

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013020016431	Conservacion De Caminos Rurales SF-SPPP-DPIP-PNE- (San Juan Lalana) 0382-2012		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200164439	Conservacion De Caminos Rurales SF-SPPP-DPIP-PNE- (San Juan Lalana) 0382-2012		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200164555	Conservacion De Caminos Rurales SF-SPPP-DPIP-PNE- (San Juan Lalana) 0382-2012		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300176545	Terminacion De Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtémec (Equipado)	FAM-2938-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300176948	Escuela Primaria Melchor Ocampo 1		Oaxaca	San Lucas Zoquiápm	San Lucas Zoquiápm	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300176949	Telesecundaria	2	Oaxaca	Huautepec	Huautepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300176951	Telesecundaria	3	Oaxaca	Huautepec	Huautepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300176970	Jardín De Niños Leonardo Bravo	F1	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300176973	Escuela Primaria Nicolas Bravo	F2	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300176977	Telesecundaria	F3	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198105	Transporte Publico Adaptado Para Personas Con Discapacidad En El Estado De Oaxaca	FATPPD-3975-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201962	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Matias Romero	FAM-1728-2013	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	La Oaxaqueña	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209814	Reparaciones Generales En J.N.R Jose Vasconcelos	FAM-1794-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Guleña	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210170	Reparaciones Generales En J.N.U Juan Escutla (Col. Lomas De Vista Hermosa)	FAM-1799-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211413	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Mexico	FAM-1903-2013	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216415	Reparaciones Generales En Ju Maria Montessori	FAM-1912-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216463	Reparaciones Generales En Ju Jose Vasconcelos	FAM-1913-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218597	Adquisicion De Materiales Y Suministros	5	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL LUTILLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219503	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220988	Construcción De Centros De Vacunología	258	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221039	Llenado Y Sembrado De Vivero Fundacion Harp Heli Oaxaca A.C.	PRODUCCION01	Oaxaca	Cobertura estatal			Convenios	U016 Programa Nacional Forestal Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE MONJAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221114	Llenado Y Sembrado De Vivero	PRODUCCION01	Oaxaca	Cobertura estatal			Convenios	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	MUNICIPIO DE MONJAS	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221139	Terminacion De Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa)	259	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221276	Terminacion De Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa)	261	Oaxaca	Santa María Lachixio	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221280	Construccion De Muros Y Bados	003	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221807	Construccion, Sustitucion, Equipamiento Y Fortalecimiento Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Colorada	251	Oaxaca	San Juan Rumi	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222894	Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon	11728	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222903	Jardín De Niños Nicolas Bravo	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Desengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001303002222904	Secundaria General Ricardo Flores Magon	11708	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001303002222905	Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	11706	Oaxaca	San Martín Tlapalan	El Duraznillo	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001303002222907	Jardin De Niños Josefa Ortiz De Domínguez	11700	Oaxaca	Santa María Tlaxiactac	Santa María Tlaxiactac	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001303002222909	Jardin De Niños Bilingüe Amado Nervo	11711	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001303002222911	Jardin De Niños Ovidio Decory	11703	Oaxaca	San Andrés Teotilapam	Flor Batavia	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001303002222912	Primaria Amado Nervo	11707	Oaxaca	Santa María Tlaxiactac	Peña Prieta	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001303002222977	J.N. Agustín De Iturbide	11739	Oaxaca	Nuevo Zoquiálpam	Nuevo Zoquiálpam	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001303002222978	J.N. Ricardo Flores Magon	11732	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001303002222979	Telesecundaria	11737	Oaxaca	Santos Reyes Pápalo	Cacalotepec	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001303002222980	Primaria Emiliano Zapata	11714	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso del Jobo	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001303002222981	Primaria Pablo Galeana	11720	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Soledad	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001303002222982	Primaria Lauro Aguirre	11713	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001303002222983	J.N. Bilingüe Vida Mixe	11715	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa Ana	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001303002222984	Primaria Bilingüe Floriberto Díaz Gómez	11718	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa Ana	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223289	R.D. Ampliación Variz Calles En La Localidad De El Rincon	MSVL535002JULIO2013	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400223360	Construcción Del Puente Vehicular El Pipila Ubicado En El Km 1.780 Del Camino E.C. Tuxtepec - Palomares - San José De Los Reyes, En El Cruce Con El Río Jatzepec	PIBAL1139-2013	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Pipila	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400225588	Ampliación De Centro De Salud	SF-SPPP-DRPP-FONREGION-5039-2013	Oaxaca	San Pablo Coatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001304002256279	Ampliación De Centro De Salud	SF-SPPP-DRPP-FONREGION-5038-2013	Oaxaca	San Pablo Coatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001304002261170	Rastreo Y Revestimiento De Calles Y Caminos	MTC-2012-2013	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACTAC DE CABRERA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$162,687							0.00		Metros Cuadrados	300	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación
OAX001304002261871	Implementación Azotea Palacio Municipal	IAFMTCSS3JCOP052013	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIACTAC DE CABRERA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$162,675							0.00		Metros Cuadrados	2,232	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001304002266961	Rastreo Y Revestimiento De Calles Y Caminos	MTC-2013	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIACTAC DE CABRERA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$9,389							0.00		Kilómetro	50	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001304002270933	Construcción De Banda Perimetral De La Casa De Salud		Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001304002279151	J.N. Rubén Jaramillo	13MF014	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Guadalupe Buenavista	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001304002279235	E.P. Justo Sierra	13MF015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Guadalupe Buenavista	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001304002279272	Telesecundaria	13MF018	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Miramar	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001304002279390	Isbo No. 122	13CF01	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicometepec	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Albistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279477	Cecyte (20em00508)	13CF303	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Ciuelo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279512	E.P. Cutiabauc	13MF020	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Miramar	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279552	Benito Juarez 20djb2261i	13CFR01	Oaxaca	Santiago Itayutla	El Ocote	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279570	E.P. Cuauhtemoc	13MF021	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279616	J.N. Emiliano Zagata	13MF022	Oaxaca	San Juan Rumi	Rio San Juan	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279629	Escuela Secundaria Tecnica No. 119	13MF023	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279659	E.P. Andres Portillo	13MF024	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279724	Reforzamiento Estructural De La Biblioteca Centrl Uic. Benito Juarez (Primera Etapa) Construcción De Elementos Rigidizantes	701-001-02-077	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280097	Reforzamiento Estructural De La Biblioteca Central Licenciado Benito Juarez (Primera Etapa) Construcción De Elementos Rigidizantes	701-001-02-077	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280295	Telesecundaria	13MF027	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280325	Telesecundaria	13MF034	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280346	E.P. Nihos Herros	13MF036	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Morelos	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280367	E.P. Cuauhtemoc	13MF040	Oaxaca	Puñla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280388	J.N. Cuauhtemoc	13MF053	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Zaragoza	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280414	E.P. Constitucion	13MF054	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280460	E.P. Paz Y Progreso	13MF059	Oaxaca	Puñla Villa de Guerrero	San Juan Lagunas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280521	E.P. Lazaro Cardenas	13CFD07	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280554	E.P. Ignacio M Altamirano	13MF065	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Zaragoza	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280590	E.P. Benito Juarez	13MF068	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280610	E.P. Benito Juarez	13MF071	Oaxaca	Santa María Tataltepec	Santa María Tataltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280624	Rodolfo Neri Vela	13CF095	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280628	E.P. Independencia	13MF072	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Lomas Panorámicas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280649	E.P. Cuauhtemoc	13CFD096	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280674	E.P. Cuauhtemoc	13CFD11	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280676	E.P.Lazaro Cardenas Benito Juarez	13CF004	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280687	Supervision Escolar No. 048	13CF097	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280688	Ep.Lazaro Cardenas Benito Juarez	13CF131	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280692	E.P. Benito Juarez	13MF094	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. OJ	San Juan Mixtepec Distrito	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Albistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280701	Ep Federal Patria	13CF009	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280705	J.N. Gabino Barrada	13MF096	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	El Rastrojo	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280710	Ep Ricardo Flores Magon	13CF010	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Yutancani	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280715	Iep No. 13 General Ignacio Mejía	13MF097	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280717	Telesecundaria	13CF011	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Yutancani	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280722	E.P. Emiliano Zapata	13CFD10	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280731	E.P. Emiliano Zapata	13MF098	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Siniyovi	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280785	E.P. Nihos Heroes	13CF098	Oaxaca	San Lorenzo	Santa María Yosocani	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280792	Ep Josefa Ortiz De Dominguez	13CF012	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Cubitán de Dolores	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280808	E.P. La Corregidora	13CF100	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280809	Telesecundaria	13CF014	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280819	Telesecundaria	13CF135	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280828	E. Benito Juarez	13CFD01	Oaxaca	Mártires de Tacubaya	Mártires de Tacubaya	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280830	Ep Lic. Benito Juarez	13CF018	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280844	E.P. Presidente Benito Juarez	13CF121	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280847	Ep Vicente Guerrero	13CF021	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280853	E.P. Presidente Benito Juarez	13CF150	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280865	C.B.T.A No. 183	13CF127	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280871	E.P. Revolution	13CFD02	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280885	J.N.Gabriela Mistral	13CF129	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280899	E.P. Ignacio Zaragoza	13CF122	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280903	J.N. Estefania Castañeda	13CFD08	Oaxaca	San Pedro Jicayán	El Limón	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280911	Instituto Tecnologico	13CF130	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280933	J.N. Gabriela Mistral	13CF149	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281009	J.N. Estafania Castañeda	13CF132	Oaxaca	San Pedro Jicayán	El Limón Real	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281022	E.P. Enrique Pestalozzi	13CF133	Oaxaca	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281043	J. De N. Ricardo Flores Magon	13CF138	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281049	Prim. Juan Escutia	13CF139	Oaxaca	Santiago Ixtayotla	El Caracol	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015			
TOTAL: 16248																											
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligarada)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrto	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281214	Jdn Federico Froebel	13CF024	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281220	Ep Ignacio Zaragoza	13CF025	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281230	Sec. Tec. No. 72	13CF026	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281240	Ep Guadalupe Victoria	13CF027	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	La Palma	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281258	Ep Niños Heroes	13CF022	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281266	Ep Justo Sierra	13CF023	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281241	Ep Alvaro Obregon	13CF029	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Arroyo del Pote (Yutandutla)	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281257	Telesecundaria	13CF032	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Frutillo	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281275	Ep Ignacio Zaragoza	13CF033	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281293	Sec. Gral. 27 De Sept. De 1821	13CF035	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281501	Ep Benito Juarez	13CF037	Oaxaca	Mártires de Tacubaya	Mártires de Tacubaya	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281511	Ep Revolucion	13CF038	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281518	Ep Emiliano Zapata	13CF039	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281529	JN Gabriela Mistral	13CF043	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281549	E.P Rafael Ramirez	13CF045	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lagunillas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281557	Telesecundaria	13CF052	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Villa Nueva	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281571	Telesecundaria	13CF053	Oaxaca	Santiago Tetepec	San Isidro del Parral	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281576	Telesecundaria	13CF054	Oaxaca	Santiago Tetepec	Guadalupe del Tambor	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281589	Ep Benito Juarez	13CF056	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	Pie de la Cuesta	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281596	Jardin De Niños Vicente Guerrero	13CF059	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281606	Ep Carlos A Carrillo	13CF067	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281621	Escuela Secundaria Tecnica Numero 73	13CF068	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281632	Jardin De Niños Simiente	13CF069	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281638	Escuela Secundaria General Benito Juarez	13CF072	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281651	Ep Amado Nervo	13CF080	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281664	Prim. Jose Ma. Morelos	13CF082	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281679	Prim. Melchor Ocampo	13CF083	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	Alto de las Mesas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281688	E.P Libertad	13CF084	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281198	J N Jose Vasconcelos	13CF085	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281108	J N Sor Juana Ines De La Cruz	13CF086	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281117	Sc. Sec. Tec. No. 123	13CF088	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281122	J N Benito Juarez	13CF090	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	La Culebra	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281136	Emilio Carranza	13CF094	Oaxaca	San Lorenzo	San Miguel Tepeclcingo	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014010028771	Rehabilitacion De La Escuela Lema Vicario	0001	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100297054	Construccion De Un Comedor Comunitario	15	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Cerro Moneda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Asunción Cacaltepec Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100299241	Construcción De Un Comedor Comunitario	27	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Campo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Asunción Cacaltepec Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100299250	Construcción De Viviendas Digna	4	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Municipio de Asunción Cacaltepec Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100301118	Policas	-	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100301402	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100301543	Vestualios Y Uniformes	-	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100301107	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	-	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100306197	Letrinas Ecologicas	-	Oaxaca	Santo Domingo Nuxal	Cañada de Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100306179	Seguimiento Y Evaluacion De Proyectos Ejecutivos Y Obra Publica	FAISMDF-01-MSAH-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100308111	Gastos Indirectos (Elaboracion De Proyecto Para La Construccion De Una Prensa)	FISMA-014-01	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100308170	Uniformes	03	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100308139	Mantenimiento A Sistemas De Drenaje Sanitario	001	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100308189	Seguridad Publica	01	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100309072	Alumbrado Publico	2	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100310535	Pago De Nomina De La Seguridad Publica	001	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100310657	Nomina De La Seguridad Publica	001	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311088	Pago De Integrantes De Proteccion Civil	002	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311322	Alumbrado Publico	3-2014	Oaxaca	San Pedro Ocotepatlillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOTEPATILLO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311646	Material Para Equipo De Comunicacion	COMUNICACION 1	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311664	Material Para Equipo De Comunicacion	MATERIAL COMUNICACION 1	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100312890	Pago De Alumbrado Publico	MSA101012014	Oaxaca	San Andrés Zabache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100312959	Estudio Técnico De La Obra Ampliación De La Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles 12 De Diciembre Y Las Flores Ubicado En La Colonia El Tránsito En La Loc. De San Pedro Totolapam	01	Oaxaca	San Pedro Totolapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313044	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Independencia, Rio Ostuta Y Constitucion		Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313093	Pago De Sueldo A Los Policías Municipales	FAFMMSA111012014	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313042	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Benito Juárez, Eulio Ramírez López Y S De Mayo Así Como También Se Realizará La Ampliación De Energía Eléctrica De La Calle Turbide	MSM/FOPEDEP/415/001/2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zocateca de Ledón	Rural	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Gabriel Hernández Mata	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313070	Construccion De Bordo	FISM-MEC-28-75-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313071	Ampliacion De La Distribucion De Energia Electrica En La Calle Del Panten	FISM-MEC-28-81-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313072	Construccion De Un Aula En El Jardín De Niños Francisco González Ixcateguá	FISM-MEC-28-28-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313074	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterránea En El Barrio El Calvario	SF-SPPP-DPIP-FAFEF-0798-2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313075	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Barrio Piedras Negras	FISM-MEC-28-38-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313076	Construccion De Aula En El Jardín De Niños Ignacio Mejía	FISM-MEC-28-01-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313077	Construccion De Aula Didactica En El Jardín De Niños Rosaura Zapata Segunda Etapa	FISM-MEC-28-005-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313078	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Barrio El Libramiento	FISM-MEC-28-37-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313080	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable El Tortuguero	FISM-MEC-28-81-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313084	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Auacion	FORTAMUN-MEC-28-74-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313087	Construccion De Casa De Salud	FORTAMUN-MEC-28-75-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313089	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle La Barranca	FORTAMUN-MEC-28-76-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313091	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Priv. Oriente	FORTAMUN-MEC-28-77-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313092	Rehabilitacion Del Templo Catolico	FORTAMUN-MEC-28-74-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313010	Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Museo Comunitario	PNE/1203/2012	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Cobertura municipal		Convenios	E002 Equipamiento de escuelas educación básica	11-Educación Pública		H. AYUNTAMIENTO DE TEOTITILÁN DEL VALLE	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100315063	Mantenimiento De Equipo De Transporte (Patrullas)	MSM-FORTAMUN-03-2014	Oaxaca	San Mateo Sindhui	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SINDICATURA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100315073	Sueldo De Policías Municipales (Haberes)	MSM-FORTAMUN-01-2014	Oaxaca	San Mateo Sindhui	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100315077	Pago De Alumbrado Público	MSM-FORTAMUN-02-2014	Oaxaca	San Mateo Sindhui	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100318942	Modernizacion Camino Basura	FISM-041-002-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Convenios	E046 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11-Educación Pública		H. MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314078	Construccion De Barandela Perimetral De La Esc. Prim. Gral. Ignacio Zaragoza	FISM-MSJG-198-11-74-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314049	Rehabilitacion Y Equipamiento De La Unidad Medica Rural	FISM-MSJG-198-01-10-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314050	Construccion Y Bacheo Con Concreto Hidraulico De La Calle La Noria	FISM-MSJG-198-01-10-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANGUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314051	Rehabilitacion De Camino Rural De Zacatera A Nazon	FISM-MSJG-198-02-24-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogofre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314052	Ampliacion Y Equipamiento A La Unidad Medica Rural	FISM-MSJG-198-02-26-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogofre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314053	Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Camino Real	FISM-MSJG-198-08-08-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003144-54	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	FISM-MSJG-198-11-71-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003144-55	Pavimentation Con Concreto Hidraulico De Calles 2a Etapa	FISM-MSJG-198-18-105-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003144-56	Pavimentation Con Concreto Hidraulico De Camino De Acceso A La Poblacion	FISM-MSJG-198-20-111-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003144-57	Pavimentation Con Concreto Hidraulico De Calle 2da Etapa	FISM-MSJG-198-24-129-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003144-58	Rehabilitacion De Camino Rural De Hierba Santa A Rio Malatengo	FISM-MSJG-198-32-160-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003144-59	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM-MSJG-198-35-173-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Pachihíe Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003144-60	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A La Comunidad 2a Etapa	FISM-MSJG-198-36-176-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003144-61	Rehabilitacion De Camino Rural De Acceso A La Comunidad	FISM-MSJG-198-44-204-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003144-62	Rehabilitacion De Camino Rural De Acceso A Atsem Tsajem	FISM-MSJG-198-01-18-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003148-32	Pavimentación Calle Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Municipio de Santa Catarina Juquila	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003148-34	Rehabilitación Infraestructura Educativa Escuela Primaria 24 De Febrero	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Municipio de Santa Catarina Juquila	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003148-35	Rehabilitación Infraestructura Educativa Escuela Primaria Benito Juárez	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Municipio de Santa Catarina Juquila	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003148-36	Rehabilitación Infraestructura Educativa Escuela Secundaria No. 74	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Municipio de Santa Catarina Juquila	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003229-18	Sueldos Y Salarios De Seguridad Publica	1	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003229-64	Adquisicion De Combustible Para Las Patrullas	2	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003231-79	Alumbrado Publico	3	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003233-96	Mantenimiento Del Alumbrado Publico	4	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003234-12	Mantenimiento De Equipo De Transporte (Patrullas)	5	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003234-35	Vestuarios Y Uniformes Para Personal De Seguridad Publica	6	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN OAXACA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003234-49	Adquisicion De Equipo De Comunicacion (Radios)	7	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003244-24	Equipo De Transporte (Camion De Basura)	3	Oaxaca	San Pablo Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003253-40	Ampliacion De La Red De Energía Electrica En La Chaparrera	001-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003254-43	Construccion De Dispensario Medico	002-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003254-57	Rehabilitacion De Camino De Terraceria Tramo Jalapa De Diaz - Playa Chica	003-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003254-84	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero	004-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003254-97	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Calle Vicente Guerrero	005-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003255-10	Construccion De Centro De Salud	007-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003255-39	Construccion Del Sistema De Agua Potable En Arroyo Venado Y Arroyo Cacao	008-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015			
TOTAL: 16248																											
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX001302001588-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003255-53	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	009-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003256-02	Rehabilitacion De Camino De Terraceria Tramo El Cruero - Arroyo Culbura Del Km 0.000 Al Km 3.000	010-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003256-14	Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica En La Seccion Iv	011-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003256-19	Construccion Del Sistema De Agua Potable	012-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003256-24	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Luis Donaldo Colosio	013-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003256-28	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado En La Calle Luis Donaldo Colosio	014-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003256-41	Rehabilitacion De Camino De Terraceria Tramo Jalapa De Diaz - Los Palacios	019-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003256-43	Rehabilitacion De Camino De Terraceria Tramo Playa Chica - Loma Santo Tomas	020-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003274-92	Adquisicion De Combustible Para Patrullas	4	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003275-22	Mantenimiento De Equipo De Transporte	5	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003286-13	Construccion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	FIASM-003-2014	Oaxaca	Ánimas Trujano	Ánimas Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		animas trujano	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003286-56	Rehabilitacion De La Red General De Agua Potable En La Cabezera Municipal	FI5MMCO2014021004	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003292-10	Construccion De Vivienda Rural En La Localidad De La Toma	002-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003293-01	Construccion De Vivienda Rural En La Localidad De Cruz De Plaza	003-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003295-49	Construccion De Vivienda Rural En La Localidad De Loma Colosa	004-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003296-11	Construccion De Vivienda Rural En La Localidad De Cacaltepec	005-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003309-46	Alumbrado Publico	001-2014	Oaxaca	San Martín Topolapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOPXALAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003310-60	Seguridad Publica	002-2014	Oaxaca	San Martín Topolapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOPXALAN OAXACA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003337-58	Construccion De Dispensario Medico	MSM-FASM-265-01-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	La Compuerta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003353-80	Introduccion De Agua Potable A La Agencia De San Luis Morelia	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003352-84	Aula De Medios De Niños Heroes	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003352-90	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FI5M-01-14	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003366-40	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, En La Localidad De Ixtlán De Juárez	-	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003373-20	Sueldos Y Salarios De Seguridad Publica	001-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES OAXACA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003373-87	Sueldo Al Personal De Seguridad Publica Municipal	001	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio Villa chila de Diaz	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003378-71	Adquisicion De Combustible Para Patrulla Municipal	MSM-FORTAMUN-255-04-2014	Oaxaca	San Mateo Sindihui	San Mateo Sindihui	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SINDICATURA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003380-04	Rehabilitación Del Teclado De Cinco Aulas En La Escuela Primaria Luz Proletaria	0001	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Costatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Sebastián Ixcapa	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003382-44	Re Ampliación 25.3h Con Bco 15 Anos Pozo De Agua Potable Agencia Llano De La Vaca	02	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Llano de la Vaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Sebastián Ixcapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003382-95	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	0003	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cañada del Totomoxtle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Sebastián Ixcapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003383-44	Rastreo Y Fovestimiento De Camino Rural Tramo San Sebastian N Ixcapa- Vista Hermosa Km 00.00 6.00.	0004	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Sebastián Ixcapa	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003400-92	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme	MSM-FAISM-265-02-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003401-20	Adquisición De Módulos Solares	MSM-FAISM-265-03-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	5 de Noviembre (La Cristalina)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003401-51	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme	MSM-FAISM-265-05-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003402-75	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria El Centenario	MSM-FAISM-265-06-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003403-10	Construcción De Centro De Salud (Núcleo Básico)	001	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Tejas de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003403-18	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria El Centenario.	MSM-FAISM-265-07-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003403-48	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Preescolar Margarita Maza De Juárez.	MSM-FAISM-265-08-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003403-81	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	MSM-FISM-265-09-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003404-29	Mantenimiento De La Escuela Bachillerato Integral Comunitario.	MSM-FAISM-265-10-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003404-49	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Calle Morelos.	MSM-FAISM-265-11-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003404-71	Ampliación De La Línea De Distribución En La Calle El Mirador	MSM-FAISM-265-12-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003404-95	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme	MSM-FAISM-265-13-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003404-97	Construcción De Comedor Comunitario	FISMDF/020/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003404-55	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En El Callejón Las Flores.	MSM-FAISM-265-14-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003405-77	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme	MSM-FAISM-265-18-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Barrancón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003405-81	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme	MSM-FAISM-265-19-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003406-94	Construcción De Techado En Cancha Municipal, En La Agencia Natividad	SFSPPPDPPIFAFEF5330-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tonahú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OCTAVIANO ELALIO VARGAS MENDEZ	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003407-03	Construcción De Cisternas En Viviendas De La Localidad El Boquerón	MHCTFFISMDFO6122014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Boquerón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003407-15	Construcción De Comedor Comunitario	MHCTFFISMDFO592014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Escandaba Cuqulla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003407-51	Construcción De Drenaje Sanitario	MHCTFFISMDFO152014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003409-03	Construcción De Canal Pluvial Y Pavimentación De La Calle Napolen	01	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003409-20	Pavimentación De La Calle Universidad A Base De Concreto Hidráulico	02	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003411-14	Ampliación De La Red De Drenaje	001	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003413-45	Ampliación Del Alcantarillado Pluvial En Arroyo Elaj Nyeetje	MTES-FORTAMUN-2014	Oaxaca	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003413-73	Vehículo Con Equipamiento Para Patrulla	FORTAMUN-003-2014	Oaxaca	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003414-61	Rastreo De Calles En La Comunidad De Lagunilla	COP/MSPP/RII/324/6 0/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003428-08	Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario Medico	MSM-FAISM-265-21-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalpa	Cuauhtémoc Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO.	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003429-05	Pago De Proyectos (Drenaje, Plata, Agua Potable, Pavimentación Y Electrificación)		Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003429-43	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cabecera Municipal	FISMMCO2014021005	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003431-25	Rehabilitación Del Camino Rural San Pedro Ixtlahuaca Del Km 0 Al Km 1800		Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003431-39	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Vista Hermosa	FISMMCO2014021006	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003432-75	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Centro De La Población	FISMMCO2014021007	Oaxaca	Cosolapa	Almolonga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003433-73	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En El Centro De La Población	FISMMCO2014021008	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003434-35	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Agencia De San Isidro Zoquiápam	FISM-MSL-234-001-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003438-60	Construcción De Dos Aulas De Estructura Regional En La Escuela Preescolar	fism-msl-234-002-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		municipio de san lucas zoquiapam	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003440-14	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Llano De Alamo	FISM-MSL-234-003-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003441-44	Construcción De 3 Aulas Didácticas Y Un Módulo De Sanitario En La Esc. Sec. Gral. Benito Juárez San Lucas Zoquiápam	FISM-MSL-234-004-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003442-56	Construcción De 3 Aulas Didácticas Direccion Sanitarios De Estructura Regional En La Esc. Prim. Bilingüe Juana Ortiz De Domínguez En La Agencia Municipal De Agua De Niño	FISM-MSL-234-005-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003443-72	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Peña Colorada, San Lucas Zoquiápam	FISM-MSL-234-006-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003445-44	Mejoramiento De Viviendas En La Agencia Municipal De San Jose Vista Hermosa, San Lucas Zoquiápam	FISM-MSL-234-007-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003446-19	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Telesecundaria En La Localidad De Peña Blanca, San Lucas Zoquiápam	FISM-MSL-234-008-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003446-90	Construccion De Tanque De Captación,Almacenamiento, Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos Liquidambar.	FISM-MSL-234-009-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003447-70	Construccion Y Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Viraje	FISM-MSL-234-010-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003448-69	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Melchor Ocampo, Centro, San Lucas Zoquiápam	FORTAMUN-MSL-234-001-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003449-51	Construccion De La Agencia Municipal En La Localidad De Los Frailes	FORTAMUN-MSL-234-002-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003451-55	Construccion De 31 Viviendas En La Localidad De Loma Ajebej	FISM-SMH-040-001-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUAUTPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003451-96	Construccion De 4 Aulas De Estructura Regional En La Esc. Prim. Vicente Guerrero En La Agencia Del Camaron, Huautepec.	FISM-SMH-040-002-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUAUTPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003454-48	Construccion De 33 Viviendas En La Localidad De Agua Evangelista	FISM-SMH-040-003-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUAUTPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003454-93	Construccion De 19 Viviendas En La Localidad De Barrio Seco, Huautepec.	FISM-SMH-040-004-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUAUTPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003455-39	Construccion De 15 Viviendas En La Localidad De Río Tuerto, Huautepec	FISM-SMH-040-005-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUAUTPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003455-77	Construccion De 23 Viviendas En La Localidad De Barrio Velasco, Huautepec	FISM-SMH-040-006-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUAUTPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003456-32	Apertura De Camino En La Localidad De Agua Colorada	FISM-SMH-040-007-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUAUTPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003456-85	Construccion De 40 Viviendas En La Localidad De Cueva De Los Seres, Huautepec	FISM-SMH-040-008-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUAUTPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345763	Construcción De Un Aula Y Módulo De Sanitarios En La Escuela Preescolar En La Localidad 2014 De Agua De Tinta, Huautep	FISM-SMH-040-009-2014	Oaxaca	Huautep	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345990	Construcción De Un Aula En El J.N. Lazaro Cardenas	10	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200346165	Uniformes Para La Policía Municipal	fortamun-002-2014	Oaxaca	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200347295	Licenfición Y Traza De Calles En El Nuevo Teococulco	1	Oaxaca	Teococulco de Marcos Pérez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200347332	Elaboración Del Plan Maestro Polígono Uno Y Tres	002	Oaxaca	Teococulco de Marcos Pérez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200347768	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Vicente	MPH/FISM/071/002/2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PLUMA HIDALGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348030	Elaboración De Proyecto Ejecutivo	2-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLAN VILLA DE FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348002	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Huancastal	MSDZFISM0052014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Huancastal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$680,000						0.00		Metros Cuadrados	783	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140200348878	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	01	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SE DESCONOCE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348912	Sustitución Del Centro De Salud De Dos A Tres Núcleos Básicos	MSDZFISM0112014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348913	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Casto Vigen Mariano Del Km 1 050.00 Al Km 1 330.00	FATMyDTDF/002/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348929	Construcción De Sistema De Agua Potable	FISE201402	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SE DESCONOCE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348930	Adquisición De Baterías Para Radios Portátiles	MSM-FORTAMUN-255-5-2014	Oaxaca	San Mateo Sindihui	San Mateo Sindihui	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINDICATURA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348972	Rehabilitación De Pozo Y Sistema De Bombeo De Agua Potable De La Colonia Yerba Santa	msdfsm022014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$145,627						0.00		Metros Cuadrados	706	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140200348976	Construcción Y Rehabilitación De 3 Aulas De Telesecundaria	FISE201403	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Margarita Huatpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SE DESCONOCE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349024	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En La Colonia Coyotera	MSDZFISM032014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Coyotera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$582,510						0.00		Metros Cuadrados	243	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140200349026	Construcción De Tres Aulas De En La Escuela Preescolar Lopez Portillo	FISE201404	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SE DESCONOCE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349059	Rehabilitación De Pozo Y Sistema De Bombeo De Agua Potable De La Colonia Cabrestada	MSDZFISM012014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cabrestada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$85,367						0.00		Metros Cuadrados	194	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140200349079	Rehabilitación De 4 Aulas En La Escuela Telesecundaria	FISE201405	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condoy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SE DESCONOCE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349098	Rehabilitación De 5 Aulas En La Escuela Primaria	2014FISE06	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condoy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SE DESCONOCE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349105	Terminación De Sanitarios De La Escuela Primaria Rafael Ramirez	MSDZFISM0102014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Huancastal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Educación	En Ejecución	2014		\$304,000						0.00		Metros Cuadrados	349	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140200349130	Construcción De Comedor Comunitario	FISE201407	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SE DESCONOCE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349160	Ampliación De Casa De Día	FATMyDTDF/004/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349170	Construcción De Pozo Profundo Num 6 En Calle Del Cita	MSDZFISM072014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$670,000						0.00		Metros Cuadrados	7,249	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140200349174	Conservación De Caminos Rurales	FISE201408	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SE DESCONOCE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349401	Terminación De Bodega Rural	FATMyDTDF/003/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Isla de Málzaga	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349580	Rehabilitación De Diversas Calles	FATMyDTDF/009/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349625	Rehabilitacion De Baños En El Cobao Pl 51 Clave:20bec00511	FATMyDTDF/010/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349698	Pago De Nominas De Personal De Confianza Y De Seguridad Pública	01-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de Santo Domingo Zanatepec	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349704	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles Segunda Etapa	2	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349741	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo De Transporte	02-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de Santo Domingo Zanatepec	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349771	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 3ra Seccion	03	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349772	Construcción De Cocina Comedor Comunitario 1ra Etapa	11	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MATEO YUCUITINDOO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349785	Adquisición De Bomba Para Agua Potable	04-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349808	Ampliacion Del Drenaje Sanitario 3a Seccion	04	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMETNO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349843	Rehabilitación Del Mercado Municipal	05-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Zanatepec	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349866	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Av. Ferrocarril	11	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349897	Pago Del Alumbrado Publico Municipal	06-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento municipal	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349932	Ampliacion Del Drenaje Sanitario	16	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349933	Equipo De Transporte	07-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349972	Gastos De Previsión Municipal	08-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350010	Adquisición De Vestuario Y Uniforme De La Policía Municipal	09-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento Municipal	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350073	Pago De Asesoría Contable	010-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350077	Energia Electrica Y Alumbrado Publico		Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350078	Construcción De Aula Didáctica En Preescolar En La Localidad Del Cuajinilul	24	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiotepec	Cuajinilul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san Jacinto tlaxiotepec	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350093	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Miguel Del Puerto	004	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Construcciones y Caminos Oaxaca SA de CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350092	Construccion De Cancha Deportiva De Futbol	FORTAMUN-SMH-040-001-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTPEC	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350090	Rehabilitacion De La Cancha De Basquet-Bol. Centro	FORTAMUN-SMH-040-002-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTPEC	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351024	Construccion De La Segunda Etapa De La Agencia Municipal De El Camaron	FORTAMUN-SMH-040-003-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351031	Modernizacióny Ampliación Del Camino E.C. (Cerro Del Vidrio- Santa Catarina Juquila)-Tramo A Modernizar Del km 1.500 Al km 2.360 (Terrascas, Obras De Drenaje)		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351039	Mantenimiento De La Red De Alumbrado Público En San Miguel Del Puerto	007	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Materiales y Maquinaria Xola SA de CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351074	Construccion De Comedor Comunitario (Incluidos Baños) En La Agencia Municipal De San Jeronimo Tititlán	1	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Jerónimo Tititlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351099	Mantenimiento De Comedor Comunitario En San Miguel Del Puerto	009	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Miguel del Puerto, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014020035124	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Barra De Copalita (Primera Etapa)	011	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Barra Copalita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dagosa SA de CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351366	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Independencia	02	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Asunción Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obliterado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351512	Elaboración, E Integración De Expedientes Técnicos Y Proyectos De Obras Priorizadas	FISM5480022014	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASESORÍA Y CONSTRUCCIONES MIXTECO MAYOR SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351741	Construcción De Espacios Deportivos En El Barrio De San Sebastián De La Heroica Ciudad De Tlaxiaco	SFSPDP000842014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351805	Personal De Seguridad Publica	FORTAMUN5480012014	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPELEMEME VILLA DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351892	Mantenimiento Y Rehabilitación De Alumbrado Publico	FORTAMUN5480022014	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPELEMEME VILLA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351931	Unidad Deportiva Modelo Sector 2000	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351951	Servicio De Alumbrado Publico	FORTAMUN5480032014	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPELEMEME VILLA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200352025	Construcción Unidad Deportiva En La Comunidad De San Andrés Copala, Mixtepec, San Pedro Mixtepec (Distrito 22)	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	San Andrés Copala	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC (DISTRITO 22)	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200352176	Seguridad Pública Municipal (Policías)	001-IV	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Miguel del Puerto, Oaxaca	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200352226	Alumbrado Público Municipal	002-IV	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Miguel del Puerto, Oaxaca	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200352203	Asesoría Técnica Para La Evaluación Y Seguimiento De Obras Del Ejercicio Fiscal 2014.	FISDMF-360-02-2014	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zegache, Oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200352983	Ampliación Y Mejora De R.D. Elctrica El Rodeo	FISM54800312014	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEYSY ORTIZ MENDEZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353195	Construcción De La Red De Alcantarillado En La Calle Heladio Ramirez Lopez	FISM5680012014	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353264	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Elctrica En San Juan Juquila Mixes	-	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353295	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños (Carmen Ramos Del Río)	05	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353352	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	07	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353370	Construcción De Comedor Escolar De La Escuela Primaria (Francisco I Madero)	-	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353392	Equipamiento De Comedor Escolar De La Escuela Primaria (Francisco I Madero)	09	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353412	Ampliación De Electrificación De La Calle Del Pozo	10	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353426	Ampliación De La Red De Agua Potable Del Sector La Loma	11	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353457	Ampliación De Electrificación De La Calle Del Palacio	13	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353484	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Calle Privada 13 De Septiembre	14	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353503	Construcción De Comedor Escolar Del Jardín De Niños (Carmen Ramos Del Río)	15	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353520	Equipamiento De Comedor Escolar Del Jardín De Niños (Carmen Ramos Del Río)	16	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353533	Ampliación De Electrificación De La Calle Francisco I Madero Y Prolongación De Francisco I Madero	17	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353545	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Sector La Raya (Proyecto Complementario)	18	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353560	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Limón	MSMP-FAISM-III-253-004-2014	Oaxaca	San Mateo Piñas	Loma Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ing. Manolo Ramirez Ricardez	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353532	Gastos Indirectos- Asesoría Técnica En Evaluación Y Seguimiento De Obras Del Ejercicio Fiscal 2014.	-	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Asesoría Contable, Administrativa y Jurídica Rodiescher y Asoc. S.C.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353649	Desarrollo Institucional	-	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.P. María del Rosario García Martínez.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302003518/60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003536/89	Construccion De Oficinas Representativas	-	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Llano de Ayuxa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003536/91	Pago De Sueldos De Personal De Seguridad Publica	-	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003537/50	Seguridad Pública Municipal (Policías)	001-FORTAMUN	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Mateo Piñas, Oaxaca.	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003537/64	Alumbrado Público Municipal.	002-FORTAMUN	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Mateo Piñas, Oaxaca	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003537/81	Renta De Maquinaria.	003-FORTAMUN	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Mateo Piñas, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003537/91	Mantenimiento De Maquinaria Municipal	004-FORTAMUN	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Mateo Piñas, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003538/03	Pago De Nomina De Personal De Seguridad Publica	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003539/30	Sueldos Al Personal De Confianza	1	Oaxaca	Santiago Matatlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003540/82	Adquisición De Uniformes Para El Personal De Seguridad Pública Municipal.	002-FORTAMUN-2014	Oaxaca	San Pedro Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro Jaltepetongo, Cuicatlan, Oaxaca.	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003542/09	Alumbrado Publico	2	Oaxaca	Santiago Matatlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003542/28	Construccion De Techado En Cancha Municipal	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san andres paxtlan	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003542/32	Mejoramiento Y Revestimiento Del Km 0.00 Al Km 6.000 En El Sitio Denominado El Acceso A La Comunidad De Cerro Perico Candelaria Loxicha	COP/MCL/RH/012/02/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cerro Perico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003542/96	Mejoramiento De Edificios Publicos En El Palacio Municipal De Candelaria Loxicha	COP/MCL/RV/012/01/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003544/01	Nomina	-	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003544/04	Mejoramiento Y Revestimiento Del Km 0.00 Al Km 1.000 De La Localidad Urbanismo Centro De Candelaria Loxicha	COP/MCL/RH/012/03/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003544/05	Conservacion Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	-	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003544/08	Mantenimiento De Equipo De Transporte	-	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003544/13	Mejoramiento Y Revestimiento Del Km 0.00 Al Km 7.000 De La Localidad De Santa Rita A La Localidad De Miramar De Candelaria Loxicha	COP/MCL/RH/012/04/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003544/21	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Camino De Barro Nuevo Del Municipio De Candelaria Loxicha	COP/MCL/RV/012/05/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santiago la Galera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003544/29	Introduccion De Alcantarillado Pluvial Del Barrio Nuevo Del Municipio De Candelaria Loxicha.	COP/MCL/RH/012/06/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003544/41	Construccion De Loja De Concreto Para Alcantarillas Ruviales Sobre Muros De Mampostea En Camino Rural Que Conduce A La Comunidad De Zacatal	COP/MCL/RH/012/07/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003544/57	Rehabilitación De "diferentes Escuelas" Que Consiste En Impermeabilizacion De Losa, Pinturas, Herrera, Instalaciones Electricas En Diferentes Comunidades Del Municipio De Candelaria Loxicha.	COP/MCL/RH/012/08/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003544/68	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De Los Horcones	COP/MCL/RH/012/10/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003544/79	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De La Guadalupe	COP/MCL/RH/012/11/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003544/91	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De Lagatera	COP/MCL/RH/012/12/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santiago la Galera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003544/05	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	003	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003544/08	Construccion De Salon De Usos Multiples Co Techado En La Comunidad De Santa María Tepejapana	COP/MCL/RV/012/13/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepejapana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354641	Construcción De Comedor Comunitario	FISM-06	Oaxaca	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354714	Construcción De Galería Filtrante, Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable En La Errealra	fism012014	Oaxaca	Santa María Huasteco	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		municipio de santa maria huasteco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354717	Construcción Del Sistema De Captación Y Rehabilitación De La Línea De Conducción	FISM-MSA-081-22-2014	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354961	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Morales De Magdalena Ocotlán	1-A	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355126	Rehabilitación De Camino Rural Hacia Mina De Oro Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 0 507	003-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Mina de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ENTIDAD MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355127	Rehabilitación De Aula Y Sanitarios Y Obras Complementarias	010-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Plan de Cebolla (Cebolin)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355130	Continuación De Camino Rural En La Localidad De Puerto Rosete	006-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Puerto Rosete	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ENTIDAD MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355131	Construccion De Comedor Comunitario	009-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Colonia las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ENTIDAD MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355134	Captacion De Agua Pluvial Y Obras Complementarias	011-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355136	Construccion De Dos Aulas Y Obras Complementarias Para La Esc. Secundaria	007-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355138	Construccion De Tanque Para Almacenamiento Y Red De Distribucion De Agua Potable	017-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Barrio Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355147	Construccion De Sistema De Captación Y Red De Distribución De Agua Potable	027-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Puente de Hierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355178	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Colonia Santa Cruz	007	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355179	Construccion De Dispensario Medico	004	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355181	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Profr. De Hidalgo	005	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355183	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo	003	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355186	Desarrollo Institucional	001	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355188	Gastos Indirectos (Elaboración De Expedientes)	002	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355195	Sueldos Y Salarios De Seguridad Publica	001	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355197	Alumbrado Público	002	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355198	Programa De Becas Universitarias	003	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355199	Adquisicion De Uniformes	004	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355200	Adquisicion De Combustible Para Patrullas	006	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200358384	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle San Pedro	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200358388	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle Secundaria 74	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200358392	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Priv. Col. 3 De Mayo	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200358394	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Andador Sor Juana	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200359438	Xxxx	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	sapao		Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200359889	Mantenimiento De Caminos Rurales	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300362506	Rehabilitación Del Tanque Elevado De Agua Potable, Fraccionamiento	27	Oaxaca	Villa de Zaachila	Fraccionamiento Real del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300365194	Adquisición De Vehículos Recoletores Para Municipios Del Estado De Oaxaca	SEMARNAT26402014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300368486	Primera Etapa De La Construcción De Cocina Comunitaria.	004	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Zaragoza Alacranes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300375483	Construcción De Un Aula En El Preescolar Nicolás Bravo	7	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUJU S.A DE CV	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300375640	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Técnica 237	9	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL S.A DE CV	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376080	Construcción De Un Aula Preescolar Guadalupe Victoria	10	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL S.A DE CV	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376102	Construcción De Tres Aulas Para La Escuela Telesecundaria	11	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO S.A DE CV	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376144	Construcción De Comedor Escolar Preescolar Guadalupe Victoria	13	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUJU S.A DE CV	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376151	Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria 16 De Septiembre	14	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUJU S.A DE CV	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376172	Construcción De Comedor Escolar Primaria Adolfo López Mateos	15	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL S.A DE CV	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376182	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	16	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL S.A DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376203	Construcción De Red Del Sistema De Agua Potable, Colonia Linda Vista	17	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA GERU S.A DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376227	Ampliación R.D Del Barrio De Fatima	19	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ITALY S.A DE CV	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376234	Ampliación De La R.D En Diversas Calles De La Agencia Municipal De San Baltazar Guadalupe	20	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY S.A DE CV	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376239	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Peña Rubia	-0-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Peña Rubia	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376252	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Pueblo Viejo - Leyes De Reforma	13 - 2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300377007	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Camino Real.	37/SPPV/DRP/0450/2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300377198	Construcción De Comedor Comunitario	054	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300377233	Ampliación Del Mercado Municipal. En El Municipio De Santa María Tepantlali	11-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300378027	Ampli. De La Red De E.E. De Las Calles Prol. De Concepción, C. Morales, C. Benito Juárez, Nilo Artillero Atras Del R. G. Cerro De Veredas, C. A San Juan Tottepec, Y Paraje Atras Del Cerro De A.	Fism-349-003-2014	Oaxaca	San Sebastián Tottepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Sebastián Tottepec	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300378274	Construccion De La Casa De La Cultura	SFSPPPOHP00632014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Subsidios	5207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	11-Educación Pública	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300381082	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300381146	Vestuarios Y Uniformes Para El Personal De Seguridad (Policia Municipal)	-0-2014	Oaxaca	San Pedro Ocopetatlillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300381173	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Ayutla- San Pedro Ocotepes)- Santo Domingo Tepuxtepec- Río Rural- Tramo Del Km 0-000 Al Km 5-000, Subterráneo A Modernizar Del Km 2-500 Al Km. 3-500.	MSDT-066-PROH-CO-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	TERRACERIAS PROELCA S.A. DE C.V.	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300382270	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santiago Yucuyachi	FONREGION-3077-2014	Oaxaca	Cobertura estatal			Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300383833	Construcción De Pozo Tipo Noria	FISMO7/2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Puente de Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María Huatulco	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015			
TOTAL: 16248																											
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00140300158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300385349	La Tercera Etapa De La Linea De Conduccion Desagua Potable	1	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 26 -	San Juan Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300385638	Rehabilitación De Techo De La Escuelatelesesundaria Clave 20dv0757d	5	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 26 -	San Juan Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300385772	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Las Calles Hidalgo Y 2 Prd. De Hidalgo		Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAJOLOTLILAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0014030038595	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Santa Maria El Zapote	6	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLILAN	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300387370	Construccion De 3 Aulas En La Escuela Primaria De San Francisco Ixpantepec	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Ixpantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300387380	Asesoría Municipal	02	Oaxaca	Santiago Laolaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300387397	Mantenimiento De Caminos Rurales Tramo El Carrizo-San Marcos	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300387768	Construccion De Cocina Comunitaria	005	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Guadalupe Nandaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300387951	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Las Calles Nicolas Bravo Y Rayón	-	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras afeileradas y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SAN JUAN DEL ESTADO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300388317	Mantenimiento Del Drenaje Pluvial Del Puente Muertos	4	Oaxaca	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTEIMIENTO SAN ANDRES ZABACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300388695	Rehabilitacion De Camino Rural Seccion Arroyo Crecido	006-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300388896	Ampliacion De La Red De Energia Elctrica En La Colonia San Andres	15-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300389017	Construccion De Sistema De Agua Potable En Seccion Los Fabian	16-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300389072	Construccion De Sistema De Agua Potable En Camino Ixcatan	17-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300389151	Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Agua Potable En Los Manzanos	18-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300389632	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Entreramos Carretera Fed. Seccion Los Marianos	21-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300389811	Perforacion De Pozo Profundo Seccion Primera	22-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300390164	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Principal Arroyo Espuma	23-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300390263	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle De La C6b	24-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300390360	Construccion De Cancha De Basquetbol Y Techado En La Agencia Municipal De Santa Rosa Matagualinos	MSMSRG234290012014	Oaxaca	Cobertura estatal			Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZUNDI S.A DE C.V.	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300390430	Rehabilitacion De Camino Rural Agua De Tierra -Arroyo Crecido De Abajo Del Km 0 000 Al Km 1 505	25-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300390514	Construccion Del Sistema De Agua Potable Seccion Los Castro	26-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300390801	Introduccion De La Red Elctrica Ubicacion Loma Santo Tomas	27-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300390845	Ampliacion De La Red De Energia Elctrica Localidad Seccion La Vida	28-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300390903	Introduccion De La Red De Energia Elctrica En Seccion Los Avenidas	29-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300390942	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Luis Donaldo Colosio	30-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300391166	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal	31-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300392005	Construccion De Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal	32-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039253	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal	33-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039212	Construcción De Aula En La Escuela Preescolar En La Comunidad De Loma Naranjo	34-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039271	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Sección Primera	35-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039290	Pavimentación De La Calle De Acceso A San Antonio Tepetlapa A Base De Concreto Hidráulico	FAISMSA111282014	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039270	Rehabilitación Del Camino Rural Entronque Carrera Pintopepa Nal. - Acapulco - Rancho La Virgen Tramo Km 0 000 Al Km 3 000		Oaxaca	Santiago Pintopepa Nacional	Rancho de la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039294	Construcción De Anexos Sanitarios En La Esc. Prim. Rural "Ignacio M Altamirano" Clave 20dpr1808v		Oaxaca	Santiago Pintopepa Nacional	Rancho de la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039223	Construcción De 3 Aulas Y Baños (Ignacio Ramirez Clave 20dpr2623o)	FAISMSA1180052014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Orizaba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039266	Rehabilitación De La Red Sanitaria De Los Baños Del Palacio Municipal	FAISMSA80222014	Oaxaca	San Agustín Atenango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039289	Rehabilitación De La Red General De Agua Potable En El Centro De La Población	FISMMCO2014021009	Oaxaca	Cosolapa	Miguel Hidalgo (Colonia Agrícola)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039299	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISMMCO2014021010	Oaxaca	Cosolapa	El Refugio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039252	Rehabilitación De La Red Sanitaria De Los Baños Del Palacio Municipal	FAISMSA80222014	Oaxaca	San Agustín Atenango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039209	Construcción De Drenaje Sanitario En El Centro De La Población	FISMMCO2014021011	Oaxaca	Cosolapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039271	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Colonia Ejidal	FISMMCO2014021012	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039284	Mantenimiento De Camino Rural Tramo Pie Del Cerro A La Esmeralda		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039211	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Colonia Obrera	FISMMCO2014021013	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039304	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino A Colonia Santa Fe Tramo La Corona - Colonia Obrera	FISMMCO2014021014	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039365	Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria Cuahuatlen, Clave 20dpr1611r	FISMMCO2014021015	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039370	Ampliación Eléctrica Santiago La Libertad Municipio De San Juan Lachigalla	004	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCCIONES LOS LLANOS DE OAXACA SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039359	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Urbana Emiliano Zapata Clave: 20dpr1833b	FISMMCO2014021016	Oaxaca	Cosolapa	Almolonga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039398	Construcción De Sanitarios En Escuela Telesecundaria Clave 20dv0863n	FISMMCO2014021017	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039338	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica	0001	Oaxaca	Santiago Astata	Zimatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MODESTO JOEL AAGON GALVAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039326	Construcción De 3 Aulas Y Anexos Para La Tele Secundaria 1era Etapa	FISM 394-FII-002-2014	Oaxaca	Santa María Atatepec	San Pedro Ayacastepc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA ALTOPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039306	Compra De Uniformes Y Accesorios Para La Policía Municipal	FORTAMUNDF-01-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039345	Compra De Uniformes Y Accesorios Para El Personal De Seguridad Pública	FORTAMUNDF-02-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039374	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Puente Río V	FORTAMUNDF-04-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039300	Adquisición De Una Retroexcavadora Para La Comunidad De San Francisco Yucucundo	FORTAMUNDF-05-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	San Francisco Yucucundo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300394709	Rehabilitación Del Centro De Salud	SIN NUMERO	Oaxaca	San Andrés Yaa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES YAA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030039462	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Pantanos Artificiales	MSMX/441/FII/004/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX001403001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003949-01	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En La Colonia Carlos Ramos	MSDZFISM062014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Carlos Ramos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$351,515							0.00		Metros Cuadrados	93	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX001403003949-94	Construcción De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Telesecundaria Clave: 200100466	MSMX/441/FIUI/005/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003951-05	Mezcla De Recursos Municipio-Sedesol C/6 Para La Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Colonias La Ejidal,Cabestrada Y Carlos Sanchez	102014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución	2014	\$550,800							0.00		Metros Cuadrados	250	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX001403003952-13	Ampliación De La R. D. De Energía Eléctrica Planta De Tratamiento Pie De La Peña	003-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003953-54	Asesoría Técnica Administrativa	MSDZFISM0122014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Zanatepec	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003954-38	Rehabilitación Del Alumbrado Público En La Cabecera Municipal Y Agencias Municipales	MSDZFISM092014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Zanatepec	Urbanización	En Ejecución	2014	\$380,000							0.00		Metros Cuadrados	11,218	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX001403003954-79	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Santa María Xadani, En El Municipio Del Mismo Nombre	20/01/0019/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003955-77	Construcción De Pozo Profundo En La Col. Río Ostuta	MSDZFISM042014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Colonia Río Ostuta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003956-04	Construccion De Capilla Y Banda Perimetral	FAFMYDTDF-MSA-111-03-2014	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003956-76	Pavimentación De La Calle Alvaro Carrillo A Base De Concreto Hidráulico (Primera Etapa)	FAISMMSJ180192014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003957-19	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	FISM-MSN-480-01-2014	Oaxaca	Santiago Nundiche	Loma Itunuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LUIS CABALLERO MORALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003957-93	Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	005-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003963-95	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISMMSJ177082014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003964-13	Construccion De Banda Perimetral En El Tanque De Agua Potable	FAISM-MSN-290-14-2014	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003964-16	Ampl. De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Loc. De El Capulín	FISMDF-05-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08 -	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS - CORLADE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003964-96	Construccion De Banda Perimetral En Prescador Rosaura Zapata	FAISM-MSN-290-15-2014	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003968-59	Construccion De La Tesoreria Municipal	FAMYDTFMSJ1770042014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003968-90	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Pedro Osopetlatán-San Lorenzo Cuauquecuiltán)-San Francisco Huehuetlán-Tramo Del Km 0-000 Al Km 4 120.98 Subtramo A Modernizar Del Km 2-000 Al Km4 120.	PROI820742014	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	San Francisco Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ERIC VENE SANCHEZ SALAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003974-49	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Y Drenaje (1a Etapa) Para Verificar A La Localidad De Villa Hidalgo, Municipio De Villa Hidalgo	MVHY-038-PROI-SISM-OP-002-2014	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Hidalgo	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003974-54	Construccion De Hoya De Agua Pluvial	MSAF3201401	Oaxaca	Santiago Apóstol	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003975-32	Red De Distribucion Eléctrica En La Calle Morelos	MSA2014F3002	Oaxaca	Santiago Apóstol	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003976-28	Ampliación De La Red De Distribucion De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Comunidad	MSA2014F3003	Oaxaca	Santiago Apóstol	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003982-58	Construccion De Corredor Comunitario En La Escuela Secundaria	3	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS CRUZOLI, S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003991-88	Mantenimiento Del Palacio Municipal Y Del Edificio De La Casa De La Cultura	MVTMO-FAFMYDTDF-334-OP-001-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003994-64	R.D. Ampliación Colonia San Martín Caballero	34	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003994-72	Pavimentación Y Encarpetao De La Calle Revolución, En La Localidad La Primavera	551.020.001	Oaxaca	Tlaxiucha de Matamoros	La Primavera	Rural	Subsidios	5256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural		15-Desarollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003995-14	Construccion De Drenaje Pluvial En La Colonia Pescadores	MLH-OP-FIMS-UH-001-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAUL SANTIAGO RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00140300158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300399901	Rehabilitación Y Equipamiento De Cancha De Fútbol En San Pedro Tidaá	MSPT-CONADE-001-2014	Oaxaca	San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	Urbano	Convenios	\$205 Deporte		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAÁ	Deporte	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300399924	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable, Agencia El Zapote	23	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400016	Comisiones Bancarias	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400089	Rehabilitación Del Camino Rural Los Pochos-Al Paso De La De Garrocha (Tramos Parciales)	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Paso de la Garrocha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Comunicaciones	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400086	R.D. Ampliación 2a Laureles (Col. Loma Linda)	27	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400094	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Prim. "Enrique C. Rebsamen" Clave 20dpr1317v	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400113	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Telesecundaria Clave 20dqv1533c	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400110	R.D. Ampliación Colonia Emiliano Zapata	30	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400175	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Agencia De Chapultepec)	FSM-026-OP-015-2013	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400114	Regularización De R.D. Ampliación Colonia 1.5 De Mayo	37	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400129	Construcción De Aula Adosada En Esc. Prim. Ricardo Flores Magon	09	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400135	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400161	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Las Lomas	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400162	Construcción De Comedor Escolar En La Telesecundaria	MSC2014FAIS001	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400187	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Piedra Blanca	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400103	Ampliación De Red De Distribución El Cruello	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Cruello	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400124	Ampliación De La R.D. En La Agencia Cerro De La Esperanza "El Chivo"	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400167	Ampliación Y Mejora De La R.D. De Energía Eléctrica Lo De Mejía Santiago Pinotepa Nacional	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Mejía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400174	Terminación De Ampliación De R.D. El Tepehuaje	18	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Tepehuaje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400186	Ampliación De La Red Eléctrica En La Agencia Lo De Candela De Santiago Pinotepa Nacional	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Candela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400109	Introducción De La Red Distribución Del Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400113	Construcción De Cocina Comunitaria En El Municipio De San Miguel Coatlán	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400128	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Sec. Gral. Rodolfo Neri Vela Clave 20dqv170y	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400143	Ampliación De La Red Eléctrica En La Colonia El Mirador De Santiago Pinotepa Nacional	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400158	Ampliación De La Red Eléctrica En La Colonia Torres De La Libertad De Santiago Pinotepa Nacional	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400112	Combustibles	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Seguridad	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400149	Elaboración De Proyecto Para La Reestructuración Del Sistema De Agua Potable De Huamuchi	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140300400166	Mto. Equipo De Transporte	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Seguridad	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401676	Elaboración De Proyecto Para La Obra De Pueblo Viejo	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401725	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401730	Construccion De Aula En Esc Telesecundaria 208tv09335	44	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401735	Proyecto De Tanque Recolector En San Dionisio Del Mar	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401770	Construcción De Tanque Elevado En La Agencia De Policía Municipal De Huamuchi San Dionisio Del Mar	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401814	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	06	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401818	Ampliación De La Red De Energia Electrica Col. San Antonio Miahuatlan	39	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401901	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	08	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	Cutitlán de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401938	Construccion De Aula En El Cam No 9	32	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402019	Ampl. R.D. Col Valle De Miahuatlan	17	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402128	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Santa Cruz Miahuatlan	41	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402210	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Cabecera Municipal Y Agencias (2014)	002-2014	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zegache, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402224	Construcción Del Tanque De Almacenamiento Y Red De Alimentación	01	Oaxaca	San Juan Teitá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUAN CORTES SANTOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402355	Terminación De R.D. Ampl. Y Mejora La Soledad	35	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402412	Ampliación De La Red De Energia Electrica Col Nuevo Amanecer Miahuatlan	20	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402497	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Agencia Municipal De San Juan Xochitlpepec	FAISM-SAH-2010B-03-2014	Oaxaca	San Antonio Huítepec	San Juan Xochitlpepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402506	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISM.MS.G.198.003.05-5.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402554	Construcción De Cuartos Dormitorios Para Viviendas Rurales En Miguel Hidalgo	FAISM-SAH-2010B-05-2014	Oaxaca	San Antonio Huítepec	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402586	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Agencia De Policía Loma De Miel	FAISM-SAH-2010B-04-2014	Oaxaca	San Antonio Huítepec	Loma de Miel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402632	Mantenimiento De Instalaciones Eléctricas En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 32	MSP-FAISM-006-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402707	L.D. San Antonio Huítepec	FAISM-SAH-2010B-29-2014	Oaxaca	San Antonio Huítepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ELECTRIFICA NUNDAWA SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402743	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Tramo San Juan Guichicovi-Ocotral Cerro Tejan	FISM.MS.G.198.005.07-5.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402798	Construccion De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar "Ignacio Manuel Alamianno"	FISM.MS.G.198.006.07-8.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachitlé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402849	Mantenimiento Y Equipamiento De Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe "Benito Juárez"	FISM.MS.G.198.007.08-7.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402855	Construcción De Sanitarios De Escolares En La Escuela Primaria "Patria" De La Cabecera Municipal	008	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN IXCAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402865	Infraestructura Basica De Salud F) Construccion De Dispensario Medico En La Clínica De San Juan Jaltepec	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402875	Mantenimiento Y Equipamiento De Aulas En La Escuela Pre-Escolar "Benito Juárez"	FISM.MS.G.007.088.20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402977	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Camotinchán	005	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX001403001588160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040285	Rastreo Y Revestimiento De Camino Coasecho- Tramo La Cañada Del Totomole- Vista Hermosa Km 00.00 6.00	007	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040286	Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Tramo San Sebastián Ixcapa- Vista Hermosa Km 00.00 6.00.	006	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040287	Construccion Y Equipamiento De Aula En La Escuela Secundaria Tecnica No. 183.	FISM.MS.G.198.007.08.9.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040288	Rehabilitacion De Sanitarios En La Escuela Secundaria Tecnica N° 145.	FISM.MS.G.198.008.10.0.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040288	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria	FISM.MS.G.198.009.11.0.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040288	Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica	FEM-01	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Las Láminas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040288	Apertura Y Pavimentaciones De Calles En El Nucleo Rural La Joya	04	Oaxaca	San Andrés Nuxiño	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040294	Construccion De Aula En La Escuela Pre-Escolar Bilingüe "Nicolás Bravo"	FISM.MS.G.198.010.11.8.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040295	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria "Vicente Guerrero"	FISM.MS.G.198.010.12.0.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040297	3 Por ciento Para La Elaboracion De Proyectos Ejecutivos De Obra 2014	01	Oaxaca	San Marcos Arceaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040299	2 Por ciento De Desarrollo Institucional	02	Oaxaca	San Marcos Arceaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040300	Sustitucion De Tanque De Almacenamiento De Agua	FISM.MS.G.198.011.12.7.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040307	Construccion Y Equipamiento De La Red De Distribucion De Agua Por Gravedad	FISM.MS.G.198.011.12.8.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040300	Construccion De Dispensario Medico En San Jeronimo Tecuati	001-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecuati	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040315	Construccion De Un Aula Didactica En Escuela Telesecundaria C. C. T. 208delVPS7b, En La Localidad De Plan De Guadalupe	002-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecuati	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040319	Construccion De Pozo Profundo De Agua	FISM.MS.G.198.013.14.3.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040324	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Pre-Escolar "Niños Heroes"	FISM.MS.G.198.013.14.5.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040330	Ampliacion De Dispensario Medico En La Localidad De Santa Catarina	003-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecuati	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040333	Mantenimiento Y Equipamiento De Aulas En La Escuela Primaria "Niños Heroes"	FISM.MS.G.013.146.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040335	Construccion De Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Bilingüe Intercultural C. C. T. 208delVPS7b, En La Localidad De Los Naranjos	004-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecuati	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040330	Comisiones Bancarias	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOTIA BANK INVERLAT	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040342	Construccion De Obras De Drenaje Pluvial En La Calle Centenario, En La Localidad De San Jeronimo Tecuati	005-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecuati	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040373	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar "Niños Heroes"	FISM.MS.G.198.013.14.8.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040377	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria "Niños Heroes"	FISM.MS.G.198.013.14.9.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040381	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	FISM.MS.G.198.013.15.0.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040390	Rehabilitacion Y Equipamiento Del Sistema De Agua Por Bombeo	FISM.MS.G.198.015.15.9.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogüñil Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, de Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040394	Mantenimiento Y Equipamiento Del Pozo Profundo De Agua	FISM.MS.G.198.019.19.3.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040397	Mantenimiento De Deposito De Captacion De Agua	FISM.MS.G.198.020.20.2.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Lirio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX0014030041580	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040318	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria "Siervo De La Nación"	FISMMSG198.021.21 0.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403132	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria "Siervo De La Nación"	FISMMSG198.021.21 7.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403136	Mantenimiento Y Equipamiento Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISMMSG198.022.22 2.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403155	Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas	FISMMSG198.023.22 9.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403161	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FISMMSG198.024.23 8.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403172	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAIS1540062014	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQ. DELFINO JESUS GARCIA BAUTISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403112	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua	FISMMSG198.025.25 0.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403117	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISMMSG198.926.25 6.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Nuevo Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403127	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FISMMSG198.027.26 3.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403139	Construcción De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	FISMMSG198.029.27 5.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403154	Mantenimiento En Casa De Salud	FISMMSG198.031.28 3.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan guichicovi, Oaxaca.	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403159	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Moguile Viejo - Barrio San Antonio	FISMMSG198.033.29 5.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403188	Mantenimiento De Deposito De Captación	FISMMSG198.034.29 8.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403189	Seguridad Publica	-	Oaxaca	San Francisco Nuxalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403190	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Carretera Federal 147- The Real	FISMMSG198.034.30 3.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403193	Construcción De Cuarto Para Baño En Viviendas	FISMMSG198.035.30 4.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Pachife Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403196	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISMMSG198.036.30 9.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403101	Pago De Servicios Personales De Seguridad Publica	FORTAMUN012014	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403109	Adquisición De Combustibles Para Los Vehículos De Seguridad Publica	FORTAMUN022014	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403110	Adquisición De Equipo Para Seguridad Publica	FORTAMUN032014	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403111	Consumo De Energía Electrica	FORTAMUN042014	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403112	Servicios De Alumbrado Publico	FORTAMUN052014	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403114	Servicios De Telefonía Convencional	FORTAMUN062014	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403115	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte De Seguridad Publica	FORTAMUN072014	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403125	Rehabilitación De Comedor Comunitario	FISMMSG198.009.11 2.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403128	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria De La Comunidad Del Venado Tlacoatepec	11	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	El Venado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403129	Ampliación De La Red De Distribución Electrica En El Oscuro Tlacoatepec	2	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	El Oscuro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403191	Pago Al Personal De Seguridad Publica	-	Oaxaca	Santiago Tlaltongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403399	Combustible	-	Oaxaca	Santiago Tlaxianguo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403301	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	Santiago Tlaxianguo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403302	Mantenimiento A La Maquinaria	-	Oaxaca	Santiago Tlaxianguo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403304	Equipo De Comunicacion	-	Oaxaca	Santiago Tlaxianguo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403306	Uniformes	-	Oaxaca	Santiago Tlaxianguo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403308	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	Santo Domingo Tlatayáigan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403312	Servicio De Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Miguel Tecomanán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$30,100							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140300403305	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FAIS-237-2014-001	Oaxaca	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403306	Construccion De Aula Escolar En La Esc. Sec. Rafael Molina Betancour	FAIS-237-2014-002	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Vista Hermosa Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403308	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	FAIS-237-2014-003	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cerro de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403309	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	FAIS-237-2014-004	Oaxaca	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404006	Mexcia De Recursos Municipio- Sedenal-Ce Para Ampliacion De Red De Energia Eléctrica En Colonias De Zanatepec	MSDZFISMO122014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404007	Equipamiento Del Pozo Num 6	MSDZFISMO82014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$218,018							0.00		Metros Cuadrados	7,249	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140300405068	Cambio De Sistema Y Amp. Rd. Cafetal Carliota Con Un Vol. De 14 Postes De Red Y La Instalacion De 5 Transformadores De 10 Kv	07	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	Cafetal Carliota	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	Urbanización	En Ejecución	2014		\$240,801							0.00		Metros Cuadrados	189	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140300406486	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle La Soledad	HABITAD-203851MED03-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040648	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo Velasco Martinez	FAM-4167-2014	Oaxaca	Villa Soled de Vega	Villa Soled de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406408	Cambio De Imagen Institucional En El Cde Las Mariposas	HABITAD-203851MED07-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406424	Construccion Del Cde La Soledad	FORTAMUN-203851MED08-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408521	Construcción Unidad Deportiva		Oaxaca	Santiago Llano Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408533	Diseño, Construcción Equipamiento, Puesta En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa)		Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408545	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable		Oaxaca	Santa Catarina Jaltépéc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408550	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino San Juan Diaz-Yu-Santa Catarina Tutandiro- Petrol Colorado Ubicado En El Km 2.700		Oaxaca	Heroica Villa Tercián de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408554	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En Santa Cruz Mixianguo (Red De Distribución Equipamiento Ramal Eléctrico)		Oaxaca	Magdalena Jaltépéc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408555	Rehabilitación Y Equipamiento Del Gimnasio "Ricardo Flores Magón" En El Municipio De Oaxaca De Juárez		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408556	Construcción Del Centro Cultural Y De Convenciones En La Ciudad De Oaxaca De Juárez (Segunda Etapa)		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408594	Modernización Y Ampliación E.C.(Pochutla-Puerto Escondido)-Vallefioretes Catetepes-San Bartolomé Loxicha-San Agustín Loxicha Del Km 0-100 Al Km 63+500 Sub Tramo Del Km 36+500 Al Km 39+300 A Nivel De Reasentamiento		Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408596	Rehabilitación Y Ampliación De Unidad Deportiva		Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408506	Modernización Y Ampliación Del Camino Puerto Escondido-E.C.(Santa María Colotepēc) Tramo Del Km 140+00 Al Km 146+500, Subtramo Del Km 140+000 Al Km 140+700 Y Del Km 145+650 Al Km 145 +950 (Boulevard De Puerto Escondido-Zona Militar)		Oaxaca	Santa María Colotepēc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408511	Ampliación Y Mejora En La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a) Etapa En La Localidad Barranca Larga		Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408512	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Diversas Calles Del Centro De La Población		Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408548	Conservación De Caminos Rurales En Diferentes Municipios(Limpieza De Obras De Drenaje, Rastreo, Extracción De Derribos Y Recargues De Revestimiento) En Tramos Aislados		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408549	Construcción De Puente Peatonal Sobre Ruchuelo En La Segunda Sección De Lomas De San Antonio De La Cal		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408550	Construcción Y Remodelación De Infraestructura Deportiva En Santa María Huatulco Y Mahuatlán De Porfirio Díaz, Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408551	Estudio Para La Determinación De La Producción De Biogás En El Sitio De Disposición Final De Res De Zaachila		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408552	Elaboración De Anteproyecto Para El Establecimiento Del Corredor De Transporte Público Línea A Y Estudio De Factibilidad Del Primer Cetrám Del Sistema		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408553	Construcción De Alumbrado Público Sustentable De Avenida Ferrocarril (Tramo Santa Cruz Amilpas)		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408554	Sistema De Videovigilancia Para Mercados		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408555	Conservación De Carreteras Alimentadoras En Diferentes Municipios(Bacheco, Limpieza De Obras De Drenaje, Reinstalaciones, Reencarpados, Y Señalamiento Horizontal) En Tramos Aislados		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408509	Construcción De Puente Colgante Sobre El Río San Francisco Ubicado En La Localidad De Palma Sola		Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408510	Construcción Unidad Deportiva		Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408523	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino Sabellero - Peña Colorada, Ubicado En El Km 0+100		Oaxaca	San Juan Rumi	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408524	Rehabilitación Del Centro Estatal De Deportes De Combate		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408526	Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Deportivo "Luis Donalds Colosio" En El Municipio De Oaxaca De Juárez		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408532	Construcción De Drenaje Pluvial Fraccionamiento El Manantial		Oaxaca	San Pablo Etla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408549	Terminación De La Construcción Del Hospital De La Mujer Oaxaqueña		Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408566	Construcción Del Puente Vehicular 5/Rio Teotitlan Y Camino Santa Maria Zaniza - Santiago Anilloquec, Ubicado En El Km 9+435 (Paraje El Algodón)		Oaxaca	Santa María Zaniza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408500	Construcción, Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento De Sistemas De Agua Potable, Líneas De Conducción Y Galerías Filtrantes.		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408557	Construcción De Obras Complementarias De La Planta De Tratamiento En Puerto Ángel (Línea De Conducción De Efluente A Cárcamo Principal, Red Media Tensión, Influyente, Demoliciones)		Oaxaca	San Pedro Huatlula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408548	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino Río San Juan Unión Hidalgo, Ubicado En El Km 0+200		Oaxaca	San Juan Rumi	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408570	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino Magdalena Peñasco - Chicabaya, Ubicado En El Km 4+000		Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408572	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable San Agustín Etla - Cárcamo Tecnológico (2a Etapa)		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Periférico Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408187	Construcción Del Puente Vehicular S/Camino E.C. (San Miguel Tlacotepec - Santiago Juchitahuaca) - Santiago Nuñao Ubicado En El Km 0+255.534		Oaxaca	San Miguel Tlacotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408103	Construcción Del Puente Vehicular S/ Camino Santa Catarina Loxicha - San Bartolomé Loxicha Ubicado En El Km 11+500		Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408110	Construcción Del Camino E.C.(Oaxaca-Tlaxtepec)-Puerto Eligio-San Martín Zoyitlagam-Santiago Progreso-San Pedro Osumacem Tramo Del Km 0+000 Al Km 2+000, Subtramo San José Del Progreso- San Pedro Osumacem Del Km 1+000 Al Km 2+700		Oaxaca	Ayotzintepéc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408145	Análisis De La Economía Regional E Identificación De Oportunidades Para El Desarrollo De Industrias Y Clusters En La Región Del Istmo		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408146	Rehabilitación De Equipamiento Electromagnético En Pisos Profundos (Candiani 2 Bis, 15 Aeropuerto, 7 Acueducto, 14 Pítoa, 6 Acueducto, 2 Acueducto Y Glereta Bis) Operados Por Sapag		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408147	Obras Y Proyección De Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento Y Plantas De Tratamiento (Contraparte Canagua Convenio 2014 Apaxtla, Prossagpy, Protar)		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409101	Ampliación Y Modernización Del Camino San Juan Juquila Mixe-Entroque Autopista1 Mdlá Tehuantepec) Tramo 0+000 Al 32+000, Subtramo A Modernizar Del Km. 5+000 Al Km. 8+000		Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409102	Chapulín, S/Camino Santa Cruz Zenzontepec - Santa María Tlapanalquahuatl, Ubicado En El Km. 10+000		Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409105	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santa Cruz Milatanga (Trabajos Preliminares, Red De Atarjesas, Pozos De Visita, Colector, Etc)		Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409106	Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Infraestructura Hidráulica De Agua Potable		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409143	Reconstrucción De Obras De Drenaje Del Camino Santo Domingo Yodondusa-Santa María De Las Nieves-Guadalupe De Las Flores-San Miguel Monte Verde Km 0+000 Al 17+930		Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409162	Construcción Del Camino El Jicaró-Rodolfo Figueroa-San Antonio Chimalapa Nuevo- San Juan-La Libertad Tramo Del Km 0+000 Al Km 138+000, Subtramo Del Km 116+600 Al Km 120+700		Oaxaca	Santa María Chimalapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409166	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvial En Santiago Milatanga (Trabajos Preliminares, Red De Atarjesas, Pozos De Visita, Estructuras De Vertido, Colector, Etc)		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409167	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Copala- Rastrojo-Coyuchi-Llano Nogal-Constancia Del Rosario, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 29+712.45, Subtramo Del Km 25+000 Al Km 23+400		Oaxaca	Constancia del Rosario	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409169	Polígono 3 Sector H3 (Obra) En Santa María Huatulco: Urbanización Del Predio Consistente En 30 Manzanas Destinadas A Vivienda Unifamiliar, Contando Con Áreas Verdes, Validad Principal Y Secundarias, Bancas, Guarniciones, Electrificación En Baja Y Media Tensión, Alumbrado Público, Red Pluvial, Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario.		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409105	Construcción De Puente Peatonal, Retornos Vehiculares Y Señalización En La Av. Simón Bolívar Y Acceso A San Antonio De La Cal		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409106	Construcción Del Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial "La Joya" Y Descarga En Margen Izquierdo Del Río Atzacay (3a Etapa)		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409107	Pavimentaciones Y Drenaje En Cosoluega, San Cristóbal Amatlán, Santa María Ozoltepec; San Francisco Ozoltepec; San Felipe Usila; San Lucas Ojitlán; Huautla De Jiménez; Cuicatlán Y San Andrés Tototlán; Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409172	Construcción Del Libramiento Oeste De Santa Catarina Juquila Tramo Del Km 0+000 Al Km 3+700 A Nivel De Terracerías		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409173	Modernización Y Ampliación Del Camino Santa María Solé-Tlacotepec- Teojomulco- Santa Cruz Zenzontepec Del Km 0+00 Al Km 112+000, Subtramo A Modernizar Del Km 79+900 Al Km 82+000		Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409176	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvial En Santa Cruz Milteango (Trabajos Preliminares, Red De Atarjeas; Pozos De Visita, Estructuras De Vertido, Colector, Etc.) Modernización Del Camino "San Juan Lahuatla E.C.A" (Agrupación Melá-Tehuantepec), Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 3+000 Subtramo A Continuo Del Km. 0+000 Al Km.3+800, Igualdad Km 3+100 Al Km 0+000 Adl. A Nivel De Revestimiento		Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409178	Construcción Del Puente Vehicular S/Camino Cotacayan De Las Flores-Santiago Petlacalá, Ubicado En El Km 3+200		Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409193	Construcción Del Puente Vehicular S/Camino Cotacayan De Las Flores-Santiago Petlacalá, Ubicado En El Km 3+200		Oaxaca	San Martín Peras	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409206	Construcción De Unidad Deportiva: San Esteban Atatláhuca 1ra. Etapa		Oaxaca	San Esteban Atatláhuca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409207	Reconstrucción De La Carretera Solá De Vega - Cerro Del Vidrio - Puerto Escondido Tramo Del Km 78+800 Al Km 246+000 Tramos Parciales		Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409222	Construcción Del Puente Vehicular Calhuallá S/Camino Calhuallá - San Antonio Las Mesas (San Francisco Tlaxianguillo) Ubicado En El Km 0+216.697		Oaxaca	Calhuallá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409223	Construcción De Unidad Médica En Barranca Larga Ejuta De Crespo		Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409224	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Introducción Del Sistema De Agua Potable: Alcantarillado, Saneamiento, Pavimentación, Electrificación Y Alumbrado Público, Sector V2 En Santa Cruz Huasteco		Oaxaca	Santa María Huasteco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409269	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Saneamiento Inter municipal De San Antonio De La Cal, San Agustín De Las Juntas Y Animas Totono		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409270	Pavimentación, Modernización Y Ampliación De Caminos Y Carreteras En Los Municipios De San Juan Numpi, San Juan Guichico Y San Antonio Monte Verde, Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409271	Infraestructura Hidráulica En San Lucas Ojitlán, Santa María Jacatepec Y San José Chiltepec, Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409272	Tercera Etapa De La Construcción Del Invernadero Educativo En El Jardín Etnobotánico De Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409273	Construcción Y Equipamiento De 50 Gimnasios Al Aire Libre (Circuito De La Salud)		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409365	Construcción Del Camino San Antonio Ozolotepec- San Andrés Lovense, Tramo Del Km 0+000 Al Km 15+000 A Nivel Tercerona, Subtramo Del Km 12+0000 Al Km 15+000		Oaxaca	San Juan Ozolotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409366	Construcción De Andadores Y Vialidades Circuito Paseo Bicentenario		Oaxaca	Santa María Colotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409400	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santiago Milteango (Trabajos Preliminares, Red De Atarjeas; Pozos De Visita, Colector Etc.) Desmonte, Cortes, Nivelación Y Compactación De Terreno Para Urbanización Y Vivienda De Concepción Pápalo, Primera Etapa (Calles Y Andadores)		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409411	Reconstrucción Del Camino San Andrés Huixtlapec- Santa María Huastlaotlán, José María Morelos-Santa María Chicomintec (La Boquilla), Tramo Del Km 0+000 Al Km 21+200, Tramos Parciales		Oaxaca	Santa María Huastlaotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409413	Construcción De La Planta De Tratamiento En Santa María Jaltianguis		Oaxaca	Santa María Jaltianguis	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409445	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409446	Introducción, Ampliación, Repotenciación Y Mejora De Redes De Distribución De Energía Eléctrica		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409473	Construcción De Gimnasio En La Comunidad De Rastrojo		Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409497	Rehabilitación Del Emisor Marginal Que Conectara A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa		Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409498	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Santa Lucía Capote		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040040926	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino San Antonio Monteverde-San Isidro Monteverde, Ubicado En El Km 3+200.		Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040040927	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable, Tequila - Planta San Antonio De La Cal (La Esapa)		Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040040937	Construcción De Un Puente Vehicular Sobre El Camino Tlaxiaco-Cahuila El Curritiro, Ubicado En El Km 4+100		Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040040939	Diseño, Construcción Equipamiento, Puesta En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (La Esapa)		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040040942	Construcción Del Camino E.C. Km 7+740(Santiago Amoltepec-Santiago Textitlán-San José El Frijol-Paraje Portillo-Baranca El Coscatop-Agua Zarca-San José El Frijol-Rio Cruero, Tramo Del Km 0+000 Al Km 24+000, Subtramo Del Km 4+883 Al Km 8+000		Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409590	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para Modernización Y Ampliación De Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales Y Puentes Para Infraestructura Carretera		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409591	Apoyo A La Movilidad Urbana Y Renovación Del Parque Vehicular En Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409592	Equipamiento De Hospitales Y Clínicas Del Sector Salud De Oaxaca (Adquisición De Ambulancias)		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409699	Construcción De Centro Avanzado De Atención Primaria A La Salud En San Sebastián Coatlán		Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040040970	Construcción De Tanque Elevado Geodésico De Metal Para Almacenamiento De Agua Potable De 60 M3 De Placa De 3/8"		Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040040974	Clausura (Ca. Esapa) Del Relleno Sanitario Del Municipio De Oaxaca De Juárez Y Municipios Conarabados		Oaxaca	Villa de Zaachila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409799	Construcción Del Puente Vehicular S/Rio Mixteco S/Camino E.C. (Huapalapa - Juatlaxiaco) - San Mateo Libres Ubicado En El Km 0+995.34		Oaxaca	San Agustín Atenango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409792	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Santiago Mixtlengo		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004097923	Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Nopal-San José Yosocuilu, Tramo Km 0+000 Al Km 35+400 Subtramo A Modernizar Del Km 8+800 Al Km 10+400		Oaxaca	Constancia del Rosario	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004097925	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Introducción Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado, Electrificación, Y Alumbrado Público, Polígono 2 Sector H-3 En Santa María Huatulco.		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004097926	Construcción, Ampliación Y Rehabilitación De Sistemas De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004097953	Pavimentación De Calles En San Juan Numi Y Oaxaca De Juárez, Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040041157	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Jui Niños Heros	FAM-5315-2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040041123	Construcion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 18 De Marzo (Proyecto Ejecutivo)	03	Oaxaca	Santiago Laolaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEHANTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004112359	Construcion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Callejon El Encanto (Proyecto Ejecutivo)	05	Oaxaca	Santiago Laolaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEHANTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411282	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Prolongacion Jose Ma. Pino Suarez 04 Barrio El Calvario (Proyecto Ejecutivo)	04	Oaxaca	Santiago Laolaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEHANTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411294	Pavimento A Base De Concreto Hidraulico Callejon Sin Nombre (Proyecto Ejecutivo)	06	Oaxaca	Santiago Laolaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO LAOLLAGA, TEHANTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411279	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Comunidad De Santa María Petapa, En El Municipio Del Mismo Nombre	09	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004112853	Construcción De Andador Escolar	15	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004112892	Construcción De Unidad Médica Rural San José Chiltepec	16	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015			
TOTAL: 16248																											
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004112-12	Construcción Del Sistema De Agua Potable 3a Etapa En La Comunidad De Arroyo Anguila	17	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Anguila	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040041129-21	Perforación De Pozo Para Agua Potable	17	Oaxaca	San José Chiltepec	Fortino J. Pinacho	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040041129-33	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	22	Oaxaca	San José Chiltepec	Leyes de Reforma	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040041129-42	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	19	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040041129-54	Construcción De Drenaje Pluvial	22	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Chosápam	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040041129-64	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Javier Mina Y Juan Santiago	23	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Frijol	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040041139-92	Construccion De Un Aula En Ibro No. 112 Primera Etapa	273680	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040041139-13	Nstrucción De Red De Conducción Y Mantenimiento Del Tanque Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Buenos Aires	18-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040041139-25	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Chiltepec	19	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040041139-57	Rehabilitación De Calles De La Localidad De Pueblo Viejo	13AD	Oaxaca	San José Chiltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004207-34	Construccion De Baños En El Jardín De Niños Gustavo Adolfo Bequer	04	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Tierra Blanca (Las Jacarandas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004207-51	Rehabilitación De 575 M De Tubería De Agua	5	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004207-60	Ampliación De Energía Eléctrica, Calles 5 De Febrero, Libertad, Guadalupe Victoria, Colonia Del Carmen Y Tierra Blanca	6	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040042112-52	Construccion De La Línea De Conducción De La Red De Agua Por Gravedad Yugos 2	FISM-MSG198.001.00-2.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040042112-65	Construccion Del Tanque De Almacenamiento De Agua Pinguam	FISM-MSG198.001.00-3.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040042112-81	Ampliación De La Red De Agua Por Gravedad En Callejones Y Andadores	FISM-MSG198.001.00-4.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040042114-63	Rd Ampliación El Camino Del Pínel, Tierra Negra, Lazaro Cardenas.	14	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040042114-96	Asesoría Técnica.	MSL-392-FAISM-15-2014	Oaxaca	Santa Lucía Montverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040042411-01	Parque Recreativo Y Cultural 22 De Febrero	FISM-054-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425020-20	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	FISM001	Oaxaca	Santiago Laxapa	Santiago Laxapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Honorable Ayuntamiento de Santiago Laxapa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$527,670						0.00		Metros Cuadrados	694	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LOS METROS SON LINEALES. LA OBRA FUE TERMINADA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2015. ESTA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2014, DEBIDO A QUE FUE REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL FOMENTO Y LOS RECURSOS LLEGARON AL MUNICIPIO EN EL EJERCICIO 2015.
OAX00140400425157-57	Construcción De La Red De Alumbrado Publico	FISMDF-91-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425407-07	Energía Eléctrica	MSL-392-FORTAMUN-05-2004	Oaxaca	Santa Lucía Montverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425594-94	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISMDF-207-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400426197-97	Construcción De La Red De Agua Potable Línea De Conducción En San Juan Tepeuxila	004	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400427188-88	Mantenimiento De Camino Pochotegos- Santa María Tecomanavca Tramo Del Km 0 000 Al Km 19 900"	008-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400427204-04	Asesoría Técnica	MSN-481-FAIS-07-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN TIAGO NUYOO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400428000-00	Construccion De Muro De Contención En El Jardín De Niños Benito Juarez Clave: 20qjn1998t	MSP-325-019-FISM-2014	Oaxaca	San Pedro Quatorni	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATORNI TLACOLULA OAXACA.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacón En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400428145	Dotación De Servicios Basicos De Electricidad En La Escuela Primaria Luis B. Toledo.	FISM.MS.GI.198.001.014.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400428184	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Triamo San Juan Guichicovi Pachile Encinal.	FISM.MS.GI.198.001.034.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400429129	Construccion De Aulas En Escuela Secundaria Conafe Lic. Benito Juárez Clave 2046v03871	-	Oaxaca	San Esteban Atatláhuca	Yucuyi (Zaragoza)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431131	Ampliacion De Alambrado Publico	-	Oaxaca	San Esteban Atatláhuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431104	Mantenimiento Y Equipamiento De Centro De Salud	FISM.MS.GI.198.003.512014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432127	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De San Cristóbal La Vega, Municipio De San Juan Bautista Valle Nacional	0050-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Cristóbal la Vega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432191	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica	0051-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Cangrejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432162	Liberación De La Obra De Electrificación Para El Equipo De Bombo	0052-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Nuevo Palantia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432114	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica	0053-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chinantilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432174	Terminación Y Liberación De La Obra Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De San Felipe De León	0054-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432133	Pago De Comisiones Bancarias	C-007	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432164	Rehabilitacion De Alambrado Publico	0055-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432142	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	0056-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432195	Adquisición De Material Para La Red De Distribución De Agua Potable	0057-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433146	Adquisición De Equipo De Bombo	0058-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433194	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Monte Negro, Municipio De San Juan Bautista Valle Nacional 1 Etapa	0059-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433196	Construcción De Sistema De Agua Potable	FISE-6794-2014	Oaxaca	Santiago Teatepec	La Cumbre	Rural	Convenios	K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,451,846							0.00		Metros Cuadrados	224	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00140400433153	Equipamiento De Pozo Cárcamo E Introducción De La Red Del Sistema De Agua Potable.	0060-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chinantilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433195	Construccion De Drenaje Pluvial En La Colonia San Miguel, Puerto Escondido.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Colonia San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433150	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	184 OP FAISM 002-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	Rancho Nuevo Jonotal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433183	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 007-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433164	Construccion De Drenaje Pluvial De Doble Linea En La Colonia Arroyo Seco, Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, D.TTO 22	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433168	Construcción De Alcantarillado Pluvial	0061-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Rafael Agua de Pozcadio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433120	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario	0062-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433152	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	0063-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433113	Construcción De Alcantarillado Pluvial	0064-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Cristóbal la Vega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433138	Asesoría Técnica	01	Oaxaca	San Andrés Huastlaxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433885	Construccion Y Ampliacion Del Centro De Salud Tercera Etapa	03	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	San Andrés Huastaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433937	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales.	06	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433985	Construccion De La Planta Tratamiento De Aguas Residuales Rancho Viejo	07	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434055	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Cubitán De Dolores.	08	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434088	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Cubitán De Dolores	09	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Cubitán de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434137	Construccion De Pozo Profundo En La Cabezera Municipal.	11	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	San Andrés Huastaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434182	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario Rancho Viejo	20	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434196	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario De Cubitán De Dolores.	21	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Cubitán de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434210	Construcción De Alcantarillado Pluvial	0065-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434225	Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable	82	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434259	Construcción Del Sistema Agua De Potable	0066-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434271	Introducción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	0067-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro de Pita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434316	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario	0068-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434356	Aforo De Pozo Noria	04	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434396	Construccion De Casa De Salud	0069-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Ojite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434413	Construccion De Comedor Escolar En En La Escuela Secundaria General En La Cañada Del Totomoxtle	017	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cañada del Totomoxtle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434436	Estudio De Geofísica Para Construcción De Pozo Semiprofundo	-	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434441	Rehabilitación De La Casa De Salud	0070-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434465	Rastreo Y Conservación De Camino Rural Tramo San Sebastián Ixcapa - La Cañada Del Totomoxtle Del Km 0.0 Al Km 5.0	018	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN SEBASTIAN IXCAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434468	Rehabilitacion De La Casa De Salud	0071-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chinantilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434511	Rehabilitacion De La Casa De Salud	0072-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Pérez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434543	Construcción De Cuarto Dormitorio	0073-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434571	Construcción De Piso Firme	0074-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434572	Construccion De Piso Firme	0075-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Santa Fe y la Mar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434807	Construcción De Piso Firme	0076-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434842	Construccion De Piso Firme	0078-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Colonia Nuevo Valle Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434894	Construcción De Piso Firme	0079-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434937	Construcción De Piso Firme	0080-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435770	Ampliacion De La Red De Distribucion San Juan Cieneguilla	02	Oaxaca	San Juan Cieneguilla	San Juan Cieneguilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435961	Rastreo De Camino Coscochero	001	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	San Lucas Atoyacuilco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435964	Construccion De Obras Complementarias Del Sistema Sanitario Tipo B En San Pedro Mixtepec	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQU, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435990	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQU, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436012	Ampliacion Del Drenaje En La Calle Granjas Palma Real En La Colonia Granjas Del Pescador	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNDAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436080	Suministro De Bombas Sumergible Para El Sistema De Agua Potable De Bajos De Chila	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436084	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea En La Colonia La Lucerna, En Puerto Escondido, Oax.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	La Lucerna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436097	Rehabilitacion De Los Sistemas De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Y Pavimentacion En La Calle Vicente Guerrero, En La Cabecera Municipal.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	San Pedro Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436212	Obras Complementarias En La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De San Pedro Mixtepec, Cabecera Municipal	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	San Pedro Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436225	Apertura De Caminos Coscocheros En San Andrés Copala Del Km 0.00 - 1.00	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	San Andrés Copala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436242	Construccion De Canal Pluvial En El Barrio De Las Flores, Bajos De Chila, San Pedro Mixtepec	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Barrio de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436251	Ampliacion Y Mejora De La Red De Agua Potable En Las Negras Mixtepec, San Pedro Mixtepec, Oax.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Las Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436267	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Agencia El Jicaró	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	El Jicaró	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436373	Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable	184 OP FAISM 020-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Papalapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436341	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio La Subi	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	San Pedro Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436309	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 022-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436344	Ampliacion De La Red De Drenaje Pluvial	184 OP FAISM 046-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436356	Continuación De La Construcción De La Supervisión Escolar Núm. 117	0081-4	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DESAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437216	Construcción De Techado Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	0082-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Mateo Yecola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437295	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 030-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Carlota	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437142	Rehabilitación De Aulas	0083-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Ocoté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437211	Rehabilitación De Aulas	0084-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437258	Rehabilitacion De Tanque Elevado	184 OP FAISM 052-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437329	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	184 OP FAISM 047-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenavista Rio Tonto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437387	Construcción De Banda Perimetral De La Escuela Telesecundaria Primera Etapa	0085-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437398	Construcción De Plaza Cívica En El Centro De Educación Preescolar	0086-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Cafetal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437366	Rehabilitación De Aulas	0087-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Santa Fe y la Mar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437370	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	184 OP FAISM 059-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200158830	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437716	Construcción De Aulas	0088-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo de Banco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437765	Rehabilitación De Aulas	0089-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437997	Construcción De Sanitarios En El Preescolar "Salvador Díaz Mirón" Primera Etapa	0090-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438146	Construcción De Banda Perimetral De La Escuela Primaria Primera Etapa	0091-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Tres Marias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438218	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Ponciano Medina	184 OP FAISM 061-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438516	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 081-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438576	Construcción De Pozo Profundo De 250 Mts	184 OP FAISM 084-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438632	Rehabilitación Y Equipamiento De Carcamo De Bomboe	FISM.MS.G.198.006.07.2.014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Rio Pachile	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438740	Apertura De Camino Rural	0092-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Ojote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438826	Ampliación De Camino Rural	0093-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Montalvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438847	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Rio Pachile A Encinal Colorado	FISM.MS.G.198.007.09.7.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438947	Rehabilitación Y Revestimiento De Camino	0094-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SA JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438971	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 018-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439011	Ampliación De La Red De Electricidad	FISM.MS.G.198.008.10.1.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439020	Apertura De Camino Rural	0095-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439047	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 043-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439127	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 038-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439133	Instalación De Paneles Solares En Viviendas	FISM.MS.G.198.008.10.3.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439208	Rehabilitación Y Revestimiento De Camino	0096-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Gran Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439378	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 055-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	Santa María Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439414	Ampliación Y Mejora Del Salón De Usos Múltiples	0097-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439427	Rehabilitación De La Red Eléctrica	184 OP FAISM 031-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439904	Construcción De Piso Firme	184 OP FAISM 040-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439917	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0098-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439989	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0099-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Cafetal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN AUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440043	Construcción Integral De La Calle Vialidad 1	184 OP HABITAT FAISM 004-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440140	Construcción Integral De La Calle Primavera Y Calle Los Pinos	184 OP HABITAT FAISM 003-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440184	Ampliación Y Mantenimiento Del Centro De Salud	FISM.MS.G.198.009.10.9.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440087	Ampliación De La Red De Electricidad	FISMMSG198.009.113.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440092	Construccion De Aula En La Escuela Telesecundaria	FISMMSG198.010.112.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440006	Comisiones Bancarias Por Manejo De Cuentas	7-2014	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATETILAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440042	Mantenimiento De Camino Rural A La Comunidad Tramo San Juan Guichicovi-Chocolate	FISMMSG198.011.113.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440099	Ampliación De La Red De Electricidad	FISMMSG198.012.113.7.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440010	Construccion De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar	FISMMSG198.012.113.8.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440066	Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa	MH6/FISM/042/003/2.014	Oaxaca	Natividad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD IXTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440052	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Paso Real- Buena Vista	FISMMSG198.012.114.1.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440016	Adquisición De Equipo De Transporte	1-2014	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa ana atetlahuaca	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440063	Ampliación Y Mantenimiento De La Unidad Medica	FISMMSG198.013.114.4.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440036	Pintura Para Mantenimiento Del Palacio Municipal	2-2014	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa ana atetlahuaca	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440042	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria	FISMMSG198.013.114.7.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440044	Mantenimiento De Camino Rural En Boca Del Monte	FISMMSG198.013.115.2.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440077	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0100-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Santa Fe y la Mar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440050	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0101-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440056	Ampliación De La Red De Electricidad	FISMMSG198.014.115.4.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440064	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0102-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440099	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0103-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440099	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0104-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo de Banco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440095	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0105-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440051	Construcción De Puente Vehicular	0106-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Ocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440077	Construcción De Puente Vehicular	0107-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Gran Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440078	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Mogote Viejo- El Zarzal	FISMMSG198.014.119.8.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440030	Mantenimiento Del Camino Rural	FISM-014-2014	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Clarín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440012	Construccion De Drenaje Pluvial	FISMMSG198.015.116.2.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogote Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440013	Rehabilitacion De Camino Saca Coescha De Lindero Terreno Municipal	FISMMSG198.015.116.9.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogote Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440072	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FISMMSG198.016.117.2.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ejido la Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440097	Muros Para Cuartos De Cocina En Santa Catarina		Oaxaca	Villa Tejuipam de la Unión	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Racaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443459	Construccion De Drenaje Pluvial En Calles De La Comunidad	FISM.MS.GIC.198.017.18.1.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Plan de San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443420	Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En La Escuela Primaria (Bellisimo Dominguez), Con Clave 2099043301	MSMC/FAISM/406/034/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Rio Seco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443494	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	01-2014	Oaxaca	San Pedro Jaltepetongo	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400444469	Energia Electrica	3112-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400444465	Inversion Publica	6311-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400444476	Rehabilitación Del Camino De La Clínica A Las Cruces Del Km 1.9 Al 3.29	3	Oaxaca	Teococulco de Marcos Pérez	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400444484	Construccion De Caja Colectora Y Línea De Conduccion De Agua Potable	01	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	-	\$4,050,843	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros Cuadrados	4,368	0.00	-	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE CUMPLIÓ EN 2014 AL 100% EN LO FINANCIERO Y FÍSICO
OAX00140400445034	Construccion De Pozo Noria Para La Red De Agua Por Bombeo	FISM.MS.GIC.198.018.18.0.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445091	Rehabilitación Y Equipamiento Del Tanque De Agua	FISM.MS.GIC.198.018.18.9.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445138	Uniformes Para El Personal De Seguridad	2-2014	Oaxaca	San Pedro Ocotepatlillo	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOTEPATILLO	Seguridad	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445196	Construccion Y Equipamiento De Pozo Artesiano En La Escuela Pre-Escolar Bilingüe "Constitution De 1917"	FISM.MS.GIC.198.018.19.0.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445269	Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Principal	FISM.MS.GIC.198.018.19.1.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445386	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal	4-2014	Oaxaca	San Pedro Ocotepatlillo	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de San Pedro Ocotepatlillo	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445495	Ampliación De La Red De Distribucion De Agua	FASM.MS.GIC.198	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445549	Modernización Y Ampliación Del Camino Yosondúch-Santa Cruz Progreso Chilchavá. Tramo Del Km 0 000 Al Km 5.149.3 Subtramo A Modernizar Del Km 2 600 Al Km 5.149.30	FISM.DF-073-01-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Yosondúchi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445606	Mantenimiento De Aula En La Escuela Telesecundaria	FISM.MS.GIC.198.019.19.6.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445765	Construccion De Casa De Salud Modulo Basico En El Pescadito	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	El Pescadito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Salud	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445802	Comisiones Bancarias Por Manejo De Cuenta Del Fbi Iv	6-2014	Oaxaca	San Pedro Ocotepatlillo	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro ocoptatlillo	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445911	Construccion De Sanitarios Para La Escuela Primaria Revolution, En San Andres Copala	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	San Andrés Copala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445935	Reconstruccion De Espacio Para Modulo Telesecundaria En El Toledo Mixtepec	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	El Toledo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445855	Revestimiento En Calles De La Población	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445893	Construccion De Drenaje Pluvial Entrada De Calle Abasolo (Construccion De Canal Pluvial Y Acceso Vehicular A La Calle Abasolo, De La Colonia Aeropuerto, En Puerto Escondido)	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Colonia Aeropuerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445917	Construccion De Tanque De Almacenamiento Superficial En La Reforma Mixtepec.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445953	Reconstruccion De Andador Hacia La Cascada De La Reforma	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445975	Mantenimiento A Calles En La Colonia Aeropuerto, Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Colonia Aeropuerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445994	Reconstruccion De Caseta De Vigilancia En El Paraje Cerro De La Vieja, Bajos De Chila	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Seguridad	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446037	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Av Carlos Salinas De Gortari, Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040044646646	Uniformes Para El Personal De Seguridad	2-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauaculatlilla	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUACULATITLILA	Seguridad	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446652	Mejoramiento De Vivienda Rural	3-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauaculatlilla	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUACULATITLILA	Asistencia Social	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446893	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISM.MSIG.198.020.20 3.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Lirio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446900	Mantenimiento Y Rehabilitación A Las Calles En La Colonia Monte Oscuro, Bajos De Chila.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446903	Rehabilitación Del Camino Hacia La Planta De Tratamientos, Bajos De Chila	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446915	Construcción Y Mantenimiento A La Unidad De Servicios (Escuela Primaria, Casa Salud Y Andadores)	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446918	Adquisición De Material Petreo Para Bulevard En Zona Norte, Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446926	Mantenimiento De Camino Tramo Puerto Escondido - El Regadio	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446933	Construcción De Puente Peatonal En El Salitre	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446935	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Tramo Huiculi - San Juan Viejo	FISM.MSIG.198.022.22 8.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446941	Pavimentación De Calle Av. Principal De El Salitre	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446950	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo 12 De Julio - Vicente Guerrero	FISM.MSIG.198.023.23 5.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446952	Construcción De Comedor Comunitario	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de san sebastian rio hondo	Asistencia Social	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446955	Mantenimiento De La Casa De Salud En Mandingas	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Mandingas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Salud	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446961	Ampliación A La Red De Agua Potable De San Andrés Copala	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	San Andrés Copala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446965	Alumbrado Público	MYO-S63-FORTAMUN-09-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446967	Mantenimiento Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISM.MSIG.198.024.23 9.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446973	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Albarolo, En La Colonia Aeropuerto, Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446982	Mantenimiento De Camino Sacacocheta Tramo Ocotalito - Cerro Tejen	FISM.MSIG.198.024.24 5.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446987	Ampli. De La R.D. De San Raymundo Jalpan	MSR/FASM2014	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446994	Ampliación Y Equipamiento De Pozo Nora	FISM.MSIG.198.025.249.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447017	Mantenimiento Y Equipamiento De Dos Tanques Elevados	FISM.MSIG.198.025.25 1.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447047	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Dr Alfonso Caso"	FISM.MSIG.198.025.25 3.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447079	Mantenimiento De Camino Rural En Ramos Millan (Revestimiento De Calles)	FISM.MSIG.198.025.25 5.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447080	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Privada Cuilahuas En La Colonia Santa Cruz Barrio Abajo, En La Cabecera Municipal	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec -Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447190	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Ramirez En La Colonia Sector Reforma, En La Cabecera Municipal	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec -Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447125	Construcción De Sección De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, En La Cabecera Municipal	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Distrito 22	San Pedro Mixtepec -Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040444718	Construcción De Andador Peatonal En Puente San Jose	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Puente San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040447194	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISMMSG198.028.267.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Huicil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040447127	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria "Vicente Guerrero"	FISMMSG198.028.268.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Huicil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040447160	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Encinal Colorado - Huicil	FISMMSG198.028.270.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Huicil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040447176	Comisiones Bancarias Cta Fdo Ili	6-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san Lorenzo cuauacuiltita	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040447114	Servicios Financieros Y Bancarios	4-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san Lorenzo cuauacuiltita	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040448121	Construcción De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar "Emiliano Zapata"	FISMMSG198.029.276.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040448197	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FISMMSG198.030.278.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juanito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040448102	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISMMSG198.031.281.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040448136	Equipamiento De Estufa Ecologica A Viviendas	FISMMSG198.031.284.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040448146	Equipamiento De Aulas En La Escuela Primaria " Benito Juarez"	FISMMSG198.032.289.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040448152	Construcción De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar "Benito Juarez"	FISMMSG198.032.291.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040448133	Mantenimiento Y Equipamiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Por Bombeo	FISMMSG198.033.292.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040448181	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FISMMSG198.033.294.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040448109	Suministro De Materia Para Rehabilitación Del Palacio Municipal	FORTAMUN-001-2014	Oaxaca	San José Independencia	San José Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040448111	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria "Margarita Maza De Juarez"	FISMMSG198.034.302.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040449119	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Constitución Centro San Agustín Tlaxiotepec	-	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Agustín Tlaxiotepec	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040449138	Construcción De Techado Y Rehabilitación De Canchas De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Presidente Juarez	MTF-006-FISM-2014	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOITITLAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040449163	Equipamiento De Estufa Ecologica A Viviendas	FISMMSG198.036.310.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040449118	Construcción De Pozo De Absorción En Viviendas	FISMMSG198.036.311.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040449133	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Constitución Centro San Agustín Tlaxiotepec	-	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de San Agustín Tlaxiotepec	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040449189	Construcción De Techado De Telescuandaria "Martínez De La Revolución"	-2014	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOITITLAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040449191	Construcción De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar Bilingüe "Benito Juarez"	FISMMSG198.036.311.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040449108	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle 21 De Marzo	FISM/515/21/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040449138	Ampliación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISMMSG198.037.311.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040449161	Construcción De Una Casa Dental	MSMC/FAISM/039/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Villa Alta	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040449170	Comedor De La Escuela Primaria "Narciso Mendoza"	-2014	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOITITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140040449106	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua	FISMMSG198.037.315.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449540	Sustitución De Tanque De Almacenamiento De Agua	FISMMSG198.038.32.1.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	La Zacatera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449632	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FISMMSG198.038.32.3.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	La Zacatera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449642	Construcción De Una Casa Dental	ADMINISTRACION DIRECTA	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449741	Construcción De Anexos Sanitarios En La Escuela Preescolar Gatoji	FISM/515/36/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449772	Construcción De Pozo Profundo (Paraje La Pila)	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORRIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449906	Construcción De Pozo Profundo (La Pila)	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORRIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449953	Rehabilitación De De Esc. Prim. Emiliano Zapata	-2014	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449976	Ampliación De Las Calles De La Población De San Jacinto Tlacoatepec	3	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	San Jacinto Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450003	Construcción De Drenaje Sanitario 2a. Etapa	2	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450004	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00x8.00 Mts. Y O Obra Exterior (En La Escuela Preescolar Francisco Gabellero Sotelo) Colonia Jose Lopez Portillo	FISM/515/38/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450065	Ampliación De La L.D. San Isidro	4	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450102	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00x8.00 Y Obra Exterior E.P. Josefa Ortiz De Domínguez	FISM/515/39/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450127	Construcción De Dos Aulas Rehabilitación De 4 Aulas Y Sanitarios En La Escuela Guadalupe Victoria	-2014	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450180	Construcción De Cuarto Para Cocina En Viviendas	FISMMSG198.039.32.8.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Coyol Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450244	Modernización De Señalamiento Vial De Cabecera Municipal	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORRIRIO DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450268	R.D Ampliación El Obscuro (Barrio Del Centro Y Barrio Los Heras)	6	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	El Obscuro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450278	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Bombo	FISMMSG198.040.33.1.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Lomería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450382	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Tramo San Juan Guichicovi - Lomería	FISMMSG198.040.33.5.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Lomería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450456	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00x8.00 Mts. Y Obra Exterior. JXU. Jose Mar	FISM/515/43/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450481	Instalación De Paneles Solares En Viviendas	FISMMSG198.041.33.6.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Cuchara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450591	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo San Juan Viejo- Río Guasamando	FISMMSG198.042.34.4.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río de Guasamando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450642	Construcción De La Planta Tratadora De Aguas Residuales	-	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450780	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Col. Cuahutemoc - Vista Hermosa	FISMMSG198.043.35.0.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451007	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo San Juan Guichicovi - Barrio Alvarado	FISMMSG198.045.36.3.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Barrio Alvarado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451159	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Santa María Nativitas Coatlán	FISM/515/48/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa María Nativitas Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451188	Construcción De La Lima De Conducción Del Agua	FISMMSG198.046.36.5.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451131	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Río Usamacinta	FISM/515/49/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451169	Instalación De Panel Solar En Viviendas	FISMMSG198.047.36.9.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Unidad y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX001302001588-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004513-76	Construccion De Comedor Escolar En La Secundaria Tecnica No.238		Oaxaca	Yaxe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAXE	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004514-25	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Aportación Municipal)	FISM-DK0AX-003-2014	Oaxaca	San José Independencia	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004515-90	Construccion De Cuarto Para Cocina En Viviendas	FISM-MSGJ-198.047.371	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Unidad y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004516-04	Rehabilitacion De Aulas En La Esc.Prim. Niños Héroes En La Agencia De Santa Teresa De Jesus.	FISM/515/53/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004516-67	Ampliación Rd Santa María Del Rosario Primera Etapa	02	Oaxaca	Santa María del Rosario	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ROSARIO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004517-23	Equipamiento De Las Redes De Agua Potable De Las Localidades	03	Oaxaca	Santa María del Rosario	Paraje Bersabé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004518-43	Construccion De Módulos Y Sanitarios Primera Etapa	01	Oaxaca	Santa María del Rosario	Santa María del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004519-67	Construccion De Alcantarillado Sanitario	FISM/515/62/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004520-75	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teotitlán Del Valle	-	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004522-70	Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Calle Jalisco	16	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004522-84	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Nuevo Leon	FISM/515/67/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004522-68	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 14 De Septiembre	FISM/515/71/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Liena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004526-36	Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	020	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004526-65	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teotitlán Del Valle	-	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014		\$2,595,406						0.00		Piezas	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR INFORMACIÓN POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA OIBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE VALIDAR POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001404004527-75	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juarez	005-2014	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	Educación	En Ejecución		2014		\$1,077,445						0.00		Piezas	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA OIBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE VALIDAR POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001404004528-74	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	02	Oaxaca	Santa María Huatulco	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULLCO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004529-35	Construccion De Dos Aulas Didacticas Estructura Regional 6.00x8.00 Mts Y Obra Exterior	034	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004530-43	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	035	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004530-74	Estudio Geofísico Con Enfoque Hidrogeológico, En La Localidad De Boca Del Monte	FISM-MSGJ-198.001.1G-12014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004531-03	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	R33-FAISM-13-2014	Oaxaca	San Pedro Teutla	San Isidro Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTLA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004531-07	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	03	Oaxaca	Santa María Huatulco	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULLCO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004531-52	Estudio Geofísico Con Enfoque Hidrogeológico, En La Localidad De El Zarzal	FISM-MSGJ-198.001.2G-12014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004532-11	Construccion De Servicios Sanitarios En La Escuela Prescolar Gusiñi	036	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004533-23	Terminación De Auditorio Deportivo (3a. Etapa.)	MHC-039-PNE-EB-5242/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004535-02	Rehabilitación 4 Aulas En Primaria Nicolás Bravo	-2014	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004535-29	Construccion De Un Aula En La Escuela Prescolar Aguiles Serdan	040	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Pishishi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453132	Elaboracion De Estudio Geofísico Para Pozo Profundo De Agua Potable	2	Oaxaca	Santa María Petapa	Septune	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de anta maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453174	Elaboracion De Estudio Geofísico Para Pozo Profundo De Agua Potable	2	Oaxaca	Santa María Petapa	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453128	Mantenimiento De 7 Vehículos Para Verificación Y Seguimiento De Obras 2014	FISM.MS1G.198.001.4G.1.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453161	Construccion De Pozo Profundo (Perforacion) San Luis Rey	043	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453110	Construccion De Pozo Profundo (Perforacion) San Vicente Mazatlan	045	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453140	Construccion De Servicios Sanitarios	MSCM/378/FISMDDT/0F/008/2014	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ MIXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453170	Acordionamiento De Espacios Fisicos	FISM.MS1G.198.001.1P.R0DIM.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454111	Ampliacion De Sistema De Agua Potable Santa Maria Nativitas Coatlán	048	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa María Nativitas Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454102	Adquisicion De Computadoras	FISM.MS1G.198.001.2P.R0DIM.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454180	Adquisicion De Impresoras Multifuncional	FISM.MS1G.198.001.3P.R0DIM.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454141	Construccion De Pozo Profundo (Perforacion) Buenos Aires	050	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454168	Asesoria Tecnica Y Cursos De Capacitacion Y Actualizacion	FISM.MS1G.198.001.4P.R0DIM.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454168	Ampliacion De Sistema De Agua Potable En Santa Isabel La Reforma	052	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Isabel de la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454121	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Agencia De Santa Cruz Hidalgo	054	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454160	Infraestructura Agrícola.Caminos Sacacoches	01	Oaxaca	San Miguel Tecomatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454173	Asesorio Tecnica	-	Oaxaca	San Miguel Tecomatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454115	Construccion De Alcantarillado Sanitario	062	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454101	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	064	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455199	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Nuevo Leon	067	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455195	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica En La Calle 16 De Septiembre	071	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Liesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455120	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) En La Localidad De Santiago Tapextla Municipio De Santiago Tapextla	03-2015	Oaxaca	Santiago Tapextla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,427,401							0.00		Metros Cuadrados	1,422	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140400455110	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Plaza Cívica En El Centro De Educación Preescolar (Gabriela Mistral), Clave: 20db2.430	034	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455190	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) En La Localidad De Llano Grande Municipio De Santiago Tapextla	22	Oaxaca	Santiago Tapextla	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$563,883							0.00		Metros Cuadrados	950	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140400455127	Construccion De Vivienda	2	Oaxaca	San Miguel Tecomatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455188	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Bilingüe (Venustiano Carranza), Clave: 20dbp1561z	067	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455105	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Bilingüe (Agustín Melgar), Clave: 20dbp1539x	068	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455111	Pago Del 2 Por Ciento Por Supervisión De locied	28	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455121	Infraestructura Basica De Educación Zapotitancillo De Juárez B) Mantenimiento De La Primera	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Zapotitancillo de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158830	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455868	Instalación De Estructura Y Transformador	29	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455905	Infraestructura Basica De Educación Zapotitancillo De Juárez A) Mantenimiento Del Preescolar	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Zapotitancillo de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455940	Materiales Para La Rehabilitan De Agua Potable	30	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456006	Ampliación De La Red De Distribucion De Agua Potable	01	Oaxaca	Santo Domingo Tlatayápan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456441	Infraestructura Basica De Educación Francisco Villa A) Equipamiento Del Preescolar	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456488	Construcción De La Red De Distribución De Energía Electrica En La Localidad Del Socorro	-	Oaxaca	Santiago Tlantiengo	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456490	Infraestructura Basica De Educación Francisco Villa B) Equipamiento Y Mantenimiento De La Escuela Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456543	Infraestructura Basica De Educación Francisco Villa C) Equipamiento Y Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456587	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	005	Oaxaca	San Lorenzo	San Antonio Yosocani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456620	Construcción De Viviendas En La Localidad De Guadalupe Llano De Las Avispas	-	Oaxaca	Santiago Tlantiengo	Guadalupe Tlantiengo (Llano de las Avispas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456643	Infraestructura Basica De Educación La Trinidad A) Mantenimiento Del Preescolar	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456669	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal	-	Oaxaca	Santiago Tlantiengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456684	Ampliación De Energía Electrica (Col. Los Pinos)	67	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456692	Infraestructura Basica De Educación La Trinidad B) Mantenimiento A La Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456758	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	San Francisco Nuxalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456789	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	San Francisco Nuxalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456821	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Carlos A. Carrillo	3-2014021002	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456823	3 De Gastos Indirectos Asesoría Técnica	-	Oaxaca	San Francisco Nuxalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456854	2 Desarrollo Institucional	-	Oaxaca	San Francisco Nuxalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456862	Infraestructura Basica De Educación La Trinidad C) Mantenimiento De La Telesecundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456901	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Centro De La Población	3-2014021003	Oaxaca	Cosolapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456981	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En El Centro De La Población	3-2014021004	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456987	Nominas A Policías	MYO-563-FORTAMUNJDF-02-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457036	Construcción De 28 Biorredtores En Magdalena Ocotlán (Primera Etapa)	02	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457133	Estudio-Proyecto Camino San Lorenzo-Santa María Yosocani.	028	Oaxaca	San Lorenzo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457182	Construcción De Viviendas En Loma De Ardilla	03	Oaxaca	San Andrés Nuxiño	Loma de Ardilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457187	Construcción De La Unidad Medica Rural Imss (Segunda Etapa)	029	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457216	Infraestructura Basica De Educación Llano Grande B) Mantenimiento De La Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040045713	Mejoramiento De Vivienda	12AD-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	El Fortín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040045741	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juárez Del Barrio De San José	FSM-084-009-2014	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H.AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040045743	Infraestructura Basica De Educacion Nuevo Ocotlán A) Mantenimiento Del Preescolar	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457420	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSMS429001ESTATAL 2014	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457437	Infraestructura Basica De Educacion B) Mantenimiento En La Escuela Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457405	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MSPH/FAFER/6130/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Urbanización	En Ejecución	2014		\$758,304						0.00		Metros Cuadrados	386	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00140400457425	Infraestructura Basica De Educacion San Juan Jaltepec A) Mantenimiento Del Preescolar	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457474	Infraestructura Basica De Educacion San Juan Jaltepec B) Mantenimiento De La Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457416	Infraestructura Basica De Educacion San Juan Jaltepec C) Mantenimiento De La Telesecundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457447	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Bombeo	FSM.MSIC.198.044.35 1.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457495	Infraestructura Basica De Educacion Santa María A) Mantenimiento De La Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santa María Yaveo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457499	Cercado Perimetral Del Tanque Elevado	06	Oaxaca	Cullapam de Guerrero	Cullapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457444	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Ottilio Montaño-Col. Agr. Gan El Progreso.	FSM.MSIC.198.044.35 7.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457420	Adquisición E Instalación De Un Transformador De 15 Kva, De Tres Fases	07	Oaxaca	Cullapam de Guerrero	Cullapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457487	Rehabilitación De Camino Tramo Cosolapa - Morelos	FAFMCO2014021007	Oaxaca	Cosolapa	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457401	Pavimentación De La Calle Principal En El Municipio De Santa María Tepantlali	16-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457460	Subseman	30	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		SAN PEDRO MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458059	Rehabilitación Del Cinema Municipal	FAFMCO2014021010	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458084	Construcción De Cocina Comunitaria En El Barrio Los Pocitos, Monjas	-	Oaxaca	Monjas	Los Pocitos Monjas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MONJAS	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458211	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Santa Cruz Tacaché de Mina	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458221	Rehabilitación Del Relleno Sanitario	MHCT/397/FAFM Y DTD/AD/003/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458335	Inspección Y Vigilancia (3 Por Ciento)	01	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		municipio de santa maria papalo	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458345	Construcción De Techado En La Escuela Primaria José Vasconcelos	MHCT/397/FAFM Y DTD/AD/004/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458356	Construcción De Alcantarillas Pluviales	FIV-006	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458369	Construcción De Viviendas En La Ranchería Del Loma Larga	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Pedro Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458378	Piso Firme 46 Acciones	MSPI/314/02/14	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458381	Mantenimiento De La Escuela Primaria	MHCT-397-FAFM-007-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458383	Rehabilitación De Agua Potable En El Moral	-2014	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX001302001588-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004583-99	Ampliacion De La Red De Energia Eléctrica Barrios San Isidro, La Cruz, El Carmen Y C Benito Juárez	MSPI/314/04/14	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004584-28	Construccion De Tres Aulas Didacticas 6x5, 3 Mts. En El Jardín De Niños Jose Vasconcelos 1 Etapa	-	Oaxaca	San Miguel Suchiotepec	San Miguel Suchiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIOTPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004584-41	Construccion De 3 Aulas Didacticas De 4 X 5.3 Mts Del Jardín De Niños Jose Vasconcelos 1a Etapa	-	Oaxaca	San Miguel Suchiotepec	San Miguel Suchiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIOTPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004584-47	Construccion De Techado En La Colonia Ricardo Flores Magon	MHCT/397/FAFM Y DTD/AD/005/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004584-61	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica	MVS-FISM-32-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Galera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004584-98	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Nayarit	-	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004585-01	Construccion De Sanitarios Con Biodegestores	MSPI/314/05/14	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004585-11	Elaboracion De Estudio Y Proyecto De La Línea De Conduccion De Agua Potable (Barrios San Isidro, La Cruz Y El Carmen)	MSPI/314/01/14	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004585-42	Establecimiento De Huerto De Aguacates Hass Procapi 1.684.298	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004585-52	Producción Y Comercializacion De Guanabos De Las Razas Peligny Y Matamón	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004585-61	Establecimiento De Huertos Frutales Con Sistema De Riego	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004585-81	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Arriba	FAIS-III-424-010C-2014	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004585-91	Construccion De Andador Y Muro De Contension En Los Limones Mixtepec	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004585-93	Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Secundaria Técnica No 174, En Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004585-94	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Oceano Arico De La Col Granjas Del Pescador	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004585-95	Rehabilitacion Al Sistema De Agua Potable En El Aguaje El Zapote	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Aguaje del Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004585-96	Ampliacion Y Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Calle Caminos Real En Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004585-97	Mejoras Al Sistema De Agua Potable Del Huarumbó, San Pedro Mixtepec	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	El Huarumbó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004585-98	Construccion De Muros De Contension Y Pavimentacion En La Calle Jose Maria Vigil, En El Sector Cobao, Cabeecera Municipal.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004585-99	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Mar Coral, De La Delegacion Benito Juárez, Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004586-13	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Lopez Lara Y Las Calles Hidalgo E Iturbide	FAFM-039-026/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Rancho Solano	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004586-40	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Gutierrez	MSJG/198/RG23/046 1/14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotlán	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004586-67	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juárez	MSJG/198/RG23/046 1/14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paseo Real de Sarabia	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004589-00	Vestuarios Y Uniformes	MYO-563-FORTAMUNDF-03-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004589-18	Equipos De Comunicacion Radios Para Policías	MYO-563-FORTAMUNDF-04-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004589-29	Mantenimiento De Edificio Publico	MYO-563-FORTAMUNDF-05-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004589-45	Capacitacion Al Personal De Seguridad	MYO-563-FORTAMUNDF-06-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004589-61	Mantenimiento De Equipos De Comunicacion	MYO-563-FORTAMUNDF-07-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX001302001589-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004589-74	Material De Proteccion Para Policías	MYO-563-FORTAMUNDF-08-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004589-93	Comisiones Bancarias Por Manejo De Cuenta	MYO-563-FORTAMUNDF-09-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004590-14	Modernización Y Ampliación Del Camino Santa María Chilchotla Río Sapo, Tramo Del Km 0 000 Al Km 24 500, Subtramo A Modernizar Del Km 2 000 Al Km 3 500	MSM/FAISM/002/PROI I/01/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Río Sapo	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004590-77	Ampliacion De La Red Elctrica En Barra De Copallita	12	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004590-96	Construccion De Aula Didactica En Barra De Copallita	13	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-13	Ampliación Y Modernización Del Camino Santa María Chilchotla Zongolica, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 5 523 93, Subtramo A Modernizar Del Km. 3 300 Al Km. 2 800 (Señalamiento)	MSMC FAISM 03 PROI 02 2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Zongolica	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-63	Elaboracion De Plan Municipal De Desarrollo Y Cursos Taller De Capacitacion Sobre El Sistema De Contabilidad Municipal	1	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004592-30	Asesoría Y Prestacion De Servicios Profesionales	001	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VERTICE EN MOVIMIENTO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-21	Pavimentacion De La Calle Huamantla A Base De Concreto Hidraulico (Primera Etapa) En La Localidad De Barra De Copallita	012	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR DAGOSA SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-58	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Merced Del Potrero	013	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENRIQUE ALEJANDRO HEREDIA YESCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-72	Pago De Nomina De Tecnicos De Obras Publicas	FISM.MSIC 198.001.3G 12014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-22	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Ana De Hidalgo	017	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-87	Desarrollo Institucional	02	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-22	Alumbrado Público (Mantenimiento)	00	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-29	Policías Municipales (Capacitación)	-	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-63	Mantenimiento De Antena	00	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-68	Mantenimiento De Patrulla	10	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-72	Pavimentacion De Las Calles Av Juarez Y Mier Y Teran	-	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-74	Mantenimiento De Palacio Municipal	08	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-81	Adquisicion De Antena	06	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MATEO PIÑAS	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-90	Mantenimiento De Alumbrado Publico	04	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-91	Construccion Del Sistema De Agua Potable 3 Etapa	-	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-94	Ampliacion De La Red De Energia Elctrica San Jeronimo Zegache	-	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-99	Construccion Del Sistema De Alcantarillado San Isidro Zegache	-	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-06	Combustible Patrullas	-	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-36	Viviendas	-	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-38	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso De San Mateo Piñas	-	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004593-42	Construccion Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTOR GERARDO MESTAS RAMOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459643	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459644	Mantenimiento De La Carretera Capital	-	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JV DESARROLLO EN OBRA CIVIL SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459646	Proyecto	-	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459660	Equipo De Transporte	MTZ-541-005-2014	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANETZ DE ZARAGOZA.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459678	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle 18 De Marzo	FISM/515/023/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459679	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM/515/024/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Asunción de María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459683	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM/515/025/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Ejido Guichivere	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459686	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Revolución Y Vicente Lombardo Tolezano	FISM/515/026/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459694	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM/515/027/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459700	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM/515/028/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Pishishi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459703	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM/515/029/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Bamba y Garrapatero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459719	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle 20 De Noviembre	FISM/515/030/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459732	Ampliación De La Red De Distribución Agua Potable En El Ejido Lazaro Cardenas	008	Oaxaca	Santiago Huajuotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459750	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM/515/031/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Concepción Bamba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459756	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	FISM/515/032/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Lisesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459757	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Río Río Y 20 De Julio Cal Industrial Lado Sur	FISM/515/033/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459758	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00x5.30 Mts Y Obra Exterior	FISM/515/041/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cajón de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459759	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Nuevo León	FISM/515/055/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459760	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM/515/056/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459762	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Av. Morelos (Calle Integral)	FISM/515/057/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459763	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Av. Tabasco (Calle Integral)	FISM/515/058/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459765	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Pipila (Calle Integral)	FISM/515/059/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459768	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario Benito Juárez	FISM/515/060/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459772	Rehabilitación De Diferentes Escuelas Preescolares En Santo Domingo Tehuantepec	FISM/515/072/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459774	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Pipila, Av. Lazaro Cardenas Y Av. Del Cerro	FISM/515/073/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459775	Conservación De Diversas Calles De La Colonia Benito Juárez	FISM/515/074/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459776	Conservación De Diversas Calles De La Colonia Lopez Portillo	FISM/515/075/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459777	Conservación De Diversas Calles De La Colonia Cuarta Sección	FISM/515/076/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459778	3ndirectos Elaboracion De Proyecto Productivo	FISM/515/077/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459779	3ndirectos Elaboracion De Proyecto Productivo	FISM/515/078/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459780	Rehabilitacion De Diferentes Escuelas Telesecundarias En Santo Domingo Tehuantepec	FISM/515/079/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459781	Ampliacion Del Drenaje Sanitario En La Av Independencia Y Av. 5 De Mayo	FISM/515/080/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459784	Construccion Del Parque Deportivo Y Recreativo El Cuadro	FAFM/515/005/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459785	Construccion De Un Aula Estructura Regional 6.00x8.00 Mts. Y Obra Exterior	FAFM/515/006/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459796	Pavimentacion De La Av. Veracruz Entre Las Calles Aguascalientes Y San Luis Potosi En La Colonia Benito Juarez	RG-23/005/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459798	Construccion Del Panteon Municipal,Quinta Seccion Santa Cruz Taglelaba	FUR/001/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Subsidios	S25.6 Programa de Fomento a la Urbanización Rural	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459799	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FUR/002/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Taglelaba (Rinconcito)	Rural	Subsidios	S25.6 Programa de Fomento a la Urbanización Rural	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459800	Construccion De Espacio Deportivo	FUR/003/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Bambo y Garrapateo	Rural	Subsidios	S25.6 Programa de Fomento a la Urbanización Rural	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459808	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias En La Calle Nuevo Leon	HABITAT/001/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459810	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	HABITAT/002/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459813	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Benito Juarez	FAFM/MSDT/007/14	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459814	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Av Morelos (Calle Integral)	HABITAT/003/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459817	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Av Tabasco (Calle Integral)	HABITAT/004/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459819	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Pipila (Calle Integral)	HABITAT/005/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459820	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario Benito Juarez	HABITAT/006/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459821	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Benito Juarez	HABITAT/006/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459828	Programa De Desarrollo Institucional	MSF-FISM-01-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459831	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Pedra Blanca, 4a Sección Del Río Atzac, Calles Priv Las Masetas, Rancho Grande, Aguascaltes, El Coquito Y Francisco Villa	MSFT-FISM-06-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459833	Rehabilitación Del Espacio Público, Parque El Calvario.	MSFT-FISM-08-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459832	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Matamoros	MSFT-FISM0-08A-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459833	Construcción De Baños En La Escuela Primaria Niños Héroes	MSFT-FISM-010-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459834	Mantenimiento A Los Tanques De Agua Potable En La Colonia El Calvario	MSFT-FISM-11-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459835	Construcción De Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	MSFT-FISM-12-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459836	Rehabilitación De La Red Agua Potable Centro.	MSFT-FISM-13-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459837	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Jardines De San Francisco.	MSFT-FISM-16-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459849	Apoyo A La Vivienda En Diversas Comunidades Perteneciente A La Cabecera Municipal	0120-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN JUAN BATISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459951	Rehabilitación De Aulas	0122-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459952	Rehabilitación Y Revestimiento De Camino	0122-4	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459953	Gastos Indirectos	FAISM-002-2014	Oaxaca	Santiago Cacaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTANTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$67,062						0.00		Piezas	99.1	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema, / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00140400460149	Rehabilitación De Viviendas	FAISM-M205-0027-011-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Yogope	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460150	Rehabilitación De Vivienda	FAISM-M205-0030-012-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Evangelista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460151	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM-M205-0013-009-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Paso de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460152	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM-M205-0019-015-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460154	Construcción De 43 Cuartos Dormitorios	FAISM-M205-0017-018-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San Jorge el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460158	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rural Lic. Benito Juárez	FAISM-M205-0022-014-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San Miguel (La Paz)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460160	Construcción De Comedor Comunitario	FAISM-M205-0015-016-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Cerro Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460163	Rehabilitación De Camino Coscohero	FAISM-M205-0031-017-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460164	Rehabilitación Del Camino San Lorenzo - Arroyo Cacao, Del Km. 0000 Al Km. 9556	FAISM-M205-0020-020-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Cacao	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460165	Rehabilitación De Camino Coscohero	FAISM-M205-0019-021-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Concha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460168	Modernización Y Ampliación Del Camino E. C. (Tuxtpec- Palomares) - San José Río Manzo, Etc.	FAISM-M205-0018-003-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San José Río Manzo	Rural	Subsidios	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460169	Repotenciación Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISM-M205-0011-010-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Monte Negro	Rural	Subsidios	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460161	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Del Tramo Piedra Blanca - Vista Hermosa.	FIV-198.001.032.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460162	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Paso Real / Santa Ana	FIV-198.003.058.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460164	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Nuevo Brena Torres / Arroyo Lino	FIV-198.020.209.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Lino	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460167	Sanitarios Con Biodegestores Para 40 Viviendas.		Oaxaca	San Pedro Totiltepec	San Pedro Totiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTITEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100460940	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémocentre Carretera Ixtpec-Chiluitan Y Galeana		Oaxaca	Ciudad Ixtpec	Ciudad Ixtpec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100461151	Construcción De Unidad Deportiva "General Lázaro Cárdenas - Etapa II", Localidad De Santo Domingo Tonala		Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100461177	Pavimentación Calle De La Secundaria De La Comunidad De San Pedro Tulixthahuaca		Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100461181	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Copalita, Las Palmas Y El Camarón		Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100461154	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle 5 De Mayo En San Lucas Ojitlán		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100461155	Construcción De Techado En Escuela Secundaria Técnica Num. 122 En Bajos De Chila		Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462012	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Corregidora		Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462045	Pavimentación, Calle Prolongación De Morelos		Oaxaca	San Juan Guelavia	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462053	Escuela Primaria Grupo En Marcha Clave 30dp9616h		Oaxaca	San Juan Chicomexchil	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462076	Construcción De Baños Y Techado Para Usos Múltiples		Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462089	Pavimentación De Calles, S/N Domicilio Conocido		Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462107	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo De La Cabecera Municipal De San Antonio Nahuatlalpan, Oaxaca		Oaxaca	San Antonio Nahuatlalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462109	Pavimentación De La Calle Principal Domicilio Conocido En La Localidad De San Pedro Tepalatépec, En San Carlos Yautepéc, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462120	Construcción De Casa De La Cultura, En Santa Catarina Quiquiquian, Oaxaca		Oaxaca	Santa Catarina Quiquiquian	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462139	Pavimentación De La Calle San Pablo, En Santa María Guianagati, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Guianagati	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100462147	Construcción De Colector Y Emisor De La Red De Alcantarillado Sanitario Río La Labor, En El Municipio De Asunción Nochistlán, Oaxaca		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462148	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, En El Municipio De Santa María Chichotla, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Chichotla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462164	Pavimentación De Calles De Colonias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462175	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples De 19.00 X 31.00 Metros Con Techumbre Metálica A Base De Perfil Comercial Y Laminas Zinco Alum Calles 26, En La Agencia Municipal De Playa Vicente, En La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462183	Ampliación De Unidad Deportiva En La Localidad De Santo Domingo Chontecomatlán, En Santa María Ecatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ecatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462184	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Las Calles Ferrocarril Y Zetaco Celaya, De La Col. Gustavo Pineda, En La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462187	Pavimentación De La Calle Benito Juárez En La Localidad De Santo Tomás Quien, En San Carlos Yautepéc, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462195	Construcción De Alcantarillado Pluvial De Santa María Jacatepec Primera, En El Municipio De Santa María Jacatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462199	Construcción De Puente Vehicular "El Espinal", En El Municipio De Villa De Tamazulápam Del Progreso, Oaxaca		Oaxaca	Villa de Tamazulápam del Progreso	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462209	Construcción De Casa De La Cultura, En El Municipio De San Pedro Istahua, Oaxaca		Oaxaca	San Pedro Istahua	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015010046232	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Comunidad Cerro Chino, En El Municipio De Santa María Huatulco, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462340	Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad De Santo Tomás Teopan, En Santa María Ecatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ecatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462341	Pavimentación De La Calle Principal Domicilio Conocido En La Localidad De San Juan Lajarcia, En San Juan Lajarcia, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Lajarcia	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462363	Alumbrado Público A Base De Luminaria Solar Tipo Led, Del Tramo Centro De Tehuantepec-La Brecha, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca		Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462364	Construcción De Centro Cultural Y De Convenciones, En Oaxaca De Juárez, Oaxaca		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015010046238	Pavimentación De Calle Saul Martínez		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462368	Construcción De Puente Vehicular El Mogote		Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462372	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez Independencia En La Cabecera Municipal De Concepción Pápalo		Oaxaca	Concepción Pápalo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462381	Pavimentación De Calles		Oaxaca	San Jerónimo Sozola	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462720	Construcción De Parque Central En La Agencia De San Javier		Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462724	Pavimentación De Diferentes Calles En Diferentes Agencias Del Municipio		Oaxaca	San Juan Guichicovi	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462816	Construcción Del Techado De Plaza Cívica En Los Pisos 250, En El Municipio De Santa Ana, Oaxaca		Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462831	Pavimentación De La Calle 20 De Noviembre A La Telesecundaria Y La Calle 1ª De Mayo En La Localidad De San Lorenzo Jilotepecalillo, En Santa María Ecatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ecatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462843	Construcción Y Equipamiento De Pozo, Tanque Elevado Y Ramal Eléctrico, Localidad La Joya, En El Municipio De Santa María Jacatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462851	Pavimentación De La 2a Calle, Entre La Avenida Insurgentes Y Callejón Changüto, En La Colonia 14 De Septiembre, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462978	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En El Municipio De San Juan Petlapa, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Petlapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463001	Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De La Cultura De La Cabecera Municipal	RG23.551.003	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIULUA DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463056	Pavimentación De Calles Insurgentes Y Benito Juárez, De La Cabecera Municipal De San Juan Bautista Coixtlahuaca		Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463083	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez En La Cabecera Municipal De San Pedro Jocotipac		Oaxaca	San Pedro Jocotipac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463095	Construcción De Unidad Deportiva - Etapa I, Localidad De San Pedro Sinyuvi.		Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463113	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Obras De Drenaje En Calles De Santo Domingo Petata Pavimentación Calle Prolongación López Mateos 44.13 MI Pavimentación Calle Prolongación López Mateos 71.06 MI Pavimentación Callesin Nombre 61.97 MI Pavimentación Calle Del Panteón 80.00 MI Pavimentación Calle Jesús García Coronado 111.49 MI Pavimentación Calle Benito Juárez 117.69 MI Pavimentación Calle 20 De Octubre 315.30 MI Pavimentación Calle General Charis, Bo. Sta Cruz Chingigto 1500.00 MI Obras De Drenaje De La Calle General Charis, Bo. Sta Cruz Chingigto		Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463119	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 14 De Septiembre, Centro		Oaxaca	Huautla de Jiménez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463144	Pavimentación De Calles		Oaxaca	San Juan Guichicovi	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463219	Pavimentación De Calle En Cabecera Municipal		Oaxaca	Santiago Cacalotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463225	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Benito Juárez - Etapa 2		Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463237	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Séptima Oriente Entre La Calle 14 Sur Y La Calle 2 Sur, Col. Zapote El Alto		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463258	Pavimentación De Calles		Oaxaca	San Pedro Coxcatlepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463260	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Av. Benito Juárez (Agencia Municipal De Santa María Ocotlán)"		Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463272	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Insurgentes Sur (Agencia Municipal De Santa María Ocotlán)"		Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463286	Pavimentación De Concreto Hidráulico En El Callejón Rian Entre La Av. Mar De Las Antillas Y Av. Prof. Vicente Guerrero Fraccionamiento La Gloria, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463391	Construcción De La Ciudad De Los Archivos, En Santa Lucía Del Camino, Oaxaca		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463392	Construcción Y Equipamiento De Pozo, Tanque Elevado Y Ramal Eléctrico, Localidad Cerro Concha, En El Municipio De Santa María Jacatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463195	Introducción De Energía Eléctrica En La Escuela Secundaria General "Donat" Cal. Insurgentes. En El Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463196	Ampliación Del Red Eléctrico En Las Calles María Torres Uribeña, Carlos Sánchez, Fernando Luñ Y David Velázquez En La Cal. Mariano Montero De La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463109	Construcción De Drenaje Pluvial En Matías Romero De Avendaño, Oaxaca		Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463110	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Martín (Línea De Conducción), En El Municipio De San José Chiltepec, Oaxaca		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463112	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Clavel, Colonia Santo Domingo. En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463137	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En El Municipio De Santa Catarina Yosonotú, Oaxaca		Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463139	Rehabilitación Del Parque Municipal, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Crespo, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Crespo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463157	Pavimentación De Calles, En El Municipio De Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463160	Pavimentación De La Calle 5 Principal Domicilio Conocido En La Localidad De San Lucas Ixcatepec, En San Carlos Yautepec, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463164	Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Callejón Robles En La Novena Sección, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463178	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De Cacahuatlán, En El Municipio De San Lucas Ojitlán, Oaxaca		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463195	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Ite, Carlos Sánchez Colonia La Gloria, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463121	Pavimentación De La Calle El Pavover En La Localidad De San Juan Ixcatepec, En Santa María Ecatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ecatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463131	Pavimentación De Calles, En El Municipio De Santiago Tapexela, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Tapexela	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463140	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Avenida Vicente Guerrero Colonia La Gloria, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463153	Construcción De Casa De Cultura San Jerónimo Nuchita		Oaxaca	San Lorenzo Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463172	Construcción Y Equipamiento De La Casa De Cultura Itapal		Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463195	Construcción De Casa De Cultura De Teococulco		Oaxaca	Teococulco de Marcos Pérez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463127	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Insurgentes", Localidad De Santa María Temascaltepec		Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463165	Telesecundaria Clave 208tv0846x		Oaxaca	Santa María Jaltiangus	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463180	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mercedes Entre Carretera Alfonso Pérez Garga Y Palacio Municipal, Col. Centro		Oaxaca	Puñla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463112	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Segunda De Ciprés, Entre Calle No Miahuatlán Y Calle Ciprés, Col. El Guache		Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463118	Pavimentación De La Calle Principal		Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. OJ	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463171	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Av. Principal "El Mirador"		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463115	Construcción De Un Laboratorio Multidisciplinario En La Escuela Secundaria Técnica Agrupatoria Num. 199 En Santiago Tetepec		Oaxaca	Santiago Tetepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$900,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100464019	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Armado Nervo, Entre Calle Justo Sierra Y Calle Ostuta, Col. Barrio Ostuta	FOPADEM-123-2	Oaxaca	San Francisco Ihuatán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015			
TOTAL: 16248																											
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obliterado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464055	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Independencia		Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464037	Proyecto De Infraestructura En El Municipio De Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca		Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464063	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Prol. Hugo Mayoral Entre La Calle Ruben Valencio Y Calle La Toluana Colonia Heliodoro Vallejo, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464020	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, En El Municipio De Santiago Textitlán, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Textitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464030	Techado De La Cancha Municipal Central De La Agencia Municipal De La Ventosa, En La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464059	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples De 19.00 X 32.00 Metros Con Techumbre Metálica A Base De Perfil Comercial Y Lámina Zintro Alum Calibre 26, En El Fracc. (V.O.), En La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca.		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464062	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, En Las Calles Priv. De Jacarandas, Tulpanes, Dallas, Priv. De Lirios, Continuación De Nardos Y Anapolas En La Col. Ampliación Santa Lucía, Localidad Santa Lucía Del Camino		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464063	Pavimentación De La Calle Ecatepec En La Localidad De Santa María Ecatepec, En Santa María Ecatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ecatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464065	Ampliación De Unidad Deportiva, En Asunción Nochistlán, Oaxaca		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464088	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle De Benito Juárez, En San Lucas Ojitlán, En El Municipio De San Lucas Ojitlán, Oaxaca		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464017	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Localidad La Alicia, En El Municipio De Santiago Jicotepéc, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Jicotepéc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464020	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples De 19.00 X 32.00 Metros Con Techumbre Metálica A Base De Perfil Comercial Y Lámina Zintro Alum Calibre 26, En La Esc. Tec. 103, En La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca.		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464031	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Y Madero En La Localidad De Cerro Chapultepec, En El Municipio De San José Independencia, Oaxaca		Oaxaca	San José Independencia	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464033	Construcción De Red Subterránea Eléctrica De Las Calles Del Centro De La Comunidad, En El Municipio De Santa Catarina Juquila, Oaxaca		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464034	Construcción De Complejo Deportivo Zona Poniente, En Oaxaca De Juárez, Oaxaca		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464059	Construcción Y Equipamiento De La Casa De La Cultura En Santiago Laollaga Etapa II		Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464074	Construcción De Casa De La Cultura		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464078	Ampliación De La Casa De Cultura En El Municipio De San Pedro Comitancillo	SFSPDPDPIN-022-2015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464060	Pavimentación De Calles		Oaxaca	San Antonio Acuña	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464027	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De San Miguel Santa Flor		Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464053	Pavimentación, Calle Nacional, Cabecera Municipal		Oaxaca	San Juan Bautista Suchitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464069	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rayón, Col. El Sabino.		Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464080	Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" Clave: 20891366x		Oaxaca	Santiago Xiacul	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464085	Rehabilitación Y Dignificación Del Palacio Municipal		Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464087	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De Santa María Pápalo	FPDM/MSMP/425/001 /2015	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros	2,209	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464501	Pavimentación De Calle Porfirio Diaz	FOPADEM-123-1	Oaxaca	San Francisco Ichuátan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ICHUATÁN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464524	Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez Clave 200913871		Oaxaca	Santa Catarina Lachauaz	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464576	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Benito Juárez - Etapa I", Localidad De San Andrés Huaxpaltepec		Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U018 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464581	Pavimentación De Diversas Calles		Oaxaca	Santa María Huazolotlián	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100464501	Pavimentación De Las Calles 20 De Noviembre, Porfirio Diaz, Benito Juárez, Ubertal, Hidalgo Y Constitución En La Localidad De Santa María Suchitlán		Oaxaca	San Andrés Sinaxta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464550	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La "Avenida Principal", Localidad De San Isidro	FOPADEM-127-01-15	Oaxaca	San Juan Coatzacoam	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464568	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Oaxaca Entre Morelos Y Nuevo León, Col. Centro		Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464581	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad Ojo De Agua. En El Municipio De Santa Cruz Nundaco, Oaxaca		Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464589	Construcción De Unidad Deportiva, En Santa Catalina Quiel, Oaxaca		Oaxaca	Santa Catalina Quiel	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464590	Construcción De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Mártires De La Revolución, En El Municipio De San José Chiltepec, Oaxaca		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464596	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En El Municipio De Santa María Tatlatipec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Tatlatipec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464511	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Pro! Juan Figueroa Entre Las Calles Ruben Jaramillo Y Calle La Tehuana Colonia Heliador Valles, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464515	Construcción De Unidad Deportiva, En San Juan Mixtepec Distrito 26, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464522	Pavimentación De La Calle Principal Domicilio Conocido En La Localidad De San Pablo Totipitepec, En San Carlos Yautepec, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464531	Pavimentación De Concreto Hidráulico Del Callejón Cruz Azul De La Segunda Sección, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464534	Pavimentación De Las Calles Benito Juárez Y Vicente Guerrero, En El Municipio De Zapotitlán Palmas, Oaxaca		Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464542	Pavimentación De Las Calles Margaritas Continuación Martires En La Cabecera Municipal En Santa María Zoquián, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Zoquián	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464557	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino A Benito Juárez, En La Cabecera Municipal, Primera Etapa, En El Municipio De Santa María Huatulco, En Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464575	Rehabilitación Del Centro Recreativo De Santiago Juchitahuaca		Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464578	Pavimentación De La Calle Principal Domicilio Conocido En La Localidad De San Miguel Chongos, En San Carlos Yautepec, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464581	Construcción De Guarniciones, Banquetas, Pavimento De Concreto Hidráulico, Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Del Drenaje Sanitario Y Del Pluvial De La Avenida 5 De Mayo (Primera Etapa), En El Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464503	Construcción De Palacio Municipal De San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464513	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Principal Hacienda Vieja, En La Localidad De Hacienda Vieja, En El Municipio De Santa María Huatulco, En Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464530	Ampliación De Unidad Deportiva En La Localidad De Santiago Lachivia, En San Carlos Yautepec, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464533	Construcción Del Techo De La Plaza Civica En La Escuela Primaria Rural Federal "Abraham Castellanos" Clave 204904291		Oaxaca	San Andrés Sinaxta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464451	Construcción Del Techado Del Auditorio Municipal En La Localidad De Buenavista		Oaxaca	San Juan Rumi	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464484	Rehabilitación Y Optimización Del Auditorio Municipal De San Juan Yucutla		Oaxaca	San Juan Yucutla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004644956	Construcción De La Unidad Deportiva Segunda Etapa		Oaxaca	Santa María Yauhutli	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004644960	Pavimentación De Calle		Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465005	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De San Juan Coatzacoapam		Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465021	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De San José Chiltepec		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465078	Pavimentación De Calles		Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465126	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle De Tule En La Localidad De Motoyocoy		Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465104	Gimnasio Al Aire Libre, Calle Independencia S/N, Col. Centro, Junto Al Parque Central		Oaxaca	San Francisco Ichaután	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465152	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cristóbal Colón, Col. Centro		Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465196	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Estatal De Deportes De Combate "Cedecon" 2a Etapa, En El Municipio De Santa Lucía Del Camino, Oaxaca		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465128	Construcción De Unidad Deportiva. En Asunción Cuyotepeji, Oaxaca		Oaxaca	Asunción Cuyotepeji	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465132	Pavimentación De La Calle Matamoros E Hidalgo, En San Juan Teitipac, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Teitipac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465140	Pavimentación De La Calle Morelos (A La Telesecundaria) En La Localidad De San Baltazar Lagunas, En San Carlos Yautepec, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465158	Rehabilitación Del Instituto Oaxaqueño De Las Artesanías		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465159	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Boulevard Acceso Matías Romero, Segunda Etapa, En El Municipio De Matías Romero Avelalzo, Oaxaca		Oaxaca	Matías Romero Avelalzo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465166	Rehabilitación De Auditorio Multifuncional, En El Municipio De Salina Cruz, Oaxaca		Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465190	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Porfirio J. Pinacho, En El Municipio De San José Chiltepec, Oaxaca		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465193	Construcción De Techado De La Escuela Secundaria De La Localidad D Zapotlán, En El Municipio De Santa María Huatulco, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465101	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle "Porfirio Díaz" De La Cabecera Municipal De Santa María Tlaxiastac, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Tlaxiastac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465133	Construcción De La Unidad Deportiva En La Escuela Secundaria General "Martires De Tarabura" Clave 208es0404ue, San Sebastián Ixcapa, Oaxaca		Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465141	Ampliación De Unidad Deportiva En La Localidad De Santa María Zapotlán, En Santa María Ecatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ecatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465144	Ampliación De Unidad Deportiva En La Localidad De San Pedro Ixcapi, En San Carlos Yautepec, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465166	Construcción Del Techado Del Patio Cultural Del Jardín De Niños "María Montessori" Clave 20djp1443iv		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465180	Construcción De La Segunda Etapa De La Casa De La Cultura		Oaxaca	San Pedro Huamelula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465164	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Miguel Hidalgo" Etapa I", Localidad San Juan Bautista Lo De Soto		Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465169	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza, Pto Suárez Y Vicente Guerrero En La Cabecera Municipal De Teotitlán De Flores Magón		Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465592	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico		Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465535	Pavimentación De Calles		Oaxaca	San Pedro Tezacaucalo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465562	Construcción De Unidad Deportiva - Etapa I. Localidad Concepción Del Progreso (La Hacienda)		Oaxaca	Puella Villa de Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U018 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465588	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Localidad Refugio Viejo		Oaxaca	Cosolapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465511	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Entrada Principal, ESP01.FP.0012015 Col. Exingenio.		Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465525	Pavimentación Con Adoquín De La Calle "El Aguaje", Localidad De El Mazunte		Oaxaca	Santa María Tonameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465570	Escuela Juan José Martínez Clave 20djd085r		Oaxaca	Natividad	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U018 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465589	Pavimentación De Calles, 01 Callesones Y Andadores Peatonales En Distintas Partes De La Ciudad		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465502	Pavimentación De La Calle Benito Juárez		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465514	Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero, En Santo Domingo Ingenio, Oaxaca		Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465540	Construcción De Techado De La Escuela Primaria De La Localidad De La Posa, En El Municipio De Santa María Huatulco, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465546	Construcción De Techado De La Escuela Secundaria No. 144 De Sta. Cruz, En El Municipio De Santa María Huatulco, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465552	Pavimentación De La Calle Revolución De La Localidad De La Merced Del Potrero, En San Miguel Del Puerto, Oaxaca		Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465572	Pavimentación De Calles, En El Municipio De Santa María Ipalapa, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465583	Construcción Del Centro Cultural "Paris Chigato" En La Heroica Ciudad De Tlaxiaco, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466027	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Cabeecera Municipal, San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466028	Pavimentación De Calles, En El Municipio De Santiago Ixtayitla, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Ixtayitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466031	Parque Infantil Y Guarderías, Colonia Cuauhtémoc, Río Grande, En Villa De Tututepec De Melchor Ocampo, En El Estado De Oaxaca		Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466041	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calles De Colonia Cristo Rey, 1ra. Etapa, En El Municipio De San Agustín Ixta, Oaxaca		Oaxaca	San Agustín Ixta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466081	Casa De Cultura, Infraestructura		Oaxaca	Mahuitlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466088	Casa De Cultura		Oaxaca	San Lorenzo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466001	Construcción De Casa De Cultura (Primera Etapa)		Oaxaca	Natividad	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466019	Construcción De La Segunda Etapa De La Casa De Cultura		Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466025	Construcción De Casa De Cultura, En San José Chiltepec		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466076	Escuela Preescolar Lázaro Cárdenas Clave 20dcd1075b		Oaxaca	San Miguel Totao	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466095	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Zapote En La Comunidad El Zapote, Perpendicular A La Carretera Federal 175		Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466008	Construcción Del Techado De La Cancha De Basquetbol De La Agencia San Juan Guavián, San Francisco Ozolotepec		Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466010	Telesecundaria Clave 20dvd0029o		Oaxaca	Teocuilco de Marcos Pérez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466247	Construcción De Techado En Carretera Municipal En La Localidad De Morelos		Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466388	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Libertad (Segunda Parte)		Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466407	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Primera Etapa Cerro Flores Tramo Km 0+700 Al Km 1 + 476.30 Origen Km 1 + 476.30		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466471	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Localidad Fortino V. Pinacho		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466497	Pavimentación De La Av. Ayuntamiento 80 Y Av. Morelos		Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466526	Pavimentación De La Calle Peñasco Y Prolongación 16 De Septiembre - En San Pablo Villa De Mitla, Oaxaca		Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466544	Construcción De Una Carretera De Usos Múltiples De 19.00 X 32.00 Metros Con Techumbre Metálica A Base De Perfil Comercial Y Lámina Zentro Alum Calibre 26, En La Técnica 50, En La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca.		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466547	Pavimentación De La Calle Prolongación De Libertad, En San Agustín Yatani, Oaxaca		Oaxaca	San Agustín Yatani	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466566	Pavimentación Del Callejón Del Río, Nueva Sección, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466680	Construcción Del Albergue De Capulápan De Méndez		Oaxaca	Capulápan de Méndez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466696	Pavimentación De La Calle Niños Héroes De La Localidad De San José Del Progreso, En Villa De Tututepec De Melchior Ocampo, Oaxaca		Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466734	Construcción De Unidad Deportiva "Santo Domingo De Guzmán" En El Barrio Santo Domingo De Santiago Justitahuaca, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466737	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Orofco Jiménez Y Calle Morelos En La Cabecera Municipal De Chiquihuitán De Benito Juárez, Oaxaca		Oaxaca	Chiquihuitán de Benito Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466751	Modernización Y Ampliación Del Camino Km 142+500 E.C. (Tuxtutepec - Jalapa De Díaz) - Arroyo Marañal - Loma De Cedro Y Sección, Tramo Del Km 0+000 Al Km 13+040, Subtramo Del Km 3+040 Al Km 13+040, 1a. Etapa, En El Municipio De San Lucas Ojitlán, Oaxaca		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466751	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Huasteco En Secto U2 (Coosa), En El Municipio De Santa María Huasteco, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huasteco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466754	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Palo Verde En La Cabecera Municipal De Santa María Ixcatlán, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ixcatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466780	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad San Martín, En El Municipio De San Pedro Amuzgos, Oaxaca		Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466781	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tramo "Agua Colorada - Agua Ciénega" En El Municipio De San José Tenango, Oaxaca		Oaxaca	San José Tenango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466782	Construcción De Biblioteca Municipal		Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466784	Casa De Cultura		Oaxaca	Santiago Llano Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466787	Construcción De Casa De Cultura (Primera Etapa)		Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100468786	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica 2da Etapa		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARNA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470083	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio Las Flores San Marcos Zacatepec		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARNA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470088	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio Las Flores		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARNA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470088	Construcción De La Unidad Deportiva En El Municipio De Tlaxiula De Matamoros	RG23.551.001	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOLLUA DE MATAMOROS.	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desembogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470204	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva (Cancha De Basquetbol, Fútbol Soccer, Cancha Multifuncional De Fútbol Rapido)	RG23.551.002	Oaxaca	Tlaciolula de Matamoros	Tlaciolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE TLACIOLULA DE MATAMOROS	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470215	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Bagambitas De La Col Yaveo	551.44	Oaxaca	Tlaciolula de Matamoros	Tlaciolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TLACIOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470357	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Barrio Las Flores	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470615	Construccion De Comedor Comunitario, El Frijol	-	Oaxaca	San Mateo Yucutindoo	El Frijol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470645	Construccion De Comedor Comunitario, Pueblo Viejo	-	Oaxaca	San Mateo Yucutindoo	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470722	Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos,	-	Oaxaca	San Mateo Yucutindoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470881	Construccion De Agua Potable, California	-	Oaxaca	San Mateo Yucutindoo	Baja California	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FROYSA GESTION Y CONSTRUCCION SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470898	Construccion De Aula En Jardín De Niños Galileo Galilei	-	Oaxaca	San Mateo Yucutindoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470925	Dispensario Medico, Loc. Benito Juárez	-	Oaxaca	San Mateo Yucutindoo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470961	Construccion De Sistema De Agua Potable, Loc. El Sabino	-	Oaxaca	San Mateo Yucutindoo	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FROYSA GESTION Y CONSTRUCCION SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470994	Construccion De Albergue Comunitario, 3ra Etapa	-	Oaxaca	San Mateo Yucutindoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100471136	Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Paso	FAIS21	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100472193	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Barrio Las Flores	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100479365	Combustibles	-	Oaxaca	San Antonio Nanhuahtipam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHTUATIPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100479702	Mantenimiento De Equipo De Transporte	-	Oaxaca	San Antonio Nanhuahtipam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHTUATIPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100479811	Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Antonio Nanhuahtipam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHTUATIPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$65,000						0.00			Luminaria	875	0.00	Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Financiera : La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física : La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100479822	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Antonio Nanhuahtipam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHTUATIPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100479850	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	-	Oaxaca	San Antonio Nanhuahtipam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHTUATIPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100479869	Nominas	-	Oaxaca	San Antonio Nanhuahtipam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHTUATIPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100480080	Instalación De 10 Postes En Las Comunidades De San Miguel Ejutla, La Chigüina, El Higo, Los Higos, Las Ciénega Y Paraje La Laguna	2	Oaxaca	San Miguel Ejutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de San Miguel Ejutla	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100481179	Sueldos De Policías Municipales	R33 FIV 001 2015	Oaxaca	Santiago Huajuotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUOTITLAN	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100481275	Combustible Y Lubricantes	R33 FIV 002 2015	Oaxaca	Santiago Huajuotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUOTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100481446	Alumbrado Publico	R33 FIV 003 2015	Oaxaca	Santiago Huajuotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SANTIAGO HUAJUOTITLAN	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100482111	Rehabilitación Del Colector De Drenaje Sanitario Sobre Boulevard 199 Guadalupe Hinojosa	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100482248	Alumbrado Publico	R33 FIV 001 2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100482262	Construccion Del Sistema De Agua Potable Ubicada En El Barrio De San Marcos	R3M.MSM.01.2015	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100482297	Seguridad Publica	R33 FIV 002 2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100482348	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FISM.MSM.02.2015	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Pedro el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100482922	Construccion Del Sistema De Agua Potable. Ubicada En El Barrio De San Pedro Martir	FISM.MSM.03.2015	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Pedro Mártir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483002	Construccion De Línea De Conduccion De Agua Potable Ubicada En El Barrio De Santa Cruz	FISM.MSM.04.2015	Oaxaca	San Mateo Peñasco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483041	Construccion Del Sistema De Agua Potable. Ubicada En El Barrio El Vergel	FISM.MSM.05.2015	Oaxaca	San Mateo Peñasco	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483321	Alumbrado Publico	FORTAMUN.MSM.01	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483378	Nominas	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483220	Combustibles	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483269	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483301	Energía Electrica	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483321	Mantenimiento A Equipo De Transporte	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483483	Alumbrado Publico	R33 FIV 002 2015	Oaxaca	San Martín Topolpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483568	Comisiones Bancarias Recursos Del Fondo Ii	001-2015	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483723	Mantenimiento De Equipo De Transporte	R33 FIV 003 2015	Oaxaca	San Martín Topolpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484317	Construccion De Puente Coscohero	002	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484403	Pavimentacion De La Calle 5 De Febrero A Base De Concreto Hidraulico	003	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484461	Introduccion De Drenaje Pluvial En Campo Coscohero	001	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484765	Rehabilitacion De La Plaza Publica Municipal	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484856	Rehabilitación De La Plaza Publica Municipal	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484962	Rehabilitación De La Agencia Municipal En La Localidad De El Camaleote	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100485016	Rehabilitación De Galera En San Jose Ixtapam	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Ixtapam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100485083	Servicio De Alumbrado Publico	1-2015	Oaxaca	San Pedro Topiltepec	San Pedro Topiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIA DE SANTA MARIA TLITPEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100485103	Rehabilitacion De Galera En San Francisco Ixmiquilpan	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Ixmiquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100485371	Elaboración De Proyecto De Para Esgrimes Y Muro De Contención Al Margen Del Rio Cajonos	004	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100485620	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM-45-03-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO ET.LA.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100486866	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Vista Hermosa	001	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100486988	Alumbrado Publico	R33 FIV 001 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100487117	Seguridad Publica	R33 FIV 002 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100487386	Adquisición De Equipos De Computo Y Tecnologías De La Información	5	Oaxaca	Magdalena Zahuatlán	Magdalena Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100487865	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Hacia El Hospital	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100487897	Julji	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OÑO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100488097	Suministro E Instalación Del Sistema Para La Captación De Energía Solar	-	Oaxaca	Santa Catarina Jiquila	Santa Catarina Jiquila	Urbano	Subsidios	521.6 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JIQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100489383	Asesoría Técnica	01	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100489470	Asesoría Técnica	01	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100489583	Mejoramiento De Caminos Coscoches 5 Kms. Cobertura Municipal	02	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100489943	Seguridad Publica	R33 FIV 001 2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490485	Construcción De 2 Unidades Básicas De Vivienda Rural.	411120001005	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFIF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490546	Mantenimiento De La Captación Del Agua Potable De San Pedro Pochutla-Pluma Hidalgo.	008	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490566	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural.	411120001006	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFIF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100491262	Sueldo A Personal De Confianza	00012015	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$164,730							0.00		Equipo de seguridad	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REALIZARON LOS PAGOS DE SUELDLO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL EJERCICIO 2015.
OAX00150100491311	Uniformes Para Policías	00022015	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$24,972							0.00		Equipo de seguridad	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REALIZARON PAGOS DE UNIFORMES PARA POLICIAS EN EL EJERCICIO 2015.
OAX00150100491314	Suministro, Instalación Y Ensamble De 160 Unidades Básicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa Especial Para	411120001001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	\$117 Programa de Vivienda Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100491384	Suministro, Instalación Y Ensamble De 160 Unidades Básicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2	411120001001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	\$117 Programa de Vivienda Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100491804	Adquisición, Suministro, Instalación Y Ensamble De 1,055 Unidades De Vivienda De \$2.58 M2	411500001003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	\$177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100491868	Supervisión Y Control De Los Materiales De La Obra Construcción De Boulevard Sistemas Bravo Rodríguez Para Liberamiento En El Tramo De Cero Calzada Victor Bravo Ahuja (2da Esapa)	184 CAPUFE 02-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492248	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Y Equipamiento Del Pozo En La Localidad De El Limón San Pedro Huamelula, Oax.	MSPH/307/FISM/002/2014	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492360	Rehabilitación De Caminos De Terracería Tramo Desviación Cerro Quemado Paso Del Toro Del Km 0 000 Al Km 5 185	R33 FII 001 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492307	Construcción De Corredor Comunitario En El DM Municipal	R33 FII 002 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492402	Modernización Y Ampliación Con Concreto Hidráulico Del Camino Tipo "D" San Juan Bautista Tlaxiaco-Tlaxipec-San Felipe Unión, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 14 000, Subtramo A Modernizar: Del Km. 1500-2200	-	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1012 FAFIF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CDI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492443	Rehabilitación De Puente Vehicular Tubular En Calle Principal Arroyo Crecido	R33 FII 003 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492495	Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En La Calle Luis Donaldo Colosio	R33 FII 004 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492524	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	01	Oaxaca	San Miguel Atoyac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ATOYAC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492538	Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero	R33 FII 005 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492714	Rehabilitación Del Centro De Salud	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492871	Alumbrado Público	R33 FIV 001 2015	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492933	Construcción De Unidad Deportiva	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		-	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493034	Adquisición De 100 Estufas Ecológicas	1	Oaxaca	Tecocuilco de Marcos Pérez	Tecocuilco de Marcos Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		TECOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493137	Suelto A Policías	01	Oaxaca	San Juan del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493165	Combustible Para Patrulla	02	Oaxaca	San Juan del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493185	Uniformes Para Policías	03	Oaxaca	San Juan del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493192	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Telesecundaria De San Jerónimo Nuchita	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Subsidios	5029 Programa Escuelas de Calidad	11-Educación Pública		-	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493230	Proyectos Productivos En San Jerónimo Nuchita	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Subsidios	5054 Programa de Opciones Productivas	20-Desarrollo Social		-	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493319	Modernización Y Ampliación Del Camino San Lorenzo Victoria - Santiago Tamazula Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 15.558.53	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SAN LORENZO VICTORIA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493397	Uniformes A Policías	01	Oaxaca	San Juan Teitá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN TEITÁ	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493579	Rehabilitación De Unidad Deportiva Chacalapa	-	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chacalapa	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493853	Pago Al Personal De Seguridad	-	Oaxaca	San Francisco Nuxalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494020	Segunda Etapa De La Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Chiapas	MSM-FISM-434-003-2015	Oaxaca	Santa María Tepeoco	San José Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494101	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	COP-MSY-501-FISM-01-2014	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494192	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero	-	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494232	Genética De Policía San Luis Yucutaco, San Agustín Chayuco, Jamiltepec, Oaxaca	-	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H Ayuntamiento de San Agustín Chayuco	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494233	Impermeabilizado De Aula, Escuela Primaria Casa Del Obrero Mundial, Clave 20dyr03811, Barrio Espinal	COP/MSR/RG23/079/002/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494269	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Col. Gral. Pascual Fuentes	09	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	General Pascual Fuentes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H Ayuntamiento municipal de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494272	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Col. Gral. Pascual Fuentes	09	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	General Pascual Fuentes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H Ayuntamiento municipal de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$698,176						0.00		Equipamiento	1,082	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494577	Ampliación Red De Energía Eléctrica Y Red De Baja Tensión Para El Poblado Max Agustín Correa	FISE-001-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Max Agustín Correa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494602	Ampliación Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Ejido Emilio Ramírez Ortega (Rancho Chile)	FISE-4734-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Ejido Emilio Ramírez Ortega (Rancho Chile)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494681	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles En La Localidad De Santo Tomás Teipán	FID-01	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santo Tomás Teipán	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas		Administración municipal de Santa Ma. Ecatepec, Yaut. Oaxaca	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494685	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles En La Localidad De Santa María Ecatepec	FID 02	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas		Administración municipal de Santa Ma. Ecatepec, Yaut. Oax.	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494691	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	FID 03	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ECATEPEC YAUTEPEC OAX.	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494714	Construcción De Aula En La Primaria Guadalupe Victoria	R33 FII 001 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulápam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494715	Mantenimiento Del Dispensario Médico	R33 FII 002 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulápam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494716	Construcción De Aula En La Primaria José Vasconcelos	R33 FII 003 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulápam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494717	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica Con Paneles Solares	R33 FII 004 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulápam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494719	Mejoramiento De La Red Elctrica	R33 FII 005 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494720	Ampliación De 500 MI De La Red De Energía Eléctrica	R33 FII 006 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494722	Construccion De Comedores Comunitarios	R33 FII 007 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494724	Construccion De Baños Bioecologicos	R33 FII 008 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494725	Primera Etapa De La Rehabilitación De La Red De Agua Potable 4 Km	R33 FII 009 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494726	Rehabilitación De 2 Km Del Canal Principal De Riego Agrícola Ojo De Agua Grande	R33 FII 011 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494727	Rehabilitación De 2 Km Del Canal De Riego Agrícola Del Manantial Agua Antridilla	R33 FII 012 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494728	Construccion De Sistema De Captación Y Almacenamiento De Agua Fluvial	R33 FII 013 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494729	Rehabilitación De 2.5 Km De Camino Rural	R33 FII 014 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494730	Construccion De Banda Perimetral Del Jardín De Niños María Montesson	R33 FII 015 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494731	Rehabilitación De 2 Km De Canal De Riego Agrícola Canal De La Marquita	R33 FII 016 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494732	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	R33 FII 017 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494733	Asesoría Técnica (Estudios Y Evaluación De Proyectos)	R33 FII 018 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494739	2a. Etapa De La Rehabilitación Del Camino Rural Tandique Al Tejón	FISM-04-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	El Tejón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494837	Asesoría Técnica (Estudio Y Evaluación De Proyectos)	FISM-001-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494841	Seguridad Publica	R33 FIV 001 2015	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494844	Alumbrado Publico	R33 FIV 002 2015	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494991	Mantenimiento De Caminos Rurales En La Villa De Zaachila	FII-006-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.L AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495543	Construcción De Pavimentación Asfáltica De La Carretera Nundiche - Teosatan De Segura Y Luna Tramo Del Km 23 Mas 850 Al Km. 26 Mas 850	RG23-001-2014	Oaxaca	San Juan Niumi	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495544	Construccion De Baños Con Biodegestor	03	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495434	Construccion De Sanitarios	PNE-5113-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEVI	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495466	Ampliación De La Red De Sistema De Agua Potable En La Primera Sección (Calle Abasolo, Av. Intergentes, Av. Indios Totates)	04	Oaxaca	Santiago Niltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495595	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Paso Ancho	FISE-4419-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495518	Equipamiento De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Raya	-	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495523	Comisión Estatal De Vivienda	fise-4726-2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	equipamiento de 40 estufas ecologicas para el mejoramiento de la vivienda la raya	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495641	Contrucción De Techo Firme Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Monte Tinta	fise-4777-2014	Oaxaca	Ayotzintepc	Monte Tinta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015010049669	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Soledad	fise-67642014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	La Soledad (La Arena)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496614	Modernización Y Ampliación De La Carretera De Mi Casa Al Trabajo	proi-105-2015	Oaxaca	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	gobierno del estado de oaxaca	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496482	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Negro	fise-4464-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496550	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	03-FISM-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Santo Domingo Nuxaá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496557	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	04-FISM-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496564	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	10-FISM-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Río Garza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496569	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	11-FISM-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Cerro Machín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496570	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Mateo Sosola	fise-5033-2014	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Mateo Sosola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496571	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	12-FISM-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Cerro de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496573	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Sosola	fise-5034-2014	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San José Sosola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496575	Equipamiento De 25 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ojo De Agua	fise-5035-2014	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496576	Rehabilitación De Del Sistema De Agua Potable	15-FISM-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Santo Domingo Nuxaá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496584	Continuación De La Oficina Administrativa	01-FORTAMUN-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Llano de Ayuca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496592	Equipo De Computo Y Tecnología De La Información	02-FORTAMUN-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Santo Domingo Nuxaá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496607	Equipo Medico	03-FORTAMUN-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Santo Domingo Nuxaá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496618	Instrumental Medico	04-FORTAMUN-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Santo Domingo Nuxaá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496619	Vehículos Y Equipo De Pasajeros	05-FORTAMUN-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Santo Domingo Nuxaá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496630	Equipo De Defensa Y Seguridad	06-FORTAMUN-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Santo Domingo Nuxaá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496685	Construcción De 30 Techo Firms Con Lamina Galvanizada Para El Mejoramiento De La Vivienda El Conejo	fise-5071-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Conejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496718	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Jose Palo Grande	fise-4528-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	San José Palo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496719	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Huerta	fise-4529-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496721	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Encinada	fise-4530-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Encinada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496722	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Pasionaria	fise-4531-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Pasionaria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496724	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Patria	fise-4532-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Patria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496726	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Santa Maria Magdalena Piñas	fise-4533-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Santa María Magdalena Piñas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496817	Construcción De 30 Muros Firms De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	fise-6180-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496918	Equipamiento De 45 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Paraíso	fise-5433-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496939	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe Los Obos	fise-6859-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Guadalupe de los Obos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496991	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Quilotepec	fise-6860-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Quilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497303	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda El Rosario La Cueva	fise-6336-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015010049799	Desmonte Cortes Nivelación Y Compactación De Terrenos Para Urbanización Y Vivienda De Concepción Papalo Primera Etapa Calles Y Andador	fonhago-3542-2014	Oaxaca	Concepción Pápalo	San Lorenzo Pápalo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015010049709	Desmonte Cortes Nivelación Y Compactación De Terreno Para Urbanización Y Vivienda De Concepción Papalo Primera Etapa Calles Y Andadores	fonhago-3543-2014	Oaxaca	Concepción Pápalo	Peña Blanca	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497517	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda Digna (Fonhago 2014)	fonhago-3539-2014	Oaxaca	San Francisco Ichuacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497520	Construcción De 28 Unidades Básicas De Vivienda Digna (Fonhago 2014)	fonhago-3540-2014	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497522	Construcción De 39 Unidades Básicas De Vivienda Digna (Fonhago 2014)	fonhago-3541-2014	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497546	Consrucción Integrar De La Calle 12 De Octubre	184 OP HABITAT 002-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497547	Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario La Lorena	184 OP HABITAT FAISM 001-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497548	Adecuación De La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario (Costa Verde)	184 OP HABITAT FAISM 006-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497549	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario	184 OP HABITAT FAISM 005-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497550	Habitación De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario La Lorena Con Tecnología Sustentable	184 OP HABITAT FAISM 007-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015010049851	Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 08	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200505144	Construcción De Agencia Municipal	MSPAFORTAMUN300012015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Llano de Amuzgos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200509671	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	FISE/6035/2014	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015020051006	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento	MMU/FISE/055/004/01/2014	Oaxaca	Mariscal de Juárez	San Miguel Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015020051336	Rehabilitación Del Área De Impartición De Educación Física, Escuela Primaria La Unión	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015020051649	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Guadalupe	FII-009-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200518401	Construcción De Albergue Municipal Primera Etapa	FAISDF-004-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200518995	Mantenimiento De Equipo De Transporte	R33-FIV-002-2015	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200519147	Uniformes Para El Personal De Seguridad	04-2015	Oaxaca	San Pedro Ocotatlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO	Seguridad	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200519731	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Plaz	FISM-002-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulápam del Progreso	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200519753	Construcción De 2 Depósitos De Agua Potable En El Barrio De Guadalupe	FISM-011-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulápam del Progreso	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200519740	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De Tamazulapam	FISM-0013-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulápam del Progreso	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200519754	Mejoramiento Del Sistema De Alumbrado Público Principal	FISM-015-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulápam del Progreso	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200519719	Construcción Del Drenaje Sanitario En La Colonia Buena Vista	FISM-016-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200520655	Construcción Del Mercado Municipal Primera Etapa	MSDR-FIV-FAFM-514-06-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	-	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	Asistencia Social	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200521190	Gastos Indirectos	-	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	-	\$49,238	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Lote	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200521103	Desarrollo Institucional	-	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	-	\$23,007	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Lote	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015				
TOTAL: 16248																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obrintrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200515880	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200522271	3 Por Ciento Gastos Indirectos	02	Oaxaca	Santiago Laolaga	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLALAG	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,283	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Vivienda	4,419	0.00	-	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200522622	Rehabilitacion Del Camino Viejo Chihuitan-Santiago Laolaga	51	Oaxaca	Santiago Laolaga	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLILAGA	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200522727	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Barrio Las Palmas, Camino El Zapotal	-	Oaxaca	Santiago Laolaga	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLILAGA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$149,030	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Piezas	178	0.00	-	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: -
OAX00150200523056	Rehabilitacion Del Camino Cosechero El Comun	-	Oaxaca	Santiago Laolaga	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLILAGA	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005232748	Construccion De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario La Lorena	201841MED01-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	-	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200523954	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario	201841MED02-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	-	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200524537	Desarrollo Institucional	-	Oaxaca	San Pedro Teutila	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200526286	Construcción De Comedor Comunitario (Segunda Etapa)	FISM-2015	Oaxaca	Santa María Teopoxco	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200527083	Construcción De Casas De Salud	0011	Oaxaca	Santa María Tonameca	Escobilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200527759	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	6	Oaxaca	San Antonio Nanhautlápam	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, TEOTITILAN, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200527804	Sueldos A Personal De Confianza	-	Oaxaca	San Antonio Nanhautlápam	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, TEOTITILAN, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$78,776	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Piezas	15	0.00	-	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200527842	Combustibles	-	Oaxaca	San Antonio Nanhautlápam	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, TEOTITILAN, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200527888	Uniformes Y Accesorios	-	Oaxaca	San Antonio Nanhautlápam	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, TEOTITILAN, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200527927	Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Antonio Nanhautlápam	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, TEOTITILAN, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200527949	Alumbrado Público	-	Oaxaca	San Antonio Nanhautlápam	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, TEOTITILAN, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$135,494	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Luminaria	875	0.00	-	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: -
OAX00150200527986	Mantenimiento De Equipo De Transporte	-	Oaxaca	San Antonio Nanhautlápam	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, TEOTITILAN, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200528135	SemafORIZACION Y Señalización De Circuitos Viales 1ra. Etapa	FORTAMUNDF-039-013-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200528257	Construccion De Muro De Contencion Y Banda Perimetral	FORTAMUNDF-039-020/2015-A (2012)	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200528258	Apertura De Las Margenes Del Rio Madero, Km Del 0.000 Al 1.000, Segunda Etapa	FORTAMUNDF-039-021-2015-A(2012)	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200528302	Construccion De Explanada Civica En La Esc. Sec. Telefono Mendoza	FORTAMUNDF-039-024-2015-A(2013)	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200528387	Construccion Y Funcionamiento De Dos Antenas De Telefonía Celular 2g	FISM-474-20-2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIN REPORTE DE INFORMACION POR LA ENTIDAD Y MUNICIPIO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$340,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Piezas	0	0.00	-	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE CANCELÓ EL CONTRATO INICIAL POR 340,000.00 PESOS Y SOLO SE TRABAJÓ CON EL CONTRATO POR 170,000.00 OBRAS TERMINADAS OPERANDO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200528358	Construccion De Sanitarios En La Esc. Prim. Part. "Juan Solana Carrion"	FORTAMUNDF-039-025/2015-A (2013)	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200528829	Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario	SF/SPB/DRP/FAFEF/O 810/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	-	Sin identificar	-	-	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200528880	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ubicada En La Colonia El Pedregal	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200528894	Introduccion Del Drenaje Sanitario En Las Calles Ayuntamiento, Xoxoxonte, Benito Juarez Y Puerto Manzanillo	SF/SPB/DRP/FAFEF/O 805/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	-	Sin identificar	-	-	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302005158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529031	Casa De Cultura	SF-SPDP-DPP-N6-2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Subsidios	U093 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIN REPORTE DE INFORMACION POR LA ENTIDAD Y MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200529195	Adquisición De Radios Portatíl Marca Kenwood	01	Oaxaca	Santa María del Rosario	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529207	Construccion De Pozo De Agua	FISM-MSL-Q32-2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIN REPORTE DE INFORMACION POR LA ENTIDAD Y MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$439,213							0.00		Metros cúbicos	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: OBRA TERMINADA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200529291	Ampliación De La Red De Agua Potable	1	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529356	Sueldo Al Personal De Confianza	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$150,696							0.00		Piezas	12	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200529385	Adecuación De La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario (Costa Verde)	201841MED04-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529393	Combustibles	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$173,860							0.00		Vehículos	3	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200529442	Rehabilitación De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario La Lorena Con Tecnología Sustentable	201841MED07-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529543	Uniformes Y Accesorios	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529585	Servicio De Alumbrado Público	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, TEHUANTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$252,809							0.00		Lumarias	1,273	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200529646	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529686	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529827	Subsemun 2014	SUBSEMUNFED-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Convenios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200530092	Construcción De Cancha Multisport Instalaciones	DPP-001-2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Sector H Tres	Urbano	Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	2,837	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200530098	Construcción De Techado De Auditorio De Usos Múltiples En Santa María Huatulco	RG23-03-2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200530022	Construccion Del Camino Coscatitlan - San Antonio Teptelapa - San Pedro Tultepecahua Del Km 0.000 Al 13.700	04	Oaxaca	San Antonio Teptelapa	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO TEPTELAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200530760	Construccion De La Red De Drenaje Pluvial	FASDF-066-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200531167	Construcción Del Sistema De Agua Potable	SF-SPDP-DPP-FISE-0774-2015	Oaxaca	San Antonio Teptelapa	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO TEPTLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200531746	Construccion De Un Muro De Contención En La Avenida Naranjal	SN	Oaxaca	San Juan Dixi	San Juan Dixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200531761	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En El Paraje Cruz De Piedra Sección Segunda	MTM-F3-24	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Quimera Materiales Constructivos S.A. de C.V.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532588	Construcción De Comedor Comunitario	MHCT/FISMDf/028/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Construccion y Proyectos Galindo Peña S.A de CV	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$388,336							0.00		Kilómetro	50	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200532673	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Caoba	2	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532696	Construcción De Olla Captación De Agua Pluvial	MHCT/FISMDf/069/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Escandaba Cuqula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/Dólares)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX001302005158/60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005327/33	Construcción De Sistema De Agua Potable	MHCT/FISMDF/031/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA, S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$357,606							0.00		Kilómetro	200	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005327/46	Construcción De Comedor Comunitario	MHCT/FISMDF/032/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ignacio Manuel Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES Y OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS RUU SAVI, S.A. Asistencia Social DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$471,397							0.00		Metros Cuadrados	200	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005327/58	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCT/FISMDF/033/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Joya Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyectos Integrales en la Construcción ORCAEZ GARMIC S.A de C.V.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$285,000							0.00		Piezas	250	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005327/92	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	MHCT/FISMDF/034/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyectos Integrales en la Construcción ORCAEZ GARMIC S.A de C.V.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,265,915							0.00		Luminaria	329	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005328/29	Construcción De Drenaje Sanitario	MHCT/FISMDF/018/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005328/38	Construcción De Sistema De Agua Potable.	MHCT/FISMDF/040/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Loma Saayí	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$594,640							0.00		Kilómetro cuadrado	156	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005328/43	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	MHCT/FISMDF/042/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Mexicacitengo de los Granados	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$399,869							0.00		Luminaria	396	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005328/48	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	MHCT/FISMDF/043/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$456,431							0.00		Luminaria	314	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005328/56	Construcción De Sanitarios Ecológicos	MHCT/FISMDF/044/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$581,643							0.00		Metros cúbicos	197	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005328/65	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCT/FISMDF/047/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Río Delgado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$683,386							0.00		Luminaria	160	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005328/72	Rehabilitación De Camino Rural	MHCT/FISMDF/037/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$340,484							0.00		Kilómetro	221	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005328/76	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCT/FISMDF/048/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,475,779							0.00		Luminaria	50	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005328/81	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	MHCT/FISMDF/053/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Yosotatu	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$623,810							0.00		Luminaria	30	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005328/88	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario.	MHCT/FISMDF/054/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$872,431							0.00		Metros Cuadrados	95	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005328/91	Ampliación De Energía Eléctrica.	MHCT/FISMDF/055/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Cuquila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$800,000							0.00		Luminaria	50	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005328/97	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial	MHCT/FISMDF/056/2 015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santo Domingo Huendío	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$842,197							0.00		Metros Cuadrados	329	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302005158850	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532904	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MHCT-FISMDF/057/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$505,853	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros Cuadrados	80	0.00	-	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200532907	Ampliación De La Rd. Yucuhillo	MHCT-FISMDF/059/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yucuhillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$538,000	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Piezas	80	0.00	-	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200532909	Construcción De Drenaje Sanitario Zona Urbana	MHCT-FISMDF-009-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532910	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MHCT-FISMDF/040/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yutemino Cuquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$265,699	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Luminaria	200	0.00	-	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200532923	Rehabilitación De Puente Vehicular En La Colonia Ricardo Flores Magón	MHCT-FISMDF-010-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532928	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cruz	MHCT-FISMDF-011-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532934	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Paraje El Fortín	MHCT-FISMDF-062-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532957	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Apolonio Mendieta - De La Sección Séptima	-	Oaxaca	Tlaxiucula de Matamoros	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Directa Municipal	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532962	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Privada De Matamoros Sección Cuarta	-	Oaxaca	Tlaxiucula de Matamoros	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Directa Municipal	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532966	Alumbrado Público Del Boulevard Porfirio Díaz De La Sección Séptima	-	Oaxaca	Tlaxiucula de Matamoros	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Constructora e Inmobiliaria MART S.A. de C.V.	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532971	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Las Calles: La Presa, Constitución Y Calle Sin Nombre (Agencia Municipal De San Francisco Taniwet)	-	Oaxaca	Tlaxiucula de Matamoros	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Lineas y Redes Eléctricas BETLOP S.A. de C.V.	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532981	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Calle Lázaro Cárdenas - Sección Séptima	-	Oaxaca	Tlaxiucula de Matamoros	Cobertura municipal	-	Sin Identificar	-	-	-	Administración Directa Municipal	Deporte	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532984	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Gómez Farías Sección Segunda	-	Oaxaca	Tlaxiucula de Matamoros	Cobertura municipal	-	Sin Identificar	-	-	-	Administración Directa Municipal	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532990	Obras De Bacheo En Carretera A San Marcos Tlapazola Del Km. 0-500	-	Oaxaca	Tlaxiucula de Matamoros	Cobertura municipal	-	Sin Identificar	-	-	-	Administración Directa Municipal	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200533012	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva Tlaxiucula	-	Oaxaca	Tlaxiucula de Matamoros	Cobertura municipal	-	Subsidios	\$205 Deporte	-	11-Educación Pública	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCCION	Deporte	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200533037	Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De La Cultura De La Cabecera Municipal	-	Oaxaca	Tlaxiucula de Matamoros	Cobertura municipal	-	Subsidios	\$204 Cultura Física	-	11-Educación Pública	Arq. Eleazar Roberto Curiel Luis	Cultura y turismo	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200533049	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados	-	Oaxaca	Tlaxiucula de Matamoros	Cobertura municipal	-	Subsidios	\$020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	-	12-Salud	Kalpala Construcciones	Salud	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200533114	Ampliación De La Línea De Conducción Y Equipo De Bombeo	SF-SPIP-DPP-FAFEF-1274-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal	-	Sin Identificar	-	-	-	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200533353	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCT-FISMDF-032-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Campo de Aviación	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200533388	Construcción De Sistema De Agua Potable	MHCT-FISMDF-056-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Alejandro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015020053474	Construcción De Muro De Contención Y Gradas En Plaza Cívica Comunitaria	FAIS-11-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200534225	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM-474-09-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Cobertura municipal	-	Sin Identificar	-	-	-	SIN REPORTE DE INFORMACION POR LA ENTIDAD Y MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200534375	Pavimentación De Calle En Población	-	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Subsidios	\$117 Contingencias Económicas	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTIGO LLANO GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,400,000	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Kilómetro	0	0.00	-	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada con un contrato de 20000000.00 pesos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200534434	Mejoramiento De Vivienda	MHCT/FISMDF/033/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada María (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Vivienda	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200534746	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	01	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento San Sebastián Ixcapa	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX001302005158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200534788	Construcción De Drenaje De Agua Pluvial Y Revestimiento De Camino Rural	74	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Juan Escutia Cuqulla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200534724	Construcción De Muro De Contención En El Km. 1.00 Del Camino San Sebastián-Ixcapa-Camotinchán	02	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Camotinchán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento San Sebastian Ixcapa	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200535086	Revestimiento Del Camino Rio Alzado A Coicoyán De Las Flores Barrio (Guadalupe Cuesta)	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200535109	Mantenimiento De Vehículos	00042015	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$42,704									0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REALIZARON PAGOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL EJERCICIO 2015.
OAX00150200535133	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Principal	03	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Llano de la Vaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento San Sebastian Ixcapa	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200535166	Nómina De Seguridad	-	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO LLANO GRANDE	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200535173	Tenencia Vehicular	00052015	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$34,874							0.00		Vehículos	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REALIZARON PAGOS DE TENENCIA DE VEHICULOS EN EL EJERCICIO 2015.
OAX00150200535233	Construcción De Drenaje Pluvial En Barrio Bajo (2a Etapa)	FISMDF-02-08-22-15	Oaxaca	San Juan Coatzacoampan	San Juan Coatzacoampan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200535410	Compensaciones Por Servicios Especiales	-	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO LLANO GANDE	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200535548	Ampliación Del Camino Principal Del Barrio Los Tenorio Al Cerro Del Gachupán	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536034	Apertura De Camino (Continuación) 100 Mts	FISMDF/MHO/040/006/2015	Oaxaca	Huautepec	Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUATTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536150	Compensaciones Por Servicios Especiales	-	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguay	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO LLANO GRANDE	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536185	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable) Ubicada En Llano Encino Amarillo	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Llano Encino Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536261	Combustible Y Lubricantes	-	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536347	Apertura De Camino Tramo Telesecundaria- Unidad Deportiva	FISMDF/MHO/040/003/2015	Oaxaca	Huautepec	Huautepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536393	Alumbrado Público	-	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536431	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	15-FISM-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536442	Sueldos A Policías	1	Oaxaca	Santiago Zacaatepec	Santiago Zacaatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de santiago zacaatepec	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536473	Mantenimiento De Equipos	-	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536485	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Siete	FISM/S13/002/2015-C	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536526	Alumbrado Público	2	Oaxaca	Santiago Zacaatepec	Santiago Zacaatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santiago zacaatepec	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536586	Energía Eléctrica	3	Oaxaca	Santiago Zacaatepec	Santiago Zacaatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santiago zacaatepec	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536598	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Jesus Rasgado	FISM/S13/004/2015-C	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536660	Combustible	4	Oaxaca	Santiago Zacaatepec	Santiago Zacaatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santiago zacaatepec	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536749	Mantenimiento De Equipo De Transporte	5	Oaxaca	Santiago Zacaatepec	Santiago Zacaatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santiago zacaatepec	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536739	Demolicion Y Reposición De Baranda Perimetral, Pavimentación Y Construcción De Jardines	FISMDF-039-377/2015-A (2011)	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200536794	Construcción De Oficina Administrativa (Segunda Etapa)	FISMDF-039-432/2015-A (2012)	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX001302005158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200537076	Adoquinamiento Del Patio En La Escuela Ricardo Flores Magon	FORTAMUNDF-039-026/2015-A (2013)	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200537118	Cancha De Fútbol Regadio En Heroica Ciudad De Huajuapán De León	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200537179	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Tierra Colorada	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200537294	Apertura De Camino Desviación La Trinidad - Llano Lodo	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200537615	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Los Angeles	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200537663	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos	FISMDTDF-01-08-02-15	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200537721	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario (El Jicaral)	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	El Jicaral	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200537786	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Benito Juárez	FISMDTDF-02-08-03-15	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200537817	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Libertad.	MSM-FAISM-003-2015	Oaxaca	Santa María Nduayaco	Santo Domingo Ticú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Santa María Nduayaco, Oax.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200537841	Ampliación De Drenaje Sanitario Ubicada En El Municipio De Coicoyan De Las Flores	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200538736	Construcción De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Mi Patria Es Primero Clave 20dgb2396x En El Barrio San Jose	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200538754	Construcción De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Francisco I Madero Clave 20bth2350b Extención En Barrio Teperra	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200538790	Construcción De La Red De Agua Potable (Santiago Tilapa)	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Santiago Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200538796	3 Por Ciento Gastos Indirectos De Obras (Asesoría Técnica)	FAIS-001-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200538600	Pago De Servicios De Seguridad Pública	002-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200538603	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria (Ricardo Flores Magon) 20dgb0493l	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coyal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200538602	Ampliación De La Red Eléctrica En La Parte Poniente De La Localidad De San Agustín Yataniem (Calle Jaguery) Municipio De San Agustín Yataniem, Centro, Oaxaca	CPU-MSAY-III-087-03-2014	Oaxaca	San Agustín Yataniem	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATAREN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200539028	Sueldo Al Personal De Confianza	001-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santo Tomas Ocotepéc	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200539779	Rehabilitación Del Camino De Acceso Principal En La Avenida Tomas Alba Edison, Calle 5 De Mayo, Belen, 20 De Noviembre, Independencia, Emiliano Zapata, Francisco I Madero, Benito Juarez Y Guadalupe VI.	-	Oaxaca	San Mateo del Mar	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200539794	Cemento Y Productos De Concreto	002-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santo Tomas Ocotepéc	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200539742	Rehabilitación De Subcolector Sanitario Entre La Av. Venustiano Carranza Y La Av.Prte. Barrio El Puente (1ra Etapa)	1	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$545,108						0.00		Metros lineales	115	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200539788	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De Santiago Pinotepec Nacional, Tramo Km 4 900 Al 5 273	2	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,875,600						0.00		Metros lineales	23,684	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200539728	Construcción Del Sistema De Agua Potable Col. Miramar Y Viva 3 2000 (2a Etapa)	3	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200539760	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	4	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200539773	Uniformes Y Accesorio	004-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sindicatura municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302005158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizcion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200539187	Construccion De Drenaje Pluvial En El Centro De Salud De La Cruz Del Itzacuan	5	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Itzacuan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$412,602							0.00		Metros lineales	720	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150200539123	Construccion De Techado En Area De Imparcion De Educacion Fisica En La Esc. "Telesc. " Piedra Blanca", Clave:20dtrv0415h	6	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200539133	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	005-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sindicatura municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200539162	Construccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños "María Montessori" Clave:20dnp0813r	7	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2015	\$303,856							0.00		Metros Cuadrados	240	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150200539181	Vehículos Y Equipamientos De Pasajeros	006-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Regiduría de salud	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200539197	Construccion De Muro De Contencion En El Centro De Salud De La Cruz Del Itzacuan	8	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Itzacuan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$327,422							0.00		Metros lineales	720	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150200539125	Construccion De Vado En El Tramo Entronque Carralero- El Palomar	9	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Palomar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$162,745							0.00		Metros Cuadrados	66	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150200539136	Refacciones Y Accesorios Mayores De Vehículo Y Equipos De Transporte	007-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Regiduría de Salud	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200539145	Cursos Habitat	201841DS-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200539149	Construccion De Aula Didactica En El Jardin De Niños " Martha Fernandez De Cordoba ", Clave: 20dnp1000a	10	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2015	\$265,900							0.00		Metros Cuadrados	76	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminado y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150200539166	Equipo De Comunicación	008-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agencia de policía municipal	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200539169	Construccion De Aula Didactica En La Esc. "Telesc. "Emiliano Zapata", Clave: 20dtrv1894n	11	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2015	\$327,400							0.00		Metros Cuadrados	33	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150200539178	Talleres Habitat	201841DS-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200539193	Estudios Habitat	201841DS-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200539195	Rehabilitacion De Aula Didactica En La Esc. Sec. Gral. "Mexico 2000", Clave: 20des0189w	12	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2015	\$204,850							0.00		Metros Cuadrados	80	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150200539199	Cemento Y Productos De Concreto De Agencia Municipal	003-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agencia municipal de Santo Tomas Ocotepéc	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200539116	Enlace Habitat	201841DS-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200539123	Construccion De Bangueta En La Calle 12a Sur De La Calle 7a Oriente Al Jardin De Niños "Martha Fernandez De Cordova" Barrio El Zapote Bajo	13	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$942,343							0.00		Metros Cuadrados	1,080	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150200539139	Estímulos Habitat	201841DS-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200539152	Construccion De Techado En Area De Imparcion De Educacion Fisica En La Esc. Sec. Para Trabajadores, Clave 20dtrv0007r	14	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200539164	Comite De Contraloria Social	201841DS-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302005158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200539681	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario, La Esapa (Col. Arboledas)	15	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$783,628						0.00		Metros lineales	120	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200539722	Construccion De Techado En El Area De Imparicion De Educacion Fisica En La Esc. Prim. "Ignacio M. Altamirano". Clave:20dpr1768r	16	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Lo de Candela	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200539957	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. De Avicion	17	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$458,700						0.00		Metros lineales	300	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200539972	Construccion De Sanitarios En La Esc. Sec. Gral."Benito Juarez", Clave:20d000189	18	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2015	\$798,891						0.00		Metros Cuadrados	390	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADO Y FUNCIONADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005399799	Construccion De Casa De Salud	19	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	La Palma del Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Salud	En Ejecución	2015	\$457,425						0.00		Metros Cuadrados	135	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200539918	Rehabilitacion De Camino En Tamas Parciales (Pinotepe Nacional-Loma Larga)	20	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$395,975						0.00		Kilómetro lineal	280	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200539955	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Las Calles 3a Poniente, 27a Sur, 28a Sur Y Arroyo Entre La Calle 3a Poniente Y Y Carranza (Col. 20 De Noviembre)	21	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$625,603						0.00		Metros lineales	870	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONADO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200539976	Construccion De Drenaje Sanitario En Las Calles, Velasco Ortiz, Piedra Cochura, Piedra Cometa	22	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Santa María Jicaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,187,275						0.00		Metros lineales	195	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada y funcionado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200539999	Construccion De Drenaje Pluvial, Tramo Carretero Los Picotos - Paso De Las Garrochas	22	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Paso de la Garrocha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$384,355						0.00		Metros lineales	270	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada y funcionado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200539911	"Construccion De Tanque Elevado Para El Sistema De Agua Potable"	24	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	El Cueto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,739,847						0.00		Metros lineales	250	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200539930	Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable (La Esapa)	25	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,500,000						0.00		Metros lineales	2,250	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200539952	Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Prim. "Emiliano Zapata". Clave: 20dpr2975f	26	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$141,330						0.00		Metros lineales	310	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200539974	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Mitlán	27	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Minirán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$259,567						0.00		Metros Cuadrados	141	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200539997	"Rehabilitacion Y Sustitucion De Piezas Especiales En Cajas De Válvulas De Red De Distribucion De Agua Potable"	28	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$688,743						0.00		Piezas	23,684	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminado al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200540016	Construccion De Aula Didactica En El Jardin De Niños "Emiliano Zapata". Clave:20dsc0968c	29	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Acuautepec o Agua de la Calta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2015	\$391,840						0.00		Metros Cuadrados	30	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200540034	Construccion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 23a Sur Entre 2a Y 13a Poniente. (Col. El Pavenero)	30	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,258,330						0.00		Metros Cuadrados	615	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200540056	Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable En San Gregorio Ozolotepec		Oaxaca	Santa María Ozolotepec	San Gregorio Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540083	Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave: 20dgr097m	FAFMCCO2015021003	Oaxaca	Cosolapa	Palma Sola	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540120	3 Asos Indirectos	FISMOTDF/424/001-SER/2015	Oaxaca	Santa María Ocototepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540207	Rehabilitación De Calles En El Centro De La Población	FAFMCCO2015021006	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas de Reyes Carrizal (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540250	Sueldo De Dietas Y Sueldos Y Salarios Del Personal	MSMO-001-424-2015	Oaxaca	Santa María Ocototepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540284	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Preescolar Bilingue Venustiano Carranza	FISMOTDF-03-08-04-15	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	La Reforma San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540399	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Bilingue Venustiano Carranza (2a Etapa)	FISMOTDF-04-08-05-15	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	La Reforma San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540326	Ampliación De La Unidad Médica Rural	FISMDF-01-08-05-15	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSAM	Salud	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540384	Construcción De Aula Didáctica Y Anexo Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Indígena Vicente Guerrero	FISMDF-03-08-06-15	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	Agua Español	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSAM	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540332	Construcción De Techado De La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto	MSJ-2015	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540394	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Agua De Hollín)	FISMDF-04-08-07-15	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	Loma de la Plaza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSAM	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540369	Construcción De Cercado Perimetral Del Ibo Plantel 255	FISMDF-05-08-25-15	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSAM	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540331	Ampliación De La Red Eléctrica En La Av. De Los Maestros Y C. Francisco I. Madero	ELEC-009	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540339	Ampliación De La Red De Distribución En Diversas Calles	ELEC-006	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540309	Construcción De Comedor Comunitario (CM)	MSJBT-003-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	Urbano	Sin Identificar	-	-	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540310	Drenaje Pluvial	MSJBT-003-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	Urbano	Sin Identificar	-	-	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540312	Construcción De Muro De Contención Sobre Acceso A Tlacoatzintepec	MSJBT-001-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	Urbano	Sin Identificar	-	-	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540313	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	MSJBT-008-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	Arroyo Platanal	Rural	Sin Identificar	-	-	JUANA AYALA ROLDAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200541183	R.D. Ampli. Franc. Estrella De Antequera, En El Fraccionamiento Estrella De Antequera	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200542110	Construcción De Tanque Elevado De 50 M3 De Capacidad Y Línea De Conducción Que Alimenta Al Tanque	001	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200542149	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero	-	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200542188	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200542194	Mantenimiento A La Red De Agua Potable	002	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200542214	Asesoría Técnica	003	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200542238	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Sobre La Calle Victoria	001	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200542248	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Jose O. Lopez	002	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200542257	Construcción De 2 Aulas Tipo Regional En El Jardín De Niños Romulo Gallegos	004	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200542261	Construcción De Una Clínica Dental	005	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO	Salud	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200542266	Equipamiento Del Sistema De Agua Potable	FISM-001-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA														CUARTO TRIMESTRE 2015													
TOTAL: 16248																											
Información General del Proyecto														Avance Financiero													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones
																								Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302005158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542270	Rehabilitación De Caminos Rurales	FISM-002-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542275	Ampliación De Planta De Tratamiento En La Localidad De San Francisco Lachigolá	006	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542278	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe El Recreo	FISM-003-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542282	Techoado De Area De Imparticion Fisica En La Escuela Primaria Cuahuteroc	FISM-004-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542288	Rehabilitación De La Casa De Salud En La Localidad De San Jose Huamuchil	FISM-005-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542299	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Santa Cruz Vista Hermosa	FISM-007-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542205	Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Guadalupe Buenos Aires	FISM-008-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542208	Construccion De Comedor Comunitario En San Pedro Cuauhtemoc	FISM-009-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542211	Ampliación De Rd De Energía Eléctrica En Las Calles De La Pta.Calle San Nombre Y Acceso A La Casa De Salud	FISM-010-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542219	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juarez	FISM-011-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542220	Elaboración De Proyectos Ejecutivos	FISM-012-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542223	Rehabilitación De Drenaje Pluvial	FISM-013-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZAPOTITLAN LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542252	Mantenimiento De Caminos Santa Maria Sola-Tepeco	002	Oaxaca	Santa María Sola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200543235	R.D.Ampliación Col.San Juan Bosco	20	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200544295	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Col. Torres De La Libertad)	31	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200544244	Modernization Y Ampliación Del Camino El Porvenir-Chahuites Del Km 0 000 Al Km 3 000	0A/FISM/MCO/0011/2015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200544257	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MIC/FAISMDF/026/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545258	Tercera Etapa De La Conclusión De La Construcción De La Unidad Académica Departamental Al Tipo II En El Instituto Tecnológico Superior De Tepecolula	PFIT-2483-2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepescolula	San Pedro y San Pablo Tepescolula	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,000,000							0.00		Metros Cuadrados	382	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150200545214	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon Clave:20dpr101.4u	MSR/342/FISMDF/027/2015	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$485,750							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX00150200547217	Construccion Parcial De Un Taller De Enfermería En Cecyte No. 13 Segunda Etapa	FAFEF/2245/2015	Oaxaca	Santiago Astata	Santiago Astata	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547280	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santa María Chilchotla	FISE-3200-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547206	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Barbasco	FISE-3356-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbasco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547210	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo De Emmedio	FISE-3357-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Emmedio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200548220	Construccion De 40 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Aldama	FISE-4080-2015	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200549004	18 Feria Internacional Del Mestiz 2015	INADIM-4205-2015	Oaxaca	Cobertura estatal			Convenios	5020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300552253	Regularización R.D. Ampl. Col. 15 De Mayo	11	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300552261	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata 3ra. Etapa	12	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX001302005158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300552579	Construcción De Banda Perimetral De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	02	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Cubitán de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300552636	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Cerro Del Vidrio - Santa Catarina Jiquila-Santa María Amialtepec	364-PROII-001-2015	Oaxaca	Santa Catarina Jiquila	Santa María Amialtepec	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JIQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300552652	Construcción De Banda Perimetral De La Escuela Primaria Josefa Ortiz Domínguez	02	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Cubitán de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300554582	R.D Ampl. Repontenci. Ocotál Buenavista 2a. Etapa	21	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Ocotál Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300554637	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa (Santiago Lachiguri)	18	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Santiago Lachiguri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300554698	Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad Pública	001	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simón zahuatlán	Seguridad	En Ejecución	2015	\$768,000							0.00		Equipo de seguridad	1,364	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: acción terminada - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300554834	Rehabilitación De Caminos Rurales	47	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Santiago Lachiguri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300554843	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Espinal	FAFEF-01-2015	Oaxaca	Santiago Huajotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO HUAJOLOTTITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300554993	Pago De Alumbrado Público	004	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable ayuntamiento de san simón zahuatlán	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$193,932							0.00		Lote	1,364	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: acción terminada - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300555501	Pavimentación De Calles	R.23-01-2015	Oaxaca	Santiago Huajotitlán	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTIAGO HUAJOLOTTITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300557632	Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad Pública	001	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de Cosoltepec	Seguridad	En Ejecución	2015	\$124,800							0.00		Equipo de seguridad	379	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: acción terminada - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300558093	Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Dormitorio)	36	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Villa la Esperanza (Ocotál)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300558902	Construcción De Toma Domiciliaria De Agua Dentro De La Vivienda O Terreno	FISMDF/MSG/198/01 5/126/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogohé Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300558914	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISMDF/MSG/198/01 5/128/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogohé Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300558972	Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas	FISMA/MSG/198/019/ 15/9/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$341,222							0.00		Metros Cuadrados	10	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300558984	Construcción De Cuarto Para Baño En Viviendas	FISMDF/MSG/198/01 9/160/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$316,429							0.00		Metros Cuadrados	12	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300558998	Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Carretera Federal 147-B Zapote)	FISMDF/MSG/198/01 9/162/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559007	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISMDF/MSG/198/02 1/174/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559013	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSG/198/02 1/175/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$376,327							0.00		Metros Cuadrados	30	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559020	Mejoramiento De Camino Sacatepehua (A La Parcela Escolar)	FISMDF/MSG/198/02 1/177/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559039	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSG/198/02 2/183/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$610,300							0.00		Metros Cuadrados	36	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559945	Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas (2° Etapa)	FISMDF/MSG/198/0 23/192/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$685,800							0.00		Metros Cuadrados	20	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559055	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISMDF/MSG/198/02 4/195/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotálito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$343,906							0.00		Metros Cuadrados	122	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559089	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/02 5/203/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$577,536							0.00		Metros Cuadrados	34	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559098	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	003	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$639,134							0.00		Equipamiento	706	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559100	Mejoramiento De Camino Sacatechela (T-Ramos Millán-Arroyo Lagartero)	FISMDF/MSJG/198/02 5/208/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$108,264							0.00		Kilómetro lineal	200	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559108	Electrificación De Pozo Profundo Para Agua Potable	001	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Colonia Rio Ostuta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec,Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$315,695							0.00		Equipamiento	349	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559110	Rehabilitación Del Sistema Del Agua Potable (Paraje Subida Al Ocote 2° Etapa)	FISMDF/MSJG/198/02 8/223/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Huicil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$536,945							0.00		Metros lineales	180	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559118	Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/02 9/231/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$532,365							0.00		Metros Cuadrados	16	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559120	Electrificación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable.	004	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Colonia Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$308,731							0.00		Equipamiento	98	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559124	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/03 2/249/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$62,281							0.00		Metros Cuadrados	18	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559132	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/03 2/250/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$243,933							0.00		Metros Cuadrados	14	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559133	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En La Colonia Carlos Sánchez	005	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$769,835							0.00		Equipamiento	7,249	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559139	Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/25 2/215/	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$272,485							0.00		Metros Cuadrados	8	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559147	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/03 4/265/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$487,899							0.00		Metros Cuadrados	28	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559148	Mejoramiento De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica Dentro De La Com...)	FISMDF/MSJG/198/03 5/271/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Pachilile Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559149	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/03 6/276/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$418,087							0.00		Metros Cuadrados	24	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559150	Mejoramiento De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Fco O...)	FISMDF/MSJG/198/03 8/291/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	La Zacatera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559151	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/03 9/295/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Coyul Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$477,900							0.00		Metros Cuadrados	28	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559152	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/04 0/301/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Lomería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559158	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/04 1/309/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Cuchara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$477,900							0.00		Metros Cuadrados	24	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559160	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/04 2/314/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Rio de Guasamando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$477,900							0.00		Metros Cuadrados	26	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559162	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/04 3/320/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$348,160							0.00		Metros Cuadrados	20	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559233	Construccion De Fosa Séptica En Viviendas	313741.36FSMDF/MSJG/198/047/343/215	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Unidad y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015		\$313,741							0.00		Metros Cuadrados	18	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300559596	Camioneta Nueva Nissan 2016g30bvev3mh403117919 Doble Cabina, Color Blanco.		Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300560431	Construccion De Comedor Nutricional Comunitario.	1	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Juan Guivini	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300560799	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Los Pinos, Colonia Santa Clara	INV-RG23-N-429-001-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Santa Clara	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,143,914							0.00		Metros Cuadrados	350	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL MONTO AUTORIZADO ES DE \$ 1 143 913.81 Y SE CONTRATO S 1 143 242.09. SE REINTEGRARA A LA TESORERÍA 2,671.72.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300561036	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C (Tamazulapán-Chilapa De Díaz) Santo Domingo Nundo, Tramo Del Km 0 Al 10.5 Subtramo A Modernizar Del 4 Al 5.5	OA-043-2015	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Santo Domingo Nundó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030056121	Centro De Salud De 2 Nucleos Básicos 1era. Etapa (Terminación)	002A	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec	Salud	En Ejecución	2015		\$1,135,293							0.00		Metros Cuadrados	11,218	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0015030056150	Construcción De Obra Exterior De Centro De Salud De 2 Nucleos Basicos	001A	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300561285	Rehabilitación Del Mercado Público Municipal	006	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Santo domingo Zanatepec, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0015030056114	Construcción Y Equipamiento De Pozo Artesano Para Agua Potable	007	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$651,109							0.00		Metros Cuadrados	39	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0015030056156	Mejoramiento Del Camino 1 Cruce Carlos Ramos A La Colonia El Puerveci Del Km 000 Al Km 2000	008	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Carlos Ramos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución	2015		\$290,106							0.00		Kilómetro	93	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0015030056103	Mejoramiento De Camino Yerba Santa Cruce 0 20 De Noviembre Del Km 0 000 Al Km 3 000	010	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo domingo Zanatepec.	Urbanización	En Ejecución	2015		\$328,714							0.00		Kilómetro	706	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0015030056161	Mejoramiento Del Camino Carlos Ramos-Coyotea Del Km 0 000 Al Km 6 000	011	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Coyotea	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución	2015		\$646,351							0.00		Kilómetro	243	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0015030056188	Mejoramiento Del Camino Yerba Santa-Cabrestada Del Km 0 000 Al Km 2 000	012	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cabrestada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución	2015		\$193,646							0.00		Kilómetro	194	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0015030056113	Rehabilitación Del Camino Cochecho Ejido Santa Elena-20 De Noviembre	013	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Colonia Ejidal (Rancho las Palmas)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución	2015		\$241,034							0.00		Kilómetro	15	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0015030056152	Electrificación Del Centro De Salud 2 Nucleos Basicos	014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.	Salud	En Ejecución	2015		\$512,815							0.00		Luminaria	11,218	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0015030056133	Rehabilitación Del Camino Yerba Santa- Buena Vista, Santo Domingo Zanatepec.	019-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución	2014		\$300,000							0.00		Kilómetro	706	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: NO SE REGISTRO EN TIEMPO Y FORMA POR AUSENCIA DE COMPROBACIONES.
OAX0015030056194	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples De 19.00 X 32.00 Metros Con Techo Madera Metálica A Base De Perfil Comercial Y Lámina Zinto Alum Calibre 26, En La Técnica 50, En La Ciudad De Juchitán De Za		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030056195	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Prol. Hugo Mayoral Entre La Calle Ruben Valencio Y Calle La Tehuana Colonia Heliodoro Vallejo, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oax		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030056196	Construcción De Unidad Deportiva Colmar En La Colonia Manilú Primera Etapa		Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030056197	Construcción Del Colector Marginal Izquierdo (Zacachila) Y Desazolve Del Colector Arroyo Pueblo Nuevo		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030056202	Pavimentación De La Calle Ampliación Hidalgo		Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030056203	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Alcantarillado Pluvial		Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030056205	Unidad Deportiva - Rehabilitar		Oaxaca	San Dionisio Ocotpeco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030056207	Techoado En Cancha De Usos Múltiples		Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562026	Construcción, Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva		Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562027	Construcción Del Centro Cultural París Chiquito En La Heroica Ciudad De Tlaxiaco, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562029	Construcción Unidad Deportiva		Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562030	Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario		Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562031	Construcción De 4,849.00 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles De Colima, Privada De Colima, Tabasco Y Oaxaca Del Municipio De San Jacinto Amilpas		Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562032	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tramo Agua Colorada - Agua Ciénega, En El Municipio De San José Tenango, Oaxaca		Oaxaca	San José Tenango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562036	Rehabilitación De La Cancha En La Escuela Primaria Libertad Clave: 208011340		Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Paso del Jote	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562037	Construcción De Instalación Deportiva En Escuela Primaria Bilingüe M Patria Es Primero Con Clave: 208031378		Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562045	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Localidad De Llano Grande, Municipio De Santiago Tapextla		Oaxaca	Santiago Tapextla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562046	Rehabilitación De La Unidad Deportiva 20 De Noviembre		Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562094	Construcción De La Unidad Deportiva En La Escuela Secundaria General Martires De Tarabaja Clave 208090400		Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562096	Construcción, Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva		Oaxaca	Silacayoapam	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562000	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santa Cruz Milatongo Segunda Etapa		Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562002	Construcción Y Rehabilitación De Unidad Deportiva Municipal		Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562003	Rehabilitación De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable Operados Por Sagap		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562005	Construcción Del Edificio H Para Biblioteca Y Aula De La Facultad De Contaduría Y Administración De La Ualajó (1a Etapa)		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562006	Infraestructura Y Rehabilitación Unidad Deportiva		Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562007	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Jalisco		Oaxaca	Yaxe	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562011	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Alcantarillado Sanitario		Oaxaca	Puebla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562012	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable		Oaxaca	San Andrés Solaga	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562013	Construcción De Unidad Deportiva San Bernardo		Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562017	Pavimentación De Calles, En Los Barrios Nundaza, Xulu Y Barrio Grande En La Localidad De San Pedro Jicaya, Municipio De San Pedro Jicaya, Oaxaca		Oaxaca	San Pedro Jicayán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562018	Rehabilitación Del Ingreso Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa)		Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22-	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562044	Reposición Del Pozo Numero 5 Del Barrio Emiliano Zapata		Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562045	Construcción De Drenaje Sanitario Puente Tulo San Jacinto Amilpas Primera Etapa		Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562048	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Y Juegos Infantiles		Oaxaca	Santiago Astata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562025	Reconstrucción Del Camino E.C.(Oaxaca -Sola De Vega)- Santa Maria Sola- Santo Domingo Teojomulco- Santa Cruz Zanatepec Del Km 0+00 Al Km 112+000, Subtramo Del Km 13+000 Al Km 19+000 Tramos Parcial		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00150300562158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562126	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable, Tequis-Planta San Antonio De La Cal (2a Etapa)		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562150	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Lazaro Cardenas Norte Y Lazaro Cardenas Sur		Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562197	Ampliación Y Modernización Del Camino Santa María Nupio - San Pedro Atoyac, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 292.96, Subtramo Del Km 0.000 Al Km 0.940.24, Conservación Del Camino San Juan Cotzocón-Santa María Puxmetacán-La Sabana- María Lombardo De Cazo- E.C.Tuxtpec-Palmarejo) Tramo Del Km 0+000 Al Km 8+4+000, Subtramo Cotzocón- Puxmetacán Del Km 0+0+		Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562194	Construcción De Área Deportiva Dentro Del Jardín De Niños Cawc- 209dpj578j, En La Localidad De La Canales Del Totomoxtle		Oaxaca	San Juan Cotzocón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562195	Construcción De Área Deportiva Dentro Del Jardín De Niños Cawc- 209dpj578j, En La Localidad De La Canales Del Totomoxtle		Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562197	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Explanada Municipal, Municipio De Santa Lucía Monteverde, Pdlu, Oaxaca		Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562107	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples De 18.00 X 30.00 Metros Con Techumbre Metálica A Base De Perfil Comercial Y Lámina Zentro Alum Calibre 24 En La Col. Infonavit Magisterial, En La Ciudad De		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562102	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples De 19.00 X 32.00 Metros Con Techumbre Metálica A Base De Perfil Comercial Y Lámina Zentro Alum Calibre 26, En El Fracc. VVO, En La Ciudad De Juchitán De		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562103	Construcción Del Centro De Salud En La Localidad De Santa Cruz Milatongo		Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562138	Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado Y Gradas En La Localidad Del Nandue		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562139	Construcción De Cancha De Basquetbol Techada Con Tablero Multifuncional Con Porteras De Futbol En La Cabequera Municipal De San Mateo Yoloxochitlán		Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562195	Pavimentación De La Calle Prolongación De Benito Juárez		Oaxaca	San Francisco Cajonos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562197	Laboratorio Múltiple 4 E.E. U1c, Taller De Computo Con Servicios Sanitarios 4 E.E. U1c En El Plantel No. 65		Oaxaca	San Pedro Mártir	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562127	Construcción De Cancha De Futbol Soccer (Nueva)		Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562115	Construcción Y Equipamiento De 50 Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562116	Construcción Del Camino E.C. Km 7+9+760(Santiago Amoltepec- Santiago Tuxtlan-San José El Frigido)-Paraje Portillo-Barraanca El Coquiño-Agua Zarca-San José El Frigido-Rio Cruello, Tramo Del Km 0+000 Al		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562117	Reconstrucción De La Carretera El Amate- Acatlan De Perez Figueroa- Cosolapa, Tramo Del Km 0+000 Al Km 42+000, Subtramo Del Km 42+000 Al Km 30+000, Tramos Parciales		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562139	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo		Oaxaca	Santiago Textitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562180	Construcción De Parador Ciclista Y Rescate De Espacio Público En Av. Ferrerucci (La Esapa)		Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562182	Construcción De Puente Vehicular El Espinal, En El Municipio De Villa De Tamazulapam Del Progreso, Oaxaca		Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562183	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Teococulco De Marcos Perez		Oaxaca	Teococulco de Marcos Pérez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562187	Construcción De La Unidad Deportiva		Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562196	Construcción De Alumbrado Público (Solar) Del Acceso De Las Presas A San Andrés Huayupam.		Oaxaca	San Andrés Huayupam	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562197	Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario		Oaxaca	San Andrés Solaga	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562199	Ampliación Del Sistema De Agua Potable		Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mínistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX001503005158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030056290	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez		Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562911	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero		Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030056290	Sustitución, Mantenimiento Y Conservación De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juárez Y Municipios Conurbados (2a. Etapa)		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005629091	Conservación De La Carretera Municipal De Juarez- Santiago Tamazola-Santa Cruz De Bravo- Calhuala- San Francisco Tlaxiengo, Tramo Del Km 65+000 Al Km 132+00 Tramos Parciales		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030056304	Construcción De Colector De Drenaje Sanitario (Santo Domingo Tomaltepec)		Oaxaca	Santo Domingo Tomaltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563049	Introducción De Energía Eléctrica En La Escuela Secundaria General Donaji, Col. Insurgentes, En El Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630490	Construcción De Cuauhtémoc, Banquetas, Pavimento De Concreto Hidráulico, Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Del Drenaje Sanitario Y Del Pluvial De La Avenida 5 De Mayo (Primera Etapa), En El		Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630451	Pavimentación De La Calle Gigante		Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630452	Mejoramiento De La Calle Cuauhtémoc De La Agencia De Ixcotel	P3	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630457	Rehabilitación Del Colector Sanitario Col. Guadalupe Victoria		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630458	Construcción De La Unidad Deportiva En El Municipio De Tlaxiula De Matamoros		Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630459	Construcción Del Módulo Deportivo, San Miguel Metepéc		Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630451	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Arroyo Blanco		Oaxaca	San Juan Petlapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630452	Pavimentación De La Calle Independencia En El Municipio De San Lucas Camotlán		Oaxaca	San Lucas Camotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630453	Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado En La Localidad De Arroyo Canotol Arriba		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630450	Construcción Del Camino De Acceso Al Predio De Rehabilitación En Santo Domingo Topoi, Agencia De San Andrés Solaga, Tramo Del Km 0+000 Al Km 1+040		Oaxaca	San Andrés Solaga	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630453	Conservación Del Camino La Venta- San Francisco Ocoatlotepec, Tramo Del Km 0+000 Al Km 90+000, Subtramo Del Km 0+000 Al Km 24+000 Tramos Parciales		Oaxaca	San Francisco Ocoatlotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630454	Construcción De Colector De Aguas Negras A La Planta De Tratamiento		Oaxaca	San Pedro Mixtepec Dto. 22	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630480	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Loma De Trigo En La Localidad De Santiago Mitlatongo		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630482	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata		Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630483	Unidad Deportiva - Continuación		Oaxaca	Concepción Pápalo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630484	Construcción De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Santa Catarina Yetzalag		Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630485	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles Zaragoza, Niños Artilleros, Albino Y Calle Hidalgo En La Cabecera Municipal		Oaxaca	San Jacinto Tlaxiotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630489	Conservación De La Carretera Tlaxiula De Matamoros- Díaz Ordaz- Cuajimuloyas- Llano Grande- San Pedro Cajonos- Villa Alta, Tramo Del Km 0+000 Al Km 130+000, Subtramo Del Km 20+000 Al Km 70+000, Tramos Pa		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005630487	Construcción De Pavimento En La Calle 16 De Septiembre En La Localidad De Río Chiquito		Oaxaca	Santiago Jicotépec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563299	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Localidad De Ciemega Grande Del Km 0+000 Al Km 0+693.12		Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563338	Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De San Sebastián Coatlán		Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563339	Pavimentación De Calle Constitución Norte A Base De Concreto Hidráulico		Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563340	Urbana		Oaxaca	Santa Catarina Zapotitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563341	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, En Las Calles Priv. De Jacarandas, Tulipanes, Dalias, Priv. De Lirios, Continuación De Nardos Y Armapalos En La Col. Ampliación Santa Lucía, Localidad Santa		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563343	Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario		Oaxaca	Tecocuilco de Marcos Pérez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563350	Rehabilitación Del Emisor De Descarga De Aguas Tratadas		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563351	Rehabilitación De Unidad Deportiva De Béisbol		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563353	Construcción De Pozos Profundos De Agua Potable (Oaxaca De Juárez)		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563354	Mejoramiento De La Unidad Deportiva		Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563355	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva (Cancha De Basquetbol, Fútbol Soccer, Cancha Multifuncional De Fútbol Rápido)		Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563356	Pavimentación De La Calle Heladio Ramírez López		Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563399	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia		Oaxaca	San Miguel Panotitlahuaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563353	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica En La Escuela Primaria Rural Federal Abraham Castellanos Clave 20dpro429f		Oaxaca	San Andrés Sinaxta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563354	Pavimentación De Calles Aldama Y S De Mayo		Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563382	Construcción Del Techado Del Pabellón Cultural Del Jardín De Niños María Montessori Clave 20dpr1443v		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563383	Pavimentación De Calles Principales En La Localidad De La Compañía, Ejutla, Oax.		Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,226,652							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150300563384	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Hidalgo		Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563348	Reconstrucción De La Carretera Sola De Vega - Cerro Delvidrio - Puerto Escondido Tramo Del Km 78+800 Al Km 246+000 Subtramo Cerro Del Vidrio- Puerto Escondido Del Km 140+000 Al Km 246+000 Tramos Parc.		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563349	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Construcción De La Carretera Oaxaca-Tuxtpepec (Via Los Mixes) 3a. Etapa		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563350	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico En Diferentes Municipios De La Entidad		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563351	Reconstrucción De La Carretera Istán De Juarez-Santiago Macías-Zoqueño, Tramo Del Km 0+000 Al Km 58+000 Tramos Parciales		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563352	Modernización, Ampliación Y Pavimentación De Caminos A Base De Concreto Asfáltico E Hidráulico		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563371	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Bustamante Y Moctezuma		Oaxaca	Santiago Matatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563304	Construcción De Cancha De Fútbol Impastada Con Gradas Y Pista De Carreras En La Cabecera Municipal De San Juan De Los Cúes		Oaxaca	San Juan de los Cúes	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563306	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Independencia		Oaxaca	Santa Lucía Montverde	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015			
TOTAL: 16248																											
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obliterado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563610	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Colapado		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563611	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Prol. Juan Figueroa Entre Las Calles Ruben Jaramillo Y Calle La Tehuana Colonia Heliozero Valles, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza.		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563612	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples De 19.00 X 32.00 Metros Con Techumbre Metálica A Base De Perfil Comercial Y Lámina Zentro Alum Calibre 26, En La Esc. Tec. 103, En La Ciudad De Juchitán De		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563613	Elaboración De Estudios Y Proyecto Para El Parque Metropolitano Ecológico Del Agua Arca De Monte Alban.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563614	Pavimentación De Calles Principales En La Localidad De Yogana		Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563617	Construcción Del Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Francisco Villa Clave: 20dpr298.4n En El Municipio De San Agustín Loxicha		Oaxaca	San Agustín Loxicha	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563619	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Del Municipio De San Bernardo Mixtepec, Oaxaca		Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563621	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo		Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563637	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santiago Milotango Segunda Etapa		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563638	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable		Oaxaca	Concepción Pápalo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563639	Reconstrucción De La Carretera San Pedro Y San Pablo Ayutla Asuncion Cacaltepec- San Miguel Quetzaltepec- Tramo Del Km 0+000 Al Km 61+000 Subtramo Del Km 0+000 Al Km 37+200, Tramos Parciales		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563637	Construcción De Gimnasio En La Comunidad De Rastrojo (2a Etapa)		Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563630	Construcción De Cancha De Fútbol 7 (Nueva)		Oaxaca	Huautla de Jiménez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563601	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Col. Lic. Carlos Sánchez López: 4a. Etapa, Cal. 25 De Mayo Y Col. 30 De Marzo 2a. Etapa)		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563602	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje El Cacalote		Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563696	Unidad Deportiva - Continuación		Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563697	Construcción Del Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Redención De La Raza Clave: 20dpr404n En El Municipio De San Agustín Loxicha		Oaxaca	San Agustín Loxicha	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563698	Construcción Con Calle Con Concreto En San Francisco Teopan		Oaxaca	San Francisco Teopan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300564025	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techado En La Escuela Primaria Federal Rural Jose Maria Morelos, En La Cabecera Municipal De San Ildefonso Sula, Oaxaca		Oaxaca	San Ildefonso Sula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300564026	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable		Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300564033	Construcción De Cancha Multisusos E Instalaciones		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300564099	Construcción Del Camino El Jicaro Rodolfo Figueroa- San Antonio Chimalapa- Nuevo San Juan Chimalapa -La Libertad Tramo Del Km 0+000 Al Km 138+000, Subtramo Del Km 120+700 Al Km 121+9000		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300564100	Construcción De Camino En Santa Cruz Nandeco Y Puente En Concepción Pápalo Y San Juan Bautista Valle Nacional		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300564141	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Pozo Y Línea De Conducción)	016	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Huancastal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$626,318							0.00		Lote	783	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300564159	Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento	017	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$311,282							0.00		Metros cúbicos	11,218	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030056481	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio Centro De Salud	MSMT/FAISM/439/004/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030056486	Desarrollo Institucional Adquisición De Software Para Modernización De Equipos	000-2015	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$150,000								0.00		Lote	11,218	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX0015030056402	Mejoramiento De Sanitarios E Implementación De 2 Aulas En La Esc. Primaria Benito Juárez	018	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec	Educación	En Ejecución	2015	\$162,993								0.00		Equipamiento	706	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX0015030056415	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Jaime Torres Bodet.	019	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de santo domingo Zanatepec	Educación	En Ejecución	2015	\$136,335								0.00		Lote	11,218	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX0015030056420	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Ubicada En La Localidad De El Zapote Cozoaltepec.	MSMT/FAISM/439/008/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015030056421	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria	020	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec.	Educación	En Ejecución	2015	\$210,000								0.00		Metros Cuadrados	11,218	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX0015030056429	Mejoramiento De 7 Aulas En La Escuela Telesecundaria	021	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	Educación	En Ejecución	2015	\$151,029								0.00		Equipamiento	706	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX0015030056445	Construcción De Biblioteca Municipal	022	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,000,000								0.00		Metros Cuadrados	11,218	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX0015030056457	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Av. Abasco	023	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$253,349								0.00		Metros lineales	11,218	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX0015030056469	Pavimentación De Con Concreto Hidráulico Calle El Resbalón.	SF-SPR-DPP-N-234-2015	Oaxaca	Santa Cruz Tayata	Santa Cruz Tayata	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015030056435	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional De 4.00 X 5.30 Mts. Y Otra Exterior En El Jardín De Niños Manuel Doblado.	002-2015	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC	Educación	En Ejecución	2015	\$304,814								0.00		Metros Cuadrados	78	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro
OAX00150300565922	Pavimentación De Calles	SF-SPR-DPP-N324	Oaxaca	Santa Cruz Tayata	Santa Cruz Tayata	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015030056630	Construcción De Dispensario Médico En La Agencia De Guegovela	-	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Guegovela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZO DE ALDAMA	Salud	En Ejecución	2014	\$567,000								0.00		Piezas	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro
OAX00150300566411	Programa De Lentes	MLB-FW-044-2014-156	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300566610	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	66	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300566627	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Narciso Mendoza	01	Oaxaca	San Juan Huautepac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300566952	R. D. Ampl. Col. Niños Héroes	9	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de miahuatlan de porfirio diaz	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300567149	R.D. Ampl. Col. Niños Héroes	9	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300567778	La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Emilio Zapata 3ra. Etapa.	12	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300567704	Cambio De R.D. Areas A Subterráneas (Parque Municipal)	13	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300567727	Revestimiento De Camino	14	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300567732	Revestimiento De Camino	15	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300567751	Construcción De Muro De Contención En El J.N. "Rosaura Zapata"	16	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL J.N. "ROSaura Zapata"	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300567774	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Calle Apolinario García)	18	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300567779	Ampliación De Colector Y Red De Alcantarillado Sanitario	19	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300567886	R.D. Ampliación Cal. San Juan Bosco	20	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030056762	Sueldo A Personal De Confianza	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300567723	Combustibles	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$122,753							0.00		Metros cúbicos	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300567794	Vestuario Y Prendas De Trabajo, Uniformes Y Accesorios	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$55,179							0.00		Lote	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300567872	Consumo De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,089,037							0.00		Luminaria	15,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300567959	Comisiones Y Situaciones Bancarias	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$884							0.00		Lote	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300568050	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$49,870							0.00		Lote	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300568110	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Defensa	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,753							0.00		Lote	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300568111	Ampliación Red De Energía Eléctrica En La Calle Pedregal Y Niños Héroes En La Colonia El Trapichito, Ubicada En La Localidad De San Pedro Totolapam Del Municipio De San Pedro Totolapam	FISM08	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300568175	Mejoramiento Del Aula De La Escuela Primaria Vicente Guerrero	MSM-004-2015	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300568217	Construcción De Techo De La Canda De Baquetobol En La Agencia De Santa María Ahuma	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santa María Ahuma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C. JESUS HERNANDEZ JIMENEZ PERSONA FISICA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300568461	Pavimentación En Diferentes Calles En Diferentes Agencias Del Municipio, Oficio Num. SI/Spjo/Ojpo/N-128/2015 De Fecha 17 De Febrero De 2015) (Calle Emblema Zapata En Ocoatl, Calles Secundarias En	MSJ/RODEM/N-128/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000							0.00		Metros Cuadrados	474	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300568507	Servicios De Contabilidad Auditoría, Asesoría Contable Y Fiscal	-	Oaxaca	San Antonio Nanhautapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300568648	Construcción De Tanque Agua En La Colonia Santa Cruz	4	Oaxaca	San Antonio Nanhautapam	San Antonio Nanhautapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES KIOLS SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300568670	Pavimentación De Calles, Oficio Num. SI/Spjo/Ojpo/N-128/2015 De Fecha 17 De Febrero De 2015) (Calle Independencia En Ramos Millán Y Calle Principal En The Real)	CTTO/MSJC/198/ROP AIDM/N-128/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,998,000							0.00		Metros Cuadrados	450	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300568748	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Alende, En La Agencia Municipal De Boca Del Monte, En El Municipio De San Juan Guichicovi	NO.MSJC/RC23/N-0315/C-002/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,497,500							0.00		Kilómetro cuadrado	321	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300568843	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Educación Y Deporte Cal. Istmeña (Sección El Zapote)	MSJC/RG/23/0198/O 01/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	Rural	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	120	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300568884	Servicios De Alumbrado Público	-	Oaxaca	San Antonio Nanhautapam	San Antonio Nanhautapam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$32,563							0.00		Luminaria	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300568928	Arrendamiento De Maquinaria Pesada Para La Construcción	-	Oaxaca	San Antonio Nanhautapam	San Antonio Nanhautapam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300569952	Ampliación Red De Energía Eléctrica En La Calle Turbide En San Pedro Totolapam	FAISM07	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300570057	Ampliación Red De Energía Eléctrica En La Calle Yegheh En La Localidad De San Pedro Totolapam	FAISM03	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300570156	Ampliación Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Sistema De Riego En El Paraje La Soledad, Ubicada En La Localidad De San Pedro Totolapam	FORTAMUND06	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300570583	Desasosie De Olla De Captación De Agua Pluvial	21	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX001302001588-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005705-74	Construccion De 53 Unidades Basicas De Vivienda (Ubo) Y 47 Unidades Basicas De Vivienda Rural (Ubrv)	00	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$12,500,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Vivienda	100	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001503005705-83	Construccion De Un Aula En El Jardín De Niños "Sor Juana Ines De La Cruz"	5	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005706-22	Reforzamiento De Cubierta En La Esc. Prim. Basilio Rojas	6	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005706-78	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico /Calle Roman Enarrez Barrio Sn. Francisco	7	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005711-59	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Col. San Martin Caballero	36	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005711-95	Rehabilitacion De Casa De Salud	37	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Salud	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005718-44	Servicios De Contabilidad, Auditoria, Asesoria Contable Y Fiscal	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005723-98	3 Por Ciento De Gastos Indirectos	MCR-020-FAISM-02-2015	Oaxaca	Constancia del Rosario	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO.	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005727-53	Seguro De Bienes Patrimoniales	005-FORTAMUNSEGURO	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$23,535	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Equipo de seguridad	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REALIZARON PAGOS DE SEGURO DE VEHICULOS EN EL EJERCICIO 2015.
OAX001503005729-01	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	FSM-MSA-086-012-2015	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Totojón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIOTEPEC	Comunicaciones	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005729-12	Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica	MSCAF/MSDF1260420	Oaxaca	San Cristóbal Amatán	San Cristóbal Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMENT DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005731-15	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Cerro Chico (Cerritos)	-	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005731-98	Construcción De Banda Perimetral Para Esc. Prim. Heroes De Chapultepec	10-MPH-FISM-071-12-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005736-13	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Cerro Chico	FSM-143-007-2015	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	Cerro Chico (Cerritos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005737-80	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria En La Agencia Municipal Santa Cruz Montecillo.	-	Oaxaca	San Francisco del Mar	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA S.A. DE C.V.	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Piezas	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: -	
OAX001503005740-66	Construcción De Muro De Contención En La Calle Independencia	PNE-DD-4214-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	-	Sin identificar	-	-	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005741-54	Arrendamiento De Maquinaria Para La Construcción	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005742-20	Construcción De Unidad Deportiva En Heroica Ciudad De Huajuapán De León	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	-	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Deporte	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005742-63	Construcción De La Línea De Distribución De La Red De Energía Eléctrica 1ra Etapa	FSM-001-2015	Oaxaca	San Juan de los Cúes	San Antonio Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005743-66	Pago De Seguridad Pública	-	Oaxaca	Santo Domingo Yotulinsio	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005744-67	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Diego Rivera Clave 20dpb2304d Hubicada En La Agencia Municipal De San Antonio	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005744-90	Mejoramiento De Camino Sacacochines (Tramo Ocotaitlo - Cerro Tejón)	FISMDF/MSJC/198/02 4/197/2015	Oaxaca	San Juan Guichicóvil	El Ocotaitlo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$102,870	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Kilómetro	176	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001503005744-23	Introducción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Hubicado En La Localidad De Cerro Del Aire	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Cerro de Aire (Yucutachi)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005746-84	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Hubicado En La Localidad De Río Alumbraado	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Río Alumbraado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005747-10	Terminación De La Casa De Salud Hubicada En La Localidad De Yutiatsoo	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Yutiatsoo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057421	Pavimentacion De Calles	-	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,000							0.00		Metros	934	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0015030057429	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Reforma Agraria Integral	FISM-143-011-2015	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	Reforma Agraria Integral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN3	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057439	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable	fism-143-011-2015	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	Reforma Agraria Integral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san francisco ixhuatan	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057459	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Reforma Agraria Integral	FISM-143-011-2015	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	Reforma Agraria Integral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057481	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Sin Nombre Hubicado En La Localidad De Loma Flor	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Loma Flor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución	2015	\$371,394							0.00		Lote	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX0015030057499	Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua 1 Potable	-	Oaxaca	Santa María Lachixio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300574829	Construccion De Muros Cabozotes Para Drenaje Pluvial En Barrios De La Cabeera Municipal	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300574904	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Totale Hacienda Vieja	3	Oaxaca	Santa María Lachixio	Rincón Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANT MARIA LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057420	Rehabilitación Del Camino Santiago Tilapa-Rancho Pastor Entronque Coicoyan De Las Flores Santiago-Juxtahuaca Del Km 0 000 Al 3 500	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Santiago Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057457	Construccion De Tanque Y Linea De Distribucion De Agua Potable	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Llano Encino Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057487	Rehabilitacion De Un Aula En La Escuela Primaria Diego Rivera 2061p2 204d En La Localidad De San Antonio	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057502	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Sabino Crespo	FISMDF-542-09-2015	Oaxaca	Taniche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANICHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$128,276							0.00		Metros Cuadrados	500	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0015030057503	Construccion De Una Banda Perimetral De La Escuela Telescondaria Clave 206p0413d	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057540	Construccion De Una Biblioteca En La Escuela Primaria Emiliano Zapata	5	Oaxaca	Santa María Lachixio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300575508	Construccion Del Albergue Municipal, Primera Etapa	FAISDF-003-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057527	Construccion Del Albergue Segunda Etapa	FAISDF-007-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057530	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Prolongación De La Calle Alenés Ubicada En La Agencia Municipal San Marcos Tlapazola	-	Oaxaca	Tlaxioclula de Matamoros	San Marcos Tlapazola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$978,848							0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX0015030057574	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Apolinio Mendieta En La Seccion Septima	-	Oaxaca	Tlaxioclula de Matamoros	Tlaxioclula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057579	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISDF-010-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057582	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada De Matamoros, Seccion Cuarta	-	Oaxaca	Tlaxioclula de Matamoros	Tlaxioclula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057598	Desarrollo Integral De La Microcuena Tlaxioclula De Matamoros	-	Oaxaca	Tlaxioclula de Matamoros	Tlaxioclula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057514	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Independencia De La Seccion Septima	-	Oaxaca	Tlaxioclula de Matamoros	Tlaxioclula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300575740	Pago De Sueldos Y Salarios De La Policía Municipal	-	Oaxaca	Tlaxioclula de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057559	Equipo De Comunicaciones Y Uniformes	-	Oaxaca	Tlaxioclula de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057595	Mantenimiento De Vehiculos Oficiales Y Patrullas Municipales	-	Oaxaca	Tlaxioclula de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057512	Diésel Y Gasolina Para Vehículos Oficiales Y Patrullas	-	Oaxaca	Tlaxioclula de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057524	Alumbrado Público En Las Principales Calles	-	Oaxaca	Tlaxioclula de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015			
TOTAL: 16248																											
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300575860	Desarrollo Institucional	FISM-2015-02	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300576197	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento 2a Etapa (Barrio De San Marcos)	01	Oaxaca	San Mateo Peñasco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300576200	Construcción De Tanque De Almacenamiento 2a Etapa	02	Oaxaca	San Mateo Peñasco	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300576235	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento	03	Oaxaca	San Mateo Peñasco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300576241	Construcción De Línea De Conducción 2a Etapa	04	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Pedro Mártir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300576244	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento 2a Etapa	05	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Pedro el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300576275	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento 2a Etapa (Barrio De San Marcos)	01	Oaxaca	San Mateo Peñasco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300576299	Sueldo Al Personal De La Policía	01	Oaxaca	San Mateo Peñasco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300576307	Alumbrado Publico	02	Oaxaca	San Mateo Peñasco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300576345	Unidad Deportiva Paraje San Miguel	SF/SPD/DPD/IN 403/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Deporte	En Ejecución	2015		\$2,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300576372	Construcción De Servicios Sanitarios Estructura Regional De 6.00 X 5.30 Y Obra Exterior Esc. Primaria El Progreso Clave 20dgr053117	FISM-143-018-2015	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	Rio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300576453	Construcción De Aula Didáctica Regional 6.00 X 8.00 Y Obra Exterior Esc. Primaria Andres Bello Clave 20dpr24664	FISM-143-041-2015	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300576533	Construcción De Casa De La Cultura En Santa María Chicomtepec, Mpio. De Santa María Huazolotlán.	MSMH/RG23/INV/01/2015	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Chicomtepec	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTITLAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2015		\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	1,480	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300576659	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300576735	Construcción De Aulas En La Esc. Prim. Niños Heroes	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300576788	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Calle Insurgentes	SMT-005-2015	Oaxaca	Santa María Temacaltepec	Santa María Temacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMACALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300577057	Programa De Desarrollo Institucional Del Municipio De Santo Tomas Tamazulapán	FISM-004	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapán	Santo Tomás Tamazulapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300577164	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Municipio De Yaxe	MY-561/FISM/FII/001/2015	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAXE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300577200	Gastos Indirectos	FAISM-002-2015	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300577250	Rehabilitación Del Bordo A Orillas Del Rio Ostuta	FISM-143-005-2015	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300577307	Construcción Y Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva.	MHC/T/397/RG-23/RD/001/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300577339	Ampliación Y Rehabilitación Del Camino Rural Que Conduce Al Paraje El Acostadero	MSFI-143-R28-02-2105	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	Urbano	Sin Identificar	-	-	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300577414	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Universidad	MHC/T/397/RG23/R/001/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300577558	Apertura De Camino Rural De Camino Rural Que Conduce Al Paraje Playa Timocas	MSFI-143-R28-03-2015	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	Urbano	Sin Identificar	-	-	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300577512	Rehabilitación De Camino Rural En El Tramo Reforma Agraria Integral El Cono	FISM-143-027-2015	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	Reforma Agraria Integral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300577542	"Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)"	FISM/381/01/02/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300577554	Construcción De Tres Aulas Para La Escuela De Nivel Medio Superior, En La Agencia De Villa Nueva	-	Oaxaca	Santa María Teopoxco	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0013020015880	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030057799	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez	FAFEF-0418-2015	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300577841	Constuccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Reforzado Con Asero En La Calle Prolongacion Yutacahua	MSMH/FAIP/INV/01/2015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLITITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300577877	Construcción De Sanitarios En La Agencia Municipal	FORTAMUN-005-15	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300577898	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construcion De Cancha Multifuncionaria En Reforma Agraria Integral	FEFM-143-001-2015	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300577862	Construccion De Cubierta Y Cancha De Usos Múltiples, En Reforma Agraria Integral	R28-143-001-2015	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	Reforma Agraria Integral	Rural	Sin Identificar				MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300578825	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingüe Revolución	SMT-005-2015	Oaxaca	Santa María Temacaltepec	Santa María Temacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMACALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300578836	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica En Las Calles 8 De Octubre, Galeana Diana Laura Y Nicolas Bravo	02-2015	Oaxaca	San Martín Tilcajete	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MARTIN TLCAJETE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300578836	Rehabilitación De Aula En La Escuela Primaria Bilingüe Revolución	MSTM-007-2015	Oaxaca	Santa María Temacaltepec	Santa María Temacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMACALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300578897	Revestimiento Del Camino De Rural De Santiago Textitán A Río Humo		Oaxaca	Santiago Textitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Santiago textitlan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300578820	Construcción De Una Biblioteca En La Escuela Telesecundaria	41	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Santiago Lachiguri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Santiago lachiguri	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300578867	Construccion De La Casa De Salud, Ubicada En La Localidad De San Isidro		Oaxaca	Santa María Apazco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300578880	Construcción De Sanitarios En Centro Prescolar Josefa Ortiz De Dominguez	CPU/MTDV/546/FISM DF/002/2015	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	Educación	En Ejecución	2015		\$1,007,692						0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE SOLICITO VALIDACION.- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150300578845	Rastreo Y Revestimiento Del Camino Rural Tramo San Sebastián Ixcapa-Llano De La Vaca De Km 0 000 Al 9 500	005	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Llano de la Vaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN IXCAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300578928	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	R33-FAISM- II/MSACV/OA/001/2015	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Sin Identificar				H. Ayuntamiento de San Antonio Castillo Velasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$750,430						0.00		Lote	500	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150300579016	Construccion De Módulos Sanitarios En El Itebo	004	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Costatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579053	Alumbrado Publico	FORTAMUN-DF-M205-010-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579147	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISDF-016-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579147	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISDF-018-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579154	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Av. Oaxaca	FISM.2015	Oaxaca	San Miguel Aloápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579162	Uniformes Y Accesorios De Policía	FORTAMUN-DF-M205-011-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579185	Construcción De Un Aula De 6 000 X 3 30 Mts Est Reg En El Jardín De Niños	FAISDF-019-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579194	Construcción De Piso Firme	2015-0005	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579206	Rehabilitacion De Camino Rural	FAISDF-023-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579256	Construccion De Albergue Municipal, Primera Etapa	FAISDF-024-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579274	Construcción De Cuarto Dormitorio	2015-0006	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Fruta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579284	Rehabilitacion De Camino Rural	FAISDF-025-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579316	Construcción De Camino Rural	FAISDF-028-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579362	Rehabilitación Del Camino Rural	FAISDF-032-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579377	Construcción De Piso Firme	2015-0005	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL.	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579415	Campo De Fútbol Guigovelaga	A-11	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Guigovelaga	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579488	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISDF-033-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579490	Apertura De Camino Rural 2da. Etapa E.C. San Isidro Chianitilla-Rancho Pérez.	2015-0007	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Pérez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579511	Construccion De Vivienda	FAISDF-036-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579542	Rehabilitación De La Red De Drenaje-Sanitario Y Línea De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Calle Oaxaca	FAISDF-037-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579565	Rehabilitación De La Red De Drenaje-Sanitario Y Línea De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Calle Puebla	FAISDF-040-015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579504	Construccion De Pozo Profundo	FAISDF-042-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579520	Construccion De Camino Tramo Rio Mina- San Pedro Quiatoni Segunda Etapa Del Km 3.700 Al 5.000	FAIS00315	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579551	Construcción De Banda Perimetral En El Cobao Plantel 06 Primaria Emapa	FAISDF-072-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579572	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Camino Al Hospital	FAIS03515	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579584	Rehabilitación De La Red De Drenaje-Sanitario Y Línea De Distribución De Agua Potable En La Calle Muertos	FAISDF-091-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579592	Construccion De Drenaje Pluvial En Las Calles Matamoros, Rayon Y Zaragoza Primera Etapa	015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Grupo Slagen Division Constructora SA de CV	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579714	Despernas	FORTAMUN-DF-M205-008-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579724	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Col. Guacamayas	A-11	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Guacamaya	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579749	Construccion De Un Aula En El Ibleo Plantel 70	40	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Santiago Lachiguri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579750	Gastos Indirectos	02	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Jerónimo	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579758	Construcción De Red De Conducción Del Sistema De Agua Potable	04 - 2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Tierra Negra Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579761	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Camino Al Panticon	FAIS03515	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579772	Construcción, Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva	3F-DPP-DPP-N-0175-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SE SANTIAGO CHAZUMBA	Deporte	En Ejecución	2015		\$999,914							0.00		Metros Cuadrados	1,918	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579775	Asesoría Técnica Y Elaboración De Expedientes Técnicos	001	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Constructora SonFuentes SA de CV	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579777	Construccion De Sistema De Agua Potable	13	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Guigovelaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579793	Programa De Desarrollo Institucional Municipal 2015	01	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Jerónimo Sosola	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579792	Construccion De 2 Aulas Y Obra Exterior De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo De Cerro Culebra	FAIS01015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cerro Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579801	Mantenimiento A Escuelas Primaras	FORTAMUN-DF-M205-009-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579816	Construccion De Comedor En Primaria	008	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUI INGENIERIA SON SUSTENTO GALAN SA DE CV	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579827	Mantenimiento De Pozo Profundo En La Localidad De Leyes De Reforma	06 - 2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Leyes de Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obliterado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579841	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles	46	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Santiago Lachiguri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579850	Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños Justo Sierra	010	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA CIVIL Y CONSULTORIA INTEGRAL CORDILLERA NORTE SA DE CV	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579871	Techoado Segunda Etapa Tepehuaje	0001	Oaxaca	Coatecas Altas	Tepehuaje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$240,000								0.00		Metros Cuadrados	125	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada en 2015.
OAX00150300579882	"Construccion De Sanitario En La Escuela Preescolar"	-	Oaxaca	San Pedro Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTETOTONGO, CUICATLAN, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579888	Construccion De Pavimento En Calle Principal	012	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTOR PRITZKER SA DE CV	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579924	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Genaliqui	009	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER SA DE CV	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579957	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Presidentes Segunda Seccion	011	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES KIOL'S SA DE CV	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579969	Ampliacion De Red De Energia Elctrica Centro De Justicia	43	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de miahuatlan de porfirio diaz	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300579990	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Prolongación De Constitución Y Arista	FSMOC/MSACV-103/026-002/2015	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Sin Identificar	-	-	H. Ayuntamiento de San Antonio Castillo Velasco	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,036,386								0.00		Metros Cuadrados	160	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada en 2015.
OAX00150300579999	Mantenimiento De Camino Temacaltepec-Nopala	MSMT-011-2015	Oaxaca	Santa María Temacaltepec	Santa María Temacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMACALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300580004	Mobiliario Y Equipo Para Las Escuelas Primarias.	FORTAMUN-DF-205-013-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300580027	Repotenciación Y Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Insurgentes	MSMT-004-2015	Oaxaca	Santa María Temacaltepec	Santa María Temacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMACALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300580031	Ampliacion De Red De Energia Elctrica	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Recibimiento de Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGOTEXTITLAN Y CFE	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300580046	Construccion De Techoado En La Cancha Del Cecy	013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALBERTO SERRANO MOJICA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300580058	Construccion De Drenaje Pluvial En Diversas Calles Del Barrio Hidalgo Cabequera Municipal	MSGM23	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Barrio Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$145,794								0.00		Metros lineales	3,920	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300580060	Alumbrado Público	-	Oaxaca	San Francisco Nuxualo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300580066	Construccion De Techoado En La Secundaria Jaime Torres Bodet	016	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALBERTO SERRANO MUJICA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300580076	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle 5 De Febrero En El Barrio De La Cruzeta (2a. Etapa)	FISM/070/16/2015	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$642,771								0.00		Metros lineales	80	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300580091	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NEIL LORENZANO ESTRADA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300580095	Construcción De Aula Didáctica B.Ox 12.0 Est. Reg. Ubicado En El Cobao Plantel Num.12	-	Oaxaca	San Pablo Huizto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIZTO	Educación	En Ejecución	2015	\$689,455								0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300580201	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Cobertura Municipal	MSGM025	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000								0.00		Metros lineales	1,032	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300580229	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Cobertura Municipal	MSGM-DOP-153-CO-024-2015-FISM	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$980,000								0.00		Metros lineales	1,785	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300580255	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Cobertura Municipal 024-2015-FISM	MSGM-DO-153-CO-024-2015-FISM	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000								0.00		Piezas	367	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302001580-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300580-67	Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Fernando Montes De Oca	-	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2015		\$323,538							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300580-85	3 Gestos Indirectos	FISMDTDF-424-001-SER-2015	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300580-92	Combustible	-	Oaxaca	San Francisco Nuxalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005803-41	Construcción De La Red Distribución Del Sistema De Agua Potable En San Gregorio Ozolotepec	FISMDTDF-424-002-C-2015	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005803-60	Construcción De Aula En Escuela Primaria Belisario Domínguez	006	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA KIOLS SA DE CV	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005803-85	Ampliación En El Sistema De Agua Potable De San Miguel Ozolotepec	FISMDTDF-424-003-C-2015	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005803-92	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Cuadajajaré Victoria Segunda Etapa	018	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y AGREGADOS KARELY SA DE CV	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005804-16	Construcción De Colector Pluvial En La Calle Boobias	027	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CARLOS MANUEL LEON SANTOS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005804-72	Ampliación De Vivienda En San Pablo Ozolotepec Segunda Etapa	FISMDTDF-424-004-C-2015	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005804-90	Pago De Nomina Al Personal De Seguridad Publica 2015	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005805-08	Construcción Del Techoado En Cancha Multideportividad De La Escuela Primaria	-	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Educación	En Ejecución	2015		\$1,153,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX001503005805-14	3tos Indirectos: Elaboración De Proyectos Ejecutivos De Obras 2015	000A	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de Santo Domingo Zanatepec.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$800,000							0.00		Lote	11,218	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX001503005805-40	Ampliación De Vivienda En San Pablo Ozolotepec Segunda Etapa	FISMDTDF-424-005-C-2015	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005805-51	Rehabilitación De Edificios Públicos (Comandancia Municipal)	026	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento municipal de Santo Domingo zanatepec.	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005805-62	Comisiones Y Situaciones Bancarias	-	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005805-85	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario.	001	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE DIAZ.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005806-22	Asesoría Técnica De Obras	FAISM-DF-SMT-435-002-2015	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005806-56	Compra De Uniformes Para La Policía Municipal	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005807-18	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De El Chavío, Sosola.	23	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005807-81	Sueldos Personal De Confianza	-	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$92,322							0.00		Lote	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001503005807-86	Construcción De Cisternas Para Agua Potable	18	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005808-04	Uniformes Y Accesorios	-	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005808-25	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005808-53	Construcción De Cuartos Dormitorios En Santa María Tejiotpec, Sosola	04	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005808-59	Construcción De Muro De Contención Del Acceso Principal	FISMDF-06-0B-26-15	Oaxaca	San Juan Coatzacoapm	San Juan Coatzacoapm	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005808-62	Arrendamiento De Maquinaria Para La Construcción	-	Oaxaca	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001503005809-07	Compra De Radios De Comunicación Para La Policía	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300580915	Sueldo A Personal De Confianza	FORTANJUM001	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300580945	Ampliacion De La Unidad Medica Rural	01	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300580983	Tematización Y Mejoramiento De Los Camellones Centrales En El Tramo Comprendido Oaxaca-Tlaxiula Aproximadamente 2.5 Km.	-	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	21-Turismo	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300580993	Compra De Equipo De Sonido Para Las Reuniones De La Policía Municipal	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581037	Construccion De Comedor Comunitario	FISMDF-07-OB-12-15	Oaxaca	San Juan Coatzacoampan	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581072	Mejoramiento De La Casa De Salud	FISMDF-08-OB-11-15	Oaxaca	San Juan Coatzacoampan	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581088	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Francisco I Madero	FISM-527-003-2015	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581119	Construcción De Cuartos Dormitorios En San José Sosola	38	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581123	Construccion De Dispensario Medico En La Localidad Del Girasol	FISM-527-09-2015	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581141	Construcción Del Sistema De Agua Potable	27	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581152	Techo De La Plaza Cívica De La Escuela Secundaria Técnica 178 (1 Ra. Etapa)	ONAO/FISMDF/MSLO/393/TPC-EST 178/07/2015	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA OCOTLAN	Educación	En Ejecución	2015		\$471,855							0.00		Piezas	221	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300581165	Construccion De Agencia Municipal En Cerro Negro 1ra Etapa.	-	Oaxaca	Santa María Yototepec	Cerro Negro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOTOTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581168	Construccion De 25 Cuartos Dormitorios En San Francisco Teopan	02.2015	Oaxaca	San Francisco Teopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOCAN	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581182	Rehabilitacion Del Camino Rural De San Francisco Teopan - Llano Grande	003.2015	Oaxaca	San Francisco Teopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581189	Alumbrado	-	Oaxaca	Santo Domingo Tlatayápam	Santo Domingo Tlatayápam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581196	Expediente Tecnicos	01.2015	Oaxaca	San Francisco Teopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581199	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio El Calvario Y Cinco Señores	16	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581211	Combustible	-	Oaxaca	Santo Domingo Tlatayápam	Santo Domingo Tlatayápam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581227	Construcción De Cuartos Dormitorios En Minas De Llano Verde, Sosola.	08	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581286	Construccion De Techo Firme	AFMSMA.FISMDF.FIJA.L 13.2015	Oaxaca	Santa María Atoytepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ALOTEPEC	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581304	Techo De La Casa De Adobe	02.2015	Oaxaca	Santiago Buitlán Plumas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581307	Construccion De Una Banda Perimetral En La Escuela Primaria Alma Campesina Clave 2096001 Km En La Localidad De La Trinidad	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581332	Construccion De Un Aula Didactica Est. Regional 6.00 X 8.00 En La Escuela Secundaria Tecnica No. 197	002-2015	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Educación	En Ejecución	2015		\$385,345							0.00		Metros Cuadrados	85	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EST. REGIONAL 6.00 X 8.00 ESC SEC TECNICA 197. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300581387	Construccion De Alberque Comunitario Primera Etapa	003-2015	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$450,000							0.00		Metros lineales	1,972	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300581409	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	FISM/474/09/2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581450	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En El Paraje Cruz De Piedra Seccion Segunda	-	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$2,196,428							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581600	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Las Calles La Pínea, Constitución, Y Calle Sin Nombre		Oaxaca	Tlaciolula de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581610	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Agua Blanca	MSA/FISM/358/002/2015	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPOCOYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581690	Construcción De Pozo Profundo	18	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581693	Construcción De Trece Aulas Para Escuela Telesecundaria 2056V508V	7	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581696	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa	11	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Romadito	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581699	Construcción De Carcamo Para Agua Potable Paraje La Gabeña	39	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581703	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa	27	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581704	Ampliación Y Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Ejido El Fortín	07 - 2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Ejido el Fortín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581705	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	19	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581707	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De La Agencia Municipal De La Soledad Salinas En El Paraje Las Calaveras	20	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581709	Apertura De Camino Rural, Segunda Etapa	08 - 2015	Oaxaca	San José Chiltepec	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581787	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Jesús García Corona	FISM/513/001/2015-C	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581788	Construcción De Drenaje Sanitario En El Callejón 20 De Octubre	FISM/513/003/2015-C	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581789	Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Morelos	FISM/513/005/2015-C	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581790	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Zaragoza	FISM/513/006/2015-C	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581791	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Del Pantoneón	FISM/513/007/2015-C	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581792	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo	FISM/513/008/2015-C	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581797	Construcción De Techo Firme	FISMDTDF-05-08-12-15	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581743	Construcción De Techado Para Actividades De Educación Física De Las Escuelas	FISM/513/009/2015-C	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Río del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581753	Construcción De 40 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Imperio	FISE-4623-2015	Oaxaca	Santiago Yosonúa	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581756	Construcción De 50 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel	FISE-4624-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Miguel Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581759	Construcción De 20 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María	FISE-4625-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581760	Construcción De 100 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Xaaga	FISE-4626-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xaagá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581761	Construcción De 22 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tequio	FISE-4627-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	El Tequio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581783	Construcción De 225 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Pinotepa	FISE-4683-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581784	Construcción De 10 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Alacrán	FISE-4684-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581792	Construcción De 30 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Esperanza	FISE-4685-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300581797	Construcción De 12 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Minidaca	FISE-4686-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Noria y Minidaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058201	Construccion De 25 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mancuernas	FISE-4687-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058201	Construccion De 24 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cruelo	FISE-4688-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Cruelo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582012	Construccion De 30 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Collantes	FISE-4689-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582022	Construccion De 183 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz	FISE-4704-2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlatongo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582024	Construccion De 15 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlan	FISE-5343-2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582038	Construccion De 20 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda California	FISE-5344-2015	Oaxaca	San Mateo Yucuitingo	Baja California	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582039	Construccion De 8 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Tepexcuintle	FISE-5345-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro Tepexcuintle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582041	Construccion De 1 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Zahuatlán	FISE-5346-2015	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582043	Construccion De 7 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Trinidad	FISE-5347-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582052	Ampliación De Sistema Agua Potable En La Colonia El Carmen	08	Oaxaca	Santiago Niltpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582059	Mejoramiento De Pozo De Abastecimiento De Agua Potable, En Laguna De Hojas	011	Oaxaca	Santiago Niltpec	Laguna de Hojas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582064	Equipoamiento Del Pozo De Agua Potable, En Laguna De Hojas, Santiago Niltpec.	012	Oaxaca	Santiago Niltpec	Laguna de Hojas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582065	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Av. Indios Tristes Partiendo De La Calle Alende Hacia El Nuevo Centro De Salud.	023	Oaxaca	Santiago Niltpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582067	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Media Tensión Hacia El Centro De Salud En Av. Indios Tristes	028	Oaxaca	Santiago Niltpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582070	Construcción De Un Nuevo Centro De Salud De Dos Núcleos Básicos	036	Oaxaca	Santiago Niltpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582072	Equipoamiento Del Pozo De Agua Potable N° 2, Ubicado En La Av. Morse	063	Oaxaca	Santiago Niltpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582082	Equipoamiento Del Pozo De Agua Potable N° 1, Ubicado En La Av. Francisco Villa.	062	Oaxaca	Santiago Niltpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582091	Equipoamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Isidro	FISE-5348-2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582092	Equipoamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Gülerca	FISE-5349-2015	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Gülerca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582093	Equipoamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Antonio	FISE-5350-2015	Oaxaca	Villa Solá de Vega	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582095	Equipoamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Yogorente	FISE-5351-2015	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Yogorente	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058201	Equipoamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Obispo	FISE-5352-2015	Oaxaca	Villa Solá de Vega	El Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058203	Equipoamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Elistepec	FISE-5353-2015	Oaxaca	Villa Solá de Vega	San Juan Elistepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058204	Equipoamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Trinidad	FISE-5354-2015	Oaxaca	Santa María Chichotla	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582010	Equipoamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Nuevo	FISE-5355-2015	Oaxaca	Santa María Chichotla	San Miguel Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582016	Equipoamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Hermosa	FISE-5356-2015	Oaxaca	Santa María Chichotla	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582018	Equipoamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Ancha	FISE-5357-2015	Oaxaca	Santa María Chichotla	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582020	Equipoamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Carlota	FISE-5358-2015	Oaxaca	Santa María Chichotla	Cerro Carlota (Santa Carlota)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obliterado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582121	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Rosa	FISE-5359-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582122	Equipamiento De 11 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Tenango	FISE-5360-2015	Oaxaca	Santiago Tenango	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582123	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Julio	FISE-5361-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Julio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582128	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Porres	FISE-5362-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Martín de Porres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582129	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Eden	FISE-5363-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582132	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cordillera	FISE-5364-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	La Cordillera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582134	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Yacochi	FISE-5365-2015	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Yacochi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582139	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arenal	FISE-5366-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	San Isidro Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582141	Equipamiento De 23 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Peras	FISE-5367-2015	Oaxaca	San Miguel Peras	Soledad Peras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582142	Equipamiento De 26 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Sección	FISE-5368-2015	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582143	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Rosa	FISE-5369-2015	Oaxaca	Tamaulácam del Espíritu Santo	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582145	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Pelón	FISE-5370-2015	Oaxaca	San Pedro y Ayutla	Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582146	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Madero	FISE-5371-2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Madero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582148	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Mixtequita	FISE-5372-2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Mixtequita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582149	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Amaltepec	FISE-5373-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Amaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582151	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Juárez	FISE-5374-2015	Oaxaca	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582152	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Valle	FISE-5375-2015	Oaxaca	Tecotitlán del Valle	Tecotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582154	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Raudales	FISE-5376-2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Los Raudales	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582156	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Libertad	FISE-5377-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582157	Equipamiento De 35 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Aloapam	FISE-5378-2015	Oaxaca	San Miguel Aloapam	San Miguel Aloapam	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582159	Equipamiento De 70 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Monte Flor	FISE-5379-2015	Oaxaca	San Juan Tamaulazá	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582160	Equipamiento De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Linda	FISE-5380-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tepeuxtepec	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582162	Equipamiento De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Metatepec	FISE-5381-2015	Oaxaca	Santiago Zacatepec	San Juan Metatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582163	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Trapichito	FISE-5382-2015	Oaxaca	San Pedro Totolápm	El Trapichito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582164	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Colosio	FISE-5383-2015	Oaxaca	San Pedro Totolápm	Colonia Colosio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582165	Equipamiento De 60 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santiago	FISE-5384-2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Río Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582166	Equipamiento De 108 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Lalapa	FISE-5385-2015	Oaxaca	Santiago Lalapa	Santiago Lalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582167	Equipamiento De 35 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Huautepec	FISE-5386-2015	Oaxaca	Huautepec	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA														CUARTO TRIMESTRE 2015														
TOTAL: 16248																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
																								Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058269	Equipamiento De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Rio	FISE-5387-2015	Oaxaca	Santiago Chioapam	San Juan del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058274	Adquisición De Mobiliario Y Equipo Diverso En Crecy Plantel No. 05	FAMES-4450-2015	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582349	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM/MSMP/242/25/15/2015	Oaxaca	San Martín Peras	Guadalupe el Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$954,658					0.00		Metros lineales	152	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX00150300582350	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM/MSMP/242/38/16/2015	Oaxaca	San Martín Peras	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Martín Peras	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,275.385					0.00		Metros lineales	150	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX00150300582351	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM/MSMP/242/17/17/2015	Oaxaca	San Martín Peras	San Isidro la Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Martín Peras	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,045,362					0.00		Metros lineales	480	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX00150300582353	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	FISM/MSMP/242/01/18/2015	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de San Martín Peras.	Vivienda	En Ejecución	2015		\$1,993,920					0.00		Piezas	203	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX0015030058219	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Venado.	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVE	Oaxaca	San Juan Tamazola	Rio Venado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300582272	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Ferrocarril	MCO/025/N-198/2015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Subsidios	1005 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,998,187					0.00		Metros lineales	304	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX0015030058398	Construcción De Tres Aulas Y Dos Anexos En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subdele Heroica Ciudad De Huajuapam De León	IAFEF/2230/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058337	Construcción De 15 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio	FISE-7287-2015	Oaxaca	Heroica Villa Terzoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Martín del Río	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058338	Construcción De 11 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso	FISE-7288-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San José del Paso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058340	Construcción De 20 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Apango	FISE-7289-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Isidro Apango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058341	Construcción De 14 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Albaradas	FISE-7290-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Miguel Albaradas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058342	Construcción De 15 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Guillermo	FISE-7291-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058346	Construcción De 28 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Chegegino	FISE-7292-2015	Oaxaca	Coatecas Altas	Chegegino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058348	Construcción De 17 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Aloapam	FISE-7325-2015	Oaxaca	San Miguel Aloapam	San Isidro Aloapam	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058349	Construcción De 42 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Dixi	FISE-7326-2015	Oaxaca	San Juan Dixi	San Juan Dixi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058350	Construcción De 15 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Vergel	FISE-7327-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058351	Construcción De 37 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Almoloya	FISE-7332-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Gabriel Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058352	Construcción De 37 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Domingullo	FISE-7333-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Domingullo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058353	Construcción De 37 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Chilar	FISE-7334-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San José del Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058354	Construcción De 24 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Carrizal	FISE-7335-2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058355	Construcción De 12 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista	FISE-7336-2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Catarina Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058356	Construcción De 12 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro	FISE-7337-2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058357	Construcción De 15 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero	FISE-7338-2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Praxedis de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058358	Construcción De 10 Sanitarios Con Biódigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Vicente Guerrero	FISE-7339-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058359	Construcción De 20 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Niños	FISE-7340-2015	Oaxaca	San Juan Lachigalpa	San Andrés Niño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058360	Construcción De 17 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Negras	FISE-7341-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Peñas Negras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058361	Construcción De 18 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Tepenixtlahuaca	FISE-7342-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Santa Cruz Tepenixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058362	Construcción De 10 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Mittepec	FISE-7343-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058363	Construcción De 8 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Cangrejo	FISE-7344-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	El Cangrejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058364	Construcción De 6 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Iuxiun	FISE-7345-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	San Pedro Iuxiun	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058365	Construcción De 6 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Centro	FISE-7346-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Arenal Centro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058366	Construcción De 6 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Capulín	FISE-7347-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058367	Construcción De 25 Calentadores Solares Para El Mejoramiento De Vivienda Mittepec	FISE-7348-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058368	Construcción De 6 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Peña	FISE-7349-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Cima de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058369	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Independencia	FISE-7350-2015	Oaxaca	Santiago Amotepec	La Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058370	Construcción De Alcantarillado Pluvial	020	Oaxaca	Santiago Niltepec	Laguna de Hojas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058371	Rehabilitación Del Camino De Acceso A El Zopilote (Teotepēc) En Tronque Con Carretera Panamericana	065	Oaxaca	Santiago Niltepec	El Zopilote (Teotepēc)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058372	Construcción Del Alcantarillado Las Petacas-Agua Colorada	066	Oaxaca	Santiago Niltepec	Las Petacas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058373	Ampliación De La Red Eléctrica Cazadero Abajo, De Santiago Niltepec.	067	Oaxaca	Santiago Niltepec	Cazadero Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058374	Construcción De La Plaza Cívica En La Escuela Primaria Revolución, De Santiago Niltepec.	076	Oaxaca	Santiago Niltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058373	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yerba Santa	FISE/4974/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$8,532						0.00		Vivienda	20	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FÍSICO ES 44x6xCR046. TODA VEZ QUE ESTÁ REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES. LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0015030058375	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Plumas	FISE/5527/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Plumas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058360	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Tambor	FISE/5091/2015	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	El Tambor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$6,399						0.00		Vivienda	15	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FÍSICO ES 44x6xCR046. TODA VEZ QUE ESTÁ REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES. LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.
OAX0015030058375	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica NO. 18	FAM-3512-2015	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058368	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica NO. 14 Internado	FAM-3987-2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$390,367						0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRAS CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.
OAX0015030058398	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jhu Josefa Ozu De Dominguez (Col. La República)	FAM-3509-2015	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058408	Reparaciones Generales En Jhi Guadalupe Victoria	FAM-3500-2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Mixtequilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030058430	Equipamiento De Dos Aulas Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Emiliano Zapata	FA-3511-2015	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Juan Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300584043	Construcción De Un Comedor En Jm Macedonio Alcalá	FAM-3504-2015	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158830	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300584079	Programa Buenas Practicas Para La Calidad Higienica, Punto Limpio	INADIM/6813/2015	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300584115	Construccion De Dos Anexos En Jui Ruben Jaramillo	FAM-3508-2015	Oaxaca	San Pedro Jicotipac	San Pedro Jicotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300584118	Reparaciones Generales En Jui Union Y Progreso	FAM-3502-2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300584123	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juan Jacobo Rousseau	FAM-3510-2015	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300584210	Construcción Del Tanque Elevado Y De La Red De Agua Potable (2da Etapa).	006	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$208,131							0.00		Metros Cuadrados	460	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300584213	Construcción De Tanque Elevado (1ra Etapa)	013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$452,000							0.00		Metros cúbicos	62	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300584215	Construcción Del Tanque Elevado (2da Etapa).	015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$209,000							0.00		Metros Cuadrados	291	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300584441	Culminación Y Equipamiento Del Tanque Elevado Y La Rehabilitación Del Pozo De Agua	030	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$201,000							0.00		Metros Cuadrados	36	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300584274	Terminación De La Red De Drenaje Sanitario	035	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300584406	Rehabilitación Del Pozo Profundo Ubicado En La Av. Niños Héroes.	013	Oaxaca	Santiago Niltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300584407	Introducción De Drenaje Sanitario En La Colonia Guadalupe Victoria	024	Oaxaca	Santiago Niltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300584412	Ampliación De La Energía Eléctrica	056	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,258,329							0.00		Metros lineales	250	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300584400	Conservación Del Camino La Venta-San Francisco Ozolotepec. Tramo Del Km 0 000 Al Km 90 000 Subtramo Del Km 0 000 Al Km 24 000, Tramos Parciales	FONREGION/5318/2015	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	Urbano	Subsidios	U0119 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,000,000							0.00		Kilómetro lineal	871	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
OAX00150300584525	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juárez	IAFEF/5774/2015	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	San Jerónimo Tecóatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$864,655							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300584497	Equipamiento De Escuelas Públicas De Nivel Básico De San Pedro Tapanatepec	FAM_6107_2015	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Pesquería Puerto Paloma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300584498	Equipamiento De Escuelas Públicas De Nivel Básico De Santiago Jocopec	FAM_6108_2015	Oaxaca	Santiago Jocopec	Monte Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300584427	Reestructuración Del Alumbrado Público En General.	75	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$210,000							0.00		Metros lineales	77	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300584459	Construcción De La Red De Alumbrado Público.	84	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$208,056							0.00		Lote	70	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300584457	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles De Las Calles Encinos Nogales Y Prolongación De Hidalgo	109	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$209,000							0.00		Metros Cuadrados	291	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300584401	Construcción De Tanque Elevado 20.00 M3 (1ra Etapa)	202	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$208,000							0.00		Metros cúbicos	131	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150300584416	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Vía Privada De Camino Real	217	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$209,000							0.00		Metros lineales	125	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																									CUARTO TRIMESTRE 2015			
TOTAL: 16248																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300584819	Desazolve De Diversas Calles En La Colonia Mierita	213	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$595,345							0.00		Metros lineales	100	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150300584837	Asostos Indirectos	197	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,404,888							0.00		Lote	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150300584866	Ampliación Del Drenaje Pluvial A Cielo Abierto En La Av. Morelos En 017 La Primera Sección		Oaxaca	Santiago Niltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300584869	Parque Recreativo Niltepec.	70	Oaxaca	Santiago Niltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300584932	Construcción Del Tanque Elevado (2da Etapa).	028	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$219,558							0.00		Metros cúbicos	39	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150300584951	Electrificación De La Calle Francisco Villa.	082	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$208,500							0.00		Metros lineales	60	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150300584972	Construcción De Tanque Elevado De 20 M3 (1ra Etapa)	206	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$209,000							0.00		Metros cúbicos	47	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150300585197	Construcción De Sanitarios De La Escuela Primaria Rural Aguiles Serdán Clave: 20d90583e	05-2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Chioápan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300585113	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingüe José Vasconcelos Clave: 20d922x67c	09-2015	Oaxaca	San José Chiltepec	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300585559	Rehabilitación De Camino Rural	10- 2015	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300585576	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria	13-2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Chioápan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300585587	Rehab Del Sistema De Agua Potable	FONREGION1234	Oaxaca	Tlaxiácat de Cabrera	Santa Catalina de Sena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Tlaxiácat de Cabrera	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300585504	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	FSMDF_381_02_06_2015	Oaxaca	Santa Cruz Tacaché	San José de la Pradera de Mina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Santa Cruz Tacaché de Mina.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150300585505	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Calle Prolongación Vicente Guerrero.	FSMDF_381_01_07_2015	Oaxaca	Santa Cruz Tacaché	Santa Cruz Tacaché de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Santa Cruz Tacaché de Mina	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400586591	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM-29-2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Piedra de Moros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400586965	Construcción De Dormitorio	MHCT-FSMDF-022-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada María (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$276,801							0.00		Metros Cuadrados	146	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación	
OAX00150400587462	Construcción De Presa (La Etapa)	MHCT-FSMDF-030-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Escandaba Cugula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,336,483							0.00		Metros cúbicos	1,500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150400587515	Pavimentación De Calles Zona Urbana	MHCT-FSMDF-075-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,368,293							0.00		Kilómetro	400	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación	
OAX00150400587609	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCT-FSMDF-017-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Campo de Aviación	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$519,175							0.00		Piezas	1,500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicito Validación	
OAX00150400587642	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Casila	MCHT-FSMDF-092-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$808,695							0.00		Kilómetro	200	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicito Validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150400587805	Apertura De Calles	MHCT-FSMDF-036-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Purísima Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$335,000							0.00		Kilómetro	250	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015			
TOTAL: 16248																											
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obliterado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400587839	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Pipila	14	Oaxaca	San Juan Dixui	San Juan Dixui	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	-	\$363,271	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros cúbicos	160	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400588036	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable, Primera Etapa	39	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	-	\$1,278,188	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros lineales	650	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400588016	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	MHCT-FISMDF-062-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Benito Juárez Cuquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	-	\$701,890	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Kilómetro lineal	130	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400588027	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario	MHCT-FISMDF-063-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	-	\$1,995,601	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Kilómetro lineal	210	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400588037	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	MHCT-FISMDF-070-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Juan Escutia Cuquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	-	\$500,000	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Luminaria	174	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400588043	Ampliacion De Energia Electrica En La Calle Cruz Amarilla	MHCT-FISMDF-076-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	-	\$1,912,847	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Luminaria	110	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400588054	Construccion Del Sistema De Drenaje De Agua Pluvial	MHCT-FISMDF-093-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	-	\$237,073	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Kilómetro lineal	200	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400588060	Rehabilitacion De Camino Rural	MHCT-FISMDF-090-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	-	\$375,345	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Kilómetro	325	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400588061	Pavimentacion De Calles Zona Urbana (Calle Antonio De Leon)	MHCT-FISMDF-075-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	-	\$2,149,763	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Kilómetro lineal	254	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400589055	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Represa Los Shayaes	01	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400589072	Rehabilitación De La Escuela Primaria Miguel Alemán Clave 20dpr1336c	02	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400589082	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable 03 En San Bartolo Salinas	03	Oaxaca	Santiago Tamazola	San Bartolo Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQ. JACIER ANTONIO PEREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400589093	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En San José Zocateaca De Bravo	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	San José Zocateaca de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQ. JUAN CRISTO TORNEL SANCHEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400589106	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En San Luis Morelia	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	San Luis Morelia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400589114	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Abasolo	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400589126	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Reforma	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400589134	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400589144	Construcción De La Escuela Primaria Amado Nervo Clave 20dpr3053j	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CR UM PROVEEDORA MATERIALISTA S.C. DE R. L. DE C.V.	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400589157	Ampliación De Red De Electricidad En Santiago Tamazola	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSE SILVA SIERRA	Asistencia Social	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400589172	Construccion De Techado En Cancha Municipal	45	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Morelos	Rural	Subsidios	\$20'S Deporte	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2015	-	\$1,948,050	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros lineales	419	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400589212	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica	FAISM-010-2015	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLA	Urbanización	En Ejecución	2015	-	\$543,960	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Piezas	146	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: -

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015			
TOTAL: 16248																											
Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX001302001588	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504005892	Ampliación R.D. Santa Catarina Estancia	FAISM-011-2015	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santa Catarina Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$415,717						0.00			Piezas	98	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX001504005892	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	16	Oaxaca	Santiago Lachiguri	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504005892	Mejoramiento De Caminos Rurales	FAISM-021-2015	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$328,766						0.00			Kilómetro	978	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX001504005892	Construccion De Drenaje Pluvial Zona Oriente	16	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Santiago Lachiguri	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504005892	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle De Tule En La Localidad De Ndoyocoy	42	Oaxaca	San Esteban Atalhucha	Ndoyocoy (Ciénega de Tule)	Rural	Subsidios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11-Educación Pública		H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,000						0.00			Metros Cuadrados	414	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE CONCLUIRÁ EN LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001504005894	Construcción De Comedor Comunitario 1 Etapa	2015-0011	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504005895	Construcción De Alcantarilla E.C. Camino Arroyo De Blanco San Isidro Laguna-Camino Cerro De Pita	2015-0012	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro de Pita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504005897	Construccion De Sanitarios Con Biogestores	02	Oaxaca	San Esteban Atalhucha	San Esteban Atalhucha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2015	\$446,163						0.00			Piezas	300	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN.
OAX001504005898	Construcción De Aula En La Escuela Preescolar "Francisco Villa"	07	Oaxaca	San Esteban Atalhucha	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$293,211						0.00			Metros Cuadrados	95	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO.
OAX001504005899	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	13	Oaxaca	San Esteban Atalhucha	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000						0.00			Metros lineales	245	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE TERMINARÁ A FINALES DEL MES DE ENERO.
OAX001504005899	Construccion De Unidad Medica Rural	10	Oaxaca	San Esteban Atalhucha	San Esteban Atalhucha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2015	\$1,577,532						0.00			Metros Cuadrados	506	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN.
OAX001504005900	Rehabilitacion De Camino	16	Oaxaca	San Esteban Atalhucha	Mier y Terán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,200,000						0.00			Metros lineales	373	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX001504005900	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	17	Oaxaca	San Esteban Atalhucha	Guerrero Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$998,637						0.00			Metros lineales	373	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.
OAX001504005901	Construccion De Un Aula Dirección Sanitarios Y Obra Exterior	18	Oaxaca	San Esteban Atalhucha	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$999,994						0.00			Metros Cuadrados	345	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN, SE CONCLUIRÁ EN EL MES DE ENERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001504005901	Construcción De La Red De Distribución De Sistema De Agua Potable	20	Oaxaca	San Esteban Atalhucha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$836,348						0.00			Metros lineales	185	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN.
OAX001504005901	Construccion De Sanitarios Ecologicos Para Mejoramiento De Vivienda	22	Oaxaca	San Esteban Atalhucha	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2015	\$446,210						0.00			Piezas	292	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN.
OAX001504005902	Construccion De Centro De Atención Juvenil Comunitario 2da Etapa	22	Oaxaca	San Esteban Atalhucha	Ndoyocoy (Ciénega de Tule)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$473,100						0.00			Metros Cuadrados	121	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO.
OAX001504005902	Construccion De Dispensario Medico	27	Oaxaca	San Esteban Atalhucha	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2015	\$366,789						0.00			Metros Cuadrados	95	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.
OAX001504005902	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	28	Oaxaca	San Esteban Atalhucha	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$253,789						0.00			Metros Cuadrados	292	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizaton En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400590417	Construccion De Muro De Contención	32	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Yucuyji (Zaragoza)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,300							0.00		Metros lineales	292	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE CONCLUIRÁ EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE FEBRERO. SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX00150400590542	Construcción De Comedor Comunitario 2 Etapa	2015-0013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Bello	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400590907	Construcción De Muro De Contención Entronque Del Camino De San Lucas Arroyo Palomo-Camino A Cerro Santo Domingo	2015-0016	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400590664	Construccion De Andador En La Escuela Secundaria Federal		Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$881,779							0.00		Metros Cuadrados	1,806	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA INICIARÁ EL DÍA LUNES 11 DE ENERO DEL 2016, SIENDO SU PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS.
OAX00150400590711	Introducción Del Sistema De Agua Potable 1ra. Etapa	2015-0018	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Metates (San Miguel Metates)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400590787	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Con Concreto Hidráulico	307-A-6-752	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,547,018							0.00		Metros Cuadrados	1,812	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA INICIARÁ EL DÍA LUNES 11 DE ENERO DEL 2016 Y TENDRÁ UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS NATURALES. SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX00150400590931	Repotenciamen De La Línea Y Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	19	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Idoyonoyuji (Ciñega de Flores Amarillas)	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,995,500							0.00		Kilómetro	296	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO. SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX00150400591315	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	2015-0022	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400591318	Construcción De Un Cuarto Dormitorio	2015-0008	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Nopalera del Rosario o del Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400591568	Construcción De Cuarto Dormitorio 2 Etapa	2015-0009	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Olate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400591761	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Localidad De Mier Y Teran.	OFICIO 18//312/DGOSDR/0135 2/15	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Mier y Terán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,766,534							0.00		Metros Cuadrados	413	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO A BENEFICIO DE LOS HABITANTES.
OAX00150400591915	Construyendo La Perspectiva De Género Para Garantizar La Igualdad Entre Mujeres Y Hombres En El Municipio De Santa María Ipalapa	MSM-415-IMO-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal	Subsidios		\$1555 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas. Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400591881	Construcción De Techado En Cancha Municipal		Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,777,902							0.00		Metros Cuadrados	790	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400591986	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	2015-0010	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400592280	Construccion Y Equipamiento De Un Laboratorio De Tecnologías De La Infoamcion Y Comunicación	ITSSMG-4523-15	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$7,408,442							0.00		Metros Cuadrados	457	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX00150400592914	Construcción De Piso Fime	2015-0020	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400592951	Construcción Del Blandado Perimetral De La Escuela Primaria Bilingüe Abraham Castellanos Clave 2406065996	2015-0024	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento san juan bautista valle nacional	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400592992	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	2015-0025	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593067	Construcción De Techado De La Cancha Deportiva De La Escuela Primaria	0172015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Portillo Matagallina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	keodesa electrificaciones S.A. De C.V.	Deporte	En Ejecución	2015	\$654,034							0.00		Lote	105	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX00150400593072	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	2015-0026	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Cafetal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593123	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	2015-0027	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593224	Construcción Del Comedor Comunitario Segunda Etapa.	20	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Campo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX001302001588160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593234	Construcción De Dispensario Medico	20	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Cerro Moneda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA.	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593240	Construcción De Dos Aulas Didacticas Para La Escuela Primaria Benito Juarez. Con Clave 20dph1512q	38	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Zompante	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593245	Mejoramiento De Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Constancia Y Progreso	01	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593247	Techado De La Cancha Deportiva De La Escuela Telesecundaria Con Clave 20dtv1432e De San Antonio Tlaxaltepec.	27	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	San Antonio Tlaxaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593251	Construcción De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria Cuahutemec Con Clave 20dph1438r	26	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	San Antonio Tlaxaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593255	Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria Constancia Y Progreso	02	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593256	Construcción De Un Comedor Comunitario Segunda Etapa	35	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Casa Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593279	Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Calles Jose Angel Cosheilo, Jesus Gonzalez Smail, Ernesto Ruffo Appel	FISM-039-072/2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$132,862									Metros lineales	340	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400593431	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	2015-0028	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593443	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2da. Etapa	2015-0029	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593452	Ampliación De La Red Eléctrica Del Pozo Pajarito, Privada De Macaelonio Alcalá Y Carretera Oaxaca, Puerto Escondido.	IAJEF-FAISMO	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTPEC.	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,744,388							0.00		Lote	1,400	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA 31 DE MAYO DEL 2015.
OAX00150400593476	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Mártires De Chicago 2da. Etapa	2015-0031	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Plan de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593484	Apertura De Camino Rural 2da. Etapa	2015-0032	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Ojote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593494	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios	2015-0033	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Cangrejo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593502	Construcción De Drenaje Pluvial	2015-0034	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593631	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	2015-35	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593649	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	2015-0037	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593663	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Puente Peatonal	2015-0038	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593673	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	FAISDF-006-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593677	Rehabilitación De Camino Rural	FAISDF-017-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593682	Adquisición De Material Para La Construcción De Comedor Comunitario.	2015-0039	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Ocoté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593686	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISDF-043-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593694	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISDF-044-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593697	Rehabilitación Del Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Catarina Albarradas	MVDO2015-11	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Santa Catarina Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593706	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial	FAISDF-054-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593714	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISDF-060-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400593934	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/001/003/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Vivienda	En Ejecución	2015	\$348,500							0.00		Metros Cuadrados	20	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LOBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400594044	Mejoramiento De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Nicaragua)	FISMDF/MSJG/198/001/010/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Vivienda	En Ejecución	2015	\$588,300							0.00		Metros lineales	52	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001504005945118	Area De Comedor En La Escuela Primaria Justo Sierra	005-2015	Oaxaca	San Sebastián Teitipac		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC	Educación	En Ejecución	2015	\$154,103							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400594525	Ampliación De La Clínica De Salud	004-2015	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO BUENA VISTA	Salud	En Ejecución	2015	\$145,826							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400594529	Construcción De Un Comedor Escolar Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Unión Y Progreso	002-2015	Oaxaca	San Sebastián Teitipac		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TITIPAC	Educación	En Ejecución	2015	\$236,587							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400594536	Construcción De Un Consultorio Dental	006-2015	Oaxaca	San Sebastián Teitipac		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC	Salud	En Ejecución	2015	\$217,177							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400595274	Gratificación De Fin De Año De Sueldos Al Personal De Seguridad	007	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simón zahuatlán	Seguridad	En Ejecución	2015	\$64,000							0.00		Equipamiento	1,364	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: acción terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400595436	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Santos Degollado E Independencia	FISMDF/003/2015	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$896,592							0.00		Metros lineales	16	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400595532	Ampliación De La Red Eléctrica En La Tercera Privada De La Calzada 23 De Enero E Instalación De 64 Acomedidas En Las Calles Tercera Privada De Plutarco Elías Calles, Calle Independencia, Calle Arista	FISMDF/004/2015	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$686,768							0.00		Piezas	10	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400595807	Repotenciación Y Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Para Beneficiar A La Localidad De El Maney, En El Municipio De Villa De Tututepec De Melchor Ocampo	PROB-5525-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Maney	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H AYUNTAMIENTO DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400596255	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Agencia De Reyes Mantecón	MSB-FIH-005-2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400596380	Ampliación De Red Eléctrica En El Paraje La Barrera 1er. Etapa	MSB-FIH-005-2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400596427	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Juan Tepeuxila 2015	001FAISM2015	Oaxaca	San Juan Tepeuxila		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$742,924							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: LA OBRA SE EJECUTABA EN ENERO DE 2016. YA QUE LAS MEZCLAS DE RECURSOS LA ENTREGARON EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE NO DIO TIEMPO EJECUTARLA.
OAX00150400596430	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Agencia De San Sebastián Tlacolula	002FAISM2015	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	San Sebastián Tlacolula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$742,924							0.00		Luminaria	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: LA OBRA SE EJECUTABA EN ENERO DE 2016. YA QUE LAS MEZCLAS DE RECURSOS LA ENTREGARON EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE NO DIO TIEMPO EJECUTARLA.
OAX00150400596445	Construcción De Aulas En Bachillerato Comunitario De San Juan Tepeuxila 2015	001FAISM2015	Oaxaca	San Juan Tepeuxila		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA	Educación	En Ejecución	2015	\$696,491							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: LA OBRA SE EJECUTABA EN ENERO DE 2016. YA QUE LAS MEZCLAS DE RECURSOS LA ENTREGARON EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE NO DIO TIEMPO EJECUTARLA.
OAX00150400596559	Elaboración De Expedientes Técnicos De Las Obras Del Municipio De San Juan Tepeuxila 2015	004FAISM2015	Oaxaca	San Juan Tepeuxila		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$139,298							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: LOS EXPEDIENTES SE ELABORARÁN EN ENERO 2016. YA QUE LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN ESA FECHA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblivitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400596570	Construccion De 50 Baños Con Biodegestores En San Juan Teponaxtlá 2015	005FAISM2015	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Juan Teponaxtlá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$742,924							0.00		Vivienda	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE EJECUTARÁ EN ENERO DE 2016. YA QUE LAS MEZCLAS DE RECURSOS LA ENTREGARON EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE NO DIO TIEMPO EJECUTARLA.
OAX00150400596579	Construccion De 50 Baños Con Biodegestores En San Pedro Cuyaltepec 2015.	006FAISM2015	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Pedro Cuyaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$742,924							0.00		Vivienda	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE EJECUTARÁ EN ENERO DE 2016. YA QUE LAS MEZCLAS DE RECURSOS LA ENTREGARON EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE NO DIO TIEMPO EJECUTARLA.
OAX00150400596590	Construccion De Baños Con Biodegestores En San Andrés Papalotl 2015.	006FAISM2015	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Andrés Pápalo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$742,924							0.00		Vivienda	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE EJECUTARÁ EN ENERO DE 2016. YA QUE LAS MEZCLAS DE RECURSOS LA ENTREGARON EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE NO DIO TIEMPO EJECUTARLA.
OAX00150400596793	Elaboración De Documento Técnico Unificado Para Tramite De Evaluación De Impacto Ambiental Y Cambio De Uso De Suelo En Terrenos Forestales, Para La Construcción Del Camino De San Marcos Zapotálto	MSRN/FISM/R33/FH/I-ND/002/2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Marcos Zapotálto (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$116,000							0.00		Piezas	1,254	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400596822	Elaboración De Estudio De La Calidad De Materiales Utilizados En La Base Hidráulica Del Camino: Modernización Y Ampliación De Camino E.C (San Gabriel Mixtepec, Santos Reyes Nopala) - Tlitépec	MSRN/FISM/R33/FH/I-ND/003/2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tlitépec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11,600							0.00		Piezas	2,163	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400596875	Supervision De Obra Referente Al Mercado Municipal	MSRN/FISM/R33/FH/I-ND/001/2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$64,650							0.00		Lote	5,201	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400597059	Construccion De Anexo Sanitario En El Centro De Educación Preescolar Leona Vicario	FAISM-MSJ-177-17-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuxcatlán	San Gabriel Almolyoa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO, SAN JUAN BAUTISTA CUXCATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$48,582							0.00		Piezas	18	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400597104	Artesanías Con Pastas Cdc: 1408 Pasta Francesa	200391D5019	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal	Subsidios		S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400597553	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FISE-8379-2015	Oaxaca	Santiago Tetepec	San Luis Chatahlí	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO TETEPPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000							0.00		Metros	308	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400597560	Construccion Del Sistema De Agua Potable	PNC-DD1-8241-2015	Oaxaca	Santiago Tetepec	San Isidro del Parral	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO TETEPPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$510,000							0.00		Metros lineales	374	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400597760	Ampliación Y Modernización Del Camino Santa María Natio-San Pedro Atoyac Primera Etapa El Terreno Del Km 0.000 Al Km 0.945.00 Loc. Agencia De El Terreno.		Oaxaca	San Juan Colorado	El Terreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA.
OAX00150400597848	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Privada Al Panticon Loc. San Juan Colorado		Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400597865	Terminación De Comedor Comunitario	2015-0040	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Santiago Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Asistencia Social	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400598005	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Tigre De La Cabeza Municipal En El Municipio De San Juan Colorado.		Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400598067	Uniformes Y Accesorios Para El Personal De Seguridad	003-2055	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400598155	Reparaciones Generales En Jru Francisco Gonzalez Bocanegra	FAM-3503-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400598504	Construccion De Huerto Comunitario	53	Oaxaca	San Juan Mazatlán	General Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400598552	Construccion De Huerto Comunitario	55	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Pedro Acatlán Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400598561	Taller De Derechos Ciudadanos Con Taller Complementario De Zumba	3	Oaxaca	Cobertura estatal		Subsidios		S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400598835	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo	068/2015	Oaxaca	La Pe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO LA PE, EJUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$530,430							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400598729	Compra De Radios De Comunicacion Para El Personal De Seguridad	001-2015	Oaxaca	San Pedro Ocopetlatillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$55,000							0.00		Piezas	884	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: COMPRA DE RADIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400598746	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	2015-0041	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Palmita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400598900	Ampliación De La R.D. De Energía Eléctrica Del Barrio Santa Cruz (Primer Etapa)	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Barrio Cheguigo Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$163,685							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400599931	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Santa Cruz Y San Jose	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$393,060							0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400599978	Construccion De Sotano Primera Etapa En San Andres Papalo	007FORTAMUN2015	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	San Andrés Pápalo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE EJECUTARA EN ENERO DE 2016.
OAX00150400599458	Compra De Vehículo Bienes Muebles.	008FORTAMUN2015	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$250,000							0.00		Vehículos	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REALIZO LA COMPRA DE VEHICULO EN EL EJERCICIO 2015.
OAX00150400599725	Construcción De Cuartos Dormitorios	2015-0042	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Lucas Arroyo Palomo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400599807	Sueldo A Personal De Confianza	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400599851	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico	2015-0043	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Gran Lucha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400599863	Combustibles	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400599992	Alumbrado Publico De La Calle Miguel Hidalgo (Palma)	FISMDF-039-170-2015 C	Oaxaca	Cobertura estatal		Subsidios		5048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400600057	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$25,846							0.00		Vehículos	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400600930	Gratificación De Fin De Año De Sueldos Al Personal De Seguridad	003	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoltepec	Seguridad	En Ejecución	2015	\$30,800							0.00		Equipo de seguridad	379	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: accion al 100%. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400600948	Muebles De Oficina	-	Oaxaca	San Antonio Nanahuatipam	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,620							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400600968	Equipo De Computo Y Tecnologías De La Informacion	-	Oaxaca	San Antonio Nanahuatipam	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,725							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400600982	Sueldo A Personal De Confianza	-	Oaxaca	San Antonio Nanahuatipam	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400600991	Combustibles	-	Oaxaca	San Antonio Nanahuatipam	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,835							0.00		Vehículos	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400601040	Equipamiento De Un Aula En Jni Niño Artillero	FAM-4000-2015	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400601189	Rehabilitación De Caminos Sacacoches. (E Tico, Agua Salada, Etc.) 5 Km.	FISM4140162015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$187,333							0.00		Kilómetro	1,250	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA OPERANDO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400601407	Ampliación Del Centro De Salud.	FISM4140152015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chiconetpec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HARIA HUAZOLOTITLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$557,197							0.00		Metros Cuadrados	1,480	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400601425	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Calles De La Población	FISM4140082015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	La Cobranza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,004							0.00		Metros lineales	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400601462	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FISM41.4112015.	Oaxaca	Santa María Huazolotliltán	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$134,411							0.00		Vivienda	60	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIONES TERMINADAS - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400601478	Mejoramiento De Sanitarios De La Escuela Preescolar Juan Escuela Clave: 20dc22701.	FISM41.40472015	Oaxaca	Santa María Huazolotliltán	Santa María Huazolotliltán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$168,514							0.00		Metros Cuadrados	60	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400601482	Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia El Zapote Y Zapotillo.	FISM41.4222015	Oaxaca	Santa María Huazolotliltán	Santa María Huazolotliltán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$424,324							0.00		Metros lineales	120	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400601496	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Pacheco, Los Colorados.	FISM/1.40192015	Oaxaca	Santa María Huazolotliltán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$199,100							0.00		Vivienda	126	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS SOLO FALTA 5 % PARA CULMINAR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400601625	Ampliacion De La R.D. De Energia Electrica	009	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CFE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$333,333							0.00		Piezas	73	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE REALIZARA MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS TRIPARTITA CON RECURSOS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. LA OBRA FUE APROBADA EN DICIEMBRE DEL 2015, POR LO QUE LA CFE LA EJECUTARA EN EL EJERCICIO 2016. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400601631	Ampliacion De La R.D. De La Energia Electrica	019	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Cienegulla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CFE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$333,333							0.00		Piezas	73	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS TRIPARTITA CON RECURSOS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. LA OBRA FUE APROBADA EN DICIEMBRE DEL 2015, POR LO QUE LA CFE LA EJECUTARA EN EL EJERCICIO 2016. APORTACION FEDERAL \$ 333.333.33 APORTACION ESTATAL \$ 333.333.33 APORTACION MUNICIPAL \$ 333.333.33 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400601644	Construcción Techados En Áreas De Impartición De Educación Física. Preescolar Indígena "Guadalupe Victoria" Clave: 20dc2325v	39	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	La Tuza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AJUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400601622	Terminacion De Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua En La Agencia Casa Blanca		Oaxaca	San Antonio Nanahuatipam	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANHUATIPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400602150	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable		Oaxaca	Soledad Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$399,700							0.00		Lote	3,407	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REALIZO LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
OAX00150400602247	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Viviendas	FAIS-01-2015	Oaxaca	San Mateo Tlapijtepec	San Mateo Tlapijtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATO TLAPILTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400602215	Construccion Del Centro De Salud De 2 Nucleos Basicos Primera Etapa.	SF/SPB/DPBP/PNE-DD1/S/940/2015	Oaxaca	Soledad Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOLEDAD ETLA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400602269	Construcción De Comedor Escolar (En La Escuela Primaria (Luis B. Toledo))	FISMDF/MSJG/198/001/006/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución	2015	\$843,315							0.00		Metros Cuadrados	310	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400602269	Construcción De Drenaje Sanitario (En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez)	FISMDF/MSJG/198/001/012/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,653,628							0.00		Metros lineales	142	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400603012	Construcción De Dos Aulas En El Bachillerato Integral No. 35, San Vicente Coatlán	FISM-DF-534-09-2015	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO SAN VICENTE COATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$825,466							0.00		Piezas	140	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400603013	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua.	002	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$491,000							0.00		Metros cúbicos	179	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400603113	Construcción De Drenaje Sanitario (En La Calle Miguel Hidalgo En El Barrio San Pascualito)	FISMDF/MSJG/198/001/013/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$598,664							0.00		Metros lineales	180	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400603115	Construccion De 2a Etapa De La Casa De La Cultura	MSMHRG23INV022015	Oaxaca	Santa María Huazolotliltán	Santa María Huazolotliltán	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	5,082	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400603117	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Con Techado	1	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,700,000	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros Cuadrados	805	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NO SE HA INICIADO CON LA EJECUCION DE LA OIRA.
OAX00150400603178	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISM/198/003/03/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$458,752	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros Cuadrados	122	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada pa para la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400603103	Alumbrado Público	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$920,374	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Luminaria	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400603125	Materiales De Seguridad Pública	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$850	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Lote	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400603127	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle De Galeana	MSB-IV-021-2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400603184	Instalación Y Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria Y Otros Equipos Y Herramientas	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$92,678	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Lote	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400603187	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Lázaro Cárdenas	-	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	Rural	Sin Identificar	-	-	-	H. Ayuntamiento de Magdalena Mixtepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,570	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros lineales	178	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400603164	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Lázaro Cárdenas	-	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	Rural	Sin Identificar	-	-	-	H. Ayuntamiento de Magdalena Mixtepec.	Educación	En Ejecución	2015	\$449,430	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Equipamiento	178	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400603182	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	10-FISM-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxalá	Río Garza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400603183	Elaboración De Proyectos Ejecutivo Del Drenaje Sanitario	FAFMDT-D/425/002/2014	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Estudio de preinversión	1,593	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604012	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	-	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	H. Ayuntamiento de Magdalena Mixtepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,114,321	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Equipamiento	70	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604051	Construccion De Casa De La Cultura En Santa María Chicometpec, Mpio. De Santa María Huazolotitlán.	MSHRCG23INV012015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicometpec	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Cultura y turismo	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400604095	Construcción De Aula En La Escuela Telebachillerato (Comunitario)	FISMDF/MSJG/198/004/046/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$393,456	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros Cuadrados	40	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicitar validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604163	Material Para Oficina	-	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,172	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604199	Construccion De Alcantarillado Urbano En Calle Benito Juárez Segunda Etapa	MSP1-RAMO33-FORTAMUN-002-2015	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$228,000	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros lineales	834	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SOLICITO VALIDACION.
OAX00150400604219	Ampliación De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Periferia De La Población)	FISMDF/MSJG/198/004/062/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachile	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,150,200	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros lineales	46	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604266	Mejoramiento De Tres Aulas En La Escuela Primaria ("Irigaray Manuel Altamirano")	FISMDF/MSJG/198/004/064/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachile	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ	Educación	En Ejecución	2015	\$163,883	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros Cuadrados	44	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604223	Construcción De Revestimiento (En La Calle Benito Juárez Hacia El Río)	FISMDF/MSJG/198/004/065/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachile	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$187,686	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros Cuadrados	40	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604234	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle La Paz, Entre Río La Brecha Y Venustiano Carranza	SFSPDPPIN-335-2015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,300,000	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros Cuadrados	3,944	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200158850	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400604438	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/00 8/079/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$81,620								0.00		Metros Cuadrados	47	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604473	Anexo De La Unidad Medica	-	Oaxaca	San Juan Huautepac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400604474	Construcción De Aula En El Ielbo	FISMDF/MSJG/198/00 8/083/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$354,546								0.00		Metros Cuadrados	47	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604484	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Pacheco	MSPY-FAFMYDTDF-299 01-2015	Oaxaca	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO YAGANIZA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400604492	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Hidalgo	COP-IR-06-MSLO-393-FISMDF-2	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$640,000								0.00		Lote	450	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604494	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Privada De Providencia Y Prolongación De Avenida Principal	-	Oaxaca	San Juan Huautepac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400604452	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	PNE-DD010012015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Rancho Falsán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400604459	Techado De Cocina Comunitaria	MSPY-FAFMYDTDF-299 02-2015	Oaxaca	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO YAGANIZA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400604487	Gastos Indirectos	MSLO-FISMDF-01-2015	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$156,245								0.00		Estudio de preinversión	3,604	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604422	Construcción De Revestimiento (De La Calle La Loma)	FISMDF/MSJG/198/00 9/088/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$206,508								0.00		Metros Cuadrados	550	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604434	Prodim. Programa De Desarrollo Institucional Municipal.	MSLO-FISMDF-02-2015	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$31,630								0.00		Piezas	3,604	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604402	Construcción De Drenaje Sanitario (En Las Calles Castulo, Artemio, Los Tachibos Y La Barranquita)	FISMDF/MSJG/168/01 1/099/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$933,206								0.00		Metros lineales	116	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604487	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Lazaro Cardenas Entre Calle Progreso Y Calle Sin Nombre	SFSPPOPIPNN 320-2015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000								0.00		Metros Cuadrados	3,944	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA ES DEL RAMO 23 2015 MISMA QUE YA FUE TERMINADA -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604409	Continuación De La Pavimentación De La Calle Independencia De San José Del Chilar	FAISM-MSJ-177-78-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San José del Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, CUICATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$146,800								0.00		Metros Cuadrados	690	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX00150400604428	Mejoramiento De Camino Sacacocha (Tramo Torre Telmex - Aguacatengo)	FISMDF/MSJG/198/01 1/102/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$187,815								0.00		Kilómetro lineal	114	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604447	Mejoramiento De Dos Aulas En La Escuela Primaria ("Gral. Ignacio Zaragoza")	FISMDF/MSJG/198/01 1/103/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$131,079								0.00		Metros Cuadrados	96	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400604497	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santo Domingo Yanhuitlán	FAIS-03-2015	Oaxaca	Santo Domingo Yanhuitlán	Santo Domingo Yanhuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$363,344								0.00		Metros lineales	200	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605142	Rehabilitación De La Cancha En La Escuela Primaria Libertad Con Clave:20dpr1154u	SF/SPR/DPB/N-0187/2015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Paso del Jiste	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA HUAZOLOTTITLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000								0.00		Metros Cuadrados	91	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605194	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Colonia Lomas De Santa Cruz Amilpas	FAISM-MSCA-375-03-2015	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ AMILPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400605115	Mejoramiento De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica 2ª Etapa Hacia Las Escuelas Preescolar Y Primaria)	FISMDF/MSJG/198/01 2/107/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$695,300								0.00		Metros lineales	85	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitérado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400605219	Construccion De Instalacion Deportiva En La Escuela Primaria Bilingue " Mi Patria Es Primero" Con Clave: 20860137&a.	SFSPPOPIPN-01872015	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Subsidios	U08 F00 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,200,000							0.00		Metros Cuadrados	144	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605299	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Graseros Colonia Llano Verde.	OFI-MSCA-04	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ AMILPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400605272	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Reforzado Con Acero, En La Calle Prolongacion Yutacahua.	307-A-S-227	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,629,651							0.00		Metros Cuadrados	5,082	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605283	Ampliacion Del Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Poblacion (Av. Ferrocarril)	FAISM-MSCA-375-05-2015	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ AMILPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400605203	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Diversas Calles De La Poblacion (Av. Ferrocarril)	FAISM-MSCA-375-06-2015	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400605212	Desazolve, Encausamientoy Enrocamiento A Golpetes Del Arroyo Grande De Jose Maria Montes.	0001	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	José María Montes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Kilómetro	2,331	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605284	Construccion De Electrificación No Convencional (Pánides Solares En Viviendas)	FISMDF/MSGJ/198/013/113/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$158,000							0.00		Celdas solares	8	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605298	Ampliacion Del Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Poblacion (2da. Privada De Ignacio Allende)	FAISM-MSCA-375-07-2015	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ AMILPAS.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400605207	Construccion De Piso Firme A Vivienda	FISMDF/MSGJ/198/013/115/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400605226	Construccion De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSGJ/198/014/119/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$869,000							0.00		Metros Cuadrados	50	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605246	Construccion De Revestimiento (De La Calle 5 De Mayo)	FISMDF/MSGJ/198/014/124/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$174,870							0.00		Metros Cuadrados	476	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605267	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria ("Emiliano Zapata")	FISMDF/MSGJ/198/014/125/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$196,610							0.00		Metros Cuadrados	82	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605297	Construccion De Toma Domiciliar De Agua Dentro De La Vivienda O Terreno	FISMDF/MSGJ/198/015/126/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogohé Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$192,836							0.00		Lote	126	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605230	Construccion De Piso Firme En Viviendas	FISMDF/MSGJ/198/015/128/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogohé Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$798,092							0.00		Metros Cuadrados	50	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605251	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria ("Rubén Jaramillo")	FISMDF/MSGJ/198/015/134/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogohé Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$174,872							0.00		Metros Cuadrados	48	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605269	Construccion De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSGJ/198/06/137/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ejido la Revolucion	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$209,100							0.00		Metros Cuadrados	12	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605284	Mejoramiento De Electrificación (Red De Energía Eléctrica En La Calle 20 De Noviembre)	FISMDF/MSGJ/198/016/139/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ejido la Revolucion	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$850,700							0.00		Metros lineales	30	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605257	Ampliación De La Red Eléctrica	FISM/070/12/2015	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	El Jicaral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$332,764							0.00		Luminaria	45	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605270	Construccion De Aula En La Escuela Telebachillerato (Comunitario)	FISMDF/MSGJ/198/017/151/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Plan de San Luis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$369,774							0.00		Metros Cuadrados	48	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400605780	Construcción De Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	FISM/070/22/2015	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Hierba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$460,000							0.00		Metros	120	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605792	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Porfirio Díaz	FISM/070/23/2015	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$440,000							0.00		Metros	90	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400605955	Diagnostico Técnico Y Operativo Del Sistema De Agua Potable	MTCS53COP0032015	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIATAC DE CABRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$151,277							0.00		Estudio de preinversión	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: 45383306 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400606387	Rehabilitación De Pozo Profundo Del C.B.T.A.	FIL/001-A/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$130,066							0.00		Lote	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400606442	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ricardo Flores Magón.	SFSPPPDPPIP-3202015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,390,859							0.00		Metros Cuadrados	3,944	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: 5051TMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400606469	Se Gastos Indirectos Para Estudios De Fertilidad De Obras, Evaluación Y Seguimiento Por El Ejercicio 2015	0002-2015	Oaxaca	Santiago Tapextla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Santiago Tapextla	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$157,254							0.00		Lote	3,031	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400606701	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Rosaura Zapata Cano	MS5483192015	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución	2015	\$427,352							0.00		Metros	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REG. DE ACUMULADO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400606789	Baños Con Fosas Sépticas	MSA-FISMDF-355-11-2015	Oaxaca	Santa Ana Cuauhtémoc	Santa Ana Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400606890	Construcción De Un Centro De Desarrollo Social Y Comunitario.		Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zooteasca de León	Rural	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA IPALAPA.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	750	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400606610	Construcción De Muro De Contención En El Barrio Del Peñasco	MS5483712015	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$717,410							0.00		Metros lineales	100	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REPORTE ACUMULADO DE EJERCICIO FISCAL 2015 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTINCIÓN EN EL BARRIO DEL PEÑASCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400606921	Construccion De Area Deportiva Dentro Del Jardín De Niños	01	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cañada del Totomoxtle	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN IXCAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400607003	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Revolución Municipal	MS5483222015	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución	2015	\$283,274							0.00		Metros	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REPORTE ACUMULADO DE EJERCICIO FISCAL 2015 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400607039	Reconstrucción De La Casa De Salud En La Localidad De Tecoyame	FISM/MST/485/03/2015	Oaxaca	Santiago Tapextla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Santiago Tapextla	Salud	En Ejecución	2015	\$594,362							0.00		Piezas	249	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400607077	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, En La Localidad De La Cáblera (Merza De Recursos-Aportación Municipal)	FISM/MST/485/003/2015	Oaxaca	Santiago Tapextla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Santiago Tapextla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400607097	Pavimentación De Calle Constitución Norte A Base De Concreto	01	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Fideicomisos	R134 Reasignación Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN IXCAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400607099	Construcción De Aula De Medios En La Esc. Primaria Lic. Genaro V. Vasquez	MS5483252015	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000							0.00		Metros	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REPORTE DE ACUMULADO DE EJERCICIO FISCAL 2015 CORRESPONDIENTE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIMARIA LIC. GENÉRO V. VASQUEZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400607059	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, En La Localidad De San Isidro (Merza De Recursos-Aportación Municipal)	FISM/MST/485/004/2015	Oaxaca	Santiago Tapextla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Santiago Tapextla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400607048	Ampliación De Pavimentación En Los Barrios De San Pedro Comitancillo	SFSPPPDPPIP-320-2015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,861,634							0.00		Metros Cuadrados	3,944	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200158850	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400607370	Construcción De Banda Perimetral De La Escuela Primaria Niños Héroes	MM54835CL652015	Oaxaca	Santiago Suchilquongo	Santa Cruz Lachixolana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución	2015	\$673,769							0.00		Kilómetro lineal	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REPORTE DE ACUMULADO DE PAGO POR LA OBRA CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA NNROS HEROES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400607430	3e Gastos Indirectos	MSACN/FAISM/088/01/2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400607517	Pavimentacion De Calles	SFSPPOPIP-N-320-2015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	3,944	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400607522	Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas	FISMD/MSJG/198/018/154/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$204,781							0.00		Metros Cuadrados	6	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400607525	Pavimentacion De La Calle Melchoro Ocampo	01	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN IXCAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400607562	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Priv. De Miguel Hidalgo	MS5483FAISMDF742015	Oaxaca	Santiago Suchilquongo	Santa Cruz Lachixolana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$577,325							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REG. DE REPORTE DE ACUMULADO POR LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIV. DE MIGUEL HIDALGO DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400607592	Pavimentacion De Calles	02	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN IXCAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400607624	Elaboracion De Seis Reglamentos Internos Municipales	FIIP6/2015	Oaxaca	Cuillapam de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$295,000							0.00		Lote	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400607665	Rehabilitación De La Red De Agua Potable 3a Etapa, En La Localidad De Llano Grande, Santiago Tepealta.	FISM/MST/485/005/2015	Oaxaca	Santiago Tapextla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Santiago Tapextla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,015,631							0.00		Metros lineales	1,090	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400607680	Pavimentacion De Calles	SFSPPOPIP-N-320-2015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	3,944	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400607714	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varías Calles	MS5483FAISMDF662015	Oaxaca	Santiago Suchilquongo	Santa Cruz Lachixolana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$285,630							0.00		Kilómetro lineal	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400607729	Pavimentacion De La Calle Lazaro Cardenas Concreto Hidráulico	02	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN IXCAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400607766	Material De Tecnología De La Información Y Comunicaciones	-	Oaxaca	Santiago Laidlaga	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAIDLAGA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,828							0.00		Lote	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400607725	Construcción De Sanitario En La Esc. Primaria Abraham Castellanos	MS5FAISMDF483592015	Oaxaca	Santiago Suchilquongo	Santo Domingo Tlaltinango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución	2015	\$552,136							0.00		Metros	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REG. DE ACUMULADO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESC. PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400607739	Materiales Petreos	-	Oaxaca	Santiago Laidlaga	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAIDLAGA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,001							0.00		Metros cúbicos	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400607756	Construccion Con Concreto Hidráulico De La Avenida Progreso Del Barrio Tlaminago	SFSPPOPIP-N-377-2015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,999,778							0.00		Metros Cuadrados	3,944	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400607767	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MS5FAISMDF483622015	Oaxaca	Santiago Suchilquongo	Santo Domingo Tlaltinango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$433,620							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REPORTE DE ACUMULADO POR LA OBRA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TLTALTINANGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400607776	Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Carretera Federal 147-EI Zapote)	FISMD/MSJG/198/01/9/162/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$135,029							0.00		Kilómetro lineal	1,302	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040060818	Construcción De Drenaje Pluvial (En Las Calles 5 De Mayo Y 16 De Septiembre)	FISMDF/MSG/198/02 0/17/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Lirio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$626,371							0.00		Metros lineales	60	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX0015040060822	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica	MSM/FSM/F-18/30/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Carizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLÉS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$418,941							0.00		Luminaria	50	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX0015040060867	Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Nuevo Brena Torres- Arroyo Lirio)	FISMDF/MSG/198/02 0/17/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Lirio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$166,429							0.00		Kilómetro lineal	491	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX0015040060872	Realización De Estudios Asociados A Los Proyectos	FIBIG12015	Oaxaca	Culilpam de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULILPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$790,000							0.00		Estudio de preinversión	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX0015040060825	Ampliación De Alambrado Público En El Paraje Campo Fútbol	MS5483FAISMDF7020	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$209,699							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REG. DE ACUMULADO CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX0015040060850	Construccion De Muro De Contención En La Escuela Telesecundaria	1	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIÓN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040060828	Mejoramiento De Electrificación (Red De Distribución De La Energía Eléctrica En Los Barrios La Telesecundaria, Campo Deportivo I Iglesia Adventista)	FISMDF/MSG/198/02 1/17/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,004,500							0.00		Metros lineales	40	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX0015040060887	Construcción De Cercado, Techado De Gradas, Juegos Infantiles Y Gimnasio, En La Localidad De San Pedro Comitancillo	SFSPPOPIN-320-2015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal	Convenios		R005 Presupuesto Basado en Resultados Sistema de Evaluación del Desempeño		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000							0.00		Metros Cuadrados	3,944	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX0015040060895	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISMDF/MSG/198/02 1/17/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$311,902							0.00		Metros Cuadrados	108	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX0015040060898	Rehabilitacion De Escuelas (Empleo Temporal 2015)	01	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN IXCAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040060881	Rehabilitación Del Camino Cosechero El Coman	-	Oaxaca	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$481,963							0.00		Kilómetro lineal	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040060851	Mejoramiento De Camino Saacacnecha (A La Parcela Escolar)	FISMDF/MSG/198/02 1/17/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$106,492							0.00		Kilómetro lineal	389	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%.
OAX0015040060809	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Col. Benito Juarez	-	Oaxaca	Santiago Laollaga	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040060864	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	FISM-064-8-1-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Isidro Chihuiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040060843	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle 12 De Julio Barrio El Cabano	-	Oaxaca	Santiago Laollaga	Barrio Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%.
OAX0015040060893	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica En La Col. La Rincónada 3ra Etapa 015 En La Localidad De Las Margaritas	MSP/FAISM/333/06/2	Oaxaca	San Pedro Totolapam	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$206,985							0.00		Metros	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%.
OAX0015040060841	Construccion De Galera En La Localidad De San Pedro Totolapam	FORTAMUNOS-2015	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$378,167							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%.
OAX0015040060873	Rehabilitación De Revestimiento (En La Calle La Planada)	FISMDF/MSG/198/02 2/18/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$107,700							0.00		Metros Cuadrados	84	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX0015040060860	Instalacion De Equipo De Bombeo Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Loc. De San Juan Gueguyachi	MSPT/FAISM/333/05/2015	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Juan Gueguyachi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$276,757							0.00		Equipamiento	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%.
OAX0015040060802	Ampliación De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Nueva Vida)	FISMDF/MSG/198/02 4/196/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$239,024							0.00		Metros lineales	18	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040046088940	Rehabilitación De Caminos Sacacochas	17	Oaxaca	San Pedro Mártir	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES ESPECIALES GANESH S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$398,752						0.00		Kilómetro	1,711	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX001504004608978	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 007 Tercera Etapa		Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504004608984	Mejoramiento De Camino Sacacoches (Tramo Ramos Millán - Arroyo Lagartero)	FISMDF/MSGJ/198/02 5/208/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504004609027	Trabajos De Pavimentación De La Calle Jose Vasconcelos		Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal	Convenios	Comenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA IPALAPA.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$751,588						0.00		Metros Cuadrados	220	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001504004609049	Construcción De Fosa Séptica En Vivendas	FISMDF/MSGJ/198/02 6/211/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Nuevo Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$557,650						0.00		Metros Cuadrados	32	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001504004609098	Construcción De Revestimiento (En Las Calles Los Robles Y Los Limones)	FISMDF/MSGJ/198/02 6/213/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Nuevo Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$128,150						0.00		Metros Cuadrados	85	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001504004609134	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable	FISMDF/MSGJ/198/02 7/218/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$66,396						0.00		Metros lineales	202	0.00		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504004609160	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Camino Paralelo Al Canal Principal A Rancho Grande	SFSPPOPIP-PNE-OD1-7230-2015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504004609168	Construcción De Piso Firme En Vivendas	FISMDF/MSGJ/198/02 7/219/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$46,455						0.00		Metros Cuadrados	32	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001504004609183	Construcción De Fosa Séptica En Vivendas	FISMDF/MSGJ/198/02 7/220/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$418,200						0.00		Metros Cuadrados	24	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001504004609202	Equipamiento De Estufa Ecológica En Vivendas	FISMDF/MSGJ/198/02 7/221/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$51,879						0.00		Piezas	22	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001504004609205	Construcción De Revestimiento (De Calles De La Sección Centro)	FISMDF/MSGJ/198/02 7/222/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$102,870						0.00		Metros Cuadrados	120	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001504004609297	Rehabilitación Del Sistema Del Agua Potable (Paraje Subido Al Ocote 2° Etapa)	FISMDF/MSGJ/198/02 8/223/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Huicilil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504004609328	Mejoramiento De Camino Sacacoches (Tramo Huicilil - Arroyo Temazac)	FISMDF/MSGJ/198/02 8/226/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Huicilil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$94,755						0.00		Kilómetro lineal	274	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001504004609346	Construcción De Trchado De Cancha De Usos Múltiples En El Centro De Atención Múltiple No. 09, Clave: 20m000099.	008	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504004609349	Construccion De Baños Con Biodegestor	10	Oaxaca	San Pedro Mártir	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES ESPECIALES GANESH S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,094,850						0.00		Piezas	105	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX001504004609359	Construccion De Comedor Comunitario En La Colonia El Paraiso, De La Localidad De Santa María Magdalena Tiltepec, Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	MSRN/TSM/R33/RII/029/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2014	\$398,230						0.00		Piezas	140	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX001504004609383	Reforzamiento De Cubierta De Plaza Cívica De La Esc. Primaria Vicente Guerrero.	122	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$81,200						0.00		Metros Cuadrados	64	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX001504004609394	Mejoramiento De Dispensario Médico (Casa De Salud)	FISMDF/MSGJ/198/02 9/234/20158	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Salud	En Ejecución	2015	\$99,335						0.00		Metros Cuadrados	256	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001504004609416	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISMDF/MSGJ/198/03 0/238/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juanito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$631,700						0.00		Metros lineales	263	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400609433	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/03 1/24/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$452,535							0.00		Metros Cuadrados	26	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400609434	Construccion De 2 Modulos De Aulas Basicas De 6.00x5.00 Mts En La Localidad De San Antonio Cuxitla, Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	MSRN/FISM/R33/RII/0 30/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Antonio Cuxitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2014	\$381,186							0.00		Piezas	842	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001150400609437	Pago De Credito Banobras	03	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400609451	Construccion De Baños Con Biodegestor Segunda Etapa	19	Oaxaca	San Pedro Mártir	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCCIONES ESPECIALES GANEISH S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000							0.00		Piezas	55	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400609469	Construccion De Cuarto Dormitorio En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/03 1/24/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$68,000							0.00		Metros Cuadrados	4	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400609484	3 Por Ciento De Indirectos	009	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400609501	Construccion De Banda Perimetral En La Escuela Preescolar "Juan Enrique Pestalozzi"	FISMDF/MSJG/198/03 1/24/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$111,165							0.00		Metros lineales	26	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400609506	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Centro Tramo 1 (Palacio Municipal)	05	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400609519	Construccion De Firmes De Concreto F C 200 Kg/Cm2 En Las Localidades De: Calahua De Las Flores, Cerro Nihío Y El Zaratul Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	MSRN/FISM/R33/RII/0 31/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$552,218							0.00		Metros Cuadrados	212	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400609590	Introduccion L D Y R D En La Localidad De Cerro Cuero, Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	MSRN/FISM/R33/RII/0 32/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro Cuero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,520,970							0.00		Piezas	74	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400609654	Mejoramiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	05	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	Colonia Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400609689	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) En La Localidad De Rancho Viejo	07	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400609702	Construccion De Comedores Escolares Para La Localidad De Santos Reyes Nopala Y San Jose Atonilco, Municipio De Santos Reyes Nopala.	MSRN/FISM/R33/RII/0 34/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2014	\$320,874							0.00		Piezas	200	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400609720	Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable	MST-492-FISM-CPU-001-2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000							0.00		Metros lineales	30	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400609757	Programa De Desarrollo Institucional(Mo) De Edif. De Protección Civil, Acord. Y Rehab. De Of. Inf. Y Des. Met. Y Sala De Caballo Y Tesorería Municipal	FISM- MSC/079/188/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$702,757							0.00		Metros Cuadrados	800	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400609768	Nivelación De Terrenos En La Localidad Del Zanate Y Escuela Secundaria Técnica N. 39, Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	MSRN/FISM/R33/RII/0 35/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$684,297							0.00		Piezas	607	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400609832	Construcción De La Escuela Primaria Rural Justo Rodríguez	FAIS-08-2015	Oaxaca	Santo Domingo Yanhuitlan	Santo Domingo Yanhuitlan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$3,000,000							0.00		Metros	400	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400609865	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable	184 OP FISMDF	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Rancho Nuevo Jonotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400609867	Repotenciación De La Red De Distribución Eléctrica	221	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$208,000							0.00		Lote	137	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400609905	Adquisición De Radios De Comunicación	001	Oaxaca	Santa María del Rosario	Santa María del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400609935	Adquisición De Radios De Comunicación	001	Oaxaca	Santa María del Rosario	Santa María del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millón/dólar)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00115040040069947	Pago De Policías Municipales	R33FIV0012015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$788,400							0.00		Equipo de seguridad	3,944	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: solicito validacion - SOLICITO VALIDACION
OAX00115040040069970	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Costa Rica Y Pacifico	FISM-MSM-25-2015	Oaxaca	San Mateo del Mar	El Pacifico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,135,147							0.00		Piezas	275	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00115040040061018	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Bilingüe Narciso Mendoza	FAIS-013	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00115040040061019	Pago Del Alumbrado Público	R33FIV0022015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000							0.00		Luminaria	3,944	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00115040040061098	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	faís-02-2015	Oaxaca	San Pedro Mártir Yucucaco	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san pedro mártir yucucaco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00115040040061034	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	6725	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00115040040061044	Construcción De Comedor Comunitario	faís-01-2015	Oaxaca	San Pedro Mártir Yucucaco	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san pedro mártir yucucaco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00115040040061049	Pago De La Energía Eléctrica Del Municipio De San Pedro Comitancillo	R33FIV0032015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000							0.00		Lote	3,944	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00115040040061068	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Metate	081	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00115040040061096	Construcción De Una Unidad Deportiva En La Localidad De Laguna	35	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEC.	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00115040040061002	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	faís-03-2015	Oaxaca	San Pedro Mártir Yucucaco	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san pedro mártir yucucaco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00115040040061018	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MMH-037-FAISM-A4-2015	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Junta de Dos Arroyos (Pie de la Cuesta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$950,000							0.00		Metros lineales	25	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00115040040061044	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/03/3/257/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$88,285							0.00		Metros Cuadrados	24	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00115040040061072	Mejoramiento Del Cárcamo	FISMDF/MSJG/198/03/3/258/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$281,371							0.00		Lote	232	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00115040040061085	Vestuario Para Policías Municipales	R33FIV0042015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$60,000							0.00		Piezas	3,944	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00115040040061045	Pavimentación 1600m2 De Concreto Hidráulico Varias Calles	MSMP272N-4622015	Oaxaca	San Miguel Panatlalahuaca	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANXITLALAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,750,917							0.00		Metros	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REG. DE REPORTE DE ACUMULADO CORRESPONDIENTE A LA OBRA PAVIMENTACIÓN 1600 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00115040040061048	Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Carretera Federal 147 - The Real)	FISMDF/MSJG/198/03/4/268/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$90,801							0.00		Kilómetro lineal	170	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00115040040061078	Mejoramiento De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica Dentro De La Comunidad)	FISMDF/MSJG/198/03/5/271/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Pachifle Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FISMDF/MSJG/198/035/271/2015	Vivienda	En Ejecución	2015	\$525,200							0.00		Metros lineales	92	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00115040040061003	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria ("Margarita Maza De Juárez")	FISMDF/MSJG/198/03/5/273/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Pachifle Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$64,352							0.00		Metros Cuadrados	50	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00115040040061060	Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Carretera A Uxpanapa - Benito Juárez)	FISMDF/MSJG/198/03/6/280/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$107,113							0.00		Kilómetro lineal	142	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400610568	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	01	Oaxaca	Santa María Cortijo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA CORTIJO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400610590	Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Mitiquitla-Brena Torres)	FISMDF/MSG/198/03 7/287/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015		\$106,640						0.00		Kilómetro lineal	208	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400610601	Construcción Del Comedor Comunitario	02	Oaxaca	Santa María Cortijo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA CORTIJO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400610604	Construcción De Aula En La Escuela Preescolar ("Benito Juárez")	FISMDF/MSG/198/03 7/288/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución	2015		\$371,260						0.00		Metros Cuadrados	30	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400610625	Compra De Combustible	R33FIV0052015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$412,180						0.00		Vehículos	3,944	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400610627	Mejoramiento De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Francisco Obregón.)	FISMDF/MSG/198/03 8/291/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	La Zacatera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015		\$477,900						0.00		Metros lineales	46	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400610641	Bardeado Perimetral De La Iglesia	01	Oaxaca	Santa María Cortijo	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA CORTIJO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400610667	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSG/198/04 0/301/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Lomería	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015		\$418,087						0.00		Metros Cuadrados	24	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400610695	Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Deviación A Chocolata-Lomería)	FISMDF/MSG/198/04 0/304/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Lomería	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015		\$59,813						0.00		Kilómetro lineal	90	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400610702	Mantenimiento De Equipo De Transporte	R33FIV0062015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$107,060						0.00		Vehículos	3,944	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400610719	Pavimentación De Calles	02	Oaxaca	Santa María Cortijo	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA CORTIJO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400610732	Pago De Comisiones Bancarias	R33FIV0072015	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$8,774						0.00		Equipamiento	1	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400610746	Mejoramiento Del Cárcamo (La Ciudad)	FISMDF/MSG/198/04 3/318/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$129,740						0.00		Lote	52	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400610748	Rastreo Del Camino Rural Tramo: Cortijo-Rancho Nuevo	02	Oaxaca	Santa María Cortijo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA CORTIJO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400610784	Construcción De Comedor Comunitario	FISMDF/MSG/198/04 4/323/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015		\$477,900						0.00		Metros Cuadrados	39	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400610792	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Comunidad De Guegovelda	MSA/358/FAIS/003/2015	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Guegovelda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA Tlapacoyan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$258,602						0.00		Metros cúbicos	200	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400610797	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada En La Localidad De Quicucena	MSCZ-FUR-INV-02-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Quicucena	Rural	Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Infraestructura Valparaiso S.A. de C.V.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400610800	Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas	FISMDF/MSG/198/04 5/331/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Barrio Alvarado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015		\$476,500						0.00		Metros Cuadrados	14	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400610808	Ampliación De Alcantarillado Sanitario 2da Etapa Calle San Andres	FAIS-002	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400610813	Construcción De Olla De Captación De Aguas Pluviales En La Comunidad De Santa Ana Tlapacoyan	MSA/358/FAIS/009/2015	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,782,266						0.00		Metros cúbicos	850	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302001581-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006117-67	Conservación De Caminos	004	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATRINA MINAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006117-79	Construcción De Dos Aula Didácticas En La Escuela Secundaria Leyes De Reformas	-	Oaxaca	San Francisco del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUTORA NOBEL-ASTABA S.A DE C.V.	Educación	En Ejecución	2015	\$680,000							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006117-60	Construcción De Pozo Artesano Para Agua Potable Col. Los Tamarrindos	030-2015	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$175,000							0.00		Equipamiento	13,000	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006117-73	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Libertad	003	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006117-01	Construcción De Aula En Escuela Telescondaria Río Ostuta	032-2015	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Colonia Río Ostuta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$512,493							0.00		Metros lineales	150	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006117-67	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario.	FISM/MSMP/242/01-22/2015.	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006117-97	Construcción De Sistema De Agua Potable.	FISM/MSMP/242/22-20/2015.	Oaxaca	San Martín Peras	San Miguel Peras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006117-51	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica.	FISM-MSM-242-11-2015	Oaxaca	San Martín Peras	Santiago Petlalcala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.F.E.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006117-73	Ampliación De La R.D. Energía Eléctrica.	FISM-MSM-242-45-2015	Oaxaca	San Martín Peras	Rincón Peras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.F.E.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006117-07	Construcción De Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable.	FISM/MSMP/242/33-21/2015.	Oaxaca	San Martín Peras	Laguna (Barrio Laguna)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006117-35	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema Agua Potable.	FISM/MSMP/242/07-19/2015	Oaxaca	San Martín Peras	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006117-54	Construcción De Plataforma Primera Etapa Para La Construcción De La Escuela Primaria (Francisco González Bocanegra, Clave 20d9b2301t)	FISM/MSMP/242/001-14/2015	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006117-90	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles		Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006117-92	Mantenimiento A La Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento	FAISM-MBS-010-09-2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento del Barrio de la Soledad Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$153,921							0.00		Piezas	2,301	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006117-99	Construcción De Puente Vehicular Guadalupe "Sobre El Río La Zorra"	FISM-MSM-242-06-2015	Oaxaca	San Martín Peras	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006117-25	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Acceso A La Esc. Secundaria Cuauhtemoc	FISM2250012015	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$460,471							0.00		Metros lineales	250	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006117-30	Desazolve De Drenaje Pluvial Y Sanitario	FAISM-MBS-010-08-2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$281,733							0.00		Lote	2,703	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006117-54	Desazolve Y Limpieza Permanente Del Consumiendo	FAISM-MBS-010-07-2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$90,490							0.00		Lote	2,703	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006117-89	Construcción De Comedor Comunitario	FISMDF/MSG/198/01-3/11/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$657,641							0.00		Metros Cuadrados	480	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006117-95	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM-MBS-010-12-2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	San Nicolás Bichinga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$277,160							0.00		Piezas	70	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006117-96	Ampliación De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica. En La Calle Miguel Hidalgo Y Primer De Mayo 2ª Etapa)	FISMDF/MSG/198/01-4/12/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$453,350							0.00		Metros lineales	57	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006120-03	Mejoramiento De Camino Sacacochera (Tramo San Juan Viejo - A Parcelas Ejidales)	FISMDF/MSG/198/02-2/19/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$72,985							0.00		Kilometro lineal	105	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006120-07	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM-MBS-010-15/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Entrada el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$240,320							0.00		Piezas	103	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400612029	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM-MBS-010-17-2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Almoloya de Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$649,467							0.00		Lote	1,093	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.
OAX00150400612047	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable	FAISM-MBS-010-18-2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Almoloya Bajo (Estación Almoloya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$599,949							0.00		Piezas	795	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.
OAX00150400612064	Mejoramiento De Vivienda	FAISMDF-MBS-010-19-2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Loma Larga (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Vivienda	En Ejecución	2014	\$170,000							0.00		Piezas	30	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.
OAX00150400612077	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Santa Catarina Quiquitani, En El Municipio Del Mismo Nombre		Oaxaca	Santa Catarina Quiquitani	Cobertura municipal		Subsidios	\$179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,217,000							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA. SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400612089	Ampliación De La Red De Enrgía Eléctrica	FAISM-MBS-010-16-2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,548,936							0.00		Lote	116	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.
OAX00150400612093	Ampliación De La Red De Energíaeléctrica Col El Blicco 2a Etapa	FAISM-MBS-10-20-2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRO DE LA SOLEDAD OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$811,328							0.00		Lote	55	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400612111	Construccion De Techos Con Laminas Galvanizadas En La Localidad De Plan De Guadalupe	MSJT/163/001/2015	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$623,304							0.00		Metros Cuadrados	301	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400612118	Construccion De Techos Con Laminas Galvanizadas, En La Localidad De Los Naranjos.	MSJT/163/003/2015	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$623,604							0.00		Metros Cuadrados	424	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400612131	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvia	MSJT/163/002/2015	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	San Jerónimo Tecóatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,101,394							0.00		Metros	869	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400612142	Construccion De Drenaje Pluvial Desde La Calle Constitucion Hacia El Panteon Municipal	MSJT/163/004/2015	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	San Jerónimo Tecóatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,006,000							0.00		Metros	349	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400612197	Construcción De Drenaje Pluvial	MSLC/228/001/2015	Oaxaca	San Lorenzo Cuauencuilitla	San Lorenzo Cuauencuilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUENCUILITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$381,118							0.00		Metros	771	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400612200	Construccion De Comedor Comunitario	MSLC/228/002/2015	Oaxaca	San Lorenzo Cuauencuilitla	San Lorenzo Cuauencuilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,172,942							0.00		Lote	771	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400612245	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Obra: Ampliación De Camino Rural Y Construcción De Obras De Drenaje En El Barrio Guadalupe, Santiago Petlacala	CSF/005/MSMP/2015	Oaxaca	San Martín Peras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400612250	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Obra: Ampliación Y Mantenimiento De Caminos Rurales, En La Cabecera Municipal	CSF/006/MSMP/2015	Oaxaca	San Martín Peras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400612264	Elaboración De Estudio De Mecánica De Suelos, Para La Construcción De La Planta De Tratamiento	CSF/007/MSMP/2015	Oaxaca	San Martín Peras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400612265	Construcción De 2 Cuartos Dormitorios	FISM_37	Oaxaca	San Juan Lachao	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400612270	Director Responsable De Obra (D.R.O.) Del Municipio	CSF/008/MSMP/2015	Oaxaca	San Martín Peras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400612293	Pago Convenio localid	CONVENIO-01	Oaxaca	San Martín Peras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400612299	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Av. Juan Martínez	033-2015	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$264,449							0.00		Equipamiento	180	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400612311	Rehabilitación Del Camino Coesehero Zanatepec. San Jose Regallón	034-2015	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$353,740							0.00		Kilómetro lineal	13,000	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006123-22	Rehabilitación Del Mercado Publico	035-2015	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,853,498								0.00		Lote	13,000	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006123-34	Rehabilitación De Calles Diversas	036-2015	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura munipin		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006124-84	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	2015-0044	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Marín (Monte Flor)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006125-06	Construcción De Comedor Comunitario 1 Etapa	2015-0045	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Rafael Agua de Pescadillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006125-15	Gastos Indirectos	MTV-543-FII-002-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tataltepec de Valdés	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$381,899								0.00		Estudio de preinversión	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006125-58	Construcción De Pavimentación De Calles Y Andadores Con Concreto Hidráulico	GR23/MSGC/0198/00 1/354/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,176,877								0.00		Metros Cuadrados	336	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006125-82	Rehabilitación De Alumbrado Publico	MTV-543-FII-048-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$234,200								0.00		Luminaria	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006126-84	Conservación General De Camino Rural (Tramo Río Pachihé-Río Guasamando)	RG23/MSGC/0198/00 1/355/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,299,982								0.00		Kilómetro lineal	2,895	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006126-95	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	2015-0046	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006126-55	Construcción De 25 Baños Con Biodegestores	MTV-543-FII-054-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	El Ocote o la Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,025,000								0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006126-62	Pavimentación Con Concreto Hidráulico A Los Accesos Unidad De Portiva Y Colonia El Mirador	RG23/MSGC/098/001 3/64/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,498,447								0.00		Metros Cuadrados	1,800	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006126-77	Construcción De 20 Baños Con Biodegestores	MTV-543-FII-055-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Plan del Aire	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$800,000								0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006127-91	Conservación General De Camino Rural (Tramo El Robalo - San Juanito)	RG23/MSGC/0198/00 1/365/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,394,991								0.00		Kilómetro lineal	449	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006127-53	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MTV-543-FII-012-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	El Ocotillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$643,000								0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006127-73	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	2015-0047	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo de Banco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006127-75	Construcción De La Banda Perimetral De La Unidad Médica Rural Municipal	RG23/MSGC/198/001 3/62/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,494,362								0.00		Metros lineales	1,800	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006128-01	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma	01	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Honorable Ayuntamiento de Santa María Cortijo	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006128-35	Construcción De 30 Baños Con Biodegestores	MTV-543-FII-045-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,140,000								0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006128-64	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	2015-0048	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006128-85	Construcción De 6 Baños Con Biodegestores	MTV-543-FII-020-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	El Ocotillo o Arroyo de Ambra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$228,000								0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006128-86	Construcción Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006129-42	Construcción De Un Aula En Jnr Angela Penabaz	FAM-5650-2015	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400612945	Construcción De Tanque Elevado 2da. Etapa	2015-0049	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Trinidad (Hondura de Nanche)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400612956	Remodelación De Baños Para La Teleescudanía Con Clave 20dv1083p	01	Oaxaca	Santa María Cortijo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400612957	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,041,000								0.00		Piezas	1,916	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400612961	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Peña Prieta)	01	Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	Peña Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Santa María Tlaxiaco	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400613054	Equipamiento De Dos Aulas En Jui Donaj	FAM-5651-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400613060	Ampliación De La R.D Barrio San Pedro	MTV-543-FII-036-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Santa Cruz Tepenitlajuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$482,303								0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La informacón reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400613075	Electrificación	078	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400613097	Construccion De 53 Baños Con Biodegestores	MTV-543-FII-017-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Santa Cruz Tepenitlajuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,028,249								0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La informacón reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400613114	Construcción De Comedor Escolar 2da. Etapa En La Escuela Primaria Montesuma Clave 20dv1507e	2015-0050	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Tres Marias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400613130	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Oaxaca	FAM-5652-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400613161	Construcción De 44 Baños Con Biodegestores	MTV-543-FII-022-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Santa Cruz Tepenitlajuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,683,829								0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400613123	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Sergio Martinez Martinez	FAM-5655-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400613153	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	2015-0052	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chinamililla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400613178	Construccion De Subcolector Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Guadalupe	5FSPPOPPNED16805-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Sin Identificar		-	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,883,853								0.00		Lote	3,908	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400613142	Construcción De 5 Cuartos Dormitorios	2015-0053	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Mateo Yetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400613145	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Allende, En La Agencia Municipal De Boca Del Monte, En El Municipio De San Juan Guichicovi	No MSG/RC23/N-0315/C-002/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400613146	Reparaciones Generales En Centro De Atención Múltiple No.14	FAM-5656-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400613199	Construccion De Cuarto Dormitorio	FAISM-07-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400613101	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Callejon Anselmo Matos Entre Las Avenidas Wilfrido C. Cruz Y Maedonio Benitez	A1	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400613105	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-5657-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400613164	Construcción De Comedor Comunitario Etapa	2015-0054	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400613173	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Comunidad De San Juan Viejo	RG23/MSGC/098/022 /406/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,498,312								0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400613180	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Evaristo C. Gurnon	FAM-5658-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400613108	Adquisición De Vehículo	01	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$285,000								0.00		Piezas	3,968	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL VEHICULO SE ADQUIRIO Y SE LIQUIDO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015			
Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX000130200158830	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX000150400613125	Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techumbre En La Agencia Municipal De Nuevo Brena Torres, En El Municipio De San Juan Guichicovi	No.MS/G/ RG23/ /N- 0315/G-003/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Nuevo Brena Torres	Rural	Convenios	R.117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICÓVI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,498,500							0.00		Metros Cuadrados	256	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX000150400613153	Rehabilitación Del Camino A La Cruz Blm Subtramo 0 000 Al 1 000	02	Oaxaca	Santa María Tlaxiactac	Santa María Tlaxiactac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Santa María Cortijo	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX000150400613176	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	RG23/MS/G/0198/027/412/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Limón	Rural	Convenios	R.117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICÓVI	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,510,000							0.00		Metros lineales	180	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX000150400613187	Construcción De Dos Anexos En Telesecundaria	FAM-5659-2015	Oaxaca	Santa María Queigotani	Santiago Quávigolá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX000150400613110	Construcción Del Canal De Aguas Pluviales Sobre La Calle Independencia	03	Oaxaca	Santa María Tlaxiactac	Santa María Tlaxiactac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Santa María Tlaxiactac	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX000150400613115	Construcción De Techumbre En La Plaza Cívica Del Núcleo Rural El Triunfo	RG23/MS/G/198/029/415/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Triunfo	Rural	Convenios	R.117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICÓVI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,176,931							0.00		Metros Cuadrados	80	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX000150400613164	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	RG23/MS/G/0198/033/419/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Antonio	Rural	Convenios	R.117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICÓVI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,539,452							0.00		Metros Cuadrados	174	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX000150400613178	Adquisición De Equipos De Radio-Comunicación	03	Oaxaca	San Esteban Atatláhuca	San Esteban Atatláhuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$36,570							0.00		Equipamiento	3,968	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SE EMPLEA EN EL SERVICIO A LA POBLACION.
OAX000150400613112	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria "Margarita Maza De Juárez"	RG23/MS/G/0198/034/420/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Convenios	R.117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICÓVI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,176,902							0.00		Metros Cuadrados	77	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX000150400613130	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	2015-0056	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Santa Fe y la Mar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista valle nacional	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX000150400613136	Desarrollo Institucional	196	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$930,781							0.00		Lote	77,833	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX000150400613148	Construcción De Galeras	IFAMDTDF-MSA-111-03-2015	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$80,176							0.00		Lote	2,621	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX000150400613156	Construcción De Drenaje Pluvial Segunda Etapa	04	Oaxaca	Santa María Tlaxiactac	Santa María Tlaxiactac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Santa María Tlaxiactac	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX000150400613163	Construcción De Aulas En La Escuela Secundaria (Técnica No. 242)	RG23/MS/G/0198/011/104/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Convenios	R.117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICÓVI	Educación	En Ejecución	2015	\$818,509							0.00		Metros Cuadrados	64	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX000150400613167	Remuneración Al Personal De Carácter Permanente	04	Oaxaca	San Esteban Atatláhuca	San Esteban Atatláhuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$749,903							0.00		Lote	3,500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE APOYA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE DESEMPEÑEN SU TRABAJO CORRECTAMENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX000150400613192	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 222	FAM-5660-2015	Oaxaca	San Pedro Ixcayán	San Pedro Ixcayán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX000150400613102	Construcción De La Red De Agua Potable	05	Oaxaca	Santa María Tlaxiactac	Santa María Tlaxiactac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Santa María Tlaxiactac	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX000150400613111	Adquisición De Equipos De Fotografía Y Video	02	Oaxaca	San Esteban Atatláhuca	San Esteban Atatláhuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,739							0.00		Equipamiento	3,968	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SE EMPLEA EN EL REGISTRO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX000150400613125	(Modernización Y Ampliación Del Camino Santa María Zoquitlán (L.C. (Oaxaca Tehuantepec), Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 18 080, Sub Tramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km 2 000).	MSMZ/FAIS/449/R33-18/C.I.R.-007/2015	Oaxaca	Santa María Zoquitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX000150400613133	Construcción De Biblioteca Est. Req. 6 00 X 8 00 En La Escuela Primaria Urbana Federal Ricardo Flores Magón	212	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$382,000							0.00		Metros Cuadrados	300	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400613853	Construcción Del Sistema De Agua Potable	SF-SPP-DPP-FISE-0774-2015	Oaxaca	San Antonio Tepehlapa	San Antonio Tepehlapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPEHLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,441,815							0.00		Piezas	2,621	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400613865	Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	05	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$138,269							0.00		Lote	3,500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA QUE LOS TRABAJADORES DESEMPEÑEN DE MEJOR MANERA SUS ACTIVIDADES EN EL H. AYUNTAMIENTO- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400613896	Reconstrucción De Caminos Santa María Tlaxiactac- Chiquihuitlán	06	Oaxaca	Santa María Tlaxiactac	Santa María Tlaxiactac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Santa María Tlaxiactac	Comunicaciones	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400613901	Compra De 5 Pzas. De Tubo Corrugado Negro De 36 Pulgadas Y 2 Pzas. De 48 Pulgadas Para Drenaje Pluvial		Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coyal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,752							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400613938	Materiales De Construcción Y Artículos De Construcción Y De Reparación	06	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$57,480							0.00		Piezas	3,968	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LAS OBRAS REALIZADAS CON ESTOS MATERIALES, SE ENCUENTRAN TERMINADAS Y FUNCIONANDO- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400613953	Construcción Segunda Etapa De Cubierta En La Escuela Primaria	218	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$430,000							0.00		Metros Cuadrados	115	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400613973	Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	07	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,237							0.00		Lote	3,968	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE EMPLEAN LAS MATERIAS DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614016	Construcción De Unidad Deportiva En San Jerónimo Tecóatl	OP-MSJT-163-001-2015	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	San Jerónimo Tecóatl	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Lote	1,606	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614017	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	08	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$225,122							0.00		Equipamiento	3,968	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE EMPLEAN PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614027	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Independencia (Soledad Sur)	FAM-5661-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400614030	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Varas Calles De La Población	4	Oaxaca	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,327,239							0.00		Metros lineales	1,250	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL. 33. FONDO III- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. PARA EL EJERCICIO 2015, LA CANTIDAD DE \$2,075,298.28 Y CON REMANENTES PROVENIENTES DEL FONDO II DEL EJERCICIO FISCAL 2014 LA CANTIDAD DE \$1,251,940.53, DANDO UN TOTAL DE \$3,327,238.81.- SOLICITO VALIDACION
OAX00150400614050	Vestuarios, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	09	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$73,265							0.00		Lote	3,968	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE EMPLEAN PARA DAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614064	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Vicente Suarez	FAM-5662-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08	La Batesa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400614083	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal	C-OP/M335/RG-23/N-511/001/2015	Oaxaca	San Pedro Yanerí	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400614086	Equipamiento De Pozo De Abastecimiento De Agua Potable	FAISM-MBS-04-2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$232,688							0.00		Equipamiento	2,422	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614094	Servicios De Arrendamiento	11	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,480							0.00		Equipamiento	3,968	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614118	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Jose Ma. Pino Suarez	FAM-5663-2015	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Santa Catarina Quiané	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400614128	Mejoramiento De Alumbreado Público (En El Acceso A La Unidad Deportiva Y La Terminación De La Calle Miguel Hidalgo)	FORTAMUN/MSJC/19-28	Oaxaca	San Juan Guichicoví	San Juan Guichicoví	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$939,700							0.00		Metros lineales	664	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614138	Servicios De Consultoría Administrativa	12	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,300							0.00		Lote	3,968	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614167	Construccion De Un Anexo En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-5664-2015	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Rancho Pastor	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614169	Construcción De La Banda Perimetral De La Escuela Secundaria (Federal No. 18 "Abraham Castellanos")	FORTAMUN/MSIG/198/002/032/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogohé	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN/MSIG/198/002/032/2015	Educación	En Ejecución	2015	\$658,214							0.00		Metros lineales	350	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614182	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	13	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$297,864							0.00		Equipamiento	3,968	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614197	Construcción De Tanque Elevado (1ra Etapa)	220	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$209,500							0.00		Metros cúbicos	67	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614204	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Prolongación De La Calle Principal	FORTAMUNDF/MSIG/198/014/394/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,047,002							0.00		Metros Cuadrados	610	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614243	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hacia La Primaria	FORTAMUNDF/MSIG/198/040426/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Lomería	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$507,387							0.00		Metros Cuadrados	90	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614281	Ayudas Sociales A Instituciones	14	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$46,885							0.00		Lote	300	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.
OAX00150400614289	Mejoramiento De Camino Rural (Tramo San Juan Guichicovi-Medias Romero)	FORTAMUNDF/MSIG/198/001/020/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$762,000							0.00		Kilómetro lineal	5,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614292	Pavimentación De La Calle Porfirio Diaz	01	Oaxaca	Santa María Tlalixtac	Santa María Tlalixtac	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Santa María Tlalixtac	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614347	Construccion De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Escuela Agustín Melgar	FAM-5665-2015	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614320	Construcción De Aula En La Escuela Primaria ("Juan Escutia")	FORTAMUNDF/MSIG/198/042/200/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotalito	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución	2015	\$369,774							0.00		Metros Cuadrados	40	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614332	Mejoramiento De Vivienda	02	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614383	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSMZ/FAIS/449/R33-8//C.I.R.010/2015	Oaxaca	Santa María Zoquián	Rio Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$636,611							0.00		Metros lineales	490	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614385	Construcción De 8 Techumbres (Laminas)En La Colonia El Paraiso	2015-0057	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Bautista valle Nacional	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614333	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Diversas Calles	PNE-DD1-7228-2015	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614352	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Independencia 1ª Etapa	03	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614372	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FAISM-4383	Oaxaca	San Francisco Laguche	El Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUCHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614309	Ampliación De La Red Eléctrica En La Col San Juan Bautista	2015-0058	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614314	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM-MBS-09-2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Llano de la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD JUCH-OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$145,137							0.00		Lote	30	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614330	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle El Caral, Prolong De Calle Del Panteón, 3a. Priv. De Calzada Del Panteón Y 2a. Priv. De Independencia	04	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614342	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Yaa Huijil	FAM-5678-2015	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Macalúchitl de Arriaga Carzanza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040061477	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave 20dbp04931	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución	2015		\$740,000						0.00		Lote	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0015040061479	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero En La Calcebrera Municipal De Santa María Sola	004	Oaxaca	Santa María Sola	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614189	Construcción Del Sistema Subterráneo De Energía Eléctrica Primera Etapa	05	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614790	Ampliación De La Red de Agua Potable En Varias Calles	CFU/MTDV/546/FISM DF/003/2015	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$3,447,408						0.00		Metros lineales	4,357	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR INFORMACIÓN POR FAVOR. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX0015040061425	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM-MBS-018-2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Niza Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD JUCH. OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$726,909						0.00		Lote	30	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614826	Servicios De Alumbrado Público	10	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$100,885						0.00		Lote	3,968	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL SERVICIO DE LOS HABITANTES. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX0015040061474	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cesa) En San Sebastián Coatlán	FISE-0413-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614903	Equipoamiento De Jnr La Primavera FAM-5679-2015		Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040061419	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata	2015-0063	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040061427	Pavimentación De La Calle Principal De Arroyo Aguacate	03	Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	Arroyo Aguacate	Rural	Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Santa María Tlaxiaco.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040061434	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	6	Oaxaca	Santiago Apóstol	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIA APOSTOL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$684,523						0.00		Metros lineales	1,250	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX0015040061444	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	FAM-5680-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614149	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISM-MBS-14-2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento del municipio del Barrio de la Soledad, Juch. Oax.	Urbanización	En Ejecución	2015		\$123,325						0.00		Piezas	25	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400614150	Construcción De La Red De Alcantarillado	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$299,173						0.00		Lote	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400614166	Equipoamiento De Un Laboratorio Y Un Taller En Escuela Secundaria General Porfirio Díaz	FAM-5667-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614185	Construcción De Tres Aulas Y Un Anexo En Escuela Secundaria Técnica No.198	FAM-5681-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Cuquila	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400614191	Construcción De Comedor Comunitario En La Colonia Los Casahuates	FII-039-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$189,926						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400615104	Construcción De Un Aula En J.NI. Vermutiano Carranza	FAM-5668-2015	Oaxaca	Santo Tomás Jaleza	Santa Cecilia Jaleza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615118	Adquisición De Tanque Para Almacenamiento De Agua De Capacidad De 10 000 Lts	2015-0066	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Montalvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615134	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISM-MBS-015-2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Los Nanches	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,399,691						0.00		Piezas	69	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400615149	Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 222	FAM-5669-2015	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615181	Rehabilitación De Dispensario Médico	FII-053-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Campo Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Salud	En Ejecución	2015		\$98,181						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00150400615195	Reparaciones Generales En Jnr Justo Sierra	FAM-5670-2015	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Rincón Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615096	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Sector 1, Sector 2 Y Línea De Alimentación (Za. Escapa)	MSMZ/FAIS/449/R33-8/CLIR.012/2015	Oaxaca	Santa María Zoquián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615113	Construcción De Parque Recreativo	FAISM-MBS-07-2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Ajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD JUCL. OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$739,642							0.00		Piezas	184	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400615126	Construcción De Drenaje Santitario En La Priv. De La Calle 8+ 44 Oriente (Barrio El Rastro)		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615129	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Colonia Playa Bruja	2015-0067	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San juan bautista valle nacional	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615145	Construcción De Techado De La Explanada Municipal	FAISM-MSN-290-33-2015	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$628,433							0.00		Lote	1,012	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX00150400615165	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Jalisco	MY-561-FAIP-001-2015	Oaxaca	Yaxe	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAXE	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615172	Construcción De Conexiones Ared De Drenaje		Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$356,000							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE
OAX00150400615173	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable		Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Llano Encino Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$457,595							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400615104	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	FAM-5671-2015	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400615111	Rehabilitación Del Parque Central Y Construcción Del Kiosco	FORTAMUN-1-2015	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA COYOTPEC	Cultura y turismo	En Ejecución	2015		\$450,000							0.00		Metros Cuadrados	2,772	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400615115	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia 5 De Mayo De Santiago Pinotepa Nacional	46	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615127	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Colonia La Piedra	2015-0068	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615131	Construcción De Cerco De Malla En Escuela Primaria Andres Henestrosa	FAM-5672-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615186	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Hermanos Flores Magon	FAM-5698-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615199	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria General Siglo XXI	FAM-5682-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615110	Ampliación Y Reposterización De La Red Eléctrica En El Barrio La Hacienda	382015	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Isidro Manteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615157	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Aquiles Serdan	FAM-5699-2015	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615166	Construcción De Cuatro Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Cristóbal Colon	FAM-5685-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615169	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Santa María Coyotepec	FORTAMUN-2-2015	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA COYOTPEC	Urbanización	En Ejecución	2015		\$110,000							0.00		Metros lineales	80	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400615174	Construcción De Un Aula En JINI. Leona Vicario	FAM-5818-2014	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	San Juan Teponaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615186	Equipamiento De Un Aula En JINI. Leona Vicario	FAM-5819-2014	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	San Juan Teponaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615107	Ampliación De La Unidad Medica Rural En La Localidad De Santa Ana Zegache		Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, OCOTLAN, OAXACA	Salud	En Ejecución	2015		\$1,830,451							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE
OAX00150400615110	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	FAM-5820-2014	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	San Juan Teponaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615119	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Los Naranjos	2015-0069	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615120	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	FAM-5821-2014	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	San Juan Teponaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615429	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Cristóbal Colón	FAM-5700-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615543	Equipamiento De Siete Aulas En Escuela Primaria Emiliano Carranza	FAM-5826-2014	Oaxaca	San Lorenzo	San Miguel Tepehcingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615553	Construcción De Tejado En El Área De Implantación De Educación Física En La Esc. Prim. "Anastasio M. León Franco", Clave: 049937588	51	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615495	Reparaciones Generales En Escuela Primaria José O. López	FAM-5701-2015	Oaxaca	San Francisco Lachigoló	San Francisco Lachigoló	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615510	Caminos Calle La Colonia 25 De Enero	MY/561/FISMOTDF/04/2015	Oaxaca	Yaxe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE YAXE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615529	Construccion De Un Aula En Jnu Romulo Gallegos	FAM-5702-2015	Oaxaca	San Francisco Lachigoló	San Francisco Lachigoló	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615531	Construcción De Bodega	02	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA CORTIJO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615548	Ampliación De La Red De Alcantarillado, Sanitario	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$849,153						0.00		Metros lineales	1,500	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400615551	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Voz De Mi Patria	FAM-5686-2015	Oaxaca	Santa María Tototapilla	Santa María Tototapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615555	Tejado Escuela Preescolar María Montessori	FISM-002	Oaxaca	Yaxe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE YAXE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615588	Construccion De Tres Anexos En Escuela Primaria Oaxaca	FAM-5687-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615594	Construccion De Cuartos Para Dormitorio (Primera Etapa)	-	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Pedro Lachigoba	Rural	Sin identificar	-	-		H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615597	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Atlénte	FISM/MMO/049/03/2015	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,165,566						0.00		Metros Cuadrados	112	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150400615519	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria General Siglo Xxi	FAM-5688-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615630	Tejado Escuela El Porvenir	FISM-003	Oaxaca	Yaxe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE YAXE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615640	Construcción De Comedor Comunitario En La Colonia Libertad Chianitica	2015-0071	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615652	Construccion De Un Aula En Jnr Guli Barrio Guichivere	FAM-5689-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615657	Equipamiento De Cuatro Aulas Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Narciso Bassols	FAM-5703-2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615670	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De Santa María Coyotepec	PNE-DD1-7229-2015	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615697	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5690-2015	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615604	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Secundaria General No. 73 Guadalupe Hinojosa Cuellar	FAM-5704-2015	Oaxaca	Santa María Tliahuitotpec	Santa María Tliahuitotpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615736	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Porfirio Díaz	FAM-5691-2015	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Rincón Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615753	Equipamiento De Un Aula Escuela Primaria Vicente Suarez	FAM-5705-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	La Bata	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615768	Construcción De Cuatro Aulas Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Narciso Bassols	FAM-5692-2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615769	Mantenimiento Gral. De La Red De Energía Eléctrica En La Esc. Sec. Tec. Núm. 8 Clave 208000014	2015-0072	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615804	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 117	FAM-5706-2015	Oaxaca	Santa María Huastloltlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615947	Construccion De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Urb. Santos Degollado, Clave: 208991606F	60	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSALE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615907	Construcción De Tanque Elevado Para El Sistema De Agua Potable, Col. Torres De La Libertad	62	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$359,687							0.00		Piezas	23,684	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400615922	Ampliación Del Sítio De Agua Potable 4ta Etapa En Santa Ana Zegache	-	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, OCOTLÁN, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$260,000							0.00		Kilómetro lineal	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE.
OAX00150400615949	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	102015	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santa María Nizaviguti	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615952	Construcción De Piso Firme	2015-0073	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chinantilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400615962	Construcción De Casa De Salud En Llano Plaza	020/2015	Oaxaca	San Pedro el Alto	Llano Plaza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Salud	En Ejecución	2015	\$528,594							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se envía para validación.
OAX00150400615980	Pavimentación De La Calle Mártires De Chicago	SA1/083/ITV/001/2015	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616000	Construcción De Dispensario Médico (Segunda Etapa)	112015	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	La Baeza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616024	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc	001/2015	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Educación	En Ejecución	2015	\$298,085							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se envía para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400616059	Rehabilitación Del Alumbrao Público En El Parque Municipal	FAISM/MSPA/302/001/013/2015	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$268,000							0.00		Lote	4,136	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX00150400616062	Construcción De Piso Firme	2015-0074	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616092	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores	65	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Ríoño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$378,740							0.00		Piezas	65	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400616118	Construcción De Piso Firme En La Colonia Playa Bruja	2015-0075	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616128	Construcción De 6 Letrinas	FAISM/MSPA/302/001/22/2015	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$223,568							0.00		Vivienda	30	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX00150400616152	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Mi Patria	FAM-5693-2015	Oaxaca	San Martín Peras	La Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616162	Construcción De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	67	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Cuéculo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616179	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Juchitán	FAM-5694-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616194	Cuneteo Y Rastreo De Caminos Rurales	FAISM-SIBA-21-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Atlixtlahuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATIXTLAHUCA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616204	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-5695	Oaxaca	Santa María Tlaltlac	Tlaltlac Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616229	Construcción De Un Aula En Jnu Belisario Domínguez	FAM-5696-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616244	Equipamiento De Un Anexo En Jnu Vicente Guerrero	FAM-5708-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616256	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Cocoyán de las Flores	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$855,284							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX00150400616261	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas	FAM-5697-2015	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616334	Amp. Rdl Bp Santa María Del Rosario	001	Oaxaca	Santa María del Rosario	Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616354	3 Gastos Indirectos	74	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$365,684							0.00		Estudio de preinversión	23,684	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: terminada - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015				
TOTAL: 16248																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00150400616380	Equipamiento De Un Aula En Jni Venustiano Carranza	FAM-5709-2015	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00150400616384	Construcción De Red De Conducción De Agua Potable	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Rancho Pastor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,029,172							0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150400616396	Rehabilitación Del Mercado Público Municipal	RG23/MSIG/198/001/357/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,496,835								0.00		Metros Cuadrados	170	0.00		Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400616397	Construcción De Piso Firme	2015-0076	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00150400616406	Mejoramiento Del Camino Rural San Antonio Carrizo- San Pedro Atoyac	FAISM/MSPA/302/004/660/2015	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Antonio Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$314,605								0.00		Kilómetro	98	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400616411	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose F. Gomez, Col. 5 De Abril Octava Seccion Chieguig	FAM-5710-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00150400616435	Equipamiento De Un Aula En Jhu Belisario Dominguez	FAM-5711-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00150400616438	Construcción De 6 Techumbre (Lamina) En La Colonia La Piedra	2015-0077	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00150400616456	Ampliación De Drenaje	OAD/FIR/2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,600								0.00		Metros lineales	300	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400616458	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Evaristo C Gurrion	FAM-5712-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00150400616476	Ampliación Y Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Poblacion	FISMD/FMSACV-103023-0052015	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$478,045								0.00		Metros lineales	1,500	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400616481	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Alma Campesina - Clave 20d90014m	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución	2015	\$369,793								0.00		Lote	0	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400616488	Mejoramiento Del Camino Rural El Naranjo- Desviación A Cruz Colorada	FAISM/MSPA/302/009/657/2015	Oaxaca	San Pedro Atoyac	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO ATOYAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$220,000								0.00		Kilómetro	74	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400616494	Reparaciones Generales En Telescondaria	FAM-5713-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Moreno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00150400616420	Equipamiento De Pozo Semiprnfundo E Instalacion De Equipo De Bombeo Y Habilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable	FISMA/MSL/06/09/2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$522,251								0.00		Metros cúbicos	1,500	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400616437	Construcción De 10 Cuartos Para Dormitorios.	FAISM/MSPA/302/001/63/2015	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$472,401								0.00		Vivienda	49	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400616446	Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Antonio Castillo Velasco	FISMD/FMSACV-203002-0072015	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000								0.00		Metros lineales	850	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400616450	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Benito Fama-5714-2015		Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00150400616486	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Prescolar "Rosario Castellanos"	026/2015	Oaxaca	San Pedro el Alto	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Educación	En Ejecución	2015	\$550,000								0.00		Piezas	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se envía para validación.
OAX00150400616492	Una Aula Didactica Estructura Regional 6.00 X 5.30 Mts. Y Obra Exterior	MSL/G474FIR/CO/001/A/2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Magüey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Educación	En Ejecución	2015	\$422,220								0.00		Metros Cuadrados	50	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400616494	Construccion De 46 Ml De La Barda Perimetral En La Escuela Primaria Alma Campesina	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución	2015	\$190,961								0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400616409	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Lic. Genero Y. Vazquez	FAM-5715-2015	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00150400616445	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juarez Y Rafael Ramirez En Santa Ana Zegache	-	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$189,912								0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616672	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM-MVSV-277-013-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Cocoyul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616689	Equipamiento De Ocho Aulas En Escuela Primaria Belisario Dominguez	FAM-5716-2015	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	San Baltazar Guelavila	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616700	Adquisicion De Una Patrulla	002	Oaxaca	Santa María del Rosario	Santa María del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616706	Construccion De Casa De Salud Poteroo Jazmin	005/2015	Oaxaca	San Pedro el Alto	El Poteroo Jazmin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Salud	En Ejecución	2015	\$602,597							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se envía a validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400616709	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa	FSM/474/10/2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$942,074							0.00		Kilómetro	3,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400616713	Construcción De Piso Firme	2015-0078	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Palmita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616729	Construccion De 27 Sanitarios Con Biodegestores	2	Oaxaca	San Vicente Nuru	Río Negro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NURU	Vivienda	En Ejecución	2015	\$362,642							0.00		Piezas	75	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
OAX00150400616762	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)	FSM/474/12/2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$659,779							0.00		Metros Cuadrados	3,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400616773	Construcción De Techumbre (Lamina)	2015-0079	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Mirador	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616783	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	FAM-5717-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616787	Construcción Del Sistema De Aguas Pluviales En Coicoyan De Las Flores	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,571,525							0.00		Lote	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
OAX00150400616790	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, En La Colonia San Antonio	-	Oaxaca	Chahuites	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES	Educación	En Ejecución	2015	\$378,338							0.00		Piezas	390	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400616795	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria, En La Colonia Guadalupe	-	Oaxaca	Chahuites	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES	Educación	En Ejecución	2015	\$378,338							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400616837	Obra Rehabilitacion De Agua Potable De La Colonia Juarez	MTFM/545/FSM/004/2015	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$850,000							0.00		Metros cúbicos	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400616861	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Union Y Progreso	FAM-5718-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616868	Construcción De Piso Firme	2015-0080	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616928	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua De La Colonia Hidalgo Segunda Seccion	MTFM/545/FSM/003/2015	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,847,339							0.00		Metros cúbicos	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400616934	Amp. Rd. Bap. Santa Maria Del Rosario	001	Oaxaca	Santa María del Rosario	Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ROSARIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616938	Construcción De Piso Firme	2015-0081	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Cafetal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616942	Amp. Rd. Bap. Santa Maria Del Rosario	001	Oaxaca	Santa María del Rosario	Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ROSARIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616945	Amp. Rd. Bap. Santa Maria Del Rosario	001	Oaxaca	Santa María del Rosario	Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ROSARIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616946	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal Segunda Etapa	POR ADMINISTRACION	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616949	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblivitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400616967	Acordionamiento De Instalaciones Municipales.	F4-001-2015	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$173,000								0.00		Lote	1,901	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400616997	Construccion De Ollas De Agua	MTM/545/FORTAMUNDF/023/2015	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,000,000								0.00		Metros cúbicos	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617004	Construcción De Piso Firme	2015-0082	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617022	Construccion De Cuarto Dormitorio Primera Etapa	POR ADMINISTRACION	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Playa Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617024	Puesta En Servicio Bachillerato Integral Comunitario Santiago Ixtayutla	F4-002-2015	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$94,439								0.00		Lote	1,901	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617046	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-5719-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617051	Construcción De Piso Firme	2015-0083	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Santa Fe y la Mar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617061	Compra De 7 Pzas. De Tubo Corrugado Negro De 36 Pulgadas Y 1 De 48 Pulgadas	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$106,841								0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400617069	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-5720-2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Jerónimo Sosola	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617084	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario Guelaguetza	174	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,071,429								0.00		Piezas	73	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617092	Construccion De Camino Rural De Arroyo Tortuga A Puerto Nuevo Subtramo Del Km 0 800 Al Km 1 800	POR ADMINISTRACION	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617095	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-5721-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617099	Ampliacion De La Red De Energia Elctrica Anticipo Vigatepec	MTFM/545/FTSMDf/08/2015	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Urbanización	En Ejecución	2015	\$775,947								0.00		Luminaria	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617126	Construcción De Piso Firme	2015-0084	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617137	Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario La Soledad	176	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$720,000								0.00		Lote	33	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617143	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Agustín Melgar	FAM-5722-2015	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617147	Construccion De Cabezotes Para Drenaje Pluvial En Barrios De La Cabecera Municipal	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$405,000								0.00		Lote	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400617162	Construccion De 1 Aula De Medios En La Localidad De San Pedro El Alto	004/2015	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Educación	En Ejecución	2015	\$760,645								0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicito validación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617166	Proyecto De Aguacatales	-	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$160,000								0.00		Hectárea	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617196	Construccion De Tres Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Ma. Pino Suarez	FAM-5723-2015	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Santa Catarina Quiané	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617203	Construcción De Piso Firme	2015-0085	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617220	Construcción De Sanitarios Ecológicos	005-2015	Oaxaca	San Sebastián Abasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	Salud	En Ejecución	2015	\$597,750								0.00		Piezas	300	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400617241	Pavimentacion De Calle Al Panteon	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,000								0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617250	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	FAM-5724-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617254	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Alcantarillas), Cobertura Municipal	MSG-153-COP-026	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$620,000							0.00		Metros lineales	210	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617258	Construcción De Piso Firme	2015-0086	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Marín (Monte Flor)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617273	Construcción De Piso Firme	2015-0087	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo de Banco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617277	Reparaciones Generales En Jnu Margarita Maza De Juarez	FAM-5725-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617293	Rehabilitación De Diversas Viviendas, Cobertura Municipal	MGM-153-COP-027	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015		\$587,181							0.00		Vivienda	120	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617298	Mejoramiento De Vivienda (Cuarto Para Dormitorio, Piso Firme, Techo Firme) La Estancia	006	Oaxaca	San Juan Bautista Coxixtlahuaca	Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617208	Rd Ampliación Barra De La Cruz	FIIPM0092014	Oaxaca	Santiago Astata	Barra de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO ASTATA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$321,626							0.00		Kilómetro	200	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617219	Construcción De Piso Fire	2015-0088	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Gran Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617227	Amp Rd Bag Santa María Del Rosario	001	Oaxaca	Santa María del Rosario	Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617233	Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Cinco De Mayo	FAM-5726-2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617236	Remodelación De La Clínica De Unidad Medica Imss	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES	Salud	En Ejecución	2015		\$310,000							0.00		Lote	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400617271	Construcción De Techumbres (Laminas)	2015-0090	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617284	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-5727-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Santa María del Mar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617286	Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En La Calle Miguel Hidalgo	FAISM-MSJ-180-29-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$204,487							0.00		Piezas	1,890	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617298	Ampliacion De Red Sistema De Agua Potable (Línea De Conduccion)	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,044,000							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400617226	Equipamiento Del Pozo Profundo En La Cabecera Municipal	2015-0092	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617228	Construccion De Dos Aulas En Jnu Rufino Martinez Lopez	FAM-5728-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617276	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Juchitan	FAM-5729-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617281	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Guelaguetza	175	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$171,429							0.00		Lote	69	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617282	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Chapas Entre Zacatecas Y Cuauhtemoc	SF-SPPI-DPP-N-552-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONTA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$4,198,397							0.00		Metros Cuadrados	3,250	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX00150400617286	Fringueto De La Obra Construccion De Una Aula De Medios Hubicada En La Localidad Del Iteand (Barrio - San Isidro) Segun Contrato Mc016/33f-III-003022014		Oaxaca	Coicoyán de las Flores	El Jicaral	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617291	Cercado Perimetral En La Escuela Primaria	09	Oaxaca	Santa Cruz Acatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015		\$316,915							0.00		Metros lineales	1,127	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617493	Construccion De Unidad Deportiva	MSL/474/RG23-02/2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	h ayuntamiento de santiago llano grande	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,400,000							0.00		Metros Cuadrados	1,500	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617502	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolution	FAM-5730-2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	San Andrés Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617503	Construcción De Piso Firme	2015-0089	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617528	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Año De Juarez	FAM-5731-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617537	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica En Las Calles El Monte, Mariano Abasolo Y El Gentil.	-	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,052,174							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617548	Adquisicion De Radios De Comunicacion	001	Oaxaca	Santa María del Rosario	Santa María del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617554	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario	178	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$240,000							0.00		Lote	55	0.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617566	Compa De Tubos Calentizados Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Guadalupe Cuesta	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617584	Cercado Perimetral En La Escuela Teldesecundaria	08	Oaxaca	Santa Cruz Acatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$592,592							0.00		Metros lineales	1,127	0.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617590	Adquisicion De Una Camioneta Para Patrulla	002	Oaxaca	Santa María del Rosario	Santa María del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617593	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica	SF-SPB-DPP-N-447-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000							0.00		Piezas	1,890	0.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617595	Rehabilitación Del Pozo Profundo Para Agua Potable En La Colonia Esmeralda	-	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,149							0.00		Lote	0	0.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617599	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-5732-2015	Oaxaca	Santa María Tototlapilla	Santa María Tototlapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617600	Introducción De La Red Eléctrica En La Col. El Paraíso	2015-0017	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de san juan bautista valle nacional	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617616	Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico	MSLIG4745HCPO022015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	h ayuntamiento municipal de santiago llano grande	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000							0.00		Metros Cuadrados	3,000	0.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617641	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuelas Primaria Vicente Guerrero	FAM-5733-2015	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	San Andrés Huastaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617642	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Agüiles Serdan.	-	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución	2015	\$542,595							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617660	Techoado En Areas De Participación De Educación Física Centro De Educación Prescolar Bilingüe Juan Escutzi, Clave 200cc-0034.	SPI-013-2015	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN	Educación	En Ejecución	2015	\$220,000							0.00		Lote	4,710	0.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617670	Construccion De Comedor Comunitario	FAM5A-MSJ-180-18-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$530,140							0.00		Piezas	1,890	0.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400617675	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Independencia	001	Oaxaca	Santa María del Rosario	Primera Sección	Rural	Fideicomisos	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400617685	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Chigasp Entre Cuauhtémoc Y Carranza	SF-SPB-DPP-N-552-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,030,978							0.00		Metros Cuadrados	3,250	0.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			% Avance Acumulado	Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617639	Rehabilitación De Parque Municipal	009	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617698	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-5735-2015	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Rancho Pastor	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617708	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Heroes De Nazcaari	-	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$410,939							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150400617710	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	002	Oaxaca	Santa María del Rosario	Segunda Sección	Rural	Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617725	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	SPI-014-2015	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Marcos el Coyul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,274,192							0.00		Lote	65	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150400617744	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial En La Calle Casahuatla	003-2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,559,582							0.00		Metros lineales	500	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .	
OAX00150400617763	Construcción De Techado En El Área De Implantación De Educación Física En El Ibero Plantel 05, Clave: 20eth0005K	42	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400617785	Ampliación De La Energía Eléctrica Segunda Etapa	03	Oaxaca	Santa Cruz Acatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,918,679							0.00		Equipamiento	1,127	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: .	
OAX00150400617785	Construcción De Techado Y Gradas, Cancha De Basquetbol	RG23MSLIG64740001012015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Subsidios	E127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio		25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	h.ayuntamiento santiago llano grande	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,418,637							0.00		Metros Cuadrados	80	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada - obra en proceso - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150400617758	Pavimentación En La Calle Jorge L. Tamayo	SF-SPIP-DPP-N-595-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,780,480							0.00		Metros Cuadrados	2,250	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: .	
OAX00150400617762	Rehabilitación De Caminos Sacsa Coschecas	SPI-016-2015	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,100,000							0.00		Lote	6,011	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150400617741	Techado De Cancha De Usos Múltiples Escuela Primaria "Cuauhtémoc Y Miguel Hidalgo" (Doble Turno) Agencia De Equipales	124	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000							0.00		Metros Cuadrados	61	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150400617746	Construcción Del Sistema De Agua Potable Loc. Canama	COP-IR-MSJM-FOMREGION-8911-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Canamá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,256,767							0.00		Metros lineales	183	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: .	
OAX00150400617778	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Camino Ala Pesa	-	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$368,945							0.00		Lote	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .	
OAX00150400617785	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santa María Entre Hidalgo Y Michoacan	SF-SPIP-DPP-N-552-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,747,021							0.00		Metros Cuadrados	2,250	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO	
OAX00150400618018	Techado De Canchas De Usos Múltiples, Escuela Primaria "Justo Sierra" Colonia La Paz	125	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000							0.00		Metros Cuadrados	46	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA ES 100% FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150400618053	Construcción, Suministro Y Colocación De Colector Para La Recolección Y Almacenamiento De Agua Pluvial En San Mateo Sosola	03	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400618016	Ampliación De La Red De Drenaje De Drenaje Sanitario En La Col. Santa Cruz (Segunda Etapa)	002	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$159,575							0.00		Metros	875	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150400618021	Techado De Canchas De Usos Múltiples, Escuela Primaria "Libertadores De América Y Benito Juárez" (Doble Turno) Rivera Del Atzacaj	126	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000							0.00		Metros Cuadrados	70	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA ES 100% FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618164	Rehabilitación De Camino De Terracería Del Mirador-La Reforma. Del Km. 0 - 0000 Al Km 3 - 000	SF-SPR-DPP-PNE-EB-8405-2015	Oaxaca	Loma Bonita	El Mirador	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,175,311	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Kilómetro	8,750	0.00	-	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150400618173	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Ojo De Agua	10	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618174	Construcción Del Palacio Municipal Primera Etapa	SPI-F4-001-2015	Oaxaca	San Pedro Ixcayán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCAYAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,040,432	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Lote	11,555	0.00	-	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX00150400618179	Obra Complementaria En La Casa De Salud	07	Oaxaca	Santa Cruz Xacatepec	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	Salud	En Ejecución	2015	\$844,334	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros lineales	1,127	0.00	-	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150400618185	Techoado De Canchas De Usos Múltiples. Escuela Primaria "Leyes De Reforma" Colonia Mineria	127	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618189	Construcción De Ollas Para Captación De Agua Pluvial	FISM-002	Oaxaca	Yaxe	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAXE	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618128	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Primaria Bilingüe Presidente López Mateos Clave 20d0p0086f	003	Oaxaca	San Lorenzo	San Juan Yosocani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO	Educación	En Ejecución	2015	\$369,072	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros Cuadrados	131	0.00	-	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX00150400618157	Construcción De 2 Aulas Didácticas Escuela Primaria "Revolución" Agencia De San Isidro Monjas.	128	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros Cuadrados	44	0.00	-	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA ES 100% FEDERAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX00150400618191	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De Santa María Yolotepec.	14	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618148	Drenaje Sanitario (Primera Etapa)	FISM-003	Oaxaca	Yaxe	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAXE	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618155	Construcción De Parque	180	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	-	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Piezas	30	0.00	-	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA ES 100% FEDERAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX00150400618167	Construcción De Cancha Y Techumbre En Áreas De Impartición De Educación De La Esc. Primaria Valentín Gómez Farías Clave 20d0p3016f	004	Oaxaca	San Lorenzo	Guadalupe Yosocani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO	Educación	En Ejecución	2015	\$708,398	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros Cuadrados	22	0.00	-	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX00150400618168	Construcción De Techoado En La Escuela Primaria Rural Mexico Clave 20d0p23336 1 Etapa	-	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros lineales	0	0.00	-	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO.
OAX00150400618169	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Telesecundaria	1	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ADMINISTRACION DIRECTA	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618171	Tres Por ciento De Gastos Indirectos	1	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618179	Gastos Indirectos - Elaboración De Expedientes Técnicos	2	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUEVIA DE HUMBOLDT	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618183	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Francisco Huahuatlán	San Francisco Huahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$149,966	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros	0	0.00	-	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX00150400618198	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Lazo	TOCC3	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Lazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXACA	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618199	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Del Venado	005-2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,215,914	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Piezas	200	0.00	-	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400618105	2 Por Ciento De Desarrollo Institucional	2	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618108	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje Llano De Temazcal El Progreso Sosola	19	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618124	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Del Gavilán	-	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Luminaria	0	0.00	-	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618426	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	Tranca Flor Caballero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$144,940							0.00		Metros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX00150400618443	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	3	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618453	Construcción De Canales De Riego	FISM-004	Oaxaca	Yaxe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE YAXE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618454	Rehabilitación De Alumbrado Público Con Lámparas Tipo Led En La Av. Guadalupe Hinojosa, Municipio De Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.	199	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,631,153							0.00		Metros lineales	77,833	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA ES 100% FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400618464	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	Papalocuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$119,953							0.00		Metros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX00150400618470	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa	FAISDF-016-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618475	Construcción De Comedor Comunitario (Segunda Etapa)	21	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618478	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	4	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	San Miguel Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618483	Construcción De 48 Sanitarios Con Biodegestores Loc. Meson De Guadalupe Primera Sección	COP-IR-24-MSJM-208-FISE-7891-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Mesón de Guadalupe Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,642,631							0.00		Piezas	182	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150400618489	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Linda Vista	MGHFMSS036112015	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE GUEVIA DE HUMBOLDT	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618504	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	Aguaacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$144,965							0.00		Metros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX00150400618506	Ampliación De Vivienda En San Pablo Segunda Etapa	5	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	San Pablo Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618523	Ampliación De Viviendas En San Esteban Segunda Etapa	6	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	San Esteban Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618530	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Segunda Etapa	FAISDF-017-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618535	Ampliación Y Repotencialización De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Cruz De Piedra, Sosola.	26	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618543	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) Loc. San Juan Cahuyaxi	COP-IR-MSJM-FORMECON-8919-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	San Juan Cahuyaxi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,497,956							0.00		Metros lineales	311	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150400618552	Rehabilitación De La Casa De Salud	-	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	Aguaacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$43,920							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX00150400618558	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario (1a Tramo A La Secundaria General Rodolfo Morales)	006	Oaxaca	San Lorenzo	San Miguel Tetepecingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,957,320							0.00		Metros	1,197	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400618560	Construcción De Comedor Comunitario	7	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa Cruz Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618569	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Llano Grande	FAISDF-018-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618587	Pavimentación De Calle	210	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA ES 100% FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400618595	Rehabilitación De La Casa De Salud	-	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	Huehuetlán Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$43,920							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618601	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	8	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa Cruz Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618604	Construcción De Comedor Comunitario	-	Oaxaca	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio santo domingo albarradas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$771,298							0.00		Vivienda	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400618607	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Barrio De Arriba	7235	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Sin Identificar		-		H. AYUNTAMIENTO DE CIÉNEGA DE ZIMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618619	Ampliación Del Sistema De Agua Potableen La Localidad De Santiago Amoltepec	PNE-DD1-7102/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	Urbano	Sin Identificar		-		MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,175,290							0.00		Metros lineales	1,263	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400618621	Alumbrado Publico En El Boulevard Porfirio Diaz Seccion Septima	-	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE TLAOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$54,068							0.00		Lote	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400618622	Rehabilitación Del Camino Rural San Juan Sosola Río Florido Sosola. Segunda Etapa	33	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618630	Rehabilitación Del Alumbrado Del Templo Catolico	-	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	San Francisco Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$161,200							0.00		Metros	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX00150400618676	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Proseccion	007	Oaxaca	San Lorenzo	Santa María Yosoyani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$872,413							0.00		Metros	825	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400618682	Construcción De Oficinas Administrativas Y Dormitorios Para La Policía Municipal	192	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	39	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA ES 100% ESTATAL - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400618686	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	9	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618687	Mantenimiento Al Centro De Salud	0052015	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Salud	En Ejecución	2015	\$100,000							0.00		Metros Cuadrados	1,972	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400618710	Construcción De Techado En La Carcha Municipal	10	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618716	Ampliación De Camino Rural Y Construcción De Obras De Drenaje	ADM-FISM-MSMP-242-02-02-2015	Oaxaca	San Martín Peras	Ahuejutta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618715	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua En El Sistema De Agua En El Barrio La Frontera	11	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618743	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial	0052015	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$977,072							0.00		Metros lineales	1,972	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400618746	Rastreo Y Rehabilitación De Camino Acceso A La Localidad De San Juan Zapotiltán	1	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Juan Zapotiltán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTICIONAL DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,431,005							0.00		Kilómetro lineal	875	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX00150400618754	Contrucción De Andador	SF-SPP-DPP-N-595-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,828,810							0.00		Metros Cuadrados	10,850	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150400618760	Ampliación De La Red Drenaje Sanitario En La Col. Apolonio Mendez En Seccion Septima	-	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE TLAOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,914							0.00		Lote	75	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618771	Construcción De Aula De Medios Y Cercado Perimetral De La Escuela Telesecundaria Clave 20dv1468t	FAISDF-014-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618791	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Libertad	12	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	Urbano	Fideicomisos	8134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618799	Rehabilitación De Camino Rural En La Agencia De Campo Nuevo	FAISDF-020-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400618809	Construcción De Sistema Y Tanque Elevado De Agua Potable En La Cde. Prim. Carlos Maria Bustamante	042015	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$289,446							0.00		Kilómetro cuadrado	247	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400618128	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Tercera Libertad	13	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400618131	Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Telesecundaria	1	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO ADMINISTRACION DIRECTA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400618142	Construccion De Techado En Areas De Irrigacion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria " Francisco I. Madero" Clave 20dp07082d	015	Oaxaca	San Lorenzo	San José Tetelpecingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,200,000							0.00		Metros Cuadrados	123	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150400618189	Programa De Fortalecimiento A La Transversividad De La Perspectiva De Genero	14	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	Urbano	Convenios	5230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400618190	Construccion De Cisternas	FAISDF-009-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400618196	Construccion De Vado En La Localidad De Zapotitlan	FAISDF-024-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400618195	Construccion De Una Aula Didactica En La Escuela Secundaria Edith Arriaga Vinel Construccion De Una Aula Didactica En La Escuela Secundaria Edith Arriaga Vinel	009	Oaxaca	San Lorenzo	Santa María Yosocani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO	Educación	En Ejecución	2015	\$369,072							0.00		Metros Cuadrados	105	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX001504006181963	Construccion De Pavimentacion En Diversas Calles	FAISDF-023-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400619104	Adquisicion Y Colocacion De Diez Paneles Solares	15	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	Urbano	Subsidios	5216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social		MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400619155	Construccion De Vado En El Paraje Arroyo Limon	FAISDF-021-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400619167	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Barrio Bajo De La Agencia De Linda Vista	3	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400619168	Dotar De Capital Trabajo	16	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	Urbano	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social		MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400619174	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Zautla	4	Oaxaca	San Pedro Sochiáppam	San Juan Zautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,419,634							0.00		Metros	80	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX00150400619186	Construccion De Agencia Municipal De La Localidad De La Mezilla	PNE-DD1/7106/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	La Mezilla	Rural	Sin identificar				MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,350,000							0.00		Metros Cuadrados	441	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150400619167	Adquisicion Y Entrega De Estufones	17	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	Urbano	Subsidios	5216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social		MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150400619124	Construccion De Comedor Comunitario 2da. Etapa En La Localidad De San Jose El Retumbadero	5	Oaxaca	San Pedro Sochiáppam	El Retumbadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$557,928							0.00		Metros Cuadrados	36	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX00150400619128	Mejoramiento De Caminos Rurales	-	Oaxaca	Taniche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TANICHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$128,276								0.00		Kilómetro	300	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400619184	Rehabilitacion De Agua Potable En La Cabecera Municipal	05	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	Santiago Nacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$889,001							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%.	
OAX00150400619106	Ampliacion De La Red De Energia Elctrica Calle Bugambias Col Yaveo	-	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE TLAXIOLLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$418,330							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX00150400619118	Construccion Del Sistema De Agua Potable Hubicado En La Localidad De Los Picotos Monjas.	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,127							0.00		Metros	153	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150400619127	Ampliacion Y Remodelacion De La Unidad Medica Rural De San Pedro Sochiáppam	6	Oaxaca	San Pedro Sochiáppam	San Pedro Sochiáppam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Salud	En Ejecución	2015	\$4,912,169							0.00		Metros Cuadrados	4,372	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX00150400619124	Mejoramiento Del Centro De Salud	-	Oaxaca	Taniche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TANICHE	Salud	En Ejecución	2015	\$280,929							0.00		Equipamiento	300	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400619669	3 Porciento De Gastos Indirectos	1	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400619676	Amplifican De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada De Matamoros Sección Cuarta	-	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$99,407							0.00		Lote	30	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400619656	Consuersion Del Sistema De Agua Potable Sector Dos	2	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400619980	Construccion De 40 Sanitarios Secos	-	Oaxaca	Taniche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$317,680							0.00		Vivienda	40	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro
OAX00150400620066	Construccion De Una Aula En El Jardín Frida Kalo Clave 20dj2322zq	3	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Xagula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620094	Construcción De Colector De Captación De Aguas Pluviales En El Paraje Yagul	-	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$709,428							0.00		Lote	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620015	Vivienda Digna	1	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de desarrollo agropecuario territorial y urbano	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620026	Ampliación De La Red De Distribucion Del Agua Potable	03	Oaxaca	San Martín Itunyoso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$3,734,010							0.00		Metros lineales	82	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620030	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Agencia Guerrero	-	Oaxaca	Santiago Tlaltongo	General Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620044	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa	FORTAMUN036012015	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620062	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En El Paraje Cruz De Piedra Seccion Segunda	-	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620073	Construccion De Modulo De Sanitarios Y Mejoramiento De Dos Aulas En El Jardín De Niños Abraham Castellanos	4	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620076	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cerrada Progreso De La Colonia San Francisco	MSPP/FAISMDTDF-FII/017/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620098	Construccion De Modulo De Sanitarios En El Jardín De Niños Porfirio Diaz Clave 20dj08800	5	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Andrés Niño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620017	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles Unión Hidalgo 1a Etapa	564-13-2015	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2015		\$1,140,000							0.00		Piezas	410	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400620021	Rehabilitación Del Tanque Del Sistema De Agua Potable	FISMDF_520_1_07_2 015	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620030	Construccion De Unidad Medica Rural	6	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620057	Ampliación De Camino Rural Y Construcción De Obras De Drenaje	ADM-FEM-MSP-242-09-03-2015	Oaxaca	San Martín Peras	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620064	Construcción De Red De Alumbrado Público De La Calle Ferrocarril, San Pinos Sección Cuarta	-	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$61,247							0.00		Lote	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620072	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	7	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Andrés Niño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620090	Introduccion De La Red De Agua Potable En Colonia Los Olivos	FISMMCO2015021013	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620093	Construccion De Dispensario Medico	8	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Santiago la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AN JUAN LACHIGALLA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620001	Construcción De Camino Saca Coescha Y Construcción De Obras De Drenaje	ADM-FEM-MSP-242-12-04-2015	Oaxaca	San Martín Peras	La Trinidad Peras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620013	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	9	Oaxaca	San Juan Lachigalla	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620025	Pavimentan De La Calle Prolongación De Avenida Juárez Con Concreto Hidráulico	RG23-0003-2015	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620027	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Independencia De La Sección Septima	-	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$33,495							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150400620040	Construccion De Aula En El Jardín De Niños Rodolfo Morales Clave 20dj22900	10	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015			
TOTAL: 16248																											
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620348	Rehabilitación, Ampliación Y Mantenimiento De Caminos Rurales En Diferentes Localidades.	ADM-FISM-MSMP-242-01-05-2015	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620379	Construccion De Casa De La Cultura	1	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	h. ayuntamiento	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,000,000							0.00		Metros Cuadrados	23,684	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400620387	Construcción De Alumbrado Publico En La Calle Del Bosque Sección Segunda	-	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$82,528							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX00150400620402	Construccion De Muro De Contencion	SPET20017435	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Juan Tagui	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620506	Mantenimiento De Equipo De Transporte	0007	Oaxaca	Abejones	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620513	Construccion De Muro De Contencion	-	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620514	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Loc. Lomas Reyes Almacén	COP-IR-21-04-MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. OI	Loma Reyes Almacén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,165,277							0.00		Metros lineales	155	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
OAX00150400620517	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Paraje Cruz De Piedra Sección Segunda (Segunda Etapa)		Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$776,077							0.00		Lote	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX00150400620559	Suministro E Instalacion De Paneles Solares	01	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Reyes Ixcatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620561	Ampliación De Camino Rural Y Construcción De Obras De Drenaje	ADM-FISM-MSMP-242-11-06-2015	Oaxaca	San Martín Peras	Santiago Petlatalca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620578	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Colonia Ejidal	FISMMCO2015021037	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620588	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Inocente (Calle Constitución)	557-003-2015	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$122,484							0.00		Piezas	20	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400620592	Construccion De Aula Didactica En La Escuela Telesecundaria	-	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620600	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Colonia Juan Pablo Segundo	FISMMCO2015021038	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620603	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Septima Oriente Entre La Calle 16a Sur Y La Calle 2a Sur, Col. Zapote El Alto	2	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	23,684	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400620608	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	8846	Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,000,000							0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO CON CONCURRENCIA DE RECURSOS MUNICIPALES.
OAX00150400620623	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje Yegay	-	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$273,716							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX00150400620627	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Colonia El Volador	FISMMCO2015021039	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620655	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Principal De La Comunidad	FISMMCO2015021040	Oaxaca	Cosolapa	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620688	(Construccion De Sanitarios Ecologicos Con Biodigestores)	02	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620692	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia La Floresta	FISMMCO2015021041	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620695	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)	FISM/MSMP/242/18/2014	Oaxaca	San Martín Peras	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620701	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa	-	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$574,158							0.00		Piezas	1,400	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX00150400620706	Pavimentación De Las Calles 21a, Sur Col. Peverine, Entre 3a Poniente-13a, Poniente, 11a, Oriente Entre La 6a, Sur-8a, Sur, 8a, Sur Entre La 7a, Oriente-5a, Oriente Barrio Chico A Base De Concreto H.	3	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620715	Construcción De Viviendas Rurales En La Localidad De Loma Larga		Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620746	Rehabilitación De Alumbrado Público En Barrio El Farolito	FISMMCO2015021042	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620741	Pavimento De Concreto Hidráulico En Las Calles Miguel Hidalgo Entre Las Calles Juquian Y Montes	FISMMCO2015021043	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620765	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles 20 De Noviembre, 24 De Febrero, 21 De Marzo Y Emilio Pimentel Del Paraje De Las Puñles Sección Segunda		Oaxaca	Tlaxolula de Matamoros	Tlaxolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$321,154							0.00		Metros lineales	60	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400620763	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle José María Morelos Y Pavón Entre Las Calles Miguel Hidalgo Y Cinco De Mayo	FISMMCO2015021044	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620775	Construcción De Descargas Domilicarias De Drenaje Sanitario En La Col. Pescadores	555-06-2015	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$758,287							0.00		Piezas	200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400620776	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Ejidal	FISMMCO2015021045	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620820	Construcción De La Zona De Tangües Del Mercado De Tlaxolula Aportación Municipal		Oaxaca	Tlaxolula de Matamoros	Tlaxolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,767,898							0.00		Lote	10,000	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400620821	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Lomas Del Carmen Junto A La Parcela	MSP-324-046-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620824	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Juan Pablo Segundo	FISMMCO2015021046	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620828	Construcción De Drenaje Pluvial	6	Oaxaca	Asunción Cuyotepeji	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Asuncion Cuyotepeji	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620837	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Ignacio Ramírez	FAM-2484-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Orizaba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620845	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia El Volador	FISMMCO2015021047	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620849	Construcción De Banda Perimetral En Escuela Secundaria General Donaji (Col. Insurgentes 2da Etapa)	FAM-6247-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620851	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle El Chubasco Margaritas	MSP-324-029-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620855	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-5822-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620856	Construcción De Olla De Agua Pluvial Para La Captación De Agua Pluvial 3ra. Etapa, Ubicada En La Localidad De Santa María Ixcatlán	03	Oaxaca	Santa María Ixcatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,139,905							0.00		Metros Cuadrados	575	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150400620872	Ampliación De La Red De Agua Potable En Colonia El Volador	FISMMCO2015021048	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620876	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En J.N.U. Juan Jacobo Rousseau	FAM-3239-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	El Súcchi	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620877	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Guayacán	MSP-324-032-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620893	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Juan Jacobo Rousseau	FAM-3240-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	El Súcchi	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620905	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Del Paraje El Hornos		Oaxaca	Tlaxolula de Matamoros	Tlaxolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$608,057							0.00		Metros lineales	120	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400620906	Rehabilitación Del Camino Saca Cosocha De Loma Chivato A Río Bandera	34	Oaxaca	San Jerónimo Sozola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620908	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-6074-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620916	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Lomas Del Carmen	MSP-324-021-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620918	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-6075-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400620920	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-6076-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Yucatán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006209-38	Construcción De Un Aula En J.N.I. Juan Escutia	FAM-5631-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Yucatán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006209-59	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Juan Escutia	FAM-5632-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Yucatán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006209-59	Construcción De Casa De Salud Segunda Etapa En Talle	02	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006209-61	Ampliación De La Energía Eléctrica De Las Calles, La Presa, Constitución Y Calle Sin Nombre		Oaxaca	Tlaxiuhli de Matamoros	Tanivé	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$581,434						0.00		Piezas	110	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX001504006209-62	Construcción De Anexo Sanitario En La Escuela Primaria Rural Año De Juárez De San Miguel Figueroa	MSP-324-092-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006209-70	Reparaciones Generales En J.N.I. Federico Froebel	FAM-3445-2014	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006209-71	Rehabilitación Del Camino Sacacochela Del Mogote Redondo Al Portezuelo	35	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006209-75	Construcción De Puente	0002	Oaxaca	San Mateo Yucuitindó	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006209-77	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-3448-2014	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006209-79	Pavimentación De Calle En La Cabecera Municipal	02	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	Santiago Nacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015		\$133,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%
OAX001504006209-82	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	ADM-FISM-MSP-242-10-07-2015	Oaxaca	San Martín Peras	San Miguel Peras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006209-85	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Progreso	FAM-3449-2014	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	La Luz del Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006209-94	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM_520_13_2015	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006209-99	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Andador El Eden	MSP-324-136-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006210-14	Prolongación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Alférez	-	Oaxaca	Tlaxiuhli de Matamoros	San Marcos Tlapazola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006210-15	Construcción De Dose Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-5799-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006210-27	Introducción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa	03	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006210-31	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Andador 16 De Septiembre Del Barrio El Chubasco	MSP-324-135-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006210-40	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario		Oaxaca	Santa María Yototepec	Santa María Yototepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$8,055,224						0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001504006210-44	Pavimento De Concreto Hidráulico En Prolongación Calle Juan Lozano	FISM-MCO2015021049	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006210-46	Construcción De Un Tanque Elevado	-	Oaxaca	Tlaxiuhli de Matamoros	Alférez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$412,096						0.00		Lote	170	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX001504006210-51	Construcción, Suministro Y Colocación De Colector Fabricado Para La Recolección Y Almacenamiento De Agua Pluvial En Santa María Yototepec	36	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006210-55	Gastos Indirectos (Servicios Profesionales)	FISMDF_520_01_01_2015	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006210-56	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Lomas Del Carmen Parte Baja	MSP-324-105-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006210-59	Pavimentación De Calle	210	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006210-66	Construcción De Casa De Salud	04	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006210-76	Comedor Comunitario, San Mateo Yucuitindó		Oaxaca	San Mateo Yucuitindó	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621102	Construcción De Comedor Comunitario En Barrio Chico, San Miguel Figueroa	MSP-324-219-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621101	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juárez García	FAM-6078-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621108	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Localidad De Guadalupe Victoria	2015	Oaxaca	Santa María Tepeosco	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTA MARÍA TEOPOXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621111	Proyecto Ejecutivo De Pavimentación De Calle Reforma	05	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621122	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Libertad, Amapalas, 2 De febrero, Las Flores, 6 De Enero Y Primera De Mayo De La Colonia Orilla Del Pueblo	-	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$492,795						0.00		Metros	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400621124	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje Nru Zacana	003	Oaxaca	San Miguel Chichaua	Nruvanzaka (Tinnu San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,630,718						0.00		Piezas	456	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400621130	Construcción De Agencia Municipal En Cerro Negro 1ra Etapa	-	Oaxaca	Santa María Yototepec	Cerro Negro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOTOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621140	Compra De Computadoras	06	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621147	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De San Andres Yatani	-	Oaxaca	Santiago Xiacui	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621154	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Ubicada En La Localidad De San Baltazar Chichicapam, Municipio De San Baltazar Chichicapam.	-	Oaxaca	San Baltazar Chichicapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621155	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Pluvial De La Calle Nicolas Bravo Seccion Tercera	-	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621156	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Miguel De Cervantes Saavedra	MSP-324-090-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621158	Construcción De Dispensario Medico Segunda Etapa	2015	Oaxaca	Santa María Tepeosco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTA MARIA TEOPOXCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621162	Elaboración Del Bando De Policía	07	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621165	Construcción De Cuartos Dormitorio	37	Oaxaca	San Jerónimo Sossila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621168	Modernización Y Ampliación Del Camino San Dionisio Del Mar Huamuchi- San Francisco Del Mar, Tramo Del Km 0 Q00 Al Km 25 Q00, Subtramo Del Km 10 A00 Al Km 12 Q00	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621181	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Calles De Jesus Carranza, Inturvide, Tehuantepec, Nicolas Bravo, Josefa Ortiz De Domínguez, Benito Juárez, Aldama, Arrollo De Ocotlán, Matamoros, Lazaro Card	-	Oaxaca	San Baltazar Chichicapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621183	Construcción De Aula Del Iebo No. 167	08	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621188	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Rio Escondido Los Naranjos	MSP-324-215-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Los Naranjos Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621189	Pavimento Acceso Al Iebo	N250	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621190	Construcción De Aula Y Sanitarios En Escuela Prescolar	MSM	Oaxaca	San Miguel Chichaua	San Miguel Chichaua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICHICAHUA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621200	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM/515/014/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621202	Construcción De Comedor Comunitario	09	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621207	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	FISM/515/030/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Ejido Guichivere	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621211	Construcción De Techado De Cancha Deportiva De La Escuela Presidente Juárez	MSP-324-085-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621217	Construcción De Sanitarios	-	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621127	Rehabilitación De Agua Potable En Las Calles De Jesus Carranza, Intavide, Tehuantepec, Nicolas Bravo, Josefa Ortiz De Domínguez, Benito Juárez, Aldama, Arrollo De Ocotlán, Matamoros, Lazaro Cardenas	-	Oaxaca	San Baltazar Chichicapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621147	Mantenimiento De Caminos Cobertura Municipal En San Miguel Chichahu	MSMC	Oaxaca	San Miguel Chichahu	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621166	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Las Palmas.	MSP-324-207-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621175	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos Y Villa Flores (Segunda Etapa)	FISMDF_520_05_08_2015	Oaxaca	Santo Domingo Tonaliá	San Sebastián del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALIA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621176	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621181	Rehabilitación General De Módulo 2 Santuario Y Barrio Perimetral De Jardín De Niños Elizabeth Blackwell	MSP-324-096-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621187	Ampliación Del Centro De Salud	-	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621189	Construcción Del Techado De La Cancha Deportiva Del Jardín De Niños Primavera	MSP-324-094-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621191	Construccion De Comedor Comunitario	-	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621197	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo	MSP-324-045-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621101	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De Las Palmas De La Sección Cuarta	MSP-324-039-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621109	Seguridad Publica	39	Oaxaca	San Jerónimo Sozula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621114	Construccion De Cocina Comunitaria Segunda Etapa	3	Oaxaca	San Andrés Sinaxta Santa María Suchotlán	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$179,497						0.00		Metros Cuadrados	150	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150400621118	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Calle Las Avilas.	MSP-324-003-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621125	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Guayacán.	MSP-324-010-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621126	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa) Xonene	MSP-324-008-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Xonene	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621140	Mejora, Repotencialización Y Cambio De Trayectoria De La Red Aéreo-Subterránea Del Centro De Pochutla	MSP-324-025-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621142	Ampliacion Del Mercado El Calvario Acceso Sur.	MSP-324-212-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621149	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De El Vigía	MSP-324-057-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Vigía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621150	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De San Roque (La Teledu).	MSP-324-058-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Roque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621154	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De Río De Sal De Arriba.	MSP-324-059-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Río Sal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621155	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle El Eden	MSP-324-106-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621157	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Lomas Del Carmen Parte Alta.	MSP-324-111-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621159	Ampliación De La Red De Energía Barrio Nuevo Cobaa	MSP-324-069-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621161	Rehabilitación General Del Alumbrado Publico De La Cabecera Municipal Y Las Localidades Del Municipio De San Pedro Pochutla	MSP-324-199-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621163	Rehabilitación De Calles De Pavimento A Base De Concreto, Adoquin Y/O Asfalto De La Cabecera Municipal Y Las Localidades Del Municipio De San Pedro Pochutla	MSP-324-197-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150400621169	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Adolfo Lopez Mateos De Loma Larga	MSP-324-005-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015			
TOTAL: 16248																											
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX001302001588-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006213-75	Almacenamiento Y Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Las Palmas	MSP-324-020-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006214-74	Construccion De Pozo Tapa Nueva Para Agua Potable En La Localidad De Colorado	MSP-324-024-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006214-80	Rehabilitacion Del Colector De Aguas Negras Del Barrio Seccion Cuarta (Primera Etapa)	MSP-324-035-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006214-82	Construcción De Unidad Deportiva Miguel Cruz José, Col. Antorcha Popular	MHC/CTO/R23/N-503-2/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006214-83	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable La Rosada	011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	La Rosada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006214-88	Construccion De Sistema De Agua Potable En El Coyote	MSP-324-006-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006214-90	Ampliacion De La Red De Agua Potable En San Juan Palotada	MSP-324-023-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Palotada (San Juan Palotada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006214-91	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Guzman	MSP-324-014-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Guzmán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006214-92	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Santa Maria Limon	MSP-324-012-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Santa María Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006215-00	Mejoramiento De Módulos Sanitarios En La Escuela 214	MSP-324-241-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006215-11	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Primera Privada De Cruz Del Siglo	MSP-324-004-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006215-34	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En San Sebastian Coatlán, Oaxaca	002-2015	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006215-50	Construccion De Dos Aulas En El Jardín De Niños Rubén Darío	MSCZ-PSR-IR3-01-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	La Conchita	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	VECOM CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006215-52	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	01	Oaxaca	San Pedro Teozacaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006215-54	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	02	Oaxaca	San Pedro Teozacaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006215-57	Construccion Y Equipamiento De Un Aula Estructura Regional De 6.00 X 3.30 Mts En El Prescolar Benito Juarez García	FISMDF-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Piedra Amarilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CASIANO CAVERO GUTIERREZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006215-58	Construccion De Banquetas En La Calle 14 De Septiembre, Santo Domingo Ingenio	066	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006215-61	Construccion Del Centro De Salud De Dos Nueños (Segunda Etapa)	050	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006215-87	Construcción De Dos Aulas Didácticas Para La Esc. Telesecundaria Con Clave 20dv0502c	MSCZ-386-COP-FAISM-008-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Quinicuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Juan Donaciano Pérez	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006215-89	Construcción De Dos Aulas Didácticas Para La Esc. Telesecundaria Con Clave 20dv1029v En San Pedro Del Río	MSCZ-386-COP-FAISMDF-009-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	San Pedro del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Benigno Cruz Gutierrez	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006215-94	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Santa Cruz Zenzontepec	MSCZ-386-COP-FAISMDF-010-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras y Proyectos el Patio S.P.R. de R.I.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006215-96	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Usado En La Localidad De Los Pozuelos	MSCZ-386-FAISMDF-011-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Los Pozuelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Casiano Caverro Gutierrez	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006216-00	Construcción De Dos Aulas Didácticas Para La Escuela Telesecundaria Con Clave 20dv1596c	MSCZ-386-COP-FAISM-012-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	San Isidro Calabazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vicente Palacios Sánchez	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006216-09	Construcción De Aula Didáctica En La Escuela Prescolar, Con Clave 20dv02457p En Llano Verde	MSCZ-386-COP-FAISM-013-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Oscar Isidro Najera Sarmiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006216-15	Construcción De Dos Aulas Didácticas Para La Esc. Telesecundaria Con Clave 20dv1029v En La Localidad El Limoncillo	MSCZ-386-COP-FAISM-014-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	El Limoncillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Florenciano Ruiz Maquero	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006216-17	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Limonar	MSCZ-386-FAISM-015-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	El Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Baudelio Ramirez Badilla	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006216-18	Ampliación De La Unidad Médica Rural Núm. 199 En La Localidad Piedra Que Menea	MSCZ-386-COP-FAISM-016-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Piedra que Menea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Donaciano Arendalio Rojas	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001504006216-25	Ampliación De La Unidad Médica Rural Núm. 184 En La Localidad San José Corfallo	MSCZ-386-COP-FAISM-018-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Oscar Isidro Najera Sarmiento	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062127	Ampliación De La Unidad Médica Rural Núm. 184 En La Localidad San José Cofradía	MSCZ-386-COP-FAISMDF-018-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Oscar Isidro Najera Sarmiento	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062128	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Piedra Amarilla	MSCZ-COP-FAISMDF-017-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Piedra Amarilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Construcciones y Edificaciones Gely S.A. de C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062129	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad La Soledad Cofradía	MSCZ-COP-FAISMDF-020-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	La Soledad Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Construcciones y Edificaciones Gely S.A. de C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062130	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Rancho Viejo	MSCZ-386-COP-FAISMDF-022-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras y Proyectos el Patio S.P.R. de R.I.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062132	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad El Carrizal	MSCZ-386-COP-FAISMDF-023-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Constructora Digma S.A. de C.V.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062133	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Cerro Luna	MSCZ-386-COP-FAISMDF-024-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Cerro Luna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Mario Palacios Hernández	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062111	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Alemán, Ubicada En La Localidad De San Sebastian Coatlán	001-2015	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062189	Rehabilitación De Camino Rural	MSCZ-COP-AD-FAISMDF-001-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Grupo Yac Ta Chiel S.A. de C.V.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062191	Rehabilitación De Camino Rural	MSCZ-COP-AD-FAISMDF-002-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Mano del Señor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Alejandro Martínez Antonio	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062192	Rehabilitación De Camino Rural	MSCZ-386-COP-AD-FAISMDF-003-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	El Cuchural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Grupo Yak Ta Chiel S.A. de C.V.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062195	Rehabilitación De Camino Rural	MSCZ-386-COP-FAISMDF-004-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Piedra de Letra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Grupo Yak Ta Chiel S.A. de C.V.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062196	Rehabilitación De Camino Rural	MSCZ-386-COP-FAISMDF-006-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Bibari Construcciones S.A. de C.V.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062197	Rehabilitación De Camino Rural	MSCZ-386-COP-FAISMDF-005-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	El Cangrejero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Grupo Yak Ta Chiel S.A. de C.V.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062166	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional De 4.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Primaria Niño Artillero Clave 204p07733b En La Localidad De Piedragrande	COP-AD-18-14-386-MSCZ-FISMDF-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras y Proyectos El Patio SPR de RI	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062197	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles Del Municipio (Calles Principales De San Juanito Y El Sacrificio)	MSG/FAIP/198/001/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Fideicomisos	R134 Reasignaciones Presupuestales Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICHOVI	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062198	Ampliación Y Mejoramiento De Red De Distribución De Energía Eléctrica Y Alumbrado En La Unidad Deportiva	CFE/MSG/198/009/384/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICHOVI	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015040062199	Construccion De Banda Perimetral En El Panton De La Comunidad De Boca Del Monte, San Juan Guichicovi, Oaxaca	CFE/MSG/198/013/393/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICHOVI	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0913010001079	Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Moises Saez Garza	FAM/0184/2011	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0913010001084	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Moises Saez Garza	FAM/0186/2011	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0913010001099	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0183/2011	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Agua de Tierra (Sección la Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0913010001099	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0201/2011	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Agua de Tierra (Sección la Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0913010001082	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Niño Artillero	FAM/0185/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	La Conchita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0913010002677	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Niño Artillero	FAM/0187/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	La Conchita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0913010002683	Terminacion De Un Aula En J.N.U. Sbdx Binn Zaa	FAM/0310/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0913010002686	Terminacion De Un Aula En J.N.U. Maria Montesori	FAM/0311/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0913010002612	Terminacion De Un Aula En J.N.U. Andres Henestroza Morales (Col. 19 De Mayo)	FAM/0312/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0913010007433	Faeb Productos Financieros - Coordinación General De Educación Básica Y Normal	BBAB0109 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0913010007528	Faeb Productos Financieros - Coordinación General De Educación Básica Y Normal	BBAB0108 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX091301001112925	Alineación De Las Capacidades	01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$0	\$118,821,864	\$118,821,864	\$118,821,864	\$118,821,864	\$118,702,108	\$118,702,108	99.90	\$0	Metros Cuadrados	61,031	100.00	99.90	Financiera / Física / Registro:
OAX091301001112969	Plataforma México	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$0	\$47,243.176	\$47,243.176	\$47,243.176	\$47,243.176	\$47,006.463	\$47,006.463	99.50	\$0	Metros Cuadrados	45,773	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX091301001116130	Rehabilitación De Calles En La Localidad De Miramar (Gustadape Miramar). En El Municipio Santa Maria Yucuhiti/En La Localidad Miramar (Gustadape Miramar)	49136	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX091301001116129	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Modernización Del Camino San Andrés Yaa E.C. (Díaz Ordaz-Villa Alta)-E.C. (Totontepec-Yacochi) Del Km 0+000 Al Km 18+000. En El Municipio San Andrés Yaa/En Construcción Del Camino La Cuentea-Portillo Calabón (Santa María Zaniza) Del Km 2+000 Al Km 2+800. En El Municipio Santa María Zaniza/En La Localidad Santa María Zaniza	47954	Oaxaca	San Andrés Yaa	San Andrés Yaa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX091301001116130		49939	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX091301001116131	Construcción Del Puente Vehicular Y/Rio Copala S/Camino Copala - Cieneguilla /Santiago Juxtlahuaca	47757	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100002908	Adquisición De Equipo De Computo Para Cita No. 9	SPPP/RA11/0077/2010	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100002906	Equipamiento De Dos Aulas En Cita No. 37	SPPP/RA11/0080/2010	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100002916	Construcción De Obra Exterior En Cita No. 92	SPPP/RA11/0056/2010	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Magdalena Tequisitlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100003050	Construcción De Dos Anexos En Ceta No. 102	SPPP/RA11/0020/2010	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100028191	Construcción De Cuatro Aulas Y Dos Anexos En La Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0191/2011	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100029045	Equipamiento De Cuatro Aulas En La Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0196/2011	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100029116	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0583/2011	Oaxaca	Culápam de Guerrero	Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100029110	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0582/2011	Oaxaca	San Miguel Aloápam	San Miguel Aloápam	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100029921	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0192/2011	Oaxaca	Huautepec	Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100029980	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0199/2011	Oaxaca	Huautepec	Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100029993	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Emiliano Zapata	FAM/0035/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Llano Mamey	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100029997	Reparaciones Generales En Escuela Primaria La Corregidora	FAM/0030/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Vicente Yogodoy	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100030009	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM/0034/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Sirena	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100030013	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	FAM/0029/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Tovaá Copaltla	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100030017	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Jose Vasconcelos	FAM/0031/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100030026	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Año Juárez 1972	FAM/0188/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100030029	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Año Juárez 1972	FAM/0193/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100030064	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria 20 De Noviembre, Santiago Jicoatepec	FAM/0194/2011	Oaxaca	Santiago Jicoatepec	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100030075	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Andres Quintana Roo	FAM/0198/2011	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lachilá	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100030056	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0004/2012	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Santa María Puametzacán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX130130100030019	Construcción De Un Anexo En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas (Col. La Soleidad)	FAM/0002/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015				
TOTAL: 16248																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101301000302-45	Construccion De Unidad Academica Departamental Tipo II En El Instituto Tecnológico De Pochutla	FAM/0612/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101301000751-49	Bba0110 - Faeb Productos Financieros - Coordinación General De Educación Básica	BBAB0110 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101301001124-27	Equipamiento Para Ejecucion Del Programa Desarrollo Humano Oportunidades (Productos Financieros)	305-001-06-026	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social	12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2010	\$519,765	\$519,765	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	0.00	60.67	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX101301001147-62	Construccion De Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados/Santa Maria Lachivio	229	Oaxaca	Santa María Lachivio	Santa María Lachivio	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXAC	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101301001167-41	Reconstruccion De La Carretera Tonalá - San Jorge Nuchita Del Km 3+000 Al Km 9+000 /San Jorge Nuchita	\$3705	Oaxaca	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101301001167-45	Reconstruccion Del Camino San Pedro Retorio - La Presa Del Km 0+000 Al Km 3+000 /San Pedro Retorio /San Juan Mixtepec (Dist. 08)	\$5223	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Pedro Retorio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101301001167-47	Conservacion Del Camino Buenavista - La Paz Yosoñama Del Km 0+000 Al Km 3+600 /La Paz Yosoñama /San Juan Rumi	\$2696	Oaxaca	San Juan Rumi	La Paz Yosoñama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101301001167-48	Conservacion Del Camino Peña Colorada - Llano Cahulla Del Km 0+000 Al Km 6+200 /El Llano /San Juan Rumi	\$2697	Oaxaca	San Juan Rumi	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101301001167-49	Conservacion Del Camino Peña Colorada - Sabiñillo Del Km 0+000 Al Km 3+600 /Sabiñillo /San Juan Rumi	\$2699	Oaxaca	San Juan Rumi	Sabiñillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101301001167-50	Conservacion Del Camino Peña Colorada - Vista Hermosa Del Km 0+000 Al Km 2+000 /Vistahermosa /San Juan Rumi	\$2698	Oaxaca	San Juan Rumi	Vistahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101301001167-51	Conservacion Del Camino Sabiñillo - Santo Domingo Yosoñama Del Km 0+000 Al Km 4+800 /Santo Domingo Yosoñama /San Juan Rumi	\$2695	Oaxaca	San Juan Rumi	Santo Domingo Yosoñama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101301001167-52	Conservacion Del Camino San Pedro Yosoñama - San Isidro Yosoñama - San José - Santa Rosa - San Antonio Nkaxocio - San Juan Rumi Del Km 0+000 Al Km 18+000 /San Juan Rumi	\$2693	Oaxaca	San Juan Rumi	San Juan Rumi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101301001167-53	Conservacion Del Camino Santo Domingo Yosoñama - San Pedro Yosoñama Del Km 0+000 Al Km 15+000 /San Pedro Yosoñama /San Juan Rumi	\$2694	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Yosoñama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101301001167-54	Reconstruccion De La Carretera E.C. (Mabuatán-San Carlos Yautepéc)San Idefonso Amatlán-San Cristóbal Amatán-San Juan Mixtepec-San Pedro Mixtepec Del Km2+500 Al Km10+000. En El Municipio San Pedro	\$3704	Oaxaca	San Pedro Mixtepec-Dto. 26	San Pedro Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101301001167-56	Conservacion Del Camino Peña Colorada - Santa Catarina Yosonotú Del Km 0+000 Al Km 11+700 /Santa Catarina Yosonotú	\$2700	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101301001167-59	Conservacion Del Camino Sabiñillo - Buena Vista Del Km 0+000 Al Km 2+900 /Buena Vista /San Juan Rumi	\$2692	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101301001167-60	Estudio Y Proyecto Para La Pavimentacion De Concreto Hidraulico Del Camino E.C. (Putla-Protaxa Nacional)-San Isidro Zafra. En El Municipio Putla Villa De Guerrero/En La Localidad Zafra	\$5802	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Zafra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX101304002516-36	Fortalecimiento A La Imparticion De Talleres Comunitarios	OPORTUNIDADES-5080-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social	12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2010	\$239,355	\$239,355	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200,140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111301000058-73	Equipos Informaticos, Mobiliario Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 207	RA11/0027/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301000061-19	Equipos Informaticos, Mobiliario Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 04	RA11/0019/2011	Oaxaca	Loma Bonita	San Benito Encinal	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301000061-20	Equipos Informaticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 93	RA11/0018/2011	Oaxaca	Loma Bonita	La Soledad	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301000061-25	Equipos Informaticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 210	RA11/0094/2011	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Playa Lecuona (Miguel Hidalgo)	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301000131-25	Construccion De Tres Aulas Y Tres Anexos En JN1 General Vicente Guerrero	FAM/0067/2011	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Juan Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301000131-52	Construccion De Un Aula, Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria El Progreso	FAM/0081/2011	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301000131-57	Construccion De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata (Pueblo Nuevo Parte Alta)	FAM/0113/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301000131-98	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria El Progreso	FAM/0084/2011	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																							CUARTO TRIMESTRE 2015			
TOTAL: 16248																										
Información General del Proyecto													Avance Financiero													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100013162	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata (Pueblo Nuevo)	FAM/0022/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100013174	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa O. De Dominguez	FAM/0064/2011	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	San Baltazar Guelavila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100013107	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Andres Portillo	FAM/0040/2011	Oaxaca	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100013137	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateo	FAM/0043/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec-Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100013108	Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 160, Santiago Matatlan	FAM/0021/2011	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gulaá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100013100	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 160, Santiago Matatlan	FAM/0027/2011	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gulaá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100014121	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria General Paulino Martinez Delia, Constanca Del Rosario	FAM/0127/2011	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Río Venado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100014196	Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0069/2011	Oaxaca	San Agustín Lovicha	La Conchuda	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100014168	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0107/2011	Oaxaca	San Agustín Lovicha	La Conchuda	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100014189	Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0102/2011	Oaxaca	San Agustín Lovicha	La Sirena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100014199	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0106/2011	Oaxaca	San Agustín Lovicha	La Sirena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100014177	Equipamiento De Dos Aulas En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM/0093/2011	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100014122	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano Santa Maria Yosoyia	FAM/0047/2011	Oaxaca	Santa María Yosoyia	Santa María Yosoyia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100014136	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Valerio Trujano, Villa De Tamazulapam	FAM/0058/2011	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100014155	Construccion De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria, Coicoyan De Las Flores	FAM/0053/2011	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100015152	Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria, San Pablo Tlajaltepec	FAM/0151/2011	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Buena Vista la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100015191	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria, San Pablo Tlajaltepec	FAM/0148/2011	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Buena Vista la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100015100	Equipamiento De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria, Coicoyan De Las Flores	FAM/0063/2011	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100015106	Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En J.N.I. Taa Docoo Rumi	FAM/0131/2011	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100015141	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Tochtépéc (Fracc. El Santuario), San Juan Bautista Tuxtepec	FAM/0083/2011	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100015142	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En J.N.I. Taa Docoo Rumi	FAM/0139/2011	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100015152	Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz, Santiago Jicotépec	FAM/0100/2011	Oaxaca	Santiago Jicotépec	San Pedro Tepinapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100015156	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Educacion (Col. Heladio Ramirez Lopez)	FAM/0176/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100015118	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	FAM/0116/2011	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Lealao	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100015119	Construccion De Tres Anexos En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	FAM/0172/2011	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Rancho de los Audelo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100015134	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	FAM/0105/2011	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Lealao	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100015151	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas, San Pedro Ixtlahuaca	FAM/0175/2011	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Rancho de los Audelo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100015153	Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0091/2011	Oaxaca	Santiago Jicotépec	Arroyo Bobo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015167	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 201, Reyes Etila	FAM/0177/2011	Oaxaca	Reyes Etila	Reyes Etila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015193	Equipamiento De Una Aula En Telesecundaria	FAM/0094/2011	Oaxaca	Santiago Jocopec	Arroyo Bobo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015115	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	FAM/0104/2011	Oaxaca	Santiago Jocopec	San Pedro Tepinapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015129	Construccion De Tres Aulas Y Reparaciones Generales En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0170/2011	Oaxaca	San José Tenango	Puerto Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015153	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0166/2011	Oaxaca	San José Tenango	Puerto Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015176	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Mariano Arista	FAM/0153/2011	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015128	Construccion De Tres Aulas, Tres Anexos Y Demolicion De Edificio Existente En Jni Progreso Mike	FAM/0051/2011	Oaxaca	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015141	Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0160/2011	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Los Marcelos (Colonia los Marcelos)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015145	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En Jni Progreso Mike	FAM/0073/2011	Oaxaca	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015161	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0165/2011	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Los Marcelos (Colonia los Marcelos)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015183	Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0071/2011	Oaxaca	San Juan Cotzocán	Arroyo Encino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015194	Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0076/2011	Oaxaca	San Juan Cotzocán	Arroyo Encino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015117	Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Ju Francisco Gonzales Boca Negra	FAM/0099/2011	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	El Arador	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015149	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En JNU Francisco Gonzales Boca Negra	FAM/0103/2011	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	El Arador	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015169	Construccion De Tres Anexos En JNU. Tomas Alva Edison	FAM/0098/2011	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	Río Nube	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIV A	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015193	Equipamiento De Un Anexo En JNU. Tomas Alva Edison	FAM/0054/2011	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	Río Nube	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015135	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Lancaster	FAM/0155/2011	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015121	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Morales	FAM/0065/2011	Oaxaca	Monjas	Santa María Velató	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015156	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Francisco I Madero	FAM/0052/2011	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Yogorente	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015178	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria General Manuel Avila Camacho	FAM/0089/2011	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015190	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM/0086/2011	Oaxaca	Villa Solá de Vega	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100019107	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	IAFEF/0586/2011	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1012 IAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$171,042	\$1,406,144	\$1,406,144	\$1,380,311	\$1,237,702	\$1,237,702	\$1,237,702	88.02	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100019150	Construccion De Puente Vehicular De Doble Carril Acceso Al Cidre Sobre El Rio Atoyac	RG23/0001/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$20,015,839	\$20,350,000	\$20,350,000	\$334,161	\$334,161	\$334,161	\$334,161	1.64	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera / Física / OBRA SUSPENDIDA EN PROCESO DE CANCELACION / Registro
OAX11130100026159	Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Mariano Matamoros	FAM/0161/2011	Oaxaca	Santiago Jocopec	San Miguel Lachixola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100026185	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Mariano Matamoros	FAM/0142/02011	Oaxaca	Santiago Jocopec	San Miguel Lachixola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100026125	Construccion De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0136/2011	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Capulín (La Nueva Pochota)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100026182	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0145/2011	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Capulín (La Nueva Pochota)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027159	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM/0154/2011	Oaxaca	San Juan Tabaa	San Juan Tabaa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027663	Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0162/2011	Oaxaca	Santiago Xanica	Santa María Coixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027609	Construccion De Tres Anexos En Telescuandaria	FAM/0135/2011	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027613	Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio (El Lomocillo II)	FAM/0046/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenztepec	Santa Cruz Zenztepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027622	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio	FAM/0055/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenztepec	Santa Cruz Zenztepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027626	Equipamiento De Un Anexo En Telescuandaria	FAM/0144/2011	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027646	Construccion De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Octavio Paz	FAM/0114/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenztepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027680	Construccion De Un Laboratorio-Taller En Telescuandaria	FAM/0134/2011	Oaxaca	Santa María Lachivio	Santa María Lachivio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027778	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telescuandaria	FAM/0167/2011	Oaxaca	Santa María Lachivio	Santa María Lachivio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027779	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Octavio Paz	FAM/0024/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenztepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027934	Reparaciones Generales En Telescuandaria	FAM/0078/2011	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027950	Construccion De Tres Anexos En Telescuandaria	FAM/0019/2011	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027969	Equipamiento De Un Anexo En Telescuandaria	FAM/0062/2011	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100028332	Reparaciones Generales En Telescuandaria	FAM/0200/2011	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100028454	Construccion De Tres Anexos En Telescuandaria	FAM/0052/2011	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100028466	Equipamiento De Un Anexo En Telescuandaria	FAM/0061/2011	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100028476	Construccion De Tres Anexos En Telescuandaria	FAM/0051/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenztepec	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100028520	Equipamiento De Un Anexo En Telescuandaria	FAM/0060/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenztepec	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100029035	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM/0293/2011	Oaxaca	San Juan Attepec	San Juan Attepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100029063	Construccion De Un Aula En J.N.I. 24 De Febrero	FAM/0217/2011	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100029119	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. 24 De Febrero	FAM/0229/2011	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100030070	Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Margarita Maza D Juarez	FAM/0221/2011	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100030011	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Martiniano Aranda Cruz	FAM/0271/2011	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100030021	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Mexico	FAM/0280/2011	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100030012	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Mexico	FAM/0292/2011	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100030172	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	FAM/0233/2011	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100030309	Construccion De Tres Anexos En J.N.I. Miguel Hidalgo	FAM/0248/2011	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San José Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100030310	Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Telescuandaria	FAM/0225/2011	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100030354	Equipamiento De Un Anexo En J.N.I. Miguel Hidalgo	FAM/0261/2011	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San José Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Albistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAFs Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000303-85	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0237/2011	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000304-97	Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0224/2011	Oaxaca	San Francisco Lugeche	El Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000307-09	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0236/2011	Oaxaca	San Francisco Lugeche	El Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000311-11	Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0222/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Cofradía Dos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000311-84	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Benito Juárez	FAM/0294/2011	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000312-94	Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0282/2011	Oaxaca	San Pablo Tlajitpec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000314-56	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0234/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Cofradía Dos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000314-64	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM/0295/2011	Oaxaca	San Vicente Lachioá	Eljido el Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000315-16	Construccion De Dos Aulas En J.N.I. Juan De La Barrera	FAM/0273/2011	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Tierra Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000315-30	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0297/2011	Oaxaca	San Pablo Tlajitpec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000315-32	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.I. Juan De La Barrera	FAM/0286/2011	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Tierra Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000315-62	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM/0251/2011	Oaxaca	Santiago Chioápm	San Juan Teotakingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000317-32	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM/0264/2011	Oaxaca	Santiago Chioápm	San Juan Teotakingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000317-83	Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0281/2011	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Lealao	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000317-98	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0296/2011	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Lealao	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000320-22	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Victoriano A. Flores	FAM/0241/2011	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000326-84	Adquisición De Dieciséis Equipos De Computo Para Ielso No. 112	RA11/0007/2012	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000327-01	Adquisición De 15 Equipos De Computo Para El Ielso No. 101	RA11/0005/2012	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000327-16	Adquisición De Dos Equipos De Computo Para Bachillerato General Emiliano Zapata	RA11/0009/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000327-73	Equipamiento De Un Laboratorio De Usos Múltiples, De Computo Y De Idiomas, Equipo Administrativo Para Ielso No. 1	RA11/0018/2012	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000328-37	Equipamiento De Un Taller De Computo, Un Laboratorio Múltiple, Un Taller De Electrica Y Taller De Diseño Para Cecyte No. 1	RA11/0015/2012	Oaxaca	Tlaxiatac de Cabrera	Tlaxiatac de Cabrera	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000328-42	Equipamiento De Un Aula De Medios, Un Laboratorio Múltiple Y Biblioteca Virtual Para Cecyte Enmad No. 26	RA11/0014/2012	Oaxaca	San Baltazar Chichicpam	San Baltazar Chichicpam	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000328-99	Equipamiento De Un Aula De Medios, Un Laboratorio Múltiple Y Biblioteca Virtual Para Cecyte Enmad No. 48	RA11/0013/2012	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000335-12	Construccion De Un Laboratorio-Taller Yun Anexo En Telesecundaria	FAM/0259/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Matraca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000335-96	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón (Barrio Grande)	FAM/0266/2011	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000361-39	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Juan Escutia	FAM/0289/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000364-15	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM/0263/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cañada las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000371-94	Convenio De Colaboración De Adquisición De Planta No. 01 Cnf-Cgr-Ge-Oax-Prod-Ciclo-Tf-2010/2011/Cobertura Estatal	87CONAFOR/0004/2011	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U016 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Albistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz No. 61		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010003784	Equipamiento De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0288/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010003879	Equipamiento De Cuatro Aulas En Cobau No. 61	FAFEF/0048/2011	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010003825	Equipamiento De Un Aula En Cobau No. 33	FAFEF/0028/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100038253	Construccion De Un Aula En Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 9	FAFEF/0589/2011	Oaxaca	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100038279	Equipamiento De Un Aula En Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 9	FAFEF/0590/2011	Oaxaca	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100038201	Construccion De Seis Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede	FAFEF/1153/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100039107	Construccion De Banda Perimetral En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Sede	FAFEF/1154/2011	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100039155	Equipamiento De Seis Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede	FAFEF/1157/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100039516	Equipamiento De Diez Aulas En Escuela Primaria Morales	FAM/0414/2011	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100039956	Reparaciones Generales En Jnr Guelagüita	FAM/0420/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010004023	Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM/0480/2011	Oaxaca	San Juan Quiahije	San Juan Quiahije	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100040247	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0479/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Ixtagim	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100040362	Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0486/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100040383	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0449/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Santa María del Mar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100040668	Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/0485/2011	Oaxaca	San Francisco del Mar	Santa Rita (Santa Rita del Mar)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100041149	Reparaciones Generales En Jnr Concepcion Gonzalez Naranjo	FAM/0424/2011	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiutpec	San Pedro y San Pablo Tequiutpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100041115	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Generales Hermanos Flores Magón	FAM/0452/2011	Oaxaca	San Andrés Sinaxtla	San Andrés Sinaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100041132	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Genaro Vasquez	FAM/0451/2011	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiutpec	San Pedro y San Pablo Tequiutpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100041177	Construcción De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Jnr Lázaro D. García	FAM/0468/2011	Oaxaca	Santa María Jaltiangus	Santa María Jaltiangus	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100041696	Reparaciones Generales En Escuela Francisco I Madero	FAM/0431/2011	Oaxaca	San Juan Cozcozán	Santa María Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100042723	Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0484/2011	Oaxaca	San Melchor Betaza	Santo Tomás Lachitá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100042740	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0488/2011	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100042747	Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0483/2011	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100042755	Construccion De Un Aula En Jni Lic. Gustavo Díaz Ordaz	FAM/0465/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Quicucema	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100042825	Construcción De Un Aula En Jni Leona Vicario Fernández	FAM/0464/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	El Limoncillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100042964	Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Aldama	FAM/0256/2011	Oaxaca	Elsochitlán de Flores Magón	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100042969	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Aldama	FAM/0268/2011	Oaxaca	Elsochitlán de Flores Magón	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100043043	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0426/2011	Oaxaca	San Mateo Yucundínoo	San Mateo Yucundínoo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX000130200158830	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100043051	Construcción De Tres Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón (Barrio Gradino)	FAM/0253/2011	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100043087	Construcción De Un Aula En Jni Niños Héroes	FAM/0463/2011	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100043216	Construcción De Un Aula En Jni Juan Escutia	FAM/0459/2011	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Espina	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100043270	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Sabino Crespo	FAM/0443/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100043416	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 27 De Septiembre (San José La Noria)	FAM/0442/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100043738	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Juan Escutia	FAM/0276/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tlaxipec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100043753	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM/0250/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cañada las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100043757	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0275/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100044059	Construcción De Dos Anexos En Escuela Secundaria General Edith Arriga Viruel	FAM/0258/2011	Oaxaca	San Lorenzo	Santa María Yosoncani	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100044218	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General José Vasconcelos	FAM/0269/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100044333	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0298/2011	Oaxaca	San Agustín Lovicha	Santa Cruz Lovicha	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100044485	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0299/2011	Oaxaca	San Baltazar Lovicha	Santa Martha Lovicha	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100044539	Equipamiento De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria	FAM/0270/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Matraca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100044585	Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Benito Juárez	FAM/0303/2011	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100044658	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 98	FAM/0301/2011	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Siniyavi	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100044958	Construcción De Tres Aulas Y Tres Anexos En J.N.I. Raa-Hstaa	FAM/0119/2011	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Río Venado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100044978	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En J.N.I. Raa-Hstaa	FAM/0126/2011	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Río Venado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100045308	Construcción De Servicios Sanitarios En Ido No. 231	RA11/0105/2012	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santa Cruz Tututepec	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100045361	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0314/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100045505	Construcción De Tres Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0315/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100045624	Equipamiento De Tres Aulas En Telesecundaria	FAM/0318/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100045642	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0317/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100045645	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guilaquetzra (Col. 7 Regiones)	FAM/0441/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100045738	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 6 De Enero	FAM/0440/2011	Oaxaca	San Agustín Yatzerán	San Agustín Yatzerán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100045774	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0472/2011	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$93.371	\$93.371	\$93.371	\$93.371	\$93.371	\$93.371	\$93.371	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045809	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM/0437/2011	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Pedro Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100045877	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num. 76	FAM/0457/2011	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$63.666	\$63.660	\$63.660	\$63.660	\$63.660	\$63.660	\$63.660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1130100046206	Equipamiento De Un Aula En Jni Guillermo Prieto	FAM/0497/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Ixapantpec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX000130200158830	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046416	Construcción De Tres Aulas En J.N.U. Hermanos Garces Labastida	FAM/0339/2011	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046415	Equipamiento De Tres Aulas En J.N.U. Hermanos Garces Labastida	FAM/0345/2011	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046465	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0504/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juchitán	San José Itzápam	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046476	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/0507/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Dto. 22 - El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046481	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Suárez	FAM/0361/2011	Oaxaca	San Andrés Huapaltepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046445	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria 16 De Septiembre	FAM/0364/2011	Oaxaca	Santiago Tapextla	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046467	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria 16 De Septiembre	FAM/0368/2011	Oaxaca	Santiago Tapextla	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046475	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/0509/2011	Oaxaca	San Francisco del Mar	Santa Rita (Santa Rita del Mar)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046480	Equipamiento De Un Aula En Jni Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM/0496/2011	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Santa Catarina Tlaxiá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046465	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/0506/2011	Oaxaca	San Melchor Betazá	Santo Tomás Lachitá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046484	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0508/2011	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046488	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0505/2011	Oaxaca	Nuevo Zoquiápm	Nuevo Zoquiápm	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046465	Equipamiento De Un Aula En Jni Lic. Gustavo Díaz Ordaz	FAM/0495/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Quinicuma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046463	Equipamiento De Un Aula En Jni Leonis Vicario Fernández	FAM/0494/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	El Limoncillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046466	Equipamiento De Un Aula En Jnu Rosauro Zapata Cano	FAM/0491/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046466	Equipamiento De Un Aula En Jni Niños Heroes	FAM/0493/2011	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046466	Equipamiento De Un Aula En Jni Juan Escutia	FAM/0492/2011	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Espina	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046466	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0471/2011	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,188	\$2,188	\$2,188	\$2,188	\$2,188	\$2,188	\$2,188	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046466	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Guadalupe Hinojosa De Murat (Col. Odisea)	FAM/0499/2011	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046466	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo López Matos (Lomas De La Cuesta)	FAM/0502/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046467	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No.11	FAM/0579/2011	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100046467	Reparaciones Generales En J.N.U. Francisco I. Madero	FAM/0516/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Chepilme	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100047072	Construcción De Siete Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0542/2011	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100047076	Equipamiento De Siete Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0568/2011	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100047196	Adquisición De Proyectoras Para Cctis No. 02	RA11/0027/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Convenios	UD26 Fondo consoportable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100047007	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 104	FAM/0578/2011	Oaxaca	Matías Romero Avenalá	Donají	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100047481	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0343/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juchitán	San José Itzápam	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100047484	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0348/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juchitán	San José Itzápam	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mónedrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX000130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047489	Construccion De Un Aula En Telescundaria	FAM/0344/2011	Oaxaca	Santiago Tapextla	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047492	Equipamiento De Un Aula En Telescundaria	FAM/0349/2011	Oaxaca	Santiago Tapextla	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047496	Construccion De Un Laboratorio-Taller En Telescundaria	FAM/0342/2011	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	San José Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047502	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telescundaria	FAM/0347/2011	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	San José Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047505	Construccion De Un Laboratorio-Taller En Telescundaria	FAM/0341/2011	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047521	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telescundaria	FAM/0387/2011	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047525	Construccion De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No 217	FAM/0383/2011	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047584	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No 217	FAM/0389/2011	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100050526	Construccion De Dos Aulas En J.N.I. Agustín De turbide Aramburu	FAM/0350/2011	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100050582	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.I. Agustín De turbide Aramburu	FAM/0354/2011	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000505936	Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM/0323/2011	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000505971	Equipamiento De Dos Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM/0328/2011	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000505970	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0322/2011	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000505989	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0327/2011	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010005059935	Construccion De Tres Anexos En Telescundaria	FAM/0324/2011	Oaxaca	Villa Solá de Vega	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010005059977	Equipamiento De Un Anexo En Telescundaria	FAM/0329/2011	Oaxaca	Villa Solá de Vega	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000505996	Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En J.N.I. Lazaro Cardenas Del Rio	FAM/0535/2011	Oaxaca	Santiago Tlaxianguo	General Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010005059906	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.I. Lazaro Cardenas Del Rio	FAM/0562/2011	Oaxaca	Santiago Tlaxianguo	General Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000505926	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Trabajores Del Campo	FAM/0547/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000505946	Construccion De Un Aula En J.N.I. Francisco Gabellado Soler (Lind. Hab. Zapoteca)	FAM/0392/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000505964	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria 27 De Septiembre	FAM/0567/2011	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000505981	Construccion De Un Aula En J.N.I. Jose Martí (Fracc. Real Del Valle)	FAM/0391/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000505930	Equipamiento De Un Aula Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Teleforo Mendoza Guerrero	FAM/0573/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000505933	Construccion De Un Aula En J.N.R. Miguel F. Martinez	FAM/0393/2011	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000505965	Construccion De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En J.N.R. Adalberto Medina Canseco	FAM/0403/2011	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000505900	Construccion De Tres Aulas En J.N.R. Leonas Vicario	FAM/0370/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000505919	Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Diana Laura Rojas De Colosio	FAM/0333/2011	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000505923	Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Benemerito De Las Americas (Fracc.Real Del Valle)	FAM/0378/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Albistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010005166	Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Amador Perez Torres	FAM/0380/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010005195	Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Heriberto Castillo	FAM/0379/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010005262	Construcción De Cuatro Aulas, Dos Talleres Y Cuatro Anexos En Escuela Secundaria Técnica No. 192 Col. San Isidro,Pueblo Nuevo)	FAM/0382/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010005317	Equipamiento De Tres Aulas En J.N.U. Francisco Gabiando Soler (Frac. Ciudad Yagü)	FAM/0335/2011	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010005388	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Francisco Gabiando Soler (Unid. Hab. Zapotecas)	FAM/0397/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010005355	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/0576/2011	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Miguel Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010005311	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Jose Martí (Frac. Real Del Valle)	FAM/0396/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010005387	Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Miguel F. Martinez	FAM/0398/2011	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010005358	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.R. Adalberto Medina Canseco	FAM/0402/2011	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100054199	Equipamiento De Tres Aulas En J.N.R. Leona Vicario	FAM/0375/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010005440	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Diana Laura Riojas De Coloso	FAM/0337/2011	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100054753	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Benemérito De Las Americas (Frac. Real Del Valle)	FAM/0384/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010005468	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Amador Perez Torres	FAM/0386/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010005409	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Heriberto Castillo	FAM/0385/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX113010005472	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM/400/2011	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100055113	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0527/2011	Oaxaca	Miahualtán de Porfirio Diaz	Mengoll de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11301000555120	Equipamiento De Cuatro Aulas Y Un Anexo En J.N.U. Vicente Riva Palacios (Col. Forestal)	FAM/0559/2011	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100055507	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Constancia Y Progreso	FAM/0565/2011	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100055539	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Jose Vasconcelos Petoles	FAM/0546/2011	Oaxaca	Santa María Petoles	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100055544	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 230	FAM/0377/2011	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100058461	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM/0519/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100058465	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Yute Kufree	FAM/0407/2011	Oaxaca	Santa María Peñoles	Rio de Manzanita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100058551	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Alvaro Carrillo Alarcon (Frac. La Parota)	FAM/0603/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22-	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100058510	Equipamiento E Un Aula En Escuela Primaria Alvaro Carrillo Alarcon (Frac. La Parota)	FAM/0610/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22-	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100058523	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Sector Reforma)	FAM/0602/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22-	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100058565	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Sector Reforma)	FAM/0609/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22-	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100058536	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM/0594/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Angel	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100058588	Construccion E Dos Anexos En Escuela Primaria Centenario De Benito Juarez	FAM/0590/2011	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Nuevo Ubero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100059102	Reparaciones Generales En J.N.U. Carmen Ramos Del Río	FAM/0591/2011	Oaxaca	San Juan Chimezezüchil	San Juan Chimezezüchil	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100059114	Reparaciones Generales En J.N.U. Hermanos Flores Magón	FAM/0592/2011	Oaxaca	San Miguel Atiápam	San Miguel Atiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100059110	Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Fernando Montes De Oca	FAM/0406/2011	Oaxaca	Ititlán de Juárez	Santo Domingo Cacaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100060772	Construccion De Seis Aulas, Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Siete De Noviembre	FAM/0405/2011	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100061100	Equipamiento De Seis Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Siete De Noviembre	FAM/0408/2011	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100061150	Construccion De Un Aula En J.N.U. Rosaura Zapata Cano	FAM/0512/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100061113	Construccion De Seis Aulas Y Tres Anexos En J.N.U. Prof. Benjamin Urriola Carrera	FAM/0597/2011	Oaxaca	Tlaxiact de Cabrera	Tlaxiact de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100061119	Equipamiento De Cinco Aulas 7 Diécticas Y Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No 227	FAM/0410/2011	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100061139	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No 46	FAM/0404/2011	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100061161	Equipamiento De Seis Aulas Y Un Anexo En J.N.U. Prof. Benjamin Gurrola Carrera	FAM/0405/2011	Oaxaca	Tlaxiact de Cabrera	Tlaxiact de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100061175	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Nuevo Amanecer	FAM/0408/2011	Oaxaca	Culilgám de Guerrero	Culilgám de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100061183	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM/0570/25011	Oaxaca	Santa María Peñoles	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100061195	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Yute Kuneé	FAM/0400/2011	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río de Manzanita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100112784	Equipamiento De Infraestructura En Servicios De Salud/Cobertura Estatal	305-001-03-036	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U005 Seguro Popular		12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$9,255,548	\$129,838	\$129,838	\$129,838	\$129,838	\$129,838	\$129,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,715	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZÓ UNA REDUCCIÓN A ESTE PROYECTO POR EL MONTO DE \$4,287,433.75 / Física: MEDIANTE OFICIO NÚM. REPS/0008/2015 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2015 / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100116702	Conservacion De Camino Rural Tramo La Nueva Raza - Rancho Palomares, Ramal Pelo Dute	01EP	Oaxaca	San Juan Cotzocón	La Nueva Raza	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100116706	Conservacion De Camino Rural Tramo Ec. Federal - San Juan Del Río	01E2	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100116707	Conservacion De Camino Rural Tramo Tulancingo-Suchitlahuaca. En El Municipio San Miguel Tulancingo/ En La Localidad San Miguel Tulancingo. Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Camino El Vergel - Vista Hermosa Del Km. 0+000 Al Km. 8+620	00R3	Oaxaca	San Miguel Tulancingo	San Miguel Tulancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100116712	Proyecto Para La Construccion Del Camino El Vergel - Vista Hermosa Del Km. 0+000 Al Km. 8+620	026G	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100116713	Conservacion De Camino Rural Tramo San Jose La Pradera - San Pedro Ayotac	0261	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	San José de la Pradera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100116716	Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La La Construccion Del Paraje El Jabali - Caballo Rucio Del Km 0+000 Al Km 2+500	008A	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	La Soledad Caballo Rucio	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100116757	Construccion Del Puente Vehicular Tres Rios S/Camino Vistahermosa - Llano Azul Ubicado En El Km. 3+575.22	01TC	Oaxaca	San Juan Rumi	Vistahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100116769	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Mixtepec - San Pedro Mixtepec	01XT	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100116771	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Los Cholutas - Los Silva	01XP	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Los Silva (La Sabinerita los Silva)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100116772	Construccion Del Puente Vehicular El Porvenir S/Camino Santiago Laalaga-Guevea De Humboldt- Santiago Ixcuintepec Ubicado En El Km. 64+900	01G6	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100116773	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Chilchotla - Santa Herminia	0268	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa Herminia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100119183	Plataforma México	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0	\$28,705,258	\$28,705,258	\$28,551,308	\$28,551,308	\$28,551,308	\$28,551,308	99.46	\$0	Equipamiento	781	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130200167757	Adquisición De Equipo Instrumental Médico Y De Laboratorio Especializado	305-001-04-012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U005 Seguro Popular		12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$537,344	\$519,590	\$0	\$519,590	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	76,596	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130300218139	Adquisición De 18 Equipos De Computo Para Ibo No. 40	RA11-0006-2012	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11303002248-25	Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo II En Instituto Tecnológico Superior De Tepecolula	FAM-4731-2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepecolula	San Pedro y San Pablo Tepecolula	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,980,123	\$2,000,000	\$1,980,123	\$1,980,123	\$1,980,123	99.01	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	99.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11303002252-91	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo II En Instituto Tecnológico De Pochutla	FAM-5636-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,959,461	\$2,000,000	\$1,959,461	\$1,959,461	\$1,959,461	97.97	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11304002400-48	Construcción De Módulo De Afiliación Del Seguro Popular En El Hospital Civil	SP-4672-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	UD05 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$398,473	\$398,473	\$398,473	\$398,473	\$398,473	\$398,473	\$398,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	255,029	100.00	100.00	Financiera / Recurso EJERCIDO AL 100 % / Física / Registro: SE REMITE ELLO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE. -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11304004062-07	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Francisco Villa	FAFEF/6347/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Loma Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2011	\$1,181,660	\$1,181,660	\$1,181,660	\$1,181,259	\$1,177,600	\$1,177,600	\$1,177,600	99.66	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11304004153-48	Construcción De Un Laboratorio Pesado De Concreto Que Albergara Los Talleres Y Lab. De Las Carreras De Agric. Sust. Y Prod. Y Proc. Alimentarios En Univ. Tecnol. De La Sierra Sur De Oaxaca (Xixco)	FAM-6132-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$11,500,000	\$11,500,000	\$4,378,042	\$11,500,000	\$1,657,870	\$1,657,870	\$1,657,870	14.42	\$0	Metros Cuadrados	176	0.00	49.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000507-63	Modernización Y Ampliación Del Camino La Cabaña-San Juan Atespec-Abajones, Tramo Del Km 0.000 Al Km. 12.480, Subterráneo A Modernizar Del Km. 0.000 Km. 3.000	PIBAU/0013/2012	Oaxaca	San Juan Atespec	San Juan Atespec	Urbano	Subsidios	\$179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATESPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000633-48	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 21 De Agosto (Biv. Eduardo Vasconcelos)	FAM/0013/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000651-21	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0105/2012	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Benito Juárez II (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000652-02	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0100/2012	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000663-40	FaseB Capital 2012 - Coordinación General De Educación Básica Y Normal	BBA0112 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000663-21	FaseB Capital 2012 - Coordinación General De Educación Básica Y Normal	BBA0112 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000664-68	FaseB Capital 2012 - Coordinación General De Administración Y Finanzas	BBA0112 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000664-43	FaseB Capital 2012 - Coordinación General De Administración Y Finanzas	BBA0112 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000701-69	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0033/2012	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000711-33	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	FAM/0141/2012	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Manteón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000733-00	FaseB Capital 2012 - Coordinación General De Personal Y Relaciones Laborales	BBA0112 - 004	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000735-89	FaseB Capital 2012 - Coordinación General De Personal Y Relaciones Laborales	BBA0112 - 004	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000736-37	FaseB Capital 2012 - Coordinación General De Planeación Educativa	BBA0112 - 005	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000736-74	FaseB Capital 2012 - Coordinación General De Planeación Educativa	BBA0112 - 005	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000738-90	Reparaciones Generales En J.N.I. Amado Nervo	FAM/0184/2012	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000739-14	Reparaciones Generales En J.N.I. Manuel M. Ponce	FAM/0183/2012	Oaxaca	Santa María Huastecitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000743-63	FaseB Capital 2012 - Coordinación General De Servicios Regionales Y Descentralización Educativa	BBA0112 - 006	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000746-92	FaseB Capital 2012 - Coordinación General De Educación Media Superior Y Superior	BBA0112 - 007	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000747-24	FaseB Capital 2012 - Coordinación General De Educación Media Superior Y Superior	BBA0112 - 007	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000753-44	FaseB Capital 2012 - Coordinación General De Educación Básica Y Normal	BBA0112 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000753-58	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM/0225/2012	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000789-68	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0293/2012	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Ixtápatm	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desocentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100079329	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM/0020/2012	Oaxaca	Guadalupe de Ramírez	San Ildefonso Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100081899	Apertura De Camino Coscochero (Camino A Tenyujá)	001	Oaxaca	Cosoletepec	Cosoletepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLETEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100081993	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa	002	Oaxaca	Cosoletepec	Tlutiltán de Guadalcázar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLETEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100082035	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	004	Oaxaca	Cosoletepec	Cosoletepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLETEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100082052	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria 23 De Julio	FAM/0334/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100082066	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	005	Oaxaca	Cosoletepec	Cosoletepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLETEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100082154	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez	003	Oaxaca	Cosoletepec	Cosoletepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLETEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100082497	Construcción De Agencia Municipal	001	Oaxaca	Cosoletepec	Joluxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLETEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100082436	Bega0812 Apoyos Complementarios Faeb Coordinación General De Administración Y Finanzas	BCGA0812 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100082460	Bega0812 Apoyos Complementarios Faeb Coordinación General De Administración Y Finanzas	BCGA0812 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100082745	Bega0812 Apoyos Complementarios Faeb Coordinación General De Administración Y Finanzas	BCGA1412 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100083724	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Castilla	FAM/0075/2012	Oaxaca	Santiago Amoltepec	La Mesilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100084005	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0138/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocafú (Yosocafu)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100084023	Construcción De Cinco Aulas Y Demolicion De Aulas Existentes En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM/0061/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100085115	Bega0812 Apoyos Complementarios Faeb Coordinación General De Administración Y Finanzas	BCGA1612 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100086775	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$444,633	\$0	\$444,275	\$444,275	\$444,275	\$444,275	99.92	\$0	Piezas	170	0.00	99.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088822	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	FAM/0465/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ototepec	19 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100088478	Construcción De Doce Aulas En Escuela Primaria Morelos	FAM/0500/2012	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$3,943,741	\$3,943,741	\$3,764,950	\$3,943,741	\$3,764,950	\$3,764,950	\$3,764,950	95.47	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088968	Construcción De Un Taller, Terminación De Un Laboratorio Multiple Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Paulino Martínez Delia	FAM/0468/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Río Venado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100089389	Construcción De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Jiri Netzahuatlanyotl	FAM/0534/2012	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090143	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0481/2012	Oaxaca	Iloxochitlán de Flores Magón	Iloxochitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$1,102,079							0.00		Metros Cuadrados	1	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100090175	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Unión Y Progreso	FAM/0560/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$55,261							0.00		Metros Cuadrados	1	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100090202	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del R io	FAM/0559/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Escobilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$23,590							0.00		Metros Cuadrados	1	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158850	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090235	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cristóbal Colon	FAM/0558/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$5,172							0.00		Metros Cuadrados	1	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100090251	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0478/2012	Oaxaca	Santa María Chimalapa	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090531	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0579/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Juanito o la Botija	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$24,386							0.00		Metros Cuadrados	1	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092266	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM/0665/2012	Oaxaca	San Pedro el Alto	Llano Flor	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$51,528							0.00		Metros Cuadrados	1	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092580	Construccion De Un Anexo Y Reparaciones Generales En J.N.I. Gabriela Mistral	FAM/0679/2012	Oaxaca	San Pedro el Alto	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$60,853	\$60,853	\$46,026	\$60,853	\$46,026	\$46,026	\$46,026	75.63	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092730	Reparaciones Generales En J.N.R. Benito Juarez García	FAM/0544/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cuatode	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$12,996	\$12,996	\$12,996	\$12,996	\$12,996	\$12,996	\$12,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092737	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Sor Juana I. De La Cruz	FAM/0564/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cuatode	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$36,061							0.00		Metros Cuadrados	1	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093010	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM/0666/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Bernardino	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$48,366	\$48,366	\$48,366	\$48,366	\$48,366	\$48,366	\$48,366	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA. / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093017	Reparaciones Generales En J.N.R. Belisario Domínguez	FAM/0649/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$12,813	\$12,813	\$12,813	\$12,813	\$12,813	\$12,813	\$12,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093026	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I Madero	FAM/0668/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Juanito o la Botija	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100093546	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	FAM/0551/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cerro la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$24,310	\$24,310	\$24,310	\$24,310	\$24,310	\$24,310	\$24,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093356	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM/0569/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cerro la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$13,326	\$13,326	\$13,325	\$13,326	\$13,325	\$13,325	\$13,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093363	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Integración Social	FAM/0570/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Charco de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$12,996	\$12,996	\$12,996	\$12,996	\$12,996	\$12,996	\$12,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093349	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Macedonio Alcalá	FAM/0577/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$240,919							0.00		Metros Cuadrados	1	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093519	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Netzahualcoyotl	FAM/0546/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	La Anona	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$14,086	\$14,086	\$13,718	\$14,086	\$13,718	\$13,718	\$13,718	97.38	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093534	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0547/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$12,996	\$12,996	\$12,996	\$12,996	\$12,996	\$12,996	\$12,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094036	Construccion De Muro Contención Y Reparaciones Generales En J.N.I. Jose Vasconcelos	FAM/0586/2012	Oaxaca	San Miguel Suchiotepec	San Miguel Suchiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$87,273	\$87,273	\$66,453	\$87,273	\$66,453	\$66,453	\$66,453	76.14	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100097793	Profesionalización	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Otros Proyectos		En Ejecución	2012	\$0	\$523,100	\$523,100	\$523,100	\$523,100	\$521,912	\$521,912	\$521,912	99.77	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: se concluye la tercera estimación de obra / Física se concluye la tercera estimación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100103701	Ibiu/Etracé	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$1,000,000	\$0	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	98.28	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100104037	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$4,500,000	\$0	\$4,432,205	\$4,345,763	\$4,345,763	\$4,345,763	\$4,345,763	96.57	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	96.57	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100105372	Fortalecimiento Del C3	02	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Otros Proyectos		En Ejecución	2012	\$0	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	\$571,446	\$571,446	\$571,446	34.12	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	37.50	Financiera: No habido ninguna gestión por el Área Beneficiaria. / Física: No habido ningún avance. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100107081	Sistema Penitenciario	09	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012		\$0	\$31,350,000	\$31,350,000	\$31,350,000	\$25,993,901	\$25,993,901	\$25,993,901	82.92	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	5.08	Financiera: hubo una disminución debido a una modificación / Física: / Registro: La cantidad de \$ 1,232,500.00 fue un anticipo de un proyecto de mantenimiento, fue cancelado según convenio modificatorio de CANCELACIÓN DE ANTECIPOS, razón por la que disminuye el ejercido, pero el monto de 2,465,000.00 nuevamente está en gestión por parte del área beneficiaria según oficio S58/SPS/OCES/UA/0317/2015.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100107103	Sistema Penitenciario	09	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: No hubo ninguna gestión por parte del área beneficiaria / Física: No hubo movimientos.- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100107323	Red Nacional De Telecomunicaciones	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$26,898,496	\$26,898,496	\$26,898,496	\$22,746,600	\$22,746,600	\$22,746,600	84.56	\$0	Metros Cuadrados	783	100.00	23.89	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100107380	Red Nacional De Telecomunicaciones	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$6,757,568	\$6,757,568	\$6,757,568	71.13	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	23.58	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100107586	Sistema Nacional De Información	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$32,371,400	\$32,371,400	\$32,371,400	\$30,336,753	\$30,336,753	\$30,336,753	93.71	\$0	Metros Cuadrados	664	100.00	99.09	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100107685	Sistema Nacional De Información	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$103,491	\$103,491	\$103,491	51.75	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100107958	Repuve	13	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$841,391	\$841,391	\$841,391	\$533,449	\$533,449	\$533,449	63.40	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE CAPITULO EXISTE UN COMPROMISO POR LA CANTIDAD DE \$ 127,059.90 POR CONCEPTO DE MOBILIARIO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100108040	Fortalecimiento De Las Instituciones	16	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$41,960,859	\$41,960,859	\$41,960,859	\$40,471,671	\$40,471,671	\$40,471,671	96.45	\$0	Metros Cuadrados	365	100.00	89.32	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX12130100109457	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico.	FISM/MMH/37/01/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109460	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	FISM/MMH/37/04/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Piedra de Casa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109467	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	FISM/MMH/37/05/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Llano la Plaza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109470	Ampliación Y Modernización Del Tramo Carretero El Coyul-San Jose De Las Flores, Tramo Km. 0+000 Al Km. 10+490 Subtramo A Modernizar Del Km. 3+800 Al Km. 6+300	FISM/MMH/37/07/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109471	Construcción De Sistema De Agua Potable (Obra De Captación)	06	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109474	Construcción De Sistema De Agua Potable (Tanque De Almacenamiento)	08	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109479	Ampliación De Camino Pueblo Nuevo- La Parota- Llano Tigre	66	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Parota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109480	3% De Gastos Indirectos	001	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109482	Construcción De Muros Tipos Gaviones Tramo Carretero El Coyul-Sanjose De Las Flores	54	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109484	Construcción De Guarnición En El Tramo Carretero Mesones Hidalgo- El Carmen Tuxttilán Del Km 0+000-0+250	67	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Carmen Tuxttilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109488	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Linea De Conducción)	07	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109493	Construcción De Aula En La Escuela De Educación Inicial	MMH+037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109494	Rehabilitación De Camino Santa Maria La Lima	49	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Santa María de la Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109497	Rehabilitación De Camino El Carmen Tuxttilán	53	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Carmen Tuxttilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109499	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FISM/MMH/37/06/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109500	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FISM/MMH/37/17/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109503	Mantenimiento De Alumbrado Público	FISM/MMH/37/58/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109514	Apertura De Camino Sacacosocha San Jose De Las Flores - San Marcos	FISM/MMH/37/70/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100109518	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Abraham Castellanos	33	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109520	Mejoramiento De Vivienda	FISM/MMH/37/35/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301001110431	Construcción De Canchas De Basquetbol	FIAM/MMH/37/08/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Concepción las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301001114487	Equipamiento De Infraestructura Para Promoción Y Prevención En Salud	305-001-03-042	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$29,776,692	\$21,196,159	\$21,196,159	\$21,196,159	\$21,196,159	\$21,196,159	\$21,196,159	100.00	\$0	Lote	235,860	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REDUJO EL PROYECTO MEDIANTE FOLIO NO. 464, AUTORIZADO CON OFICIO NO. SE-SPRR-DPR-C-0036-2014 / Física: LA REDUCCION FUE POR UN MONTO DE \$ 8,526,958.97 / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE.
OAX121301001116158	Modernización Y Ampliación Del Camino Tecomastlahuaca-Coicoyán De las Flores, Tramo Del Km 0.000 Al Km 43.000, Subtramo A Modernizar Del Km 25.000 Al Km 28.000	PIBAI/0105/2012	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100111616537	Rehab. De Caminos Coscocheros En El Mpio. De Villa De Tututepec De Melchor Ocampo Tramos Parciales Ub - 07	FAFEF/0233/12	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100111616747	Conserv. De Camino Rural Tramo Ec. Segto. Atitlán - Estancia De Morelos Ramal Agua De Caña Ub 02	FAFEF/0148/12	Oaxaca	Santiago Atitlán	Agua de Caña	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100111616751	Conservación Del Camino Coscochero Collantes - La Ganadera Del Km. 0+000 Al Km. 6+500	FAFEF/0426/2012	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100111616752	Conservación Del Camino Coscochero Collantes - Puerto Menzón Del Km. 0+000 Al Km. 8+300	FAFEF/0428/2012	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100111616754	Reconstrucción De La Carretera San Gabriel Mixtepec- Santos Reyes Nopala Del Km. 0.000 Al Km. 12.000	FAFEF/0661/2012	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100111616758	Elab. Del Est. Y Proy. Para La Const. Del Puente Veh. S/La Calle Principal De La Localidad De La Tortolita Ub - 05	FAFEF/0213/12	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	La Tortolita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100111616722	Conserv. Del Camino Rancho Viejo - Constancia Del Rosario Del Km. 0.000 Al Km. 3.000 Ub - 02	FISE/0024/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100111616725	Construcción Del Puente Vehicular El Pipila Ubicado En El Km. 1.780 Del Camino E.C. Tlaxiotepec-Palomeares - San José Del Los Reyes, En El Cruce Con El Río Jaltepec.	FISE/0508/2012	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Pipila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100111616732	Construcción Del Camino E.C. (Santiago Ixcantepec - San Lucas Camotlán) - Santa Margarita Huatepec, Tramo Del Km 0+000 Al Km 7+500, Subtramo A Construir Del Km 5+500 Al Km 6+500	FISE/0507/2012	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Margarita Huatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100111616734	Construcción Del Camino E.C. (Santiago Ixcantepec- San Lucas Camotlán)-Santa Margarita Huatepec, Tramo Del Km 0+000 Al Km 7+500, Subtramo A Construir Del Km 4+000 Al Km 5+500	FISE/0376/2012	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Margarita Huatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100111616737	Modér. Y Ampli. Del Camino E.C.(Pochutla-Oaxaca)-San Pedro Copilla Del Km. 0+000 Al Km. 5+000 Ub - 04	FISE/006/2012	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100111616745	Conservación Del Camino Santa María Lachikio - El Tlaxiotepec-Santiago Texitlán-Santa María Zaniza Del Km. 0.000 Al Km. 72.000	FISE/1064/2012	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100111616746	Conserv. Del Camino Santa Cruz Ixundulja - Independencia - Stgo. Amoltepec Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 66+000 Ub - 02	FISE/0015/2012	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100111616749	Modernización Y Ampliación Del Camino Talpa De Castro- San Bartolomé Tototlán-De Morelos Santiago Lalopa, Tramo Del Km 0+000 Al Km. 16+000, Subtramo A Modernizar Del Km 0+000 Al Km 2+000	FISE/512/2012	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301001117242	Construcción Del Camino E.C. Km. 32.500 (Nochiatlán - Santa Cruz Mitlatongo) - Santiago Mitlatongo 12 Del Km. 0.000 Al Km. 1.540	FONREGION/0203/2012	Oaxaca	Asunción Nochiatlán	Santiago Mitlatongo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301001117247	Modernización Del Camino E.C. (La Luz - Tlaxiotepec De Valdes) - Peñas Negras, Tramo Del Km 0.000 Al Km 7.000, Subtramo A Modernizar Del Km 0.000 Al Km 2.000	FONREGION/0198/2012	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Peñas Negras	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301001117249	Modér. Y Ampli. Del Camino El Mesquite - Santa María Chimalapa Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 55.000 Subt.: A Moder. Del Km. 31.000 Al Km. 16.500 Estudio Técnico Justificativo (Etj) Para Cambio De Uso De Suelo Y Pago De Derechos Al Fondo Forestal Requeridos. En Los Resolutores De Impacto Ambiental En Diversas Obras De Caminos. U0- 01.	FONREGION/0026/12	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301001117253	Conserv. Del Camino Rural Santa Catarina Albarroas-San Miguel Del Valle Del Km. 0.000 Al Km. 24.000 Subt.: A Const. Del Km. 18.200 Al Km. 24.000 Ub - 05	FONREGION/0016/12	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301001117264	Modér. Y Ampli. Del Camino E.C. (La Luz - Tlaxiotepec De Valdes) - Fondo Forestal En La Obra Moder. Y Ampli. Del Camino E.C.(Oaxaca-Tlaxiotepec) Puerto Eligio-Stgo. Progreso	FONREGION/0014/12	Oaxaca	Ayotzintepec	San Pedro Ozumacín	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301001117266	Conservación Del Camino Rancho El Zanate-E.C.(Puerto Minizo-La Playa) Del Km. 0 000 Al Km. 6 000	FONREGION/0202/2012	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100111709	Segunda Etapa De La Realización De La Escuela Primaria Justo Sierra	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Juan Atetepc	San Juan Atetepc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATETEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100121114	Autoproducción De Vivienda Rural (Ampliación)	CONAVI/0008/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100121115	Autoproducción De Vivienda Rural (Segunda Ampliación)	CONAVI/0007/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100121116	Suministro, Instalación Y Ensamble De 140 Unidades Básicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa Especial Para Reubicar A La Población Que Se Encuentra Asentada En Las Zonas De Alto Riesgo	CONAVI/0001/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100121117	Mejoramiento De Vivienda (Techumbre) Ampliación	CONAVI/0010/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100121118	Mejoramiento De Vivienda (Techumbre) Segunda Ampliación	CONAVI/0009/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100121119	Suministro, Instalación Y Ensamble De 100 Unidades Básicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa De Ahorro Y Subsidio Para La Vivienda Tu Casa. Fonhappo 2011	FONHAP0/0002/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100121120	Suministro, Instalación Y Ensamble De 140 Unidades Básicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa Especial Para Reubicar A La Población Que Se Encuentra Asentada En Las Zonas De Alto Riesgo	CONAVI/0001/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100121158	Construcción Principal De Concreto Y Acabados Mediante Sistema Industrializado De Construcción Con Módulos Con Un Área De 52.155m2	CONAVI/0006/2012	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Subsidios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100121165	Adquisición, Suministro, Instalación Y Ensamble De 1.055 Unidades De Vivienda De 52.58 M2	CONAVI/0005/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100121193	Autoproducción De Vivienda Rural	CONAVI/0002/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200147099	Ampliación De 500 Mts. De La Red De Energía Eléctrica. Aplicación Y Representación R.D. San Pedro Buenavista Y En La Localidad De San Pedro Buena Vista		Oaxaca	Santa María Nativitas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130300190496	Construcción Y Equipamiento De Laboratorio De Energías Renovables Y Tecnologías Bioalimentarias	4490011300294	Oaxaca	San Pablo Huixtpepec	San Pablo Huixtpepec	Urbano	Subsidios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2012	\$5,823,490	\$3,352,416	\$3,352,416	\$3,026,183	\$2,070,483	\$2,070,483	\$2,070,483	61.76	\$0	Lote	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: En el campo unidad Lote corresponde a la construcción de un laboratorio / Registro: SE ENVIA PABA VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130300196908	Construcción De Biblioteca En Iteño No. 101	RA11-2720-2013	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130300196925	Equipamiento De Biblioteca En Iteño No. 101	RA11-2721-2013	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130300197768	Equipamiento Del Aula De Informática Y Taller De Usos Múltiples En Icapet De Santiago Pinotepa Nacional (1ra Etapa)	RA11-2864-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130300197862	Construcción De Dos Aulas En Cobao No. 05 (1ra Etapa)	RA11-2794-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$598,684	\$598,684	\$502,901	\$598,684	\$502,901	\$502,901	\$502,901	84.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera obra finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130300198035	Reparaciones Generales En Icapet De Acatlán De Pérez Figueroa (1ra Etapa)	RA11-2824-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$141,550							0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130300200969	Construcción De Servicios Sanitarios En Iteño No. 79 (1ra Etapa)	RA11-2807-2013	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Asunción Cacaltepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$385,000	\$385,000	\$312,792	\$385,000	\$312,792	\$312,792	\$312,792	81.24	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130300200982	Suministro E Instalación De Equipo De Aire Acondicionado En El Centro De Computo En Chta No. 76 (1ra Etapa)	RA11-2829-2013	Oaxaca	Santa María Tecomanavaca	Santa María Tecomanavaca	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130300200781	Reparaciones Generales En Icapet De San Pedro Pochutla	RA11-2816-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$195,000							0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130300201365	Reparaciones Generales En Chta No. 192 (1ra Etapa)	RA11-2810-2013	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$240,000	\$240,000	\$212,502	\$240,000	\$212,502	\$212,502	\$212,502	88.54	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130300201447	Construccion De Un Aula En Cbitis No. 90 (1ra Etapa)	RA11-2846-2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$275,043	\$300,000	\$275,043	\$275,043	\$275,043	91.68	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130300205746	Equipamiento En Cecati No. 68 (La Experimental) (1ra Etapa)	RA11-2863-2013	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130300205783	Construccion De Servicios Sanitarios En Ibo No. 250 (1ra Etapa)	RA11-2878-2013	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$385,000	\$385,000	\$328,004	\$385,000	\$328,004	\$328,004	\$328,004	85.20	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130300210349	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-1841-2013	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	El Porvenir Ballesteros	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$154,222	\$154,222	\$154,222	\$154,222	61.69	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213030021726	Adquisicion De Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	SP09892013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$61,184,835	\$1,035,909	\$1,035,909	\$1,035,909	\$1,035,909	\$1,035,909	\$1,035,909	\$1,035,909	100.00	\$0	Lote	43,993	100.00	100.00	Financiera: SE REDUJO EL PROYECTO POR \$ 5,295,523.00 SEGUN CRIDIC DE AUTORIZACION NO. SF-SP99-SPFC-2026-1-2014 / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130300224469	Construccion De La Segunda Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo II En Instituto Tecnológico Superior De Tepecolula	FAFEF-4733-2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepecolula	San Pedro y San Pablo Tepecolula	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$2,477,932	\$2,477,932	\$2,447,215	\$2,477,932	\$2,447,215	\$2,447,215	\$2,447,215	\$2,447,215	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12140100302644	Construccion De Centro De Salud De Un Nucleo Basico	FAFEF/0764/2012	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de la compañía	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12140200322299	Mantenimiento De Espacios Educativos En Instituto Tecnológico De San Juan Bautista Tuxtepec	FAM-0955-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12140200336195	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas - Un Aula De Medios, Un Laboratorio Y Cuatro Anexos En Escuela Secundaria General Donaji (Col. Insurgentes, 2da Etapa)	FAM-0321-2012	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12140200355371	Construccion De Dos Anexos En Ibo No. 190 Primera Etapa	RA11-1464-2014	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	San Isidro Platanillo	Rural	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$385,000	\$385,000	\$335,022	\$385,000	\$335,022	\$335,022	\$335,022	\$335,022	87.02	\$0	ANEXO	62	2.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12140200355374	Adaptacion De Cafeteria Y Mantenimiento De Talleres En Cbitis No. 183 Primera Etapa	RA11-1466-2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$300,000							0.00		Metros Cuadrados	824	1.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12140300365520	Construccion De La Primera Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo II En Instituto Tecnológico Del Valle De Etla	FAM-2004-2014	Oaxaca	Santiago Suchilquittingo	Santiago Suchilquittingo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$6,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12140400413346	Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En Ibo No. 260 Primera Etapa	RA11-3214-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Corralero	Rural	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$835,000	\$835,000	\$711,972	\$835,000	\$711,972	\$711,972	\$711,972	\$711,972	85.27	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12140400414674	Equipamiento Del Laboratorio De Ciencias Basicas Y Centro De Computo En Instituto Tecnológico Superior De San Miguel El Grande	RA11-2154-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$399,349	\$399,349	\$399,349	\$399,349	\$371,780	\$371,780	\$371,780	\$371,780	93.10	\$0	Lote	457	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12140400415192	Equipamiento De Siete Aulas Con Proyectoros Interactivos En Instituto Tecnológico Superior De Tepecolula	RA11-2153-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepecolula	San Pedro y San Pablo Tepecolula	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$1,395,000	\$1,395,000	\$0	\$1,395,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	382	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12150300573391	Construccion Y Equipamiento De Laboratorio De Energias Renovables Y Tecnologias Bioalimentarias	4490011300294	Oaxaca	San Pablo Huixtatepec	San Pablo Huixtatepec	Urbano	Subsidios	U048 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2012	\$2,471,074	\$2,471,074	\$2,471,074	\$2,453,006	\$735,902	\$735,902	\$735,902	\$735,902	29.78	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: Solo se ha pagado anticipo, la diferencia se ejercera una vez terminada la construccion / Física: No se tiene avance porque se esta en espera de la terminacion del laboratorio para equipar / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
OAX13130100009892	Construccion De Un Gimnasio Auditorio En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca (1a. Etapa)	FAFEF/0137/2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$7,762,460	\$7,365,708	\$7,762,460	\$7,365,708	\$7,365,708	\$7,365,708	\$7,365,708	94.89	\$0	Metros Cuadrados	1	1.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100009197	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	FISE/0062/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130100009217	Revestimiento Del Camino Que Conduce A La Comunidad	MCR/020/FISM/13/2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	Barrio Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX131301000097570	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	001	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepecatepec	San Miguel Istáipam	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUILTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130100008997	Faeb Capital - Coordinacion General De Educacion Basica Y Normal	BBA00113 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130100008979	Faeb Capital - Coordinacion General De Educacion Basica	BBA00113 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130100008919	Faeb Capital - Coordinacion General De Administracion Y Finanzas	BBA00113 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130100009084	Faeb Capital - Coordinacion General De Administracion Y Finanzas	BBA00113 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX131301000091106	Faeb Capital - Coordinacion General De Personal Y Relaciones Laborales	BBA00113 - 004	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130100092474	Faeb Capital - Coordinacion General De Planeacion Educativa	BBA00113 - 005	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1313010009294	Faeb Capital - Coordinacion General De Servicios Regionales Y Descentralizacion Educativa	BBA0113 - 006	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1313010009293	Faeb Capital - Coordinacion General De Educacion Media Superior Y Superior	BBA0113 - 007	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1313010010153	Sustitucion Del Centro De Salud De Un Consultorio, Magrey Largo/San Jose Del Progreso	240	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1313010010993	Construccion De Banda Perimetral En Escuela Primaria.	FISM/MMH/37/12/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San Juan la Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1313010010903	Construccion De Alcantarilla En El Tramo Carretero Piedra De Casa San Isidro	FISM/MMH/37/11/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100109613	Apertura De Calle.	FISM/MMH/37/47/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100109028	Construccion De Camino Sacacoecha Mesones Hidalgo - Putianer Agua	FISM/MMH/37/37/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100109639	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico.	FISM/MMH/37/24/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX131301001113956	Equipamiento Del Hospital De La Niñez Oaxaqueña	275	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX131301001113984	Ambulancia Para Fortalecer El Sistema de Redes De Comunicacion Del Hospital De La Niñez Oaxaqueña	276	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100117799	Construcción	-	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100118081	Construcción	-	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100118238	Pavimentación	-	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100118771	Reconstruccion Del Camino E.C.(Tecomaxtlahuaca - Colcoyan De Las Flores) - Carriada De Lobo Del Km. 0.000 Al Km. 6.000	FAFEF/0413/2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Cañada de Lobo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100118897	Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino Cruz Chiquita-Rastrojo, Juxtlahuaca	FAFEF/0415/2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	El Rastrojo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100121670	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad Magdalena Tequisitlán (Obra)	243	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Magdalena Tequisitlán	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100122219	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Juan Mixtepec (Obra)	244	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100122212	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Pedro Quiatoni (Obra)	245	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100122222	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San José Llano Grande (Obra)	246	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San José Llano Grande	Rural	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125027	Construccion De Centro De Salud En El Municipio Villa Tejiupam De La Union/En La Localidad Villa Tejiupam De La Union	125	Oaxaca	Villa Tejiupam de la Unión	Villa Tejiupam de la Unión	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125028	Construccion De Centro De Salud En El Municipio Tlaxiotepec Plumas/En La Localidad Tlaxiotepec Plumas	126	Oaxaca	Tlaxiotepec Plumas	Tlaxiotepec Plumas	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125029	Construccion De Centro De Salud (Fraccionamiento El Retiro) En El Municipio Santa Maria El Tule/En La Localidad Santa Maria El Tule	127	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125030	Construccion De Centro De Salud En El Municipio Santiago Yolomecatl/En La Localidad Santiago Yolomecatl	128	Oaxaca	Santiago Yolomecatl	Santiago Yolomecatl	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125031	Construcción De Centro De Salud (Agencia San Martín Mexicapam) En El Municipio Oaxaca De Juárez/En La Localidad Oaxaca De Juárez	129	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125032	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Santiago Juxtlahuaca/En La Localidad Tierra Blanca	130	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125033	Construccion De Centro De Salud En El Municipio San Jerónimo Tlaxochahuaya/En La Localidad San Jerónimo Tlaxochahuaya	131	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxochahuaya	San Jerónimo Tlaxochahuaya	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125034	Construccion De Centro De Salud En El Municipio Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon/En La Localidad Santiago Chilixtlahuaca	132	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Santiago Chilixtlahuaca	Rural	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125036	Construccion De Centro De Salud En El Municipio Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon/En La Localidad Dolores	134	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Dolores	Rural	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125037	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Heroica Ciudad De Huajuapán De León/En La Localidad Molino, El	135	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Molino	Rural	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125127	Equipamiento Del Centro De Salud En Tierra Caliente Santiago Tlaxiayaltepec	217	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Tierra Caliente	Rural	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125109	Ampliación De Hospital De La Comunidad En El Municipio Chalcotongo De Hidalgo/En La Localidad Chalcotongo De Hidalgo	137	Oaxaca	Chalcotongo de Hidalgo	Chalcotongo de Hidalgo	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125110	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio San Jacinto Amilpas/En La Localidad San Jacinto Amilpas	138	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125111	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio Santa Lucía Del Camino/En La Localidad Santa Lucía Del Camino	139	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125112	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio Santiago Chazumba/En La Localidad Santiago Chazumba	140	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125113	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio Tlaxioclula De Matamoros/En La Localidad Tlaxioclula De Matamoros	141	Oaxaca	Tlaxioclula de Matamoros	Tlaxioclula de Matamoros	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125114	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio San Francisco Telixtlahuaca/En La Localidad San Francisco Telixtlahuaca	142	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125115	Equipamiento De Centro De Salud En El Municipio Tlaxiotepec Plumas/En La Localidad Tlaxiotepec Plumas	143	Oaxaca	Tlaxiotepec Plumas	Tlaxiotepec Plumas	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125116	Equipamiento De Centro De Salud (Agencia San Martín Mexicapán) En El Municipio Oaxaca De Juárez/En La Localidad Oaxaca De Juárez	144	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125118	Equipamiento De Centro De Salud En El Municipio Heroica Ciudad De Huajuapán De León/En La Localidad Santiago Chixtlahuaca	146	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santiago Chixtlahuaca	Rural	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125143	Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Censa) En Candelaria Loxicha Candelaria Loxicha	218	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200133183	Construcción De Un Taller En Cobao Num. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200133196	Construcción De Un Taller En Cobao Num. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200133162	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF-0641-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Playa San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$61,089	\$214,181	\$214,181	\$209,700	\$190,802	\$190,802	\$190,802	89.08	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200133150	Construcción De Servicios Sanitarios En Iteño No. 224	FAFEF-0587-2013	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Ihualaja	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$376,273	\$376,273	\$355,702	\$376,273	\$355,702	\$355,702	\$355,702	94.53	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / FÍSICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200133194	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF-0399-2013	Oaxaca	San Francisco Itehuatán	20 de Noviembre (El Morro)	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$991,880	\$991,880	\$991,880	\$899,143	\$814,144	\$814,144	\$814,144	82.08	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200133114	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Av. Ignacio Almeida, Col. Lázaro Cárdenas	FAFEF-0643-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$26,921	\$277,551	\$277,551	\$272,112	\$259,453	\$259,453	\$259,453	93.48	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200133118	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. 3 De Abril	FAFEF-0640-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$77,308	\$683,657	\$683,657	\$682,676	\$672,811	\$672,811	\$672,811	98.41	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200133124	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. 6 De Noviembre	FAFEF-0639-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$119,932	\$670,651	\$670,651	\$657,977	\$572,074	\$572,074	\$572,074	85.30	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200133128	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle José Vasconcelos, Col. 25 De Mayo	FAFEF-0638-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$37,461	\$173,891	\$173,891	\$170,618	\$152,262	\$152,262	\$152,262	87.56	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200133139	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Tierra Y Libertad.	FAFEF-0642-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$41,729	\$270,695	\$270,695	\$265,195	\$237,049	\$237,049	\$237,049	87.57	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200133174	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF-0631-2013	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	La Verdura	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$184,625	\$1,194,096	\$1,194,096	\$1,193,975	\$1,186,117	\$1,186,117	\$1,186,117	99.33	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200133183	Construcción De Techumbre Y Obra Complementaria Para La Terminación De Salón De Usos Múltiples.	FAFEF-0884-2013	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,249,622	\$1,249,622	\$1,249,622	\$1,246,611	\$1,246,431	\$1,246,431	\$1,246,431	99.74	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX131302001383152	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Ja. Itapa)	FISE-0037-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX131302001384158	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE-1187-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX131302001387117	Ampliación De Lared De Drenaje Sanitario	FISE-0061-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZCATLÁN DE SEGURA Y LUNA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX000130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200139337	Construccion De Servicios Sanitarios En Itebo No. 255	FAFEF-0586-2013	Oaxaca	San Juan Coatzacoáram	San Juan Coatzacoáram	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$384,432	\$384,432	\$276,215	\$384,432	\$276,215	\$276,215	\$276,215	\$276,215	71.85	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200139341	Construccion De Servicios Sanitarios En Itebo No. 26	FAFEF-0585-2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$384,432	\$384,432	\$239,811	\$384,432	\$239,811	\$239,811	\$239,811	\$239,811	62.38	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200139454	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	FISE-0062-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA VILLA DE TEZATLÁN DE SEGURA Y LUNA CUINA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200139541	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FISE-0747-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200139549	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FISE-0054-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200139601	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FISE-0747-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200139906	Ampliacion Y Mejora Der La Red De Distribucion De Energia Electrica	FISE-0747-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200143048	Ampliacion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica	FISE/0706/2013	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Antonio Lalana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,034,243	\$5,034,243	\$5,034,243	\$5,015,049	\$5,007,848	\$5,007,848	\$5,007,848	99.48	\$0	Kilómetro	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200148344	Inversión Pública	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$850,967	\$850,967	\$850,967	\$794,963	\$794,963	\$794,963	\$794,963	93.42	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200150153	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$31,431,722	\$31,431,722	\$31,431,722	\$30,286,992	\$30,286,992	\$30,286,992	\$30,286,992	96.36	\$0	PIEZA	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200150193	Inversión Pública	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$855,590	\$855,590	\$855,590	\$855,590	85.56	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX13130200150227	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	16	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$10,669,897	\$10,669,897	\$0	\$10,081,338	\$10,081,338	\$10,081,338	\$10,081,338	94.48	\$0	Piezas	0	0.00	94.48	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200152994	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Margarita Mazza Y Prolongacion De Hidalgo	FAFEF-0625-2013	Oaxaca	Tlaxiact de Cabrera	Tlaxiact de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIATAC DE CABRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$993,312							0.00		Metros Cuadrados	653	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200153141	Construccion De Mercado Municipal (Primera Etapa)	FAFEF-0703-2013	Oaxaca	Tlaxiact de Cabrera	Tlaxiact de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIATAC DE CABRERA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,040,449							0.00		MERCADO	9,417	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200155351	Construccion Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	001	Oaxaca	Cosoletepec	Tuhtitlán de Guadalcázar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoletepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200155435	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	002	Oaxaca	Cosoletepec	Cosoletepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoletepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200165257	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez (Agencia De Natividad)	10	Oaxaca	Santo Domingo Toniná	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200165269	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Salida A Tonala (Tercera Etapa) (Santa Catarina)	11	Oaxaca	Santo Domingo Toniná	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200165312	Construccion De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Liberacion Campesina (Primera Etapa). (Lazaro Cardenas Encino Grande)	10	Oaxaca	Santo Domingo Toniná	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200171431	Programa De Estimulo A La Creacion Y Desarrollo Artistico (Pecda)	309-002-02-032	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200173890	Adquisicion De Equipos De Computo Para Chta No. 131	FAFEF-0539-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200173915	Construccion Y Equipamiento De Siete Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Una Planta De Tratamiento, Servicios Sanitarios, Bodega Y Escalera En Cecyte No. 31	FAFEF-1042-2013	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$2,961,491	\$2,961,491	\$2,835,369	\$2,961,491	\$2,835,369	\$2,835,369	\$2,835,369	\$2,835,369	95.74	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200174390	Mantenimiento Y Remodelacion De 10 Edificios De Aulas Talleres Y Laboratorios Electrica/Electromecanica,Civil Centro De Informacion Y Centro De Computo En Instituto Tecnológico Del Istmo	FAFEF-0954-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,292,490	\$2,000,000	\$989,272	\$989,272	\$989,272	\$989,272	49.46	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	92.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION DE BIENES FÍSICA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200174395	Equipamiento De Cinco Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subdele Heroica Ciudad De Juchitán (1ra Etapa)	FAFEF-1254-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200174302	Equipamiento De Tres Aulas Didacticas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subdele Santiago Pinotepa Nacional	FAFEF-1250-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300174960	Construcción Del Centro De Recreación Y Acondicionamiento Deportivo "Venustiano Carranza" 2a. Etapa.	FONREGION/3456/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$61,718,848	\$61,718,848	\$61,718,848	\$60,672,766	\$43,631,826	\$43,631,826	\$43,631,826	70.69	\$0	UNIDAD DEPORTIVA	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300174969	Construcción De Banda Perimetral En Panteón.	FAFEF/3065/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa Catarina Esterla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,079.203	\$2,079.203	\$2,079.203	\$2,043.963	\$1,555.564	\$1,555.564	\$1,555.564	74.82	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300175191	Construcción Complejo Deportivo Zona Poniente	FONREGION/3455/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$43,358.148	\$200,000,000	\$200,000,000	\$199,762.538	\$197,890.501	\$197,890.501	\$197,890.501	98.95	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	80.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300175204	Construcción De Casa Comunitaria (2a. Etapa).	FAFEF/2735/2013	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,695.260	\$1,695.260	\$1,695.260	\$1,466.508	\$1,629.689	\$1,629.689	\$1,629.689	96.13	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300175583	Construcción De Sanitarios En El Mercado Lázaro Cárdenas	FAFEF/2733/2013	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$862.833	\$862.833	\$862.833	\$848.035	\$824.388	\$824.388	\$824.388	95.54	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300175616	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	FISE/3091/2013	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997.255	\$2,982.426	\$2,982.426	\$2,982.426	99.41	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300196423	Construcción De Agencia Municipal Tercera Etapa	002	Oaxaca	Cosoletepec	Joluxta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoletepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300200879	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Santos Degollado	FAM-1648-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$229.243	\$229.243	\$229.243	91.70	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300201105	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	FAM-1654-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Itacacán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$229.070	\$229.070	\$229.070	91.63	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300201165	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-1698-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Santa María Limón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300201156	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Pedro Sainz De Baranda	FAM-1664-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$232.363	\$232.363	\$232.363	92.95	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300201707	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Donaji	FAM-1670-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300201712	Reparaciones Generales En Escuela Primaria José María Pino Suárez (Col. Benito Juárez)	FAM-1671-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300201721	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Tehuantepec	FAM-1672-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249.959	\$249.959	\$249.959	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300201795	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Saul Martínez (Barrio Cheguigo)	FAM-1708-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300201811	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Nazarega Díaz	FAM-1715-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$213.075	\$213.075	\$213.075	85.23	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	80.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300201816	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Sergio Martínez Martínez	FAM-1716-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$207.872	\$207.872	\$207.872	83.15	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	60.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300201813	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Heliodoro Charis Castro	FAM-1717-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$212.736	\$212.736	\$212.736	85.09	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	60.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300201926	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1720-2013	Oaxaca	Matías Romero Avenidillo	Matías Romero Avenidillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$10.819	\$10.819	\$10.819	4.33	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	6.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300202121	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Lázaro Cárdenas	FAM-1735-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$222.253	\$222.253	\$222.253	88.90	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300202141	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leyes De Reforma	FAM-1757-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$222.253	\$222.253	\$222.253	88.90	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300203007	Restauración Y Rehabilitación Del Conjunto De La Antigua Estación Del Ferrocarril (Primera Etapa). Cabeza Municipal	FONCA/001/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA, DIR. GRAL DE ORDENAMIENTO URBANO CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$26,707.116	\$26,707.116	\$26,707.116	\$26,707.116	\$26,707.116	\$26,707.116	\$26,707.116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	263,357	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física la meta es un proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300203177	Pavimentación De 720 Mts Cuadrados De La Calle Morelos		Oaxaca	Santa María Nativitas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300205318	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	MSY-FORTAMUN-501-001-2013	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300210207	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Porfirio Díaz	FAM-1837-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$214.877	\$214.877	\$214.877	85.95	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300211024	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Número 9	FAM-1874-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$169.112	\$169.112	\$169.112	67.64	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. FINIQUITADA / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300211051	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	FAM-1839-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Pedro Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$197.534	\$197.534	\$197.534	79.01	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300211095	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1869-2013	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$185.988	\$185.988	\$185.988	74.40	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. FINIQUITADA / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300210307	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-1840-2013	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$184.882	\$184.882	\$184.882	73.95	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300214524	Apertura De Camino Sacacosche En Mesones Hidalgo-Platanar Agua	MMH-FAISM-037-037-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300214610	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal.	MMH-FAISM-037-042-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300214705	Modernización Y Ampliación Del Camino Cuyul San Jose De Las Flores, Tramo Del Km. 0 Mas 000 Al Km. 10 Mas 490	MMH-FAISM-037-020-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300214787	Rehabilitacion De Caminos Rurales (Cobertura Municipal)	MMH-FAISM-037-038-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300214876	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica.	MMH-FAISM-037-026-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300214925	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica.	MMH-FAISM-037-029-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300214970	Rehabilitacion Del Camino El Carmen Tuxtlián - El Cuyul Tuxtlián.	MMH-FAISM-037-09-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Cuyul Tuxtlián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300215065	Pavimentacion De La Calle Principal.	MMH-FAISM-037-10-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Santa María de la Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300215106	Pavimentacion De La Calle Principal 2a. Etapa	MMH-FAISM-037-44-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Santa María de la Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300215157	Construccion De Casa De Salud.	MMH-FAISM-037-31-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Cuyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300215196	Construccion De Casa De Salud.	MMH-FAISM-037-08-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Plan de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300215153	Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable.	MMH-FAISM-037-15-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Carmen Tuxtlián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300215299	Construccion De Bardoado Perimetral En La Escuela Primaria.	MMH-FAISM-037-09-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Camalote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300215364	Construccion De Auditorio Municipal 2da. Etapa.	MMH-FAISM-037-02-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Concepción las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300216177	Remodelacion De Banquetas En Las Calles Lazaro Cardenas Y Nigromante.	3	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Santo Domingo Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300216191	Pavimentacion De Las Calles Guillermo Prieto, Manuel Doblado, Juan Alvarez, Manuel Paimo Y Nigromante.	5	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Yetla de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300216240	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos.	6	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	San Juan Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300216270	Conservacion Del Camino Rural Las Arbolesas - San Andrés Sabnillo.	8	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	San Andrés Sabnillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300216305	Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable.	19	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Cahuatichi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300216331	Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable En Carretera Huajuapán - Juxtlahuaca.	12	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Santo Domingo Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300216314	Construccion De Un Tanque De Almacenamiento De Concreto Armado Y Adquisicion De Equipo De Bombeo Para El Sistema De Agua Potable.	13	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	San Sebastián del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300216360	Construccion De Red De Drenaje Pluvial En La Calle Moctezuma.	14	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Santo Domingo Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300216390	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Carretera Huajuapán Juxtlahuaca Y Calle Ignacio Zaragoza.	15	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Santo Domingo Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300216337	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Moctezuma.	16	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Santo Domingo Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300216382	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Zaragoza	17	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Santo Domingo Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300217290	Equipamiento De Infraestructura Para Promocion Y Prevencion En Salud	SP27792013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud		DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$40,696.208	\$27,599.470	\$27,599.470	\$27,599.470	\$27,599.470	\$27,599.470	\$27,599.470	100.00	\$0	Lote	43,993	100.00	100.00	Financiera: SE REDUJO EL PROYECTO POR \$ 13,635,587.30 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. SF-SP99-DPP-C-0066-2014 / Física / Registro: SE SENTE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300217265	Reparaciones Generales En Totescoadina	FAM-1992-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$224.864	\$224.864	\$224.864	89.95	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300218072	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No.28	FAM-1996-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$224,864	\$224,864	\$224,864	89.95	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300218195	Reparaciones Generales En Jnu Maria Montessori	FAM-1978-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300218167	Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 223	FAM-2242-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$996,525	\$996,525	\$996,525	\$996,525	\$977,968	\$977,968	\$977,968	98.14	\$0	Metros Cuadrados	0	4.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300218193	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 184	FAM-2000-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Jordán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$211,181	\$211,181	\$211,181	84.47	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300218126	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1993-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$211,020	\$211,020	\$211,020	84.41	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300218152	Reparaciones Generales En Jnu Belisario Dominguez	FAM-1979-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$207,211	\$207,211	\$207,211	82.88	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300218149	Construccion De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2248-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300219146	Construccion De Un Taller Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Rodolfo Morales (Agencia Donaji Volcanes)	FAM-2045-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,549,921	\$1,549,921	\$1,549,921	\$1,549,921	\$1,485,358	\$1,485,358	\$1,485,358	95.83	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300219165	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Heliodoro Chaz Castro	FAM-1960-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$147,725	\$147,725	\$147,725	59.09	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300219154	Uecs	4	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$16,627,269	\$16,627,269	\$0	\$16,585,990	\$16,585,990	\$16,585,990	\$16,585,990	99.75	\$0	Piezas	0	0.00	99.75	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300219100	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,424,233	\$9,424,233	\$0	\$5,769,378	\$3,341,797	\$3,341,797	\$3,341,797	35.46	\$0	Piezas	0	0.00	35.46	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300219156	Nuevo Sistema De Justicia Penal	8	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$21,319,773	\$21,319,773	\$0	\$21,319,773	\$21,319,773	\$21,319,773	\$21,319,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300219166	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1965-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$206,932	\$206,932	\$206,932	82.77	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300219105	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 14	FAM-3206-2013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$2,830,214	\$2,830,214	\$2,830,214	\$2,830,214	\$2,830,214	\$2,830,214	\$2,830,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300220751	Rehabilitación De Sanitarios De La Escuela Telesecundaria	003	Oaxaca	Santa Catarina Cuxteia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento Constitucional de Santa Catarina Cuxteia	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300221657	Construcción Del Sistema De Agua Potable	2013-FISM	Oaxaca	San Pablo Tlaltepec	Juquila Independencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TLALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300222221	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Pedro Sainz De Baranda	FAM-2135-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$297,026	\$297,026	\$297,026	93.47	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222220	Construccion De Un Aula En JNU Rosa Agazot	FAM-2139-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$274,147	\$274,147	\$274,147	86.27	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222236	Reparaciones Generales En JNU. Jesus Garcia Corona	FAM-1957-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$124,224	\$124,224	\$124,224	49.69	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222238	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Güitengola	FAM-2141-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$449,810	\$449,810	\$449,810	82.91	\$0	Metros Cuadrados	0	2.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222254	Construccion De Un Aula En JNU Francisco Gablondro Soler	FAM-2143-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Ejido el Jordán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$250,070	\$250,070	\$250,070	78.69	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222305	Reparaciones Generales En J.N.R. Frida Khalo	FAM-1959-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$148,581	\$148,581	\$148,581	59.43	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222465	Construccion De Seis Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-2153-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,539,078	\$1,539,078	\$1,539,078	\$1,539,078	\$910,181	\$910,181	\$910,181	59.14	\$0	Metros Cuadrados	0	6.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222561	Construccion De Un Aula En Jnu Maria Montessori	FAM-2089-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$255,379	\$255,379	\$255,379	80.36	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222583	Construccion De Un Aula En Jnu Emiliano Zapata	FAM-2091-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$232,718	\$232,718	\$232,718	73.23	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222604	Construccion De Un Aula En Jnu Jose Vasconcelos	FAM-2093-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$269,618	\$269,618	\$269,618	84.84	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222650	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Salvador Diaz Miron	FAM-2101-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yotolepec	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$266,781	\$266,781	\$266,781	49.17	\$0	Metros Cuadrados	0	2.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milesdólares)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300222738	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Benito Juárez	FAM-2167-2013	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$465,347	\$465,347	\$465,347	85.77	\$0	Metros Cuadrados	0	2.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222746	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2103-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juchila	Santa María Yototepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$148,799	\$148,799	\$148,799	46.82	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222749	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2104-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juchila	Santa María Yototepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300222756	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Rufino Tamayo	FAM-2105-2013	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Santa Cruz Tepenitlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$315,253	\$315,253	\$315,253	99.20	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222811	Reparaciones Generales En J.N.R. Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-1933-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$206,572	\$206,572	\$206,572	82.63	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222818	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1768-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$215,021	\$215,021	\$215,021	86.01	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222819	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon (Barrio Nuevo)	FAM-2128-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300222825	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM-2130-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300222860	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Enrique Pestalozzi	FAM-2203-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300222869	Construcción De Un Aula En J.NU. Maestro Rafael Ramirez	FAM-2210-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$257,987	\$257,987	\$257,987	81.18	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222874	Construcción De Un Aula En J.NU. Niños Heroes	FAM-2212-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Venado (Sección Tercera)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$295,953	\$295,953	\$295,953	93.13	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300223196	Construcción De Plataforma Del Ietto	01	Oaxaca	San Miguel Atitampm	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ATITAMPAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300223100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Porfirio Y Pueblo Nuevo	01	Oaxaca	San Miguel Atitampm	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224229	Construcción De Ramal Eléctrico Para Planta Seleccionadora De Limón	FONREGION/3603/2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de Ermedio	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$371,920	\$371,920	\$371,920	\$364,273	\$344,012	\$344,012	\$344,012	92.50	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300224202	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emilio Zapata.	RG23-4827-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Francisco Tutpetongo	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,296,677	\$1,296,677	\$1,296,677	\$1,273,450	\$646,482	\$646,482	\$646,482	49.86	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
OAX13130300224209	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria, Clave: 20div0913e	FAM-3575-2013	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$340,068	\$340,068	\$340,068	\$339,969	\$294,479	\$294,479	\$294,479	86.59	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300224246	Equipamiento En El Centro De Capacitación Artística Y Cultural Con Albergue	FAFEF-4796-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300225011	Construcción De Cuatro Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Avila Camacho	FAM-4174-2013	Oaxaca	San Pedro Sochiápm	San Juan Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,566,177	\$1,566,177	\$1,566,177	\$1,566,177	\$1,554,506	\$1,554,506	\$1,554,506	99.25	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	99.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300225059	Construcción De Un Aula En J.NU. Frida Khalo	FAM-4240-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juchila	Santa Catarina Juchila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300225261	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-4242-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juchila	San Francisco Ixpantepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$256,609	\$256,609	\$256,609	80.75	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300225064	Equipamiento De Aula En Telesecundaria	FAM-4185-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Peñas Negras	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300225065	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-4186-2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$754,049	\$754,049	\$754,049	\$754,049	\$206,643	\$206,643	\$206,643	27.40	\$0	3 ANEXOS	0	3.00	35.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300225067	Construcción De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4191-2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cerro Campana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$311,822	\$311,822	\$311,822	98.12	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300225243	Construcción De Tres Aulas, Un Aula De Medios Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Benito Juárez García	FAM-4229-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,219,970	\$3,219,970	\$3,219,970	\$3,219,970	\$3,019,326	\$3,019,326	\$3,019,326	93.77	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300225158	Construcción De Un Aula En J.NU. Mariano Matamoros	FAM-4254-2013	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$236,738	\$236,738	\$236,738	84.55	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300225162	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Jose Maria Icazbalteña	FAM-4256-2013	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	San Pablo Tlajaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,453	\$317,453	\$317,453	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300225168	Equipamiento De Un Aula En J.NU. Unión Y Progreso	FAM-4259-2013	Oaxaca	San Pedro Icatlán	San Pedro Icatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300225177	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4262-2013	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013130400158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400262793	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Piedra Blanca	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3773/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	748	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400262827	Rehabilitación De Unidad De Hospitalización En La Localidad De Santo Domingo Tehuantepec	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3774/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39,529	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400262875	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santo Domingo Ingenio	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3775/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$673,720	\$673,720	\$673,720	\$673,720	99.77	\$0	Metros Cuadrados	7,547	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 03 DE ENERO DE 2014 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA.
OAX13130400262910	Rehabilitación De Unidad De Hospitalización En La Localidad De San Juan Bautista Valle Nacional	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3776/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22,446	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400262929	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Aguacatitlán	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3777/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$673,671	\$673,671	\$673,671	\$673,671	99.76	\$0	Metros Cuadrados	830	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE ENERO DE 2014 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA.
OAX13130400262951	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santo Domingo Chihuitán	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3778/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,521	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400262973	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Agua Ciénega	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3779/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	476	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400262999	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De La Carbonera	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3780/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,109	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263023	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Gertrudis Miramar	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3781/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$797,658	\$797,658	\$797,658	\$797,658	99.71	\$0	Metros Cuadrados	1,330	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 30 DE ENERO DE 2014 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263041	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Juan Bautista Tlaxiotepec	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3782/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$995,408	\$995,408	\$995,408	\$995,408	99.54	\$0	Metros Cuadrados	94,209	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2013 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263060	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Rancho Grande	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3783/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$267,063	\$267,063	\$267,063	\$267,063	\$267,063	\$267,063	\$267,063	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,466	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263084	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San José El Paraíso	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3784/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	889	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263107	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa María Lovani	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3785/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,886	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE ENERO DE 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE ENERO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263132	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Chivihuyú	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3786/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	773	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263161	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santiago Ixtaltepec	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3787/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$538,637	\$538,637	\$538,637	\$536,072	\$536,072	\$536,072	\$536,072	99.52	\$0	Metros Cuadrados	7,774	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2013 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263109	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Lorenzo Cuauacochitlán	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3789/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,196,508	\$1,196,508	\$1,196,508	\$1,196,508	99.71	\$0	Metros Cuadrados	771	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2013 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263133	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Barrio De La Soledad	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3790/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,383	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 07 DE ENERO DE 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 07 DE ENERO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263170	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Progreso	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3795/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	311	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263191	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Miguel Atoyac	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3796/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$597,010	\$597,010	\$597,010	\$597,010	99.50	\$0	Metros Cuadrados	1,727	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263211	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De General Pascual Fuentes	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3797/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$673,347	\$673,347	\$673,347	\$673,347	99.72	\$0	Metros Cuadrados	1,151	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 07 DE ENERO DE 2014 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263239	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Xatlani	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3798/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$277,559	\$277,559	\$277,559	\$277,559	\$277,559	\$277,559	\$277,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	448	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263292	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Heroica Villa Tzucatlán De Segura Y Luna	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3800/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$597,686	\$597,686	\$597,686	\$597,686	99.61	\$0	Metros Cuadrados	2,638	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 17 DE ENERO DE 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 17 DE ENERO DE 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 17 DE ENERO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263334	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Juquila De Leon	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3802/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$596,549	\$596,549	\$596,549	\$596,549	99.42	\$0	Metros Cuadrados	547	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 17 DE ENERO DE 2014 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milesdólares)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400263124	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Alvaro Obregon	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3806/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$673,248	\$673,248	\$673,248	\$673,248	99.70	\$0	Metros Cuadrados	5,052	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2013 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263180	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De La Ventosa	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3809/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$673,279	\$673,279	\$673,279	\$673,279	99.71	\$0	Metros Cuadrados	4,946	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2013 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA.
OAX13130400263107	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Heroica Ciudad De Juichitán De Zaragoza/ Colonia Gustavo Pineda	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3810/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,251	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263130	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Mirador	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3811/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	478	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263152	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Magdalena Tequisitlán	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3812/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,182	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263109	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Cuauhtémoc (Colonia Agrícola Ganadera)	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3814/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,173	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 07 DE ENERO DE 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 07 DE ENERO DE 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 07 DE ENERO DE 2014
OAX13130400263138	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Palmarés	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3815/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,643	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 10 DE ENERO DE 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 10 DE ENERO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263160	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Faro	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3816/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	466	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263195	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Jose Lopez Portillo (Chocomanatlán)	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3817/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$673,878	\$673,878	\$673,878	\$673,878	99.79	\$0	Metros Cuadrados	7,566	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263166	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Maria Zapotitlán	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3820/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,104	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400263189	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Felipe Uula	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3822/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,497,127	\$1,497,127	\$1,497,127	\$1,497,127	99.81	\$0	Metros Cuadrados	5,483	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2014 PENDIENTE EL REINTEGRO DE LA ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400264103	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Lazaro Cardenas	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3823/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400264126	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santiago Teatepeco	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3824/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,438	\$598,438	\$598,438	\$598,438	99.74	\$0	Metros Cuadrados	778	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2014 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400264148	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Juan Jilotepec	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3825/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,427	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400264191	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Coxixtlahuaca	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3828/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,575	\$598,575	\$598,575	\$598,575	99.76	\$0	Metros Cuadrados	2,579	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400264131	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Esperanza Arroyo La Gloria	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3832/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$597,949	\$597,949	\$597,949	\$597,949	99.66	\$0	Metros Cuadrados	1,378	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2013 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA.
OAX13130400264156	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Papaloapan	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3834/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,231	\$598,231	\$598,231	\$598,231	99.71	\$0	Metros Cuadrados	6,934	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2013 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400264190	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Paso Rincon	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3835/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$294,399	\$300,000	\$300,000	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	98.13	\$0	Metros Cuadrados	995	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400264112	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Porvenir	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3838/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,650	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400264134	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Bartolo	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3840/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,972	\$598,972	\$598,972	\$598,972	99.83	\$0	Metros Cuadrados	6,744	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 14 DE ENERO DE 2014 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400264167	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Fe Y La Mar	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3842/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,144	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400264189	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Benemérito Juárez	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3843/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$170,000	\$170,000	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	96.34	\$0	Metros Cuadrados	3,527	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400264113	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Antonio Analco	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3845/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$596,858	\$596,858	\$596,858	\$596,858	99.48	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 23 DE FEBRERO DE 2014 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400264163	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Piedra Blanca	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3849/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,442	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCL

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001310200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX131310400264390	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Lorenzo	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3851/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$294,399	\$300,000	\$300,000	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	98.13	\$0	Metros Cuadrados	15,682	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400264440	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Juan Yare	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3854/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$597,321	\$597,321	\$597,321	\$597,321	99.55	\$0	Metros Cuadrados	812	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE ENERO DE 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE ENERO DE 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE ENERO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400264411	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Felipe Tilpant	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3858/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$323,144	\$323,144	\$323,144	\$323,144	\$323,144	\$323,144	\$323,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,158	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400264443	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Los Limones	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3859/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$673,817	\$673,817	\$673,817	\$673,817	99.78	\$0	Metros Cuadrados	6,085	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 02 DE ENERO DE 2014 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400264463	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Miguel Del Puerto	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3861/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,300	\$600,300	\$598,779	\$598,779	\$598,779	\$598,779	99.75	\$0	Metros Cuadrados	733	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400264488	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Capulín (La Nueva Pochotla)	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3863/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,578	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400264419	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Puente Madera	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3864/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,383	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400264466	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Mezquite	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3866/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	391	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400264412	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Bethania	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3877/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,874	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400264436	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Pedro Ixtatlán	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3878/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$673,391	\$673,391	\$673,391	\$673,391	99.72	\$0	Metros Cuadrados	10,371	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 25 DE FEBRERO DE 2014 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400264495	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Nueva Esperanza	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3881/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	642	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400264420	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Sebastián Abasco	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3883/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,179	\$798,179	\$798,179	\$798,179	99.77	\$0	Metros Cuadrados	1,471	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 27 DE ENERO DE 2014 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400264464	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa María Chimalapa (La Fortaleza)	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3886/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,566	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400264489	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Cruz Xoxocotlán	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3888/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$999,826	\$999,826	\$999,826	\$997,693	\$997,693	\$997,693	\$997,693	99.79	\$0	Metros Cuadrados	59,181	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 05 DE ENERO DE 2014 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400265014	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Inés	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3891/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	684	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400265025	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Arroyo Metate	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3894/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,703	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400265038	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Pedro Y San Pablo Teposcolula	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3897/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$371,596	\$371,596	\$371,596	\$371,596	\$371,596	\$371,596	\$371,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,989	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400265086	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa María La Asunción	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3901/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,722	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400265118	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa María Ocotlán	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3903/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$293,196	\$293,196	\$293,196	\$293,196	\$293,196	\$293,196	\$293,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,040	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400265142	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Villa Chilaipa de Díaz	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3905/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,472	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400265165	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Cristóbal	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3908/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,204	100.00	100.00	Financiera / Física: OBra concluida con base en el acta de entrega recepción con fecha de 6 de Diciembre de 2013. / Física: OBra concluida con base en el acta de entrega recepción con fecha de 6 de Diciembre de 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131310400265184	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Ajal	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3909/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	784	100.00	100.00	Financiera / Física: OBra concluida con base en el acta de entrega recepción con fecha de 20 de Noviembre de 2013. / Registro: OBra concluida con base en el acta de entrega recepción con fecha de 20 de Noviembre de 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273716	Construcción De 15 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5159-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273716	Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	5160-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273805	Construcción De 5 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5161-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273843	Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	5162-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273866	Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	5163-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273891	Construcción De 4 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5164-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273916	Construcción De 5 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5165-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273950	Construcción De 2 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5166-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273978	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5167-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274006	Construcción De 7 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5168-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274025	Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	5169-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274050	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5170-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274088	Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santa Cruz Mitlatongo Primera Etapa (Arborización Y Vigilancia Ambiental)	3699-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274037	Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santa Cruz Mitlatongo Primera Etapa (Construcción De Andadores,Plataformas Para Vivienda Y Validad Vehicular)	3700-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274066	Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santa Cruz Mitlatongo Primera Etapa (Muros De Contención, Validades Y Andadores)	3701-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274015	Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santiago Mitlatongo Primera Etapa (Arborización Y Vigilancia Ambiental)	3702-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274047	Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santiago Mitlatongo Primera Etapa (Construcción De Andadores, Plataformas Para Vivienda Y Validad Vehicular)	3703-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274074	Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santiago Mitlatongo Primera Etapa (Muros De Contención, Validades Y Andadores)	3704-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274067	Construcción De Banda Perimetralen La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-2941-2013	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	San Francisco Jaltepetongo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$580.115	\$580.115	\$580.115	\$580.115	\$570.076	\$570.076	\$570.076	98.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400274055	Construcción De Dos Aulas Y Tres Anexos En Telescuandaria	FAM-4178-2013	Oaxaca	San Miguel Panotlahuaca	San Miguel Panotlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,588.647	\$1,588.647	\$1,588.647	\$1,588.647	\$1,186.128	\$1,186.128	\$1,186.128	74.66	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400278842	Construccion De Un Aula En J.N.U Jose Vasconcelos	FAM-5378-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$288.750	\$288.750	\$288.750	\$288.750	\$255.052	\$255.052	\$255.052	88.33	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400278860	Construccion De Un Aula En J.N.I. Gabriela Mistral	FAM-5384-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400278869	Construccion De Un Aula Didactica En J.Ni. Rafael Ramirez Castellanos	FAM-5388-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Arroyo el Tres	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$288.750	\$288.750	\$288.750	\$288.750	\$244.015	\$244.015	\$244.015	84.51	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400278872	Construccion De Un Aula En J.N.R. Benito Juarez	FAM-5350-2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$288.750	\$288.750	\$288.750	\$288.750	\$267.404	\$267.404	\$267.404	92.61	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400278890	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Hermanos Flores Magon	FAM-5366-2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317.781	\$317.781	\$317.781	\$317.781	\$122.418	\$122.418	\$122.418	38.52	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	40.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400278819	Construccion De Dos Anexos En Reparaciones Generales En Escuela Primaria "Libertad"	FAM-5545-2013	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,445.878	\$1,445.878	\$1,445.878	\$1,445.878	\$1,330.001	\$1,330.001	\$1,300.001	91.99	\$0	Metros Cuadrados	0	2.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130400278727	Reparaciones Generales Sen Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-5511-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Santa Cruz de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$439,258	\$439,258	\$439,258	\$439,258	\$387,687	\$387,687	\$387,687	88.26	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400278748	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM-5374-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$539,022	\$539,022	\$539,022	99.35	\$0	Metros Cuadrados	0	2.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400278786	Construccion De Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niños Artilleros	FAM-5364-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San Isidro Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$912,109	\$912,109	\$912,109	86.87	\$0	Metros Cuadrados	0	3.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400278796	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 20 De Noviembre	FAM-5509-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zanjón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400278816	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM-5356-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$430,695	\$430,695	\$430,695	79.38	\$0	Metros Cuadrados	0	2.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400278841	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Don Benito Juarez	FAM-5529-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$107,528	\$107,528	\$107,528	89.61	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400278984	Construccion De Anexos En Escuela Primaria Sor Juana I. De La Cruz	FAM-5539-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cuatote	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$728,314	\$728,314	\$728,314	\$728,314	\$590,669	\$590,669	\$590,669	81.10	\$0	ANEXOS	0	2.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400279056	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria "Jan Amos Comenius"	FAM-5386-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Guapindole	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400279066	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM-5508-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,740	\$499,740	\$499,740	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400279094	Construccion De Canchas De Futbol, Béisbol, Pista De Atletismo Y Tiro, Area Libre De Pista, Alberca Semiolímpica Y Fosa De Clavados En El Complejo Deportivo Zona Poniente	CONADE/6088/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	5205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	97.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400281121	Construccion De Mercado Municipal (Segunda Etapa)	FAFEE-6083-2013	Oaxaca	Tlaxiactec de Cabrera	Tlaxiactec de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIACTEC DE CABRERA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,983,292	\$2,983,292	\$2,983,292	\$2,983,292	\$2,983,292	\$2,983,292	\$2,983,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,417	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400283461	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Agencia San Felipe Del Agua	FAFEE/6000/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$850,800	\$865,469	\$865,469	\$865,458	\$860,564	\$860,564	\$860,564	99.43	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100284199	Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	FISE/0281/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio el Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,256	\$70,256	\$70,256	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100296210	Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Frida Khalo	FAM-5354-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$481,986	\$481,986	\$481,986	\$481,986	\$452,149	\$452,149	\$452,149	93.81	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100301811	Ampliacion De Cocina Comunitaria Y Galeria De Usos Multiples	FAFEE/5329/2013	Oaxaca	Villa Solá de Vega	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13140100305190	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria 5 De Febrero De 1917	FAM-5437-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$532,263	\$532,263	\$532,263	98.10	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100305203	Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM-5439-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$949,588	\$949,588	\$949,588	\$949,588	\$629,445	\$629,445	\$629,445	66.29	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	66.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100305375	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Juan Aldama	FAM-5441-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$142,062	\$142,062	\$142,062	44.70	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	45.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100305401	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Niños Heroes	FAM-5443-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$295,207	\$295,207	\$295,207	92.90	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	93.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100305525	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Juan Aldama	FAM-5442-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13140100305642	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5533-2013	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Almoleya Bajo (Estación Almoleya)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,321	\$1,000,321	\$1,000,321	\$1,000,321	\$907,721	\$907,721	\$907,721	90.74	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100305681	Reparaciones Generales En J.N.I. Francisco Gonzalez Bocanegra	FAM-5504-2013	Oaxaca	Calihualá	San Antonio o las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100305693	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Amado Nervo	FAM-5411-2013	Oaxaca	Calihualá	San Antonio o las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,552	\$542,552	\$542,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100306179	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto	FAM-5775-2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Hortones	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100306882	Construccion De Dos Anexos En J.N.I. Rey Condey	FAM-5543-2013	Oaxaca	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$584,756	\$584,756	\$584,756	\$584,756	\$332,954	\$332,954	\$332,954	56.94	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100306799	Equipamiento De Cinco Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez (Col. Sinahí 1.a Sección)	FAM-5416-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13140100307095	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FAM-5431-2013	Oaxaca	Magdalena Peñasco Yosocahua		Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140100307535	Reparaciones Generales En Jnr Vasco De Quiroga	FAM-5507-2013	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$310,885	\$310,885	\$310,885	\$310,885	\$263,457	\$263,457	\$263,457	84.74	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100307588	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM-5527-2013	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$249,365	\$249,365	\$249,365	\$249,365	\$220,654	\$220,654	\$220,654	88.49	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100307509	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-5528-2013	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$294,410	\$294,410	\$294,410	\$294,410	\$264,847	\$264,847	\$264,847	89.96	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100307779	Construccion De Un Aula En J.N.R. Emperador Cuauhtemoc	FAM-5455-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de Málazga (La Brea)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$288,750	\$288,750	\$288,750	\$288,750	\$268,365	\$268,365	\$268,365	92.94	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100308261	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz (Col. Vicente Guerrero)	FAM-5381-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140100308355	Construcciones De Un Aula Y Dos Anexos En Jir Beeso Juárez	FAM-5461-2013	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Mixistlán de la Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$791,323	\$791,323	\$791,323	\$791,323	\$528,259	\$528,259	\$528,259	66.76	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	67.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100308457	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-5556-2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Duraznal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140100308479	Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5484-2013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Abarradas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$567,056	\$567,056	\$567,056	85.02	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100308493	Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Jnu Putarco Blas Calles	FAM-5798	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$665,131	\$665,131	\$665,131	88.68	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100308774	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num. 10	FAM-5785-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$1,523,461	\$1,523,461	\$1,523,461	74.32	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100308801	Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-5360-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Chacalapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$728,314	\$728,314	\$728,314	\$728,314	\$671,073	\$671,073	\$671,073	92.14	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100308877	Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-5467-2013	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$767,102	\$767,102	\$767,102	78.28	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	83.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100308964	Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM-5358-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,639,063	\$1,639,063	\$1,639,063	\$1,639,063	\$1,525,110	\$1,525,110	\$1,525,110	93.05	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100309008	Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM-5549-2013	Oaxaca	Santiago Zacaitepec	Metaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$581,675	\$581,675	\$581,675	58.28	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	63.00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100309058	Construccion De Cancha De Futbol Rapido En Escuela Secundaria Tecnica No. 138 (1ta Etapa)	FAM-5814-2013	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140100310040	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Flavio Perez Gasca (Col. Centro)	FAM-5792-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000							0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX13140100310030	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Sabino Crespo (Col. Manuel Sabino Crespo)	FAM-5793-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$142,658	\$142,658	\$142,658	47.55	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100310014	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla (Col. La Joya Pueblo Nuevo)	FAM-5795-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,291	\$248,291	\$248,291	99.32	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100310014	Construccion De Un Aula De Usos Multiples En J.N.U. Juan Ruiz De Alarcón (Infonant Primeros De Mayo)	FAM-5478-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$485,008	\$485,008	\$485,008	89.39	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100310086	Reparaciones Generales En J.N.U. Arturo Rosas Saez (San Felipe Del Agua)	FAM-5490-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$244,053	\$244,053	\$244,053	97.62	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140100310098	Mod Y Amp Del Camino San Isidro Huapapan San Miguel Quetzaltepec. Tramo Km 0.000 Al 25.000 Subtramo 0.000 Al 2.000		Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	\$179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140100310018	Construccion Del Camino Santiago Quapique -San Pedro Leapi. Tramo: Del Km 0.000 Al Km 19.420. Subtramo A Km 19.420. Subtramo A Construin Del km 17.500 Al Km 19.420	PIBAI-1106-2013	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Pedro Leapi	Rural	Subsidios	\$179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140200336049	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 97 (Frac. Los Angeles)	FAM-5537-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,456,815	\$1,456,815	\$1,456,815	\$1,456,815	\$1,279,055	\$1,279,055	\$1,279,055	87.80	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	96.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140200336088	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico. En La Localidad De San Juan Yagla. Ejercicio 2013		Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Juan Yagla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140200339259	Construccion De Dos Anexos En J.N.U. Lazaro Cardenas	FAM-5811-2013	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$644,332	\$644,332	\$644,332	\$644,332	\$527,721	\$527,721	\$527,721	81.90	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140200339292	Reparaciones Generales En Jnu Profra Esperanza Alvaro Olivera (Col. Las Peñas, San Juan Chaguitepec)	FAM-5790-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$238,126	\$238,126	\$238,126	95.25	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140200339217	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Rodolfo Morales (Agencia Donaji Volcane)	FAM-5797-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX131402003393-22	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En JINI Netzahuayocotl	FAM-5393-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$236,971	\$236,971	\$236,971	\$2.66	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003395-07	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemec	FAM-5525-2013	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$836,783	\$836,783	\$836,783	98.45	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	98.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003418-86	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Símbolos Patrios	FAM-5480-2013	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$507,804	\$507,804	\$507,804	93.60	\$0	Metros Cuadrados	0	2.00	94.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003418-94	Construcción De Un Taller En Escuela Secundaria Tecnica No. 230	FAM-5488-2013	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,383,900	\$1,383,900	\$1,383,900	\$1,383,900	\$1,179,140	\$1,179,140	\$1,179,140	85.20	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003423-92	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-5759-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$728,314	\$728,314	\$728,314	\$728,314	\$721,768	\$721,768	\$721,768	99.10	\$0	ANEXOS	0	2.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003425-85	Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica No. 216 (Col. Panorámica)	FAM-5787-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$699,409	\$699,409	\$699,409	\$699,409	\$688,042	\$688,042	\$688,042	98.37	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003426-81	Construcción De Seis Anexos En Escuela Secundaria General Alfonso Caso	FAM-5482-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Francisco Javier	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,098,000	\$3,098,000	\$3,098,000	\$3,098,000	\$2,263,245	\$2,263,245	\$2,263,245	73.06	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	73.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003428-13	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leyes De Reforma	FAM-5807-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$281,418	\$281,418	\$281,418	93.81	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003428-94	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (Col. Hidalgo Oriente)	FAM-5392-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX131402003430-55	Construcción De Un Aula En JINI. Vicente Guerrero	FAM-2175-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$260,287	\$260,287	\$260,287	81.91	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003442-57	Muro De Contención	MSFC/FISM/TB/1304/0-01/2014	Oaxaca	San Pedro Coxcatlepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATEPEC. CANTARIOS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$737,406							0.00		Metros Cuadrados	450	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003449-01	Construcción De Un Aula En JINI. Francisco I. Madero	FAM-2177-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Copula	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$264,798	\$264,798	\$264,798	83.33	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003450-16	Construcción De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	FAM-5372-2013	Oaxaca	San Agustín Loachichil	La Sirena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$290,787	\$290,787	\$290,787	59.96	\$0	LABORATORIO-TALLER	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003450-41	Reparaciones Generales En JINU. Ovidio Diechry	FAM-1928-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX131402003453-10	Reparaciones Generales En JINI. Vicente Guerrero	FAM-1931-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Miguel Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$215,021	\$215,021	\$215,021	86.01	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003455-30	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Cinteguala	FISE-2283-2013	Oaxaca	San Miguel Chichahu	Llano Seco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICHAHUA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX131402003478-88	Reparaciones Generales En Jr Rosario Castellanos	FAM-5506-2013	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Francisco Guichina	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003479-41	Terminación De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-2294-2013	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Quaviúcuza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX131402003479-56	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Galindo Barreda	FAM-5520-2013	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003479-64	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FAM-5521-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003500-73	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde Con Clave 20dpr3226k	184 OP FAFM 001-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX131402003527-00	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM-5447-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,002,756	\$1,002,756	\$1,002,756	\$1,002,756	\$917,209	\$917,209	\$917,209	91.47	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131402003612-62	Equipoamiento De Un Taller En Cecati No. 67	RA11-0957-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,347,942							0.00		Lote	797	1.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131403003754-10	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 70	FAM-1888-2013	Oaxaca	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131403003902-25	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica (En El Espal) Ubicada En La Localidad De Paraje La Cañadita, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	SF5599DPPIFAFEF0025 2013 FISMVCM5MA005	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX131403004064-17	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza	FAFEF/6717/2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Acaciquápan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,328,176	\$1,328,176	\$1,328,176	\$1,327,854	\$1,327,517	\$1,327,517	\$1,327,517	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13140400414661	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Aula De Medios Y Tres Anexos En Bic No. 38 Primera Etapa	RA11-1929-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Arroyo Súchil	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,486,333	\$1,486,333	\$1,379,519	\$1,486,333	\$1,379,519	\$1,379,519	\$1,379,519	\$1,379,519	92.81	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140400425262	Construcción De Seis Aulas Y Un Anexo En Escuela Normal Experimental De Huajuapam	RA11-1940-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Convenios	U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,973,435	\$3,000,000	\$2,973,435	\$2,973,435	\$2,973,435	\$2,973,435	99.11	\$0	Metros Cuadrados	289	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140400426145	Construcción De Seis Aulas Y Un Anexo En Escuela Normal Experimental De Teposcolula	RA11-1941-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Convenios	U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,501,322	\$3,000,000	\$2,501,322	\$2,501,322	\$2,501,322	\$2,501,322	83.38	\$0	Metros Cuadrados	342	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140400426947	Terminación De Auditorio En Escuela Normal Rural Vanguardia	RA11-1942-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	Urbano	Convenios	U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,940,000	\$3,940,000	\$3,090,121	\$3,940,000	\$2,788,715	\$2,788,715	\$2,788,715	\$2,788,715	70.78	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140400426971	Construcción De Cuatro Anexos, Techado De Alberca Y Techado De Canchas Alberca Y Estrado En Escuela Normal Experimental Lazaro Cardenas	RA11-1943-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Convenios	U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,806,080	\$3,806,080	\$3,304,394	\$3,806,080	\$3,271,579	\$3,271,579	\$3,271,579	\$3,271,579	85.96	\$0	Metros Cuadrados	412	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140400427223	Construcción De La Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios En Instituto Tecnológico De Salina Cruz (1ra Etapa)	RA11-2850-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$7,118,193							0.00		Metros Cuadrados	1,410	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13140400427367	Complemento Para La Culminación De La Unidad Académica Departamental Tipo II En Instituto Tecnológico Del Valle De Etla	RA11-2851-2014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,955,293							0.00		Metros Cuadrados	280	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13140400427384	Equipamiento De La Unidad Académica Departamental Tipo II En Instituto Tecnológico Del Valle De Etla	RA11-2852-2014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,657,167	\$1,657,167	\$1,581,950	\$1,657,167	\$1,581,950	\$1,581,950	\$1,581,950	\$1,581,850	95.46	\$0	Lote	280	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140400430057	Construcción De Infraestructura Física Educativa Telesecundaria De La Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00x8.00 Y Obra Exterior	45	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13140400431154	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Absaloo	6	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13140400454093	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 20	FAM-5773-2014	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$511,444	\$511,444	\$511,444	\$511,444	\$509,938	\$509,938	\$509,938	\$509,938	99.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140400457063	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	CEVI/AD/COP/FAFEE/0019/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13140400457161	Estudio Y Elaboración De Proyectos Ejecutivo De La Obra 1 E.C.Cuenta Maria Tepantlali-San Juan Juquila MienyCerro Costoche- El Culebron Del Km 0 000.00 Al 10 000.00	13-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cerro Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13140400457302	Apertura De 1.00 Km De Camino Rural En Su La Etapa E.C.Cuenta Maria Tepantlali-San Juan Juquila MienyCerro Costoche- El Culebron Del Km 0 000.00 Al 10 000.00	14-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cerro Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13140400457333	Ampliación De Drenaje Pluvial Y Sanitario En El Camino De La Agencia De Policía Municipal De Mosquito Blanco A Cerro Campana	15-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Mosquito Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13150100497470	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Clave 20dbv11530	FAM/2088/2015	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	San Gregorio Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$847,953	\$847,953	\$847,953	\$846,917	\$254,075	\$254,075	\$254,075	\$254,075	29.96	\$0	Computadoras	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150100497472	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FAFEE/2122/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Paso de la Garrocha	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$919,584	\$919,584	\$919,584	\$919,402	\$863,847	\$863,847	\$863,847	\$863,847	93.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150100497475	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle San Antonio	FAFEE/2134/2015	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,729,310	\$1,729,310	\$1,729,310	\$1,727,932	\$1,720,887	\$1,720,887	\$1,720,887	\$1,720,887	99.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13150100497478	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Privada De Monte Bello	FAFEE/2131/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$499,648	\$151,094	\$151,094	\$151,094	\$151,094	29.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150100497480	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calle Ahuizotl, Col. Moctezuma	FAFEE/2137/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,845,592	\$2,845,592	\$2,845,592	\$2,845,267	\$2,845,257	\$2,845,257	\$2,845,257	\$2,845,257	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150100497483	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Col. Pintores	FAFEE/2138/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,373,700	\$2,373,700	\$2,373,700	\$2,373,329	\$2,359,720	\$2,359,720	\$2,359,720	\$2,359,720	99.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150100497484	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc	FAFEE/2130/2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Manteón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,793,780	\$1,793,780	\$1,793,780	\$1,761,987	\$528,596	\$528,596	\$528,596	\$528,596	29.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150100497406	Construcción De Techado En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Rural La Corredera Clave 20dbp0409y	FAM/2089/2015	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Vicente Yagodoy	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,203,875	\$1,203,875	\$1,203,875	\$1,202,075	\$875,473	\$875,473	\$875,473	\$875,473	72.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150100497409	Mantenimiento De La Agencia Municipal.	FAFEE/2036/2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$488,104	\$488,104	\$488,104	\$487,654	\$479,381	\$479,381	\$479,381	\$479,381	98.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200526055	Rescate Y Modernización De Los Archivos Históricos Del Estado De Oaxaca	CONACULTA/3807/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Educación	En Ejecución	2013	\$11,895,603	\$11,895,603	\$11,895,603	\$11,240,162	\$10,297,291	\$10,297,291	\$10,297,291	\$10,297,291	86.56	\$0	Kilómetro lineal	21,796	0.00	90.00	Financiera: PENDIENTE REINTEGRO A SEFIN Y PAGO A PROVEEDOR / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200544947	Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 20dbp0680F	FAM/2736/2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Monte Aguila	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,229,998	\$368,999	\$368,999	\$368,999	\$368,999	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302005158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13150200544948	Construccion Del Tejado De La Explanada Del Jardin De Niños Miguel Cabrera Clave 2099112564 (Santa Cruz)	FAM/2738/2015	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,603,729	\$1,603,729	\$1,603,729	\$1,603,087	\$480,926	\$480,926	\$480,926	29.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200545504	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Amado Nervo	FAM/2693/2015	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$861,559	\$861,559	\$861,559	\$861,559	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	151	0.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200545604	Construccion De Un Aula En Telescondaria	FAM/2700/2015	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$355,512	\$355,512	\$355,512	\$355,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200545605	Equipamiento De Un Aula En Telescondaria	FAM/2701/2015	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$26,497	\$26,497	\$26,497	\$26,497	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	30	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200545683	Construccion De Dos Aulas Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Emiliano Zapata	FAM/3491/2015	Oaxaca	San Pedro Ixcayán	San Juan Ixcayán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,246,642	\$1,246,642	\$1,246,642	\$1,246,642	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200545786	Equipamiento De Un Anexo En Telescondaria	FAM/3492/2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotpec	Plan Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$32,801	\$32,801	\$32,801	\$32,801	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	35	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200545743	Construccion De Tres Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 110	FAM/3493/2015	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,213,068	\$1,213,068	\$1,213,068	\$1,213,068	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	393	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200545744	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria Tecnica Num 110	FAM/3494/2015	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$60,717	\$60,717	\$60,717	\$60,717	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	393	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200545849	Reparaciones Generales En Escuela Primaria La Libertad	FAM/3495/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Playa Lescuna (Miguel Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,883,550	\$1,883,550	\$1,883,550	\$1,883,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	216	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200545852	Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Jru Josefa Ortiz De Domínguez (Col. La República)	FAM/3496/2015	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$500,601	\$500,601	\$500,601	\$500,601	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200545858	Equipamiento De Un Comedor En Jru Macedonio Alcalá	FAM/3505/2015	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$60,308	\$60,308	\$0	\$60,308	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	63	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200545860	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon (Col. Forestal)	FAM/3513/2015	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$573,120	\$573,120	\$573,120	\$573,120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	315	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200548347	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	FAFEF-2881-2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22-	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$230,100	\$230,100	\$230,100	\$230,100	\$230,100	\$230,100	\$230,100	100.00	\$0	Piezas	25,902	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200548350	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa	FAFEF-2882-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chacalapa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$197,484	\$197,484	\$197,484	\$197,484	\$197,484	\$197,484	\$197,484	100.00	\$0	Piezas	2,041	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200548351	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	FAFEF-2883-2015	Oaxaca	Santiago Laolaga	Santiago Laolaga	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$89,928	\$89,928	\$89,928	\$89,928	\$89,604	\$89,604	\$89,604	99.64	\$0	Metros lineales	2,550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200548353	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-2884-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$187,694	\$187,694	\$187,694	\$187,694	\$187,694	\$187,694	\$187,694	100.00	\$0	Metros lineales	2,420	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - VALIDIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200548358	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	FAFEF-2885-2015	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$294,922	\$294,922	\$294,922	99.97	\$0	Piezas	18,944	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200548370	Rehabilitacion De Planta Potabilizadora 1a Etapa	FAFEF-2886-20215	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$172,648	\$172,648	\$172,648	\$172,648	\$169,722	\$169,722	\$169,722	98.31	\$0	Piezas	53,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200548377	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	FAFEF-2887-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$121,274	\$121,274	\$121,274	\$121,274	\$121,274	\$121,274	\$121,274	100.00	\$0	Piezas	6,040	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200548382	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	FAFEF-2888-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$99,333	\$99,333	\$99,333	\$99,333	\$97,719	\$97,719	\$97,719	98.38	\$0	Piezas	6,566	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200548388	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	FAFEF-2889-2015	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$147,382	\$147,382	\$147,382	\$147,382	\$147,382	\$147,382	\$147,382	100.00	\$0	Piezas	7,351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200548391	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	FAFEF-2890-2015	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$132,685	\$132,685	\$132,685	\$132,685	\$132,685	\$132,685	\$132,685	100.00	\$0	Metros lineales	7,285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200548393	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa	FAFEF-2891-2015	Oaxaca	Zimatán de Álvarez	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$147,845	\$147,845	\$147,845	\$147,845	\$147,845	\$147,845	\$147,845	100.00	\$0	Piezas	1,094	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200548396	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	FAFEF-2892-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejata de Crespo	Heroica Ciudad de Ejata de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$94,709	\$94,709	\$94,709	\$94,709	\$94,709	\$94,709	\$94,709	100.00	\$0	Piezas	9,748	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200548300	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa	FAFEF-2893-2015	Oaxaca	Ciudad Ixtpec	Ciudad Ixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$72,763	\$72,763	\$72,763	\$72,763	\$72,441	\$72,441	\$72,441	99.56	\$0	Metros lineales	25,381	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200548337	Construccion De Sanitarios Ecológicos Secos 1era. Etapa	FAFEF-2894-2015	Oaxaca	San Cristóbal Suchixtlahuaca	San Cristóbal Suchixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$194,524	\$194,524	\$194,524	\$194,524	\$192,893	\$192,893	\$192,893	99.16	\$0	Piezas	299	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200548343	Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 1a Etapa	FAFEF-2895-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$230,100	\$230,100	\$230,100	\$230,100	\$230,100	\$230,100	\$230,100	100.00	\$0	Piezas	1,918	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200548345	Suministro E Instalacion De Macromedidor	FAFEF-2896-2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$110,872	\$110,872	\$110,872	\$110,872	\$110,872	\$110,872	\$110,872	100.00	\$0	Piezas	10,528	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13150200548360	Programa Integral De Acromedicon La Etapa	FAFEF-2897-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$19,890	\$19,890	\$19,890	\$19,890	\$19,890	\$19,890	\$19,890	\$19,890	100.00	\$0	Piezas	29,604	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13150200548360	Programa Integral De Macromedicon La Etapa	FAFEF-2898-2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$30,314	\$30,314	\$30,314	\$30,314	\$30,314	\$30,314	\$30,314	\$30,314	100.00	\$0	Piezas	25,902	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13150200548362	Suministro E Instalacion De Melchior Ocampo	FAFEF-2899-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$60,187	\$60,187	\$60,187	\$60,187	\$60,187	\$60,187	\$60,187	\$60,187	100.00	\$0	Piezas	12,943	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13150200548365	Suministro E Instalacion De Equipo De Bombeo	FAFEF-2900-2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$173,955	\$173,955	\$173,955	\$173,955	\$173,955	\$173,955	\$173,955	\$173,955	100.00	\$0	Piezas	76,596	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13150200548385	Programa Integral De Macromedicon La Etapa	FAFEF-2901-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$59,668	\$59,668	\$59,668	\$59,668	\$59,668	\$59,668	\$59,668	\$59,668	100.00	\$0	Piezas	42,082	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13150200548388	Programa Integral De Macromedicon La Etapa	FAFEF-2902-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$30,317	\$30,317	\$30,317	\$30,317	\$30,317	\$30,317	\$30,317	\$30,317	100.00	\$0	Piezas	74,825	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13150200548391	Suministro E Instalacion De Macromedidor	FAFEF-2903-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$40,791	\$40,791	\$40,791	\$40,791	\$40,791	\$40,791	\$40,791	\$40,791	100.00	\$0	Piezas	10,986	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VAIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13150300558161	Construcción Del Libramiento Tramo El Llano- Buenavista Del Km 0 000 Al Km. 7 000 Subtramo A Construir Del Km. 0 000 Al Km. 0 120 Terracerías Construcción Del Camino Santa María Teposatlantongo - El Carguero Del Km 3 500 Al Km 12 000 Subtramo A Construir Del Km. 0 000 Al Km. 0 240 Terracerías Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Mixtepec-Juchitahuaca Tramo Los Tepicotes-Juchitahuaca Del Km 0 000 Al Km. 10 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 0 240 Terracerías	FAFEF/2910/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro lineal	108	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN	
OAX13150300558168	Construcción Del Camino Santa María Teposatlantongo - El Carguero Del Km 3 500 Al Km 12 000 Subtramo A Construir Del Km. 0 000 Al Km. 3 700 Terracerías Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Mixtepec-Juchitahuaca Tramo Los Tepicotes-Juchitahuaca Del Km 0 000 Al Km. 10 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 0 240 Terracerías	FAFEF/2908/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08	Santa María Teposatlantongo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	481	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN		
OAX13150300559135	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Mixtepec-Juchitahuaca Tramo Los Tepicotes-Juchitahuaca Del Km 0 000 Al Km. 10 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 0 240 Terracerías	FAFEF/2909/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08	Los Tepicotes	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro lineal	338	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN	
OAX13150300559143	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Barranca Larga - Ventarrilla) - San José Cieneguita - Piedra Campana Del Km 0 000 Al Km. 10 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 1 500 Terracerías	FAFEF/2723/2015	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Piedra Campana	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	107	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN	
OAX13150300559168	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Barranca Larga - Ventarrilla) - San Antonio Lalana Del Km 0 000 Al Km 2 100 Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 1 500(Terracerías) Pavimentación Del Camino De La Colonia La Gran Lucha- San Felipe De León Del Km 0 000 Al Km Km 7 650 Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 470 Terracerías	FAFEF/2722/2015	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Antonio Lalana	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	781	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN	
OAX13150300559170	Pavimentación Del Camino De La Colonia La Gran Lucha- San Felipe De León Del Km 0 000 Al Km Km 7 650 Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 470 Terracerías Construcción Del Puente Vehicular 5/Rto Obispo, 5/Camino Esperanza Arroyo La Gloria (Tuxtepec) - Desaparradero (Loma Bonita) De 76.9 M De Longitud. Primera Etapa	FAFEF/2721/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	328	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN	
OAX13150300559175	Desaparradero (Loma Bonita) De 76.9 M De Longitud. Primera Etapa	FAFEF/2720/2015	Oaxaca	Loma Bonita	Desaparradero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	375	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE REFLEJA AVANCE FISICO PORQUE NO HA SIDO LIBERADO NINGUN PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN	
OAX13150300559180	Construcción Del Puente Vehicular "Yokushii, Ubicado En La Comunidad De San Miguel Icatlán, Santiago Yosonhua De 66 Mts De Longitud En El Km. 0 356.97	FAFEF/2719/2015	Oaxaca	Santiago Yosonhua	San Miguel Icatlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	284	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX13150300560131	Empedrado De Calles	fais-01-2013	Oaxaca	San Pedro Yucunama	San Pedro Yucunama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro yucunama	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13150300561105	Rehabilitación Del Camino San Antonio- El Cordon El Reten, Del Km 0 000 Al Km 10 000	FISE/2280/2015	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,599,538	\$1,335,417	\$1,335,417	\$1,335,417	83.46	\$0	Kilómetro lineal	359	0.00	100.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 % PERO EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE LIBERAR / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION		
OAX13150300561132	Rehabilitación Del Camino E.C. (El Jicaró - San Antonio Chimalapa)-La Hondaonda, Del Km 0 000 Al Km 20 000	FISE/2279/2015	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,496	\$597,973	\$597,973	\$597,973	\$597,973	85.42	\$0	Kilómetro lineal	359	0.00	100.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 % PERO EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE LIBERAR / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX13150300568168	Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Belisario Dominguez	FAM-1486-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,305,538	\$1,305,538	\$1,305,538	\$1,305,538	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX13150300570197	Terminacion De Construccion De Tres Anexos En Jm Zahandata	FAM-2667-2015	Oaxaca	Santa María Yosoyia	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$277,129	\$277,129	\$277,129	\$277,129	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX13150300584177	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oxidepa-Pinotepa Nacional)-San José Xochitlán Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 181.40 Subtramo A Modernizar Del Km. 1 500 Al Km. 3 680	FISE/5342/2015	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San José Xochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$12,342,749	\$12,342,749	\$0	\$12,131,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	722	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION		
OAX13150300584175	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Mita-Tehuantepec O)- Santiago Quilacruzas Tramo Del Km 0 000 Al Km 23 000 Subtramo Del Km 6 000 Al Km 6 900 A Nivel Subrasante	FISE/5341/2015	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santiago Quilacruzas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,915,253	\$4,915,253	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,459	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION		
OAX13150400593157	Construccion De Un Aula En Jm Benito Juarez	FAM-7362-2015	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$271,428	\$271,428	\$271,428	\$271,428	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX13150400593164	Equipamiento De Un Aula En Jm Benito Juarez	FAM-7977-2015	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13150400597845	Equipamiento Para Aulas Pedagógicas De Enfermería En La Universidad Del Mar, Campus Puerto Escondido	FAMFAIES46902015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22-	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL MAR	Educación	En Ejecución	2013	\$1,547,715	\$1,547,715	\$1,547,715	\$1,547,715	\$1,547,715	\$1,547,715	\$1,547,715	100.00	\$0	Equipamiento	523	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO CORRESPONDE A PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA OBRA AULAS PEDAGOGICAS DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS, PUERTO ESCONDIDO. SE CAPTURA EN SISTEMA CON FECHA 12 DE ENERO 2016 Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150400606377	Restauración Del Templo De Santo Tomas Indian	FAFER47092015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,674	0.00	25.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION / Física: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150400606418	Restauración Del Exconvento De Los Siete Principes (Instalación Eléctrica) 2a Etapa	FAFER47072015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	263,357	0.00	30.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION / Física: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150400606476	Restauración Y Conservación Del Edificio Del Frontispicio De La Escuela De Medicina U.A.B.J.O. (2a Etapa)	FAFER47082015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	263,357	0.00	5.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION / Física: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130300174891	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 1a. Cerrada Del Panteón, San Felipe Del Agua	FAFEF/0782/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$752,229	\$752,229	\$752,229	\$751,854	\$751,220	\$751,220	\$751,220	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130300201214	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-1655-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$229,233	\$229,233	\$229,233	91.69	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130300217211	Servicio O66 Y O89	12	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia O66 y de denuncia anónima O89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$3,076,000	\$4,742,000	\$4,742,000	\$4,742,000	\$4,253,599	\$4,253,599	\$4,253,599	89.70	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130300218111	Equipamiento Del Centro De Salud En San José Buenavista	219	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14130300218115	Equipamiento De Centro De Salud En Agua De Caña, Eloxochitlán De Flores Magón	220	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14130300219157	Sistema Nacional De Información	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,239,680	\$1,239,680	\$1,239,680	\$1,239,680	\$1,098,602	\$1,098,602	\$1,098,602	88.62	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	97.93	Financiera: / Física: / Registro: TIENE UN COMPROMISO POR LA CANTIDAD DE \$ 29,979.04 POR CONCEPTO DE EQUIPO INFORMATICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130300219122	Servicio O66 Y O89	12	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia O66 y de denuncia anónima O89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$1,775,825	\$1,775,825	\$1,775,825	\$1,775,825	40.82	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE UN COMPROMISO POR LA CANTIDAD DE \$ 58,568.440 DEL PROGRAMA SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, POR CONCEPTO DE SOFTWARE.
OAX14130300219161	Repave	13	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,183,106	\$6,183,106	\$6,183,106	\$5,482,140	\$5,482,140	\$5,482,140	\$5,482,140	88.66	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130300220175	Alineación De Las Capacidades	01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$4,384,821	\$92,801,454	\$92,801,454	\$92,801,454	\$92,783,557	\$92,783,557	\$92,783,557	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400238147	Estrategia Integral De Atención A La Nutrición	OPORTUNIDADES-4974-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$144,350	\$144,350	\$0	\$144,350	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200,140	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
OAX14130400238160	Estrategia Integral De Atención A La Nutrición	OPORTUNIDADES-4975-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$153,897	\$153,897	\$0	\$153,897	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	595,433	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400238110	Estrategia Integral De Atención A La Nutrición	OPORTUNIDADES-4976-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$206,352	\$206,352	\$0	\$206,352	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	534,010	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
OAX14130400238139	Estrategia Integral De Atención A La Nutrición	OPORTUNIDADES-4977-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$193,615	\$193,616	\$0	\$193,616	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	465,991	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
OAX14130400238161	Estrategia Integral De Atención A La Nutrición	OPORTUNIDADES-4979-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$99,621	\$99,621	\$0	\$99,621	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	176,489	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400238188	Estrategia Integral De Atención A La Nutrición	OPORTUNIDADES-4980-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$121,904	\$121,904	\$0	\$121,904	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	330,793	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400238107	Estrategia Integral De Atención A La Nutrición	OPORTUNIDADES-4981-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$76,026	\$76,026	\$0	\$76,026	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	453,617	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400238148	Estrategia Integral De Atención A La Nutrición	OPORTUNIDADES-4982-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$175,647	\$175,647	\$0	\$175,647	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,033,884	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400240154	Equipamiento De Infraestructura Para Ejecución Del Programa Desarrollo Humano Oportunidades	OPORTUNIDADES-5590-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$2,666,470	\$2,666,470	\$0	\$2,666,470	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,033,884	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400245188	Equipamiento Para La Impartición De Talleres Comunitarios	OPORTUNIDADES-5088-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$38,750	\$38,750	\$0	\$38,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200,140	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400245174	Equipamiento Para La Impartición De Talleres Comunitarios	OPORTUNIDADES-5089-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$170,500	\$170,500	\$0	\$170,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	534,010	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400245148	Equipamiento Para La Impartición De Talleres Comunitarios	OPORTUNIDADES-5090-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$209,250	\$209,250	\$0	\$209,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	595,433	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400245189	Equipamiento Para La Impartición De Talleres Comunitarios	OPORTUNIDADES-5091-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$77,500	\$77,500	\$0	\$77,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	465,991	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400245176	Equipamiento De Infraestructura Para Ejecución Del Programa De Desarrollo Humano Oportunidades	OPORTUNIDADES-5082-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$3,591,974	\$3,591,974	\$0	\$3,591,974	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	534,010	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400245132	Equipamiento De Infraestructura Para Ejecución Del Programa De Desarrollo Humano Oportunidades	OPORTUNIDADES-5083-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$1,371,040	\$1,371,040	\$0	\$1,371,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	595,433	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141304002459-88	Fortalecimiento De Estrategias De Atención A La Nutrición	OPORTUNIDADES-S085-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$2,666,418	\$2,666,418	\$622,224	\$2,666,418	\$622,224	\$622,224	\$622,224	23.34	\$0	Lote	330,793	0.00	23.34	Financiera / Física / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002460-21	Equipamiento De Infraestructura Para Ejecución Del Programa De Desarrollo Humano Oportunidades	OPORTUNIDADES-S086-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$2,586,834	\$2,586,834	\$2,517,284	\$2,517,284	\$2,517,284	\$2,517,284	\$2,517,284	97.31	\$0	Lote	453,617	0.00	97.31	Financiera / Física / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002501-79	Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medico Para Una Nueva Generación	PSM-5193-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S201 Seguro Médico Siglo XXI		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$32,257	\$31,658	\$31,658	\$31,658	\$31,658	\$31,658	\$31,658	100.00	\$0	Lote	296,455	0.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REDUCCION POR 598.88, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SF-SPPP-DPP-C-0235-2014 / Física / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002501-52	Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medico Para Una Nueva Generación	PSM-5194-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S201 Seguro Médico Siglo XXI		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$3,539,189	\$1,988,792	\$1,988,792	\$1,988,792	\$1,988,792	\$1,988,792	\$1,988,792	100.00	\$0	Lote	793,412	0.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REDUCCION POR 1,550,396.33, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SF-SPPP-DPP-C-0235-2014 / Física / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002511-09	Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medico Para Una Nueva Generación	PSM-5195-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S201 Seguro Médico Siglo XXI		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$4,541,657	\$4,349,458	\$4,349,458	\$4,349,458	\$4,349,458	\$4,349,458	\$4,349,458	100.00	\$0	Lote	885,447	0.00	100.00	Financiera: se redujo por un monto de \$ 192,199.48, oficio de autorización No. SF-SPPP-DPP-C-0235-2014 / Física / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX141304002511-75	Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medico Para Una Nueva Generación	PSM-5196-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S201 Seguro Médico Siglo XXI		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$27,910	\$15,931	\$15,931	\$15,931	\$15,931	\$15,931	\$15,931	100.00	\$0	Lote	684,648	0.00	100.00	Financiera: se redujo por un monto de \$ 11,978.87, oficio de autorización No. SF-SPPP-DPP-C-0235-2014 / Física / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX141304002512-55	Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medico Para Una Nueva Generación	PSM-5197-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S201 Seguro Médico Siglo XXI		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$826,575	\$826,575	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	261,536	100.00	0.00	Financiera: se redujo por un monto de \$ 826,575.21, oficio de autorización No. SF-SPPP-DPP-C-0235-2014 / Física / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX141304002513-00	Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medico Para Una Nueva Generación	PSM-5198-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S201 Seguro Médico Siglo XXI		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$14,480	\$12,848	\$12,848	\$12,848	\$12,848	\$12,848	\$12,848	100.00	\$0	Lote	488,845	0.00	100.00	Financiera: se redujo por un monto de \$ 1,632.19, oficio de autorización No. SF-SPPP-DPP-C-0235-2014 / Física / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX141304002513-57	Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medico Para Una Nueva Generación	PSM-5199-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S201 Seguro Médico Siglo XXI		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$189,007	\$189,007	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	672,387	100.00	0.00	Financiera: se redujo por un monto de \$ 189,007.18, oficio de autorización No. SF-SPPP-DPP-C-0235-2014 / Física / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX141304002513-95	Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medico Para Una Nueva Generación	PSM-5200-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S201 Seguro Médico Siglo XXI		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$2,703,659	\$2,703,659	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,521,100	100.00	0.00	Financiera: se redujo por un monto de \$ 2,703,659.29, oficio de autorización No. SF-SPPP-DPP-C-0235-2014 / Física / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX141304002570-12	Rehabilitación De La Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Cabeceza Chalchijapa (Congregación)	SF-SPPP-DPP/FORCASF-3760-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	266	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 13 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 13 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 13 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002613-81	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Heroica Ciudad De Ejla De Crespo	SF/SPPP/DPP/FORCASF/3792/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$669,000	\$669,001	\$669,001	\$666,547	\$666,547	\$666,547	\$666,547	99.63	\$0	Metros Cuadrados	10,759	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002613-63	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Pedro Huilotepec	SF/SPPP/DPP/FORCASF/3799/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,778	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 20 DE ABRIL DE 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 20 DE ABRIL DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002613-15	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Magdalena Taletepec	SF/SPPP/DPP/FORCASF/3801/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	334	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002613-62	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Rafael Agua De Pescadito	SF/SPPP/DPP/FORCASF/3808/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$674,143	\$674,143	\$674,143	\$674,143	99.83	\$0	Metros Cuadrados	20,017	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 31 DE ENERO DE 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 31 DE ENERO DE 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 31 DE ENERO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002613-14	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Oaxaca De Juárez (Colonia La Joya)	SF/SPPP/DPP/FORCASF/3817/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$288,761	\$288,761	\$288,761	\$288,761	\$288,761	\$288,761	\$288,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27,816	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 29 DE ABRIL DE 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 29 DE ABRIL DE 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 29 DE ABRIL DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002643-39	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Paso Nuevo La Hamaca	SF/SPPP/DPP/FORCASF/3847/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$673,510	\$673,510	\$673,510	\$673,510	99.74	\$0	Metros Cuadrados	20,017	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 31 DE ENERO DE 2014 PENDIENTE EL REINTEGRO DE LA ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002644-89	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Pueblo Nuevo Parte Alta	SF/SPPP/DPP/FORCASF/3873/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,270	\$675,270	\$675,270	\$672,283	\$672,283	\$672,283	\$672,283	99.56	\$0	Metros Cuadrados	11,830	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013 PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO POR ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002650-60	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa María Guileac	SF/SPPP/DPP/FORCASF/3898/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	816	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 5 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 5 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 5 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002651-26	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Juan De Río	SF/SPPP/DPP/FORCASF/3811/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,831	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 5 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 5 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 5 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002651-45	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Felipe De León	SF/SPPP/DPP/FORCASF/3816/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,017	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002651-02	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Acatlán De Pérez Figueroa	SF/SPPP/DPP/FORCASF/3824/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,674	\$1,098,674	\$1,098,674	\$1,098,674	99.88	\$0	Metros Cuadrados	9,398	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 15 DE ENERO DE 2014, PENDIENTE EL REINTEGRO DE LA ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002651-31	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Agua De Cuerva	SF/SPPP/DPP/FORCASF/3830/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$672,282	\$672,282	\$672,282	\$672,282	99.56	\$0	Metros Cuadrados	924	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 15 DE DICIEMBRE DE 2013, PENDIENTE EL REINTEGRO DE LA ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141304002651-65	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Dionisio Ocotpec	SF/SPPP/DPP/FORCASF/3831/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,327	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 5 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 5 DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA DE 5 DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 46 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14130400265160	Ampliación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Puerta Escudilla	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3835/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,178	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA DE 13 DE ENERO DE 2014. / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA DE 13 DE ENERO DE 2014. / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA DE 13 DE ENERO DE 2014. PENDIENTE EL REINTEGRO DE LA ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400265196	Fortalecimiento Y Equipamiento De La Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Jerónimo Tecóatl (Obra)	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3837/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,294,321	\$1,294,321	\$1,294,321	\$1,294,321	\$1,294,321	\$1,294,321	99.56	\$0	Metros Cuadrados	880	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA DE 13 DE ENERO DE 2014. PENDIENTE EL REINTEGRO DE LA ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400266029	Fortalecimiento Y Equipamiento Del Hospital Básico En La Localidad De Tamazulapam Del Espíritu Santo (Obra)	SF/SPPP/DRP/FORCAS E/3838/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$548,909	\$548,909	\$548,909	\$548,909	\$548,909	\$548,909	99.80	\$0	Metros Cuadrados	2,372	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA DE 13 DE ENERO DE 2014. PENDIENTE EL REINTEGRO DE LA ECONOMÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283287	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Francisco Gabilondo Soler, Cal. Martires Del Trosno Y Uno De Julio	FAFEF/0019/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$539,158	\$548,453	\$548,453	\$539,080	\$286,982	\$286,982	\$286,982	\$286,982	\$286,982	52.33	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283288	Construcción De Obras Complementarias En La Escuela Primaria Reforma Educativa	FAFEF/0012/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,623,955	\$1,651,954	\$1,651,954	\$1,623,902	\$498,764	\$498,764	\$498,764	\$498,764	\$498,764	30.19	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283294	Construcción De Techo De La Cancha En La Escuela Telesecundaria	FAFEF/0014/2014	Oaxaca	San Pedro Ocoteatlillo	San Pedro Ocoteatlillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,597,932	\$1,625,482	\$1,625,482	\$1,362,044	\$1,361,938	\$1,361,938	\$1,361,938	\$1,361,938	\$1,361,938	83.79	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283228	Construcción De Techo De La Cancha De Usos Múltiples	FAFEF/0024/2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápm	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,063,295	\$1,081,627	\$1,081,627	\$873,923	\$873,491	\$873,491	\$873,491	\$873,491	\$873,491	80.76	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283230	Construcción De Techo De La Cancha En La Escuela Primaria	FAFEF/0013/2014	Oaxaca	Santiago Texacanguo	Tepantitlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,063,295	\$1,081,627	\$1,081,627	\$873,923	\$873,790	\$873,790	\$873,790	\$873,790	\$873,790	80.78	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283232	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/3557/2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Antonio Lalana	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,262,268	\$6,370,238	\$6,370,238	\$6,370,238	\$6,318,304	\$6,318,304	\$6,318,304	\$6,318,304	\$6,318,304	99.18	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283238	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/0967/2014	Oaxaca	San Felipe Usila	San Antonio Analco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,278,599	\$1,300,644	\$1,300,644	\$1,298,819	\$1,280,066	\$1,280,066	\$1,280,066	\$1,280,066	\$1,280,066	98.42	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283242	Construcción De Módulo De Policía En El Paraje Portillo Del Sol	FAFEF/0790/2014	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	San Mateo Yucuitando	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,704,233	\$1,733,616	\$1,733,616	\$1,733,015	\$1,717,912	\$1,717,912	\$1,717,912	\$1,717,912	\$1,717,912	99.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283258	Construcción De Salón De Usos Múltiples (2a. Etapa)	FAFEF/0413/2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,242,972	\$4,316,127	\$4,316,127	\$4,316,090	\$4,315,987	\$4,315,987	\$4,315,987	\$4,315,987	\$4,315,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283261	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal (2a. Etapa)	FAFEF/0033/2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápm	San Isidro Zoquiápm	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$459,000	\$466,914	\$466,914	\$466,901	\$466,838	\$466,838	\$466,838	\$466,838	\$466,838	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100284185	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0278/2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,256	\$70,256	\$70,256	\$70,256	\$70,256	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100284189	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica En El Centro	FISE/0279/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,258	\$70,258	\$70,258	\$70,258	\$70,258	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100284194	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0280/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,257	\$70,257	\$70,257	\$70,257	\$70,257	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100284201	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0282/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Anzilillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$281,348	\$281,348	\$281,348	\$281,348	\$280,967	\$280,967	\$280,967	\$280,967	\$280,967	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100284205	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0283/2014	Oaxaca	San Pedro Jicotipac	San Pedro Jicotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$281,348	\$281,348	\$281,348	\$276,580	\$263,825	\$263,825	\$263,825	\$263,825	\$263,825	93.77	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100284207	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0284/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$703,370	\$703,370	\$703,370	\$703,370	\$702,489	\$702,489	\$702,489	\$702,489	\$702,489	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100284477	Construcción De Techo De La Cancha En La Escuela Telesecundaria	FAFEF/0011/2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	San Jerónimo Tecóatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,063,295	\$1,081,627	\$1,081,627	\$855,591	\$258,895	\$258,895	\$258,895	\$258,895	\$258,895	23.94	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100296161	Comparsas De Las Agencias Municipales De Oaxaca	-	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	5204 Cultura Física	11-Educación Pública	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100297874	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100299938	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100302725	Rehabilitación De Colector Sanitario	FISMDMAP2014002003	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100303275	Construcción De La Unidad Deportiva Pumas (Cancha De Fútbol Soccer Con Panto Natural, Cancha De Fútbol 7, Cancha De Usos Múltiples, Gimnasio Al Aire Libre Y Módulo Ludico) Primer Etapa	01	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100303831	Construcción De Dos Canchas De Fútbol 7 Y Gimnasio	02	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100303882	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública Para El Orogamiento Del Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Pública	17	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$31,545,000	\$31,545,000	\$31,545,000	\$31,543,960	\$31,543,960	\$31,543,960	\$31,543,960	\$31,543,960	\$31,543,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX0013020015880	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030583	Rehabilitación Del Palacio Municipal Del H. Ayuntamiento Constitucional	03	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030543	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chihuahua	04	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030583	Rehabilitación De Laboratorio Escuela Secundaria Miguel Hidalgo	05	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030549	Construcción De 2 Aulas Escuela Secundaria	06	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030543	Construcción De 1 Aula Escuela Primaria Guergola	07	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030567	Rehabilitación Servicios Sanitarios, Pintura E Supermedializado, Jardín De Niños Guenhoba, Clave 2049p1780v	08	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030534	Construcción De Unidad Deportiva En Chalcatongo De Hidalgo, Oaxaca	03	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCATONGO DE HIDALGO	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030583	Construccion De Biblioteca	2	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030599	Construccion De Dos Aulas En Telescundaria	FAM-0288-2014	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030551	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Veracruz	01	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	REFORMA DE PINEDA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030531	Equipamiento De Dos Aulas En Telescundaria	FAM-0289-2014	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030552	Construccion De Dos Aulas En Telescundaria	FAM-0406-2014	Oaxaca	Santiago Texcatlingo	Tepantitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100306047	Equipamiento De Dos Aulas En Telescundaria	FAM-0407-2014	Oaxaca	Santiago Texcatlingo	Tepantitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030691	Electrificación Obras Publicas	FISMDFMAP201400204	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030652	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria (San Jose Candelaria)	FAM-0408-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030682	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 5 De Febrero	FAM-0409-2014	Oaxaca	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030654	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	Santo Domingo Nuxalá	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030692	Introduccion De Drenaje Sanitario 1era. Etapa.	FISMDFMAP201400205	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Carbonera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030623	Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Benito Juarez Garcia	FAM-0410-2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030641	Construccion De Aula En Telescundaria	FISMDFMAP201400216	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030651	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Benito Juarez Garcia	FAM-0411-2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030661	Mantenimiento De Aulas En Escuela Telescundaria	FISMDFMAP201400206	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030665	Reparaciones Generales En J.N.I. Adolfo Lopez Mateos	FAM-0412-2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Recibimiento	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030607	Rehabilitacion De Tanque Elevado	FISMDFMAP201400217	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030661	Rehabilitation De Red De Agua Potable	FISMDFMAP201400218	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030738	Ampliacion De Red Elctrica	FISMDFMAP201400219	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cañada San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030759	Rehabilitacion De Pozo Profundo	FISMDFMAP201400220	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Mojara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030748	Ampliacion De Drenaje Sanitario Colonia Centro	FISMDFMAP201400222	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX000130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030724	Perforación De Pozo Profundo	FISMDFMAP201400209	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Conejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030725	Rehabilitación De Colector Sanitario	FISMDFMAP201400210	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030727	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	FISMDFMAP201400211	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100307290	Ampliación De Red De Agua Potable	FISMDFMAP201400223	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Mojarra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100307299	Rehabilitación De Colector Sanitario	FISMDFMAP201400212	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100307323	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2da. Etapa	FISMDFMAP201400213	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100307351	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribución	FISMDFMAP201400214	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100307358	Construcción De Drenaje Pluvial En Barrio San José Obispo	FISMDFMAP201400225	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100307376	Ampliación De Red Eléctrica	FISMDFMAP201400215	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100307372	Ampliación De Red De Agua Potable	FISMDFMAP201400222	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Coraza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100307387	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMDFMAP201400228	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Joliette	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100307379	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMDFMAP201400207	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003073721	Ampliación De Red De Agua Potable	FISMDFMAP201400221	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100307381	Rehabilitación De Red De Agua Potable	FISMDFMAP201400223	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Torreón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003073814	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMDFMAP201400225	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003073859	Perforación De Pozo Profundo	FISMDFMAP201400227	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Emiliano Zapata (Colonia 21 de Mayo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030809	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo - Eje A, Ubicada En La Colonia Centro De La Localidad De San Pedro Amuzgos	1	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030810	Pavimentación De La Calle De 5 De Febrero En San Pedro Amuzgos 2 Oaxaca.	2	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030827	Alumbrado Público	01-2014	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030988	Impermeabilización De Aulas Y Rehabilitación De Baños Jardín De Niños Paz MIGUEL DE JIMÉNEZ Ruiz Clave 20d9n0119.	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030934	Construcción De Dos Aulas En El Itebo	001	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030964	Terminación De Aula De Medios Escuela Primaria Gregorio Yú Chávez Clave 20d9r1086n	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030920	Construcción De Aula Para Laboratorio Escuela Tele- Secundaria Clave 20d9v1028w	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030957	Construcción De Dos Aulas Didácticas Est. Regional 6.00x8.00 En La Escuela Primaria Revolución	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100309629	Seguridad Pública	fortamun01	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030965	Construcción De Un Aula Didáctica Est. Regional 12.00x8.00 En La Escuela Primaria Urbana Federal Raúl Bolívar Cacho GuerreroEn Construcción De Sanitarios Y Un	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100309698	Aula Didáctica Est. Regional 6.00x8.00 En La Escuela Primaria Juan Escutia	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030958	Construcción De Una Dirección Y Sanitarios Est. Regional 5.30x6.00 En El Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030904	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre Circuitos De La Salud		Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLIAN	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414010030914	Alumbrado Publico	fortamun02	Oaxaca	Santa María Jactatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003110295	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte	fortamun03	Oaxaca	Santa María Jactatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003110374	Seguros Y Fianzas	fortamun04	Oaxaca	Santa María Jactatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003111624	Construcción De Nueva Unidad Deportiva En El Barrio Los Pocitos, Monjas Miahualtán		Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MONJAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003111254	Rehabilitacion De Camino Coscocho	RISMDFMAP201400238	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003111286	Sueldo Al Personal De Seguridad Publica	1- 2014	Oaxaca	San Pedro Ocopetatlillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPEATITLLO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003111496	Construccion De Tanque Elevado Y Red De Llenado	FISMDFMAP201400228	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003111674	Pavimentación De Calle S De Mayo	78022022	Oaxaca	Cosoletepec	Cosoletepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003112142	Mantenimiento De Sistema De Agua Potable En La Cebequera Municipal	MTM-RISM-02-2014	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Tepelememe Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPELEMEME VILLA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003112056	Asesoría Técnica Y Elaboracion De Proyectos	1	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Tepelememe Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPELEMEME VILLA NDE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003113649	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FISE/1307/2014	Oaxaca	Calihuátl	San José Sababillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$729,002	\$729,002	\$729,002	\$715,808	\$620,276	\$620,276	\$620,276	85.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003113952	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa)	FONREGION/3558/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Barranca Larga	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,629,762							0.00		Kilómetro	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003113674	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FISE/1309/2014	Oaxaca	Calihuátl	San Antonio o las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,170,358	\$1,170,358	\$1,170,358	\$1,150,215	\$991,045	\$991,045	\$991,045	84.68	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003113689	Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (2a. Etapa)	FISE/1109/2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,279,210	\$7,279,210	\$7,279,210	\$7,275,584	\$7,275,282	\$7,275,282	\$7,275,282	99.95	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX141401003113990	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Av. Juventud	FISE/0786/2014	Oaxaca	San Pedro Ocopetatlillo	San Pedro Ocopetatlillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$172,130	\$172,130	\$172,130	\$172,021	\$171,947	\$171,947	\$171,947	99.89	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003115193	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Lascales Benito Juárez, Eulio Ramirez Lopez Y Cirio De Mayo De La Comunidad De Zocateca De León		Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zocateca de León	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA IPALALA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003115606	Introduccion De Agua Potable Calle Gomez Farías Seccion Tercera	551.005	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TLACOLILLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003115611	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Gomez Farías Seccion Tercera	551.006	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TLACOLILLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003115940	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles		Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003115942	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle José María Morelos Y Pavio		Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003115943	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Ubicada En La Colonia Centro De La Localidad De Santa Lucía Monteverde		Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003115951	Electrificación En Santa María Tonameca Arroyo Tres, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Tonameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003115953	Construcción Casa De La Cultura En El Municipio Magdalena Tlaxiotepec, Oaxaca.		Oaxaca	Magdalena Tlaxiotepec	Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003115955	Construcción Casa De La Cultura En El Municipio San Pedro Comitancillo, Oaxaca.		Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003116005	Impermeabilizado De Aulas, Escuela Primaria Centenario Del 5 De Mayo, 208p038.2h	SF-SPDP-DRIP-0138-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141401003116152	Pavimentación Con Concreto Hidráulico La Calle Manuel Ruiz Del Km. 0 000.00 Al Km. 0 148.65	551.01	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	TLACOLILLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX000130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316154	Conectividad Estatal (Red Educación, Salud Y Gobierno) En El Municipio De Oaxaca, Oaxaca.	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316148	Construcción De La Casa De Cultura	-	Oaxaca	Santa Catarina Caxtlan	Cobertura municipal		Fideicomisos	RO86 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CAXTLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316160	Primera Etapa Casa De Cultura	COP/MSH/415/CULT URA/001/2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Santa María Ipalapa	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316181	Impermeabilizado De Aulas, Escuela Primaria Casa Obrero Mundial, Clave 20dp03811	SF-SPPP-DPIP-0138-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316126	Construcción De Aula Escuela Jardín De Niños "Lic. Amado Nervo", Clave 20dp026og	SF-SPPP-DPIP-0138-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316144	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316154	Construcción De La Casa De La Cultura	-	Oaxaca	Santa María Huastlilitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316155	Puldeportivo Venustiano Carranza En El Municipio Oaxaca De Juárez, Oaxaca.	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316173	Rotonda De Yavego 2a Etapa	-	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316179	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Merced Del Potrero	-	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Merced del Potrero	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316180	Rehabilitación Infraestructura Educativa Escuela Primaria Benito Juárez	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316134	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles	-	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316137	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Independencia, Río Ostuta Y Constitución.	-	Oaxaca	San Francisco Ixhuatlán	San Francisco Ixhuatlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316138	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De San Martín	-	Oaxaca	San José Chiltepec	San Martín	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316148	Alumbrado Público De La Avenida Lázaro Cárdenas	-	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Deporte	En Ejecución	2014		\$1,500,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX14140100316158	Rescate De La Laguna Y Parador Turístico	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316159	Centro De Iniciación Musical De Oaxaca En El Municipio Oaxaca De Juárez, Oaxaca.	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316126	Pavimentación De La Calle Bustamante Y González Boca Negra, De La Colonia Los Mangos Barrio Chico	-	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316136	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Cabequera Municipal	-	Oaxaca	Cosolapa	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316138	Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Deportiva Ubicada En Domicilio Conocido Localidad El Naranjo	-	Oaxaca	Mártires de Tacubaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316139	Construcción De Unidad Deportiva A Un Costado De La Carretera A Buenavista Sin Números, Colonia El Barrio Del Hospital, San Juan Cacahuatpec	-	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316147	Pavimentación Camino A La Casa Del Peregrino, Colonia Barrio De Jesús, Localidad De Santa Catarina Juquila	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio Santa Catarina Juquila	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316148	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Del Municipio De San José Chiltepec, 2a Etapa	-	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JOSE CHILTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316149	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Antigua A Santo Domingo Ingenio	-	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316150	Alumbrado Público Calle San Pedro	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina Juquila	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316124	Pavimentación Calle 5 De Mayo	-	Oaxaca	Cosoltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316126	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Libertad	-	Oaxaca	San Francisco Ixhuatlán	San Francisco Ixhuatlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316135	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niño Artillero	-	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX000130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316936	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Palma Real En La Colonia Granjas Del Pescador		Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Cobertura municipal	-Dto. 22 -	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Pedro Mixtepec	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316937	Construcción De Canchales Multideportiva En La Localidad De San Pedro Mixtepec		Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	-Dtro. 26 -	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316949	Ampliación Y Modernización Del Tramo Carretera Piedra Del Sol- Unión Hidalgo En San José Chiltepec, Oaxaca		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317124	Terminación De Apertura De Caminos En Ave. Juárez, Colonia Centro		Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317125	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Aldama-Reforma Del Km. 0+000 Al Km 0+238.79		Oaxaca	San Baltazar Chichicám	San Baltazar Chichicám	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317126	Pavimentación De La Calle Nicolás Bravo Del Km. 0+000.00 Al Km. 0+159.017		Oaxaca	San Baltazar Chichicám	San Baltazar Chichicám	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317147	Construcción De Agencia Municipal En Concepción Pápalo, Oaxaca		Oaxaca	Concepción Pápalo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317148	Construcción De Casa De La Cultura Municipal		Oaxaca	San Pedro Huamelula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317150	Centro Cultural Y De Convenciones De La Ciudad De Oaxaca, Oaxaca.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317151	Construcción De La Casa De Cultura	FC-001-2014	Oaxaca	Santa Cruz Huautla	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ HUAUTLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317157	Construcción, Ampliación, Remodelación Y Equipamiento De Biblioteca Popular En Ciudad Ixtotec.		Oaxaca	Ciudad Ixtotec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317107	Pavimentación Con Asfalto De Las Calles De Nombres, Prolongación Hidalgo, De La Colonia Barrio De Guadalupe Y Prolongación Oaxaca, De La Colonia Centro		Oaxaca	Magdalena Tlacotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TACOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317108	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle: Josefa Ortiz De Domínguez		Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	San Esteban Atlatlahuca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317132	Construcción Ampliación, Remodelación, Acondicionamiento De La Casa De Cultura, "San Andrés Solaga, Oax"		Oaxaca	San Andrés Solaga	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317190	Pavimentación De La Calle Benito Juárez Y Miravalle		Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317101	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles 31 Sur, Octava Norte Y Diezma Norte, De La Colonia Centro, De La Calle 11+ A Poniente Colonia 20 De Noviembre		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317108	Pavimentación De Calles En Villa Zaachila, Estado De Oaxaca.		Oaxaca	Villa de Zaachila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317109	Centro Estatal De Reinserción Social De Medea Seguridad En El Municipio De Oaxaca, Oaxaca.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317111	Construcción De Centro De Artes Y Oficios		Oaxaca	Asunción Ocotlán	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317114	Construcción Y Equipamiento De Casa De Cultura		Oaxaca	Santiago Xicatl	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317179	Pavimentación De Calles Benito Juárez Y S De Mayo Con Concreto Hidráulico		Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317182	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 2f+2h, Localidad Vista Hermosa		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Colonia 20 de Noviembre (Vista Hermosa)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO SAN LUCAS OJTLAN	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317199	Pavimentación Con Concreto Hidráulico La Calle Teotitlán Del Valle Del Km. 0 000.00 Al Km. 0 137.36	S51.02	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317100	Pavimentación De Diversas Calles En Huautluto, Estado De Oaxaca.		Oaxaca	Santa María Huautluto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317102	Construcción De Casa De Cultura		Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317103	Centro Cultural Comunitario De Teotitlán Del Valle, Primera Etapa		Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317165	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Drenaje, Localidad De Refugio Viejo		Oaxaca	Cosolapa	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX000130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414010031766	Pavimentación De La Calle Progreso En La Cabecera Municipal		Oaxaca	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414010031789	Centro De Las Artes Cinematográficas Y Audiovisuales De Oaxaca En El Municipio Oaxaca De Juárez, Oaxaca.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318069	Centro Cultural Comunitario De Teotitlán Del Valle, Tercera Etapa		Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318072	Construcción De La Casa De Cultura		Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318073	Construcción De Casa De La Cultura De San Pedro Comitancillo		Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318248	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Dr. Macedonio Benítez		Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318249	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo En La Cabecera Municipal		Oaxaca	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318252	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez En La Localidad De Morelos		Oaxaca	San Esteban Atatlaha	Morelos	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318253	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Principal.		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318260	Construcción De Unidad Deportiva - Etapa I En El Centro De La Localidad De Santa María Yosoyuca		Oaxaca	Santa María Yosoyuca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX14140100318274	Construcción De Aulas Y Anexo En San Lucas Ojitlán, Oaxaca		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318277	Centro Cultural Comunitario De Teotitlán Del Valle, Segunda Etapa		Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318291	Construcción De Casa De Cultura		Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318292	Construcción De La Casa De La Cultura En Santa Catarina Lachatao		Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318302	Construcción De La Casa De Cultura		Oaxaca	San Jacinto Tlaxiotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318304	Pavimentación De Calle Ubicada En Domicilio Conocido En La Localidad San Lucas Ojitlán		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318334	Construcción De Dos Aulas Didácticas 6.00 X 8.00 Ml. Est. Reg. Cubierta Concreto Primaria José Vasconcelos, Clave: 20dpr3567h, Yodongo, Nariño, Oax.		Oaxaca	Anuncián Nariño	Yodongo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318363	Construcción De Unidad Deportiva En Santa Catarina Quiquiritán, Oaxaca.		Oaxaca	Santa Catarina Quiquiritán	Santa Catarina Quiquiritán	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318389	Pavimentación De Calle Rumbo A La Palma, Localidad San Pedro Atoyac		Oaxaca	San Pedro Atoyac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141401003183929	Ampliación Y Reubicación De Red De Energía Eléctrica En "Unidad Deportiva En Movimiento"		Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318330	Rehabilitación De La Infraestructura Educativa Escuela Primaria Mariano Matamoros De La Comunidad De Paso Rincón	RG23 FORPEDEP 02-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Rincón	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318337	Construcción De Techado Y Gradas En La Cancha Municipal, Calle Principal Barrio Del Centro, Santa Elena Comaltepec.		Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santa Elena Comaltepec	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Santiago Jamiltepec	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318348	Programa De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En El Municipio De Colapam De Guerrero, Oaxaca		Oaxaca	Colapám de Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318349	Construcción De La Ciudad De Los Archivos En El Municipio De Oaxaca, Oaxaca.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318352	Construcción De Biblioteca, Primera Etapa.		Oaxaca	Santo Domingo Yahualtán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$1,100,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140100318382	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Manuel Ávila Camacho Ubicada Entre Las Calles Fray Pedro De Zamaya Y El Entromque Con La Carretera Centena Arriaga - Tapachula, Ubicada En El Barrio 21 De Marzo De La Localidad De San Pedro Tapanatepec		Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX001302001588160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100318119	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I Madero Ubicada En La Colonia Centro De La Localidad De San Agustín Tlaxiotepec		Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100318136	Rehabilitación Infraestructura Educativa Escuela Sor Juana Inés De La Cruz		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina Juquila	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100319190	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Palmeras Sección Séptima	551.002	Oaxaca	Tlaxirolula de Matamoros	Tlaxirolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100319185	Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo Sección Segunda	551.007	Oaxaca	Tlaxirolula de Matamoros	Tlaxirolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tlaxirolula de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100319193	Ampliación De Energía Eléctrica Calle 24 De Febrero Sect. Segunda	551.001	Oaxaca	Tlaxirolula de Matamoros	Tlaxirolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tlaxirolula de Matamoros	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100319197	Ampliación Red De Energía Eléctrica Colonia Yasp	551.003	Oaxaca	Tlaxirolula de Matamoros	Tlaxirolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tlaxirolula de Matamoros	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100319191	Ampliación De Energía Eléctrica En La Prolongación Leon Bello Paraje El Horno	551.004	Oaxaca	Tlaxirolula de Matamoros	Tlaxirolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tlaxirolula de Matamoros	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100319143	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Plaza Pública		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Catarina Juquila	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003114284	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Justo Sierra	002	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Educación	En Ejecución	2014		\$106,063	\$106,063	\$106,063	\$106,063	\$106,063	\$106,063	\$106,063	\$106,063	100.00	\$0	Metros Cuadrados	381	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra concluida al 100% metas 2 anexos 74.88 m2 / Registro: obra concluida física y financieramente al 100%, acta de entrega recepción del día 6 de Junio del 2014. Metas 2 anexos 74.88 m2. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141402003114737	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 20 De Noviembre	FISE/0785/2014	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	San Baltazar Guelaviva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014		\$607,736	\$607,736	\$607,736	\$607,659	\$607,223	\$607,223	\$607,223	99.92	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200320140	Rehabilitación De La Telesecundaria	4PET20004185	Oaxaca	San Francisco Teopan	San Francisco Teopan	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPIAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200320134	Rehabilitación De Escuelas Primarias	4PET2000419-2	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200322164	Rehabilitación De Escuelas Primarias	4PET200042-2-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003231969	Rehabilitación De Escuelas	4PET20004-2	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200323193	Rehabilitación De Escuelas Primarias	4PET20004-2	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200328136	Rehabilitación De Escuelas	4PET2000418-2	Oaxaca	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200328171	Rehabilitación De La Línea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	4PET20005088	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Jalapa del Valle	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$507,200	\$507,200	\$507,200	\$507,200	\$507,200	\$507,200	\$507,200	\$507,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	603	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200328194	Rehabilitación De Escuela Primaria	4PET20004184	Oaxaca	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200328155	Rehabilitación De Jardín De Niños Y Escuela Primaria	4PET20004-6	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE MATIAD ROMERO AVENDAÑO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200328193	Construcción De Piso Firme	FISMMCO2014021003	Oaxaca	Cosolapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200329176	Alumbrado Público	1	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Antonio Acutla	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020032916	Adquisición De Combustible	2	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Antonio Acutla	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020032916	Construcción Del Sistema De Agua Potables	FAISM-003-2014	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASUNCION OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200331170	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle De La Raya, En La Localidad De Santa María Del Tule	MSMT-409-FISDMF-0022014	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA EL TULE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200333146	Rehabilitación De La Línea De Conduccion De Agua Potable	4PET20005067	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200333191	Rehabilitación De Jardín De Niños	4PET20004519	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DESANTA GERTRUDIS	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200333120	Rehabilitación De Escuela Primaria Aguiles Serdan	4PET20004522	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200333117	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Peña Nieto	FAISM/305/03/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003338-66	Ampliación De La Red De Sistema De Agua Potable En La Calle Las Pajmas	FAISM/305/04/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003339-11	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calzada Del Pantón	FAISM/308/05/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003339-84	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo	FAISM/308/06/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003340-81	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Peña Nieto	FAISM/308/09/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003342-38	Mantenimiento Y Ampliación De Alumbrado Público Municipal	MSMX-441-FII-001-2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003343-60	Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Metros En Estructura Regional En La Escuela Telesecundaria Clave 2004v1674b	06-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Frijol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003343-63	Rehabilitación De Aula De Electricidad En La Escuela Secundaria Técnica Numero 70	MSPA-FAFMOTDF-III	Oaxaca	San Pedro Apostól	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003343-99	Rehabilitación De Camino Rural Santa Rita	07-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003347-02	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Municipal En El Tramo Que Comprende La Avenida Zaragoza Entre Las Calles Francisco I. Madero Y Canal De Riego	ME5030RAMO33FAISM DF0072014	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003348-90	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av. Juarez Entre Las Calles Las Flores Y Porfirio Díaz	ME5030RAMO33FAISM DF0022014	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003364-69	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable	03	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003364-89	Programa De Desarrollo Institucional	MSFISMDF34700120-14	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003368-66	Gastos Indirectos	FISMDF-362-002-2014	Oaxaca	Santa Catarina Cuxitla	Santa Catarina Cuxitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUXITLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003369-89	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable.	MMH-037-FISM-001-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003370-21	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	MMH-037-FISM-002-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003370-45	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	MMH-037-FISM-003-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003370-69	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	001	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003370-72	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Emilio Zapata	MMH-037-FISM-004-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Camalote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003372-34	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	MSL-392-FISM-013-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	El Progreso Yucubey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003373-05	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Cañada El Tecolote	002	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Cañada del Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simon Zahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003374-06	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	003	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Las Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simon Zahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003374-65	Mejoramiento De Viviendas	06AD-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Ejido el Fortín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003374-84	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria	004	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simon Zahuatlán	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003375-14	Construcción De Dos Aulas Adosadas De 6x8 En La Escuela Telesecundaria Clave 2004v08331v	07AD-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San Isidro Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003375-61	Adquisición De Una Bomba Sumergible	001	Oaxaca	Santa María del Rosario	Boca del Perro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003378-62	Construcción De Explanada	002	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	5 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable ayuntamiento de San Simon Zahuatlán	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003379-45	Construcción De Drenaje Pluvial	FISMDF-001-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003380-45	Construcción De Cisternas Para Agua Potable En Viviendas Rurales	MSJS-161-FAISM-34-2014	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Rio Florido Sosola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003381-22	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MPVG/OAX/FII/CAP/073/005/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Palizada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003381-25	Terminación Del Centro De Salud De Dolores	SF-SPRR-DPIP-FORCASE-1708-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$525,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	273	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141402003381-71	Terminación Del Centro De Salud De Tierra Blanca	SF-SPRR-DPIP-FORCASE-1709-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	813	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141402003381-95	Construcción De Obras De Drenaje Pluvial De La Cabezera Municipal Al Paraje El Capitán Y Revestimiento	SJT-162-R335-3-0001-2014	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003382-64	Construcción De Banda En La Escuela Primaria Lc. Benito Juárez	FISM-MSJT-162-02-2014	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003382-96	Programa De Desarrollo Institucional	MSIS-161-FAISM-01-2014	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Jerónimo Sosola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003383-20	Construcción De Comedor Comunitario	001	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003383-58	Mantenimiento Del Camino De Ocotlán A San Jerónimo Taviche Del Kilómetro 0 Mas 000 Al Kilómetro 8 Mas 200 En El Municipio De San Jerónimo Taviche	MSJT2014001	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003384-70	Construcción De Comedor Comunitario	002	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	San Lucas Atoyacalillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003385-18	Construcción De Drenaje Pluvial (C.B.T.A)	FISMDF/002/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003385-35	Rehabilitación De La Obra De Captación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Las Huarracas	003	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003385-41	Ampliación De Drenaje Pluvial	FISMDF/003/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003385-69	Construcción De Dispensario Médico La Etapa.	MSPA-300-FAISM-2014-001	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003386-16	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISMDF/004/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003386-22	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Secundaria General La Muralla, Clave Es-372-205-20del0211la	004	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Muralla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003386-31	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Paraje El Chilar	1	Oaxaca	Santo Domingo Tomaltepec	Paraje el Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003386-51	Construcción De Drenaje Pluvial	FISMDF/006/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003386-90	Construcción De Drenaje Pluvial	FISMDF/007/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003387-38	Construcción De Drenaje Pluvial Tercera Etapa	FISMDF/009/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003391-70	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I. Madero, Calle Alfredo B. Nebel Y Callejón Ejido	027	Oaxaca	Santa María Petapa El Bajío		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003392-05	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto	FISMDF-09	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCIAHUAYA TLACOLULA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003392-69	Rastreo De Calles Y Caminos Del Municipio	FORTAMUN-01	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCIAHUAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003397-95	Construcción De Drenaje Pluvial 1 Era. Etapa	FISMDF/010/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003397-98	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	FISMDF/011/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cosolapa Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003399-03	Mantenimiento Al Pozo Num. 2 Del Sistema Del Agua Potable Del Municipio De San Pablo Huixtepec	005	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$113,658	\$113,658	\$113,658	\$113,658	\$113,658	\$113,658	\$113,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,025	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCIO 2014 / Física: OBRA EJECUTADA 2014 Y SE REALIZÓ UN POZO / Registro: OBRA EJECUTADA Y SE REALIZÓ UN POZO
OAX141402003399-62	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Monte Frio	01	Oaxaca	San Andrés Nuxiño	Monte Frio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS NUXIÑO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003400-37	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata	13	Oaxaca	Santa María Petapa Barrieta		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-43	Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Principal	6	Oaxaca	Santa María Petapa	Guelvisiá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-58	Construcción De Sanitarios En La Escuela Ignacio Allende	24	Oaxaca	Santa María Petapa	Septune	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-22	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 20 De Noviembre	FAIS-152-02-2014	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAIPANCINGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-37	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa	FISMDF/014/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-43	Construccion De Drenaje Pluvial	FISMDF/022/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-55	Construccion De Drenaje Pluvial	FISMDF/023/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-66	Construccion De Drenaje Pluvial	FISMDF/024/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-84	Construccion De Drenaje Pluvial	FISMDF/025/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-95	Construccion De Drenaje Pluvial	FISMDF/026/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-35	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	FISMDF/027/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-61	Rehabilitacion Del Alberque Comunitario, De La Localidad De San Pedro Tututepec.	CO-AM/TMO-334-02-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-67	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribucion De Energía Eléctrica		Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Yuta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-69	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Los Tulipanes	44	Oaxaca	Santa María Petapa	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,106,190	\$1,106,190	\$1,106,190	\$1,106,190	\$1,106,190	\$1,106,190	\$1,106,190	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141402003400-88	Rehabilitacion De Camino Rural Del Km 0.000 Al Km 6.300	FISMDF/012/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Benito Juárez II (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-89	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Manuel Urrum Y Adolfo Ferro	5	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-96	Ampliación Y Repotenciamiento Led Y Rd De Energía Eléctrica	02	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-18	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De 57 Aguas Residuales		Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-32	Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural	03	Oaxaca	San Juan Tamazola	San José Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-51	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle	FISMDF/015/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-80	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 24 De Febrero	FISMDF/016/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-88	Terminacion De Corredor Escolar En La Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen Clave 208pr0883b	FISMDF/013/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-93	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Benito Juarez Y Francisco I. Madero	FISMDF/017/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-02	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Allende	FISMDF/018/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro Tepexcuintle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-31	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal II Etapa	FISMDF/019/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Galería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-42	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle	FISMDF/021/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-46	Construccion De Drenaje Sanitario Zona Urbana(Diferentes Calles)	MHCT-FSM-004-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAJIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$132,094	\$132,094	\$132,094	\$132,094	\$132,094	\$132,094	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014 - FISICA CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014 - REGISTRO CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141402003400-50	Ampliación De La Red De Distribucion De Energía Eléctrica	0001	Oaxaca	Santiago Astata	Zimatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO ASTATA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-69	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Poligonacion De Hipodromo	MHCT-FSM-019-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAJIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,133,737	\$1,133,737	\$1,133,737	\$1,133,737	\$1,133,737	\$1,133,737	\$1,133,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014 - FISICA CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014 - REGISTRO CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-82	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Leon Barrio San Diego	MHCT-FSM-023-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$720,421	\$720,421	\$720,421	\$720,421	\$720,421	\$720,421	\$720,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141402003400-91	Construccion De Aula En La Escuela Presescolar Francisco Gonzalez Ilocangra	MHCT-FSM-005-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2014	\$313,113	\$313,113	\$313,113	\$313,113	\$313,113	\$313,113	\$313,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141402003400-13	Construccion De Comedor Comunitario	MHCTFSM0062014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Atayuli	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-26	Construccion De Banda Perimetral En La Escuela Presescolar Rafael Reyes Espindola Con Numero De Clave 206p2045d	MHCT-FSM-003-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2014	\$113,258	\$113,258	\$113,258	\$113,258	\$113,258	\$113,258	\$113,258	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141402003400-34	Construccion De Comedor Comunitario	MHCTFSM0072014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada María (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-39	Construccion Del Puente Vehicular Primera Etapa	MHCTFSMDF0092014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Palo de Letra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-45	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	MHCTFSM0132014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-51	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable 2014	MHCT-FSMDF-012-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Yosotatu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$197,797	\$197,797	\$197,797	\$197,797	\$197,797	\$197,797	\$197,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	416	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141402003400-70	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	FISMDF-397-008-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,298,311	\$4,298,311	\$4,298,311	\$4,298,311	\$4,298,311	\$4,298,311	\$4,298,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141402003400-80	Construccion De Aula En La Escuela Primaria	MHCT-FSMDF-010-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2014	\$349,871	\$349,871	\$349,871	\$349,871	\$349,871	\$349,871	\$349,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141402003400-89	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Linda Vista	MHCT-FSMDF-011-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$450,013	\$450,013	\$450,013	\$450,013	\$450,013	\$450,013	\$450,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141402003400-98	Construccion Del Comedor Comunitario De La Colonia La Fundadora	MHCT-FSMDF-040-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$328,121	\$328,121	\$328,121	\$328,121	\$328,121	\$328,121	\$328,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141402003400-01	Construccion De Cancha De Basquetbol De La Esc. Prim. Francisco I Madero	FAFMyOTDF/150/0/0 1/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-04	Construccion De Aula Didactica En Esc. Primera Vicente Guerrero	003	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$122,000	\$122,000	\$122,000	\$122,000	\$122,000	\$122,000	\$122,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 2014 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 2014
OAX141402003400-10	Construccion De Comedor Comunitario	MHCTFSMDF0622014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-18	Mantenimiento De La Planta De Tratamiento	FAFMyOTDF/150/0/0 2/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-22	Construccion Del Sistema De Agua Potable San Juan Del Rio	MHCT-FSMDF-021-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$299,650	\$299,650	\$299,650	\$299,650	\$299,650	\$299,650	\$299,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141402003400-28	Ampliacion De La Red De Agua Potable	MHCT-FSMDF-017-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Benito Juárez Cugula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$524,490	\$524,490	\$524,490	\$524,490	\$524,490	\$524,490	\$524,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141402003400-31	Muro De Contención De La Clínica De Salud	FAFMyOTDF/150/0/0 3/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-38	Construccion De Pozo Noria De Agua Potable Para La Esc. Sec. Fed. "Ninos Heros"	FAFMyOTDF/150/0/0 4/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-40	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Paseo De La Reforma	MHCT-FSMDF-032-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,351,880	\$1,351,880	\$1,351,880	\$1,351,880	\$1,351,880	\$1,351,880	\$1,351,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141402003400-45	Construccion De Comedor Comunitario	MHCT-FSMDF-056-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$434,698	\$434,698	\$434,698	\$434,698	\$434,698	\$434,698	\$434,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	243	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141402003400-49	Construccion De Muro De Contención Para La Capilla Del Calvario	FAFMyOTDF/150/0/0 5/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-69	Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	FI032014	Oaxaca	Caligamp de Guerrero	Tiracoz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-51	Rehabilitacion De Camino Rural	MPVG-OAX-FIV-CAM-073-001-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Juan Teponaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-77	Rehabilitacion De Camino Rural	MPVG-OAX-FIV-CAM-073-002-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Asunción Atopyayullo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003400-91	Ampliacion De Camino Rural	MPVG-OAX-FIV-CAM-073-003-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Asunción Atopyayullo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141402003411-42	Rehabilitacion De Agua Potable.	MNM-FAIS-01001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003411-43	Mantenimiento Del Camino Tramo Desviación San Lucas Atoyacalillo-Santiago	005	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003411-45	Ampliación De La Red Eléctrica Rumbo A La Clínica	MSIV-FAIS-001-2014	Oaxaca	San Bdeformo Villa Alta	San Francisco Yatee	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financiera: ES UNA OBRA DEL EJERCICIO 2014 / Física: ES UNA OBRA DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141402003411-47	Construccion Del Sistema De Agua Potable	MSIV-FAIS-002-2014	Oaxaca	San Bdeformo Villa Alta	San Juan Tagui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA DEL EJERCICIO 2014 / Registro: OBRA DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141402003411-49	Mod Y Amp. Del Camino Sigo Jamiltepec-Sigo Ixtayutla, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 64 376+43 700, Subt. A Moder. Del Km 28 000 Al Km. 30 000 (Con Origen En San Jose De Las Flores)	006	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003411-66	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MNM-FISM-064-02001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO NEJAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003412-70	Paquetes De Energia Solar Domestica	MNM-FISM-064-03001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Juan Lachixila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003412-85	Construccion De Drenaje Pluvial Sobre La Calle Constitution	FAIS/393/06/2014	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003412-91	Construccion Del Sistema De Agua Potable	MNM-FAIS-05001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003413-00	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	MNM-FAIS-07001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Gramal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003413-14	Ampliación De La Electrificación	MNM-FAIS-06001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	San José las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003414-17	Mantenimiento A Sistema De Drenaje Sanitario	FISM70042014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003414-25	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Del Centro De La Población Al Centro De Salud	001-2014	Oaxaca	Santiago Zocatepec	Santiago Zocatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003414-34	Desasolve De Pozo Profundo En San Mateo Cajonos	MSM-02-2014	Oaxaca	San Mateo Cajonos	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003414-47	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Camino A La Ermita, Barrio De Guadalupe	002-2014	Oaxaca	Santiago Zocatepec	Santiago Zocatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003414-52	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica 1ra Etapa	03	Oaxaca	San Miguel Achutla	San Miguel Achutla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHUTLA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003414-73	Rehabilitación Y Mantenimiento De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Industrial 195	FISM70082014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003414-80	Rehabilitación Y Mantenimiento De Aulas Y Servicios Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Gabino Barrera Con Clave 20d6c2012j	FISM7010102014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003414-86	Rehabilitación Y Mantenimiento De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Juan Escutia Clave 20d6b2198x	FISM70122014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003414-92	Construccion De 2 Aulas En El Centro De Educación Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz Clave 20d6c2259p	FISM7019102014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003415-01	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica El Totolote	COP/MSPP/III/069/2 014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Totolote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003415-19	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Palacio Municipal (Salón De Sesiones, Presidencia Y Secretaría Municipal)	COP/MSPP/III/324/0 6/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003415-57	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica En Diversas Calles Del Municipio De San Vicente Lachixio	FISM-SVL-535-002-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003416-06	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FISM-SVL-535-001-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003417-57	Gastos Indirectos	02-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003417-68	Programa De Desarrollo Institucional	01-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003411-61	Infraestructura Municipal (Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles, Belisario Dominguez, Francisco I Madero, Reforma,Bento Juarez Y Niños Heroes)	13P/FOPEADP/0130/2 014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	UI058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003411-83	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Calle Tres Cruces	FASM/052/001/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015				
TOTAL: 16248																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034190	Construccion De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario (Cuarta Etapa)	FAISM/052/002/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034197	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En Varias Calles (Barrio Rosario Y Mirador) De Magdalena Tequisistlan	FAISM/052/003/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034102	Rehabilitacion De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Calle Fray Luis De Alavez	FAISM/053/004/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034109	Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable Barrio Calvario Parte Alta	FAISM/052/005/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034203	Rehabilitación De La Unidad Deportiva En El Municipio De San José De Chiltepec, Segunda Etapa	-O-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034299	Pavimentacion De Calle Morelos Y S De Mayo	01	Oaxaca	Santa María Apazco	Santa María Apazco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034201	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Tramo El Nopalito-El Rendido	001	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$135,463	\$135,463	\$135,463	\$135,463	\$135,463	\$135,463	\$135,463	\$135,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,025	0.00	100.00	Financiera OBRA EJECUTADA 2014 / Física OBRA TERMINADA 2014 / Registro EJECUCIÓN DE LA OBRA 2014.
OAX1414020034221	Mantenimiento De La Escuela Vicente Guerrero	02	Oaxaca	Santa María Apazco	Santa María Apazco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034238	Apertura De Calle En La Localidad De Llano Del Sabino	03	Oaxaca	Santa María Apazco	Llano del Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034236	Techoado De Plaza Cívica De La Escuela Secundaria Técnica Número 95	MVHY-F-IV-COP-001-2014	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034229	Adquisicion Del Bombo Para El Pozo Num 1 Del Sistema De Agua Potable	006	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Maquinaria Y equipo	920	0.00	100.00	Financiera OBRA EJECUTADA EJERCICIO 2014 / Física: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2014 / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2014
OAX1414020034265	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	-	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034207	Construcción De Espacio Deportivo	6	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera OBRA EJECUTADA 2014 / Física: OBRA EJECUTADA 2014 / Registro: OBRA EJECUTADA 2014
OAX14140200343027	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	-	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Rancho Frutal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034380	Construccion De Un Aula Para El Preescolar Luz Y Saber En La Localidad El Campanario	-	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034324	Ampliacion Y Cambio De Sistema De La R.D. En San Miguel Chichahua 2014	MSMC-264-FISM-002-2014	Oaxaca	San Miguel Chichahua	San Miguel Chichahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343596	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Luz Tenexcalco	FAISM-004-2014	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetlán	La Luz Tenexcalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034340	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Municipio De San Miguel Ahuehuetlán	FAISM-014-2014	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetlán	San Miguel Ahuehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034318	Construccion De 40 Sanitarios Con Biodegestores, En La Localidad De Santa María Peñoles, Municipio 3 De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	-	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034441	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Cañada De Hielo, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca.	6	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Hielo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034414	Mantenimiento Y Conservacion Del Camino De Las Presas Al Centro De La Poblacion Y La Carretera Huayapam	-	Oaxaca	San Andrés Huayapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034482	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Flores Magon Y Victor Bravo Ahuja	2014-012	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034418	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Los Callejones Brígida García Y Carmen Serdan	2014-073	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034477	Ampliación De La Red De Agua Potable	2014-154	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034491	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 2 De Abril	2014-058	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020034499	Construcción De Dispensario Médico	MSMB-FAISMDDF-257-02-2014	Oaxaca	San Melchor Betaza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200344746	Construccion De Modulo De Seguridad	1	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200345177	Mejoramiento De Vivienda Rural	MSDT-FISM-001-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tonaltepec	Santo Domingo Tonaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345239	Mantenimiento Al Alumbrado Publico	FAISMDTDF/003/2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Maria Jacatepec	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345252	Rehabilitación De Drenaje En La C. Ca. 7 De Julio Entre Qro Y Aguascalientes Y Entre La C. Queretaro Entre La C. 5 De Mayo Y 4 De Junio	2014-062	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345308	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Flores Magón Entre Quintana Roo Y Matías Romero	2014-064	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345397	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Varias Calles 1a Etapa	2014-067	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345665	Ampliación De La Red De Electricidad Subterránea En La Calle Benito Juárez	FISM/MSFT/150/01/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345680	Construcción De Desayunadores En El Preescolar Estefana Catañeda	2014-152	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345744	Construcción De La Red De Aguapotable En La Calle Benito Juárez	FISM/MSFT/150/02/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345794	Construcción De Alumbrado Publico En La Calle Benito Juárez	FISM/MSFT/150/03/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345886	Construcción De Dos Aulas Didácticas De La Escuela Secundaria Emiliano Zapata Clave 200es0211h	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	San Felipe de Jesús Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345912	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Soledad Caballo Rucio	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	La Soledad Caballo Rucio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345945	Construcción De 8 Baños Ecológicos Con Biogestor En La Localidad De Soledad Caballo Rucio	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	La Soledad Caballo Rucio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345975	Construcción De Baños Ecológicos Con Biogestor	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345998	Rehabilitación De Calles De Terracerías	2014-140	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346044	Rehabilitación De Caminos De Terracerías	2014-149	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346138	Rehabilitación Y Equipamiento Del Tanque De Captación De Agua Potable En El Paraje Cerro Holo De La Agencia De Policía Municipal De Cerro Costoche	04-2014	Oaxaca	Santa María Tepetitán	Cerro Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346175	Rd Ampli Cerro Costoche	05-2014	Oaxaca	Santa María Tepetitán	Cerro Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346215	Construcción De Un Aula Y Equipamiento En La Esc. Telescundaria Clave 200h1266x En La Agencia De Policía Municipal De Cerro Costoche	06-2014	Oaxaca	Santa María Tepetitán	Cerro Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346208	Mantenimiento De Varias Calles Con Concreto Hidráulico	01	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346278	Ampli. Rd Col. Valle De Miahuatlan 17	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346273	Terminación De La Ampli. De La Red El Tepehuaje	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Tepehuaje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346293	Construcción De Aula Adosada De 6.00 X 5.30 M En El J.N. Maria Monteron	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346295	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Leandro Valle	FAIS-277-01-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346213	R.D. Ampli. Col. 20 De Noviembre 1a Seccion	16	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346262	Construcción De Sanitarios En La Esc. Primaria Miguel Hidalgo	001	Oaxaca	Santa Catarina Quioquitani	Santa Catarina Quioquitani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de santa Catarina quioquitani	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346263	R.D. Ampli. Col. Dolores 1a Seccion 14	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346292	R.D. Ampli. Col. Dolores 2a Seccion	15	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346234	Construcción De Un Aula En La Esc. Telescundaria 200h138690	19	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346269	R.D. Ampli. Col. Loma Linda	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346992	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Paraiso	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347015	R.D. Ampli. Colonia Libertad	24	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento constitucional de miahuatlan de porfirio diaz	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347023	Mantenimiento A Sistema De Drenaje Sanitario	FISM312032014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347048	Ampliación Y Rehabilitación De Aulas Didácticas En El Centro Preescolar Plan Piloto No. 3 Clave: 20dcd0533W	FISM312042014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347068	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM312062014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Santiago Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347081	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Preescolar De San Lucas Quiavini.	MSLQ233FAMYDTDFDQJHAR5Z0014	Oaxaca	San Lucas Quiavini	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347088	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM312072014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347107	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa	FISM312082014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	El Limón Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347150	Ampliación De La Red Eléctrica Segunda Etapa	FISM312092014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San José Yutatuyaa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347164	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación De Reforma, Col La Merced	21	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347172	Mantenimiento De Caminos Rurales	FISM312282014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347192	R.D. Ampli. Col. San Antonio (1ra Etapa)	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347205	R.D. Ampli. Barrio San Isidro	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347213	R.D. Ampli. Col. Televisa	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347252	Terminación De Techumbre	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	El Tunillo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347264	Construcción De Casa Comunal	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	San Pedro Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347281	Construcción De Techado	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Santa María el Palmir	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347301	Terminación De Capilla San Felipe De Jesús	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	San Felipe Yegachín	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347341	Pavimentación De Camino De Acceso Con Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	San Miguel Yegovana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347351	Pavimentación De Acero Principal Con Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	El Bejuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347360	Pavimentación De Acceso Principal	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	El Zompante	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347374	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Localidad La Patria	MWH/FISM/071/00312014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Patria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO PLUMA HIDALGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347394	Construcción De Dos Aulas, En La Escuela Preescolar, Gabriela Mistral	001-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauencuilitita	San Lorenzo Cuauencuilitita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUENCUILITITLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347399	Desarrollo Institucional (Adquisición De Equipo De Computo)	002-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauencuilitita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUENCUILITITLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347423	Construcción De Segunda Planta De La Casa Comunal 1era Etapa	001	Oaxaca	Santa Catarina Quiquiatari	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h ayuntamiento de santa catarina quiquiatari	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347432	Construcción De Tres Aulas De 6.00 M X 5.30 M En La Esc. Pre-Escolar Estefanía Castañeda	13	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347435	Construcción De 19 Viviendas	005	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Cienegulla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h ayuntamiento	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347437	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Plaza Pública	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX000130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414020034745	Rehabilitación De La Presa El Capulín Para Captación De Agua Pluvial Para Uso Humano.	-	Oaxaca	Santiago Huatlán Plumas	Santiago Huatlán Plumas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347483	Construccion Del Sistema De La Red De Energia Eléctrica	004	Oaxaca	Teococulco de Marcos Pérez	Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347497	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial.	-	Oaxaca	Santiago Huatlán Plumas	San Antonio Abad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGENCIA MUNICIPAL.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347518	Construcción De Una Casa De Salud	-	Oaxaca	Santiago Huatlán Plumas	La Mexicana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGENCIA MUNICIPAL.	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347535	Rehabilitación De 200 Metros De La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santiago Huatlán Plumas	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BARRIO DE SAN PEDRO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347782	Construccion De Aula Didáctica De La Escuela Prescolar Bartolome De Las Casas	007	Oaxaca	San Lorenzo	Santa María Yosocani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347703	Construccion De Dispensario Medico	003	Oaxaca	San Lorenzo	San Juan Yosocani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347758	Construccion De Dos Aulas Didacticas En La Esc. Primaria Francisco I Madero	006	Oaxaca	San Lorenzo	San José Tetelpeelcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348086	Construccion De Pozo Artesiano En La Esc. Valentin Gomez Farías	004	Oaxaca	San Lorenzo	Guadalupe Yosocani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348108	Ampliación De Red De Electricidad En El Paraje Arroyo Del Rincón A La Loma Tendón, En La Localidad De Durazmal, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	7	Oaxaca	Santa María Peñoles	Durazmal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348133	Construccion De La Unidad Médica Rural Imss (Primera Etapa)	011	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348149	Ampliación De Red De Electricidad En El Paraje Guacamayo, En La Localidad De Río De Contreras, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	8	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río Contreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348296	Construcción Nueva Unidad Deportiva	OP-MNZ-504-001-2014	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Cobertura municipal	Subsidios		U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO NUEVO ZOQUIAPAM	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348365	Ampliación De La Red De Electricidad En Los Parajes Arroyo De Lluvia Y Arroyo De Amarillo, En La Localidad De Río Cacho, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	9	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río Cacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348372	Ampliación De Red De Electricidad En Varios Parajes, En La Localidad De El Roborio, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	10	Oaxaca	Santa María Peñoles	Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348341	Ampliación De Red De Electricidad En Río Reclimiento, En La Localidad De Reclimiento, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	11	Oaxaca	Santa María Peñoles	Reclimiento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348364	Programa Alimentario Para La Tercera Edad	2014-113	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348311	Ampliación De Red De Electricidad En El Paraje Loma Cienega Del Tomblor, En La Localidad De El Carrizal Peñoles, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	13	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348339	Programa De Estímulos A La Educación Básica	2014-114	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348360	Programa De Estímulos A La Educación	2014-115	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348368	Ampliación De Red De Electricidad En Varios Parajes, En La Localidad De Río Honda, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	15	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348384	Rescate Y Modernización De Los Archivos Históricos Del Estado De Oaxaca	CONACULTA08192014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura	11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución		2014	\$16,154,397	\$16,153,814	\$16,153,814	\$16,153,814	\$16,153,814	\$16,153,814	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,819,008	0.00	100.00	Financiera EJERCIDO AL 100%, SE REPORTA YA QUE FORMA PARTE DE UNA OBRA CON DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / FÍSICA EJERCIDO AL 100%, SE REPORTA YA QUE FORMA PARTE DE UNA OBRA CON DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX14140200348337	Construccion De Aula Didáctica De La Escuela Prescolar Francisco I Madero	025	Oaxaca	San Lorenzo	San Miguel Tetelpeelcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348374	Construccion De Aula Didáctica De La Escuela Secundaria Rodolfo Morales	026	Oaxaca	San Lorenzo	San Miguel Tetelpeelcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348374	Construccion Del Centro De Iniciación Musical De Oaxaca (Cimo)	CONACULTA 5607 2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348319	Construccion Del Sistema De Agua Potable	01	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020034973	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Pango Eucaliptos Y Medio Llano	1	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200349192	Introducción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	016	Oaxaca	San Lorenzo	Santa María Yosocani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200349116	Obras De Protección Y Rehabilitación De La Agencia, En La Localidad De Río Hilo	01	Oaxaca	San Antonio el Alto	El Río Hilo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san antonio el alto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020034950	Construcción De Un Aula Y Obras Complementarias En La Escuela Telesecundaria	fism-mspo-07/2014	Oaxaca	San Pedro Ocopetatlillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO OCOPETATILLO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020034919	Ampliación De Dormitorios Y Rehabilitación De Baños Para La Policía Municipal	-	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020034974	Construcción De Un Puente Vehicular En La Calle Benito Juárez	0001	Oaxaca	Reforma de Pineda	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020034946	Reconstrucción Del Camino San Cristóbal Amoltepec-Buena Vista	FISM-MSC-OP-01-2014	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020034965	Construcción De Drenaje Sanitario	FISMDFMAP201400246	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Tabaguera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020034999	Mantenimiento De Caminos Rurales En San Juan Bautista Guelache	2	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	San Juan Bautista Guelache	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020034941	Mantenimiento A Aulas	FISMDFMAP201400248	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020034949	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles Segunda Etapa	2	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020035009	Mantenimiento De Aulas En El Kinder	FISMDFMAP201400288	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020035028	Construcción De Aulas En El Jardín De Niños Emiliano Zapata	01	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020035010	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Avencenas, Jarzime, 2a.Priv. De Jarzimes Y Privada Del Arcillo	3	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020035052	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Las Plás.	MPVG/OAX/FII/AREE/073/008/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020035069	Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Paraiso, 3 De Mayo, Eucaliptos Y Privada De Eucaliptos	4	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE LA CAL	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020035042	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Construcción De Escaleras En La Calle Progreso Entre a Octubre Y Calle Manzanillo, Paria Alta Barrio San Francisco	FISM-MSC/079/005/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020035087	Construcción Del Camino E-C (Santiago Ixcuintepéc - San Lucas Camoteán) - Santiago Quiaquizas, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 22 768, Subtramo A Construir Del km. 21 800 Al Km. 22 768	PROI/0937/2014	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Quiaquizas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$ 4,840,000	\$ 4,957,543	\$ 4,910,102	\$ 4,957,543	\$ 4,909,811	\$ 4,909,811	\$ 4,909,811	99.04	\$ 0	Kilómetro	1,459	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX1414020035003	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Nicolas Bravo	FISM-MSP-291-06-2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020035019	Construcción De Unidad Deportiva (Primera Etapa)	SP/SPPP/DPPH/FID/001/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Subsidios		U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CREPO	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020035001	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Del Callejón Patzcuaro, Entre Las Calles Frontera Y Progreso, Colonia Cuahutémoc	FISM-MSC/079/001/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020035037	Rehabilitación Y Mantenimiento De Pozos De Agua Y Tanques Elevados Num 1 Y 2	03	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020035048	Mantenimiento Y Rehabilitación Del Camino Que Conduce De San Pablo Coatlán A San María Coatlán	FISM-MSP-291-011-2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015		\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	1,640	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200350013	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Leona Vicario	FAISM-425-007/2014	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020035051	Rastreo Y Revestimiento De Caminos Rurales En El Municipio De Santa Inés Yatzeche	1	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020035055	Construcción De Red De Drenaje De La Calle Mar Rojo, Entre Caminos Viejo A La Ventosa Y 12 De Octubre, Colonia Independencia	FISM-MSC/079/018/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414020035085	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle 12 De Diciembre Y Las Flores	FISM333042014	Oaxaca	San Pedro Totolapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350833	Introducción De La Red De Drenaje De La Calle Heriberto Jara Entre Av. Camino Viejo A La Ventosa Y Martires Del Río Blanco, Colonia Los Pinos.	FISM- MSC/079/013/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350899	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica 1ra Etapa	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350925	Ampliación Del Sistema De Alumbrado Público De Tlaltitlan De 001 Guadalcázar		Oaxaca	Coscoatepec	Tlaltitlán de Guadalcázar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de Coscoatepec	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350991	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Gomez Farías, Entre La Calle Venustiano Carranza Y Mihuatlán, Col. San Pablo Sur.	FISM- MSC/079/009/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351208	Construccion De Muro De Contención Sobre La Calle Hidalgo	-	Oaxaca	San Dionisio Ocoteppec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020035150	Pavimentación De La Calle Independencia 1ra Etapa	-0-2014	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351537	Ampliación Y Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario	MSJT2014002	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351567	Construcción De Un Aula En Educación Inicial	FISM/425/005/2014	Oaxaca	Santa María Pápalo	Peña Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351523	Muebles De Oficina Y Estantería C3	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$240,650	\$239,613	\$239,613	\$239,613	\$239,613	\$239,613	\$239,613	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: Una vez alcanzado el índice del 100 por ciento se terminas satisfactoriamente el proyecto. / Física: Se alcanzó el cien por ciento las metas físicas establecidas. / Registro: La reprogramación se autorizó mediante el oficio SESNSP/DGVS/DGA/729/2015.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351528	Revestimiento De Camino Gachupán Tramo Coicoyán De Las Flores A Barrio Los Tenorios	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351531	Construccion De Sanitarios Biodegetores	MSJT2014003	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351573	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información C3	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,321,000	\$358,264	\$358,264	\$164,134	\$8,264	\$8,264	\$8,264	2.31	\$0	Piezas	0	0.00	83.00	Financiera / Física / Registro: Se realizó una modificación presupuestal. / Física / Registro: Las metas físicas alcanzaron un alto porcentaje de avance debido a la modificación presupuestal realizada.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351581	Mantenimiento De Los Servicios Basicos De Agua, Electricidad Y Drenaje De La Escuela Telesecundaria Con Clave 20dv0548y	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion municipal	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351588	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJT2014004	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351520	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración C3	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,332,200	\$55,753	\$55,753	\$10,397	\$10,397	\$10,397	\$10,397	18.65	\$0	Piezas	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: El avance en la meta física es mayor debido al ajuste presupuestal. / Registro: La reducción presupuestal de este proyecto se destinó para el fortalecimiento de otro de los programas con prioridad nacional. La modificación fue autorizada mediante el oficio SESNSP/DGVS/DGA/729/2015.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351548	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Justo Sierra	FAISM/425/006/2014	Oaxaca	Santa María Pápalo	Peña Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351564	Rehabilitación Del Bordo En La Cabecera Municipal	MSD001	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351595	Equipos Y Aparatos Audiovisuales C3	4	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$34,000	\$3,575	\$3,575	\$3,575	\$3,575	\$3,575	\$3,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se realizó el ajuste presupuestal y con ello el proyecto alcanza el 100 por ciento de la meta. / Física: La meta física alcanzó el 100%. / Registro: La modificación presupuestal fue autorizada mediante el oficio SESNSP/DGVS/DGA/729/2015.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351542	Rehabilitación de Sanitarios	R-28-005-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020035156	Cámaras Fotográficas Y De Video C3	5	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$80,000	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$8,200	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se realizó un ajuste presupuestal para concluir el proyecto. / Física: Se alcanzó el 100 por ciento de la meta establecida. / Registro: El movimiento presupuestal se autorizó mediante el oficio SESNSP/DGVS/DGA/729/2015.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351598	Instrumental Médico Y De Laboratorio	6	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,200	\$3,178	\$3,178	\$3,178	\$3,178	\$3,178	\$3,178	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se realizó una modificación presupuestal con la cual se concluye el presente proyecto. / Física: Se alcanzó el cien por ciento de la meta física. / Registro: La modificación se autorizó mediante el oficio SESNSP/DGVS/DGA/729/2015.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351713	Rehabilitacion De Zanja El Monte	MSD002	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351733	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Satellite Entre 12 De Octubre Y Cerrada Campeche, Colonia Porfirio Diaz.	FISM- MSC/079/010/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351754	Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información, Fortalecimiento E Impartición De Justicia	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: El proyecto continúa en proceso de ejecución. / Física: El avance físico fue nulo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351795	Vehículos Y Equipo Terrestre, Fortalecimiento E Impartición De Justicia.	8	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$32,172,071	\$32,172,071	\$32,172,071	\$31,178,750	\$27,153,775	\$27,153,775	\$27,153,775	84.40	\$0	Piezas	0	0.00	82.00	Financiera / Física / Registro: Se comprometió el recurso para adquirir nuevos vehículos y motocicletas. / Física: Se obtuvo un avance de 45 unidades, de las 79 programadas. / Registro: Las unidades adquiridas van encamionadas a fortalecer los programas de seguridad pública.
OAX14140200351852	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Amparo Ochoa, En La Colonia Emiliano Zapata.	FISM- MSC/079/014/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351854	Construcción De Un Aula En Educación Inicial Prescolar Clave 20dn0176t	-0-2014	Oaxaca	Santa María Pápalo	Teponapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX001302001588-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003520-38	Equipamiento Del Consultorio Dental	FISMDF-362-003-2014	Oaxaca	Santa Catarina Cuxtila	Santa Catarina Cuxtila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUXTILA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003520-44	Construccion De Drenaje Pluvial En La Privada De Los Pinos	fism-msaa-03-2014	Oaxaca	Santa Ana Atastahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA ANA ATASTAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003522-08	Mantenimiento Y Rehabilitación De Caminos Sacacoechea	fismdf-08	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Magdalena Teitipac, Oax.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003522-37	Rehabilitación De La Infraestructura Educativa Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Comunidad De Bethania	RG23 FOPEDEF 03-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Bethania	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003522-44	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Dr. Jose Morin Torres Col. Industrial.	FISM/5/15/01/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003522-49	Ampliación De Energía Eléctrica Calle Tierra Y Libertad Y Av. Porfirio Diaz, Col. Embario Zapata	FISM/5/15/02/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003523-52	Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribucion	MYG-584-FISM-01-2014	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003524-11	Cercado Perimetral Con Malla Cíclon Del Baserero Municipal	-	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003526-21	Construcción De Cocina Y Comedor Comunitario En El Municipio De San Miguel Coatlán	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003526-39	Rehabilitación De La Infraestructura Educativa Escuela Primaria Narciso Mendoza De La Comunidad De Agua Fria Piedra Del Sol	RG23 FOPEDEF 04-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Piedra del Sol	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003527-18	Construccion Y Equipamiento De Casa De Cultura	MSX/001/496/0068/2014	Oaxaca	Santiago Xiacul	Cobertura municipal	Convenios		R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003528-16	Construccion De Dispensario Medico	FAISDMDF-MSLOO-0032014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003528-32	Rehabilitación De Comedor Comunitario	SJIM-200-FISMOTDF-08-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003529-35	Seguridad Pública Municipal (Policías)	001-FORTAMUN	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zegache.	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003529-42	Construccion De Cocina Comunitaria	FISM 06	Oaxaca	Santo Domingo Xagacía	Santo Domingo Xagacía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003529-66	Alumbrado Público Municipal.	002-FORTAMUN	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zegache, Oaxaca.	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003529-77	Construccion De Dispensario Medico	FAISDMDF-MSLOO-004-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Yucatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003529-98	Seguridad Pública Municipal (Uniformes)	003-FORTAMUN	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zegache, Oaxaca.	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003530-04	Ampliación De La Red De Distribucion De Energía Eléctrica	SJIM-200-FISMOTDF-13-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Asunción Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003530-20	Rehabilitación De La Red De Distribucion De Agua Potable" (Barrio Centro)	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003530-23	Mantenimiento De Patrullas	004-FORTAMUN	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zegache, Oaxaca.	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003531-01	Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Bilingüe Condey Clave 20dpb0405a	CM-01	Oaxaca	Santa María Atoytepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALOTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003531-05	Construccion De Dispensario Medico	FAISDMDF-MSLOO-005-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	La Laguna Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003531-51	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia El Recibimiento	MST-FISM-02-03-2014	Oaxaca	Santa María Tecomanava	El Recibimiento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA TECOMAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003532-11	Ampliación De Electrificación De La Calle Privada 13 De Septiembre	03	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$150,000	\$247,697	\$247,697	\$247,697	\$247,697	\$247,697	\$247,697	\$247,697	100.00	\$0	Lote	275	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
OAX141402003532-37	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De Calle Del Palacio	04	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$90,000	\$274,108	\$274,108	\$274,108	\$274,108	\$274,108	\$274,108	\$274,108	\$274,108	100.00	\$0	Lote	143	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA. Pass al siguiente nivel.
OAX141402003532-39	Construccion De Dispensario Medico	FAISDMDF-MSLOO-006-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Amado Nervo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141402003532-41	Rehabilitación De Caminos Rurales A Nivel Municipal	FISMDF-S11-001-001-2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015					
TOTAL: 16248																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353249	Ampliacion De Energia Electrica En El Barrio La Cumbre Y La Calle Privada De Los Pinos	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353313	Ampliacion De Energia Electrica El Porvenir Ballesteros	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353337	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Benito Juarez Y Emiliano Zapata	FISMD/511/001/003 /2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Santo Domingo Nuxaá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353332	Ampliación De Electrificación Del Sector La Loma	06	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,016,101	\$1,016,101	\$1,016,101	\$1,016,101	\$1,016,101	\$1,016,101	\$1,016,101	100.00	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200353338	Reconstruccion De Caminos Que Conducen A Las Diferentes Localidades Del Municipio De San Miguel Coatlán	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Llano la Luna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353342	Rehabilitacion Del Puente Vehicular En La Calle Heladio Ramirez Lopez	fortamun5680012014	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353360	Construcción De Planta Potabilizadora De Agua En Santa Catarina Quiané	MSCQ-GAISMDOF-369-001-2014	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANÉ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353371	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDF-MSLOO-007-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Piedras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353385	Ampliacion De La Red De Energia Electrica (Cerro Leon)	FISMD/511/002/005 /2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Cerro de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353391	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Paraje Rio Comal	FISMD/511/002/006 /2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Rio Comal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353345	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria (Emiliano Zapata)	12	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución	2014	\$190,000	\$274,108	\$274,108	\$274,108	\$274,108	\$274,108	\$274,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200353352	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDF-MSLOO-008-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353378	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Segunda Etapa	FISMD/511/003/008 /2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	El Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353319	Construccion De Dispensario Medico	FAISMDF-MSLOO-009-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Monte Bello	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353321	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	FISMD/511/039/009 /2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	La Muralla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$720,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200353363	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario	R33-Fill-475-001-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353377	Mejoramiento De Vivienda	FISMD/511/006/011 /2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	El Sabinil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353388	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Suarez Patricia	FAISMDF-MSLOO-010-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Potrero Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353315	Mejoramiento De Vivienda	FISMD/511/007/012 /2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Cerro Machín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353328	Construccion De Dispensario Medico	FAISMDF-MSLOO-011-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Alfredo Vladimir Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353356	Mejoramiento De Vivienda	FISMD/511/044/016 /2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Rio Comal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353368	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDF-MSLOO-012-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353333	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDF-MSLOO-013-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353337	Construccion De Nueva Unidad Deportiva En El Barrio Los Pozos, Monjas	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Monjas	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353378	Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Antonio	FISE/0682/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$646,659	\$646,659	63.03	\$0	Metros Cuadrados	319	100.00	63.03	Financiera: INFORME PRELIMINAR / Física: INFORME PRELIMINAR / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200353387	Construccion De Oficina Representativa	MSDN-FORTAMUN-511-001-2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Llano de Ayuca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353360	Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Julio Antonio Lopez	-	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san miguel suchtepec	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200353376	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Camino Principal A La Comunidad	FISMO7/007/2014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Yucuchá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003539-82	Rehabilitación De Baños En Telescundaria De Monjas	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MONJAS	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003539-97	Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Benito Juárez (El Trebol)	FISE/0683/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$581,067	\$581,067	56.63	\$0	Metros Cuadrados	288	100.00	56.63	Financiera: INFORME PRELIMINAR / Física: INFORME PRELIMINAR / Registro: INFORME PRELIMINAR - SICTDAA. Para el siguiente nivel.
OAX141402003540-05	Proyecto Ejecutivo: Modernización Y Ampliación Del Camino Tramo San Mateo Yoloxochitlán - San Lucas Zouqiaam Del Km 0 000 Al 9 502. Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 4 502	FAISM-249-01-14	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003540-12	Impermeabilización De Edificios Públicos	-	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san miguel suchtepec	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003540-41	Construcción De La Séptima Etapa Del Palacio Municipal	001-FORTAMUN-2014	Oaxaca	San Pedro Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro Jaltepetongo, Cuicatlán, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003540-69	Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Escuela Primaria José Vasconcelos, En La Esc. Prim. Bilingüe Cuauhtémoc, Esc. Secundaria General "Cinco De Mayo" Y Centro De	FAISM-249-02-14	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003540-90	Rehabilitación De Agua Potable En La Segunda Sección De Santiago Nacaltepec	1-2014	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003540-93	Mantenimiento De La Red De Distribución De Agua Potable En El Barriom De Los Mendoza	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003541-01	Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	FAISM-249-03-14	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	La Reforma San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003541-30	Mantenimiento Y Rehabilitación A Dispensarios Medicos	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Monjas	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003541-52	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Principal (Acceso Al Municipio San Andrés Paxtlán) Tramo De Km 3940.23 Al Km 5160.24	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san andres paxtlan	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003541-55	Mantenimiento A Pozos De Absorción	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Monjas	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003541-59	Construcción De Drenaje Pluvial En Barrio Bajo	FAIS-0187-02-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003541-62	"Revestimiento Del Camino Rural Localidad Cerro Santiago"	MSAP/RII002/2014	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003541-09	Mantenimiento Y Desasolve De La Presa De Agua Dulce Dentro De La Comunidad	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Monjas	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003542-26	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FAISM-249-04-14	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003542-66	Gastos Indirectos: Supervisión Y Vigilancia En La Ejecución De Obras Públicas	FAIS-187-01-01-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003542-78	Revestimiento De Camino Ipalaipa La Cierga	001-2014	Oaxaca	Santa María Ipalaipa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003542-82	Construcción De Drenaje Pluvial	FAISM-187-01-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	Agua Español	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003542-92	Construcción De Casa De Salud	FAISM-187-03-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003542-94	Ampliación De La Red De Agua Potable (Línea De Conducción)	002	Oaxaca	Santa María Ipalaipa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003543-28	Adquisición De Equipo De Computo	008-2014	Oaxaca	San Pedro Ocopetatlillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO OCOPETATILLO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003544-18	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Independencia, Ubicada En La Localidad De San Juan Piñas	CPU-FISM-MSJ-469-0010-010-2014	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	San Juan Piñas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUSTITAHUACA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003544-41	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal, Ubicada En La Localidad De San Miguel Cuevas	CPU-FISM-MSJ-469-0012-011-2014	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	San Miguel Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Justitahuaca	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003544-01	Revestimiento Del Camino Rural Llano De Nogal - Río Metates - El Rastrojo Del Km 107 200 Al Km 237 900, Ubicada En La Localidad De El Rastrojo.	CPU-FISM-MSJ-469-0021-086-2014	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	El Rastrojo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Justitahuaca	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003546-53	Construcción Del Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En El Barrio De Tetische	FAISM052014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Barrio de Tetische	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141402003546-83	Construcción De Red De Agua Potable En El Barrio La Reforma	FAIS062014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200354703	Terminación De Centro De Salud	FAIS31-2014	Oaxaca	Santiago Suchilquutongo	Santiago Suchilquutongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITOONGO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200354824	Rehabilitación Y Equipamiento Del Pozo De Agua Potable, En La Localidad De Santiago Juxtlahuaca	083	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200354841	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Calle 5 De Mayo En Zocateca De León	004-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zocateca de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200354851	Construcción De La Línea De Conducción Y Capacitación De Agua Potable En Santiago El Limón	005-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santiago el Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200354854	Construcción De La Línea De Conducción Y Captación De Agua Potable De La Ciénega A Ipalapa	006-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200355017	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Cieneguilla	CPU-MSI-469-0060-051-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200355105	Construccion De Baños En Jardín De Niños	FIS/DFMAPD014002102	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Setenta y Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200355122	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle El Calvario	FISMA140212014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZLOTTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200355174	Modernización Y Ampliación Del Camino Yosonduchi y Santa Cruz Progreso Chichahuatlán, Tramo Del Km 0 000 Al Km 5 149.30 Subtramo A Modernizar Del Km 2 600 Al Km 5 149.30	MPVG/FAIS/PROI/073/01/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Yosonduchi	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200355241	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, En La Localidad De Santiago Naranjos	0090	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200355243	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, En La Localidad De Unión De Los Angeles	0088	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Unión de los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200355246	Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De Río Metates	0059	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Río Metates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200355285	Revestimiento De Camino Rural Santo Domingo Petapa - Al Tejón Del Tramo 0 000 Al 14 000	008	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200355245	Rehabilitación De Sanitarios En La Exc. Telescurriana Emiliano Zapata, Villa De Zaachila	3	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200355230	Rehabilitación De Centro De Salud De San Cristóbal	FORCASE-1722-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	servicios de salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014		\$409,709	\$409,709	\$409,709	\$409,709	\$409,709	\$409,709	\$409,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,204	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200355240	Rehabilitación De Centro De Salud De Santa María Chimalapa, La Fortaleza	FORCASE-1733-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2015		\$522,272	\$522,272	\$522,272	\$522,272	\$522,272	\$522,272	\$522,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	866	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE FEBRERO DE 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 13 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200355256	Rehabilitación Y Equipamiento De Centro De Salud De San Pedro Mixtepec Distrito 221(Obra)	FORCASE-1740-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014		\$338,170	\$338,170	\$338,170	\$338,170	\$338,170	\$338,170	\$104,364	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,993	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200355221	Rehabilitación De Centro De Salud De San Carlos Yautepec	FORCASE-1717-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	948	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200355229	Rehabilitación De Centro De Salud De Vicente Camalote	FORCASE-1714-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014		\$731,710	\$731,710	\$731,710	\$731,710	\$731,710	\$731,710	\$512,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,854	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200355231	Rehabilitación De Centro De Salud De Cerro Central	FORCASE-1713-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014		\$142,325	\$142,325	\$142,325	\$142,325	\$142,325	\$142,325	\$142,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,095	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2013 / Física: OBRA CONCLUIDA CON BASE EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356042	Terminación De La Casa Del Estudiante (Albiterria, Acabados E Instalaciones)	FAFEF/2137/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$756,141	\$769,177	\$769,177	\$5,054	\$5,054	\$5,054	\$5,054	0.66	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200356048	Rehabilitación De La Agencia Municipal.	FAFEF/2136/2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$1,298,460	\$1,320,847	\$1,320,847	\$1,298,306	\$1,157,450	\$1,157,450	\$1,157,450	87.63	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356056	Construccion De Planta Procesadora De Lacteos (2a. Etapa).	FAFEF/1976/2014	Oaxaca	Reyes Etla	Barrio de San Juan de Dios	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$1,956,226	\$1,989,954	\$1,989,954	\$1,989,564	\$1,981,035	\$1,981,035	\$1,981,035	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200356065	Terminación De La Construcción Y Equipamiento Del Módulo Tipo Del Centro De Reinsercion Social De Media Seguridad	RG23-CI/2173/2014	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$1,200,000,000	\$600,000,000	\$600,000,000	\$599,932,913	\$599,932,913	\$599,932,913	\$599,932,913	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356852	Pavimentation Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FAFEF/2192/2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014		\$2,392,284	\$2,392,284	\$2,392,284	\$2,386,384	\$2,380,805	\$2,380,805	\$2,380,805	99.52	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200356856	Pavimentation Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FAFEF/2193/2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Río Humo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,835,631	\$1,835,631	\$1,835,631	\$1,833,925	\$1,833,925	\$1,833,925	\$1,833,925	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Corrección de datos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Albistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200356859	Reconstrucción Y Techado De La Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Rural "Art. 2o Constitucional" Clave 2039r0276	FAFEF/2437/2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,258,813	\$2,258,813	\$2,258,813	\$2,241,960	\$2,233,753	\$2,233,753	\$2,233,753	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356864	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica En El Barrio El Cajuelito (La Etapa)	FAFEF/2436/2014	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$672,025	\$672,025	\$672,025	\$660,626	\$630,779	\$630,779	\$630,779	93.86	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356871	Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados	DPE/0204/14	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$12,450,000	\$12,450,000	\$10,288,972	\$10,288,972	\$10,288,972	\$10,288,972	82.64	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356872	Construccion Del Sistema De Clovias Arco Sureste Rehabilitacion Sobre Avenida Ferrocarril Sección Talixcac de Cabrera A 5 Señores	DPE/204/14	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,081,247	\$5,081,247	\$5,081,247	\$4,938,192	\$4,427,114	\$4,427,114	\$4,427,114	87.13	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356873	Construccion Del Sistema De Clovias Arco Sureste Rehabilitacion Sobre Avenida Universidad Seccion 5 Sectores A Simbolos Patrios (La	DPE/0204/14	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,555,377	\$6,555,377	\$6,555,377	\$6,026,819	\$5,905,473	\$5,905,473	\$5,905,473	90.09	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356874	Construccion De Puente Pestonal, Retornos Vehiculares Y Semaforizacion En La Av. Simbolos Patrios Y Acceso A San Antonio De La Cal.	DPE/0204/14	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,764,721	\$5,764,721	\$5,764,721	\$4,868,735	\$4,028,311	\$4,028,311	\$4,028,311	69.88	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414020035744	Construccion De Cobetor Suntuarios Cinco Señores En Calle Lindero, Colonia Satellite, Agencia Cinco Señores	fil/028/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$742,000	\$741,763	\$741,763	\$741,763	\$741,763	\$741,763	\$741,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,345	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. LA ECONOMÍA DE \$237.48 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: META REAL LIECUTADA DE 132.10 Mt. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200359063	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Muertos	FAFEF/2847/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,219,343	\$1,219,343	\$1,219,343	\$1,215,451	\$1,215,389	\$1,215,389	\$1,215,389	99.68	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1414020036007	Reconstruccion Del Acceso A La Base Aerea En San Juan Bautista La Raya	FAFEF/2455/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlan	San Juan Bautista la Raya	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414020036133	Reparaciones Generales En Ceycte No. 21	FAFEF-1500-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$140,281	\$140,281	\$140,281	\$140,281	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	159	1.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361345	Reparaciones Generales En Ceycte No. 31	FAFEF-1501-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$238,618	\$238,618	\$238,618	\$204,368	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	217	1.00	22.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361352	Construccion De La Segunda Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo II En El Instituto Tecnológico Del Valle De Etla	FAFEF-2845-2014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,290,645	\$5,230,881	\$5,230,881	\$5,230,881	74.73	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361361	Construccion De Un Aula En Telesecundaria (Santa Fe Y La Mar)	FAM-1810-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200361363	Equpamiento De Un Aula En Telesecundaria (Santa Fe Y La Mar)	FAM-1811-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200361364	Construccion De Un Anexo En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-1808-2014	Oaxaca	San Juan Atepec	San Juan Atepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003613690	Construccion De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No.238	FAM-1812-2014	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030036136904	Equpamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No. 238	FAM-1813-2014	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030036136917	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 20 De Noviembre	FAM-1823-2014	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$575,860	\$575,860	\$575,860	\$544,571	\$544,570	\$544,570	\$544,570	94.57	\$0	Metros Cuadrados	42	1.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003613696	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Narciso Mendoza	FAM-2541-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$613,587	\$613,587	\$613,587	\$613,587	\$576,091	\$576,091	\$576,091	93.89	\$0	ANEXOS	203	2.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030036136932	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Heroes Del 21 De Abril	FAM-2458-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$630,391	\$630,391	\$630,391	\$630,391	\$383,925	\$383,925	\$383,925	60.90	\$0	Metros Cuadrados	72	2.00	64.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030036136961	Construccion De Dos Aulas En Jui Helen Keller	FAM-2460-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030036136966	Equpamiento De Dos Aulas En Jui Helen Keller	FAM-2461-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030036136983	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Saul Martinez	FAM-2462-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Guelaguetchi	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030036136996	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Paul P. Harris	FAM-2463-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030036136912	Construccion De Tres Anexos En Jui Ignacio Manuel Altamirano	FAM-2482-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Orizaba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$540,255	\$540,255	\$540,255	\$521,335	\$521,335	\$521,335	\$521,335	96.50	\$0	ANEXOS	32	3.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030036136926	Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Ignacio Ramirez	FAM-2484-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Orizaba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030036136932	Construccion De Dos Anexos En Jui Jaime Torres Bodet	FAM-2486-2014	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$326,279	\$326,279	\$326,279	\$296,504	\$296,504	\$296,504	\$296,504	90.87	\$0	Metros Cuadrados	24	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030036136960	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	FAM-2466-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$824,718	\$824,718	\$824,718	\$736,969	\$599,585	\$599,585	\$599,585	72.70	\$0	ANEXO	0	2.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030036175	Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria (Col. Loma Alta)	FAM-2467-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$644,036	\$644,036	\$644,036	\$508,474	\$508,468	\$508,468	\$508,468	78.95	\$0	Metros Cuadrados	60	2.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030036179	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-2469-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$369,691	\$369,691	\$369,691	\$324,747	\$324,742	\$324,742	\$324,742	87.84	\$0	Metros Cuadrados	36	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361824	Construccion De Un Aula En J.N.I. Margarita Maza De Juarez	FAM-2456-2014	Oaxaca	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300361850	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Margarita Maza De Juarez	FAM-2457-2014	Oaxaca	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300361852	Construccion De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2490-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cerro del Pájaro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300361851	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2491-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cerro del Pájaro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300361863	Construccion De Tres Anexos En Jni Ignacio Zaragoza	FAM-2492-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Rio Metates	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300361878	Equipamiento De Un Anexo De Jni Ignacio Zaragoza	FAM-2493-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Rio Metates	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300361885	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-2494-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300361908	Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 24	FAM-2497-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300361914	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 24	FAM-2498-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300361929	Construccion De Tres Anexos En Jni Zahundanda	FAM-2499-2014	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300361935	Equipamiento De Un Anexo En Jni Zahundanda	FAM-2500-2014	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300361944	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco Zarzo	FAM-2501-2014	Oaxaca	Santo Tomás Ocottepec	Plan Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300361952	Construccion De Un Aula Y Didactica Un Aula De Medios Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Aquiles Serdan	FAM-2502-2014	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,153,301	\$1,153,301	\$1,153,301	\$1,075,476	\$1,036,605	\$1,036,605	\$1,036,605	89.88	\$0	Metros Cuadrados	306	1.00	92.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362042	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-2472-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Gulera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362048	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-2471-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Gulera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362107	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rodriguez Verdin	FAM-2480-2014	Oaxaca	Santa María Tecomanaca	Santa María Tecomanaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362114	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-2476-2014	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Lachivía	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$664,617	\$664,617	\$664,617	\$589,963	\$589,963	\$589,963	\$589,963	88.77	\$0	Metros Cuadrados	72	2.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362125	Construccion De Dos Anexos En Telesecundaria	FAM-2505-2014	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Tambor	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$742,328	\$742,328	\$742,328	\$742,328	\$742,321	\$742,321	\$742,321	100.00	\$0	ANEXOS	34	2.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362129	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Alfonso Villa Rojas	FAM-2506-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362131	Reparaciones Generales En Escuela Emiliano Zapata	FAM-2507-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362134	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-25508-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362139	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Dr Enrique Arias Douffourc	FAM-2509-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Colonia Ingeniero Raúl Sandoval Landáuzuri	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362143	Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	FAM-2510-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362145	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	FAM-2511-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362146	Construccion De Banda Perimetral En Instituto Tecnológico De La Cuenca Del Papaloapan	FAM-2952-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	412	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362151	Mantenimiento Preventivo/ Correctivo En La Infraestructura Elctrica Y En La Hidráulica En Instituto Tecnológico Del Istmo	FAM-2951-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,297,027	\$2,721,779	\$2,721,779	\$2,721,779	54.44	\$0	Metros Cuadrados	3,049	1.00	56.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015					
TOTAL: 16248																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300362567	Rehabilitación De Aulas En El Jardín De Niños Melchior Ocampo Clave: 20d9n0556r	FISMDF-07	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCACHAHUAYA TLACOLLILA OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300362605	Ampliación De Sistema De La Red De Drenaje En Varias Calles	FISMDF-15	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCACHAHUAYA TLACOLLILA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300362649	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Nuyon, Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya	FII/054/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$636,464	\$635,805	\$635,805	\$635,805	\$635,805	\$635,805	\$635,805	\$635,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, LA ECONOMÍA DE \$658.49 SERÁ REASIGNADA POSTERIORMENTE. / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362656	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FISMDF-05	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCACHAHUAYA TLACOLLILA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300362617	Rehabilitación De Cuatro Aulas En La Escuela Secundaria General Yaa Huul Clave: 20d8t0159u	FISMDF-10	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Maculúchitl de Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCACHAHUAYA TLACOLLILA OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300362702	Construcción De Colector Pluvial Cinco Señores En Calle Linderos, Colonia Arroyal-Satélite, Agencia Cinco Señores	FII/051/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLECTOR PLUVIAL CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS, COLONIA ARROYAL-SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$2,359,921	\$1,532,000	\$1,532,000	\$1,532,000	\$1,532,000	\$1,532,000	\$1,532,000	\$1,532,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	228	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX14140300362765	Rehabilitación De Los Sanitarios Del Jardín De Niños Cuauhtémoc Clave: 20d9r1590m	FISMDF-06	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Maculúchitl de Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCACHAHUAYA TLACOLLILA OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300362795	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Indio Nuyon, Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya	FII/055/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$881,456	\$879,576	\$879,576	\$879,576	\$879,576	\$879,576	\$879,576	\$879,576	100.00	\$0	Metros Cuadrados	490	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, LA ECONOMÍA DE \$1,880.43 SE REASIGNA POSTERIORMENTE. / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362831	Introducción Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Colonia Peña De Antequera, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa	MSMAFISMO312014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300362895	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De Miguel Cabrera, Ubicada En La Cabecera Municipal, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa	MSMAFISMO102014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300362914	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle La Paz, Prolongación De San Fernando Y Prolongación De La Calle Magnolia En El Centro De La Población		Oaxaca	San Andrés Huayapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363006	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Del Paraje Calicanto A La Calle Prolongación De Martires		Oaxaca	San Andrés Huayapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363030	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal		Oaxaca	San Andrés Huayapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363090	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MEC/FAS/MDF/009/02/8/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363098	Construcción De Puente Vehicular En La Agencia De San José Hidalgo, Ubicada En La Agencia Municipal De San José Hidalgo, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMFIISM0212014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363011	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos, Ubicada En La Cabecera Municipal, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISMO042014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363025	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles, Ubicada En La Agencia De San Jerónimo Yahuihe, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISMO152014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363038	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles, Ubicada En La Colonia Ejido Santa María, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISMO232014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363062	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Ubicada En La Colonia Asunción, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISMO252014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363095	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles, Ubicada En La Colonia Guislagueta, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISMO342014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363061	Construcción De Techado En La Agencia De Santa Catarina Montalvo, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFORTAMUN0052014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363011	Construcción De Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Betania, Ubicada En La Colonia Samantana, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMA399FORTAMUN0032014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363063	Rastreo Y Revestimiento De Diversas Calles, En Todas Las Localidades De Santa María Atzompa.	MSMAFISMO012014 Y MSMAFORTAMUN0012014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300364039	Rastreo Y Revestimiento De Diversas Calles, En Todas Las Localidades De Santa María Atzompa.	MSMAFISMO012014 Y MSMAFORTAMUN0012014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300364015	Reestructuración De La Red De Energía Eléctrica, Ubicada En La Agencia Monte Alban, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISMO172014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300364296	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Colonia Héroes, Pertenecientes Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISMO362014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300364463	Construcción De Guarniciones Y Pavmento De Concreto Hidráulico En Diversas Calles, Ubicada En La Colonia Forestal Y Samartiana, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFORTAMUN0062014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300364515	Desahío De Río Y Arroyos En El Municipio De Santa María Atzompa Ira Etapa, Ubicada En Toda La Jurisdicción Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISMO0022014 Y MSMAFORTAMUN022014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300364632	Desahío De Río Y Arroyos En El Municipio De Santa María Atzompa Ira Etapa, Ubicada En Toda La Jurisdicción Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISMO0022014 Y MSMAFORTAMUN0022014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300364830	Elaboración De Expedientes Técnicos En Todas Las Obras Del Municipio En El Ejercicio Fiscal 2014 Y La Asesoría En La Correcta Aplicación Del Gasto.	MSMM399FISM30012014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300364854	Construcción De Guarniciones Y Pavmento De Concreto Hidráulico En La Calle Antonio De León, Ubicada En La Colonia Oaxaca, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMA399FORTAMUN0032014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300364905	Rehabilitación Del Módulo De Policía En La Colonia Forestal, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	-	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300365454	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agencia De Policía De Arroyo La Guacamaya	005	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Arroyo Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300365473	Construcción De Techado De Cancha Municipal De La Localidad De Arroyo Guacamaya	1	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Arroyo Guacamaya	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300365476	Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Teococuilco de Marcos Perez	2	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300366017	Mantenimiento De Camino A Toma - San Juan De Los Cus Tramo Del Km 0+000 Al Km 25-800	006-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300366069	Mejoramiento De Vivienda Para Todas La Comunidades De Mazatlán Primera Etapa	007-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300366720	Introducción Del Sistema De Agua Potable	001	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Marcos Xinicuesta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300366826	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, (1ra Etapa)	031	Oaxaca	Santa María Petapa	Hidalgo Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300366840	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Guerrero	002	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300366924	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	003	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300369332	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Principal	021	Oaxaca	Santa María Petapa La Paz		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300369907	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Diversas Calles Ira. Etapa, Ubicada En La Agencia Municipal De San Jerónimo Yahuehu, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISMO532014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300369871	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	053	Oaxaca	Santa María Petapa	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300369993	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable	FISM-MSGM-TANELV-002-2014	Oaxaca	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA GUELACE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371075	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Paraje Atrás Del Calvario	1	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFL, S.A DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371155	Ampliación De La Red De Drenaje Barrio Candelaria	2	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371185	Ampliación De La Red De Drenaje Barrio Linda Vista	3	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFL, S.A DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371225	Ampliación De La Red De Agua Potable Barrio Loma Bonita	4	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LMPH, S.A DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371371	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	005	Oaxaca	San Simón Zahuatlán		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simon Zahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371382	Construcción De Tanque Elevado Del Sistema De Agua Potable	551.008	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tanvé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX000130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030037132a	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 32a. Escale, Ubicada En La Colonia Nevada (Cajadita), Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISMO282014, MSMAR-282014 Y MSMAR-28	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030037131	Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria "M. Patricia Es. Primero" Clave: 20dpg01378a.	FISM414022014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030037123	Rehabilitación Del Sistema De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio La Asunción	FISM-001-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371450	Ampliación Del Sistema De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio La Soledad	FISM-002-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371452	Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia San Jose	551.009	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371466	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FIS522014	Oaxaca	Cuixpam de Guerrero	Estrella Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030037126	Sustitución De La Red Del Sistema De Agua Potable	FISM414042014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Paso del Jilote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030037136	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Nicolas Bravo.	FISM414052014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicomtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030037148	Construccion De Aula Didáctica En La Escuela En El Jardín De Niños "Niños Heroes"	FISM41440214	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371460	Rehabilitación Y Desazolve Del Drenaje Sanitario	FISM414462014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030037167	Construccion De 2 Aulas En La Esc. Prim. Lic. Benito Juarez Clave: 20dpg12200	FISM414082014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300372144	Mantenimiento De Calles En San Simon Zahuatlán	006	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simon Zahuatlán	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300372133	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario, Ubicada En La Colonia Olimpo, Colonia Odisea, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISMO262014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300372154	Construccion De Consultorio Dental	007	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Guadalupe Sabino (Barrio el Sabino)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simon Zahuatlán	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300372136	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Nicolás	FONREGION-3039-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SERVICIOS DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596							0.00		Metros Cuadrados	166	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300372102	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Nicolás Hidalgo	fonregion-3040-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596							0.00		Metros Cuadrados	321	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTA ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300372176	Construccion De Cuarto-Dormitorio	008	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	La Colmena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simon Zahuatlán	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300372178	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Ocotlán De Morelos	583595.50	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596							0.00		Metros Cuadrados	9,050	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTA ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300372188	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Pedro Coxcatlán Cantaros	fonregion-3041-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596							0.00		Metros Cuadrados	262	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300372128	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Pedro Jaltepetongo	fonregion-3042-014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596							0.00		Metros Cuadrados	51	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300372125	Construccion De Cuarto-Dormitorio	009	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simon Zahuatlán	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300372141	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Pedro Mártir Yucucaco	fonregion-3044-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596							0.00		Metros Cuadrados	1,133	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300372976	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Pedro Motepex-Dto 22	fonregion-3045-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596						0.00		Metros Cuadrados	15,052	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300372900	Restauración Del Templo De Santa Maria El Esmerquesado	FAFEF-2001-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,927	\$2,499,727	\$2,499,727	\$2,499,727	\$2,499,727	99.99	\$0	Metros Cuadrados	263,357	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, HUBO UNA ECONOMÍA POR \$172.88 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300372922	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Pedro Nogala	fonregion-3046-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596						0.00		Metros Cuadrados	117	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300372948	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Santa Rosa Caxtahuaca	017	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santa Rosa Caxtahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300372998	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Pedro Teutila	fonregion-3047-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596						0.00		Metros Cuadrados	1,492	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373045	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Pedro Tlidaa	fonregion-3048-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596						0.00		Metros Cuadrados	758	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373070	Construccion De Canal Para Aguas Pluviales	FIV00001	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300373159	Construcción De La Residencia De Estudios En El Centro De Las Artes	FAFEF-2197-2014	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,401,469	\$8,401,469	\$8,401,469	\$8,401,469	\$8,401,469	98.84	\$0	Metros Cuadrados	3,893	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON UNA ECONOMÍA FINANCIERA DE \$8,511.00 / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373179	Construcción De Comedor Comunitario	MMH-FAISM-298-28-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300373226	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Pedro Yaneri	fonregion-3049-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596						0.00		Metros Cuadrados	450	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373242	Construccion De Comedor Comunitario	MMH-FAISM-298-30-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Los Pobres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300373273	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Vicente Nariu	fonregion-3050-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596						0.00		Metros Cuadrados	154	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373284	Construccion De Comedor Comunitario	MMH-FAISM-298-29-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300373314	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Ana Cuahitlánec	fonregion-3051-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596						0.00		Metros Cuadrados	632	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373365	Construccion De Cuarto-Dormitorio	010	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Barrio Jaquilita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simon Zahuatlán	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300373309	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Ana Zegache	fonregion-3052-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596						0.00		Metros Cuadrados	3,079	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373348	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Catarina Quiane	fonregion-3053-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596						0.00		Metros Cuadrados	489	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373382	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Catarina Quiquilitán	fonregion-3054-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596						0.00		Metros Cuadrados	220	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373326	Construccion De Planta De Tratamiento Y Obras Complementarias En La Universidad De La Costa Campus Pinotepa Nacional	FONREGION/3560/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$18,224,699							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373379	Restauracion Del Edificio Del Frontispicio De La Escuela De Medicina De La U.A.B.I.O.	FAFEF-2859-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,999,943	\$3,999,943	\$3,999,943	\$3,999,943	\$3,999,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	263,357	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, HUBO UNA ECONOMÍA \$7.00 PESOS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414030037303	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación 1 De Abril	551.01	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300373040	Terminación De La Construcción Del Centro De Iniciación Musical De Oaxaca (Cimo)	FONREGION/3561/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,664,308							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300373043	Rastreo De Camino Tramo San Simón Zahualtlán-La Cienega	011	Oaxaca	San Simón Zahualtlán	San Simón Zahualtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San simon Zahualtlan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300373090	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Av. Revolution, Col. Santa Paula, Sección 4ta. Tlaxirola De Matamoros Oaxaca	551.02	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300373041	Elaboración De Estudio De Evaluación De Respuesta Ante Viento De La Cábana Del Auditorio Guelaguetza	FONREGION/3575/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300374083	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Catarina Tayata	FONREGION-3055-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596							0.00		Metros Cuadrados	464	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300374062	3 Por Ciento De Gastos Indirectos	2014	Oaxaca	Santa María Ipala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300374033	Ampliación Red De Drenaje Barrio Fatma	5	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300375018	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria	6	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY S.A DE CV	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300376014	Construcción De Corredor Escolar Escuela Secundaria Tecnica 237	12	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A DE CV	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300376014	Ampliación De La R.D En El Mogote Barrio Centro	18	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY S.A DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300376015	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FII-MSPCV-292-004-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300376067	Construcción De Clínica Dental En La Localidad De Arroyo Chioapam	09AD-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Chioapam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300376096	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Cominidad Del Manguto	08-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	El Manguto (Rancho San Felipe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300376071	Ampliación Y Reubicación De La Red Subterránea En La Calzada De La Unidad Deportiva En Movimiento	10-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300376002	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Conducción Para Sistema De Agua Potable	11-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Tierra Negra Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300376066	Rehabilitación De Sanitarios De La Escuela Bilingüe Vicente Guerrero Clave 20dqb1697m	10AD-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300376013	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Y Madero	-0-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San Isidro Naranjal	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300376095	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Niños Heroes	055	Oaxaca	Santa María Petapa	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300377088	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Plan De Águila	12-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Plan de Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300377092	Elaboración De Estudios Geohidrológicos Para Perforación De Pozo Profundo	02	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300377062	Mantenimiento De 6 Aulas En La Escuela Telesecundaria Con Clave 20dqv5590. En El Municipio De Santa María Tepatlalí	07-2014	Oaxaca	Santa María Tepatlalí	Santa María Tepatlalí	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300377004	Construcción Del Sistema De Drenaje La Tapa En La Calle Principal De La Agencia De Policía Municipal De Mosquito Blanco	08-2014	Oaxaca	Santa María Tepatlalí	Mosquito Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300377033	Construcción De Dispensario Médico En El Núcleo Rural Encino Colorado Agencia De Policía Municipal De Mosquito Blanco	09-2014	Oaxaca	Santa María Tepatlalí	Encino Colorado (Río Ocotá)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300377080	Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños Gustavo Adolfo Becquer	006	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300377099	Rehabilitación De Edificio Para Uso Como Escuela Municipal En El Municipio De Santa María Tepatlalí	10-2014	Oaxaca	Santa María Tepatlalí	Santa María Tepatlalí	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300377075	Construcción De 17 Viviendas	009	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	El Jefe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0001302001588	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377450	Construcción De 17 Viviendas	008	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377494	Construcción De Comedor Comunitario	007	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Piedra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377464	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Ines Yatzeche	fonregion-3056-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596							0.00		Metros Cuadrados	629	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300377467	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Luis Amatlan	FONREGION-3030	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596							0.00		Metros Cuadrados	2,037	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300377484	Adquisición De Ambulancia Pata La Localidad De Santa Lucia Mahuitlan	fonregion-3057-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596							0.00		Metros Cuadrados	2,718	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300377402	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Magdalena Jicotlan	fonregion-3058-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de slaud	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377450	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Miguel Amatlan	FONREGION-3034	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596							0.00		Metros Cuadrados	246	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTA ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300377498	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Maria Chichapoam	fonregion-3061-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596							0.00		Metros Cuadrados	341	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300377424	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Maria Coyotepec	FONREGION-3062-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596							0.00		Metros Cuadrados	1,140	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300377439	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Maria Del Rosario	FONREGION-3063-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596							0.00		Metros Cuadrados	393	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300377480	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Maria Yolotepec	FONREGION-3064-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596							0.00		Metros Cuadrados	331	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300377449	Rehabilitación Del Camino Rural Santiago Justahuaeca - Santa Catarina Noltepec Del Km 1 Mas 250 Al Km 7 Mas 400	087	Oaxaca	Santiago Justahuaeca	Santa Catarina Noltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377463	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santiago Apolala	FONREGION-3065	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596							0.00		Metros Cuadrados	401	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA DE ACUERDO A ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300378416	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	025	Oaxaca	Santiago Justahuaeca	Unión de Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300378474	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	018	Oaxaca	Santiago Justahuaeca	Santa Catarina Noltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300378441	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	084	Oaxaca	Santiago Justahuaeca	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300378477	Construcción Del Sistema De Agua Potable	092	Oaxaca	Santiago Justahuaeca	Cerro del Pájaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300378403	Construcción De Sistema De Agua Potable	091	Oaxaca	Santiago Justahuaeca	Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300378436	Construcción De La Escuela Primaria 1a Etapa	039	Oaxaca	Santiago Justahuaeca	Cuauhtémec Yucunico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300378453	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	085	Oaxaca	Santiago Justahuaeca	San Antonio del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300378433	Ampliación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	093	Oaxaca	Santiago Justahuaeca	Cuyuchi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379169	Ampliación De La Línea De Conducción 2a Etapa	F18-MSPCV-292-008-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379101	Construcción De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Río Minas	MSPCV-292-FAISMOTDF-OP-1-003-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Río Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379125	Mantenimiento Y Conservación De Caminos	MSPCV-292-FAISMOTDF-OP-AD-028-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379182	Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable En El Municipio	2014-135 D	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379147	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Rumbo A Llano Cruero	FISM-517-003-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepeuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, OAXACA.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379152	Construcción De Comedor Comunitario (1ra Etapa) En La Agencia De Llano Cruero	FISM-517-005-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepeuxtepec	Llano Cruero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379155	Construcción De Comedor Comunitario En La Agencia De Loma Linda	FISM-517-007-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepeuxtepec	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379156	Construcción De Comedor Comunitario En La Agencia De Cerro Pascale	FISM-517-012-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepeuxtepec	Cerro Pascale	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379100	Rehabilitación Del Sistema Y Ampliación De La Red De Agua Potable	FISDMF/033/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Colonia Ingeniero Raúl Sandoval Landáuzuri	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379101	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISDMF/034/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Capulín (La Nueva Pochota)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379117	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISDMF/035/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	San Antonio Abad (Cerro Chango)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379124	Construcción De Tanque Elevado Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FISDMF/042/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379143	Construcción De Drenaje Pluvial	FISDMF/049/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379159	Construcción De Drenaje Sanitario	FISDMF/052/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379160	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Primera Privada De Reforma	551.011	Oaxaca	Tlaxiotala de Matamoros	Alferez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379173	Construcción De Sistema De Almacenamiento De Agua (Sistema Rotoplast)	FISDMF/053/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo de Enmedio (La Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379124	Desarrollo Y Construcción De 50 Viviendas	MSMT/FAISM/439/0019/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379130	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas Y Callejón Chianapeco	23	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379140	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISDMF/028/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Colonia Cosoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUELS SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379149	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISDMF/029/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379150	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Colonia Cheguigo 003 El Rosario		Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379161	Pavimentación Deconcreto Hidráulico De La Calle 12 De Octubre Entre 12 De Octubre Y 20 De Noviembre	001	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379169	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISDMF/030/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Pescadito de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379182	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISDMF/031/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de Abajo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379169	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	033	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379186	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISDMF/032/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379193	Revestimiento De Camino Rural Santiago Juxtlahuaca - Santa María Yucuncozo Del Km 0°000 Al Km 11°400	005	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300380103	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISDMF/036/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Ejido el Encarnado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015				
TOTAL: 16248																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX000130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300380015	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISMDF/037/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003800173	Construcción De Comedor Comunitario 1ra. Etapa. En La Agencia De Llano Laguna	FISM-517-010-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Llano Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003800201	Construcción De Ollas De Agua Pluvial	FISM-517-011-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Colonia Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003800281	Mantenimiento Y Mejoramiento Rural 1.2 Kilómetros, Tramo Desviación Del Naranjo A La Laguna Zaragoza	007	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003800295	Construcción Del Sistema De Agua Potable	006	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santa María Yucunicotco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003800303	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Conafe Cursos Comunitarios Clave 20kpr1462	008	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Macahute	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003800351	Construcción De Dos Aula Escuela Primaria (Miguel Hidalgo) (20dpb0476v)	009	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003800396	Construcción De Un Aula De La Escuela Secundaria Comunitaria Clave 20kwa2827.	010	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Macahute Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003800402	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Secundaria Técnica Número 191 Clave: 20dst0210a.	011	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003800477	Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Bilingüe Niños Héroes Clave Ccp20dp04781	012	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Huamuhe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003800496	Construcción De Dos Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dst1236c.	013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Huamuhe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003800521	Construcción De La Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable	014	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003800572	Mantenimiento Correctivo De Energía Eléctrica.	04	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san andres ixtlahuaca.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003800691	Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Cienequilla	02	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	Cienequilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003810779	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Santa Ana Perteneciente Al Municipio De Villa Solá De Vega	MV50036277FISMFSE 30842013	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003810825	Construcción De Cocina Comunitaria	FISM474022014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003810839	Construcción De Cocina Comunitaria	FISM47442014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003810835	Construcción De Cocina Comunitaria	FISM47452014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003810842	Mantenimiento De 1o Kms De Caminos Rurales	FISM474012014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003810843	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Camino Al Seminario, 3º Sección, Priv. De Hidalgo Y Fco. I. Madero	R33/FAISMDF/MSP/29 3/003/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Camino al Seminario (Tercera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$899,017	\$899,017	\$899,017	\$899,017	\$899,017	\$899,017	\$899,017	\$899,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera obra pagada al 100% / Física: obra concluida al 100% metas 19 postes / Registro: obra concluida física y financieramente al 100%, acta de entrega de fecha 30 de Octubre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003810851	Ampliación De Red De Electricidad En Las Calles Refugio Prolongacion De Zaragoza, 5 De Mayo, Pijla, Cuauhtemec Y Pino Suarez	R33/FAISMDF/MSP/29 3/004/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$723,109	\$723,109	\$723,109	\$723,109	\$723,109	\$723,109	\$723,109	\$723,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	100.00	Financiera obra pagada al 100% / Física: obra concluida al 100% Metas 19 Postes / Registro: Obra concluida física y financieramente al 100%, acta de entrega de fecha 3 de Marzo del 2015, metas 19 postes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003810864	Equipamiento De Pozo Artesiano Para Agua Potable En La Col Azucena	R33/FAISMDF/MSP/29 3/005/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Colonia la Azucena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$676,039	\$676,039	\$676,039	\$676,039	\$676,039	\$676,039	\$676,039	\$676,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,984	0.00	100.00	Financiera obra pagada al 100% / Física: obra concluida al 100% Metas 1 Pozo / Registro: obra terminada física y financieramente al 100%, la meta debe ser: 1 pozo, acta de entrega del día 27 de Diciembre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003810868	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	015	Oaxaca	San Lorenzo	Guadalupe Yossocani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003810868	Ampliacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Santa Cruz	019	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003810879	Rehabilitacion De Seis Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Bilingüe "Niños Héroes" (20dpb0249z)	013	Oaxaca	San Lorenzo	Santa María Yossocani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003810886	Modernización Y Ampliación Del Camino San Lorenzo-San Andres Huapaltepec, Tramo 0 000 Km Al 027 9 685.75 Subtramo A Modernizar 7 500 Km 9 685.75		Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003810890	Construccion De Comedor Comunitario En La Agencia De Tierra Blanca	FISM-517-006-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003810897	Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Clave 20dp02209	3-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san lorenzo cuauacuiltita	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003819-51	Fertilizantes	1-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUACUILTITLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003823-17	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	002	Oaxaca	Cosoletepec	Cosoletepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahualtlan	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003834-54	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSL-392-FISM-04-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Fortín de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003835-46	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	MSL-392-FISM-05-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Yutecos Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003836-36	Construcción De Laboratorio Múltiple Y Una Aula	MSL-392-FISM-06-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003837-22	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MAL-392-FISM-07-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Buenavista el Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003837-23	Construcción De Cancha De Fútbol En La Escuela Secundaria General Andres Henestrosa (1ra Etapa)	005	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003837-92	Construcción De Agencia Municipal 1ra Etapa	002	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Zaragoza Yucunisco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003838-30	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSL-392-FISM-08-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003839-24	Construcción De Cercado Perimetral De La Agencia Municipal	006	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Buena Vista Yucunisco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003839-57	Mantenimiento Y Rehabilitación De La Iglesia	007	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003840-59	Ampliación De Electrificación En El Pórvener	MSBIA/FAISM/175/003-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Atatlahuaca	El Pórvener	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA POR CONTRATO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003841-81	Construcción De Adoquinamiento En La Privada Libertad, Ubicada En La Agencia Monte Alban, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMA/FAISM0182014 Y MSMA/FORTAMUN0182014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003841-98	Construcción De Adoquinamiento En La Privada Libertad, Ubicada En La Agencia Monte Alban, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMA/FAISM0182014 Y MSMA/FORTAMUN0182014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003842-58	Constrcción Del Comedor Comunitario	MSL-FISM-30-2014	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003842-58	Construcción De La Red De Drenaje En Calles Diversas En La Población (Calle Las Flores, Calle De San Nicolas, Conexión De Colector A Planta De Tratamiento)	MSL-FISM-2-2014	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003850-99	(Ampliación Eléctrica) R.D. Ampli Y Red. Híbrida San Lorenzo Albarradas Varías Calles La Etapa	MSL-FISM-3-2014	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003851-42	(Ampliación Eléctrica) R.D. Ampli Y Red. Híbrida San Lorenzo Albarradas Varías Calles La Etapa Camino A San Lorenzo Albarradas, Calle Mina Y Col. El Aji	MSL-FISM-25-2014	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	Santa Ana del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003852-64	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Centro De Educación Preescolar Octavio Paz Clave 206c2230y	FISM070132014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003852-93	Rehabilitación De 3 Aulas En La Escuela Primaria Libertad Clave 206pr1772d	FISM070202014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003853-26	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Acceso Principal	FISM0702014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003853-68	Mantenimiento De 1.6 Kms. De Caminos Rurales	FISM0702014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNRAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPA DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003854-37	Ampliación De Camino Tramo Tangatitán-Barro Zaniza Km 0.000 Al Km 12.000, Ubicada En La Localidad De: Ildefonso El Viejo	MSIS-RG33-M155-FISM-001-2014	Oaxaca	San Ildefonso Sola	San Ildefonso Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003855-93	Construcción De Núcleo Sanitario En Jardín De Niños Leona Vicario	MSF/FAISM/004/2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro Y San Pablo Teposcolula	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003856-29	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria América	MSF/FAISM/003/2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003856-60	Pavimentación De 2.103 M2 De Calles Con Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal En El Municipio De San Ildefonso Sola.	MSIS-RG23-155-001-2014	Oaxaca	San Ildefonso Sola	San Ildefonso Sola	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003856-68	Construcción De Un Aula En Jardín De Niños Rosario Castellanos	MSF/FAISM/005/2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300385192	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Cedros Y Carretera A Zoquiñán En La Loc. De San Pedro Totolapam	CONT/FSM/SPT/333/15/2014	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300385114	Ampliación Y Rehabilitación De Puente Peatonal Sobre El Río Xatán, Agencia San José	1	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300385135	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Preescolar Narciso Méndez	MSMZ448FISM005	Oaxaca	Santa María Zaniza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA-SOLA DE VEGA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300385111	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Palo De Flor	3	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300385145	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad El Espinal	4	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300385165	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De La Luz Nagore	5	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300385140	Construcción De Palacio Municipal 2da Planta	FORTAMUNDF1480012014	Oaxaca	San Francisco Ozoltepec	San Francisco Ozoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300386139	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	098-R33-F3-02-2014	Oaxaca	San Andrés Teotilapam	San Andrés Teotilapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$1,992,410	\$1,992,410	\$1,992,410	\$1,992,410	\$1,992,410	\$1,992,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	585	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300386120	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Energía Eléctrica Primera Etapa	098-R33-F3-04-2014	Oaxaca	San Andrés Teotilapam	Lucrecia de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILAPAM	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,641,400	\$1,641,400	\$1,641,400	\$1,641,400	\$1,641,400	\$1,641,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	188	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - Se solicita validación
OAX14140300386140	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad Arroyo Caracal Ideal.	MSLO-232-FAISMDF-012-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Caracal Ideal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300386169	Rehabilitación Del Camino Entronque Loma De Cedro-Paso Limón Del Km. 0.000 Al Km 7.600. En La Localidad Paso Limón (Nuevo Paso Limón)	MSLO-232-FAISMDF-013-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Paso Limón (Nuevo Paso Limón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300386192	Rehabilitación Del Camino Arroyo Manantial-Cacahuatl Del Km 3.840 Al Km 20.000 Del Subtramo Del Km 4.840 Al Km 18.000.	MSLO-232FAISMDF-014-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300386116	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable. En La Localidad Colonia 20 De Noviembre.	MSLO-232-FAISMDF-015-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Colonia 20 de Noviembre (Vista Hermosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300386159	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	MSLO-232-FAISMDF-016-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Playa de Soyaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiera y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300386173	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MSLO-232-FAISMDF-017-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Paso Limón (Nuevo Paso Limón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300386136	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. San Jerónimo Tecatl-San Pedro Ocupeatlillo-San Lorenzo Cuauernaculitla-Ana Aneixtlahuaca, Tramo Del Km 0.000 Al Km 3.800, Subtramo Modern, 2.000al Km 3.800	3-2014	Oaxaca	Santa Ana Aneixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300386164	Ampliación De Puente Vehicular De 3 M De Longitud En Calle Matamoros	1	Oaxaca	Santa Catarina Cuxtila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUXTILA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300386154	Construcción Del Palacio Municipal 4a Etapa De Santa Catarina Cuxtila	2	Oaxaca	Santa Catarina Cuxtila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUXTILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300387181	Rehabilitación De La Escuela Primaria Benito Juárez	FAISM/152/02/2014	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	Guadalupe Nogales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAIPANCINGO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300387143	Construcción Del Drenaje Pluvial	FAISM/152/03/2014	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Marcos Natividad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAIPANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300387132	Rehabilitación De La Escuela Primaria Benito Juárez	FAISM/152/04/2014	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAIPANCINGO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300387194	Mantenimiento De Camino. (Rastroo Y Revestimiento Parcial).	FAISM/152/05/2014	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAIPANCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388178	Construcción De Un Módulo De Sanitarios En El Jardín De Niños (Juan De La Barrera), Con Clave 20dp2021u	21	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	La Humedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388131	Construcción De Comedor Comunitario	23	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388142	Terminación Del Palacio Municipal de Melchor Ocampo	CO-MVTMO-334-03-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPE DE MELCHOR OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388111	Construcción De Drenaje Pluvial	27	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San Miguel de los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388133	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Monte Tinta 1ra. Etapa	OP/FSMDF/AYOT/MDO 9/014/2014	Oaxaca	Ayotzintepc	Monte Tinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001581-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003881-41	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	MPVG-OAX-FIV-PAV-073-004-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Llano de Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003881-74	Rastreo De Diversas Calles	MSM/238/FAIS/01-A/2014	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	816	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: terminado / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003881-75	Mejora De Caminos Cosecheros	OP/FSMDF/AYOT/M00 9/015/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003881-88	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle 5a Sur Entre 11a Y 12a Puentes Barrio "El Caballero"		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003881-37	Construcción De Drenaje Pluvial A Base De Tubo De Pvc De 45 Cms Ø (18" Ø) Sobre La Avenida 12 De Octubre	OP/FSMDF/AYOT/M00 9/004/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003881-62	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Margarita Masa De Juan" Clave: 20djp2 268m		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003881-89	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Clave 20djb1897h. 1ra Etapa. En La Localidad De Monte Mario	OP/FSMDF/AYOT/M00 9/010/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Monte Mario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion Municipal	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003881-30	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	OP/FSMDF/AYOT/M00 9/008/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	San José Mano Marqués	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003881-51	Rd Ampliación Calle Independencia	FSMDF-238-0002-2014	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$602,650	\$602,650	\$602,650	\$602,650	\$602,650	\$602,650	\$602,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y en ejecución / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003881-32	Plan De Desarrollo Municipal	S	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	816	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: solicito validación
OAX141403003881-49	Construcción De La Red De Energía Eléctrica	OP/FSMDF/AYOT/M00 9/013/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	San Pedro Ozumacín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003881-69	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	MPVG-OAX-FIV-PAV-073-005-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003891-45	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Zozochli En El Mismo Municipio Del Mismo Nombre.	PROI MSZ 503 2014	Oaxaca	Santiago Zozochli	Santiago Zozochli	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOZCHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003891-57	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Lima	FSM-MSM-271-020-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003901-91	Construcción De Un Aula Audiovisual Y Un Aula 6x8	FSMDF1260072014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003901-71	Mantenimiento Del Camino De Acceso A La Localidad Del Tramo Chachahua El Auferu	CO-MVTMO-334-04-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Chachahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003901-61	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CO-MVTMO-334-05-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003901-10	Mantenimiento De Camino De Acceso A La Localidad De Chachahua Km0-Km2	CO-MVTMO-334-06-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Chachahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003901-57	Mantenimiento Del Camino De Acceso A La Localidad	CO-MVTMO-334-07-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa María Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003901-12	Rehabilitación De Agua Potable (Reposición De Pozo Semiprofundo)	CO-MVTMO-334-09-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003901-76	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle Margarita Maza, Entre Av. Mexico Y Av. Independencia.	CO-MVTMO-334-10-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003901-25	Construcción De Un Aula De Medios De 12.00x8.00mts Con Estructura Regional. En La Escuela Secundaria Netzahuatoyotl	CO-MVTMO-334-11-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003901-71	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Damian Camarón	CO-MVTMO-334-12-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Francisco de Arriba Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003910-40	Construcción De Un Aula De 6.00x8.00mts Con Estructura Regional. En La Escuela Secundaria Técnica	CO-MVTMO-334-13-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003910-92	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CO-MVTMO-334-14-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Cuicuitlo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003911-15	Construcción De Sanitarios En El Itebo Plantel Numero 132	FSMDF-F-III-002-2014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003911-53	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable	CO-MVTMO-334-15-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Francisco de Abajo Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003911-95	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle Porfirio Díaz Y Aldama	CO-MVTMO-334-16-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Luz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003912-16	Construcción De Un Aula Para El Preescolar Andrés Bellostrada Clave 20dcz2414r	FISMDF1260092014	Oaxaca	San Cristóbal Amatán	San Cristóbal Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003912-33	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CO-MVTMO-334-17-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Luz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003912-69	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	CO-MVTMO-334-19-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapotalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003912-83	R.D. Ampl. San Jerónimo Taviche	004-2014	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003913-00	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	CO-MVTMO-334-20-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Dona-Yoo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003913-48	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts. Y Obra Exterior	005-2014	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003913-54	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Av. Los Huesos	CO-MVTMO-334-21-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003914-01	Rehabilitación Del Alberque Comunitario	CO-MVTMO-334-22-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Cacahote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003914-46	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle	CO-MVTMO-334-24-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Gachupín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003914-67	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica Barrio Arriba Y Abajo Yutayagui	CO-MVTMO-334-25-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003915-05	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia San Francisco De Asís	MSP-FAISM-007-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Francisco de Asís	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003915-40	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio Yodonocouto	MSP-FAISM-009-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Yodonocouto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003915-54	Rehabilitación De La Escuela Primaria Bilingüe Lombardo Tolerano Clave 20ab00738r De San Francisco Logueche	FISMDF201460012014	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003915-69	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio Yucuninde	MSP-FAISM-010-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Yucuninde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003916-08	Construcción Del Dispensario Médico (Segunda Etapa)	MSP-FAISM-011-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Guadalupe Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003916-46	Rehabilitación De Calles	058	Oaxaca	Santa María Petapa	Llano Suchiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003916-51	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable (Segunda Etapa)	MSP-FAISM-016-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Guadalupe Tizá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003917-03	Construcción De Sanitarios En Esc. Prim. Rogelio Zárate	CO-MVTMO-334-23-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003917-73	Ampliación De La Red Eléctrica Con Ramal Aéreo De 600 Mts De Longitud	CO-MVTMO-334-18-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003918-92	Construcción De Gimnasio. En La Localidad De El Rastrojo	0108	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	El Rastrojo	Rural	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Institución Federal	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003919-89	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Dispensario Médico De San Francisco Logueche	FISMDF201460042014	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003921-44	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Sec. Gral. "20 De Noviembre" Clave: 20des0177r		Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003921-47	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Bramadero	FISM1460022014	Oaxaca	San Francisco Logueche	Bramadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003921-58	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle "Benito Juárez"	FAISM/308/08/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepc	San Pedro Huilotepc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003921-67	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Sec. Gral. "Vicente Guerrero" Clave: 20des0141r Y Es 372-128		Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003921-97	Rehabilitación De Corredor Escolar En El Jardín De Niños "Agustín Peraltá. Clave: 20djp0106n		Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003922-15	Construcción De Aula Didáctica En El Centro De Educación Preescolar Indígena " Tirso Pedro Méndez Ruiz" Clave: 20dcci1740f		Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003922-38	Introducción De Drenaje Sanitario En Varias Calles		Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	El Cuelito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003922-66	Elaboración De Expedientes Técnicos Unitarios Con Levantamiento En GPS Y Fotografías Geo-Referenciadas De Las Obras	SIN NUMERO DE PROYECTO	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003922-82	Elaboración Y Supervisión De Proyectos	003-2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003926-91	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Lazo En El Municipio De Villa Sola De Vega	CO3/MVS/FAIS/22721 /14	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Lazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de villa sola de vega	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003927-72	Mantenimiento De 4 Aulas En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAISO12014	Oaxaca	San Andrés Tepetlapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO SAN ANDRES TEPETLAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$610,557	\$610,558	\$610,558	\$610,558	\$610,558	\$591,372	\$591,372	96.86	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003928-38	Ampliación Del Comedor Comunitario De San Antonio	MVS/277/FAISM/532 9/2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003929-22	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Frontera, Entre El Callejón El Pipila Y Av. Hidalgo, Barrio Nuevo	FISM- MSC/079/002/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H.AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003930-07	Ampliación Del Sistema De La Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata Entre C.Riforma Agraria Y C.Libertad En La Col. Francisco I. Madero	FISM- MSC/079/021/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H.AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003930-09	Construcción De Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Callejón De Colón	MS2-IV-08-503-2014	Oaxaca	Santiago Zochila	Santiago Zochila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOCHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003930-75	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003930-79	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Del Callejón Mazatán, Entre Av La Paz Y Pedregal, Barrio Santa Rosa	FISM- MSC/079/008/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H.AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003931-25	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MMH-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Parota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003931-37	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, En La Calle Independencia, Entre Callejón San Judas Tadeo Y Av. 5 De Mayo, Colonia Juquillas	FISM- MSC/079/012/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H.AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003932-86	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle 15 De Septiembre Entre Avs. Obispedeto Y C. Vicente Lombardo Toledano, Col. Lomas De Galindo Parte Alta	FISM- MSC/079/023/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H.AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003933-13	Rehabilitación De Camión Cochecheros, En La Localidad De San Juan Lachigalla	003	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA Y PAGADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2014 / Física: / Registro:
OAX141403003933-28	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles 5 De Febrero, 14 De Septiembre Y Melchor Ocampo	01	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Convenios	10058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003933-36	Construcción De La Red De Drenaje De La Calle Venustiano Carranza Entre Las Calles Benito Juárez Y Martires Del Río Blanco, Col. Primero De Mayo.	FISM- MSC/079/017/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H.AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003933-53	Mantenimiento Del Palacio Comunitario San Juan Lachigalla	001	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,285	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA Y PAGADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2014 / Física: / Registro:
OAX141403003933-93	Construcción De Drenaje Pluvial	02-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,858	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003933-99	Construcción De Una Aula Tipo Regional En La Escuela Primaria Rafael Ramirez	005	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Andrés Niño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA Y PAGADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2014 / Física: / Registro:
OAX141403003934-58	Construcción De Una Aula Tipo Regional Y Oba Exterior En La Telerecundaria An La Localidad De San Juan Lachigalla	003-C	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Santiago la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA Y PAGADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2014 / Física: / Registro:
OAX141403003934-82	Construcción De Una Aula Tipo Regional Y Oba Exterior En La Escuela Telerecundaria	006	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Andrés Niño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA Y PAGADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2014 / Física: / Registro:
OAX141403003934-94	Construcción De Aula Duplex En Esc. Bachillerato Integral Comunitario	03-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$897,726	\$897,726	\$897,726	\$897,726	\$897,726	\$897,726	\$897,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,858	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003935-13	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Calle Tajín Y Calle Vicente Suarez, Col. San Pablo Sector 2	FISM- MSC/079/015/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H.AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003935-68	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Morelos Entre Cjm 14 De Septiembre Y Cuñeta, Col. San Pablo Sector Iv	FISM- MSC/079/020/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003935-86	Construcción De Dispensario Medico	04-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	La Providencia (Río Uluapan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Salud	En Ejecución	2014	\$810,345	\$810,345	\$810,345	\$810,345	\$810,345	\$810,345	\$810,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003936-19	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calle 1 De Mayo Entre Av. Hidalgo Y Calle Beltrano Domínguez, Col. 5 De Febrero.	FISM- MSC/079/022/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003936-41	Compra De Ómnibus Para Patrullaje Municipal	FORTAMUNDF-03-2014	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	San Antonio Huiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003936-42	Construcción De Dos Aulas En Esc. Telescuandaria	5-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	La Soledad Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$924,965	\$924,965	\$924,965	\$924,965	\$924,965	\$924,965	\$924,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	572	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003936-89	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrico Barrio Juárez, Salina Cruz, Oax	FISM- MSC/079/024/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003936-93	Construcción De Comedor Escolar	6-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$429,661	\$429,661	\$429,661	\$429,661	\$429,661	\$429,661	\$429,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,858	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003937-53	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Miramón Col. Soledad Los Natchos	FISM- MSC/079/006/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003938-22	Construcción De Un Aula Esc. Prim Bicentenario De La Independencia Col. Agua Blanca	FISM- MSC/079/019/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003939-03	Construcción De Un Aula Educativa De La Esc. Prim. Rural Fed. María Isabel Villalpando, Agencia Municipal San Antonio Monterrey	FISM- MSC/079/026/2014	Oaxaca	Salina Cruz	San Antonio Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003939-46	Construcción De Un Aula En Esc. Telescuandaria Bahía La Ventosa Clave 20b1v1 LSAI, Agencia Municipal Ensenada La Ventosa	FISM- MSC/079/027/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Ensenada de la Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA RUZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003939-94	Construcción De Anexos Sanitarios En El Jardín De Niños José María Morelos Y Pavón, Colonia Morelos.	FISM- MSC/079/011/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003943-74	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad Zapote Blanco	FISM302062014	Oaxaca	San Pedro Atoyac	Zapote Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO ATOYAC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003943-78	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad Cruz Colorada	FISM302072014	Oaxaca	San Pedro Atoyac	Cruz Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO ATOYAC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003943-81	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad San Antonio El Carrizo	FISM3020102014	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Antonio Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO ATOYAC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003943-82	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad La Guadalupe	FISM302082014	Oaxaca	San Pedro Atoyac	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO ATOYAC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003944-58	Reposterización Y Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica, Para Beneficiar A La Localidad Colonia Constitución, Municipio De San Andrés Teotilalpam	PROB-2146-2014	Oaxaca	San Andrés Teotilalpam	Colonia Constitución	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,500,000	\$8,490,093	\$8,490,093	\$8,490,093	\$8,490,093	\$8,490,093	\$8,490,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación
OAX141403003945-16	Modernización Y Ampliación Del Camino Cuicatlan-Concepcion Papalo-San Francisco Chilupilapa-San Andres Teotilalpam, Tramo: Del Km 23.290 Al Km 85.290, Subtramo A Modernizar: Del Km 79.760 Al Km 79.150	PROB-2915-2014	Oaxaca	San Andrés Teotilalpam	San Andrés Teotilalpam	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$8,906,510	\$8,891,150	\$8,891,150	\$8,891,150	\$8,891,150	\$8,891,150	\$8,891,150	100.00	\$0	Kilómetro	1,429	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003945-82	Modernización Y Ampliación Del Camino Cuicatlan-Concepcion Papalo-San Francisco Chilupilapa-San Andres Teotilalpam, Tramo: Del Km 23.290 Al Km 85.290, Subtramo A Modernizar: Del Km 83.260 Al Km 81.260 (	PROB-1895-2014	Oaxaca	San Andrés Teotilalpam	San Andrés Teotilalpam	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$697,186	\$697,186	\$697,186	\$692,185	\$692,185	\$692,185	\$692,185	99.28	\$0	Kilómetro	1,429	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003945-84	Ampliación Y Rehabilitación Del Dispensario Médico	MSN-481-FISM-01-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Yucunino de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003948-11	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSN-481-FISM-03-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003948-94	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Col. Alejandro Cruz Martínez	FISM/515/03/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Alejandro Cruz Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003949-69	Construcción De Salón De Usos Múltiples	002-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003950-02	Equipamiento Del Sistema De Agua Potable (Bomba)	MBS/10/FAISM/01/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Coyulápam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento el barrio de la soledad	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$86,898	\$89,129	\$89,129	\$89,129	\$89,129	\$89,129	\$89,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA, OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003950-39	Construcción De Viviendas Rurales	01	Oaxaca	Santiago Nundiche	Yosocohoy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003950-49	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Telescuandaria	FISMDF1260062014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003951-56	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	faa-001-2014	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Yucuyachi	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003951-51	Ampliación De La Red De Distribución Energía Eléctrica, Morro Mazatán	FISM/515/004/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003951-84	Construcción Dela Línea De Conducción De Agua Potable	004-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cualjotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403003954-41	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria	MBS/10/FAISM/02/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento del barrio de la soledad	Educación	En Ejecución	2014	\$296,666	\$296,666	\$296,666	\$296,666	\$296,666	\$296,666	\$296,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	216	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003955-79	Mantenimiento De Alumbrado Público	MBS/10/FAISM/03/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Llano de la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de barrio de la soledad	Urbanización	En Ejecución	2014	\$41,727	\$42,210	\$42,210	\$42,210	\$42,210	\$42,210	\$42,210	100.00	\$0	Luminaria	77	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300395603	Construction Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	0001-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso Nuevo la Hamaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300395612	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De San José Independencia	FISM-004-2014	Oaxaca	San José Independencia	San José Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300395618	Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	005-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300395704	Introduccion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia El Castillo	0002-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300395714	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MBS/10/FAISM/05/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000							0.00		Metros Cuadrados	116	0.00		Financiera. / Física. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300395814	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM/515/05/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Liesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300395874	Mantenimiento De Aulas En El Jardín De Niños "Ma. De La Luz Bourguet"	MBS/10/FAISM/06/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Niza Conejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Educación	En Ejecución	2014	\$226,902	\$238,692	\$238,692	\$238,692	\$238,692	\$238,692	\$238,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300395903	Construccion De Dos Aulas Para El Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz En La Colonia El Progreso	MSCAFISMDFO012014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300395954	Mejoramiento De Vivienda (Adquisición De Láminas)	003-2014	Oaxaca	San José Independencia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300395983	Ampliación De La Red De Distribucion De Energía Eléctrica	FISM1260042014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300396003	Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial	FAISM480-003-2014	Oaxaca	Santiago Nundiche	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		IKAN LUVI DE LA MIXTECA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300396032	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	SF-SPRP-DPIF-0513-2014	Oaxaca	Santiago Zochila	Santiago Zochila	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOOCHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300396056	Construccion De Una Aula En Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla	001	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300396126	Construccion De Una Aula En La Escuela Secundaria General Niños Héroes	002	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300396129	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica	MBS/10/FAISM/10/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$882,025							0.00		Lote	114	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300396196	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Revolucion	FISM/515/06/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414030039626	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Cruz Vista Hermosa	003	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414030039634	Construccion De Comedor Comunitario En La Cabecera Municipal	004	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300396434	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 004-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300396497	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM/515/07/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300396536	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 011-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414030039669	Mantenimiento, Reparación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	MBS/10/FAISM/13/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO LA SOLEDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,080,438	\$1,080,438	\$1,080,438	\$1,080,438	\$1,080,438	\$1,080,438	\$1,080,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,422	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: METROS LINEALES, OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300396603	Construccion De Tanque Elevado Y Red De Distribucion	FISMDRMAP201400226	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cañamazal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300396617	Ampliación De La Red De Distribucion En La Localidad De Rio De Las Flores	FISMDF-07-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE FINANZAS - CORLADE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300396631	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 012-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300396673	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 010-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300396692	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MBS/10/FAISM/14/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	La Cruela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,027	\$200,027	\$200,027	\$200,027	\$200,027	\$200,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA, LA UNIDAD DE MEDIDA SON EN METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396729	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 006-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396771	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable	184 OP FAISM 003-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396814	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 001-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396838	Construcción De Alcantarillado Pluvial	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396881	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Francisco Zarco	FISM/SLQ/233/003/2014	Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396920	Ampliación De Drenaje En La Calle 2da Privada De San Francisco	FISMDF1260032014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396987	Construcción De Dispensario Medico En San Lorenzo Mixtepec	FISMDF126005	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Lorenzo Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396995	Terminación Y Liberación De La Obra Mejora Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	0003-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397066	Terminación Y Liberación De La Obra "Mejora Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica" En La Colonia Emiliano Zapata	0004-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397072	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 032-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397092	Elaboración De Expedientes Técnicos 50 Para Factibilidad De Obras Y 50 Para Evaluación Y Seguimiento De Las Obras	FISMDF1260022014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397115	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 017-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397120	Terminación Y Liberación De Ampliación De La Red Eléctrica En La Colonia Adolfo Toledo Infanzon	0005-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397135	Rehabilitación De Camino De San Lucas Quiavini Union Zapata.	FISM/SLQ/233/003/2014	Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397169	Rehabilitación De Alumbrado Publico	184 OP FAISM 027-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397206	Terminación Y Liberación De La Obra: Introducción De La Red Eléctrica Para Equipo De Bomboe	0006-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397222	Rehabilitación De Alumbrado Publico	184 OP FAISM 029-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397272	Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Colonia El Arenal	0007-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397279	Construcción De Aulas Duplex En Telesecundaria Clave 2001v16708	184 OP FAISM 028-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397348	Introducción De Drenaje Sanitario 1ra Etapa	FISMDFMAP201400234	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397360	Reconstrucción Del Sistema De Alcantarillado Con Tubo Novafort O Similar De 40 Cm. De Diámetro En La Avenida Independencia	0008-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397426	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La A.V. Benito Juárez	0009-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397459	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	OP/FISMDF/AYOT/M009/0003/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397479	Construcción De Tanque Elevado	0010-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso Nuevo la Hamaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397531	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia Playa Bruja	0011-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397701	Construcción De Drenaje Pluvial A Base De Tubo Pad (Ado) De 18" De Diam. Sobre La Calle 24 De Julio Ubicada En La Cabecera Municipal.	OP/FISMDF/AYOT/M009/0006/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397749	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMDFMAP201400236	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Guadalupe de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397766	Mantenimiento General Al Sistema De Bomboe Y Limpieza Del Pozo En El Fraccionamiento El Castillo	0013-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX0001302001588	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397782	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica	001	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397799	Mantenimiento General Al Sistema De Bombeo Y Limpieza Del Pozo	0014-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397868	Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio Jardines Del Bosque	FISDMFMAP201400242	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397914	Construccion De Tanque Elevado La Etapa	0015-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Trinidad (Hondura de Nanche)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397944	Construccion De La Red De Alumbrado Publico	002	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397975	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 024-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398024	Construcción De Sistema De Agua Potable	0016-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398038	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 016-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398097	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable	184 OP FAISM 023-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398102	Introduccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Playa Bruja	0017-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398144	Introduccion De Red De Agua Potable Y Tanque Elevado	FISDMFMAP201400245	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398155	Construcción De Comedor Comunitario	0018-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Santiago Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398218	Rehabilitación De La Red De Drenaje Pluvial	184 OP FAISM 039-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398257	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 021-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398309	Construcción De Cuarto Dormitorio	0019-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398319	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 015-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398360	Construcción De Cuarto Dormitorio	0020-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Cangrejo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398369	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sebastian Ortiz Av. Reforma Y Av. Libertad	184 OP FAISM 033-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398403	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 042-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398420	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0021-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Palamita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398446	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 025-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398460	Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio Las Flores	FISDMFMAP201400253	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398481	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0022-2104	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Lucas Arroyo Palomo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398499	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos Y 5 De Mayo	FISM/515/08/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398512	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle De Matamoros En El Municipio De San Francisco Telixtlahuaca	4	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398536	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0023-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Mateo Yetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398582	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0024-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Bello	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398605	Introduccion De Red De Agua Potable	FISDMFMAP201400255	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX000130200158830	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398685	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia 12 De Marzo	0012-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398724	Contruccion De Techos Firmes	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coyal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO COICOYAN DE LAS FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398726	Ampliacion Electrica	FISMDFMAP201400261	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	San Evaristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398730	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0025-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Llano Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398755	Mantenimiento A La Red De Alumbrado Público	MBS/10/FAISM/11/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Urbanización	En Ejecución	2014		\$54,404						0.00		Luminaia	45	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300398798	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0026-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398835	Construccion De Pisos Firmes	FISMDFMAP201400263	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398839	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0027-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Oteate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398872	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0028-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398907	Construccion De Cuarto Dormitorio.	0029-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398911	Construccion De Piso Firme	FISMDFMAP201400265	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398941	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria	0030	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398963	Ampliacion De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle Rio Suchiate	FISM/515/09/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398979	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria.	0031-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399023	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria 1a Etapa.	0032-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Plan de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399030	Construccion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Agua Potable (Primera Etapa)	005-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yucujillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399067	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria 1. Etapa.	0033-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Tres Marias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399096	Introduccion De Drenaje Sanitario	FISMDFMAP201400269	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Ojo de Agua o Palma Cuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399120	Mejora De Vivienda Con Techo De Laminas	0034-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Nopalera del Rosario o del Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399184	Construccion De Piso Firme	0035-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Marín (Monte Flor)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399193	Construcción De Un Cuipo De Tres Aulas Didacticas Y Un Nuevo De Baños Estructura Regional De 4.00 X 8.00 Mts En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtrv0701b	FISM-MSPC-291-07-2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399216	Mejora De Vivienda Con Techo De Laminas En La Colonia La Piedra	0036-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399246	Rehabilitacion De Pozo Profundo	FISMDFMAP201400293	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399288	Construccion De Sanitarios En El Jardín De Niños	007-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yolotepec de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399409	Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio Jalapa	FISMDFMAP201400297	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399436	Construccion De Sanitarios En El Jardín De Niños	010-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399475	Construccion De Comedor Y Cocina Comunitaria, En La Localidad De San Juan Zautla	MSPS-FIII-001-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Juan Zautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300399502	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMDFMAP2014002100	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Ermedio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300399557	Construcción De Obra De Drenaje En Cruz De Arroyo	009-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Atalaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300399571	Rehabilitación De Camino Coscochero	FISMDFMAP2014002104	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Nacimiento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300399510	Rehabilitación Rastreo De Camino Acceso A La Localidad De San Juan Zapotitlan	MSPS-FI-002-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápm	San Juan Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300399533	Caminos Sacacochas San Pablo Huixtpec-Santa Ines Yalxteche	10	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$675,309	\$675,309	\$675,309	\$675,309	\$675,309	\$675,309	\$675,309	\$675,309	100.00	\$0	Kilómetro	9,220	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA 2014 / Física: OBRA EJECUTADA 2014 / Registro: OBRA EJECUTADA 2014
OAX14140300399549	Construcción De Alcantarillas Pluviales	012-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cañada de Galicia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300399564	Construcción De Comedor Comunitario, Ubicado En La Localidad De San Jose Retumbadero	MSPS-FISM-326-013-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápm	El Retumbadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300399506	Construcción De Casa De Salud En El Paraje Guanacaste	013-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cuajilotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300399582	Mantenimiento De Aulas Primaria	FISMDFMAP201400257	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Defensa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300399592	Manejo Y Disposición De Residuos Sólidos	014-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300400025	Construcción De Red De Agua Potable	MSEA-133-001-2014	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Guerrero Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300400047	Ampliación De Red De Agua Potable	FISMDFMAP201400256	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300400037	Alumbrado Publico	FISMDFMAP201400254	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300400015	Construcción De Aula, Kinder Gregorio Torres Quintero.	FISMDFMAP201400250	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300400062	Rehabilitación De Camino Coscochero	FISMDFMAP201400249	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Agua Escondida (Joya Honda)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300400080	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Quintana Roo	FISM/515/10/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300400097	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	001-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cuajilotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300400027	Techado Plaza Cívica E.S.T.N. Ricardo Flores Magon	MSPH/FASM2930200122014	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$333,328	\$333,328	\$333,328	\$333,328	\$333,328	\$333,328	\$333,328	\$333,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA 2014 / Física: OBRA EJECUTADA EJERCIDO 2014 / Registro: OBRA EJECUTADA 2014
OAX14140300400051	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable En La Nueva Palma	FISMDFMAP201400247	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300400067	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM/515/12/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300400701	Rehabilitación Del Parque	FORTAMUN12	Oaxaca	Santiago Chazumba	Acaquátlam	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$135,000							0.00			Metros Cuadrados	343	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX14140300400812	Adquisición De Equipos Para Fortalecimiento De Unidades Medicas	SP-0759-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300400818	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle 11a Poniente (Col. 20 De Noviembre		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300400842	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Enrique Pestalozzi" Clave: 20dp09911		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300400853	Construcción De Aula Adosada En El J.N. Juan De Dios Pera	38	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300400860	Adquisición De Mobiliario Y Equipos Para Fortalecimiento De Areas Administrativas	SP16812014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300400871	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Enrique C. Rebsamen" Clave: 20bct1503t		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300400893	Asesoría Técnica Y Elaboración De Expedientes Técnicos	MSPVM/FISM/298/001/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004008-94	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Cuahtemoc" Clave: 20dpnj1777i	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004009-27	Construcción De Anexos Sanitarios En La Esc. Prim. "Enrique C. Rebsamen" Clave: 20dpjr1317v	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004009-33	Adquisición De Equipos De Computo Y Tecnologías De Información	SP-2166-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud		DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004009-52	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Para Alimentar La Esc. Prim. "Ignacio Ayoate" Clave: 20dpjr1745u Y Ala Esc. Sec.Federal "Belsario Dominguez" Clave: 20des0116d	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jicaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004009-61	Fortalecimiento De Infraestructura De Unidades Médicas	SP-2167-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud		DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004009-74	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle 12a Norte Entre La Benito Juárez – 14a Puente	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004009-76	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle 2 De Octubre	MSR/FAISM/004/2014	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004009-81	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CTTO/MSPVM/298/02/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xaagá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Pablo Villa de Mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004010-41	Ampliación De Drenaje Sanitario Entre Las Calle 10a Poniente Entre La Sa Norte – 13a Norte Y 8a Poniente Entre Sa Norte – 11a Norte	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004010-54	Mantenimiento De Camión Saca Coshechas En La Agencia De Santa Maria	12-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santa María Yaveo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004010-59	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juárez	CTTO/MSPVM/FSM/2/98/003/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Pablo Villa de Mitla	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004011-00	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	MSPVM-R33-FSM-298-005-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Miguel Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004011-09	Conservación De Camino Rural Pinotepa Nacional-La Raya Del Km 0 000 Al 9 000 (Tramos Parciales)	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004011-27	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Col. 5 De Mayo.	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004011-53	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Col. Arboledas.	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004011-59	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Compositores	CTTO/MSPVM/FSM/2/98/004/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004011-73	Suministro Y Colocación De Transformador En La Escuela Telesecundaria	ELECTRIFICACION 12	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Santiago la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SAN JUAN LACHIGALLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA Y PAGADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2014 / Física / Registro:
OAX141403004011-77	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Col. Santa Cruz	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004012-07	Ampliación De Drenaje Sanitario Septima Sección, Calle Rosales, 2 De Noviembre, Priv De Cuahtemoc.	\$51.010	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004012-41	Construcción De Anexos Sanitarios En La Esc. Sec. "Jose A. Baños Aguirre" Clave: 20des-0112h	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. municipio	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004012-57	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle 2a Sur Col. Ilario Yutacu (Fuente Peatonal)	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004012-84	Construcción De Aulas En Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen	MSEA-FAISM-133-06-2014-02	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004012-85	Ampliación De Drenaje Sanitario	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004013-76	Rastro De Camino A San Pablo Cuatro Venados Del Km 6 Al Km 25	MSPCV-292-FAFMOTDF-OP-AD-001-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004013-97	R.D. Ampliación Colonia Los Pinos	31	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004014-42	Construcción De Drenaje Pluvial Mediante Canales A Cielo Abiertos Revestidos De Concreto Hidráulico En El Municipio De San Miguel Coatlán	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004014-43	Construcción De Comedor Comunitario 2a Etapa	18-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004014-48	Rehabilitación Y Mantenimiento En La Esc. Prim. "Bil. Xoanab Nativá" Clave: "Mendoza" Clave: 20dpbj1769p	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300401485	Modernización Y Amp. Del Camino E.C. (Zimatlan - Santa Ana Tlapacoyan) - San Pablo Huixtotepec - Santa Ines Yatzeche, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 3.200. Subtramo A Mod. Del Km. 0.000 Al Km 1.000	MSY/OA/001/2014	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300401489	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	MSEA-133-002-2014	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300401498	Construccion De Drenaje Sanitario En El Barrio Pingüam	FISM.MS.G.198.001.006.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300401621	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Las Calles 31 Sur, Octava Norte Y Decima Norte, De La Colonia Centro, De La Calle 13 A Poniente Col 20 De Noviembre		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300401629	Rehabilitación Del Pozo Noria Del Barrio La Noria	FISM.MS.G.198.001.008.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300401650	Mantenimiento De Caminos Saca Coscacha En La Agencia De Campo Nuevo	15-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300401715	Construcción Del Drenaje Pluvial En La Col. El Mirador	FISM.MS.G.198.001.009.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300401737	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Chicapa De Castro	FISM-016-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Chicapa de Castro	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300401856	Ampliacion De La Red De Electricidad En El Barrio San Pascualito Norte	FISM.MS.G.198.001.011.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio DE San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300401904	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Col. Industrial Lado Sur	FISM/515/13/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300401915	"Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable"	MNZ/FAISM/504/23/2014	Oaxaca	Nuevo Zoquiápm	San Matías Zoquiápm	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402005	Rehabilitación De Caminos Rurales	5-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402033	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Shagubloo 98/007/2014	CTTO/MS/PVM/FISM/298/007/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402057	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Sonora	FISM/515/14/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402104	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Trebol	024-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402125	Construcción De Alcantarillado Segunda Etapa (2014)	001-2014	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zegache, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402153	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Lasallinas	2014-017	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402193	Ampliación De Sanitarios En La Escuela Preescolar Macedonio Alcalá	2014-013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402263	Modernización De Señalamiento Vial En La Cabecera Municipal	33	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402269	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Guadalupe Victoria	2014-012	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402282	Construccion De Explanada De Agencia Municipal	FAFM-03-2014	Oaxaca	San Andrés Teotilápan	Santa Cruz Teotitlápan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTITLAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	217	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300402313	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	2014-006	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Unión Zapata (Loma Larga)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402350	Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria	FISM.MS.G.198.003.052.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402392	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria "Benito Juárez"	FISM.MS.G.198.003.053.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402414	Construccion De Drenaje Pluvial En La Unión, Denominado Arrollo Seco		Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402436	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Pedro Y San Pablo Tequiustepec	FISM-340-008-14	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiustepec	San Pedro y San Pablo Tequiustepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEIQUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402445	Construcción De Aula En Escuela Pre-Escolar "Raúl H. Ramírez"	FISM.MS.G.198.004.054.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004024-56	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Pablo	2014-020	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Pablo Villa de Mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004024-57	Construcción De Pozo Profundo (Perforación)	FISM/5/15/17/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Gertrudis Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004024-71	Construcción De Drenaje Pluvial En El Arroyo Bambu	-	Oaxaca	Minjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004024-77	Mantenimiento De Caminos Saca Coeschas En La Agencia De Nuevo Ocotlán	20-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004024-89	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Axcuemas Y Bahona	2014-023	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Pablo Villa de Mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004025-33	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada 15 De Septiembre Y Juan Escutia	2014-015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004025-42	Infraestructura Básica De Salud A) Mantenimiento De La Casa De Salud De Ocotlán	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004025-62	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Preescolar Gabriela Mistral	2014-025	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Pablo Villa de Mitla	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004025-90	Infraestructura Básica De Educación Zapotitancillo De Juárez C) Mantenimiento De La Telesecundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Zapotitancillo de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004025-96	Construcción De Pozo Profundo	2014-008	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San José del Paso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Pablo Villa de Mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004026-20	Reconstrucción De Camino San Miguel Coatlán-Llano La Luna-Cerro Largo-Campo Nuevo- Tramo Del Km 00 000 Al Km 12 000		Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004026-30	Infraestructura Básica De Educación Santiago Yaveo C)Mantenimiento De La Escuela Secundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004026-73	Infraestructura Básica De Educación Dolores Hidalgo C) Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004026-93	Construcción De Pozo Profundo (Perforación)	FISM/5/15/18/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Moreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004026-99	Infraestructura Básica De Educación Dolores Hidalgo C) Construcción De Aula En El Jardín De Niños	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004027-13	Red Ampliación Energía Eléctrica Las Salinas (1 Era Etapa)	MCAFIHIM0150042014	Oaxaca	Coatecas Altas	Las Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,398,229	\$1,398,229	\$1,398,229	\$1,398,229	\$1,398,229	\$1,398,229	\$1,398,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	100.00	Financiera obra terminada / Física obra terminada / Registro: obra terminada en 2014 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004027-25	Infraestructura Básica De Salud B) Ampliación De Dispensario Médico En La Casa De Salud De Llano Grande	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004027-32	Introducción De Drenaje Pluvial En San Andrés Paxtlán		Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004027-64	Estudio Geofísico	001	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Moreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004027-68	Infraestructura Básica De Educación Santiago Yaveo D)Mantenimiento De Las Aulas Del Ibo	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004027-76	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Primera Etapa Zapotitlán - Palmas		Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN PALMAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004027-79	Infraestructura Básica De Educación Bella Vista B) Mantenimiento Primaria	03-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004027-92	Estudio Geofísico	002	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004028-01	Infraestructura Básica De Salud C) Equipamiento De Dispensario Médico En La Clínica De Salud Del Naranjal De La Agencia De Bella Vista	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004028-11	Infraestructura Básica Ed Educación Bella Vista B)Mantenimiento De Primaria El Naranjal	03-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004028-22	Infraestructura Básica De Salud C) Construcción De Dispensario Médico En La Clínica De Salud De Villa De Torres De La Agencia De Bella Vista	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004028-28	Estudio Geofísico	003	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Gertrudis Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004028-34	Rehabilitación De Viviendas En La Agencia De Llano Grande	49-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SANTIAGO YAVEO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402845	Infraestructura Basica De Salud Y Ampliación De Dispensario Medico En La Clínica De Salud De La Agencia De Bella Vista	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402851	Infraestructura Basica De Educacion Campo Nuevo B) Construccion De Dotacion de Servicios En La Primaria	003-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402857	Convenio De Asistencia Técnica (locifed)	004	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402902	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	01	Oaxaca	San Juan del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300402932	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Del Bosque	SS1.03	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLACOLILLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403026	Construcción De Canal Pluvial A Codo Abierto		Oaxaca	San Cristóbal Lachiguri	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIGURI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403039	Construcción Del Sistema De Agua Potable	18-MSJ-200-FISE-001-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Juquila Mixes	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403046	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Santiago Amoltepec-Tlaxiaco, Tramo Santiago Amoltepec-Buenavista De Juarez, Del Km 0 000 Al Km 45 000. Subtramo El Maney - Río Verde, Del Km 15 000 Al Km 25 000	MSA/450/FISM/OP/01/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403049	Construcción De 3 (Tres) Aulas En La Escuela Secundaria General "Benito Juarez Garcia"	MSA/450/FISM/OP/03/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403054	Construcción De Clínica De Salud En La Localidad De Río Cruello	MSA/450/FISM/OP/04/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Río Cruello	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403055	Repotenciación Y Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De San Juan Juquila Mixes, En El Municipio Del Mismo Nombre.	MSJ-200-20-01-0020-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403058	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De El Maney	MSA/450/FISM/OP/05/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Maney	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403064	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De El Cocal	MSA/450/FISM/OP/06/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Cocal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403068	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De La Mesilla	MSA/450/FISM/OP/07/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	La Mesilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403080	Ampliación Del Sistema De Drenaje	SJM-200-FISMDTDF-02-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403087	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Y Agua	SJIM-200-FISMDTDF-14-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Santo Domingo Narro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403092	Mantenimiento Y Conservación De Camino A San Juan Juquila Mixes - Asunción Acatlan - Santo Domingo Narro Km 0.000 Al Km 32.000	SJIM-200-FISMDTDF-06-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403093	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria	FISM.MSJC 198.17.184-2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Plan de San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403095	Mantenimiento Y Conservación De Camino A San Juan Juquila - Guadalupe Victoria Km 0.000 Al Km 3.500	SJIM-200-FISMDTDF-07-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403098	Construcción De Pisos Artesanales En La Escuela Primaria Bilingüe "Constitución De 1917"	FISM.MSJC 198.018.187-2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403099	Construcción De Piso Firme A Base De Concreto En Viviendas Rurales.	SJIM-200-FISMDTDF-09-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403151	Rehabilitación De Centro De Salud De Santo Tomas Tamazulapan	FORCASE-1726-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$98.327	\$98.327	\$98.327	\$98.327	\$98.327	\$98.327	\$98.327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,728	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300403321	Mantenimiento De Camino Sacacochesta Tramo Nuevo Brena Torres - Arroyo Viejo	FISM.MSJC 198.026.261-2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Nuevo Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403334	Mantenimiento Y Equipamiento De Pozo Nueva	FISM.MSJC 198.029.271-2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403356	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Del Tramo Robalo A Sacrificio	FISM.MSJC 198.031.387-2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan guichicovi, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403387	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 174 000 (Carretera Oaxaca- Ciudad Ixtépec) - Santiago Lachiguri, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 20 000 Subtramo A Modernizar: Del Km 6 000 Al Km 7 500	PROI/MSL/470/IR/017/2014	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGURI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX000130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403299	Construccion De Toma Domiciliaria En Viviendas	FISMMSG198.039.327.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Coyol Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403304	Rehabilitacion Del Sistema De Agua For Bombo	FISMMSG198.043.345.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403306	Construccion De Drenaje Sanitario	FISMMSG198.045.359.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Barrio Alvarado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de san Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403308	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Sacrificio - Unidad Y Progreso	FISMMSG198.047.372.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Unidad y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan guichicovi, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403322	Construccion De Drenaje Sanitario En El Barrio La Noria	FISMMSG198.001.005.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403324	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Tramo Ocotlal-Zacatal - Río Del Sol	FISMMSG198.004.069.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de san Juan Guichicovi, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403399	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Del Tramo Unidad Y Progreso-San Juanito	FISMMSG198.030.380.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juanito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404066	Rehabilitación De La Red De Drenaje. Agencia Exgarita	FISDMF-63-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404157	Ampliacion De Red De Energía Eléctrica En Las Colonias Reforma, Guadalupeana, Pedras Negras Y Los Tamarindes	CO-MV/TMO-334-08-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404159	Construccion De Aula Didáctica De 6.00x5.30 M En Preescolar	CO-MV/TMO-334-26-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Playa Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404162	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En San Jose Maniatepec Y Col. Ajeja Prestita	CO-MV/TMO-334-27-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José Maniatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404164	Mantenimiento De Techumbre En Las Aulas De La Esc. Prim. Florento Mata	CO-MV/TMO-334-28-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José Maniatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404165	Mantenimiento Del Sistema Eléctrico De La Esc. Telesecundaria	CO-MV/TMO-334-29-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José Maniatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404166	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CO-MV/TMO-334-30-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404167	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CO-MV/TMO-334-32-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapotalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404170	Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle	CO-MV/TMO-334-33-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Charco Redondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404171	Construicnde Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle	CO-MV/TMO-334-34-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Lagartero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404174	Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle	CO-MV/TMO-334-36-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Camero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404176	Construccion De Clinica Dental Primera Etapa	CO-MV/TMO-334-40-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Yugue	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404177	Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle	CO-MV/TMO-334-41-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Teja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404199	Construccion De Módulo De Direccion Y Servicios Sanitarios De 6.00x5.30 Mts En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 209p219851	CO-MV/TMO-334-38-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404201	Ampliacion Del Comedor Comunitario	CO-MV/TMO-334-39-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Faísán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404203	Rehabilitacion De Sanitarios En La Escuela Primaria Melchor Ocampo	CO-MV/TMO-334-37-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapotalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404204	Construccion De Banda Principal De La Escuela Secundaria Tecnica N 12 Clave: 2006100354	CO-MV/TMO-334-43-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404205	Construccion De Albergue Comunitario Primera Etapa	CO-MV/TMO-334-42-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Isidro Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404885	Rehabilitacion De La Linea De Distribucion De Energía Eléctrica	FISE/5235/2014	Oaxaca	San Martín Topolpan	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$2,374,953	\$2,374,953	\$2,374,953	\$2,369,280	\$2,366,378	\$2,366,378	\$2,366,378	99.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404927	Puente Colgante 140 M.	IAFEF/3736/2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Ixtámpam	Rural	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$3,034,399	\$3,034,399	\$3,034,399	\$2,982,361	\$1,543,027	\$1,543,027	\$1,543,027	50.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404932	Introducción De Energía Eléctrica En La Calle Teococulán De Marcos Pérez	FONREGION/6023/2014	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$467,309						0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																									CUARTO TRIMESTRE 2015			
TOTAL: 16248																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0001302001588	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300404933	Ampliación De Energía Eléctrica	FONREGION/5420/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$800,000							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404934	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6019/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$9,291,508							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404935	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Feliciano García (2a. Etapa)	FONREGION/5148/2014	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Díaz	Miahuatán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$420,840							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404936	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia 3 De Octubre (1a. Etapa)	FONREGION/5149/2014	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Díaz	Miahuatán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$712,245							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404937	Construcción De Salón De Usos Múltiples (Primera Etapa)	FAFEF/4037/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,796,130	\$2,796,130	\$2,796,130	\$2,748,328	\$842,592	\$842,592	\$842,592	30.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404938	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Casanovas 2a. Etapa	FONREGION/5388/2014	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Díaz	Miahuatán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$272,429							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404939	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Loma Del Catrín 3a. Etapa	FONREGION/5392/2014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,513,624							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404940	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Sebastián Río Hondo Centro Y El Puertillo	FONREGION/5389/2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,000,000							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404941	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 16 De Septiembre	FAFEF/3813/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Viguera	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$39,469	\$39,469	\$39,469	\$38,750	\$38,750	\$38,750	\$38,750	98.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404942	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica El Tejocote	FONREGION/6041/2014	Oaxaca	Santiago Tenango	El Tejocote	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404943	Clausura (2a. Etapa) Del Relleno Sanitario Del Municipio De Oaxaca De Juárez Y Municipios Comarcalos	FONREGION/3831/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$24,384,682							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404944	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6017/2014	Oaxaca	Cullápm de Guerrero	Cullápm de Guerrero	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$945,266							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404945	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6020/2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápm	Los Frailes	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$885,319							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404946	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Los Manglaes)	FONREGION/5382/2014	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404948	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia La Soledad, Calle Lago Tangancica	FONREGION/5151/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$156,405							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404949	Introducción De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Arceza 1a. Etapa	FONREGION/5153/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,200,000							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404953	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. La Forestal Calle Prolongación De Pinos Y Río Chiquito	FONREGION/5150/2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$394,405							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404955	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje Loma De La Concepción	FONREGION/5390/2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	San Jerónimo Yahucite	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,094,835							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404981	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Venustiano Carranza	FONREGION/5154/2014	Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$647,900							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300404982	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica	FONREGION/5146/2014	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$1,864,851							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404984	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica (Camino Nacional)	FONREGION/6021/2014	Oaxaca	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$1,392,806	\$1,392,806	\$1,392,806	\$1,391,796	\$1,389,111	\$1,389,111	\$1,389,111	99.73	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404985	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica	FONREGION/5147/2014	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$1,395,888							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404987	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Energía Elctrica En La Colonia Santa Cruz	FONREGION/5391/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$751,992							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404989	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica	FONREGION/5152/2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$1,423,888							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404991	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica	FONREGION/6018/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	El Cairo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$1,119,127							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404993	Ampliacion De La Red De Distribucion Energia Elctrica Subterranea En Col. Paso Cruz	FONREGION/5418/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$479,697	\$474,974	\$474,974	\$474,974	98.95	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404997	La Ampliacion De La Red De Distribucion Energia Elctrica Subterranea En Col. Guile-Xhuba	FONREGION/5419/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404999	Ampliación De La Red De Energía Elctrica (Colonia Las Palmas, Séptima Sección)	FONREGION/5383/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,950	\$189,868	\$189,868	\$189,868	99.93	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405000	Ampliación De La Red De Energía Elctrica (Callejón Los Naranjos, Séptima Sección)	FONREGION/5384/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,891	\$199,664	\$199,664	\$199,664	99.83	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405002	Ampliación De La Red De Energía Elctrica (Callejón Los Almendros, Séptima Sección)	FONREGION/5385/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$287,900	\$287,784	\$287,784	\$287,784	99.93	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405004	Ampliación De La Red De Energía Elctrica (Colonia Campestina, Séptima Sección)	FONREGION/5387/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$179,910	\$179,770	\$179,770	\$179,770	99.87	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405006	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica	FONREGION/6022/2014	Oaxaca	Matías Romero Avenhdo	Los Ángeles	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$1,000,000							0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300405007	Ampliación De La Red De Energía Elctrica (Colonia Emiliano Zapata, Novena Sección)	FONREGION/5386/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$229,950	\$229,744	\$229,744	\$229,744	99.89	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405027	Construccion De La Clinica De La Mujer En La Agencia Santa Rosa Pascualco	FIL/072/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Salud	En Ejecución	2014		\$5,000,000	\$4,992,919	\$4,992,919	\$4,992,919	\$4,992,919	\$4,992,919	\$4,992,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: LA ECONOMIA DE \$7,080.53 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405085	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica En La Colonia Valle De Aragon	CO-MVTMO-334-45-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405086	Construccion De Albergue Comunitario Primera Etapa	CO-MVTMO-334-46-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Camatillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405087	Rehabilitacion De La Red De Energia Elctrica	CO-MVTMO-334-48-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Palma Sola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405088	Construccion De Sanitarios En El Prescolar Narciso Mendoza Clave:308143174	CO-MVTMO-334-49-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405034	Construccion De Drenaje Pluvial Con Enclapamiento De Concreto Armado	08	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	San Martín Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros	249	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405000	Mantenimiento Del Camino De Acceso A La Localidad	CO-MVTMO-334-50-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Azufre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405040	Revestimiento De Calle Ayautla-Loma De La Cruz	10	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,858	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405022	Construccion De 14 Aulas Y Tres Anexos En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	2014 30	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405040	Construccion De Dos Aulas, Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-3295-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Xochitonalco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.	Educación	En Ejecución	2014		\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,748,435	\$1,748,435	\$1,748,435	\$1,748,435	92.02	\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405042	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Agüelles Serdan	FAM-3297-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Pochotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.	Educación	En Ejecución	2014		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$224,950	\$224,950	\$224,950	\$224,950	89.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001581-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004057-43	Reparaciones Generales En Jni Antonio De Leon	FAM-4018-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoáram	San Juan Coatzacoáram	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$221,604	\$220,173	\$220,173	\$220,173	88.07	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004057-44	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3299-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoáram	San Juan Coatzacoáram	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$285,721	\$283,828	\$283,828	\$283,828	94.61	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004057-74	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Macedonio Alcila	FAM-3300-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoáram	San Juan Coatzacoáram	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$323,892	\$251,645	\$251,645	\$251,645	71.90	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004057-75	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-3301-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoáram	San Juan Coatzacoáram	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$332,667	\$332,667	\$332,667	\$332,667	95.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004057-77	Reparaciones Generales En Jni Cuauhtémoc	FAM-3302-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoáram	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$182,600	\$182,600	\$182,600	\$182,600	91.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004057-78	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM-3303-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiáram	San Lucas Zoquiáram	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$704,744	\$704,744	\$704,744	\$704,744	93.97	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004057-80	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Cardenas	FAM-3305-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiáram	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$70	\$250,000	\$250,000	\$209,934	\$209,931	\$209,931	\$209,931	83.97	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	70.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004057-86	Construcción De Tres Aulas Y Tres Anexos En Jni Benito Juárez	FAM-3308-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,337,000	\$1,337,000	\$1,337,000	\$1,310,283	\$1,309,200	\$1,309,200	\$1,309,200	97.92	\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	90.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004057-88	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En Jni Benito Juárez	FAM-3309-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$73,057	\$73,057	\$73,057	\$73,057	\$63,374	\$63,374	\$63,374	86.75	\$0	Lote	107	0.00	86.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004057-90	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM-3310-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$891,000	\$891,000	\$891,000	\$835,375	\$833,596	\$833,596	\$833,596	93.56	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	95.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004057-94	Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM-3311-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$77,210	\$77,210	\$77,210	\$77,210	\$67,099	\$67,099	\$67,099	86.90	\$0	Lote	0	0.00	90.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004057-97	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Jni Venustiano Carranza	FAM-3312-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	La Reforma San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$780,549	\$780,549	\$780,549	\$780,549	\$780,549	\$780,549	\$780,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004058-01	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jni Venustiano Carranza	FAM-3313-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	La Reforma San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$44,171	\$44,171	\$44,171	\$44,171	\$37,495	\$37,495	\$37,495	84.89	\$0	Lote	54	0.00	85.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004058-04	Reparaciones Generales En Jni Antonino Arandaño Junior	FAM-3315-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004058-05	Construcción De Un Anexo En Escuela Secundaria General Leyes De Reforma	FAM-3316-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004058-06	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Secundaria General Leyes De Reforma	FAM-3317-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004058-07	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-3318-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004058-08	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3319-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004058-09	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-3320-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Lote 31	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004058-11	Reparaciones Generales En Jni Emilia Martz	FAM-3321-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004058-12	Construcción De Un Aula En Jni Gabriela Mistral	FAM-3322-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004058-13	Equipamiento De Un Aula En Jni Gabriela Mistral	FAM-3323-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$12,940	\$12,940	\$12,940	89.59	\$0	Lote	24	0.00	93.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004058-14	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3324-2014	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004058-16	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3325-2014	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004058-17	Reparaciones Generales En Telesecundaria (Emiliano Zapata)	FAM-3326-2014	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004058-19	Construcción De Un Laboratorio Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-3327-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiáram	San Juan Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004058-24	Construcción De Un Aula Didáctica De La Escuela Primaria Presidente Juárez	FISMDF-130-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004058-32	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Oro	FISMDF-134-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158830	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405835	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISDMF-07-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405839	Construcción De Tanque Elevado De 30 M3 (Primera Etapa)	FISDMF-157-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405842	Construcción De Tanque Elevado De 30 M3 (Primera Etapa)	FISDMF-159-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405845	Ampliación De La Red De Drenaje	FISDMF-53-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405852	Limpieza Y Desazolve Del Canal De Aguas Pluviales	FISDMF-143-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405857	Interconexión Del Colector Colonias Unidas Al Colector General Nazareno	FISDMF-131-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405862	Ampliación De La Red De Alcantarillado (1era Etapa)	FISDMF-156-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405866	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Sobre La Calle De Río Baltas	FISDMF-49-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405871	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Mixteca	FISDMF-133-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405874	Construcción De Drenaje Sanitario	FISDMF-51-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405878	Rehabilitación De Sanitarios Y Obra Exterior En La Esc. Prim. Monte Alban	FISDMF-149-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405882	Perforación De Pozo Profundo A 80 Mts	FISDMF-160-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405885	Introducción De La Red De Agua Potable 1ra Etapa	FISDMF-163-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405889	Rehabilitación Del Carcamo De Rebomboc	FISDMF-161-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405890	Introducción De La Red De Drenaje 1ra Etapa	FISDMF-62-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405892	Construcción De Alumbrado Público En El Barrio La Ermita	FISDMF-150-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405894	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISDMF-42-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405896	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	FISDMF-152-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405899	Construcción De Tanque Elevado De 30 M3 (Primera Etapa)	FISDMF-168-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405800	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario	FISDMF-169-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405802	Construcción De Drenaje Sanitario	FISDMF-55-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405803	Equipamiento De Un Laboratorio Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-3328-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Juan Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405805	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM-3329-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	El Retumbadero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405807	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3227-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$647,376	\$647,376	\$647,376	\$592,428	\$458,266	\$458,266	\$458,266	70.79	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	72.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405808	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM-3330-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	El Retumbadero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405814	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-3228-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San Isidro Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$761,975	\$761,975	\$761,975	\$724,160	\$645,526	\$645,526	\$645,526	84.72	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	86.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405816	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria Técnica Num 201	FAM-3264-2014	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$39,228	\$39,228	\$39,228	\$39,228	\$37,252	\$37,252	\$37,252	94.96	\$0	Lote	96	0.00	95.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405818	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Bicentenario	FAM-3230-2014	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$722,542	\$722,542	\$722,542	\$676,084	\$578,578	\$578,578	\$578,578	80.08	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-19	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Bicentenario	FAM-3231-2014	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$180,860	\$180,860	\$180,860	\$180,860	\$177,953	\$177,953	\$177,953	98.39	\$0	Lote	51	0.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004059-20	Construcción De Un Laboratorio En Est No. 218	FAM-3235-2014	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-22	Equipamiento De Un Laboratorio En Est No. 218	FAM-3236-2014	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-24	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Est No. 84	FAM-3232-2014	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-25	Equipamiento De Un Aula De Usos Múltiples En Est. 84	FAM-3233-2014	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-38	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-3463-2014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San José Yutatuyaa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-39	Construcción De Dos Aulas En J.N.U. Enrique Pestalozzi	FAM-3464-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Santiago Pinotepec Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-40	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Enrique Pestalozzi	FAM-3465-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Santiago Pinotepec Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-41	Construcción De Dos Aulas Y Tres Anexos En J.N.R. Libertad	FAM-3466-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Santiago Pinotepec Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-42	Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En J.N.R. Libertad	FAM-3467-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Santiago Pinotepec Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-43	Construcción De Dos Anexos En Escuela Secundaria General S De Mayo	FAM-3468-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Santiago Pinotepec Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-44	Construcción De Tres Aulas Y Tres Anexos En J.N.U. Esperanza Margot Carmona Meza	FAM-3469-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Santa María Jicaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-45	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En J.N.U. Esperanza Margot Carmona Meza	FAM-3470-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Santa María Jicaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-46	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario 1ra Etapa	FISDMF-164-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-47	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	FISDMF-39-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-50	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario 1ra Etapa	FISDMF-162-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-58	R.D. Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Juárez	FISDMF-170-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-59	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISDMF-41-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-60	R.D. Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Camio Real	FISDMF-171-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-61	Rehabilitación De Alumbrado Público Sobre Avenida Oaxaca-Xoxocotlan Y Calle Porfirio Díaz	FISDMF-166-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-62	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Para La Privada De Luna	FISDMF-173-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-63	Construcción De Alumbrado Público En Las Calles De Moctezuma Y Hornos	FISDMF-99-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-64	Estudio De Ordenamiento Asistido, Territorial Y De Factibilidad Técnica, Económica, Social E Impacto Ambiental Para El FONSUR-3544-2014 Desarrollo De La Acuacultura En Jaulas Potantes En Miguel Alemán Y Madrid	FONSUR-3544-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, PESCA Y ACUACULTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,954,980	\$6,954,980	\$6,954,980	\$6,954,980	\$6,954,980	\$6,954,980	100.00	\$0	Estudio de preinversión	300	0.00	100.00	Financiera: EN ESTA OBRA SOLO SE EJERCIERON \$6,954,979.52 DE LOS \$7,000,000.00 / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004059-68	Construcción De Tres Anexos En Jnl 19 De Mayo	FAM-3237-2014	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiotepec	Cuajinicuil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$540,340	\$540,340	\$540,340	\$540,340	\$86,576	\$86,576	\$86,576	16.02	\$0	ANEXOS	0	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004059-69	Equipamiento De Un Anexo En Jnl 19 De Mayo	FAM-3238-2014	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiotepec	Cuajinicuil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$29,728	\$29,728	\$29,728	\$29,728	\$24,627	\$24,627	\$24,627	82.84	\$0	Lote	0	0.00	85.00	Financiera: PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004059-70	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Jnu Jacobo Rousseau	FAM-3239-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	El Súchil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-71	Equipamiento De Un Aula En Jnu Juan Jacobo Rousseau	FAM-3240-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	El Súchil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004059-72	Construcción De Un Aula En Jnr Esterfania Castañeda	FAM-3241-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	San Isidro Calabazo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405973	Equipamiento De Un Aula En Inr Estefanía Castañeda	FAM-3242-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	San Isidro Calabazo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405974	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Año De Juárez	FAM-3243-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	La Soledad Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405975	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Año De Juárez	FAM-3244-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	La Soledad Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405977	Construcción De Un Aula En Inr Emiliano Zapata	FAM-3266-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	El Cucharral	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405979	Equipamiento De Un Aula En Inr Emiliano Zapata	FAM-3245-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	El Cucharral	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405981	Construcción De Un Aula En Inr Vicente Guerrero	FAM-3246-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405984	Equipamiento De Un Aula En Inr Vicente Guerrero	FAM-3247-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405989	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz	FAM-3248-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Quinicuena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406020	Ampliación Y Regularización De La Red De Distribución De Agua Potable	FISDMF-176-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406021	Construcción De Tanque Elevado Cap. 20 M3 1ra Etapa	FISDMF-180-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406022	Construcción De La Red De Agua Potable	FISDMF-04-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406023	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISDMF-48-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406024	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial	FISDMF-37-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406032	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Progreso (2a. Etapa)	FAFEF/6439/2014	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,607	\$1,992,194	\$1,992,194	\$1,992,194	99.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406045	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	FAFEF/6013/2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,016,653	\$1,016,653	\$1,016,653	\$1,016,461	\$1,012,635	\$1,012,635	\$1,012,635	99.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140300406049	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino A Amatlán (2a. Etapa)	FAFEF/6014/2014	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,610,540	\$1,610,540	\$1,610,540	\$1,241,821	\$1,231,927	\$1,231,927	\$1,231,927	76.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140300406051	Construcción De Gradas Para Canchas De Fútbol	FAFEF/6716/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2013	\$509,191	\$517,970	\$517,970	\$508,865	\$154,886	\$154,886	\$154,886	29.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406053	Ampliación De 1.748 Km De Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/5700/2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camalote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,548,646	\$1,548,646	\$1,548,646	\$1,547,344	\$1,545,117	\$1,545,117	\$1,545,117	99.77	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406057	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/6598/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Guixte	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,664,410	\$1,664,410	\$1,664,410	\$1,658,425	\$1,641,022	\$1,641,022	\$1,641,022	98.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406058	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia La Fra	FAFEF/6016/2014	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$926,882	\$926,882	\$926,882	\$910,986	\$887,730	\$887,730	\$887,730	95.78	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406067	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Morelos	FISE/6011/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Guixte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,005,741	\$1,005,741	\$1,005,741	\$988,680	\$987,220	\$987,220	\$987,220	98.16	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406071	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a Etapa)	FISE/5698/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$252,611	\$252,611	\$252,611	\$252,432	\$252,340	\$252,340	\$252,340	99.89	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406075	Construcción De Alumbrado Público En La Calle Galea.	FAFEF/6602/2014	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$140,219	\$140,219	\$140,219	\$139,909	\$138,724	\$138,724	\$138,724	98.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406085	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Camino Real (1a. Etapa)	FISE/5697/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Labor del Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$473,493	\$473,493	\$473,493	\$465,187	\$463,617	\$463,617	\$463,617	97.91	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406094	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Leandro Valle Y Benito Juárez (1a. Etapa)	FISE/5699/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia Miel del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$508,174	\$507,428	\$507,428	\$507,428	99.77	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140300406096	Segunda Etapa De Clausura Y Saneamiento Del Sitio De Disposición Final Del Municipio De Oaxaca De Juárez	SEMARNAT/5683/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	1012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Salud	En Ejecución	2014	\$22,022,222	\$22,022,222	\$22,022,222	\$22,004,538	\$19,800,000	\$19,800,000	\$19,800,000	89.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140300406011	Construcción De Un R. S. Tipo "C" Para El Municipio De Villa De Tututepec De Melchor Ocampo, Oax	SEMARNAT/5684/2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Subsidios	1012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,820,000	\$5,820,000	\$5,820,000	\$5,820,000	\$5,820,000	\$5,820,000	\$5,820,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140300406014	Rehabilitación Del Tirotero A Cielo Abierto Ubicado En La Ciéngia II Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro Integral Intermunicipal Para El Manejo De Resu Y Res En San Pedro Pochutla, Oax	SEMARNAT/5686/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	1012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015									
TOTAL: 16248																																	
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obstruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado					
OAX000130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140300406420	Saneamiento Del Tiradero A Cielo Abierto De La Agencia De Puerto Angel, Pochutla, Oax.	SEMARNAT/5688/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Angel	Urbano	Subsidios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,940,000	\$1,940,000	\$1,940,000	\$1,908,186	\$1,908,186	\$1,908,186	\$1,908,186	98.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406426	Construcción Del Centro De Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos (Cmir) En Asunción Nochistlán, Oaxaca.	SEMARNAT/6024/2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Subsidios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,117,778	\$4,117,778	\$4,117,778	\$3,981,109	\$3,690,000	\$3,690,000	\$3,690,000	89.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:					
OAX14140300406429	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	FAFEF/6012/2014	Oaxaca	San Agustín Lovicha	Desarrollo Capaltla (Barrio Progreso)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$507,491	\$507,491	\$507,491	\$507,213	\$499,977	\$499,977	\$499,977	98.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406431	Construccion De Alumbrado Publico Solar	FISE/5694/2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,810	\$397,786	\$397,786	\$397,786	99.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406443	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6565/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Raya	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$452,582							0.00		Kilómetro	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406444	Construccion De Alumbrado Publico Solar (2a. Etapa)	FISE/5695/2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Tres Ocoses	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$304,676	\$304,676	\$304,676	\$299,350	\$299,350	\$299,350	\$299,350	98.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406451	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal 1a. Etapa	IAFEF/5691/2014	Oaxaca	Itelán de Juárez	San Juan Yagla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$499,857	\$154,052	\$154,052	\$154,052	30.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406453	Reposterización De La Red Existente	FONREGION/6566/2014	Oaxaca	San Pedro Ocopetatlillo	San Pedro Ocopetatlillo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$320,966							0.00		Kilómetro	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406455	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Paraje Tierra Colorada	FISE/5701/2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,537,948	\$1,537,948	\$1,537,948	\$1,534,986	\$1,534,979	\$1,534,979	\$1,534,979	99.81	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406457	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Col. Guadalupe	FONREGION/6689/2014	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$935,879							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406459	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/5693/2014	Oaxaca	Itelán de Juárez	San Juan Yagla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,521,417	\$1,521,417	\$1,521,417	\$1,521,211	\$1,512,304	\$1,512,304	\$1,512,304	99.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406463	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica (Barrio Nandazo)	FONREGION/6688/2014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Santiago Jicayán	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$799,936							0.00		Kilómetro	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406465	Ampliación Y Reposterización De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Reforma	FONREGION/6691/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$986,452							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406466	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Guerrero	FAFEF/5690/2014	Oaxaca	Itelán de Juárez	San Gaspar Yaglalaxi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$499,857	\$156,428	\$156,428	\$156,428	30.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406467	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Lambityeco	FISE/6008/2014	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$661,221	\$661,221	\$661,221	\$661,123	\$661,120	\$661,120	\$661,120	99.98	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406469	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico	FONREGION/6352/2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,463,138							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406471	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Independencia	FAFEF/5692/2014	Oaxaca	Santiago Comaltepec	San Martín Zoyolapam	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$499,857	\$157,381	\$157,381	\$157,381	30.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406473	Ampliación Y Reposterización De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio El Tigre	FONREGION/6690/2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Luz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,745,000	\$1,745,000	\$1,745,000	\$1,744,889	\$1,739,168	\$1,739,168	\$1,739,168	99.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406476	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico	FONREGION/6350/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,873,724	\$11,873,724	\$11,873,724	\$11,873,724	\$11,756,027	\$11,756,027	\$11,756,027	99.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406478	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico	FONREGION/6351/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,771,503							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406484	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico	FONREGION/6349/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,602,619							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX14140300406490	Construccion De Pavimento Guarnición Y Banqueta En La Calle Quetzalcoatl En La Colonia Anahuac	FISDMF-127A-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140300406493	Construccion De Pavimento En La Calle La Soledad	FISDMF-145-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140300406495	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle La Soledad	FISDMF-140-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-19	Introducción De Alumbrado Público En La Calle La Soledad	FISMDF-141-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-21	Introducción De Alumbrado Público En La Calle Quetzalcoatl	FISMDF-1278-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$160,000							0.00		Metros Cuadrados	128	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: ESTA OBRA ES 100% FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX141403004063-27	Construcción De Pavimento Guarnición Y Banqueta En La Cuahutemoc De La Colonia Anahuac	FISMDF-144-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-33	Construcción De Pavimento Guarnición Y Banqueta Y Alumbrado Público En La Calle Linda Vista	FISMDF-146-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-54	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Guillermo Rojas Mijangos	FAM-4143-2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$607,922	\$607,922	\$607,922	\$574,975	\$567,457	\$567,457	\$567,457	93.34	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	95.00	Financiera: PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX141403004063-55	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Guillermo Rojas Mijangos	FAM-4144-2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$59,196	\$59,196	\$59,196	\$59,196	\$50,027	\$50,027	\$50,027	84.51	\$0	Lote	211	0.00	85.00	Financiera: PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX141403004063-57	Construcción De Tres Anexos En Jni Gregorio Torres Quintero	FAM-4145-2014	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-60	Equipamiento De Un Anexo En Jni Gregorio Torres Quintero	FAM-4146-2014	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-61	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4147-2014	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-63	Reparaciones Generales En Telescundaria	FAM-4148-2014	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-64	Construcción De Tres Anexos En Jni Miguel Alemán Valdez	FAM-4149-2014	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-66	Equipamiento De Un Anexo En Jni Miguel Alemán Valdez	FAM-4150-2014	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-67	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	FAM-4151-2014	Oaxaca	Santiago Xanica	San Antonio Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-68	Construcción De Un Aula En Jni Doña Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-4152-2014	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lachiló	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-69	Equipamiento De Un Aula En Jni Doña Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-4153-2014	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lachiló	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-06	Construcción De Pavimento Guarnición Y Banqueta En La Calle HABITAD-Quetzalcoatl En La Colonia Anahuac	HABITAD-203851MED01-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-43	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz	FAM-3249-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Quinicuma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-50	Construcción De Un Aula En Jniexochil	FAM-3250-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-53	Equipamiento De Un Aula En Jni Xochil	FAM-3251-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-57	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Jni Carlos A. Carrillo	FAM-3252-2014	Oaxaca	Santiago Textitlán	Recibimiento de Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-70	Construcción De Un Laboratorio Taller En Telescundaria	FAM-3254-2014	Oaxaca	Santiago Textitlán	Recibimiento de Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO Y MEDIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-80	Equipamiento De Un Laboratorio Taller En Telescundaria	FAM-3255-2014	Oaxaca	Santiago Textitlán	Recibimiento de Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-81	Construcción De Pavimento En La Calle La Soledad	HABITAD-203851MED02-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-83	Construcción De Un Aula En Telescundaria	FAM-3256-2014	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Sochiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141403004063-94	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3426-2014	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$962,052	\$962,052	\$962,052	\$944,547	\$875,224	\$875,224	\$875,224	90.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.00	Financiera: PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX141403004063-96	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3427-2014	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,173	\$17,173	\$17,173	\$17,173	95.33	\$0	Lote	0	0.00	96.00	Financiera: PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004063-18	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Emiliano Zapata	FAM-3429-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,031	\$349,031	\$349,031	\$349,031	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ENQUETADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																									CUARTO TRIMESTRE 2015			
TOTAL: 16248																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-21	Reparaciones Generales En Telescundaria	FAM-3430-2014	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-28	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4154-2014	Oaxaca	San Felipe Tejalámpam	San Felipe Tejalámpam	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$426,002	\$426,002	\$426,002	\$426,002	94.67	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	100.00	Financiera FINQUOTADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004065-30	Construccion De Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telescundaria	FAM-4156-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$999,352	\$999,352	\$999,352	\$999,352	\$874,058	\$874,058	\$874,058	87.46	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004065-31	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller Y Un Anexo En Telescundaria	FAM-4157-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$141,877	\$141,877	\$141,877	\$141,877	\$136,707	\$136,707	\$136,707	96.36	\$0	Lote	26	0.00	97.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004065-32	Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Jnr Gabriela Mistral	FAM-4158-2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Barrio Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-33	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jnr Gabriela Mistral	FAM-4159-2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Barrio Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-35	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4160-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-40	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	FAM-4161-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-41	Construccion De Un Aula En Jnu Amado Nervo (Col. Vicente Guerrero)	FAM-4162-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-42	Equipamiento De Un Aula En Jnu Amado Nervo (Col. Vicente Guerrero)	FAM-4163-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-43	Construccion De Dos Anexos En Jnu Jose Martí (Fracc. Real Del Valle)	FAM-4164-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-45	Construccion De Un Aula En Jnr Jean Piaget	FAM-4165-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-47	Equipamiento De Un Aula En Jnr Jean Piaget	FAM-4166-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-50	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo Velasco Martínez	FAM-4168-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-52	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Benemérito De Las America (Fracc. Real Del Valle)	FAM-4169-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-53	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM-4170-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Lucas Tlanchichó	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-55	Construccion De Un Aula En Jnu Rosaura Zapata Cano (Col. Lomas De La Cuesta)	FAM-4171-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-56	Equipamiento De Un Aula En Jnu Rosaura Zapata Cano (Col. Lomas De La Cuesta)	FAM-4172-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-58	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria General Vicente Guerrero	FAM-4173-2014	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-59	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria General Vicente Guerrero	FAM-4174-2014	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-61	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Hermanos Flores Magón (Col. Miguel Alemán)	FAM-4175-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,393,965	\$1,393,965	\$1,393,965	\$1,240,649	\$1,216,091	\$1,216,091	\$1,216,091	87.24	\$0	Metros Cuadrados	406	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.
OAX141403004065-87	Introducción De Alimbrado Publico En La Calle La Soledad	HABITAD-203851MED04-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-93	Introducción De Alimbrado Publico En La Calle Quezacoatl	HABITAD-203851MED05-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-98	Construccion De Pavimento Guarnición Y Banqueta En La Calle Cuahutemoc De La Colonia Anahuac	HABITAD-203851MED10-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-02	Construccion De Pavimento Guarnición Y Banqueta Y Alimbrado Publico En La Calle Linda Vista	HABITAD-203851MED12-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-11	Reparaciones Generales En Telescundaria	FAM-3431-2014	Oaxaca	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-12	Construccion De La Cdc La Soledad	HABITAD-203851MED08-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004065-22	Cambio De Imagen Institucional En El Cdc Las Mariposas	FORTAMUN-203851MED07	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406648	Construcción De Un Aula En Jnu Diego Rivera (Col. El Rubi)	FAM-3438-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$281,597	\$281,597	\$281,597	\$254,889	\$196,505	\$196,505	\$196,505	69.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera. OBRA INQUIETADA / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406648	Equipamiento De Un Aula En Jnu Diego Rivera (Col. El Rubi)	FAM-3439-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$12,940	\$12,940	\$12,940	89.59	\$0	Lote	0	0.00	93.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406652	Construcción De Un Aula En Jnu Frida Kahlo	FAM-3440-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$305,585	\$305,585	\$305,585	\$286,630	\$243,312	\$243,312	\$243,312	79.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406654	Equipamiento De Un Aula En Jnu Frida Kahlo	FAM-3441-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$12,940	\$12,940	\$12,940	89.59	\$0	Lote	0	0.00	93.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406659	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FORREGION/6348/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	San Matías Chilázao	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000							0.00		Kilómetro	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406661	Reparaciones Generales En Jni Margarita Maza De Juárez	FAM-3442-2014	Oaxaca	San Francisco Ozoltepec	San Francisco Ozoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$234,483	\$222,995	\$222,995	\$222,995	89.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera. PROCESO / Física. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIANE Y A QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406662	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingüe Redención Del Indio. Clave 20d9d040b (La	FAM/6201/2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa María Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,624	\$1,499,624	\$1,499,624	\$1,499,624	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14140300406667	Construcción De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Valentín Gómez Farías. Clave 20d9d040d2	FAM/6202/2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Agua del Toro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,399,999	\$1,399,999	\$1,399,999	\$1,399,652	\$1,399,652	\$1,399,652	\$1,399,652	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14140300406672	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Jardín De Niños Juan Enriquez Martínez Clave 20d9d02262	FAM/6200/2014	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$452,488	\$452,488	\$452,488	\$452,488	\$452,488	\$452,488	\$452,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406710	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Artículo 123 (Dolores Laríos No. 100 Infonavit 1ro Mayo)	FAM-4177-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,432	\$17,432	\$17,432	96.77	\$0	Lote	344	0.00	97.00	Financiera. PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406712	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavón	FAM-4178-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$318,844	\$318,844	\$318,844	\$295,470	\$54,938	\$54,938	\$54,938	17.23	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	20.00	Financiera. PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406715	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavón (Col. Lomas De Vista Hermosa)	FAM-4179-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,072	\$17,072	\$17,072	94.77	\$0	Lote	36	0.00	95.00	Financiera. PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406716	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Jnu Andres Quintana Roo	FAM-4180-2014	Oaxaca	San Agustín Yatani	San Agustín Yatani	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$641,353	\$246,441	\$246,441	\$246,441	34.23	\$0	Metros Cuadrados	169	0.00	40.00	Financiera. PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406722	Equipamiento De Un Aula En Jnu Andres Quintana Roo	FAM-4181-2014	Oaxaca	San Agustín Yatani	San Agustín Yatani	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$20,222	\$20,222	\$20,222	88.98	\$0	Lote	169	0.00	90.00	Financiera.- proceso / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406727	Construcción De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leyes De Reforma (Turno Vespertino)	FAM-4182-2014	Oaxaca	San Agustín Yatani	San Agustín Yatani	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$752,645	\$245,015	\$245,015	\$245,015	28.66	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	32.00	Financiera. PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406730	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Leyes De Reforma (Turno Vespertino)	FAM-4183-2014	Oaxaca	San Agustín Yatani	San Agustín Yatani	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$41,182	\$41,182	\$41,182	\$41,182	\$32,956	\$32,956	\$32,956	80.02	\$0	Lote	143	0.00	80.00	Financiera. PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406731	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 190	FAM-4184-2014	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406735	Reparaciones Generales En Jnu Juana C. Romero	FAM-4185-2014	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406737	Reparaciones Generales En Jnu María De Los Angeles Jimenez Castilleja	FAM-4186-2014	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406742	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM-4187-2014	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406749	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rosario Castellanos	FAM-4189-2014	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406772	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4190-2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406773	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4191-2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406775	Construcción De Un Laboratorio Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-4192-2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406777	Equipamiento De Un Laboratorio Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-4193-2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406779	Construcción De Un Aula En Jnu Estefanía Castañeda Nuñez	FAM-4194-2014	Oaxaca	Tlaxiact de Cabrera	Tlaxiact de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406781	Equipamiento De Un Aula En Jnu Estefanía Castañeda Nuñez	FAM-4195-2014	Oaxaca	Tlaxiact de Cabrera	Tlaxiact de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406782	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Cabrera	FAM-4196-2014	Oaxaca	Tlaxiact de Cabrera	Tlaxiact de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406-84	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Ricardo Flores Magon	FAM-41197-2014	Oaxaca	Tlaxiact de Cabrera	Tlaxiact de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406-85	Reparaciones Generales En Jnr 5 De Felipe	FAM-41198-2014	Oaxaca	Tlaxiact de Cabrera	Santa Catalina de Sena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406-90	Equipamiento De Un Aula En Jnu Cesar Angel Ruiz	FAM-4200-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406-91	Construccion De Un Aula En Jnu Macedonio Alcalá	FAM-4201-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406-93	Equipamiento De Un Aula En Jnu Macedonio Alcalá	FAM-4202-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406-94	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-4203-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406-97	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-4204-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406-98	Reparaciones Generales En Jnu Jesus Teran	FAM-4205-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406-99	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Matatlán	FAM-4206-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406-00	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-4207-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406-01	Equipamiento De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-4208-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406-02	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 140	FAM-4209-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406-03	Equipamiento De Un Aula En Don Jose Vasconcelos (Cal Jacaranda)	FAM-4210-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$326,000	\$326,000	\$326,000	\$305,567	\$305,567	\$305,567	\$305,567	93.73	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera FINQUITADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406-06	Construccion De Tres Aulas Y Cuatro Anexos En Centro De Atencion Multiple No. 43	FAM-4213-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,462,500	\$2,462,500	\$2,462,500	\$2,462,500	\$583,624	\$583,624	\$583,624	23.70	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	25.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406-09	Reparaciones Generales En Jnu Lic. Jose Maria Del Castillo Velasco	FAM-4217-2014	Oaxaca	San Antonino Castillo Velasco	San Antonino Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$244,354	\$244,354	\$244,354	\$244,354	\$244,354	\$244,354	\$244,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	100.00	Financiera FINQUITADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406-10	Construccion De Un Aula Escuela Primaria Heróes De Chapultepec	FAM-4218-2014	Oaxaca	San Antonino Castillo Velasco	San Antonino Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$286,994	\$250,001	\$250,001	\$250,001	75.44	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406-11	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Heróes De Chapultepec	FAM-4219-2014	Oaxaca	San Antonino Castillo Velasco	San Antonino Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,072	\$17,072	\$17,072	94.77	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	95.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406-21	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (La Esola)	FISE/6009/2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiango	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,067,790	\$1,067,790	\$1,067,790	\$1,067,454	\$1,060,566	\$1,060,566	\$1,060,566	99.32	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406-25	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle De Ciprés	FISE/5696/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$240,276	\$240,276	\$240,276	\$240,059	\$239,957	\$239,957	\$239,957	99.87	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406-31	Construccion De Ocho Aulas En Escuela Primaria Esteban Vasquez Hernandez	FAM-4220-2014	Oaxaca	San Antonino Castillo Velasco	San Antonino Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,111,662	\$2,111,662	\$2,111,662	\$1,792,780	\$1,792,780	\$1,792,780	\$1,792,780	84.90	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406-32	Equipamiento De Ocho Aulas En Escuela Primaria Esteban Vasquez Hernandez	FAM-4221-2014	Oaxaca	San Antonino Castillo Velasco	San Antonino Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$144,112	\$144,112	\$144,112	\$144,112	\$136,574	\$136,574	\$136,574	94.77	\$0	Lote	288	0.00	95.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406-40	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4224-2014	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$34,217	\$24,217	\$24,217	96.43	\$0	Lote	30	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406-44	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Absolo	FAM-4045-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Barranca Seca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$34,143	\$34,143	\$34,143	94.77	\$0	Lote	93	0.00	95.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406-51	Construccion De Tres Aulas Y Tres Anexos En Jn Diego Rivera	FAM-4047-2014	Oaxaca	San Martín Tlapalan	El Duraznillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,337,000	\$1,337,000	\$1,337,000	\$1,337,000	\$345,482	\$345,482	\$345,482	25.84	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	43.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406-54	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En Jn Diego Rivera	FAM-4048-2014	Oaxaca	San Martín Tlapalan	El Duraznillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$73,057	\$73,057	\$73,057	\$73,057	\$63,374	\$63,374	\$63,374	86.75	\$0	Lote	43	0.00	50.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406-57	Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-4049-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Miguel Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406-51	Construccion De Sanitario Y Un Aula Didáctica Est. Regional de 6.00 X 8.00 En La Escuela Primaria Juan Escutón	FORPEDEP-03-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxotlán	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XICOXOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406-54	Impermeabilización De Aulas Y Rehabilitación De Baños Jardin De Niños Tac Nigudes De Jimez Ruiz, Clave 204dp0119r	FORPEDEP-01-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxotlán	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XICOXOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004069-57	Construcción De Una Dirección Y Sanitarios Est. Regional 5.30 X 6.00 En El Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz	FOPEDEP-05-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004069-65	Construcción De Dos Aulas Didácticas Est. Regional De 6.00 X 6.00 Mts. En La Escuela Primaria Revolución	FOPEDEP-04-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004069-71	Construcción De Una Aula Para Laboratorio Escuela Telesecundaria Clave 20dtrv102hw	FOPEDEP-06-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004069-79	Construcción De Un Aula Didáctica Est. Regional 12.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Primaria Urbana Federal Raúl Bolaños Cacho Guendulain	FOPEDEP-07-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004069-83	Cancha De Usos Múltiples Esc. Sec. Gral. Genaro V. Vasquez	FAM-4408-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004069-92	Tres Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 Y Obra Exterior En Esc. Prim. Esfuerzo Comunitario	FAM-4409-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004069-94	Reparaciones Generales En El Edificio AB Y F En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-4407-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004069-97	Ampliación Del Centro De Salud De Dos Consultorios	IAFEF-6208-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004069-98	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre En El Parque Del Niño	CONADE-001-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004070-22	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-4050-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Miguel Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004070-47	Equipamiento De Un Aula Y Un Taller En Escuel Secundaria Tecnica Num. 195	FAM-4052-2014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIV	Educación	En Ejecución	2014	\$686,691	\$686,691	\$686,691	\$686,691	\$525,159	\$525,159	\$525,159	76.48	\$0	Lote	198	0.00	80.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004070-55	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM-4053-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004070-57	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM-4054-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004071-10	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-4055-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004071-14	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM-4056-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004071-19	Reparaciones Generales En Jnu Quetzalcóatl	FAM-4057-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004071-25	Reparaciones Generales En Jnu Frida Khao	FAM-4058-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004071-38	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4059-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004071-43	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM-4060-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004071-59	Construcción De Un Aula En Jni Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-4061-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004072-87	Equipamiento De Un Aula En Jni Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-4062-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004072-88	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Jni La Corregidora	FAM-4063-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Armadillo (San José Armadillo)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004072-89	Equipamiento De Un Aula En Jni La Corregidora	FAM-4064-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Armadillo (San José Armadillo)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004072-90	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica Num 138	FAM-4065-2014	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004072-91	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica Num 138	FAM-4066-2014	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403004072-92	Construcción De Un Laboratorio Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria	FAM-4067-2014	Oaxaca	Magdalena Tequiustlán	Magdalena Tequiustlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$722,542	\$722,542	\$722,542	\$651,751	\$636,559	\$636,559	\$636,559	88.10	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004072-93	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria	FAM-4068-2014	Oaxaca	Magdalena Tequiustlán	Magdalena Tequiustlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$180,860	\$180,860	\$180,860	\$180,860	\$177,953	\$177,953	\$177,953	98.39	\$0	Lote	69	0.00	98.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141403004072-94	Construcción De Tres Anexos En Jni Enrique C. Rebsamen	FAM-4069-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407295	Equipamiento De Un Anexo En Jm Enrique C. Rebsamen	FAM-4070-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407296	Construcción De Un Aula En Jm Maria Montessori (Col. Benito Juarez)	FAM-4071-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407297	Equipamiento De Un Aula En Jm Maria Montessori (Col. Benito Juarez)	FAM-4072-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407298	Construcción De Dos Aulas En Jm Juana De Arco	FAM-4073-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407299	Equipamiento De Dos Aulas En Jm Juana De Arco	FAM-4074-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407300	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Donaji	FAM-4075-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407301	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Profra. Balsa Herrera Betanazos (Col. Jose Lopez Portillo)	FAM-4076-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407302	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Profra. Balsa Herrera Betanazos (Col. Jose Lopez Portillo)	FAM-4077-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407303	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria 22 De Marzo	FAM-4078-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407304	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria 22 De Marzo	FAM-4079-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407305	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Abraham Castellanos	FAM-3450-2014	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407309	Reparaciones Generales En Jm Gabriela Mistral	FAM-3451-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407311	Reparaciones Generales En Jm Luz Maria Zabaleta De Elner	FAM-3452-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407312	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Morelos (Col. El Mirador)	FAM-3453-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407314	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas (Col. La Soledad)	FAM-3454-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407315	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-3455-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400408349	Continuación De La Construcción Del Museo Comunitario De Teotitlán Del Valle (4a. Etapa)	-	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,980,000							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALEADAR INFORMACION POR FAVOR	
OAX14140400408395	Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio De San Francisco Ixcuatlan	-	Oaxaca	San Francisco Ixcuatlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400408309	Rehabilitación Y Ampliación De Unidad Deportiva	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400408310	Infraestructura Municipal	-	Oaxaca	Cosolapa	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400408358	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En San Pedro Yaneri	-	Oaxaca	San Pedro Yaneri	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400408371	Unidad Deportiva Municipal	-	Oaxaca	Magdalena Tlaxiotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400408302	Construcción De Unidad Deportiva "Colonia Tindú"	-	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Cobertura municipal	Subsidios		U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400409061	Construcción De Espacio Deportivo	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400409177	Construcción De Unidad Deportiva	SF-SP99-DRIP-0086-2014	Oaxaca	Natividad	Cobertura municipal	Subsidios		U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NATIVIDAD IXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400409196	Construcción Nueva Unidad Deportiva	-	Oaxaca	San Juan Chicomazschil	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400409141	Construcción De Espacios Para El Deporte	-	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400409181	Construcción De Colector Pluvial En Calle Monterrey De Avenida Ferrocarril Hacia Río Atoyac, Fraccionamiento Bhs, Agencia Santa Rosa Panzacola	Flil/092/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,894,512	\$4,894,512	\$4,894,512	\$4,894,512	\$4,894,512	\$4,894,512	\$4,894,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,312	0.00	100.00	Financiera: OBRA INCOMPLETADA / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004099-86	Construcción De Subeductor Santeiro En Calles Aguiles Serdán Progreso Colonia Jardines, Agencia San Martín Mexicápan	FIL/098/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,113,105	\$1,113,105	\$1,113,105	\$1,113,105	\$1,113,105	\$1,113,105	\$1,113,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	446	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX141404004100-12	Construcción De Drenaje Santeiro 1a, Etapa En Calles Del Fraccionamiento Saucias, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIL/105/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,486,281	\$1,486,281	\$1,486,281	\$1,486,281	\$1,486,281	\$1,486,281	\$1,486,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,022	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: LA META REAL EJECUTADA ES DE 954.20 METROS LINEALES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004104-86	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable	036	Oaxaca	Santa María Petapa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004105-02	Construccion De Pozo Profundo	020	Oaxaca	Santa María Petapa	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004105-15	Ampliacion De La Red De Drenaje Santeiro, Calle Benito Naci Y Callejon Efran Vasquez	14	Oaxaca	Santa María Petapa	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004109-39	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-3471-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	El Tamarindo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004109-49	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-3472-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	El Tamarindo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004109-52	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-3473-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$211,203	\$211,203	\$211,203	\$211,203	84.48	\$0	Metros Cuadrados	272	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE Y A QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004109-54	Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I Madero	FAM-4017-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	San Isidro del Camino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$587,985	\$587,985	\$587,985	45.23	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	48.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004109-55	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez Garcia	FAM-3475-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Caulete	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$785,095	\$785,095	\$785,095	\$743,923	\$305,677	\$305,677	\$305,677	38.93	\$0	ANEXOS	85	0.00	43.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004109-57	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-3476-2014	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Colonia Mariú	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$803,868	\$803,868	\$803,868	\$729,586	\$141,509	\$141,509	\$141,509	17.60	\$0	ANEXOS	37	0.00	20.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004109-62	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 3	FAM-3477-2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$748,116	\$748,116	\$748,116	\$748,116	99.75	\$0	Metros Cuadrados	491	0.00	100.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE Y A QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004109-65	Reparaciones Generales En J.N.I. Niños Heroes	FAM-3478-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Arroyo Venado (Sección Tercera)		Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$215,632	\$209,024	\$209,024	\$209,024	83.61	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	85.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE Y A QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004109-70	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Victoriano Gonzalez	FAM-3479-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	361	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE Y A QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004109-72	Reparaciones Generales En J.N.U. Lic. Don Benito Juarez	FAM-3480-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004109-74	Construccion De Un Aula En J.N.U. Doña Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-3481-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004109-80	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Doña Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-3482-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004109-89	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-4132-2014	Oaxaca	San Pedro Yólox	San Pedro Yólox	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004109-98	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-4133-2014	Oaxaca	Santa Catarina Ixtepej	Yuvila	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004109-99	Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-4019-2014	Oaxaca	Santo Tomás Jalisco	Santo Domingo Jalerza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004110-03	Reparaciones Generales En Jni Margarita Maza De Juarez	FAM-4134-2014	Oaxaca	Santa Catarina Lachaoa	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004110-04	Construccion De Drenaje	FISMDF-177-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE4 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004110-07	Reparaciones Generales En Jni Leona Vicario	FAM-4135-2014	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004110-13	Reparaciones Generales En Jni Francisco Madero	FAM-4136-2014	Oaxaca	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004110-16	Construccion De Drenaje Santeiro En Las Calles De Alamos Y Anapolis	FISMDF-175-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004110-21	Construccion De 2 Aulas Atipicas En La Escuela Primaria Morelos	FISMDF-174-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004110-22	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 35	FAM-4080-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004110-28	Construccion De Tanque Elevado De 20 M3 (Primera Etapa)	FISMDF-185-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSION: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015				
TOTAL: 16248																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX000130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411029	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-4020-2014	Oaxaca	Santo Tomás Jalleza	Santo Domingo Jalleza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411031	Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-4138-2014	Oaxaca	Santiago Atitlán	Estancia de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411033	Construccion De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4081-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411035	Terminacion De La Red De Atarjes	FISDMF-184-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411038	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4139-2014	Oaxaca	Santiago Atitlán	Estancia de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411039	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4082-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411042	R.D. Ampli. Calle Cerro Del Plumaje Y Calle Las Aguilas	FISDMF-182-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411044	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Isabel La Católica	FAM-4083-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	El Cairo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411045	Construccion De Un Aula En Jni Vicente Suarez	FAM-4140-2014	Oaxaca	San Vicente Lachivlo	San Vicente Lachivlo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411049	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	FISDMF-68-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411050	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4089-2014	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411051	Equipamiento De Un Aula En J.Ni. Juan Sarabia	FAM-3273-2014	Oaxaca	Elsoxochitlán de Flores Magón	Elsoxochitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$12,940	\$12,940	\$12,940	89.59	\$0	Lote	24	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411052	Equipamiento De Un Aula En Jni Vicente Suarez	FAM-4141-2014	Oaxaca	San Vicente Lachivlo	San Vicente Lachivlo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411056	Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM-4090-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411058	Ampliacion De La Red De Distribution De Energia Electrica	FISDMF-72-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411059	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 55	FAM-5274-2014	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,072	\$17,072	\$17,072	94.77	\$0	Lote	36	0.00	95.00	Financiera PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411067	Limpieza, Aforo Y Equipamiento De Pozo Profundo	FISDMF-191-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411071	Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-5275-2014	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411075	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Primera Etapa)	FISDMF-178-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411080	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-5276-2014	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411087	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Hermanos Flores Magon	FAM-5277-2014	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411091	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM-4091-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411093	Construccion De Drenaje Sanitario	FISDMF-192-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411096	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-5278-2014	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411101	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-5279-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopalá	San José Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411103	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Atenolulán	FAM-4093-2014	Oaxaca	Tlaxiotepec Plumas	Tlaxiotepec Plumas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411105	Construccion De Red De Alumbrado Publico	FISDMF-193-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411107	Construccion De Un Aula En Jni Lic. Benito Juarez	FAM-4094-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$305,585	\$38,698	\$38,698	\$38,698	\$38,698	\$38,698	\$38,698	\$38,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: PAGADO EN SU TOTALIDAD / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411108	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica Num. 10	FAM-5280-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411112	R.D. Ampli. Col. Juquila, Calle Carratala De Coyotepec	FISDMF-193-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411116	Equipamiento De Un Aula En Jni Lic. Benito Juárez	FAM-4095-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$12,940	\$12,940	\$12,940	89.59	\$0	Lote	24	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411118	R.D. Ampli. De La Privada De Insurgentes	FISDMF-200-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411119	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica Num. 10	FAM-5281-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411120	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Francisco González Bocanegra	FAM-4096-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$282,224	\$154,257	\$154,257	\$154,257	46.55	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	50.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411123	R.D. Ampli. De La Calle Alvaro Carrillo, Col. Sor Juana	FISDMF-195-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411124	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Francisco González Bocanegra	FAM-4097-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,072	\$17,072	\$17,072	94.77	\$0	Lote	36	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411125	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Venustiano Carranza	FAM-5282-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411129	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Benito Juárez	FAM-4098-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$722,542	\$722,542	\$722,542	\$643,213	\$349,328	\$349,328	\$349,328	48.35	\$0	LABORATORIO	0	0.00	80.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411130	Rehabilitación, Mantenimiento Y Ampliación Del Sistema De Agua	FISDMF-21-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411131	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Venustiano Carranza	FAM-5283-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411135	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-5284-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barra de Cuatunilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411137	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISDMF-33-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411138	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-5285-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barra de Cuatunilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411149	Introducción Y Rehabilitación De Tubería De Agua Potable	FISDMF-18-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411160	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5287-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Ensenada de la Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$24,217	\$24,217	\$24,217	96.43	\$0	Lote	30	0.00	97.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411161	Construcción De Un Colector En La Margen Izquierda Del Río Nazareno (Long. Aprox. 4 Km)	FISDMF-121-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411167	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Heliodoro Charis Castro	FAM-5288-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$812,431	\$812,431	\$812,431	\$812,431	\$721,785	\$721,785	\$721,785	88.84	\$0	ANEXOS	210	0.00	100.00	Financiera FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411168	Construcción De Cinco Aulas, Dos Anexos Y Muro De Contención En J.N.I. Cuauhtémoc (Plan De La Salada)	FAM-3276-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,775,000	\$1,775,000	\$1,775,000	\$1,703,864	\$951,063	\$951,063	\$951,063	53.58	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	59.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411170	R.D. Ampli. Barrio Los Higos	FISDMF-209-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411187	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISDMF-19-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411201	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rustico En Calle Framboyanes, Colonia Rehabilitación, Agencia Pueblo Nuevo	FII/118/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,492,108	\$1,492,108	\$1,492,108	\$1,492,108	\$1,492,108	\$1,492,108	\$1,492,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	261	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUITADA / Registro:
OAX14140400411204	Ampli. R.D. De Las Calles La Providencia Y 2a Privada De Camino Real	FISDMF-210-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411216	Equipamiento De Un Aula En Jr Concepción González Naranjo	FAM-5290-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$12,940	\$12,940	\$12,940	89.59	\$0	Lote	24	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411223	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica Num. 55	FAM-5273-2014	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$305,619	\$305,619	\$305,619	\$305,619	\$237,830	\$237,830	\$237,830	77.82	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	80.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411228	Construcción De Toma Domiciliara De Agua Potable	FISDMF-16-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411242	Rehabilitación De Pozo Profundo Y Red De Agua Potable	FISDMF-14-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004112-49	Conexión De Drenaje En La Escuela Primaria 21 De Agosto	FISDMF-132-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004112-45	Rehabilitación De 2 Aulas Y Un Anexo En La Escuela Primaria 26 De Agosto	FISDMF-147-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004112-74	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Insurgentes	FISDMF-165-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004112-90	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cedros	FISDMF-154-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004112-94	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón (Col. Del Maestro)	FAM-5292-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18.014	\$18.014	\$18.014	\$18.014	\$17.072	\$17.072	\$17.072	94.77	\$0	Lote	36	0.00	95.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004113-05	Pavimentación De La Calle Prolongación De Moctezuma	FISDMF-158-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004113-16	Pavimentación De La Calle El Progreso	FISDMF-155-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004113-23	Construcción De Guarniciones Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Clara Corboba	FISDMF-137-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004113-35	Mantenimiento General Del Sistema De Agua Potable En Colonias, Secciones, Barrios Y Cabeza Municipal.	MSPF-FII-03-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004113-36	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Puerto Ciudad Del Carmen	FISDMF-183-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004113-50	Pavimentación De Tercera Priv. De Moctezuma	FISDMF-187-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004113-54	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Primer Centenario De Huajuapán (Col. Lazaro Cardenas 3da. Sección)	FAM-5293-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331.387	\$331.387	\$331.387	\$309.979	\$302.390	\$302.390	\$302.390	91.25	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	92.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004113-75	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Primer Centenario De Huajuapán (Col. Lazaro Cardenas 3da. Sección.	FAM-5294-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18.014	\$18.014	\$18.014	\$18.014	\$17.072	\$17.072	\$17.072	94.77	\$0	Lote	36	0.00	95.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004113-81	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico	FISDMF-186-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004113-83	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria General Telforero Mendoza Guerrero	FAM-5295-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331.387	\$331.387	\$331.387	\$308.521	\$297.663	\$297.663	\$297.663	89.82	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	92.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004113-90	Reconstrucción De Pavimento, Banqueta Y Guarnición De La Calle Obreros Y Campesinos (Primera Esapa)	FISDMF-181-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004113-92	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria General Telforero Mendoza Guerrero	FAM-5296-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18.014	\$18.014	\$18.014	\$18.014	\$17.072	\$17.072	\$17.072	94.77	\$0	Lote	36	0.00	95.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004114-04	Construcción De Pavimento En La Calle Prot. De Palestina	FISDMF-171-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004114-10	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria (Col. Reforma)	FAM-5298-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$25.114	\$25.114	\$25.114	\$25.114	\$24.217	\$24.217	\$24.217	96.43	\$0	Lote	30	0.00	97.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004114-21	Construcción De Un Aula En Jr Francisco I Madero	FAM-5299-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004114-24	Programa De Desarrollo Institucional	MSPF-FII-01-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004114-26	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Privada De Las Salinas, Barrio De Las Salinas, Agencia San Felipe Del Agua	FII/088/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$396.495	\$396.324	\$396.324	\$396.324	\$396.324	\$396.324	\$396.324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera LA ECONOMIA DE \$170.94 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA, LA META SON 7 PIEZAS / Registro
OAX141404004114-31	Equipamiento De Un Aula En Jr Francisco I Madero	FAM-5300-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004114-40	Construcción De Seis Aulas Y Seis Anexos En Cendi No. 08 (San Pedro)	FAM-5301-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004114-51	Equipamiento De Seis Aulas Y Cuatro Anexos En Cendi No. 08 (San Pedro)	FAM-5302-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004114-58	Instituto Oaxaqueño Constructor De Infraestructura Fisica Educativa	FAM-5303-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004114-60	Gastos Indirectos	MSPF-FII-02-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004114-65	Equipamiento De Dos Aulas En Jr Leona Vicario	FAM-5304-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX000130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411174	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Andres Henestrosa	FAM-5305-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411175	Pavimentación De Priv. Camino Antiguo A Culaguan	FISMDF-201-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411184	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Andres Henestrosa	FAM-5306-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411189	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Andres Henestrosa	FAM-5307-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411191	Construcción De Pisos Firmes En Diversas Localidades Del Municipio De San Pedro Pochutla	MSPF-III-010-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla Oaxaca.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411102	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Prolongación De Morelos Loma Del Libramiento, Agencia Trinidad De Vigüera	FI/1/007-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$625,167	\$561,396	\$561,396	\$561,396	\$561,396	\$561,396	\$561,396	\$561,396	100.00	\$0	Metros Cuadrados	257	0.00	100.00	Financiera LA ECONOMIA DE \$43,770.59 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA, LA META SON 14 REGISTROS / Registro:
OAX14140400411119	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Lago Escudón, Colonia Municipal, Agencia Pueblo Nuevo	FI/1/011-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$292,146	\$277,445	\$277,445	\$277,445	\$277,445	\$277,445	\$277,445	\$277,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera LA ECONOMIA DE \$14,700.27 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA, LA META SON 6 REGISTROS / Registro:
OAX14140400411136	Construcción De Techo Firme En Diversas Localidades Del Municipio De San Pedro Pochutla	MSPF-III-011-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla Oax.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411138	Equipoamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Andres Henestrosa	FAM-5308-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411141	Construcción De Tres Anexos En Escuela Primaria Ignacio Comonfort	FAM-5309-2014	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Río	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$785,095	\$785,095	\$785,095	\$778,636	\$275,206	\$275,206	\$275,206	35.05	\$0	ANEXOS	35	0.00	38.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411187	Equipoamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Ignacio Comonfort	FAM-5310-2014	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Río	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$41,182	\$41,182	\$41,182	\$41,182	\$32,956	\$32,956	\$32,956	80.02	\$0	Lote	35	0.00	81.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411114	Construcción De 1a Etapa De Comedor Comunitario, En La Comunidad De Chalcalapa.	FAISMDTF-27-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chalcalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla Oax.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411118	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Martires De Tecoluya	FISMDF-204-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411125	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Muro De Contención De Concreto En La Calle Moctezuma	FISMDF-211-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411148	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolución	FAM-5314-2014	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepej	Santa Catarina Ixttepej	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411179	Equipoamiento De Un Aula En Jni Niños Heroes	FAM-5316-2014	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411182	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Las Brías, Paraje Santa María, Agencia Trinidad De Vigüera	FI/1/04-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$582,635	\$561,277	\$561,277	\$561,277	\$561,277	\$561,277	\$561,277	\$561,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera LA ECONOMIA DE \$21,358.05 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA, LA META SON 5 POSTES / Registro:
OAX14140400411189	Rehabilitación General Del Drenaje Sanitario De La Población	MSPF-III-030-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411136	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 4a. Privada De Niño Artillero, Barrio El Caguato, Agencia San Juan Chapultepec	FI/1/154-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$382,263	\$335,833	\$335,833	\$335,833	\$335,833	\$335,833	\$335,833	\$335,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera OBRA FINIQUITADA, LA ECONOMIA DE \$46,429.68 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: LA META EJECUTADA FUERON 7 REGISTROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411161	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-5318-2014	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	San Antonio Tlaxaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,072	\$17,072	\$17,072	94.77	\$0	Lote	46	0.00	95.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411168	Equipoamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM-5320-2014	Oaxaca	Tamazulámpam del Espíritu Santo	Cuatro Palos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$111,716	\$111,716	\$111,716	\$111,716	\$111,391	\$111,391	\$111,391	99.71	\$0	Lote	41	0.00	99.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411170	Equipoamiento De Cinco Aulas En Jni Cuauhtemoc (Plan De La Salida)	FAM-3277-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$72,215	\$72,215	\$72,215	\$72,215	\$64,699	\$64,699	\$64,699	89.59	\$0	Lote	77	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411171	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5321-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	El Sesteadero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$174,684	\$174,684	\$174,684	52.71	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	55.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411175	Equipoamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5322-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	El Sesteadero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$24,217	\$24,217	\$24,217	96.43	\$0	Lote	30	0.00	97.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411177	Reparaciones Generales En Jni Zenaida Martínez	FAM-5323-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Villa Solá de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411181	Equipoamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica No. 46	FAM-5324-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Villa Solá de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411182	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Prolongación Av. Juarez	026	Oaxaca	Santa María Petapa	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411186	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Prof. Rafael Ramirez	FAM-5325-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Candelaria la Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411189	Equipamiento De Un Aula En JNL Sor Juana Ines De La Cruz (Corregidora)	FAM-3279-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$20,222	\$20,222	\$20,222	88.98	\$0	Lote	138	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411190	Reparaciones Generales En Esc Uda Primaria Enrique C. Rebsamen	FAM-5326-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Sebastián de las Gutas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411195	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	034	Oaxaca	Santa María Petapa	El Privilegio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$296,651	\$296,651	\$296,651	\$296,651	\$296,651	\$296,651	\$296,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411199	Instituto Oaxaqueño Constructor De Infraestructura Fisica Educativa	FAM-5327-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Elotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411102	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5328-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Elotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411107	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FAM-5329-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santos Reyes Sola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411111	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FAM-5330-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santos Reyes Sola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411114	Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Jr Vicente Suarez	FAM-5331-2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411119	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jr Vicente Suarez	FAM-5332-2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411120	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-5333-2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Río Molino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411129	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-5334-2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Río Molino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411134	Construccion De Dos Anexos En Jr Agustín Melgar	FAM-5335-2014	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	San Pablo Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411139	Construccion De Un Aula En Jr Donaj	FAM-5336-2014	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa Cruz Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411151	Equipamiento De Un Aula En Jr Donaj	FAM-5337-2014	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa Cruz Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411152	Equipamiento De Un Aula En JNL Naxho Cafe	FAM-3281-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$12,040	\$12,040	\$12,040	83.36	\$0	Lote	87	0.00	85.00	Financiera PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411160	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Juan De La Barrera (1ra. Seccion)	FAM-5338-2014	Oaxaca	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411167	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Juan De La Barrera	FAM-5339-2014	Oaxaca	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411169	Equipamiento De Un Aula En JNL Ricardo Flores Magón	FAM-3283-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$12,040	\$12,040	\$12,040	83.36	\$0	Lote	24	0.00	85.00	Financiera PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411176	Equipamiento De Un Aula En JNL 20 De Noviembre	FAM-3285-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$12,940	\$12,940	\$12,940	89.59	\$0	Lote	36	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411188	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Antonio Caso	FAM-3287-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$39,228	\$39,228	\$39,228	\$39,228	\$37,252	\$37,252	\$37,252	94.96	\$0	Lote	493	0.00	95.00	Financiera PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411171	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, En La Colonia Azucena.	R33/FAISMDF/MSP/29 3/TANQUESANSEBAS/006/2	Oaxaca	San Pablo Etla	Colonia la Azucena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$676,039	\$633,160	\$633,160	\$633,160	\$633,160	\$633,160	\$633,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	365	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra terminada física y financieramente al 100%, acta de entrega del día 16 de octubre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411173	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria 25 De Agosto, En El Fraccionamiento La Lamerada.	R33/FAISMDF/MSP/29 3/SANEP25AGTO/007/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Educación	En Ejecución	2014	\$734,347	\$734,347	\$734,347	\$734,347	\$734,347	\$734,347	\$734,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100%, acta de entrega del 9 de enero del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411174	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria María Del Carmen Serdán.	R33/FAISMDF/MSP/29 3/AULAEPMCS/008/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Educación	En Ejecución	2014	\$310,044	\$310,044	\$310,044	\$310,044	\$310,044	\$310,044	\$310,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100%, acta de entrega de fecha 9 de Enero del 2015, metas 1 aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411175	Ampliación De Red De Electricidad En La Borcolma.	R33/FAISMDF/MSP/29 3/AMPREDLECIBNA/O9/20	Oaxaca	San Pablo Etla	La Borcolma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$911,351	\$911,351	\$911,351	\$911,351	\$911,351	\$911,351	\$911,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra concluida al 100%, metas 19 postes / Registro: obra terminada física y financieramente al 100%, acta de entrega del día 1 de Marzo del 2015. Metas 19 postes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411176	Construcción De Una Aula Didáctica En El Jardín De Niños José Vasconcelos.	R33/FAISMDF/MSP/29 3/AULAJN/010/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Camino al Seminario (Tercera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Educación	En Ejecución	2014	\$310,044	\$310,044	\$310,044	\$310,044	\$310,044	\$310,044	\$310,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: Obra terminada al 100%, acta de entrega del día 26 de Diciembre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411177	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles 3 De Mayo Y Nilo	R33/FAISMDF/MSP/29 3/AMP RD.3MAYON/N OFRD	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$769,093	\$769,093	\$769,093	\$769,093	\$769,093	\$769,093	\$769,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra concluida al 100% física y financieramente, acta de entrega del día 3 de marzo del 2015. Metas 20 postes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411179	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 23 De Enero Hacienda Blanca	R33/FORTAMUN/DF/MSP/293/PW23D HENORHDAB	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$388,394	\$388,394	\$388,394	\$388,394	\$388,394	\$388,394	\$388,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: Obra concluida al 100% física y financieramente, acta de entrega del 26 de Diciembre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411180	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Nicolas Bravo En San Pablo Etla	R33/FORTAMUN/MSP/293/PW/CALLENNBVO5/NPABLO	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$888,749	\$888,749	\$888,749	\$888,749	\$888,749	\$888,749	\$888,749	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra terminada la 100% física y financieramente, acta de entrega recepción de fecha 02 de febrero del 2015. Metas 1200.00 m2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411181	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La S De Febrero En Poblado Morelos	R33/FORTAMUN/MSP/293/PAN/SDFEROPOB MORELO	Oaxaca	San Pablo Etla	Poblado Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$658,953	\$658,953	\$658,953	\$658,953	\$658,953	\$658,953	\$658,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra terminada física y financieramente al 100%, acta de entrega de fecha 31 de Diciembre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411189	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Benito Juarez	FAM-4099-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$180,860	\$180,860	\$180,860	\$180,860	\$177,953	\$177,953	\$177,953	98.39	\$0	Lote	223	0.00	98.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411192	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 142	FAM-4100-2014	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411208	Equipamiento De Un Aula En Jni Benito Juarez	FAM-4102-2014	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411212	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM-4103-2014	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411215	Construccion De Un Aula En Jni Cristobal Colon	FAM-4104-2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411225	Equipamiento De Un Aula En Jni Cristobal Colon	FAM-4105-2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411234	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-4106-2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411271	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-4107-2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411274	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Redencion	FAM-4108-2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411282	Reparaciones Generales En Jni Sindhui	FAM-4109-2014	Oaxaca	San Mateo Sindhui	San Mateo Sindhui	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411213	Equipamiento De Un Aula En Jni S De Mayo	FAM-4111-2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$20,222	\$20,222	\$20,222	88.98	\$0	Lote	40	0.00	90.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411243	Demolicion Y Construccion De Lona De Azotes En Jni Juana De Asuaje	FAM-4114-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$528,610	\$466,397	\$466,397	\$466,397	80.41	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411250	Instituto Oaxaqueño Constructor De Infraestructura Fisica Educativa	FAM-4115-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,026,695	\$2,026,695	\$2,026,695	\$1,848,961	\$422,452	\$422,452	\$422,452	20.84	\$0	Metros Cuadrados	304	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411257	Equipamiento De Un Aula Y Un Taller En Escuela Secundaria General Octavio Paz	FAM-4116-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$329,582	\$329,582	\$329,582	\$329,582	\$260,574	\$260,574	\$260,574	79.06	\$0	Lote	304	0.00	82.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411259	Reparaciones Generales En Cis Julio De La Fuente	FAM-4117-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,028,253	\$760,947	\$760,947	\$760,947	69.18	\$0	Metros Cuadrados	282	0.00	72.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411260	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num. 205	FAM-4118-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Rafael Agua de Pescadillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411266	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num. 21	FAM-4119-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,470,955	\$1,293,905	\$1,293,905	\$1,293,905	78.42	\$0	Metros Cuadrados	471	0.00	78.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411257	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM-4120-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San José Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$247,284	\$247,284	\$247,284	\$247,284	98.91	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: FINQUETADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411273	Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Maestro Rafael Ramirez	FAM-4121-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411282	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Maestro Rafael Ramirez	FAM-4122-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411292	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-4123-2014	Oaxaca	Santiago Jocopec	Río Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411201	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 20 De Noviembre	FAM-4124-2014	Oaxaca	Santiago Jocopec	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411208	Instituto Oaxaqueño Constructor De Infraestructura Fisica Educativa	FAM-4125-2014	Oaxaca	Santiago Jocopec	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411215	Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-4126-2014	Oaxaca	Santiago Jocopec	Monte Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411222	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-4127-2014	Oaxaca	Santiago Jocopec	Monte Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411226	Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-4128-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411233	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-4129-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitérado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412139	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Francisco I Madero	FAM-4130-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412148	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Francisco I Madero	FAM-4131-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413153	Rehabilitación De Las Aulas Para La Unidad De Servicios De Apoyo A La Educación Regular No. 91 En La Escuela Primaria Cuauhtémoc	03	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413154	Mantenimiento De 4 Aulas En El Jardín De Niños María Del Carmen Cerdán	4	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413156	Mantenimiento De Sanitarios En El Jardín De Niños María Del Carmen Serdán	14	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413160	Amp. Red De Agua Potable Diversas Calles 1a., 2a. Priv. Huajales, Abasco Y El Molino	13	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413162	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Santa Martha	8	Oaxaca	Magdalena Apasco	Santa Martha Etla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413190	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Centro De Esta Cabecera Municipal	FISMDF-172-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413130	Construcción Del Instituto Isidro Fabela De Estudios Intermedios	RA11-6840-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Crucecita	Urbano	Subsidios	5244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL MAR	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,083,494	\$10,083,494	\$10,083,494	\$10,083,494	\$10,083,494	\$10,083,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	804	0.00	100.00	Financiera: ampliación por autorización de productos financieros mediante el oficio SPSP/PPA/11/P/7941/2015 / Fisca CBR CONCLUIDA / Registro SE REALIZO UNA AMPLIACION AL PROYECTO POR UN MONTO DE \$83,494.26 CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS, MEDIANTE LOS CUALES SE SP/SP/DP/PP/RA11/P/7941/2015 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SE CAPTURA EN SISTEMA CON FECHA 12 DE ENERO 2016 Y SE SOLICITA VALIDACION. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400413199	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Centro De Esta Cabecera Municipal	FONREGION-6544-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414137	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a Etapa) Barrio Guadalupe, Sección Tercera	10	Oaxaca	Culápam de Guerrero	Culápam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414196	Construcción De Dos Aula Didácticas En Esc. Primaria Alfonso Casas Clave:20dpbo4551	5	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414120	Construcción De Tanque Elevado Y Ampliación De Red De Agua Potable	FISMDFMAP201400229	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Cedral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414114	Vivienda	FISMDFMAP201400230	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414164	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen	-	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414128	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio Del Rosario	FII152014	Oaxaca	Culápam de Guerrero	Barrio el Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULÁPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400415167	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa.	FII142014	Oaxaca	Culápam de Guerrero	Culápam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400415108	Ampliación De Sistema De Agua Potable	FISMDFMAP201400224	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400415196	Construcción De Aula Didáctica Tipo Regional	007-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santa Catalina Cuamana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400415176	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	008-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400415180	Rehabilitación De Sanitarios En El Jardín De Niños	009-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yolotepec de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400415140	Rehabilitación De Fachada Y Acceso De La Escuela Primaria	015-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cuajilotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400415176	Ampliación De Red De Agua Potable	FISMDFMAP201400232	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400416020	Construcción De Obra De Drenaje Pluvial	016-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Plumas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400416106	Construcción De Viviendas	FISMDF-022-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400416113	Construcción De Vivienda (Rancho El Borrego)	FISMDFMAP201400239	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400416205	Construcción De La Clínica Dental	FISMDF-026-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416228	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISMDF-027-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416245	Perforación De Pozo Profundo	FISMDFMAP201400240	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Pita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416248	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 1ra Etapa	FISMDF-028-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416357	Ampliación Red Eléctrica	FISMDFMAP201400241	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera de la Selva 2	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416437	Construccion De Baños Con Fosa	FISMDFMAP201400243	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416464	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	018-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416135	Construccion De Sanitarios Para La Cocina Comunitaria	019-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004161696	Construccion De La Línea De Conduccion De Agua Potable	020-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cabecera de Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004161646	Construccion De Sanitarios En Jardín De Niños	022-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cuajilotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040041616731	Rehabilitación De La Línea De Conduccion De Agua Potable	025-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004161601	Ampliación De La R. D. De Energía Eléctrica En La Localidad De Plumas	026-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Plumas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004171717	Construccion De 69 Sanitarios Ecológicos Con Biodigestor	027-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	La Cascada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004171771	Construccion De 31 Sanitarios Ecológicos Con Biodigestor	028-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004171702	Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria	029-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cañada de Galicia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004171730	Rehabilitación De Sanitarios En El Centro De Integración Social No. 20 (CS).	030-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004171755	Ampliación De La R. D. De Energía Eléctrica En La Localidad De Cabanahui	031-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cabanahui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004171765	Construccion De Unidad Deportiva En La Colonia Verde.	FAFEF-6593-2014	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004171774	Construcción De Infraestructura Para Instalaciones De Artesanías (1ra Etapa)	032-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004171792	Construccion De Acceso Principal Y Andadores En El Cobao No.50	033-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004171705	Suministro E Instalación De Luminarias Fotovoltaicas De 30 Wtts	034-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004171761	Construccion De Cancha De Basquetbol Y Usos Múltiples	001-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cabecera de Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004171718	Construcción De Sanitarios En Áreas Administrativas De Los Sectores 3 Y 4	002-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004171747	Construccion De Sanitarios En La Agencia Municipal	003-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004181743	Construccion De Sanitarios En La Agencia Municipal	004-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004181796	Vivienda	FISMDFMAP201400244	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Garza Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004181799	Construccion De Sanitarios En La Agencia Municipal	005-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004181783	Construcción De Salón Comunitario De Usos Múltiples (Primera Etapa)	006-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004181735	Rehabilitación De Sanitarios En La Agencia Municipal	007-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400418401	Rehabilitación De Casa De Salud Rural	FAISM-325-009-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cerro Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400418409	Restauración De La Iglesia Del Cabayo	008-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400419001	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 1era Etapa-Barrio San Jose Obrero	FISMDFMAP201400253	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400419002	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	023-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Atlatlaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400419009	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	024-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400419208	Rehabilitación De Aulas Secundaria	FISMDFMAP201400258	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Defensa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400419304	Planta Solar En Buenos Aires Segundo	FISMDFMAP201400260	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400419604	Servicios Basicos Y Mantenimiento De Unidad Medica Rural	015	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400419707	Servicios Basicos Y Mantenimiento De Unidad Medica Rural	016	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Fritillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400419701	Mantenimiento De Unidad Medica Rural	017	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	San Lucas Atoyacalillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400419709	Servicios Basicos Y Mantenimiento De La Unidad Medica Familiar	018	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420102	Mejoramiento De Camino Tramo 5 Km De La Desviación De Ixtayutla Al Centro De La Comunidad	019	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420207	Construcción De Tres Aulas En Escuela Preescolar Manuel Gamio Clave 20dc01618g	020	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Xiniyaba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420222	Construcción De Tres Aulas Escolares Con Equipamiento Del Centro De Educación Preescolar Justo Sierra Clave: 20dc0766g	021	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Humedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420241	Construcción De 12 Viviendas	022	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420249	Construcción De Aula Didáctica En Primaria Comunitaria Helado Ramírez López. Clave 20kap0336f	023	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Tetlatle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420262	Construccion Del Sistema De Agua Potable	024	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Mosco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420275	Construccion Del Sistema De Agua Potable	025	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420288	Rastreo De Camino Cosechero Y Obras De Drenaje Pluvial Tramo Buenavista -Tetlatle 20 Km. (Primera Etapa)	026	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420208	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAISM/282/04/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420223	Construcción Y Equipamiento De Cocina Comunitaria	FAISM/282/08/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420247	Rehabilitación De Anexos Sanitarios En La Esc. Terceraria Clave 20dvd0550m	FAISM/282/11/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420262	Rehabilitación De La Unidad Medica Rural Imss	FAISM/282/12/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420807	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Abasolo	6	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420803	Ampliación De Red De Electricidad En La Calle Ferrocarril Ubicada En La Localidad De San Isidro Catano	07	Oaxaca	Magdalena Apasco	San Isidro Catano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420800	Construccion Del Tanque De Almacenamiento De 20 M3 De Capacidad	05	Oaxaca	Magdalena Apasco	La Libertad Xochimilco (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420800	Construcción De Infraestructura Física Educativa Terceraria De La Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 Y Obra Exterior	45	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420907	R.D. Ampli. Varias Calles De Magdalena Apasco (Primera Etapa)	09	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001588-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004209-56	R.D. Ampli. Camino A La Presa 2a Etapa (Calle Hidalgo)	10	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004209-84	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Aerea Camino Principal A De Lache	11	Oaxaca	Magdalena Apasco	De Lache	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004210-69	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	06-F3-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxichilico	Santa Bárbara Huacapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004210-72	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Galilea	MSPF-III-069- F-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Galilea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004210-75	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Arroyo Inguente.	MSPF-III-069-g-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Arroyo del Inguente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004210-78	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Petaca	MSPF-III-069-H-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Corcovado Petaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004210-79	Construcción De Techado A Base De Arcos Modulares Autosportantes Cubriendo Una Superficie Total De 860 M2 De La Esplanada Municipal	FORTAMUN 01 2014	Oaxaca	San Miguel Tilquiápm	San Miguel Tilquiápm	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	Urbanización	En Ejecución	2014		\$495,687	\$495,687	\$495,687	\$495,687	\$495,687	\$495,687	\$495,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,160	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra ejecutada y terminada en el 2014 por error no se tecleo enviar y validad hasta ahora nos dimos cuenta del error se meció con 28 - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX141404004210-85	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, San Juan Palotada, Del Municipio De San Pedro Pochutla, Oaxaca.	RG23-01-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Palotada (San Juan Palotada)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004210-88	Remodelación De Acceso A Puerto Ángel	RG23-06-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004210-93	Ampliación De La Red De Drenaje En El Barrio El Chubasco	RG23-02-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004211-06	Modernización De Acceso A Puente Bobras De Drenaje Pluvial, Pavimentación Y Alumbrado	RG23-04-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004211-14	Rehabilitación De Unidad Deportiva Chacalapa	RG23-05-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chacalapa	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004211-16	Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Progreso Acceso Col.Fco. Riquen	551.013	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXIROLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004211-24	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Al Faro Y Camino A La Antena En Puerto Ángel Pochutla.	RG23-03-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004211-54	Rehabilitación De La Plaza Central	RG23-07-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004211-68	Construcción De Casa De La Cultura	RG23-08-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004211-82	Construcción De La Cancha Multideportiva	RG23-09-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004211-97	Pavimentación De Calle Expista	RG23-10-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004212-27	Pavimentación De Calle Aquiles Serdan	RG23-11-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004212-36	Pavimentación De Calle Año De Juárez	RG23-12-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004213-35	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	012	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004213-54	Rehabilitación De Caminos En Diversas Calles De Magdalena Tequisistlán	FAISM/52/06/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004213-65	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribución	FISDMFMAP20140026 2	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Nanche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004213-82	Mantenimiento De Las Aulas De La Escuela Telesecundaria	FISMSD 01 2014	Oaxaca	San Miguel Tilquiápm	San Miguel Tilquiápm	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	Educación	En Ejecución	2014		\$150,869	\$150,869	\$150,869	\$150,869	\$150,869	\$150,869	\$150,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	156	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra ejecutada y terminada en el 2014 por error no se tecleo enviar y validad hasta ahora nos dimos cuenta del error - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX141404004213-85	Rehabilitación De Olla De Captación De Agua Pluvial.	MSL-392-FAIS-07-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	El Progreso Yucubey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004213-87	Rehabilitación Del Camino Arroyo Pateta - Piedra Mujer	FAISM/52/07/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004213-98	Rehabilitación De Olla De Captación De Agua Pluvial.	MSL-392-FAISM-08-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141404004214-06	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria	013	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		honorable ayuntamiento ded san simon zahuatlan	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421407	Vivienda (Construccion De Sanitarios Con Fosa)	FISMDFMAP201400264	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Josefa Ortiz de Domínguez (La Josefa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421413	Rehabilitacion De Olla De Captacion De Agua Pluvial	MSL-392-FAISM-09-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Colonia Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421416	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAISM/52/18/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421421	Mantenimiento Del Jardín De Niños La Corredera	FIMSD/ 02 2014	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	Educación	En Ejecución	2014		\$47,445	\$47,445	\$47,445	\$47,445	\$47,445	\$47,445	\$47,445	\$47,445	100.00	\$0	Piezas	98	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra ejecutada y terminada en el 2014 por error no se tecleo enviar y validad hasta ahora nos dimos cuenta del error mantenimiento a 13 sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400421431	Rehabilitacion De Olla De Captacion De Agua Pluvial	MSL-392-FAISM-10-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421436	Construcción De Casa De Salud	FAISM/52/34/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	San Pedro Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421443	Rehabilitacion De Caminos.	MSL-392-FAISM-11-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421455	Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial (La Esapa)	MSL-392-FAISM-12-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Motetzuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421459	Mantenimiento Del Jardín De Niños La Corredera	FIMSD/ 03 2014	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	Educación	En Ejecución	2014		\$231,107	\$231,107	\$231,107	\$231,107	\$231,107	\$231,107	\$231,107	\$231,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra ejecutada y terminada en el 2014 por error no se tecleo enviar y validad hasta ahora nos dimos cuenta del error - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400421509	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa	FIMSD/ 04 2014	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$5,475,955	\$5,475,955	\$5,475,955	\$5,475,955	\$5,475,955	\$5,475,955	\$5,475,955	\$5,475,955	100.00	\$0	Metros	728	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra ejecutada y terminada en el 2014 por error no se tecleo enviar y validad hasta ahora nos dimos cuenta del error
OAX14140400421519	Cursos De Capacitación Y Actualización (Prodim)	MSL-392-FAISM-16-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421534	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Agencia Las Majadas	FAISM/52/27/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Las Majadas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421541	Creación Y Actualización De La Normatividad, Plan De Desarrollo Municipal Prodim	MSL-392-FAISM-17-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421545	Construcción Del Drenaje Sanitario De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Las Avenidas El Calvario Y Prolongación De Ignacio Zaragoza	MSMX/441/III/006/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421559	Construcción Del Drenaje Sanitario De La Av. Benito Juárez Entre Las Calles Miguel Hidalgo Y Juan Aldama	MSMX/441/III/007/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421568	Pavimentación Con Adoquín En La Calle Mina	11	Oaxaca	San Andrés Huayapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421572	Rehabilitacion De Caminos En Diversas Calles De Santa Maria Xadani	MSMX/441/III/008/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421579	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Página 1	FAISM/52/28/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	La Pájina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421580	Construccion De Aula Didactica En El Centro De Educacion Prescolar Tierra Y Libertad Clave 20dc0684x	MSMX/441/III/009/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421590	Construccion De Aula Didactica En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos	MSMX/441/III/010/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421599	Ampliación De La Red De Distribucion De Energía Eléctrica En El Barrio Páncilo	FAISM/52/19/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Barrio Páncilo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421603	Construccion De Sanitarios En El Centro De Educacion Prescolar Andres Bellostrona Clave: 20dc0215d1	MSMX/441/III/011/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421616	Desasosie De La Línea De Drenaje En La Localidad De Santa María Xadani	MSMX/441/III/012/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421652	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Col. Tres De Marzo	6	Oaxaca	San Andrés Huayapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400421739	Rehabilitacion De Casa De Salud	FAISM3250122014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Agua León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400422003	Rehabilitacion De Casa De Salud	FAISM250102014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400422014	Rehabilitacion De Casa De Salud	FAISM250112014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Hierba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400422027	Rehabilitacion De Casa De Salud	FAISM250132014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Río Lachiriega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Albistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422032	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria	FAISM250052014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422041	Rehabilitación De Escuela Preescolar	FAISM250062014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422060	Construccion De Muro De Contención	FAISM250082014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422069	Construccion De 3 Aulas Planta Alta Escuela Niños Heroes	FAISM3250142014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422083	Construccion De Comedor Escolar	FAISM3250032014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422099	Construccion De 3 Aulas P.B. Escuela Niños Heroes	FAISM3250072014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422112	Construccion De Camino Rural Las Animas Tramo Rio Mina San Pedro Quiatoni	FAISM3250042014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422190	Construcción Del Techado De Cancha De Usos Múltiples Y Sanitarios	SF/SPPP/DRP/0431/2 014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422110	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico Del Calle Tehuantepec De San Miguel Ecatepec,Mpio De Magdalena Tequisistlan, Oaxaca	SF/SPPP/DRP/0431/2 014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	San Miguel Ecatepec	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422128	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Alvaro Obregon	SF/SPPP/DRP/0431/2 014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422145	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes	SF/SPPP/DRP/0431/2 014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Colonia Mariú	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422167	Construccion De Pavimento Hidraulico De La Calle Principal Barrio El Rosario	SF/SPPP/DRP/0731/2 014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423048	Construccion De Sanitarios En El Jardín De Niños Vicente Suarez Clave 20ic1034b	FISM-SVL-535-003-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423061	Construccion De Un Aula Amueblada En El Jardín De Niños Gabriela Mistral Clave 20ic1034b4em	FISM-SVL-535-004-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Ejido el Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423074	Construccion De Un Aula Amueblada En La Telesecundaria Clave 20b0v04141	FISM-MSVL-535-005-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423078	Construccion De Un Aula Amueblada En La Telesecundaria Clave 20b0v1309v	FAISM-SVL-535-006-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Ejido el Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423084	Construccion De Un Aula Amueblada En La Escuela Primaria Netzahualcoyotl Clave 20b0v05650	FISM-SVL-535-007-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423118	Desasosie De La Línea De Drenaje Sanitario, Segunda Etapa En La Localidad De Santa María Xadani, Oax		Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423127	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Escato Pineda	FAM-3289-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$12,940	\$12,940	\$12,940	89.59	\$0	Lote	24	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400423130	Reparaciones Generales En J.N.R. Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-3290-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$321,866	\$321,866	\$321,866	\$321,866	84.70	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00	Financiera FINQUITADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, HATHBMENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400423154	Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (Llano De Lodo)	FAM-3292-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,235,737	\$1,235,737	\$1,235,737	\$1,175,523	\$688,709	\$688,709	\$688,709	55.73	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	59.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400423160	Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (Llano De Lodo)	FAM-3293-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$77,210	\$77,210	\$77,210	\$77,210	\$67,099	\$67,099	\$67,099	\$67,099	86.90	\$0	Lote	16	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423188	Construccion De Dependia De Un Nivel Con Aire Acondicionado En Universidad Tecnologica De Los Valles Centrales	FAM-6134-2014	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,242,936	\$5,704,712	\$5,704,712	\$5,704,712	43.88	\$0	Metros Cuadrados	1,015	0.00	45.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400423197	Segunda Etapa Para La Conclusión Del Laboratorio De Computo En Instituto Tecnológico De Tuxtpec	FAM-3985-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$8,302,500	\$8,302,500	\$8,302,500	\$6,973,986	\$3,307,875	\$3,307,875	\$3,307,875	39.84	\$0	Metros Cuadrados	2,350	0.00	42.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400423201	Equipamiento Del Laboratorio De Computo En Instituto Tecnológico De Tuxtpec	FAM-3986-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,697,500	\$6,697,500	\$6,697,500	\$6,697,500	\$4,850,932	\$4,850,932	\$4,850,932	72.43	\$0	Lote	2,350	0.00	75.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400423223	Construccion De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3331-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiámpam	San Juan Zautla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423227	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3332-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiámpam	San Juan Zautla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423230	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-3333-2014	Oaxaca	Santa María Tlaxiácatl	Tlaxiácatl Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400423233	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Francisco I Madero	FAM-3334-2014	Oaxaca	Santa María Tlalticac	Tlalticac Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400423238	Construccion De Un Aula En JNR, Isabel La Católica	FAM-3335-2014	Oaxaca	Santos Reyes Papalotlán	Cacalotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400423238	Construccion De Cuatro Aulas Y Nucleos Sanitario En Cobao No. 61 (Primera Etapa)	RA11-5403-2014	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Subsidios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,781,250	\$1,781,250	\$1,486,214	\$1,781,250	\$1,389,931	\$1,389,931	\$1,389,931	78.03	\$0	Metros Cuadrados	705	0.00	79.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423882	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	MSPA-300-FAISM-2014-008	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400423928	Terminación De Un Aula En La Escuela Secundaria Octavio Paz	MSPA-FAISM-300-23-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400423953	Mantenimiento De Caminos Alimentadores	MSPA-300-FAISM-2014-009	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400424066	Construccion De Dispensario Medico (Casa De Salud)	MSIS-155FISMDF-08-2014	Oaxaca	San Ildefonso Sola	Yocuá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400424196	Construccion Del Sistema De Agua Potable	014	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400424249	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle turbide.	R2300003	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400424242	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Lazaro Cardenas	015	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlán	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400424280	Construccion De Un Edificio Administrativo En Cobao No. 22 (Primera Etapa)	RA11-5405-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Convenios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,093,750	\$1,093,750	\$1,045,990	\$1,093,750	\$1,025,522	\$1,025,522	\$1,025,522	93.76	\$0	Metros Cuadrados	836	0.00	95.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424414	Ampliación De La Red De Agua Potable, Ubicada En La Localidad De Nicán De La Soledad	101	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Nicán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400424469	Construccion De Un Aula De Medios Y Cancha De Usos Múltiples En Ibo No. 94	FAFEF-3662-2014	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Tanetze de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,081,701	\$1,081,701	\$1,081,701	\$1,081,701	\$973,540	\$973,540	\$973,540	90.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	93.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424488	Equipamiento De Un Aula De Medios En Ibo No. 94	FAFEF-3663-2014	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Tanetze de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$345,970	\$345,970	\$345,970	\$345,970	\$291,791	\$291,791	\$291,791	84.34	\$0	Lote	58	0.00	86.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424506	Construccion De Un Taller En Cecyte No. 28	FAFEF-5393-2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,013,198	\$1,013,198	\$1,013,198	\$1,013,198	\$1,012,311	\$1,012,311	\$1,012,311	99.91	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	98.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424520	Equipamiento De Un Taller En Cecyte No. 28	FAFEF-5394-2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$722,597	\$722,597	\$722,597	\$722,597	\$591,768	\$591,768	\$591,768	81.89	\$0	Lote	235	0.00	82.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424609	Construccion De Dos Aulas En Ibo No. 138 (Primera Etapa)	RS1-5407-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbasco	Rural	Convenios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$332,604	\$332,604	\$299,391	\$332,604	\$299,391	\$299,391	\$299,391	90.01	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera. OBRA INFINITADA / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424686	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Ubicada En La Localidad De La Reforma Juquila	097	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	La Reforma Juquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400424753	Construccion De Una Direccion Y Plaza Civica En Ibo No. 146 (Primera Etapa)	RA11-5408-2014	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	Urbano	Convenios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$202,381	\$202,381	\$131,139	\$202,381	\$104,151	\$104,151	\$104,151	51.46	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	59.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424802	Construccion De Una Biblioteca Y Un Laboratorio En Ibo No. 183 (Primera Etapa)	RA11-5409-2014	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Constitución Mexicana	Rural	Convenios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$685,668	\$685,668	\$476,821	\$685,668	\$410,966	\$410,966	\$410,966	59.94	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	86.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424836	Construccion De Un Laboratorio, Un Taller, Biblioteca, Sala De Docentes Y Sala De Orientacion Educativa En Cecyte No. 39 (Primera Etapa)	RA11-5410-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	Urbano	Convenios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,250,000	\$2,250,000	\$1,238,473	\$2,250,000	\$804,961	\$804,961	\$804,961	35.78	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	63.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424851	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Ubicada En La Localidad De Santa Rosa Castahuaca	023	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santa Rosa Castahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400424945	Construccion De Un Laboratorio, Biblioteca, Sala De Docentes Y Sala De Orientacion Educativa En Cecyte No. 36 (Primera Etapa)	RA11-5412-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Benemérito Juárez	Urbano	Convenios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,097,607	\$2,500,000	\$2,097,607	\$2,097,607	\$2,097,607	83.90	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera. OBRA INFINITADA / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400425012	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal	033-02	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400425083	Construccion De Laboratorio, Un Taller, Biblioteca, Sala De Docentes Y Sala De Orientacion Educativa En Cecyte No. 37 (Primera Etapa)	RA11-5413-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Convenios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,250,000	\$2,250,000	\$1,136,687	\$2,250,000	\$771,295	\$771,295	\$771,295	34.28	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	69.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400425148	Construccion De Siete Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Servicios Sanitarios, Bodega, Escalera, Plaza Civica, Planta De Tratamiento Y Cercado Perimetral En Cecyte No. 38 (Primera Etapa)	RA11-5414-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Convenios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,500,000	\$5,500,000	\$4,227,283	\$5,500,000	\$3,867,854	\$3,867,854	\$3,867,854	70.32	\$0	Metros Cuadrados	343	0.00	69.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400425182	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Un Aula De Medios, Direccion, Servicios Sanitarios, Audiotelefero Y Plaza Civica En Cecyte Emad No. 81 (Primera Etapa)	RA11-5415-2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	La Sabana	Rural	Convenios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,476,439	\$2,100,000	\$1,278,413	\$1,278,413	\$1,278,412	60.88	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	60.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302001581-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004252-50	Construcción De Un Laboratorio De Ingeniería Civil En Instituto Tecnológico De San Pedro Pochutla	FAM-3487-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,957,936	\$5,957,936	\$5,957,936	\$5,957,936	\$3,950,546	\$3,950,546	\$3,950,546	66.31	\$0	Metros Cuadrados	331	0.00	70.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004253-79	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, En La Localidad De San Juan Copala	029	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004254-03	Construcción De Drenaje Sanitario En La Segunda Privada De Camino Antiguo A Coyotepec	FISMDF-206-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004254-25	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Paraje La Natividad	35	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004254-60	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable		Oaxaca	San Pedro Teozacocolo	San José Río Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TEOZACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004255-65	Construcción De Drenaje Sanitario En La Tercera Privada De Camino Antiguo A Coyotepec	FISMDF-205-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004255-33	Equipoamiento De Un Laboratorio De Ingeniería Civil En Instituto Tecnológico De San Pedro Pochutla	FAM-3488-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,042,064	\$2,042,064	\$2,042,064	\$2,042,064	\$1,682,081	\$1,682,081	\$1,682,081	82.37	\$0	Lote	331	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004255-45	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISMDF-203-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004255-93	Equipoamiento De Talleres Y Laboratorios En Instituto Tecnológico De Oaxaca De Juarez	FAM-3489-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,139,171	\$4,139,171	\$4,139,171	82.78	\$0	Lote	5,078	0.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004256-31	Complemento Para Concluir La Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo II En Instituto Tecnológico Del Valle De Ede	FAM-3490-2014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Santiago Suchilquintongo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,196,190	\$2,507,466	\$2,507,466	\$2,507,466	62.69	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004256-37	3 Gastos Indirectos	016	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlán	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004256-71	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISMDF-212-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004256-81	Construcción De Pozo Profundo Para Uso Público Urbano, En La Localidad De Santiago Juxtlahuaca	060	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004256-96	Ampliación De Red De Electricidad En El Paraje Loma Coache	18	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004257-15	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISMDF-213-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004257-46	Conservación Del Camino Río Venado - Llano De Piedra - Cerro Cabeza Del Km 0'000 Al Km 12'300, Ubicada En La Localidad De Cerro Cabeza	100	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cerro Cabeza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004257-79	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable.	MRO-076-FAISM-04-2014	Oaxaca	La Reforma	Estanzuela Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004260-50	Mantenimiento Del Pozo Profundo Del Agua Potable Del Paraje Hacienda Vieja	12	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004260-62	Rehabilitación De La Red De Media Y Baja Tensión De Energía Eléctrica.	MRO-076-FAISM-05-2014	Oaxaca	La Reforma	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004260-75	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica		Oaxaca	Santa Cruz Tayata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004261-01	Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable Del Paraje La Guayabalsa	54	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR GHALIB S.A DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004261-49	Ampliación De Red De Electricidad En La Calle Prol. De Niños Heroes	22	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004262-08	Ampliación De Red De Electricidad En La Calle 4ta. Priv. De Prol De Francisco I. Madero , Paraje San Isidro	19	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004262-90	Ampliación De Red De Electricidad En Varas Calles De La Colonia El Campanario	26	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004262-98	Ampliación De Red De Electricidad En Las Calles De Cooperación Diamante Y Privada De Tierra Y Libertad En El Paraje El Taladre	20	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004262-62	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata En El Paraje El Rancho	33	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004263-07	Construcción De Muro De Contención	004	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon de zahuatlán	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004263-60	Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Juan Jacobo Rousseau	55	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004266-15	Ampliación De La Red De Electricidad Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	38	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORLANDO MENDOZA SOLANO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004267-86	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	FISDMF-33-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PUTLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004268-42	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	FISDMF-39-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004269-02	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISDMF-37-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004269-87	Proyecto Integral De La Cabeza Municipal (Drenaje Sanitario, Electrificación Subterránea Y Agua Potable)	FISDMF-MPVGO1-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004269-97	Ampliación Y Rehabilitación De Dispensario Médico	MSN-481-FAIS-04-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004270-16	Construcción De Segunda Etapa De Edificio En Escuela Normal De Educación Especial	RA11-1945-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,095,054	\$3,095,054	\$2,687,441	\$3,095,054	\$2,683,755	\$2,683,755	\$2,683,755	86.71	\$0	Metros Cuadrados	214	0.00	83.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004270-60	Construcción De Edificio En Centro De Educación Normal De Oaxaca (San Felipe Del Agua)	RA11-1946-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,932,475	\$3,932,475	\$3,364,265	\$3,932,475	\$3,296,681	\$3,296,681	\$3,296,681	83.83	\$0	Metros Cuadrados	458	0.00	79.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004271-07	Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento	MSN-481-FAIS-6-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Yucuninio de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004271-50	Rehabilitación De Comedor Comunitario	MSN-481-FAIS-6-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004271-70	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Col. Lázaro Cárdenas	033-01	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004271-79	Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Deportivo, 5 Señores, Agencia Cinco Señores	RG23CONECO/001/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: obra finalizada / Física: la meta es un proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004271-90	Rehabilitación De Sanitarios De La Esc. Prim. Amado Nervo Y Nicolas Bravo Clave: 206pr2844n	FISDMF-08	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Maculachichil de Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCACHAHUAYA TLACOLILLA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004272-47	Mantenimiento De Camino San Isidro - Puerto Mazatlán - Agua De Cerro - Soyatlita - Loma Grande-Tramo Del Km 0 - 000 Al Km 16.600	009-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004272-13	Adquisición De Software 6 Computadora Y Una Impresora (Prodin)	MSN-481-FAIS-8-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004272-17	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Ubicado En La Localidad De Piedra Azul	045	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Piedra Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004274-14	Ampliación De La Casa Del Pueblo Primera Etapa	005	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004274-19	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable, Ubicado En La Localidad De Yosoyotlán Copala	098	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Yosoyotlán Copala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004274-59	Construcción Del Sistema De Pluviales, Ubicado En Santiago Juxtlahuaca	105	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004275-13	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	102	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004275-35	Remodelación Del Atrio	007	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlán	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004275-66	Construcción Del Tanque De Almacenamiento Benito Juárez	038	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Benito Juárez Yucunincoro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004276-02	Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	104	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004276-06	Ampliación De La Energía Eléctrica	MYG-564-FAIS-02-2014	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004277-21	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Diferentes Calles	044	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santa María Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004279-12	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2da Etapa	MSP-325-0241-FISM-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLILLA OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004279-83	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Huevo Santa Flores	010-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004280-55	Ampliación De Electrificación Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	011-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX000130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400428123	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	3	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,536,373	\$3,389,439	\$3,389,439	\$3,389,439	\$3,389,439	\$1,950,903	\$1,950,903	\$1,950,903	57.56	\$0	Metros lineales	4,534	0.00	57.57	Financiera / Física / Registro: EL IMPORTE DEL CONTRATO REAL ES \$3,389,438.56 QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400428184	Construcción De Drenaje Pluvial Sobre La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Ubicado En La Cabecera Municipal	OP/FISMD/AYOT/M00 9/007/2014	Oaxaca	Ayotzintepc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400428196	Construcción De Drenaje Santuario A Base De Tule Pad (Asb) De 12 Pulg. Sobre Callejon Madero Ubicado En La Cabecera Municipal	OP/FISMD/AYOT/M00 9/003-4/2014	Oaxaca	Ayotzintepc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400428130	Construccion De Drenaje Santuario En Callejones Y Andadores	FISM.MS1G.198.001.00 7.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400428195	Construccion De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar Bilingüe "Ricardo Flores Magón"	FISM.MS1G.198.001.01 2.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400428197	Implementación De Los Talleres Del Plantel, Protecciones De Acero (Herrería), 238 Mts. Lineales De Malla Perimetral, Reforzamiento De La Puerta De Acceso Del Plantel En Icapet De Ciudad Intepc	RA11-5363-2014	Oaxaca	Ciudad Intepc	Ciudad Intepc	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$188,596	\$188,596	\$156,293	\$188,596	\$156,293	\$156,293	\$156,293	82.87	\$0	Metros Cuadrados	2,282	0.00	89.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400428127	Construccion De Aula En La Escuela Pre-Escolar "Gabriela Mistral"	FISM.MS1G.198.001.01 3.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400428173	Mantenimiento Y Equipamiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Luis B. Toledo	FISM.MS1G.198.001.01 5.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400428175	206 Mts De Malla Perimetral, Implementeabilización De Los Techos Y Infraestructura En Icapet (Col. Obrera) De San Juan Bautista Tuxtepec (Primera Etapa)	RA11-5369-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$189,029	\$189,029	\$189,029	\$189,029	\$189,029	\$189,029	\$189,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,843	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400428118	Implementación En Los Edificios Del Icapet, Protección De Herrería En Icapet De Magdalena Apasco	RA11-5372-2014	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$273,483	\$273,483	\$239,676	\$273,483	\$239,676	\$239,676	\$239,676	87.64	\$0	Metros Cuadrados	3,929	0.00	86.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400428157	Mantto Y Remod Del Taller De Extilidno Y Bienestar Personal, Mantto De Imper De Los Techos Del Plantel, Mantto Y Rep Al Sist Elec Del Taller De Inf Y Alimentos Y Bebidas Reemplazo Del Azul	RA11-5374-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$178,462	\$178,462	\$178,462	\$178,462	\$178,462	\$178,462	\$178,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,277	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400428176	Implementeabilización Del Plantel En Icapet De Santiago Matatlán	RA11-5375-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$69,524	\$69,524	\$69,524	\$69,524	\$69,524	\$69,524	\$69,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,421	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400428197	Ampliación De La Red De Distribucion De Energía Elctrica		Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400428185	Equipamiento De Un Aula En JN.R. Isabel La Católica	FAM-3336-2014	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Cacaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400428199	Construccion De Un Aula En JN.R. Sor Juana Ines De La Cruz	FAM-3337-2014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$247,043	\$247,043	\$247,043	74.55	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	75.00	Financiera: PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400429017	Equipamiento De Un Aula En JN.R. Sor Juana Ines De La Cruz	FAM-3338-2014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$20,222	\$20,222	\$20,222	88.98	\$0	Lote	40	0.00	90.00	Financiera: PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400429136	Construccion De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3345-2014	Oaxaca	Santiago Tapextla	Tecoyame	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400429162	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3346-2014	Oaxaca	Santiago Tapextla	Tecoyame	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400429183	Construccion De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3347-2014	Oaxaca	Santiago Tapextla	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400429133	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3348-2014	Oaxaca	Santiago Tapextla	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400429282	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 136	FAM-3349-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$451,093	\$451,093	\$451,093	88.45	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	90.00	Financiera: PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400429209	Construccion De Dos Aulas En JNU. Amala De Castillo Ledon	FAM-3350-2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400429288	Equipamiento De Dos Aulas En JNU. Amala De Castillo Ledon	FAM-3351-2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400429259	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 74	FAM-3352-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400429263	Reencauzamiento Y Desazolve Del Río Mixteco	099	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400429217	Ampliación De Red De Electricidad En El Barrio Rio Pumas	F18-015-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	Pensamiento Liberal Mexicano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400429218	Construccion De Aulas En Escuela Primaria Ignacio Mejía Clave 206p00473y		Oaxaca	San Esteban Atatláhuca	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429632	Vivienda (Piso Firme)	FISMDFMAP201400267	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Ileta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429654	Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Cerro Del Niño)	FAM-3353-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotpec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429656	Construccion De Aula En Escuela Preescolar Ignacio Mejía Clave 208600289W	-	Oaxaca	San Esteban Atlalhuca	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATALAHUCA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429681	Rehabilitación De La Red De Agua Potable. En La Localidad De Santiago Juxtlahuaca	103	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429604	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Cerro Del Niño)	FAM-3354-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotpec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429606	Rehabilitacion De Camino Rural De Meer Y Teran Al Pango Shinto	-	Oaxaca	San Esteban Atlalhuca	Mier y Terán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATALAHUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429606	Vivienda (Construccion De Piso Firme)	FISMDFMAP201400268	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429628	Equipamiento Informático Y De Impresión	10	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429660	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable El Progreso	106	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429664	Gastos Indirectos	2	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAIDA CONSTRUCCIONES S A ED CV	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429696	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM-3355-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santiago Cuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429710	Elaboracion Del Plan Municipal De Desarrollo	1	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429730	Construccion De Un Aula En JNU Henri Wallon	FAM-3356-2014	Oaxaca	Vila de Tututepec de Melchor Ocampo	Cerro Hermoso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429769	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata	FII-004-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	El Temascal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429793	Equipamiento De Un Aula En JNU Henri Wallon	FAM-3357-2014	Oaxaca	Vila de Tututepec de Melchor Ocampo	Cerro Hermoso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429798	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable. Ubicada En La Localidad De Río Lagarto	058	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Río Lagarto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429838	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cristóbal Colón	FAM-3358-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$406,445	\$364,542	\$364,542	\$364,542	81.01	\$0	Metros Cuadrados	177	0.00	85.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140040429875	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General No. 87 (Martires De Rio Blanco)	FAM-3359-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,708	\$248,708	\$248,708	\$248,708	99.48	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiera FRIQUETADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140040429901	Equipamiento De La Clínica Dental	16	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429919	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	FAM-3360-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429941	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	FAM-3361-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429963	Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Francisco Villa (Arroyo Macallá)	FAM-3362-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429970	Rehabilitacion Del Sistema De Agua For Bombo	FISMMSG198.002.03 S.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAXA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040429981	Aplicacion De Red Elctrica En La 1ra, 2da, Y Cta. De La Soledad Y La Hermandad	25	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040430014	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	029	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040430043	Ampliacion De Red De Electricidad En Varias Calles De Guadalupe Hidalgo	29	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040430047	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Francisco Villa (Arroyo Macallá)	FAM-3363-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140040430075	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Elctrica En La Avenida La Mojonea Y Sta Priv. De Manuel Sabino Crespo	53	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430079	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3364-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Vigía	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430094	Construcción De Aulas En Jardín De Niños	MMH-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Coyal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430124	Construcción De Comedor Comunitario La Agencia De La Arena De Santa María Temascaltepec	SMT/FSIMDF/004/2014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	La Soledad (La Arena)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430125	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	107	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430150	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Del Paraje La Era	17	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430165	Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	RISMMSG198.002.038.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogohé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430173	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MMH-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San Juan la Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430247	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3365-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Vigía	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430254	Construcción De Comedor Escolar En La Telesecundaria De Santa María Temascaltepec	SMT/FSIMDF/003/2014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430271	Revestimiento Del Camino Rural Cruz Chiquita - Llano De Juárez Del Km 0"000 Al Km 8"300	094	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cruz Chiquita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430281	Construcción De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM-3366-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barra de Cuatunilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430306	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM-3367-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barra de Cuatunilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430330	Mantenimiento De 3 Aulas Y Construcción De Sanitarios En El Centro De Educación Prescolar Miguel Hidalgo Y Costilla	MSMT/0433/R33/FAISM/007/2014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430367	Vivienda (Construcción De Baños Sanitarios)	FSIMDFMAP201400271	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Palo Solo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430410	Construcción De Un Aula En Escuela Preescolar Niños Heroes	48	Oaxaca	Santa María Petapa	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430446	Rehabilitación Del Camino Rural En El Tramo El Zanate-Santa María Temascaltepec, Del Km 0 000 Al Km 13 000	MSMT/0433/FAISM/06/2014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430458	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria 1ro De Mayo	MMH-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Concepción las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430507	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En JXLU Gabriela Mistral	FAM-3368-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430513	Construcción De Drenaje Sanitario	10	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430524	Construcción De Red De Agua Potable	FII-012-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430540	Equipamiento De Dos Aulas En JXLU Gabriela Mistral	FAM-3369-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430555	Tecnificación Del Campo (Adquisición De Dos Tractores Agrícolas)	MMH-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430586	Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 207	FAM-3370-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Arroyo Súchil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430598	Ampliación Eléctrica Col. Luis Donaldo Colosio	FSIMDFMAP201400272	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430651	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 207	FAM-3371-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Arroyo Súchil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430686	Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 217	FAM-3372-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430728	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 217	FAM-3373-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430750	Rehabilitación De Caminos. (Cobertura Municipal)	MMH-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430764	Construcción De Dos Aulas Y Sustitución De Cubierta Existente En J.N.U. Amado Nervo	FAM-3374-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430792	Pavimentación Concreta Hidraulico Diversas Calles Del Municipio	SF/SPRR/DPPI/0474/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430806	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Amado Nervo	FAM-3375-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430849	Construcción De Barda Perimetral En El Dispensario Medico En Soledad Peras	FII-011-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	Soledad Peras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430880	Construccion De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Juan Jacobo Rousseau	FAM-3376-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Crucecita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430944	Construccion De Pozo Profundo	18	Oaxaca	Santa María Petapa	Septune	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430956	Construccion De La Primera Etapa Del Comedor Comunitario En La Localidad De Santa María Tonagula, Municipio De Santo Domingo Roayaga, Oaxaca.	MSD-FII-FISM-514-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, VILLA ALTA, OAX.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430965	Ampliación De Red De Electricidad En El Barrio Río Morales	FII-013-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430982	Construccion De Aula En Preescolar	FISM-MVTMO-334-004-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Ana Tututepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430994	R.O. Ampli. Paraje Llano De Los Teros, Agencia De Progreso	-	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$895,581							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA EN EL EJERCICIO 2014 TUVO UNA INVERSIÓN MUNICIPAL DE \$985,580.64. EN ESTE EJERCICIO 2015 EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA APORTO DEL PROGRAMA FIS LA CANTIDAD DE \$ 895,580.64 CON LO CUAL DICHA OBRA TUVO UNA INVERSIÓN TOTAL DE \$1,791,161.28. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN - SISTEMA. Paso al siguiente nivel.	
OAX14140400431043	Proyecto Para Tres Cruces De La Carretera De La República De Oaxaca De Juárez.	RG23CONICO/014/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera obra finiquitada / Física: además se ejecutan 363.51 ml. de guarniciones / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX14140400431051	Construccion De Urbanización A Base De Piedra Campesina En La Calle De Acceso A La Telesecundaria Y Al Jardín De Niños.	FISM-MVTMO-334-005-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Mamey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431055	Construccion De Comedor En Escuela Miguel Hidalgo En La Localidad De San Bartolomé Quilana.	FISDMF-118-008-2014	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2014	\$466,003	\$466,003	\$466,003	\$466,003	\$466,003	\$466,003	\$466,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX14140400431084	Equipment De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Juan Jacobo Rousseau	FAM-3377-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Crucecita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431116	Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En J.N.U. Gabriela Mistral	FAM-3378-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431130	Construccion De 1 Aula En La Escuela Primaria Bilingüe "Revolucion"	MSMT/433/FISM/005/OCTUBRE/2014	Oaxaca	Santa María Temacaltepec	Santa María Temacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431136	R.O. Ampliación De Varios Parajes Agencia De Morelos	FISE/0781/2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$985,956	\$1,971,911	\$990,205	\$1,971,911	\$990,205	\$990,205	\$990,205	50.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA EN EL EJERCICIO 2014 EL MUNICIPIO APORTO UNA CANTIDAD DE \$985,955.51. EN EL EJERCICIO 2015 EL ESTADO HIZOUNA APORTACION DE \$985,955.51, SIENDO UN COSTO TAL DE LA OBRA \$1971911.02. DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN - SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX14140400431148	Equipamiento De Un Aula U Anexo En J.N.U. Gabriela Mistral	FAM-3379-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431174	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 148	FAM-3462-2014	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Mixtequilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,163,787	\$2,163,787	\$2,163,787	\$1,818,432	\$1,676,654	\$1,676,654	\$1,676,654	77.49	\$0	Metros Cuadrados	156	0.00	80.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX14140400431178	Construccion Del Sistema De Agua Potable	23	Oaxaca	Santa María Petapa	Septune	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431196	Reparaciones Generales Y Obra Exterior En Escuela Primaria 21 De Fam-3491-2014 Agosto	FAM-3491-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$4,728,610	\$4,728,610	\$4,728,610	\$4,728,610	\$4,541,812	\$4,541,812	\$4,541,812	96.05	\$0	Metros Cuadrados	828	0.00	96.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX14140400431201	Rehabilitación De La Red De Agua Potable.	FAIS-088-006-2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	San Miguel de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431214	Construccion E Cuatro Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Lic Benito Juárez	FAM-3223-2014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431226	Construccion De La Segunda Etapa Del Comedor Comunitario En La Localidad De Santo Domingo Roayaga, Oaxaca	MSD-FII-FISM-514-02-2014	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, VILLA ALTA, OAX.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431227	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario 1a Etapa	FISE-5380-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431241	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Lic Benito Juárez	FAM-3224-2014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizcion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431267	Revestimiento De Camino Tramo Cruz Encino-Návoaycoyo	29	Oaxaca	San Esteban Atatlauca	Návoaycoyo (Ciénega de Tule)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$481,124							0.00		Metros Cuadrados	141	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400431267	Construccion De Siete Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Hereros De Chapultepec	FAM-3225-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$3,797,927	\$3,797,927	\$3,797,927	\$3,525,327	\$3,375,756	\$3,375,756	\$3,375,756	88.88	\$0	Metros Cuadrados	106	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400431360	Construccion De Sistema De Agua Potable		Oaxaca	San Esteban Atatlauca	Návoayoyuji (Ciénega de Flores Amarillas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431407	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	MS5-FAISM-155-023-014	Oaxaca	San Ildefonso Sola	San Ildefonso Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431509	Construccion De Una Aula Del Centro De Preescolar Chimalpopoca En La Localidad De Santa Maria Tonagua, Municipio De Santo Domingo Roayaga, Oaxaca	MSD-III-F5M-514-05-2014	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROYAGGA, VILLA ALTA, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431604	Construccion Del Comedor Comunitario	FISMMSG198.004.059.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431609	Construccion De Aula En Jardín De Niños Venustiano Carranza		Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431611	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-3258-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431616	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Colonia El Rosario	FISDMFMAP201400273	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431704	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-3259-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	El Hoyo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431704	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	MMH-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431705	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Benito Juarez, En La Localidad De Santa Maria Tonagua Municipio De Santo Domingo Roayaga, Villa Alta, Oaxaca.	MSD-III-F5M-514-07-2014	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROYAGGA, VILLA ALTA, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431709	Construccion Del Comedor Comunitario	19	Oaxaca	Santa María Petapa	Llano Suchiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431709	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISMO MSG198.004.6.02014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431800	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	FAM-3260-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431808	Construccion De Tanque Elevado Y Red	FISDMFMAP201400274	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera de la Selva 1	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431808	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Emilio Rabasa.	MMH-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431904	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	MMH-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Plan de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431908	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-3261-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400432065	Ampliacion Electrica Colonia Las Flores 2da Etapa	FISDMFMAP201400275	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400432070	Ampliación Y Modernización Del Tramo Carretero Coyul - San José De Las Flores (Señalamientos)	MMH-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400432206	Gastos Indirectos 3 Por Ciento.	MMH-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400432257	Reparaciones Generales En J.N.U. Rosario Maza (San Felipe Del Agua)	FAM-3234-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,281,448	\$1,281,448	\$1,281,448	\$1,083,629	\$1,082,741	\$1,082,741	\$1,082,741	84.49	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.
OAX14140400432308	Ampliacion De Red Electrica	FISDMFMAP201400279	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera del Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400432404	Construccion De Alcantarillado Para Aguas Pluviales, En La Localidad De Santo Domingo Roayaga, Villa Alta, Oaxaca	F5E-6311-2014	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROYAGGA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400432563	Ampliacion Electrica	FISDMFMAP201400283	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400432564	Equipamienot De Un Aula En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-3262-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia y Responsabilidad de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004328	Construccion De Clinica Dental	FSM-MVTMO-334-006-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Azufre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432714	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-3263-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432737	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Victoriano Gonzalez	FAM-3269-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$713,607	\$713,607	\$713,607	\$713,607	\$258,892	\$258,892	\$258,892	36.28	\$0	ANEXOS	307	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400432765	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-3270-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santiago Cuicatla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432768	Equipoamiento De Pozo De Agua Potable	FSM-MVTMO-334-010-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Pastoría	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432770	Ampliacion Electrica	FSMDFMAP201400284	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cosolapa Sarmiento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432731	Construccion De Urbanización Con Concreto Hidraulico En Calle De Acceso	FSM-MVTMO-334-011-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432887	Equipoamiento De Pozo De Agua Potable	FSM-MVTMO-334-013-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432722	Construccion De Urbanización Con Concreto Hidraulico En Calle De Acceso	FSM-MVTMO-334-015-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Tlacuache	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432772	Construccion De Urbanización Con Concreto Hidraulico En Las Calles Porfirio Diaz Y Aldama	FSM-MVTMO-334-018-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Luz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432989	Ampliacion De Red De Agua Potable	FSMDFMAP201400285	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera del Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433057	Infraestructura Agrícola, Rehabilitación Del Camino Saca Cocheras Del Acceso A La Localidad Del Tlacuache Y De La Luz Al Zanjon, 12.705 Km De Distancia	FSM-MVTMO-334-017-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433114	Construccion De Boulevard Soterenes Bravo Rodriguez Para Libramiento En El Tramo Geoc Calzada Victor Bravo Ahuja (Zda Elapa)	184 OP CAPUFE 01-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tututepec	Cobertura municipal	Convenios		E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE SAN JUA BAUTISTA TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433138	Construccion De Urbanización Con Concreto Hidraulico En Calle De Acceso	FSM-MVTMO-334-019-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433263	Construccion De Aula En El Jardin De Niños Narciso Mendoza	FSM-MVTMO-334-020-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433170	Rehabilitación Del Albergue Municipal (Elapa Dos)	FSM-MVTMO-334-023-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433421	Equipoamiento De Pozo De Agua Potable	FSM-MVTMO-334-034-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433424	Pago De Nomina Al Personal De Seguridad	01-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433464	Adquisición De Materiales De Tecnologías De La Información Y Telecomunicaciones	02-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433489	Construccion De Urbanización Con Concreto Hidraulico En Calle De Acceso	FSM-MVTMO-334-038-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santiago Jocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433496	Combustibles Lubricantes Y Aditivos	03-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433528	Vestuarios Y Prendas De Trabajo	04-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433564	Materiales Y Suministros Para Seguridad	05-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433574	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Agua Potable	02	Oaxaca	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433587	Adquisición Y Colocación Con Biodigestores	FSM-MVTMO-334-061-Z	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Corral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433596	Alumbrado Público Y Energía Eléctrica	06-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433613	Curso A Personal De Seguridad Materia Del Ser Humano	07-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302001581-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004333-34	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 65 000 (Sola De Vega-Santa Cruz Zenontepec)-Las Huertas-La Arena-Santa María Zaniza, Tramo Subtramo A Modernización Del Km. 4 000 A Km. 5 500		Oaxaca	Santa María Zaniza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004333-38	Servicios Profesionales Científicos Y Técnicos	08-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004333-64	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso	FISM-MVTMO-334-064-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Plan de Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004333-72	Construcción De Muro De Contención En Santa María Tonagüia	F-IV-514-002-2014	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROYAGA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004333-91	Mantenimiento De Equipo De Transporte	09-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004333-05	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso	FISM-MVTMO-334-066-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004333-57	Mejoramiento De Viviendas	FISM-MVTMO-334-067-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Antonio Río Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004333-81	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	021-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Plumas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004333-99	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM-MVTMO-334-068-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Ana Tututepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004333-25	Construcción De Dormitorios Para Médicos En La Casa De La Mujer 2da Etapa	011	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Municipal	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004333-61	Construcción De Agencia Municipal 2da Etapa	003	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Lázaro Cárdenas Tlucucico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004333-10	Construcción De Huertos Familiares De Autoconsumo	FISM-MVTMO-334-082-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004333-53	Construcción De Agencia Municipal 1a Etapa	004	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santo Domingo del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004333-60	Rehabilitación De Calles De La Población De Santo Domingo Tonagüia	MSD-FAFM-514-06-2014	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROYAGA, VILLA ACTA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004333-86	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle El Calvario	FISDMF-011	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA TLACOLILLA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004343-00	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios	FISM-MVTMO-334-083-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004340-52	Construcción De Clínica Dental En El Centro De Salud	FISDMF-014	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Maculacóchtli de Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, TLACOLILLA, OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004340-67	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria De La Ctl. Alejo Peralta Y De La Telesecundaria De San José Maniáltepec	CO-MVTMO-334-051-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José Maniáltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004340-93	Construcción De Capilla	008	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Marcos Zochiquilazala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004343-14	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Río Grande Barrio De La Cruz (1a Etapa)	CO-MVTMO-334-052-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004343-34	Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Las Pajamas	FAISM/308/10/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004343-46	Construcción De Casa Comunitaria	009	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Miguel de Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004343-48	Construcción De Un Aula De Medios De 12.00x8.00mts Con Estructura Regional. En La Escuela Secundaria Técnica No 12, Clave: 2040000330	CO-MVTMO-334-053-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004343-83	Ampliación D La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Ctl. Villa De Las Flores De La 2014 Localidad De Rio Grande	CO-MVTMO-334-054-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004343-97	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM/308/07/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004343-06	Construcción De Obras De Drenaje Sobre El Camino De Acceso A Llano De Juárez	010	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Llano de Juárez Copala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004342-18	Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Público	CO-MVTMO-334-055-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004343-43	Rehabilitación De 12 Aulas En La Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto Clave: 2040r1499n	FISDMF-019	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA TLACOLILLA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400434253	Construcción De Un Aula De 600x100mts Con Estructura Regional	CO-MVTMO-334-056-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400434254	Construcción De Techado Para El Gimnasio De Usos Múltiples 1ra Etapa	012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400434258	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Río Grande Barrio La Cruz Segunda Etapa	CO-MVTMO-334-057-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400434362	Construcción De Un Aula En La Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto Clave: 20dpr1499n	FISMDF-023	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLAOCHAHUAYA TLACOLLA OAXACA.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400434545	Rastreo De Calles Y Caminos De La Agencia De Masahuachichil De Artigas Carranza	FORTAMUN-02	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Masahuachichil de Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLAOCHAHUAYA TLACOLLA OAXACA.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400434744	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria La Corregidora Clave: 20dpr1153v.	FISM414282014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400434809	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Diferentes Calles.	FISM414202014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	La Coabanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400434838	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Barrio El Recodo Y Ramales De La Población.	FISM414352014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Yutanicani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400434839	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Calles: Los Girasoles, Los Pinos, Renacimiento, La Inicial Y La Escondida.	FISM414292014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400434930	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Niños Heroes Con Clave: 20hnd317a	FISM414242014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400434959	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Técnica No. 117 Clave: 20hst0125d	FISM414422014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435342	Reconstrucción Del Camino San Andrés Huazapatepec- Santa María Huazolotitlán-José María Morelos- Santa María Chicometepec (La Baguala), Tramo Del Km 0 000 Al Km. 21 200 Tramos Parciales.	SFSPPDPFONOREGIO NS6412014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435384	Ampliación Y Mejora De La Red Eléctrica En Santa María Chicometepec	FISM414232014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicometepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435447	Construcción De Servicios Sanitarios En Reg. 4x8 M Y Obra Exterior En La E.P. Benito Juárez 1era Etapa	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435477	Construcción De Noria Para Agua Potable	FISM022014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435492	Ampliación Del Centro De Salud	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435534	Construcción De Comedor Comunitario 1era Etapa	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Tres Ocotés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435581	Construcción De 12 Cuartos Dormitorios	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	La Fábrica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435615	Mantenimiento De Aulas En La Esc. Prim. Lic. Genaro V. Vasquez	FISM462014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435668	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	FISM302014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435738	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM472014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435790	Ampliación De La Red De Energía De Distribución De Energía Eléctrica	FISM282014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435826	Ampliación De La Red De Energía De Distribución De Energía Eléctrica	FISM162014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435874	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	FISM092014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435905	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable	FISM112014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435938	Rehabilitación De Camino Libramiento Norte	098-R33-F3-01-2014	Oaxaca	San Andrés Teotitlán	San Andrés Teotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ANDRES TEOTITLAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$1,216,781	\$1,216,781	\$1,216,781	\$1,216,781	\$1,216,781	\$1,216,781	\$1,216,781	100.00	\$0	Metros	1,429	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación -SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400435953	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM182014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435984	Construcción De Bodega Perimetral Esc. Primaria José María Y Morelos	FISM332014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004359-92	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Cerro Blanco.	SPSPPPPPIPFIS63042-014	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004360-01	Rehabilitación De Camino Rural El Condor - San Pedro Teutilán - San Andrés Teotitlán Tramo Del Km 0.000 - 7.000	098-R33-F3-03-2014	Oaxaca	San Andrés Teotitlán	San Andrés Teotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ANDRES TEOTITLALPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$460,987	\$460,987	\$460,987	\$460,987	\$460,987	\$460,987	\$460,987	\$460,987	100.00	\$0	Kilometro	1,429	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004360-06	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En José María Morelos	SFSPPPPPIPFATF6320-2014	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004361-60	Construccion De Comedor Comunitario	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Río San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004361-61	Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Piedra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004361-61	Construccion De Banda Perimetral En La Escuela Preescolar Estefanía - Castañeda	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004361-65	2 Por Ciento Gastos Indirectos	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004361-67	3 Por Ciento Gastos Indirectos Elaboracion De Expedientes Tecnicos	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004361-70	Construcción De Explanada En La Escuela Pre-Escolar Estefanía - Castañeda	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004361-90	Construccion De Anexos (Sanitarios) En El Jardín De Niños Leona Vicario	MYO-563-FISMDF-01-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004361-35	Mantenimiento De La Red De Energía Eléctrica En La Escuela Telescoyularia Clave 2040v/551	MYO-563-FASIMDF-02-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004361-97	Mantenimiento General De Aulas En La Escuela Primaria Libertad	MYO-563-FISMDF-03-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004361-40	Construccion De Línea De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable	1	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004361-28	Rehabilitacion Del Camino De La Agencia De Lucrecia De Matamoros	098-r33-f3-06-2014	Oaxaca	San Andrés Teotitlán	Lucrecia de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ANDRES TEOTITLALPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$229,127	\$229,127	\$229,127	\$229,127	\$229,127	\$229,127	\$229,127	\$229,127	100.00	\$0	Kilómetro	188	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004361-61	Construccion De Sala De Espera En Clínica De Salud De Flor Batavia Primera Etapa	098-R33-F3-07-2014	Oaxaca	San Andrés Teotitlán	Flor Batavia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ANDRES TEOTITLALPAM	Salud	En Ejecución	2015	\$157,578	\$157,578	\$157,578	\$157,578	\$157,578	\$157,578	\$157,578	\$157,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,368	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004361-40	Rehabilitacion De Caminos Rurales	003	Oaxaca	Cosoletepec	Cosoletepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoletepec	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004361-73	Construccion De Tres Aulas En Escuela Telescoyularia	098-R33-F3-08-2014	Oaxaca	San Andrés Teotitlán	San Andrés Teotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ANDRES TEOTITLALPAM	Educación	En Ejecución	2014	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación
OAX141404004361-91	Pavimentacion De La Calle Chapultepec Con Concreto Hidraulico	098-R33-F3-10-2014	Oaxaca	San Andrés Teotitlán	Flor Batavia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ANDRES TEOTITLALPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,368	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - Se solicita validación
OAX141404004361-37	Construccion De Una Ludoteca En Centro De Desarrollo Infantil No. 3	FAM-3271-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$659,376	\$659,376	\$659,376	\$525,739	\$438,731	\$438,731	\$438,731	\$438,731	66.54	\$0	ANEXO	166	0.00	70.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004361-68	Equipoamiento De Una Ludoteca En Centro De Desarrollo infantil No. 3	FAM-3272-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$56,348	\$56,248	\$56,248	\$56,248	\$46,168	\$46,168	\$46,168	\$46,168	82.08	\$0	Lote	166	0.00	90.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro:
OAX141404004361-82	Reparaciones Generales En J.N.I. Dr. Alfonso Caso	FAM-3342-2014	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004361-05	Construccion De Un Aula En J.N.U. Angela Peralta	FAM-3343-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004361-18	Equipoamiento De Un Aula En J.N.U. Angela Peralta	FAM-3344-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004361-32	Reparaciones Generales En J.N.U. Celis Muñoz	FAM-3382-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera ENQUETADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004361-47	Construccion De Dos Anexos En J.N.U. Gabriela Mistral	FAM-3383-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$600,216	\$600,216	\$600,216	\$543,976	\$345,929	\$345,929	\$345,929	\$345,929	57.63	\$0	ANEXO	43	0.00	60.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004361-62	Construccion De Un Aula En J.N.U. Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-3384-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$282,277	\$282,277	\$282,277	\$282,277	\$252,930	\$252,930	\$252,930	\$252,930	89.60	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004361-60	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	004	Oaxaca	Cosoletepec	Joluxtlá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de Cosoletepec	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004361-79	Equipoamiento De Un Aula En J.N.U. Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-3385-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$20,222	\$20,222	\$20,222	\$20,222	88.98	\$0	Lote	40	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004369-04	Construcción Y Equipamiento De Una Cocina Comunitaria	MYO-563-FISDMDF-08-2014	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004369-37	Construcción De Un Aula En JNU. Juan Escutia	FAM-3386-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$282,277	\$282,277	\$282,277	\$261,181	\$242,609	\$242,609	\$242,609	85.95	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004369-87	Equipamiento De Un Aula En JNU. Juan Escutia	FAM-3387-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$20,222	\$20,222	\$20,222	88.98	\$0	Lote	40	0.00	90.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004369-98	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Municipio De San Andrés Teotilápam	09-900534-2014	Oaxaca	San Andrés Teotilápam	San Andrés Teotilápam	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN ANDRES TEOTILAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,429	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004369-15	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 034-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Reyes (Ampliación Santa Úrsula)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004370-37	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Eduardo Soto Innes	FAM-3390-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$812,431	\$812,431	\$812,431	\$718,554	\$555,048	\$555,048	\$555,048	68.32	\$0	ANEXO	45	0.00	70.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004370-51	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM-3391-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$286,356	\$286,356	\$286,356	\$286,356	86.41	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004370-50	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 041-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Colonia la Fe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004371-74	Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción	184 OP FAISM 044-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004371-04	Construcción De 18 Viviendas Dignas	MYO-563-FISDMDF-07-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004372-27	Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción	ADICIONAL 002-14 AL CONT 044-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004372-76	Proyecto De Construcción Ine Tejado De Camchu Multideportiva	2	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004373-79	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	FAM-3393-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$286,356	\$286,356	\$286,356	\$286,356	86.41	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004373-28	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable	FAIS122014	Oaxaca	Santiago Suchilquítongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004373-90	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-3395-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$362,580	\$362,580	\$362,580	\$317,259	\$317,259	\$317,259	\$317,259	87.50	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004373-16	Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Parque Curva De Las Iguanas	MYO-563-FISDMDF-10-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004373-62	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Sosa Reyes	FAM-3397-2014	Oaxaca	Salina Cruz	La Hacienda (Palo Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$140,586	\$140,586	\$140,586	\$140,586	93.72	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	100.00	Financiera finiquitada / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004374-62	Reparaciones Generales En JNU. Rosa Agazzi	FAM-3398-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004374-82	Las Etapas De La Construcción De Tejado En Cancha De La Escuela Secundaria General Jaime Torres Bodet	1	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004374-86	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3399-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004375-13	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-3400-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004375-48	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-3401-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004377-12	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	184 OP FAISM 053-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Zacate Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004377-21	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Don Miguel Hidalgo	FAM-3402-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia San Luis	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004377-75	Ampliación De Alambrado Público	005	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoltepec	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004377-74	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico	FISDMFMAP20140028-9	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004377-84	Rehabilitación De Escuela Primaria Revolución Mexicana	098-R33-F4-01-2014	Oaxaca	San Andrés Teotilápam	San Andrés Teotilápam	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ANDRES TEOTILAPAM	Educación	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400437817	Contruccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Niños Heroes	FISM412014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400437841	Construccion De La Red De Drenaje Pluvial	184 OP FAISM 069-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400437853	Rehabilitación De Camino Rural Santa Cruz Teotililpan - San Pedro Teutila Del Km 0 000 Al 2 000	098-R33-F4-02-2014	Oaxaca	San Andrés Teotililpan	Santa Cruz Teotililpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO TEOTILALPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100.433	\$100.433	\$100.433	\$100.433	\$100.433	\$100.433	\$100.433	100.00	\$0	Kilómetro	574	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación
OAX14140400437886	Construccion De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revindicacion	FAM-3405-2014	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Los Corazones	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400437921	Equipamient De Dos Aulas En Escuela Primaria Revindicacion	FAM-3406-2014	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Los Corazones	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400437929	Introduccion De Drenaje Sanitario Los Eguas	FISMDFMAP201400292	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400437954	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-3407-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438000	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-3408-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438022	Gastos Indirectos, Elaboracion De Expedientes Tecnicos	MYO-563-FISMDF-10-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438027	Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Hermanos Flores Magon	FAM-3409-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438083	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Hermanos Flores Magon	FAM-3410-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438113	Gastos De Desarrollo Institucional Capacitaciones	MYO-563-FISM-18-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438112	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Benito Juarez "	FISMMSGJ198.005.073.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438274	Comisiones Bancarias Por Manejo De Cuenta	MYO-563-FISM-19-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438277	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 078-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438329	Ampliacion De La Red De Agua Potable (Red De Distribucion)	184 OP FAISM 063-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438335	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria San Juana Ines De La Cruz	FAM-5476-2013	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	Barrio San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317.781	\$317.781	\$317.781	\$317.781	\$275.033	\$275.033	\$275.033	86.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera OBRA FINIQUITADA / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400438357	Reparaciones Generales En J.N.R Nicolas Bravo	FAM-3413-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Hacienda del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$271.261	\$271.261	\$271.261	\$271.261	90.42	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400438368	Construccion De Drenaje Sanitario	FISMMSGJ198.005.074.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVIL OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438391	Ampliacion De La Red De Agua Potable (Red De Distribucion)	184 OP FAISM 071-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Benemérito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438410	Rehabilitación De La Red De Agua Potable		Oaxaca	San Andrés Zautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438448	Construccion De Sistema De Agua Potable	184 OP FAISM 073-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Escobillal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438450	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-3415-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San José Trujilpan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438459	Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Manantial Del Bosque	2	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438491	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM-3416-2014	Oaxaca	Santiago Huajuapitlán	Santiago Huajuapitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438505	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Manantial Del Bosque	3	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438520	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-3417-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400438560	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Manantial Del Bosque	4	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438574	Adquisición De Equipo De Computo	2	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438658	Conservación De La Carretera	004	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoltepec	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438665	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juana De Asuaje	FAM-3418-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Lima, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Tututlío	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438690	Construcción De Un Laboratorio-Taller En Telescundaria	FAM-3419-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Lima, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Tututlío	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438714	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telescundaria	FAM-3420-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Lima, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Tututlío	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438750	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique C Rebsamen	FAM-3421-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Lima, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Martín del Río	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438790	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Escuela Primaria Alma Campesina	FAM-3422-2014	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,016,877	\$1,016,877	\$1,016,877	\$997,218	\$837,766	\$837,766	\$837,766	82.39	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	85.00	Financiera: PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400438816	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Alma Campesina	FAM-3423-2014	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$59,196	\$59,196	\$59,196	\$59,196	\$50,027	\$50,027	\$50,027	84.51	\$0	Lote	126	0.00	85.00	Financiera: PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400438832	Construcción De Baños En Telescundaria Clave 20dv1601j	184 OP FAISM 060-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438854	Construcción De Tres Anexos En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-3424-2014	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Río Alumbrado	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$798,801	\$798,801	\$798,801	\$779,028	\$772,620	\$772,620	\$772,620	96.72	\$0	ANEXOS	83	0.00	97.00	Financiera: PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400438803	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-3425-2014	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Río Alumbrado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$41,182	\$41,182	\$41,182	\$41,182	\$32,956	\$32,956	\$32,956	80.02	\$0	Lote	83	0.00	81.00	Financiera: PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400438809	Construcción De Un Aula En La Escuela Telescundaria Clave 20dv1641k	184 OP FAIMS 098-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438914	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	FISM482014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438963	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Bicentenario De Juárez	FAM-3456-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Arazola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438999	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Bicentenario De Juárez	FAM-3457-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Arazola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439057	Construcción De Un Aula En J.N.U. Guadalupe Orozco Y Enciso	FAM-3458-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Los Ocotes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$281,597	\$281,597	\$281,597	\$281,597	\$281,597	\$281,597	\$281,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400439143	Construcción De Una Aula Tipo Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Telescundaria	A.D.-003-2014	Oaxaca	San Juan Quiáhibe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIBE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439167	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Guadalupe Orozco Y Enciso	FAM-3459-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Los Ocotes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$12,940	\$12,940	\$12,940	89.59	\$0	Lote	24	0.00	90.00	Financiera: PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400439191	Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado	184 OP FAISM 045-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439244	Construcción De Muro De Contención	FAIMS3250082014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON TUXCUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439248	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 035-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Macin Chico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439317	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 054-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Mata de Caña	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439345	Construcción De Red De Agua Potable	FISM082014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439377	Ampliación Eléctrica Barrio Jalajila	FISMDFMAP201400298	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439393	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Josef Gómez (Col. 5 De Abril Octava Sección Cheguiggo)	FAM-4015-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650,000	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400439498	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 065-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camelia Roja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439569	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Niño Artillero (Col. Tierra Y Libertad)	FAM-4013-2014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Santa Cruz Lachixolana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400439649	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISM49-2014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400439671	Ampliación De Drenaje Sanitario En Barrio La Estación	FISMDFMAP20140029	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400439727	Construcción Del Colector De Aguas Residuales	1	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFIF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400439790	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Niño Artillero (Col. Tierra Y Libertad)	FAM-4014-2014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Santa Cruz Lachixolana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400439810	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal	4-2014	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Santa Ana Ateixtlahuaca	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400439819	Construcción De Piso Firme	184 OP FAISM 050-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Yagual	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400439823	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Introducción Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado, Electrificación, Y Alumbrado Público, Polígono 2 Sector H-3 En Santa María Huatulco.	FORREGION-3652-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2014		\$2,000,000						0.00		Estudio de preinversión	33,194	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400439807	Aplicación De Red De Energía Eléctrica	FIMS502014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400439816	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Y Emisor De Descarga Hasta La Planta De Tratamiento (Primera Etapa)	1R.-004-2014	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHJE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400439857	Construcción De Dos Aulas En JXAU. Belisario Domínguez (Fracc. La Noria)	FAM-4084-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400440011	Equipamiento De Dos Aulas En JXAU. Belisario Domínguez (Fracc. La Noria)	FAM-4085-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400440061	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Introducción Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento, Pavimentación, Electrificación Y Alumbrado Público, Sector V2 En Santa Cruz Huatulco.	TONREGION-3653-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2014		\$6,000,000						0.00		Estudio de preinversión	33,194	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400440081	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISM512014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400440097	Anexos Sanitarios Y Dirección De La Escuela Telesecundaria Clave 2906118646	5-2014	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400440099	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	-	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de San Agustín Tlaxiotepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400440121	Pisos Firmes	FISMDFMAP2014002101	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400440219	Ampliación De La Red De Agua Potable En Totoja	-	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Totojá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Agustín Tlaxiotepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400440248	Gastos Indirectos (Elaboración De Expedientes Técnicos)	6-2014	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400440288	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISM522014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400440321	Construcción Del Centro Cultural Y De Convenciones En La Ciudad De Oaxaca De Juárez (Segunda Etapa)	FORREGION-3655-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014		\$140,000,000	\$140,000,000	\$140,000,000	\$140,000,000	\$140,000,000	\$140,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	263,357	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ (SEGUNDA ETAPA) comprende la construcción del ESTACIONAMIENTO para dicho recinto con una área de 4,425.83 metros cuadrados. Por lo anterior, informo que en el reporte físico del segundo trimestre se indicó un 40% de avance con una unidad de medida de 4418.13 metros cuadrados. Por error se consideró el 100% de la segunda etapa de la obra. Con la información analizada rectifiquemos que hay un avance del 100% con una unidad de medida de 4,425.83 metros cuadrados y se corrige el error involuntario donde se capturó en el segundo trimestre. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400440369	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Principal San Juanito	MSMT/FISM/003/20014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400440335	Construcción De La Unidad Deportiva Lic. Benito Juárez García	184 OP RG23 FD 01-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400440480	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	FAM-4086-2014	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$1,044,381	\$1,044,381	\$1,044,381	\$987,956	\$752,942	\$752,942	\$752,942	72.09	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	75.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400440522	Mantenimiento De Depósito De Captación De Agua Por Gravedad	FISM.MSIG.198.011.126-2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400440524	Mantenimiento De Camino Rural El Paraíso	MSMT/FISM/14/2014-C	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																									CUARTO TRIMESTRE 2015				
TOTAL: 16248																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414040044040570	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica	FISM532014	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400440583	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	FAM-4087-2014	Oaxaca	Matías Romero Avenidao	Matías Romero Avenidao	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$72,056	\$72,056	\$72,056	\$72,056	\$68,287	\$68,287	\$68,287	94.77	\$0	Lote	144	0.00	95.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400440638	Construccion De Pisos Firmes	FISDMFMAP2014002103	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400440653	Construccion De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4088-2014	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400440684	Reparaciones Generales En JNL Juan Escutia	FAM-4142-2014	Oaxaca	Santa María Lachivio	Santa María Lachivio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400440752	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	5	Oaxaca	San Juan Nümü	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400440766	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa	FISMMDF/SBQ/118/03/2014	Oaxaca	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$706,599	\$706,599	\$706,599	\$706,599	\$706,599	\$706,599	\$706,599	\$706,599	100.00	\$0	Metros lineales	79	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400440852	Ampliacion Del Línea Y Red De Distribucion De Energia Eléctrica En Rancho Llano	FAFEF/6697/2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,963.345	\$2,963.345	\$2,963.345	\$2,963.345	\$2,963.345	\$2,963.345	\$2,963.345	\$2,963.345	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400441009	Mejoramiento De Vivienda	15	Oaxaca	San Juan Nümü	La Paz Yosofama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441032	Construccion De Piso Firme	FISDMFMAP2014002606	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	San Antonio Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441128	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica	FISM542014	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441169	Rehabilitacion De Calles	29	Oaxaca	Santa María Petapa	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441193	Rehabilitación De La Planta De Aguas Residuales	5	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Andrés Zautla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441164	Conservación Y Mantenimiento (Rastros) De Las Calles En La Cabecera Municipal	A.D.-005-2014	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441180	R.D. Ampliación Y Repotenciación Aérea E Hídrica De Las Calles: San Miguel, El Llano, Benito Juárez Y Cerrada De Benito Juárez	10	Oaxaca	San Andrés Zautla	Aleman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Andrés Zautla	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441109	Construcción Y Equipamiento De La Primera Etapa De Un Laboratorio De Tecnologías De La Información Y Comunicación En La Universidad Tecnológica De Los Valles Centrales De Oaxaca	44900100644	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,412,974	\$1,412,974	\$1,412,974	\$1,412,974	\$1,412,974	\$1,412,974	\$1,412,974	\$1,412,974	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400441135	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Las Jacarandas	23	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Andrés Zautla	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441151	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Los Niños Heroes 10 (La Libertad)	10	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441185	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica	FISM552014	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441102	Ampliación De La Planta De Aguas Residuales	6	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Andrés Zautla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441153	Mejoramiento De Vivienda	17	Oaxaca	San Juan Nümü	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441182	Construccion De Parque Recreativo	FISM562014	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004412046	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles, La Noria, 1er. Callejón De La Noria, Prolongación De La Noria, Benito Juárez, Guerrero Y Francisco Villa	PNE-DD-5478-2014	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441278	Construccion De Olla De Agua Dam La En La Localidad De San Bartolome Quialana	FISMMDF/SBQ/118/05/2014	Oaxaca	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,930,330	\$1,930,330	\$1,930,330	\$1,930,330	\$1,930,330	\$1,930,330	\$1,930,330	\$1,930,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400441242	Construcción Del Sistema De Agua En El Rancho Murielago	A.D.-006-2014	Oaxaca	San Juan Quiahije	El Murielago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441246	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	001	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441266	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Callejón Entrada Cuauhtémoc Y Calle Hidalgo	FISM070062014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414040044279	Construccion De Comedor	FISM572014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400442785	Mejoramiento De Vivienda	16	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400442351	Construcción De Reflejo Sanitario En El Municipio De Santa Gertrudis	005	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400442398	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Etapa 1	1R.-007-2014	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHJE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400442400	Ampliación De Sanitarios En La Escuela Primaria Hermanos Flores Magon Clave 20dgp1551s	FISM70112014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400442402	Construcción De 44 Sanitarios Con Biogas	01	Oaxaca	San Miguel Yotao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400442473	Construcción De Sistema De Agua Potable	FISM70142014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Hierba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400442577	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal	FISM701152014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Chiminité	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400442650	Construción De La Red De Distribución De Agua Potable	MSJBG-FAFEF-FISM-MNV-01-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	San Miguel Eña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$1,874,783	\$1,874,783	\$1,874,783	\$1,874,783	\$1,874,783	\$1,874,783	\$1,874,783	100.00	\$0	Metros lineales	968	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400442796	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Vicente Guerrero (Loc. Rancho Nuevo)	17	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400442725	Mejoramiento De Vivienda	19	Oaxaca	San Juan Rumi	San Isidro Yosofama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400442896	Mejoramiento De Vivienda	21	Oaxaca	San Juan Rumi	Río San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400442796	Mejoramiento De Vivienda	11	Oaxaca	San Juan Rumi	Río Centro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443301	Construcción Del Sistema De Agua Potable	01	Oaxaca	San Juan Juquila	Colonia Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443344	Construcción De Camino Rural Tramo Del Km 000 Al Km 0532.5	FISM-013-2014	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Clarín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443397	Construccion De Tanque Regulador Y Linea De Conduccion De Agua Potable	FISMDF/SBQ/118/07/2014	Oaxaca	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$678,989	\$678,989	\$678,989	\$678,989	\$678,989	\$678,989	\$678,989	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400443326	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo De Agua Potable Agencia - Chocani		Oaxaca	Villa Tejupán de la Unión	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAN DE LA UNION	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443371	Construccion De Alcantarillado	18	Oaxaca	San Juan Rumi	Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443329	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De Barrio Emmedio Tramo Cruz Con Río Yogana	MYO-563-FISMDF-04-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443332	R.D. Ampliación Y Repotencializacion Varias Calles San Bartolome Quialana En La Localidad De San Bartolome Quialana Del Municipio De San Bartolome	FISMDF/SBQ/118/04/2014	Oaxaca	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.FE	Urbanización	En Ejecución	2014		\$586,071	\$586,071	\$586,071	\$586,071	\$586,071	\$586,071	\$586,071	100.00	\$0	Piezas	184	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REALIZADA POR CFE CON APORTACION MUNICIPAL FILI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400443330	Construccion De Sistema De Agua Potable	MHCT-FISMDF-022-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Cuquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$851,825	\$851,825	\$851,825	\$851,825	\$851,825	\$851,825	\$851,825	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX14140400443346	R.D. Ampliación Y Repotencializacion Varias Calles San Bartolome Quialana En La Localidad De San Bartolome Quialana Del Municipio De San Bartolome	FISMDF/SBQ/118/04/2014	Oaxaca	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.FE	Urbanización	En Ejecución	2014		\$61,851	\$68,396	\$68,396	\$68,396	\$68,396	\$68,396	\$68,396	100.00	\$0	Piezas	184	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra realizada por cfe con aportacion federal municipal fili - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400443355	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	22	Oaxaca	San Juan Rumi	San Isidro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443395	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 5 De Febrero Del Barrio De Las Piedras Colonia La Cruzcita	FISM701072014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443306	Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos	012	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	San Juan Bautista Guelache	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443320	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Camino Acceso Principal Agencia Monte Verde	-	Oaxaca	Villa Tejupán de la Unión	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAN DE LA UNION	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443333	Ampliacion De La Red Electrica En El Barrio San Martin	FISM70172014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443381	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Leyes De Reforma	23	Oaxaca	San Juan Rumi	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004437-28	Sanitarios Con Biologestores	01	Oaxaca	San Juan Attepec	San Juan Attepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004437-39	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (UECS)	04	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$35,000,000	\$35,000,000	\$0	\$8,921,960	\$8,921,960	\$8,921,960	\$8,921,960	25.49	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	25.49	Financiera / Física / Registro: SE ENCUENTRA EN EL CONTRATO, QUE AMPARA EL PORCENTAJE RESTANTE / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004437-78	Construccion De Consultorio Odontológico Y Equipamiento	24	Oaxaca	San Juan Rumi	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004438-07	Ampliación De La Red Elctrica En El Punte Poniente De La Localidad De San Agustín Yatateri (Calle Jagüey)	17	Oaxaca	San Agustín Yatateri	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATATERI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004438-32	Construccion De Sistema De Agua Potable Por Bombeo	MHCT-FSMDF-038-214	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,375,470	\$2,375,470	\$2,375,470	\$2,375,470	\$2,375,470	\$2,375,470	\$2,375,470	\$2,375,470	100.00	\$0	Metros	329	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141404004439-28	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MHCT-FSMDF-031-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$665,748	\$665,748	\$665,748	\$665,748	\$665,748	\$665,748	\$665,748	\$665,748	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141404004439-30	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe's)	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE's) Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$1,979,881	\$1,979,881	\$1,979,881	\$1,979,881	98.99	\$0	Equipamiento	0	0.00	98.99	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004440-34	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	C-SF-SPPP-DPP-FOBRICION-6578-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	UD19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004440-35	R.D. Ampli. Cañada Del Curtidor	MHCT-FSMDF-036-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada del Curtidor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$597,734	\$597,734	\$597,734	\$597,734	\$597,734	\$597,734	\$597,734	\$597,734	100.00	\$0	Piezas	221	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141404004441-11	Nuevo Sistema De Justicia Penal	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$2,867,013	\$2,258,112	\$2,258,112	\$1,874,875	32.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.26	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004441-18	Ampliación De Energía Elctrica	MHCT-FSMDF-081-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Joya Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,388,463	\$1,388,463	\$1,388,463	\$1,388,463	\$1,388,463	\$1,388,463	\$1,388,463	\$1,388,463	100.00	\$0	Piezas	261	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141404004441-49	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución)	8	Oaxaca	San Agustín Yatateri	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATATERI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004441-85	Ampliación De La Red De Energía Elctrica	MHCT-FSMDF-040-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Río Delgado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Piezas	396	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. - CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141404004442-72	R.D. Ampli. De Varios Parajes	MHCT-FSMDF-041-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Campo de Aviación	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$670,915	\$670,915	\$670,915	\$670,915	\$670,915	\$670,915	\$670,915	\$670,915	100.00	\$0	Piezas	314	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141404004443-07	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 11 De Febrero	FAISM-087-2014	Oaxaca	San Agustín Yatateri	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATATERI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004443-71	R.D. Ampli. Yucuhillo-San Miguel Del Progreso	MHCT-FSMDF-046-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yucuhillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$552,500	\$552,500	\$552,500	\$552,500	\$552,500	\$552,500	\$552,500	\$552,500	100.00	\$0	Piezas	338	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141404004444-49	Construccion Del Puente Vehicular Sobre Rio Yutatieri (Primera Etapa)	MHCT-FSMDF-054-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ejido Ojo de Agua (El Vergelito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$874,599	\$874,599	\$874,599	\$874,599	\$874,599	\$874,599	\$874,599	\$874,599	100.00	\$0	Metros	160	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141404004444-68	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	17	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública. Entidades Federativas y Municipios e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,500,000	\$11,500,000	\$0	\$3,580,281	\$3,580,281	\$3,580,281	\$3,580,281	31.13	\$0	Vehículos	0	0.00	31.13	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004444-13	Construccion Del Comedor Comunitario	MHCT-FSMDF-064-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Purísima Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Salud	En Ejecución	2014	\$470,423	\$470,423	\$470,423	\$470,423	\$470,423	\$470,423	\$470,423	\$470,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141404004444-59	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Paraiso Seccion Septima	551.014	Oaxaca	Tlaxolula de Matamoros	Tlaxolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004444-75	Rehabilitación De La Red De Energía Elctrica En La Escuela Secundaria Técnica 83	mmst-fm-03-002-2014	Oaxaca	Santa María Tecomavaca	Santa María Tecomavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria tecomavaca	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004444-80	Construccion De 2 Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe Justo Sierra	02	Oaxaca	Magdalena Tetipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TETIPAC	Educación	En Ejecución	2014	\$563,696	\$563,696	\$563,696	\$563,696	\$563,696	\$563,696	\$563,696	\$563,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE CULMINO EN 2014 AL 100% EN LO FINANCIERO Y FISICO
OAX141404004444-11	Construccion De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria	03	Oaxaca	Magdalena Tetipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TETIPAC	Educación	En Ejecución	2014	\$563,696	\$563,696	\$563,696	\$563,696	\$563,696	\$563,696	\$563,696	\$563,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE CULMINÓ EN EL EJERCICIO 2014
OAX141404004449-42	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario	MHCT-FSMDF-026-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Salud	En Ejecución	2014	\$501,499	\$501,499	\$501,499	\$501,499	\$501,499	\$501,499	\$501,499	\$501,499	100.00	\$0	Metros	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141404004449-73	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	04	Oaxaca	Magdalena Tetipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TETIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,919,374	\$2,919,374	\$2,919,374	\$2,919,374	\$2,919,374	\$2,919,374	\$2,919,374	\$2,919,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	637	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE CULMINO EN 2014 AL 100% EN LO FINANCIERO Y FISICO
OAX141404004450-14	Ampliación De La Red De Energía Elctrica	05	Oaxaca	Magdalena Tetipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TETIPAC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,872,843	\$1,872,843	\$1,872,843	\$1,872,843	\$1,872,843	\$1,872,843	\$1,872,843	\$1,872,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE CULMINO EN 2014 AL 100% EN LO FINANCIERO Y FISICO
OAX141404004450-22	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Las Calles Hidalgo Y Morelos	MSMT-FMS-04-004-2014	Oaxaca	Santa María Tecomavaca	Santa María Tecomavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TECOMAVACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004450-45	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	FISM/312/12/2014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Juan Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0001302001588-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004454-79	Construccion De Comedor Comunitario (Primera Etapa)	5-2014	Oaxaca	San Pedro Ocotepatlillo	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOTPATILLO	Asistencia Social	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-09	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Diversas Calles De La Población	MSPH2930300203001-062014FSDMDF-33F8	Oaxaca	San Pablo Huixtatepec	San Pablo Huixtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,540,292	\$1,540,292	\$1,540,292	\$1,540,292	\$1,540,292	\$1,540,292	\$1,540,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 2014 / Física: OBRA EJECUTADA 2014 / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2014
OAX141404004455-18	Apertura De Camino Rural	MHCT-FISMDF-053-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Juan Escutia Cuqula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$240,369	\$240,369	\$240,369	\$240,369	\$240,369	\$240,369	\$240,369	100.00	\$0	Metros	174	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141404004455-24	Pavimentacion De Calle Abasilo	-	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-71	Rehabilitacion De La Fachada Dela Secundaria	-	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-04	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria	-	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-31	Rehabilitación De Alcantarillado Ubicado En El Paraje Barrio Arriba	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-34	Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	05	Oaxaca	San Ildefonso Sola	Yocúá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-47	Rehabilitación De Alcantarillado En El Paraje Barrio Abajo	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-52	Ampliacion De Camino Rural	MHCT-FISMDF-052-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$863,843	\$863,843	\$863,843	\$863,843	\$863,843	\$863,843	\$863,843	100.00	\$0	Kilómetro	556	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141404004455-59	Rehabilitación De Alcantarillado En El Paraje El Sabino	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-75	Rehabilitación De Alcantarillado En El Barrio La Capilla	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-37	Rehabilitación De La Unidad Médica Rural De La Localidad De Santa Cruz Xitla	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-49	Ampliación De La Energía Eléctrica	R33-BIIIYIV-475-008-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-54	Rastreo De Calles En La Localidad De Santa Cruz Xitla	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-59	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Línea De Conduccion El Paraje La Llerva Buena Con Tuba De 2 Pulgadas De Diámetro De Fo.Gu. Primera Etapa)	FISM-011-01-2014	Oaxaca	Calihualá	Calihualá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-67	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave - 20dv0393m	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-84	Apertura De Camino En El Paraje Tierra Blanca	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-94	R.D. Ampli. Calle Libertad Y Matamoros, Agencia San Bernardo	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	San Bernardo Miahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-03	Construccion De Comedor Comunitario	FISM-011-02-2014	Oaxaca	Calihualá	San Antonio o las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	Asistencia Social	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-07	Construcción De Comedor Comunitario	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-18	Construcción De La Primera Etapa Del Auditorio Municipal	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-36	Pago Del Iapara Gastos Indirectos Para El Ejercicio 2014 Por Concepto De Elaboración De Proyectos, Terceros, Construcción De La Unidad Deportiva En La Localidad De Santa Cruz Xitla.	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-47	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-62	Ampliación De Red De Distribución Y Construcción De Dos Tanques Almacenamiento Y De Distribución Primera Etapa	MSM-FR/475-012/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-64	Pavimentation Con Concreto Hidraulico De La Calle Del Panteon	FISM-011-003-2014	Oaxaca	Calihualá	Calihualá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004455-75	Contruccion De Comedor Comunitario (Primera Etapa)	009-2014	Oaxaca	San Pedro Ocotepatlillo	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro ocotepatlillo	Asistencia Social	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445882	Ampliación Y Mejora Del Centro De Salud	MSM/FAIMYDTDF-FAISM/475/AMPLIACION/07/20	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445883	Construcción Del Mercado Municipal En La Entrada Principal Del Municipio	SFSPPPDP0P04762014	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,025	0.00	100.00	Financiera: EJECUTADA 2014 / Física: OBRA EJECUTADA 2014 / Registro: OBRA EJECUTADA 2014
OAX14140400445890	Rehabilitación Del Jardín De Niños Alma Campesina	FISM-011-04-2014	Oaxaca	Calihualá	Calihualá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445921	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Lazaro Cardenas Del Rio	FISM-011-005-2014	Oaxaca	Calihualá	Calihualá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445948	Mantenimiento De Comedor Comunitario	FISM-011-06-2014	Oaxaca	Calihualá	San José Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446022	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De La Arena	MSDT-FAISM-516-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	La Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446058	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 27 De Septiembre Entre Las Calles Av. Juárez Y Av. Ferrocarril	MSPH29SRG230032014	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,025	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA 2014 / Física: OBRA EJECUTADA 2014 / Registro: OBRA EJECUTADA 2014
OAX141404004466128	Expedientes Tecnicos	010-2014	Oaxaca	San Pedro Ocopetatlillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446689	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del La Calle Porfirio Diaz Entre Las Calles 5 De Febrero Y Manuel Doblado	SFSPPPDP0P04792014	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,025	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA 2014 / Física: OBRA EJECUTADA 2014 / Registro: OBRA EJECUTADA 2014
OAX14140400446643	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Santiago Amoltepec-Tlaxiaco. Tramo Santiago Amoltepec-Buenavista De Juárez, Del Km 0.000 Al Km 45.000, Subtramo	MSA/450/FISM/OP/02/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446651	R.D. Ampl. San Pablo Huixtpec Varias Calles Loc. San Pablo Huixtpec	SFSPPPDP0P04762014	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Lote	9,025	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA 2014 / Física: OBRA EJECUTADA 2014 / Registro: OBRA EJECUTADA 2014
OAX14140400446663	Construcción De Cocina Comunitaria Ubicada En La Localidad De El Huamuchil	MSA/450/FISM/OP/09/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Huamúchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446685	Construcción De Cocina Comunitaria Ubicada En La Localidad De Pueblo Viejo	MSA/450/FISM/OP/08/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446604	Construcción De Cocina Comunitaria En La Localidad De El Laurel En El Municipio De Santiago Amoltepec	MSA/450/FISM/OP/011/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Laurel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446630	Rehabilitación De Dos Caminos Rurales En El Municipio De Santo Domingo Teojomilco	MSDT-FAISM-516-08-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446637	Construcción De Cocina Comunitaria Ubicada En La Localidad De Piedra Del Tambor En El Municipio De Santiago Amoltepec	MSA/450/FISM/OP/013/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Piedra del Tambor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446650	Construcción De Cocina Comunitaria Ubicada En La Localidad De La Independencia En El Municipio De Santiago Amoltepec	MSA/450/FISM/OP/012/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	La Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446678	Conservación Y Mantenimiento Del Camino De Santiago Amoltepec-Tlaxiaco Subtramo Las Cuevas Km 0.000 Al Km 9.000	MSA/450/FISM/OP/10/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446495	Captación De Agua Pluvial	10	Oaxaca	San José Tenango	Sitio Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOSE TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446608	Construcción, Potencialización Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	12	Oaxaca	San José Tenango	Agua de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446611	Asesoría Técnica, Supervisión Y Vigilancia, Elaboración De Expedientes Tecnicos De Obra Pública	-	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446635	Ampliación Rd. Cañada Candelaria	MHCT-FISMDF-087-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$415,322	\$415,322	\$415,322	\$415,322	\$415,322	\$415,322	\$415,322	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014 / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014 / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014
OAX14140400446644	Apertura De Camino Principal, De Piedra Del Sol A Rancho Guadalupe 1 Km Primera Etapa 75 Km		Oaxaca	San José Tenango	Piedra del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TENANGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446646	Estudio Y Levantamiento Topográfico-planta Y Perfil Secciones Piedra Del Tambor El Cocal Del Km 0000 Al Km 2600 Para Ejecución De Obra Pública	MSA/450/FISM/SP/001/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446669	Construcción De Casa De Salud	51	Oaxaca	San José Tenango	Rancho Herrera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446686	Mejoramiento De Vivienda Rural	4-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauaculcútila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUACULCUTITLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446698	Reconstrucción De La Carretera Ejeña-Coatecas Altas, Tramo Del Km 0- 000 Al Km 5-000 Subtramo	MCA-FISE-001-CLJ-2014	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$932,130	\$932,130	\$932,130	\$932,130	\$932,130	\$932,130	\$932,130	100.00	\$0	Kilómetro	4,712	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en 2014 / Física: obra terminada en 2014 / Registro: obra terminada en 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004466-07	Gastos Indirectos (Expedientes Tecnicos)	5-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUACUILTITLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004466-23	Construccion De Drenaje De Agua Pluvial	MHCT-FSMDF-035-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Miguel Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAIXACO	Salud	En Ejecución	2014		\$440,462	\$440,462	\$440,462	\$440,462	\$440,462	\$440,462	\$440,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	382	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014.
OAX141404004466-39	Construccion De Casa De Salud	41	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Rabón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004466-68	Revestimiento De Camino Rural Y Construcción De Obras De Drenaje Rural	MHCT-FSMDF-055-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAIXACO	Urbanización	En Ejecución	2014		\$415,902	\$415,902	\$415,902	\$415,902	\$415,902	\$415,902	\$415,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004467-10	Ampliación Y Cambio Del Sistema De La Rd	MHCT-FSMDF-063-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAIXACO	Urbanización	En Ejecución	2014		\$449,501	\$449,501	\$449,501	\$449,501	\$449,501	\$449,501	\$449,501	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004467-16	Construccion De Comedor Comunitario	MHCT-FSMDF-059-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Escandaba Cuqula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAIXACO	Salud	En Ejecución	2014		\$554,108	\$554,108	\$554,108	\$554,108	\$554,108	\$554,108	\$554,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014.
OAX141404004467-69	Ampliacion De Camino Rural	MHCT-FSMDF-051-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Ojite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAIXACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004467-82	Construccion De Drenaje Sanitario	MHCT-FSMDF-027-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAIXACO	Salud	En Ejecución	2014		\$575,612	\$575,612	\$575,612	\$575,612	\$575,612	\$575,612	\$575,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014.
OAX141404004468-14	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	MHCT-FSMDF-037-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAIXACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$1,707,442	\$1,707,442	\$1,707,442	\$1,707,442	\$1,707,442	\$1,707,442	\$1,707,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	361	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004469-42	Rehabilitacion De Cubierta De La Agencia De San Felipe Cieneguilla		Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de san sebastian rio hondo	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004469-46	Rehabilitacion De Caminos Cochereros Segunda Etapa	FISM4740322014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguery	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004470-52	Ampliacion Red De Distribucion De Energia Electrica	DKOA-003/201	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO LLANO GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004470-68	Rehabilitacion De Caminos Rurales Por Desastre Natural	FISM/474/32/2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004471-16	Polígono 3 Sector H3 (Obra) En Santa María Huatulco Urbanización Del Predio Consistente En 30 Manzanas Destinadas A Vivienda Unifamiliar, Contando Con Áreas Verdes, Vialidad Principal	FORREGION-3651-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2014		\$29,000,000	\$28,997,754	\$28,997,754	\$28,997,754	\$28,997,754	\$28,997,754	\$28,997,754	100.00	\$2,246	Metros Cuadrados	33,194	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004471-83	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Benito Juarez	007	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004474-97	Rehabilitación De Camino Rural Del Km 0000 A Km 0200	FISM-019-2014	Oaxaca	San José Independencia	El Tepelyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004475-33	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Catadla Del Panteroñ, Agencia Trinidad De Vigueria	FIB/176/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$649,662	\$649,662	\$649,662	\$649,662	\$649,662	\$649,662	\$649,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	308	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA INFIQUITADA, LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX141404004475-47	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Camino A La Cueva	FISM/515/11/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Liesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004477-77	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Escuela Primaria "6 De Octubre" Del Fraccionamiento Sauces, Agencia Santa Rosa Parrazola	FIB/177/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014		\$1,374,607	\$1,374,607	\$1,374,607	\$1,374,607	\$1,374,607	\$1,374,607	\$1,374,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA INFIQUITADA, LA META SON 4 AULAS / Registro:
OAX141404004477-23	Ampliación De Red De Agua Potable En El Andador Metelidias Colonia Monte Albin, Agencia San Martín Mexicapam	FIB/178/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$227,636	\$227,636	\$227,636	\$227,636	\$227,636	\$227,636	\$227,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	94	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA INFIQUITADA, LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX141404004476-51	Construccion De Instalacion De La Escuela Primaria	3	Oaxaca	San Juan Attepec	San Juan Attepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004477-51	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Privada Benito Juarez	012	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004477-81	Construccion De Cerca Perimetral Y Con Malla Crística Galvanizada Y Cubierta Para Captaciones De Agua Potable	MSV-FV-001-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004477-54	Rehabilitación De La Escuela Primaria José Vasconcelos, Agencia San Martín Mexicapam	FIB/181/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA INFIQUITADA, LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX141404004480-12	Construccion De Aula En Telesecundaria Clave 20dtv14021	184 OP FISM 019-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Soledad Macín Chico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004480-57	Construcción De Un Aula Didáctica Y Trabajo Complementarios En Escuela Primaria Urbana Vespertina "Cabinita Mistror" Colonia Volcanes, Agencia Donaji	FIB/183/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014		\$591,387	\$591,387	\$591,387	\$591,387	\$591,387	\$591,387	\$591,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	231	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA INFIQUITADA, LA META ES UN AULA / Registro:
OAX141404004480-66	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FISM 070-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004481-33	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En El Barrio Las Palmas	28	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004481-36	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 080-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004481-38	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Jardín De Niños "Francisco Gabilondo Soler", Colonia Heraldo Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola	FI/1/184/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$591,387	\$416,981	\$416,981	\$416,981	\$416,981	\$416,981	\$416,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	100.00	Financiera / LA ECONOMIA DE \$174,006.27 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA, LA META SON 2 AULAS / Registro.
OAX141404004481-80	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	184 OP FAISM 088-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Amapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004481-88	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	8	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004482-49	Pavimentación Del Camino Rural Desviación La Comunal-La Tuza	11	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	La Tuza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004482-86	Construcción De Camino	FSM-018-2014	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004483-76	Mantenimiento De Pozo Profundo Barrio Chico	02	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004483-85	Terminación De Aula De Centro De Educación Inicial Clave 20dnd0511	FSM-006-2014	Oaxaca	San José Independencia	San José Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004484-16	Ampliación De Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	FSM/5/15/15/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Aguascalientes de Mazatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004484-49	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	FONREGION57732014	Oaxaca	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,231,230	\$1,231,230	\$1,231,230	\$1,231,230	\$1,231,230	\$1,231,230	\$123,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	694	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS METROS SON LINEALES, LA OBRA FUE TERMINADA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2015, LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2014, DEBIDO A QUE FUE REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL FONREGION Y LOS RECURSOS LLEGARON AL MUNICIPIO EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004485-84	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Miahuatlán)	03	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004485-85	Construcción De Comedor Comunitario	FSM-028-2014	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004486-61	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, (Calle Juárez) Entre Las Avenidas Internacionales Del Niño Y Luis Donaldo Colosio	FSM/5/15/16/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004487-19	Construcción De Aula De Educación Inicial Clave 20dnd0517z	FSM-024-2014	Oaxaca	San José Independencia	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004487-71	Ampliación De La Red De Agua Potable Colonia Sinal	FSM-039-001-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia Sinal Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004487-98	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo Velasco Martinez	IAM-4167-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 IAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004488-04	Rastreo De Camino Carretero Numa,Santiago Nuyoo, Plan De Zaragoza Y San Rameles.	MSN-481-FAISM-07-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUVOO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004489-68	Construccion De Cocina Comunitaria	5N	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004490-10	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Mexico Entre Las Calles Quetzaro Baja California Y Brecha	FSM/5/15/19/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004490-74	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM/5/15/20/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004491-36	Rehabilitación De La Escuela Secundaria General Héroe De Chahuatpec, Agencia Santa Chahuatpec	FI/1/186/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$396,455	\$396,455	\$396,455	\$396,455	\$396,455	\$396,455	\$396,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITADA, LA META ES UN MANTENIMIENTO / Registro.
OAX141404004491-79	Pavimentacion Asfalto Calle 4 Gral Emiliano Zapata	FSMDFMAP201400281	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004492-12	Construcción De Re De Drenaje Sanitario Del Arroyo La Tomicá, Agencia Donaj	FI/1/187/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META ES EN METROS LINEALES, OBRA FINIQUITADA / Registro.
OAX141404004492-23	Rehabilitación Del Camino Rural (San Juan Metatepec, San María Yahuhu) Y San Isidro Tres Arroyos, Del Km. 0.134 Al Km 0.375, En La SN Localidad De San Isidro Tres Arroyos, Municipio De San Juan Comaltepec		Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Isidro Tres Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004492-30	Construcción De Colector Pluvial Cinco Señores En Calle Lindero, Colonia Ansel Santez 2da Etapa, Agencia S. Señores	FI/1/189/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,373,277	\$1,373,277	\$1,373,277	\$1,373,277	\$1,373,277	\$1,373,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	184	0.00	100.00	Financiera / LA ECONOMIA DE \$14,723.33 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: LA META ES EN METROS LINEALES, OBRA FINIQUITADA / Registro.
OAX141404004494-41	Mantenimiento De La Red De Agua Potable (Mahuatlán)	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400449450	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00x4.00 Mts. Y/O Obra Exterior Centro De Atención Multiple Can No. 35	FISM/515/34/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400449560	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	FISM/515/35/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400449598	Pavimentación Asfalto Calle Emiliano Zapata	FISMDFMAP201400276	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400449614	Estudio Geológico-Geofísico Para Perforación De Pozo Profundo	07	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400449706	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De San Isidro Tres Arroyos, En El Municipio De San Juan Comaltepec.	S-N	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Isidro Tres Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400449795	Construcción De Dispensario Médico Y Salón De Usos Múltiples El Costeche	FISMDF1460072014	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Costeche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400449859	Pavimentación Asfalto Calle Hidalgo	FISMDFMAP201400287	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400449880	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. Y O Obra Exterior En La Esc. (Primaria Hermenegildo Galeana) En La Colonia San Pablo	FISM/515/37/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo tehuan-tepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400449898	Construcción De La Red De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento	0012014	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REDES CARRETERAS SA DECV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400449945	Construcción De Comedor Comunitario En El Barrio Santa Ana	MSPS/FIH/005/2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápm	San Pedro Sochiápm	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450023	Construcción De Aula E.P. Ricardo Flores Magón Cal Miel Del Valle	11	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450024	Pavimentación Asfalto Colonia Los Maestros	FISMDFMAP201400278	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450036	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Clínica De Salud Al Arroyo Denominado Chigücha	01	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450099	Construcción De Casa De Salud (Primera Etapa) En La Localidad De San Juan Yetezcovi	MSIV-FAIS-003-2014	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Juan Yetezcovi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Salud	En Ejecución	2014		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financiera: ES UNA OBRA DEL EJERCIO 2014 / Física: ES UNA OBRA DEL EJERCIO Y RECURSO 2014 / Registro:
OAX14140400450117	Introducción De Alambardo Público Solar A Base De Paneles Solares	S-N	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Hondura Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450138	Construcción De Dos Anexos En La Escuela Primaria Gergorio N. Chavez	MSPS/FAISM/326/005/2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápm	San Pedro Sochiápm	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450168	Construcción De Muro De Contención En Calle Oriente	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DEPORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450187	Apertura Del Camino San Cristóbal Amoltepec - Tierra Blanca, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2.980.04, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 1.719	MSCAFASMD01	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REDES CARRETERAS SA DE CV	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450212	Construcción De Un Aula De Medios En La Escuela Secundaria General Andrés Bello	MSPS/FAISM-326/006/2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápm	San Pedro Sochiápm	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450240	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Aguiles Serdan	FISM/515/40/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Pishishi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450273	Construcción De Comedor Comunitario, En La Localidad De Moctezuma	MSPS/FISM/326/OP/04/2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápm	Moctezuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450292	Construcción Del Sistema De Agua Potable El Guayabo	FISMDF1460062014	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450293	Andador Sempiternal Cruz De Piedra Carmen Alto (1era. Etapa) (tonca)	FONCA/001/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$27,426,549	\$27,426,549	\$27,426,549	\$27,426,549	\$27,426,549	\$27,426,549	\$27,426,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,218	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: la meta es un proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400450306	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Alvaro Obregón 100 M.	fismdf-mp-075-005-2014	Oaxaca	Reforma de Pineda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de reforma de pineda	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450317	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00x130 Mts. Y Obra Exterior J.N.U. Cosijolí	FISM/515/42/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450335	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Escuela Secundaria Andrés Bello	MSPS-FAISM-326-013-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápm	San Pedro Sochiápm	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450371	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria José Lancaster	S-N	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450373	Construcción De Un Aula Didáctica Para Telesecundaria 20dv06677s	FISMDF-FORTAMJUN14601820	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450500	Construcción De Comedor Comunitario	MSIV-FAIS-004-2014	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,499,237	\$1,499,237	\$1,499,237	\$1,499,237	\$1,499,237	\$1,499,237	\$1,499,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,478	0.00	100.00	Financiera ES UNA OBRA DEL EJERCICIO 2014 / Física ES UNA OBRA DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400450504	Construcción De Obra De Drenaje Del Camino E.C. (Oaxaca-Tuxtepec) Puerto Iliago - San Martín Soyalapán - Santiago Progreso - San Pedro Asunción Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 000	FONREGION/3596/2013	Oaxaca	Ayotzintepec	San Pedro Ozumacín	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450568	Pago De Expedientes Técnicos (Desarrollo Institucional)	FISDMF1460022014	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450578	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Primera Y Segunda Sección	fism-mrp-075-002-2014	Oaxaca	Reforma de Piedra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de reforma de piedra	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450509	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Las Calles Porfirio Díaz, Gildardo Magaña Y Prolongación De Hidalgo. En La Localidad De San Miguel Ejutla	02	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450534	Construcción De Pozo Profundo(Perforación) San Luis Rey	FISM/515/44/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450564	Ampliación De Calle Al Jardín De Niños Ignacio Zaragoza Del Tramo 0 000 Al 0 940 Mtrs Por Un Ancho De 4 Metros	S-N	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Lealao	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450592	Construcción De Pozo Profundo (Perforación) San Vicente Mazatán (Ampliación De Red De Agua Potable)	FISM/515/45/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450543	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe El Porvenir	03	Oaxaca	San Juan Juquila Vijanos	San Felipe el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450558	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Camino San Juan Yahual E.C. (San Juan Petatlán-San Juan Taguá) Del Km 0 Al Km 440	MSIV-FAIS-005-2014	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Juan Yahual	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Kilómetro	500	0.00	100.00	Financiera. / Física: ES UNA OBRA DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400450596	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM/515/46/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450563	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA Tlapacoyán	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450579	Construcción De Pozo Profundo (Perforación) Zanjón Y Garrapatero	FISM/515/47/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Zanjón y Garrapatero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451537	Rehabilitación De Carpetas En Boulevard (Bachero)	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451553	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio Nuevo	016	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451536	Construcción De Pozo Profundo (Perforación) Buenos Aires	FISM/515/50/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451541	Construcción De Aula En E.P. Feliciano García Bustamante Col. Sta. Cecilia	38	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451520	Construcción De Aula En Cobao Colonia 20 De Noviembre	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451563	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Mita Col. José López Portillo	FISM/515/51/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451577	Construcción Del Camino Rural Santa Catalina Albarradas - San Miguel Del Valle. Del Km. 0 000 Al Km. 24 000, Subtramo A Construir Del Km. 18 200 Al Km. 20 200	FONREGION/3595/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451508	Construcción De Dispensario Médico En San Andrés Mixtepec	FISDMF1260102014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Andrés Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451516	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISM-039-002-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451541	Construcción De Vados, Raseo Y Revestimiento De Caminos	42	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San José Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451582	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Santa Isabel De La Reforma	FISM/515/52/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Isabel de la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451560	Programa De Desarrollo Institucional	MVS-FAISM-01-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451532	Construcción De Aula En Telesecundaria Colonia Las Flores	44	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451546	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Prolongación De La Calle Hidalgo Entre La Calle Porfirio Díaz Y La Avenida 5 De Febrero	110494	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015				
TOTAL: 16248																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451685	Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico En La Region De La Costa (Puerto Escondido)	FONREGION/3588/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451688	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica En La Localidad Santa Rosa De Lima	003	Oaxaca	Villa de Tlaxiutepec de Melchor Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451712	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Agencia Santa Cruz Hidalgo	FSM-5/15/54/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451737	Gastos Indirectos (Elaboración De Proyectos Ejecutivos)	MVS-FSM-02-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA OAXACA.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451742	Construcción De La Caja Para Gua Potable Col. Héroes De La Independencia	FSM-039-003-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia Héroes de la Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451803	Ampliación Del Sistema De Red Eléctrica Y Línea De Distribucion Trifásica (2a Etapa)	FSM-MVSC-459-003-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	El Higo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$114,433							0.00		Piezas	78	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SE CORRIÓ CICLO DE RECURSO DICE: 2015, DEBE DECIR: 2014
OAX14140400451808	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Avenida Cristóbal Colón Entre Las Calles Guadalupe Victoria Y Francisco I. Madero	110497	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451813	Construccion De Puente (Tierra Negra)	48	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451881	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Primera Etapa	MSPM-FSM-319-001-2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451894	Terminacion De Aula En JN. Maria Montessori Col. Las Flores	2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451900	Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico En La Region De Papaloapan (Tlaxtepec)	FONREGION/3587/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451901	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Ex Ingenio (Cartas)	110499	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451902	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario, Carretera Transistmica Km 22	FSM-5/15/61/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451909	Construccion De Unidad Deportiva En El Municipio De Santa Ana Tlapacoyan	-	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451910	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Aeroportuario Col. Las Palmas	FSM-039-004-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451955	Construccion De Sistema De Agua Potable 1a Etapa	53	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Pedro Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451990	Ampliación Y Repotenciación De La R.D. La Colorada Ubicada En La Localidad De La Colorada Municipio Villa Sola De Vega.	MVS-FSM-04-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	La Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451998	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Avenida Domergio Vallejo Entre Las Calles Hidalgo Privada Rosendo Cármon	110736	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451999	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Col. Monte Albán	FSM-039-005/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Monte Albán [Colonia]	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452028	Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribucion Para Agua Potable En La Agencia El Unión	FSM-5/15/63/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452037	Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico En La Region Del Istmo (Juclitán)	FONREGION/3586/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452087	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio La Soledad)	FSM-5/15/64/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452100	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad, En El Paraje Barranca Del Cerro Del Moral.	6	Oaxaca	San Juan Bautista Suchitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$142,200	\$142,200	\$142,200	\$142,200	\$142,200	\$142,200	\$142,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	274	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON RECURSO 2014, EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2014. / Física: OBRA TERMINADA CON RECURSO 2014, EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2014. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400452117	Construccion De Cocina Comunitaria En La Tercera Seccion	110753	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452161	Ampliación De La Red De Distribucion Eléctrica En La Calle 16 De Septiembre Barrio Lieza.	FSM-5/15/65/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Lieza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452168	Pavimentacion De Varias Calles Ler Cuadro Del Centro A Base De Concreto Estampado	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452172	Ampliación De La Red Eléctrica	MVS-FSM-014-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400452122	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En El Colegio De Bachilleres 02	110768	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX000130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452226	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Tercera Sección De Santa Cruz Tagelabla)	FISM/5/15/66/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452231	Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Agencia Peñas Negras	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Peñas Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452252	Construcción De Banda Perimetral En L.P.		Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452252	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y De Banda Perimetral En La Escuela Preescolar Narciso Mendoza	114225	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452226	Construcción De Sistema Para Captación De Agua Pluvial (La Unión Guixu)	79	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452242	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM/5/15/68/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Liesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452248	Construcción De Comedor Comunitario	MHCT-FISMDF-061-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santo Domingo Huendío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Salud	En Ejecución	2014	\$779,631	\$779,631	\$779,631	\$779,631	\$779,631	\$779,631	\$779,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014.
OAX14140400452260	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Santiago Jocotepec	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santiago Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452296	Ampliación De La Red De Agua Potable (R. La Esperanza)	80	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452208	Rehabilitación De Sanitarios Y Techumbre En La Escuela Preescolar Margarita Maza	114030	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452235	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Faísán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452253	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM/5/15/69/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452202	Construcción Del Sistema De Agua Potable Ubicado En La Localidad De Santa Catarina La Cañada, En El Municipio De Villa Soa De Vega.	MVS-FISM-008-2014	Oaxaca	Villa Soa de Vega	Santa Catarina la Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$739,000	\$739,000	\$739,000	\$739,000	\$739,000	\$739,000	\$739,000	100.00	\$0	Equipamiento	75	0.00	100.00	Financiera obra terminada / Física: la meta se refiere al sistema de agua potable completo obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400452206	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452215	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCT-FISMDF-039-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Mexicalcingo de los Granados	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$354,822	\$354,822	\$354,822	\$354,822	\$354,822	\$354,822	\$354,822	100.00	\$0	Piezas	156	0.00	100.00	Financiera CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014.
OAX14140400452251	Equipamiento De Pozo De Agua Potable	7	Oaxaca	Santa María Petapa	Guixulva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452277	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Río Grande Col. El Mirador	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452279	Mantenimiento De Aula De Preescolar Jose Vasconcelos	114336	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452283	Rehabilitación Del Centro De Salud.	7	Oaxaca	San Juan Bautista Suchitpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	Salud	En Ejecución	2014	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	417	0.00	100.00	Financiera OBRA EJECUTADA EN 2014 Y EJERCIDO EN 2014. / Física: OBRA EJECUTADA EN 2014 Y EJERCIDO EN 2014. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400452291	Introducción De Drenaje Sanitario	FISM-039-023-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa María Ayú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452226	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCT-FISMDF-042-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Alejandro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$952,966	\$952,966	\$952,966	\$952,966	\$952,966	\$952,966	\$952,966	100.00	\$0	Piezas	197	0.00	100.00	Financiera CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX14140400452244	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Felipe	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452252	Red Ampliación Barra De La Cruz	00001	Oaxaca	Santiago Astata	Barra de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASATATA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452253	Rehabilitación De Tanque De Elevado De Agua Potable	30	Oaxaca	Santa María Petapa	Guixulva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452268	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCT-FISMDF-044-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yutemino Cugulla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$390,273	\$390,273	\$390,273	\$390,273	\$390,273	\$390,273	\$390,273	100.00	\$0	Piezas	122	0.00	100.00	Financiera CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX14140400452208	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San José Del Progreso Col. Emiliano Zapata	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452249	Ampliación De La Red Eléctrica	FISM-039-024-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Magdalena Tataltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452266	Introducción Del Drenaje Sanitario Col. Miravalle	FISM-039-006-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004527-68	Rehabilitación De La Fosa De Oxidación, Loc. Santa María Lachichina	3	Oaxaca	San Juan Yaeé	Santa María Lachichina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004527-72	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Santa Ana	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Ana Tututepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004528-54	Construcción De Bodega En La Escuela Primaria Luis B. Toledo	119941	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004528-66	Ampliación Y Cambio De Sistema De La Rd. En La Lobera	MHCT-FISMDF-086-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,670,224	\$1,670,224	\$1,670,224	\$1,670,224	\$1,670,224	\$1,670,224	\$1,670,224	100.00	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014 / Física CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014 / Registro CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014
OAX141404004528-73	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FISM-039-057/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004528-87	Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Bugambilia, Jicaranda, Laurel, Cactus Y Calle 5 Y Paralela A Jicaranda, Col. El Tatoto	FISM-039-025-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Tatoto (Palo de Flor)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004529-03	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Agencia El Carmen	FISM-039-007-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Hacienda del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004529-04	Rehabilitación De La Fosa De Oxidación, Loc. Santa María Lachichina	03	Oaxaca	San Juan Yaeé	Santa María Lachichina	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004529-08	Rehabilitación De La Casa De Cultura	13	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,167,344	\$2,167,344	\$2,167,344	\$2,167,344	\$2,062,737	\$2,062,737	\$2,062,737	95.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera \$972,344.41 corresponden al fondo III y el resto al PAICE / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX141404004529-42	Rehabilitación Del Centro De Salud	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Recibimiento de Cuautlémec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004529-52	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Avenida Zaragoza Entre Las Calles 5 De Mayo Y 16 De Septiembre	119959	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004529-56	Construcción De Pozo De Agua, Agencia Rancho Reyes	FISM-039-026-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004529-72	Ampliación De La RD Santiago Ixtaltepec	-	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004529-77	Construcción De Muro De Contención Y Cercado Perimetral En La Escuela Primaria Jose María Morelos 1era Etapa	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san sebastián río hondo	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004530-04	Pavimentación Y Guarniciones De Privada De Bartolomé De Las Casas Col. La Merced	FISM-039-008-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004530-33	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario	FISM-039-059/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004530-58	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle 5 De Mayo Entre Las Avenidas Guerrero Y Alvarado	119966	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004530-70	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISM-039-028-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Núcleo Rural Universitario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004530-94	R.D. Ampli. Y Rep. Híbrida San Lorenzo Albarradas Varias Calles 2da Etapa	MSL-226-FISM-IF-006-2014	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004531-21	Pavimentación Y Guarnición Con Concreto Hidráulico De Circuito De Lento De Tejada Col. Alta Vista De Juárez	FISM-039-009-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004531-23	Rehabilitación Y Ampliación De Las Redes De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles 2 De Abril,Adalberto 20 De Noviembre, Constitución Y Matamoros	003-2014	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$315,099	\$3,516,157	\$3,516,157	\$3,516,157	\$3,516,157	\$3,516,157	\$3,516,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE VALIDAR OBRA 2014 POR FAVOR / Física VALIDAR OBRA TERMINADA 2014 POR FAVOR / Registro SISTEMA. Para al siguiente nivel
OAX141404004531-24	Construcción Del Comedor Municipal	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004531-29	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples Santo Domingo Armenta	017	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.	23-Provisiones Salariales y Económicas		h. ayuntamiento de santo domingo armenta	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004531-35	Pavimentación Y Guarniciones Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FISM-039-106/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004531-48	Construcción De Vivienda Y Piso Firme	8	Oaxaca	San Juan Bautista Suchitepec	San Juan Bautista Suchitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$83,984	\$83,984	\$83,984	\$83,984	\$83,984	\$83,984	\$83,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA SE EJECUTÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2014 / Física OBRA TERMINADA / Registro SOLICITO VALIDACIÓN SISTEMA. Para al siguiente nivel
OAX141404004531-68	Ampliación De La Red De Agua Potable (Tanque De Almacenamiento) Agencia Acatlana	FISM-039-029-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004532-19	Ampliación De La Luz Eléctrica En Las Calles Oaxaca, Quetzaro Y Nuevo León	MHC-039-FAFEF-FISM-012/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004532-50	Construcción De Puente Vehicular Agencia Rancho Tabaco	FISM-039-010-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Tabaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-69	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable	16-A	Oaxaca	Santa María Petapa	Llano Suchiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de anta maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-74	Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable		Oaxaca	Santiago Textitlán	Río Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-78	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Av. Tabasco, Entre Pipila Y Baja California	FISM/515/70/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-00	Construccion De Comedores	8	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-10	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable (Compuerta Para Una Regresa Construida) Agencia San Miguel Papatlán	FISM-039-032-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Miguel Papatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-28	Construccion De Puente Peatonal Sobre Rio Santa Maria Primera Etapa	MSAFAISM2010001	Oaxaca	Santiago Astata	Santiago Astata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,068,000	\$3,068,000	\$3,068,000	\$3,068,000	\$3,068,000	\$3,068,000	\$3,068,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,007	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA REALIZADA Y PAGADA AL 100% / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX141404004533-32	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. Aviación 2da Sección	FISM-039-011-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-34	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle 5 De Mayo Entre Las Avenidas Juárez Y Colón	119975	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-58	Remodelación Y Modernización Del Mercado Democracia Del Municipio De Oaxaca De Juárez	PROLOGCYA/01-02-03 04/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	5214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		10-Economía	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,043,498	\$9,043,498	\$9,043,498	\$9,043,498	\$9,042,690	\$9,042,690	\$9,042,690	99.99	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera PENDIENTE POR REINTEGRAR A LA TESOFE \$807.49 / Física: la meta es un proyecto / Registro:
OAX141404004533-64	Instalación No Convencional De Paneles Solares En Las Gallinas	23	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-00	Remodelación Y Modernización Del Mercado "20 De Noviembre" Del Municipio De Oaxaca De Juárez	PROLOGCYA/05-06-07 08/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	5214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		10-Economía	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,965,724	\$12,965,724	\$12,965,724	\$12,965,724	\$12,965,724	\$12,965,724	\$12,965,724	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera / Física: la meta es un proyecto / Registro:
OAX141404004533-19	Casa De Salud Agencia Ahuehuettitlán De González	FISM-039-013-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Ahuehuettitlán de González	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-23	Construccion De Comedor Comunitario	15	Oaxaca	Santa María Petapa	Barrieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-32	Ampliación Del Drenaje Sanitario, Fraccionamiento San Isidro	FISM-039-035-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-43	Construccion De Sistema De Agua Potable		Oaxaca	Santiago Textitlán	Río Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-46	Parque Jaguary	FAFM-039-029/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-50	Remodelación Y Modernización Del Mercado "Benito Juárez" Del Municipio De Oaxaca De Juárez	PROLOGCYA/09-10-11 12/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	5214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		10-Economía	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,813,763	\$15,813,763	\$15,813,763	\$15,813,763	\$7,848,912	\$7,848,912	\$7,848,912	49.63	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	50.00	Financiera / Física: la meta es un proyecto / Registro:
OAX141404004533-65	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bartolo	MSL-226-R23-2014	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Bartolo	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-82	Construcción De Un Nuevo Mercado Para Atender La Demanda Y Comercialización De Productos Orgánicos De Los Valles Centrales De Oaxaca "Mercado Orgánico El Pochote"	PROLOGCYA/13-14-15 16/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	5214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		10-Economía	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,369,165	\$5,369,165	\$5,369,165	\$5,369,165	\$5,369,165	\$5,369,165	\$5,369,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera / Física: la meta es un proyecto / Registro:
OAX141404004533-93	Instalación No Convencional De Paneles Solares En Los Huajes	22	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-99	Construccion De La Cancha De Uxos Múltiples Y Techado, De La Esc. Telesecundaria 208003176 En Santa María Ipalapa	001-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-05	Pavimento Y Guarnición Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Píñon Col. Reforma 3da Sección	FISM-039-014-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-22	Mejoramiento Del Mercado De La Colonia La Cascada, Cabeecera Municipal	FIV/014/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META ES UN PROYECTO, OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX141404004533-28	Pavimentación Y Guarnición De Las Calles Con Concreto Hidráulico, Calle Alamos, Colonia Santa Isabel	FISM-039-040-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-47	Construccion De Baños En La Escuela Gabriela Mistral	37	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPIL SA DE CV	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-59	Construccion De Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. Y Otra Exterior En La Escuela Primaria Jesus Centeno Ortega	FAISM/187/07/09/20 14	Oaxaca	San Juan Coatzipam	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZIPAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004533-60	Remodelación Y Modernización Del Mercado Democracia Del Municipio De Oaxaca De Juárez	FIV/015-16/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,120,492	\$1,390,811	\$1,390,811	\$1,390,811	\$1,390,811	\$1,390,811	\$1,390,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro:
OAX141404004533-93	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Agencia Rancho Solano	FISM-039-012-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Solano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-00	Construccion De Baños En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad	1	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, SA DE CV	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-03	Construcción De Un Nuevo Mercado Para Atender La Demanda Y Comercialización De Productos Orgánicos De Los Valles Centrales De Oaxaca "Mercado Orgánico El Pochote"	FIW/017-18-19/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$649,810	\$649,810	\$649,810	\$649,810	\$649,810	\$649,810	\$649,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro
OAX141404004536-16	Adoquinamiento De La Calle Aguiles Cordova Moran, Col. Antorcha Popular	FISM-039-041-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-40	Rehabilitacion Del Parque Municipal De Santa Maria Ipalapa	002-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	-	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-55	Ampliación De La Red De Drenaje Agencia San Pedro Yodoyuxi	FISM-039-015-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Pedro Yodoyuxi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-84	Ampliación De La R.D. Del Barrio Libertad	19	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALI, SA DE CV	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-15	Construccion De 100 Baños Ecologicos Con Bioidigestores, En San Pedro Tidaá	MSPT-FISM-331-001-2014	Oaxaca	San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA	Vivienda	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-21	Pavimentación Y Guarnición De Las Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Y Pablo Picasso, Col. Los Pinos 2da Sección	FISM-039-042-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-44	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitarios De La Calle Citlali Col. Cuauhtemoc	FISM-039-016-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-67	Construccion De 18 Baños Ecologicos Con Bioidigestores, En San Pedro Tidaá	MSPT-FISM-331-002-2014	Oaxaca	San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA	Vivienda	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-84	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Totale Primera Etapa	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Rio Humo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-93	Pavimentacion De Las Calles Santa Teresa, Santa Elena Y Isabel, Col. San Mateo	FISM-039-043	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-11	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Recibimiento de Cuauhtemoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-45	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Lindavista	26	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-59	Construccion De Comedor Escolar	FISMDFI260122014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Agustín Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-84	Terminacion Del Puente Vehicular, Agencia Saucitlán De Morelos	FISM-039-047-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Saucitlán de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-57	Construccion De Espacios Deportivos	DGOSVR0093714	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Francisco Guichina	Rural	Subsidios	5256 Programa de fomento a la Urbanización Rural	15-Desarollo Agrario, Territorial y Urbano	-	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPIC	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	\$25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004536-69	Construccion De Aula En Escuela Primaria Prof Rafael Ramirez Clave: 20dpr22952	FISMMCO2014021018	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004536-96	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Bento Juarez, Agencia Santa María Xochitlapilco	FISM-039-048-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004540-04	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Colonia 85 Porfirio Diaz)	85	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004540-07	Construccion De 4 Aulas Didacticas De 6.00x8.00 Mts Est Reg Y Un Anexo Sanitario De 6.00x8.00mts Est. Reg En La Escuela Primaria Esteban Vasquez Hernandez	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004540-18	Construccion De Bodega Comunitaria En La Localidad De El Chilar	COF/MCL/RII/012/211/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004540-20	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAISM - 187 - 04 - 2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoajal	Loma de la Plaza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM CFE	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004540-65	Construccion De Acceso Principal Y Barda Perimetral Del Jardin De Niños Lic. Jose Maria Castillo Velasco	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004540-76	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM-039-049-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004540-90	Construccion De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004540-94	Construccion De Drenaje Pluvial Calle Manuel Blanco Col Sta Cecilia	87	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004540-95	Construccion De Bodega Comunitaria En La Clínica Centro	COP/MCL/012/FBI/22 /2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-01	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata Hacia El Centro De Salud	004	Oaxaca	San Carlos Yauteppec	San Baltazar Chivaguelá (Lagunas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,005,000	\$1,005,000	\$1,005,000	\$1,005,000	\$1,005,000	\$1,005,000	\$1,005,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	772	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX141404004541-34	Construccion De Un Comedor Escolar En El Jardín De Niños Lic Jose Maria Castillo Velasco	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-48	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario, Calles Flor De Azafrán, Palmares Y Margaritas, Agencia Acacina.	FISM-039-050-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acacitina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-50	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Fargu Loma De Hueso Y Clínica Ultr	FAISM - 187 - 05 -2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM CFE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-91	Apertura De Camino Saca Coscacha Del Panteón Hacia El Pargu Los Niños Del Km 0000 Al 0679.19	004A	Oaxaca	San Carlos Yauteppec	San Baltazar Chivaguelá (Lagunas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$590,352	\$590,352	\$590,352	\$590,352	\$590,352	\$590,352	\$590,352	\$590,352	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA 2014 CONCLUIDA / Registro: OBRA DEL 2014 CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004541-26	Matenimiento Y Equipamiento De Los Pozos Profundos De Agua Potable	-	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de reforma de pineda	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-40	Construccion Del Sistema De Agua Potable	002	Oaxaca	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-49	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Venustiano Carranza	022	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-61	Amp. Rd. Rancho Viejo	MHCT-FSMDF-070-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,411,434	\$1,411,434	\$1,411,434	\$1,411,434	\$1,411,434	\$1,411,434	\$1,411,434	\$1,411,434	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014 - / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004541-69	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Localidad El Escorpion	COP/MCL/012/FBI/23 /2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-75	3 Porciento Gastos Indirectos	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-86	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Montes Hacia La Escuela Primaria 21 De Agosto De 1944 (Primera Etapa)	005	Oaxaca	San Carlos Yauteppec	Santa Lucía Mecaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$514,214	\$514,214	\$514,214	\$514,214	\$514,214	\$514,214	\$514,214	\$514,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004541-91	Construccion De Sanitarios En El Jardín De Niños Barrio De Guadalupe	FISM-039-51-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santiago Chixitlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-99	Construccion De Aula En Jardín De Niños Maria Montessori Clave: 20dpj1878g	FISMMC02014022019	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-98	"Construccion De Comedor Escolar En La Esc. Telesecundaria Clave: 20bvv064a"	MNZ-/FASM-/S04/06-/2014	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-99	Ampliacion De La Red De Energia Eléctrica En La Colonia El Rosario	033	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-39	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Población Camino A San Cristóbal (5.4km)	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-43	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En El Barrio La Esperanza	COP/MCL/012/FBI/24 /2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-51	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 15 De Septiembre	031	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-69	Construccion De Un Módulo De Tres Aulas Y Un Anexo Sanitario De 6.00 X 8.00 Mts En La Escuela Primaria Guisague	006	Oaxaca	San Carlos Yauteppec	Santiago Quavivuzas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$2,654,000	\$2,654,000	\$2,654,000	\$2,654,000	\$2,654,000	\$796,200	\$796,200	\$796,200	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: POR CONFLICTOS EN LA COMUNIDAD LA OBRA ESTA DETENIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004541-70	Pavimentacion De La Calle Girasoles A Un Costado De La Telesecundaria, Agencia Santa Teresa	FISM-039-053-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-73	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Aldama, Privada Año 2001 Y Privada 2002	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-32	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En El Barrio La Guadalupe	COP/MCL/012/FBI/25 /2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-37	Ampliacion De Primera Etapa De Pavimentacion Calle 2 San Francisco	FISMDFI260132014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-38	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario, Agencia La Estancia	FISM-039-054-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004541-47	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Barrio Agua Del Tanque - Santa Maria El Rincon	000010	Oaxaca	San Juan Lachigalpa	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA														CUARTO TRIMESTRE 2015														
TOTAL: 16248																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Albistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizaton En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454742	2 Porciento Programa De Desarrollo Institucional Municipal	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454753	Equipamiento Del Sistema De Agua Potable Con Energía Eléctrica No Convencional	FISM-MVSC-459-008-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Lunatlilán del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$128,336	\$128,336	\$128,336	\$128,336	\$128,336	\$128,336	\$128,336	100.00	\$0	Equipamiento	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EN EL REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE POR ERROR SE REGISTRO EN CICLO DE RECUBRISO 2014- SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
OAX14140400454761	Perforacion De Pozo Profundo Para Sistema De Agua Potable Sector Dos	MSJLFAISM820301002014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera OBRA REALIZADA Y PAGADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2014 / Física / Registro
OAX14140400454778	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Centro Sacacochas E.C. (San Pedro Tepalcatépec-San Pablo Toajiltepec) Las Lomas-Cerro Leon Del Km 3000 Al 18000	015	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Pedro Tepalcatépec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$739,114	\$739,114	\$739,114	\$739,114	\$739,114	\$739,114	\$739,114	100.00	\$0	Kilómetro	114	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: PASA al siguiente nivel.
OAX14140400454788	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria	MSJC-FISM-003-2014	Oaxaca	San Juan de los Cúes	San Juan de los Cúes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CÚES	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454789	Construccion Del Camino Santiago Yautepéc-Santa María Temascaltepec-Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 20 000 Subtramo A Construir Del Km. 17 500 Al 20 000.	MSMT/433/PBA/OA/017/2013	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Cobertura municipal		Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454793	Ampliacion Del Drenaje Sanitario	MHCT-FISMDF-014-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Salud	En Ejecución	2014		\$258,263	\$258,263	\$258,263	\$258,263	\$258,263	\$258,263	\$258,263	100.00	\$0	Metros	350	0.00	100.00	Financiera. CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014 / Física. CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX14140400454798	Drenaje Pluvial De La Cancha De Santa Maria Tepojipana	COP/MCL/012/FBI/31 /2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepojipana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454717	Proyecto Ejecutivo De La Obra Construcción De Un Puente Vehicular En La Calle Benito Juárez	-	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454829	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales Ubicada En La Localidad De San Juan Lachigalla	MSJLFAISM82030092014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Urbanización	En Ejecución	2014		\$285,574	\$285,574	\$285,574	\$285,574	\$285,574	\$285,574	\$285,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera OBRA REALIZADA Y PAGADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2014 / Física / Registro
OAX14140400454832	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción)	FISM-003-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa María Zoogocho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454841	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Ayuntamiento, Símbolos Patrios, Nacional, Revolución E Independencia Col. El Palmar	FISM-039-017-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454847	Construccion Del Sistema De Agua Potable Píones Etapa	011	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santa María Nizaviguiti	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$409,411	\$409,411	\$409,411	\$409,411	\$409,411	\$409,411	\$409,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	226	0.00	100.00	Financiera / Física / METROS LINEALES / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: PASA al siguiente nivel.
OAX14140400454848	Terminacion De Aula En I.N. Juan Escutia	96	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454852	Construccion De Muro De Contencion En La Localidad San Mateo	COP/MCL/012/FBI/32 /2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454884	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Las Calles Mimerales, Polvere, Tadu Y Soles Col. Juquila	FISM-039-018-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454887	Pintura En La Policía Municipal Y Oficinas Administrativas	MSJLFORTAMUNV203 0022014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$307,833	\$307,833	\$307,833	\$307,833	\$307,833	\$307,833	\$307,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera OBRA REALIZADA Y PAGADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2014 / Física / Registro
OAX14140400454898	Proyecto Ejecutivo De La Obra Construcción De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Alvaro Obregón	-	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454900	Construccion De Cisterna Para Captacion De Agua En La Escuela Primaria Cristóbal Colon	COP/MCL/012/FBI/33 /2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454903	Construccion De Muro De Contencion Calle Netzahualcoyotl	98	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454906	Construccion De Dispensario Medico Primera Etapa	014	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	La Baeza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Salud	En Ejecución	2014		\$135,866	\$135,866	\$135,866	\$135,866	\$135,866	\$135,866	\$135,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA CONCLUIDA EN 2014 / Registro OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: PASA al siguiente nivel.
OAX14140400454920	Mejoramiento De Vivienda (En Su Modalidad De Pisos Firmes, Muro Y Techumbres)	MSJC-FISM-004-2014	Oaxaca	San Juan de los Cúes	Contalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CÚES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454942	Proyecto Ejecutivo De La Obra Construcción De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Primera Y Segunda Seccion	-	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454944	Construccion De Baño En La Casa De Salud En La Localidad El Chilar	COP/MCL/012/FBI/34 /2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454948	Rehabilitación Y Mejoramiento De Vivienda	015	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Matías Petacaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2014		\$1,260,965	\$1,260,839	\$1,260,839	\$1,260,839	\$1,260,839	\$1,260,839	\$1,260,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	100.00	Financiera / Física SE REALIZARON 140 ACCIONES / Registro TERMINADO EN 2014 - SISTEMA: PASA al siguiente nivel.
OAX14140400454962	Elaboracion De Estudios De Factibilidad (Desarollo Institucional)	FISMDF1260022014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454975	Ampliación De La Red De Distribucion De Energía Eléctrica	FISM-014-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santo Domingo Cacaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004549-82	Construccion De Banda En La Casa De Salud	COP/MCL/012/FIB/35 /2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004550-18	Rehabilitación De La Escuela Primaria Martires Del 6 De Julio De 1917	MSIC-FISM-006-2014	Oaxaca	San Juan de los Cués	San Juan de los Cués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004550-58	Construccion De Baños En La Escuela Preescolar Nueva Creacion En La Localidad Excorpión	COP/MCL/012/FIB/37 /2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004550-60	Construccion De Un Aula De Medios Y Otra Exterior Para La Escuela Telesecundaria Con Clave 20d0v0559d En El Municipio De Santa Maria Tepatlantl	10-2014	Oaxaca	Santa María Tepatlantl	Santa María Tepatlantl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004550-65	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme	FISM-005-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004550-72	Baños Humedos	0001	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Cobertura municipal		Convenios	\$150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12-Salud		MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004551-01	Pavimentacion De Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico	99	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004551-19	Construccion De Fosa De Rpiñ En La Localidad El Chilar	COP/MCL/012/FIB/36 /2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004551-35	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo	016	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Lachivía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,965	\$1,250,965	\$1,250,965	\$1,250,965	\$1,250,965	\$1,250,965	\$1,250,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	940	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004551-59	Curso de Capacitacion (Prodintl)	MCO/FISMDf/01/2014	Oaxaca	Chahuites	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004551-61	Ampliacion De La Red De Agua Potable	201405	Oaxaca	San Juan Teitipac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004551-72	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	FISM-016-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004551-77	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Col. Centro	FISM-039-020-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004551-83	Rehabilitacion De Camino En Colonia Juan Pablo Segundo	FISMMC02014021021	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004551-91	Construccion De Un Aula Tipo Regional En La Escuela Telesecundaria	016A	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Lachivía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$405,292	\$405,292	\$405,292	\$405,292	\$405,292	\$405,292	\$405,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004552-24	Pavimentacion, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Publico Y Señalizacion En La Calle Amapolot (Tierra Pedro Sepúlveda Gudiño) En La Agencia El Carmen	FISM-039-081/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004552-31	Construccion De Sanitario En El Jardín Deniños Rosaura Zapata	551.015	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004552-46	Construccion De Un Aula Tipo Regional De 6.00 X 5.30 En La Escuela De Educacion Inicial	018	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Lachivía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$335,378	\$335,378	\$335,378	\$335,378	\$335,378	\$335,378	\$335,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004552-53	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso A La Comunidad Calle Zaragoza Y Corregidora	FISM-MVSC-459-012-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Acaciquápan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$366,828	\$366,828	\$366,828	\$366,828	\$366,828	\$366,828	\$366,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	343	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004552-74	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme	FISM-008-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Josefina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004552-99	Reconstruccion Del Camino Sacatechecas Del Tramo San Lucas Ixcotepec-Rio Grande Del Km 0000 A+13800 (Construccion De Un Muro De Contencion Km0552.20 Primera Etapa)	021	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Lucas Ixcotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$295,749	\$295,749	\$295,749	\$295,749	\$295,749	\$295,749	\$295,749	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1 OBRA CONCLUIDA / Registro: 1 OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004553-28	Rehabilitacion De Agua Potable	MNM-FAIS-08001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Sebastián Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004553-40	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle La Cienega Hacia El Albergue Escolar	001	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santo Tomás Quierí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$973,016	\$973,016	\$973,016	\$973,016	\$973,016	\$973,016	\$973,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004553-50	R.D. Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	105	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	San José Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004553-87	Construccion De Un Aula Tipo Regional De 6.00 X 5.30 En La Escuela De Educacion Inicial	018B	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santo Tomás Quierí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$335,378	\$335,378	\$335,378	\$335,378	\$335,378	\$335,378	\$335,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004553-89	Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable	0	Oaxaca	Santiago Nundiche	Nduáhu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		LUS CABALLERO MORALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004554-35	Pavimentacion De Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico	107	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Bramaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004554-50	Construccion De Fosa Septica Y Pozo De Absorcion En El Jardin De Niños	0188	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santo Tomás Quiérrí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUITEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$155,865							0.00		Metros Cuadrados	35	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004554-57	Construccion De Puente	FISMMCO2014021022	Oaxaca	Cosolapa	Almolonga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004554-65	Construccion De Drenaje Sanitario En La Col. Yasp Parte Alta	551.018	Oaxaca	Tlaxolula de Matamoros	Tlaxolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004554-68	Espacios Educativos	MNM-FAIS-08002-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Sebastián Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004554-90	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FISM-012-2014	Oaxaca	Ititlán de Juárez	Santa María Josaa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-03	Construccion Unidad Deportiva San Juan Guichicovi	MSJ/INV/RID/0097/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-06	Construccion Del Sistema De Agua Potable Primeras Etapa	019	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Miguel Chongos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$895,307	\$895,307	\$895,307	\$895,307	\$895,307	\$895,307	\$895,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	471	0.00	100.00	Financiera / Física / METROS LINEALES / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004555-16	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Artículo 123 (Dolores Lutes No. 100 Infonavit 1ro Mayo)	FAM-4176-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$754,782	\$74,844	\$74,844	\$74,844	9.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera PROCESO / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004555-37	Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje	201409	Oaxaca	San Juan Tetitpac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TETIPAC	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-45	Construccion Del Puente Vehicular "Ignacio Allende"	0	Oaxaca	Santiago Nundiche	Ignacio Allende las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		LUS CABALLERO MORALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-49	Construccion De Vivienda	109	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Sitio de Lachidoblas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-61	Remodelacion De Espacios Educativos	MNM-FAIS-07002-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Gramal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO NEJAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-78	Construccion De Comedor Comunitario	26	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-81	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	021	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Asunción Lachixonase	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$53,258	\$53,258	\$53,258	\$53,258	\$53,258	\$53,258	\$53,258	100.00	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	100.00	Financiera / Física: 1 TANQUE CONCLUIDO EN 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004555-03	Pavimentacion De Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico	112	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Guixe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-14	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En San Juan Tetitpac	201408	Oaxaca	San Juan Tetitpac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TETIPAC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-28	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Construccion De Tanque De Almacenamiento De 50 M3 De Capacidad)	021A	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Asunción Lachixonase	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$266,392	\$266,392	\$266,392	\$266,392	\$266,392	\$266,392	\$266,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	100.00	Financiera / Física: 1 TANQUE CONCLUIDO EN 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004555-36	Rehabilitacion De Agua Potable	MNM-FAIS-09001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-40	Construccion Del Drenaje Sanitario Mercado Martin Gonzalez	551.017	Oaxaca	Tlaxolula de Matamoros	Tlaxolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-54	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Camino Rumbo A San Juan Tetitpac. San Antonio Barua Vista	005	Oaxaca	San Sebastián Tetitpac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TETIPAC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-76	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Morelos Hacia El Jardin De Niños Estefania Castañeda	010	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,780,284	\$1,780,284	\$1,780,284	\$1,780,284	\$1,780,284	\$1,780,284	\$1,780,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004555-77	Construccion De Banda Perimetral En E.P. Rural Estatal Patria 20dpr1692		Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-82	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Col. Juan Pablo Segundo	FISMMCO2014021023	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DECOSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-89	Rehabilitacion De Espacios Educativos	MNM-FAIS-09002-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-99	Construccion De 15 Baños Con Biodegestor	FISM-010-2014	Oaxaca	Ititlán de Juárez	San Juan Yagla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-01	Ampliacion De La Red De Drenaje	1	Oaxaca	San Andrés Sinaxtla	San Andrés Sinaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004555-21	Construccion De Tres Aulas Tipo Regional De 6.00 X 8.00 Mts (Aldasas) En El Teobahuitlazo Comunitario No.2 (Primera Etapa)	022A	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUITEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$290,497	\$290,497	\$290,497	\$290,497	\$290,497	\$290,497	\$290,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004557-49	Construccion De La Terrena Etapa Del Drenaje Sanitario	004	Oaxaca	San Francisco Ocotolepec	San Juan Guivini	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE TERMINÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 / Física LA OBRA SE TERMINÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 / Registro LA OBRA SE TERMINÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, ES POR LA DISTANCIA Y POR EL USO Y COSTUMBRE QUE SE DESCONOCÍA. - VALIDAR INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004557-62	Construccion De Aula Telesecundaria San Guillermo	114	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004557-78	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Centro De La Poblacion	FISMCCO2014021024	Oaxaca	Cosolapa	El Refugio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004557-81	Rehabilitacion Y Mejoramiento De Vivienda	023	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santa María Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$650,252	\$650,252	\$650,252	\$650,252	\$650,252	\$650,252	\$650,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera / Física / 96 ACCIONES CONCLUIDAS EN 2014 / Registro: 96 ACCIONES CONCLUIDAS EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004557-93	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario	R33-FII-MAO-04-2014	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa del municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004557-94	Construccion De Aulas De Nivel Medio Superior En San Jose Cienegulla	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004557-98	Ampliacion De Energia Electrica Y Alumbrado Publico	MMN-FAIS-01002-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004558-06	Construccion De Un Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Tecnica Numero 239 (1a. Etapa)	006	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN TEITIPAC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004558-36	Construcción De Muro De Contención En El Hospital Comunitario	FISM-011-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa Cruz Yagavila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004558-37	Rehabilitación Del Camino Tequitlán-San Mateo Petaltepec E.C. (Santa Maria Zapotitlán-San Jose Chiltepec) Km 18.000 Al 13.300	024	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San José Chiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$697,448	\$697,448	\$697,448	\$697,448	\$697,448	\$697,448	\$697,448	100.00	\$0	Kilómetro	385	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004558-47	Rehabilitacion De Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez Clave: 20dpq099%	FISMMCO2014021025	Oaxaca	Cosolapa	El Refugio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004558-53	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria	190	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004558-67	Proyecto Ejecutivo Levantamiento Topografico, Cálculo Hidraulico En La Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004558-86	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Violetas Seccion Segunda	551.016	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004558-93	Construccion De Casa De La Cultura En San Baltazar Lovichia	3	Oaxaca	San Baltazar Lovichia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOVICHIA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa del municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004558-98	Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Tierra Progreso Y Trabajo	025	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Francisco Guichina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Educación	En Ejecución	2014	\$534,542	\$534,542	\$534,542	\$534,542	\$534,542	\$534,542	\$534,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Física / OBRA CONCLUIDA EN 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004558-98	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica	FAISM - 187 - 06 - 2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOPAM CFE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004559-17	Ampliacion De La Red De Agua Potable	2	Oaxaca	San Andrés Sinaxtla	San Andrés Sinaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004559-22	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cel Centro De La Poblacion	FISMMCO2014021026	Oaxaca	Cosolapa	Almolonga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004559-38	Rehabilitacion Del Camino Sacacochas (San Francisco Guichin-San Isidro Matamor) Del Km 0 Al 5.226.62	005	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Francisco Guichina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$466,452	\$466,452	\$466,452	\$466,452	\$466,452	\$466,452	\$466,452	100.00	\$0	Kilómetro	525	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004559-41	Construcción Del Diqueuario Médico Segunda Etapa	FISM-006-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Miguel Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004559-48	Gastos Indirectos (Elaboracion De Un Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De La Red De Drenaje Sanitario)	001-2015	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN TEITIPAC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004559-69	Ampliacion De Energia Electrica En El Porvenir Ballesteros		Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa del municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004559-71	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Emiliano Zapata	551.019	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004559-84	Rehabilitacion De Calles En La Poblacion	FISMCCO2014021027	Oaxaca	Cosolapa	El Refugio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004559-92	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Prolongacion De Hipodromo	MHCT-FISM-004-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004560-11	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Y Retiro De Material Existente	027	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Miguel Suchiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$552,090	\$552,090	\$552,090	\$552,090	\$552,090	\$552,090	\$552,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	100.00	Financiera / Física / 46 POSTES / Registro: OBRA QUE SERÁ EJECUTADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MEZCLA DE RECURSOS: MUNICIPAL \$ 352,090.00, ESTATAL \$32,090. FEDERAL (SEDESOL) \$ 568,870.00. OBRA 2014. CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004560-22	Pavimentacion De Calle Principal	170	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Reforma (Rancheria las Lunas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa del municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004560-26	Construcción De Baños Ecológicos	R33/FII/FIV/M475/00 2/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004561-41	Modernización Y Ampliación Del Camino El Punto-San Pedro Mesquite-Nuevo Zoquiápan, Tramo Del Km. 0 0500 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar Del Km 8 300 Al Km9 300 Nuevo Zoquiápan	HNZ/PROI/0426/201 4	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Cobertura municipal		Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004560-46	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	030	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Pablo Topiletepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$982,052	\$982,052	\$982,052	\$982,052	\$982,052	\$982,052	\$982,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	515	0.00	100.00	Financiera / Física / SISTEMA CONCLUIDO EN 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004560-58	Rehabilitación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica	3	Oaxaca	San Andrés Sinaxta	Santa María Suchixtlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINATLA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004560-75	Construcción De La Zona Tianguis Del Mercado De Tlaxiula	551 PROLOGYCA.001	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Subsidios	5214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	10-Economía		MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004560-83	Rehabilitación De Calles En El Centro De La Población	FISMMCO2014021028	Oaxaca	Cosolapa	Palma Sola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004560-84	Construcción De La Red De Abastecimiento De Agua Potable	FIMS-015-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Gaspar Yaglalaxi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004560-91	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Ocos Tangues De Almacenamiento)	031	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$97,861	\$97,861	\$97,861	\$97,861	\$97,861	\$97,861	\$97,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	528	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2 TANQUES CONCLUIDOS EN 2014 / Registro: CONSTRUCCION DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONCLUIDO EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004560-99	Pavimentación De Calle Apolinar García	162	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004561-20	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	R33/FII/475/015/20 14	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004561-32	Introducción De La Red De Agua Potable En Las Calles Río Nilo- Juan De La Barrera Y Amazonas	FISM-039-022-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004561-34	Construcción De Un Aula Tipo Regional De 6.00 X 8.00 Mts En El Jardín De Niños María Del La Luz Bourget Bermudez	031A	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Educación	En Ejecución	2014	\$254,200	\$254,200	\$254,200	\$254,200	\$254,200	\$254,200	\$254,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004561-39	Rehabilitación De Alumbrado Público En El Centro De La Población	FISMMCO2014021029	Oaxaca	Cosolapa	Miguel Hidalgo (Colonia Agrícola)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004561-47	Pavimentación De Varias Calles Con Concreto Hidráulico En El Barrio San Francisco	151	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004561-74	Construcción De Anexos Sanitarios Tipo Regional De 6.00 X 8.00 Mts En La Escuela Primaria Benito Juárez García	031B	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Educación	En Ejecución	2014	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004562-01	Construcción De Casa De Salud	FAISM-187-09-BIAN-2014	Oaxaca	San Juan Coatzipam	Loma de la Plaza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZIPAM	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004562-10	Construcción De Comedor Comunitario	MHCT-FSM-006-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Atayuli	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Salud	En Ejecución	2014	\$306,983	\$306,983	\$306,983	\$306,983	\$306,983	\$306,983	\$306,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014 / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014 / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014
OAX141404004562-15	Reconstrucción De Red Eléctrica Subterránea En La Escuela Secundaria No.90	031C	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$208,545	\$208,545	\$208,545	\$208,545	\$208,545	\$208,545	\$208,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	166	0.00	100.00	Financiera / Física / METROS LINEALES / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004562-25	Construcción Del Sistema De Alcantarillado-Sanitario (Aportación Municipal)	FIMS-FISE-5230-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004562-29	Construcción De Servicios Sanitarios Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts. En Escuela Primaria Andres Quintana Roo	MSM-FII/475-013/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gulaá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004562-31	Materiales Y Artículos De Construcción	-	Oaxaca	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			VARIAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004562-42	Rehabilitación De Alumbrado Público En El Centro De La Población	FISMMCO2014021030	Oaxaca	Cosolapa	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004562-53	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Victor Bravo Añuá	031D	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Física / METROS LINEALES / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004562-55	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAISMDIF-MSLOO-020-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Platanar (El Platanal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004562-56	Construcción De Parque Municipal 1a Etapa, De Santa María Zacatepec	3X143X120027757-2014	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004562-67	Construcción De Servicios Sanitarios Est. Reg. 6 X 8 Y Obra Exterior En Telesecundaria No 37	FISMSDF Y RAMO 28/MSM/475/14/201 4	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004562-81	Construcción De Área De Recreación En El Municipio De San Juan Bautista Coxixtlahuaca	-	Oaxaca	San Juan Bautista Coxixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004562-83	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario-Camino A La Cruz	031E	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$272,950	\$272,950	\$272,950	\$272,950	\$272,950	\$272,950	\$272,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Física / METROS LINEALES / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004561-91	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio San Pedro	FSM-18-2014	Oaxaca	Ittlán de Juárez	Ittlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004562-93	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Zacatepec-San Juan Cotzocón, Tramo Del Km 0.000 Al 21.000, Subtramo A Modernizar Del Km 2.000 Al 3.000	SF/SPRP/DPH/PROI/2.080/2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004563-09	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles	R33/FII/475/004/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004563-43	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle El Guajal	R33/FII/MSM/475/0.09/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004563-50	Construccion De Sistema De Agua Potable	FAISMDF-MSLOO-021-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004563-57	Construccion De Comedor Comunitario	MHCT-FSM-007-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cafalda María (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Salud	En Ejecución	2014		\$466,389						0.00		Metros Cuadrados	50	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141404004563-62	Construccion De Alcantarilla Pluvial Arroyo Puematan	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Zapotitancillo de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004563-64	Construccion De Puente Peatonal Paraje Duraznillo	031F	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Urbanización	En Ejecución	2014		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	880	0.00	100.00	Financiera / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004563-68	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Tomas Domiciliarias)	SJIM-200-FISMDTDF-03-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004563-91	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	R33/FII/475/003/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004564-15	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDF-MSLOO-022-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Nuevo Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004564-28	Construccion De Puente Vehicular(Primera Etapa)	MHCT-FSMDF-009-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Palo de Letra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$475,622	\$475,622	\$475,622	\$475,622	\$475,622	\$475,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141404004564-30	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	R33/FII/MSM/475/00.6/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004564-42	Mantenimiento De Caminos Sacacochas En La Agencia De Nuevo Ocotlán	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004564-44	R.D. Ampliación Colonia San Miguel	46	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004564-50	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Bilingüe Macedonio Alcalá	FAISM-187-10-BAN-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004564-70	Regulación De La R.D. De Energía Eléctrica, Pablo Gula En La Localidad De San Pablo Gula	MSM/475/FAIMYDTDF/008/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004564-71	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Zacatepec-San Juan Cotzocón, Tramo Del Km 0.000 Al 21.000, Subtramo A Modernizar Del Km 0.000 Al 2.000 (Señalamientos)	SF/SPRP/DPH/PROI/1.762/2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004564-87	Ampliación Del Servicio Básico De Energía Eléctrica Para El Instituto De Estudios De Bachillerato Del Estado De Oaxaca (Ibeo)	FAISMDF-MSLOO-023-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004564-99	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	47	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DEMIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004565-09	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Calle Principal	FISMMCO2014021031	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas de Reyes Cantoral (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004565-34	Rehabilitacion De Clinica De Salud	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004565-53	Electrificación Col San Antonio 2a Etapa	66	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORIRIO DIAZ.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004565-54	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	MHCT-FSM-013-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$1,416,561	\$1,416,561	\$1,416,561	\$1,416,561	\$1,416,561	\$1,416,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	535	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX141404004565-59	R.D. Ampliación Y Repotenciación Agencia Guerrero	-	Oaxaca	Santiago Tlaxiango	General Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,173,604	\$1,173,604	\$1,173,604	\$1,173,604	\$1,173,604	\$1,173,604	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física: SE REALIZO EL PROYECTO CON IAFET 2013 POR 2,738,409.03 Y EN 2014 (\$1,173,603.88) / Registro:
OAX141404004565-75	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAISMDF-MSLOO-024-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camarán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004565-84	Construcción Del Sistema De Agua Potable Múltiple (Primera Etapa) San Juan Elosepe	MVS-FSM-025-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Elosepe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-89	Elaboración De Proyecto De Estudio De Impacto Ambiental (Camino Santiago Zacatepec- San Juan Cotzocun, Tramo: Del Km 0 000 Al 21 000)	2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-13	R.D. Ampliación Y Repotenciación S.Rio Coatlán	65	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	San Pedro Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-49	Rehabilitación De Viviendas	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-71	Pavimentación, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Público Y Señalización En La Calle Hidalgo En La Agencia El Carmen	FISM-039-082/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-72	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	MHCT-FSMDF-058-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Capilla del Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$337,863	\$337,863	\$337,863	\$337,863	\$337,863	\$337,863	\$337,863	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004566-79	Rehabilitación De Sanitarios Escuela Primaria Año De Juárez	FISM-039-092-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-13	Construcción De 4 Andas Didacticas Estructura Regional 6.00 8.00 Mts. Y Obra Exterior	FAISM/MSZ/029/2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-14	Pavimentación, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Público Y Señalización En La Calle Linda Vista En La Agencia El Carmen.	FISM-039-083/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-25	Rehabilitación Del Palacio Municipal	FAFMCO2014021001	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Otros Proyecton	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-60	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Iguala Cruz Del Tabaco	MHCT-FSMDF-069-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,101,305	\$2,101,305	\$2,101,305	\$2,101,305	\$2,101,305	\$2,101,305	\$2,101,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014.
OAX141404004566-61	Pavimentación, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Público Y Señalización En La Calle Gladíola En La Agencia El Carmen	FISM-039-084/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-70	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Leandro Valle	MVS-FISM-08-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Villa Solá de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de villa sola de vega.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-74	Ampliación De Comedor Comunitario En La Agencia De San Juan Jaltepec	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Otros Proyecton	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-81	Construcción De Comedor Comunitario	FISM-039-093-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-88	R.D. Ampliación De Energía Eléctrica (Gol Libertad)	70	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-07	Construcción Del Camino San Francisco Ozolotepec-San Jose Ozolotepec Del Km 4 000 Al Km 9 497 (Subtramo Del Km 5 230 Al 5 808.00)	06	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-12	Pavimentación, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Público Y Señalización En La Calle Amapulas (Tramo Gladíola-Pan Del Sur) En La Agencia El Carmen.	FISM-039-085/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-40	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDF-MSLOO-025-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camolote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-58	Construcción De Alcantarilla Arroyo Limón	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-65	Pavimentación, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Público Y Señalización En La Calle Jacarandas Agencia El Carmen	FISM-039-086/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-69	Rehabilitación De Caminos Rurales	07	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-74	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1ra-Etapa	MSZM/FAISM/502/025/2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-78	Barda Perimetral En Escuela Primaria	83	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Santa Catarina Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-95	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISMDF-MSLOO-026-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-09	Construcción De Comedor Comunitario	FISM-039-094-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-15	Ampliación De Vivienda	3	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004566-21	Techado Espalda Cívica De La Escuela Primaria Vicente Guerrero Santiago Ixtaltepec	R-23	Oaxaca	Tecotlán del Valle	Santiago Ixtaltepec	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TEOITITLAN DEL VALLE	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALDAR TECHADO DE ESCUELA POR FAVOR OBRAS 2014.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004569-39	Construccion De Drenaje Pluvial De La Calle La Calenda	MSZM/FAISM/502/026/2014	Oaxaca	Santiago Zocatepec	Santiago Zocatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004569-41	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAISDMF-MSLOO-027-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS OIJTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004569-50	Pavimentacion De Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico	89	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004569-53	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Municipio De Santa María Tepantlali	11-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004569-69	Adquisición De Camión Recolector De Basura De 2.1 Ton. De Capacidad	FAFM-039-091/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004569-74	Construccion De Aula Didactica En La Escuela Telesecundaria	FAISDMF-MTZ-555-03	Oaxaca	Trinidad Zaachila	San Miguel Tlanichico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H.AYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004569-80	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica San Pablo Huitzo, Calles Primavera, Heroz De Nazario, Guadalupe (Roberto Ismael)	MSPH/394/FISMDTDF/007/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,182,830						0.00		Metros Cuadrados	254	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004569-90	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Consistente En La Red De Distribucion)	FAISDMF-MSLOO-028-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camarán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS OIJTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004569-93	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En San Sebastián Coatlán	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004571-11	Construcción De Comedor Comunitario (La Erapa) En La Localidad El Carrizal	MVS-FISM-015-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004571-26	Señalización En La Calle Pedro Sepúlveda En La Agencia El Carmen	FAFM-039-092/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004571-27	Construccion De Sanitarios Ecologicos, Primera Etapa	FAISM/MSZ/003/001/2014	Oaxaca	Santiago Zocatepec	San Juan Metaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004571-33	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISDMF-MSLOO-029-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Puerto Ángel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS OIJTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004571-69	Construccion De Servicios Sanitarios En Regional 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior	MSPH/394/FISMDTDF/003/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución	2014		\$755,364						0.00		Metros Cuadrados	351	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004571-72	Alumbrado Público En Las Calles Manuel Delgado, Emiliano Zapata, 20 De Noviembre, Francisco Villa, 1ro. De Mayo, Y 15 De Mayo	FISM-039-096-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004571-75	Ampliación De Agua Potable En Santa María Tepantlali (Arenal)	12-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004571-83	Alumbrado Público, En La Calle Pedro Sepúlveda En La Agencia El Carmen	FAFM-039-093/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004571-90	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAIMDF-MSLOO-030-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cafetal Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS OIJTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004571-96	Construcción De Comedor Comunitario 1a Etapa	MVS-FISM-022-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	El Común	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$1,480,959	\$1,480,959	\$1,480,959	\$1,480,959	\$1,480,959	\$1,480,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	226	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004571-16	Construccion De Techaro De La Escuela Primaria Donaji	FIVD12014	Oaxaca	Culligam de Guerrero	Culligam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CULIAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004571-34	Elaboración De Expedientes Técnicos (Gastos Indirectos)	FISMDF1120012014	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004571-37	Construccion De Comedor Comunitario En La Escuela Primaria Juan Jacobo Rousseau	FAISM/MSZ/028/2014	Oaxaca	Santiago Zocatepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004571-59	Construccion De Aula Didactica De 6.00 X 5.30 Mts	MSPH/394/FISMDTDF/00 /2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución	2014		\$281,322						0.00		Metros Cuadrados	324	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004571-73	Señalización En La Calle Ignacio Calderón En La Agencia El Carmen	FAFM-039-094/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004571-76	Rehabilitación De Acantarrillado Sanitario	FISM-039-058-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004571-99	R.D. Ampliación Colonia Santa Cruz	113	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX000130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457203	Construcción De Comedor Comunitario	MVS-FISM-023-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Nachihui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400457211	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	FISMDF5120022014	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457213	Alumbrado Publico En La Calle Ignacio Calderon En La Agencia El Carmen	FAFM-039-095/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457217	Equipamiento De Maquinaria Para La Infraestructura Forestal	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457222	Construcción De Dos Aulas Didácticas	MSPH/294/FISMDTDF/006/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución	2014		\$652,148							0.00		Metros Cuadrados	263	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400457229	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Con Tomas En El Centro	FAISM/MSZ/026/2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457230	Pavimentación Y Guarniciones Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida San Miguel	FISM-039-097-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457250	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Donaji	FIV032014	Oaxaca	Cullapán de Guerrero	Cullapán de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457269	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En Santo Domingo Ozolotepec	FISMDF5120032014	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457279	Construccion De Un Comedor Escolar	MSPH/294/FISMDTDF/007/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución	2014		\$189,500							0.00		Metros Cuadrados	238	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400457281	Equipamiento Del Cde: Valerio Trujano Ubicado En Calle Valerio Trujano S/N Esq. Sitio Huajuapán Col. Popular Valerio Trujano	FAFM-039-096/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004572815	Construccion Y Equipamiento De Un Aula Del Bachillerato	FISMDF5120042014	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004572840	Construccion De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Benito Juárez 1a Etapa	FAISMDF-MTZ-555-04-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004572848	Construcción De Retén	42	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004572861	Construcción De Cocina Comunitaria Con Techumbre.	MVS-FISM-026-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Segunda Sección Barrio Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$1,480,139	\$1,480,139	\$1,480,139	\$1,480,139	\$1,480,139	\$1,480,139	\$1,480,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	79	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004572866	Construccion De Aulas Y Anexos Sanitarios En El Iebo	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004572889	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Conjezeza	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457295	Rehabilitación Al Sistema De Bombeo De Agua Potable	MSCP/380/FISM/02/14	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004572912	Adecuación De Imagen Institucional Al Cde: Valerio Trujano Ubicado En Valerio Trujano S/N Esq. Sitio Huajuapán Col. Popular Valerio Trujano	FAFM-039-097/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004572922	Mantenimiento De Los Servicios De Agua Y Drenaje En La Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" En La Segunda Sección	MSPH/294/FISMDTDF/008/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución	2014		\$129,338							0.00		Metros Cuadrados	341	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004572926	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDF-MSLOO-031-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma San Bernabé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004572944	Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez En La Tercera Sección	MSPH/294/FISMDTDF/009/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución	2014		\$277,056							0.00		Metros Cuadrados	263	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004572953	Regularización R.D. Ampliación Cal. 11 De Mayo	132	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004572956	Rehabilitación Del Panteón Municipal	FIV042014	Oaxaca	Cullapán de Guerrero	Cullapán de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004572966	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Agencia De San Antonio	02	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045767	Construcción De Un Aula De Medios Estructura Regional 6 X 8 Metros Equipamiento Y Obra Exterior De La Escuela Primaria Aguiles Serdan Tercera Sección	MSPH/394/FISMDTDF/004/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución	2014	\$627,001							0.00		Metros Cuadrados	396	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.
OAX1414040045770	Programa De Desarrollo Institucional	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045771	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDF-MSLOO-032-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045782	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Diversas Calles De La Poblacion	FAISM/MSCP/380/005/14	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045785	Adecuacion De Imagen Institucional Al Cde Lupita Hinojosa De Murat Ubicado En Boulevard Terra Del Sol S/N Esq. Pedro Sepúlveda Agencia El Carmen	FAFM-039-098/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045795	Mejoramiento De Viviendas	MVS-FISM-30-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Felipe Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045702	Construccion De Sistemas En Viviendas	MHCT-FISMDF-016-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Boquerón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$344,126	\$344,126	\$344,126	\$344,126	\$344,126	\$344,126	\$344,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LAS OBRAS DEL 2014.
OAX1414040045708	Conservacion Y Rehabilitacion De Caminos Rurales Y Coscehemis		Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045711	R.O. Ampliacion Barrio La Presa	94	Oaxaca	Mishuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045720	Ampliación De La Calle Loreto	FAISM-249-05-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045721	Construccion De La Red De Agua Potable En Las Calles Oaxaca, San Luis Potosi Y Sonora	FISM-039-062-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045722	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria	03	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045729	Gastos Indirectos	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045735	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	01	Oaxaca	San Miguel Aloápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045737	Construccion De Aula Con Eloblok, Cobao Plantel 32	FIV052014	Oaxaca	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045750	Modernización Y Ampliación Del Camino L.C. Km. 34.5500 (Tuxtepec-Jalapa De Díaz)- Arroyo Manantial - Loma De Cedro Y Sección Del Km. 0000 Al Km. 13040. Subtramo A Modernizar Del Km. 4840 Al Km. 5840	FAISMDF-MSLOO-033-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045769	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM-039-063-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Salto del Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045773	Equipamiento Del Cde Lupita Hinojosa De Murat Ubicado En Boulevard Terra Del Sol S/N Esq. Pedro Sepúlveda Agencia El Carmen	FAFM-039-099/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045777	Construccion De Puente Peatonal	FAFMCCO2014021005	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045790	Construccion De Sanitarios Con Biodegestores	FAISMDF-MSLOO-034-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Laguna Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045793	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario	FAISMDF-MTZ-555-05-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HAYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045712	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Calles Ave Oaxaca, Cerro De Las Aguilas, Vicente Guerrero	02	Oaxaca	San Miguel Aloápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045713	Construcción Del Camino Ec. (San Miguel Coatlán-Campo Nuevo- Unificación San Juan Tramo Del Km.000 Al Km. 4000 Subtramo Del Km. 0°000 Al Km. 1 000	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Unificación San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045721	Construccion Del Canal De Drenaje Pluvial, En Barrio Loreto	FAISM-249-06-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045743	Rehabilitacion De Camino Rural En La Localidad Esperanza	FAISMDF-MSLOO-035-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040045754	Pavimentacion De Calle Benito Juarez Con Concreto Hidraulico	22	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Roatina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414040045756	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Calles Xicotencatl Y Pino Suarez	03	Oaxaca	San Miguel Aloapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414040045770	Construccion De Un Aula De Medios En La Escuela Secundaria Técnica No. 46	MVS-FISM-19-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Educación	En Ejecución	2014	\$986,167	\$986,167	\$986,167	\$986,167	\$986,167	\$986,167	\$986,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Pasa al siguiente nivel.
OAX1414040045779	Ampliacion Y Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Barrio Guadalupe	08	Oaxaca	Ixpantepec Nieves	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457699	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Refugio - Palma Sola	IAFMCCO2014021006	Oaxaca	Cosolapa	Palma Sola	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457700	Construccion De Comedor Comunitario	MHCT-FSMDF-062-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Salud	En Ejecución	2014	\$447,420	\$447,420	\$447,420	\$447,420	\$447,420	\$447,420	\$447,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014.
OAX14140400457701	Construccion De La Red De Electricidad Lindavita Y El Coatlán	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457715	Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	FAISM-249-07-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	Boca del Río San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MATTEO YOLOXOCHITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457725	Elaboracion De Proyecto De La Obra Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Calles, Av. Oaxaca, Cerro De Los Aguilas, A. Pino Suarez, Vicente Guerrero Y Xicotencatl	03	Oaxaca	San Miguel Aloapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457743	Ampliacion De La Red De Agua Potable	013	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457762	Construccion De Muro De Contencion Del La Unidad Medica	005	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Lucas Ixcotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Salud	En Ejecución	2014	\$96,000							0.00		Metros Cuadrados	155	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400457764	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Camino A La Guajalana	003	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457771	Construcción De Dos Aulas Didácticas Est. Reg. 6.00 X 5.30 Mts. Letrinass Obra Exterior En Jm Juan Piaget	MVS-FISM-017-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santos Reyes Sola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457772	Construccion De Techado De La Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Benito Juarez	01	Oaxaca	San Miguel Aloapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457778	Ampliacion Del Cdc Valerio Trujano Ubicado En Calle Valerio Trujano S/N Csq. Sitio Huajuapam Cd. Popular Valerio Trujano	IAFM-039-100/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457789	R.D Ampl Camino Hacia La Peña	004	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457795	Ampliación De La Red De Electricidad Los Mangales	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Los Mangales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457813	R.D Ampl. Lázaro Cárdenas	011	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457814	Ampliacion De La Red De Energia Electrica De La Calle Josefa Ortiz, Ignacio Lopez Rayon Y Hermenegildo Galeana, Colonia Bicentenario	FISM-MSC/079/007/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H.AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457818	Alumbrado Publico. Señalización, Arborización Y Mobiliario Urbano En El Andador Ignacio Calderon	IAFM-039-101/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457823	Construccion De Cancha Deportiva De Usos Múltiples	006	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Miguel Nitzaviguiti	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$243,941							0.00		Metros Cuadrados	226	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400457833	Construccion De Alcantarilla Pluvial En La Agencia De Santa Maria Velato Monjas	-	Oaxaca	Monjas	Santa María Velató	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MONJAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457841	R.D Ampl. De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Reyes Etla	019	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457845	Rehabilitaciones Generales En La Escuela Primaria Donaji Clave 20dpr0857d	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457849	Construccion De Puente Vehicular Sobre El Rio Los Reyes, Santa Maria Roalo, Trinidad Zaachila	MTZ/S55/IRG23/001/2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa María Roaló	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		H.AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457850	Alumbrado Publico En La Calle Paso Del Sur En La Agencia El Carmen	IAFM-039-102/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457856	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En El lebo No.35	007	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$398,765	\$398,765	\$398,765	\$398,765	\$398,765	\$398,765	\$398,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CANCHA TERMINADA EN 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-57	Construcción De Un Aula Est. Reg. De 6.00 X 8.00 Mts. Letrina Y Obra Exterior En Esc Prim. Ignacio Manuel Altamirano.	MVS-FISM-18-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Sitio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-61	Ampliacion En Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Prolongacion De Progreso Y Libertad	005	Oaxaca	Reyes Etla	San Lázaro Etla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-76	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable. Los Coors.	MSP-307-FISM-021-2014	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-82	Construccion De Aula En El Jardín De Niños "Teatroz Aula García", Barrio Xixovo, Santa María Velato, Moñjas	-	Oaxaca	Moñjas	Santa María Velatô	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-83	Señalización En La Calle Paso Del Sur Agencia El Carmen	FAFM-039-103/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-89	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Llano Grande	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Salud	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-94	Construccion De Dos Aulas Para La Telesecundaria De El Fortín Alto	004	Oaxaca	San Miguel Chichahua	El Fortín Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-03	Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Calles Prolongacion De Progreso Y Libertad	006	Oaxaca	Reyes Etla	San Lázaro Etla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-11	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Diferentes Calles De La Localidad	FISDMF-19	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Maculxóchitl de Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOHACHAHUAY	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-14	Construccion De Anexos Sanitarios En La Esc. Prim. Urb. Mat. Margarita Maza De Jaurez Y Esc. Prim. Vesp. 18 De Marzo	FISM-MSC/079/030/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-25	Construccion De Cocina Comunitaria En El Barrio La Union, Moñjas	-	Oaxaca	Moñjas	Barrio la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Salud	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-27	Construccion De Drenaje Sanitario En La Privada San Jeronimo	07	Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-39	Construccion De Tres Aulas Est. Reg. De 6.00 X 8.00 Mts. Letrina Y Obras Exteriores En Telesecundaria	MVS-FISM-19-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Candelaria la Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-40	Inst. SE Particular 15 Kva. P.A.P. Tipo Nora	MHC7/397/FAFM Y DT07/AD/001/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-42	Construccion De La Cocina Y Comedor Comunitario En La Localidad De Rio San Juan	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Río San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-45	Rehabilitacion De Camino Santa Cruz - Chachalapa	FAFMCCO2014021008	Oaxaca	Cosolapa	Colonia Agrícola Chachalapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-47	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable. Rio Papaya	MSP-307-FISM-022-2014	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-49	Mantenimiento De Tres Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	FAISMDF-MTZ-555-07-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	San Miguel Tlanichico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-66	Introduccion De Linea De Conduccion De Agua	FISM-039-066/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia del Maestro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-77	Mantenimiento Del Camino Rural, Moñjas-Santa Mara Velato	-	Oaxaca	Moñjas	Santa María Velatô	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-80	Ampliacion De La Red De Agua Potable	FISM-039-067-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Fraccionamiento el Carmen II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-81	Construccion De Trechumbre En La Esc. Prim. Bilingue Venustiano Carranza (Lera Etapa)	FAISM-08-BAN-01-14	Oaxaca	San Mateo Yotzoachilán	La Reforma San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOTZOACHILAN	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-85	Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Coatlán	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-96	Construccion De Un Aula Est. Reg. 6.00 X 8.00 Y Obra Exterior En La Esc. Sec. Tec. 46	MVS-FISM-16-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004578-97	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles De La Localidad De Ayotepec De Aldama	33	Oaxaca	Ayotepeco de Aldama	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,310,567	\$1,310,567	\$1,310,567	\$1,310,567	\$1,310,567	\$1,310,567	\$1,310,567	100.00	\$0	Metros	248	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004578-99	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Reforma Entre Av Independencia Y Vicente Suarez, Colonia Alfredo Lopez Bargas	FISM-MSC/079/031/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-04	Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Iquilpan	FAFMCCO2014021008	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-40	Pavimentacion De N1892 M2 De Calles De Concreto Hidraulico En La Callesera Municipal	FAISMDF-MTZ-555-08-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE RINDAD ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-47	Construccion De Anexos Sanitarios Esc. Prim. Nino Campestino	FISM- MSC/079/032/2014	Oaxaca	Salina Cruz	San José del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-48	Construccion De Sistemas En Viviendas	MHCT-FSMDF-024-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ignacio Manuel Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$212,518	\$212,518	\$212,518	\$212,518	\$212,518	\$212,518	\$212,518	100.00	\$0	Metros Cuadrados	119	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-51	Construccion De Aula En El Jardín De Niños Barrio El Copal, Santa Maria Velasco, Monjas	-	Oaxaca	Monjas	Santa María Velató	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MONJAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-55	Introducción De Drenaje Sanitario	FISM-039-068-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-62	Rehabilitación Del Mercado Zaragoza	MHC/039/R23/004/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-74	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Mondos	FAISM-09-BAN-02-14	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-82	Construccion Unidad Deportiva San Juan Guichicovi 2° Etapa	MSJG/RG23/198/001/01/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-85	Pavimentación De La Carretera A Puerto Escondido	MVS-FISM-12-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-88	Construccion De Comedor Comunitario	MHCT-FSMDF-057-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yosobe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Salud	En Ejecución	2014	\$364,860	\$364,860	\$364,860	\$364,860	\$364,860	\$364,860	\$364,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	302	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-91	Construccion De Aula En La Escuela Primaria "Tierra Azul Con No. De Clave 20p0563a"	MHCT/397/FAIM Y DTSP/AD/002/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-99	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Altas Con Esquina Calle Tanque De Agua, Barrio Espinal Lado Norte	FISM- MSC/079/033/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-01	Alumbrado De Las Canchas Deportivas Y Patio De La Escuela Sec. Fed. "Lic. Benito Juárez"	MHC/039/R23/005/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-07	Apoyo Al Mejoramiento A 64 Viviendas A Madres Jefe De Familia	002	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-09	Ampliacion De La Unidad Medica	FISM002	Oaxaca	San Miguel Amatán	San Miguel Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	Salud	En Ejecución	2014	\$221,272	\$221,272	\$221,272	\$221,272	\$221,272	\$221,272	\$221,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	390	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2014. / Física: PROYECTO TERMINADO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCIO 2014. / Registro: PROYECTO TERMINADO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCIO 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004580-14	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Rancho Jesus	FISM-039-074-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-19	Construcción De Anexo En El Centro De Salud	-	Oaxaca	Monjas	Monjas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MONJAS	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-33	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Av. Ferrocarril	FAISMDF-MTZ-555-09-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-36	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Entre Avenida Juan Escutia Y Calle Obrero, Barrio Espinal	FISM- MSC/079/034/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-37	Alumbrado Público Del Parque Ecológico	MHC/039/R23/006/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-40	Mantenimiento De Camino Al Acceso Principal De La Poblacion	001-2014	Oaxaca	San Vicente Nuñú	San Vicente Nuñú	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-41	Construcción De La Esc. Prim Benito Juárez (1era Etapa)	FAISM-10-BAN-03-14	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-49	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Estefanía Castañeda	-	Oaxaca	Monjas	Barrio la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIOIO DE MONJAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-50	Apoyo Al Mejoramiento A 24 Viviendas A Madres Jefe De Familia	003	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicomtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-59	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario, Col. Providencia	FISM-039-077-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-62	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Dallas Colonia Del Maestro	MHC/039/R23/003/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia del Maestro	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141404004580-72	Rehabilitación De La Línea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	FISM 003	Oaxaca	San Miguel Amatán	Cuajimiloyas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2014. / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCIO 2014. / Registro: PROYECTO TERMINADO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCIO 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004580-82	Construccion De Alcantarillado Sanitario Calle Santo Domingo	FISM-039-078-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-90	Modernización Y Ampliación Del Camino Los Llanos-San Juan I Etapeas: San José Calh, Tramo Del Km 26 000 Al Km 85 300 Subtramo A Modernizar Del Km 30 000 Al Km 31 500	MVS-FISM-013-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-96	Rehabilitación Y O Mantenimiento Con Panel Asfáltico En Dos Aulas De La Escuela Primaria Rural Rafael Ramírez Agencia Municipal Boca Del Río, Salina Cruz Oaxaca	FISM- MSC/079/035/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-04	Construcción Del Techado En La Exploranda Del Jardín De Niños Patrocinio Zaragoza Mejía	002-2014	Oaxaca	San Vicente Nulú	San Vicente Nulú	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-19	Construcción De Drenaje Pluvial 1ra Etapa	08-2014	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maría papalo	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-24	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Núcleo Rural La Guadalupe	FASIMDF-MTZ-555-10-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Barrio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-25	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM 004	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-31	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica El Fortín Alto, Paraje Lluayayá Y Río Tepén	007	Oaxaca	San Miguel Chichahua	El Fortín Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-48	Ampliación De Energía Eléctrica En La Colonia El Paraíso	FISM-039-079-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-58	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Santa María Papalo	06-2014	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maría papalo	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-59	Revestimiento De Camino Los Limones	MVS-FISM-024-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-61	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Ampliación De La Red De Agua Potable	FISM-039-056-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-62	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Frontera Entre Av. Puente Ángel Y Av. La Paz, Barrio Las Hormigas, Salina Cruz, Oaxaca.	FISM- MSC/079/036/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-03	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM-039-080-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-04	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje El Puentequito	FASIMDF-MTZ-555-11-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-50	Construcción De Un Puente Peatonal Sobre Río Solteco	MVS-FISM-31-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-60	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Calle 7 Entre Av. Obisporieto Y La Calle 4, Col. Adolfo López Mateos, Salina Cruz, Oaxaca	FISM- MSC/079/037/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-88	Construcción De Mercado Municipal Carretera A Puñla	MIR-01	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal	Convenios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-31	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Juan B. Toledo"	RG23.MSJC.198.002-049-2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogóné	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICIVI	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-39	Construcción De Un Puente Peatonal A Base De Estructura Metálica Sobre El Río Solteco	MVS-FISM-21-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,574,000	\$1,574,000	\$1,574,000	\$1,574,000	\$1,574,000	\$1,574,000	\$1,574,000	\$1,574,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	163	0.00	100.00	Financiera obra terminada y operando / Física: la unidad de medida es obra, terminada y operando / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004581-43	Unidad Deportiva Tlaxiatac De Cabrera	006	Oaxaca	Tlaxiatac de Cabrera	Tlaxiatac de Cabrera	Urbano	Convenios	U028 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,212,184	\$1,212,184	\$1,212,184	\$1,212,184	\$1,212,184	\$1,212,184	\$1,212,184	\$1,212,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,947	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004581-49	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Márquez Entre Calle Juan De La Barrera Y La Calle Vicente Suárez, Colonia Primero De Mayo, Salina Cruz, Oaxaca.	FISM- MSC/079/038/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-57	Construcción De Mercado Municipal Calle Wilfrido C. Angulo Espina 5 De Mayo Colonia Centro	MIR-WIL-2	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal	Convenios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-63	Reencapetamiento Del Boulevard Tierra Del Sol Ciria Eguía	FISM-039-021-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-92	Atlas De Riesgos	MTC-553-OSP-002-14	Oaxaca	Tlaxiatac de Cabrera	Tlaxiatac de Cabrera	Urbano	Convenios	5232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$877,000	\$877,000	\$877,000	\$877,000	\$877,000	\$877,000	\$877,000	\$877,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,947	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141404004581-99	Construcción De Drenaje Sanitario En La Av. Guadalupe Victoria Hacia Camino Viejo A La Ventosa, Colonia La Soledad, Salina Cruz, Oaxaca.	FISM- MSC/079/039/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-12	Rehabilitación De La Red Drenaje Sanitario Del Arroyo Hidalgo De La Colonia Guadalupe	FISM- MSC/079/041/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004581-20	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada El Roble Esq. Calle Los Pinos En La Colonia Del Valle	FISM- MSC/079/043/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458128	Adición De Red De Energía Eléctrica En Calle Prolongación Santa Cruz En La Colonia San Francisco Satellite	FISM- MSC/079/044/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMETO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458137	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada 23 De Abril Entre Av. Fredy León Y Rodolfo Moctezuma, Colonia Blas Vega	FISM- MSC/079/045/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMETO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458150	Rehabilitación De La Red De Distribución De Drenaje Sanitario Calle Tamazulap Entre Av. Venustiano Carranza Y Av. Francisco Villa, Colonia Hidalgo Oriente	FISM- MSC/079/046/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMETO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458151	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Las Rosas Entre Calle Jazmin Y Calle Amapolap, Colonia Bugambilas	FISM- MSC/079/047/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458160	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 3 De Mayo Entre La Calle 2 De Abril Y El Pozo, Colonia Lomas Del Pedregal	FISM- MSC/079/048/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458163	Ampliación De La Red De La Energía Eléctrica Callejón 18 De Marzo Entre Constitución Y Tlaxcala	FISM- MSC/079/049/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458166	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calles Teniente Azueta Entre Av. Virgilio Uribe Y Av. Tampico, Colonia Guadalupe	FISM- MSC/079/052/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458168	Construcción De Dispensario Médico En La Colonia Linda Vista	FISM- MSC/079/050/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458169	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Francisco I. Madero, Colonia 5 De Diciembre	FISM- MSC/079/056/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458171	Ampliación De La Red De Agua Potable Construcción De Carcamo De Rebombío Y Tanque De Almacenamiento En Ensenada La Ventosa	FISM- MSC/079/053/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Ensenada de la Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMETO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458173	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tuxpan Y Callejón Pipila En Barrio Nuevo, Salina Cruz, Oaxaca	FISM- MSC/079/061/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458176	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Independencia Entre Calle Reforma Y Calle Santa María, Colonia Porfirio Díaz	FISM- MSC/079/060/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458177	Ampliación De La Red De Agua Potable (Construcción De Carcamo De Rebombío)	FISM- MSC/079/054/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salinas del Marqués	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMETO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458179	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Del Bosque	FISM- MSC/079/059/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia el Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458182	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Maximo Ramon Ortiz Entre Av. Fredy León Y Maestro Margarito Guzman, Colonia Blas Vega	FISM- MSC/079/058/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458183	Ampliación De La Red De Agua Potable (Construcción De Tanque Elevado Y Línea De Conducción)	FISM- MSC/079/055/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMETO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458186	Desasolve De Los Canales Pluviales En El Primer Cuadro De La Ciudad	FISM- MSC/079/040/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458187	Impermeabilización De Aulas En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas En La Colonia Lomas De Galindo.	FISM- MSC/079/057/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMETO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458190	Construcción De Modulo De Seguridad Publica	FAFM-039-002/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458191	Construccion De Modulo De Seguridad	FAFM-039-003/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458192	Rehabilitación De 8 Módulos De Policía	FAFM-039-004/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458193	Construccion Del Modulo De Seguridad Publica	FAFM-039-005/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458194	2da. Etapa De Rehabilitación De 6 Módulos De Policía	FAFM-039-006/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458196	Construccion De Modulo De Seguridad Publica	FAFM-039-010/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458197	Pavimentación De La Calle Jalisco	FAFM-039-012/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458198	Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Garambulos Y Calle Limones	FAFM-039-014/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa Rosa Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458199	Pavimentación De La Calle San Felipe Del Agua	FAFM-039-019/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158760	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458610	Construccion De Baños Y Casilleros De Las Canchas Deportivas	FAFM-039-020/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458611	Construccion De Carcel Municipal	FAFM-039-022/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458612	Remedellacion De Inmueble Para Casa Del Pueblo	FAFM-039-023/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458626	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre	RG23/MSJG/198/003/57/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458635	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle San Bartolo	RG23/MSJG/198/002/3/068/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458651	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso A La Telesecundaria	MSJG/RG23/0697/003/2014/	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachife	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458657	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles En Encinal Colorado	RG23/MSJG/198/007/098/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458641	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles En Piedra Blanca	RG23/MSJG/198/125/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458667	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles En Chocolate	RG23/MSJG/198/011/134/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458677	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Camino Al Parteen	RG23/MSJG/198/142/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458698	Construccion Unidad Deportiva Boca Del Monte	RG23/MSJG/198/013/PSL/0697/02/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458607	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo	RG23/MSJG/198/147/157/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458679	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Acceso Al Parteen Mogote Viejo	MSJG/RG23/0697/002/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogote Viejo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458601	Construccion De Techumbre En La Cancha De La Agencia Municipal En Ocotlito.	RG23/MSJG/198/024/247/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotlito	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458612	Pavimentacion Asfalto Cierre De Calles Entre Calle Puebla Carrera	FISDMFMAP201400290	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458623	Pavimentacion Asfalto Av 7 Gral. Manuel Gonzalez	FISDMFMAP201400280	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458677	Rastro De Camino Rural	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458610	Construccion De Sanitarios En El Jardin De Niños Barrio De Guastalipe	FISM-039-051-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santiago Chilixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458641	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Agencia Vista Hermosa	FISM-039-091-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458657	Construccion De Tanque De Distribucion De Agua Potable.	MTZ-541-004-2014	Oaxaca	Tanetetz de Zaragoza	Santa María Yaviche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TANETETZ DE ZARAGOZA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458658	Gastos Indirectos	MTZ-541-01-2014	Oaxaca	Tanetetz de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TANETETZ DE ZARAGOZA, OAXACA.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458659	Programa De Desarrollo Institucional	MTZ-541-002-2014	Oaxaca	Tanetetz de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TANETETZ DE ZARAGOZA.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458681	Construccion De 29 Baños Ecologicos (Biodegestor Avanzado) Segunda Parte	FISE-6457-2014	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ANTONIO ACUTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458618	Ampliación De La Luz Eléctrica En Las Calles Oaxaca, Quetzaro Y Nuevo León	FISM-039-087-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458625	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica. Col Hacienda	FISM-MSG/079/042/2014	Oaxaca	Salina Cruz	La Hacienda (Palo Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458630	Ampliación De La Unidad Médica Rural Num. 312	007	Oaxaca	Santiago Huajuotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUOTITLAN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458633	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Francisco El Grande	009	Oaxaca	Santiago Huajuotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458634	Ampliación De Red Energía Eléctrica	FISM-039-019/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Sebastián Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA													CUARTO TRIMESTRE 2015																														
TOTAL: 16248																																											
Información General del Proyecto													Avance Financiero																														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance																					
													Avance Físico																														
													Observaciones																														
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-38	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Acapulco, Guadaluajara, 8 De Marzo Y Chapala	FISM-039-075/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santiago Chilitlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-39	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM-039-090-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Nicolás Tabernillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-41	Ampliación De La Red De Energía En La Av Los Pinos El Mirador Y Camino Real	FISM-039-089-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-42	Estudio De Reordenamiento Vial En La Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-095/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-43	Estudios Y Proyectos Para Obra En Gestión	FISM-039-098/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-44	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Cal. San Martín	FISM-MSC/079/051/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-46	Elaboracion Del Plan De Desarrollo Municipal 2014-216	FISM-039-099-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-90	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Nayarit	RG-23/001/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-92	Iluminacion Arquitectonica De Los Templos De San Sebastián Y Palacio Municipal	RG-23/002/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-94	Rehabilitacion Del Mercado "Jesus Carranza" De Tehuantepec	RG-23/003/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-95	Construccion De Unidad Deportiva	RG-23/004/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-08	Construccion De Muro De Contencion 20m	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Rancho Pastor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-09	Conservacion Y Mantenimiento De Camino Rural	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Rio Alambrado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-26	Construccion De Muro De Contencion A Base De Concreto Colado Y Alcantarilla De Drenaje Pluvial	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-32	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-34	Conservacion Y Mantenimiento De Camino Rural	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-43	Construccion De Drenaje Pluvial	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Llano Encino Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-45	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Yutitoso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-86	Ampliación De La Red De Distribucion De Energía Eléctrica	FAISM-005-2014	Oaxaca	Santa María Tataltepec	Santa María Tataltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TATALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-87	Construccion Del Emisor Sanitario	FAISM-046-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucufutí de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$834,432	\$835,380	\$835,380	\$835,380	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTE RECURSO ESTA REFERENDADO PARA EJECUTAR EN ESTE EJERCICIO 2016 EN UNA MEZCLA DE RECURSOS QUE SEHA CONCRETADO EN ESTE AÑO 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.																
OAX141404004597-88	Ampliación De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable	FAISM-002-2014	Oaxaca	Santa María Tataltepec	Santa María Tataltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TATALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004597-93	Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FAISM-015-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$388,426	\$388,426	\$388,426	\$388,426	\$388,426	\$388,426	\$388,426	100.00	\$0	0.00	Piezas	2,320	0.00	100.00	Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA QUE LE CORRESPONDE ES OBRA / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.															
OAX141404004597-95	Programa De Desarrollo Institucional	FAISM-001-2014	Oaxaca	Santiago Cacalohtepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$44,708	\$44,709	\$44,709	\$44,709	\$44,709	\$44,709	\$44,709	\$44,709	100.00	\$0	0.00	Piezas	991	0.00	100.00	Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES ACCION / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.														
OAX141404004600-56	Construccion De Alcantarillado Pluvial	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004600-04	Construccion De Techos Firmes	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004600-55	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAISM-M205-0018-004-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San José Río Manzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Educación	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004600-56	Construccion De Comedor Comunitario	FAISM-M205-0010-005-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					
OAX141404004600-57	Mantenimiento De Dos Aulas Y Construccion De Sanitarios En El Jardín De Niños	FAISM-M205-0014-006-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Paso del Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Educación	En Ejecución									0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.																					

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004601-59	Mantenimiento De Dos Aulas Y Construcción De Sanitarios En La Escuela Telescondria Con Clave 208tv1235d	FAISM-M025-0014-007-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Paso del Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004601-61	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En La Calle 5 De Mayo (Primera Etapa)	FAISM-M025-0002-006-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004601-84	Apertura Del Camino Coatechero, 1 Cerro Cacahuatl El Zapate, En El Tramo Compreendido Del Km 2 400 Al Km 5 400	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	El Jicaral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004601-86	Construccion De Un Aula En Escuela	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	El Jicaral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004601-89	Revestimiento De Camino Gachujón Tramo Coicoyán De Las Flores A Barrio Los Tenorios	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004601-95	Construccion De Drenaje Pluvial	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004601-99	Rehabilitacion De Carretera De Terraceria Tramo Caputlán - Lagunillas	001	Oaxaca	San Martín Tuxtlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-01	Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De San Isidro Cuixtepec	002	Oaxaca	San Martín Tuxtlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-03	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-04	Rehabilitacion De Aulas De La Escuela Primaria Sorjuana Ines De La Cruz	003	Oaxaca	San Martín Tuxtlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-05	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Barrio Centro	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-06	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-07	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Loma Del Cielo	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORE	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-08	Construccion Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Santiago Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-09	Construccion De Dos Aulas	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Santiago Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-12	Construccion Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-13	Construccion De Dos Aulas	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-15	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Rio Cacao	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-16	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Llano De Lodo	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-17	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Barrio Centro	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-21	Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De La Lagunilla	004	Oaxaca	San Martín Tuxtlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-27	Construccion De Techumbre De La Cocina Comunitaria	005	Oaxaca	San Martín Tuxtlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-33	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	006	Oaxaca	San Martín Tuxtlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-59	Construccion De Una Clinica Dental	-	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	Salud	En Ejecución		2014	\$436,527	\$436,527	\$436,527	\$436,527	\$436,527	\$436,527	\$436,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX141404004602-60	Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$629,501	\$629,501	\$629,501	\$629,501	\$629,501	\$629,501	\$629,501	100.00	\$0	Metros lineales	249	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX141404004602-78	Ampliacion Y Mejora De La Red De Energia Electrica (1a Etapa)	07	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Santa Cruz Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlán lagunas	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-79	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	017	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlán lagunas	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141404004602-80	Rastreo De Caminos En San Miguel Hidalgo	018	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlán lagunas	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460083	Construcción De Sanitarios En Preescolar "Maria Montessori" Clave: 20dpr1560a	022	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Recreo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460086	Rehabilitación De Sanitarios En Primaria "Pestalozzi" Clave: 20dpr1560a	024	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Recreo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460089	Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria	035	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San José el Huamúchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460091	Rehabilitación De 6 Aulas En Primaria "Pestalozzi" Clave: 20dpr1560a	052	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Recreo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460093	Construccion De Drenaje Pluvial	064	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San José el Huamúchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460098	Rehabilitación Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable	006	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460099	Rastreo De Caminos	08	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414040046002	Rastreo De Caminos	041	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San Pedro Cuaucoxcatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414040046006	Gastos Indirectos - Elaboración De Expedientes Técnicos	01	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414040046009	Rehabilitación De Caminos	03-8	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460046	Programa De Apoyo Gallinas Ponedoras	2014-106	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100461035	Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica En La Localidad De Guile Do Baa		Oaxaca	Ciudad Istepec	Ciudad Istepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100463191	Escuela De Educación Comunitaria Indígena Clave 20esc0002c		Oaxaca	San Pedro Yaneri	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1415010046729	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Paraje El Cerrito	2	Oaxaca	Santo Domingo Tomaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100467232	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Constitution	3	Oaxaca	Santo Domingo Tomaltepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100467235	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Privada El Cerrito	4	Oaxaca	Santo Domingo Tomaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100467241	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal, Paraje El Cerrito	5	Oaxaca	Santo Domingo Tomaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100467244	Ampliación De La Red De Agua Potable, Privada El Cerrito	6	Oaxaca	Santo Domingo Tomaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1415010046703	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Pedro F. Santiago Alvarado	FAM-5609-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,072	\$17,072	\$17,072	94.77	\$0	Equipamiento	36	0.00	95.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1415010046704	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 7	FAM-5610-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$289,962	\$164,944	\$164,944	\$164,944	49.77	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	52.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1415010046705	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 7	FAM-5611-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,072	\$17,072	\$17,072	94.77	\$0	Equipamiento	36	0.00	95.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1415010046706	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-5612-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Buena Vista (Ticúa)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$283,424	\$249,211	\$249,211	\$249,211	75.20	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	77.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1415010046707	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-5613-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Buena Vista (Ticúa)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,072	\$17,072	\$17,072	94.77	\$0	Equipamiento	36	0.00	95.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1415010046708	Construcción De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria	FAM-6072-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$459,257	\$459,257	\$459,257	\$459,257	\$124,430	\$124,430	\$124,430	27.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1415010046709	Equipamiento De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria	FAM-6073-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$111,716	\$111,716	\$111,716	\$111,716	\$111,391	\$111,391	\$111,391	99.71	\$0	Equipamiento	0	0.00	99.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1415010046710	Construcción De Obra Exterior En Telesecundaria	FAM-6242-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Mitlatongo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$564,422	\$564,422	\$564,422	\$564,422	\$538,130	\$538,130	\$538,130	95.34	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	96.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE Y A QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1415010046862	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM-5801-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$962,052	\$962,052	\$962,052	\$962,052	\$376,382	\$376,382	\$376,382	39.12	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	44.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1415010046869	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM-5802-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,072	\$17,072	\$17,072	94.77	\$0	Lote	54	0.00	95.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100468632	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Dr. Manuel Gamio	FAM-6087-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepesijpana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$802,158	\$802,158	\$802,158	\$802,158	\$194,399	\$194,399	\$194,399	24.23	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	28.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100468915	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En Telesecundaria	FAM-5803-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepesijpana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,332,416	\$1,332,416	\$1,332,416	\$1,324,071	\$557,986	\$557,986	\$557,986	41.88	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	48.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100469876	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-5804-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepesijpana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$50,228	\$50,228	\$50,228	\$50,228	\$48,435	\$48,435	\$48,435	96.43	\$0	Lote	31	0.00	96.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100469894	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Donají	FAM-5813-2014	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$228,893	\$213,496	\$213,496	\$213,496	85.40	\$0	Metros Cuadrados	327	0.00	88.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100470098	Reparaciones Generales En Cis 3 Benito Juárez	FAM-6077-2014	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$575,148	\$575,148	\$575,148	\$575,148	\$290,768	\$290,768	\$290,768	50.56	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	53.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100470182	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM-5598-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$111,716	\$111,716	\$111,716	\$111,716	\$111,391	\$111,391	\$111,391	99.71	\$0	Lote	47	0.00	99.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100470186	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	FAM-5599-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$302,088	\$219,387	\$219,387	\$219,387	66.20	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	69.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100470651	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	FAS325325016014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100471754	Ampliación De La Red General De Drenaje Sanitario	F 11 01 2014	Oaxaca	Magdalena Tlacoatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100471834	Seguridad Publica	F IV 001 2014	Oaxaca	Magdalena Tlacoatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOATEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100471855	Alumbrado Publico	F IV 002 2014	Oaxaca	Magdalena Tlacoatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAGDALENA TLACOATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100471975	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez (Agencia De Policía)	FAM-5600-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,072	\$17,072	\$17,072	94.77	\$0	Lote	36	0.00	95.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100472713	Pavimentation Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles	R 23 001 2014	Oaxaca	Magdalena Tlacoatepec	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100472759	Construcción De Primera Etapa De Un Campo De Fútbol En Unidad Deportiva	R23 002 2014	Oaxaca	Magdalena Tlacoatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOATEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100472773	Pavimentation Con Concreto Hidraulico De Las Calles De Nombre Prolongacion De Hidalgo Cal. Barrio Guadalupe Y Prolongacion Oaxaca Cal. Centro	R 23 003 2014	Oaxaca	Magdalena Tlacoatepec	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100474993	Construcción De Muros De Mamposteria San Juan Dipiquiyí	FAFEF-6140-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Dipiquiyí	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100475031	Construcción De Muros De Mamposteria Guadalupe Cisneros	FAFEF-6141-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Guadalupe de Cisneros	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100475080	Construcción De Muros De Mamposteria San Andrés Tututío	FAFEF-6142-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Tututío	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100475109	Construcción De Muros De Mamposteria Yucucimí De Benito Juárez	FAFEF-6143-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucufuti de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100475151	Construcción De Muros De Mamposteria Yucucimí De Quampo	FAFEF-6144-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucucimí de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100475196	Apoyo A La Movilidad Urbana Y Renovación Del Parque Vehicular En Oaxaca	RG23-PDR/6139/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Urbanización	En Ejecución	2014	\$450,000,000	\$450,000,000	\$450,000,000	\$446,691,772	\$261,523,819	\$261,523,819	\$261,523,819	58.12	\$0	Kilómetro lineal	158,014	0.00	68.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100476637	Caminando Juntos Con Trabajo Y Bienestar	FISM-132-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100481033	Construcción De Tres Anexos En J.N.U. Narciso Mendoza	FAM-5601-2014	Oaxaca	San José Ayuquila	San José Ayuquila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$584,756	\$584,756	\$584,756	\$584,756	\$559,928	\$559,928	\$559,928	95.75	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	96.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100481127	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Valentín Gómez Farías Entre Calle Coordinadora Y Calle Miahuatlán, Colonia San Pablo Sur	FISM-MSC/079/003/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salina Cruz	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100481110	Construcción De Dos Aulas En J.N.R. Miguel Hidalgo	FAM-5627-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100481122	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Basilio E. Zarate	FAM-5623-2014	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004819-92	Construcción De Un Aula En 2NI Benito Juárez	FAM-4101-2014	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Marcos Xinicuesta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004827-19	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	75	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004827-82	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	77	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004828-63	Ampliación De La Red Eléctrica En Baja Tensión Y Subterránea	82	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004829-20	Construcción De Alumbrado Público En La Calle Calcarito De Nazareno	197	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004830-19	Rehabilitación Y Mantenimiento A La Red De Energía Eléctrica	218	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004831-48	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	88	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004846-67	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario	R33 FII 001 2014	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004847-60	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Educación	R33 FII 002 2014	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004867-30	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	FAFEE-0406-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Siniyavi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,025,008	\$1,025,008	\$1,025,008	\$1,025,008	\$656,960	\$656,960	\$656,960	64.09	\$0	Metros lineales	\$14	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141501004877-66	Construcción De Ocho Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Flores Magón	FAM-5808-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepaxtepec	Llano Crucero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004880-38	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-5625-2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004903-82	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Guarnición De Las Calles 4a. Potente I, 4a. Potente II, 4a. Potente II.	1	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004904-20	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 10a. Potente En Tramo 2a Y 3a. Norte Localidad. Cabeceza Municipal	2	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004904-43	Pavimentación De Diversas Calles Con Concreto Hidráulico Localidad. Cabeceza Municipal	3	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004904-55	Pavimentación De Diversas Calles Con Concreto Hidráulico Localidad. Cabeceza Municipal	4	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004905-20	Reconstrucción De La Carretera Pinotepec Nacional-Corrallero Del Km. 0000 Al Km 24	5	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Corralero	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004905-50	Construcción De La Cancha De Fútbol Rapido	6	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004906-60	Rescate De La Laguna Y Parador Turístico	1	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Corralero	Rural	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	H AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004908-23	Construcción De La Unidad Deportiva	3	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004924-00	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISM-001-2014	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004927-20	Ampliación De La Red De Agua Potable (Construcción De Tanque Elevado Y Línea De Conducción)	FAFET/6779/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004928-16	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje La Olla Del Pueblo Sección Sexta	551.012	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACOLULLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004932-36	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Pedro Cajonos	1	Oaxaca	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004936-00	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Guadalupe Victoria Entre Las Calles Simón Y Chapas, Colonia Hidalgo Poniente En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/MSR/RG23/079/004/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004936-51	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Simón Y Entre Las Av. Manuel Ávila Camacho Y Guadalupe Victoria, Colonia Hidalgo Poniente En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/MSR/RG23/079/005/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141501004936-98	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Porfirio Díaz Entre Las Calles Miguel Hidalgo Y Vicente Guerrero, Col. Hidalgo Oriente, En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/MSR/RG23/079/006/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493736	Rehabilitación De Agua Por Gravedad Un Tanque Elevado Con 1 Capacidad De 75000 Lts	1	Oaxaca	Asunción Tlaxioltita	Asunción Tlaxioltita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION TLACOLULITA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493751	Rehabilitación De Viviendas En La Localidad	2	Oaxaca	Asunción Tlaxioltita	San Juan Atolepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION TLACOLULITA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493777	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Emiliano Zapata Entre Las Calles Miguel Hidalgo Y	COP/MSC/RG23/079/007/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	10058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493818	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Independencia Entre Las Calles Oaxa Miron Y Tlaxcala En La Colonia Jesus Rasgado, En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/MSC/RG23/079/008/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	10058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493876	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tlaxcala Entre Las Av. Independencia Y Ferrocarril En La Colonia Jesus Rasgado, En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/MSC/RG23/079/009/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	10058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA XRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493901	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emilio Portes Gil Entre Las Av. Francisco Madres Y Alvarez Obregon, Colonia Deportiva Sur, En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/MSC/RG23/079/010/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	10058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493941	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emilio Portes Gil Entre Las Av. Francisco Madres Y Lazara Cardenas, Colonia Deportiva Sur, En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/MSC/RG23/079/011/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	10058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100494045	Hidráulico De La Av. Ferrocarril Entre La Calle Colima Y Av. Benito Juarez En La Colonia Hidalgo Poniente En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/MSC/RG23/079/012/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	10058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100494083	Construccion De Espacio Multifuncional Para Eventos Artísticos Y Culturales, Colonia San Juan	COP/MSC/RG23/079/013/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	10058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100494121	Rehabilitación De La Línea De Conduccion De Agua Potable	01-2014	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100494145	Construccion De Aula Escuela Jardin De Niños "Lic. Amalio Nervo", Clave 20dfr026og.Col. San Juan	COP/MSC/RG23/079/003/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	10058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100494190	Impermeabilizado De Aulas, Escuela Primaria Centenario 5 De Mayo, Clave 20dfr0382n, En La Colonia Guadalupe	COP/MSC/RG23/079/001/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	10058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495502	Construccion De 16 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1377-2014	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Kabakuji	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$376,000	\$376,000	\$376,000	\$376,000	\$376,000	\$376,000	\$376,000	100.00	\$0	Vivienda	64	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495503	Construccion De 20 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1376-2014	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Yosonicaje	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495504	Construccion De 8 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1378-2014	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Yuteyubi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495511	Equipoamiento De 31 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Vigallo	fisa-4723-2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Santa María Vigallo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$81,829	\$81,829	\$81,829	\$81,829	\$25,000	\$25,000	\$25,000	30.55	\$0	Vivienda	124	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495514	Equipoamiento De 31 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiaguito Clavellinas	fise-4724-2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Santiago Clavellinas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$81,829	\$81,829	\$81,829	\$81,829	\$28,000	\$28,000	\$28,000	34.22	\$0	Vivienda	124	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495516	Equipoamiento De 40 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Viviendael Rosario	fise-4725-2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$105,586	\$105,586	\$105,586	\$105,586	\$105,586	\$105,586	\$105,586	100.00	\$0	Vivienda	160	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495525	Equipoamiento De 40 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zimatlan	fise-4727-2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$105,586	\$105,586	\$105,586	\$105,586	\$35,000	\$35,000	\$35,000	33.15	\$0	Vivienda	160	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495526	Construccion De 16 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1382-2014	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Vivienda	64	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495527	Equipoamiento De 60 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Nicolas Quilana	fise-4728-2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Nicolás Quilana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$158,379	\$158,379	\$158,379	\$158,379	\$158,379	\$158,379	\$158,379	100.00	\$0	Vivienda	240	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495528	Construccion De 8 Sanitarios Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda En San Pedro Ocotomocin	fise-4729-2014	Oaxaca	Ayotzintepec	San Pedro Ocotomacín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$255,880	\$255,880	\$255,880	\$255,880	\$255,880	\$255,880	\$255,880	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495529	Construccion De 5 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1383-2014	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$31,250	\$31,250	\$31,250	\$31,250	\$31,250	\$31,250	\$31,250	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495535	Construccion De 5 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1387-2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495536	Construccion De 9 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1388-2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cerro Concha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495544	Construccion De 8 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Camaron	fise-4732-2014	Oaxaca	San Pedro Icatlán	Cerro Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$255,880	\$255,880	\$255,880	\$255,880	\$255,880	\$255,880	\$255,880	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495547	Construccion De Muro Firme De Tabicon De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Azullito	fise-4733-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Azullito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,546	\$52,545	\$52,545	\$52,545	\$15,000	\$15,000	\$15,000	28.55	\$0	Vivienda	32	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1415010049550	Construccion De Muro Firme De Tabicon De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda El Alcaran	fise-4734-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Alcarán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,545	\$52,545	\$52,545	\$52,545	\$20,000	\$20,000	\$20,000	38.06	\$0	Vivienda	32	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049551	Construccion De Muro Firme De Tabicon De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda De Galería	fise-4735-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Galerita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$32,841	\$32,841	\$32,841	\$32,841	\$10,000	\$10,000	\$10,000	30.45	\$0	Vivienda	20	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049552	Construccion De Muro Firme De Tabicon De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda San Martín Ordinas	fise-4736-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	San Martín Ordinas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$98,523	\$98,523	\$98,523	\$98,523	\$30,000	\$30,000	\$30,000	30.45	\$0	Vivienda	60	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495564	Construccion De 10 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1402-2014	Oaxaca	Santa María Temacaltepec	Santa María Temacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495565	Construccion De 5 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1403-2014	Oaxaca	Santa María Temacaltepec	San José Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495568	Construccion De 5 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1404-2014	Oaxaca	Santa María Temacaltepec	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatl de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495572	Construccion De 9 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1405-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08	Mesón de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495593	Construccion De 22 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1406-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$517,000	\$517,000	\$517,000	\$517,000	\$517,000	\$517,000	\$517,000	100.00	\$0	Vivienda	88	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495595	Construccion De 9 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1407-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08	Los Tejicotes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495598	Construccion De 20 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1408-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08	Llano Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495501	Construccion De 3 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1409-2014	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495505	Construccion De 11 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1410-2014	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Mateo Turuchi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$258,500	\$258,500	\$258,500	\$258,500	\$258,500	\$258,500	\$258,500	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495523	Construccion De 13 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1411-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Miguel Peras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495527	Construccion De 10 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1413-2014	Oaxaca	San Martín Peras	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495535	Construccion De 20 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1415-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Cozacoaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495543	Construccion De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento Para El Mejoramiento De Vivienda Baranaca Fierro	fise-4778-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Baranaca Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$85,071	\$85,071	\$85,071	\$85,071	\$85,071	\$85,071	\$85,071	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495545	Construccion De 15 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1417-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$352,500	\$352,500	\$352,500	\$352,500	\$352,500	\$352,500	\$352,500	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495557	Construccion De 16 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1436-2014	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	100.00	\$0	Vivienda	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495560	Construccion De 28 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1437-2014	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Rincón de Tlapacoyan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$757,466	\$757,466	\$757,466	\$757,466	\$757,466	\$757,466	\$757,466	100.00	\$0	Vivienda	112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495562	Construccion De 10 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1438-2014	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$270,523	\$270,523	\$270,523	\$270,523	\$270,523	\$270,523	\$270,523	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495566	Construccion De 8 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1439-2014	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Trapiche Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495569	Construccion De 12 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1440-2014	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$324,628	\$324,628	\$324,628	\$324,628	\$324,628	\$324,628	\$324,628	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495572	Construccion De 7 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1441-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495574	Construccion De 7 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1442-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Baranaca Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495576	Construccion De 8 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1443-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495577	Construccion De 45 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1444-2014	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,217,356	\$1,217,356	\$1,217,356	\$1,217,356	\$1,217,356	\$1,217,356	\$1,217,356	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495581	Construccion De 23 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1445-2014	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Fernando de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$622,204	\$622,204	\$622,204	\$622,204	\$622,204	\$622,204	\$622,204	100.00	\$0	Vivienda	92	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495583	Construccion De 15 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1446-2014	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$405,785	\$405,785	\$405,785	\$405,785	\$405,785	\$405,785	\$405,785	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495585	Construccion De 34 Sanitarios Con Biologester Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1447-2014	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$919,780	\$919,780	\$919,780	\$919,780	\$919,780	\$919,780	\$919,780	100.00	\$0	Vivienda	136	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495586	Construccion De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento Para Mejoramiento De Vivienda Union	fise-4787-2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiahuaptec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495590	Construccion De 12 Sanitarios Con Biologester Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1451-2014	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$324,628	\$324,628	\$324,628	\$324,628	\$324,628	\$324,628	\$324,628	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495592	Construccion De 40 Sanitarios Con Biologester Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1452-2014	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,082,094	\$1,082,094	\$1,082,094	\$1,082,094	\$350,000	\$350,000	\$350,000	32.34	\$0	Vivienda	160	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE LE PAGO A LA EMPRESA EL ANTICIPO
OAX14150100495594	Construccion De 15 Sanitarios Con Biologester Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1453-2014	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Guegovela	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$405,785	\$405,785	\$405,785	\$405,785	\$125,000	\$125,000	\$125,000	30.80	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA NO TIENE AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE A LA EMPRESA UNICAMENTE SE LE HA PAGADO EL ANTICIPO
OAX14150100495596	Construccion De 14 Sanitarios Con Biologester Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1468-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	San Pedro Gueorgorex	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$378,733	\$378,733	\$378,733	\$378,733	\$120,000	\$120,000	\$120,000	31.68	\$0	Vivienda	56	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE LE PAGO EL ANTICIPO A LA EMPRESA
OAX14150100495597	Construccion De 10 Sanitarios Con Biologester Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1469-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ex-Hacienda Tocueta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$270,523	\$270,523	\$270,523	\$270,523	\$80,000	\$80,000	\$80,000	29.57	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE SE LE HA PAGADO UNICAMENTE EL ANTICIPO A LA EMPRESA
OAX14150100495598	Construccion De 12 Sanitarios Con Biologester Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1419-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Xonene	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$282,000	\$282,000	\$282,000	\$282,000	\$282,000	\$282,000	\$282,000	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495599	Construccion De 25 Sanitarios Con Biologester Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1420-2014	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santa Catarina Cuauanana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559910	Construccion De 20 Sanitarios Con Biologester Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1421-2014	Oaxaca	San Juan Numi	Santo Domingo Yosonima	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559914	Construccion De Techo Firme Con Lamina Fibrocemento Para El Mejoramiento De Vivienda El Cerrito	fise-4792-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	El Cerrito (San Pablo la Raya)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$56,714	\$56,714	\$56,714	\$56,714	\$56,714	\$56,714	\$56,714	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559915	Construccion De 15 Sanitarios Con Biologester Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1425-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$352,500	\$352,500	\$352,500	\$352,500	\$352,500	\$352,500	\$352,500	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559933	Construccion De 15 Sanitarios Con Biologester Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1426-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$352,500	\$352,500	\$352,500	\$352,500	\$352,500	\$352,500	\$352,500	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559936	Construccion De 20 Sanitarios Con Biologester Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1427-2014	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559939	Construccion De 13 Sanitarios Con Biologester Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1428-2014	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559944	Construccion De 24 Sanitarios Con Biologester Para El Mejoramiento De Viviendas	fise-1430-2014	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Pumas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$564,000	\$564,000	\$564,000	\$564,000	\$564,000	\$564,000	\$564,000	100.00	\$0	Vivienda	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559950	Construccion De 59 Sanitarios Con Biologester Para El Mejoramiento De Vivienda	fise-1433-2014	Oaxaca	San Matro Río Hondo	San ldefonso Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,006,000	\$2,006,000	\$2,006,000	\$2,006,000	\$2,006,000	\$2,006,000	\$2,006,000	100.00	\$0	Vivienda	236	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559972	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Corozal Pacifico	fise-4797-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Corozal Pacifico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	30.77	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE SE LE PAGO UNICAMENTE EL ANTICIPO A LA EMPRESA
OAX1415010049559977	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Molino	fise-4798-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	30.77	\$0	Vivienda	100	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559981	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Zacatal	fise-4799-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	46.15	\$0	Vivienda	100	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559986	Construccion De Museo Verde (Candelaria).	IAFEF/1480/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,976	\$299,097	\$299,097	\$299,097	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1415010049559989	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Candelaria	fise-4800-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Rio Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	30.77	\$0	Vivienda	200	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559992	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Nuevo	fise-4801-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	32.05	\$0	Vivienda	120	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559995	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Venero	fise-4802-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Venero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	28.85	\$0	Vivienda	80	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559997	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Calvario	fise-4804-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	San Martín Ondinas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$83,200	\$83,200	\$83,200	\$83,200	\$25,000	\$25,000	\$25,000	30.05	\$0	Vivienda	120	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559999	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Calvario	fise-4803-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio el Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	32.05	\$0	Vivienda	120	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559900	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chicapilla	fise-4565-2014	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Chicapilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$7,000	\$7,000	\$7,000	26.52	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1415010049559903	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Antonio Ocotlán	fise-4566-2014	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Antonio Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$7,000	\$7,000	\$7,000	26.52	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495523	Construccion De 7 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	finse-1424-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$164,500	\$164,500	\$164,500	\$164,500	\$164,500	\$164,500	\$164,500	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495524	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Sorpresa	finse-4573-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.77	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495537	Equipamiento De 20 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Palacios	finse-4576-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Palacios (Sección los Palacios)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	28.85	\$0	Vivienda	80	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495545	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso Ancho	finse-4819-2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Paso Ancho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495546	Equipamiento De 7 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Nuevo	finse-4578-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Agua de Tierra (Sección la Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$18,200	\$18,200	\$18,200	\$18,200	\$6,000	\$6,000	\$6,000	32.97	\$0	Vivienda	28	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495551	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Portillo	finse-4822-2014	Oaxaca	Guevea de Humboldt	El Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	27.47	\$0	Vivienda	280	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE ÚNICAMENTE SE LE PAGO EL ANTICIPO A LA EMPRESA.
OAX14150100495552	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yucatan	finse-4580-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Yucatán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495555	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Guadalupe	finse-4823-2014	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	100.00	\$0	Vivienda	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495558	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Nueva	finse-4824-2014	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	100.00	\$0	Vivienda	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495561	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Catarina Xanaguala	finse-4825-2014	Oaxaca	San Juan Ozotepec	Santa Catarina Xanaguala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	equipamiento de estufas ecologicas para el mejoramiento de la vivienda santa catarina xanaguala	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495562	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Leon	finse-4584-2014	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cerro León	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495563	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Perdiz	finse-4585-2014	Oaxaca	San Mateo Piñas	El Perdiz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495565	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Blas Xadani	finse-4587-2014	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Blas Xadani	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495566	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Palacio	finse-4588-2014	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Llano Palacio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495593	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chuxnabán	finse-4597-2014	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Chuxnabán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495594	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Divinas Flores	finse-4598-2014	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Divinas Flores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495595	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Armadillo	finse-4599-2014	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	El Armadillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495596	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Tesoro	finse-4600-2014	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495598	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Cruz Condyo	finse-4601-2014	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condyo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$36,396	\$26,396	\$26,396	\$8,500	\$8,500	\$8,500	23.35	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495501	Equipamiento De 12 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda	finse-4603-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495503	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cabeza De Tigre	finse-4604-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cabeza de Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495505	Equipamiento De 25 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia-Raul Sandoval Landazuri	finse-4605-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Colonia Ingeniero Raul Sandoval Landazuri	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495506	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nueva Galería	finse-4606-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Galería	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495508	Equipamiento De 55 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Nueva Patria	finse-4607-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$143,000	100.00	\$0	Vivienda	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495510	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Reforma	finse-4608-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495512	Equipamiento De 70 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Reforma	finse-4609-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reformita)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	100.00	\$0	Vivienda	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495515	Equipamiento De 20 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Las Margaritas	finse-4610-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100495518	Equipamiento De 20 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo Buenavista	finse-4611-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495923	Equipamiento De 11 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo Paso Nacional	fin-4612-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,600	\$28,600	\$28,600	\$28,600	\$28,600	\$28,600	\$28,600	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100495934	Equipamiento De 100 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo Paso Nazareno	fin-4613-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Vivienda	400	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100495928	Equipamiento De 70 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo Pescado De Abajo	fin-4614-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescado de Immedio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	100.00	\$0	Vivienda	280	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100495936	Equipamiento De 85 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xagga	fin-4617-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xaagá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$221,000	\$221,000	\$221,000	\$221,000	\$221,000	\$221,000	\$221,000	100.00	\$0	Vivienda	340	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100495942	Construccion De 13 Cuartos Dormitorio Para El Emjoramiento De La Vivienda San Pedro Ootumcen	fin-4619-2014	Oaxaca	Ayotzinteppec	San Pedro Ozuamacán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	90.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100495951	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaltepec De Candoyoc	fin-4839-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Jaltepec de Candoyoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495952	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Las Animas	fin-4840-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	30.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100495953	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Matías Petatlaltepec	fin-4841-2014	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Matías Petatlaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$70,200	\$70,200	\$70,200	\$70,200	\$22,000	\$22,000	\$22,000	31.34	\$0	Vivienda	108	0.00	30.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100496035	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Chicharra	fin-4847-2014	Oaxaca	Cihuatlan	La Chicharra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$535,600	\$535,600	\$535,600	\$535,600	\$535,600	\$535,600	\$535,600	100.00	\$0	Vivienda	824	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100496031	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Laguna	fin-4848-2014	Oaxaca	San Mateo del Mar	Laguna Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$270,400	\$270,400	\$270,400	\$270,400	\$270,400	\$270,400	\$270,400	100.00	\$0	Vivienda	416	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100496039	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rancho Guerra	fin-4849-2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Rancho Guerra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$270,400	\$270,400	\$270,400	\$270,400	\$270,400	\$270,400	\$270,400	100.00	\$0	Vivienda	416	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100496069	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Frontera	fin-4850-2014	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$509,600	\$509,600	\$509,600	\$509,600	\$509,600	\$509,600	\$509,600	100.00	\$0	Vivienda	784	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100496070	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Azullito	fin-4851-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Azuñillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100496071	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Cualote	fin-4852-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Caulote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	30.77	\$0	Vivienda	100	0.00	30.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100496072	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tierra Blanca	fin-4853-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Tierra Blanca (Corozal)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	30.77	\$0	Vivienda	100	0.00	40.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100496073	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Cruz	fin-4845-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cerro Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	28.85	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera. / Física. / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS PORQUE SE LE PAGO UNICAMENTE A LA EMPRESA EL ANTICIPO
OAX14150100496080	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Barrio Nuevo Chapingo	fin-4626-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barrio Nuevo Chapingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera. / Física. / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE SE LE HA PAGADO UNICAMENTE EL ANTICIPO A LA EMPRESA
OAX14150100496081	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Viga	fin-4627-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Viga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera. / Física. / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE LE HA PAGADO A LA EMPRESA EL ANTICIPO
OAX14150100496082	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Piedra Ancha	fin-4628-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Piedra Ancha (Azuñillo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera. / Física. / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE SE LE HA PAGADO UNICAMENTE A LA EMPRESA EL ANTICIPO
OAX14150100496083	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Jose Chacalapa	fin-4629-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chacalapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera. / Física. / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE LE HA PAGADO A LA EMPRESA EL ANTICIPO
OAX14150100496084	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tahuasca	fin-4630-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Tahuasca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100496085	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tottepec	fin-4631-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Tottepec (San Rafael Tottepec)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera. / Física. / Registro: NO HAY AVANCES DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE LE HA PAGADO A LA EMPRESA EL ANTICIPO
OAX14150100496086	Equipamiento De 43 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Konec	fin-4632-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Xonene	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$111,800	\$111,800	\$111,800	\$111,800	\$111,800	\$111,800	\$111,800	100.00	\$0	Vivienda	172	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100496087	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Colosio	fin-4633-2014	Oaxaca	San Pedro Totolápan	Colonia Colosio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100496090	Equipamiento De 34 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Papalutla Tercera Seccion	fin-4636-2014	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	100.00	\$0	Vivienda	144	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100496095	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Cruz	fin-4854-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cerro Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100496004	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Malucano	fin-4647-2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Malucano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera. / Física. / Registro:
OAX14150100496005	Equipamiento De 25 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Horcones	fin-4855-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020015810960	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496407	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Libertad	fise-4648-2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Colonia Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY AVANCES FÍSICOS DEBIDO A QUE ÚNICAMENTE SE LE HA PAGADO A LA EMPRESA EL ANTICIPO
OAX14150100496409	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San José El Querquestle	fise-4649-2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	San José el Querquestle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496411	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Achote	fise-4859-2014	Oaxaca	San Miguel del Puerto	El Achote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496419	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Isidro Miramar	fise-4861-2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Isidro Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496421	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Estrella	fise-4862-2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496423	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Conchuda	fise-4863-2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Conchuda	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496424	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Vicente	fise-4864-2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Vicente Yogadoby	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496425	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Aguacate	fise-4865-2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496426	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Asuncion Acatlan	fise-4820-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Asunción Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496434	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Tinta	fise-4747-2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Monte Tinta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	66.67	\$0	Vivienda	36	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496439	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Mario	fise-4748-2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Monte Mario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	44.44	\$0	Vivienda	36	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY AVANCES PORQUE SE LE PAGO ÚNICAMENTE A LA EMPRESA EL ANTICIPO
OAX14150100496441	Construccion De Piso Firme Paara El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Ozuamacin	fise-4749-2014	Oaxaca	Ayotzintepec	San Pedro Ozuamacán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	31.25	\$0	Vivienda	32	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY AVANCE FÍSICO PORQUE SE LE PAGO A LA EMPRESA EL ANTICIPO ÚNICAMENTE
OAX14150100496445	Equipamiento De 2 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rincon Alegre	fise-4664-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Rincón Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496450	Construccion De Piso Firme Para Ed Mejoramiento De La Vivienda La Sorpresa	fise-4754-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496452	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda En Loma San Juan	fise-4755-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496453	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zacatal	fise-4756-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Camino Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496455	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Seccion Los Roques	fise-4757-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Sección los Roques	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496458	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rancho Nuevo	fise-4670-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,793	\$52,793	\$52,793	\$52,793	\$16,000	\$16,000	\$16,000	30.31	\$0	Vivienda	80	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY AVANCES FÍSICOS DEBIDO A QUE ÚNICAMENTE SE LE HA PAGADO EL ANTICIPO A LA EMPRESA
OAX14150100496459	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Tigre	fise-4759-2014	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496460	Equipamiento De 95 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco El Maguey	fise-4671-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguey	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$250,766	\$250,766	\$250,766	\$250,766	\$80,000	\$80,000	\$80,000	31.90	\$0	Vivienda	380	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY AVANCES FÍSICOS DEBIDO A QUE ÚNICAMENTE SE LE HA PAGADO EL ANTICIPO A LA EMPRESA
OAX14150100496461	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Ampliacion Aeropuerto	fise-4760-2014	Oaxaca	San Felipe Usila	Colonia Ampliación Aeropuerto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisionj estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496462	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Carmen	fise-4672-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496463	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Peña Blanca	fise-4761-2014	Oaxaca	San Felipe Usila	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496464	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda De Blan Xadani	fise-4762-2014	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Blaz Xadani	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496424	Equipamiento De 104 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tierra Colorada	fise-4680-2014	Oaxaca	Santiago Niltepec	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$270,400	\$270,400	\$270,400	\$270,400	\$270,400	\$270,400	\$270,400	100.00	\$0	Vivienda	416	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496427	Construccion De Techo Firme Con Lamina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda San Miguel De Marcos Perez	fise-5076-2014	Oaxaca	San Juan Tepeucatl	San Miguel Marcos Pérez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$133,145	\$133,145	\$133,145	\$133,145	\$40,000	\$40,000	\$40,000	30.04	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY AVANCES FÍSICOS DEBIDO A QUE A LA EMPRESA ÚNICAMENTE SE LE HA PAGADO EL ANTICIPO
OAX14150100496429	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Alacran	fise-4681-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	El Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496431	Construccion De Techo Firme Con Lamina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Loma De Piedra	fise-5077-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$599,155	\$599,155	\$599,155	\$599,155	\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.04	\$0	Vivienda	180	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY AVANCES FÍSICOS DEBIDO A QUE ÚNICAMENTE SE LE HA PAGADO A LA EMPRESA EL ANTICIPO

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141501004962-33	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Tamal	fise-4682-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Tamal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141501004962-36	Construccion De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda La Brujeria	fise-5078-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	La Brujería	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$106,516	\$106,516	\$106,516	\$106,516	\$106,516	\$106,516	\$106,516	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-38	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Palma	fise-4683-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-39	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso De La Garrocha	fise-4684-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Paso de la Garrocha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-40	Construccion De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Zautla	fise-5079-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Juan Zautla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$292,920	\$292,920	\$292,920	\$292,920	\$292,920	\$292,920	\$292,920	100.00	\$0	Vivienda	88	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-41	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Pie Del Cerro	fise-4685-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-42	Construccion De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Zapotitlan	fise-5080-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Juan Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$292,920	\$292,920	\$292,920	\$292,920	\$292,920	\$292,920	\$292,920	100.00	\$0	Vivienda	88	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-43	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lagunillas	fise-4686-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$39,594	\$39,594	\$39,594	\$39,594	\$12,000	\$12,000	\$12,000	30.31	\$0	Vivienda	60	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-44	Construccion De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda El Carmen	fise-5081-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$106,516	\$106,516	\$106,516	\$106,516	\$106,516	\$106,516	\$106,516	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-45	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Noia Y Minidaca	fise-4687-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Noia y Minidaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,793	\$52,793	\$52,793	\$52,793	\$15,000	\$15,000	\$15,000	28.41	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE LE HA PAGADO A LA EMPRESA EL ANTICIPO
OAX141501004962-46	Construccion De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Cañada De Hielo	fise-5082-2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Hielo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$133,145	\$133,145	\$133,145	\$133,145	\$133,145	\$133,145	\$133,145	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-47	Equipamiento De 25 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Piedra Blanca	fise-4688-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$65,991	\$65,991	\$65,991	\$65,991	\$20,000	\$20,000	\$20,000	30.31	\$0	Vivienda	100	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-48	Construccion De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Catarina Estancia	fise-5083-2014	Oaxaca	Santiago Ayquillita	Santa Catarina Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$133,145	\$133,145	\$133,145	\$133,145	\$40,000	\$40,000	\$40,000	30.04	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE LE HA PAGADO EL ANTICIPO A LA EMPRESA
OAX141501004962-50	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro De La Esperanza	fise-4689-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$79,189	\$79,189	\$79,189	\$79,189	\$25,000	\$25,000	\$25,000	31.57	\$0	Vivienda	120	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-52	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lo De Candela	fise-4690-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Candela	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$79,189	\$79,189	\$79,189	\$79,189	\$25,000	\$25,000	\$25,000	31.57	\$0	Vivienda	120	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-54	Construccion De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda San Antonio Cuicila	fise-5084-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopalá	San Antonio Cuicila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$133,145	\$133,145	\$133,145	\$133,145	\$40,000	\$40,000	\$40,000	30.04	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-56	Equipamiento De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Collantes	fise-4691-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$105,586	\$105,586	\$105,586	\$105,586	\$32,000	\$32,000	\$32,000	30.31	\$0	Vivienda	160	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE LE HA PAGADO EL ANTICIPO A LA EMPRESA
OAX141501004962-59	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Carrizo	fise-4692-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$131,982	\$131,982	\$131,982	\$131,982	\$40,000	\$40,000	\$40,000	30.31	\$0	Vivienda	200	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-61	Construccion De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento Vivienda La Consentida	fise-5085-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Consentida	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$199,718	\$199,718	\$199,718	\$199,718	\$60,000	\$60,000	\$60,000	30.04	\$0	Vivienda	60	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-62	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda	fise-4693-2014	Oaxaca	Santiago Tapextla	Cahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-65	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Grande	fise-4694-2014	Oaxaca	Santiago Tapextla	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-67	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Culebra	fise-4695-2014	Oaxaca	Santiago Tapextla	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-79	Construccion De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda La Raya	fise-5086-2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$106,516	\$106,516	\$106,516	\$106,516	\$106,516	\$106,516	\$106,516	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-83	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Paso Ancho	fise-4419-2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Paso Ancho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	26.92	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-87	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Chinilla	fise-4420-2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	La Chinilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	26.92	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-90	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Tamarindo	fise-4421-2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	El Tamarindo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	26.92	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-91	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tierra Colorada	fise-4422-2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	26.92	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004962-94	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Ocoite	fise-4423-2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Llano Ocoite	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	26.92	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496196	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lagunillas	fise-4704-2014	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496191	Equipamiento De 50 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Callejón De Romulo	fise-4705-2014	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Callejón de Rómulo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$131,982	\$131,982	\$131,982	\$131,982	\$40,000	\$40,000	\$40,000	30.31	\$0	Vivienda	200	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496106	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cañal Brava	fise-4706-2014	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496110	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Jose Piedras Negras	fise-4707-2014	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	San José Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496154	Equipamiento De 32 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Corralero	fise-5169-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$89,600	\$89,600	\$89,600	\$89,600	\$89,600	\$89,600	\$89,600	100.00	\$0	Vivienda	128	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496155	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Collantes	fise-5170-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496156	Equipamiento De 34 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Alacran	fise-5171-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	El Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$95,200	\$95,200	\$95,200	\$95,200	\$95,200	\$95,200	\$95,200	100.00	\$0	Vivienda	136	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496157	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Aril	fise-5172-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	El Aril	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496158	Equipamiento De 28 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Carrizo	fise-5173-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	100.00	\$0	Vivienda	112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496159	Equipamiento De 38 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe Victoria	fise-5174-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$106,400	\$106,400	\$106,400	\$106,400	\$106,400	\$106,400	\$106,400	100.00	\$0	Vivienda	152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496160	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lo De Candela	fise-5175-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Lo de Candela	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496176	Equipamiento De 18 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lo De Mejia	fise-5176-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Lo de Mejía	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Vivienda	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496178	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Noria Y Minindaca	fise-5177-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	La Noria y Minindaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496181	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Minitan	fise-5178-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Minítan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496183	Equipamiento De 20 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Martin	fise-5179-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496186	Equipamiento De 20 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Apostol	fise-5180-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Apóstol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496188	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Guadalupe	fise-5181-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496191	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio Ocotlan	fise-5182-2014	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Antonio Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496196	Equipamiento De 50 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco Tutepetongo	fise-5183-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Francisco Tutepetongo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496102	Equipamiento De 50 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Coyula	fise-5184-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496104	Equipamiento De 50 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Quilotepec	fise-5185-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	Santiago Quilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496105	Equipamiento De 50 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Garita	fise-5186-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496106	Equipamiento De 50 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ojito De Agua	fise-5187-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	Ojito de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496107	Equipamiento De 50 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro	fise-5188-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Pedro Chiczapotes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496110	Equipamiento De 40 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Emiliano Zapata	fise-5189-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	100.00	\$0	Vivienda	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496116	Equipamiento De 35 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Lucas Tlanichico	fise-5190-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Lucas Tlanichico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	\$0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496118	Equipamiento De 40 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro La Reforma	fise-5191-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	100.00	\$0	Vivienda	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100496131	Contruccion De Sanitarios Con Indigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Chachagua	fise-4452-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Chachagua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496432	Equipoamiento De 50 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Barrio Del Niño	fise-5192-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Barrio del Niño (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496435	Equipoamiento De 315 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rancho Viejo	fise-5193-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	\$0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496436	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Tesoro	fise-4454-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496438	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Vivienda De Jatzepec De Candoyoc	fise-4455-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Jatzepec de Candoyoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496440	Equipoamiento De 15 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia 24 De Julio	fise-5194-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia 24 de Julio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496442	Equipoamiento De 20 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda	fise-5195-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia el Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496443	Equipoamiento De 15 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Cosiquiera	fise-5196-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496445	Equipoamiento De 45 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Encino	fise-4456-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Arroyo Encino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496448	Equipoamiento De 50 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Cerrito	fise-5197-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	El Cerrito (San Pablo la Raya)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496450	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Felipe Zihualtepec	fise-4457-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Felipe Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496451	Equipoamiento De 35 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Campo Real	fise-5198-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Campo Real	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	\$0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496453	Equipoamiento De 50 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila Segundo	fise-5199-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496454	Equipoamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Huamchales	fise-5200-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Los Huamchales	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496457	Equipoamiento De 15 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Donají	fise-5201-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Donají (El Higo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496461	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo Raza	fise-4458-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	La Nueva Raza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496462	Equipoamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Capilla	fise-5203-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496464	Equipoamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Raya	fise-5204-2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496466	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento	fise-4459-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Santa Rosa Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496468	Equipoamiento De 40 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Valdeflores	fise-5206-2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	100.00	\$0	Vivienda	160	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496469	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Emiliano Zapata	fise-4460-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496470	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Carrizal	fise-4461-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Arroyo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496471	Equipoamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Lorenzo Vista Hermosa	fise-5207-2014	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Lorenzo Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496473	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Max Agustín Correa	fise-4462-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Max Agustín Correa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	\$0	Vivienda	4,462	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496475	Equipoamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Plan De Vergel	fise-5208-2014	Oaxaca	San Martín Zacatepec	Plan del Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496476	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Río Manzo	fise-4463-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San José Río Manzo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496477	Equipoamiento De 40 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Ciruelos	fise-5209-2014	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Ciruelos de Guapontzingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	100.00	\$0	Vivienda	160	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496479	Equipoamiento Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Blanco	fise-4464-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496480	Equipoamiento De 7 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Cruz	fise-5210-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$19,600	\$19,600	\$19,600	\$19,600	\$19,600	\$19,600	\$19,600	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141501004964-83	Equipamiento De 11 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Tigre	fise-4211-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$30,800	\$30,800	\$30,800	\$30,800	\$30,800	\$30,800	\$30,800	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-85	Equipamiento De 21 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Isidro El Cui	fise-5212-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Isidro El Cui	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-86	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Río Manso (Nuevo Río Manso)	fise-4465-2014	Oaxaca	Santiago Jocopec	San José Río Manso (Nuevo Río Manso)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-90	Equipamiento De 9 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Pueblo Viejo	fise-5213-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-92	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Río Chiquito	fise-4466-2014	Oaxaca	Santiago Jocopec	Río Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$166,400	\$166,400	\$166,400	\$166,400	\$166,400	\$166,400	\$166,400	100.00	\$0	Vivienda	256	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-93	Equipamiento De 9 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Niño	fise-5214-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Santo Niño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-95	Equipamiento De 31 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María	fise-5215-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$86,800	\$86,800	\$86,800	\$86,800	\$86,800	\$86,800	\$86,800	100.00	\$0	Vivienda	124	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-98	Equipamiento De 8 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Cañada San Miguelito	fise-5216-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	La Cañada San Miguelito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$22,400	\$22,400	\$22,400	\$22,400	\$22,400	\$22,400	\$22,400	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-99	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Alicia	fise-4467-2014	Oaxaca	Santiago Jocopec	La Alicia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-01	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Lachixola	fise-4468-2014	Oaxaca	Santiago Jocopec	San Miguel Lachixola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	100.00	\$0	Vivienda	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-02	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Cruz	fise-5217-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Arroyo Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-04	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapotal	fise-5218-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-06	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Cruces	fise-5219-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Los Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-07	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Chacalapa	fise-5220-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chacalapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-08	Equipamiento De 46 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Lobera	fise-5221-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	100.00	\$0	Vivienda	184	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-09	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ssan Mateo Sosola	fise-5222-2014	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Mateo Sosola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-10	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Escondida	fise-4471-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Agua Escondida (Joya Honda)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-11	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Mateo Tepantepec	fise-5223-2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Mateo Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-12	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Arroyo Grande	fise-4472-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-13	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Duraznal	fise-5224-2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Duraznal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-14	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Arroyo De Pita	fise-4473-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Pita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-15	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Aserradero	fise-4474-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-16	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Segundo Aserradero	fise-4475-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-17	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Buenavista	fise-4476-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-18	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Buenos Aires	fise-4477-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-19	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Cañada San Antonio	fise-4478-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cañada San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-20	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Cerro Mojara	fise-4479-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Mojara	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	100.00	\$0	Vivienda	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004964-21	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De El Porvenir	fise-4480-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141501004965-22	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Guadalupe Reyes	fise-4481-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Guadalupe de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$70,200	\$70,200	\$70,200	\$70,200	\$70,200	\$70,200	\$70,200	100.00	\$0	Vivienda	108	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-23	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Carbonera	fise-4482-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Carbonera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	100.00	\$0	Vivienda	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-24	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Cuchilla	fise-4483-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-25	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Esperanza	fise-4484-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-26	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fise-4485-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Isleta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$7,800	\$7,800	\$7,800	\$7,800	\$7,800	\$7,800	\$7,800	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-27	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Josefa Ortiz De Domínguez	fise-4486-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Josefa Ortiz de Domínguez (La Josefita)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-28	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Junta	fise-4487-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	100.00	\$0	Vivienda	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-29	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Palma	fise-4488-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-30	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Reforma	fise-4489-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-31	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Tabaquera	fise-4490-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Tabaquera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	100.00	\$0	Vivienda	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-32	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Las Maravillas	fise-4491-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$70,200	\$70,200	\$70,200	\$70,200	\$70,200	\$70,200	\$70,200	100.00	\$0	Vivienda	108	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-33	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Los Trapiches	fise-4492-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Trapiches	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$7,800	\$7,800	\$7,800	\$7,800	\$7,800	\$7,800	\$7,800	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-34	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Palma Cautá	fise-4493-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Palma Cuata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-35	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Palo Solo	fise-4494-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Palo Solo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-36	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Peña Blanca	fise-4495-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-37	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fise-4496-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Sierra Mojarrá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$18,200	\$18,200	\$18,200	\$18,200	\$18,200	\$18,200	\$18,200	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-38	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Tembladera Del Castillo	fise-4497-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera del Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-39	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Zona Urbana Ejidal	fise-4498-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$153,400	\$153,400	\$153,400	\$153,400	\$153,400	\$153,400	\$153,400	100.00	\$0	Vivienda	236	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-40	Equipamiento De 19 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Desviación De La Siempre Viva	fise-5225-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Desviación de la Siempre Viva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	100.00	\$0	Vivienda	76	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-60	Construcción De 16 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De Vivienda Monte De Toro	fise-5031-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Monte del Toro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141501004965-68	Construcción De 15 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Matías Chilazoa	fise-5032-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	San Matías Chilazoa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141501004965-77	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlucuxina	fise-5036-2014	Oaxaca	San Juan Tamazola	Yucuxina	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-80	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Lucía Sosola	fise-5037-2014	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Santa Lucía Sosola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-83	Equipamiento De 2 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pablo Huitzo	fise-5038-2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-86	Construcción De 13 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Piedra De Amolar	fise-5039-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$483,756	\$483,756	\$483,756	\$483,756	\$150,000	\$150,000	\$150,000	31.01	\$0	Vivienda	52	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE SE LE PAGO UNICAMENTE EL ANTICIPO A LA EMPRESA
OAX141501004965-87	Construccion De 6 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Aguacatal	fise-5040-2014	Oaxaca	Huautepec	Llano Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$223,272	\$223,272	\$223,272	\$223,272	\$68,000	\$68,000	\$68,000	30.46	\$0	Vivienda	24	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-88	Construccion De 3 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Tuerto	fise-5041-2014	Oaxaca	Huautepec	Rio Tuerto (Rancho Carrera)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$111,636	\$111,636	\$111,636	\$111,636	\$34,000	\$34,000	\$34,000	30.46	\$0	Vivienda	12	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX141501004965-89	Construccion De 14 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Camaron	fise-5042-2014	Oaxaca	Huautepec	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$520,968	\$520,968	\$520,968	\$520,968	\$165,000	\$165,000	\$165,000	31.67	\$0	Vivienda	56	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX000130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496593	Construcción De 13 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Concha	fise-5044-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Concha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$483,756	\$483,756	\$483,756	\$483,756	\$146,000	\$146,000	\$146,000	30.18	\$0	Vivienda	52	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496601	Construcción De 22 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Río Chiquito	fise-5046-2014	Oaxaca	Santiago Jocopec	Río Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$818,664	\$818,664	\$818,664	\$818,664	\$250,000	\$250,000	\$250,000	30.54	\$0	Vivienda	88	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496662	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De El Alacrán	fise-4499-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496663	Construcción De 10 Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda El Manantial	fise-5069-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia el Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496664	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Galerita	fise-4500-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Galerita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496665	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Concepcion Papalo	fise-4501-2014	Oaxaca	Concepción Pápalo	Coápm de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496666	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Barranca Larga	fise-4502-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Barranca Larga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496668	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Ermita	fise-4503-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496672	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Lobera	fise-4504-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496674	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Noia De Ortiz	fise-4505-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	La Noia de Ortiz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496676	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Agua Come Tigre	fise-4506-2014	Oaxaca	Huautepec	Agua Come Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496677	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fise-4507-2014	Oaxaca	Huautepec	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496678	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Llano Aguacatal	fise-4508-2014	Oaxaca	Huautepec	Llano Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496680	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Río Tuerto (Rancho Carrera)	fise-4509-2014	Oaxaca	Huautepec	Río Tuerto (Rancho Carrera)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496683	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fise-4510-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496684	Construcción De 10 Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Campo Real	fise-5070-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Campo Real	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496687	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fise-4511-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Llovía	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496688	Construcción De 10 Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cruz Del Itacuan	fise-5072-2014	Oaxaca	Santiago Xitotepa Nacional	Cruz del Itacúan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$133,145	\$133,145	\$133,145	\$133,145	\$40,000	\$40,000	\$40,000	30.04	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496689	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fise-4512-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua Nebliña	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496690	Construcción De 70 Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Rosa	fise-5073-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$932,019	\$932,019	\$932,019	\$932,019	\$300,000	\$300,000	\$300,000	32.19	\$0	Vivienda	280	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY AVANCES DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE LE PAGÓ A LA EMPRESA EL ANTICIPO
OAX14150100496691	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fise-4513-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Cruz de Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496692	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Llano Verde	fise-4514-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496694	Construcción De 30 Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rancho El Llano	fise-5074-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$399,436	\$399,436	\$399,436	\$399,436	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.04	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE LE PAGÓ A LA EMPRESA EL ANTICIPO
OAX14150100496695	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fise-4515-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496696	Evitar Enfermedades Oculares Y Respiratorias Con La Reducción De Humo En El Interior De Los Hogares	fise-4516-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Peña Campana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496697	Construcción De 47 Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andrés Niño	fise-5075-2014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Andrés Niño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$625,784	\$625,784	\$625,784	\$625,784	\$188,000	\$188,000	\$188,000	30.04	\$0	Vivienda	188	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496701	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Sra Catarina Buenavista	fise-4518-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Catarina Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496702	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Sta Cruz De Juárez	fise-4519-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1415010049604	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Xochiltonaco	fis-4520-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Xochiltonaco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1415010049601	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Luciernaga	fis-4521-2014	Oaxaca	Ittlán de Juárez	La Luciernaga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1415010049609	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Rancho Laachira	fis-4522-2014	Oaxaca	Ittlán de Juárez	Rancho Laachira (Llano Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1415010049611	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Santa María Yahuche	fis-4523-2014	Oaxaca	Ittlán de Juárez	Santa María Yahuche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1415010049612	Construcción De 25 Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Yerba Santa	fis-6108-2014	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1415010049613	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Santo Domingo Cacaltepec	FISE-4524-2014	Oaxaca	Ittlán de Juárez	Santo Domingo Cacaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1415010049617	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Barrio Nuevo Camaron	fis-4527-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Barrio Nuevo (Cimarrón)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1415010049620	Construcción De 16 Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Canana	fis-6110-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08 -	Canana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1415010049623	Construcción De 13 Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Verde	fis-6111-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08 -	Rio Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1415010049625	Construcción De 15 Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Grande	fis-6112-2014	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1415010049628	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Choa Begh	fis-4534-2014	Oaxaca	San Andrés Yalá	Choa Begh	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	30.77	\$0	Vivienda	20	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1415010049630	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Barrio Santo Domingo	fis-4535-2014	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	30.77	\$0	Vivienda	20	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1415010049633	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Santiago Quavezcuzas	fis-4536-2014	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santiago Quavezcuzas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1415010049636	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Cristóbal Lachirioag	fis-4537-2014	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	30.77	\$0	Vivienda	20	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1415010049637	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Huamúchil	fis-4538-2014	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Huamúchil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1415010049639	Construcción De 25 Techo Firme Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Apóstol	fis-6120-2014	Oaxaca	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1415010049640	Construcción De 25 Techo Firme Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda Ayquezczo De Aldama	fis-6121-2014	Oaxaca	Ayquezczo de Aldama	Ayquezczo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	30.12	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE A LA EMPRESA UNICAMENTE SE LE HA PAGADO EL ANTICPO A LA EMPRESA
OAX1415010049644	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Jalapa Del Valle	fis-4539-2014	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Jalapa del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$15,000	\$15,000	\$15,000	27.47	\$0	Vivienda	84	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1415010049646	Construcción De 14 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cueva De Los Seres	fis-6149-2014	Oaxaca	Huautepec	Cueva de los Seres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1415010049647	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De El Camaron	fis-4540-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1415010049648	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fis-4541-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	El Camero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.31	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1415010049650	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Huautepec	fis-6150-2014	Oaxaca	Huautepec	Huautepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$217,469	\$217,469	\$217,469	\$217,469	\$217,469	\$217,469	\$217,469	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1415010049651	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Cruz	fis-4542-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$10,000	\$10,000	\$10,000	37.88	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1415010049653	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Pedro Oritiba	fis-4543-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Oritiba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,793	\$52,793	\$52,793	\$52,793	\$20,000	\$20,000	\$20,000	37.88	\$0	Vivienda	80	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE A LA EMPRESA UNICAMENTE SE LE HA PAGADO EL ANTICPO
OAX1415010049654	Construcción De 1 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Come Tigre	fis-6151-2014	Oaxaca	Huautepec	Agua Come Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$54,367	\$54,367	\$54,367	\$54,367	\$17,000	\$17,000	\$17,000	31.27	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1415010049655	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fis-4544-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$124,800	\$124,800	\$124,800	\$124,800	\$124,800	\$124,800	\$124,800	100.00	\$0	Vivienda	192	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1415010049656	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Camaron	fis-6152-2014	Oaxaca	Huautepec	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$217,469	\$217,469	\$217,469	\$217,469	\$217,469	\$217,469	\$217,469	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1415010049657	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Arroyo Banco	fis-4545-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo de Banco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	100.00	\$0	Vivienda	240	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496759	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Cerro Armadillo Grande	fise-4546-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$304,200	\$304,200	\$304,200	\$304,200	\$304,200	\$304,200	\$304,200	100.00	\$0	Vivienda	468	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496761	Construccion De 6 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Mirador	fise-6153-2014	Oaxaca	Huautepec	El Mirador Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$271,836	\$271,836	\$271,836	\$271,836	\$271,836	\$271,836	\$271,836	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496762	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Cerro Cangrejo Grande	fise-4547-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Cangrejo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496764	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fise-4548-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro de Pita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$49,400	\$49,400	\$49,400	\$49,400	\$49,400	\$49,400	\$49,400	100.00	\$0	Vivienda	78	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496765	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Cerro Marin	fise-4549-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Marin (Monte Flor)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00	\$0	Vivienda	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496766	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fise-4550-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Gran Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$111,800	\$111,800	\$111,800	\$111,800	\$111,800	\$111,800	\$111,800	100.00	\$0	Vivienda	172	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496767	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fise-4551-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	100.00	\$0	Vivienda	84	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496770	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Monte Bello	fise-4552-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Bello	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496774	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Monte Negro	fise-4553-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$57,200	\$57,200	\$57,200	\$57,200	\$57,200	\$57,200	\$57,200	100.00	\$0	Vivienda	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496775	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Paso Nuevo La Hamaca	fise-4554-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso Nuevo La Hamaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$132,600	\$132,600	\$132,600	\$132,600	\$132,600	\$132,600	\$132,600	100.00	\$0	Vivienda	204	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496776	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Rinconada	fise-4555-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496777	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Cristóbal De La Vega	fise-4556-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Cristóbal la Vega	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496778	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Felipe De Leon	fise-4557-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$161,200	\$161,200	\$161,200	\$161,200	\$161,200	\$161,200	\$161,200	100.00	\$0	Vivienda	248	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496779	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Isidro Chinantilla	fise-4558-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chinantilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	100.00	\$0	Vivienda	176	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496780	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Juan Palmita	fise-4559-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Palmita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$83,200	\$83,200	\$83,200	\$83,200	\$83,200	\$83,200	\$83,200	100.00	\$0	Vivienda	128	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496781	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Juan Arroyo Palomo	fise-4560-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Lucas Arroyo Palomo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$228,800	\$228,800	\$228,800	\$228,800	\$228,800	\$228,800	\$228,800	100.00	\$0	Vivienda	352	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496782	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fise-4561-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Mateo Yetla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$57,200	\$57,200	\$57,200	\$57,200	\$57,200	\$57,200	\$57,200	100.00	\$0	Vivienda	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496783	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fise-4562-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Rafael Agua de Pescadito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	100.00	\$0	Vivienda	84	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496785	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Santa Fe Y La Mar	fise-4563-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	100.00	\$0	Vivienda	260	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496790	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Buenavista	fise-4564-2014	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	\$26,396	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496805	Construcción De 8 Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Batea	fise-6174-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. O8	La Batea	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496808	Construcción De 17 Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Cholula	fise-6175-2014	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián los Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496812	Construcción De 42 Techos Firmes Con Llama De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda Soledad Salinas	fise-6178-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$833,120	\$833,120	\$833,120	\$833,120	\$250,000	\$250,000	\$250,000	30.01	\$0	Vivienda	168	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE LE HA PAGADO A LA EMPRESA EL ANTICIPO
OAX14150100496814	Construcción De 42 Pisos Firmes Para El Mejoramiento De La Vivienda Soledad Salinas	fise-6179-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$427,241	\$427,241	\$427,241	\$427,241	\$427,241	\$427,241	\$427,241	100.00	\$0	Vivienda	168	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496819	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Jaltepec De Candoyec	fise-6750-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Jaltepec de Candoyec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496822	Construcción De 42 Techos Firmes Con Llama De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	fise-6181-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$833,120	\$833,120	\$833,120	\$833,120	\$250,000	\$250,000	\$250,000	30.01	\$0	Vivienda	168	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE LE HA PAGADO A LA EMPRESA EL ANTICIPO
OAX14150100496832	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Calaña	fise-6842-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Calaña	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496852	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Miguel Amatlán	fise-6847-2014	Oaxaca	San Miguel Amatlán	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496854	Construcción De 3 Sanitarios Con Biobigesterios Para El Mejoramiento De La Vivienda La Bates	fise-6184-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08 -	La Bates	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$83,922	\$83,922	\$83,922	\$83,922	\$83,922	\$83,922	\$83,922	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496862	Construcción De 17 Sanitarios Con Biobigesterios Para El Mejoramiento De La Vivienda La Luz Tenexcalco	fise-6185-2014	Oaxaca	San Miguel Ahuatemolán	La Luz Tenexcalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$475,560	\$475,560	\$475,560	\$475,560	\$475,560	\$475,560	\$475,560	100.00	\$0	Vivienda	68	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496865	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Santo Domingo Coatlán	fise-6848-2014	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Santo Domingo Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,096	\$100,096	\$100,096	\$100,096	\$100,096	\$100,096	\$100,096	100.00	\$0	Vivienda	164	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496871	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Cristóbal Honduras	fise-6849-2014	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$73,241	\$73,241	\$73,241	\$73,241	\$22,000	\$22,000	\$22,000	30.04	\$0	Vivienda	120	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496883	Construcción De 12 Sanitarios Con Biobigesterios Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Del Río	fise-6191-2014	Oaxaca	Santiago del Río	Santiago del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$421,137	\$421,137	\$421,137	\$421,137	\$421,137	\$421,137	\$421,137	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496885	Construcción De 8 Sanitarios Con Biobigesterios Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andres Montaña	fise-6192-2014	Oaxaca	Silacayoápam	San Andrés Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$280,758	\$280,758	\$280,758	\$280,758	\$280,758	\$280,758	\$280,758	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496936	Construcción De 14 Sanitarios Con Biobigesterios Para El Mejoramiento De La Vivienda Santos Reyes Tepetlillo	fise-6198-2014	Oaxaca	Santos Reyes Tepetlillo	Santos Reyes Tepetlillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$491,327	\$491,327	\$491,327	\$491,327	\$491,327	\$491,327	\$491,327	100.00	\$0	Vivienda	56	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496939	Equipoamiento De 104 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Juárez	fise-5427-2014	Oaxaca	San Mateo del Mar	Colonia Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$270,400	\$270,400	\$270,400	\$270,400	\$270,400	\$270,400	\$270,400	100.00	\$0	Vivienda	416	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496971	Construcción De 27 Sanitarios Con Biobigesterios Para El Mejoramiento De La Vivienda Lucas Tamlichico	fise-5441-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Lucas Tamlichico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$843,750	\$843,750	\$843,750	\$843,750	\$843,750	\$843,750	\$843,750	100.00	\$0	Vivienda	108	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496973	Construcción De 29 Sanitarios Con Biobigesterios Para El Mejoramiento De La Vivienda Paraje La Luciérnaga	fise-5442-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Luciérnaga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496976	Construcción De 68 Sanitarios Con Biobigesterios Para El Mejoramiento De La Vivienda San Isidro El Naranjo	fise-5443-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tzucatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro el Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	100.00	\$0	Vivienda	272	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497031	Construcción De 20 Sanitarios Con Biobigesterios Para El Mejoramiento De La Vivienda El Progreso	fise-6100-2014	Oaxaca	San Juan Lachigallá	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497036	Construcción De 25 Sanitarios Con Biobigesterios Para El Mejoramiento De La Vivienda La Libertad	fise-6101-2014	Oaxaca	San Juan Lachigallá	Santiago la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497040	Equipoamiento De 60 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Catarina Minas	fise-6102-2014	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$158,379	\$158,379	\$158,379	\$158,379	\$158,379	\$158,379	\$158,379	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497043	Equipoamiento De 39 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Praxedis De Guerrero	fise-6103-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Praxedis de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497046	Construcción De 13 Sanitarios Con Biobigesterios Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Colorado	fise-6109-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08 -	Llano Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497044	Construcción De 50 Sanitarios Con Biobigesterios Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Del Aire	fise-6186-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopalá	Cerro de Aire	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,754,741	\$1,754,741	\$1,754,741	\$1,754,741	\$1,754,741	\$1,754,741	\$1,754,741	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497095	Construcción De 4 Pisos Firmes Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	fise-6213-2014	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$40,689	\$40,689	\$40,689	\$40,689	\$40,689	\$40,689	\$40,689	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497099	Construcción De 7 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guacamaya	fise-6214-2014	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$71,206	\$71,206	\$71,206	\$71,206	\$71,206	\$71,206	\$71,206	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497105	Construcción De 14 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Magüey	fise-6215-2014	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Arroyo Magüey	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$142,413	\$142,413	\$142,413	\$142,413	\$142,413	\$142,413	\$142,413	100.00	\$0	Vivienda	56	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497106	Construcción De 20 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Esperanza	fise-6216-2014	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Arroyo Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$203,448	\$203,448	\$203,448	\$203,448	\$203,448	\$203,448	\$203,448	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497108	Construcción De 10 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Coyul	fise-6217-2014	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Llano Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$101,724	\$101,724	\$101,724	\$101,724	\$101,724	\$101,724	\$101,724	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497109	Construcción De 20 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Zarca	fise-6218-2014	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$203,448	\$203,448	\$203,448	\$203,448	\$203,448	\$203,448	\$203,448	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497110	Construcción De 50 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Tesoro	fise-6219-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497111	Construcción De 15 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Rosa Zihualtepec	fise-6220-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Santa Rosa Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497147	Construcción De 20 Techo Firme Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila Segundo	fise-6221-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$396,724	\$396,724	\$396,724	\$396,724	\$396,724	\$396,724	\$396,724	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497150	Construcción De 11 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Calle Progreso	fise-6223-2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$111,896	\$111,896	\$111,896	\$111,896	\$70,000	\$70,000	\$70,000	62.56	\$0	Vivienda	44	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497153	Construcción De 12 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Calle Independencia	fise-6224-2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$122,068	\$122,068	\$122,068	\$122,068	\$40,000	\$40,000	\$40,000	32.77	\$0	Vivienda	48	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497158	Construcción De 12 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Calle Las Estrellas	fise-6225-2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$122,068	\$122,068	\$122,068	\$122,068	\$40,000	\$40,000	\$40,000	32.77	\$0	Vivienda	48	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497170	Construcción De 15 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Domingo Teojumuko	fise-6227-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojumuko	Santo Domingo Teojumuko	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497175	Construcción De 32 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Catarina Yosonotú	fise-6228-2014	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497177	Construcción De 44 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pablo Cuatro Venados	fise-6229-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,668,722	\$1,668,722	\$1,668,722	\$1,668,722	\$1,668,722	\$1,668,722	\$1,668,722	100.00	\$0	Vivienda	176	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497178	Inst. Cuauhtemoc	14F06	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Siniyavi	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497179	Isbo No. 06	14F08	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497199	Construccion De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Mateo Yucutindó	fise-6477-2014	Oaxaca	San Mateo Yucutindó	San Mateo Yucutindó	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,512,500	\$1,512,500	\$1,512,500	\$1,512,500	\$1,512,500	\$1,512,500	\$1,512,500	100.00	\$0	Vivienda	220	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497200	Construccion De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda El Huamuche	fise-6478-2014	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Huamuche	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	100.00	\$0	Vivienda	148	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497203	Construccion De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Tepicota	fise-6479-2014	Oaxaca	San Juan Tepexiula	San Juan Tepiconaxtla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,237,500	\$1,237,500	\$1,237,500	\$1,237,500	\$1,237,500	\$1,237,500	\$1,237,500	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497221	Construccion De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Nodón	fise-6480-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pedro Nodón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497238	Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Temascal	fise-6484-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$186,060	\$186,060	\$186,060	\$186,060	\$186,060	\$186,060	\$186,060	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497244	Construccion De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andres Teotilaplan	fise-6485-2014	Oaxaca	San Andrés Teotilaplan	San Andrés Teotilaplan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$855,876	\$855,876	\$855,876	\$855,876	\$855,876	\$855,876	\$855,876	100.00	\$0	Vivienda	92	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497247	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Miguel Yegovana	fise-6486-2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	San Miguel Yegovana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497253	Construcción De 50 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Huazolotitlán	fise-6276-2014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497254	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Agua Blanca	fise-6487-2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497256	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De El Bejuco	fise-6488-2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	El Bejuco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497258	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Jose Del Peñasco	fise-6489-2014	Oaxaca	San José del Peñasco	San José del Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,192	\$2,192	\$2,192	\$2,192	\$2,192	\$2,192	\$2,192	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497259	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Agua Sol	fise-6490-2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Agua de Sol	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497260	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Jose Llano Grande	fise-6491-2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	San José Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497261	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fise-6492-2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Guixe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497262	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico Para El Mejoramiento De Vivienda	fise-6493-2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Mengoll de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497263	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Miahuatlan	fise-6494-2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497264	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Miahuatlan	fise-6495-2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497265	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Miahuatlan	fise-6496-2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497270	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Cacahuatpec	fise-6503-2014	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$142,413	\$142,413	\$142,413	\$142,413	\$43,000	\$43,000	\$43,000	30.19	\$0	Vivienda	200	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497272	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Tagla	fise-6505-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Juan Yagla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497273	Equipamiento De 6 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Cajonos	fise-6506-2014	Oaxaca	San Francisco Cajonos	San Miguel Cajonos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$15,868	\$15,868	\$15,868	\$15,868	\$4,800	\$4,800	\$4,800	30.25	\$0	Vivienda	24	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497274	Equipamiento De 8 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nejapa De Madero	fise-6507-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497279	Equipamiento De 8 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Xochitotpec	fise-6512-2014	Oaxaca	San Baltazar Yatzechi el Bajo	Santa María Xochitotpec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$21,158	\$21,158	\$21,158	\$21,158	\$6,500	\$6,500	\$6,500	30.72	\$0	Vivienda	32	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100497281	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cienegulla	fise-6513-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Cienegulla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497282	Equipamiento De 11 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tejas De Morelos	fise-6514-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Tejas de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497287	Equipamiento De 25 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Ateotpec	fise-6516-2014	Oaxaca	Santa María Ateotpec	Santa María Ateotpec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497289	Equipamiento De 21 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Lachigalla	fise-6517-2014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497291	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Progreso	fise-6518-2014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497293	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xagula	fise-6519-2014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Xagula	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497295	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andrés Níño	fise-6520-2014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Andrés Níño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497299	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Río Grande	fise-6522-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497302	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Catarina Noltepec	fise-6524-2014	Oaxaca	Santiago Juatlahuaca	Santa Catarina Noltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200499362	Construcción De Centro De Salud En Cosolapa	FAFEF/2953/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$3,500,000	\$3,422,082	\$3,422,082	\$3,422,082	\$3,422,082	\$2,907,378	\$2,907,378	84.96	\$0	Metros	0	0.00	35.00	Financiera: INFORME PRELIMINAR / Física: INFORME PRELIMINAR / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200499411	Construcción De Unidad Médica En Almolonga	FAFEF/3151/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$1,500,000	\$1,467,987	\$1,467,987	\$1,467,987	\$1,467,987	\$1,252,840	\$1,252,840	85.34	\$0	Metros	0	0.00	95.00	Financiera: INFORME PRELIMINAR / Física: INFORME PRELIMINAR / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200499632	Construcción De Centro De Salud En Santa Catarina Cerro Del Vidrio	FISE/1982/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$1,497,240	\$1,497,240	\$1,497,240	\$1,497,240	\$1,497,240	\$1,218,078	\$1,218,078	81.35	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: INFORME PRELIMINAR / Física: INFORME PRELIMINAR / Registro: INFORME PRELIMINAR
OAX14150200499701	Construcción De Centro De Salud De 5 Consultorios En San Pablo Villa De Mitla	FISE/3982/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,488,632	\$1,488,632	29.77	\$0	Metros	0	0.00	45.00	Financiera: INFORME PRELIMINAR / Física: INFORME PRELIMINAR / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200499866	Sustitución Del Centro De Salud De Un Consultorio En San Marcos Yencuenta	FISE/5231/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,497,635	\$1,497,635	\$1,497,635	\$1,497,635	99.84	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN / Física: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN / Registro: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200503351	Rehabilitación De Cortina En Captación De Agua Potable	MSJT-FISMDTDF-221-RM-001-2014	Oaxaca	San Juan Tepecolula	Refugio de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN TEPECOLULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200503328	Mejoramiento De Vivienda	MSJT-FISMDTDF-221-LR-002-2014	Oaxaca	San Juan Tepecolula	La Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN JUAN TEPECOLULLA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200507765	Pavimentación De La Calle Libertad Con Concreto Hidráulico	008	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200508297	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En San Jorge Nuchita.	0002	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200508346	Rastreo De Caminos Principales En San Jorge Nuchita, Primera Etapa.	0001	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200508366	Rastreo De Caminos Principales En San Jorge Nuchita, Segunda Etapa	0008	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200510520	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MMJ/FISE/055/001/O/02/2014	Oaxaca	Mariscala de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200521153	Servicio De Transporte Público Adaptado Para Personas Con Discapacidad En El Estado De Oaxaca	FATPPD-1848-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$15,644,821	\$15,644,821	\$15,644,821	\$15,644,821	\$15,644,821	\$15,644,821	\$15,644,821	100.00	\$0	Equipamiento	25,717	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200523843	Construcción Integral De La Calle 12 De Octubre	201841ME003-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200523882	Construcción Integral De La Calle Primavera Y Calle Los Pinos	201841ME006-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200529026	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria "Niños Heroes" 4	FISM/150/01/51/2014	Oaxaca	San Francisco Teitlahuaca	San Francisco Teitlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de San Francisco Teitlahuaca	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200529130	Modernización Integral Del Registro Civil 2014	RENAPO-2517-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas	4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Otros Proyectos	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200529281	Construcción Integral De La Calle Validad 1	201841ME005-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302005158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1415020052957	Modernización Integral Del Registro Civil Productos Financieros 2009	RENAPO-4283-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200529734	Modernización Integral Del Registro Civil Productos Financieros 2008	RENAPO-4282-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas	4-Gobernación	SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200529710	Modernización Integral Del Registro Civil Productos Financieros 2007	RENAPO-4281-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas	4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200530185	Construccion De Modulo De Santuarios Y Mejoramiento De Dos Aulas En El Jardin De Niños Abraham Castellanos	0002	Oaxaca	San Juan Lachigallá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	hayuntamiento de san juan lachigallá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$674,435	\$674,435	\$674,435	\$674,435	\$674,435	\$674,435	\$674,435	\$674,435	100.00	\$0	Metros	43	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2015 Y PAGADA AL % 100 / Física: / Registro:
OAX14150200530399	Restauracion Del Templo De Santa Maria De La Asuncion	FOREMOBA21852015	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	5208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19,605	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200530472	Restauracion Del Templo Del Rosario Temexistlán	FOREMOBA21822015	Oaxaca	San Pedro Yélox	Rosario Temexistlán	Rural	Subsidios	5208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,267	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200530515	Restauracion Del Templo De San Pedro Apostol	FOREMOBA21792015	Oaxaca	San Pedro Coxcatépec Cántaros	San Pedro Coxcatépec Cántaros	Urbano	Subsidios	5208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	851	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200530562	Restauracion Del Templo De San Pablo Apostol	FOREMOBA21762015	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullá	Urbano	Subsidios	5208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,563	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200530601	Restauracion Del Templo De San Felipe Neri	FOREMOBA21732015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	5208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$500,000	\$491,525	\$491,525	\$491,525	\$491,525	\$491,525	\$491,525	\$491,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	263,357	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA, EXISTEN ECONOMÍAS POR \$627.58 / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200530649	Restauracion Del Templo De Santa Maria Huazolotlán	FOREMOBA21692015	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Subsidios	5208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,794	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200530783	Mantenimiento Y Reparacion De La Biblioteca Publica Central	RAL1-SPC1572015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$37,000	\$36,373	\$36,373	\$36,373	\$36,373	\$36,373	\$36,373	\$36,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	263,357	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA, EXISTEN ECONOMÍAS POR \$627.12 / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200532570	Ampliacion De La Red Electrica Rural Chamilal	6	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200535327	Construcción De Redes De Distribución En Las Colonias Binagüa Y Colonia San Isidro Pertenecientes Al Municipio De Juchitán De Zaragoza	FISM-MHCIZ-020-043-133-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,144,200	\$2,144,200	\$2,144,200	\$2,144,200	\$2,144,200	\$2,144,200	\$2,144,200	\$2,144,200	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200535326	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varas Calles	1	Oaxaca	San Vicente Nuñú	San Vicente Nuñú	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑU	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200536173	"Rastrojo Del Camino Carretero Que Conecta A La Cabecera Municipal Con Sus Diez Agencias Y Tres Nucleos Rurales"	OP-MISACN-FAS-088-005-2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200536690	Electrificación Panteón 1 Y 2	R28.9	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200536630	Programa De Desarrollo Institucional Municipal (2 Por Ciento)	FISM-088-002-2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200537003	Gastos Indirectos (3 Por Ciento)	FISM-008-001-2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERANUEVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200537312	Construcción De Sanitarios Ecológicos	FAIS-008-005-2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	El Ciruelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200537720	Construccion De Muro De Contención En La Calle Jose Maria Morelos, Barrio Nundauzu.	SPH-F4-01-2014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIO DE SAN PEDRO JICAYAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200537760	Construcción De Compuerta De Intermisión Del Emisor Viejo Al Emisor Central Nuevo	184 OP PROSANEAR-02-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	5014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200538601	Construcción De Redes De Distribución En Las Colonias Las Palmas, Colonias Heroes S De Septiembre, Col Las Flores, Pertenecientes Al Municipio De Juchitan De Zaragoza	FISM-020-043-134-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,421,400	\$2,421,400	\$2,421,400	\$2,421,400	\$2,421,400	\$2,421,400	\$2,421,400	\$2,421,400	100.00	\$0	Metros lineales	293	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200538776	Construcción De Redes De Distribución Subterráneas Y Areas En Las Colonias S De Mayo Y Alegre Del Municipio De Juchitan De Zaragoza, Oaxaca	FISM-MHCIZ-020-043-135-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,711,100	\$1,711,100	\$1,711,100	\$1,711,100	\$1,711,100	\$1,711,100	\$1,711,100	\$1,711,100	100.00	\$0	Metros lineales	109	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200538736	Gastos Indirectos (3 Por Ciento)	FAIS-087-001-2014	Oaxaca	San Agustín Yatareni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200538763	Construcción De Redes De Distribución En Las Colonias Los Olivos Y Colonia S De Septiembre, Pertenecientes Al Municipio De Juchitan De Zaragoza, Oaxaca	FISM-MHCIZ-020-043-136-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,982,500	\$1,982,500	\$1,982,500	\$1,982,500	\$1,982,500	\$1,982,500	\$1,982,500	\$1,982,500	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200538813	Atlas Del Riesgo Del Municipio De San Agustín Yatareni, Oaxaca AR-4	SOT-DCG0TAZ8-PPAH-AE-42008-7PP003124-AR-4	Oaxaca	San Agustín Yatareni	Cobertura municipal		Subsidios	5237 Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos	15-Desarrollo Agrario, Teritorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200539070	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Protagón De Agarrita, Constitución Y Priv De Constitución (476.70 M)	CPU-MSAY-FIV-087-002-2014	Oaxaca	San Agustín Yatareni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302005158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200539073	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	2014	Oaxaca	Santa Magdalena Jicotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$28.514	\$28.514	\$28.514	\$28.514	\$28.514	\$28.514	\$28.514	\$28.514	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200539131	Pavimentación De Calle Benito Juárez	FAISM-009-087-2014	Oaxaca	San Agustín Yatani	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATANI	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200539197	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FAISM-425-003-2014	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200539840	Cursos Habitat	201841DS-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	-	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200539877	Talleres Habitat	201841DS-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	-	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200539909	Estudios Medicos (Cancer Cervico Uterino, Prostata, Cancer De Mama)	201841DS-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	-	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200539939	Enlace Habitat	201841DS-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	-	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200539978	Estímulos A Prestadores Del Servicio Social Y A Promotores Comunitarios	201841DS-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	-	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540015	Comité De Contraloría Social	201841DS2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	-	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540060	Ampliacion Y Equipamiento De Cocina Comunitaria En La Colonia Exingeno	01	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Asistencia Social	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540094	Rehabilitación De Aula, Drenaje Pluvial E Instalación Eléctrica En La 01-01 Escuela Abraham Castellanos	-	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540095	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Cobertura municipal	-	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera / Física En la línea de captación y conducción / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200540017	Ampliacion De Red De Distribucion Eléctrica El Chamizal	ELEC-01	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540030	Construccion De Linea De Distribucion Eléctrica Shipheua 1	ELEC-02	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540050	Construccion De Linea De Distribucion Eléctrica Shipheua 2	ELEC-003	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540060	Construccion De Linea De Distribucion Eléctrica Chamizal I	ELEC-004	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540075	Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica San Jose	ELEC-005	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540091	Ampliacion De La Red Eléctrica Urbana Av. Matamoros	ELEC-007	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540017	Ampliacion De La Red Eléctrica Marbella	ELEC-008	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200541085	Construcción De Colector De Drenaje Pluvial Y Sanitario, Ubicada En El Fraccionamiento Itaván	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200541093	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Colonia Independencia	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200541061	Subestación Particular De Rebombeo, En La Colonia Panorámica	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200541071	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, En La Colonia 3 De Octubre	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200541090	Ampliacion De La Red Eléctrica En Bajo Tension Subterránea Col. Jardines De Monte Alban	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200541039	Pavimentacion De La Calle Mariel Huerta, Col. Odilon Perez Ramirez	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200541053	Construcción Del Alumbrado Público Del Boulevard Guadalupe Hinojosa Y Calle Porfirio Díaz (2 Da. Etapa), Perifoneo Al Municipio De Santa Cruz Xoxocotlán	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200541099	Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Privada De Nicolas Bravo Barrio La Dolores	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200544058	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1.a. Etapa)	FISE/3212/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,708.966	\$1,708.966	\$1,708.966	\$1,679.763	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150300549283	Rehabilitación De Las Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave 200dv08413	faio-01-2014	Oaxaca	San Pedro Mártir Yucucaco	Cañada María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Mártir Yucucaco	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150300549305	Rehabilitación De Las Aulas De La Escuela Telesecundaria Clave 20dv0703z	faio-03-2014	Oaxaca	San Pedro Mártir Yucucaco	San Pedro Mártir Yucucaco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de san pedro mártir yucucaco.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150300549345	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable El Progreso	faio-02-2014	Oaxaca	San Pedro Mártir Yucucaco	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de san pedro mártir yucucaco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150300551120	Construcción De Aulas Didácticas En La Esc. Secundaria Tecnica 121	002	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$664,189							0.00		Metros Cuadrados	72	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14150300551184	Rehabilitación De Sanitarios Y Construcción De Fosa Séptica	03	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000							0.00		Metros Cuadrados	251	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14150300551144	Ampliación De La Red Eléctrica En El Camino Real, 3a. Privada De Adama, 1a. Y 2a. Privada De Benito Juárez	004	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,271,437							0.00		Metros lineales	185	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14150300551118	Adquisición De Transformadores Y Cercos De Protección Para Pozos De Agua Potable	005	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$165,547							0.00		Metros lineales	220	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14150300551194	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A Diferentes Calles De La Población	MSB-IV-006-2014	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$355,320	\$355,320	\$355,320	\$355,320	\$355,320	\$355,320	\$355,320	\$355,320	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera. OBRA PAGADA AL 100% ESTE ES MONTO REAL CONTRATADO Y PAGADO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% COMO CONSTA EN EL ACTA DE ENTREGA RECIPCIÓN DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX14150300551127	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	007	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$245,663							0.00		Metros lineales	8,015	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14150300554154	Construcción De Sanitarios Ecológicos En La Cuarta Sección Y Paraje La Colerada	009	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$699,600							0.00		Metros Cuadrados	616	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14150300555139	Ampliación De Red De Agua Potable	MSB-IV-010-2014	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$236,760	\$236,760	\$236,760	\$236,760	\$236,760	\$236,760	\$236,760	\$236,760	100.00	\$0	Metros	8,015	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% ESTOS SON LOS MONTOS REALES CONTRATADOS Y PAGADOS AL 2014 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% COMO CONSTA EN EL ACTA DE ENTREGA RECIPCIÓN DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX14150300555166	Impermeabilización Del Palacio Municipal	MSB-IV-015-2014	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$122,259	\$122,259	\$122,259	\$122,259	\$122,259	\$122,259	\$122,259	\$122,259	100.00	\$0	Metros	8,015	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% ESTOS SON LOS MONTOS REALES PAGADOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100% SEGUN ACTA DE ENTREGA RECIPCIÓN DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300555184	Construcción De Cocina Comunitaria	014	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$363,124							0.00		Piezas	616	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14150300557134	Ampliación De Red Eléctrica	001	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,278,224							0.00		Metros lineales	220	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14150300557156	Interconexión De Tanque De Captación Y Tanque De Distribución Mediante Línea De Construcción	MSB-IV-008-2014	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$452,176							0.00		Metros	1,500	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14150300557139	Ampliación De La Red Eléctrica En Calles 5 De Mayo, Guadalupe Victoria, J.M. Morales Y La Priv. De Galeana	005	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150300557163	Red De Alumbrado Público Paraje La Era 1a. Y 2da. Privada De Benito Juárez	012	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$101,656							0.00		Metros lineales	150	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14150300560179	Rehabilitación De La Casa De Salud En Tierra Blanca	faio-01-2014	Oaxaca	Villa Tejiupam de la Unión	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de villa tejiupam de la unión	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150300560176	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria	FAIS-002-2015	Oaxaca	Villa Tejiupam de la Unión	Villa Tejiupam de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJIUPAN DE LA UNIÓN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150300560141	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FAIS-03-2014	Oaxaca	Villa Tejiupam de la Unión	Yudaba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJIUPAN DE LA UNIÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX000130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300561041	Equipamiento Para Pozo Profundo En La Localidad De Yuyusa	FAIS-05-2014	Oaxaca	Villa Tejupam de la Unión	Yuyusa (Yuyusa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300564270	Rehabilitación De La Escuela Primaria Benito Juárez	FAIS-01-2014	Oaxaca	San Mateo Tlapiltepec	San Mateo Tlapiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO TLAPILEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300565000	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 1ra. Etapa	SFSPPOPIPOHOREGIO N63232014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300565566	Equipamiento De Centro De Salud En La Localidad De San Pedro Coatlán	FISE-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$442,246	\$442,246	44.22	\$0	Equipamiento	0	0.00	44.22	Financiera: INFORME PRELIMINAR / Física: INFORME PRELIMINAR / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300565593	Equipamiento De Centro De Salud Dos Nuevos Baños En La Localidad De San Vicente Coatlán	FISE-003-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$740,137	\$740,137	49.34	\$0	Equipamiento	0	0.00	49.34	Financiera: INFORME PRELIMINAR / Física: INFORME PRELIMINAR / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300566097	Ampliación Y Reponenciación De La Red De Energía Eléctrica Calle 14 De Septiembre Y Calle Matamoros	FAISM-001-2014	Oaxaca	Villa Tejupam de la Unión	Yuyusa (Yuyusa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300566159	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Rural Juana De Arco	-	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Educación	En Ejecución	2014	\$327,256	\$327,256	\$327,256	\$327,256	\$327,256	\$327,256	\$327,256	100.00	\$0	Piezas	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA FUE 1 AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300566176	Pavimentación De La Calle Independencia A Base De Adequación Hexagonal	FAISM-MSA-081-30-2014	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300572156	Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Para Difusión Del Afluente Ya Oxidado De Esta	FISM-086-002-2014	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300572736	Construcción De Drenaje Pluvial	FISDMF-362-004-2014	Oaxaca	Santa Catarina Coaxtlá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA COXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300572775	Construcción De Rellevo Sanitario Tipo D	FAISM-MSA-111-30-2014	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300573368	Mantenimiento De Aulas En La Esc. MSPA-FISM-306-01-Prim Miguel Hidalgo		Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Educación	En Ejecución	2015		\$617,707						0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El monto total de la obra es de \$ 617,707.11, de los cuales \$ 215,975.51 fueron pagados con recursos del Ejercicio 2014 y los \$ 401,731.60 restantes fueron pagados con recursos del Ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300573562	Construcción De Sistema De Agua Potable		Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300573754	Construcción De Un Dispensario Médico (Casa De Salud)	SIN NUMERO DE PROYECTO	Oaxaca	Santa María Lachivio	Rincón Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIVIO	Salud	En Ejecución	2014	\$449,022	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra concluida / Registro:
OAX14150300574932	Restauración Del Templo De Santiago Comaltepec	FOREMORA26342015	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Subsidios	\$208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMORA)		11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,115	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300576797	Rehabilitación De Sanitarios En La Agencia La Luz Tenexcalco	FISM-013-2014	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	La Luz Tenexcalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300576843	Conservación De Caminos Rurales	FAISM-030-2014	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300577290	Tanque De Almacenamiento En La Localidad De San Miguel Ahuehuetitlán	FAIS-003-2014	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300578773	Construcción De Puente Vehicular	FAISM-018-2014	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO OO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300578822	Construcción De Un Aula En La Escuela Telescundaria	FISM-011-2014	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300578857	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	MSY-RC23-499-002-2014	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Cobertura municipal	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300578949	Construcción De Unidad Deportiva 2a Etapa En La Cabecera Municipal	MSY-RC23-499-001-2014	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300579646	Construcción De Colector General San Antonio-El Progreso	ADICIONAL 004-14 AL CONTRATO 009-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300580112	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 37-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300580133	Mantenimiento De Pozo Profundo	184 OP FAISM 36-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Piedra Quemada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300580242	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	184 OP FAISM 048-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Silverio el Central	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150300580663	Ampliación De La Red De Agua Potable	184 OP FAISM 92-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Úrsula	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150300580733	Equipamiento De Carcamo De Bombo	184 OP FAISM 74-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Zuzule	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150300580753	Construccion De Carcamo De Agua Potable	184 OP FAISM 75-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150300580832	Construccion De Pozo Profundo De 200 Mts.	184 OP FAISM 85-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150300580916	Construccion Del Sistema De Agua Potable	184 OP FAISM 066-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Tacoteon el Tular	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150300581411	Ampliacion De Camino Real San Alejo El Progreso	MSF /FSMDP/045/2014	Oaxaca	San Francisco Chapulapa	San Alejo el Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 IAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA DISTRITO DE CUICATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Kilómetro	500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300581782	Construccion De 40 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Carrizo	FISE-4682-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$219,381	\$219,381	\$219,381	\$219,381	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	31.91	\$0	Vivienda	160	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE SE LE HA PAGADO UNICAMENTE EL ANTICIPO A LA EMPRESA
OAX14150300582261	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Diverso En Cobao Plantel No. 55	FAMES-4617-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	228	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582262	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Diverso En Itebo Plantel No. 45	FAMES-4441-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Nogaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$100,461	\$100,461	\$100,461	\$100,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	64	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582263	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Diverso En Bachillerato Integral Comunitario No. 31	FAMES-4442-2015	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetlán	San Miguel Ahuehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$140,646	\$140,646	\$140,646	\$140,646	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	56	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582281	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Diverso En Cobao Plantel No. 05	FAMES-4443-2015	Oaxaca	Matías Romero Avenida	Matías Romero Avenida	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	969	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582265	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Diverso En Itebo Plantel No. 259	FAMES-4444-2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Mateo Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$100,461	\$100,461	\$100,461	\$100,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	73	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582267	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Diverso En Cobao Plantel No. 24	FAMES-4445-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	135	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582268	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Diverso En Itebo Plantel No. 231	FAMES-4446-2015	Oaxaca	Vila de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Cruz Tututepec	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$100,461	\$100,461	\$100,461	\$100,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	65	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582270	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Diverso En Cobao Plantel No. 05	FAMES-4447-2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	390	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582271	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Diverso En Itebo Plantel No. 213	FAMES-4448-2015	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$100,461	\$100,461	\$100,461	\$100,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	51	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582273	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Diverso En Cobao Plantel No. 37	FAMES-4449-2015	Oaxaca	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$31,500	\$31,500	\$31,500	\$31,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	350	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582277	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Diverso En Cobao Plantel No. 44	FAMES-4451-2015	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	642	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582281	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Diverso En Cobao Plantel No. 61	FAMES-4452-2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	689	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582283	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Diverso En Cobao Plantel No. 48	FAMES-4453-2015	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$36,071	\$36,071	\$36,071	\$36,071	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	238	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582284	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Diverso En Bachillerato Integral Comunitario No. 28	FAMES-4432-2015	Oaxaca	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$140,646	\$140,646	\$140,646	\$140,646	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582256	Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Telesecundaria	FAMIEB/4431/2015	Oaxaca	Santiago Textitlán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,286,898	\$1,286,898	\$1,286,898	\$1,286,898	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582261	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAMIEB/4433/2015	Oaxaca	Santiago Textitlán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$56,494	\$56,494	\$56,494	\$56,494	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582262	Construccion De Un Aula En Telesecundaria	FAMIEB/4434/2015	Oaxaca	Santiago Textitlán	El Frijol	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$361,940	\$361,940	\$361,940	\$361,940	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582263	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAMIEB/4435/2015	Oaxaca	Santiago Textitlán	El Frijol	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$28,247	\$28,247	\$28,247	\$28,247	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	30	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582264	Construccion De Un Aula En Jnu Ruben Dario	FAMIEB/4436/2015	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$490,824	\$490,824	\$490,824	\$490,824	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582265	Equipamiento De Dos Aulas En Jnu Ruben Dario	FAMIEB/4437/2015	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$19,130	\$19,130	\$19,130	\$19,130	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	117	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582266	Construccion De Dos Aulas Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria Técnica No. 216 (Col. Panorámica)	FAMIEB/4438/2015	Oaxaca	San Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,246,642	\$1,246,642	\$1,246,642	\$1,246,642	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	0.00	Financiera: obra de reciente autorizacion / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582267	Equipamiento De Dos Aulas Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria Técnica No. 216 (Col. Panorámica)	FAMIEB/4439/2015	Oaxaca	San Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$231,234	\$231,234	\$231,234	\$231,234	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	108	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150300582768	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/IE/4440/2015	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Villa Díaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$154,700	\$154,700	\$154,700	\$154,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582732	Equipoamiento Para Un Laboratorio Multidisciplinario Y Edificio Administrativo En Cobao No. 48	FAM-IES/2549/2015	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	San Andrés Huastaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$437,587	\$437,587	\$437,587	\$437,587	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	238	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582618	Equipoamiento Para Taller De Computo En Cobao No. 55	FAM-IES/2550/2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$46,317	\$46,317	\$46,317	\$46,317	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582621	Equipoamiento Para Taller De Computo En Cobao No.24	FAM-IES/2551/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$569,976	\$569,976	\$569,976	\$569,976	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	501	0.00	0.00	Financiera: RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582639	Equipoamiento Para Taller De Computo En Cobao No. 05	FAM-IES/2552/2015	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$569,976	\$569,976	\$569,976	\$569,976	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582641	Equipoamiento Para Un Laboratorio Multidisciplinario En Cobao No. 26	FAM-IES/2553/2015	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Santiago Justitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$180,289	\$180,289	\$180,289	\$180,289	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	390	0.00	0.00	Financiera: RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582646	Equipoamiento Para Taller De Computo En Cobao No. 37	FAM-IES/2554/2015	Oaxaca	Tamazulájam del Espíritu Santo	Tamazulájam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$569,976	\$569,976	\$569,976	\$569,976	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	350	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582647	Equipoamiento Para Taller De Computo En Cobao No. 44	FAM-IES/2555/2015	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$420,622	\$420,622	\$420,622	\$420,622	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	642	0.00	0.00	Financiera: RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582649	Equipoamiento Para Taller De Computo Y Edificio Administrativo En Cobao No. 61	FAM-IES/2556/2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$838,866	\$838,866	\$838,866	\$838,866	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	689	0.00	0.00	Financiera: RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582680	Transformador E Instalacion Elctrica En Cobao No. 65	FAM-IES/2557/2015	Oaxaca	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	129	0.00	0.00	Financiera: RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582681	Equipo De Computo En Iebo No. 263	FAM-IES/2594/2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Nogaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	73	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582682	Equipo De Computo En Iebo No. 224	FAM-IES/2595/2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Hualaja	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	70	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582736	Equipo De Computo En Iebo No. 26	FAM-IES/2597/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$64,670	\$64,670	\$64,670	86.23	\$0	Lote	141	0.00	88.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582737	Equipo De Computo En Iebo No. 149	FAM-IES/2580/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$129,340	\$129,340	\$129,340	79.35	\$0	Lote	94	0.00	82.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582738	Equipo De Computo En Iebo No. 40	FAM-IES/2598/2015	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$119,328	\$119,328	\$119,328	\$119,328	\$64,670	\$64,670	\$64,670	54.20	\$0	Lote	228	0.00	57.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582739	Equipo De Computo En Iebo No. 43	FAM-IES/2599/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$129,340	\$129,340	\$129,340	80.34	\$0	Lote	182	0.00	81.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582740	Equipo De Computo En Iebo No. 144	FAM-IES/2600/2015	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$129,340	\$129,340	\$129,340	79.35	\$0	Lote	47	0.00	81.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582741	Equipo De Computo En Iebo No. 188	FAM-IES/2601/2015	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Huancastal	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$129,340	\$129,340	\$129,340	80.34	\$0	Lote	59	0.00	81.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582742	Equipo De Computo En Iebo No. 37	FAM-IES/2602/2015	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$129,340	\$129,340	\$129,340	86.23	\$0	Lote	86	0.00	88.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582743	Equipo De Computo En Iebo No. 251	FAM-IES/2583/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$129,340	\$129,340	\$129,340	80.34	\$0	Lote	71	0.00	81.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582744	Equipo De Computo En Iebo No. 273	FAM-IES/2603/2015	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	San Juan Piñas	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$64,670	\$64,670	\$64,670	86.23	\$0	Lote	65	0.00	88.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582745	Equipo De Computo En Iebo No. 71	FAM-IES/2604/2015	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Santa María Yucunitcico	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$64,670	\$64,670	\$64,670	86.23	\$0	Lote	103	0.00	88.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582746	Equipo De Computo En Iebo No. 269	FAM-IES/2605/2015	Oaxaca	San Miguel Piedras	San Miguel Piedras	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$64,670	\$64,670	\$64,670	75.20	\$0	Lote	62	0.00	77.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582747	Equipo De Computo En Iebo No. 20	FAM-IES/2606/2015	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$71,000	\$71,000	\$71,000	\$71,000	\$51,736	\$51,736	\$51,736	72.87	\$0	Lote	55	0.00	73.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: .
OAX14150300582748	Equipo De Computo En Iebo No. 238	FAM-IES/2608/2015	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$64,670	\$64,670	\$64,670	86.23	\$0	Lote	66	0.00	88.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582755	Equipo De Computo En Iebo No.88	FAM-IES/2581/2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$38,802	\$38,802	\$38,802	82.56	\$0	Lote	102	0.00	83.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582757	Equipo De Computo En Iebo No.110	FAM-IES/2558/2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Tabaquera	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$38,802	\$38,802	\$38,802	86.23	\$0	Lote	85	0.00	87.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582758	Equipo De Computo En Iebo No.245	FAM-IES/2559/2015	Oaxaca	Corolapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$103,472	\$103,472	\$103,472	72.87	\$0	Lote	102	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSION: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los articulos 4 fracion III inciso a) numeral 3 y 24 fracion XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (01/marzo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0001302001588160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150300582907	Equipamiento Para Aula De Medios En B/c. No.40	FAM-IES/2591/2015	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$207,433	\$207,433	\$207,433	\$207,433	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	51	0.00	0.00	Financiera: RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582908	Equipamiento Para Aula De Medios En B/c. No.39	FAM-IES/2592/2015	Oaxaca	Santa María Temascalapa	Santa María Temascalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$207,433	\$207,433	\$207,433	\$207,433	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	36	0.00	0.00	Financiera: RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582909	Equipamiento Para Aula De Medios En B/c. No.44	FAM-IES/2593/2015	Oaxaca	Tametz de Zaragoza	Santa María Yaviche	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$174,084	\$174,084	\$174,084	\$174,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	28	0.00	0.00	Financiera: RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582910	Equipamiento Para Aula De Medios En B/c. No.36	FAM-IES/2544/2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$327,153	\$327,153	\$327,153	\$327,153	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	84	0.00	0.00	Financiera: RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582911	Equipamiento Para Aula De Medios En B/c. No.37	FAM-IES/2548/2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Llano Vibora	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$121,811	\$121,811	\$121,811	\$121,811	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	84	0.00	0.00	Financiera: RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582912	Equipamiento Para Aula De Medios En B/c. No.42	FAM-IES/2545/2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiualtepec	El Gachupin	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$241,532	\$241,532	\$241,532	\$241,532	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	89	0.00	0.00	Financiera: RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582913	Equipamiento Para Aula De Medios En B/c. No.35	FAM-IES/2546/2015	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$309,730	\$309,730	\$309,730	\$309,730	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	64	0.00	0.00	Financiera: RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582914	Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Ceycte Emisal No. 78	FAM-IES/2507/2015	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San José Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582915	Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Ceycte Emisal No. 75	FAM-IES/2539/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camelia Roja	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,190,985	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	134	0.00	0.00	Financiera: CONTRATO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300582916	Construccion De Obra Exterior En Ceycte No. 5	FAM-IES/2584/2015	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,171,463	\$1,171,463	\$1,171,463	\$1,171,463	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	0.00	Financiera: CONTRATO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300583139	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Atzeca	FAFEF/7313/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$687,155	\$687,155	\$687,155	\$675,204	\$202,561	\$202,561	\$202,561	29.48	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150300583140	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Playa Chipehua (La. Eспа)	FAFEF/7329/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Gertrudis Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$857,526	\$857,526	\$857,526	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150300583151	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FAFEF/7310/2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,306,044	\$1,328,562	\$1,328,562	\$1,305,594	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150300583155	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle 5 De Febrero.	FAFEF/7311/2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Nicolás Quialana	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,202,061	\$1,202,061	\$1,202,061	\$1,181,388	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150400587711	Mejoramiento De Viviendas	MHCT-FISMDF-048-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada María (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Salud	En Ejecución	2014	\$294,188	\$294,188	\$294,188	\$294,188	\$294,188	\$294,188	\$294,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014.
OAX14150400587750	Ampliacion De Alumbrado Publico (Luminarias Fotovoltaicas)		Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Carlos Yautepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$151,324	\$151,324	\$151,324	\$151,324	\$151,324	\$151,324	\$151,324	100.00	\$0	Luminaria	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150400587808	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	MHCT-FISMDF-033-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$555,523	\$555,523	\$555,523	\$555,523	\$555,523	\$555,523	\$555,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	444	0.00	100.00	Financiera: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Física: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014. / Registro: CORRECCIÓN DE DATOS DE LA OBRAS DEL 2014.
OAX14150400588198	Modernización Y Ampliación Del Camino Loma De Reinoso A Santa Catarina Lachatao. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 000 Nivel Terracerías.	FAFEF/8330/2015	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Santa Catarina Lachatao	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	252	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX14150400588128	Modernización Y Ampliación Del Camino San Lorenzo Victoria-Santiago Xucupetzi -E.C. (Mariscal De Juárez-Santiago Tamazola-Calhuala) Del Km. 0 000 Al Km. 25 000. Subtramo A Modernizar Del Km.0 000 A	FAFEF/8334/2015	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	506	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX14150400588148	Construccion Del Puente Vehicular S/Rio La Virgen. Ubicado En El Km.6 181.43 Del Camino Santa Ana Yareni-Abejones Primera Etapa	FAFEF/8327/2015	Oaxaca	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	809	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX14150400588132	Modér Y Ampli. Camino E.C. (Mariscal De Juárez-Santiago Tamazola-Calhuala) Del Km.0 000 Al Km. 25 000. Subtramo A Modernizar Del Km.0 000 A	FAFEF/8332/2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec-Dto. 26	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,087	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX14150400588168	Modernización Y Ampliación Del Camino San Pedro Amuzgos- San Martín Amuzgos Del Km. 0 000 Al Km. 1 000 Nivel Terracerías	FAFEF/8331/2015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	282	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX14150400588177	Construcción Del Camino San Francisco Ozolotepec ? San José Ozolotepec Del Km. 0 000 Construcción Del Camino San Francisco Ozolotepec - San José Ozolotepec Del Km. 0 000 Al Km. 13 000 Nivel Terracerías	FAFEF/8329/2015	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San José Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX14150400588191	Construcción Del Camino Santiago Nexyon- San Sebastián Nopalera Del Km.0 000 Al Km. 3 000. Subtramo Del Km.0 000 Al Km. 1 500 Nivel Terracerías	FAFEF/8328/2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,092	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX14150400588105	Modernización Y Ampliación Del Camino San Vicente Coatlán-San Isidro La Cañada Tramo Del Km.0 000 Al Km. 7 000 Subtramo A Modernizar Del Km.0 000 Al Km. 1 000 Nivel Terracerías	FAFEF/8333/2015	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Isidro la Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	112	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100467700	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Jose Maria Morelos (Barrio De La Soledad Vista Hermosa)	FAFEF-0747-2015	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$763,520	\$763,520	\$763,520	\$763,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100467706	Equipoamiento De Comedor En Escuela Primaria Jose Maria Morelos (Barrio La Soledad Vista Hermosa)	FAFEF-0748-2015	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	34	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100468029	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/1206/2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Benito Juárez Yucunicoso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,757,185	\$2,757,185	\$2,757,185	\$2,709,321	\$1,485,726	\$1,485,726	\$1,485,726	53.89	\$0	Kilómetro	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100468046	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre	FAFEF/1209/2015	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$281,880	\$281,880	\$281,880	\$281,738	\$281,622	\$281,622	\$281,622	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100468059	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Privada Al Pantecón	FAFEF/1210/2015	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$303,829	\$303,829	\$303,829	\$303,818	\$303,217	\$303,217	\$303,217	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100468096	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/1205/2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$860,527	\$860,527	\$860,527	\$859,859	\$850,905	\$850,905	\$850,905	98.88	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100468110	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Malden	FAFEF/1208/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$9,258,371	\$9,258,371	\$9,258,371	\$9,098,437	\$6,538,052	\$6,538,052	\$6,538,052	70.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100468120	Construcción De Banquetas Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal, En La Localidad De Rancho Ojitec	FAFEF/1207/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$399,812	\$399,791	\$399,791	\$399,791	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469750	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca - Tuxtutepec) - Rancho Grande - Loma San Rafael - Arroyo Tortuga, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 35 000, Subtramo A Modernizar Del 17 000 Al Km. 18 500.	PROB/1140/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Tortuga	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,800,038	\$1,560,008	\$1,560,008	\$1,500,541	\$1,500,541	\$1,500,541	\$450,162	96.19	\$0	Kilómetro lineal	202	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100469769	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Ayutla - Santa María Atolepec)-San Juan Juquila Mixes -San Lucas Camotlán, Tramo Del Km 0 000 Al Km. 17 000, Subtramo Del Km 6 500 Al 8 000	PROB/1141/2015	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,096,120	\$1,419,224	\$1,419,224	\$1,418,199	\$1,418,199	\$1,418,199	\$1,407,811	99.93	\$0	Kilómetro lineal	2,834	0.00	76.83	Financiera: SE APLICÓ REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100469929	Modernización Y Ampliación Del Camino Unión Y Libertad Yucutaco, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 12 176.47, Subtramo A Modernizar: Del Km. 1 900 Al Km. 3 400	PROB/1142/2015	Oaxaca	San Agustín Chayuco	La Unión Abajo	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,333,422	\$7,333,422	\$4,562,459	\$6,800,910	\$4,618,125	\$4,618,125	\$3,627,125	62.97	\$0	Kilómetro lineal	352	0.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100469930	Modern Y Ampliaci Del Camino E.C. (Oaxaca-Tuxtutepec)-Puerto Elijo- San Martín Zavalaque- Santiago Progreso-San Pedro Ozumacín, Tramo: Del Km.0 000 Al Km.20 000, Subtramo: Del Km.4 260, Al Km.5 760	PROB/1143/2015	Oaxaca	Ayotzintepec	San Pedro Ozumacín	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,271,854	\$1,271,854	\$1,271,854	\$381,556	94.21	\$0	Kilómetro lineal	1,883	0.00	66.00	Financiera: SE APLICÓ REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REDUJO LA META AL APLICARSE LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100469932	Modern Y Ampliaci Del Camino E.C. (Oahuatlan - San Carlos Yatepec) - San Ildefonso Amatlán - San Cristóbal - San Juan Mixtepec - San Pedro Mixtepec, Tramo: Del 0 000 Al 48 000, Subtr. Del 22 000 Al 23 500	PROB/1144/2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$3,766,601	\$5,599,168	\$3,216,052	\$3,216,052	\$2,332,440	47.65	\$0	Kilómetro lineal	1,087	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100469933	Modern Y Ampliaci Del Camino La Venta-San José Cieneguilla-Santo Domingo Ozolotepec-San Juan Ozul-San Fco Ozul, Tramo Del 0 000 Al 96 000, Subtr. Del 31 400 Al 34 400 (Carpetas Asfálticas, Bldf)	PROB/1145/2015	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	834	0.00	0.00	Financiera: SE APLICÓ REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100469938	Modern Y Ampliaci Del Camino Cerro Main-Rancho Ojitec-Cerro Armadillo Crde, Tramo: Del Km.0 000 Al 12 767, Subtr. Del Km.11 100 Al Km.12 767	PROB/1146/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Ojitec	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,501,500	\$7,501,500	\$3,144,036	\$6,122,379	\$2,693,847	\$2,693,847	\$2,120,912	35.91	\$0	Kilómetro lineal	252	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100469939	Modern Y Ampliaci Del Camino Boca San Cristóbal-Vega Del Sol-San Cristóbal-La Vega-Monte Negro, Tramo: Del Km.0 000 Al Km.14 200, Subtramo: Del Km.12 300 Al Km.13 800	PROB/1147/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$4,639,546	\$6,597,035	\$3,963,671	\$3,963,671	\$2,899,461	58.72	\$0	Kilómetro lineal	205	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100470064	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Carratón-La Palma Del Coyul)-La Noria Y Minidaca, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 14 520, Subtramo A Modernizar Del Km. 11 100 Al Km. 12 600	PROB/1149/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Noria y Minidaca	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$4,193,466	\$4,976,663	\$4,412,988	\$4,412,988	\$3,732,254	65.38	\$0	Kilómetro lineal	256	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% PERO EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE LIBERAR / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100470072	Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Nogal-San José Yosocatlú (O Yosocatlú), Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 35 600, Subtramo A Modernizar Del Km. 8 800 Al Km.10 800	PROB/1150/2015	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocatlú (Yosocatlú)	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,994,385	\$1,994,385	\$1,994,385	\$598,316	99.72	\$0	Kilómetro lineal	1,057	0.00	25.00	Financiera: SE APLICÓ REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE MODIFICÓ LA META AL APLICARSE LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100470382	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Principal Y Benito Juárez En La Colonia Los Conejos, Segunda Etapa	OAX/FISM/MCO/002/2015	Oaxaca	Chahuites	Los Conejos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,049,728	\$1,049,728	\$1,049,728	\$1,049,728	\$1,049,728	\$1,049,728	\$1,049,728	100.00	\$0	Metros	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100470445	Prodimf	OAX/FISM/MCO/003/2015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$215,731							0.00		Lote	11,105	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100470485	Construcción De Planta Tratadora De Aguas Residuales	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100470489	Construcción De Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100470511	Rehabilitación De La Clínica	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX000130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100470556	Construcción De Sistema De Agua Potable, Zapotitlán Del Rio		Oaxaca	San Mateo Yucutindoo	Zapotitlán del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100471574	Construcción De Unidad Deportiva	MCI/006/PEF/FIDEP/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	99.90	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100471592	Construcción Del Colector De Drenaje Sanitario En Rancho Llano	FISM-124-006-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,288,226	\$2,288,226	\$2,288,226	\$2,288,226	\$2,288,226	\$2,288,226	\$2,288,226	\$2,288,226	100.00	\$0	Metros lineales	718	0.00	100.00	Financiera: EN EL TRIMESTRE ANTERIOR POR ERROR SE CAPTURÓ UN IMPORTE MENOR / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100472113	Introducción De La Red De Drenaje De La Colonia El Retiro A La Escuela Primaria Benito Juárez.	OA/FISM/MCO/001/2015	Oaxaca	Chahuites	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$348,325	\$348,325	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100472146	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Del Municipio	OA/FISM/MCO/004/2015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,380,388	\$1,380,388	\$1,380,388	\$1,380,388	\$1,380,388	\$1,380,388	\$1,380,388	\$1,380,388	100.00	\$0	Metros	800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. META: 1305.10 METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100472626	Mejoramiento Del Alumbrado Público En La Colonia El Retiro, Camino Al Regadero.	OA/FISM/MCO/005/2015	Oaxaca	Chahuites	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$139,588	\$139,588	\$139,588	\$139,588	\$139,588	\$139,588	\$139,588	\$139,588	100.00	\$0	Piezas	450	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. META: 1 LOTI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100472889	Prodimuf	MSD/FISM/01/2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$194,873	\$194,873	\$194,873	\$194,873	\$194,873	\$194,873	\$194,873	\$194,873	100.00	\$0	Piezas	5,098	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515010047569	"Mantenimiento Del Alumbrado Publico Primera Etapa En Diversas Localidades: Ejuta De Crespo, Yagrove, El Cerro De Las Huertas, La Escalera, La Lobera, La Cemequilla, San Juan Coatecas Bajas, El Arr.	MIC/FORTAMUNDI/02/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejuta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$342,608	\$342,608	\$342,608	\$342,608	\$342,608	\$342,608	\$342,608	\$342,608	100.00	\$0	Luminaria	19,478	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100475138	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Población De San Bartolomé Zoogocho	01	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$332,998	\$332,998	\$332,998	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	368	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100477155	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica 1er Etapa	003	Oaxaca	San Miguel Achiutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100478025	Construcción De Aulas En La Primaria General Lazaro Cardenas	19	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Santo Domingo Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,068,953	\$1,068,953	\$1,068,953	\$1,068,953	\$1,068,953	\$1,068,953	\$447,377	\$447,377	41.85	\$0	Metros Cuadrados	755	0.00	41.85	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100478154	Asesoría Técnica	MCH-026-CSP-01-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100478162	Rehabilitación De Areas Verdes Del Municipio (2da. Etapa)	FAFM-MCH-026-COP-02-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100478166	Remodelación De Jardin Y Construcción De Gradas En Cancha Barrio El Calvario (2da. Etapa)	FAFM-MCH-026-COP-01-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100478333	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSL-392-FISM-09-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Agua del Toro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,439,600	\$4,439,600	\$4,439,600	\$4,439,600	\$4,439,600	\$4,439,600	\$4,439,600	\$4,439,600	100.00	\$0	Kilómetro lineal	1,850	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100479132	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	5	Oaxaca	San Juan Bautista Suchitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$324,536	\$324,536	\$324,536	\$324,536	\$324,536	\$324,536	\$324,536	\$324,536	100.00	\$0	Piezas	419	0.00	10.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA ES EL COSTO TOTAL DE LA OBRA \$324,536.00 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100479334	Gastos Indirectos	MSD/FISM/002/2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$292,309								0.00		Piezas	5,098	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
OAX15150100479388	Rehabilitación De Camino Rural En San Dionisio Del Mar	MSD/FISM/003/2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100479805	Apertura De Camino En Loma Chapultepec: Del Km 0.000 Al Km 0.400	2015-01	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$693,421	\$693,421	\$693,421	\$693,421	\$658,750	\$658,750	\$658,750	\$658,750	95.00	\$0	Metros lineales	1,042	0.00	95.00	Financiera / Física: EL AVANCE FISICO SE MANTIENE DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.
OAX15150100479846	Instalación De Celdas Solares	07	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$120,000								0.00		Celdas solares	75	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX15150100480036	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	10	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$320,000	\$1,529,755	\$1,529,755	\$1,529,755	\$879,755	\$879,755	\$879,755	\$879,755	57.51	\$0	Metros lineales	60	0.00	57.51	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480004	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Enrique Flores	FISMDF/002/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$636,420	\$636,420	\$636,420	\$636,420	97.91	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480228	Alumbrado Público	1-2015	Oaxaca	San Pedro Ocopetatlillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro ocopetatlillo	Seguridad	En Ejecución	2015	\$122,186								0.00		Luminaria	884	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL EJERCICIO 2015, RECARGOS DEL FONDO IV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480009	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Huauazotile	FISMDF/003/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$490,986	\$490,986	\$490,986	98.20	\$0	Metros Cuadrados	151	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480502	Construcción De Techado Para Las Diferentes Instituciones Educativas En La Localidad De Santa Lucía Teitepec, Municipio De Santos Reyes Nopalá, Oaxaca.	MSRN/FSM/R33/FII/05/2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopalá	Santa Lucía Teitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,844	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenso	Programa Fondo Convenso - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100484286	Mantenimiento De Equipo De Transporte 2015	MATT, EQ TRAS 2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$100,000							0.00			Vehículos	25,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX15150100484305	Construcción De Una Aula Didáctica En El Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz.	MSM-415-FISM-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zocateca de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100484368	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	03	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San José Yatandoyó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$900,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	100.00	Financiera obra terminada / Física obra terminada / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100484369	Construcción De Cancha De Basquetbol En La Esc. Prim. Rafael Ramírez	MSM-415-FISM-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santiago el Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100484460	Construcción De Banda Perimetral Ex. Primavera Lázaro Cárdenas	05	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Educación	En Ejecución	2015		\$400,000	\$476,087	\$476,087	\$476,087	\$94,861	\$94,861	\$94,861	19.93	\$0	Metros lineales	350	0.00	20.00	Financiera obra terminada / Física obra terminada / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100484509	Construcción De Sanitarios En La Esc. Preescolar La Voz Del Pueblo	06	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Educación	En Ejecución	2015		\$300,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$125,853	\$125,853	\$125,853	39.33	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	39.33	Financiera obra terminada / Física obra terminada / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100484556	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	07	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Yatakuán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	83	0.00	100.00	Financiera obra terminada / Física obra terminada / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100484562	Estudio Toxicológicos 2015	02 ANTIDOPING 2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$20,000							0.00			Piezas	120	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX15150100484617	Ampliación Y Rehabilitación De La Unidad Médica Rural 378 2da. Etapa	08	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Salud	En Ejecución	2015		\$400,000	\$589,132	\$589,132	\$589,132	\$416,485	\$416,485	\$416,485	70.69	\$0	Metros Cuadrados	2,740	0.00	71.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100484635	Pago De Alumbrado Público	MSM-415-FAM-01-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100484663	Ampliación Y Rehabilitación De La Unidad Médica Rural 378 2da. Etapa	08	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Salud	En Ejecución	2015		\$400,000	\$589,132	\$589,132	\$589,132	\$439,132	\$439,132	\$439,132	74.54	\$0	Metros Cuadrados	2,740	0.00	75.00	Financiera obra terminada / Física obra terminada / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100484708	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Chapultepec Entre 18 De Marzo Y 12 De Octubre	2015-194	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$578,382	\$578,382	\$578,382	\$578,382	\$578,382	\$578,382	\$578,382	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON BANOBRAS
OAX15150100484711	Pago De Nómina A Personal De Seguridad	MSM-415-FAM	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100484724	Construcción De Caseta De Vigilancia En El Paraje La Vía	001	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100484785	Pago De Nómina De Policías De Las Agencias	MSM-415-FAM	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100484849	Combustible, Aceite Y Lubrificantes	MSM-415-FAM-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100484835	Cartuchos Y Municiones	MSM-415-FAM-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100484884	Mantenimientos A Vehículos	MSM-415-FAM-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100484894	Combustible 2015	01 COMBUSTIBLE 2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$3,670,743							0.00			Vehículos	10	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX15150100485119	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles El Calvario E Ignacio Zaragoza	ASUT/IASMDI/550/03/2015	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxochahuaya	San Jerónimo Tlaxochahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCIAHUAYA TLACOLILLA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100485224	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	001	Oaxaca	Santa María Yalina	Santa María Yalina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YALINA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$501,792	\$339,032	\$339,032	\$320,692	\$320,692	\$320,692	\$320,692	94.59	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100485589	Construcción De Baños Con Biogasector	2	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSSOYUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$400,000	\$173,180	\$173,180	\$173,180	\$173,180	\$173,180	\$173,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA / Física: 65 HOGARES BENEFICIADOS SEGUN CONTRATO DE OBRA MSMY-4-55-FISM-FIR-001-2015 / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%
OAX15150100485678	Construcción De Sanitarios Con Biogasectores	FISM-45-06-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100485728	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Segunda Etapa)	MSMFAISDF001-2015	Oaxaca	Santiago Minas	Piedra Lisa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,623,783	\$1,623,783	\$1,623,783	\$1,623,783	\$1,623,783	\$1,623,783	\$1,623,783	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera obra terminada / Física obra terminada / Registro: solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100485729	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	3	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSSOYUA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	73	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: NO SE HA INICIADO LA OBRA
OAX15150100485733	Viáticos Nacionales 2015	03 VIATICOS 2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$200,000							0.00			Estudio de preinversión	120	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100485745	Rehabilitación De La Red De Agua Potable (Segunda Etapa)	FSM-45-15-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	Santa Martha Etla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100485795	Pasajes 2015	04 PASAJES 2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000								0.00		Piezas	120	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
OAX15150100485802	Construcción De 30 Viviendas (Cuarto Dormitorio)		Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$847,552	\$847,552	\$847,552	\$847,552	\$847,552	\$847,552	\$847,552	\$847,552	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL / Física: SE REALIZARON 30 VIVIENDAS / Registro: ESTA OBRA SE REALIZÓ POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
OAX15150100485817	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores.	FSM-45-20-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	San Sebastián Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100485838	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Principal (Terminación)	FSM-45-21-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	De Lache	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100485850	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	4	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	572	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: LA OBRA SE TIENE CONTEMPLADA TERMINARLA EN FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO DE OBRA NOMY 445/FEBRERO 2016 POR UN IMPORTE TOTAL DE 600,000.00 (HASTA LA FECHA NO SE HA INICIADO CON LA MISMA)
OAX15150100485870	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Catano	FSM-45-22-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	San Isidro Catano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100485893	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Segunda Etapa.	FSM-319-01-2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec Dto. 26	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, MAHUAUTLÁN.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100485977	Suelcos 2015	05 SUELDOS 2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,373,534								0.00		Piezas	120	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX15150100485997	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSM-064-01-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,281,088	\$2,281,088	\$2,281,088	\$2,281,088	\$2,281,088	\$2,281,088	\$2,281,088	\$2,281,088	100.00	\$0	Piezas	1,640	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE 2015. / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486014	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	FSM-064-8-1-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Isidro Chihuiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,264,274	\$1,264,274	\$1,264,274	\$1,264,274	\$1,264,274	\$1,264,274	\$1,264,274	\$1,264,274	100.00	\$0	Metros lineales	577	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE 2015. / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486034	Mantenimiento De Edificios Públicos	06 MATT EDIFICIOS 2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000								0.00		Piezas	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX15150100486048	Construcción De Sanitarios Y Comedores En La Escuela Tele Secundaria	FSM-064-14-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO.	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	674	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. / Física: OBRA TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486070	Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	FSM-064-19-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Lachizela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$794,940	\$794,940	\$794,940	\$794,940	\$794,940	\$794,940	\$794,940	\$794,940	100.00	\$0	Piezas	494	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486067	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable.	FSM-064-26-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,402,120	\$2,402,120	\$2,402,120	\$2,402,120	\$2,402,120	\$2,402,120	\$2,402,120	\$2,402,120	100.00	\$0	Metros lineales	2,170	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486095	Ampliación Del Sistema De Energía Eléctrica.	FSM-064-36-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Gramal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Piezas	319	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE 2015. / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486023	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FSM-064-45-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	San José las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,264,274	\$1,264,274	\$1,264,274	\$1,264,274	\$1,264,274	\$1,264,274	\$1,264,274	\$1,264,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE 2015. / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486047	Construcción Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable.	FSM-064-49-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Sebastián Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$707,993	\$707,993	\$707,993	\$707,993	\$707,993	\$707,993	\$707,993	\$707,993	100.00	\$0	Metros lineales	159	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. / Física: OBRA TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486030	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Revolución Entre Agustín Melgar Y 12 De Octubre	2015-196	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REALIZADA CON BANOBRAS
OAX15150100486014	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Agustín Melgar Entre Cuauhtémoc Y Benito Juárez	2015-192	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$512,618	\$512,618	\$512,618	\$512,618	\$512,618	\$512,618	\$512,618	\$512,618	100.00	\$0	Metros lineales	170	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REALIZADA CON BANOBRAS
OAX15150100486000	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Calle Carranza Entre 18 De Marzo Y 12 De Octubre Col. Josefa	2015-049	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100486063	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Calle 12 De Octubre Entre Chapultepec Y Revolución	2015-195	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$78,160	\$78,160	\$78,160	\$78,160	\$78,160	\$78,160	\$78,160	\$78,160	100.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REALIZADA CON BANOBRAS
OAX15150100486064	Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAFEF-0382-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$726,943	\$726,943	\$726,943	\$726,943	\$726,943	\$713,548	\$713,548	\$713,548	98.16	\$0	Piezas	102	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486098	Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAFEF-0401-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Barrio Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$969,458	\$969,458	\$969,458	\$969,458	\$969,458	\$914,034	\$914,034	\$914,034	94.28	\$0	Piezas	138	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486039	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores	MMY/562/F-11/03/2015	Oaxaca	Magdalena Yalacocho de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	Salud	En Ejecución	2015	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	100.00	\$0	Piezas	360	0.00		Financiera: en el mes de diciembre se ejecuto esta obra y se modifico el monto asignado en el inicio. / Física: en el mes de diciembre se ejecuto esta obra y se modifico el monto asignado en el inicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100487083	Equipamiento Del Centro De Salud Yodocono De Porfirio Diaz	MMY/562/F-III/06/2015	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	Salud	En Ejecución	2015	\$78,245							0.00		Equipamiento	1,458	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA COMPRA DE EQUIPO SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100487147	Rehabilitación De Drenaje Calle Puebla Entre Hidalgo Y Colima Barrio La Escobeta	2014-070	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100487185	Construccion De Sistema De Alcantarillado La Esipa	2015-044	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100487310	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	2015-045	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100487318	Equipamiento Del Sistema De Agua Potable (Instalación De Un A Bomba De Agua)	06	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$140,065	\$140,065	\$15,092	\$140,065	\$15,092	\$15,092	\$15,092	10.77	\$0	Lote	2,575	0.00	100.00	Financiera: SE A FINALIZADO LA OBRA / Física / Registro: SE A CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100487335	Pago De Alumbrado Publico	1	Oaxaca	Magdalena Zahuatlán	Magdalena Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100487338	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Puebla Entre Chimaljopoca Y Paso Carita	2014-070 A	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100487365	Vestuarios Y Prendas De Protección Para Seguridad Publica	4	Oaxaca	Magdalena Zahuatlán	Magdalena Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100487387	Rehabilitación De Drenaje En Varias Calles Col. Independencia	2015-042	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$709,288	\$709,288	\$709,288	\$709,288	\$709,288	\$709,288	\$709,288	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REALIZADA CON BANOBRAS
OAX15150100487425	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	2015-191	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$237,062	\$237,062	\$237,062	\$237,062	\$237,062	\$237,062	\$237,062	100.00	\$0	Metros lineales	255	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REALIZADA CON BANOBRAS
OAX15150100487709	Ampliación Del Camino Rural. La Muralla - La Soledad - El Frutillo - El Ocoro - El Caracol. Del Km 0 000 Al 12 000.	001	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Muralla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,749,326	\$3,749,326	\$3,749,326	\$3,749,326	\$3,749,326	\$3,749,326	\$3,749,326	100.00	\$0	Kilómetro	2,468	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100487746	Rehab. Del Camino Rural. Tramo La Soledad- Villavieja, La Soledad- La Muralla - El Frutillo - El Caracol - El Huamuluc - Cerro Del Gavián. Del Km. 0 000 Al 145 000.	002	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,105,093	\$2,105,093	\$2,105,093	\$2,105,093	\$2,105,093	\$2,105,093	\$2,105,093	100.00	\$0	Kilómetro	11,917	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SENEUCENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100487785	Construccion De Vivienda Digna, Segunda Etapa.	003	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$440,442	\$440,442	\$440,442	\$440,442	\$440,442	\$440,442	\$440,442	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100487723	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Localidad De San Sebastián Coatlán	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$83,294	\$83,294	\$83,294	\$83,294	\$83,294	\$83,294	\$83,294	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100488027	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	1	Oaxaca	San Pedro Yaneri	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Yaneri	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$772,231	\$772,231	\$772,231	\$772,231	\$772,231	\$772,231	\$772,231	100.00	\$0	Vivienda	870	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA REPRESENTA LA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA Y ESTA CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA: FONDO III LA CANTIDAD DE \$376935.67, FORTAMUN-DE \$195,275.23 Y DEL RAMO 38 LA CANTIDAD DE 96,514.42 Y DICHA PARTICIPACIÓN TOTAL SUMA LA CANTIDAD DE \$772,230.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100488060	Mejoramiento De Vivienda	1	Oaxaca	San Juan Nimi	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Nimi	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100488261	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISE-0477-2015	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San José Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,745,834	\$1,745,834	\$1,745,834	\$1,745,834	\$1,101,637	\$1,101,637	\$1,101,637	63.10	\$0	Metros lineales	972	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100488321	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Calle Zaragoza	1	Oaxaca	Santa María Camotlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María Camotlán	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100488412	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colonia Las Pintas	2015-046	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$389,622	\$389,622	\$389,622	\$389,622	\$389,622	\$389,622	\$389,622	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REALIZADA CON BANOBRBS
OAX15150100488419	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica	5	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	87	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE HA INICIADO / Física: LA OBRA NO SE HA INICIADO / Registro: LA OBRA NO SE HA INICIADO, PROBABILMENTE SEA CANCELADA PARA APLICAR EL RECURSO EN OTRA OBRA
OAX15150100488547	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica	6	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	62	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE HA INICIADO / Física: LA OBRA NO SE HA INICIADO / Registro: LA OBRA NO SE HA INICIADO, PROBABILMENTE SE APLIQUE EL RECURSO EN OTRA OBRA
OAX15150100488613	Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable	7	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Guadalupe Yosoyúa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	478	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE HA INICIADO / Física: LA OBRA NO SE HA INICIADO / Registro: LA OBRA TENIA UN PLAZO DE EJECUCION DEL 26 DE OCTUBRE 2015 AL 9 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO DE OBRA MEM/FI/FA/MSA/445/005/2015 PERO HASTA EL MOMENTO NO SE INICIAO CON LA MISMA
OAX15150100488661	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	2015-182	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100488761	Construccion De Techoado De La Plaza Cívica Del Ibo Num 85	8	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$374,880	\$374,880	\$374,880	\$374,880	\$374,880	\$374,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% SEGUN CONTRATO DE OBRA MEM/FI/FA/MSA/445/005/2015
OAX15150100488793	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad De Localidad De Buenavista	004-FAIS	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100488849	Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas Colonia Obrera	2015-193	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$733,200	\$733,200	\$733,200	\$733,200	\$733,200	\$733,200	\$733,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REALIZADA CON BANOBRAS
OAX15150100489905	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad De San Miguel Iccatlán	005-FAIS	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100491042	Alumbrado Público	-	Oaxaca	San Miguel Tecomatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMETNO DE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TECOMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$176,488	\$40,606	\$40,606	\$40,606	\$40,606	\$40,606	\$40,606	100.00	\$0	Luminaria	308	0.00	100.00	Financiera: / Física: PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491058	Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Miguel Tecomatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMETNO DE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TECOMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$18,000	\$3,943	\$3,943	\$3,943	\$3,943	\$3,943	\$3,943	100.00	\$0	Luminaria	308	0.00	100.00	Financiera: / Física: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491197	Alumbrado Público.	MMH-037-FAFM-01-2015	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100491230	Sueldos Y Salarios.	MMH-037-FAFM-02-2015	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515010049135	Construcción De Una Aula Didáctica Estructura Regional En El Jardín De Niños Frida Kahlo Clave: 208b2313p	0001	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Xagula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san juan lachigalla	Educación	En Ejecución	2015	\$344,520	\$344,520	\$344,520	\$344,520	\$344,520	\$344,520	\$344,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	94	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: / Registro:
OAX15150100491393	Construcción De Aula En Telesecundaria Con Clave 20btv11859h De Raya Leona	FISMDDF0072015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$336,250	\$336,250	\$336,250	\$336,250	\$336,250	\$336,250	\$336,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,695	0.00	100.00	Financiera: SE HACE LA RETENCION DEL \$ AL MILLAR. / Física: LA OBRA ESTA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491418	Construcción Del Sistema De Agua Potable Col. Miramar Y Viva 2 2000 (2a Etapa)		Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$904,800	\$904,800	\$904,800	\$904,800	\$904,800	\$904,800	\$904,800	100.00	\$0	Metros lineales	1,801	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada y funcionando- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491476	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	3	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$869,699	\$869,700	\$869,700	\$869,700	\$869,700	\$869,700	\$869,700	100.00	\$0	Metros lineales	2,235	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491498	Construcción De Drenaje Pluvial En El Centro De Salud De La Cruz Del Itacuan	4	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Cruz del Itacúan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100491532	Construcción De Una Aula En La Escuela Telesecundaria Con Clave 20btv11884g	FISMDDF0082015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$337,554	\$337,554	\$337,554	\$337,554	\$337,554	\$336,099	\$336,099	99.57	\$0	Metros Cuadrados	322	0.00	100.00	Financiera: SE HACE LA RETENCION DEL \$ AL MILLAR / Física: LA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491546	Construcción De Cancha De Fútbol Rapido En La Esc. Prim. Unib. Fed. "Presidente Gustavo Díaz Ordaz", Clave 20dgr1760z		Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. municipio	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100491568	Construcción De El Área De Servicios Generales En El Parador Turístico De Corralero	2	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100491591	Encerrado Perimetral Del Panteón Municipal	3	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100491619	Construcción De Puente Vehicular 2a Etapa	4	Oaxaca	Santiago Pinotepe Nacional	Motillas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100491631	Mantenimiento Al Alumbrado Público	FISMDDF001AP2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,691	\$100,691	\$100,691	\$100,691	\$100,691	\$100,691	\$100,691	100.00	\$0	Luminaria	1,286	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REFLEJA LA INFORMACION AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491710	Reconstrucción Y Cambio De Imagen Del Mercado De San Jerónimo Tlacoachahuaya	009	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA TLAQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100491785	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Yutachua.	FISM414012015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100491870	Construcción De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica A Cerro Del Chivo.	FISM414052015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Cerro el Chivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,843,063							0.00		Metros	169	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA.
OAX15150100491982	Terminación De Templo	FORTAMUN012015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100492050	Construcción De Campanarios En La Capilla Católica	FORTAMUN022015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Vega del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100492097	Mantenimiento De Sistema De Drenaje Sanitario	FISM070052015	Oaxaca	Pinotepe de Don Luis	Pinotepe de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100492201	Mantenimiento Equipo De Transportes	01-FORTAMUN	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$19,547	\$15,363	\$15,363	\$15,363	\$15,363	\$15,363	\$15,363	100.00	\$0	Vehículos	544	0.00	100.00	Financiera: / Física: Mantenimiento de dos vehículos. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492205	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria No. 72 Clave 20ds0067d	FISM070062015	Oaxaca	Pinotepe de Don Luis	Pinotepe de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPE DE DON LUIS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100492294	Construcción Del Sistema De Agua Potable	392015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Portillo Matagallina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,444,430	\$2,444,430	\$2,444,430	\$2,444,430	\$2,444,430	\$219,999	\$219,999	9.00	\$0	Lote	105	0.00	15.00	Financiera: MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPAL 30% Y 70 % ESTATAL PROGRAMA NORMAL ESTATAL 2015 DEUDA DIRECTA 1000MBP / Física: FECHA DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492325	Rehabilitación Del Camino Rural Pinotepe De Don Luis A Yucuchaa Del Km 0.000 Al 8.000	FISM070082015	Oaxaca	Pinotepe de Don Luis	Yucuchá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPE DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100492365	3921 Impuestos Y Derechos	FONDO IV-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,984,394	\$2,984,394	\$2,984,394	29.84	\$0	Equipo de seguridad	150,000	0.00	29.84	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492369	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 2015 01	MSMC-2015-02	Oaxaca	Santa María Chachoapam	San Antonio Perales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHACHOAPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	\$0	Luminaria	40	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y SE ENCUENTRA YA EN USO / Física: LA OBRA SE TERMINÓ EN EL MES DE DICIEMBRE Y SE ENCUENTRA YA EN USO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492398	Revestimiento De Calles 2015	MSMC-2015-03	Oaxaca	Santa María Chachoapam	San Agustín Montelobos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHACHOAPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 / Física: LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX001302001588-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151501004924-36	Sueldos Personal De Seguridad Publica	1133 FONDO IV-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$23,350,000	\$23,350,000	\$23,350,000	\$23,350,000	\$23,350,000	\$23,350,000	\$23,350,000	\$23,350,000	100.00	\$0	Equipo de seguridad	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004924-81	Ampliacion De La Red Elctrica	2015-032	Oaxaca	Loma Bonita	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$421,006	\$421,006	\$421,006	\$421,006	\$421,006	\$421,006	\$421,006	\$421,006	100.00	\$0	Metros lineales	195	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON BANOBRAS
OAX151501004925-09	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Elctrica	MSMC-2015-04	Oaxaca	Santa María Chacholam	Santa María Chacholam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHACHOAPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$593,238	\$593,238	\$593,238	\$593,238	\$593,238	\$593,238	\$593,238	\$593,238	100.00	\$0	Luminaria	65	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINÓ EN EL MES DE DICIEMBRE Y YA SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN / Física: LA OBRA SE TERMINÓ EN EL MES DE DICIEMBRE Y YA SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004925-28	Ampliacion De La Red De Energia Elctrica	2015-033	Oaxaca	Loma Bonita	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$320,881	\$320,881	\$320,881	\$320,881	\$320,881	\$320,881	\$320,881	\$320,881	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON BANOBRAS
OAX151501004925-81	Ampliacion De La Red De Energia Elctrica	FISM-064-54-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$707,993	\$707,993	\$707,993	\$707,993	\$707,993	\$707,993	\$707,993	\$707,993	100.00	\$0	Piezas	263	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004926-30	Construccion Del Sistema De Agua Potable	MSPM-2015-01	Oaxaca	San Pedro Molinos	Asunción Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO MOLINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$392,389	\$392,389	\$392,389	\$392,389	\$392,389	\$392,389	\$392,389	\$392,389	100.00	\$0	Metros lineales	99	0.00	100.00	Financiera: SE VOLVIÓ A MODIFICAR EL MONTO LA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN EN ESTE TRIMESTRE Y CONTINUA. / Física: AL TERMINAR LA OBRA EL ACUMULADO SERÁ 600 MTS. POR EL MONTO QUE SE ASIGNÓ PARA ESTE EJERCICIO 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004926-06	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	MSPM-2015-02	Oaxaca	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO MOLINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$501,620	\$501,620	\$501,620	\$501,620	\$501,620	\$501,620	\$501,620	\$501,620	100.00	\$0	Metros lineales	415	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTÓ EN HASTA EL CUARTO TRIMESTRE Y YA SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN / Física: LA OBRA SE EJECUTÓ EN HASTA EL CUARTO TRIMESTRE Y YA SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004927-16	Ampliacion De Conduccion De Linea Trifasica De San Jose Lachguita A Santa Catalina Quieri	1	Oaxaca	Santa Catalina Quieri	Santa Catalina Quieri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151501004927-40	Rehabilitacion De La Unidad Medica Rural	MSPM-2015-03	Oaxaca	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO MOLINOS	Salud	En Ejecución	2015	\$304,073	\$304,073	\$304,073	\$304,073	\$304,073	\$304,073	\$304,073	\$304,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	729	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REALIZÓ EN EL 4TO TRIMESTRE 2015 / Física: LA OBRA SE REALIZÓ EN EL 4TO TRIMESTRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004927-18	Ampliacion De La Red Elctrica La Reforma San Felipe	2015-018	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$243,556	\$243,566	\$243,566	\$243,566	\$243,566	\$243,566	\$243,566	\$243,566	100.00	\$0	Metros lineales	158	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON BANOBRAS
OAX151501004928-27	Ampliacion De La Red Elctrica	2015-031	Oaxaca	Loma Bonita	27 de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$230,915	\$230,915	\$230,915	\$230,915	\$230,915	\$230,915	\$230,915	\$230,915	100.00	\$0	Metros lineales	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON BANOBRAS
OAX151501004928-53	Ampliacion De La Red De Electrificación En El Fortín Alto.	MSM/264/F-18/01/2015	Oaxaca	San Miguel Chichahua	El Fortín Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151501004928-90	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Corregidora Tierra Colorada	MSM/264/F-18/02/2015	Oaxaca	San Miguel Chichahua	La Corregidora Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151501004928-99	Ampliación De La Red De Energía Elctrica En Cabeera Municipal	MSM/264/F-18/03/2015	Oaxaca	San Miguel Chichahua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151501004929-18	Electrificación De Calles Y Yalumbrado Publico En La Calle Colima Y Mexico	2015-077	Oaxaca	Loma Bonita	El Paraíso Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$416,239	\$416,239	\$416,239	\$416,239	\$416,239	\$416,239	\$416,239	\$416,239	100.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON BANOBRAS
OAX151501004929-24	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Los Pinos De La Colonia El Progreso	35	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de san pablo villa de mitla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151501004929-78	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Cabeera Municipal	MSM/264/F-18/04/2015	Oaxaca	San Miguel Chichahua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151501004929-83	Ampliacion De La Red Elctrica	2015-037	Oaxaca	Loma Bonita	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$233,893	\$233,893	\$233,893	\$233,893	\$233,893	\$233,893	\$233,893	\$233,893	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON BANOBRAS
OAX151501004929-88	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada 26 De Noviembre	36	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151501004930-18	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Miguel Alemán 44 Colonia Los Presidentes	44	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pablo Villa de Mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151501004930-61	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Independencia	37	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pablo Villa Mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151501004930-78	Construccion De Biblioteca	2015-094	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151501004931-91	Construccion De Anexo Sanitario Escuela Primaria Libertad	2015-096	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON BANOBRAS
OAX151501004931-70	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable	2015-161-A	Oaxaca	Loma Bonita	Artículo Sesenta y Cinco Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$102,747	\$102,747	\$102,747	\$102,747	\$102,747	\$102,747	\$102,747	\$102,747	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151501004936-39	Combustibles	02-FORTAMUN	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$30,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	100.00	\$0	Vehículos	522	0.00	100.00	Financiera: / Física: Contemplado para dos vehículos de seguridad pública / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004937-89	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	MS2-Flr-2015	Oaxaca	Santiago Zochila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$269,410	\$270,352	\$270,352	\$270,352	\$270,352	\$270,352	\$270,352	\$270,352	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004937-60	Seguridad	MS2-Flv-2015	Oaxaca	Santiago Zochila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$192,156	\$192,156	\$192,156	\$192,156	\$192,156	\$192,156	\$192,156	\$192,156	100.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004937-82	Servicio De Alumbrado Publico	03-FORTAMUN	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$58,441	\$77,714	\$77,714	\$77,714	\$77,714	\$77,714	\$77,714	\$77,714	100.00	\$0	Luminaria	522	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515100495853	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Pinos, Sector 1 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria	Fil/024/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$303,991	\$300,237	\$300,237	\$300,237	\$300,237	\$300,237	\$300,237	\$300,237	100.00	\$0	Metros lineales	236	0.00	100.00	Financiera: LA ECONOMIA DE \$3,754.30 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX1515100495856	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Del Roble, Sector 1 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria	Fil/025/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$290,189	\$290,189	\$290,189	\$287,700	\$240,287	\$240,287	\$240,287	\$240,287	82.80	\$0	Metros lineales	177	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515100495857	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Ocrenava Cerrada De Las Rosas, Colonia Anacuanas, San Martín Mexicácapam	Fil/027/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$287,497	\$285,986	\$285,986	\$285,986	\$285,986	\$285,986	\$285,986	\$285,986	100.00	\$0	Metros lineales	295	0.00	100.00	Financiera: LA ECONOMIA DE 1,511.40 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX1515100495955	Construcción Aluminado Público Con Lámparas Solares Sobre La Prolongación De Calzada De La República, Tramo De 14 De Septiembre A Linderos, Agencia Cinco Señores	Fil/013/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$877,561	\$877,561	\$877,561	\$870,696	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	450	0.00	80.00	Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: la meta son 20 piezas / Registro:	
OAX1515100495956	Construcción De Alumbrado Público Con Lámparas Solares Sobre La Prolongación De Calzada De La República, Tramo De 14 De Septiembre A Linderos, Agencia Cinco Señores	Fil/014/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,273,179	\$1,273,179	\$1,273,179	\$1,270,583	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,200	0.00	60.00	Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: la meta son 28 piezas / Registro:	
OAX1515100495980	Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños Miguel De Cervantes Saavedra, Colonia Jacarandas, San Martín Mexicácapam	Fil/028/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$686,075	\$686,075	\$686,075	\$684,085	\$338,653	\$338,653	\$338,653	\$338,653	49.36	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515100495981	Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños Miguel De Cervantes Saavedra, Colonia Jacarandas, San Martín Mexicácapam	Fil/030/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$402,880	\$402,880	\$402,880	\$400,896	\$243,190	\$243,190	\$243,190	\$243,190	60.36	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515100495983	Construcción De Aulas En Jardín De Niños Luis De La Brea, Sector 1, Agencia Guadalupe Victoria	Fil/033/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$352,318	\$352,318	\$352,318	\$352,160	\$233,114	\$233,114	\$233,114	\$233,114	66.17	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA IMPORTE PAGADO Y AVANCE FÍSICO / Física: / Registro:
OAX1515100495984	Construcción De Red De Agua Potable En Privada Flores Magón A Cuauhtémoc, Sector 5, Agencia Guadalupe Victoria	Fil/029/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$222,391	\$222,391	\$222,391	\$221,455	\$171,852	\$171,852	\$171,852	\$171,852	77.27	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515100495986	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Monte Los Olivos Tramo Avenida Solidaridad, Sinah, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola	Fil/034/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$181,629	\$181,629	\$181,629	\$181,204	\$140,630	\$140,630	\$140,630	\$140,630	77.43	\$0	Metros lineales	493	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515100495989	Constr. De Alumbrado Público Con Lámparas Solares En Genaro Vázquez Y Camino Nac. Tramo Pino Suarez- Car. Internacional, Colonias, 4da., 4Bb, Pto. Nvo. Pie. Alta, Presidentes De Mex. Ag. Pto. Nvo.	Fil/032/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,494,087	\$1,493,624	\$1,493,624	\$1,493,624	\$1,493,624	\$1,493,624	\$1,493,624	\$1,493,624	100.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA ECONOMIA DE \$462.78 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX1515100496094	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Domingo Del Río	finse-0504-2014	Oaxaca	San Pedro Teutla	Santo Domingo del Río	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$483,756	\$483,756	\$483,756	\$483,756	\$483,756	\$483,756	\$483,756	\$483,756	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515100496095	Construcción De 2 Aulas Y Rehabilitación De 2 Aulas En La Escuela Primaria Independencia En Calle Circular Santa Rosa, Colonia Lomas De Santa Rosa Parte Alta, Agencia Santa Rosa Panzacola	Fil/035/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$926,006	\$926,006	\$926,006	\$924,178	\$702,627	\$702,627	\$702,627	\$702,627	75.88	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515100496067	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Adolfo López Mateos, Calle México Entre Carretera Crinital Colón Y Privada México, Colonia Linda Vista, Agencia Santa Rosa Panzacola	Fil/037/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$499,540	\$499,540	\$499,540	\$495,418	\$238,961	\$238,961	\$238,961	\$238,961	47.84	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515100496069	Rehabilitación Y Ampliación De Módulos Sanitario En Jardín De Niños Carlos A. Pellicer, Calle Zapotecas S/N Colonia Monte Albán, San Martín Mexicácapam	Fil/047/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$236,475	\$236,475	\$236,475	\$234,244	\$197,925	\$197,925	\$197,925	\$197,925	83.70	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515100496070	Rehabilitación De Preescolar Comunitario Benito Juárez, Colonia Ejidal San Martín Mexicácapam	Fil/049/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$106,653	\$106,653	\$106,653	\$105,318	\$84,195	\$84,195	\$84,195	\$84,195	78.94	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515100496071	Demolición De Una Aula Y Construcción De 2 Aulas En La Escuela Primaria Cuauhtémoc Sector 1, Agencia Guadalupe Victoria	Fil/050/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$768,770	\$768,770	\$768,770	\$752,652	\$603,289	\$603,289	\$603,289	\$603,289	78.47	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515100496073	Rehabilitación De Módulos Sanitarios En La Escuela Telesocundaria Juana Granados Vera, En La Calle Vicente Guerrero, Casco De La Agencia Cardán Ag. Cardán	Fil/051/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$231,556	\$231,556	\$231,556	\$225,967	\$175,158	\$175,158	\$175,158	\$175,158	75.64	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515100496075	Construcción De Sistema De Agua Potable En Andador Ricardo Flores Magón, Puente Chamul A Zapata Sector 3, Agencia Guadalupe Victoria	Fil/044/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$109,067	\$109,067	\$109,067	\$108,996	\$68,986	\$68,986	\$68,986	\$68,986	63.25	\$0	Metros lineales	260	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515100496082	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre Tramo Chamul A Calle Durango, Colonia Adolfo López Mateos, Agencia Santa Rosa Panzacola	Fil/036/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$781,668	\$781,484	\$781,484	\$781,484	\$781,484	\$781,484	\$781,484	\$781,484	100.00	\$0	Metros lineales	870	0.00	100.00	Financiera: LA ECONOMIA DE \$184.61 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX1515100496086	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Prolongación De Independencia, Zona Sur (Calle Dallas) Tramo La Privada De Prol. De Independencia A Prol. De Reforma, Agencia San Luis Beltrán	Fil/038/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$315,530	\$315,136	\$315,136	\$315,136	\$315,136	\$315,136	\$315,136	\$315,136	100.00	\$0	Metros lineales	945	0.00	100.00	Financiera: LA ECONOMIA DE \$394.01 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX1515100496049	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Privada Periferia Díaz Paraje La Loma Libertad Norte Agencia Trinidad De Vigüera	Fil/039/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$261,337	\$261,337	\$261,337	\$259,873	\$193,950	\$193,950	\$193,950	\$193,950	74.21	\$0	Metros lineales	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515100496052	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Encinos Sector 1 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria	Fil/040/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$97,225	\$97,225	\$97,225	\$96,783	\$85,434	\$85,434	\$85,434	\$85,434	87.87	\$0	Metros lineales	177	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200518160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020050404	Construcción De Drenaje Pluvial Ubicado En La Localidad De El Arador	COP-SIT-FISM-003-2015	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Arador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SAN LORENZO TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$999,927	\$999,927	\$999,927	\$999,927	\$999,927	\$999,927	\$999,927	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: FAVOR DE VALIDAR. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020050408	Gastos Indirectos	OA/FISM/MCO/009/2 015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$369,445							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE solicita validación. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005040536	Dotación De Servicio De Electricidad En El Centro	OA/FISM/MCO/006/2 015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$390,000							0.00		Lote	100	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005040557	Construcción De Banda Perimetral En El Jardín De Niños Ramon Núñez Robles, Del Barrio Guachaco	OA/FISM/MCO/007/2 015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$249,361	\$249,361	\$249,361	\$249,361	\$249,361	\$249,361	\$249,361	100.00	\$0	Metros	1,500	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504086	Construcción De Techoado En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, En El Barrio San Isidro	OA/FISM/MCO/008/2 015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$248,948	\$248,968	\$248,968	\$248,968	\$248,968	\$248,968	\$248,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	106	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: Se solicita validación
OAX15150200504088	Software Uecs	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,046,080	\$3,046,080	\$3,046,080	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. El proyecto continua en gestión. / Física. / Registro: Para el cuarto trimestre el recurso fue ministrado en su totalidad. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504070	Construcción De Anexo Sanitario En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, En El Barrio San Isidro	OA/FISM/MCO/0010/ 2015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$175,326							0.00		Metros Cuadrados	106	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504020	Licencias Informáticas E Intelectuales Uecs	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$9,323,920	\$9,329,920	\$9,323,920	\$5,554,080	\$5,554,080	\$5,554,080	\$5,554,080	59.53	\$0	Piezas	0	0.00	25.00	Financiera. Contrato SGC/SESSEP/FASP/AD/011/2015 pagado en el mes de diciembre. / Física: Se adquirió una licencia Geo Matrix. / Registro: Para el cuarto trimestre el recurso fue ministrado en su totalidad. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504032	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Camino Chahuites-El Porvenir Del Km 2 400 Al Km 3 900	OA/FISM/MCO/0011/ 2015	Oaxaca	Chahuites	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,686,996							0.00		Kilómetro	1,057	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación. Meta: 1.5 KM. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504040	Edificación No Habitacional Uecs	12	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera. El proyecto continua en gestión. / Física. / Registro: Para el cuarto trimestre el recurso fue ministrado en su totalidad. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504018	Mantenimiento Al Sistema De Agua Potable Municipal	MVE338FIII0062015	Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$253,546	\$253,546	\$253,546	\$253,546	\$253,546	\$253,546	\$253,546	100.00	\$0	Metros lineales	9,280	0.00	100.00	Financiera. OBRA TERMINADA Y OPERANDO. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
OAX15150200504051	Mantenimiento Del Sistema De Drenaje Municipal	MVE338FIII0082015	Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200504057	Construcción De Un Aula En El Centro Prescolar Libertad	MSPA300FASIM20150 30	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Educación	En Ejecución	2015	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera. / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505034	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Secundaria General Octavio Paz	MAPA300FASIM20150 04	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,029,800	\$1,029,800	\$1,029,800	\$1,029,800	\$1,029,800	\$1,029,800	\$1,029,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera. OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505012	Pavimentación De La Calle Agustín Melgar A Base De Concreto Hidráulico	MSPA300RG231N319 002015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00		Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera. OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505074	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal La Guadalupe	MSPA300RG23PSE001 2015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	La Guadalupe	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	Financiera. OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505031	Pavimentación De La Calle Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	307AS280	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,373,475	\$1,373,475	\$1,373,475	\$1,373,475	\$1,373,475	\$1,373,475	\$1,373,475	100.00		Metros Cuadrados	74	0.00	100.00	Financiera. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505021	Muebles De Oficina-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	13	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$184,664	\$184,664	\$184,664	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. El proyecto continua en gestión. / Física. / Registro: Para el cuarto trimestre el recurso se encuentra ministrado en su totalidad. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505033	Cámaras Fotográficas Y De Oficina-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	14	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$90,048	\$90,048	\$90,048	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. El proyecto continua en gestión. / Física. / Registro: Para el cuarto trimestre el recurso se encuentra ministrado en su totalidad. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505049	Equipo De Cómputo-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	15	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$776,142	\$776,142	\$776,142	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. El proyecto continua en gestión. / Física. / Registro: Para el cuarto trimestre el recurso se encuentra ministrado en su totalidad. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505055	Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	16	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,594,575	\$1,594,575	\$1,594,575	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. El proyecto continua en gestión. / Física. / Registro: Para el cuarto trimestre el recurso se encuentra ministrado en su totalidad. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505061	Equipos Y Aparatos Audiovisuales-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	17	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$36,549	\$36,549	\$36,549	\$36,238	\$36,238	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. El proyecto continua en gestión. / Física. / Registro: Para el cuarto trimestre el recurso se encuentra ministrado en su totalidad. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505081	Cámaras Fotográficas Y De Video-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	18	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$13,810	\$13,810	\$13,810	\$13,787	\$13,787	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. Factura B-487 Proyecto Y Registro de DVD. / Física. / Registro: Para el cuarto trimestre el recurso se encuentra ministrado en su totalidad. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505097	Equipo Educativo Y Recreativo-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	19	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$84,895	\$84,895	\$84,895	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. El proyecto continua en gestión. / Física. / Registro: Para el cuarto trimestre el recurso se encuentra ministrado en su totalidad. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005050905	Equipo Médico Y De Laboratorio	20	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$30,999	\$30,999	\$30,999	\$28,745	\$28,745	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. Factura B-486. / Física. / Registro: Se adquirieron diferentes equipos médicos y de laboratorio, como gabinete médico, maniquí anatómico, mesa de exploración, neofotoscopio, y vitrina. Para el cuarto trimestre el recurso se encuentra ministrado en su totalidad. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302005158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200511162	Construcción De Unidad Deportiva En La Comunidad De San Blas Atempa Colosio.	SF-SPB-DPP-N-308-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,605,995	\$2,605,995	\$2,605,995	\$2,605,995	\$2,605,995	\$2,605,995	\$2,605,995	\$2,605,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200512178	Construccion De Urbanización Con Concreto Hidraulico En Calle De La Comunidad	CO-MVYMO-334-029-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santiago Jicotepetec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,696,457	\$1,696,457	\$1,696,457	\$1,696,457	\$1,696,457	\$1,696,457	\$1,696,457	\$1,696,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,767	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150200512112	Equipamiento De Puro De Agua Potable	FISM-MVYMO-334-040-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Gachupín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$52,314	\$52,314	\$52,314	\$52,314	\$52,314	\$52,314	\$52,314	\$52,314	100.00	\$0	Metros lineales	199	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE CONCLUYO CON LA INSTALACION DEL EQUIPO / Registro: SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200512198	Construcción De Edificio De Dos Niveles Para Aulas, Campus Puerto Escondido.	FAMES-1892-2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad del Mar	Educación	En Ejecución	2015	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	523	0.00	100.00	Financiera obra terminada / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CAPTURA CON FECHA 12 DE ENERO 2016 Y SE SOLICITA VALIDACION. OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200512129	Rehabilitación De La Red Del Alcantarillado	CO-MVYMO-334-034-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200512154	Rehabilitación De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable	MM4/FISM/055/0017-008/2015	Oaxaca	Mariscal de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200513177	Construccion De Sistema De Agua Potable		Oaxaca	Santiago Textitlán	Ferrería de la Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200513108	Conexion De Anexo De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo		Oaxaca	Santiago Textitlán	Lachixao	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,504,579	\$1,504,579	\$1,504,579	\$1,504,579	\$1,504,579	\$1,504,579	\$1,504,579	\$1,504,579	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200513141	Rehabilitación De La Red De Distribucion De Agua Potable	06-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200513188	Rehabilitación De La Red De Distribucion De Agua Potable	MSM-2015-FAISM-07-15	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María de Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$904,467							0.00			Metros lineales	1,300	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200513190	Construccion De Cuartos Dormitorios	MSM-415-FAISM-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200514076	Ampliación De Electrificación Del Centro De Salud En San Pedro Flores	FII-001-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200514149	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Piedra De León	FII-002-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200514125	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De La Ihualpa	FII-003-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200514175	Construcción De Drenaje Pluvial En La Privada De Los Pinos, Segunda Etapa	02-2015	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Ana Ateixtlahuaca	Urbanización	En Ejecución	2015	\$829,046	\$829,046	\$829,046	\$829,046	\$829,046	\$829,046	\$829,046	\$829,046	100.00	\$0	Kilómetro	572	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: CONSTRUCCION 95 METROS DE DRENAJE PLUVIAL / Registro: CONTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PRIVADA DE LOS PINOS, SEGUNDA ETAPA, CON UNA TOTALIDAD DE 95 METROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200514131	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Rancho Nuevo	FII-004-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200514158	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Manzoni, Loma Celosa Y Loma Delgada	FII-005-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200514192	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Progreso	FII-006-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200514118	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Juquila	FII-007-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200516165	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Santa Cruz	FII-008-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200516113	Elaboracion De Proyectos Ejecutivos	FII-010-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200517803	Desarrollo Institucional	FII-011-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200518140	Construccion De Cancha Multideportiva	FORTAMUN-001-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200518158	Modernización Y Ampliación De Camino E.C (San Gabriel Mixtepec- Santos Reyes Nopala)- Santa María Magdalena Tiltepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 4.850. Subtramo A Modernizar: Del 3.500 Al 4.850	MSRN/FISM/R33/FII/07-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,075,000							0.00			Kilómetro lineal	2,163	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518137	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa María Magdalena Tiltepec, Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca.	MSRN/FISM/R33/FII/014/2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES NOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$983,460								0.00		Piezas	2,163	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200518151	Construccion De Techado En La Cancha Multideportiva Primera Etapa	FORTAMUN-005-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200518166	Terminación De La Oficina Sectoral Region Costa Sector 03	FORTAMUN-006-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200518860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200518882	Rehabilitacion De Camino Rural	FORTAMUN-007-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200518884	Construcción De Aula Didáctica De 8.00x12.00 Del Taller De Turismo En La Escuela Secundaria Técnica No 39 Clave 20qtr1440q En El Municipio De Santos Reyes Nopalá, Oaxaca	MSRN/FISM/R33/RII/O-11/2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopalá	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES NOPALÁ	Educación	En Ejecución	2015	\$923,528	\$923,528	\$923,528	\$923,528	\$923,528	\$923,528	\$923,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	422	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518891	Tres Por Ciento Gastos Indirectos De Obra.	FAISDF-002-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200518895	Construccion De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Formal Benito Juarez Clave 20qtr1440q En El Municipio De Santos Reyes Nopalá, Juquila, Oaxaca.	MSRN/FISM/R33/RII/O-11/2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopalá	Santos Reyes Nopalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES NOPALÁ	Educación	En Ejecución	2015	\$468,776	\$468,776	\$468,776	\$468,776	\$468,776	\$468,776	\$468,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518810	Construccion De Albergue Municipal Primero Eapa	FAISDF-005-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200518823	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	FAISDF-008-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200518844	Rehabilitacion De Camino Rural	FAISDF-012-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200518855	Desarrollo Institucional	2015-001	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$298,260	\$298,260	\$298,260	\$298,260	\$298,260	\$298,260	\$298,260	100.00	\$0	Equipamiento	9,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200518867	Gastos Indirectos	2015-002	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,020,940	\$1,020,940	\$1,020,940	\$1,020,940	\$1,020,940	\$1,020,940	\$1,020,940	100.00	\$0	Equipamiento	8,670	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200518875	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle La Venta Entre Calle Revolución Y Prolongación La Venta, Col. Emiliano Zapata	SF/SPB/DRP/N-297/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtotec	Ciudad Ixtotec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518883	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Salina Cruz Entre Joaquín Amaro Y Calle Juchitán	SF/SPB/DRP/N-297/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtotec	Ciudad Ixtotec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518800	Construcción De Techado En Escuela Secundaria 20 De Noviembre	SF/SPB/DRP/N-297/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtotec	Ciudad Ixtotec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,737,150	\$1,737,150	\$1,737,150	\$1,737,150	\$1,737,150	\$1,737,150	\$1,737,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518802	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Zapata Entre Calle Alvaro Obregón Y Final De Calle	SF/SPB/DRP/N-297/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtotec	Ciudad Ixtotec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518881	Comisiones Bancarias Fde Iii	02-2015	Oaxaca	San Pedro Ocopetatlillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,999	\$4,999	\$4,630	\$4,999	\$4,630	\$4,630	\$4,630	92.61	\$0	Lote	884	0.00	92.00	Financiera / Física: NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD PRESUPUESTADA PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS / Registro: EN EL EJERCICIO 2015 NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL MONTO PRESUPUESTADO PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FONDO II- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518826	Construcción De Un Aula Didáctica En Esc. Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	119	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518835	Construcción De Servicio Sanitario En La Escuela Primaria Antonio De León	118	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$715,588	\$715,588	\$715,588	\$715,588	\$715,588	\$715,588	\$715,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518824	/Reconstruccion De Pavimento, Banqueta Y Guarnicion De La Calle Obregon Y Campestres (Segunda Etapa) /, Ubicada En La Colonia Reforma Agraria.		Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200518870	Construcción De Un Aula Adesada En Escuela Primaria Emiliano Zapata.	120	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200518805	Terminación De La Construcción De Servicios Sanitarios De La Telesecundaria Col. Mineria	121	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$196,994	\$196,994	\$196,994	\$196,994	\$196,994	\$196,994	\$196,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518839	Rehabilitacion Del Camino Rural Y Santo Domingo Roayaga-Santa Maria Tonagucia Km 16 Mas 800 Al Km 28 Mas 000	MSD-FII-FISM-S14-03-2015	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROYAGAGA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200518848	Construccion De Tanque Superficial De Agua Potable	FISDFMAP2015002035	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera de la Selva 2	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$344,561	\$344,561	\$344,561	\$344,561	\$344,561	\$344,561	\$344,561	100.00	\$0	Metros	490	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada con la construccion de un tanque superficial de agua potable -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518873	Electrificación	FISDFMAP2015002073	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Garza Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$596,626	\$596,626	\$596,626	\$596,626	\$596,626	\$596,626	\$596,626	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada
OAX15150200520007	Construccion De Segunda Planta De La Casa Comunal En Misahuatán 2a Etapa	001	Oaxaca	Santa Catarina Quioquitani	Santa Catarina Quioquitani	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIQUITANI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200520047	Construccion De Drenaje Sanitario	2015-039	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$395,392	\$395,392	\$395,392	\$395,392	\$395,392	\$395,392	\$395,392	100.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200520087	Construccion De Drenaje Sanitario 1a. Etapa	2015-044	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$860,400	\$860,400	\$860,400	\$860,400	\$860,400	\$860,400	\$860,400	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200520098	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario	2015-050	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$819,500	\$819,500	\$819,500	\$819,500	\$819,500	\$819,500	\$819,500	100.00	\$0	Metros lineales	190	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200520011	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Calle Michoacan Entre 2 De Febrero Y Cedo	2015-054	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$293,262	\$293,692	\$293,692	\$293,692	\$293,692	\$293,692	\$293,692	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302005158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200520773	Rehabilitación De Escuelas En El Municipio	2015-164	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución	2015	\$688,480	\$688,480	\$688,480	\$688,480	\$688,480	\$688,480	\$688,480	100.00	\$0	Lote	4,580	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200520787	Rehabilitación De Calles De Camino	2015-166	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,350,682	\$1,350,682	\$1,350,682	\$1,350,682	\$1,350,682	\$1,350,682	\$1,350,682	100.00	\$0	Kilómetro	4,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200520794	Rehabilitación De Caminos De Terrenos	2015-167	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,126,033	\$2,126,033	\$2,126,033	\$2,126,033	\$2,126,033	\$2,126,033	\$2,126,033	100.00	\$0	Kilómetro	3,690	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200520806	Mejoramiento De Alumbramiento Publico	2015-169	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$186,400	\$186,400	\$186,400	\$186,400	\$186,400	\$186,400	\$186,400	100.00	\$0	Luminaria	9,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200520847	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario	FISMDF-039-252-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$0	Metros lineales	4,700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200520910	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Agencia Manzano	FIIB032015	Oaxaca	Culapám de Guerrero	Manzano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,208,317	\$1,208,317	\$1,208,317	\$1,208,317	\$1,208,317	\$1,208,317	\$1,208,317	100.00	\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200520917	Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Sin Nombre, Colonia Los Rios	FIIB62015	Oaxaca	Culapám de Guerrero	Colonia los Rios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$77,976							0.00		Lote	65	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200520924	Construcción De Un Muro De Retención A Base De Concreto Cilíndrico, En El Jardín De Niños Gloria Larumbe Reyneris, Clave 269923494.	FIIB782015	Oaxaca	Culapám de Guerrero	Colonia los Huertos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$352,684	\$352,684	\$352,684	\$352,684	\$352,684	\$352,684	\$352,684	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200521109	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	MMO/049/R33/FAISM/02/2015	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$824,455							0.00		Equipamiento	1,120	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200521112	Construcción De Aula Preescolar En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla	FIIB082015	Oaxaca	Culapám de Guerrero	Culapám de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2015	\$324,836	\$324,836	\$324,836	\$324,836	\$324,836	\$324,836	\$324,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200521178	Red Nacional De Telecomunicaciones	10 SPA	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$994,915	\$994,915	97.54	\$0	Piezas	3,801,962	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de Terminales Digitales Base / Física: Piezas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200521179	Gastos Indirectos 3 Por Ciento	SP-MSACN-FAIS-088-001-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200521180	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tirazoc (Segunda Etapa)	FIIB8042015	Oaxaca	Culapám de Guerrero	Tirazoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,076							0.00		Metros lineales	202	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005211945	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Colonia Roma	16	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,657	\$100,657	\$100,657	\$100,657	\$100,657	\$100,657	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522007	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Agencia El Carrizal	FIIB772015	Oaxaca	Culapám de Guerrero	Camizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: RECURSOS BANOBRAS / Física: 15 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522231	Construcción Del Sistema De Riego: Teneificado De La Unidad De Riego Pozo No. 14	FIIB-029-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$208,030							0.00		Hectárea	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINANCIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522209	Construcción Del Sistema De Riego: Teneificado De La Unidad De Riego Pozo No. 21	FIIB-030-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$158,333							0.00		Hectárea	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522272	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle 12 De Julio Barrio El Calvario	3	Oaxaca	Santiago Laollaga	Barrio Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200522280	Rehabilitación De La Unidad De Riego Del Pozo No. 19	FIIB-038-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$316,667	\$316,667	\$316,667	\$316,667	\$316,667	\$316,667	\$316,667	100.00	\$0	Hectárea	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522251	Construcción De Banda Perimetral Del Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez	FIIB-050-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Lucas Tlanichico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$212,364							0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005222519	Ampliación De La Red De Agua Potable	184 OP FISMDF-003-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,768,625	\$1,768,625	\$1,768,625	\$1,765,668	\$1,765,668	\$1,758,057	\$1,758,057	99.40	\$0	Metros lineales	1,030	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y requisitada / Física: obra terminada fuicemente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522537	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez	6	Oaxaca	Santiago Laollaga	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200522579	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Niños Héroes Y Emiliano Zapata	40	Oaxaca	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Educación	En Ejecución	2015	\$835,690	\$233,093	\$233,093	\$233,093	\$233,093	\$233,093	\$233,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522671	Rehabilitación Del Camino Ejidal	52	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$407,233	\$105,934	\$105,934	\$105,934	\$105,934	\$105,934	\$105,934	100.00	\$0	Kilómetro	4,419	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200522750	Construccion Del Sistema De Agua Potable	184 OP FISMDF 014-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Desengañio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,029	\$1,097,029	\$1,092,300	\$1,092,300	99.30	\$0	Equipamiento	459	0.00	100.00	Financiera: obra requisitada y terminada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522742	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Localidad De Santa Lucia Del Camino	29	Oaxaca	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$398,910	\$408,101	\$408,101	\$408,101	\$408,101	\$408,101	\$408,101	100.00	\$0	Metros	1,150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522852	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable	184 OP FISMDF 005-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Mina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,316,402	\$4,316,402	\$4,316,402	\$4,309,902	\$4,309,902	\$1,134,491	\$1,134,491	26.28	\$0	Equipamiento	1,480	0.00	50.00	Financiera: OBRA Y DOCUMENTACION PENDIENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522859	Construccion De Comedor Preescolar	FISMDFMAP2015002044	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución	2015	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522992	Vestuarios Y Uniformes 2015	VESTUARIOS 2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$475,600							0.00		Piezas	125	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX15150200523010	Rehabilitación Del Camino Cochecho El Comun	50	Oaxaca	Santiago Laolaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLAGA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$810,000	\$186,690	\$186,690	\$186,690	\$186,690	\$186,690	\$186,690	100.00	\$0	Kilómetro	4,419	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523036	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2da Etapa	FISMDFMAP2015002045	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	100.00	\$0	Metros	7,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523110	Equipo De Comunicación	EQUIPO DE COMUNICACIÓN 15	Oaxaca	Santa María Huasteco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200523219	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	184 OP FISMDF 007-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,301,001	\$1,301,001	\$1,301,001	\$1,297,106	\$1,297,106	\$1,291,515	\$1,291,515	99.27	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: obra totalmente requisita da y terminada / Física: obra totalmente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523282	Construccion De Carcamo	184 OP FISMDF 009-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,478,861	\$1,478,861	\$1,472,487	\$1,472,487	99.16	\$0	Equipamiento	610	0.00	100.00	Financiera: obra requisitada y terminada / Física: obra terminada físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523331	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Zaragoza Entre Reforma Y Av. 20 De Noviembre	184 OP FISMDF 001-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,688,389	\$2,688,389	\$2,688,389	\$2,687,404	\$2,687,404	\$2,675,820	\$2,675,820	99.53	\$0	Metros lineales	550	0.00	100.00	Financiera: obra terminada físicamente y requisitada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523313	Rehabilitación De Centro Comunitario. San Martín Mexicapam	01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41,256	0.00	0.00	Financiera: SE CANCELA EL PROYECTO POR EL RECORTE PRESUPUESTAL REALIZADO POR LA SHCP / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CANCELADO COMO CONSECUENCIA DE LA REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO COMUNICADO POR LA SHCP, POR CONSIGUIENTE LA ENTIDAD NO RECIBIO LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523532	Ampliación De Drenaje Sanitario	184 OP FISMDF 002-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,056,876	\$1,056,876	\$1,052,321	\$1,052,321	99.28	\$0	Metros lineales	2,375	0.00	100.00	Financiera: obra totalmente requisitada y terminada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523587	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FISMDF 004-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Cedral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,261,179	\$2,261,179	\$2,261,179	\$2,256,619	\$2,256,619	\$2,246,892	\$2,246,892	99.37	\$0	Piezas	806	0.00	100.00	Financiera: OBRA REQUISITADA Y TERMINADA / Física: OBRA TOTALMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523592	Asesoría Técnica E Integración De Expedientes Técnicos	02	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$142,101							0.00		Lote	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE AH CONCLUIDO CON EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523793	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para El Centro De Acopio Licma	FISE/2268/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogohé Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$305,708	\$305,708	\$305,708	\$300,365	\$214,436	\$214,436	\$214,436	70.14	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523716	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle 12 De Noviembre En La Cabecera Municipal	42	Oaxaca	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$202,720	\$202,720	\$202,720	\$202,720	\$202,720	\$202,720	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523742	Construcción De Centro Comunitario. Agencia San Juan Chuapitepec	02	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,890,000	\$1,890,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41,256	0.00	0.00	Financiera: CANCELACIÓN DEL PROYECTO POR EL RECORTE PRESUPUESTAL REALIZADO POR LA SHCP / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CANCELADO COMO CONSECUENCIA DE LA REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO COMUNICADO POR LA SHCP, POR CONSIGUIENTE LA ENTIDAD NO RECIBIO LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523748	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FISMDF 006-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,939,295	\$1,939,295	\$1,939,295	\$1,932,201	\$1,932,201	\$1,923,872	\$1,923,872	99.20	\$0	Equipamiento	500	0.00	100.00	Financiera: obra totalmente requisitada y terminada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523795	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De San Isidro El Palmar	MSMT FASIMM-439.001-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200523796	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Ojo De Agua	FISE/2269/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec- Dto. de	Yerba Buena	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$893,197	\$893,197	\$893,197	\$878,030	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200523727	Construcción De Centro Integral De Prevención Social	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41,256	0.00	0.00	Financiera: CANCELACIÓN DEL PROYECTO POR EL RECORTE PRESUPUESTAL REALIZADO POR LA SHCP / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CANCELADO COMO CONSECUENCIA DE LA REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO COMUNICADO POR LA SHCP, POR CONSIGUIENTE LA ENTIDAD NO RECIBIO LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523746	Mejoramiento De Vivienda	003	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200523750	Construcción De Techado De La Cancha De Usos Múltiples	FAFEF/2266/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,203,875	\$1,203,875	\$1,203,875	\$1,181,963	\$1,023,744	\$1,023,744	\$1,023,744	85.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302005158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200523821	Construcción De Centro Comunitario, Colonia Los Mangos	04	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,777	0.00	0.00	Financiera: CANCELACIÓN DEL PROYECTO POR RECORTE PRESUPUESTAL REALIZADO POR LA SHCP. / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CANCELADO COMO CONSECUENCIA DE LA REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO COMUNICADO POR LA SHCP. POR CONSIGUIENTE LA ENTIDAD NO RECIBIÓ LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523838	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples (1a. Etapa).	FAFEF/2267/2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 IAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$589,330	\$589,330	\$589,330	\$578,165	\$174,250	\$174,250	\$174,250	29.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX15150200523878	Construcción De Centro Comunitario, Colonia El Progreso	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$822,580	\$822,580	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,777	0.00	0.00	Financiera: CANCELACIÓN DEL PROYECTO POR RECORTE PRESUPUESTAL REALIZADO POR LA SHCP. / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CANCELADO COMO CONSECUENCIA DE LA REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO COMUNICADO POR LA SHCP. POR CONSIGUIENTE LA ENTIDAD NO RECIBIÓ LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523883	Rehabilitación Del Camino Rural El Camero, Del Km 0.000 Al Km 3.000 Santa María Tonameca	MSMT/FAISM/439.002.2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Camero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200523915	Rehabilitación De Área Verde (Parque O Plaza Pública)	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,777	0.00	0.00	Financiera: CANCELACIÓN DEL PROYECTO POR RECORTE PRESUPUESTAL REALIZADO POR LA SHCP. / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CANCELADO COMO CONSECUENCIA DE LA REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO COMUNICADO POR LA SHCP. POR CONSIGUIENTE LA ENTIDAD NO RECIBIÓ LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523948	Ampliación Del Drenaje Pluvial En La Colonia 25 De Enero (2a Etapa)	3	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	100.00	\$0	Metros	182	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150200523970	Sustitución, Mantenimiento Y Conservación De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juárez Y Municipios Conurbados (2a. Etapa).	FONMET/0370/2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,630,112	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SEMAFORDS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200524115	Ampliación De Drenaje Sanitario Por Donde El Sr. Dionicio Sanchez Y Calle Primavera.	FISM414352015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZLOTTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200524194	Mejoramiento De Vivienda	004	Oaxaca	Santa María Tonameca	La Laguna del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200524245	Mejoramiento De Vivienda	005	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Trapiche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200524269	Rehabilitación De Camino Rural	FAISDF-027-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200524295	Construcción De Viviendas	FAISDF-029-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200524300	Mejoramiento De Vivienda	006	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cuatode	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200524320	Rehabilitación De Camino Rural	FAISDF-031-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200524342	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Benito Juárez	FAISDF-041-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200524405	Mejoramiento Del Camino Rural En La Localidad De Arroyo Arena,Cozacoaltepec	MSMT/FAISM/439/004/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Arroyo Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200524429	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISMDF-039-036-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200524471	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Yerba Santa	MSMT/FAISM/439/006/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,040,491	\$4,040,491	\$4,040,491	\$4,040,491	\$4,040,491	\$4,040,491	\$4,040,491	100.00	\$0	Kilómetro	250	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO NO TERMINADO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200524486	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Eucalypto	FISMDF-039-026-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$557,977	\$557,977	\$557,977	\$557,977	\$499,894	\$499,894	\$499,894	89.59	\$0	Metros lineales	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200524548	Gastos Indirectos	-	Oaxaca	San Pedro Teutila	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$254,412	\$254,412	\$254,412	\$254,412	\$254,412	\$254,412	\$254,412	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200524580	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública, Equipamiento Institucional	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$21,925,326	\$25,633,135	\$25,622,935	\$25,622,930	\$25,622,930	\$15,964,200	\$15,964,200	62.28	\$0	Piezas	3,801,962	0.00	100.00	Financiera: LA VARIACIÓN DEL MONTO MODIFICADO DERIVA POR LA APLICACIÓN DE AHORROS PRESUPUESTARIOS. / Física: / Registro: EL MONTO MODIFICADO DERIVA DE LA APLICACIÓN DE AHORROS PRESUPUESTARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200524626	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública, Equipamiento De Protección	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,274,264	\$7,355,621	\$6,009,457	\$6,005,662	\$6,005,662	\$6,005,662	\$6,005,662	81.65	\$0	Piezas	3,801,962	0.00	52.61	Financiera: El monto modificado deriva de la aplicación de ahorros presupuestarios. / Física: Piezas programadas 344 y alcanzadas 181. / Registro: LA SHCP REALIZÓ UNA REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO DEL SPA, POR LO CUAL ESTA ENTIDAD NO RECIBIÓ LA TERCERA MINISTRACIÓN DE RECURSOS Y POR CONSIGUIENTE NO SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200524657	Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,435,000	\$1,435,000	\$1,377,226	\$1,377,226	\$1,377,226	\$1,377,226	\$1,377,226	95.97	\$0	Piezas	3,801,962	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de bienes informáticos. / Física: Piezas programadas 76, alcanzadas 76. / Registro: LA SHCP REALIZÓ UNA REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO DEL SPA, POR LO CUAL ESTA ENTIDAD NO RECIBIÓ LA TERCERA MINISTRACIÓN DE RECURSOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200524676	Sistema Nacional De Información	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$121,304	\$121,304	\$121,000	\$121,000	\$121,000	\$121,000	\$121,000	\$121,000	99.75	\$0	Piezas	3,801,962	0.00	100.00	Financiera: / Física: LICENCIA / Registro: LA SHCP REALIZÓ UNA REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO DEL SPA, POR LO CUAL ESTA ENTIDAD NO RECIBIÓ LA TERCERA MINISTRACIÓN DE RECURSOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302005189-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200525254-50	Construcción De Una Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtdv0795g	FISDMF-170-004-2015	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200525253-88	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial	FAISDF-047-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200525253-90	Construcción De Cuartos Dormitorios	12	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015		\$1,284.945	\$1,284.945	\$1,284.945	\$1,284.945	\$1,284.945	\$1,284.945	\$1,284.945	100.00	\$0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200525253-97	Construcción De Una Aula En La Escuela Prescolar Belisario Dominguez	FISDMF-170-011-2015	Oaxaca	San José Lachiguiri	Rancho Lachivigoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200525254-12	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Línea De Distribución De Agua Potable En La Calle Zacatecas	FAISDF-049-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200525254-14	Construcción De Cuartos Dormitorios	14	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Nuevo Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015		\$1,035.000	\$1,035.000	\$1,035.000	\$1,035.000	\$1,035.000	\$1,035.000	\$1,035.000	100.00	\$0	Vivienda	82	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200525254-34	Construcción De Cuartos Dormitorios	16	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015		\$1,500.000	\$1,500.000	\$1,500.000	\$1,500.000	\$1,500.000	\$1,500.000	\$1,500.000	100.00	\$0	Vivienda	132	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200525254-36	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Línea De Distribución De Agua Potable En La Calle Quintana Roo	FAISDF-051-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200525254-44	Construcción De Una Aula En La Escuela Telesecundaria	FISDMF-170-012-2015	Oaxaca	San José Lachiguiri	Rancho Lachivigoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200525254-60	Construcción De Cuartos Dormitorios	8	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Antonio del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015		\$1,380.000	\$1,380.000	\$1,380.000	\$1,380.000	\$1,380.000	\$1,380.000	\$1,380.000	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200525255-01	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Primaria José López Portillo 20dpdnp18z	FISDMF-170-020-2015	Oaxaca	San José Lachiguiri	Nizagoche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200525255-33	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISDMF-170-018-2015	Oaxaca	San José Lachiguiri	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200525257-79	Equipamiento De Infraestructura Agrícola: Maquinaria E Implementos Complementarios En El Municipio De Santiago Amoltepec	MSA/450/FISM/OP/0 5/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$3,900.000	\$3,900.000	\$3,900.000	\$3,900.000	\$3,900.000	\$3,900.000	\$3,900.000	100.00	\$0	Equipamiento	12,313	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200525257-91	Construcción De 3 Aulas En La Escuela Secundaria Técnica Número 173 En La Localidad De Santiago Amoltepec	MSA/450/FISM/OP/0 3/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2015		\$1,330.000	\$1,330.000	\$1,330.000	\$1,330.000	\$1,330.000	\$1,330.000	\$1,330.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200525258-08	Construcción De 2 Aulas En El Instituto De Estudios De Bachilleres Del Estado De Oaxaca Plantel 071 En La Localidad De Santiago Amoltepec	MSA/450/FISM/OP/0 4/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2015		\$840.000	\$840.000	\$840.000	\$840.000	\$840.000	\$840.000	\$840.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200525259-22	Construcción De Sistema De Agua Potable 1ra Etapa En La Localidad De San Jose De Las Flores (El Armadillo)	MSA/450/FISM/OP/0 8/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	San José de las Flores (El Armadillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$4,200.000	\$4,200.000	\$4,200.000	\$4,200.000	\$4,200.000	\$4,200.000	\$4,200.000	100.00	\$0	Metros lineales	309	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200525259-33	Mantenimiento De Alumbrado Público En El Municipio De Santiago Amoltepec	MSA/450/FISM/OP/0 6/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015		\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	100.00	\$0	Luminaria	12,313	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200525259-90	Rehabilitación De La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	MSC-RG23-004-2015	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTIAGO COMALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005260-54	Construcción De Camino Cosechero	FAISMACH-026-COP-02-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Santa Catarina Yuxta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005260-76	Suministro E Instalación Del Sistema Para La Captación De Energía Solar	FAIS-MCH-026-COP-03-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005260-89	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Clano Del Sol)	FAISM-MCH-026-COP-04-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005261-06	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Vista Alegre	R20-FAISM-MCH-026-COP-02-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005261-17	Ampliación De Sistema De Agua Potable Independencia	FAISM-MCH-026-COP-05-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005261-46	Construcción De Piso Firme	FISMCMCO2015021003	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005261-52	Mantenimiento De La Red De Energía Eléctrica En La Escuela Secundaria	FISM-2015	Oaxaca	Santa María Apazco	Santa María Apazco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA APAZCO	Educación	En Ejecución	2015		\$450.000	\$450.000	\$450.000	\$450.000	\$450.000	\$450.000	\$450.000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005261-62	Pavimentación De La Calle Principal En La Entrada Del Ejido Santa Rosa	RG23-ESR-N134-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Santa Rosa Zihuatpec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,000.000	\$1,000.000	\$1,000.000	\$1,000.000	\$1,000.000	\$1,000.000	\$1,000.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	342	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005261-83	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Larga	FISM-2015	Oaxaca	Santa María Apazco	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA APAZCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,908.188	\$1,908.188	\$1,908.188	\$1,908.188	\$1,908.188	\$1,908.188	\$1,908.188	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005264-50	Aportación Electrificación Mazunte	MSMT/FISM/FAREF/1579-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302005158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200526482	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	FISMDF-039-138-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200526494	Mejoramiento De Vivienda	007	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Nanchal (San José el Nanchal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200526457	Techado De La Plaza Civica En La Esc. Prim. 21 De Marzo	FISMDF-039-298-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200526475	Mejoramiento De Vivienda	008	Oaxaca	Santa María Tonameca	Tilzapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200526412	Mejoramiento De Vivienda	0010	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMENTOO SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200526457	Mejoramiento De Vivienda	009	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Tigero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200526468	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FISM-039-008-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Piezas	195	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200526418	Rehabilitacion Del Camino Rural El Regadillo Del Km 0.000 A Km 3.000 Cosoaletepec	MSMT/FAISM/439/01 0/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Regadillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200526439	Construccion De Cuartos Para Baños (Sanitarios)	FISMMCO2015021004	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200526470	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Luis Gervacio Camacho, Antonio De León, Jesus Gonzalez Small, Ernesto Rullu Ayapel	FISMDF-039-250/2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$262,298	\$262,298	\$262,298	\$262,298	\$220,399	\$220,399	\$220,399	\$220,399	84.03	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200526414	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Salvador Y Juan De La Barrera	FISMDF-039-233/2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$214,127	\$214,127	\$214,127	\$214,127	\$192,715	\$192,715	\$192,715	\$192,715	90.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200526452	Construccion De Camino Sacacocheras	FISMMCO2015021005	Oaxaca	Cosolapa	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200526402	Construccion De Biblioteca (Primera Etapa)	CO-MV/TMO-334-023-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,733,883	\$1,733,883	\$1,733,883	\$1,733,883	\$1,733,883	\$1,733,883	\$1,733,883	\$1,733,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,943	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200526407	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Zapote, Cosoaletepec	MSMT/FAISM/439/00 8/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,808,807	\$3,808,807	\$3,808,807	\$3,808,807	\$3,808,807	\$3,808,807	\$3,808,807	\$3,808,807	100.00	\$0	Kilómetro	247	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO CON UN AVANCE DEL 85% EN EL TERCER TRIMESTRE Y EN EL 4.º TRIMESTRE SE TERMINA AL 100% SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200526434	Construccion De Drenaje Sanitario En Barrio El Farolito Colonia Santa Fe	FISMMCO2015021006	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200526476	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	MMH-037-FAISM-83-2015	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Plan de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200526497	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	FISMDF-039-141/2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2015	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527011	Construccion De Tanque De Agua Potable (Primera Etapa)	FISMMCO2015021007	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200527027	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Abraham Castellanos.	MMH-037-FAISM-83-2015	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Educación	En Ejecución	2015	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527050	Ampliación De La Red De Energía Electrica	FISMDF-039-111/2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2015	\$787,961	\$787,961	\$787,961	\$787,961	\$709,165	\$709,165	\$709,165	\$709,165	90.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527069	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Centro La Poblacion	FISMMCO2015021008	Oaxaca	Cosolapa	Miguel Hidalgo (Colonia Agrícola)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200527090	Construccion Del Sistema De Agua Potable.	MMH-037-FAISM-A4-2015	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Junta de Dos Arroyos (Pie de la Cuesta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527130	Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Guadalupe, 1ra. Etapa	FISMDF-039-489/2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2015	\$284,573	\$284,573	\$284,573	\$284,573	\$227,062	\$227,062	\$227,062	\$227,062	79.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527139	Mejoramiento De Vivienda	0012	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$162,510	\$162,510	\$162,510	\$162,510	\$162,510	\$162,510	\$162,510	\$162,510	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera / PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Físca al siguiente nivel.
OAX15150200527159	Construccion Y Rehabilitacion Del Sistema E Agua Potable (Obra De Toma, Línea De Conduccion, Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribucion	SP-SPRP-DPPIN-327-2015	Oaxaca	Santa María Guenagati	Santa María Guenagati	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA GUENAGATI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,999,010	\$1,999,010	\$1,999,010	\$1,999,010	\$1,999,010	\$1,999,010	\$1,999,010	100.00	\$0	Metros lineales	347	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527195	Ampli Red Distribucion Energía Electrica Calles: El Llano, Camino Al Bañero, Carr. Que Huatzo, 1a Y 2a Priv. De Mina, Del Molino, Camino A La Peña Boluda Y Planje La Esc. 2a Etapa Camineroa Nueva Nissan Modelo 2016 Serie	FISM-45-04-04-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200527197	Nº100 Doble Cabina, Tm. Oñ. A, A, Ac, 6 Motor: Qr25024954h, Color Blanco	MSTJ2015001	Oaxaca	Santo Tomás Jaleza	Santo Tomás Jaleza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALEZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200527204	Construccion De Techado En La Escuela Primaria Rural Morelos.	MMH-037-FAISM-B24-2015	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Piedra de Casa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Educación	En Ejecución	2015	\$863,973	\$863,973	\$40,086	\$40,086	\$40,086	\$40,086	\$40,086	4.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA QUEDA CONCLUIDA AL 100 % CON \$40 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527236	Construccion De Cuartos Dormitorios	10	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Rancho Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,599,679	\$1,599,679	\$1,599,679	\$1,599,679	\$1,599,679	\$1,599,679	\$1,599,679	100.00	\$0	Vivienda	71	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527237	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Rivera Del Rio Entre Calle Chaguito Y Final De Calle	5F-SPD-DPP-327-2015	Oaxaca	Santa María Guenagati	Santa María Guenagati	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUENAGATI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$175,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	347	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527239	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio Centro De Salud, Santa Maria Tonameca	MSMT/FAISM/439/004/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Samaritan Tonameca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TONAMECA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200527241	Construccion De Cuartos Para Baños (Sanitarios)	FISMMCO2015021009	Oaxaca	Cosolapa	El Refugio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200527223	Mantenimiento Y Rehabilitación Del Palacio Municipal En Sus Partidas Preliminares Abasaltilla, Instalación Hidrosanitaria Y Pintura	002	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200527227	Construccion De Sanitarios En Escuela Telesecundaria Clave: 20dtdv04171	FISMMCO2015021010	Oaxaca	Cosolapa	Almolongá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200527244	Construccion De Piso Firme	17	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Los Valles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$964,791	\$964,791	\$964,791	\$964,791	\$964,791	\$964,791	\$964,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	261	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527265	Rehabilitación De Camino Sacacocha	63	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Junco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200527281	Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable	R3JFIIRREDAP00120015	Oaxaca	San Pablo Etla	Colonia la Azucena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PABLO ETILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,364,851	\$1,364,851	\$1,364,851	\$1,364,851	\$1,364,851	\$1,364,851	\$1,364,851	100.00	\$0	Metros	365	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra concluida al 100% física y financieramente: acta de entrega recepción de fecha 01 de Septiembre del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527284	Construccion De Comedor Comunitario	22	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Santiago Tutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	981	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527294	Pavimentacion De La Calle 5 De Mayo	01	Oaxaca	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			h ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200527202	Auxilio Técnico Para La Prestación De Servicios Profesionales Independientes, Justos Indirectos	001	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200527203	Construccion De Sanitarios En Escuela Secundaria Técnica Numero 53 Clave: 20dst0058w	FISMMCO2015021011	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200527224	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Arroyo Blanco	2	Oaxaca	San Juan Petlapa	Arroyo Blanco	Rural	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			h ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200527276	Construccion De Sanitarios En Escuela Telesecundaria Alvaro Gálvez Y Fuentes Clave: 20dtdv0002h	FISMMCO2015021012	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200527281	Rehabilitación De Camino Sacacocha	65	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	El Paso de las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200527284	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Santa Isabel Cajonos.	3	Oaxaca	San Juan Petlapa	Santa Isabel Cajonos	Rural	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			h ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200527294	Construccion De Comedor Comunitario En La Loc De La Esperanza I Seccion	28	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	149	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527231	Rehabilitación De Camino Sacacocha	61	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$406,709	\$406,709	\$406,709	\$406,709	\$406,709	\$406,709	\$406,709	100.00	\$0	Kilómetro	263	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527260	Rehabilitacion De Camino Rural Los Fresnos - Arrollo Lirio	29	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Los Fresnos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Kilómetro	868	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527290	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Lazaro Cardenas	36	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527242	Construccion De 2 Aulas De La Escuela Telesecundaria, Clave: 20dtdv0735s	3	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Constitución Mexicana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$998,436	\$998,436	\$998,436	\$998,436	\$998,436	\$998,436	\$998,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527289	Construccion De Techado En Area De Educacion Fisica De La Escuela Primaria	15	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,468,600	\$1,468,600	\$1,468,600	\$1,468,600	\$1,468,600	\$1,468,600	\$1,468,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200527206	Ampliación De La Unidad Médica Rural	MSL-392-FAIS-52-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Salud	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,555	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527236	Mejoramiento De Aulas Y Sanitarios De La Escuela Primaria Lazaro Cardenas, Clave: 20dtdp1848c	6	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,749,998	\$1,749,998	\$1,749,998	\$1,749,998	\$1,749,998	\$1,749,998	\$1,749,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	193	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527277	Pavimentación De La Entrada Principal Al Ejido Benito Juárez	FOPADEM-N-063-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Benito Juárez	Rural	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	579	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527284	Gastos Indirectos	32	Oaxaca	San Miguel el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302005158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200528149	Perforacion De Pozo Profundo	FISDMFMAP2015002047	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$625,583	\$625,583	\$625,583	\$625,583	\$625,583	\$625,583	\$625,583	100.00	\$0	Piezas	181	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528171	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	3	Oaxaca	San Miguel el Grande	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200528105	Construccion De Baños Sanitarios Con Fosa	FISDMFMAP2015002052	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Josefa Ortíz de Domínguez (La Josefita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$558,529	\$558,529	\$558,529	\$558,529	\$558,529	\$558,529	\$558,529	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528148	Construccion De Un Aula De La Escuela Secundaria Técnica No. 148, Clave: 2060101841	19	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Mixtequita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528164	Construccion De Baños Sanitarios	FISDMFMAP2015002054	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Isleta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$249,966	\$249,966	\$249,966	\$249,966	\$249,966	\$249,966	\$249,966	100.00	\$0	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528177	Construccion De Un Aula De La Escuela Primaria Morelos, Clave: 20dpo228m	21	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Pedro Chimaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528109	Construccion De Un Aula De La Escuela Preescolar Guadalupe Victoria, Clave: 20dps192df	24	Oaxaca	San Juan Mazatlán	12 de Julio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZALAN	Educación	En Ejecución	2015	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528135	Construccion De Baños Sanitarios	FISDMFMAP2015002055	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$324,993	\$324,993	\$324,993	\$324,993	\$324,993	\$324,993	\$324,993	100.00	\$0	Piezas	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada
OAX15150200528139	Construccion De Un Aula De La Escuela Primaria Emiliano Zapata, Clave: 20dpr238ox	26	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Gustavo Díaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528184	Construccion De Un Aula De La Escuela Telesecundaria	31	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528126	Ampliacion De Casa De Salud	30	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Antonio Tutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUA MAZATLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528150	Construccion De Muro De Contencion En La Esplanada Municipal	02	Oaxaca	San Pablo Macuilxianguis	San Juan Luviná	Rural	Aportaciones Federales	1012 FATFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACUILXIANGUIS	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200528156	Ampliacion De Centro De Salud Rural	39	Oaxaca	San Juan Mazatlán	General Felipe Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,455	0.00	32.90	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528159	Construccion De Un Aula	FISDMFMAP2015002063	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cosolapa Sarmiento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución	2015	\$382,277	\$382,277	\$382,277	\$382,277	\$382,277	\$382,277	\$382,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528160	Reparacion Y Mantenimiento De Las Lomas De Atozac de Giffrón Del Area Des Social, Humanística Y Tecnológica	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de la Mixteca	Educación	En Ejecución	2015	\$495,354	\$495,354	\$422,024	\$495,354	\$422,024	\$422,024	\$422,024	85.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera / Física / PROYECTO EN PROCESO / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528178	Rehabilitacion De Calles	62	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Francisco Javier Jasso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200528173	Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica Piedra Blanca, 4a Seccion Del Bto Atzac Calles Priv Las Macetas, Rancho Grande,AguaCalales El Coquito Y Francisco Villa.	FISM-2015-04	Oaxaca	San Francisco Teitxtlahuaca	San Francisco Teitxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Teitxtlahuaca Oax.	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200528129	Construccion De Cuarto Dormitorio	FISDMFMAP2015002070	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$368,198	\$368,198	\$368,198	\$368,198	\$368,198	\$368,198	\$368,198	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528147	Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica En Las Colonias: Construccion,Loma Venta, Calisada Pluma, Canisada Sal Y Las Calles: Av. Ferrocarril, 2 De Abril, Av. Ferrocarril La Y/L	FISM-2015-05	Oaxaca	San Francisco Teitxtlahuaca	San Francisco Teitxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Teitxtlahuaca Oax.	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200528104	Mejoramiento De Camino Sacacocha	64	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,144	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528119	Rehabilitacion De Colector De Captacion De Agua Pluvial	FISDMFMAP2015002019	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$164,589	\$164,589	\$164,589	\$164,589	\$164,589	\$164,589	\$164,589	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada
OAX15150200528178	Rehabilitacion De Camino Rural Acatlan - Buenos Aires Segundo	FISDMFMAP2015002074	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$860,487	\$860,487	\$860,487	\$860,487	\$860,487	\$860,487	\$860,487	100.00	\$0	Kilómetro	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528112	Construccion Del Sistema De Riego Por Aspersión Para 37-30-00 Ha	4	Oaxaca	San Miguel el Grande	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200528131	Construccion De La Red De Agua Potable 1a Etapa	001FIJ2015	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$634,815	\$634,815	\$634,815	\$634,815	\$634,815	\$634,815	\$634,815	100.00	\$0	Metros lineales	657	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200528142	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Construccion De Un Tanque De Almacenamiento De 80 M3 De Concreto Armado En La Loc. De San José De Gracia	MSPTTAISM04	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200528185	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	FISDMF-014-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,340,004	\$1,340,004	\$1,340,004	\$1,340,004	\$1,340,004	\$1,340,004	\$1,340,004	100.00	\$0	Metros lineales	186	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200528110	Ampliacion Eléctrica La Curva	FISDMFMAP2015002077	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$122,172	\$122,172	\$122,172	\$122,172	\$122,172	\$122,172	\$122,172	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302005158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200528930	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	5	Oaxaca	San Miguel el Grande	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005289	Construcción De 80 Sanitarios Con Indignos	001-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Atlixahuca	San Juan Bautista Atlixahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA POR CONTRATO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,720,000	\$816,000	\$816,000	\$816,000	\$816,000	\$816,000	\$816,000	100.00	\$0		Piezas	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528986	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISDMF-020-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Pie de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$483,206	\$483,206	\$483,206	\$483,206	\$483,206	\$483,206	\$483,206	\$483,206	100.00	\$0	Metros lineales	67	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200528995	Construccion De Cuarto Dormitorio	FISDMFMAP2015002078	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Cedral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$151,485	\$151,485	\$151,485	\$151,485	\$151,485	\$151,485	\$151,485	\$151,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada con la construccion de un cuarto dormitorio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200529052	Rehabilitación De Sanitarios Y Laboratorio En La Escuela Secundaria Técnica No. 78 1ra Etapa	FISDMF-022-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Santa Cruz Itundujia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Educación	En Ejecución	2015	\$481,469	\$481,469	\$481,469	\$481,469	\$481,469	\$481,469	\$481,469	\$481,469	100.00	\$0	Piezas	181	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200529062	Rehabilitación De Pozo Profundo No. 2	FISDMFMAP2015002097	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$139,351	\$139,351	\$139,351	\$139,351	\$139,351	\$139,351	\$139,351	\$139,351	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX15150200529102	Construccion Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Yutla Sana	6	Oaxaca	San Miguel el Grande	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200529113	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Cid. Santa Cruz El Salto	FISM-2015-06	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Santa Cruz el Salto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200529149	Rehabilitación Del Camino De San Lucas Camotlán A Santiago Ixcuintepe	MSL-231-FISM-001-2015	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CAMOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200529156	Rehabilitación De La Cancha De Futbol Municipal, En Heroica Ciudad De Huajuapán de León	S7/SP9/DRP/N-0190/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Subsidios		U076 fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200529166	Rehabilitación De Ties Aulas En El Preescolar Ramon Lopez Belarde	FISDMF-053-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Educación	En Ejecución	2015	\$198,419	\$198,419	\$198,419	\$198,419	\$198,419	\$198,419	\$198,419	\$198,419	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200529155	Construccion De Aula En El Centro De Educacion Preescolar Indígena Benito Juarez Con Clave 2906c0311h	FISDMF-MSFU-020-004-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución	2015	\$350,063								0.00		Metros Cuadrados	22	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200529174	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	7	Oaxaca	San Miguel el Grande	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200529192	Techoado De La Plaza Cívica De La Escuela Primaria 18 De Marzo Con Clave Cct20d8o251o	MSL-23-FISM-002-2015	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CAMOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200529158	Construccion Del Sistema De Agua Potable	DRPN-2142015	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Comenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	657	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200529181	Rehabilitación De La Red De Distribucion De Agua Potable	8	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200529147	Rehabilitación De Seis Aulas En La Escuela Telesecundaria	FISDMF-54-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Educación	En Ejecución	2015	\$243,182	\$243,182	\$243,182	\$243,182	\$243,182	\$243,182	\$243,182	\$143,182	100.00	\$0	Piezas	127	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200529166	Construccion Del Sistema De Agua Potable	9	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200529138	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	FAISM-021-2015	Oaxaca	Yucuitlán de Benito Juárez	Yucuitlán de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,775,568	\$1,775,568	\$1,775,568	\$1,775,568	\$1,775,568	\$1,775,568	\$1,775,568	\$1,775,568	100.00	\$0	Piezas	857	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200529135	Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable	10	Oaxaca	San Miguel el Grande	Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200529192	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	11	Oaxaca	San Miguel el Grande	Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200529156	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	MBS-R33/FAISM-003/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento del Barrio de la soledad	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000								0.00		Piezas	2,422	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200529180	Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle	FISM-MVTMO-334-021-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa María Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,088,106	\$1,088,106	\$1,088,106	\$1,088,106	\$1,088,106	\$1,088,106	\$1,088,106	\$1,088,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,171	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONYLIERON CON LOS TRABAJOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200529184	Repotenciación Y Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica 2a Etapa	13	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200529149	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria (Melchor Ocampo)	MBS-R33/FAISM-005/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento del Barrio de la Soledad Oaxaca.	Educación	En Ejecución	2015	\$140,000								0.00		Lote	213	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200529162	Construccion Y Distribucion De La Red De Agua Potable 2a Etapa	14	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302005188-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005298-70	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	1	Oaxaca	San Andrés Sinaxtlá	San Andrés Sinaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005298-92	Mejoramiento De Vivienda (2da Etapa)	MBS-R33/FAISM-006/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Loma Larga (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento del Barrio de la soledad luch. Oaxaca	Vivienda	En Ejecución	2015	\$350,000	\$339,810	\$339,810	\$339,810	\$339,810	\$339,810	\$339,810	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515102005299-22	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Av. Roberto Colorado Entre Calle Anarsaga Y Calle Juárez (Col. Santa Fe)	184 OP FISMDF 011-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,230,000	\$3,230,000	\$3,230,000	\$3,223,765	\$3,223,765	\$3,209,869	\$3,209,869	99.38	\$0	Metros lineales	497	0.00	100.00	Financiera: obra totalmente terminada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515102005299-51	Construccion Del Sistema De Agua Potable	15	Oaxaca	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515102005299-73	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MBS-R33/FAISM-006/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Chivaniza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento del Barrio de la soledad luch. Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,562,339							0.00		Piezas	83	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515102005300-48	Sistema De Irrigacion En El Pareje Pacheco	16	Oaxaca	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515102005300-73	Construccion De Banda Perimetral En La Esc. Prim. Urb. Gral. Connel Valerio Trujano	FORTAMUNDF-039-010/2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$135,136	\$135,136	\$135,136	\$135,136	\$135,036	\$135,036	\$135,036	99.93	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515102005300-83	Programa De Desarrollo Institucional Municipal. Adquisicion De Impresora	2	Oaxaca	San Andrés Sinaxtlá	San Andrés Sinaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515102005300-04	Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Agencia De Branadero	FISM001	Oaxaca	San Francisco Logueche	Branadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515102005301-17	Reubicacion De Postes De Telefonos	FORTAMUNDF-039-012/2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2015	\$49,208	\$49,208	\$49,208	\$49,208	\$49,208	\$49,208	\$49,208	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515102005301-24	Construcción De Sistema De Agua Potable	MBS-R33/FAISM-011/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Las Palmitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento del Barrio de la soledad, luch. Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$750,584							0.00		Piezas	208	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515102005301-45	Alumbrado Público	FORTAMUNDF-039-014/2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Seguridad	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$659,694	\$659,694	\$659,694	82.46	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515102005301-52	Restauracion Del Templo Del Rosario Temextitlán	FOREMOBA21822015	Oaxaca	San Pedro Yólox	Rosario Temextitlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,267	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515102005301-83	Restauracion Del Templo De San Pedro Apostol	FOREMOBA21792015	Oaxaca	San Pedro Coxcatépec Cintaros	San Pedro Coxcatépec Cintaros	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	851	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515102005302-10	Restauracion Del Templo De San Pablo Apostol	FOREMOBA21762015	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullá	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,653	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515102005302-48	Construccion De Red De Agua Potable	17	Oaxaca	San Miguel el Grande	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515102005302-70	Reconstrucción Del Puente Vehicular "El Pipila" Ubicado En El Km. 1.780 Del Camino E.C. (Tuxtepec - Palomares) - San Jose De Los Reyes	FAFEE/2250/2015	Oaxaca	San Juan Matatlán	El Pipila	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$82,714	\$82,714	\$82,714	41.36	\$0	Metros lineales	255	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX1515102005302-81	Restauracion Del Templo De San Felipe Neri	FOREMOBA21732015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,925	\$499,925	\$499,925	\$499,925	\$499,925	\$499,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	263,357	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA. EXISTEN ECONOMÍAS POR \$74,58 / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515102005302-95	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	18	Oaxaca	San Miguel el Grande	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515102005303-24	Reconstrucción De La Carretera De Acceso Y Plataforma Del Arroyo De La Base Aérea Militar Num. 15	FAFEE/2251/2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,282,026	\$2,282,026	\$2,282,026	\$2,281,911	\$2,266,517	\$2,266,517	\$2,266,517	99.32	\$0	Metros lineales	2,395	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX1515102005303-27	Restauracion Del Templo De Santa Maria Huazolotitlán	FOREMOBA21692015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,794	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515102005303-49	Ampliación De La Clínica Del Imss	FISMDF-061-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Salud	En Ejecución	2015	\$455,455	\$455,455	\$455,455	\$455,455	\$455,455	\$455,455	\$45,545	100.00	\$0	Vivienda	721	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515102005303-54	Construccion Del Sistema De Agua Potable	19	Oaxaca	San Miguel el Grande	Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515102005303-74	Construccion De Dispensario Medico	FISMDF-062-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Salud	En Ejecución	2015	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	100.00	\$0	Piezas	276	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515102005303-91	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	20	Oaxaca	San Miguel el Grande	Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515102005304-07	Mantenimiento De Caminos Rurales	FAISM-044-2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,082,560	\$1,082,560	\$1,082,560	\$1,082,560	\$1,082,560	\$1,082,560	\$1,082,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,447	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515102005304-22	Construccion De Dispensario Medico	FISMDF-063-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Salud	En Ejecución	2015	\$588,681	\$588,681	\$588,681	\$588,681	\$588,681	\$588,681	\$588,681	100.00	\$0	Piezas	83	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302005158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530437	Construccion Del Sistema De Agua Potable	21	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530449	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria No. 324	FIV 45-10-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530455	Rehabilitacion De Dispensario Medico	FISMDF-064-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	El Anonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Salud	En Ejecución	2015	\$134,450	\$134,450	\$134,450	\$134,450	\$134,450	\$134,450	\$134,450	\$134,450	100.00	\$0	Piezas	66	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200530476	Construccion De La Planta Tratadora De Aguas Residuales	22	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530478	Rehabilitación De La Calle 18 De Marzo Colonia Agüascalientes Parte Alta	MJM/FISMDF/013/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$694,752	\$694,752	\$694,752	\$694,752	\$694,752	\$694,752	\$694,752	\$694,752	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA MJM/FISMDF/013/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530492	Suministro E Instalacion De Sanitarios Ecologicos Con Biogestor 2da Etapa	FISMDF-082-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,663,308	\$1,663,308	\$1,663,308	\$1,663,308	\$1,663,308	\$1,663,308	\$1,663,308	\$1,663,308	100.00	\$0	Piezas	721	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200530543	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	23	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530544	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Principal Merida	FAIP-236-2015	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Fideicomisos	81.34 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión	20-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530600	Construccion Del Sistema De Agua Potable Sector Dos	FISE-FAISMDTFD001	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530606	Construccion De Un Aula En Escuela Preescolar Niños Héroes	04	Oaxaca	Santa María Petapa	La Princesa (El Polvorín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530683	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	24	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530694	Construccion De Banda Perimetral En La Escuela Normal	FAISDF-053-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530696	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario	FISMDF-089-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Santa Cruz Itundujia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,342,000	\$1,342,000	\$1,342,000	\$1,342,000	\$1,342,000	\$1,342,000	\$1,342,000	\$1,342,000	100.00	\$0	Metros lineales	932	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200530724	Equipoamiento De Pozo Profundo	72	Oaxaca	Santa María Petapa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530730	Rehabilitacion De Taque Elevado De Agua Potable	FAISDF-065-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530742	Cuneteo Y Rastro De Caminos Rurales De La Comunidad De San Juan Bautista Atatlahuca	002-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Atatlahuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA POR CONTRATO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530745	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa Para Beneficiar A La Colonia Tres Cruces	25	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530779	Rehabilitación De Camino Rural Del Cerro Del Cántaro A Nizagoche	FISMDF-170-019-2015	Oaxaca	San José Lachiguiri	Nizagoche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530782	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	26	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530801	Rehabilitacion Del Acceso Principal En La Esc Sec Tec Num 15	FAISDF-068-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530843	Revestimiento De Caminos Rurales	27	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530862	Pavimentación De La Calle 12 De Octubre Con Concreto Hidráulico	001	Oaxaca	San Francisco Tlapiacongo	San Francisco Tlapiacongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de san francisco tlapiacongo	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530873	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISMDF-170-013-2015	Oaxaca	San José Lachiguiri	Rancho Lachivigoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530832	Mantenimiento (Rehabilitacion Del Jardín De Niños Manuel M. Ponce)	002	Oaxaca	San Francisco Tlapiacongo	San Francisco Tlapiacongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de San francisco tlapiacongo	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200530997	Construccion De Cancha De Basquetbol	FORTAMUN-001-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Deporte	En Ejecución	2015	\$106,400	\$106,400	\$106,400	\$106,400	\$106,400	\$106,400	\$106,400	\$106,400	100.00	\$0	Piezas	330	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200531064	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Las Calles De Luis Donaldo Colosio, Callejon Vicente Guerrero Y Calle El Calvario.	411004215	Oaxaca	Santa María Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$411,004,215								0.00			Metros lineales	100	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FOLIO DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200531080	Construccion Del Mercado Municipal Primera Etapa	MSDR-FIV-FAFM-514-01-2015	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$512,257	\$510,600	\$510,600	\$510,600	\$510,600	\$510,600	\$510,600	\$510,600	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX001302005158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200532692	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tierra Y Libertad, Santiago Matatlán.	FISMDF/MSM/475/02/2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200532719	Construcción De Drenaje Sanitario En La Escuela Primaria Benemérito De Las Américas	FISMDF/MSM/475/01/2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200532712	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Prolongación Av Independencia Y Callejón Toribio Dehesa	43.1	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200532527	Mejoramiento De Viviendas En La Localidad De José López Portillo	FAISM-006-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$2,285,520						0.00		Vivienda	40	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE CAPTURA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE. TODA VEZ QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA YA HABÍA SIDO REPORTADO AL 100%, MISMA INFORMACIÓN QUE FUE ELIMINADA DEL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150200532549	Construcción De Tanque De Agua Potable	FISMMCO2015021013	Oaxaca	Cosolapa	Palma Sola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200532780	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Centro De La Población	FISMMCO2015021014	Oaxaca	Cosolapa	Miguel Hidalgo (Colonia Agrícola)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200532587	Mejoramiento De Viviendas En La Localidad De Arroyo Piedra	FAISM-009-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$1,847,300						0.00		Vivienda	555	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO FISCAMENTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO (TRIMESTRE ANTERIOR), RESPECTO AL AVANCE FINANCIERO SE CAPTURA NUEVAMENTE EL DATO DEL TRIMESTRE ANTERIOR YA QUE FUE ELIMINADO DEL SISTEMA Y EL MUNICIPIO DESCONOCE LAS CAUSAS DE DICHA ELIMINACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150200532789	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Zaragoza Y Canal De Riego	5.6	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200532602	Introducción De La Red De Agua Potable En Colonia La Floresta	FISMMCO2015021015	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200532710	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Prolongación De La Av. Independencia Y Callejón Toribio Dehesa	5.1	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200532729	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Principal, Colonia Juan Pablo Segundo	FAFMMCO2015021001	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200532634	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La C. Porfirio Díaz Entre Las Avenidas 5 De Febrero E Huatlede	5.2	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200532741	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Emiliano Zapata	FAFMMCO2015021002	Oaxaca	Cosolapa	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200532651	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Avenida Matamoros Entre Canal De Riego Y Dren Espinal	5.5	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200532662	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La C. 5 De Mayo Entre Las Avenidas Melchor Ocampo Y Colón	5.4	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200532669	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Callejón Toribio Dehesa	9.1	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$18,823	\$18,823	\$18,823	\$18,823	\$18,823	\$18,823	\$18,823	100.00	\$0	Metros lineales	39	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532695	Mejoramiento Del Drenaje Pluvial En La Localidad De San Martín Cerro Coquito	FAISM-010-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$667,332	\$399,244	\$399,244	\$399,244	\$399,244	\$399,244	\$399,244	100.00	\$0	Metros cúbicos	179	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE REPORTÓ CONCLUIDA FISCAMENTE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, COMO ESTÁ ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y EN ESTE TRIMESTRE SE EFECTUÓ EL PAGO DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN (FINQUITO) POR LO QUE TAMBIÉN SE HA CONCLUIDO EL AVANCE FINANCIERO AL 100%. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532705	Terminación De Dos Aulas En La Escuela Primaria Juan Escutón Con No. De Clave 2084r17021.	MHCT/FISMDF/035/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2015		\$129,245	\$129,245	\$129,245	\$129,245	\$129,245	\$129,245	\$129,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532718	Ampliación De Camino Rural.	MHCT/FISMDF/041/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.	Urbanización	En Ejecución	2015		\$454,581	\$454,581	\$454,581	\$454,581	\$454,581	\$454,581	\$454,581	100.00	\$0	Kilómetro	100	0.00	100.00	Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532722	Mejoramiento De Viviendas En La Localidad De San Martín Cerro Coquito	FAISM-011-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$1,954,345						0.00		Vivienda	179	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA FISCAMENTE FUE CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, COMO SE REPORTÓ EN SU MOMENTO Y DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, RESPECTO AL AVANCE FINANCIERO SE REPORTA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CONJUNTAMENTE CON LA DEL PRESENTE. TODA VEZ QUE LA INFORMACIÓN FUE ELIMINADA DEL SISTEMA SIN CONOCER LA CAUSA, REPORTÁNDOSE A LA FECHA LA CONCLUSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150200532737	Terminación De Puente Vehicular	MHCT/FISMDF/015/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ejido Ojo de Agua (El Vergelito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$1,522,786	\$1,522,786	\$1,522,786	\$1,522,786	\$1,522,786	\$1,522,786	\$1,522,786	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	60	0.00	100.00	Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532763	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Juan De La Barrera Con Clave 2084r0410m.	MHCT/FISMDF/052/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.	Educación	En Ejecución	2015		\$1,012,950	\$1,012,950	\$1,012,950	\$1,012,950	\$1,012,950	\$1,012,950	\$1,012,950	100.00	\$0	Metros	241	0.00	100.00	Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302005189-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005327-76	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Siglo XXI.	MHCT/FSMDF/010/2-015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2015	\$213,932	\$213,932	\$213,932	\$211,932	\$213,932	\$213,932	\$213,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera. Solicitar Validación / Física. Solicitar Validación / Registro. Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005327-87	Construcción De Drenaje De Agua Pluvial Segunda Etapa.	MHCT/FSMDF/050/2-015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Miguel Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$507,369	\$507,369	\$507,369	\$507,369	\$507,369	\$507,369	\$507,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera. Solicitar Validación / Física. Solicitar Validación / Registro. Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005327-96	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Presidente Lazaro Cardenas Clave 20d9r24470. En La Localidad De San Pedro Tres Arroyos.	FAISM-013-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,128,801	\$1,257,353	\$1,257,353	\$1,257,353	\$1,257,353	\$1,257,353	\$947,506	100.00	\$0	Piezas	219	0.00	100.00	Financiera. Solicitar Validación / Física. Solicitar Validación / Registro. Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005327-97	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Privada De Buenos Años.	MHCT-FSMDF-013-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$84,895	\$84,895	\$84,895	\$84,895	\$84,895	\$84,895	\$84,895	100.00	\$0	Metros	150	0.00	100.00	Financiera. Solicitar Validación / Física. Solicitar Validación / Registro. Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005328-13	Rehabilitación De Camino Cochecho En La Localidad De Santa Maria La Nopaleña.	FAISM-014-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,154,237							0.00		Kilómetro	367	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA FISCALMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR ASÍ COMO SU AVANCE FINANCIERO, RAZÓN POR LA QUE SE CAPTURA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, YA QUE SE DESCONOCIÓ LA CAUSA DE LA ELIMINACIÓN EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005328-16	Apertura De Camino Rural.	MHCT/FSMDF/083/2-015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Cuquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$335,222	\$335,222	\$335,222	\$335,222	\$335,222	\$335,222	\$335,222	100.00	\$0	Kilómetro	110	0.00	100.00	Financiera. Solicitar Validación / Física. Solicitar Validación / Registro. Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005328-23	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	MHCT-FSMDF-049-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$355,061	\$355,061	\$355,061	\$355,061	\$355,061	\$355,061	\$355,061	100.00	\$0	Metros cúbicos	98	0.00	100.00	Financiera. Solicitar Validación / Física. Solicitar Validación / Registro. Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005328-44	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Federal Leyes De Reforma	MHCT-FSMDF-004-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2015	\$885,649	\$885,649	\$885,649	\$885,649	\$885,649	\$885,649	\$885,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera. Solicitar Validación / Física. Solicitar Validación / Registro. Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005328-54	Construcción De Comedor Comunitario	MHCT-FSMDF-027-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Boquerón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Salud	En Ejecución	2015	\$222,252	\$222,252	\$222,252	\$222,252	\$222,252	\$222,252	\$222,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera. Solicitar Validación / Física. Solicitar Validación / Registro. Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005328-63	Construcción De Puente Vehicular En Río San Diego	MHCT-FSMDF-068-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,576,888	\$1,576,888	\$1,576,888	\$1,576,888	\$1,576,888	\$1,576,888	\$1,576,888	100.00	\$0	Metros	65	0.00	100.00	Financiera. Solicitar Validación / Física. Solicitar Validación / Registro. Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005328-74	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Preescolar Francisco Gabilondo Soler Con No. De Clave 20d9j1363j	MHCT-FSMDF-006-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2015	\$142,079	\$142,079	\$142,079	\$142,079	\$142,079	\$142,079	\$142,079	100.00	\$0	Metros	120	0.00	100.00	Financiera. Solicitar Validación / Física. Solicitar Validación / Registro. Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005328-83	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	MHCT-FSMDF-024-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,445,544	\$1,445,544	\$1,445,544	\$1,445,544	\$1,445,544	\$1,445,544	\$1,445,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	535	0.00	100.00	Financiera. Solicitar Validación / Física. Solicitar Validación / Registro. Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005328-89	Construcción De Clínica Dental	MHCT-FSMDF-058-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yosohue	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Salud	En Ejecución	2015	\$363,097	\$363,097	\$363,097	\$363,097	\$363,097	\$363,097	\$363,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera. Solicitar Validación / Física. Solicitar Validación / Registro. Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005328-96	Construcción De Sistema De Agua Potable	MHCT-FSMDF-029-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Ojite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$719,001	\$719,001	\$719,001	\$719,001	\$719,001	\$719,001	\$719,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera. Solicitar Validación / Física. Solicitar Validación / Registro. Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005329-06	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable.	MHCT-FSMDF-038-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Llano de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$265,123	\$265,123	\$265,123	\$265,123	\$265,123	\$265,123	\$265,123	100.00	\$0	Metros cúbicos	261	0.00	100.00	Financiera. Solicitar Validación / Física. Solicitar Validación / Registro. Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005329-13	Construcción De Aula En La Escuela Preescolar Ovidio Decroly Con Numero De Clave 20d9j1451d	MHCT-FSMDF-005-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2015	\$308,216	\$308,216	\$308,216	\$308,216	\$308,216	\$308,216	\$308,216	100.00	\$0	Metros	416	0.00	100.00	Financiera. Solicitar Validación / Física. Solicitar Validación / Registro. Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005329-32	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, Cal. Villa De Las Flores	MHCT-FSMDF-011-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$682,506	\$682,506	\$682,506	\$682,506	\$682,506	\$682,506	\$682,506	100.00	\$0	Metros	38	0.00	100.00	Financiera. Solicito Validación / Física. Solicito Validación / Registro. Solicito Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005329-40	Terminación De Puente Vehicular	MHCT-FSMDF-014-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Palo de Letra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$297,429	\$297,429	\$297,429	\$297,429	\$297,429	\$297,429	\$297,429	100.00	\$0	Metros	36	0.00	100.00	Financiera. Solicitar Validación / Física. Solicitar Validación / Registro. Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005329-68	Construcción De Banda Perimetral En El Jardín De Niños Mariano Matamoros		Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005330-07	Restauración Del Templo De Santa Maria De La Asuncion	FOREMORA21852015	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,247	0.00	100.00	Financiera. OBRA FINIQUITADA / Física. OBRA FINIQUITADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005330-51	Construcción De Puente Vehicular En El Barrio De Tatma	77	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPÉC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$697,616	\$697,616	\$697,616	\$697,616	\$69,762	\$69,762	\$69,762	10.00	\$0	Metros Cuadrados	1,659	0.00	10.00	Financiera. / Física. / Registro: SE REALIZA A CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO FATMA CON LOS SIGUIENTES TOTALES DE OBRA: EXCAVACIONES EN ESTRUCTURAS 59.40 M3, PLANTILLA CON PIEDRA DE 4 D DE DIAMETRO 114.40, MAMPOSTERIAS DE SEGUNDA 467.19 M3, CONCRETO EN ESTRUCTURAS 108.75 Y ACERO EN ESTRUCTURA DE DISTINTOS DIAMETROS 15,247.43 KG.- LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL AYUNTAMIENTO A PARTIR DEL MES DE JUNIO, RETOMANDOSE EN EL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE SE CONCLUIRA EN EL MES DE FEBRERO.
OAX151502005330-52	Ampliación De Drenaje Sanitario	184 OP FSMDF 10-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,702,009	\$1,720,001	\$1,720,001	\$1,699,280	\$1,699,280	\$1,691,966	\$1,691,966	98.37	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera. obra físicamente terminada y requetada / Física. obra físicamente terminada / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005330-55	Mantenimiento De Las Aulas En La Escuela Preescolar Ricardo Flores Magón	4	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPÉC	Educación	En Ejecución	2015	\$265,052	\$265,052	\$265,052	\$265,052	\$45,059	\$45,059	\$45,059	17.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	35.00	Financiera. / Física. / Registro: DENTRO DE LOS TRABAJOS DE REABILITACION SE HAN CONSIDERADO EL CAMBIO DE LA CUBIERTA LAMINAR POR EL CAMBIO DE UNA CUBIERTA DE CONCRETO, CON TODO LO QUE EN ELLA IMPLICA, MODORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO, HABITADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, CAMBIO DE LAS HERRERIAS Y PINTURA DEL MANUBRIO.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX001302005158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200534157	Mejoramiento De 3 Aulas En Escuela Primaria (Aguiles Serdan)	FAISDMF-01-2015	Oaxaca	La Compañía	Rio de Ejutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICPIO LA COMPAÑIA, OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$270,286							0.00		Metros Cuadrados	55	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
OAX15150200534182	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Manzana	FISM/308/004/2015	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$465,964	\$465,964	\$465,964	\$465,964	\$465,964	\$465,964	\$465,964	\$465,964	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FASIM/308/004/2015 TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534119	Construccion De Deposito O Tanque De Agua Potable En San Isidro El Carrizal	005	Oaxaca	San Pedro Yélox	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$441,435	\$441,435	\$441,435	\$441,435	\$441,435	\$441,435	\$441,435	\$441,435	100.00	\$0	Metros lineales	88	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534137	R.D. Ampliación De Las Calles 3ra De Martín Camacho, Avenida Norte Y Ampliación Guerrero	FAFEF-1279-2015	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$832,800	\$832,800	\$832,800	\$832,800	\$832,800	\$832,800	\$832,800	\$832,800	100.00	\$0	Metros lineales	196	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534146	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pozo De Captación	FISM/308/005/2015	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$239,039	\$239,039	\$239,039	\$239,039	\$239,039	\$239,039	\$239,039	\$239,039	100.00	\$0	Metros lineales	21	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FASIM/308/005/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534151	Mejoramiento De Sanitarios De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	8	Oaxaca	Santiago Zocatepec	Santiago Zocatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200534157	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial	MHCT-FISMDF-019-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$744,124	\$744,124	\$744,124	\$744,124	\$744,124	\$744,124	\$744,124	\$744,124	100.00	\$0	Metros cúbicos	350	0.00	100.00	Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534171	Gastos Indirectos	2	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200534196	Ampliación De La R.D.	MHCT-FISMDF-020-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada del Curtidor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$633,707	\$633,707	\$633,707	\$633,707	\$633,707	\$633,707	\$633,707	\$633,707	100.00	\$0	Piezas	146	0.00	100.00	Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534197	Ampliación Del Camino De La Localidad De Cabanilha A La Agencia De Plumas Km 0.00-7.00 Tramo 3.00-Al Km 3.100	FAIS-12-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200534167	Construcción De Aula De Medios	MHCT/FISMDF/021/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada María (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2015	\$731,356	\$731,356	\$731,356	\$731,356	\$731,356	\$731,356	\$731,356	\$731,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	119	0.00	100.00	Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534168	Construcción De Banda Perimetral En El Centro De Educación Prescolar Niños Heroes Clave 20dc0045a	13	Oaxaca	Santiago Zocatepec	Santiago Zocatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200534109	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	FISMDF-MAO-007-001-2015	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera: se pago el 100% de la obra / Física: se ejecuto la obra en su 100% / Registro: favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534118	Construccion De Comedor Comunitario	FAISDMF-03-2015	Oaxaca	La Compañía	La Y	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA COMPAÑIA, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$506,916							0.00		Metros Cuadrados	205	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
OAX15150200534131	Construccion De Drenaje Pluvial En Nuevo Rosario Temextitlan	011	Oaxaca	San Pedro Yélox	Nuevo Rosario Temextitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$802,196	\$802,196	\$802,196	\$802,196	\$802,196	\$802,196	\$802,196	\$802,196	100.00	\$0	Metros lineales	167	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534136	Construccion De Unidad Deportiva	-	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTIAGO LLANO GRANDE	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200534188	Construccion De La Cancha Escolar En La Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra Clave 20dpr4243h	12	Oaxaca	Santiago Zocatepec	Santiago Zocatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200534192	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial.	MHCT-FISMDF-023-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Capilla del Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$864,333	\$864,333	\$864,333	\$864,333	\$864,333	\$864,333	\$864,333	\$864,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	361	0.00	100.00	Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534169	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Colonia La Fundición	MHCT/FISMDF/025/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$573,612	\$573,612	\$573,612	\$573,612	\$573,612	\$573,612	\$573,612	\$573,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	382	0.00	100.00	Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534175	Construccion De 23 Sanitarios Con Biologester	FISM/446/001/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHETI	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200534181	Construccion De 1 Aula En Escuela Telesecundaria	FAISDMF-04-2015	Oaxaca	La Compañía	La Labor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$378,715	\$378,715	\$378,715	\$378,715	\$378,715	\$378,715	\$378,715	\$378,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro:
OAX15150200534195	Construccion De La Cancha De Basquetbol Con Techado En La Localidad De Llano De Agua	-	Oaxaca	San Francisco Cahuacú	Llano de Agua	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,499,675	\$2,499,675	\$2,499,675	\$2,499,675	\$2,499,675	\$2,499,675	\$2,499,675	\$2,499,675	100.00	\$0	Metros Cuadrados	181	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA DEL 24 DE MAYO AL 24 DE JULIO 2015 / Registro: PERIODO DE LA OBRA DEL 24 DE MAYO AL 24 DE JULIO DEL 2015
OAX15150200534102	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Paraje Yukuá Ndiá A La Unión Reforma	-	Oaxaca	San Bartolo Soyaltepec	La Unión Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$470,358							0.00		Metros lineales	70	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100 %.	
OAX15150200534149	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Escuela Normal Al Tecnológico	ONAD/MSP/339/004/2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepicocolula	San Pedro y San Pablo Tepicocolula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPIECOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$597,244	\$597,244	\$134,439	\$597,244	\$134,439	\$134,439	\$134,439	\$134,439	22.51	\$0	Metros Cuadrados	830	0.00	5.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534156	Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle A Santa Cecilia (2da Etapa)	3	Oaxaca	Santiago Zocatepec	Santiago Zocatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200534150	Adquisición De Un Tractor Agrícola	FAISDMF-05-2015	Oaxaca	La Compañía	La Chopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA COMPAÑIA, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000							0.00		Maquinaria y equipo	93	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302005158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200535533	Introducción De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En Polonigación Josefa Ortiz De Domínguez, Conalep Tercera Sección, San Antonio De La Cal	32	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200535561	Remodelación, Rehabilitación Y Acondicionamiento En Telescuandaria	MSAT/R33/04/005/2 015	Oaxaca	San Andrés Tepetlapa	San Andrés Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de San Andrés Tepetlapa	Educación	En Ejecución	2015	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	100.00	\$0	Piezas	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200535520	Construcción De Tanques De Almacenamiento Para Agua Potable	ONAO/MSP/339/005/2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Santo Domingo Tlaxiitongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$160,000	\$160,000	\$48,000	\$160,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	30.00	\$0	Metros cúbicos	92	0.00	30.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005355633	Rehabilitación De Casa De Salud Cerro León	FISM-DF 015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cerro León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005355640	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Segunda Etapa) En La Localidad De Noriocté	FIMSDFM137062015	Oaxaca	San Francisco Cahucú	San Isidro el Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,491,380	\$2,491,380	\$2,491,380	\$2,491,380	\$2,491,380	\$2,491,380	\$2,491,380	\$2,491,380	100.00	\$0	Metros	157	0.00	100.00	Financiera : / Física : OBRA TERMINADA DEL 22 DE MAYO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE. / Registro: OBRA TERMINADA. PERIODO DE EJECUCION DEL 22 DE MAYO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
OAX15150200535556	Ampliación De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Canterillas, El Polvorín Tercera Sección	59	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$222,923	\$222,923	\$222,923	\$222,923	\$222,923	\$222,923	\$222,923	\$222,923	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera : / Física : OBRA TUVO UN COSTO DE \$222,923.43 Y FUE PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ CON 110.6 METROS LINEALES / Registro: SE MODIFICARON LOS METROS LINEALES YA QUE EN EL TERCER TRIMESTRE NO SE CAPTURÓ DE MANERA CORRECTA LA CANTIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200535560	Construcción De Sanitarios Con Biogas (Segunda Etapa)	05	Oaxaca	San Juan Colorado	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005355696	Rehabilitación De Casa De Salud Río Golea	FISM-DF 016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Río Golea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200535537	Rehabilitación Del Camino San Juan lalana-Asunción Lacova, Del Km 0 000 Al Km 10 500 Subtramo Del Km 0 000 Al Km 7 800	MSJL-M205-OP-FISE-001-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200535538	Conservación De Camino Del Puente Grande De San Pedro Chicozapotes A San Juan Toponaxtla	0001F-IV-2015	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000							0.00		Kilómetro	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REALIZO LA OBRA DE RASTREO DE CAMINO EN SAN JUAN TEPEUXILA EJERCICO 2015.	
OAX15150200535547	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Barrio Nuevo Chapingo	COP/MSPP/RII/019/2 015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barrio Nuevo Chapingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200535558	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De San Juan Colorado Al Cerro Del Bule (Primera Etapa)	06	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200535542	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	068	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Yutusani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200535547	Construcción Del Subcolector De La Red De Drenaje Sanitario	MSJL-FISM-011-2015	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	100.00	\$0	Metros	3,000	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200535590	Rehabilitación De Sanitarios Para La E.S.T No. 1100 Con Clave 20dtd0116w	26	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200535593	Construcción Del Muro De Contención Perimetral De La Escuela Primaria Libertad Clave 20dgb1400m	07	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200535544	Construcción De Obras De Drenaje Del Camino Las Animas Tramo Río Mina - San Pedro Quiatoni Km 0 000 Al Km 3 700	FISM-DF 012	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200535553	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Gigante	08	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200535573	Construcción De Drenaje Pluvial Segunda Etapa	FISMDF/012/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$588,842	\$588,842	\$588,842	\$588,842	98.14	\$0	Metros lineales	97	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005356027	Ampliación De La Red De Agua Potable Calle Gigante	09	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200535602	Modernización Y Ampliación Del Camino Río Ocotepéc-Numama Zaragoza-Santa María Yucuititl - Santiago Nuyes-San Pedro Yustotitl, Tramo Del Km 0 000 Al Km 42 000. Subtramo A Modernizar Del Km 23 000 Al Km 24	FISM/446/002/2015	Oaxaca	Santa María Yucuitli	Santa María Yucuitli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA YUCUITLI, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005356075	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Calle Libertad	MSM-FASM-03.2015	Oaxaca	Santa María Ndauayaco	Santo Domingo Ticú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Santa María Ndauayaco, Teposcolula Oax.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$149,244	\$195,055	\$195,055	\$195,055	\$195,055	\$195,055	\$195,055	\$195,055	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005356086	Apertura De Camino En Agua De Carrón Del Km 6 000 Al Km 9 000	2015-29	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$546,250	\$546,250	\$546,250	\$546,250	95.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	95.00	Financiera : / Física : / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005356091	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Centro De Educación Preescolar Miguel Hernández Hernández	10	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005356018	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De Calle Principal De Barra De Cuatunulco	COP/MSPP/RII/116/2 015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barra de Cuatunulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005356024	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 1 Estudiante	29	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$411,775	\$261,126	\$261,126	\$261,126	\$261,126	\$261,126	\$261,126	\$261,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ Y SE PAGO \$411,774.89 QUE COSTÓ LA OBRA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 100% DE AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX001302005158830	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200536242	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 20 De Noviembre.	11	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200536365	Construcción De Guarnición De Concreto Hidráulico En Varias Calles, Tercera Sección La Soledad	AC-01	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$387,832	\$387,832	\$387,832	\$387,832	\$387,832	\$387,832	\$387,832	\$387,832	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ Y FUE PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE CONCLUYO CON 579.80 METROS LINEALES / Registro: LA OBRA SE INICIO AL 100% Y SE CONCLUYO AL 100%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200536368	Construcción De Red De Agua Potable En El Barrio (El Tulé), Coñahuila.	COP/MSPP/IFI/009/2 015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Coñahuila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200536367	Ampliación De La R.D. En La Agencia De Santo Domingo Narro Cuarta Etapa	MSI/200/IFSMDF/003 /2015	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Santo Domingo Narro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200536363	Construcción Del Techado De La Cancha De Basquetbol En La Escuela Secundaria Técnica N. 131 De San Miguel Suchitotpec.	-	Oaxaca	San Miguel Suchitotpec	Cobertura municipal	Comenios	S205 Deporte	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHITOTPEC		Deporte	En Ejecución	2015	\$1,740,972	\$1,737,746	\$1,737,746	\$1,737,746	\$1,737,746	\$1,737,746	\$1,737,746	\$1,737,746	\$1,737,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200536422	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	COP/MSPP/IFI/008/2 015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Xoneme	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200536433	Construccion De Alumbrado Publico En Explanada De Acceso A Of-30 La Experimental		Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200536542	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez /2015	MSI/200/IFSMDF/004	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200536545	Rehabilitación Del Sitema De Agua Potable En San Ildefonso Sola	44	Oaxaca	San Ildefonso Sola	San Ildefonso Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200536629	Rastreo De Camino Paso Xoneme Entroque Con Libramiento	COP/MSPP/IFI/082/2 015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Xoneme	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200536718	Construccion De Comedor Comunitario En Barrio Zaniza	11	Oaxaca	San Ildefonso Sola	Barrio Zaniza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200536768	Pavimentacion De Concreto Hidráulico En La Calle Principal 3ª Sección La Nogalera	137	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200536846	Mejoramiento General De Aulas En La Escuela Primaria Donaj Segunda Etapa	ALTAS/015/001/DON 03/IFI/2015	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Educación	En Ejecución	2015	\$625,110	\$625,110	\$625,110	\$625,110	\$625,110	\$625,110	\$625,110	\$625,110	\$625,110	100.00	\$0	Metros	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200536876	Energía Eléctrica	3112 FONDO IV-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$25,409,552	\$25,409,552	\$25,409,552	\$25,409,552	\$23,183,733	\$23,183,733	\$23,183,733	\$23,183,733	91.24	\$0	Equipamiento	75,000	0.00	91.24	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200536888	Construccion De Sistema De Agua Potable En Union De Guerrero	COP/MSPP/IFI/007/2 015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Unión de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200537017	Construcción De Bordo Para La Captación De Agua Pluvial En La 1a Sección Ubicada En La Localidad De Coatecas Altas	ALTAS/015/001/SEC- 01/IFI/2015	Oaxaca	Coatecas Altas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$554,708								0.00			Metros cúbicos	200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200537064	Construcción De Albergue En La Localidad De Playa Zipolite	COP/MSPP/IFI/145/2 015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Playa Zipolite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200537083	Arrendamiento (Arrendamiento) Equipo De Transporte, Arrendamiento De Maquinaria)	3251 FONDO IV-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,072,920	\$2,072,920	\$2,072,920	\$2,072,920	\$2,072,920	\$2,072,920	\$2,072,920	\$2,072,920	\$2,072,920	100.00	\$0	Equipo de seguridad	75,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200537125	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Comala	COP/MSPP/IFI/022/2 015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Comala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200537145	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La C. Cuauhtemoc Entre Las Calles Juarez Y Zaragoza	S.3	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200537155	Construcción De Las Descargas Domiciliares, Del Drenaje Sanitaria La Etapa	IFSM-03-2015	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de Santa Lucía Ocotlán Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200537197	3tos Ind (Estudios Del Proyecto Amp Y Moler Del Camino Ec. Jicayán-Piroteta De Don Luis Subtramo: Col. Los Martires- Desv. A Atzayan Del Km.0 000 Al Km 1.200)	MSP-001-2015	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$388,983								0.00			Kilómetro	4,710	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO Y VALIDADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200537230	"Construcción De Tres Alcantarillas Pluviales En Los 20 Surcos, El Arenal, Camino A La Cancha De Futbol Municipal, Sobre El Río (El Capelin)	IFSMDF-02-2015	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Lucía Ocotlán Oax.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200537227	Mejoramiento De Caminos Rurales	SPI-002-2015	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Santiago Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$493,857	\$493,857	\$493,857	\$493,857	\$493,857	\$493,857	\$493,857	\$493,857	\$493,857	100.00	\$0	Kilómetro	4,710	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200537288	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Francisco I Madero	SPI-003-2015	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$458,297	\$458,297	\$458,297	\$458,297	\$458,297	\$458,297	\$458,297	\$458,297	\$458,297	100.00	\$0	Metros	4,710	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200537205	Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico Segunda Etapa	IFSMDF002AD2015	Oaxaca	Santa María Jucatepec	Vega del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,278	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FÍSICAMENTE ESTA AL 100 / Física: LA OBRA ESTA OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SE HIZO AJUSTE EN EL MONTO REFLEJADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR YA QUE ES UNA OBRA POR ADMINISTRACIÓN Y SEGUN LA FACTURACION EL IMPORTE REFLEJADO EN ESTE TRIMESTRE ES EL EJECUTADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302005158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200537852	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Carretera Progreso De La Colonia San Francisco	MSP/FAISMDTDF-FI/028/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200537575	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Ampliación Y Modernización Del Camino San Baltazar Loxicha E.C. Santa Catarina Loxicha- Sn Tot Coatlan, Tramo Km 0+000 Al Km 9+000, Subtramo Del Km 0+000 Al Km 1+500	001	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN BALTAZAR LOXICHA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200537899	Construccion Del Colector Los Alamos A La P.T.A.R.	184 OP PROSANEAR R28 01-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200537721	Gastos Directos	FISMDF-148-002-2015	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200537748	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Rural La Comunal-En La Tula De Morrey	3	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	La Tula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,021,264	\$1,021,264	\$1,021,264	\$1,021,264	\$1,021,264	\$1,021,264	\$1,021,264	\$1,021,264	100.00	\$0	Metros lineales	251	0.00	100.00	Financiera / Física: terminado y funcionado / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200537766	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cerrada Progreso De La Colonia San Francisco	MSP/FAISMDTDF-FI/017/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200537780	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	4	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	997	0.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200537780	Construcción Y Equipamiento Del Comedor Escolar, En La Escuela Secundaria No. 127, Clave 20dsd0144s.	08	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	Educación	En Ejecución	2015	\$775,894	\$775,894	\$775,894	\$775,894	\$775,894	\$775,894	\$775,894	\$775,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	248	0.00	100.00	Financiera: La obra tiene un avance financiero del 100% / Física: La obra tiene un avance físico del 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / EN OPERACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538001	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Galeana	MYG-564-FAIP-001-2015	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200538002	Construccion Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Lucas Redención	RG23-2015	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	San Lucas Redención	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TLAJALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200538019	Construcción De Compuerta En Línea De Desagüe En El Carambo De Pretratamiento Ubicado En La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	184 OP PROSANEAR 03-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200538022	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtemoc	5	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,235,874	\$1,235,875	\$1,235,875	\$1,235,875	\$1,235,875	\$1,235,875	\$1,235,875	\$1,235,875	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y funcionado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538035	Alumbrado Público En El Municipio De San Juan Cacahuatpec	FORTAMUN-001-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200538056	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Reforma De La Colonia San Francisco Sec Segunda	MSP/FAISMDTDF-FI/027/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200538064	Construcción De Drenaje Pluvial	6	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Paso de la Reina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	542	0.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada y funcionando / Registro: obra funcionando al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538144	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	7	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santa Cruz Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$782,138	\$782,138	\$782,138	\$782,138	\$782,138	\$782,138	\$782,138	\$782,138	100.00	\$0	Piezas	277	0.00	100.00	Financiera / Física: terminado y operando / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538147	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Reforma De La Colonia San Francisco Sec Segunda	MSP/FAISMDTDF-FI/016/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200538194	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	8	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Unión Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$856,974	\$856,974	\$856,974	\$856,974	\$856,974	\$856,974	\$856,974	\$856,974	100.00	\$0	Piezas	323	0.00	100.00	Financiera / Física: terminada y operando / Registro: obra terminada y operando al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538228	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Reforma De La Colonia San Francisco Sec Segunda	MSP/FAISMDTDF-FI/193/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200538284	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISMDF/018/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	San Antonio Cosolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,576,927	\$2,576,927	\$2,576,927	\$2,576,927	\$2,565,820	\$2,565,820	\$2,565,820	\$2,565,820	99.57	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538301	Construccion De Anexo Sanitario En La Esc. Primaria Presidente Juárez Sec. Cuarta	MSP/FAISMDTDF-FI/079/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200538314	Rehabilitación Del Auditorio En La Agencia Municipal De San Miguel Lido, San Juan Mixtepec	MSJM/ID/208-0001/003/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,058,708	\$2,058,708	\$2,058,708	\$2,058,708	\$2,058,708	\$2,058,708	\$2,058,708	\$2,058,708	100.00	\$0	Piezas	1,670	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150200538336	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica N 25.	-	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$248,119	\$248,119	\$248,119	\$248,119	\$248,119	\$248,119	\$248,119	\$248,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	392	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA DEL 1 DE JULIO DEL 2015
OAX15150200538480	Construccion De Techumbre A Base De Estructura Metalica En Espacio Deportivo En La Colonia De Independencia	MSJM/FD/208-0044/001/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08	Independencia	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,324,912	\$3,324,912	\$3,324,912	\$3,324,912	\$3,324,912	\$3,324,912	\$3,324,912	\$3,324,912	100.00	\$0	Piezas	181	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
OAX15150200538394	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Primera Privada De Cruz Del Siglo	MSP/FAISMDTDF-FI/031/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200538555	Rehabilitación De Camino Rural Entroque Carretera Federal Al Panteon Ejidal Del Km 0 Mas 000 Al Km 1 Mas 350	FISMDF/020/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$535,322	\$535,322	\$535,322	\$535,322	\$535,060	\$535,060	\$535,060	\$535,060	99.95	\$0	Metros lineales	352	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538596	Rehabilitación De Techo	FAIS-018-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotpec	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	100.00	\$0	Vivienda	285	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: solicitud validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538610	Construccion De La Casa De Salud De El Encierro	MSP/FAISMDTDF-FI/205/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Encierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001301020053861580	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Periférica Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200538617	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Explanada Municipal, Municipio De Santa Lucía Montverde, Paila Oaxaca	MSL-392-FAIP-002-2015	Oaxaca	Santa Lucía Montverde	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200538641	Construcción De Piso Firme	FAIS-019-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	100.00	\$0	Vivienda	285	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538643	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	9	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$656,396	\$656,396	\$656,396	\$656,396	\$656,396	\$656,396	\$656,396	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera. / Física: entregado y funcionando / Registro: obra terminada y funcionando- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538672	Construcción De Techado De Cancha De Baquetbol En Barrio Chico, San Miguel Figueroa	MSPP/FAISMDTDF-Fl/219/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200538681	Ampliación De La Red De Drenaje Los Toronjes	10	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera. / Física: terminado y funcionando / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538691	Instalación De Paneles Solares	1	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Convenios	E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	solarvatio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200538695	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Chepegnio Perteneciente Al Municipio De Coatecas Altas	MCA/FISM-DF/015/04/2015	Oaxaca	Coatecas Altas	Chepegnio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200538714	Construcción De Dispensario Médico	MSLO-232-FAISMDF-001-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Monte Liberal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$732,791	\$732,791	\$732,791	\$732,791	\$732,791	\$732,791	\$732,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00	Financiera. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538720	Construcción De Drenaje Pluvial En La Escuela Primaria Patria Nueva	11	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Patria Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$210,665	\$210,665	\$210,665	\$210,665	\$210,665	\$210,665	\$210,665	100.00	\$0	Metros lineales	56	0.00	100.00	Financiera. / Física: obra terminada y funcionando adecuadamente / Registro: obra terminada y funcionando adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538730	Pavimentación De Concreto Hidráulico	2	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	3 x 1 migrantes	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200538742	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Del Agua	15	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	100.00	\$0	Kilómetro	18.383	0.00	100.00	Financiera. / Física: esta obra se encuentra terminada en esta segunda etapa / Registro: esta etapa se encuentra terminada y probada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538759	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hunacastle De Loma Cruz	MSPP/FAISMDTDF-Fl/033/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200538762	Rehabilitación De Techo Firme	FAIS-021-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Genaro V. Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	100.00	\$0	Vivienda	450	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538764	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Independencia	MSLM-392-FAIP-A-5-323-R-003-2015	Oaxaca	Santa Lucía Montverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200538707	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Hunacastle De Loma Cruz	MSPP/FAISMDTDF-Fl/015/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200538808	Construcción De Dispensario Médico	MSLO-232-FAISMDF-003-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Nuevo Arroyo Camarán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$600,111	\$600,111	\$600,111	\$600,111	\$600,111	\$600,111	\$600,111	100.00	\$0	Metros Cuadrados	261	0.00	100.00	Financiera. / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538814	Construcción De Espacio Deportivo En La Agencia Municipal De San Pedro Yososúa	FID-003-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	San Pedro Yososúa	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,616,380	\$2,616,380	\$2,616,380	\$2,616,380	\$2,616,380	\$2,616,380	\$2,616,380	100.00	\$0	Piezas	94	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150200538835	Construcción De Albergue Comunitario En La Localidad De Santa Cruz Xitla	384001	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200538841	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Avilas	MSPP/FAISMDTDF-Fl/040/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200538885	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Progreso De Loma Cruz	MSPP/FAISMDTDF-Fl/036/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200538894	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM-MSM-248-014-2015	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SA MATEO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,857,280							0.00		Metros lineales	235	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada. financieramente y físicamente al 100%, en el año 2015.
OAX15150200538930	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM-MSM-248-015-2015	Oaxaca	San Mateo del Mar	Villa Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,594,635							0.00		Metros lineales	75	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra pagada terminada, y financieramente pagada al 100% del 2015.
OAX15150200538953	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	MSLO-232-FAISMDF-002-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,989,169	\$2,989,169	\$2,989,169	\$2,989,169	\$2,989,169	\$2,989,169	\$2,989,169	100.00	\$0	Metros	865	0.00	100.00	Financiera. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538971	Ampliación De Las Redes De Distribución De Energía Eléctrica En Las Colonias Gregorio Meléndez, Periferico Norte, 22 De Enero Y Escuela Bachillerato No. 27	FISM-MHCJZ-020-043-002-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,816,825	\$2,816,825	\$2,816,825	\$2,816,825	\$2,816,825	\$2,816,825	\$2,816,825	100.00	\$0	Metros lineales	285	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REALIZA LAS OBRAS. EL MUNICIPIO SOLO HACE SU APORTACION MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538976	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez Localidad De Santa Cruz Xitla	384002	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200538980	Programa Alimentario Para La Tercera Edad	FIV-2015-138	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$4,554,000	\$4,554,000	\$4,554,000	\$4,554,000	\$4,554,000	\$4,554,000	\$4,554,000	100.00	\$0	Piezas	3,000	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013010021588160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200539800	Construcción De Tanque Para Agua Potable	COP-IR-05-20MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08 -	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$719,803	\$719,803	\$719,803	\$719,803	\$719,803	\$719,803	\$719,803	100.00	\$0	Metros cúbicos	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150200539819	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,800,000						0.00			Piezas	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX15150200539830	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero En El Primer Cuadro De La Cabeza Municipal	SF-SPM-DPP-N-301-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200539844	Construcción De Tanque De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	COP-IR-06-12-MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08 -	Los Tejocotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$999,889	\$999,889	\$999,889	\$999,889	\$999,889	\$999,889	\$999,889	100.00	\$0	Metros cúbicos	380	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150200539858	Construcción De Olia De Captación De Agua Puvial	001	Oaxaca	Santiago Nundiche	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LUIS CABALLERO MORALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$429,148	\$429,148	\$429,148	\$429,148	\$429,148	\$429,148	\$429,148	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SOLICITO VALIDACION NIVEL FINANCIERO / Registro: SOLICITO VALIDACION NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200539891	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Camino Al Carmen	-	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Pozo de la Canela	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$540,390						0.00			Metros lineales	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX15150200539901	Construcción Con Pavimento Hidráulico En Las Calles Guerrero, Michuacan Y Anexas Entre Coahuila Y Puebla En El Primer Cuadro De La Cabeza Municipal	SF-SPM-DPP-N-301-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200539904	Construcción De Comedor Comunitario	COP-IR-07-15-MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08 -	Santo Domingo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$513,329	\$513,329	\$513,329	\$513,329	\$513,329	\$513,329	\$513,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150200539910	Construcción De Olia De Captación De Agua Puvial	002	Oaxaca	Santiago Nundiche	Cañada Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LUIS CABALLERO MORALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$429,148	\$429,148	\$429,148	\$429,148	\$429,148	\$429,148	\$429,148	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SOLICITO VALIDACION A NIVEL FINANCIERO / Registro: SOLICITO VALIDACION A NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200539929	Mejoramiento De Vivienda Rural En La Localidad De Vista Hermosa	-	Oaxaca	Santo Domingo Tonaltepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015		\$613,530	\$613,536	\$613,536	\$613,536	\$613,536	\$613,536	\$613,536	100.00	\$0	Vivienda	91	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 112 BENEFICIADOS / Física: OBRA TERMINADA 28 VIVIENDAS BENEFICIADAS / Registro: OBRA TERMINADA 28 VIVIENDAS BENEFICIADAS
OAX15150200539932	Construcción De Comedor Comunitario (Primera Etapa)	COP-IR-08-03-MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08 -	Yucunani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$945,004	\$945,004	\$945,004	\$945,004	\$945,004	\$945,004	\$945,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150200539955	Pavimentación De La Calle Juarez	2015	Oaxaca	San Juan del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200539983	Construcción Del Trabajo En Cancha Multideportiva De La Escuela Primaria	-	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Convenios	0003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200539991	Ampliación De Electrificación De San Cristóbal Bajo Primera Etapa	-	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$2,320,000						0.00			Luminaia	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE MODIFICÓ EL MONTO DE LA OBRA POR LO ES QUE DE 2,000,000 AUMENTO A 2,320,000 -SE MODIFICÓ EL MONTO DE LA OBRA POR LO ES QUE DE 2,000,000 AUMENTO A 2,320,000 -SE MODIFICÓ EL MONTO DE LA OBRA POR LO ES QUE DE 2,000,000 AUMENTO A 2,320,000
OAX15150200540020	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles No. Juarez Y Privada De Flores Magon	2015	Oaxaca	San Miguel Atoyac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ATOYAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE EJECUTADA CONFORME A LO PREVISTO / Física: LA OBRA FUE EJECUTADA AL 100% / FISICA Y FINANCIERA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200540052	Pavimentación Del Circuito Cdbis 90 Tlacotal-Jalisco-Heladio Ramirez	SF-SPM-DPP-N-301-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200540074	Construcción De Baños Ecológicos (Biodegestores)	FISMDF/MSM/475/04/2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200540024	Rehabilitación De Aulas En Jardín De Niños Estefanía Castañeda Clave: 20090912	FAFMMCO2015021005	Oaxaca	Cosolapa	Almolonga	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200540026	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	2015	Oaxaca	San Miguel Atoyac	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL ATOYAC	Urbanización	En Ejecución	2015		\$740,573	\$740,573	\$740,573	\$740,573	\$740,573	\$740,573	\$740,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE EJECUTADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200540044	Amp. De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Prolongación De Independencia	FISMDF/MSM/475/05/2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200540061	Rehabilitación De Calles En La Población	FAFMMCO2015021005	Oaxaca	Cosolapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200540069	Construcción Del Teatro Del Pueblo 1ra. Etapa	SF-SPM-DPP-N-003-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015		\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,960	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200540087	Reconstrucción Y Cambio De Imagen Del Mercado De San Jerónimo Tlacoachahuaya	SE-MSJ-PROLOGICA-02-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200540040	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Jiquilpan	FAFMMCO2015021007	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200540047	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	02	Oaxaca	San Juan Sayulitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200540062	Construcción De Casa De Salud En San Isidro El Cul	MSGM/DOP/153/CO/020/2015FISM	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Isidro el Cul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Salud	En Ejecución	2015		\$756,661						0.00			Metros Cuadrados	4,133	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX001302005158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200544428	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Los Ocotes	FISE/2501/2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$803,625	\$803,625	\$803,625	\$789,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544429	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para La Escuelas Telesecundaria Clave 206tv1352t	FISE/2502/2015	Oaxaca	San Carlos Yautepetec	Santa María Nizaviguiti	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$261,189	\$261,189	\$261,189	\$256,410	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544430	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples (2a. Etapa)	IAFEF/2412/2015	Oaxaca	San Juan Niumi	San Isidro Niumi	Rural	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$320,392	\$1,320,392	\$1,320,392	\$1,298,013	\$389,404	\$389,404	\$389,404	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544431	Construcción De Agencia Municipal (2a. Etapa)	FAFEF CAPITAL 2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Joya Grande	Rural	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544432	Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado (2a. Etapa)	FAFEF/2504/2015	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$510,243	\$510,243	\$510,243	\$501,553	\$501,553	\$501,553	\$501,553	98.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544433	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia 26 De Septiembre	FAFEF/2505/2015	Oaxaca	Tlaxolula de Matamoros	Tlaxolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,749,952	\$2,749,952	\$2,749,952	\$2,703,042	\$2,212,463	\$2,212,463	\$2,212,463	80.45	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544434	Unidad Deportiva De La Agencia De San Jose Quianitas - Continuación	FID/2405/2015	Oaxaca	Santa María Quiegolani	San José Quianitas	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,474,221	\$442,266	\$442,266	\$442,266	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544435	Unidad Deportiva De La Agencia De Santiago Quaviqolvo - Continuación	FID/2406/2015	Oaxaca	Santa María Quiegolani	Santiago Quaviqolvo	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,474,221	\$442,266	\$442,266	\$442,266	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544436	Unidad Deportiva De La Agencia De San Andres Tlahuilotepetec - Continuación	FID/2407/2015	Oaxaca	Santa María Quiegolani	San Andrés Tlahuilotepetec	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,474,221	\$442,266	\$442,266	\$442,266	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200544437	Construcción Del Complejo Deportivo Zona Fomento	FID/2408/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,054,903	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Corrección en el avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544438	Pavimentación De La Calle Independencia	RG23-CE/2404/2015	Oaxaca	Santa María Quiegolani	Santa María Quiegolani	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,474,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200544402	Equipamiento De 2 Escuelas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Jacotepetec	FISE-0427-2015	Oaxaca	Santiago Jacotepetec	Santiago Jacotepetec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200544403	Construcción De 10 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Teutila	fise-2492-2015	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200544407	Construcción De 10 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Del Río	fise-2493-2015	Oaxaca	San Pedro Teutila	Santo Domingo del Río	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200544410	Construcción De 9 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda La Permuta	fise-2494-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Permuta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200544411	Construcción De 21 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Temascal	fise-2495-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200544412	Construcción De 7 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Tepecuicútle	fise-2496-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro Tepecuicútle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200544413	Construcción De 9 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda La Reforma	fise-2497-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200544415	Construcción De 30 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Del Puerto	fise-2484-2015	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200544416	Construcción De 28 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Guivini	fise-2485-2015	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Juan Guivini	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200544417	Construcción De 30 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Xanaguá	fise-2486-2015	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	Santa Catarina Xanaguá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200544446	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MIC/FAISMOD/018/02-8/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544447	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria (Revolución)	MIC/FAISMOD/024/02-8/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$611,602	\$611,602	\$611,602	\$611,602	\$611,602	\$611,602	\$611,602	\$611,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544448	Construcción De Dos Aulas Didácticas 6.00x8.00 Tipo Regional En La Esc. Prim. Justo Benítez Clave: 206p02122v	MIC/FAISMOD/025/02-8/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Educación	En Ejecución	2015	\$661,607	\$661,607	\$661,607	\$661,607	\$661,607	\$661,607	\$661,607	\$661,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544449	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MIC/FAISMOD/026/02-8/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	100.00	\$0	Metros lineales	69	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544461	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Las Principales Calles	MIC/FAISMOD/027/02-8/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,097	\$500,097	\$500,097	\$500,097	\$500,097	\$500,097	\$500,097	\$500,097	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544450	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MIC/FAISMOD/028/02-8/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,038,651	\$2,038,651	\$2,038,651	\$2,038,651	\$2,038,651	\$2,038,651	\$2,038,651	\$2,038,651	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544440	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Hidalgo	FISE/3266/2015	Oaxaca	Santos Reyes Yucuná	San Francisco de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$521,849	\$521,849	\$521,849	\$512,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302005158-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005451-71	Reparaciones Generales En Jri Benito Juarez	FAM-2663-2015	Oaxaca	San Juan Dixi	San Juan Dixi	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$219,413	\$219,413	\$219,413	\$219,413	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005451-78	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lc. Benito Juarez	FAM-2659-2015	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,050,082	\$1,050,082	\$1,050,082	\$1,050,082	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005451-79	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Redencion	FAM-2660-2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$536,607	\$536,607	\$536,607	\$536,607	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005451-91	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Redencion	FAM-2661-2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$40,478	\$40,478	\$40,478	\$40,478	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	142	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005451-94	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-2668-2015	Oaxaca	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$530,280	\$530,280	\$530,280	\$530,280	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005451-97	Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-2669-2015	Oaxaca	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$571,023	\$571,023	\$571,023	\$571,023	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-00	Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Jri Xochitl	FAM/2664/2015	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	San Francisco Jaltepetongo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,224,977						0.00			Metros Cuadrados	23	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-05	Equipamiento De Dos Aulas En Jri Xochitl	FAM/2665/2015	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	San Francisco Jaltepetongo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$30,512						0.00			Lote	23	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-06	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3820-2015	Oaxaca	Zimatán de Álvarez	El Rosario	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	124	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-07	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Apolonio Hernandez	FAM/2666/2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$474,597	\$474,597	\$474,597	\$474,597	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-23	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Rurales	PROSSAPYS-3815-2015	Oaxaca	Zimatán de Álvarez	La Cumbre Clavelinas	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$30,483	\$30,483	\$30,483	\$30,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	369	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-26	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3811-2015	Oaxaca	Soledad Etla	La Loma	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$23,911	\$23,911	\$19,128	\$23,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	37	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-30	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3808-2015	Oaxaca	Soledad Etla	El Sabino	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$23,911	\$23,911	\$23,911	\$23,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-33	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3805-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicuche	Asunción Etla	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$30,483	\$30,483	\$24,387	\$30,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-38	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PROSSAPYS-3803-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$92,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1,513	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-41	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PROSSAPYS-3774-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Pedro Coatlán	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$113,370	\$113,370	\$113,370	98.58	\$0	Estudio de preinversión	694	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-42	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Rurales	PROSSAPYS-3771-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Palo Grande	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,998	\$59,998	\$59,998	100.00	\$0	Estudio de preinversión	245	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-43	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PROSSAPYS-3767-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Guixe	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$113,370	\$113,370	\$113,370	98.58	\$0	Estudio de preinversión	1,033	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-44	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Rurales	PROSSAPYS-3663-2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Peña Blanca	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,998	\$59,998	\$59,998	100.00	\$0	Estudio de preinversión	112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-45	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3662-2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Peña Flor	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,998	\$59,998	\$59,998	100.00	\$0	Estudio de preinversión	252	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-47	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3625-2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	12 de Mayo	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,998	\$59,998	\$59,998	100.00	\$0	Estudio de preinversión	196	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-49	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3623-2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	San Felipe de Jesús Pueblo Viejo	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,998	\$59,998	\$59,998	100.00	\$0	Estudio de preinversión	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-50	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Rurales	PROSSAPYS-3619-2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	Urbano	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$48,000	\$60,000	\$47,998	\$47,998	\$47,998	80.00	\$0	Estudio de preinversión	252	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-52	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PROSSAPYS-3608-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Linda Vista	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$23,911	\$23,911	\$23,911	\$23,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-56	Atencion Social (F)	PROSSAPYS-3914-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$88,402	\$88,402	\$61,882	\$88,402	\$18,979	\$18,979	\$18,979	21.47	\$0	Piezas	600	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-57	Atencion Social (E)	PROSSAPYS-3913-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$161,505	\$161,505	\$113,053	\$161,505	\$56,541	\$56,541	\$56,541	35.01	\$0	Piezas	5,689	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005452-80	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/2670/2015	Oaxaca	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$52,994	\$52,994	\$52,994	\$52,994	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	38	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013020051588-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005452-83	Construccion De Dos Aulas En Jni Gualguire	FAM/2671/2015	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santiago Quiaxivuzas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$779,514							0.00		Metros Cuadrados	140	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151502005452-84	Equipamiento De Dos Aulas En Jni Gualguire	FAM/2672/2015	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santiago Quiaxivuzas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$30,512							0.00		Lote	140	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151502005452-89	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gualguire	FAM/2673/2015	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santiago Quiaxivuzas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$860,203							0.00		Metros Cuadrados	387	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151502005453-04	Atencion Social (D)	PROSSAPYS-3899-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$165,238	\$165,238	\$115,667	\$165,238	\$45,299	\$45,299	\$45,299	27.41	\$0	Piezas	2,869	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-05	Atencion Social (B)	PROSSAPYS-3896-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$59,523	\$59,523	\$41,666	\$59,523	\$8,946	\$8,946	\$8,946	15.03	\$0	Piezas	1,438	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-06	Atencion Social (C)	PROSSAPYS-3895-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200	\$1,200	\$840	\$1,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	730	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-08	Atencion Social (A)	PROSSAPYS-3888-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600	\$600	\$420	\$600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-09	Supervision Tecnica (F)	PROSSAPYS-3887-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$103,136	\$103,136	\$72,195	\$103,136	\$70,396	\$70,396	\$70,396	68.26	\$0	Metros Cuadrados	1,385	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-10	Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Jni Jose Vasconcelos	FAM/2680/2015	Oaxaca	San Miguel Suchiatepec	San Miguel Suchiatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$755,619	\$755,619	\$755,619	\$755,619	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-12	Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Jni Jose Vasconcelos	FAM/2681/2015	Oaxaca	San Miguel Suchiatepec	San Miguel Suchiatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$60,882	\$60,882	\$60,882	\$60,882	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	84	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-13	Reparaciones Generales En Jnu Alfonso Caso	FAM/2682/2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,870	\$450,870	\$450,870	\$450,870	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-20	Supervision Tecnica (E)	PROSSAPYS-3884-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$188,422	\$188,422	\$131,895	\$188,422	\$128,675	\$128,675	\$128,675	68.29	\$0	Metros Cuadrados	5,689	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-22	Supervision Tecnica (D)	PROSSAPYS-3881-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$192,778	\$192,778	\$134,994	\$192,778	\$131,646	\$131,646	\$131,646	68.29	\$0	Metros Cuadrados	2,869	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-25	Supervision Tecnica (B)	PROSSAPYS-3877-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$69,443	\$69,443	\$48,610	\$69,443	\$47,392	\$47,392	\$47,392	68.25	\$0	Piezas	1,438	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-29	Supervision Tecnica (C)	PROSSAPYS-3873-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,400	\$1,400	\$980	\$1,400	\$976	\$976	\$976	69.72	\$0	Metros Cuadrados	770	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-32	Reparaciones Generales En Jnr Alfonso Reyes	FAM/2683/2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa María Roaló	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$281,430	\$281,430	\$281,430	\$281,430	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-34	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Valentin Gomez Farias	FAM/2684/2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa María Roaló	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,616	\$450,616	\$450,616	\$450,616	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-37	Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Telesecundaria	FAM/2685/2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa María Roaló	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$663,497	\$663,497	\$663,497	\$663,497	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-38	Supervision Tecnica (A)	PROSSAPYS-3870-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700	\$700	\$490	\$700	\$488	\$488	\$488	69.72	\$0	Piezas	294	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-40	Monitoreo De Obras De Años Anteriores	PROSSAPYS-3868-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	255,029	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-41	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROSSAPYS-3864-2015	Oaxaca	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$320,000	\$400,000	\$60,803	\$60,803	\$60,803	15.20	\$0	Estudio de preinversión	1,730	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-43	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROSSAPYS-3860-2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$243,210	\$243,210	\$243,210	60.80	\$0	Estudio de preinversión	1,787	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-45	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROSSAPYS-3857-2015	Oaxaca	San Pedro Yaneri	San Pedro Yaneri	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$399,910	\$399,910	\$399,910	\$399,910	\$399,909	\$399,909	\$399,909	100.00	\$0	Estudio de preinversión	579	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-51	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROSSAPYS-3854-2015	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$320,000	\$400,000	\$319,927	\$319,927	\$319,927	79.98	\$0	Estudio de preinversión	1,318	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-54	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROSSAPYS-3851-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santo Domingo Cacaltepec	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$399,910	\$399,910	\$399,910	\$399,910	\$399,909	\$399,909	\$399,909	100.00	\$0	Estudio de preinversión	481	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005453-57	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROSSAPYS-3848-2015	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Santiago Huajolotlán	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$320,000	\$400,000	\$319,927	\$319,927	\$319,927	79.98	\$0	Estudio de preinversión	2,018	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005456-46	Suministro E Instalación De Bebederos Escolar (Primaria Habram Castellanos 20dp2670n Centro De Estudios Prescoilar Cuauhtemoc 20dc19574)	PROSSAPYS-3599-2015	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Rio Jalapilla	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$40,000	\$40,000	\$32,000	\$40,000	\$25,396	\$25,396	\$25,396	63.49	\$0	Piezas	363	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005456-47	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3598-2015	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San José Yutatuyaa	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$25,869	\$25,869	\$25,869	\$25,869	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	551	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005456-49	Equipamiento De 4 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Camino A San Luis Beltrán	FISE-0482-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Camino a San Luis Beltrán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005456-55	Equipamiento De 3 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Gadalupe Victoria	FISE-0497-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005456-71	Suministro E Instalación De Bebederos Escolar (Mielco Plantel 239)	PROSSAPYS-3597-2015	Oaxaca	San Martín Lachlá	San Martín Lachlá	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,698	\$12,698	\$12,698	63.49	\$0	Piezas	1,046	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005456-72	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3596-2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	Tierra Blanca	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$63,162	\$63,162	\$63,162	54.92	\$0	Estudio de preinversión	97	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005456-73	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3595-2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	Rio Valdeflores	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$63,162	\$63,162	\$63,162	54.92	\$0	Estudio de preinversión	254	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005456-74	Suministro E Instalación De Bebederos Escolar (Ibo Plantel 1184- Telecundaria 20dpv0402b-Primaria El Progreso Indígena 20dp0911n Albergue Escolar Casa Del Niño Indígena 20ta0046n Centro De Estudios	PROSSAPYS-3594-2015	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$80,000	\$100,000	\$63,491	\$60,491	\$60,491	60.49	\$0	Piezas	295	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005456-75	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3593-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	La Soledad el Mapache	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	142	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005456-76	Suministro E Instalación De Bebederos Escolar (Escuela Primaria Progreso 20dpv0678g-Telecundaria 20dp091970w-Ibo Plantel 09 Ibo010331v24)	PROSSAPYS-3592-2015	Oaxaca	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$42,000	\$60,000	\$38,094	\$38,094	\$38,094	63.49	\$0	Piezas	1,442	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005456-77	Equipamiento De 1 Estufa Ecologica Para El Mejoramiento De Vivienda Lomas Panoramicas	FISE-0537-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Lomas Panorámicas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005456-78	Suministro E Instalación De Bebederos Escolar (Ibo Plantel 253)	PROSSAPYS-3591-2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Mateo Sosola	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,698	\$12,698	\$12,698	63.49	\$0	Piezas	582	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005456-79	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3590-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Chilar	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	73	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005456-80	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3589-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Yerba Santa	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	278	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005456-81	Equipamiento De 1 Estufa Ecologica Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Angeles	FISE-0538-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005456-82	Suministro E Instalación De Bebederos (Ibo Plantel 007)	PROSSAPYS-3588-2015	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,698	\$12,698	\$1,298	63.49	\$0	Piezas	2,091	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005456-83	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3587-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	689	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005456-84	Equipamiento De 1 Estufa Ecologica Para El Mejoramiento De La Vivienda Paraje Caballito	FISE-0542-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Paraje Caballito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005456-85	Terminación Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3586-2015	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Gulera	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$492,058	\$492,058	\$393,646	\$492,058	\$112,256	\$112,256	\$112,256	22.81	\$0	Metros lineales	337	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005456-86	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3585-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Zapotal	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	96	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005456-88	Equipamiento De 6 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Pueblo Nuevo	FISE-0546-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Pueblo Nuevo Parte Alta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005456-92	Equipamiento De 41 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Solidaridad	FISE-0549-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Solidaridad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005456-95	Equipamiento De 79 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Francisco Coxcoatepec	FISE-0552-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Coxcoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005457-06	Equipamiento De 84 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cuyamecalco Villa De Zaragoza	FISE-0554-2015	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005457-12	Construcción De 15 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	FISE-0757-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005457-15	Construcción De 39 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Sant Catarina Xanagaa	FISE-0758-2015	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	Santa Catarina Xanagaa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005457-16	Suministro E Instalación De Bebederos Escolar (Primaria Cuauhtemoc 20dp00098k)	PROSSAPYS-3584-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,698	\$12,698	\$12,698	63.49	\$0	Piezas	677	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302005158-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200545-19	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3583-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$92,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	873	0.00	0.00	Financiera - / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545-21	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla 200p00097)	PROSSAPYS-3582-2015	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	San Isidro del Estado	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,698	\$12,698	\$12,698	63.49	\$0	Estudio de preinversión	467	0.00	60.00	Financiera - / Física - / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545-26	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3580-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$92,000	\$115,000	\$91,872	\$91,872	\$91,872	79.89	\$0	Estudio de preinversión	1,513	0.00	80.00	Financiera - / Física - / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545-28	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Barrio San Antonio)	PROSSAPYS-3579-2015	Oaxaca	Monjas	Monjas	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	672	0.00	0.00	Financiera - / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545-29	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3578-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Zompanite	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$114,894	\$114,894	\$114,894	\$114,894	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	585	0.00	0.00	Financiera - / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545-31	Construcción De 22 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Las Muelas	FISE-2489-2015	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Las Muelas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200545-35	Construcción De 30 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuatode	FISE-2490-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cuatode	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200545-38	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3577-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Roatina	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1,689	0.00	0.00	Financiera - / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545-39	Construcción De 29 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Las Cuevas	FISE-2491-2015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200545-40	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3576-2015	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Las Muelas	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	121	0.00	0.00	Financiera - / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545-41	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3575-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San José Llano Grande	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	458	0.00	0.00	Financiera - / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545-42	Construcción De 19 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Centro	FISE-2503-2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200545-44	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3574-2015	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Copalita la Hamaca	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	110	0.00	0.00	Financiera - / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545-47	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3573-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Mengolí de Morelos	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	253	0.00	0.00	Financiera - / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545-48	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3572-2015	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	115,000	0.00	0.00	Financiera - / Física: obra em proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545-49	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3571-2015	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Santa Ana	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$25,869	\$25,869	\$25,869	\$25,869	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	225	0.00	0.00	Financiera - / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545-50	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3570-2015	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Yucutaco	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	418	0.00	0.00	Financiera - / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545-53	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3569-2015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Llano de Amuzgos	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	245	0.00	0.00	Financiera - / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545-56	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3568-2015	Oaxaca	San Agustín Chayuco	La Unión	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	352	0.00	0.00	Financiera - / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545-58	Equipamiento De 50 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Barranca Larga	FISE-2921-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Barranca Larga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200545-62	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Encinal	FISE-2922-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200545-63	Equipamiento De 38 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Escalera	FISE-2923-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Escalera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200545-68	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro Verde	FISE-2924-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200545-90	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Piedra De Azúcar	FISE-2925-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Piedra de Azúcar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200545-94	Equipamiento De 25 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Palantla	FISE-2926-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Palantla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200545-99	Equipamiento De 16 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Logolava	FISE-2927-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	San Juan Logolava	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200545-02	Equipamiento De 20 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Evangelista	FISE-2928-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Evangelista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200545-03	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Terro	FISE-2929-2015	Oaxaca	San Miguel Tlacamama	El Terro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020051581-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151502005454-33	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Sata Flora	FISE-2937-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Congregación Santa Flora	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151502005454-39	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda De León	FISE-2938-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151502005454-41	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Mar	FISE-2939-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Santa Fe y la Mar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151502005454-46	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Iguala	FISE-2940-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Iguala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151502005454-50	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Fe	FISE-2941-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151502005454-54	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Tres Marias	FISE-2942-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Tres Marias	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151502005454-55	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Alcantarillado Sanitario	PROSSAPYS-3649-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$23,911	\$23,911	\$23,911	\$23,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1,317	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005454-56	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Zapote	FISE-2943-2015	Oaxaca	San Miguel Tlacuama	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151502005454-57	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Alcantarillado Sanitario	PROSSAPYS-3646-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$23,911	\$23,911	\$23,911	\$23,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	238	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005454-59	Equipamiento De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Maria Vigallo	FISE-2944-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Santa María Vigallo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151502005454-62	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Alcantarillado Sanitario	PROSSAPYS-3644-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Bartolo	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$23,911	\$23,911	\$23,911	\$23,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	424	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005454-63	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Alcantarillado Sanitario	PROSSAPYS-3642-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$23,911	\$23,911	\$23,911	\$23,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	860	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005454-64	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3640-2015	Oaxaca	San Juan Rumi	Rio Centro Rumi	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	149	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005454-65	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Esperanza (La Nueva Esperanza)	FISE-2945-2015	Oaxaca	San Miguel Tlacuama	La Esperanza (La Nueva Esperanza)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151502005454-66	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3635-2015	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	La Luz	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$23,911	\$23,911	\$23,911	\$23,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	203	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005454-67	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Pasionaria	FISE-2946-2015	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Pasionaria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151502005454-68	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3633-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. OJ -	Mérida de Guadalupe	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	203	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005454-70	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3632-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmar	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	807	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005454-71	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Macin Grande	FISE-2947-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Macin Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151502005454-73	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3631-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Coxatlepec	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	2,121	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005454-74	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Ideal	FISE-2948-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Caracol Ideal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151502005454-75	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Alcantarillado Sanitario	PROSSAPYS-3630-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$115,000	\$115,000	\$92,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	873	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA E PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005454-77	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Raya	FISE-2949-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151502005454-78	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Chachahua	FISE-2950-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Chachahua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151502005454-82	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PROSSAPYS-3629-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Bernardino	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	893	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005454-83	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PROSSAPYS-3628-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$115,000	\$115,000	\$92,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1,850	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005454-85	Equipamiento De 25 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Yetla	FISE-2951-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Mateo Yetla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151502005454-87	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3627-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Los Naranjos Esquipulas	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$30,483	\$30,483	\$30,483	\$30,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1,136	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-89	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Vergel	FISE-2952-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-90	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3626-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Pitona	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$66,996	\$66,996	\$66,996	\$66,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	143	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005458-91	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3624-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Santa Marta Chichihualtepec	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$66,996	\$66,996	\$66,996	\$66,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1,426	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005458-92	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3622-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Los Ocotes	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$66,996	\$66,996	\$66,996	\$66,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	581	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005458-93	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3621-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Noria	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$66,996	\$66,996	\$66,996	\$66,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	229	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005458-94	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3620-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Noria de Ortiz	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$66,996	\$66,996	\$66,996	\$66,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	250	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005458-96	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3618-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Ermita	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$66,996	\$66,996	\$66,996	\$66,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	204	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005458-98	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3617-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Arrogante Justo Benítez	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$66,996	\$66,996	\$66,996	\$66,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	325	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005458-07	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Jose Maria Morelos	FISE-2953-2015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-11	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Tierra Blanca	FISE-2954-2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-12	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Paso Del Jote	FISE-2955-2015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Paso del Jote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-15	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Encinada	FISE-2956-2015	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Encinada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-17	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Felipe	FISE-2957-2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-18	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Guadalupe	FISE-2958-2015	Oaxaca	La Pe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-20	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa María Chicometepec	FISE-2959-2015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicometepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-22	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Río Grande	FISE-2960-2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-26	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3616-2015	Oaxaca	Cullápm de Guerrero	Ojo de Agua	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$114,894	\$114,894	\$114,894	\$114,894	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	472	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005458-27	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3614-2015	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$114,991	\$114,991	\$114,991	99.99	\$0	Estudio de preinversión	1,707	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005458-30	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Palo Grande	FISE-2961-2015	Oaxaca	Pluma Hidalgo	San José Palo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-31	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3613-2015	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	El Tablón	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$114,991	\$114,991	\$114,991	99.99	\$0	Estudio de preinversión	193	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005458-33	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Jose Lagunas	FISE-2962-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San José Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-34	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3612-2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	La Chilaíta	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$25,869	\$25,869	\$25,869	\$25,869	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	183	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005458-36	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio Arriba	FISE-2963-2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Barrio Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-38	Equipamiento De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Nicolas Quilana	FISE-2964-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Nicolás Quilana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-40	Equipamiento De 28 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Mirador	FISE-2965-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-43	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Colorado	FISE-2966-2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-45	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio De La Laguna	FISE-2967-2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Barrio de La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005458-47	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Escondida	FISE-2968-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	La Laguna Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302005158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054641	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda A Palma Del Coyal	FISE-2990-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	La Palma del Coyal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054643	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Platanal	FISE-2991-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Platanal (El Platanal)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054644	Equipamiento De 43 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Lorenzo Jilotepec	FISE-2992-2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	San Lorenzo Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054645	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Los Pocitos	FISE-2993-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054646	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Tlanchico	FISE-2994-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Lucas Tlanchico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054648	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Alacran	FISE-2995-2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054650	Equipamiento De 22 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Ramirez López	FISE-2996-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Helado Ramirez López	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054651	Equipamiento De 5 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santiago Quivagolá	FISE-2997-2015	Oaxaca	Santa María Quiegolani	Santiago Quivagolá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054653	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Pueblo Nuevo	FISE-2998-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054654	Equipamiento De 16 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Pedro La Reforma	FISE-2999-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054656	Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZU-3634-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$423,549	\$423,549	\$338,839	\$423,549	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	5,559	0.00	0.00	Financiera / Física / OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054658	Equipamiento De 71 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa María Tepiujana	FISE-3000-2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepiujana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054659	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable	APASZU-3636-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$640,000	\$800,000	\$634,493	\$634,493	\$634,493	79.31	\$0	Estudio de preinversión	6,289	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054660	Equipamiento De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Amado Nervo	FISE-3001-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Amado Nervo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054661	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Zacatal	FISE-3002-2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054662	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZU-3637-2015	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$332,328	\$332,328	\$265,862	\$332,328	\$265,860	\$265,860	\$265,860	80.00	\$0	Estudio de preinversión	8,320	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054663	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santo Tomas Teiupan	FISE-3003-2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santo Tomás Teiupan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054665	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZU-3638-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$329,513	\$329,513	\$263,610	\$329,513	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	8,167	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054666	Equipamiento De 12 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Colonia Del Bosque	FISE-3004-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054667	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZU-3639-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$969,400	\$969,400	\$775,520	\$969,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	13,685	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054668	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZU-3641-2015	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$425,861	\$425,861	\$340,689	\$425,861	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	7,613	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054669	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZU-3643-2015	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$645,059	\$645,059	\$516,047	\$645,059	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	10,107	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054671	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZU-3645-2015	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$472,606	\$472,606	\$378,085	\$472,606	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	7,276	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054680	Equipamiento De 25 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Los Ideales	FISE-3005-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Los Ideales	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054682	Equipamiento De 7 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Las Animas	FISE-3006-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054683	Equipamiento De 31 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Colonia El Manantial	FISE-3007-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia el Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054684	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Camalote	FISE-3008-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camalote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054685	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Mancomada	FISE-3009-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Mancomada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013020051588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005462-87	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Tlanichico	FISE-3010-2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	San Miguel Tlanichico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005462-88	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro Verde	FISE-3011-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005462-89	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Nuevo Aguacate	FISE-3012-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Nuevo Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005462-90	Equipamiento De 16 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Paso Del Toro	FISE-3013-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Paso del Toro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005462-91	Equipamiento De 5 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Concepción Tenango	FISE-3014-2015	Oaxaca	San Miguel Tenango	Concepción Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005462-92	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZU-3647-2015	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$75,928	\$75,928	\$57,760	\$75,928	\$57,760	\$57,760	\$57,760	76.07	\$0	Estudio de preinversión	7,203	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005462-93	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZU-3648-2015	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$307,730	\$307,730	\$264,184	\$307,730	\$246,184	\$246,184	\$246,184	80.00	\$0	Estudio de preinversión	7,249	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005462-94	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZU-3651-2015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$201,091	\$201,091	\$160,872	\$201,091	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	10,763	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005462-95	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZU-3653-2015	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$332,237	\$332,237	\$265,790	\$332,237	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	7,441	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005462-97	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZU-3655-2015	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	21,788	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005462-98	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable	APASZU-3656-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$400,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	13,794	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005463-00	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZU-3658-2015	Oaxaca	Cullápm de Guerrero	Cullápm de Guerrero	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,450,000	\$3,500,000	\$1,550,230	\$1,550,230	\$1,550,230	44.29	\$0	Metros lineales	12,360	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005463-01	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (3a Etapa)	APASZU-3660-2015	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,495,917	\$2,495,917	\$998,367	\$2,495,917	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	13,821	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005463-04	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Sectores A Y H1 Colonias Raymundo Meléndez, Benavntorres, San Jerónimo, Los Pinos Y Llano Grande (2a Etapa)	APASZU-3661-2015	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$790,110	\$790,710	\$316,044	\$790,110	\$315,987	\$315,987	\$315,987	39.96	\$0	Metros lineales	25,381	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005463-08	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Guadalupe	FISE-3015-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo de Enmedio (La Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005463-13	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Camaron	FISE-3016-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005463-14	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Domingo Armenta	FISE-3017-2015	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005463-15	Equipamiento De 25 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro De Oro	FISE-3018-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cerro de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005463-17	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda María Tepejpana	FISE-3019-2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepejpana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005463-18	Construcción De Dispensario Medico	CO-MV/MO-334-010-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Los Llanos del Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Salud	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE CONCLUYERON CON EL TRABAJO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005463-21	Equipamiento De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Nanche	FISE-3020-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Nanche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005463-22	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Jose Chiltepec	FISE-3021-2015	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San José Chiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005463-23	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Paso Limon	FISE-3022-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Paso Limón (Nuevo Paso Limón)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005463-26	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Lagartija	FISE-3023-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	La Lagartija	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005463-27	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Monte Liberal	FISE-3024-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Monte Liberal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005463-29	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Roque	FISE-3025-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Roque	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005463-30	Equipamiento De 55 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Yucatan	FISE-3026-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Yucatán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005463-32	Construcción De Un Aula Didáctica De 4,00x6.00 Mts En La Ex. Prim. Progreso Clave:20dpr0993	CO-MV/MO-334-025-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015	\$329,797	\$329,797	\$329,797	\$329,797	\$329,797	\$329,797	\$329,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	470	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0001302005158830	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546377	Equipamiento De 40 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Nueva Esperanza	FISE-3027-2015	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546379	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda	FISE-3028-2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa María Roaló	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546382	Equipamiento De 27 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro Gordo	FISE-3029-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546385	Equipamiento De 40 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Progreso	FISE-3030-2015	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546390	Equipamiento De 28 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Guadalupe	FISE-3031-2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Barrio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546384	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Liberal Mexicano	FISE-3032-2015	Oaxaca	San Miguel Peras	Pensamiento Liberal Mexicano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546397	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Tonameca	FISE-3033-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546402	Equipamiento De 40 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Xadani	FISE-3034-2015	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Xadani	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546406	Equipamiento De 15 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cuajilote	FISE-3035-2015	Oaxaca	San José del Progreso	El Cuajilote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546412	Equipamiento De 20 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cafetitlán	FISE-3036-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Cafetitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546416	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santiago Ixtaltepec	FISE-3037-2015	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Santiago Ixtaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546421	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Juan Acateltec	FISE-3053-2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	San Juan Acateltec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546427	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Peña Blanca.	FISE-3054-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Peña Blanca (Colonia San Martín Peña Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546432	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Playa Chica.	FISE-3055-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Playa Chica	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546436	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cerro Caracol.	FISE-3056-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Cerro Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546437	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Antonio.	FISE-3057-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cañada San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546456	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	CO-MVTMO-334-030-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,562,000	\$2,562,000	\$2,562,000	\$2,562,000	\$2,562,000	\$2,562,000	\$2,562,000	100.00	\$0	Metros lineales	4,110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546460	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda De Lima	FISE-3038-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546470	Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario	APASZU-3667-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$640,000	\$800,000	\$322,198	\$322,198	\$322,198	40.27	\$0	Estudio de preinversión	17,543	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546472	Equipamiento De 20 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Macalá	FISE-3039-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Arroyo Macalá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546473	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Calvario.	FISE-3058-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546488	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Pedro Sosotepec.	FISE-3059-2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	San Pedro Sosotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546493	Equipamiento De 15 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Tigre	FISE-3040-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546494	Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario	APASZU-3669-2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$640,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	10,528	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546495	Estudio Y Proyecto Integral Para El Alcantarillado Pluvial	APASZU-3671-2015	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	2,283	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546499	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Palmar	FISE-3060-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546505	Estudio Y Proyecto Integral Para El Alcantarillado Pluvial	APASZU-3674-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$960,000	\$1,200,000	\$495,318	\$495,318	\$495,318	41.28	\$0	Estudio de preinversión	74,825	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546512	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Los Palacios.	FISE-3061-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Palacios (Sección los Palacios)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX000130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546515	Estudio Y Proyecto Integral Para El Alcantarillado Pluvial (2a Etapa)	APASZU-3677-2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido -Dto. 22 -	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$448,394	\$448,394	\$358,715	\$448,394	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	25,902	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546518	Estudio Y Proyecto Integral Para El Alcantarillado Sanitario	APASZU-3680-2015	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$400,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	7,613	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546524	Estudio Y Proyecto Integral Para El Alcantarillado Sanitario	APASZU-3683-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	María Lombardo de Caso	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$500,000	\$249,986	\$249,986	\$249,986	50.00	\$0	Estudio de preinversión	3,857	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546527	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Buenos Aires	FISE-3062-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546531	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Paso Carretero	FISE-3063-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Paso Carretero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546537	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Junta.	FISE-3064-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546548	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Potrero Viejo	FISE-3041-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Potrero Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546549	Construccion Del Subcolector Oriente (4a Etapa)	APASZU-3686-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,084,904	\$2,084,904	\$448,524	\$2,084,904	\$308,619	\$308,619	\$308,619	14.80	\$0	Metros lineales	\$3,043	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546554	Construccion De Subcolector De Drenaje Sanitario (Barraza El Salado) 1a Etapa	APASZU-3688-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,732,609	\$2,732,609	\$803,387	\$2,732,609	\$802,180	\$802,180	\$802,180	29.36	\$0	Metros lineales	\$3,043	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546558	Equipamiento De 40 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Portillo	FISE-3042-2015	Oaxaca	Gurueva de Humboldt	El Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546559	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Col. San Jose Y Col. 3 Pedregal) 2a Etapa	APASZU-3690-2015	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,441,610	\$1,441,610	\$864,966	\$1,441,610	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	13,821	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546567	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santiago Tlaxepusco	FISE-3043-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Santiago Tlaxepusco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546571	Equipamiento De 20 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Tabaquera	FISE-3044-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Tabaquera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546573	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Col. 3 De Octubre, La Col. Tierra Negra Y Terminacion Del Emisor (Col. 3 De Octubre) 2a Etapa.	APASZU-3693-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,272,727	\$3,272,727	\$1,001,455	\$3,272,727	\$883,094	\$883,094	\$883,094	26.98	\$0	Metros lineales	23,940	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546575	Terminacion De La Construccion De La Red De Drenaje-Sanitario	APASZU-3696-2015	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$598,452	\$598,452	\$359,071	\$598,452	\$107,541	\$107,541	\$107,541	17.97	\$0	Metros lineales	3,829	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546576	Equipamiento De 50 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Quilistais	FISE-3045-2015	Oaxaca	San Juan Guelatla	Quilistais	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546579	Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Vicente Guerrero (2a Etapa)	APASZU-3699-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	13,959	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546583	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa)	APASZU-3703-2015	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,403,509	\$2,403,509	\$1,442,105	\$2,403,509	\$1,152,563	\$1,152,563	\$1,152,563	47.95	\$0	Metros lineales	7,823	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546585	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Antonio Analco	FISE-3046-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	San Antonio Analco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546589	Equipamiento De 36 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Reforma	FISE-3047-2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546590	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	APASZU-3706-2015	Oaxaca	San Andrés Huayúlpam	San Andrés Huayúlpam	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,393,674	\$1,393,674	\$836,205	\$1,393,674	\$794,394	\$794,394	\$794,394	57.00	\$0	Metros lineales	4,344	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546592	Rehabilitacion Del Colector De Las Campanas (3a Etapa)	APASZU-3708-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,001,679	\$7,001,679	\$2,800,672	\$7,001,679	\$1,605,796	\$1,605,796	\$1,605,795	22.93	\$0	Metros lineales	\$3,043	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546593	Equipamiento De 40 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Tambor	FISE-3048-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Tambor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546594	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colonia Primera Ampliacion) 2a Etapa	APASZU-3710-2015	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,676,649	\$2,676,649	\$1,605,990	\$2,676,649	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,120	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546596	Equipamiento De 10 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cuaydiguile	FISE-3049-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barrio Cuaydiguile	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546597	Construccion Del Colector Pluvial Nororiental De La Cd De Oaxaca De Juarez (2a Etapa)	APASZU-3711-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$569,755	\$569,755	\$284,878	\$569,755	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	255,029	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546598	Equipamiento De 20 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro Mojara	FISE-3050-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Mojara	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546600	Contraloría Social (A)	APASZU-3718-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$12,000	\$12,000	\$6,000	\$12,000	\$5,220	\$5,220	\$5,220	43.50	\$0	Piezas	37,033	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302005158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546644	Rehabilitación De La Unidad Deportiva "Santa Lucía Capote" 2a Etapa	FID/2917/2015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,964,199	\$1,964,199	\$1,225,031	\$1,225,031	61.25	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	97.00	Financiera: pendiente pago a terceros / Física: en proceso de verificación de obra para pago de finiquito / Registro: favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546645	Rehabilitación Y Equipamiento Del Gimnasio "Ricardo Flores Magón" 2a Etapa	FID/2916/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,989,541	\$5,989,541	\$1,719,411	\$1,719,411	28.66	\$0	Metros Cuadrados	770	0.00	90.00	Financiera: pendiente pago a terceros / Física: en proceso de revisión de obras para elaboración de finiquitos / Registro: favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546646	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Estatal De Deportes De Combate "Cedemon" Segunda Etapa	FID/2920/2015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,925,348	\$2,925,348	\$2,273,099	\$2,273,099	75.77	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	95.00	Financiera: pendiente pago a proveedores / Física: en proceso de revisión de obra para pago de finiquito / Registro: favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546647	Modernización Del Parque "Ciudad De Las Canteras"	FID/2918/2015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$11,500,000	\$11,500,000	\$11,500,000	\$11,453,848	\$11,453,848	\$7,712,976	\$7,712,976	67.07	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	80.00	Financiera: pendiente pago a proveedores / Física: en proceso de verificación de obra para pago de finiquito / Registro: favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546648	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (C)	APASZU-3724-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$306,985	\$306,985	\$245,588	\$306,985	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	255,029	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546650	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (D)	APASZU-3725-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$306,985	\$306,985	\$245,588	\$306,985	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	255,029	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546651	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (E)	APASZU-3726-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$306,985	\$306,985	\$245,588	\$306,985	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	255,029	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546659	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (F)	APASZU-3727-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$306,985	\$306,985	\$245,588	\$306,985	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	255,029	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546661	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (G)	APASZU-3730-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$306,985	\$306,985	\$245,588	\$306,985	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	255,029	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546662	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Xonene.	FISE-3065-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Paso Xonene	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546666	Supervision Tecnica (A)	APASZU-3734-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$91,533	\$91,533	\$51,105	\$91,533	\$47,233	\$47,233	\$47,233	51.60	\$0	Piezas	37,033	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546670	Supervision Tecnica (B)	APASZU-3737-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$285,291	\$285,291	\$97,814	\$285,291	\$90,376	\$90,376	\$90,376	31.68	\$0	Piezas	159,129	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546673	Construccion De 13 Sanitarios Con Biogasector Para El Mejoramiento De La Vivienda San Martin	FISE-3247-2015	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546678	Supervision Tecnica (D)	APASZU-3742-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$412,218	\$412,218	\$242,355	\$412,218	\$223,896	\$223,896	\$223,896	54.31	\$0	Piezas	768,530	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546681	Construccion De 28 Sanitarios Con Biogasector Para El Mejoramiento De La Vivienda Jocotepec	FISE-3248-2015	Oaxaca	Santiago Jocotepec	Santiago Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546692	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santo Domingo Chontecomatlán	FISE-3066-2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santo Domingo Chontecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546693	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Maravillas.	FISE-3067-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546695	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Colonia La Central.	FISE-3068-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Colonia la Central	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546698	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Urbana Ejidal	FISE-3069-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546703	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santo Tomás Teiupan	FISE-3070-2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santo Tomás Teiupan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546705	Atencion Social (A)	PROSSAPYS-3784-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$26,577	\$26,577	\$18,604	\$26,577	\$8,180	\$8,180	\$8,180	30.78	\$0	Piezas	1,342	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546708	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Carbonera.	FISE-3071-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Carbonera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546709	Construccion De 17 Sanitarios Con Biogasector Para El Mejoramiento De La Vivienda Aloapam	FISE-3249-2015	Oaxaca	San Miguel Aloápam	San Miguel Aloápam	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546710	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Mendillo.	FISE-3072-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barrio Mendillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546711	Construccion De 10 Sanitarios Con Biogasector Para El Mejoramiento De La Vivienda Hidalgo	FISE-3250-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546712	Atencion Social (B)	PROSSAPYS-3785-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$354,823	\$354,823	\$248,376	\$354,823	\$212,082	\$212,082	\$212,082	59.77	\$0	Piezas	3,049	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546714	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Juan.	FISE-3073-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546716	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Esperanza.	FISE-3074-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001301200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546619	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Permuta.	FISE-3075-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Permuta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546620	Construcción De 10 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Yuxia	FISE-3251-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Santa Catarina Yuxia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546626	Construcción De 5 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Noitepec	FISE-3252-2015	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Santa Catarina Noitepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546631	Construcción De 18 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapata	FISE-3253-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Unión Zapata (Loma Larga)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546635	Construcción De 14 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Lima	FISE-3254-2015	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Lima	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546640	Construcción De 100 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro De Aire	FISE-3255-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546655	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Ocopetatlillo	FISE-3256-2015	Oaxaca	San Pedro Ocopetatlillo	San Pedro Ocopetatlillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546660	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Villa Hidalgo	FISE-3257-2015	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546664	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Yaneri	FISE-3258-2015	Oaxaca	San Pedro Yaneri	San Pedro Yaneri	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546669	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Yahual	FISE-3259-2015	Oaxaca	Santiago Laxapa	Santa Catarina Yahual	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546681	Equipamiento De 6 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Amoltepec	FISE-3260-2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546682	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Alma Mixteca(1a. Etapa)	FISE/3545/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,034,483	\$2,034,483	\$2,034,483	\$1,999,634	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546683	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Las Cuevas	FISE-3261-2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546687	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/4203/2015	Oaxaca	San Pedro Ocotepéc	El Polvo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,090,253	\$2,090,253	\$2,090,253	\$2,054,159	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546688	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/4204/2015	Oaxaca	San Francisco Cahucú	Río Palma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,126,973	\$2,126,973	\$2,126,973	\$2,090,209	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546690	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje La Lomita (1a. Etapa)	FISE/2270/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546691	Construcción Del Techo De La Plaza Cívica De La Escuela Secundaria General, "Guadalupe Victoria", Clave 20b0c0099d	FAM/3546/2015	Oaxaca	San Antonio Tepetitlapa	San Antonio Tepetitlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,612,498	\$1,612,498	\$1,612,498	\$1,611,940	\$483,582	\$483,582	\$483,582	29.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546693	Construcción De Techo De La Plaza Cívica En La Escuela Primaria Bilingüe Libertad Clave 20dbp1400m	FAM/4190/2015	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,301,129	\$1,301,129	\$1,301,129	\$1,300,990	\$390,297	\$390,297	\$390,297	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546696	Mantenimiento De Biblioteca Comunitaria.	FAFEF/CAPITAL 2015	Oaxaca	San Blas Atempa	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$376,180	\$376,180	\$376,180	\$369,328	\$111,999	\$111,999	\$111,999	29.77	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546698	Construcción De Una Aula En El Iteho No. 196, Clave 20gmd196r	FAFEF/3549/2015	Oaxaca	San Juan Guichicoví	Paseo Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,950	\$104,985	\$104,985	\$104,985	30.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546601	Construcción De Agencia Municipal (3a. Etapa).	FAFEF/3548/2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Numma	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$520,152	\$520,152	\$520,152	\$511,133	\$154,340	\$154,340	\$154,340	29.67	\$0	Equipamiento	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546603	Construcción De Techo De La Plaza Cívica En El Cecypte Pl-27 La Mixtequita Clave Etc0027a	FAFEF/3550/2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Mixtequita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,207,264	\$362,179	\$362,179	\$362,179	29.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	24.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546606	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MEC/FAISMOF/029/02 8/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$657,730	\$657,730	\$657,730	\$657,730	\$657,730	\$657,730	\$657,730	100.00	\$0	Metros lineales	229	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546607	Equipamiento De 28 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Barranca Larga	FISE-3262-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Barranca Larga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546611	Equipamiento De 22 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Carizal	FISE-3263-2015	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	El Carizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546612	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MEC/FAISMOF/030/02 8/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$578,370	\$578,370	\$578,370	\$578,370	\$578,370	\$578,370	\$578,370	100.00	\$0	Piezas	65	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546613	Construcción De 45 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda San Bernardo	FISE-3264-2015	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200546615	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial	MEC/FAISMOF/031/02 8/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$656,953	\$656,953	\$656,953	\$656,953	\$656,953	\$656,953	\$656,953	100.00	\$0	Metros cúbicos	18	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302005158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546616	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Siglo XXI	FISE-3265-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546634	Equipoamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Juárez	FISE-3269-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546640	Equipoamiento De 35 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Paraiso	FISE-3270-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546651	Equipoamiento De 35 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Porvenir	FISE-3271-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546652	Equipoamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Zapata	FISE-3272-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546653	Equipoamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Zihualtepec	FISE-3273-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Santa Rosa Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546654	Equipoamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Loxicha	FISE-3274-2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546666	Construcción De Sistema Con Captación De Aguas Pluviales En La Escuela Telesecundaria No. 235, Calle Camino Real Esq. Calle Independencia, Agencia San Luis Beltrán	FIB/062/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$334,203	\$334,203	\$334,203	\$326,566	\$212,699	\$212,699	\$212,699	63.64	\$0	Metros cúbicos	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200546667	Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Aulas Y Dirección En La Primaria 20 De Noviembre, Agencia San Luis Beltrán	FIB/064/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$171,782	\$171,782	\$171,782	\$167,488	\$130,429	\$130,429	\$130,429	75.93	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200546670	Rehabilitación De Baños En Jardín De Niños Rafael Donde En Calle 10 De Marzo Entre Avenida La Paz Y Andador 24 De Febrero En Lomas De Jacinto Sector S, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIB/066/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$199,745	\$199,745	\$199,745	\$194,752	\$91,391	\$91,391	\$91,391	45.75	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200546671	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Leonora Vicario Puro, José A. Gay Entre Miguel Cabrera Y José Vasconcelos, Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya	FIB/083/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$437,672	\$437,672	\$437,672	\$433,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200546673	Construcción De 8 Aulas En Planta Baja Y Alta En La Escuela Primaria Rafael Ramirez Castañeda, 2a. Etapa, Ubicada En Avenida Juárez, Agencia Dolores	FIB/084/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$4,995,587	\$4,995,587	\$4,995,587	\$4,986,646	\$4,413,819	\$4,413,819	\$4,413,819	88.35	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200546675	Construcción De 3 Aulas En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad 2da. Etapa, Agencia Donají	FIB/088/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,218,721	\$1,218,721	\$1,218,721	\$1,211,960	\$328,437	\$328,437	\$328,437	26.95	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200546688	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PROSSAPYS-3790-2015	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	611	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546690	Construccion De 93 Sanitarios Rurales (2a Etapa)	PROSSAPYS-3791-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Charachua	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,765,097	\$3,765,097	\$3,765,097	\$3,765,097	\$1,017,063	\$1,017,063	\$1,017,063	27.01	\$0	Piezas	700	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546692	Construccion De 81 Sanitarios Rurales (2a Etapa)	PROSSAPYS-3792-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Auafre	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,216,766	\$3,216,766	\$3,216,766	\$3,216,766	\$873,807	\$873,807	\$843,807	27.16	\$0	Piezas	524	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546694	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3794-2015	Oaxaca	Santiago Justitlaucua	Buena Vista Yucunitcoco	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	77	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en profreso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546698	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3795-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Peña Blanca	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$38,868	\$38,868	\$38,868	64.78	\$0	Estudio de preinversión	244	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546612	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3796-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	San Pedro Tlapeuscco	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$38,868	\$38,868	\$38,868	64.78	\$0	Estudio de preinversión	211	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546615	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3797-2015	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San sidro Tres Arroyos	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$38,868	\$38,868	\$38,868	64.78	\$0	Estudio de preinversión	333	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546617	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Concha	FISE-3076-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Concha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546622	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Rancho Grande	FISE-3077-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546625	Construccion De 76 Sanitarios Rurales (2a Etapa)	PROSSAPYS-3798-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,018,200	\$3,018,200	\$2,414,560	\$3,018,200	\$730,748	\$730,748	\$730,748	24.21	\$0	Estudio de preinversión	411	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546626	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Arroyo Grande	FISE-3078-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200546627	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3799-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	San sidro Arenal	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$38,868	\$38,868	\$38,868	64.78	\$0	Estudio de preinversión	411	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546629	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3800-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Evangelista	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$38,868	\$38,868	\$38,868	64.78	\$0	Estudio de preinversión	373	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546630	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cañamazal	FISE-3080-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cañamazal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-31	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3801-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Nuevo San Antonio	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$38,868	\$38,868	\$38,868	64.78	\$0	Estudio de preinversión	134	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005469-32	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Parada Los Manglares	FISE-3081-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Rancho Tetela (Parada los Manglos)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-33	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Peña Blanca	FISE-3082-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-34	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3802-2015	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Conzoy	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	530	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005469-36	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Aserradero Segundo	FISE-3083-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-37	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3804-2015	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Santiago Jareta	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	213	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005469-38	Equipamiento De 25 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Chocolate	FISE-3275-2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-39	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tilam.	FISE-3084-2015	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Felipe Tilam	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-41	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3806-2015	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	San José	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	251	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005469-42	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cerro Concha	FISE-3085-2015	Oaxaca	Santa María Jucatepec	Cerro Concha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-43	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3807-2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Tierra Colorada	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	115	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005469-44	Equipamiento De 25 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Ocotlán	FISE-3276-2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-46	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Zapote.	FISE-3086-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-47	Equipamiento De 25 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Limón	FISE-3277-2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-49	Construcción De Módulo Sanitario En Escuela Primaria "Antequera" Fracc. Alamos 2da. Etapa Entre Avenida Monte Alban Y 1a. Priv. De Xaquieyra (Fracc. Alamos Cecsa). Ag. Montoya	FII/0927/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$577,297	\$577,297	\$577,297	\$572,097	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física / Registro:
OAX151502005469-50	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, De La Selva 1.	FISE-3087-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera de la Selva 1	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-53	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Nanche	FISE-3088-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Nanche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-54	Equipamiento De 25 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Revolución	FISE-3278-2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ejido la Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-56	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Buenavista.	FISE-3089-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-57	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Colonia 24 De Julio	FISE-3090-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia 24 de Julio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-63	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, De Los Montiel	FISE-3091-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Carmen (Rancho de los Montiel)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-64	Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Miguel López De Lima Tramo Carretera A Monte Alban-Entronque Esmeralda, Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya	FII/0637/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$583,127	\$583,127	\$583,127	\$570,511	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	494	0.00	5.00	Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física / Registro:
OAX151502005469-65	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda The Real	FISE-3279-2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-69	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Arroyo De Pita	FISE-3092-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Pita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-70	Distribución De Agua Potable Del Tanque Existente Del Paraje Loma Del Depósito Norte A Diversas Calles De La Agencia De Donají	FII/0737/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$749,995	\$744,638	\$744,638	\$744,638	\$744,638	\$744,638	\$744,638	100.00	\$0	Metros lineales	585	0.00	100.00	Financiera: LA ECONOMÍA DE \$5,357.07 SE REASIGNARÁ POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINALIZADA / Registro:
OAX151502005469-72	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Maluco	FISE-3280-2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005469-78	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Del Tanque Existente Del Paraje Loma Del Depósito A El Paraje El Bajo La Etapa, Agencia Trinidad De Vigueria	FII/0857/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$595,444	\$595,444	\$595,444	\$593,769	\$475,017	\$475,017	\$475,017	79.78	\$0	Metros lineales	867	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005469-79	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Del Monte	FISE-3281-2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005469-82	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Reforma.	FISE-3093-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005469-84	Construcción De Línea De Alimentación Del Río Camino A Los Tanques De Los Barrios La Cruz Y Loma Rancho-Hacia Libramiento Norte, Agencia San Felipe Del Agua	FIB/089/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,793,759	\$2,793,759	\$2,793,759	\$2,787,337	\$2,053,427	\$2,053,427	\$2,053,427	73.50	\$0	Metros lineales	2,860	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
OAX151502005469-86	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Torreón.	FISE-3094-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Torreón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005469-92	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Cedral.	FISE-3095-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Cedral	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005469-95	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santo Tomás.	FISE-3096-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005469-98	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Del Castillo.	FISE-3097-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera del Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-01	Equipamiento De 70 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Yutaniño	FISE-3282-2015	Oaxaca	San Francisco Cahucú	San Sebastián Yutaniño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-02	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Los Corrales.	FISE-3098-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-05	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3809-2015	Oaxaca	Santiago Textitlán	San Isidro Llano Yerba	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	162	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005470-06	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Arroyo Culebra.	FISE-3099-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-07	Equipamiento De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Loxicha	FISE-3283-2015	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Francisco Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-09	Construcción De 94 Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3810-2015	Oaxaca	San Juan Ozoltepec	Santa Catarina Xanagula	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,805,581	\$3,805,581	\$3,044,465	\$3,805,581	\$3,015,607	\$3,015,603	\$3,015,603	79.24	\$0	Piezas	748	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005470-10	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Río Santiago.	FISE-3100-2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Río Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-11	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cuchara	FISE-3284-2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Cuchara	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-12	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3812-2015	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	584	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005470-14	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Guadalupe De Los Reyes.	FISE-3101-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Guadalupe de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-15	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Aserradero.	FISE-3102-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-16	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro Cantor	FISE-3285-2015	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Cerro Cantor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-18	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3813-2015	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Tierra Abajo	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$725,911	\$725,911	\$580,729	\$725,911	\$432,290	\$432,290	\$432,290	59.55	\$0	Metros lineales	105	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005470-19	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Porvenir.	FISE-3103-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-20	Construcción De Colector Sanitario En La Calle Miguel López De Lima Tramo Carretera A Monte Alban Entronque Esmeralda, Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya.	FIB/087/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,686,931	\$3,686,931	\$3,686,931	\$3,651,012	\$311,317	\$311,317	\$311,317	8.44	\$0	Metros lineales	1,196	0.00	23.00	Financiera / Física / Registro:
OAX151502005470-22	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Los Zarates.	FISE-3104-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Zarates	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-25	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3816-2015	Oaxaca	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Urbano	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1,877	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005470-27	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Joliette.	FISE-3105-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Joliette	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-28	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel López De Lima Tramo Carretera A Monte Alban Entronque Esmeralda, Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya.	FIB/065/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$503,552	\$503,552	\$503,552	\$503,552	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	494	0.00	5.00	Financiera ANTICPO OTORGADO / Física / Registro:
OAX151502005470-29	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Ocotálto	FISE-3286-2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotálto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-30	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3817-2015	Oaxaca	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Agua Tendida	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	121	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005470-34	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3818-2015	Oaxaca	Chiquihuitlán de Benito Juárez	La Concepción	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	198	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005470-35	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Ahuatzil Y Andador Ahuatzil, Colonia Motozuma, Agencia San Martín Mexiquipam	FII/081/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,121,262	\$1,121,262	\$1,121,262	\$1,115,181	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	886	0.00	25.00	Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro:
OAX151502005470-37	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Agua De Cerro	FISE-3106-2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-39	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Las Flores	FISE-3287-2015	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Santa Cruz de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-42	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Loma Cafetal	FISE-3107-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma Cafetal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-46	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Agua De Hueso (Segunda Sección)	FISE-3108-2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Hueso (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-47	Equipamiento De 70 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Buenavista	FISE-3288-2015	Oaxaca	San Juan Rumi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-50	Equipamiento De 24 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Colorado	FISE-3289-2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-51	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Raya.	FISE-3109-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-54	Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada De Pinos Y El Barrio (Barrio La Chiguelera) Agencia San Felipe Del Agua	FII/082/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,195,752	\$1,195,752	\$1,195,752	\$1,189,593	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,300	0.00	12.00	Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro:
OAX151502005470-60	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Loma Naranja	FISE-3110-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma Naranja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-64	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Agua De La Rosa	FISE-3111-2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-67	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Sorpresa	FISE-3112-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-72	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Laureles 1a. Etapa, Agencia Pueblo Nuevo	FII/086/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$609,255	\$609,255	\$609,255	\$605,258	\$410,293	\$410,293	\$410,293	67.34	\$0	Metros lineales	1,365	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151502005470-73	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cosolapa Sarmiento	FISE-3113-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cosolapa Sarmiento	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-79	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Palma	FISE-3114-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-86	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Llano de Águila	FISE-3115-2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Llano de Águila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-91	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, 20 De Noviembre	FISE-3116-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005470-97	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Loma Chilar	FISE-3117-2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005471-00	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Mirador	FISE-3118-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Mirador (Colonia el Mirador)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005471-03	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Camarón	FISE-3119-2015	Oaxaca	Huautepetec	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005471-19	Equipamiento Parcial De Un Taller De Enfermería En Cecyte No. 13	FAFEF/2246/2015	Oaxaca	Santiago Astata	Santiago Astata	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$423,335	\$423,335	\$423,335	\$423,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-23	Equipamiento Parcial De Un Taller De Enfermería Y Adquisición De Equipos De Computo En Cecyte No. 8 Segunda Etapa	FAFEF/2247/2015	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	161	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-47	Construcción De Un Laboratorio Multiple, Un Taller De Soporte Y Mantenimiento, Una Biblioteca, Una Sala Audiovisual En Cecyte No. 30 Segunda Etapa	FAFEF/2248/2015	Oaxaca	Pueta Villa de Guerrero	San Pedro Siniyovi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,459,103	\$1,459,103	\$1,459,103	\$1,459,103	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-50	Equipamiento De Un Laboratorio, Un Taller Y Dos Anexos En Cecyte No. 30	FAFEF/2249/2015	Oaxaca	Pueta Villa de Guerrero	San Pedro Siniyovi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,359,028	\$1,359,028	\$1,359,028	\$1,359,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	84	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-53	Construcción De Edificio Administrativo En Cobao No. 34 Segunda Etapa	FAFEF/2238/2015	Oaxaca	San Antonino Castillo Velasco	San Antonino Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$859,240	\$859,240	\$859,240	\$859,240	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	706	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-79	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Insurgentes 1a. Etapa, Agencia Pueblo Nuevo	FII/090/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,052,906	\$1,052,906	\$1,052,906	\$1,052,107	\$831,571	\$831,571	\$831,571	78.98	\$0	Metros lineales	1,170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005471-80	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Loma Huajal (Barrio La Chigüela), Agencia San Felipe Del Agua	FII/091/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$262,989	\$262,989	\$262,989	\$259,941	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	455	0.00	85.00	Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro:
OAX151502005471-81	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Sobre Arroyo Ancho Tramo Prolongación De Hidalgo A Libramiento Norte, Agencia Denalí	FII/094/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,882,425	\$1,882,425	\$1,882,425	\$1,878,767	\$778,784	\$778,784	\$778,784	41.37	\$0	Metros lineales	990	0.00	70.00	Financiera: / Física: 276.75 / Registro:
OAX151502005471-82	Rehabilitación De Canal De Drenaje Pluvial En Avenida Jorge L. Tamayo Castillejos Tramo Estación De Bomberos A Calle Vicente Guerrero, Casco De La Agencia, Agencia Candiani	FII/095/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,561,278	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,198,205	\$2,782,438	\$2,782,438	\$2,782,438	86.95	\$0	Metros lineales	1,450	0.00	80.00	Financiera: AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTAL DON 5638,721.89 OF. SFA/SE/MP/037/2015 DEL 22 OCTUBRE DE 2015 / Física: AMPLIACIÓN DE METAS OF. SFA/SE/MP/037/2015 DEL 22/10/2015 / Registro:
OAX151502005471-84	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Huastla De La Colonia Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	FII/058/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$374,626	\$374,524	\$374,524	\$374,524	\$374,524	\$374,524	\$374,524	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: LA ECONOMÍA DE \$102.46 SE REASIGNARÁ POSTERIORMENTE / Física: LA META SON 8 REGISTROS, OBRA FINQUITADA / Registro:
OAX151502005471-86	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Cristófol Esquina Topacio De La Colonia La Joya, Agencia San Martín Mexicapam	FII/059/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$173,105	\$173,105	\$173,105	\$173,027	\$120,906	\$120,906	\$120,906	69.85	\$0	Piezas	5	0.00	94.00	Financiera: / Física: LA META SON 4 POSTES / Registro:
OAX151502005471-88	Ampliación De Red De Energía Eléctrica De La Calle Prolongación De Cuauhtémoc A Libramiento Norte Sector 6, Agencia Guadalupe Victoria	FII/060/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$912,261	\$912,204	\$912,204	\$912,204	\$912,204	\$912,204	\$912,204	100.00	\$0	Piezas	135	0.00	100.00	Financiera: LA ECONOMÍA DE \$57.78 SE REASIGNARÁ POSTERIORMENTE / Física: LA META SON 29 POSTES, OBRA FINQUITADA / Registro:
OAX151502005471-90	Ampliación De Red Energía Eléctrica En Calle Privada Reforma, Agencia San Luis Beltrán	FII/061/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$327,321	\$327,321	\$327,321	\$326,689	\$217,602	\$217,602	\$217,602	66.48	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 7 REGISTROS / Registro:
OAX151502005471-26	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3819-2015	Oaxaca	Chiquihatlán de Benito Juárez	Agua Espina	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	104	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-28	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3821-2015	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	El Cimiento	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	121	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-29	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3822-2015	Oaxaca	Huautepec	Llano Aguacatal	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	234	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-31	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3823-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Llano de Fresno	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	140	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-32	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3824-2015	Oaxaca	San Lorenzo Cuauencuiltlán	San Lorenzo Cuauencuiltlán	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	771	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-34	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	PROSSAPYS-3825-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Cuauhtémoc	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	306	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-37	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	PROSSAPYS-3826-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	El Edén	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	319	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-39	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	PROSSAPYS-3827-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	La Reforma	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	208	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-40	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	PROSSAPYS-3828-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Julio	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	236	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-42	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	PROSSAPYS-3830-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Vista Hermosa	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	169	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-43	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	PROSSAPYS-3831-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	El Verger	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	115	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-45	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	PROSSAPYS-3832-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Martín de Porres	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	390	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-47	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	PROSSAPYS-3833-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Francisco	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	413	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-50	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	PROSSAPYS-3834-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Rancho Cacao	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	246	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-54	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Primaria Niños Héroes 2006b2159v)	PROSSAPYS-3835-2015	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	962	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-59	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Primaria Victoriano Gonzalez 2006b1438b)	PROSSAPYS-3837-2015	Oaxaca	San Francisco Chapulapa	San Alejo el Progreso	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	614	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-62	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Primaria Melchor Ocampo 2006b1742z)	PROSSAPYS-3839-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiactanzintep	San Juan Bautista Tlaxiactanzintep	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	1,103	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-68	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Independencia Tramo Macedonio Alcalá- Constitución Sector 2 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria	FII/067/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$900,749	\$900,749	\$900,749	\$900,744	\$716,957	\$716,957	\$716,957	79.60	\$0	Piezas	150	0.00	90.00	Financiera: / Física: LA META SON 16 POSTES / Registro:
OAX151502005471-69	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Ibo Plante1 0913)	PROSSAPYS-3840-2015	Oaxaca	San Lucas Zoquiápm	San Lucas Zoquiápm	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	380	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005471-73	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Avenida Oaxaca Esquina Con Calle Alameda Colonia Miguel Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapam	FII/068/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$339,308	\$339,308	\$339,308	\$338,964	\$49,959	\$49,959	\$49,959	14.72	\$0	Piezas	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 6 POSTES / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005477	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Prolongación De Carretera Vigil A Tramo Alvaro Obregón A Libramiento Norte, Agencia Donají	FII/069/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$238.355	\$238.355	\$238.355	\$238.239	\$192.340	\$192.340	\$192.340	80.70	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META SON 6 POSTES / Registro:
OAX1515020054781	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Prescolar Niño Heróes 20dc060f)	PROSSAPYS-3842-2015	Oaxaca	San Pedro Sochiápm	San Pedro Sochiápm	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20.000	\$20.000	\$16.000	\$20.000	\$12.651	\$12.651	\$12.651	63.25	\$0	Piezas	1.843	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054782	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Soledad Tramo Federalismo A La Soledad Sector 5, Agencia Guadalupe Victoria	FII/070/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$265.019	\$264.720	\$264.720	\$264.720	\$264.720	\$264.720	\$264.720	100.00	\$0	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: LA ECONOMÍA DE \$298.18 SE REASIGNARÁ POSTERIOREMENTE / Física: LA META SON 6 POSTES, OBRA FINQUITADA / Registro:
OAX1515020054786	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Andador Ágata, Colonia Bugambilias, Agencia Santa Rosa Panzacola	FII/071/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$133.957	\$133.957	\$133.957	\$133.658	\$72.976	\$72.976	\$72.976	54.48	\$0	Piezas	8	0.00	80.00	Financiera / Física: LA META SON 2 POSTES / Registro:
OAX1515020054790	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Andador Betón 1, 2 Y 3, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola	FII/072/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$311.942	\$311.942	\$311.942	\$311.784	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	20	0.00	80.00	Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: LA META SON 10 POSTES / Registro:
OAX1515020054791	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Buena Vista	FISE-3120-2015	Oaxaca	Santa María Tecomanaca	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054794	Equipoamiento De 12 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cuamana	FISE-3290-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santa Catarina Cuamana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054796	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Justalhuacá, Colonia Estadio De Fútbol, Agencia San Martín Mexicapam	FII/074/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$328.940	\$328.940	\$328.940	\$319.072	\$263.863	\$263.863	\$263.863	80.22	\$0	Piezas	8	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META SON 6 POSTES / Registro:
OAX1515020054797	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Prescolar Leonor Melchor Ocampo 20d0p0417f)	PROSSAPYS-3843-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Barranca Seca	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$40.000	\$40.000	\$32.000	\$40.000	\$25.302	\$25.302	\$25.302	63.25	\$0	Piezas	572	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054799	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado En Calle El Calvario Tramo De Avenida Solidaridad A Monte Los Olivos, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola	FII/075/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$527.339	\$527.339	\$527.339	\$527.048	\$216.591	\$216.591	\$216.591	41.07	\$0	Piezas	40	0.00	80.00	Financiera / Física: LA META SON 6 POSTES / Registro:
OAX1515020054700	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Primaria Octavio Paz 20d0b2321g)	PROSSAPYS-3844-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Agua de Niño	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20.000	\$20.000	\$16.000	\$20.000	\$12.651	\$12.651	\$12.651	63.25	\$0	Piezas	111	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054701	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Telesecundaria 20dv0d416g)	PROSSAPYS-3845-2015	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Magdalena Loxicha	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20.000	\$20.000	\$16.000	\$20.000	\$12.651	\$12.651	\$12.651	63.25	\$0	Piezas	935	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054704	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Primaria Francisco González Bocanegra 20d0b2280x)	PROSSAPYS-3846-2015	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Francisco Loxicha	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20.000	\$20.000	\$16.000	\$20.000	\$12.651	\$12.651	\$12.651	63.25	\$0	Piezas	1.041	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054706	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Primaria Fray Pedro De Cante 20d0p0763o)	PROSSAPYS-3847-2015	Oaxaca	San Agustín Loxicha	El Corozal	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20.000	\$20.000	\$16.000	\$20.000	\$12.651	\$12.651	\$12.651	63.25	\$0	Piezas	1.041	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054707	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Lobera	FISE-3121-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054709	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Emiliano Zapata	FISE-3122-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054710	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Primaria Juan Escutla 20d0p0287j)	PROSSAPYS-3849-2015	Oaxaca	Santiago Yatzepec	Santiago Yatzepec	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20.000	\$20.000	\$16.000	\$20.000	\$12.651	\$12.651	\$12.651	63.25	\$0	Piezas	4.210	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054712	Equipoamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Sabino	FISE-3291-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054714	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cosolapa Caracol	FISE-3123-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cosolapa Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054716	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Valle Dorado	FISE-3124-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Valle Dorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054719	Equipoamiento Para Edificio Administrativo En Cobas No. 34	IAFEF/2237/2015	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$497.010	\$497.010	\$497.010	\$497.010	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	706	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054720	Ampliación De Red Energía Eléctrica En Calle Monte Oreb, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola	FII/076/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$223.976	\$223.976	\$223.976	\$223.953	\$125.703	\$125.703	\$125.703	56.12	\$0	Piezas	15	0.00	80.00	Financiera / Física: LA META SON 4 POSTES / Registro:
OAX1515020054721	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Reformita	FISE-3125-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reformita)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054722	Equipoamiento Parcial De Un Aula De Medios En Itebo No. 263 Segunda Etapa	IAFEF/2240/2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Nogaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$49.000	\$49.000	\$49.000	\$49.000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	76	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054724	Equipoamiento De 12 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Reforma	FISE-3292-2015	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Santo Domingo la Reforma Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054725	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San José Del Progreso	FISE-3126-2015	Oaxaca	San José del Progreso	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054726	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Calles Palestina, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola	FII/077/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$145.442	\$145.442	\$145.442	\$145.184	\$84.923	\$84.923	\$84.923	58.39	\$0	Piezas	9	0.00	80.00	Financiera / Física: LA META SON 3 POSTES / Registro:
OAX1515020054728	Construcción De Un Aula Y Un Atrio En Itebo No. 101 Segunda Etapa	IAFEF/2217/2015	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$266.964	\$266.964	\$266.964	\$266.964	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054729	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Reforma.	FISE-3127-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054730	Ampliación De Red De Energía Eléctrica De La Calle Prolongación Juan De La Barrera Paraje San Pedro, Agencia Trinidad De Vigüera.	FIB/078/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$462,827	\$462,827	\$462,827	\$462,640	\$301,499	\$301,499	\$301,499	65.14	\$0	Piezas	15	0.00	65.00	Financiera / Física / LA META SON 9 POSTES / Registro:
OAX1515020054732	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Río Seco A La Altura Del Nueve Caligante, Agencia Trinidad De Vigüera	FIB/079/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$210,880	\$210,880	\$210,880	\$210,513	\$140,441	\$140,441	\$140,441	66.60	\$0	Piezas	15	0.00	70.00	Financiera / Física / LA META SON 7 POSTES / Registro:
OAX1515020054733	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Playa De Jicama.	FISE-3128-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Playa de Jicama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054734	Equipamiento De Un Aula, Un Aseo Y Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Iebo No. 101	FAFEF/2215/2015	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$168,816	\$168,816	\$168,816	\$168,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054735	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Garzona.	FISE-3129-2015	Oaxaca	San José del Progreso	San José la Garzona	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054736	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Segunda Privada De 3 De Mayo De La Colonia Itandehui, Agencia San Martín Mesquías.	FIB/080/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$730,266	\$730,266	\$730,266	\$708,358	\$400,273	\$400,273	\$400,273	54.81	\$0	Piezas	150	0.00	91.00	Financiera / Física / LA META SON 7 POSTES / Registro:
OAX1515020054737	Equipamiento De 24 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Plumas	FISE-3293-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Plumas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054739	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Francisco Villa	FISE-3130-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054741	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Dolores Hidalgo	FISE-3131-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054745	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Nuevo Soyaltepec.	FISE-3132-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Soyaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054746	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Juarez	FISE-3294-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054747	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Las Margaritas.	FISE-3133-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054749	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Nueva Patria	FISE-3134-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054751	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Jaltiangus	FISE-3295-2015	Oaxaca	Santa María Jaltiangus	Santa María Jaltiangus	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054753	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Nuevo Buenavista.	FISE-3135-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054757	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santiago Yaveo	FISE-3136-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054762	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cabeza De Tigre	FISE-3137-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cabeza de Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054765	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cerro Culebra.	FISE-3138-2015	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cerro Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054770	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Isla Soyaltepec.	FISE-3139-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Isla del Viejo Soyaltepec (Isla Soyaltepec)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054771	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Chorro De Agua	FISE-3140-2015	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Chorro de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054773	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Carmen.	FISE-3141-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054776	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santa María Almoloyas.	FISE-3142-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	Santa María Almoloyas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054791	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Miguel Metepéc.	FISE-3143-2015	Oaxaca	Totontepec: Villa de Morelos	San Miguel Metepéc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054792	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Pedro Nodón	FISE-3144-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Pedro Nodón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054796	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santiago Jareta.	FISE-3145-2015	Oaxaca	Totontepec: Villa de Morelos	Santiago Jareta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054790	Equipamiento De 8 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Porvenir	FISE-3296-2015	Oaxaca	Santiago Lachiguri	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054797	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Juan Zapotitlán	FISE-3146-2015	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Juan Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054704	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Menea	FISE-3297-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Piedra que Menea	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054705	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Pedro Cuyaltepec.	FISE-3147-2015	Oaxaca	San Juan Tepeuxilla	San Pedro Cuyaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054708	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Jaltepec De Candiyoc	FISE-3148-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Jaltepec de Candiyoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054711	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Plan De Guadalupe	FISE-3149-2015	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054713	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Los Naranjos	FISE-3150-2015	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054715	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Antonio Nopalera	FISE-3151-2015	Oaxaca	San Juan de los Cuts	San Antonio Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054716	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Orizaba	FISE-3152-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Orizaba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054718	Equipamiento De 5 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Medio Cerro	FISE-3298-2015	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Medio Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054719	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Isidro Huayálpam	FISE-3153-2015	Oaxaca	Santa María Ahotepec	San Isidro Huayálpam	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054721	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, De La Cruz	FISE-3154-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	Barrio de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054722	Equipamiento De 35 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cofradia	FISE-3299-2015	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Cofradia Chimalapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054727	Equipamiento De 25 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Ines	FISE-3300-2015	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Santa Inés	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054729	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Cañada Del Márquez	FISE-3155-2015	Oaxaca	San Miguel Tlacanama	La Cañada del Márquez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054730	Equipamiento De 17 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Herradura	FISE-3301-2015	Oaxaca	San Andrés Nuxiño	Linda Vista Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054733	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Loma Santa Fe	FISE-3156-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054735	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Colonia Valle De Reyes	FISE-3157-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Valle de Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054736	Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Iteño No. 40 Segunda Etapa	FAFEF/2239/2015	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$291,809	\$291,809	\$291,809	\$291,809	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054738	Equipamiento De 17 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Joya	FISE-3302-2015	Oaxaca	San Andrés Nuxiño	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054739	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Iteño No. 40	FAFEF/2241/2015	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$67,991	\$67,991	\$67,991	\$67,991	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	191	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054740	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Macin Grande	FISE-3158-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Macin Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054743	Equipamiento De 17 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Llano Verde	FISE-3303-2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Minas de Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054744	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Paso Escaleras	FISE-3159-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Paso Escaleras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054745	Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Iteño No 86 Segunda Etapa	FAFEF/2244/2015	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054747	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Vista Hermosa	FISE-3160-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054749	Equipamiento De 17 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Piedra	FISE-3304-2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cruz de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054750	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Arroyo Tambor	FISE-3161-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Tambor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054751	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Juan Palamita	FISE-3162-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Palamita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054754	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Pericón	FISE-3163-2015	Oaxaca	Santa María Apasco	Pericón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547456	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tierra Colorada.	FISE-3164-2015	Oaxaca	Santa María Apasco	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547458	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda	FISE-3165-2015	Oaxaca	Santa María Apasco	El Almacén	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547459	Construccion Un Aula Didactica, Un Aula De Medios Y Un Anexo En FAREF/2242/2015 lebo No. 245 Segunda Etapa		Oaxaca	Cosolapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$430,249	\$430,249	\$430,249	\$430,249	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547462	Equipamiento De Un Aula Didactica, Un Aula De Medios Y Un Anexo En lebo No. 245	FAREF/2243/2015	Oaxaca	Cosolapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$409,951	\$409,951	\$409,951	\$409,951	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	61	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547464	Equipamiento De 25 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Escolapa	FISE-3305-2015	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Escolapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547467	Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En lebo No. 75 Segunda Etapa	FAREF/2236/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichitazapa)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	91	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547471	Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En lebo No. 131 Segunda Etapa	FAREF/2225/2015	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	El Arador	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	71	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547472	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Chichihua	FISE-3306-2015	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Arroyo Chichihua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547473	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Un Aula De Medios Y Un Anexo En lebo No. 250 Segunda Etapa	FAREF/2212/2015	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$538,745	\$538,745	\$538,745	\$538,745	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547476	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda1 Teyon	FISE-3307-2015	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	El Tejón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547479	Equipamiento De 23 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Apango	FISE-3308-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Isidro Apango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547482	Equipamiento De Dos Aulas Didacticas, Un Aula De Medios Y Un Anexo En lebo No. 250	FAREF/2210/2015	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$429,855	\$429,855	\$429,855	\$429,855	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	70	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547486	Construccion De Un Aula En lebo No. 112 Segunda Etapa	FAREF/2216/2015	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$155,651	\$155,651	\$155,651	\$155,651	\$143,229	\$143,229	\$143,229	92.02	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547494	Equipamiento De 22 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Xoxonotle	FISE-3309-2015	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Xoxonotle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547495	Equipamiento De 35 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Rio Hondo	FISE-3310-2015	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547496	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Platanillo	FISE-3311-2015	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	San Isidro Platanillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547497	Equipamiento De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Llano De Leon	FISE-3312-2015	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Llano de León	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547498	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Coatlán	FISE-3313-2015	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Santo Domingo Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547501	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Chahuitepec	FISE-3314-2015	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Santa Cruz Chahuitepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547502	Equipamiento De 32 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Ozolotepec	FISE-3315-2015	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	San Gregorio Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547504	Construccionde 120 Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-3793-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapotalito	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,765,579	\$4,765,579	\$4,765,579	\$4,765,579	\$4,331,729	\$4,331,729	\$4,331,729	90.90	\$0	Piezas	980	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547505	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3850-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Pastoria	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$92,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	404	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547506	Terminacion Del Sistema De Agua Potable (Col. Zaragoza Zochiquilaola)	PROSSAPYS-3852-2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santos Reyes Zochiquilaola	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$849,917	\$849,917	\$679,933	\$849,917	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	895	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547507	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistem De Agua Potable	PROSSAPYS-3853-2015	Oaxaca	San Martín Peras	La Trinidad Peras	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$94,308	\$94,308	\$94,308	82.01	\$0	Estudio de preinversión	335	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547508	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3855-2015	Oaxaca	San Martín Peras	San José	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$65,888	\$65,888	\$65,888	57.29	\$0	Estudio de preinversión	275	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547509	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3856-2015	Oaxaca	San Martín Peras	San Marcos	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$94,308	\$94,308	\$94,308	82.01	\$0	Estudio de preinversión	149	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547510	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3858-2015	Oaxaca	San Martín Peras	Barrio San Antonio los Pinos	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$94,308	\$94,308	\$94,308	82.01	\$0	Estudio de preinversión	128	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547511	Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Vicente Guerrero 2040b2214y)	PROSSAPYS-3859-2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santa María Yucumico	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	1,511	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005475-16	Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Telesecundaria 20dvt1224y)	PROSSAPYS-3861-2015	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Río	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	343	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-17	Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Preescolar Ignacio Mejia 20dc0289w)	PROSSAPYS-3862-2015	Oaxaca	San Esteban Atlataluca	Independencia	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	478	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-18	Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Preescolar Juan De La Barrera 20d01013b)	PROSSAPYS-3863-2015	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	1,753	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-19	Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Escuela Primaria Bilingüe Gregorio Torres Quintero 20dp0210ba)	PROSSAPYS-3865-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Yosocahua	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	401	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-20	Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Escuela Primaria Bilingüe Juan Escutón 20dp0215bw)	PROSSAPYS-3866-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	La Cumbre	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	303	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-21	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3867-2015	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	La Reforma Juquila	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$65,888	\$65,888	\$65,888	57.29	\$0	Estudio de preinversión	217	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-22	Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Francisco J. Madero 20dp0218v)	PROSSAPYS-3869-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reformita)	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	552	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-23	Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Josefa Ortiz De Domínguez 20dp0235a)	PROSSAPYS-3871-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camalote	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	581	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-25	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3872-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Mangal	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$78,983	\$78,983	\$78,983	68.68	\$0	Estudio de preinversión	339	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: voador - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-27	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3874-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Villa Nueva	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$78,983	\$78,983	\$78,983	68.68	\$0	Estudio de preinversión	446	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-28	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Seccion Los Tejales)	PROSSAPYS-3875-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Camino de Ixcatlán	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,638,075	\$1,638,075	\$1,310,460	\$1,638,075	\$984,081	\$984,081	\$984,081	60.08	\$0	Metros lineales	863	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-30	Construccion Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3876-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de los Palacios	Sección los Palacios)	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,320,205	\$1,320,205	\$1,056,164	\$1,320,205	\$502,339	\$502,339	\$502,339	38.05	\$0	Metros lineales	235	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-31	Construccion Del Sistema De Agua Potable	PROSAPYS-3878-2015	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Clarín	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,581,838	\$2,581,838	\$2,065,470	\$2,581,838	\$1,928,218	\$1,928,218	\$1,928,218	74.68	\$0	Metros lineales	756	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-32	Construccion Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3879-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Paso del Águila	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,049,328	\$3,049,328	\$2,439,463	\$3,049,328	\$730,748	\$730,748	\$730,748	23.96	\$0	Metros lineales	630	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-33	Construccion Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3880-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Los Ideales	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,289,661	\$2,289,661	\$1,831,728	\$2,289,661	\$1,664,586	\$1,664,586	\$1,664,586	72.70	\$0	Metros lineales	458	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-34	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3882-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	Urbano	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$78,893	\$78,893	\$78,893	68.60	\$0	Estudio de preinversión	1,813	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-36	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3883-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	La Soledad Cofradía	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	705	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-38	Terminacion Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3885-2015	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Llano Grande	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,345,640	\$3,345,640	\$3,345,640	\$3,345,640	\$2,674,365	\$2,674,365	\$2,674,365	79.94	\$0	Metros lineales	187	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-39	Equipamiento De Un Aula De Tutorías Y Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Ibo No. 112	FAFEF/2214/2015	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$118,029	\$118,029	\$118,029	\$118,029	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	102	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-40	Terminacion Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3886-2015	Oaxaca	San Miguel Coatlán	La Sierra	Rural	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,880,861	\$1,880,861	\$1,504,689	\$1,880,861	\$1,202,174	\$1,202,174	\$1,202,174	63.92	\$0	Metros lineales	243	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-41	Equipamiento De Un Aula En Ibo No. 117	FAFEF/2218/2015	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$19,904	\$19,904	\$19,904	\$19,904	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-42	Terminacion Del Sistema De Agua Potable (Paraje Quezaca)	PROSSAPYS-3889-2015	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Subsidios	507's Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,311,659	\$1,311,659	\$1,049,327	\$1,311,659	\$835,336	\$835,336	\$835,336	63.69	\$0	Metros lineales	1,077	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-43	Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Ibo No. 121 Segunda Etapa	FAFEF/2219/2015	Oaxaca	San Miguel Tilquiápan	San Miguel Tilquiápan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	75	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-45	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Medios Y Tres Anexos En Bic No. 38 Segunda Etapa	FAFEF/2221/2015	Oaxaca	Santa María Huatucio	Arroyo Súchil	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,047,719	\$1,047,719	\$1,047,719	\$1,047,719	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-46	Equipamiento De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Bic No. 38	FAFEF/2220/2015	Oaxaca	Santa María Huatucio	Arroyo Súchil	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$438,614	\$438,614	\$438,614	\$438,614	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	102	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-51	Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subdele Santiago Pinotepa Nacional	FAFEF/2226/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,113,196	\$2,113,196	\$2,113,196	\$2,113,196	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-53	Equipamiento De Tres Aulas En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subdele Santiago Pinotepa Nacional	FAFEF/2227/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$115,392	\$115,392	\$115,392	\$115,392	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	113	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005475-55	Terminacion De Cinco Aulas Y Cerrado Perimetral En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subdele Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza	FAFEF/2228/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,036,055	\$2,036,055	\$2,036,055	\$2,036,055	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15102005475-57	Equipamiento De Cinco Aulas En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subdele Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza	FAFEF/2229/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$192,320	\$192,320	\$192,320	\$192,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-58	Construcción De Tres Aulas Y Dos Anexos En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subdele Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FAFEF/2230/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,338,458	\$2,338,458	\$2,338,458	\$2,338,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-61	Equipamiento De Tres Aulas En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subdele Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FAFEF/2231/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$101,604	\$101,604	\$101,604	\$101,604	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	90	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-63	Construcción De Tres Aulas Y Dos Anexos En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subdele Heroica Ciudad De Tlaxiaco	FAFEF/2232/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,170,163	\$2,170,163	\$2,170,163	\$2,170,163	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-67	Terminación Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3890-2015	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	El Mirador	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,660,874	\$1,660,874	\$1,660,874	\$1,660,874	\$1,324,691	\$1,324,691	\$1,324,691	79.76	\$0	Metros lineales	200	0.00	80.00	Financiera - / Física - / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-69	Equipamiento De Tres Aulas En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subdele Heroica Ciudad De Tlaxiaco	FAFEF/2233/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$115,392	\$115,392	\$115,392	\$115,392	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	250	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-72	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Telesecundaria 20dtv9554q)	PROSSAPYS-3891-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Santa Cruz Zenontepec	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	598	0.00	60.00	Financiera - / Física - / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-73	Construcción De Una Cafetería En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Sede Santa Cruz Xoxocotlán	FAFEF/2234/2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$864,655	\$864,655	\$864,655	\$864,655	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-75	Construcción De Un Gimnasio Auditorio En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Sede Santa Cruz Xoxocotlán Segunda Etapa	FAFEF/2235/2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,051,724	\$3,051,724	\$3,051,724	\$3,051,724	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-79	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Prescolar Sor Juana Ines De La Cruz 20dtcc2117r - Primaria Ignacio M. Altamirano 20dph0466c)	PROSSAPYS-3892-2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$40,000	\$40,000	\$32,000	\$40,000	\$25,302	\$25,302	\$25,302	63.25	\$0	Piezas	1,263	0.00	60.00	Financiera - / Física - / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-81	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Primaria Alfonso Fabila 20dph0225q)	PROSSAPYS-3893-2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Maney	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$30,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	443	0.00	60.00	Financiera - / Física - / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-86	Atención Social (C)	PROSSAPYS-3786-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$29,098	\$29,098	\$20,368	\$29,098	\$11,386	\$11,386	\$11,386	39.13	\$0	Piezas	895	0.00	40.00	Financiera - / Física - / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-92	Atención Social (D)	PROSSAPYS-3787-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$418,119	\$418,119	\$292,683	\$418,119	\$264,135	\$264,135	\$264,135	63.17	\$0	Piezas	12,246	0.00	60.00	Financiera - / Física - / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-94	Atención Social (E)	PROSSAPYS-3788-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$491,690	\$491,690	\$344,183	\$491,690	\$229,079	\$229,079	\$229,079	46.59	\$0	Piezas	2,601	0.00	50.00	Financiera - / Física - / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-96	Atención Social (F)	PROSSAPYS-3789-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$207,227	\$207,227	\$145,059	\$207,227	\$113,562	\$113,562	\$113,562	54.80	\$0	Piezas	2,205	0.00	50.00	Financiera - / Física - / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-13	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Primaria Flores Magón 20 Dphb0027q)	PROSSAPYS-3894-2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Río Cruello	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	452	0.00	60.00	Financiera - / Física - / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-15	Suministro E Instalación De Bebeder Escolar (Primaria Melchor Ocampo 20 Dph1677q)	PROSSAPYS-3897-2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	San José de las Flores (El Armadillo)	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	309	0.00	60.00	Financiera - / Física - / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-18	Suministro E Instalación De Bebeder Escolar (Primaria Juan De La Barrera 20dph2074q)	PROSSAPYS-3898-2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Llano Tigre	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	357	0.00	60.00	Financiera - / Física - / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-22	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Primaria Luis Donaldo Colosio 20dph2316q)	PROSSAPYS-3900-2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Unión Linda Vista	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	153	0.00	60.00	Financiera - / Física - / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-25	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3901-2015	Oaxaca	San Carlos Yastepéc	San Matías Petacaltepec	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	696	0.00	0.00	Financiera - / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-28	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3902-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Cerro Cemiza	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	255	0.00	0.00	Financiera - / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-30	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3903-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Cerro Aguacate	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	61	0.00	0.00	Financiera - / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-66	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3904-2015	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,312,914	\$4,312,914	\$3,450,331	\$4,312,914	\$835,336	\$835,336	\$835,336	19.37	\$0	Metros lineales	871	0.00	20.00	Financiera - / Física - / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-68	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3905-2015	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Unificación San Juan	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,203,791	\$1,203,791	\$1,203,791	\$1,203,791	\$917,107	\$917,107	\$917,107	76.18	\$0	Metros lineales	82	0.00	80.00	Financiera - / Física - / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-70	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-3906-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Quinicuma	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1,053	0.00	0.00	Financiera - / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-71	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Ibo Pantel 193)	PROSSAPYS-3907-2015	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$16,000	\$20,000	\$12,651	\$12,651	\$12,651	63.25	\$0	Piezas	1,196	0.00	60.00	Financiera - / Física - / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15102005475-76	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Telesecundaria 20dtv9554h) Ibo Pantel 1411 Primaria Vicente Guerrero 20dph95961 Prescolar Lope De Vega 20SP110991	PROSSAPYS-3908-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Atatláhuca	San Juan Bautista Atatláhuca	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$64,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	726	0.00	0.00	Financiera - / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302005158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054776	Suministro E Instalación De Bebedero Escolar (Preescolar Juan De La Barrera Primaria Redención De																											

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0001302005158830	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547742	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cozacoaltepec	FISE-3327-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Cozacoaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547743	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Reforma.	FISE-3181-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547744	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Florida.	FISE-3182-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547745	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Guivini	FISE-3328-2015	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Juan Guivini	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547746	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Loma Del Carmen.	FISE-3183-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Loma del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547748	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Guayabo.	FISE-3184-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547749	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Coyul	FISE-3329-2015	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Llano Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547750	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Vega Del Sol.	FISE-3185-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Vega del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547751	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Pedro Ayacatepec.	FISE-3186-2015	Oaxaca	Santa María Alotepec	San Pedro Ayacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547752	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Piedra Grande.	FISE-3187-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzoatepec	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547754	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Manantial.	FISE-3188-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Rancho Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547755	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Vega.	FISE-3189-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Cristóbal la Vega	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547756	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Jose Ozolotepec	FISE-3330-2015	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Jose Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547759	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Hamaca.	FISE-3190-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso Nuevo la Hamaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547760	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cieneguilla	FISE-3331-2015	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547761	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Arroyo Palomo.	FISE-3191-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Lucas Arroyo Palomo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547763	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Chinantilla.	FISE-3192-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chinantilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547764	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Rinconada.	FISE-3193-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547765	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cerro Maín.	FISE-3194-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Maín (Monte Flor)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547767	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Rancho Viejo.	FISE-3195-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547769	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Agustín.	FISE-3196-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547771	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Cristóbal.	FISE-3197-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547774	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Colorada (Tierra Colorada).	FISE-3198-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	La Colorada (Tierra Colorada)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547777	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santa Inés.	FISE-3199-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santa Inés	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547779	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Guacamaya	FISE-3332-2015	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547782	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Agua De Pescadito	FISE-3201-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Rafael Agua de Pescadito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547783	Imagen Urbana En Santa María Del Tule 2a Etapa	DETUR-4238-2015	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	8,165	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SÍSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547786	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Tortuguero.	FISE-3202-2015	Oaxaca	San Juan Matatlán	El Tortuguero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX001302005158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547788	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Miguel Del Puerto	FISE-3333-2015	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547790	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Rancho Blanco.	FISE-3203-2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547791	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Armadillo Grande.	FISE-3204-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547793	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Juan Otzolotepec.	FISE-3205-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Juan Otzolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547801	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, María Lombardo De Caso.	FISE-3206-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547805	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santa María Puxmetacán.	FISE-3207-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Santa María Puxmetacán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547808	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Profesor Julio De La Fuente.	FISE-3208-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Profesor Julio de la Fuente	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547809	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Maguay	FISE-3336-2015	Oaxaca	Santiago Luchigui	Arroyo Maguay	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547813	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Gran Lucha.	FISE-3209-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Gran Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547815	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Pedro Tres Arroyos.	FISE-3210-2015	Oaxaca	San Juan Lalaná	San Pedro Tres Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547817	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Lagunillas.	FISE-3216-2015	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547821	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, Tuxtepec.	FISE-3217-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547823	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, Loma Alta.	FISE-3218-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547829	Equipamiento De 34 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Carrizal	FISE-3338-2015	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547835	Equipamiento De 16 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Xiacuí	FISE-3343-2015	Oaxaca	Santiago Xiacuí	Santiago Xiacuí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547842	Equipamiento De 16 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Natividad	FISE-3344-2015	Oaxaca	Natividad	Natividad	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547848	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Hamaca	FISE-3346-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso Nuevo la Hamaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547850	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Antoni Oteate	FISE-3347-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Oteate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547853	Equipamiento De 29 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Nueva Soledad	FISE-3348-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Nueva Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547876	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Castillo	FISE-3349-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547878	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Gran Lucha	FISE-3350-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Gran Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547884	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Grande	FISE-3351-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547888	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Espuma	FISE-3352-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Espuma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547892	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Fortín II	FISE-3353-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	El Fortín II	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547896	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Jacatepec	FISE-3354-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547897	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Coyula.	FISE-3400-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547899	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Sorpresa	FISE-3355-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200547902	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tutetepetongo.	FISE-3401-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Francisco Tutetepetongo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302005158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054704	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Emiliano Zapata.	FISE-3402-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054714	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro Concha	FISE-3358-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cerro Concha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054717	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Rancho Alegre	FISE-3359-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054720	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Emiliano Zapata	FISE-3360-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054724	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Rancho Gavilan	FISE-3361-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Rancho Gavilan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054727	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Trinidad	FISE-3362-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Trinidad (Hondura de Nanche)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054738	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Chinantilla	FISE-3363-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chinantilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054742	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Valle Real	FISE-3364-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Colonia Nuevo Valle Real	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054762	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Paso Del Jobo	FISE-3365-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso del Jobo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054769	Equipamiento De 40 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Vega	FISE-3366-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Cristóbal la Vega	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547968	Supervision Tecnica (F)	PROSSAPYS-3920-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$241,765	\$241,765	\$169,235	\$241,765	\$165,517	\$165,517	\$165,517	68.46	\$0	Piezas	2,205	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054771	Equipamiento De 40 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Buenos Aires	FISE-3367-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054774	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (H)	APASZU-4106-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$306,985	\$306,985	\$245,588	\$306,985	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	255,029	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054777	Supervision Tecnica (C)	APASZU-3739-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$78,997	\$78,997	\$24,173	\$78,997	\$22,493	\$22,493	\$22,493	28.47	\$0	Piezas	23,940	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054778	Equipamiento De 40 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Vega Del Sol	FISE-3368-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Vega del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054783	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Linda Vista	FISE-3369-2015	Oaxaca	Tamazulápam del Espíritu Santo	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054789	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Tierra Blanca	FISE-3370-2015	Oaxaca	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054791	Equipamiento De 20 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Maguey	FISE-3371-2015	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Maguey	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054794	Equipamiento De 15 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Los Pobres	FISE-3372-2015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Los Pobres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054797	Supervision Tecnica (A)	PROSSAPYS-3915-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$31,007	\$31,007	\$21,705	\$31,007	\$21,228	\$21,228	\$21,228	68.46	\$0	Piezas	1,342	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054800	Equipamiento De 30 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Siempre Viva	FISE-3373-2015	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	San Martín Siempre Viva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054803	Equipamiento De 25 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Martín	FISE-3374-2015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054806	Equipamiento De 25 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Apóstol	FISE-3375-2015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Apóstol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054810	Equipamiento De 35 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Guadalupe	FISE-3376-2015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054814	Equipamiento De 50 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Agua De Sol	FISE-3377-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Agua de Sol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054819	Equipamiento De 50 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Yagovana	FISE-3378-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Miguel Yagovana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054823	Equipamiento De 50 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Guixe	FISE-3379-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Guixe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515020054827	Equipamiento De 50 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan	FISE-3380-2015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013020051581-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-07	Supervision Tecnica (B)	PROSSAPYS-3916-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$413,960	\$413,960	\$289,772	\$413,960	\$283,405	\$283,405	\$283,405	68.46	\$0	Piezas	3,049	0.00	70.00	Financiera : / Física : / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005481-14	Diagnostico Integral De Planeacion	APASZU-3717-2015	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$633,940	\$663,940	\$412,061	\$663,940	\$412,061	\$412,061	\$412,061	62.06	\$0	Estudio de preversión	7,285	0.00	60.00	Financiera : / Física : / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005481-16	Diagnostico Integral De Planeacion	APASZU-3716-2015	Oaxaca	Hermosa Ciudad de Huajuapán de León	Hermosa Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$580,000	\$1,200,000	\$574,102	\$574,102	\$574,102	47.84	\$0	Estudio de preversión	53,043	0.00	50.00	Financiera : / Física : / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005481-19	Diagnostico Integral De Planeacion (2a Etapa)	APASZU-3715-2015	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$546,439	\$546,439	\$355,186	\$546,439	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preversión	18,944	0.00	0.00	Financiera : / Física : OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005481-26	Diagnostico Integral De Planeacion	APASZU-3714-2015	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$633,940	\$633,940	\$412,061	\$633,940	\$412,061	\$412,061	\$412,061	65.00	\$0	Estudio de preversión	18,944	0.00	60.00	Financiera : / Física : / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005481-31	Diagnostico Integral De Planeacion	APASZU-3713-2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$580,000	\$1,200,000	\$572,308	\$572,308	\$572,308	47.69	\$0	Estudio de preversión	7,409	0.00	50.00	Financiera : / Física : / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005481-33	Equipamiento De 85 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Reforma	FISE-3381-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-36	Supervision Tecnica C	PROSSAPYS-3917-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$33,947	\$33,947	\$23,763	\$33,947	\$23,241	\$23,241	\$23,241	68.46	\$0	Piezas	895	0.00	70.00	Financiera : / Física : / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005481-37	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Huaxtlotipac	FISE-3382-2015	Oaxaca	San Antonio Huixtotepec	Santiago Huaxtlotipac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-39	Supervision Tecnica D	PROSSAPYS-3918-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$487,806	\$487,806	\$341,464	\$487,806	\$333,961	\$333,961	\$333,961	68.46	\$0	Piezas	12,246	0.00	70.00	Financiera : / Física : / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005481-41	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Villa De Etla	FISE-3383-2015	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-44	Equipamiento De 80 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Del Estado	FISE-3384-2015	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-45	Equipamiento De 60 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Roaguá	FISE-3385-2015	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	Roaguá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-47	Supervision Tecnica E	PROSSAPYS-3919-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$573,638	\$573,638	\$401,547	\$573,638	\$392,724	\$392,724	\$392,724	68.46	\$0	Piezas	2,601	0.00	70.00	Financiera : / Física : / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005481-48	Equipamiento De 35 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda 24 De Julio	FISE-3386-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia 24 de Julio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-53	Equipamiento De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Ana Del Valle	FISE-3387-2015	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-55	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Plan De Basura.	FISE-3403-2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Plan de Basura	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-58	Equipamiento De 50 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Mateo Sosola	FISE-3388-2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Mateo Sosola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-59	Equipamiento De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio Del Niño	FISE-3389-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Barrio del Niño (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-61	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Xochitonalco.	FISE-3404-2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Xochitonalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-63	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Garita.	FISE-3405-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-64	Equipamiento De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Circuito San Sebastian	FISE-3390-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Circuito San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-66	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santiago Quilotepec.	FISE-3406-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	Santiago Quilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-69	Equipamiento De 41 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Valdeflores	FISE-3391-2015	Oaxaca	Zimatán de Álvarez	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-70	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, De Asís.	FISE-3407-2015	Oaxaca	Concepción Pápalo	San Francisco de Asís	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-73	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Altamira.	FISE-3408-2015	Oaxaca	San José Tenango	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-75	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Real El Valle	FISE-3392-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Fraccionamiento Real del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005481-79	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Llano De América.	FISE-3409-2015	Oaxaca	San José Tenango	Llano de América	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200548160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548184	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tlaxiellin	FISE-3410-2015	Oaxaca	Valerio Trujano	Tlaxiellin	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548186	Equipamiento De 25 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Plazuela	FISE-3393-2015	Oaxaca	San Antonio Huixtpec	La Plazuela	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548189	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Sabino	FISE-3411-2015	Oaxaca	Mazaán Villa de Flores	Barrio Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548192	Equipamiento De 25 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Vergel	FISE-3394-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548193	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tlacanama	FISE-3412-2015	Oaxaca	San Miguel Tlacanama	San Miguel Tlacanama	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548196	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Maria Morelos.	FISE-3413-2015	Oaxaca	Santa María Huaztecoltlan	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548198	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tetepecingo	FISE-3414-2015	Oaxaca	San Lorenzo	San José Tetepecingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548101	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Azufre	FISE-3415-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Azufre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548102	Equipamiento De 25 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Quilana	FISE-3395-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Nicolás Quilana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548109	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Agua Zarca	FISE-3416-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548108	Equipamiento De 30 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Manzanito Tepantepec	FISE-3396-2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Manzanito Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548109	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Juan Cacahuatpec	FISE-3417-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548113	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Buenavista	FISE-3418-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548114	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Buenavista	FISE-3397-2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Isidro Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548115	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Antonio Ocotlán	FISE-3419-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Antonio Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548116	Equipamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Contreras	FISE-3398-2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	San José Contreras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548118	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Del Palmar	FISE-3420-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548119	Equipamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Nodón	FISE-3399-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuahtlan	San Pedro Nodón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548121	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tamal	FISE-3421-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Tamal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548123	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Motillas	FISE-3422-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Motillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548125	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Pie De La Cuesta	FISE-3424-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548127	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Pedro Tlaxiahuaca	FISE-3425-2015	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	San Pedro Tlaxiahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548129	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Raya	FISE-3426-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548130	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Lagunillas	FISE-3427-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548133	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Vista Hermosa	FISE-3428-2015	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548136	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Isidro Limón	FISE-3429-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Isidro Limón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548138	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Zapotál	FISE-3430-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Zapotál	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548141	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santa María	FISE-3431-2015	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548152	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Bajos De Chila.	FISE-3432-2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548154	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Arroyo Tigre.	FISE-3433-2015	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548157	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Alto De Las Mesas.	FISE-3434-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Alto de las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548160	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Chicapilla.	FISE-3435-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Chicapilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548163	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cienelo.	FISE-3436-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	El Cienelo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548167	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Costatitlán.	FISE-3437-2015	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Costatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548172	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Mancuernas.	FISE-3438-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Mancuernas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548175	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Sayulitepec.	FISE-3439-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Francisco Sayulitepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548178	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Playa Grande.	FISE-3440-2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Playa Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548180	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santa María.	FISE-3441-2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548181	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Coyul.	FISE-3442-2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548185	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tequisistlán.	FISE-3443-2015	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548187	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Río Poblano.	FISE-3444-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coxixtlahuaca	Río Poblano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548190	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Juan Teitla.	FISE-3445-2015	Oaxaca	San Juan Teitla	San Juan Teitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548192	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Estancia.	FISE-3446-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coxixtlahuaca	Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548194	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tejiupam De La Unión.	FISE-3447-2015	Oaxaca	Villa Tejiupam de la Unión	Villa Tejiupam de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548194	Construcción De 2 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Nizayul	FISE-4250-2015	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Las Milpas (Zapoteca Nizayul)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548197	Construcción De 2 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Laguna	FISE-4256-2015	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548114	Construcción De 1 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Portillo	FISE-4257-2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	El Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548119	Construcción De 1 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Felipe	FISE-4258-2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548122	Construcción De 1 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapotal	FISE-4259-2015	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	Camino al Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548127	Construcción De 1 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cecilia	FISE-4260-2015	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548134	Construcción De 1 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Quinta Sección	FISE-4261-2015	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Quinta Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548146	Construcción De 1 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Río Jordán	FISE-4263-2015	Oaxaca	San Bartolomé Quialana	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548152	Construcción De 1 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Tequio	FISE-4264-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	El Tequio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548156	Construcción De 1 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ochigadama	FISE-4265-2015	Oaxaca	San Baltazar Chichicapam	Ochigadama (Paraje la Playa y el Bordo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548169	Construcción De 1 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Pedregal	FISE-4266-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Lomas del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548172	Construcción De 1 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Buena Vista	FISE-4267-2015	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200548160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548175	Construcción De 15 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Domingo	FISE-4268-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Santo Domingo del Estado Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548177	Construcción De 10 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Chichauxtla	FISE-4269-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Andrés Chichauxtla Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548123	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tlaxiaco.	FISE-3448-2015	Oaxaca	Hermosa Ciudad de Tlaxiaco	Hermosa Ciudad de Tlaxiaco Urbano		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548126	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Vista Hermosa.	FISE-3449-2015	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Lorenzo Vista Hermosa Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548128	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cosolapa.	FISE-3450-2015	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa Urbano		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548129	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Palma Cuata.	FISE-3451-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Palma Cuata Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548132	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Junta.	FISE-3452-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Junta Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548134	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Los Laureles.	FISE-3454-2015	Oaxaca	San Juan Dixi	Los Laureles Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548138	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, María Sola.	FISE-3455-2015	Oaxaca	Santa María Sola	Santa María Sola Urbano		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548141	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Suchil.	FISE-3456-2015	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	El Súchil Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548143	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Texmelicán.	FISE-3457-2015	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	San Lorenzo Texmelicán Urbano		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548145	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Ana.	FISE-3458-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santa Ana Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548150	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Teojumuko.	FISE-3459-2015	Oaxaca	Santo Domingo Teojumuko	Santo Domingo Teojumuko Urbano		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548153	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Quialela.	FISE-3460-2015	Oaxaca	San Francisco Sola	Quialela Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548155	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Ayulla.	FISE-3461-2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Juan Ayulla Tepaltepec Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548157	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Morelos.	FISE-3462-2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Morelos Uno Tepaltepec Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548160	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Totomachámpam.	FISE-3463-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Pedro Totomachámpam Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548161	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Río.	FISE-3464-2015	Oaxaca	San Matro Yucuitando	Zapotitlán del Río Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548165	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, La Reforma.	FISE-3465-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548168	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Yaxe.	FISE-3466-2015	Oaxaca	Yaxe	Yaxe Urbano		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548172	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Miguel Hidalgo.	FISE-3467-2015	Oaxaca	San Antonio Huitepec	Miguel Hidalgo Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548176	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Huitepec.	FISE-3468-2015	Oaxaca	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec Urbano		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548178	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Peras.	FISE-3469-2015	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras Urbano		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548181	Construcción De Parador Turístico Carretero En El Viñedo, Santa Catarina Juquila	DETUR-4236-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila Urbano	Convenios		F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros lineales	14,380	0.00	50.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548182	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Estetla.	FISE-3470-2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa Catarina Estetla Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548185	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Xochitlpec.	FISE-3471-2015	Oaxaca	San Antonio Huitepec	San Juan Xochitlpec Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548187	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Infemillo.	FISE-3472-2015	Oaxaca	San Antonio Huitepec	Infemillo Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548190	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Cahucú.	FISE-3473-2015	Oaxaca	San Francisco Cahucú	San Francisco Cahucú Urbano		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302005485160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485193	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Gachupín.	FISE-3474-2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	El Gachupín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485113	Construcción De 5 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Río Minas	FISE-3475-2015	Oaxaca	San Pedro Tenasteco	San José Río Minas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485114	Construcción De 1 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Camalote	FISE-3476-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485115	Construcción De 6 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Xaaga	FISE-3477-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xaagá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485117	Imagen Urbana De San Agustínillo 2a.Etapa	DETUR-4325-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Agustínillo	Rural	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$10,800,000	\$10,800,000	\$10,800,000	\$10,800,000	\$10,739,890	\$10,739,890	\$10,739,890	99.44	\$0	Metros lineales	229	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005485118	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, Guerrero.	FISE-4086-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485120	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, Trinidad	FISE-4087-2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485121	Construcción De 6 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Lombardo	FISE-3478-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485122	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, Tliltepec.	FISE-4088-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485123	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda, Lovene.	FISE-4089-2015	Oaxaca	San Juan Ozoltepec	San Andrés Lovene	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485124	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Guerrero	FISE-4090-2015	Oaxaca	Concepción Pápalo	Coipam de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485125	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Río Hondo.	FISE-4091-2015	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485126	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Loxicha.	FISE-4092-2015	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485127	Construcción De 16 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Caso	FISE-3479-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485128	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Reyes.	FISE-4093-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Juan Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485129	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Pueblo Nuevo.	FISE-4094-2015	Oaxaca	Concepción Pápalo	San Francisco Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485131	Construcción De 5 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlahuilotpec	FISE-3480-2015	Oaxaca	Santa María Tlahuilotpec	Santa María Tlahuilotpec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485132	Construcción De Alumbrado Público Sustentable.	FISE/4308/2015	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$480,594	\$480,594	\$480,594	\$472,026	\$472,026	\$472,026	\$472,026	98.22	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005485133	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Banco.	FISE-4095-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo de Banco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485135	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Palomo.	FISE-4096-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Lucas Arroyo Palomo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485136	Construcción De Alumbrado Público Sustentable (2a. Etapa).	FISE/4310/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Xipantepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$147,875	\$147,875	\$147,875	\$145,239	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005485137	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Pita.	FISE-4097-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro de Pita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485139	Construcción De Alumbrado Público Sustentable (2a. Etapa).	FISE/4311/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yolatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$443,625	\$443,625	\$443,625	\$435,716	\$435,716	\$435,716	\$435,716	98.22	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005485140	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Domingo.	FISE-4098-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485141	Construcción De Alumbrado Público Sustentable (2a. Etapa).	FISE/4309/2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Cruz Tututepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$186,034	\$186,034	\$186,034	\$182,881	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX151502005485142	Construcción De 20 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Piedra	FISE-3483-2015	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485143	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Joya.	FISE-4099-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005485144	Construcción De Alumbrado Público Sustentable En El Vitrío (2a. Etapa).	FISE/4312/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$110,906	\$110,906	\$110,906	\$108,929	\$73,000	\$73,000	\$73,000	65.82	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302005158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548546	Señalamiento Y Tematización De Rutas	DETUR-4240-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$2,074,295	100.00	\$0	Metros lineales	908,996	0.00	26.34	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548547	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Luz.	FISE-4100-2015	Oaxaca	Ittlán de Juárez	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548548	Construccion De Alumbrado Publico Sustentable.	FISE/4313/2015	Oaxaca	Santa María Zoquián	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$148,827	\$148,827	\$148,827	\$145,965	\$109,474	\$109,474	\$109,474	73.56	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548549	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Lachixiá	FISE-4101-2015	Oaxaca	Santiago Camotlán	Asunción Lachixiá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548550	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Priv. Francisco I. Madero	FISE/4231/2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$197,916	\$197,916	\$197,916	\$193,787	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548551	Construccion De 10 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ozolotepec	FISE-3484-2015	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	San Gregorio Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548552	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Mixtepec	FISE-4107-2015	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548554	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Jacinto Ocotlán (2a. Etapa)	FISE/4232/2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,144,027	\$1,144,027	\$1,144,027	\$1,124,226	\$790,687	\$790,687	\$790,687	69.11	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548555	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero	FISE/4233/2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,165,331	\$1,165,331	\$1,165,331	\$1,145,225	\$1,145,225	\$763,074	\$763,074	65.48	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548556	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/4234/2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	La Tortolita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,892,338	\$1,892,338	\$1,892,338	\$1,859,779	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548558	Construccion De 14 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Laguna	FISE-3485-2015	Oaxaca	San Miguel Amatlán	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548559	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos	FAFEF/4252/2015	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	San José Aragón	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$620,052	\$620,052	\$620,052	\$609,230	\$182,769	\$182,769	\$182,769	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548560	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Infernillo.	FISE-4109-2015	Oaxaca	San Antonio Huitepec	Infernillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548562	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata	FAFEF/4248/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$499,885	\$149,966	\$149,966	\$149,966	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548563	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Totomachipam.	FISE-4110-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Pedro Totomachipam	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548564	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Amor De Un Rato	FAFEF/4315/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$499,898	\$149,969	\$149,969	\$149,969	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548566	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Garzón.	FISE-4111-2015	Oaxaca	San José del Progreso	San José la Garzón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548568	Construccion De 12 Electrificación No Convencional Paneles Solares, Para El Mejoramiento De Vivienda Aloápam	FISE-3487-2015	Oaxaca	San Miguel Aloápam	San Isidro Aloápam	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548570	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza, Colonia La Loma	FAFEF/4254/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$813,793	\$813,793	\$813,793	\$797,627	\$240,488	\$240,488	\$240,488	29.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548571	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Ocotpec.	FISE-4112-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotpec	Santo Tomás Ocotpec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548572	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo	FAFEF4253/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,047,758	\$1,047,758	\$1,047,758	\$1,028,342	\$308,503	\$308,503	\$308,503	29.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200548573	Construccion De 10 Electrificación No Convencional Paneles Solares, Para El Mejoramiento De Vivienda Conejo	FISE-3488-2015	Oaxaca	Villa Hidalgo	Pozo Conejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548575	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Poblete.	FISE-4113-2015	Oaxaca	Coatecas Altas	Poblete	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548576	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Guerrero (2a. Etapa)	FAFEF/4255/2015	Oaxaca	Ittlán de Juárez	San Gaspar Yaglalxi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$499,636	\$149,891	\$149,891	\$149,891	29.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548578	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para El Centro De Salud Con Servicios Aplicados (Cessa)	FAFEF/4307/2015	Oaxaca	Santa María Lachixiá	Santa María Lachixiá	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$475,430	\$475,430	\$475,430	\$467,287	\$140,186	\$140,186	\$140,186	29.49	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200548580	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Libertad.	FISE-4114-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlachichilco	Guadalupe la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548585	Construccion De 10 Electrificación No Convencional Paneles Solares, Para El Mejoramiento De Vivienda Yoniche	FISE-3489-2015	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Santa María Yoniche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548588	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Huacapa.	FISE-4115-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlachichilco	Santa Bárbara Huacapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302005158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548192	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Tenexcalco.	FISE-4116-2015	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetlán	La Luz Tenexcalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548197	Construcción De 30 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Buena Vista	FISE-4020-2015	Oaxaca	San Juan Rumi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548108	Construcción De 15 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Yerba Santa	FISE-4021-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548142	Programa De Equipamiento Turístico De Paradores Turísticos	DETUR-4239-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,000,000	\$5,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	60.00	\$0	Equipamiento	46,915	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548167	Construcción De 38 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Sabrillo	FISE-4022-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Andrés Sabrillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548172	Construcción De 12 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Plumas	FISE-4023-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Plumas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548177	Construcción De 40 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Tutunino	FISE-4024-2015	Oaxaca	San Francisco Cahucua	San Sebastián Tutunino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548187	Construcción De 14 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Que Meme	FISE-4025-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Piedra que Meme	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548191	Construcción De 12 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Xonene	FISE-4026-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Xonene	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548199	Construcción De 12 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Soledad	FISE-4027-2015	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548109	Construcción De 15 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Pe	FISE-4028-2015	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548112	Construcción De 14 Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Joaquín	FISE-4029-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548116	Construcción De 56 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ozolotepec	FISE-4030-2015	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Idefonso Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548160	Construcción De 3 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec	FISE-4031-2015	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548162	Construcción De 10 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Guevara	FISE-4032-2015	Oaxaca	Ayquezo de Aldama	Guevara	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548173	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Peña	FISE-4117-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. OI -	Cima de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548174	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, Xaaga.	FISE-4118-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xaaga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548176	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, De Juárez	FISE-4119-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548178	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Moctezuma.	FISE-4120-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Moctezuma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548180	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Hidalgo.	FISE-4121-2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548182	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Victoria.	FISE-4122-2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548199	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Viejo.	FISE-4123-2015	Oaxaca	Santa María Yucuhití	San Felipe de Jesús Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548103	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Progreso.	FISE-4124-2015	Oaxaca	Santa María Yucuhití	San Isidro Paz y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548104	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Grande.	FISE-4125-2015	Oaxaca	Santa María Yucuhití	Reyes Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548106	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Juárez.	FISE-4126-2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548107	Construcción De 15 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Cruz.	FISE-4127-2015	Oaxaca	Santa María Yosoyula	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548108	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Zompantele.	FISE-4128-2015	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Zompantele	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548110	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Iglesias.	FISE-4129-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro Iglesias	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

FORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								CUARTO TRIMESTRE 2015			
TOTAL: 16248																											
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX001302005158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054811	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Zacatal	FISE-4130-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054813	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Mixtepec	FISE-4131-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dto. OJ -	San Juan Mixtepec Distrito OJ	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054814	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Carrizal	FISE-4132-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054816	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Ocotepc	FISE-4133-2015	Oaxaca	San Pedro Ocotepc	Santa Cruz Ocotal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054817	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, Guerrero	FISE-4191-2015	Oaxaca	Culilpam de Guerrero	Culilpam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054818	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, Huixtepec	FISE-4192-2015	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054819	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, Santa Gertrudis	FISE-4193-2015	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054821	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Ixtlahuaca	FISE-4194-2015	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054822	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Guelaguetza	FISE-4195-2015	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054824	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda, Culilpam	FISE-4196-2015	Oaxaca	Culilpam de Guerrero	Culilpam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054827	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Lorenzo	FISE-4197-2015	Oaxaca	San Lorenzo Cacacoatepec	San Lorenzo Cacacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054828	Construcción De 3 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Zimatlan	FISE-4033-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054829	Construcción De 3 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Catalin Mixtepec	FISE-4034-2015	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054830	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda, Coyotepec	FISE-4198-2015	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054831	Construcción De 14 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Bernardo	FISE-4035-2015	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054832	Construcción De 16 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio	FISE-4036-2015	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054834	Construcción De 28 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Loma Celosa	FISE-4037-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Loma Celosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054835	Centro De Interpretacion Ambiental En El Mazunte 2a Etapa	DETUR-4326-2015	Oaxaca	Santa María Tonauasca	Mazunte	Rural	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$3,500,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	24,312	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020054837	Construcción De 35 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Nueva Raza	FISE-4038-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	La Nueva Raza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054839	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tapanatepec	FISE-4039-2015	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054841	Construcción De 28 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Pochotepec	FISE-4040-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Pochotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054844	Construcción De 1 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Pedregal	FISE-4041-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Lomas del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054846	Construcción De 7 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ojitlán	FISE-4042-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054849	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Huauatepec	FISE-4043-2015	Oaxaca	Huauatepec	Huauatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054850	Construcción De 38 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Come Tigre	FISE-4044-2015	Oaxaca	Huauatepec	Agua Come Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054851	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Antonio Ocotlan	FISE-3423-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Antonio Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054853	Construcción De 1 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Romadito	FISE-4045-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Romadito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515020054858	Construcción De 1 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda La Mancomada	FISE-4046-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Mancomada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302005158960	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548962	Construccion De 5 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Centro	FISE-4048-2015	Oaxaca	San Miguel Chichahua	San Miguel Chichahua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548975	Construccion De 5 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Prieto	FISE-4049-2015	Oaxaca	San Miguel Chichahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548977	Construccion De 5 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Dixui	FISE-4050-2015	Oaxaca	San Juan Dixui	San Juan Dixui	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548979	Construccion De 5 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Centro	FISE-4051-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548981	Construccion De 4 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Lagunillas	FISE-4052-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Lagunilla de Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548982	Construccion De 4 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Hidalgo	FISE-4053-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Yucunucua de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548984	Construccion De 3 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Juarez	FISE-4054-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548987	Construccion De 34 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ixhuatán	FISE-4076-2015	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548992	Construccion De 23 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda La Libertad	FISE-4077-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548918	Construccion De 1 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ecatepec	FISE-4078-2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548919	Construccion De 2 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Blanca	FISE-4079-2015	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyán	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548921	Construccion De 5 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Guegovela	FISE-4081-2015	Oaxaca	Ayquezo de Aldama	Guegovela	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548923	Construccion De 12 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Zabache	FISE-4082-2015	Oaxaca	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548925	Construccion De 5 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tetipac	FISE-4083-2015	Oaxaca	San Juan Tetipac	San Juan Tetipac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548926	Construccion De 2 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Roaló	FISE-4084-2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa María Roaló	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548929	Construccion De 2 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda La Guadalupe	FISE-4085-2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Barrio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548944	Operativo De Saneamiento Basico (D)	PAL-4357-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$121,600	\$121,600	\$121,600	\$121,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	4,620	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150200548948	Operativo De Saneamiento Basico (E)	PAL-4358-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$89,600	\$89,600	\$89,600	\$89,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,244	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150200548950	Operativo De Saneamiento Basico (F)	PAL-4359-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	2,273	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150200548951	Operativo De Saneamiento Basico (G)	PAL-4360-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	3,501	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150200548954	Monitoreo De Cloro Residual Libre (A)	PAL-4361-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	21,210	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150200548956	Monitoreo De Cloro Residual Libre (C)	PAL-4363-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,850	\$14,850	\$14,850	\$14,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	194,080	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150200548958	Monitoreo De Cloro Residual Libre (D)	PAL-4364-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	34,900	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150200548960	Monitoreo De Cloro Residual Libre (E)	PAL-4365-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	16,661	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150200548962	Monitoreo De Cloro Residual Libre (F)	PAL-4366-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	20,769	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: dvalidar
OAX15150200548966	Monitoreo De Cloro Residual Libre (B)	PAL-4362-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,850	\$14,850	\$14,850	\$14,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	53,270	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150200548971	Monitoreo De Cloro Residual Libre (G)	PAL-4367-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$29,700	\$29,700	\$29,700	\$29,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	34,826	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150200548975	Equipos De Desinfeccion, Desfibriladores Rusticos (Plata Coloidal)	PAL-4368-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$286,967	\$286,967	\$286,967	\$286,967	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	20,515	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020051589-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151502005489-77	Monitoreo De Cloro Residual Libre H	PAL-4369-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$36,450	\$36,450	\$36,450	\$36,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	71,681	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX151502005489-81	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio B	PAL-4370-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$154,516	\$154,516	\$154,516	\$154,516	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	76,099	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX151502005489-82	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio C	PAL-4371-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$283,176	\$283,176	\$283,176	\$283,176	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	285,759	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX151502005489-83	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio D	PAL-4372-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,514	\$150,514	\$150,514	\$150,514	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	39,641	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX151502005489-84	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio E	PAL-4373-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$34,474	\$34,474	\$34,474	\$34,474	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	12,463	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX151502005489-86	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio (A)	PAL-4374-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$86,184	\$86,184	\$86,184	\$86,184	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	13,284	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX151502005489-90	Equipamiento Y Rehabilitación De Equipos Electromecánicos De La Galería Filanteur Los Coeos	FAFEF-4375-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,758,769	\$1,758,769	\$1,758,769	\$1,758,769	\$514,484	\$514,484	\$514,484	29.25	\$0	Equipamiento	42,082	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005489-92	Operativo De Saneamiento Basico A	PAL-4335-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,620	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX151502005490-28	Rehabilitación De La Carretera Tecomaxtlahuaca-Coicoyán De Las Flores Del Km. 0 000 Al Km. 39 000	FISE/4229/2015	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$875,070	\$875,070	\$875,070	29.17	\$0	Kilómetro lineal	1,753	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151502005490-37	Rehabilitación Del Camino Xinitlico - Santiago Nuxaño Del Km. 0 000 Al Km. 1 400	FISE/4230/2015	Oaxaca	San Miguel Tlaxiotepec	Santiago Nuxaño	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$162,400	\$162,400	\$162,400	23.20	\$0	Kilómetro lineal	1,400	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151502005490-41	Rehabilitación De La Carretera Isotán De Juarez - San Bartolomé Zoogochi, Tramo Del Km 0 000 Al Km 58 000, Subtramo A Reconstruir Del Km 50 000 Al Km 52 000	FISE/2252/2015	Oaxaca	San Bartolomé Zoogochi	San Bartolomé Zoogochi	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,302,599	\$5,302,599	\$5,302,599	88.38	\$0	Kilómetro lineal	368	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151503005492-76	Construcción De Una Aída Y La Reparación De Otra En Mal Estado En La Escuela Primaria "Jedín González Ortega" Casco De La Población, Agencia San Felipe Del Agua	FIB/098/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$662,171	\$662,171	\$662,171	\$660,159	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005490-85	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Derrento M Navarres En Avenida Monte Albán S/N, Del Sector Centro, Agencia San Martín Mexicappan	FIB/099/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$237,615	\$237,615	\$237,615	\$236,589	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005490-91	Construcción De Colector Pluvial En Calle José Vasconcelos Tramo De Avenida Ferrocarril A Rivas Del Río Atzacay, Colonia Educación, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIB/100/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,737,500	\$2,737,500	\$2,737,500	\$2,729,547	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	416	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro:
OAX151503005490-94	Construcción De 13 Aulas Para Escuela Primaria Independencia De México En El Paraje La Maguayera, Agencia Trinidad De Vigüera	FIB/101/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$3,578,282	\$3,578,282	\$3,578,282	\$3,578,282	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	2.00	Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro:
OAX151503005490-54	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-2733-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Palotada (San Juan Palotada)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,069,541	\$2,069,541	\$2,069,541	\$2,069,541	\$628,884	\$628,884	\$628,884	30.39	\$0	Metros lineales	329	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005490-58	Construcción Del Sistema De Alcantarillado De Aguas Pluviales Calle Pínces Donaj	FAFEF-4249-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,251,367	\$2,251,337	\$2,251,337	\$2,251,337	\$663,886	\$663,886	\$663,886	29.49	\$0	Metros lineales	53,043	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005490-65	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FISE-4134-2015	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	San Pablo Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,075,581	\$2,075,581	\$2,075,581	\$2,075,581	\$611,587	\$611,587	\$611,587	29.47	\$0	Metros lineales	340	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005490-68	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-3486-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Romadito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$995,245	\$995,245	\$995,245	66.35	\$0	Metros lineales	153	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005490-76	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISE-3552-2015	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Jerónimo Tititlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,274,716	\$1,274,716	\$1,274,716	\$1,274,716	\$788,003	\$788,003	\$788,003	61.82	\$0	Metros lineales	306	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005490-91	Techoado De La Cancha Deportiva De La Escuela Secundaria Núm. 85, Cabecera Municipal	RG23CONICO/002/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,796,403	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	785	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005500-06	Techoado De La Cancha Deportiva De La Escuela Primaria Cabrera Carrasquedo En La Col. Alemán, Agencia Candiani	RG23CONICO/003/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,399,234	\$1,399,234	\$1,399,234	99.95	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE REINTEGRAR A LA TESOFE \$765.71 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:	
OAX151503005500-15	Techoado De La Cancha Deportiva De La Escuela Vicente Guerrero En La Col. Jacarandas, Agencia San Martín Mexicappan	RG23CONICO/004/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,880	\$857,619	\$857,619	\$857,619	85.76	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005500-33	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amapolas, Agencia San Martín Mexicappan	RG23CONICO/009/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,118,935	\$735,331	\$735,331	\$735,331	65.65	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005500-41	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 2a. Y 3a. Privada De 13 De Septiembre, Agencia San Juan Chiquitpec	RG23CONICO/010/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$747,609	\$631,600	\$631,600	\$631,600	84.21	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005500-50	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo, Agencia San Luis Beltrán	RG23CONICO/012/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,542	\$879,634	\$879,634	\$879,634	79.97	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005500-55	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alamos, Agencia Santa Rosa Panzacola	RG23CONICO/013/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,599,465	\$1,384,698	\$1,384,698	\$1,384,698	86.54	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													Cuarto Trimestre 2015															
Total: 16248																												
Información General del Proyecto													Avance Financiero															
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
																								Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300550062	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Robles, Colonia La Fusión, Agencia Montepio	RG23CONECO/015/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,928	\$1,999,928	\$1,999,928	\$1,999,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	232	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE REINTEGRO A LA TESOFE POR \$71.70 / Física: OBRA FINQUITADA / Registro:	
OAX15150300550071	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 4a. Y 5a. Privada De Hortensia Y 3a. Y 2a. De Margaritas, Colonia Ampliación Jardín, Agencia Donají	RG23CONECO/016/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,797	\$1,999,797	\$1,999,797	\$1,999,797	99.99	\$0	Metros Cuadrados	334	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE REINTEGRO A LA TESOFE POR \$203.44 / Física: OBRA FINQUITADA / Registro:	
OAX15150300550081	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Huasteco, Colonia 7 Regiones, Agencia Donají	RG23CONECO/017/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,473	\$1,198,473	\$1,198,473	\$1,198,473	99.87	\$0	Metros Cuadrados	159	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE REINTEGRO A LA TESOFE POR \$1,527.21 / Física: OBRA FINQUITADA / Registro:	
OAX15150300550092	Mejoramiento Visual De La Calle José López Alvarez (Empedrado) Colonia La Cascada, Cabecera Municipal	RG23CONECO/018/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,997,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	184	0.00	0.00	Financiera: SE INFORMA IMPORTE MINISTRADO / Física: / Registro:	
OAX15150300550127	Construcción De Drenaje Pluvial (2da. Etapa, Centro Norte)	17	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300550164	Pavimentación De Concreto Hidráulico (Hidalgo Norte)	66	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300550184	Pavimentación De Concreto Hidráulico (La Oxaqueña)	67	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,141	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300550218	Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Francisco Marquez	1	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Asunción Nochistlan, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300550338	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De El Corral	FIL-012-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLAN VILLA DE FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300550372	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Cruz De Plata	FIL-013-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLAN VILLA DE FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300550383	Construcción Del Techado Para Areas De Reparación De Educación Física De Escuelas En La Agencia Municipal De San Jose Itzapam	mscj-356-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Itzapám	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Catarina Juquila	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300550390	Construcción De Tanque De Agua Potable	27	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Ubero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	124	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300550421	Construcción Del Techado Para Areas De Reparación De Educación Física De Escuelas En La MSCJ-364-2015 Agencia Municipal De Santa Maria Yotlotepec		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yotlotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300550433	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	2	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Asunción Nochistlan, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300550436	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Alumbrado Público Del Centro Histórico En La Ciudad De Marquez De Juárez, Cabecera Municipal	RG23CONECO/008/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,499,993	\$3,499,993	\$3,499,993	\$3,499,993	100.00	\$0	Piezas	6,000	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE REINTEGRO A LA TESOFE POR \$7.40 / Física: OBRA FINQUITADA / Registro:	
OAX15150300550455	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De La Toma	FIL-014-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLAN VILLA DE FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300550482	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Santiago El Mirador	FIL-015-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLAN VILLA DE FLORES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300550491	Pavimentación De Calles	SF-SBP-DPP-N-292-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550536	Construcción De Drenaje Pluvial (San Bartolo)	18	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros lineales	252	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550540	Pavimentación De Concreto Hidráulico (Robles Oriente)	68	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	731	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550544	Ampliación De Drenaje Sanitario (Llano Suchapa)	23	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros lineales	138	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550548	Construcción De Aula En Escuela Primaria (Ricardo Flores Magón)	58	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Colonia Gabriel Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550550	Ampliación De Drenaje Sanitario	75	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	648	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550551	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (La Oxaqueña)	25	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550525	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones De La Calle Jhonny Londo En La Col. Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola	RG23CONECO/005/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,294,570	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,350	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE INFORMA IMPORTE DEL CONTRATO / Física: / Registro:	
OAX15150300550531	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ruli Y Corral De La Col. Centenario, Cabecera Municipal	RG23CONECO/006/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,993,256	\$2,405,669	\$2,405,669	\$2,405,669	\$2,405,669	80.19	\$0	Metros Cuadrados	1,942	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300550534	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Central En Las Colonias La Soledad Y Solidaridad, Agencia Santa Rosa Panzacola	RG23CONECO/007/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,996,368	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,109	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE INFORMA IMPORTE DEL CONTRATO / Física: / Registro:	
OAX15150300550555	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Barrio Juárez Sur)	03	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,116	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.																												
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.																												
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.																												

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300550056	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Pochotepec	FIL-016-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MAZATLAN VILLA DE FLORES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300550071	Ampliación De La Red De Agua Potable (Cajupulgo)	29	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	115	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300550075	Construccion De Sanitarios En El Jardín De Niños Rosario Castellanos	3	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H Ayuntamiento de asuncion nochistlan, oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300550077	Construcción De Drenaje Pluvial	19	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Profesor Ottilio Montañó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	428	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300550088	Construccion De Comedor Comunitario En El Barrio Del Maestro	FIL-017-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MAZATLAN VILLA DE FLORES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300550012	Rehabilitacion De La Escuela Primaria En La Localidad De Soyatitla	FIL-018-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MAZATLAN VILLA DE FLORES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300550015	Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Protagonista Cuauhtémoc Entre Galeana Y Callejon Antigua Pista	SF/SPDP/DP/IN-425/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550016	Construccion De Dispensario Médico (2da. Etapa, Arroyo Azul)	55	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Salud	En Ejecución	2015	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550022	Canal De Descarga De Aguas Pluviales En La Colonia Inhoaniv	MCI/FISM-DF/001/015/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$562,828	\$562,828	\$562,828	\$562,828	\$562,828	\$562,828	\$562,828	\$562,828	100.00	\$0	Metros lineales	208	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550023	Construccion De Muro De Contencion	4	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H Ayuntamiento de Asuncion Nochistlan	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300550029	Construcción De Aula En Escuela Primaria (Fuertes De Loreto, 2da. Etapa, Bío Námica)	60	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: LA META REAL DE LA OBRA ES UN AJUA DE 73.79 METROS CUADRADOS, EL DATO ANALIZADO EN EL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE ES COMPLETAMENTE ERRÓNEO. ABSOLUTO ERROR DE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550030	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Colonia Llano Grande 1	MCI/FISM-DF/002/080/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$445,815	\$445,815	\$445,815	\$445,815	\$445,815	\$445,815	\$445,815	\$445,815	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550038	Ampliación De Drenaje Sanitario	24	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Donají	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,590,000	\$1,590,000	\$1,590,000	\$1,590,000	\$1,590,000	\$1,590,000	\$1,590,000	\$1,590,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,362	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550047	Construccion Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Villa, Colonia Moderna	MCI/FISM-DF/003/007/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$167,634	\$167,634	\$167,634	\$167,634	\$167,634	\$167,634	\$167,634	\$167,634	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550051	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ferrocarril	MCI/FISM-DF/004/008/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$217,106	\$217,106	\$217,106	\$217,106	\$217,106	\$217,106	\$217,106	\$217,106	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera. / Física: la obra se encuentra ejecutada al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550053	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da. Etapa, Los Manantiales)	34	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Metros lineales	52	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550057	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Rafael Ramirez	MCI/FISM-DF/005/012/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$111,114	\$111,114	\$111,114	\$111,114	\$111,114	\$111,114	\$111,114	\$111,114	100.00	\$0	Metros lineales	176	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300550060	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San Jerónimo	MCI/FISM-DF/006/162/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$447,575	\$447,575	\$447,575	\$447,575	\$447,575	\$447,575	\$447,575	\$447,575	100.00	\$0	Metros lineales	176	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550004	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Pino Suarez	MCI/FISM-DF/007/163/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$160,655	\$160,655	\$160,655	\$160,655	\$160,655	\$160,655	\$160,655	\$160,655	100.00	\$0	Metros lineales	159	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550005	Construccion Del Drenaje Pluvial De La Calle Constitución Entre La Calle Guadalupe Victoria Y Xicotencatl	MCI/FISM-DF/008/161/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,706,797	\$2,706,797	\$2,706,797	\$2,706,797	\$2,706,797	\$2,706,797	\$2,706,797	\$2,706,797	100.00	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550007	Construcción De Banquetas De Concreto Hidraulico En La Carretera Ixtépec - Chihuitan	MCI/FISM-DF/009/156/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,160,127	\$1,160,127	\$1,160,127	\$1,160,127	\$1,160,127	\$1,160,127	\$1,160,127	\$1,160,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550008	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Cheguago Picacho	MCI/FISM-DF/010/035/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$431,156	\$431,156	\$431,156	\$431,156	\$431,156	\$431,156	\$431,156	\$431,156	100.00	\$0	Metros lineales	480	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550010	Construcción De Drenaje Sanitario En El Callejon La Esperanza	MCI/FISM-DF/011/164/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$255,605	\$255,605	\$255,605	\$255,605	\$255,605	\$255,605	\$255,605	\$255,605	100.00	\$0	Metros lineales	114	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550014	Construccion De Pavimento En La Colonia La Estación	SF/SPDP/DP/FAFEF/4-224/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,029,123	\$3,029,123	\$3,029,123	\$3,029,123	\$908,737	\$908,737	\$908,737	\$908,737	30.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	30.00	Financiera. / Física. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550016	Rehabilitación Del Parque Hidalgo (Segunda Etapa)	SF/SPDP/DP/FAFEF/4-209/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,271,913	\$6,271,913	\$6,271,913	\$6,271,913	\$4,499,557	\$4,499,557	\$4,499,557	\$4,499,557	71.74	\$0	Metros Cuadrados	26,450	0.00	71.74	Financiera. / Física. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551048	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio F	PAL-4337-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA			Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$132,970	\$132,697	\$132,697	\$132,697	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	22,767	0.00	0.00	Financiera. / Física: obra en proceso / Registro: validar	
OAX15150300551049	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio G	PAL-4338-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA			Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$145,282	\$145,282	\$145,282	\$145,282	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	21,523	0.00	0.00	Financiera. / Física: obra en proceso / Registro: valdr	
OAX15150300551051	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio H	PAL-4339-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA			Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$252,088	\$252,088	\$252,088	\$252,088	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	246,894	0.00	0.00	Financiera. / Física: obra en proceso / Registro: VALIDAR	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300551052	Instalación De Equipos De Definición A	PAL-4340-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$141,524	\$141,524	\$141,524	\$141,524	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	9,145	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: VALIDAR
OAX15150300551054	Instalación De Equipos De Desinfección B	PAL-4341-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$80,411	\$80,411	\$80,411	\$80,411	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	19,669	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: VALIDAR
OAX15150300551055	Instalación De Equipos De Desinfección C	PAL-4342-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$59,504	\$59,504	\$59,504	\$59,504	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	9,289	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: VALIDR
OAX15150300551058	Instalación De Equipo De Desinfección D	PAL-4343-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$196,203	\$196,203	\$196,203	\$196,203	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	11,262	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: VALIDAR
OAX15150300551061	Instalación De Equipo De Desinfección E	PAL-4344-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$12,866	\$12,866	\$12,866	\$12,866	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	6,289	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: VALIDAR
OAX15150300551063	Instalación De Equipo De Desinfección F	PAL-4345-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$88,452	\$88,452	\$88,452	\$88,452	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	5,765	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150300551066	Instalación De Equipo De Desinfección G	PAL-4346-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$192,987	\$192,987	\$192,987	\$192,987	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	13,755	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150300551120	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Ahuehuetla	FII-019-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLAN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300551130	Instalación De Equipos De Desinfección H	PAL-4347-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$225,151	\$225,151	\$225,151	\$225,151	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	200,562	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150300551131	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Peña Blanca	FII-020-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLAN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300551136	Protección De Fuentes De Abastecimiento B	PAL-4349-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$12,920	\$12,920	\$12,920	\$12,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	423	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150300551140	Protección De Fuentes De Abastecimiento C	PAL-4350-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$136,952	\$136,952	\$136,952	\$136,952	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	9,529	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150300551147	Protección De Fuentes De Abastecimiento D	PAL-4351-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$136,952	\$136,952	\$136,952	\$136,952	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	7,379	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150300551197	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria (Centenario De Benito Juárez)	59	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Nuevo Uvero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551226	Protección De Fuentes De Abastecimiento A	PAL-4348-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$82,688	\$82,688	\$82,688	\$82,688	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	6,807	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: valar
OAX15150300551231	Construcción Del Centro De Salud En La Localidad De Cacaltepec	FII-021-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLAN VILLA DE FLORES	Salud	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300551235	Protección De Fuentes De Abastecimiento E	PAL-4352-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$167,960	\$167,960	\$167,960	\$167,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	7,282	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150300551242	Protección De Fuentes De Abastecimiento F	PAL-4353-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$134,368	\$134,368	\$134,368	\$134,368	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	6,189	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150300551250	0.2 Órgano Estatal De Control	PAL-4354-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,569	\$4,569	\$4,569	\$4,569	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	3,962	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150300551255	Operativos De Saneamiento Básico	PAL-4355-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	13,914	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150300551260	Operativo De Saneamiento Básico C	PAL-4356-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	8,274	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150300551268	Mejoramiento De Vivienda Para Todas Las Comunidades De Mazatlán Etapa Dos	FII-022-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLAN VILLA DE FLORES	Asistencia Social	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300551296	Construcción De Un Aula Tipo Regional De 6x8 Mts Para El Preescolar	1	Oaxaca	Santa Lucía Mahuatlán	Santa Lucía Mahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	regiduría de obras	Educación	En Ejecución	2015	\$364,130						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300551299	Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples	23	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$719,866	\$719,866	\$719,866	\$719,866	\$719,866	\$339,006	\$339,006	47.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551849	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable		Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$599,287	\$599,287	\$599,287	\$599,287	\$599,287	\$299,026	\$299,026	49.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	49.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300552244	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	32	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	El Paguitál	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	420	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300552248	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISMDF/520/04/06/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Juan Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. SANTO DOMINGO TONALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	100.00	\$0	Piezas	148	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE SUMINISTRARON E INSTALARON DIEZ POSTES DE CONCRETO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300552294	Construcción De Refugio Para La Atención A Mujeres Víctimas De Violencia, Cobertura Municipal	RG23CONECO/019/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,997,477	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	5.00	Financiera: / Física: SOLO SE INFORMA AVANCE FÍSICO / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300552-37	Mejoramiento De La Imagen Urbana De Cuajimoloyas 2a Etapa	DETUR-4237-2015	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Cuajimoloyas	Rural	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	21-Turismo	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015		\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	637	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553-66	Construcción De Banda Preescolar En La Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	5	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de Asuncion Nochistlan, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300553-24	Construcción De Canal Pluvial En Calle Sin Nombre Entre Las Calles Moreles Y Reforma De La Col. Lázaro Cárdenas		Oaxaca	San Pedro Teutla	San Pedro Teutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$428,927	\$428,927	\$428,927	\$428,927	\$428,927	\$428,927	\$428,927	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553-02	Reparaciones Generales En Cobas No. 31	FAFEF-1203-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$296,864	\$296,864	\$296,864	\$296,864	\$291,832	\$291,832	\$291,832	98.30	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553-47	Reparaciones Generales En Preparatoria Rufino Tamayo	FAFEF/1204/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$346,207	\$346,207	\$346,207	\$346,207	\$339,418	\$339,418	\$339,418	98.04	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553-60	Equipoamiento Para Laboratorios Y Departamentos En El Instituto Tecnológico De Oaxaca De Juárez	FAFEF/1286/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$28,372,570	\$28,372,570	\$28,372,570	\$28,372,570	\$19,165,093	\$19,165,093	\$19,165,093	67.55	\$0	Lote	4,678	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553-25	Mejoramiento De Viviendas En San Juan Teutla		Oaxaca	San Pedro Teutla	San Juan Teutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553-84	Construcción De Cuartos Dormitorios	010	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Barrio Juquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300553-17	Mejoramiento De Viviendas En San José Despoblado		Oaxaca	San Pedro Teutla	San José Despoblado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553-65	Construcción De Cuartos Dormitorio	011	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Guadalupe Sabino (Barrio el Sabal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simón zahuatlán	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300553-72	Construcción De 29 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Felipe Lachlillo	fse-0754-2015	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lachlillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300553-47	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Alvarez Obregón Entre Calle Laborista Y Constanza	FAISM/079/018/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$979,746	\$822,511	\$822,511	\$822,511	\$822,511	\$822,511	\$822,511	100.00	\$0	Metros lineales	71	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/18/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%
OAX15150300553-82	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida Hidalgo Entre Calle Progreso Y Calle Laborista De Barrio Nuevo	FAISM/079/005/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$996,396	\$996,378	\$996,378	\$996,378	\$996,378	\$996,378	\$996,378	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/005/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553-97	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Villa	FAISM/079/097/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$973,317	\$973,320	\$973,320	\$973,320	\$973,320	\$973,320	\$973,320	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/097/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554-18	Rehabilitación De La Red De Drenaje De La Calle Venustiano Carranza Y Guadalupe Victoria Entre Avenida Teniente Azueta Y Pie Del Cerro	FAISM/079/012/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$999,263	\$998,815	\$998,815	\$998,815	\$998,815	\$998,815	\$998,815	100.00	\$0	Metros lineales	255	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/012/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554-42	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Del Estadio Entre Avenida Juárez Y Malucos	FAISM/079/052/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$688,421	\$688,421	\$688,421	\$688,421	\$688,421	\$688,421	\$645,960	100.00	\$0	Metros lineales	79	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 93.83% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/054/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 93.83%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554-54	Construcción De Comedor Comunitario	012	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Las Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de san simón zahuatlán	Urbanización	En Ejecución	2015		\$399,536	\$399,536	\$399,536	\$399,536	\$399,536	\$399,536	\$399,536	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554-72	Ampliación De La Red Eléctrica De Las Calles Lirios - Gardelias Y Rosedal-Framboyán	FAISM/079/049/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$349,902	\$349,902	\$349,902	\$349,902	\$349,902	\$349,902	\$332,310	100.00	\$0	Metros lineales	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/049/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 94.97%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554-18	Construcción De Colector Sanitario De 8 De Diámetro Del Cárcano De Bombos De Boca Del Río Al Carcamo R-1. Propied De Pemes, Localizada En La Agencia Municipal De Boca Del Río	FAISM/079/014/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$2,661,827	\$2,661,827	\$2,661,827	\$2,661,827	\$2,661,827	\$2,661,827	\$2,542,088	100.00	\$0	Metros lineales	550	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 95.50% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/014/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 95.50%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554-36	Construcción De Colector Potable En La Colonia Emiliano Zapata	FII-005-2015	Oaxaca	Santiago Huajoltitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO HUAJOLITITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300554-39	Mejoramiento De Caminos Rurales	013	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simón zahuatlán	Urbanización	En Ejecución	2015		\$415,946	\$415,946	\$415,946	\$415,946	\$415,946	\$415,946	\$415,946	100.00	\$0	Kilómetro	2,005	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554-47	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De La Luz Nágere	FII-006-2015	Oaxaca	Santiago Huajoltitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO HUAJOLITITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300554-60	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Salina Cruz Entre Calle Santa María Y Calle Reforma	FAISM/079/016/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$947,079	\$947,079	\$947,079	\$947,079	\$947,079	\$947,079	\$945,554	100.00	\$0	Metros lineales	182	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.84% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/016/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.84%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554-81	Ampliación De La Red Eléctrica C/ Emiliano Zapata Y Avenida Oaxaca Col. Francisco J. Madero	FAISM/079/054/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$356,594	\$356,594	\$356,594	\$356,594	\$356,594	\$356,594	\$106,978	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/154/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 30%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554-29	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Santa María El Zapote	FII-007-2015	Oaxaca	Santiago Huajoltitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO HUAJOLITITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300554-65	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FISM-535-001	Oaxaca	San Vicente Lachlillo	San Vicente Lachlillo	Urbano	Subsidios	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$9,000,000						0.00		Piezas	1,295	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: HUBO RECORTE DE METAS POR CIERRE DE EJERCICIO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300554593	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Cuauhtemoc	3	Oaxaca	San Juan Attepec	San Juan Attepec	Urbano	Subsidios	1002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)		25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300554653	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	005-2015	Oaxaca	Mariscala de Juárez	Santa Cruz el Fraile	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$410,803	\$410,803	\$410,803	\$410,803	\$410,803	\$410,803	\$410,803	100.00	\$0	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA (INSTALACION DE 13 POSTES) / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150300554694	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable		Oaxaca	Mariscala de Juárez	San Pedro Atoyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$495,661	\$495,661	\$495,661	\$495,661	\$495,661	\$495,661	\$495,661	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: REHABILITACIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA, OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150300554726	Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	016-2015	Oaxaca	Mariscala de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300554817	Construcción De Piso Firme.	MSPA-300-FAISM-2015-06	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,629,950	\$1,629,950	\$1,629,950	\$1,629,950	\$1,629,950	\$1,629,950	\$1,629,950	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554836	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	002	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300554878	Construcción De Canchales Comunitarios, Barrio Santiago Apostol.	MSPA-300-FAISM-2015-07	Oaxaca	San Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$667,955	\$667,955	\$667,955	\$667,955	\$667,955	\$667,955	\$667,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554891	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero	SP/SPG/DPH/N 253/2015	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,267	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554917	Construcción De Piso Firme En Los Pórtos, San Pedro Apostol, San Martín, La Guadalupe Y San Juan.	MSPA-300-FAISM-2015-05	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,250,916	\$1,250,916	\$1,250,916	\$1,250,916	\$1,250,916	\$1,250,916	\$1,250,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554919	Construcción De La Red General De Agua Potable	FISMCMC02015021016	Oaxaca	Cosolapa	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300554936	Mejoramiento Del Templo Católico	003	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300554946	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Xochitlanco	2015-50	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Xochitlanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,919,017	\$4,919,017	\$4,919,017	\$4,919,017	\$4,673,066	\$4,673,066	\$4,673,066	95.00	\$0	Piezas	1,345	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554969	Construcción De Pozos Profundos De Agua Potable	FORNET-0372-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	UD57 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,503,332	\$9,000,300	\$8,503,332	\$8,503,332	\$8,503,332	85.03	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300555068	Construcción De Plaza Cívica En Escuela Primaria Tierra Y Libertad	2015-51	Oaxaca	Huautla de Jiménez	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución	2015	\$633,032	\$633,032	\$633,032	\$633,032	\$601,381	\$601,381	\$601,381	95.00	\$0	Piezas	134	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300555151	Equipo Hidrométrico Para Desazolve De Tuberías(Camion) (Prodier 2015)	PRODDER-2499-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	UD01 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,225,000	\$3,225,000	\$2,993,264	\$2,993,264	\$2,993,264	\$2,993,264	\$2,993,264	92.81	\$0	Vehículos	444,527	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300555172	Adquisición De Equipo Móvil De Video Para Monitoreo Y Diagnostico De Pozos Profundos (Equipo Móvil De Inspección) (Prodier 2015).	PRODDER-2498-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	UD03 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,633,860	\$1,633,860	\$1,633,860	\$1,633,860	\$1,633,860	94.99	\$0	Vehículos	444,527	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300555122	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Ampli Y Modernización Del Camino St. Yosondúa-Cascada-Vergel Del Km 0.00 Al Km 5	FISM-001-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300555183	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para El Programa De Manejo Y Disposición De Residuos Sólidos	FISM-002-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Salud	En Ejecución	2015	\$291,160	\$291,160	\$291,160	\$291,160	\$117,217	\$117,217	\$117,217	40.26	\$0	Estudio de preinversión	1,254	0.00	40.26	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300555419	Mantenimiento De La Red Eléctrica En Huautla De Jiménez	2015-52	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$513,000	\$513,000	\$513,000	95.00	\$0	Piezas	10,528	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300555465	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM-124-082-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	Puente Madera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,243,389	\$1,243,389	\$1,243,389	\$1,243,389	\$1,243,389	\$1,243,389	\$1,243,389	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300555508	Construcción De Colector Del Drenaje Sanitario En Rancho Llano FISM-124-157-2015		Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,599,273	\$1,599,273	\$1,599,273	\$1,599,273	\$1,599,273	\$1,599,273	\$1,599,273	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300555562	Construcción De Infraestructura Para Instalaciones De Artesanías (2da Etapa)	FISM-003-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300555535	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM-007-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cañada de Galicia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300555571	Mantenimiento De La Red Eléctrica En Xochitlanco	2015-53	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Xochitlanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	95.00	\$0	Lote	1,345	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005555799	Mantenimiento De La Red Eléctrica En Río Santiago	2015-54	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Río Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	95.00	\$0	Lote	293	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005555859	Construcción De Oficinas Administrativas En La Escuela Secundaria Antonio Caso	2015-55	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$142,500	\$142,500	\$142,500	95.00	\$0	Metros Cuadrados	486	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300555595	Mejoramiento Visual De La Calle Aldama (Empedrado) Barrio De Jalisco, Cabeza Municipal	RG23CONECO/011/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,430,000	\$7,430,000	\$7,430,000	\$7,399,060	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE INFORMA IMPORTE MINISTRADO / Física: / Registro:
OAX151503005555941	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino Al Vivero, Agencia San Felipe Del Agua	RG23CONECO/014/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,798,650	\$2,518,785	\$2,518,785	\$2,518,785	89.96	\$0	Metros Cuadrados	361	0.00	90.00	Financiera: / Física: SE PRETENDE EJECUTAR ADEMÁS 740.00 ML. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300556006	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/001/001/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$628,772	\$628,772	\$628,772	\$628,772	\$628,772	\$628,772	\$626,062	\$626,062	99.57	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE \$ AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556021	Ampliación Del Centro De Salud	MSL-392-FISMDF-53-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Agua del Toro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Salud	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	754	0.00	100.00	Financiera: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556042	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario (En Callejones Aldama Y Ricardo Flores Magón)	FISMDF/MSJG/198/001/008/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$532,380	\$532,380	\$532,380	\$532,380	\$532,380	\$530,085	\$530,085	99.57	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE \$ AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300556060	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria (Técnica No. 1013)	FISMDF/MSJG/198/001/014/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$629,911	\$629,911	\$629,911	\$629,911	\$629,911	\$629,911	\$629,911	\$629,911	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556082	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	FISM-008-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300556012	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable (2° Etapa)	FISM-009-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cuajilotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,039,273	\$1,039,273	\$1,039,273	\$1,039,273	\$519,636	\$519,636	\$519,636	\$519,636	50.00	\$0	Metros lineales	148	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556081	Ampliación De La Unidad Médica Rural	MSLM-392-FISMDF-53-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Salud	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,798	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556091	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable	FISM-010-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Atlatlaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,047,762	\$1,047,762	\$1,047,762	\$1,047,762	\$364,494	\$364,494	\$364,494	\$364,494	34.79	\$0	Metros lineales	397	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556098	Ampliación Del Centro De Salud	MSLM-392-FISMDF-55-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa María Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Salud	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556026	Mantenimiento De La Unidad Médica Rural	MSLM-392-FISMDF-56-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Yutecoso Cuauhnémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Salud	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,221	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300556030	Construcción Del Sistema De Bombo Con Energía Solar	FISM-011-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300556067	Mantenimiento De Las Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales, Ubicadas En El Paraje Pie De La Peña Y El Cis No.20	FIAPM-001-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$261,463	\$261,463	\$261,463	\$261,463	\$116,206	\$116,206	\$116,206	\$116,206	44.44	\$0	Metros cúbicos	1,500	0.00	44.44	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556068	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISMDF/MSJG/198/002/022/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogohé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$464,402	\$464,402	\$464,402	\$464,402	\$464,402	\$324,427	\$324,427	\$324,427	69.86	\$0	Metros lineales	151	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556070	Construcción De Drenaje Pluvial	MSLM-392-FISMDF-46-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$527,825	\$527,825	\$527,825	\$527,825	\$527,825	\$527,825	\$527,825	\$527,825	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556084	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSJG/198/002/025/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogohé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$940,949	\$940,949	\$940,949	\$940,949	\$940,949	\$936,893	\$936,893	\$936,893	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE \$ AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556001	Mejoramiento De Camino Sacacosecha (A Los Limones)	FISMDF/MSJG/198/002/030/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogohé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$281,750	\$281,750	\$281,750	\$281,750	\$281,750	\$280,535	\$280,535	\$280,535	99.57	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE \$ AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556085	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En Monte Grande	FISM-124-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$241,361	\$241,361	\$241,361	\$241,361	\$241,361	\$241,361	\$241,361	\$241,361	100.00	\$0	Metros lineales	228	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300556097	Construcción De Un Aula En Preescolar Redención Proletariada	MSLM-392-FISMDF-08-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Educación	En Ejecución	2015	\$273,282	\$273,282	\$273,282	\$273,282	\$273,282	\$273,282	\$273,282	\$273,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556015	Rehabilitación Del Centro De Salud De Santa Rosa De Lima	FISM-124-108-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Salud	En Ejecución	2015	\$420,331	\$420,331	\$420,331	\$420,331	\$420,331	\$420,331	\$420,331	\$420,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,491	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556080	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Comunidad De Tierra Blanca	FISM-124-159-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$799,637	\$799,637	\$799,637	\$799,637	\$799,637	\$799,637	\$799,637	\$799,637	100.00	\$0	Metros lineales	168	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556035	Apertura De Camino En Zongolica Km 2 000 Al Km2 400	2015-58	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Zongolica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$603,630								0.00		Metros lineales	50	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556037	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FISM-SVL-535-002-2015	Oaxaca	San Vicente Lachio	Ejido el Rincón	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,000,000	\$8,609,325	\$8,609,325	\$8,609,325	\$8,609,325	\$8,609,325	\$8,609,325	\$8,609,325	100.00	\$0	Piezas	1,454	0.00	100.00	Financiera: HUBO RECORTE DE METAS / Física: HUBO RECORTE DE METAS EN LA OBRA / Registro: POR CERRAR DE EJERCICIO HUBO RECORTE DE METAS EN LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556039	Modernización Y Ampliación Del Camino Antiquo A Yuatla Del Km 0 000 Al Km 0 800	2015-57	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Río Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$693,333	\$693,333	\$693,333	\$693,333	\$693,333	\$658,667	\$658,667	\$658,667	95.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300556644	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Varias Calles	MSVDF/MSMDF-535-SV-004-2015	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,702,478	\$2,702,478	\$2,702,478	\$2,702,478	\$2,702,478	\$2,702,478	\$2,702,478	100.00	\$0	Vivienda	21	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZÓ OBRA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 40 POSTES DE CONCRETO DE 12-750 COMO AMPLIACIÓN Y 20 DE 6-400 COMO RETENIDAS; HERRAJES Y ASLAMENTOS PARA VESTIDO ESTRUCTURA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CONDUCTOR ASCR 1/0- 3/0 Y CABLE MULTIPLE (2+1)-1/0, INSTALACIÓN DE 03 TRANSFORMADORES TDA2-10-13200-120/240 DDE 10 KVA, 01 TRANSFORMADOR TDA2-15-13200-120-240, 01 TRANSFORMADORES TDA2-25-13200-120/240 DE 15 KVA, EQUIPO DE PROTECCIÓN, SISTEMA ANTIAUNA Y ACOMETIDAS AERIAS, 40 POSTES - SE REALIZÓ LA OBRA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 40 POSTES DE CONCRETO DE 12-750 COMO AMPLIACIÓN Y 20 DE 6-400 COMO RETENIDAS, HERRAJES Y ASLAMENTOS PARA VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA Y BAJA TENSION, CONDUCTOR ASCR 1/0- 3/0 Y CABLE MULTIPLE (2+1)-1/0, INSTALACIÓN DE 03 TRANSFORMADORES TDA2-10-13200-120/240 DE 10 KVA, 01 TRANSFORMADOR TDA2-15-13200-120/240 DE 15 KVA, 01 TRANSFORMADORES TDA2-25-13200-120/240 DE 15 KVA, EQUIPO DE PROTECCIÓN, SISTEMA ANTIFAUNA Y ACOMETIDAS AERIAS, BENEFICIARIOS 186 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300556651	Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado En La Esc. Primaria Netzahualcoyotl	RG23-SVL-535-001-2015	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	100.00	\$0	Piezas	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL A BASE DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMDE ESPESOR , CON TABLERO DE BALCONESTO Y TECHADO CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300556675	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Niños Héroes De La Agencia De San José Cieneguala	0021	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$722,653	\$722,653	\$722,653	\$722,653	\$722,653	\$722,653	\$722,653	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300556680	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Preescolar Francisco I. Madero, De La Agencia De San José Cieneguala	22	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$268,205	\$268,205	\$268,205	\$268,205	\$268,205	\$268,205	\$268,205	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300556690	Construcción De Tanque De Agua Potable (Calle Principal A Santa Ana)	FISMDF/MSXG/198/00-3/03/6/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$605,533	\$605,533	\$605,533	\$605,533	\$605,533	\$482,439	\$482,439	79.67	\$0	Metros cúbicos	620	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300556620	Mejoramiento De Camino Sacacoecha (Tramo Santa Ana Río Sacabá)	FISMDF/MSXG/198/03-/039/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$187,815	\$187,815	\$187,815	\$187,815	\$187,815	\$187,005	\$187,005	99.57	\$0	Kilómetro lineal	610	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300556681	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable San Juan Joluxtlá	001	Oaxaca	Cosoletepec	Joluxtlá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de Cosoletepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300556732	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISMDF/MSXG/198/00-4/042/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$217,650	\$217,650	\$217,650	\$217,650	\$217,650	\$216,712	\$216,712	99.57	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300556709	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSXG/198/00-4/043/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$696,993	\$696,993	\$696,993	\$696,993	\$696,993	\$693,989	\$693,989	99.57	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300556741	Rehabilitación De Calles (Revestimiento)	002	Oaxaca	Cosoletepec	Tubtitlán de Guadalcázar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de Cosoletepec	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300556793	Construcción De Unidad Deportiva En La Comunidad De San Blas Atempa	SF-SPR-DPP-N-308-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,979	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300556727	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	003	Oaxaca	Cosoletepec	Tubtitlán de Guadalcázar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de Cosoletepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300556728	Construcción De Unidad Deportiva En La Comunidad De Santa Rosa	SF-SPR-DPP-N-308-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,246	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300556741	Construcción De Casa De Salud	-	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	La Chinilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Salud	En Ejecución	2015		\$804,984						0.00		Vivienda	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300556771	Modernización Y Ampliación Del Camino Rosario Barra - San Rafael - Santa Ursula - Los Reyes - Cerro De Oro, Tramo Del Km 0-000 Al Km 11.895.59, Subtramo A Modernizar Del Km 7-700 Al Km 8-700.	CAPIFE/2618/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Reyes (Ampliación Santa Ursula)	Rural	Comenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPIFE)		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$739,998	\$2,466,660	\$739,998	\$739,998	\$739,998	\$739,998	26.43	\$0	Kilómetro lineal	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE LIBERAR / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300556780	Construcción De Un Aula De Medio De La Escuela Primaria Indio De Nuyoo De La Primera Sección	-	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$878,876	\$878,876	\$878,876	\$878,876	\$219,719	\$219,719	\$219,719	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300556790	Pavimentación De La Calle Prolongación Arcadio G. Molina Prolongación Benito Juárez, Calle Guadalupe Victoria Y Calle Zapata En La Colonia Costa Verde	SF-SPR-DPP-N-308-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	\$97,950	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300556729	Const. De Cuatro Aulas Y Mód. Santuario En La Esc. Prim. "Onilo Montañó Y Montes Sáenz" En Calle Plan De Ayala Entre Prol. La Nariña Y Reforma Agraria, Casco De La Ag. Cinco Señores	FIR/096/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,008,965	\$1,263,695	\$1,263,695	\$1,259,225	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: DISMINUCIÓN/INPRESUPUESTAL POR \$745,270.44 OFICIO SRA/SF/MP/037/2015 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2015 / Física: DISMINUCIÓN DE METAS OF. SRA/SF/MP/037/2015 / Registro:	
OAX15150300556756	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Paraje Cerro Tejón)	FISMDF/MSXG/198/00-5/056/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,064,285	\$1,064,285	\$1,064,285	\$1,064,285	\$1,064,285	\$917,916	\$917,916	86.25	\$0	Kilómetro lineal	720	0.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300556768	Mejoramiento De Aula En Santa Lucía Miahuatlán	-	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Educación	En Ejecución	2015		\$80,000						0.00		Metros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300556796	Línea De Conducción Del Tanque Existente Del Paraje Miravalle Hacia Los Tanques Existentes De Los Parajes Los Arcos Y La Loma, Agencia Trinidad De Vigüera	FIR/097/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,580,416	\$3,580,416	\$3,580,416	\$3,580,283	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,073	0.00	2.00	Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro:	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515030055706	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Fortín De Juárez, En El Municipio De Santa Catarina Tlaxiá	-	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Fortín de Juárez	Rural	Sin identificar			MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLAXIÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,124,337	\$6,124,337	\$1,837,301	\$6,124,337	\$3,390,736	\$1,553,435	\$310,687	25.36	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: SE REALIZÓ UNA REDUCCIÓN 2,449,734.68 / Física / Registro: SE REALIZÓ UNA REDUCCIÓN 2,449,734.68 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030055716	Construcción De La Unidad Deportiva En La Comunidad De Monte Grande	SF-SPIP-DPP-N-308-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	Monte Grande	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030055721	Construcción De Banda Perimetral Del Dispensario Medico	-	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Río Comal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Salud	En Ejecución	2015	\$180,000	\$200,000	\$0	\$101,000	\$101,000	\$101,000	\$101,000	\$0.50	\$0	Metros	0	0.00	45.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030055738	Mejoramiento De Camino Sacacochesha (Tramo Ocotál - Cerro Tejón)	FISMDF/MSGJ/198/005/057/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotál	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$187,815	\$187,815	\$187,815	\$187,815	\$187,815	\$187,005	\$187,005	99.57	\$0	Kilómetro lineal	200	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE \$ AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030055748	Construcción De Banda Perimetral Para El Dispensario Medico	-	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	El Sumidero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Salud	En Ejecución	2015	\$340,200						0.00			Metros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030055760	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Libramiento	SF-SPIP-DPP-N-308-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,959	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030055704	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISMDF/MSGJ/198/006/059/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachile	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$168,688	\$168,688	\$168,688	\$168,688	\$168,688	\$167,961	\$167,961	99.57	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE \$ AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030055784	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSGJ/198/006/060/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachile	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$731,843	\$731,843	\$731,843	\$731,843	\$731,843	\$728,689	\$728,689	99.57	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE \$ AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030055794	Construcción De Banquetas, Guarniciones, Pavimentación Y Encarpado De Calles En La Localidad De Puente Madera	118-312-DGOSVR-00854-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	Puente Madera	Rural	Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,534,687	\$1,534,687	\$1,534,687	\$1,534,687	\$1,534,687	\$1,534,687	\$1,534,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SE SOLICITA VALIDACIÓN - SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300558010	Adquisición De Vehículo Oficial	002	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de Cosoltepec	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1515030055813	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMDFMAP20151002039	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Tabaquera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,363,059	\$1,363,059	\$1,363,059	\$1,363,059	\$1,363,059	\$1,363,059	\$1,363,059	100.00	\$0	Metros lineales	155	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030055855	Proyectos Ejecutivos Para La Seterización Del Macrosector San Antonio De La Cal	PROME-4319-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,660,000	\$2,660,000	\$2,247,419	\$2,247,419	\$2,247,419	\$2,247,419	\$2,247,419	\$2,247,419	84.49	\$0	Estudio de preinversión	60,992	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX1515030055867	Suministro E Instalación De 2,250 Micromedidores Magnéticos A Lectura Remota Por Radio Frecuencia, Zona Centro Histórico En Las Buzas 5.8 Y 9 (2da Etapa)	PROME-4318-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,951,581	\$2,951,581	\$2,716,342	\$2,716,350	\$2,716,342	\$2,716,342	\$2,716,342	\$2,716,342	92.03	\$0	Piezas	8,775	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX1515030055868	Construcción De Techo Firme	MSN-481-FISMDF-06-2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Yucubey de Cutiálahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Vivienda	87	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030055881	Construcción De Tangue De Agua Potable (En La Calle Benito Juárez)	FISMDF/MSGJ/198/007/067/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$779,760	\$779,760	\$779,760	\$779,760	\$779,760	\$776,399	\$776,399	99.57	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE \$ AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030055895	Mejoramiento De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable (Tramo Pedregal A Encinal Colorado)	FISMDF/MSGJ/198/007/070/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$472,340	\$472,340	\$472,340	\$472,340	\$472,340	\$328,112	\$328,112	69.47	\$0	Kilómetro	640	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030055898	Asesoría Técnica	MSN-481-FISMDF-01-2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Santiago Nuyoo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$114,557	\$114,557	\$114,557	\$114,557	\$114,557	\$114,557	\$114,557	\$114,557	100.00	\$0	Estudio de preinversión	3,100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300558813	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSGJ/198/008/078/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,010,645	\$1,010,645	\$1,010,645	\$1,010,645	\$1,010,645	\$971,184	\$971,184	96.10	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE COBRAR FINQUITO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300558819	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSGJ/198/009/085/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,045,592	\$1,045,592	\$1,045,592	\$1,045,592	\$1,045,592	\$1,041,086	\$1,041,086	99.57	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE \$ AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300558830	Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Calle Morelos	-	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$273,155						0.00			Metros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030055835	Mejoramiento De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica De Las Calles Huancastillo, Camino Antiguo Al Pánceno Y Del Sector Sur)	FISMDF/MSGJ/198/010/093/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$868,750	\$868,750	\$868,750	\$868,750	\$868,750	\$260,625	\$260,625	30.00	\$0	Metros lineales	62	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030055844	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSGJ/198/010/092/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$383,350	\$383,350	\$383,350	\$383,350	\$383,350	\$381,697	\$381,697	99.57	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE \$ AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030055866	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSGJ/198/012/105/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$627,272	\$627,272	\$627,272	\$627,272	\$627,272	\$576,081	\$576,081	91.84	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030055876	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISMDF/MSGJ/198/012/106/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$197,047	\$197,047	\$197,047	\$197,047	\$197,047	\$196,198	\$196,198	99.57	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE \$ AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030055882	Construcción De Baños Con Biodegestor	MVDO201510	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DÍAZ ORDÁZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$281,250	\$281,250	\$281,250	\$62.50	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN DICIEMBRE DE 2015 / Física: OBRA TERMINADA EN DICIEMBRE DE 2015 / Registro:	
OAX1515030055883	Mejoramiento De Camino Sacacochesha (Entronque Buena Vista - Río Sarabia)	FISMDF/MSGJ/198/012/113/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$187,815	\$187,815	\$187,815	\$187,815	\$187,815	\$187,005	\$187,005	99.57	\$0	Kilómetro lineal	207	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE \$ AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300559836	Ampliacion De Drenaje Sanitario	FISDMFMAP2015002048	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,074,570	\$1,074,570	\$1,074,570	\$1,074,570	\$1,074,570	\$1,074,570	\$1,074,570	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada
OAX15150300559874	Construccion De Drenaje Sanitario	FISDMFMAP2015002051	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$365,137	\$365,137	\$365,137	\$365,137	\$365,137	\$365,137	\$365,137	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300559934	Ampliacion De Drenaje Sanitario	FISDMFMAP2015002056	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Palma Cuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,509,562	\$1,509,562	\$1,509,562	\$1,509,562	\$1,509,562	\$1,509,562	\$1,509,562	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300559995	Rehabilitacion De Camino Rural	FISDMFMAP2015002060	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera de la Selva 1	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$694,682	\$694,682	\$694,682	\$694,682	\$694,682	\$694,682	\$694,682	100.00	\$0	Kilómetro	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300560048	Ampliacion De Drenaje Sanitario	FISDMFMAP2015002061	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera del Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,243,591	\$1,243,591	\$1,243,591	\$1,243,591	\$1,243,591	\$1,243,591	\$1,243,591	100.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada
OAX15150300560101	Ampliacion De Drenaje Sanitario	FISDMFMAP2015002065	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,165,479	\$1,165,479	\$1,165,479	\$1,165,479	\$1,165,479	\$1,165,479	\$1,164,479	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300560152	Ampliacion De Red Elctrica	FISDMFMAP2015002066	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$515,676	\$515,676	\$515,676	\$515,676	\$515,676	\$515,676	\$515,676	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada con la instalación de 14 postes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300560181	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Nuevo Venustiano Carranza, Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Matías Chilaz	MIC/O218/IASMDF-DI/59/002/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300560184	Construccion De La Barda Perimetral Lado Norte Y Poniente De La Escuela Secundaria Teotica 114	FISM312015	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHIQUITONGO	Educación	En Ejecución	2015	\$627,895	\$627,895	\$627,895	\$627,895	\$627,895	\$627,895	\$627,895	100.00	\$0	Metros lineales	369	0.00	100.00	Financiera: ACUMULADO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. SECUNDARIA 114 / Física: AVANCE DE LA CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL LADO NORTE Y PONIENTE DE LA ESC. SEC. TECNICA 114 / Registro: REG. DE ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL LADO NORTE Y PONIENTE DE LA ESC. SEC. TECNICA 114 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300560196	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Calle Miguel Hidalgo	FISDMFMAP2015002080	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,257,155	\$1,257,155	\$1,257,155	\$1,257,155	\$1,257,155	\$1,257,155	\$1,257,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300560408	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Cierre De Calles Entre Calle Puebla Y Oaxaca	FISDMFMAP2015002086	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,128,692	\$1,128,692	\$1,128,692	\$1,128,692	\$1,128,692	\$1,128,692	\$1,128,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada
OAX15150300560557	Construccion De Sanitarios Y Un Aula En El Jardin De Niños Francisco I. Madero	FISM212015	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHIQUITONGO	Educación	En Ejecución	2015	\$392,873							0.00		Metros Cuadrados	27	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REG. DE ACUMULADO DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300560591	Rehabilitacion De Pozo Profundo	FISDMFMAP2015002023	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Cedral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$436,816	\$436,816	\$436,816	\$436,816	\$436,816	\$436,816	\$436,816	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada
OAX15150300560501	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Cerro Del Vieño- Santa Catarina Juquila-Santa María Amaltepec	364-PROII-001-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Amaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300560346	Perforacion De Pozo Profundo	FISDMFMAP2015002012	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$735,464	\$735,464	\$735,464	\$735,464	\$735,464	\$735,464	\$735,464	100.00	\$0	Metros lineales	420	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300560367	Construccion De Garimiones Y Pavimento A Base Concreto Hidraulico En La Calle Ignacio Rayón	DPP3952015	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal	Convenios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHIQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300560396	Construccion De 75 Pls Fime Para El Mejoramiento De La Vivienda Silacayoapam	FISE-4388-2015	Oaxaca	Silacayoapam	Silacayoapam	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300560418	Construccion De 10 Sanitarios Con Bidgester Para El Mejoramiento De La Vivienda Guigoza	FISE-4389-2015	Oaxaca	San Luis Amatlán	Guigoza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300560445	Construcción De Piso Fime	MYG-564 FISDMF-11-2015	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,027,258	\$2,282,204	\$2,282,204	\$2,282,204	\$2,282,204	\$2,282,204	\$2,282,204	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	319	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300560449	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Merida	-	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300560556	Construccion De 10 Sanitarios Con Bidgester Para El Mejoramiento De La Vivienda Guaje	FISE-4390-2015	Oaxaca	Santa María Zoquián	Agua del Guaje	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300560576	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Rumbo A La Iglesia Catolica.	FISM-MSI-177-61-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuitatlán	Santiago Domingullo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUITATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300560486	Construccion De La Unidad Deportiva El Azufre	SCFI-001-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300560505	Rehabilitacion De Camino Rural	-	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300560506	Construccion De 10 Sanitarios Con Bidgester Para El Mejoramiento De La Vivienda Potrero	FISE-4391-2015	Oaxaca	Santa María Zoquián	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300560522	Rehabilitacion De Red De Distribucion Del Agua Potable 2a Etapa	01	Oaxaca	San Martín Tilcajete	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TLCAJETE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,025,000	\$1,025,000	\$1,025,000	\$1,025,000	\$717,500	\$717,500	\$717,500	70.00	\$0	Metros lineales	1,800	0.00	51.87	Financiera / Física: OBRA TERMINADA EL ACUMULADO DE OBRA TOTAL DEL PROYECTO SON 700 47 ML / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-24	Construcción De 10 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Manantial	FISE-4392-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia el Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-48	Construcción De 10 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Olimpo	FISE-4393-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Olimpo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-63	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Rufino Tamayo	mcj-364-RG23-001-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-74	Construcción De 10 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Isabel	FISE-4394-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-90	Construcción De 10 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Buena Vista	FISE-4395-2015	Oaxaca	Concepción Papalo	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-99	Construcción Del Drenaje Pluvial En La Calle De La Rosa	FII432015	Oaxaca	Cuixtlan de Guerrero	Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUIXTLAN DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$318,770							0.00		Lote	733	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX151503005605-18	Construcción De 10 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda De Morelos	FISE-4396-2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Tejas de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-46	Construcción De 15 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Reforma	FISE-4397-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-70	Construcción De 35 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista	FISE-4398-2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-93	Construcción De 20 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Yatepec	FISE-4399-2015	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-24	Construcción De 3 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Blanca	FISE-4400-2015	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-58	Construcción De 9 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec	FISE-4401-2015	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-67	Reconstrucción Del Camino El Maguery Largo - Barrio Los Martínez Del Km. 0 000 Al Km. 0 800; Ramal Maguery Largo - Barrio FAFEE/1854/2015 De Los Díaz Del Km. 0 000 Al Km. 0 800; Ramal Maguery Largo - Barrio Los Vázquez	FAFEE/1854/2015	Oaxaca	San José del Progreso	Maguery Largo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,062,015	\$1,062,015	\$1,062,015	\$1,061,505	\$970,141	\$970,141	\$648,394	91.35	\$0	Kilómetro lineal	649	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151503005605-81	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Localidad De Costa Rica	FISNDF-MSMM-248-010-2015	Oaxaca	San Mateo del Mar	Costa Rica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,071,185							0.00		Metros lineales	767	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada físicamente y financieramente
OAX151503005605-90	Construcción De 15 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Bernardo Mixtepec	FISE-4402-2015	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-20	Construcción De 20 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda El Alto	FISE-4403-2015	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-23	Construcción De Un Muro De Contención De La Cagulla Al Jardín De Niños Frida Kahlo En El Barrio La Garta.	FAISM-MSJ-177-62-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$63,750	\$63,750	\$63,750	\$63,750	\$63,750	\$63,750	\$63,750	100.00	\$0	Lote	480	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005605-45	Construcción De 7 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Peral	FISE-4404-2015	Oaxaca	San Antonio el Alto	El Peral	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-59	Construcción De 15 Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapata	FISE-4405-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-67	Ampliación De La Casa De Salud, En La Localidad De Lagunas Santa Cruz	FISNDF-MSMM-248-021-2015	Oaxaca	San Mateo del Mar	Laguna Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Salud	En Ejecución	2015	\$534,124	\$534,124	\$534,124	\$534,124	\$534,124	\$534,124	\$534,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	396	0.00	100.00	Financiera: obra pagada en su totalidad / Física: obra físicamente terminada / Registro: obra financieramente y físicamente terminadas al 100%
OAX151503005605-78	Construcción De 10 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Palmares	FISE-4406-2015	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palmares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005605-99	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Rincon Viejo	FISE-4407-2015	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005610-39	Mejoramiento De Carretera Huajuapán De León - Mariscal De Juárez Del Km 25 000 Al Km 42 000	FISE/2281/2015	Oaxaca	Mariscal de Juárez	Mariscal de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,999,994	\$4,999,994	\$4,999,994	\$4,999,994	100.00	\$0	Kilómetro lineal	2,017	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151503005611-71	Mejoramiento De Camino San Juan Cotzocón - Santa María Puimetacán - La Sabana - María Lombardo De Casa - E.C.Tzotzotzoc - Palmares Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 39 000	FISE/2282/2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$292,320	\$292,320	\$292,320	29.23	\$0	Kilómetro lineal	3,700	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151503005611-08	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa	C-FISM-MSFS-149-004-2015	Oaxaca	San Francisco Sola	Gozengo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$635,813	\$635,813	\$635,813	\$635,813	\$633,073	\$633,073	\$633,073	99.57	\$0	Lumarias	1,509	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: --- OBRA TERMINADA --- TANTO EN SU AVANCE FÍSICO COMO EN EL FINANCIERO SOLO FALTA LA RETENCIÓN DEL 5% AL MILLAR. SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SIN EMBAJOS NO SE ENCONTRÓ UNA UNIDAD DE MEDIDA ACORDA A LA OBRA. --- OBRA TERMINADA --- TANTO EN SU AVANCE FÍSICO COMO EN EL FINANCIERO SOLO FALTA LA RETENCIÓN DEL 5% AL MILLAR.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

CUARTO TRIMESTRE 2015																													
TOTAL: 16248																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblivariado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300567208	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En San Pedro Chimaltepec	7	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Pedro Chimaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Piezas	948	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300567288	Construcción De 9 Sanitarios Con Biodigestor	1	Oaxaca	Teococulco de Marcos Pérez	Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300567290	Construcción De Drenaje Sobre Las Calles Josué Ortiz De Domínguez Y General Avila Camacho	FAISMD5032015	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,512,850	\$3,512,850	\$3,512,850	\$3,512,850	\$3,512,850	\$3,512,850	\$3,512,850	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300567297	Rehabilitación De Techo Firme (Lamina Galvanizada)	9	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Gustavo Díaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,299,377	\$1,299,377	\$1,299,377	\$1,299,377	\$1,299,377	\$1,299,377	\$1,299,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300567303	Rehabilitación De Techo Firme	44	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,499,943	\$1,499,943	\$1,499,943	\$1,499,943	\$1,499,943	\$1,499,943	\$1,499,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300567304	Mejoramiento De 1.5 Km De Caminos Sacacochesha	2	Oaxaca	Teococulco de Marcos Pérez	Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300567306	Construcción De Tanque Y Ampliación De La Red De Agua Potable	FAISMAP072015	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,268,390							0.00			Kilómetro lineal	26	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro REG. DE REPORTE ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, BARRIO LA LOMA. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567311	Adquisición De 35 Estufas Ecológicas	3	Oaxaca	Teococulco de Marcos Pérez	Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300567313	Construcción De Modulo De Sanitarios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 20dgb1902f	FAISMSC082015	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2015	\$897,158							0.00			Kilómetro cuadrado	1	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567317	Adquisición De 140 Estufas Ecológicas	4	Oaxaca	Teococulco de Marcos Pérez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300567331	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISMR132015	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,786,290	\$1,786,290	\$1,786,290	\$1,786,290	\$1,786,290	\$1,786,290	\$1,786,290	100.00	\$0	Metros lineales	18	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REPORTE DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA / Registro REG. DE REPORTE DE ACUMULADO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE LA CRUZ. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300567337	Ampliación De La Red De Agua Potable (Segunda Etapa)	FAISMAP192015	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,151,797							0.00			Metros lineales	30	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro LA OBRA MMT/RG23/052/006/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567344	Construcción De Sanitarios Públicos	FORTAMUN012015	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300567349	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Melchor Ocampo En La Colonia Manil.	MMT/RG23/052/006/2015	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,498,500							0.00			Metros Cuadrados	148	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro LA OBRA MMT/RG23/052/006/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567369	Construcción De Acceso Principal Bulevar, Magdalena Tequisistlán	MMT/RG23/001/2015	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000							0.00			Metros cúbicos	140	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro LA OBRA MMT/RG23/001/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO 50% Y FINANCIERO DEL 100%. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567391	Ampliación De La Red De La Energía Eléctrica El Pánculo Lado Oriente	FAISM7052/053/2015	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$630,356	\$630,356	\$630,356	\$630,356	\$630,356	\$630,356	\$630,356	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRA NUMERO FAISM/052/053/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300567405	Construcción De Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FAIPO12015	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$851,260							0.00			Kilómetro	1,500	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro REG. DE REPORTE DE ACUMULADO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE INDEPENDENCIA. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567502	Asesoría Técnica	-	Oaxaca	Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$46,828	\$46,828	\$46,828	\$46,828	\$46,828	\$46,828	\$46,828	100.00	\$0	Estudio de pre-inversión	0	0.00	100.00	Financiera: PROGRAMA TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300567600	Construcción Del Puente Vehicular Juquila	PR8IFAF012015	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	Cobertura municipal		Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,496,200							0.00			Metros lineales	3	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro REG. DE REPORTE DE ACUMULADO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR JUQUILA. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567666	Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle Principal De La Localidad	FISM-MVTMO-334-045-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Tlacuache	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: SOLICITO VALIDACION	
OAX15150300567689	Rehabilitación Del Camino Panta Piedra-Chachahua Primera Etapa	FISM-MVTMO-334-048-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Chachahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$707,660	\$707,660	\$707,660	\$707,660	\$707,660	\$707,660	\$707,660	100.00	\$0	Kilómetro	700	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS AL 100%. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515030056729	Construccion De Aula En Esc. Prim. Fed. Benito Juárez Clave: 20djp21601	FISM-MVTMO-334-051-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Ana Tututepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015		\$306,524	\$306,524	\$306,524	\$306,524	\$306,524	\$306,524	\$306,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	609	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567750	Ampliacion Del Centro De Salud	FISM-MVTMO-334-52-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cerro Hermoso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Salud	En Ejecución	2015		\$249,718	\$249,718	\$249,718	\$249,718	\$249,718	\$249,718	\$249,718	100.00	\$0	Metros Cuadrados	379	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567760	Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños Niños Héroes, Clave:0jn10054	40	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Constitución Mexicana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Educación	En Ejecución	2015		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Lote	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567784	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Francisco I Madero	38	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NUNCIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Educación	En Ejecución	2015		\$1,283,518	\$1,283,518	\$1,283,518	\$1,283,518	\$1,283,518	\$1,283,518	\$1,283,518	100.00	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567835	Construccion De Baño Biodigestor	MSMT/FAISM/439/019/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Guapindole	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución	2015		\$66,136	\$66,136	\$66,136	\$66,136	\$66,136	\$66,136	\$66,136	100.00	\$0	Vivienda	57	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567864	Construccion De Baño Biodigestor	MSMT/FAISM/439/018/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Tigreiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución	2015		\$66,136	\$66,136	\$66,136	\$66,136	\$66,136	\$66,136	\$66,136	100.00	\$0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567867	Construccion De Techoado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar El Pipila Clave:20djp08239	FISM-MVTMO-334-53-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	484	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567882	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Reforma Centro	0012015	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$373,313	\$373,313	\$373,313	\$373,313	\$373,313	\$373,313	\$373,313	100.00	\$0	Metros lineales	505	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567902	Construccion De Comedor Comunitario	FISM-MVTMO-334-055-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Chicalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$250,855	\$250,855	\$250,855	\$250,855	\$250,855	\$250,855	\$250,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	466	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150300567947	Construccion De Sistema De Energía Autonomos Solares	FISM-MVTMO-334-057-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Celdas solares	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150300567986	Mejoramiento De La Red De Distribucion De Agua Potable	FISM-MVTMO-334-059-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$302,321	\$304,015	\$304,015	\$304,015	\$304,015	\$304,015	\$304,015	100.00	\$0	Metros lineales	4,110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150300568025	Construccion De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De La Comunidad De Plan De La Reforma	FISM-MVTMO-334-060-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Plan de Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$209,560	\$209,560	\$209,560	\$209,560	\$209,560	\$209,560	\$209,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568076	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Caranaza Primera Etapa	012-2015	Oaxaca	San Pedro Icatlán	San Pedro Icatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,002,357	\$1,002,357	\$1,002,357	\$1,002,357	\$1,002,357	\$1,002,357	\$1,002,357	100.00	\$0	Metros lineales	156	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro:
OAX15150300568080	Rehabilitacion De Techo	FAIS-14-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015		\$629,834	\$629,834	\$629,834	\$629,834	\$629,834	\$629,834	\$629,834	100.00	\$0	Vivienda	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568112	Rehabilitacion De Calle Zaragoza Y Segunda Privada De Independencia	MSM-003-2015	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Metros lineales	396	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568119	Construccion De Piso Firme	FAIS-22-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Genaro V. Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015		\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	100.00	\$0	Vivienda	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568153	Construccion De Techo Firme En La Colonia Ampliacion Pino Suarez	015-2015	Oaxaca	San Pedro Icatlán	San Pedro Icatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$903,334	\$903,334	\$903,334	\$903,334	\$903,334	\$903,334	\$903,334	100.00	\$0	Vivienda	205	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro:
OAX15150300568169	Mejoramiento Del Aula De La Escuela Primaria Vicente Guerrero	MSM-004-2015	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Educación	En Ejecución	2015		\$120,978	\$120,979	\$120,979	\$120,979	\$120,979	\$120,979	\$120,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568172	Construccion De Aula 8.00x12.00 Mts. En La Esc. Primaria 21 De Marzo Clave: 20djp00041	FAIS-29-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015		\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Equipamiento	37	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568190	Construccion De Techo Firme Primera Etapa	014-2015	Oaxaca	San Pedro Icatlán	Loma Coyol San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$777,258	\$777,258	\$777,258	\$777,258	\$777,258	\$777,258	\$777,258	100.00	\$0	Vivienda	176	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro:
OAX15150300568212	Adquisición De Depósitos De Agua Potable (Tinacos)	FAIS-37-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00	\$0	Piezas	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568230	Construccion Del Centro De Tecnologías De La Información Y Comunicación (Cetco) Para La Licenciatura En Informática En La Ds De Ciencias Sociales Y Administrativas	FAMES-2704-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2015		\$2,779,680	\$2,779,680	\$2,779,680	\$2,779,680	\$2,779,680	\$2,779,680	\$2,779,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568231	Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	016-2015	Oaxaca	San Pedro Icatlán	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,001,720	\$1,001,720	\$1,001,720	\$1,001,720	\$1,001,720	\$1,001,720	\$1,001,720	100.00	\$0	Metros lineales	115	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro:
OAX15150300568278	Adquisición De Depósitos De Agua Potable (Tinacos)	FAIS-38-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Genaro V. Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00	\$0	Piezas	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568310	Construccion De Tanque De Almacenamiento Del Sistema De Agua Potable	FAIS-41-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Nunuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$465,816	\$465,816	\$465,816	\$465,816	\$465,816	\$465,816	\$465,816	100.00	\$0	Piezas	314	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568325	Construccion De Techoado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Bilingüe Francisco Villa Clave 20djp011145	017-2015	Oaxaca	San Pedro Icatlán	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015		\$986,742	\$986,742	\$986,742	\$986,742	\$986,742	\$986,742	\$986,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	111	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro:
OAX15150300568349	Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa.	008	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Mosco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$2,035,894	\$2,035,894	\$2,035,894	\$2,035,894	\$2,035,894	\$2,035,894	\$2,035,894	100.00	\$0	Vivienda	565	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300568179	Construcción Del Sistema De Riego Tecnificado De La Unidad De Riego Pozo La Labor De Natividad	FIH-032-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$258,333							0.00		Hectárea	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300568187	Construccion De Fosas Septicas En La Colonia Reforma Primera Etapa	018-2015	Oaxaca	San Pedro Icatlán	San Pedro Icatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ICATLAN, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,225,681	\$1,225,681	\$1,225,681	\$1,225,681	\$1,225,681	\$1,225,681	\$1,225,681	100.00	\$0	Piezas	210	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro:
OAX15150300568129	Construcción Del Sistema De Riego Tecnificado De La Unidad De Riego Pozo No. 6	FIH-023-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$258,333							0.00		Hectárea	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300568145	Construccion De Drenaje Santitario En La Calle De Acceso A Los Lavaderos Comunitarios "Zoko Yuni Vee"	009	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,919,477	\$2,919,477	\$2,919,477	\$2,919,477	\$2,919,477	\$2,919,477	\$2,919,477	100.00	\$0	Vivienda	1,901	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568131	Construccion Del Sistema De Agua Potable (1ra Etapa)	010	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Humedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,804,357	\$3,804,357	\$3,804,357	\$3,804,357	\$3,804,357	\$3,804,357	\$3,804,357	100.00	\$0	Vivienda	1,434	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568139	Construcción Del Sistema De Riego Tecnificado De La Unidad De Riego Coajupul Del Pozo No. 8	FIH-025-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$258,333							0.00		Hectárea	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300568143	Construcción Del Centro De Tecnologías De La Información Y Comunicación (Centro Para La Licenciatura En Informática En La Dvs De Ciencias Sociales Y Administrativas (Acabados)	FAMES27052015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2015	\$392,582	\$392,582	\$392,582	\$392,582	\$392,582	\$392,582	\$392,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568195	Construcción Del Sistema De Riego Tecnificado De La Unidad De Riego Del Pozo No. 11	FIH-027-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$208,333	\$208,333	\$208,303	\$208,333	\$208,303	\$208,303	\$208,303	99.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568116	Construccion De Drenaje Pluvial En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Clave Escolar: 20404766	011	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$883,407	\$883,407	\$883,407	\$883,407	\$883,407	\$883,407	\$883,407	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568123	Construcción Del Sistema De Riego Tecnificado De La Unidad De Riego Pozo No. 23	FIH-041-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$208,333							0.00		Hectárea	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300568186	Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Telesecundaria	MSJQ/FISM-DE/M213/R/004/2015	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Educación	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568115	Mejoramiento De La Unidad Medica Rural Imss-Prospera	012	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	San Lucas Atoyacuillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución	2015	\$58,149	\$58,149	\$58,149	\$58,149	\$58,149	\$58,149	\$58,149	100.00	\$0	Lote	194	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568169	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Arroyo Tigre, En El Municipio De San Felipe Usila	SFU-CDI-PROH-2015-02	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Tigre	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,224,418	\$3,224,418	\$967,325	\$3,224,418	\$967,325	\$967,325	\$967,325	30.00	\$0	Metros lineales	275	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FALTA TERMINAR DE PAGARLA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568177	Mejoramiento De La Unidad Medica Rural Imss-Prospera	013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución	2015	\$58,149	\$58,149	\$58,149	\$58,149	\$58,149	\$58,149	\$58,149	100.00	\$0	Lote	375	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568131	Rehabilitación De Escuelas Públicas	01-3	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Lote	2,577	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE A CONCLUIDO CORRECTAMENTE Y SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300568134	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	014	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,511,965	\$1,511,965	\$1,511,965	\$1,511,965	\$1,511,965	\$1,511,965	\$1,511,965	100.00	\$0	Lote	1,901	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568139	Construccion De Acceso Para Personas Con Discapacidad En El Avistador Cinco Señores	MSJQ/FISMDF/M213/R/005/2015	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$542,229	\$542,229	\$542,229	\$542,229	\$542,229	\$542,229	\$542,229	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568101	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)	MSJQ/FISMDF/M213/R/007/2015	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$906,363	\$906,363	\$906,363	\$906,363	\$906,363	\$906,363	\$906,363	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568147	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa	MSTJ201503001	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,135	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568169	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio Del Barrio, En El Municipio De San Felipe Usila	SFU-CDI-PROH-2015-03	Oaxaca	San Felipe Usila	San Antonio del Barrio	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	30.00	\$0	Metros lineales	165	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FALTA TERMINAR DE PAGAR. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568197	Construccion De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Preescolar Niños Heroes	MSJQ/FISMDF/M213/R/011/2015	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568179	Introducción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Agustín Escuela El Llano, San Juan Quiahije	MSJQ/FISMDF/M213/R/008/2015	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$770,804	\$770,804	\$770,804	\$770,804	\$770,804	\$770,804	\$770,804	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568188	Construccion Del Mercado Municipal (Santos Reyes Nopala)	MSRN/FISM/R33/FIH/01/2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,994,738	\$12,994,738	\$12,994,738	\$12,994,738	\$12,994,738	\$12,994,738	\$12,994,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,201	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568101	Construcción Del Camino San Felipe Usila-Santiago Tlaxiacoque San Pedro Tlaxiacoque, Tramo Del Km 00000 Al Km 150000, Subtramo A Construir: Del Km 115157.20 Al Km 130137.20	SFU-CDI-PROH-2015-01	Oaxaca	San Felipe Usila	Santiago Tlaxiacoque	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$4,341,807	\$6,750,000	\$4,341,807	\$4,341,807	\$4,341,807	64.32	\$0	Kilómetro	778	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, PERO FALTA TERMINAR DE PAGAR. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300569152	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MSMP/FSM/F-11/10/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Durazmal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300569153	Construcción De Un Comedor Escolar En El Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez	FSM-A11-002-2015	Oaxaca	Santa María Guetacé	Santa María Guetacé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	Educación	En Ejecución	2015	\$158,000	\$158,000	\$117,563	\$117,563	\$117,563	\$117,563	\$117,563	\$117,563	74.41	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FOLIO DE VALIDACION
OAX15150300569157	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MSMP/FSM/F-11/11/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Rio Cacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300569126	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MSMP/FSM/F-11/33/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300569134	Construcción De Palacio Municipal 5ta Etapa	MSCC-362-R33-FIV-001-2015	Oaxaca	Santa Catarina Cuxtila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUXITLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$459,914	\$459,914	\$459,914	\$459,914	\$342,524	\$342,524	\$342,524	\$342,524	74.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	74.48	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569151	Construcción Del Sistema De Agua Potable	RTSMDF-MSFU-020-013-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Caracoles Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,499,906	\$3,499,906	\$3,499,906	\$3,499,906	\$3,499,906	\$3,499,906	\$3,499,906	\$3,499,906	100.00	\$0	Metros lineales	153	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO PAGADA TOTALMENTE / Física: / Registro: EN EL PORTAL DE LAS MEDS Y SUPRADE SE REPORTO ESTA OBRA CON LA UNIDAD DE MEDIDA POZO YA QUE EN ESTOS PORTALES SI TRAE ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN ESTE PORTAL DEL PASH SE REPORTA COMO METROS LINEALES YA QUE NO TRAE POZO COMO UNIDAD DE MEDIDA PERO SE TRATA LA MISMA OBRA EN LOS TRES PORTALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569174	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MSMP/FSM/F-11/34/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Rio Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300569106	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MSMP/FSM/F-11/38/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cerro de Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300569131	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MSMP/FSM/F-11/58/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Rio Contreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300569149	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	FAISM-MSJ-177-64-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Gabriel Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUCATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300569181	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Ignacio Allende Clave: 20d91476c	08	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Educación	En Ejecución	2015	\$394,580							0.00		Lote	180	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300569125	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Federal Bilingue Benito Juarez Con Clave: 20d9b0525n	RTSMDF-MSFU-020-014-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, PAGADA TOTALMENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569122	Señalización	MSMP/FSM/F-11/101/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300569124	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Reforma	-	Oaxaca	Guevea de Humboldt	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,508,000	\$1,508,000	\$1,508,000	\$1,508,000	\$1,508,000	\$1,508,000	\$1,508,000	\$1,508,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569132	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Federal Bilingue Juarez Ortiz De Dominguez Con Clave: 20d9b0161w	RTSMDF-MSFU-020-015-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, PAGADA TOTALMENTE / Física: la cantidad en lo acumulado en el cuarto bimestre es la correcta la anterior tiene error / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569173	Construcción Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De San Martin Pie Del Cerro, Del Municipio De Santos Reyes Nopala.	MSRN/FSM/R33/111/06/2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Martín Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	116	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569175	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonias De Asunción Ixtaltepec	SF/SPBP/DRP/N-295/2015	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300569199	Rehabilitación Del Camino Guevea De Humboldt- La Cumbre	-	Oaxaca	Guevea de Humboldt	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569130	Construcción De Techado En La Escuela Secundaria Tecnica No. 110 Con Clave: 20d80112z	RTSMDF-MSFU-020-016-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,526,575	\$1,526,575	\$1,526,575	\$1,526,575	\$1,526,575	\$1,526,575	\$1,526,575	\$1,526,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, PAGADA TOTALMENTE / Física: la cantidad en lo acumulado en el cuarto bimestre es la correcta la anterior tiene error / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569142	Construcción De Tres Aulas, En La Agencia De Xadani.	-	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Xadani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GUEVEA DE HUMBOLDT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569144	Construcción De Parque Recreativo El Mezquite	SF/SPBP/DRP/N-295/2015-A	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	El Mezquite	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300569198	Construcción De Andador Municipal Y Remozamiento De Fachada	SF/SPBP/DRP/N-295/2015-B	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300569143	Mantenimiento De Camino Rural Centro-Paraje Juayá De La Agencia Santa Cruz	1	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$90,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,642	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA SEGUN FACTURAS A186 Y A162. A NOMBRE DE SOLUCIONES PRODUCTIVAS EN CONSTRUCCION SA DE CV
OAX15150300569192	Construcción De Banda Perimetral En Escuela Primaria Aguiles Serdan	FAISMDF-08-2015	Oaxaca	La Compañía	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	Educación	En Ejecución	2015	\$129,631								0.00		Metros lineales	55	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX15150300570080	Mejoramiento De Vivienda	034	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Trapiche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300570124	Baños Ecológicos	38	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución	2015	\$771,500	\$771,500	\$771,500	\$771,500	\$771,500	\$771,500	\$771,500	\$771,500	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151503005701-47	Ampliacion De La Red De Agua Potable	184 OP FISMDF 38-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$847,403	\$847,403	\$843,751	\$843,751	99.26	\$0		Metros lineales	1,175	0.00	100.00	Financiera: obra totalmente terminada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005701-94	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	002FIJ2015	Oaxaca	San Andrés Solaga	Santa María Tavehua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$634,816	\$634,816	\$634,816	\$634,816	\$634,816	\$634,816	\$634,816	100.00	\$0		Metros cúbicos	216	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005702-27	Construcción De Tanque De Almacenamiento	002FIJ2015	Oaxaca	San Andrés Solaga	Santo Domingo Yojoi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$634,816	\$634,816	\$634,816	\$634,816	\$634,816	\$634,816	\$634,816	100.00	\$0		Metros cúbicos	876	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005702-44	Construccion De Dispensario Medico	FAISM-036-2015	Oaxaca	Heroica Villa Teroztlan de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cuesta Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, OAX.	Salud	En Ejecución	2015	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	100.00	\$0		Piezas	379	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIO ES OBRA / Registro:
OAX151503005702-50	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	FAISMDF-06-2015	Oaxaca	La Compañía	El Vado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0		Metros lineales	58	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: LA OBRA YA FUE VALIDADA POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA / Registro:
OAX151503005702-51	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles Independencia Y Amargura	MSTI201503002	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	100.00	\$0		Kilómetro lineal	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005702-67	Mantenimiento De Escuela Niño Artillero	031	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Educación	En Ejecución	2015	\$325,160	\$325,160	\$325,160	\$325,160	\$325,160	\$325,160	\$325,160	100.00	\$0		Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005702-94	Ampliacion De Drenaje Sanitario	184 OP FISMDF 24-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camarón Salispuedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$746,851	\$746,851	\$743,632	\$743,632	99.15	\$0		Metros lineales	115	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y requisitada completamente / Física: terminada físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005702-99	Rehabilitacion De Camino Rural En San Felipe Tilpan	FISMDDF0112015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$657,246	\$657,246	\$657,246	\$657,246	\$657,246	\$657,246	\$657,246	100.00	\$0		Kilómetro	1,695	0.00	100.00	Financiera: SE HACE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005703-07	Mejoramiento De La Red De Energia Electrica	FAISMDF-07-2015	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,008,005	\$1,008,005	\$1,008,005	\$1,008,005	\$1,008,005	\$1,008,005	\$1,008,005	100.00	\$0		Metros lineales	115	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y VALIDADA POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA / Registro:
OAX151503005703-19	Terminacion De La Planta Purificadora De Agua	FAISM-07-2015	Oaxaca	Heroica Villa Teroztlan de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa María Tindú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$698,906	\$698,906	\$698,906	\$698,906	\$698,906	\$698,906	\$698,906	100.00	\$0		Piezas	409	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005703-21	Construccion De Pozo Noria Y Linea De Conduccion De Agua Potable Al Tanque	FISM-001-2015	Oaxaca	Santa María Tecomanaca	Santiago el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TECOMAMACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151503005703-22	Rehabilitación Del Mercado, Albergue Y Biblioteca Municipal 1a. Etapa	001FIV2015	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$526,028	\$526,028	\$526,028	\$526,028	\$526,028	\$526,028	\$526,028	100.00	\$0		Lote	657	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005703-44	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	184 OP FISMDF 12-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Colonia Obrera Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,943	\$1,097,943	\$1,093,210	\$1,093,210	99.38	\$0		Equipamiento	1,350	0.00	95.00	Financiera: obra terminada y requisitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005703-49	Construcción De Alcantarillado En Arroyo Ubrado Sobre La Calle Hidalgo	MSTI201503003	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$585,877	\$585,877	\$585,877	\$585,877	\$585,877	\$585,877	\$585,877	100.00	\$0		Metros lineales	1,006	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005703-50	Construccion De Dos Aulas En Tebeuchillerana Comunitaria 20etx0027) Plantel 27	FISMDDF0112015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cerro Concha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$892,373	\$892,373	\$892,373	\$892,373	\$892,373	\$892,373	\$892,373	100.00	\$0		Metros Cuadrados	891	0.00	100.00	Financiera: SE HACE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR. / Física: LA OBRA ESTÁ AL 100% / Registro: LA OBRA ESTÁ EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005703-53	Construccion De Dispensario Medico El Gavilan	37	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Gavilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución	2015	\$277,115	\$277,115	\$277,115	\$277,115	\$277,115	\$277,115	\$277,115	100.00	\$0		Vivienda	17	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE REALIZO Y FINIQUITO EN EL MES DE SEPTIEMBRE / Física: ESTA OBRA SE REALIZO Y FINIQUITO EN EL MES DE SEPTIEMBRE / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO Y FINIQUITO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005703-67	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	184 OP FISMDF 26-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Esmerla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$897,531	\$897,531	\$897,531	\$894,547	\$894,547	\$890,691	\$890,691	99.24	\$0		Metros lineales	790	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y requisitada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005703-77	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable	184 OP FISMDF 27-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$829,901	\$829,901	\$826,324	\$826,324	99.56	\$0		Equipamiento	135	0.00	100.00	Financiera: OBRA TOTAL MENTE TERMINADA Y REQUISITADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005703-83	Ampliacion De Drenaje Pluvial	FISMDDF0112015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$996,115	\$996,115	\$996,115	\$996,115	\$996,115	\$996,115	\$996,115	100.00	\$0		Metros	1,286	0.00	100.00	Financiera: SE HACE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005703-85	Ampliacion De La Red De Agua Potable	184 OP FISMDF 31-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$703,998	\$703,998	\$700,964	\$700,964	99.43	\$0		Equipamiento	70	0.00	100.00	Financiera: obra terminada físicamente y requisitada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005704-13	Construccion Del Sistema De Agua Potable	184 OP FISMDF 21-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,846,527	\$1,846,527	\$1,838,568	\$1,838,568	99.38	\$0		Equipamiento	1,500	0.00	100.00	Financiera: obra físicamente terminada y requisitada / Física: obra terminada físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005704-16	Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Cisterna Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Venustiano Carranza.	MSTI201503004	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	Educación	En Ejecución	2015	\$851,087	\$851,087	\$851,087	\$851,087	\$661,429	\$661,429	\$661,429	77.72	\$0		Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015/FINIQUITADA EN 2016 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015/FINIQUITADA EN 2016 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015/FINIQUITADA EN 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005704-34	S.E. Particular Para Alumbrado Público En El Andador Escolar En La Localidad De Chiltepec, Municipio De San José Chiltepec.	01-2015	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151503005704-41	Construcción Del Techado En El Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Rural Benito Juárez Clave 20dpr1607e	FAISM-MSPA-302-004-04-2015	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Antonio Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151503005704-42	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	55	Oaxaca	Santa María Petapa	Septueme	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151503005704-44	Construccion De Drenaje Pluvial	184 OP FISMDF 18-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,005,001	\$1,005,001	\$1,005,001	\$1,002,850	\$1,002,850	\$998,528	\$998,528	99.36	\$0		Metros lineales	1,800	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y requisitada totalmente / Física: obra terminada físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005715-56	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Las Calles 3 De Mayo Y Camino A Xocoostote		Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Lorenzo Vista Hermosa	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,499,993	\$2,499,993	\$2,499,993	\$2,499,993	\$2,499,993	\$1,421,926	\$1,421,926	56.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005715-34	Construccion De Techumbre En Plaza Civica	03	Oaxaca	San Francisco Chindúa	San Francisco Chindúa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHINDUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera : / Física : / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005715-42	Modernización Y Ampliación Del Camino San Pedro Cuarguenes Santa Cecilia Jaleza-Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 9.141.82. Subtramo A Modernizar Del Km. 5.540 Al Km. 6.540.	MSTJ201503006	Oaxaca	Santo Tomás Jaleza	Santa Cecilia Jaleza	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALEZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,033,094	\$2,033,094	\$1,200,000	\$2,033,094	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	59.08	\$0	Kilómetro	2,250	0.00	59.08	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX151503005718-08	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle 19 De Marzo	FISMDF-170-023-2015	Oaxaca	San José Lachigüiri	San José Lachigüiri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$603,334	\$603,334	\$603,334	\$603,334	\$603,334	\$603,334	\$603,334	100.00	\$0	Piezas	400	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE 19 DE MARZO HA SIDO TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE HA PAGADO EN SU TOTALIDAD EN ESTE CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005718-41	Programa De Apoyo (Cerdo De Engorda)	FIV2015-129	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
OAX151503005718-60	Motorfumiadoras	FIV2015-133	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$380,800	\$380,800	\$380,800	\$380,800	\$380,800	\$380,800	\$380,800	100.00	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
OAX151503005718-74	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MCR-020-FAISM-023-2015	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocauñ (Yosocauñ)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005719-04	Ampliación De La Casa De Salud	FISMDDF0044D2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Salud	En Ejecución	2015	\$144,205	\$144,205	\$144,205	\$144,205	\$144,205	\$144,205	\$144,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA VIGILANTEMENTE ESTÁ AL 100 / Física: LA OBRA ESTÁ EJECUTADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTÁ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%,SE HIZO AJUSTE EN EL MONTO REALIZADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR YA QUE ES UNA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005719-26	Apoyo A Productores Para Cercado Con Alambre De Puaa	FIV2015-135	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$514,800	\$514,800	\$514,800	\$514,800	\$514,800	\$514,800	\$514,800	100.00	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
OAX151503005719-82	Rehabilitación De La Unidad Medica Rural	MCR-020-FAISM-024-2015	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Río Venado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005720-15	Construcción De Alcantarilla De Lona	MCR-020-FAISM-25-2015	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocauñ (Yosocauñ)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTANCIA DEL ROSARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005722-10	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Melchor Ocampo	FISMDF-170-024-2015	Oaxaca	San José Lachigüiri	Rancho Mijangos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$590,923	\$590,923	\$590,923	\$590,923	\$590,923	\$590,923	\$590,923	100.00	\$0	Piezas	370	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN ESTE CUARTO TRIMESTRE TIENE UN AVANCE DEL 100%, TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005721-66	Servicios Basicos A La Vivienda (Techos De Laminas)	FISMDF-005-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,068,070	\$2,068,070	\$2,068,070	\$2,068,070	\$2,068,070	\$2,068,070	\$2,068,070	100.00	\$0	Vivienda	10,975	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
OAX151503005722-14	Rehabilitación De Caminos Rurales De San Miguel Peras	MSMP/FBI/001/2015	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$512,610	\$512,610	\$512,610	\$512,610	\$512,610	\$512,610	\$512,610	100.00	\$0	Kilómetro	1,100	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005722-44	Construcción De Sistema De Agua Potable	MSMP/FBI/003/2015	Oaxaca	San Miguel Peras	Soledad Peras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$817,581	\$817,581	\$613,185	\$817,581	\$613,185	\$613,185	\$613,185	75.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	75.00	Financiera : / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES SISTEMA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005722-47	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISMDF-013-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,212,376	\$1,212,376	\$1,212,376	\$1,212,376	\$1,212,376	\$1,212,376	\$1,212,376	100.00	\$0	Metros lineales	330	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
OAX151503005722-71	Introducción De La Red De Energía Eléctrica En El Predio Del Zapotal, En La Localidad De Tierra Negra	02 - 2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005722-92	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISMDF-015-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$388,740	\$388,740	\$388,740	\$388,740	\$388,740	\$388,740	\$388,740	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
OAX151503005722-51	Ampl. de Red Elect. La Col. Tierra Negra La. Tapas. Urb. En El Mpio. De San José Chiltepec, Oax	03 - 2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005723-63	Construccion De Un Aula En Preescolar	FISMDF-027-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	San José Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Educación	En Ejecución	2015	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Piezas	6	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
OAX151503005724-03	Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria	FISMDF-051-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Primavera Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Educación	En Ejecución	2015	\$318,566	\$318,566	\$318,566	\$318,566	\$318,566	\$318,566	\$318,566	100.00	\$0	Piezas	20	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
OAX151503005724-06	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Salida A Zacatepec	01-1	Oaxaca	Santiago Yatatepec	Santiago Yatatepec	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YATATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005724-52	Construccion De Letrinas Ecologicas	FISMDF-083-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Piezas	78	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
OAX151503005725-47	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Del Estudiante	09	Oaxaca	Santiago Yatatepec	Santiago Yatatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YATATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005725-42	Construccion De 55 Cuartos Para Baño Ubicados En La Localidad De El Tejocote	MACT-FISM-487-0003-2015	Oaxaca	Santiago Tenango	El Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TENANGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$995,690	\$995,690	90.52	\$0	Vivienda	220	0.00	91.00	Financiera : / Física: HASTA EL TRIMESTRE SE ENCUENTRA CON EL AVANCE ESTIMADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005726-79	Construccion De Sistema De Agua Potable	1-2015	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	San Martín Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$719,082							0.00		Metros lineales	249	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005726-86	Construccion De Techado De La Canda Multiservicio En La Cabecera Municipal	SF-SPD-DPP-N-304-2015	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151503005727-68	Construcción De Banda Perimetral Del Bachillerato	SF-SPB-DPP-N-358-2015	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIOTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151503005727-85	Conservación Del Camino Del Rincon Hacienda Vieja- Loma Larga Rayón Con Santa Rosa Del Km. 5 Max 500	30-1	Oaxaca	Santa María Lachiuvo	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ALIMENTAMIENTO SANTA MARIA LACHIUVO	Comunicaciones	En Ejecución	2015		\$311,352	\$311,352	\$311,352	\$311,352	\$311,352	\$311,352	\$311,352	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
OAX151503005728-04	Elaboración De Proyecto Tecnico De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	23	Oaxaca	Santiago Yatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151503005728-26	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme	184 DDS FISMDF 01-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015		\$3,876,614	\$3,876,614	\$3,876,614	\$3,875,736	\$3,875,736	\$3,859,030	\$3,859,030	99.55	\$0	Vivienda	2,000	0.00	100.00	Financiera obra terminada y requisitada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005728-28	Construcción De 4.5 Km Camino Rural (Primera Etapa 1.2 Km)	MSPA-FISM-306-005-32-2015	Oaxaca	San Pedro el Alto	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se pago en un 100 % / Física: La obra se concluyo en un 100 % / Registro: Solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005728-56	Estímulo A Promotor Comunitario	FIV2015-148	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$6,978	\$10,468	\$10,468	\$10,468	\$10,468	\$10,468	\$10,468	100.00	\$0	Equipamiento	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005729-25	Conformación, Capacitación Y Operación De Comités De Contraloría Social Incluye Promotor Comunitario	FIV2015-149	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$8,660	\$8,660	\$8,660	\$8,660	\$8,660	\$8,660	\$8,660	100.00	\$0	Equipamiento	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005729-57	Construcción De Centro De Salud De Dos Consultorios (Segunda Etapa)	001/2015	Oaxaca	Santa María Guenagati	Santa María Guenagati	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUENAGATI	Salud	En Ejecución	2015		\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,288	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
OAX151503005729-58	Conformación, Capacitación Y Operación De Comités De Contraloría Social Incluye Promotor Comunitario	200441DS002	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$12,988	\$12,988	\$12,988	\$12,988	\$12,988	\$12,988	\$12,988	100.00	\$0	Equipamiento	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005729-72	Ampliación De La Unidad Médica Rural 280	FISMDF0064D2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Salud	En Ejecución	2015		\$96,147	\$96,147	\$96,147	\$96,147	\$96,147	\$96,147	\$96,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,286	0.00	100.00	Financiera FINANCIERAMENTE LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE AL 100%, SE HIZO AJUSTE EN EL MONTO REFLEJADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR YA QUE ES UNA OBRA POR ADMINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005730-11	Conformación, Capacitación Y Operación De Comité Comunitario Incluye Promotor Comunitario	FIV2015-150	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$12,944	\$12,944	\$12,944	\$12,944	\$12,944	\$12,944	\$12,944	100.00	\$0	Equipamiento	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005730-31	Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica	MISCA/FISMDF126042015	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151503005730-55	Construcción De Unidad Médica De Salud	FISM0032015	Oaxaca	Santa María Guenagati	Lachiguavé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUENAGATI	Salud	En Ejecución	2015		\$449,819	\$449,819	\$449,819	\$449,819	\$449,819	\$449,819	\$449,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	264	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005730-60	Conformación, Capacitación Y Operación De Comité Comunitario Incluye Promotor Comunitario	200441DS003	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$19,416	\$19,416	\$19,416	\$19,416	\$19,416	\$19,416	\$19,416	100.00	\$0	Equipamiento	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005730-71	Construcción De Techo En La Escuela Primaria Bilingüe Narciso Mendoza	MSCFSMDF1260242015	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución	2015		\$727,650	\$727,650	\$727,650	\$727,650	\$727,650	\$727,650	\$727,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005730-94	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FISMDF-039-018-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$525,906	\$525,906	\$525,906	\$525,906	\$297,147	\$297,147	\$297,147	56.50	\$0	Metros lineales	315	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005731-14	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISMDF007AD2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa Sofía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$495,266	\$495,266	\$495,266	\$495,266	\$495,266	\$495,266	\$495,266	100.00	\$0	Metros lineales	216	0.00	100.00	Financiera FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE HIZO AJUSTE EN EL MONTO REFLEJADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR YA QUE ES UNA OBRA POR ADMINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005731-28	Construcción De Techo En La Escuela Telesecundaria	MSCFSMDF1260252015	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución	2015		\$560,700	\$560,700	\$560,700	\$560,700	\$560,700	\$560,700	\$560,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005731-29	Mejoramiento Del Camino Carretero Del Tramo Santa María Guenagati Al Mirador	FISM0022015	Oaxaca	Santa María Guenagati	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUENAGATI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,639	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005731-31	Construcción De 4 Aulas En El Telebachillerato Comunitario Número 18	2	Oaxaca	San Juan Yaré	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015		\$1,099,700	\$1,099,700	\$1,099,700	\$1,099,700	\$1,099,700	\$1,099,700	\$1,099,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente al 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151503005731-39	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISMDF-039-022-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151503005731-71	Enlace De Cdc Habita Josefa Ortiz De Domínguez Y Promotor Comunitario	FIV2015-151	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$19,975	\$19,975	\$19,975	\$19,975	\$19,975	\$19,975	\$19,975	100.00	\$0	Equipamiento	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005731-84	Mejoramiento De Sanitarios En El Jardín De Niños Club De Leones	FISMDF-039-302-2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Educación	En Ejecución	2015		\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$193,251	\$193,251	\$193,251	79.86	\$0	Metros Cuadrados	226	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005731-85	Ampliación De Alcantarillado Sanitario 2da Etapa Calle San Andrés	MSCAFISMDF082015	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,059,685	\$1,059,685	\$1,059,685	\$1,059,685	\$1,059,685	\$1,059,685	\$1,059,685	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005731-13	Construcción De Techo En La Escuela Primaria Bilingüe Vicente Guerrero	MSCFSMDF1260262015	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución	2015		\$614,645	\$614,645	\$614,645	\$614,645	\$614,645	\$614,645	\$614,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005731-20	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa	-	Oaxaca	La Pe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA PE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151503005731-24	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles San Miguel Y San Antonio	FISMDF-039-222-2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$67,035	\$67,035	\$67,035	\$67,035	\$46,906	\$46,906	\$46,906	69.97	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005731-41	Ampliación De Pavimentación De Concreto Hidráulico 2da Etapa De La Calle San Andrés Y 3ra Etapa De La Calle San Francisco	MSCAFISMFIH032015	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,902,988	\$1,902,988	\$1,902,988	\$1,902,988	\$1,902,988	\$1,902,988	\$1,902,988	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515030057373	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable		Oaxaca	La Pe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA PE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515030057331	Entero Cde Habitat Josefín Ortiz De Domínguez Y Promotor Comunitario	200441D5004	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$29,962	\$29,962	\$29,962	\$29,962	\$29,962	\$29,962	\$29,962	100.00	\$0	Equipamiento	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030057332	Mejoramiento De Aula Didáctica De La Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata Clave20dpg1259n	FISM00052015	Oaxaca	Santa María Guenagati	Lachivixá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUENAGATI	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300573342	Curso De Corte Y Confeccion	FIV2015-152	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$47,287	\$47,287	\$47,287	\$47,287	\$47,287	\$47,287	\$47,287	100.00	\$0	Equipamiento	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030057354	Prima Vacacional, Prima Dominical, Gratificación Anual Y Horas Extras	1300 FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,198,378	\$6,198,378	\$6,198,378	\$6,198,378	\$6,176,527	\$6,176,527	\$6,176,527	99.65	\$0	Equipo de seguridad	200	0.00	99.65	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030057339	Construccion De Unidad Medica Rural	015	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución	2015	\$650,620	\$650,620	\$650,620	\$650,620	\$650,620	\$650,620	\$650,620	100.00	\$0	Lote	74	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005733411	Curso De Corte Y Confeccion	200441D5005	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$70,932	\$70,932	\$70,932	\$70,932	\$70,932	\$70,932	\$70,932	100.00	\$0	Equipamiento	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030057331	Construccion De Aula En El Telebachillerato	MSD512FA5MOP0012015	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$512,538	\$512,538	\$512,538	\$512,538	\$512,538	\$512,538	\$512,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300573350	Construccion De Piso Firme	003	Oaxaca	San Francisco Tlapacoyán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable ayuntamiento de san francisco tlapacoyan	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,607,560	\$1,607,560	\$1,607,560	\$1,607,560	\$1,607,560	\$1,607,560	\$1,607,560	100.00	\$0	Vivienda	1,576	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 201 acciones de viviendas realizadas. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300573351	Curso De Reposteria Basico Certificado	FIV2015-153	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$44,122	\$44,122	\$44,122	\$44,122	\$44,122	\$44,122	\$44,122	100.00	\$0	Equipamiento	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300573368	Mejoramiento Del Camino Rural De Villanueva - La Reforma Del Km 0.000 Al Km 8.000	016	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$947,706	\$947,706	\$947,706	\$947,706	\$947,706	\$947,706	\$947,706	100.00	\$0	Kilómetro	568	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300573502	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	FISMDF-039-220-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$557,977	\$557,795	\$557,795	\$557,795	\$557,795	\$557,795	\$557,795	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300573332	Construccion De Agencia Municipal	FORTAMUN001	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Llano de Amuzgos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,020	\$700,020	\$700,020	\$700,020	\$700,020	\$700,020	\$700,020	100.00	\$0	Lote	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA CONCLUIDA.
OAX15150300573349	Programa De Desarrollo Institucional Y Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	msm-005-2015	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$25,253	\$25,253	\$25,253	\$25,253	\$25,253	\$25,253	\$25,253	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	816	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300573364	Pavimentacion De La Calle Escondido	MSD512FAIP0012015	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$476,876	\$476,876	\$476,876	\$476,876	\$476,876	\$476,876	\$476,876	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300573329	Mantenimiento De A Aulas En La Escuela Primaria Una Luz En El Camino	MSPA-FISMDF-306-010-15-2015	Oaxaca	San Pedro el Alto	El Porvenir (Ranchería el Porvenir)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Educación	En Ejecución	2015	\$623,875							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicito validación.
OAX15150300573373	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	3391 FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,605,000	\$2,605,000	\$2,605,000	\$2,297,708	\$2,297,708	\$2,297,708	\$2,297,708	88.20	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300573374	Curso De Reposteria Basico Certificado	200441D5006	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$66,183	\$66,183	\$66,183	\$66,183	\$66,183	\$66,183	\$66,183	100.00	\$0	Equipamiento	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300573398	Construccion Del Sala De Espera Y Modulo De Odontologia En Centro O3 De Salud		Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	Salud	En Ejecución	2015	\$1,087,922	\$1,087,921	\$1,087,921	\$1,087,921	\$1,087,921	\$1,087,921	\$1,087,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,368	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300573302	Mantenimiento De La Clínica Rural	MSPA-FISMDF-306-001-02-2015	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Salud	En Ejecución	2015	\$587,532							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300573329	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De 15 Cms. De Espesor Reforzado Con Acero En La Calle Progreso, En La Localidad De Santa Catarina Quiquitarán, Municipio De Santa Catarina Quiquitarán, Tuxtla		Oaxaca	Santa Catarina Quiquitarán	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$318,497	\$318,497	\$318,497	\$318,497	\$318,497	\$318,497	\$318,497	100.00	\$0	Metros lineales	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300573338	Curso De Administracion Basica Certificado	FIV2015-154	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$26,736	\$26,736	\$26,736	\$26,736	\$26,736	\$26,736	\$26,736	100.00	\$0	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300573382	Mantenimiento De Sanitarios En La Esc. Prim. Benito Juárez	005	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300573394	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Pino Suarez	15	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$222,233							0.00		Metros lineales	75	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE A CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300573302	Rehabilitacion De Mercado (Instalacion Electrica, Construccion De Baños Y Acabados)	10	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$609,629	\$609,629	\$609,629	\$609,629	\$609,629	\$609,629	\$609,629	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,368	0.00	100.00	Financiera: / Registro: LA OBRA SE CULMINO AL 100% EN AVANCE FISICO Y FINANCIERO
OAX15150300573328	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Localidad San Isidro La Cañada	FISM-DF-534-06-2015	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Isidro la Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN VICENTE COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$90,230	\$90,230	\$90,230	\$90,230	\$90,230	\$90,230	\$90,230	100.00	\$0	Metros lineales	112	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300573932	Construccion De Un Baño En La Escuela Telesecundaria Con Clave 20dv1884g	FISMDF010AD2015	Oaxaca	Santa Maria Jacatepec	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$83,089	\$83,089	\$83,089	\$83,089	\$83,089	\$83,089	\$83,089	100.00	\$0	Lote	322	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA FISICAMENTE ESTA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION AL 100% - SE REPLETA EN ESTE TRIMESTRE EL MONTO CORRECTO YA QUE LA OBRA SE EJECUTO POR ADMINISTRACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300573947	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En San Martin Buenavista	008	Oaxaca	San Pedro Yulox	San Martín Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$702,196	\$702,196	\$702,196	\$702,196	\$702,196	\$702,196	\$702,196	100.00	\$0	Metros	349	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300573970	Curso De Administracion Basica Certificado	200441D5007	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,104	\$40,104	\$40,104	\$40,104	\$40,104	\$40,104	\$40,104	100.00	\$0	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150300573984	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	FISMDF-015-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco Santa Juania		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$695,409	\$695,409	\$695,409	\$695,409	\$695,409	\$695,409	\$695,409	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150300573994	Construccion De Galeria Filtrante Y Olla De Captacion Para Agua Potable	008	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Barrio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300574077	Construccion Del Techado De La Cancha Multideportiva En La Localidad De Guadalupe Peñasco	RG23-002-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Guadalupe Peñasco	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Piezas	334	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150300574089	Construccion De Olla De Captacion De Agua Fluvial Para Agua Potable En El Paraje El Coyote	007	Oaxaca	Trinidad Zaachila	San Miguel Tanichico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300574101	Construccion De La Agencia Municipal De San Isidro Peñasco, Primera Etapa, Magdalena Peñasco, Tlaxiaco, Oaxaca	RG23-004-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	San Isidro	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Vivienda	666	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150300574152	Construccion De Sanitarios, Gabas Y Estrados En La Cancha Multideportiva De La Localidad De Ignacio Zaragoza	RG23-003-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Ignacio Zaragoza	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150300574349	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	FISM-002-2015	Oaxaca	San Juan de los Cúes	San Juan de los Cúes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300574377	Mejoramiento De La Vivienda (Construccion De Pisos, Muros Y Techo)	FISM-003-2015	Oaxaca	San Juan de los Cúes	Contalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300574315	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Llano De Sabino	-	Oaxaca	Santa María Apazco	Llano del Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BAU DE ANTEQUERA SA DE CV	Urbanización	En Ejecución	2015	\$309,101	\$309,101	\$309,101	\$309,101	\$309,101	\$309,101	\$309,101	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300574371	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Tierra Colorada	-	Oaxaca	Santa María Apazco	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BAU DE ANTEQUERA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$692,987	\$692,987	\$692,987	\$692,987	\$692,987	\$692,987	\$692,987	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300574313	Construcción De Substitución Del Centro De Salud De Un Médico Básico (Tercera Etapa)	MSFT/135/C-002/R-33/FISMDF/2015	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Salud	En Ejecución	2015	\$2,205,639	\$2,205,639	\$2,205,639	\$2,205,639	\$2,205,639	\$2,205,639	\$2,205,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300574318	Rehabilitacion De Las Tuberias De Riego Por Aspersión En Diversas Unidades De Riego	MSPH2950300201930042015	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$394,825	\$394,825	\$394,825	\$394,825	\$394,825	\$394,825	\$394,825	100.00		Metros	2,280	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA (240 TRAMOS 6 TUBOS ALUMINIO) / Registro: OBRA TERMINADA 31 DE AGOSTO DEL 2015	
OAX15150300574355	Construccion De Techumbre Para El Jardin De Niños Antonio Caso.	FAISM-MSA-101-22-2015	Oaxaca	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAVACHE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300574374	Construccion De Bodega En El Cicyte Plantel 25	MSPH29503002001830042015	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$77,652	\$77,652	\$77,652	\$77,652	\$77,652	\$77,652	\$77,652	100.00		Metros	178	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 31 DE MAYO 2015 / Física: OBRA TERMINADA 31 DE MAYO 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 31 DE MAYO 2015	
OAX15150300574378	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico		Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300574380	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	MSFT/135/C-005/R-33/FISMDF/2015	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros lineales	278	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300574394	Construccion De Guarniciones Y Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Independencia	-	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,916,625	\$10,916,625	\$10,916,625	\$10,916,625	\$10,916,625	\$10,916,625	\$10,916,625	100.00	\$0	Metros	934	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300574309	Mejoramiento De La Telesecundaria (Construccion De Techado Y Piso De Concreto)	FAISM-MSA-101-24-2015	Oaxaca	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAVACHE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300574311	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	FAISS480032015	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Puerto Mixteco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPELEMEME VILLA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300574317	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Segunda Etapa)	MSFT/135/C-003/R-33/FISMDF/2015	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,149,587	\$3,149,587	\$3,149,587	\$3,149,587	\$3,149,587	\$3,149,587	\$3,149,587	100.00	\$0	Piezas	242	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300574341	Construccion De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave 20dv15550	FISM/MSMP/242/11/09/2015	Oaxaca	San Martín Peras	Santiago Petlacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	Educación	En Ejecución	2015	\$681,984							0.00		Metros Cuadrados	70	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150300574350	Rehabilitacion De 4 Aulas En El Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez	MSPH2950300203208042015	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$57,638	\$57,638	\$57,638	\$57,638	\$57,638	\$57,638	\$57,638	100.00	\$0	Metros	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 30 JUNIO 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 30 DE JUNIO 2015	
OAX15150300574362	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Del Camino Al Ibo	MSFT/135/C-004/R-33/FISMDF/2015	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,728,057	\$1,728,057	\$1,728,057	\$1,728,057	\$1,728,057	\$1,728,057	\$1,728,057	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300574375	Construcción De 2 Aulas Para La Escuela Telesecundaria, 20dv1421z	FISM/MSMP/242/14/08/2015	Oaxaca	San Martín Peras	El Paredón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	Educación	En Ejecución	2015	\$681,984							0.00		Metros Cuadrados	30	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SOLICITO VALIDACION

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515030057495	Construcción De Aula Y Muro De Contención En La Esc. Preescolar (Porfirio Díaz).	FSM/MSMP/242/12/10/2015	Oaxaca	San Martín Peras	La Trinidad Peras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	Educación	En Ejecución	2015	\$388,295							0.00		Metros Cuadrados	25	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX15150300574840	Restauracion Del Templo De Santiago Comaltepec	FOREMORBA26342015	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 1FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,115	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300574864	Curso De Contabilidad Certificado	FIV2015-155	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$26,944	\$26,944	\$26,944	\$26,944	\$26,944	\$26,944	\$26,944	\$26,944	100.00	\$0	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300574910	Curso De Contabilidad Certificado	2004411D5008	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,416	\$40,416	\$40,416	\$40,416	\$40,416	\$40,416	\$40,416	\$40,416	100.00	\$0	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300574929	Construccion De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Vicente Guerrero	MSPH29503002001107052015	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$391,951	\$391,951	\$391,951	\$391,951	\$391,951	\$391,951	\$391,951	\$391,951	100.00	\$0	Metros	183	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 31 DE JULIO 2015 / Física: OBRA TERMINADA 31 DE JULIO 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 31 DE JULIO 2015
OAX15150300574933	Taller Promoción De La Equidad De Genero (Derechos De Las Mujeres) Acompañado De Actividad Deportiva (Fitness Zumba)	FIV2015-156	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,970	\$14,970	\$14,970	\$14,970	\$14,970	\$14,970	\$14,970	\$14,970	100.00	\$0	Equipamiento	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300574954	Taller Promoción De La Equidad De Genero (Derechos De Las Mujeres) Acompañado De Actividad Deportiva (Fitness Zumba)	2004411D5009	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$22,454	\$22,454	\$22,454	\$22,454	\$22,454	\$22,454	\$22,454	\$22,454	100.00	\$0	Equipamiento	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300574965	Construccion De Un Aula En Edificacion Preescolar Luz Ciencia Clave-20dc1036z	SIN NUMERO DE PROYECTO	Oaxaca	Santa María Lachixio	Rincón Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Educación	En Ejecución	2015	\$386,008	\$386,008	\$340,127	\$340,127	\$340,127	\$340,127	\$340,127	\$340,127	88.11	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300574969	Construccion De Corredor Escolar En La Escuela Secundaria Tecnica 25	MSPH2950300200923032015	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$248,119	\$248,119	\$248,119	\$248,119	\$248,119	\$248,119	\$248,119	\$248,119	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA 01 DE JULIO DEL 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 01 DE JULIO DEL 2015.
OAX15150300574990	Taller De Equidad De Genero Acompañado De Actividad Deportiva (Zumba)	FIV2015-157	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11,976	\$11,976	\$11,976	\$11,976	\$11,976	\$11,976	\$11,976	\$11,976	100.00	\$0	Equipamiento	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300575000	Sustitucion De 144 Sistemas De Iluminacion De Alumbrado Publico Municipal	MSPH2950300200923032015	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,243,230	\$1,243,230	\$1,243,230	\$1,243,230	\$1,243,230	\$1,243,230	\$1,243,230	\$1,243,230	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 30 DE JUNIO DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA 30 DE JUNIO 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 30 DE JUNIO 2015
OAX15150300575010	Rehabilitacion Y Equipamiento De Casa De Salud En Hacienda Vieja	SIN NUMERO DE PROYECTO	Oaxaca	Santa María Lachixio	Rincón Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Salud	En Ejecución	2015	\$198,849	\$198,849	\$33,612	\$33,612	\$33,612	\$33,612	\$33,612	\$33,612	16.90	\$0	Equipamiento	550	0.00	17.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro:
OAX15150300575014	Taller De Equidad De Genero Acompañado De Actividad Deportiva (Zumba)	2004411D5010	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$17,964	\$17,964	\$17,964	\$17,964	\$17,964	\$17,964	\$17,964	\$17,964	100.00	\$0	Equipamiento	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300575031	Taller De Prevencion De La Discriminacion Acompañado De Actividad Cultural (Bale)	FIV2015-158	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,948	\$13,948	\$13,948	\$13,948	\$13,948	\$13,948	\$13,948	\$13,948	100.00	\$0	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300575041	Ampliación De La Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad 1ra Privada De La Calle Del Serrano, Calle Yabruhi, Ocho De Diciembre.	MPSH295030020012032015	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$316,886	\$316,886	\$316,886	\$316,886	\$316,886	\$316,886	\$316,886	\$316,886	100.00	\$0	Metros	471	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA 31 DE OCTUBRE DEL 2015
OAX15150300575045	Taller De Prevencion De La Discriminacion Acompañado De Actividad Cultural (Bale)	2004411D5011	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,923	\$20,923	\$20,923	\$20,923	\$20,923	\$20,923	\$20,923	\$20,923	100.00	\$0	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300575065	Construccion De La Pavimentacion De La Calle Progreso 1ra. Etapa		Oaxaca	Santa Catarina Quioquitani	Santa Catarina Quioquitani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$107,000	\$107,000	\$107,000	\$107,000	\$107,000	\$107,000	\$107,000	\$107,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575069	Taller Derechos Ciudadanos (Derechos De Los Jóvenes) Acompañado De Actividad Cultural (Pintura)	FIV2015-159	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,706	\$10,706	\$10,706	\$10,706	\$10,706	\$10,706	\$10,706	\$10,706	100.00	\$0	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300575087	Construcción De Alcantarillas Para El Mejoramiento Del Camino Rural Santa Catarina Loxicha- San José El Peñasco Del Km 0 000 Al Km 5 027.70	San 03 José El Peñasco Del Km 0 000 Al Km 5 027.70	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	San José Peñasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Catarina Loxicha	Urbanización	En Ejecución	2015	\$619,932	\$619,932	\$619,932	\$619,932	\$619,932	\$619,932	\$619,932	\$619,932	100.00	\$0	Piezas	159	0.00	100.00	Financiera: La obra tiene un avance financiero del 100%. / Física: La obra lleva un 100% de avance físico. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575091	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Calles De La Población Calle Paraiso, Calle Primavera, Calle 19 De Mayo, Calle Verano Y Calle Otoño.	MPSH295030200300232015	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$585,018	\$585,018	\$585,018	\$585,018	\$585,018	\$585,018	\$585,018	\$585,018	100.00	\$0	Metros	270	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA 31 DE OCTUBRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA EL 31 DE OCTUBRE 2015
OAX15150300575096	Taller De Derechos Ciudadanos (Derecho De Los Jóvenes) Acompañado De Actividad Cultural (Pintura)	2004411D5012	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$16,059	\$16,059	\$16,059	\$16,059	\$16,059	\$16,059	\$16,059	\$16,059	100.00	\$0	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300575108	Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos	FAIS-01-2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$724,709	\$724,709	\$724,709	\$724,709	\$724,709	\$724,709	\$724,709	\$724,709	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE CONCLUYO LA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA DE 47 BAÑOS ECOLOGICOS SECOS / Registro:
OAX15150300575130	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calles De La Población Juan De La Barrera, Prolongacion De Juan De La Barrera.	MPSH2950300200720032015	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,039,690	\$1,039,690	\$1,039,690	\$1,039,690	\$1,039,690	\$1,039,690	\$1,039,690	\$1,039,690	100.00	\$0	Metros	225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
OAX15150300575146	Construcción Del Dispensario Médico En La Localidad De San Antonio Cofradía	OS	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	San Antonio Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Catarina Loxicha	Salud	En Ejecución	2015	\$447,961	\$447,961	\$447,961	\$447,961	\$447,961	\$447,961	\$447,961	\$447,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera: La obra tiene un avance financiero del 100%. / Física: La obra tiene un avance físico del 100%. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575168	Construcción Del Techado De La Cancha Multideportiva En La Localidad De Cuauhtémec	CONV-02-2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Cuauhtémec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,730,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA ESTAMACION 3 Y FINIQUITO SE PAGARA EN LOS MES DE ENERO 2016. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300575172	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Población. Calle Rina Andrea, Prolongación De Porfirio Díaz, Arroyo Sombra Y Calle Ferrocarril.	MPSH2950300200608042015	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$790,181	\$790,181	\$790,181	\$790,181	\$790,181	\$790,181	\$790,181	\$790,181	100.00	\$0	Metros	252	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575186	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Macedonio Alcalá Y Tor De Peña 1a. Etapa	SDSM-2015-AE-212-0224-1069	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX15150300575187	Rehabilitación Del Anexo De Laboratorios En La Escuela Secundaria "Moises Saenz"		Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA TAYATA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION		
OAX15150300575200	Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles, Calles Laterales A Carretera (Oaxaca-Puerto Escondido), Las Palmas, Prolongación De Zaragoza Y Av. Juárez Orilla Del Pueblo.	MPSH29503002001008042015	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,345,097	\$1,345,097	\$1,345,097	\$1,345,097	\$1,345,097	\$1,345,097	\$1,345,097	\$1,345,097	100.00	\$0		Metros	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 30 DE NOVIEMBRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 30 DE NOVIEMBRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 30 DE NOVIEMBRE 2015.	
OAX15150300575211	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ferrocarril Ignacio Allende E Independencia En El Barrio El Conejo	SDSH-2015-AE-212-0224-1069	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX15150300575212	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Población. 1 Privada De Porfirio Díaz, Priv De Avenida Juárez, Priv. Presidente Benito Juárez, 2da Cerrada De Zaragoza, 2 Privada	MPSH2950300200523032015	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$831,000	\$831,000	\$831,000	\$831,000	\$831,000	\$831,000	\$831,000	\$831,000	\$831,000	100.00	\$0		Metros	270	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA 31 DE OCTUBRE DEL 2015
OAX15150300575223	Construcción De Techumbre En El Ceyte No. 26	MSRCFAISM-00032015	Oaxaca	San Baltazar Chichicápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX15150300575224	Mejoramiento De Aulas Y Anexos En La Escuela Primaria "La Montaña", Clave 20dpr1053v	09	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Catarina Loxicha	Educación	En Ejecución	2015	\$147,943	\$147,943	\$147,943	\$147,943	\$147,943	\$147,943	\$147,943	\$147,943	100.00	\$0		Piezas	244	0.00	100.00	Financiera: La obra tiene un avance financiero del 100% / Física: La obra tiene un avance físico del 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300575241	Construcción De Una Aula De Medios En La Escuela Primaria Bilingue Benito Juárez García	FISM-002	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX15150300575258	Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria	FISM-003	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX15150300575281	Construcción De 14 Paneles Solares En La Localidad De Río Carriz	07	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Río Carriz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Catarina Loxicha	Urbanización	En Ejecución	2015	\$392,196	\$392,196	\$392,196	\$392,196	\$392,196	\$392,196	\$392,196	\$392,196	100.00	\$0		Celdas solares	34	0.00	100.00	Financiera: La obra tiene un avance financiero del 100% / Física: La obra tiene un avance físico del 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300575286	Construcción Del Sistema De Agua Potable-Primera Etapa En Cruelles Guaponcingo	FISM-032-MFT-003-2015	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Cruelles de Guaponcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE TRUJANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,987,320	\$1,222,040	\$1,222,040	\$1,222,040	\$1,222,040	\$1,222,040	\$1,222,040	\$1,222,040	100.00	\$0		Metros lineales	493	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3987320.17 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO \$1222040.00 Y LOS BENEFICIARIOS \$17552206 / Física: LA OBRA SE TERMINO CUMPLIENDO CON LAS METAS PROYECTADAS / Registro:	
OAX15150300575288	Construcción De 30 Mts De La Baria Perimetral Del Albergue	MSFFISMDFI1460082015	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Educación	En Ejecución	2015	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	100.00	\$0		Metros lineales	1,400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300575391	Pavimentación De Calles	01	Oaxaca	San Miguel Achiutla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUE ACHIUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	342	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300575337	Pavimentación De La Calle Morales Perretencientes Al Municipio De San Miguel Achiutla	RG-001	Oaxaca	San Miguel Achiutla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	342	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300575460	Estímulo A Promotor Comunitario	200441D0501	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,468	\$10,468	\$10,468	\$10,468	\$10,468	\$10,468	\$10,468	\$10,468	100.00	\$0		Equipamiento	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX15150300575495	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico	RG-23-01	Oaxaca	Santos Reyes Tejepillo	Santos Reyes Tejepillo	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES TEJEPILLO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX15150300575519	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Unión Paz Y Progreso	FAISM/002/2015	Oaxaca	Santa María Ndauyaco	Unión Paz y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María Ndauyaco Oax.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$173,122								0.00			Lote	30	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300575556	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Santa Catarina Quioquitani		Oaxaca	Santa Catarina Quioquitani	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$359,691	\$359,691	\$359,691	\$359,691	\$359,691	\$359,691	\$359,691	\$359,691	100.00	\$0		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300575553	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	06	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$654,723	\$654,723	\$654,723	\$654,723	\$654,723	\$654,723	\$654,723	\$654,723	100.00	\$0		Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE PAGO DENTRO DEL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300575577	Segunda Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	SF/SPB/DRP/N-464/2015	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,334,000	\$1,334,000	\$1,334,000	\$1,334,000	\$1,334,000	\$1,334,000	\$933,800	\$933,800	70.00	\$0		Metros Cuadrados	794	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 70% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA NUMERO SF/SPB/DRP/N-464/2015, SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 70% Y FISICO DEL 100%, 250 MTS DE PAVIMENTACION Y 500 MTS DE GUARNICIONES ADICIONAL DE EJECUTO UN MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACION PARA EVITAR DESLAVES POR LAS LLUVIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300575537	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 1 De Mayo	21	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$951,320	\$951,320	\$951,320	\$951,320	\$951,320	\$951,320	\$951,320	\$951,320	100.00	\$0		Metros lineales	10,088	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300575551	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino Al Panteón	RG-23	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX15150300575587	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Secundaria General Exi. Número 130 Clave: 20e0d143a	12	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Charco Ndauyao	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0		Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y funcionando / Registro: obra conclusa y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300575508	Pavimentación De Calles En La Localidad De San Cristóbal.	MSV-FISM-2015-01	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX15150300575546	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Cueva 20dv0114i	FV-001-15	Oaxaca	San Vicente Lachivó	San Vicente Lachivó	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIVÓ	Educación	En Ejecución	2015	\$110,951	\$225,642	\$225,642	\$225,642	\$225,642	\$225,642	\$225,642	\$225,642	100.00	\$0		Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE FRASE DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS Y RODAPIE CON SECCION PROMEDIO DE 15 X 25 CMS ARMADO CON 5 VILLAS DE 3/8 ESTIBOS DEL N° 2 A CADA 25 CMS, CIMENTACION A BASE DE MURETE DE ENRACE DE TABICON PESADO DE 10 X 14 X 28, DESPLANTADA SOBRE PLANTILLA DE 6 CMS, PORTERAS CON TABLERO DE BACONISTO ANIGADO EN DADO DE CONCRETO SIMPLE, PINTURA ESMALTADO EN LINEAS DE 5 CMS Y DRENAJE PLUVIAL A BASE DE TUBERIA DE PVC REJILLA RIVING Y REGISTRO DE 40 X 40 X 1 CMS DE TAPIQUE ROTO RECOCCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151503005758-90	Construccion De Tanque De Almacenamiento De 250 Litros	FISM-MVSV-2015-03	Oaxaca	Villa Sola de Vega	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLA DE VEGA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151503005758-99	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 4ta. Etapa	FAISM-024-2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diepiquey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	100.00	\$0	Metros lineales	614	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005759-00	Mejoramiento Del Camino Rural Santa Cruz Yuku Kanu Del Km 000 Al Km 9700	COP-IR-09-48-MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC-DISTRITO 08	Comunicaciones	En Ejecución	2015		\$1,103.125	\$1,103.125	\$1,103.125	\$1,103.125	\$1,103.125	\$1,103.125	\$1,103.125	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX151503005759-37	Construccion De Norias En El Cessa. Loc. San Juan Mixtepec	COP-AD-09AD-54-MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$228,561	\$228,561	\$228,561	\$228,561	\$228,561	\$228,561	\$228,561	100.00	\$0	Piezas	3,479	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX151503005760-19	Construccion De Comedor Comunitario En Rosario Temexitlan		Oaxaca	San Pedro Yólox	Rosario Temexitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$702.196	\$702.196	\$702.196	\$702.196	\$702.196	\$702.196	\$702.196	100.00	\$0	Equipamiento	370	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005760-40	Rehabilitacion Del Altar Mayor Del Templo Catolico En San Martín Buenavista	016	Oaxaca	San Pedro Yólox	San Martín Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	249	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005760-44	Construcción De Muro De Protección En La Margen Izquierda Del Río San Luis	9	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,06,028	\$1,446,851	\$1,446,851	\$1,446,851	\$1,446,851	\$1,446,851	\$1,446,851	100.00	\$0	Metros lineales	16,158	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005760-82	Mejoramiento De Viviendas En La Localidad De La Soledad	FAISM-008-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$2,300,606	\$2,300,606	\$2,300,606	\$2,300,606	\$2,300,606	\$2,300,606	\$2,300,606	100.00	\$0	Vivienda	139	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AL CERRER DEL CUARTO TRIMESTRE LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA OFICIALMENTE AL 100%, ASI COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005760-98	Construcción De Un Aula Regional En La Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	MVH/7H/003/2015	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	Educación	En Ejecución	2015		\$993,055	\$993,055	\$993,055	\$993,055	\$993,055	\$993,055	\$993,055	100.00	\$0	Piezas	232	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES AULA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005760-03	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica #95	MVH/7H/007/2015	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	Salud	En Ejecución	2015		\$778,386	\$778,386	\$778,386	\$778,386	\$778,386	\$778,386	\$778,386	100.00	\$0	Piezas	86	0.00	100.00	Financiera: SE APORTO EL 50% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CON RECURSO 2014 Y EL OTRO 50% CON RECURSO 2015. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES COMEDOR / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005760-11	Construcción De Un Aula Tipo Regional En La Escuela Secundaria Técnica #95	MVH/7H/008/2015	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	Educación	En Ejecución	2015		\$1,408,962	\$1,408,962	\$1,408,962	\$1,408,962	\$1,408,962	\$1,408,962	\$1,408,962	100.00	\$0	Piezas	86	0.00	100.00	Financiera: SE APORTO CON EL 50% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CON RECURSO 2014 Y EL OTRO 50% CON RECURSO 2015. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES AULA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005760-62	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De Las Calles Privadas De Copalotso Del Barrio Del Hielo	FIB/060/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$612,502	\$612,502	\$612,502	\$612,502	\$612,502	\$612,502	\$612,502	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005760-18	Construcción De Comedor Comunitario (Primera Etapa) Loc. Tierra Blanca	COP-IR-10-08-MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Tierra Blanca (Barrio San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$512,603	\$512,603	\$512,603	\$512,603	\$512,603	\$512,603	\$512,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX151503005760-85	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Benito Juarez	-	Oaxaca	San Juan Lajarcia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151503005760-13	Construccion De Comedor En La Escuela Primaria Niño Arriello	01	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA MINAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151503005760-16	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles: Benito Juarez, Independencia Y Francisco Marquez	SF/SPDP/DP/N-403/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2015		\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,958,519	\$2,958,519	\$2,958,519	98.62	\$0	Metros Cuadrados	3,330	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005760-28	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	03	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,032.131	\$1,032.131	\$1,032.131	\$1,032.131	\$518,290	\$518,290	\$518,290	50.22	\$0	Metros lineales	470	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005760-40	Construccion De Caja Colectora Y Cerrado	-	Oaxaca	San Juan Lajarcia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151503005760-55	Rehabilitación De Tanque Y Caja Colectora	-	Oaxaca	San Juan Lajarcia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151503005760-53	Construccion De Sanitarios Secos En La Localidad De La Carbonera	MST/FISM-DF/487/08/2015	Oaxaca	Santiago Tenango	La Carbonera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TENANGO	Vivienda	En Ejecución	2015		\$713,449	\$713,449	\$713,449	\$713,449	\$713,449	\$214,035	\$214,035	30.00	\$0	Lote	120	0.00	30.00	Financiera: HASTA ESTE PERIODO SOLO SE REGISTRO EL IMPORTE CONSIDERADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005760-65	Desarrollo Institucional Municipal	2015	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTANCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$268,872	\$268,872	\$268,872	\$268,720	\$200,650	\$200,650	\$200,650	74.63	\$0	Lote	7,293	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005760-92	Ampliacion De La Red De Agua Potable	001	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santa Rosa de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005770-12	Construccion De Pavimento Hidraulico De La Calle De Acceso A La Esc. Prim. Jose Maria Morelos	015	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005770-13	Integración De Proyecto Ejecutivo De Obras En Recursos Del Fism Del Ejercicio 2015	FISM-003	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapán	Santo Tomás Tamazulapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$83,644	\$83,644	\$83,644	\$83,644	\$83,644	\$83,644	\$83,644	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005770-48	Construcción De Cuarto Dormitorio. (Reforma)	43	Oaxaca	Matías Romero Avenalado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDANO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$330,764	\$330,764	\$330,764	\$330,764	\$330,764	\$330,764	\$330,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005770-90	Construccion De 21 Cuartos Dormitorios	11	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Cienegulla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución	2015		\$885,000	\$885,000	\$885,000	\$885,000	\$885,000	\$885,000	\$885,000	100.00	\$0	Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005770-11	Construcción De Área De Captación, De Conducción, Almacenamiento Y Distribución De Agua Potable En La Comunidad De Río Tigre, La Reforma	MRO-076-FISM-03-2015	Oaxaca	La Reforma	Río Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,497,935	\$1,497,935	\$1,497,935	\$1,497,935	\$1,497,935	\$1,497,935	\$1,497,935	100.00	\$0	Lote	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005770-81	Construcción De Dos Aulas En La Esc. Primaria Prof. Raúl Martínez Alavés Clave: 20dpr2647m	008	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución	2015		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300577789	Construcción Del Sistema De Agua Potable	2.2015	Oaxaca	Santiago Texacanguo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	\$323,736	\$323,736	\$323,736	\$323,736	\$323,736	\$323,736	100.00	\$0	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300577703	Reconstrucción De Calles En La Localidad De San Ildefonso Ozolotepec	FISMDF/0031/2015	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Ildefonso Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300577700	Construcción De Techo De La Plaza Cívica El Jardín De Niños Gustavo Adolfo Becquer Clave: 200jnl1211e	010	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución	2015	-	\$323,736	\$323,736	\$323,736	\$323,736	\$323,736	\$323,736	\$323,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera. OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300577705	Construcción De Mercado Gastronómico Artesanal Y De Productos Orgánicos	788/046/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	-	\$5,442,728	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	-	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300577798	Construcción De Cuartos Anexos En 21 Viviendas	016	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución	2015	-	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Vivienda	84	0.00	100.00	Financiera. / Física: TRABAJO TERMINADO / Registro: TERMINACION DE LOS TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300577790	Construcción De Drenaje Pluvial En Barrio Centro A Barrio Cuajinical 2da. Etapa.	2	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	-	\$2,554,909	\$2,554,909	\$2,554,909	\$2,554,909	\$2,554,909	\$2,554,909	\$2,554,909	100.00	\$0	Metros lineales	2,858	0.00	100.00	Financiera. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300577749	Combustible (Patruillas)	2611- FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	-	\$5,288,751	\$5,288,751	\$5,288,751	\$5,288,751	\$5,288,751	\$5,288,751	\$5,288,751	100.00	\$0	Equipos de seguridad	200,000	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300577753	Construcción De Techo En El Portillo De San Sebastian	003	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución	2015	-	\$482,078	\$482,078	\$482,078	\$482,078	\$482,078	\$482,078	\$482,078	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera. TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300577772	Adquisición De Bienes Muebles Para Oficina Prodim	006FAIS2015	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEXILULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	-	\$75,168	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Equipamiento	0	0.00	-	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE COMPRARON BIENES MUEBLES PARA EL MUNICIPIO EN EL EJERCICIO 2015.
OAX15150300577782	Construcción De Salón Comunitario De Usos Múltiples (Segunda Etapa)	FORTAMUN- 003-15	Oaxaca	Santiago Yosondúa	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO, SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución	2015	-	\$320,360	\$320,360	\$320,360	\$320,360	\$320,360	\$320,360	\$320,360	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300577723	Construcción De Servicios Sanitarios Est. Reg. x 0.0 X 8.00 Mts Y Obra Exterior En EP "Benito Juárez" (2a Etapa)	001	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución	2015	-	\$171,802	\$171,802	\$171,802	\$171,802	\$171,802	\$171,802	\$171,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera. OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300577707	Visitas	3700 - FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	-	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$261,700	\$261,700	\$261,700	\$261,700	74.77	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300577722	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Joséfa Ortiz De Domínguez	03	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300577766	Construcción De Muro De Contención Para La Plaza Cívica	FISM-017- 2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDUA	Seguridad	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300577790	Amp. Rd. De La Red De Energía Eléctrica Calle Los Higos, Playao De Mayo, Campo De Fútbol Y Calle De La Iglesia De Guadalupe.	-	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	Urbanización	En Ejecución	2015	-	\$1,061,900	\$1,061,900	\$1,061,900	\$1,061,900	\$1,061,900	\$816,384	\$816,384	76.88	\$0	Metros lineales	0	0.00	76.88	Financiera: Falta pagar la estimación num tres finiquito que es por la cantidad de \$245,516 / Física: Falta pagar la estimación num tres finiquito que es por la cantidad de \$245,516.00 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300577783	Mejoramiento De Viviendas En La Localidad De San Martín Arroyo Corcha	FAISM-016-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución	2015	-	\$2,353,962	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Vivienda	239	0.00	-	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA FISCALMENTE AL 100% ASI COMO EL AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300577785	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/0410/2015	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Magdalena Cañadaltpec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	-	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$245,602	\$182,286	\$182,286	\$182,286	72.91	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578034	Ampliación Rd. Calle Camino Real, Cedros, Lucalpalys Y Paraje San Nabor Ubicada En El Salmo.	-	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	Urbanización	En Ejecución	2015	-	\$193,590	\$193,590	\$193,590	\$193,590	\$193,590	\$193,590	\$193,590	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera. OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578042	Introducción De La Red De Agua Potable En La Colonia Santa Rosa	FISMMCO2015021017	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300578048	Construcción De Drenaje Pluvial	-	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	-	\$1,199,926	\$1,199,926	\$1,199,926	\$1,199,926	\$1,199,926	\$1,199,926	\$1,199,926	100.00	\$0	Metros lineales	1,300	0.00	100.00	Financiera. OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA BENEFICIO A TODA LA COMUNIDAD - OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD Y FUNCIONANDO
OAX15150300578130	Techo De La Cancha En La Escuela Telesecundaria	-	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	Educación	En Ejecución	2015	-	\$1,330,527	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Piezas	0	0.00	-	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE AL 100 %.
OAX15150300578155	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez (Localidad Monte Occuro)	73	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300578175	Rehabilitación De De Alambrado Público Municipal.	-	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	Urbanización	En Ejecución	2015	-	\$368,812	\$368,812	\$368,812	\$368,812	\$368,812	\$368,812	\$368,812	100.00	\$0	Metros	796	0.00	100.00	Financiera. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578196	Mejoramiento De Vivienda (Cuarto Para Dormitorio)	3	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	La Gérgena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Vivienda	En Ejecución	2015	-	\$801,899	\$801,899	\$801,899	\$801,899	\$801,899	\$801,899	\$801,899	100.00	\$0	Vivienda	26	0.00	100.00	Financiera: VALIDAR INFORMACIÓN POR FAVOR / Física: VALIDAR INFORMACIÓN POR FAVOR / Registro: VALIDAR INFORMACIÓN POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578267	Construcción De Camino Rural	FISMMCO2015021018	Oaxaca	Cosolapa	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX000130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300578278	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Esapa) Para Beneficiar A La Localidad De Santa María Guenagati. En El Municipio Del Mismo Nombre	042015	Oaxaca	Santa María Guenagati	Santa María Guenagati	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,554,335	\$5,550,733	\$5,550,733	\$5,550,733	\$5,550,733	\$5,550,733	\$333,044	100.00	\$0	Metros lineales	1,487	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: se solicita validacion
OAX15150300578284	Pensiones Y Jubilaciones	4500 - FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,874,000	\$1,874,000	\$1,874,000	\$1,874,000	\$1,803,506	\$1,803,506	\$1,803,506	96.24	\$0	Equipo de seguridad	200	0.00	96.24	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578289	Construcción De Sistemas De Captación De Agua Pluvial	1	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	Santa Catarina Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$343,660	\$343,660	\$343,660	\$343,660	\$343,660	\$343,660	\$343,660	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: VALIDAR INFORMACION POR FAVOR. / Registro: VALIDAR INFORMACION POR FAVOR. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578304	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Colonia Morelos.	FAISM-017-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,051,360							0.00		Kilómetro lineal	411	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA FISCAMENTE DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, SIN EMBARGO AL CEBRE DEL CUARTO TRIMESTRE LA CONTRATISTA NO PRESENTO SU COMPROBANTE FISCAL DE LA ULTIMA ESTIMACION (INFLUJITO), POR LO QUE DICHO MONTO QUEDA COMPROMETIDO Y PENDIENTE DE PAGAR A LA CONTRATISTA PARA EL MES DE ENERO DE 2016. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578321	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cosolapa - Palma Sola Del Km 0.000 Al Km 6.450	FISMMCO2015021019	Oaxaca	Cosolapa	Palma Sola	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300578328	Revestimiento Del Camino Rural Rio Humo Luchikao Del Km dal 6-630		Oaxaca	Santiago Textitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Santiago textitlan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300578330	Mejoramiento De Aulas Didacticas De La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 20dpr112491	062015	Oaxaca	Santa María Guenagati	Santa María Guenagati	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUENAGATI	Educación	En Ejecución	2015	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: se solicita validacion -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578343	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Bugambillas 338/2015	SP/SPD/DP/N-	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000							0.00		Metros Cuadrados	1,064	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE TERMINO FISCO Y FINANCIERA LA OBRA.
OAX15150300578356	Construcción De Banda Perimetral De La Escuela Secundaria Vicente Guerrero	072015	Oaxaca	Santa María Guenagati	El Trapiche Guenagati	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUENAGATI	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	52	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: se solicita validacion -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578374	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cosolapa -Morelos Rancho Tablas, Del Km 0.000 Al Km 7.500	FISMMCO2015012020	Oaxaca	Cosolapa	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300578384	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable	FISDMFMO009092015	Oaxaca	Ayotzintepc	San José Mano Marqués	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$534,320	\$534,320	\$534,320	\$534,320	\$534,320	\$534,320	\$534,320	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE VALIDAR POR FAVOR. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578397	Construcción Del Comedor Escolar De La Escuela Secundaria Técnica 132		Oaxaca	Santiago Textitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Santiago textitlan	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300578455	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Primero De Mayo	FISMMCO2015021021	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300578456	Construcción De Techumbre De La Plaza Civica De La Esc. Prim Union Y Progreso, En La Localidad De Matadamas		Oaxaca	Soledad Etla	Matadamas	Rural	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000							0.00		Metros Cuadrados	105	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN EL TERCER TRIMESTRE EL AVANCE FUE DE 300 Y NO DE 30 POR ERROR, SE TERMINO LA FÍSICA Y FINANCIERA LA OBRA.
OAX15150300578476	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Clave 20dpr18976 Segunda Etapa	FISDMFO26	Oaxaca	Ayotzintepc	Monte Mario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$354,858	\$354,858	\$354,858	\$354,858	\$354,858	\$354,858	\$354,858	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE FAVOR DE VALIDAR / Física: VALIDAR OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE POR FAVOR. / Registro: VALIDAR OBRA POR FAVOR. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578504	Infraestructura Y Rehabilitación Unidad Deportiva		Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA CANTIDAD FALTANTE CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR \$2,000.00 (DOS MIL PESOS) / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150300578524	Construcción De Comedor Escolar De La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo"	MNZ/S04/FAISM/004/2015	Oaxaca	Nuevo Zoquiápm	Nuevo Zoquiápm	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	Educación	En Ejecución	2015	\$594,617	\$594,617	\$594,617	\$594,617	\$594,617	\$594,617	\$594,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% SOLO FALTA LA ENTREGA RECEPCION A LOS BENEFICIARIOS
OAX15150300578526	Introducción De La Red De Agua Potable En El Centro De La Poblacion	FISMMCO2015021022	Oaxaca	Cosolapa	Rincón Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300578532	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Sobre El Callejón Moderno	FISDMF/M009/004/2015	Oaxaca	Ayotzintepc	Ayotzintepc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234,452	\$234,462	\$234,462	\$234,462	\$234,462	\$234,462	\$234,462	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE METAS CAPTURADAS. DERIVAMENTE EN TERCER TRIMESTRE. / Registro: VALIDAR INFORMACION -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578569	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Colonia Graciano G. Benítez	FISMMCO2015021023	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300578614	Construcción De La Cancha De Baquet Bol	MTD/FAFM/001/2015	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITILAN DEL VALLE Deporte		En Ejecución	2015	\$490,256	\$490,256	\$490,256	\$490,256	\$490,256	\$490,256	\$490,256	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CANCHA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: VALIDAR INFORMACION POR FAVOR. / Registro: VALIDAR INFORMACION POR FAVOR. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578638	Seguridad Social (Usos Y Seguros De Vida Al Personal De Seguridad Pública)	1400 - FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,690,000	\$2,690,000	\$2,690,000	\$2,690,000	\$1,980,986	\$1,980,986	\$1,980,986	73.64	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	73.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578669	Construcción De Auditorio Municipal 2a. Etapa	01	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Catarina Loxicha	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,140,156	\$1,140,156	\$1,140,156	\$1,140,156	\$1,140,156	\$1,140,156	\$1,140,156	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,900	0.00	100.00	Financiera: La obra tiene un avance financiero del 100%. / Física: La obra tiene un avance físico del 100%. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y EN OPERACION. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578670	Otras Prestaciones Sociales Y Economicas	1500 - FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,665,554	\$2,665,554	\$2,665,554	\$2,665,554	\$2,665,554	\$2,665,554	\$2,665,554	100.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300578671	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ayacahuate En La Localidad De San Bartolo.	MHCT-FISMDF-073-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,446,552	\$1,446,552	\$1,446,552	\$1,446,552	\$1,446,552	\$1,446,552	\$1,446,552	100.00	\$0	Kilómetro	980	0.00	100.00	Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578790	Construcción De Techarbo En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	MSJ/189/FISM/019/O 03/2015	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Lealao	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,621,404	\$1,621,404	\$0	\$1,621,404	\$1,044,225	\$1,044,225	\$1,044,225	64.40	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	30.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578719	Construcción De Techarbo En La Escuela Preescolar Benito Juárez En La Localidad De Rancho Viejo.	MHCT-FISMDF-086-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Educación	En Ejecución	2015	\$404,844	\$404,844	\$404,844	\$404,844	\$404,844	\$404,844	\$404,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578702	1era Etapa Construcción De Corredor Comunitario	FISM/189/031/2015	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Isidro Tres Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,311,491	\$1,311,491	\$911,491	\$1,311,491	\$911,491	\$911,491	\$911,491	69.50	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	72.20	Financiera: EL MONTO DE LA OBRA SE MODIFICÓ POR LA CANTIDAD DE \$1,311,491.08 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL COMPROMETIDO SE MODIFICÓ POR LA CANTIDAD DE \$1,311,491.08 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578705	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas (Primas)	3440 - FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$472,045	\$472,045	\$472,045	\$472,045	82.09	\$0	Equipo de seguridad	200	0.00	82.09	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578719	Revestimiento De Calles	3	Oaxaca	Santa María Petapa	Hidalgo Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300578742	Pago De Convenio Con El Iucied	1	Oaxaca	San Martín Peras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS	Educación	En Ejecución	2015	\$45,796							0.00		Lote	3,511	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150300578780	Rehabilitación De Calle Principal (Localidad Nueva Esperanza)	11	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300578792	Construcción De Escurrimiento Pluvial	ONAO/MSJC/189/00 7/2015	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,370,858							0.00		Metros Cuadrados	603	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578752	Construcción De Colector 1 Tramo Barrio San Diego-Escuela Secundaria Tecnica No. 36 En La Heroica Ciudad De Tlaxiaco.	MHCT-FISMDF-066-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,080,176	\$3,080,176	\$3,080,176	\$3,080,176	\$3,080,176	\$3,080,176	\$3,080,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578754	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FISE-01	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300579052	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Colonia 23 De Junio	FISMCMC2015021024	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300579058	Adquisición De Equipo De Riego Tecnificado	FISM-04-2015	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300579072	Hidrosanitarias	6172 FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300579090	Techarbo De La Plaza Cívica En La Escuela Primaria Cuahutemoc	MSPPCC/CE/RG23/304 7/01/2015	Oaxaca	San Pedro Coxcatlpec Catariros	San Pedro Coxcatlpec Catariros	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COXCATEPEC CATAROS NOCHISTLAN OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579102	Pavimentación De Calles	SF-SPB-DPP-N-272-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579105	Mejoramiento De Viviendas En La Localidad De San Jose Rio Matzo	FAISM-018-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,796,873							0.00		Vivienda	425	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LA OBRA HA SIDO CONCLUIDO AL 100% EN EL PRESENTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579112	Servicios De Consultoría Adm. Y Procesos, Técnica Y Tec. De La Información	3331 - FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,808,940	\$2,808,940	\$2,808,940	\$842,682	\$842,682	\$842,682	\$842,682	30.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579118	Construcción De Puente Peatonal En Colonia La Floresta	FISMCMC2015021025	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300579146	Construcción De Techarbo Para La Escuela Jardín De Niños Cristóbal Colon Con Clave 20d9d95033m	01	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300579149	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre	MSJ-RG23-002-2015	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Chapultepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$531,148	\$531,148	\$531,148	53.11	\$0	Metros Cuadrados	381	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579177	Pavimentación De Calles	MCB/018/PEF/001/2015	Oaxaca	Concepción Buenavista	Concepción Buenavista	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	316	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA A SIDO EJECUTADO CORRECTAMENTE Y HA SIDO TERMINADA / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 / Registro: FAVOR DE VALIDAR SE HA TERMINADO LA OBRA EN SU 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO
OAX15150300579199	Rehabilitación De Tres Aulas En Escuela Primaria Cuahutemoc Clave: 20d9r1611r	FISMCMC2015021026	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300579200	Pavimentación De La Calle Morelos E Independencia	02	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300579212	Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	3500 FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,505,895	\$1,505,895	\$1,505,895	60.24	\$0	Lote	200,000	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579221	Construcción De Techarbo En Escuela Preescolar Rosario Castellanos	70	Oaxaca	Santa María Petapa	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300579255	Construcción De Unidad Deportiva	03	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	La Luz	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300579269	Construcción De Banda Perimetral En Jardín De Niños Jose Vasconcelos Clave: 20djn1537j	FISMACO2015021027	Oaxaca	Cosolapa	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300579292	Construcción De Un Aula En Escuela Preescolar Estefania Castañeda	68	Oaxaca	Santa María Petapa	Guixtula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300579296	Urbanización De Calles Con Pavimento De Concreto Hidráulico	04	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300579304	Ampliación De Dispensario Medico En San Sebastián Coatlán	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2015	\$298.546	\$298.546	\$298.546	\$298.546	\$298.546	\$298.546	\$298.546	\$298.546	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300579309	Construcción De Techado En Unidad Deportiva	FORTAMUN- 2015	Oaxaca	San Miguel Atitajm	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ATITAJAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,250.519	\$1,250.519	\$1,250.519	\$1,250.519	\$1,250.519	\$1,250.519	\$1,250.519	\$1,250.519	100.00	\$0	Metros	2,500	0.00	100.00	Financiera: EJECTADA AL 100% / Física: EJECTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300579324	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Colonia San Jose	FISMMC02015021028	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300579348	Construcción De Albergue Municipal	04	Oaxaca	San Esteban Atatlalhuca	San Esteban Atatlalhuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300579385	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Enrique Rebsamen Clave 20dc00769d	05	Oaxaca	San Esteban Atatlalhuca	San Esteban Atatlalhuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$310.000								0.00			Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO.	
OAX15150300579387	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	33	Oaxaca	Santa María Petapa	Barreña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300579404	Rehabilitación De Cárcel Municipal Y Anexos	MJ-FAFM-042-003-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Miguel Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300579440	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Gregorio Torres Quintero	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$816.454	\$816.454	\$816.454	\$816.454	\$816.454	\$816.454	\$816.454	\$816.454	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300579494	Revestimiento De Calles	06	Oaxaca	San Esteban Atatlalhuca	San Esteban Atatlalhuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300579504	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Paraje Luna De La Divina Providencia	MSPCV-292-FAISMDTDF-034-2015	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$224.553	\$224.553	\$224.553	\$224.553	\$112.277	\$112.277	\$112.277	\$112.277	50.00	\$0	Piezas	30	0.00	33.10	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300579527	Construcción De Modulo De Seguridad Publica Municipal	FAFMMC02015021008	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300579531	Amortización De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito	-	Oaxaca	Soledad Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$843.233	\$843.233	\$843.233	\$843.233	\$843.233	\$843.233	\$843.233	\$843.233	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: EL MUNICIPIO TIENE ADUDIDO CON BANOBRAS, POR LO CUAL SE ESTA PAGANDO ESTE EJERCICIO / Física: SE PAGO EL ADUDIDO / Registro: SE REALIZO EL PAGO QUE SE TIENE CON BANOBRAS	
OAX15150300579541	Revestimiento De 5.50 Km. En Camino Coatechero De Santa María Xadani Hacia Ahavro Obregon.	FISA/MSMX/020/441/006/2015	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA XADANI	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300579544	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	32	Oaxaca	Santa María Petapa	Hidalgo Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300579548	Construcción De Dispensario Medico En La Comunidad De Cerro San Antonio	FISMFSDMM509332015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cerro San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2015	\$1,678.000	\$1,678.000	\$1,678.000	\$1,678.000	\$1,678.000	\$1,678.000	\$1,678.000	\$1,678.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	317	0.00	100.00	Financiera: EL COSTO DE LA OBRA FUE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD CONFINA AL CONTRATO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300579550	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico En El Barrio San Antonio	ONAO/MSJC/189/FORTAMUND/001/2015	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$650.000								0.00			Metros Cuadrados	90	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579558	Construcción De Aula En La Escuela Preescolar Francisco Villa	07	Oaxaca	San Esteban Atatlalhuca	San Esteban Atatlalhuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300579602	Construcción De Cancha De Béisquet Bol Y Techado En La Localidad De Santo Domingo Tianguistengo	SF-SPJP-DPP-N-412-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santo Domingo Tianguistengo	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000.000	\$2,000.000	\$2,000.000	\$2,000.000	\$2,000.000	\$2,000.000	\$2,000.000	\$2,000.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	346	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300579623	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Miguel Lerdo De Tejada Clave 20djp04625	08	Oaxaca	San Esteban Atatlalhuca	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300579629	Construcción De Un Aula En El Preescolar Vicente Guerrero En Santo Domingo De Morelos	FISMFSDMM509062015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2015	\$395.000	\$395.000	\$395.000	\$395.000	\$395.000	\$395.000	\$395.000	\$395.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00	Financiera: SE TERMINO CON EL PAGO AL 100% EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS / Física: EL AVANCE FISICO CULMINO AL 100% EN EL PERIODO ESTABLECIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300579637	Construcción De Dirección Y Servicios Sanitarios Del Jardín De Niños Benito Juárez	MSPCV-292-FAISMDTDF-ESP-01-2015	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Educación	En Ejecución	2015	\$629.928	\$629.928	\$629.928	\$629.928	\$313.600	\$313.600	\$313.600	\$313.600	49.78	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE LA 2aESTIMACION Y FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300579666	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle turbide	5	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$310.387	\$310.387	\$310.387	\$310.387	\$310.387	\$310.387	\$310.387	\$310.387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300579669	Rehabilitación De La Calle Principal	16	Oaxaca	Santa María Petapa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300580-34	Muro De Contención Centro De Educ. Preescolar Heroes De Chapultepec	16	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005804-44	Construcción De Auditorio Municipal	-	Oaxaca	San Lorenzo Texmelican	San Lorenzo Texmelican	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN LORENZO TEXMELICAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15151503005804-61	Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado En La Esc. Telescondaria	-	Oaxaca	San Lorenzo Texmelican	San Lorenzo Texmelican	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN LORENZO TEXMELICAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,958	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15151503005804-67	Construccion De Muro De Contención En La Unidad Basica De Salud	-	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Maguay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005804-68	Construccion De Comedor Comunitario	FISDMDF/057/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$293,148	\$293,148	\$293,148	97.72	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005804-78	Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial	02	Oaxaca	Santiago Nundiche	Ignacio Allende las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO NUNDICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$429,148	\$429,148	\$429,148	\$429,148	\$429,148	\$429,148	\$429,148	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SOLICITO VALIDACION NIVEL FINANCIERO / Registro: SOLICITO VALIDACION NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005804-84	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingüe "Benito Juárez" C.C.T. 20dgb0307z	FISDMDF/058/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$243,754	\$243,754	\$243,754	97.50	\$0	Metros Cuadrados	327	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005805-02	Construccion De Comedor En El Centro De Educacion Preescolar Gabriela Mistral	FISDMDF/060/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$243,754	\$243,754	\$243,754	97.50	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005805-25	Construccion De Comedor Comunitario	FISDMDF/061/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,452	\$297,452	\$297,452	99.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005805-43	Adquisicion De Vehículo Para Uso Oficial	-	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005805-46	Construccion De 2 Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe "Benito Juárez" C.C.T. 20dgb0307a	FISDMDF/062/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,183	\$392,183	\$392,183	98.05	\$0	Metros Cuadrados	376	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005805-56	Mantenimiento De Calles En La Cabecera Municipal	FORTAMUN/001	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	Santiago Nacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005805-87	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	03	Oaxaca	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Santiago nundiche	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$517,500	\$517,500	\$517,500	\$517,500	\$517,500	\$517,500	\$517,500	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: solicito validación nivel financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005805-95	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Diferentes Calles En La Cabecera Municipal.	36	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,974	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005805-24	Rehabilitación De La Línea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable Ibarra Ramos- San Jose Ayuquila	PR-06-2015	Oaxaca	San José Ayuquila	San José Ayuquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$48,725	\$48,725	\$48,725	\$48,725	\$48,725	\$48,725	\$48,725	100.00	\$0	Metros lineales	1,036	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE AMPLIARON LAS METAS DEL PROYECTO POR LO QUE EL IMPORTE SE MODIFICÓ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005805-40	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Alfonso Perez Ganga (135 Mts)	04	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005805-42	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable 60 M3 En El Centenario	PR-07-2015	Oaxaca	San José Ayuquila	El Centenario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$279,286	\$279,286	\$279,286	\$279,286	\$279,286	\$279,286	\$279,286	100.00	\$0	Piezas	208	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA DE ACUERDO AL CALENDARIO FISCO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005806-48	Rastreo Y Revestimiento De Diversas Calles En La Cabecera Municipal De San Vicente Lachixio	FIJ-02-2015	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$519,690	\$519,690	\$519,690	\$519,690	\$519,690	\$519,690	\$519,690	100.00	\$0	Kilómetro	1,245	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSISTENTE EN EL RASTREO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE ABRIL, CALLE CAMINO REAL, CALLE LA MARINA, CALLE REFORMA, CALLE LOS PINOS, CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LEGARIA, CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 1010, CALLE LIBERTAD, CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CECYTE, CALLE ZARAGOZA, CALLE MINERIA, CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS, BENEFICIANDO A 1295 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005807-03	Construccion De Aula En El Cobao Plantel No. 17	FAISM-MCH-026-COP-06-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005807-23	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Jose Maria Morelos Y Pino Suarez	-	Oaxaca	Santiago Laotlaga	Santiago Laotlaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$112,793							0.00		Luminaia	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005807-25	Rehabilitación De La Escuela Primaria Jose Maria Morelos.	32	Oaxaca	San Ildefonso Sola	San Ildefonso Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005807-30	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Maria Tepantlali	003-2015	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005807-39	Ampliacion De Sitema De Agua Potable Santa Catarina Yuxia	FAISM-MCH-026-COP-07-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Santa Catarina Yuxia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005807-96	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Agencia De Policia Mosquito Blanco. En La Localidad De Mosquito Blanco	021-2015	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Mosquito Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151503005808-05	Personal De Seguridad	-	Oaxaca	Santiago Tlaxianguo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$326,400	\$310,368	\$310,368	\$310,368	\$310,368	\$310,368	\$310,368	\$310,368	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005808-38	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	Santiago Tlaxianguo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$205,000	\$240,518	\$240,518	\$240,518	\$240,518	\$240,518	\$240,518	\$240,518	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005808-42	Construccion De Techado En La Escuela Telescondaria	MSLO-232-FAISMDF-010-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300580874	Adquisición De Vehículo	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$196,000							0.00		Vehículos	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX15150300580905	Construcción De Aula Didáctica En Esc. Primaria En La Localidad De Guadalupe Nuevo Centro	MSMZ/FIB/014/2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Guadalupe Nuevo Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$522,640	\$522,640	\$522,640	\$522,640	\$522,640	\$522,640	\$522,640	100.00	\$0	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera: AUMENTO EL MONTO DE LA OBRA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300580923	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	MSLO-232-FAISMDF-004-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$782.031	\$782.031	\$782.031	\$782.031	\$782.031	\$782.031	\$782.031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300580950	Construcción De Sanitarios Con Biogestor, San Juan Del Río	0004	Oaxaca	San Juan del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTMENTO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300580962	Combustible	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$137.123	\$137.123	\$137.123	\$137.123	\$137.123	\$137.123	\$137.123	100.00	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE DOTA DE COMBUSTIBLE A 4 VEHICULOS PARA EL PATRULLAJE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300580977	Muro De Contención En La Esc. Primaria	MSMZ/FIB/012/2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Tapanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$289.247	\$289.247	\$289.247	\$289.247	\$289.247	\$289.247	\$289.247	100.00	\$0	Piezas	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581010	Modernización Del Blvd. Plan De Tuxtpepec, Tramo Av. Victor Bravo Ahuja-Peys Del Km. 0000 Al Km. 0640	CAPUFE 01-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpepec	San Juan Bautista Tuxtpepec	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300581023	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MSLO-232-FAISMDF-005-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300581025	Mantenimiento De Maquinaria	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$204.612	\$204.612	\$204.612	\$204.612	\$204.612	\$204.612	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE DIO MANTENIMIENTO A 4 UNIDADES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581193	Construcción De Aula En El Jardín De De Niños Francisco / Madero Clave	FAISM-010-2015	Oaxaca	San Mateo Nejápam	San Mateo Nejápam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM	Educación	En Ejecución	2015	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	100.00	\$0	Piezas	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE A ESTA OBRA ES AULAS / Registro: ESTA OBRA FUE TERMINADA FISCAMENTE EN EL TERCER TRIMESTRE, PERO DEBIDO A QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL SE RETIRO DEL CARGO, Y NO SE PUDO HACER USO DE LAS CUENTAS BANCARIAS, FUE PAGADA EN SU TOTALIDAD HASTA ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581109	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSLO-232-FAISMDF-008-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	General Sebastián Ortiz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300581118	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 16-060 (Mihautlan- San Pablo Coatlán)- San Miguel Coatlán - La Sierra Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-000 Sub Tramo A Modernizar Del Km 6-000 Al Km 7-000	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal		Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		MUNICIPIO DE SNA MIGUEL COATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,000,000							0.00		Kilómetro	3,445	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA AUN NO SE HA TERMINADO PUESTO QUE AUN FALTAN LOS DEPÓSITOS DE EL PORCENTAJE DE FINANZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300581126	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	5	Oaxaca	San Baltazar Lovicha	Santa Martha Lovicha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,773.967	\$1,773.967	\$1,773.967	\$1,773.967	\$1,773.967	\$1,773.967	\$1,773.967	100.00	\$0	Kilómetro	478	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581164	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad La Culebra	MSMZ/FIB/017/2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$803.463	\$803.463	\$803.463	\$803.463	\$803.463	\$803.463	\$803.463	100.00	\$0	Piezas	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581215	Construcción De Casa De Salud En CPU/MZDA/570/FISM DF/003/2015		Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Santa María Vigilio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	Salud	En Ejecución	2015	\$813.093	\$813.093	\$813.093	\$813.093	\$813.093	\$813.093	\$813.093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	803	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581250	Construcción De Cuartos Dormitorios	5	Oaxaca	San Juan Rumi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$772.087	\$772.087	\$772.087	\$772.087	\$772.087	\$772.087	\$772.087	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581251	Gastos Indirectos, Contratación De Servicios Profesionales Para Asesoría Técnica Y Elaboración De Proyectos Ejecutivos De Obra	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300581278	Desarrollo Institucional Adquisición De Muebles De Oficina Y De Computo	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300581279	Ampliación De Redes De Drenaje Barrio Expiración	MZA/FAISM/570/004/2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,436.311	\$1,436.311	\$1,436.311	\$1,436.311	\$1,436.311	\$1,436.311	\$1,436.311	100.00	\$0	Metros lineales	2,850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581280	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "C" Del Carrizal E.C. Km 119 010 (El Portillo San Andrés Paxtlán), Tramo Del Km 0-000 Al Km 6-400, Subtramo A Modernizar Del Km 3-500 Al Km 4-700	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,496.979							0.00		Kilómetro	1,231	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300581300	Ampliación Y Reparación De La Red De Energía Eléctrica	9	Oaxaca	San Juan Rumi	San Antonio Nahuasico (o Nahuasico)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$772.087	\$772.087	\$772.087	\$772.087	\$772.087	\$772.087	\$772.087	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581333	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En San Nicolás Quialana	MZA/FAISM/570/006/2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Nicolás Quialana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$434.097	\$434.097	\$434.097	\$434.097	\$434.097	\$434.097	\$434.097	100.00	\$0	Metros lineales	625	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581375	Ampliación De Redes De Drenaje Barrio San Antonio	MZA/FAISM/570/007/2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,434.247	\$1,434.247	\$1,434.247	\$1,434.247	\$1,434.247	\$1,434.247	\$1,434.247	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581379	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Localidad De Santa Cruz Xitla	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300581413	Construcción De Dos Aulas Didácticas Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En E. P. "Emilio Carranza"	MZA/FAISM/570/009/2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Pedro Totomachápam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$609.063	\$609.063	\$609.063	\$609.063	\$609.063	\$609.063	\$609.063	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Guerrero Dolores.	MMIPO/562/RC23/PS E/01/2015	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Subsidios	10058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,950	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO EN EL MES DE DICIEMBRE / Física: LA OBRA SE CONCLUYO EN DICIEMBRE / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300581415	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Bernardo		Oaxaca	Santa Cruz Xitla	San Bernardo Miahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300581464	Ampliación De Drenaje Sanitario	OAD/FI8/2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SANTIAGO LLANO GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300581465	Pavimentación De La Calle Benito Juárez	01	Oaxaca	San Juan Sayultepec	San Juan Sayultepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros lineales	501	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581484	Mejoramiento De Agua Potable	OAD/FI8/2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300581487	Trabajando Por La Inclusión De Mujeres Y Hombres En Magdalena Yodocono De Porfirio Díaz	NO. MMV-0001. S62/PTTG/PS/2015-	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Subsidios	S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6-Hacienda y Crédito Público		H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Piezas	1,095	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE EJECUTO DESDE EL MES DE OCTUBRE Y CONCLUYO EN EL MES DE DICIEMBRE / Física / Registro: EL PROYECTO SE EJECUTO DESDE EL MES DE OCTUBRE Y CONCLUYO EN EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN LAS REGLAS DE OPERACIONES VIGENTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581494	Construcción De Vivienda (Cuarto Cocina)	FISM-2015-03	Oaxaca	San Francisco Chapulapa	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300581514	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable 5	MSA/FAISM/001/2001	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Guégovelda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPOCOYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300581525	Construcción De Camino De Monte Flor-Palo Mora 1.5	FORTAMUN-2015- 01	Oaxaca	San Francisco Chapulapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAX	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300581543	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Santa Cruz De Los Pescadores	0143-2015	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300581523	Construcción De Dos Aulas Didácticas Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts. Y Obras Externas En La Telesecundaria 208v1887/d En San Sebastián Río Dulce	MZA/FAISM/570/010 /2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Sebastián Río Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$608,063	\$608,063	\$608,063	\$608,063	\$608,063	\$608,063	\$608,063	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581528	Construcción De Un Aula Didáctica Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts. Y Otra Externo En La Escuela Secundaria Técnica No. 49	MZA/FAISM/570/011 /2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$353,502	\$353,502	\$353,502	\$353,502	\$353,502	\$353,502	\$353,502	100.00	\$0	Metros lineales	490	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581533	Reparación De Servicios Sanitarios Y Obras Externas En El JNR Ignacio Mejía	MZA/FAISM/570/012 /2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$237,079	\$237,079	\$237,079	\$237,079	\$237,079	\$237,079	\$237,079	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581575	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	10	Oaxaca	San Juan Numi	San Juan Numi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	100.00	\$0	Piezas	214	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581577	Construcción De Cuartos Dormitorios	12	Oaxaca	San Juan Numi	Río Centro Numi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$546,216	\$546,216	\$546,216	\$546,216	\$546,216	\$546,216	\$546,216	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581529	Construcción De Sistema De Agua y Potable	3	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	La Providencia (Río Uluapan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$869,072	\$869,072	\$869,072	\$869,072	\$869,072	\$869,072	\$869,072	100.00	\$0	Metros lineales	83	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581532	Construcción Barda Perimetral En Jardín De Niños (Jesús Mendeta De Nuliez Mata)	MIC/FAISMDF/032/02 8/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRISPO	Educación	En Ejecución	2015	\$253,518	\$253,518	\$253,518	\$253,518	\$253,518	\$253,518	\$253,518	100.00		Metros Cuadrados	136	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581573	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). San Andrés Cabecera Nueva	FISE-4455-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300581580	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Guadalupe Victoria	FISE-4457-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300581585	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Santa Ana Progreso	FISE-4458-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Santa Ana Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300581599	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Santiago El Mesón	FISE-4459-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Santiago el Mesón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582005	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Santos Reyes Aldama	FISE-4460-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Santos Reyes Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582010	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). San Sebastián Valfré	FISE-4461-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	San Sebastián Valfré	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Vivienda	75	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FÍSICO ES ADECUADO. TODA VEZ QUE ESTÁ REALIZANDO LA ADQUISICIÓN DE PEQUEÑOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS, LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARÁ EN CADA TRIMESTRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582015	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Nduzibinde	FISE-4462-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Nduzibinde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FÍSICO ES ADECUADO. TODA VEZ QUE ESTÁ REALIZANDO LA ADQUISICIÓN DE PEQUEÑOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS, LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARÁ EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.
OAX15150300582023	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Dolores Hidalgo	FISE-4463-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582025	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). El Cruero	FISE-4464-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	El Cruero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582028	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). El Guayabo	FISE-4465-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582029	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Buenavista	FISE-4466-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300582030	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Mango.	FISE-4467-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	El Mango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582031	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Guadalupe Río Grande.	FISE-4468-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Guadalupe Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582033	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Mosco.	FISE-4469-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	El Mosco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582034	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Ocote.	FISE-4470-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	El Ocote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582081	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). San Cosme De La Paz.	FISE-4471-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	San Cosme de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582086	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Vista Hermosa.	FISE-4472-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582088	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Villa Alta (San Cosme La Paz).	FISE-4473-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Villa Alta (San Cosme la Paz)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582089	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Charamusca (Santiago El Mesón).	FISE-4474-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	La Charamusca (Santiago el Mesón)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582090	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Xoxe.	FISE-4475-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Xoxe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582094	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). San Miguel De Guerrero.	FISE-4476-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	San Miguel de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582096	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cavacocho.	FISE-4477-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cavacocho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582097	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Casica.	FISE-4478-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	La Casica	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582098	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Benito Juárez.	FISE-4479-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlúhca	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582099	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Independencia.	FISE-4480-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlúhca	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582100	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Mier Y Terán.	FISE-4481-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlúhca	Mier y Terán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	\$0	Vivienda	165	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582102	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Morelos.	FISE-4482-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlúhca	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582105	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Ndoyocoyó (Ciénega de Tule).	FISE-4483-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlúhca	Ndoyocoyó (Ciénega de Tule)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582106	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Ndoyonoyuji (Ciénega de Flores Amarillas).	FISE-4484-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlúhca	Ndoyonoyuji (Ciénega de Flores Amarillas)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582109	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Vicente Guerrero.	FISE-4485-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlúhca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582111	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yucuyji (Zaragoza).	FISE-4486-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlúhca	Yucuyji (Zaragoza)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582113	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Guerrero Grande.	FISE-4487-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlúhca	Guerrero Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	\$0	Vivienda	160	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582114	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cruz Encino Negro.	FISE-4488-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlúhca	Cruz Encino Negro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582124	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Niños Heroes Y Venustiano Carranza.	FAM/5552/2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	San Jacinto Chilataca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$871,639	\$871,639	\$871,639	\$856,864	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582126	Construcción De Cubierta De Plaza Cívica En Escuela Primaria Urbana Federal Revolución. Clave 20d05827.	FAM/5286/2015	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,769,492	\$1,769,492	\$1,769,492	\$1,769,049	\$530,715	\$530,715	\$530,715	29.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582127	Instalación Y Techo De Dos Canchas De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Técnica No. 99 Clave 20d0080y (I.a. Etapa).	FAM/5287/2015	Oaxaca	San Sebastián Tetipac	San Sebastián Tetipac	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,769,492	\$1,769,492	\$1,769,492	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582130	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal Primera Esca Cero La Esperanza El Chivo).	IAFEF/5288/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$813,792	\$813,792	\$813,792	\$799,885	\$239,966	\$239,966	\$239,966	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300582131	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Cruz Geyuro.	FISE-4489-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Cruz Geyuro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582133	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Cruz Loma De Trigo.	FISE-4490-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Cruz Loma de Trigo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582135	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Cruz Rñnu.	FISE-4491-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Cruz Rñnu	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582137	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Loma Larga.	FISE-4492-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO E	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582144	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Loma Yozmicio.	FISE-4493-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Loma Yozmicio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582172	Construcción De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En Calles	7	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,207,091	\$1,207,091	\$1,207,091	\$1,207,091	\$1,207,091	\$1,207,091	\$1,207,091	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ Y SE PAGÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ CON 729.11 METROS LINEALES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582174	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Llano De Los Toros.	FISE-4494-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Llano de los Toros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582175	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Llano Zacate.	FISE-4495-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Llano Zacate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582176	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Río De Golondrina.	FISE-4496-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Río de Golondrina	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582178	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Shinto.	FISE-4497-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Shinto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582180	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Tototiquil.	FISE-4498-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Tototiquil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582181	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Yucunucue.	FISE-4499-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Yucunucue	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582182	Construcción Y Techado De La Cancha De Basquetbol	FAFEF/5292/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLES	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,930,000	\$1,930,000	\$1,930,000	\$1,897,214	\$569,164	\$569,164	\$569,164	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582183	Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples	FAFEF/5291/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Isidro Apango	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLES	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,935,000	\$1,935,000	\$1,935,000	\$1,901,876	\$570,563	\$570,563	\$570,563	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582184	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calles En La Col. Ignacio Manuel Altamirano	FAFEF/5289/2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$298,417	\$298,417	\$298,417	\$293,046	\$87,914	\$87,914	\$87,914	29.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582190	Construcción De Casa Comunal	FAFEF CAPITAL 2015	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,946,139	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582191	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Yusau.	FISE-4500-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Yusau	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582193	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Yutebehi.	FISE-4501-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Yutebehi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582194	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples	FAFEF CAPITAL 2015	Oaxaca	San Pablo Etla	Poblado Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLES	Deporte	En Ejecución	2015	\$890,180	\$890,180	\$890,180	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582196	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Calles Ocoñaña Y Guengola	FAFEF/5290/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,423,000	\$1,423,000	\$1,423,000	\$1,394,465	\$418,339	\$418,339	\$418,339	29.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582201	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Yutemundi.	FISE-4502-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Yutemundi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FÍSICO ES MENORQUE, TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE PEQUEÑOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582204	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Construcción De La Carretera Oaxaca-Tuxtpepec (Vía Los Mixes) 3a. Etapa	FONREGION/5323/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$9,398,748	\$9,398,748	\$9,398,748	\$9,398,748	\$9,398,748	\$9,398,748	\$9,398,748	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582208	Construcción Del Edificio H Para Biblioteca Y Aula De La Facultad De Contaduría Y Administración De La Uabjo (1a.Etapa).	FONREGION/5324/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLES	Educación	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$6,284,978	\$6,284,978	\$6,284,978	\$6,284,978	78.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582209	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Yute Kaji.	FISE-4504-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Yute Kaji	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582212	Introducción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. El Mirador	FONREGION/5322/2015	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582215	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Santa Catarina Yosonotú.	FISE-4505-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582221	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domociliares (Psfld). Yucunucua De Hidalgo.	FISE-4506-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Yucunucua de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515030058222	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Bento Juárez.	FISE-4507-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058223	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Lagunilla De Cardenas.	FISE-4508-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Lagunilla de Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058228	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Morelos.	FISE-4509-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058231	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Vista Hermosa.	FISE-4510-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058232	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Loma Bonita.	FISE-4511-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058233	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Shincana.	FISE-4512-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Shincana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058234	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Joya De San Nicolás (Yuhua).	FISE-4513-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Joya de San Nicolás (Yuhua)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058235	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Nduabe.	FISE-4514-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Nduabe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058236	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yuu Yii.	FISE-4515-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Yuu Yii	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058237	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Tierra Blanca	FISE-4516-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058238	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Buenavista De Juárez.	FISE-4517-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058239	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Iturbide.	FISE-4518-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	100.00	\$0	Vivienda	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058240	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Nuevo Alende.	FISE-4519-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Nuevo Alende	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Vivienda	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058241	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Paz.	FISE-4520-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058242	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Providencia.	FISE-4521-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058243	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Victoria.	FISE-4524-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058244	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Agua De Humo.	FISE-4525-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Agua de Humo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	110	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058245	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cucharal.	FISE-4526-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Cucharal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058246	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cabatlahua Hidalgo.	FISE-4527-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Cabatlahua Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058247	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Chamilal (Bueno Veta).	FISE-4528-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Chamilal (Buena Vista)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058248	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Capulín.	FISE-4529-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058249	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cañada Oriente Guerrero.	FISE-4530-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Cañada Oriente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	\$0	Vivienda	105	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058250	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Escalerilla Hidalgo.	FISE-4531-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Escalarilla Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058251	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios(Psfd). El Limón.	FISE-4532-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	100.00	\$0	Vivienda	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058252	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Paraiso.	FISE-4533-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Vivienda	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058253	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). 3 De Mayo.	FISE-4534-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058254	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yucuetzahue Guerrero.	FISE-4535-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Yucuetzahue Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	100.00	\$0	Vivienda	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300582155	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yucusama Guerrero.	FISE-4536-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Yucusama Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582156	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yucuteyo Guerrero.	FISE-4537-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Yucuteyo Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582158	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Agua Del Platanar.	FISE-4538-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Agua del Platanar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582159	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Progreso.	FISE-4539-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	\$0	Vivienda	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582160	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Zapote.	FISE-4540-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582166	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Primavera Morelos.	FISE-4541-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Primavera Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	100.00	\$0	Vivienda	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582174	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Bugambilla De Morelos.	FISE-4542-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Bugambilla de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582179	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Cruz De Estrella.	FISE-4543-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	La Cruz de Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582181	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). San Jose Hidalgo.	FISE-4544-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	San José Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582189	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Tinama.	FISE-4545-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Tinama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Vivienda	51	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582112	Mejoramiento De Camino Ocotral A Chocolate	FISE/4415/2015	Oaxaca	San Juan Guichicoví	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$314,788	\$219,803	\$219,803	\$219,803	69.78	\$0	Kilómetro lineal	954	0.00	100.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 % PERO EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE LIBERAR / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300582113	Mejoramiento De Camino Mogote Viejo El Zarzal, Ramal San Antonio	FISE/4416/2015	Oaxaca	San Juan Guichicoví	Mogote Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$264,833	\$202,563	\$202,563	\$202,563	76.44	\$0	Kilómetro lineal	700	0.00	100.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 % PERO EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE LIBERAR / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300582114	Mejoramiento De Camino Del Entroque De San Juan Guichicoví - Chocolate A Lomena	FISE/4417/2015	Oaxaca	San Juan Guichicoví	Lomena	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$129,899	\$88,147	\$88,147	\$88,147	67.81	\$0	Kilómetro lineal	120	0.00	100.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 % PERO EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE LIBERAR / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300582115	Mejoramiento De Camino San Juanito A El Sacrificio	FISE/4418/2015	Oaxaca	San Juan Guichicoví	The Real	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$478,808	\$478,808	\$478,808	\$202,338	99.75	\$0	Kilómetro lineal	896	0.00	100.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 % PERO EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE LIBERAR / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300582116	Mejoramiento De Camino Mogote A Yerba Santa	FISE/4419/2015	Oaxaca	San Juan Guichicoví	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,943	\$176,794	\$176,794	\$176,794	70.72	\$0	Kilómetro lineal	896	0.00	100.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 % PERO EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE LIBERAR / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300582117	Mejoramiento De Camino El Robale A The Real A Rancho Los Sauces	FISE/4420/2015	Oaxaca	San Juan Guichicoví	Rancho los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$865,000	\$865,000	\$865,000	\$863,079	\$863,079	\$863,079	\$863,079	99.78	\$0	Kilómetro lineal	874	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300582118	Mejoramiento De Camino Ocotral A Rio Sol (Yogoch)	FISE/4421/2015	Oaxaca	San Juan Guichicoví	Rio del Sol (Yogoch)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$995,000	\$995,000	\$995,000	\$994,759	\$683,284	\$683,284	\$683,284	68.67	\$0	Kilómetro lineal	541	0.00	100.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 % PERO EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE LIBERAR / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300582128	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Llano De La Mazorca.	FISE-4546-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Llano de la Mazorca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582129	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Pie Del Cerro De Yucucan.	FISE-4547-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Pie del Cerro de Yucucan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582130	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yucupetzahue Buena Vista.	FISE-4548-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Yucupetzahue Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	\$0	Vivienda	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582131	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Llano Ruin.	FISE-4549-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Llano Ruin	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582132	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Segunda Manzana.	FISE-4550-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Segunda Manzana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582140	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cindoo.	FISE-4551-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Cindoo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582141	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Poleo.	FISE-4552-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	El Poleo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582142	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Lomas Del Pedregal.	FISE-4553-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Lomas del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582143	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Cruz De Armadillo.	FISE-4554-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	La Cruz de Armadillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582144	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Lima Zaragoza.	FISE-4555-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	La Lima Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515030058245	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). La Laguna Zaragoza.	FISE/4556/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	La Laguna Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058246	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). La Unión Zaragoza.	FISE/4557/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	La Unión Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058247	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Piedra Blanca.	FISE/4558/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058285	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Cerro Delgado Guerrero.	FISE/4560/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Cerro Delgado Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058287	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Llano Del Conejo Guerrero.	FISE/4561/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Llano del Conejo Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058293	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Mirasol Guerrero.	FISE/4562/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Mirasol Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058294	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Mirador.	FISE/4563/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058298	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Bugambilia Buena Vista.	FISE/4564/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Bugambilia Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Vivienda	51	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058203	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Agua De La Caja.	FISE/4565/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Agua de la Caja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058207	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Rancho Viejo.	FISE/4566/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058208	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Agua De La Palma.	FISE/4567/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Agua de la Palma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058209	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). El Aguacatal.	FISE/4568/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	El Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058210	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Cañada Cerro Del Sol.	FISE/4569/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Cañada Cerro del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058220	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). La Hondura (Río De Cangrejo).	FISE/4570/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	La Hondura (Río de Cangrejo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058224	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Piedras Altas.	FISE/4571/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Piedras Altas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058225	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Shincano.	FISE/4572/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Shincano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058226	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). El Arenal.	FISE/4573/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058228	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). La Loma.	FISE/4574/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058246	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Jardines Del Pedregal (El Terán).	FISE/4575/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Jardines del Pedregal (El Terán)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058247	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Pie De La Peña.	FISE/4576/2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujá	Pie de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058248	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Santa Cruz Nundaco.	FISE/4577/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058284	Construcción De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle De Ampollos	AC-02	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$266,542	\$266,542	\$266,542	\$266,542	\$266,542	\$266,542	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ Y FUE PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYÓ CON 180 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058286	Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Del Guerrero	75	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$401,732	\$401,732	\$401,732	\$401,732	\$401,732	\$401,732	100.00	\$0	Metros lineales	37	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ Y FUE PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ CON 276.22 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058289	Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Del Pinos	5	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$443,227	\$443,227	\$443,227	\$443,227	\$443,227	\$443,227	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ Y FUE PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ CON 206 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058293	R.D Amp. Varias Calles San Miguel Del Río	01	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$135,341	\$135,341	\$135,341	\$135,341	\$135,341	\$135,341	100.00	\$0	Luminaria	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058218	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Loma Nuhucua	FISE/4578/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Loma Nuhucua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300582524	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). San Isidro Vista Hermosa.	FISE/4579/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582528	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Llano Colorado.	FISE/4580-2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Llano Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582541	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Hidostayi.	FISE/4581/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Hidostayi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582581	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Domiciliarios (Psfd). Nduajami.	FISE/4582/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Nduajami	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582582	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Nduayuo.	FISE/4583/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Nduayuo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582583	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Plan De Guadalupe (Rancho De Guadalupe).	FISE/4584/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Plan de Guadalupe (Rancho de Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582586	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Plan De San Antonio.	FISE/4585/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Plan de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582588	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yatakuán.	FISE/4586/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Yatakuán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582590	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yucuya (Yutemicucho).	FISE/4587/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Yucuya (Yutemicucho)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582591	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cañada Linda Vista (Calvario).	FISE/4588/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Cañada Linda Vista (Calvario)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582592	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Dubachite (Tercera Sección).	FISE/4589/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Dubachite (Tercera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582593	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Jayco.	FISE/4590/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Jayco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582594	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Tres Cruces.	FISE/4591/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582595	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Guadalupe Buena Vista.	FISE/4592/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Guadalupe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582596	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). San Isidro Paz Y Progreso.	FISE/4593/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	San Isidro Paz y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582597	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yosonicaje.	FISE/4594/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Yosonicaje	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582598	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Soledad Caballo Rucio.	FISE/4595/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	La Soledad Caballo Rucio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582599	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Carrizalillo.	FISE/4596/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Carrizalillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582600	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Ito-itún.	FISE/4597/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Ito-itún	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582602	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Llano Del Triunfo.	FISE/4598/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Llano del Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582603	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Mirador.	FISE/4599/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582605	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Paraje Viejo.	FISE/4600/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Paraje Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582606	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Rancho Nuevo.	FISE/4601/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582607	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Tunuhu.	FISE/4602/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Tunuhu	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582609	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Unión Y Supeño.	FISE/4603/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Unión y Supeño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582611	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yuteyubi.	FISE/4604/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Yuteyubi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582612	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Guayabal.	FISE/4605/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Guayabal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300582615	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). La Heriba Santa.	FISE/4606/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	La Heriba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0		Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582616	Construcción De Electrificación No Convencional (Paneles Solares Fotovoltaicos Para Energía Electrica)	FISE/5949/2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Yutusani	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$813,557	\$813,557	\$813,557	\$799,555	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582617	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Las Trancas.	FISE/4607/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0		Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582619	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Santiago Nuyoo.	FISE/4608/2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Santiago Nuyoo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0		Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582620	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Plan De Zaragoza.	FISE/4609/2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Plan de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0		Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582622	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Tierra Azul.	FISE/4610/2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0		Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582624	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Yucubey De Cuilhahuac.	FISE/4611/2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Yucubey de Cuilhahuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0		Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582625	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Yucunino De Guerrero.	FISE/4612/2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Yucunino de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0		Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582626	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Gtroyaba.	FISE/4613/2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Gtroyaba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0		Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582627	Reconstrucción De La Banda Perimetral De La Escuela Prescolar Emiliano Zapata Clave 20dco0702w	FAM/5600/2015	Oaxaca	San Pedro Ocoteatlillo	San Pedro Ocoteatlillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,327,119	\$1,327,119	\$1,327,119	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582628	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Yucaba.	FISE/4614/2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Yucaba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0		Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582630	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfid). Siktikava (Arriba De La Peña).	FISE/4615/2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Siktikava (Arriba de la Peña)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0		Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582631	Reconstrucción De La Banda Perimetral De La Escuela Primaria Amado Nervo Clave 20dpr0963n	FAM/5603/2015	Oaxaca	San Pedro Ocoteatlillo	San Pedro Ocoteatlillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$933,898	\$933,898	\$933,898	\$933,898	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582633	Construcción Y Techo De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria General "El Poverer" Clave 20dpr040d9 (La Unión B).	FAM/6073/2015	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,933,470	\$1,933,470	\$1,933,470	\$1,933,124	\$579,937	\$579,937	\$579,937	29.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582635	Construcción Y Techo De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Enrique C. Roldanem Clave 20dpr1327v	FAM/5599/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,930,000	\$1,930,000	\$1,930,000	\$1,929,634	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582636	Construcción Y Techo De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Rural Federal Martina Margarita Maza De Juárez Clave	FAM/6478/2015	Oaxaca	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,901,220	\$1,901,220	\$1,901,220	\$1,900,926	\$570,278	\$570,278	\$570,278	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582637	Construcción Y Techo De Dos Canchas De Basquetbol En La Escuela Primaria Progreso 20dpr0993b	FAM/6474/2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,949,153	\$2,949,153	\$2,949,153	\$2,949,089	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582640	Construcción Y Techo De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria General Huastayacac. Clave: 20dco1215l	FAM/5625/2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INTRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,671,186	\$1,671,186	\$1,671,186	\$1,670,959	\$501,288	\$501,288	\$501,288	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582644	Construcción De Techo De La Explanada En La Escuela Primaria Urbana Federal Sonia Herrera Betanzos Clave 20dpr2862c	FAM/5598/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,845	\$299,954	\$299,954	\$299,954	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582651	Construcción De Techo De Plaza Civica En La Escuela Primaria Rural Ignacio L. Vallarta, Clave: 20dpr0465q	FAM/6071/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,425,424	\$1,425,424	\$1,425,424	\$1,425,114	\$427,534	\$427,534	\$427,534	29.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582653	Construcción De Aula En La Escuela Prescolar Benito Juárez Clave 20dco1326o	FAM/5604/2015	Oaxaca	San Juan Rumi	Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$344,068	\$344,068	\$344,068	\$344,000	\$103,200	\$103,200	\$103,200	29.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582654	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Monte Oscuro.	FISE/4733/2015	Oaxaca	San Miguel Chichaua	Monte Oscuro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0		Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582655	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Tejón.	FISE/4734/2015	Oaxaca	San Miguel Chichaua	Rio Tejón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0		Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582656	Construcción Y Techo De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Lisandro Calderón, Clave 20dpr0722p	FAM/6074/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,425,424	\$1,425,424	\$1,425,424	\$1,425,424	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582657	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Llano (Oñitotopiyi).	FISE/4732/2015	Oaxaca	San Miguel Chichaua	El Llano (Oñitotopiyi)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0		Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582658	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yucunravi.	FISE/4735/2015	Oaxaca	San Miguel Chichaua	Yucunravi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0		Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582659	Construcción Y Techo De Dos Canches De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Técnica No. 99 Clave 20dso0080y (La Esquel)	FAM/5602/2015	Oaxaca	San Juan Tetitpac	San Juan Tetitpac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$1,769,492	\$1,769,492	\$1,769,492	\$1,769,298	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515030058260	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yucuyaba.	FISE/4736/2015	Oaxaca	San Miguel Chichaua	Yucuyaba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058261	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Ciénega (Nduzaczayo).	FISE/4737/2015	Oaxaca	San Miguel Chichaua	La Ciénega (Nduzaczayo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058262	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yucuticau.	FISE/4738/2015	Oaxaca	San Miguel Chichaua	Yucuticau	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058263	Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples Para La Escuela Primaria "Justo Benítez" Con Clave 20dpr0122v	FAM/5601/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Arrogante Justo Benítez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,439,650	\$2,439,650	\$2,439,650	\$2,439,362	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058264	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yutzateta.	FISE/4739/2015	Oaxaca	San Miguel Chichaua	Yutzateta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058265	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Peña Colorada.	FISE/4740/2015	Oaxaca	San Miguel Huautla	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030058266	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro	FISE/4741/2015	Oaxaca	Santa María Apazco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058268	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Río Blanco.	FISE/4742/2015	Oaxaca	Santa María Apazco	Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030058269	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yukuio.	FISE/4743/2015	Oaxaca	Santa María Apazco	Yukuio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	100.00	\$0	Vivienda	55	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030058270	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal	FAREF/5946/2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$786,321	\$235,896	\$235,896	\$235,896	29.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058271	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Rejaya	FISE/4744/2015	Oaxaca	San Andrés Teotililpan	La Rejaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058272	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Piedra Colorada.	FISE/4745/2015	Oaxaca	San Andrés Teotililpan	Piedra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058273	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Arroyo Tambor.	FISE/4746/2015	Oaxaca	San Andrés Teotililpan	Arroyo Tambor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030058275	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Platanal Río Verde (Cerro Escopeta).	FISE/4747/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlacatzintepec	El Platanal Río Verde (Cerro Escopeta)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058276	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Ardilla.	FISE/4748/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlacatzintepec	Cerro Ardilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058277	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Arroyo Manantial.	FISE/4749/2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$31,994	\$31,994	\$31,994	\$31,994	\$31,994	\$31,994	\$31,994	100.00	\$0	Vivienda	75	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058278	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Isla Chivero.	FISE/4750/2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Isla Cruero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030058279	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Profesor Florentino Terán Sánchez.	FISE/4751/2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Profesor Florentino Terán Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030058284	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Monte Bello.	FISE/4752/2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Monte Bello	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030058285	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Privilegio.	FISE/4753/2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Privilegio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030058287	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Nueva Colonia Jose Lopez Portillo.	FISE/4754/2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Nueva Colonia José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$44,792	\$44,792	\$44,792	\$44,792	\$44,792	\$44,792	\$44,792	100.00	\$0	Vivienda	105	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058288	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Vega.	FISE/4755/2015	Oaxaca	San Pedro Icatlán	La Vega	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030058289	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose Despoblado Dos.	FISE/4756/2015	Oaxaca	San Pedro Teutila	San José Despoblado Dos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030058290	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Joya.	FISE/4757/2015	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058291	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose Despoblado.	FISE/4758/2015	Oaxaca	San Pedro Teutila	San José Despoblado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030058292	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Llano San Antonio.	FISE/4759/2015	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Llano San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030058293	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Bajo La Peña.	FISE/4760/2015	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Bajo la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030058294	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Alto.	FISE/4761/2015	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300582695	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Oliteca	FISE/4762/2015	Oaxaca	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Loma Oliteca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582694	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Trinchera.	FISE/4763/2015	Oaxaca	San Francisco Chapulapa	La Trinchera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582697	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barranca Cueva Del Sol	FISE/4764/2015	Oaxaca	San Francisco Chapulapa	Barranca Cueva del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582698	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Llano Fusil	FISE/4765/2015	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	Llano Fusil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582699	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rancho Buenavista.	FISE/4766/2015	Oaxaca	San Pedro Jicotipac	Rancho Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES SIGUEROSE , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582700	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Union Francesa	FISE/4767/2015	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	Unión Francesa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582701	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua Iglesia	FISE/5158/2015	Oaxaca	Santa Ana Cuauhtémoc	Agua Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582702	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tierra Abajo	FISE/4770/2015	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Tierra Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$42,659	\$42,659	\$42,659	\$42,659	\$42,659	\$42,659	\$42,659	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582703	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua Colorado	FISE/4772/2015	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Agua Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582704	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Cimiento	FISE/4773/2015	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	El Cimiento	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582705	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Moctezuma.	FISE/4774/2015	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Barrio Moctezuma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582706	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Colonia San Rafael	FISE/4775/2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Colonia San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582707	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro De Los Encinos	FISE/4776/2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	San Pedro de los Encinos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582708	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Santa Cruz	FISE/4777/2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Loma Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582709	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Fortín	FISE/4778/2015	Oaxaca	San Jerónimo Tecuati	El Fortín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582710	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua Pescadito	FISE/4779/2015	Oaxaca	San José Tenango	Agua Pescadito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582711	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua Sótano (Puerto Buenavista)	FISE/4780/2015	Oaxaca	San José Tenango	Agua Sótano (Puerto Buenavista)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582712	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada Grande	FISE/4781/2015	Oaxaca	San José Tenango	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582713	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Yerba De Pollo	FISE/4782/2015	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Yerba de Pollo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	100.00	\$0	Vivienda	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582714	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Frio	FISE/5159/2015	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Frio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$38,393	\$38,393	\$38,393	\$38,393	\$38,393	\$38,393	\$38,393	100.00	\$0	Vivienda	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582715	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua De Palo	FISE/5160/2015	Oaxaca	San José Tenango	Agua de Palo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582716	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Grande	FISE/5161/2015	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582717	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua Sitio Iglesia	FISE/5162/2015	Oaxaca	San José Tenango	Agua Sitio Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582718	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua Fuerte	FISE/5163/2015	Oaxaca	San José Tenango	Agua Fuerte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582719	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua Caracol Buena Vista	FISE/5164/2015	Oaxaca	San José Tenango	Agua Caracol Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582720	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Palo Zorrillo	FISE/5165/2015	Oaxaca	San José Tenango	Palo Zorrillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	100.00	\$0	Vivienda	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582721	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua Polvora.	FISE/5166/2015	Oaxaca	San José Tenango	Agua Polvora	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582722	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma De La Plaza	FISE/5167/2015	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	Loma de la Plaza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$31,994	\$31,994	\$31,994	\$31,994	\$31,994	\$31,994	\$31,994	100.00	\$0	Vivienda	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300582723	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Patio Iglesia	FISE/5168/2015	Oaxaca	Santa María Chicholota	Patio Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$51,191	\$51,191	\$51,191	\$51,191	\$51,191	\$51,191	\$51,191	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582724	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Vergel	FISE/5169/2015	Oaxaca	Santa María Chicholota	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	100.00	\$0	Vivienda	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582725	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Potrero.	FISE/5170/2015	Oaxaca	Santa María Chicholota	Cerro Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582726	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Piedra Ancha.	FISE/5171/2015	Oaxaca	Santa María Chicholota	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582727	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Alta.	FISE/5172/2015	Oaxaca	Santa María Chicholota	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$136,509	\$136,509	\$136,509	\$136,509	\$136,509	\$136,509	\$136,509	100.00	\$0	Vivienda	320	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582728	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Villa De Flores	FISE/5173/2015	Oaxaca	Santa María Chicholota	Villa de Flores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582729	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Hungaria	FISE/5174/2015	Oaxaca	Santa María Chicholota	Hungaria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582730	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Paraiso (Rancho Paraiso)	FISE/5175/2015	Oaxaca	Santa María Chicholota	El Paraiso (Rancho el Paraiso)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582731	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Villa Hermosa.	FISE/5176/2015	Oaxaca	Santa María Chicholota	Villa Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582732	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Congregacion Xochitlajam.	FISE/5177/2015	Oaxaca	Santa María Chicholota	Congregación Xochitlajam	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582733	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Congregacion Francisco I. Madero.	FISE/5178/2015	Oaxaca	Santa María Chicholota	Congregación Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582734	Construccion De Biblioteca Comunitaria	IAFEF/5771/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	15 de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$631,621	\$631,621	\$631,621	\$620,820	\$186,246	\$186,246	\$186,246	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582749	Mejoramiento De Caminos Sacacoches En San Pedro Teutila	R33/FAISM/11/2015	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Otros Proyector	En Ejecución	2015	\$758,622	\$758,622	\$758,622	\$758,622	\$758,622	\$758,622	\$758,622	100.00	\$0	Kilómetro	4,267	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582750	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	R33/FAISM/12/2015	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Isidro Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$599,518	\$599,518	\$599,518	\$599,518	\$599,518	\$599,518	\$599,518	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582751	Ampliación De La Red Eléctrica En La Comunidad De Piedra Ancha	R33/FAISM/13/2015	Oaxaca	San Pedro Teutila	Piedra Ancha o la Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$599,361	\$599,361	\$599,361	\$599,361	\$599,361	\$599,361	\$599,361	100.00	\$0	Lote	320	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582752	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Juan Jacobo Rosales	R33/FAISM/14/2015	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,198,945	\$1,198,945	\$1,198,945	\$1,198,945	\$1,198,945	\$1,198,945	\$1,198,945	100.00	\$0	Piezas	325	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582753	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 1o De Mayo	IAFEF/5776/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$499,929	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582754	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Morelos	IAFEF/5948/2015	Oaxaca	Matías Romero Avenhdo	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$867,000	\$867,000	\$867,000	\$849,395	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582756	Construccion De Casa Comunal.	IAFEF/5777/2015	Oaxaca	Santiago Niltepec	El Zopilote (Teotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Vivienda	En Ejecución	2015	\$593,862	\$593,862	\$593,862	\$583,704	\$175,111	\$175,111	\$175,111	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582759	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Y Sanitarios	IAFEF/5778/2015	Oaxaca	Santiago Niltepec	El Zopilote (Teotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,287,045	\$1,287,045	\$1,287,045	\$1,265,046	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582760	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma De Tizne	FISE/5179/2015	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	Loma de Tizne	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582761	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Buena Vista.	FISE/5180/2015	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582762	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Corredera	IAFEF/5772/2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Acacizápan	Rural	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$999,248	\$299,774	\$299,774	\$299,774	29.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582763	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Llano Mazorca.	FISE/5181/2015	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	Llano Mazorca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582764	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Llano Chiquito.	FISE/5182/2015	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	Llano Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582765	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Portillo.	FISE/5183/2015	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	El Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582766	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tierra Caliente.	FISE/5184/2015	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	Tierra Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582767	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma De Timbre.	FISE/5185/2015	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	Loma de Timbre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300582768	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Piedra Luna.	FISE/5186/2015	Oaxaca	San Miguel Peras	Piedra Luna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582769	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Minas.	FISE/5187/2015	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Rio Minas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582770	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez	FAFEF/5773/2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	La Reforma Juquila	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$582,308	\$582,308	\$582,308	\$572,418	\$171,725	\$171,725	\$171,725	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582771	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Poleo.	FISE/5188/2015	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	El Poleo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582772	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez (1a. Etapa)	FAFEF/6072/2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Leyes de Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$491,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582773	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Zacaton.	FISE/5189/2015	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	El Zacatón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582774	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Carrizal	FISE/5190/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$49,058	\$49,058	\$49,058	\$49,058	\$49,058	\$49,058	\$49,058	100.00	\$0	Vivienda	115	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582775	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Buena Vista Estrella.	FISE/5191/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Buenavista Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582776	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Contreras	FISE/5192/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Rio Contreras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$31,994	\$31,994	\$31,994	\$31,994	\$31,994	\$31,994	\$31,994	100.00	\$0	Vivienda	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582777	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Adoquin En La Calle Hidalgo	FAFEF/5781/2015	Oaxaca	Itlilán de Juárez	San Gaspar Yaglalaxi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$999,875	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582778	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Mano De Leon Tepantepec.	FISE/5193/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Mano de León Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582779	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada De Espina.	FISE/5194/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Espina	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582780	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Manney Tepantepec.	FISE/5195/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Manney Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582781	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada De Ceniza.	FISE/5196/2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Cañada de Ceniza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582782	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Mogote De Nido.	FISE/5197/2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Mogote de Nido	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582783	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Ciénega De Tierra Colorada.	FISE/5198/2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Ciénega de Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582784	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Plazuela.	FISE/5199/2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	La Plazuela	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582789	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada De Hielo.	FISE/5200/2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Cañada de Hielo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582786	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Ciénega De Corral.	FISE/5201/2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Ciénega de Corral	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582787	Construccion Y Techado De Cancha (2a. Etapa)	FAFEF/5947/2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Guadalupe Nuevo Tenochtitlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,525,862	\$1,525,862	\$1,525,862	\$1,499,691	\$449,907	\$449,907	\$449,907	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582788	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma De Las Flores.	FISE/5202/2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Loma de Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582789	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma De Topil.	FISE/5203/2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Loma de Topil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582790	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio De Chicle.	FISE/5204/2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Rio de Chicle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582791	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma De Coyote.	FISE/5205/2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Loma de Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582792	Construccion De Alumbardo Publico Sobre La Carretera Federal 190. Tramo Acceso A Calle Morelos - Aquiles Serdan	FAFEF/5782/2015	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,670,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582793	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Los Laureles.	FISE/5206/2015	Oaxaca	San Juan Dixi	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582794	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Joya Ladera De Plaza.	FISE/5207/2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	Joya Ladera de Plaza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582795	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio De Ratón.	FISE/5208/2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	Rio de Ratón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300582796	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	FAFEF/5779/2015	Oaxaca	Santiago Tenango	La Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEf		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$579,206	\$173,762	\$173,762	\$173,762	29.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX15150300582799	Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En La Av. Gregorio Pandal Graff.	FAFEF/5626/2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEf		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$795,172	\$795,172	\$795,172	\$781,571	\$234,471	\$234,471	\$234,471	29.49	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582800	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. La Soledad, Calles Morelos Y Rio Colorado	FAFEF/5783/2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEf		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$593,426	\$593,426	\$593,426	\$582,744	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582803	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Priv. De Mela	FAFEF/5944/2015	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEf		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$949,997	\$949,997	\$949,997	\$949,997	\$280,109	\$280,109	\$280,109	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582804	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Los Pinos	FAFEF/5945/2015	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEf		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$749,997	\$749,997	\$749,997	\$749,997	\$221,126	\$221,126	\$221,126	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300582806	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Rio Del Puente	FAFEF/5780/2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gulaá	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEf		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,260,730	\$1,260,730	\$1,260,730	\$1,238,899	\$371,670	\$371,670	\$371,670	29.48	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515150300582807	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Rio De Sal	FISE/5209/2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	Rio de Sal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582808	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal (Ca. Espar)	FONREGION/5566/2015	Oaxaca	San Lucas Zoquiápm	San Juan la Unión	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$356,753	\$356,753	\$356,753	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582809	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Ladera De Encino Amarillo.	FISE/5210/2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	Ladera de Encino Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582810	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Rio De Guaje.	FISE/5211/2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	Rio de Guaje	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582811	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Cañada Tierra Blanca.	FISE/5212/2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	Cañada Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582812	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Guerrero	FONREGION/5569/2015	Oaxaca	Silacayoápm	El Carmen	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$450,184	\$450,184	\$450,184	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582813	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Rio Blanco.	FISE/5213/2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582814	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Joya De Espina Blanca.	FISE/5214/2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	Joya de Espina Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582815	Construcción Del Centro De Salud En La Localidad De Santa Cruz Mitlatongo	FONREGION/6268/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlatongo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Salud	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$884,487	\$844,160	\$844,160	\$844,160	93.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582816	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Peña Colorada.	FISE/5215/2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582817	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Rio Hondo.	FISE/5216/2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	Rio Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582818	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Peña De Pájaro.	FISE/5217/2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	Peña de Pájaro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582820	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Zaragoza	FONREGION/5570/2015	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$609,776	\$609,776	\$609,776	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582821	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Cerro De Jarrito.	FISE/5219/2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	Cerro de Jarrito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FÍSICO ES 46acCBRO46 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES, LA ELEGICION DE LAS MEDAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582822	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Joya De Platanal.	FISE/5220/2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	Joya de Platanal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FÍSICO ES 46acCBRO46 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES, LA ELEGICION DE LAS MEDAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582823	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Loma Del Palmar.	FISE/5221/2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	Loma del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FÍSICO ES 46acCBRO46 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES, LA ELEGICION DE LAS MEDAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582824	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Hidalgo	FONREGION/5567/2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Rio de las Peñas	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,534,499	\$1,534,499	\$1,534,499	\$1,501,683	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515150300582825	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Laguna Grande Tlaltongco	FISE/5222/2015	Oaxaca	Santiago Tlaltongco	Laguna Grande Tlaltongco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582826	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, San Isidro	FISE/5223/2015	Oaxaca	Santiago Tlaltongco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515150300582827	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal	FONREGION/5568/2015	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$717,465	\$717,465	\$717,465	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582828	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, La Labor.	FISE/5224/2015	Oaxaca	Santiago Tlaltongco	La Labor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515150300582829	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, El Carrizal.	FISE/5225/2015	Oaxaca	Santiago Tlaltongco	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300582830	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Guadalupe Tilantongo (Llano De Las Avispas)	FISE/5226/2015	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Guadalupe Tilantongo (Llano de las Avispas)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582831	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De Metate (Loma Metate)	FISE/5227/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Cerro de Metate (Loma Metate)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582833	Mejoramiento De La Calle Cuauhtemec De La Agencia De Ixcotel	FONREGION/6270/2015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de las infraestructuras del ordenamiento territorial y sustentable	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582835	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Río Chiniapa.	FISE/5228/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Río Chiniapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582836	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Arroyo De Ceniza (Loma Del Palmer)	FISE/5229/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Arroyo de Ceniza (Loma del Palmer)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582837	Mejoramiento De La Calle Benito Juarez De La Agencia De Ixcotel	FONREGION/6269/2015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de las infraestructuras del ordenamiento territorial y sustentable	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582838	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada De Chiquihuite	FISE/5230/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Cañada de Chiquihuite	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582839	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Cija	FISE/5231/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Cerro Cija	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582841	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De Buenavista (Loma Piedra Blanca)	FISE/5232/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Cerro de Buenavista (Loma Piedra Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582842	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De Golondrina	FISE/5233/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Cerro de Golondrina	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582844	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro de León	FISE/5234/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Cerro de León	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582845	Construccion De Complejo Deportivo Zona Pionero. En Oaxaca De Juarez, Oaxaca (Gradas En Campos De Futbol Y Béisbol)	RG23-CE/5597/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de las infraestructuras del ordenamiento territorial y sustentable	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,286,152	\$4,286,152	\$4,286,152	\$4,286,152	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582846	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De Nebliña.	FISE/5235/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Cerro de Nebliña	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582848	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Timbre.	FISE/5236/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Loma Timbre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582849	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Negro	FISE/5237/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Cerro Negro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582851	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Silla.	FISE/5238/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Cerro Silla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582852	Construccion De Complejo Deportivo Zona Pionero. En Oaxaca De Juarez, Oaxaca (Estadio De Futbol)	RG23-CE/5596/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de las infraestructuras del ordenamiento territorial y sustentable	Deporte	En Ejecución	2015	\$135,713,848	\$135,713,848	\$135,713,848	\$135,713,848	\$21,633,892	\$21,633,892	\$21,633,892	15.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582853	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Joya De Corral.	FISE/5239/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Joya de Corral	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582855	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Joya De Inferno (Ladera Del Inferno).	FISE/5240/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Joya de Inferno (Ladera del inferno)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582856	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Río Blanco.	FISE/5241/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582858	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Río Estaca.	FISE/5242/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Río Estaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582859	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Río Horniga.	FISE/5243/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Río Horniga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582861	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Río Mazorca.	FISE/5244/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Río Mazorca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582862	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Cañada Verde.	FISE/5245/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Loma Cañada Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	100.00	\$0	Vivienda	55	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582864	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma De Águila (Loma de Palma).	FISE/5246/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Loma de Águila (Loma de Palma)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582865	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Juchi	FISA/MCO/010/2015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,951,296	\$1,951,296	\$1,951,296	\$1,951,296	\$1,951,296	\$1,951,296	\$1,951,296	100.00	\$0	Metros lineales	2,600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582868	Ampliación De Drenaje Sanitario. En La Calle Porfirio Díaz, Av. Galeana, Av. Matamoros Y En El Barrio La Chorrera	FISM/MCO/0011/2015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,768,681	\$1,768,681	\$1,768,681	\$1,768,681	\$1,768,681	\$1,768,681	\$1,768,681	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582820	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Grande (Ladera De Estaca).	FISE/5247/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaá	Loma Grande (Ladera de Estaca)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300582921	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Llano De Aguacatal	FISE/5248/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Llano de Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582922	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Aguila (Rio De Enmedio)	FISE/5249/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Rio Aguila (Rio de Enmedio)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582923	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Leon.	FISE/5250/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Rio Leon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582924	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Corona Sinitli	FISE/5251/2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Corona Sinitli	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582925	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Shatajiq.	FISE/5252/2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Shatajiq.	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582926	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Junta Del Rio	FISE/5253/2015	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	La Junta del Río	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582927	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Siniyuc.	FISE/5254/2015	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San Isidro Siniyuc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582929	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cabeza Del Rio.	FISE/5255/2015	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Río	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$93,850	\$93,850	\$93,850	\$93,850	\$93,850	\$93,850	\$93,850	100.00	\$0	Vivienda	220	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582931	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Altende	FISE/5256/2015	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	San Isidro Altende	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582932	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Vista Hermosa.	FISE/5257/2015	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582935	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Chamizal	FISE/5258/2015	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	El Chamizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582938	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Paz Y Unión	FISE/5259/2015	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Paz y Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$42,659	\$42,659	\$42,659	\$42,659	\$42,659	\$42,659	\$42,659	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582940	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Prieto	FISE/5260/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$70,387	\$70,387	\$70,387	\$70,387	\$70,387	\$70,387	\$70,387	100.00	\$0	Vivienda	165	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582942	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Inococo	FISE/5261/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	El Inococo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	\$23,462	100.00	\$0	Vivienda	55	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582945	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Juquila	FISE/5262/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Juquila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582947	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yuhua.	FISE/5263/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Yuhua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582950	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Scotchupe	FISE/5264/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Scotchupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582952	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Shandi.	FISE/5265/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Shandi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582953	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Contalco.	FISE/5266/2015	Oaxaca	San Juan de los Cúes	Contalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300582954	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Antonio Nopalera.	FISE/5267/2015	Oaxaca	San Juan de los Cúes	San Antonio Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582956	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Santiago.	FISE/5268/2015	Oaxaca	San Juan de los Cúes	Barrio Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582957	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Capultitla	FISE/5269/2015	Oaxaca	San Martín Tlaxpalan	Capultitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582958	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cuixtepec.	FISE/5270/2015	Oaxaca	San Martín Tlaxpalan	Cuixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582960	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Ignacio Zaragoza.	FISE/5271/2015	Oaxaca	San Martín Tlaxpalan	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582962	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Concepcion Buena Vista.	FISE/5272/2015	Oaxaca	Concepción Buenavista	Concepción Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582965	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Enebro.	FISE/5273/2015	Oaxaca	Concepción Buenavista	El Enebro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582968	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio De Las Palmas.	FISE/5274/2015	Oaxaca	Concepción Buenavista	Rio de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582969	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Miguel Astata.	FISE/5275/2015	Oaxaca	Concepción Buenavista	San Miguel Astata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300582970	No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Cruz Corunda.	FISE/5276/2015	Oaxaca	Concepción Buenavista	Santa Cruz Corunda	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582971	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio De La Cruz.	FISE/5277/2015	Oaxaca	Concepción Buenavista	Barrio de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582972	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose Seccion Segunda.	FISE/5278/2015	Oaxaca	San Antonio Acutla	San José (Sección Segunda)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivimda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582973	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Francisco Teopan.	FISE/5279/2015	Oaxaca	San Francisco Teopan	San Francisco Teopan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582974	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Cienega.	FISE/5280/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582975	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Estancia.	FISE/5281/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582976	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Blanco.	FISE/5282/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582977	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Poblano.	FISE/5283/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Rio Poblano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582978	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jeronimo Ota.	FISE/5284/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Jerónimo Ota	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582981	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Catarina Ocotlan.	FISE/4783/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Santa Catarina Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582982	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Tepozan (Seccion Segunda).	FISE/4784/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	El Tepozán (Sección Segunda)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$51,191	\$51,191	\$51,191	\$51,191	\$51,191	\$51,191	\$51,191	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582982	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Guajolote.	FISE/4785/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	El Guajolote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582983	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Trenco Del Rio.	FISE/4786/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Trenco del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582984	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Jazmin Rio Poblano.	FISE/4787/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Jazmín Rio Poblano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582985	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Capulin (Seccion Primera).	FISE/4788/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	El Capulín (Sección Primera)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$31,994	\$31,994	\$31,994	\$31,994	\$31,994	\$31,994	\$31,994	100.00	\$0	Vivienda	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582986	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Mulata.	FISE/4789/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	La Mulata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582987	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solars Fotovoltaicos. El Zapotal (Terera Seccion).	FISE/4790/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	El Zapotal (Sección Tercera)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$44,792	\$44,792	\$44,792	\$44,792	\$44,792	\$44,792	\$44,792	100.00	\$0	Vivienda	105	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582988	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cuesta Blanca.	FISE/4791/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cuesta Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582989	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro El Aguila.	FISE/4792/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cerro el Águila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300582990	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Seccion Cuarta (Los Rodriguez).	FISE/4793/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Sección Cuarta (Los Rodríguez)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582991	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro Nopalá.	FISE/4796/2015	Oaxaca	San Pedro Nopala	San Pedro Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583004	Mejoramiento De Vivienda	MSM/R33/FAISMDF/O 6/2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	San Lorenzo Jilotepequillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA MARIA ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$473,549	\$473,549	\$473,549	\$473,549	\$473,549	\$473,549	\$473,549	100.00	\$0	Vivienda	508	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583006	Mejoramiento De Vivienda	MSM/R33/FAISMDF/O 7/2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	San Pedro Sosotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA MARIA ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$115,591	\$115,591	\$115,591	\$115,591	\$115,591	\$115,591	\$115,591	100.00	\$0	Vivienda	115	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583007	Equipamiento De Clínica Dental	MSM/R33/FAISMDF/O 8/2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA MARIA ECATEPEC	Salud	En Ejecución	2015	\$365,416	\$365,416	\$365,416	\$365,416	\$365,416	\$365,416	\$365,416	100.00	\$0	Equipamiento	392	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583025	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yosocuno.	FISE/4797/2015	Oaxaca	San Pedro Nopala	Yosocuno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583026	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Las Palomas.	FISE/4798/2015	Oaxaca	San Pedro Nopala	Las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583027	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa María Nativitas.	FISE/4799/2015	Oaxaca	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583028	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose Monteverde	FISE/4800/2015	Oaxaca	Santa María Nativitas	San José Monte Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300583029	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro Buenavista.	FISE/4801/2015	Oaxaca	Santa María Nativitas	San Pedro Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583030	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Nicolás.	FISE/4802/2015	Oaxaca	Santa María Nativitas	Barrio Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583031	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Porvenir	FISE/4803/2015	Oaxaca	Santa María Nativitas	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583032	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Pie Del Cordoncillo.	FISE/4804/2015	Oaxaca	Santa María Nativitas	Pie del Cordoncillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583033	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Del Tepicillo.	FISE/4805/2015	Oaxaca	Santa María Nativitas	Loma del Tepicillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583034	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santiago Ihuitlan Plumas	FISE/4806/2015	Oaxaca	Santiago Ihuitlan Plumas	Santiago Ihuitlan Plumas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583035	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Antonio Abad	FISE/4807/2015	Oaxaca	Santiago Ihuitlan Plumas	San Antonio Abad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583036	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro	FISE/4808/2015	Oaxaca	Santiago Ihuitlan Plumas	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583037	Mejoramiento Del Camino Rural En San Dionisio Del Mar. Pueblo Viejo Del Km 0 000 Al Km 8 200		Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$642,481	\$642,481	\$642,481	\$642,481	\$642,481	\$642,481	\$642,481	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583038	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Mahuazapa	FISE/4809/2015	Oaxaca	Tepelmeme Villa de Morelos	Mahuizapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583039	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Puerto Mixteco	FISE/4810/2015	Oaxaca	Tepelmeme Villa de Morelos	Puerto Mixteco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583040	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Rodeo	FISE/4811/2015	Oaxaca	Tepelmeme Villa de Morelos	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583041	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tierra Blanca	FISE/4812/2015	Oaxaca	Tepelmeme Villa de Morelos	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583042	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Torrecilla	FISE/4813/2015	Oaxaca	Tepelmeme Villa de Morelos	Torrecilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583044	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Unión	FISE/4814/2015	Oaxaca	Tepelmeme Villa de Morelos	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583045	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Hija De Roania	FISE/4815/2015	Oaxaca	Tepelmeme Villa de Morelos	Hija de Roania	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583047	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Verde	FISE/4816/2015	Oaxaca	Tepelmeme Villa de Morelos	Tepelmeme Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583048	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Rosario	FISE/4817/2015	Oaxaca	Tepelmeme Villa de Morelos	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583049	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Blanco (La Matanza)	FISE/4818/2015	Oaxaca	Tepelmeme Villa de Morelos	Rio Blanco (La Matanza)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583050	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio De Guadalupe (El Rodeo).	FISE/4819/2015	Oaxaca	Tepelmeme Villa de Morelos	Barrio de Guadalupe (El Rodeo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583051	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro (La Unión)	FISE/4820/2015	Oaxaca	Tepelmeme Villa de Morelos	San Isidro (La Unión)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583052	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio De La Santa Cruz (Seccion Tercera)	FISE/4821/2015	Oaxaca	Tepelmeme Villa de Morelos	Barrio de La Santa Cruz (Seccion Tercera)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583053	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Primera Seccion (Tepelmeme Villa De Morelos)	FISE/4822/2015	Oaxaca	Tepelmeme Villa de Morelos	Primera Sección (Tepelmeme Villa de Morelos)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583054	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Izote	FISE/4823/2015	Oaxaca	Tepelmeme Villa de Morelos	El Izote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583055	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tlacoatepec Plumas	FISE/4824/2015	Oaxaca	Tlacoatepec Plumas	Tlacoatepec Plumas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583056	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Organal	FISE/4825/2015	Oaxaca	Tlacoatepec Plumas	Organal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583057	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Primera Seccion	FISE/4826/2015	Oaxaca	Tlacoatepec Plumas	Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583058	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rancho Potrero	FISE/4827/2015	Oaxaca	Tlacoatepec Plumas	Rancho Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300583060	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Monteverde	FISE/4828/2015	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Isidro Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583061	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa María De Las Nieves Monteverde	FISE/4829/2015	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Santa María de las Nieves Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583062	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cocoyo	FISE/4830/2015	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Cocoyo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300583063	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Colonia Hidalgo	FISE/4831/2015	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Colonia Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583064	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Canamá	FISE/4832/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Canamá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583065	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Los Tejocotes	FISE/4833/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Los Tejocotes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300583074	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Peña Blanca	FISE/4834/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583075	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Río Verde	FISE/4835/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Río Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583076	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Juan Cahuayasi	FISE/4836/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	San Juan Cahuayasi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583077	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Lucas	FISE/4837/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300583078	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Cruz	FISE/4838/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583079	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa María Teposolantongo	FISE/4839/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Santa María Teposolantongo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583080	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yerba Buena	FISE/4840/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Yerba Buena	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583081	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Yucumay	FISE/4841/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	San Isidro Yucumay	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583082	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Batea	FISE/4842/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	La Batea	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583083	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Río Auzema	FISE/4843/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Río Auzema	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300583085	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro Corral	FISE/4844/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	San Pedro Corral	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583086	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tierra Blanca (Barrio San Pedro)	FISE/4845/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Tierra Blanca (Barrio San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583087	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Sebastián Cahuandaca	FISE/4846/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	San Sebastián Cahuandaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583088	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Metates	FISE/4847/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Cerro Metates	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300583089	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Independencia	FISE/4848/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583090	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yucumí	FISE/4849/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Yucumí	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583091	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yucunani	FISE/4850/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	Yucunani	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583092	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Cangrejo	FISE/4851/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	El Cangrejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583093	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro Retoño	FISE/4852/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08 -	San Pedro Retoño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300583095	Construcción Parcial De Un Taller De Enfermería En Cecyte No. 13 Segunda Etapa	IAFEF/2245/2015	Oaxaca	Santiago Astata	Santiago Astata	Urbano	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$601,665	\$601,665	\$601,665	\$601,665	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	311	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583096	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Itebo No. 254 Segunda Etapa	IAFEF/2213/2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$218,953	\$218,953	\$218,953	\$218,953	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583097	Equipamiento Para Un Aula Y Un Anexo En Itebo No. 254	IAFEF/2211/2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santiago Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$390,047	\$390,047	\$390,047	\$390,047	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	67	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300583099	Construccion De Un Aula De Medios En Ibo No. 225	FAFEF/4245/2015	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	San Felipe Tejalpam	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$741,964	\$741,964	\$741,964	\$741,964	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005831	Equipamiento De Un Aula De Medios En Ibo No. 225	FAFEF/4246/2015	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	San Felipe Tejalpam	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$358,036	\$358,036	\$358,036	\$358,036	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	135	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058301	Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Bic No. 41	FAFEF/4619/2015	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Benito Juárez (El Triébol)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,436,527	\$1,436,527	\$1,426,527	\$1,426,527	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583102	Equipamiento De Dos Aulas En Bic No. 41	FAFEF/4620/2015	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$40,478	\$40,478	\$40,478	\$40,478	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	89	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583103	Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En Cobao No. 56	FAFEF/5406/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtexpec	Ciudad Ixtexpec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,456,715	\$2,456,715	\$2,456,715	\$2,456,715	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	347	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005831	Equipamiento De Tres Aulas En Cobao No. 56	FAFEF/5407/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtexpec	Ciudad Ixtexpec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$44,134	\$44,134	\$44,134	\$44,134	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	347	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583131	Construccion De Drenaje Pluvial, Tramo: Barrio Centro A Barrio Del Cerro	MIC/FAISMD/033/024	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,966	\$1,200,966	\$1,200,966	\$1,200,966	\$1,200,966	\$1,200,966	\$1,200,966	100.00	\$0	Metros lineales	2,858	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583137	Construcción De Un Sistema De Agua Potable	MIC/FAISMD/033/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$937,306	\$937,306	\$937,306	\$937,306	\$937,306	\$937,306	\$937,306	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583138	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Alende Clave: 20dpR0133a	MIC/FAISMD/034/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Educación	En Ejecución	2015	\$755,325	\$755,325	\$755,325	\$755,325	\$755,325	\$755,325	\$755,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005831	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Drenaje Pluvial	MIC/FAISMD/037/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$728,225	\$728,225	\$728,225	\$728,225	\$728,225	\$728,225	\$728,225	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583140	Mejoramiento Del Mercado Diaz Ordaz	MIC/FAISMD/035/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Educación	En Ejecución	2015	\$441,483	\$441,483	\$441,483	\$441,483	\$441,483	\$441,483	\$441,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583141	Ampliación De La Red De Agua Potable	MIC/FAISMD/036/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$116,128	\$116,128	\$116,128	\$116,128	\$116,128	\$116,128	\$116,128	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583142	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Cerro De Lucero	FISE/4853/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Cerro de Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583144	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Yosondou	FISE/4854/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Yosondou	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583145	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Loma Reyes Almacén	FISE/4855/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Loma Reyes Almacén	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583146	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, El Mesón De Guadalupe	FISE/4856/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Mesón de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583148	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Pie Del Cerro (Chia Yucu)	FISE/4857/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Pié del Cerro (Chia Yucu)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583149	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, San Juan Numi	FISE/4858/2015	Oaxaca	San Juan Numi	San Juan Numi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583150	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Guadalupe Mirasol Numi	FISE/4859/2015	Oaxaca	San Juan Numi	Guadalupe Mirasol Numi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583152	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, San Antonio Nduaxico (O Nduaxico)	FISE/4860/2015	Oaxaca	San Juan Numi	San Antonio Nduaxico (o Nduaxico)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583153	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, San Isidro	FISE/4861/2015	Oaxaca	San Juan Numi	San Isidro Numi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583155	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, San José Numi	FISE/4862/2015	Oaxaca	San Juan Numi	San José Numi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$29,861	\$29,861	\$29,861	\$29,861	\$29,861	\$29,861	\$29,861	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583156	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Santo Domingo Yosohama	FISE/4863/2015	Oaxaca	San Juan Numi	Santo Domingo Yosohama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583157	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Rio San Juan	FISE/4864/2015	Oaxaca	San Juan Numi	Rio San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583158	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, San Pedro Yosohama	FISE/4865/2015	Oaxaca	San Juan Numi	San Pedro Yosohama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583160	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Santa Rosa	FISE/4866/2015	Oaxaca	San Juan Numi	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583161	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, San Isidro Yosohama	FISE/4867/2015	Oaxaca	San Juan Numi	San Isidro Yosohama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583162	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Buenavista	FISE/4868/2015	Oaxaca	San Juan Numi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rcaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfiria Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300583163	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Paz Yositlana	FISE/4869/2015	Oaxaca	San Juan Rumi	La Paz Yosofama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583164	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Pie De Mogote	FISE/4870/2015	Oaxaca	San Juan Rumi	Pie de Mogote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro:
OAX15150300583165	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Union Hidalgo	FISE/4871/2015	Oaxaca	San Juan Rumi	Unión Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	100.00	\$0	Vivimda	50	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583166	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Concepcion	FISE/4872/2015	Oaxaca	San Martín Itunyoso	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583168	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Buenos Aires	FISE/4873/2015	Oaxaca	San Martín Itunyoso	Loma Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583172	Mejoramiento Del Camino Rural Santa Cruz De Juarez A Agua Grande	FISE/5967/2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$419,942	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,134	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300583173	Mejoramiento Del Camino Rural Loma De Chilar A Santa Cruz De Juarez	FISE/5966/2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$419,946	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,128	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300583174	Mejoramiento Del Camino Rural Desviacion De La Carretera Federal A Campo De Avion	FISE/5962/2015	Oaxaca	Huautepec	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,714	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	920	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583175	Mejoramiento Del Camino Rural Loma Naranja A Centro De Llano Aguacatal	FISE/5961/2015	Oaxaca	Huautepec	Llano Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,328	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	915	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583176	Mejoramiento Del Camino Rural Del Paraje Cerro De Estrella A La Raya De San Miguel	FISE/5959/2015	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	905	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583177	Mejoramiento Del Camino Rural Desviacion De Agua De Trapo A Agua Tenida	FISE/5957/2015	Oaxaca	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Agua Trapo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,693	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	716	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583178	Mejoramiento Del Camino Rural Agua Tenida A Concepcion Papalo	FISE/5956/2015	Oaxaca	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Agua Tenidida	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,806	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	712	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583179	Mejoramiento Del Camino Rural De La Desviacion De Clemencia A Rio Arco	FISE/5950/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Clemencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	680	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583180	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Las Flores A Tepetitlan	FISE/5891/2015	Oaxaca	Santa María Tepozotlan	Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$0	\$419,519	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	636	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583181	Mejoramiento Del Camino Rural De La Desviacion De San Julio A La Soledad	FISE/5890/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Julio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$0	\$279,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	676	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583182	Mejoramiento Del Camino Rural De La Desviacion De Cuauhtémec A La Reforma	FISE/5889/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Cuauhtémec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$0	\$279,806	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	672	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583184	Mejoramiento Del Camino Rural Entrada De La Union A El Llano	FISE/5888/2015	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$560,000	\$560,000	\$0	\$559,917	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,336	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583185	Mejoramiento Del Camino Rural El Relampago A Agua Cuende	FISE/5877/2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	El Relámpago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$994,000	\$994,000	\$0	\$991,643	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	2,215	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583197	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santiago Nundiche	FISE/4874/2015	Oaxaca	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583198	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Ignacio Allende Las Huertas	FISE/4875/2015	Oaxaca	Santiago Nundiche	Ignacio Allende las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro:
OAX15150300583199	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Morelos	FISE/4876/2015	Oaxaca	Santiago Nundiche	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL. SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS. MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583200	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada Tierra Blanca	FISE/4877/2015	Oaxaca	Santiago Nundiche	Cañada Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583201	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Nduahu	FISE/4878/2015	Oaxaca	Santiago Nundiche	Nduahu	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro:
OAX15150300583202	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Capilla	FISE/4879/2015	Oaxaca	Santiago Nundiche	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583203	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tejiatitlan	FISE/4880/2015	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	Tejiatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro:
OAX15150300583204	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Sabino	FISE/4881/2015	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583205	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Juan Bautista Suchtepec	FISE/4882/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Suchtepec	San Juan Bautista Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583206	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Guadalupe Cuauhtepc	FISE/4883/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Suchtepec	Guadalupe Cuauhtepc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300583183	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Pastores	FISE/4904/2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Pastores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583184	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Sociedad Gutiérrez (Sociedad Agrícola)	FISE/4905/2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Sociedad Gutiérrez (Sociedad Agrícola)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583186	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Juan Frontera	FISE/4906/2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	San Juan Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583187	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.Sociedad San Isidro	FISE/4907/2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Sociedad San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583188	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.Higo Nuevo	FISE/4908/2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Higo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583189	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Maninaltepec	FISE/4909/2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Maninaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583190	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santiago Miltepec	FISE/4910/2015	Oaxaca	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583191	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Reforma	FISE/4911/2015	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583192	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Ejido Presidente Lopez Mateos	FISE/4912/2015	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Ejido Presidente López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583193	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De Agua	FISE/4913/2015	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cerro de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583194	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Vista Hermosa Lazaro Cárdenas	FISE/4914/2015	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Vista Hermosa Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583195	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Juan Reyes	FISE/4915/2015	Oaxaca	Santo Domingo Toniná	San Juan Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583196	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Laguna Seca	FISE/4916/2015	Oaxaca	Santo Domingo Toniná	San Isidro Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583197	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cahuatichi	FISE/4917/2015	Oaxaca	Santo Domingo Toniná	Cahuatichi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583198	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Larga	FISE/4918/2015	Oaxaca	Santo Domingo Toniná	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583199	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cuchilla Tepexquiate	FISE/4919/2015	Oaxaca	Santo Domingo Toniná	Cuchilla Tepexquiate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583200	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Barrigon	FISE/4920/2015	Oaxaca	Santo Domingo Toniná	Cerro Barrigon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583201	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Colonia Industrial	FISE/4921/2015	Oaxaca	Santo Domingo Toniná	Colonia Industrial	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583202	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De La Mañana	FISE/4922/2015	Oaxaca	Santo Domingo Toniná	Cerro de la Mañana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583203	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Marcos De Garzon	FISE/4923/2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Marcos de Garzón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583204	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro El Naranjo	FISE/4924/2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro el Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583205	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Las Peñas	FISE/4925/2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300583206	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Zaragoza	FISE/4926/2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583207	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Martín Del Río	FISE/4927/2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Martín del Río	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583208	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Catarina Yutandú	FISE/4928/2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Catarina Yutandú	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583209	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa María Tindu	FISE/4929/2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa María Tindú	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1515030058310	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Vicente Del Palmar	FISE/4930/2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Vicente del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030058311	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rancho Juarez	FISE/4931/2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rancho Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivimda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030058313	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Valentin Gomez	FISE/4932/2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Valentín Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030058314	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rancho Señor	FISE/4933/2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rancho Señor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515030058315	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tacuno	FISE/4934/2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Tacuno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030058316	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rancho Reforma	FISE/4935/2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rancho Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515030058317	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. Barrio Independencia (Colonia Nueva)	FISE/4936/2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Barrio Independencia (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515030058318	Construccion De Techo De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Juvenio Rosas, Clave: 20dtp15685	FAM/7214/2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Colonia Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,572,413	\$1,572,413	\$1,572,413	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515030058319	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cuesta Blanca	FISE/4937/2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cuesta Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515030058321	Construccion De Techo De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Bilingüe Francisco Villa, Clave: 20dtp02027	FAM/7213/2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San José el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,572,413	\$1,572,413	\$1,572,413	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030058323	Construccion De Techo De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Bilingüe Manuel Avila Camacho, Clave: 20dtp02161	FAM/7212/2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Motetzuma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,572,413	\$1,572,413	\$1,572,413	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030058324	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Abasolo	FISE/4938/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Abasolo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515030058325	Construccion Y Cubierta De Cancha De Usos Múltiples Para La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio, Clave: 20dtp22292	FAM/7209/2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	El Limoncillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,899,650	\$1,899,650	\$1,899,650	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515030058328	Construccion Y Cubierta De Cancha De Usos Múltiples Para La Escuela Primaria Gustavo Diaz Ordaz, Clave: 5/C	FAM/7211/2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Quinicuena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,899,650	\$1,899,650	\$1,899,650	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515030058330	Construcción De La Unidad Deportiva "Águiles Córdova Morán"	RG23-CE/7365/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030058331	Construccion Y Cubierta De Cancha De Usos Múltiples Para La Escuela Primaria Jose Maria Morales, Clave: 20dtp00222v	FAM/7210/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Llano Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,899,650	\$1,899,650	\$1,899,650	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515030058332	Construccion De Albergue Estudiantil (2a. Etapa)	FAFEF/7088/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515030058333	Construccion De Techo De Cancha De Basquetbol	FAFEF/7086/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,699,349	\$1,699,349	\$1,699,349	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515030058334	Análisis Urbano, Territorial Y Prospectivo Del Área De Influencia Inmediata Del Aeropuerto De Cd. Ixtexpec. Habilitado Para Actividad Aeroportuaria Civil O Comercial	RG23-CE/7365/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtexpec	Ciudad Ixtexpec	Urbano	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,994,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058335	Construccion Y Techo De Cancha De Usos Múltiples	FAFEF/7030/2515	Oaxaca	San Blas Atempa	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,905,499	\$1,905,499	\$1,905,499	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515030058338	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Las Calles Av. 24 De Febrero (Ca. Y 3a. Seccion, Av. Jose Maria Pino Suarez)	FAFEF/7091/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,294,867	\$2,294,867	\$2,294,867	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX1515030058341	Construccion De Ramal Elctrico Para La "Universidad Tecnológica De Matias Romero"	FAFEF/7314/2015	Oaxaca	Matias Romero Aveniñaho	Matías Romero Aveniñaho	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$561,679	\$561,679	\$561,679	\$551,871	\$165,561	\$165,561	\$165,561	\$165,561	29.48	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030058342	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Aniceno	FAFEF/7085/2015	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$843,787	\$843,787	\$843,787	\$248,786	\$248,786	\$248,786	\$248,786	\$248,786	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030058343	Ampliacion De La Casa Ejidal 1a. Etapa.	FAFEF/7089/2015	Oaxaca	Matias Romero Aveniñaho	Donají	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515030058344	Pavimentation Con Concreto Hidraulico De La Calle Ampalpas.	FAFEF/7027/2015	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$665,593	\$665,593	\$665,593	\$653,606	\$196,082	\$196,082	\$196,082	\$196,082	29.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515030058345	Construccion De Techado Y Reposición De Fiso En La Explanada Municipal (2a. Etapa).	FAFEF/7090/2015	Oaxaca	Matías Romero Avendano	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEf		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$884,175	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058346	Construccion De Man De Contención En La Agencia Municipal.	FAFEF/7031/2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Lunatitlán del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEf		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$714,757	\$714,757	\$714,757	\$702,512	\$210,754	\$210,754	\$210,754	29.49	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058347	Instalacion De Modulos Solares Fotovoltaicos Para Energia Electrica	FAFEF/7032/2015	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEf		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$341,323	\$341,323	\$341,323	\$335,418	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058349	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Adolfo Lopez Mateos	FAFEF/7087/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEf		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$869,408	\$869,408	\$869,408	\$854,473	\$256,342	\$256,342	\$256,342	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058353	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Callejon De La Noche Triste	FAFEF/7092/2015	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEf		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$499,897	\$149,969	\$149,969	\$149,969	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058357	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Las Flores	FAFEF/7360/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEf		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$589,731	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058360	Construccion De Pavimento Con Asfalto De La Calle Rodolfo Morales	FAFEF/7093/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEf		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,424,138	\$1,424,138	\$1,424,138	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058361	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Las Flores	FAFEF/7312/2015	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEf		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$982,801	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058388	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. Allende	FISE/4939/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Allende	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058390	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. Hidalgo	FISE/4940/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058391	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. Independencia	FISE/4941/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058392	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. Ixtitlde	FISE/4942/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Ixtitlde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,366	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivimda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058393	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. Cañada De Morelos	FISE/4943/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Cañada de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058395	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. La Paz	FISE/4944/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058396	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. Reforma	FISE/4945/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058398	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. Santa Catarina Yuxila	FISE/4946/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Santa Catarina Yuxila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058399	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. La Unión	FISE/4947/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058300	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. Zaragoza	FISE/4948/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058302	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. Plan De Ayala	FISE/4949/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058303	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. Vista Hermosa	FISE/4950/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058304	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. Guadalupe Villanueva	FISE/4951/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Guadalupe Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058305	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. El Fortín	FISE/4952/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	El Fortín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058307	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos.Linda Vista	FISE/4953/2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030058308	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. Benito Juárez	FISE/4954/2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058310	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. Ixtitlde	FISE/4955/2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ixtitlde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058312	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. Miguel Hidalgo	FISE/4956/2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058313	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos.Madero	FISE/4957/2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Madero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058315	Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares fotovoltaicos. Morelos	FISE/4958/2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obstruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200518960	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300583416	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Vicente Guerrero	FISE/4959/2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583417	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Mexicalcingo	FISE/4960/2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Mexicalcingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583418	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Loma Nuhñihu'u	FISE/4961/2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Loma Nuhñihu'u	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300583420	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, General Lazaro Cardenas	FISE/4962/2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	General Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300583422	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Lomas De Cozococ	FISE/4963/2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Lomas de Cozococ	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583423	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Santa María Yolotepec	FISE/4964/2015	Oaxaca	Santa María Yolotepec	Santa María Yolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583424	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Cerro Negro	FISE/4965/2015	Oaxaca	Santa María Yolotepec	Cerro Negro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$40,526	\$40,526	\$40,526	\$40,526	\$40,526	\$40,526	\$40,526	100.00	\$0	Vivienda	95	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583425	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, San Jose Del Rio Colorado	FISE/4966/2015	Oaxaca	Santa María Yolotepec	San José del Río Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583426	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Snaño	FISE/4967/2015	Oaxaca	Santa María Yolotepec	Snaño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583427	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Atalaya	FISE/4968/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Atalaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583428	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Buena Vista	FISE/4969/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583429	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Cuajilotes	FISE/4970/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cuajilotes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	\$21,330	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300583430	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Primavera	FISE/4971/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583431	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, San Miguel Ixcatlan	FISE/4972/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	San Miguel Ixcatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	\$19,197	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583432	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Vergel	FISE/4973/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583434	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Yolotepec De La Paz	FISE/4975/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yolotepec de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES \$466CIB04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMEARES, LA EJECUCION DE LAS MESAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583436	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Alacrán	FISE/4976/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES \$466CIB04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMEARES, LA EJECUCION DE LAS MESAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583437	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Cabandihui	FISE/4977/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cabandihui	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES \$466CIB04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMEARES, LA EJECUCION DE LAS MESAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583438	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Cabezera De Cañada	FISE/4978/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cabezera de Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES \$466CIB04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMEARES, LA EJECUCION DE LAS MESAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583439	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Lázaro Cardenas	FISE/4979/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES \$466CIB04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMEARES, LA EJECUCION DE LAS MESAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583440	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, El Sabino	FISE/4980/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES \$466CIB04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMEARES, LA EJECUCION DE LAS MESAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583441	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Yuku Magñu	FISE/4981/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yuku Magñu	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES \$466CIB04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMEARES, LA EJECUCION DE LAS MESAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583443	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Chandilly	FISE/4982/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Chandilly	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES \$466CIB04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMEARES, LA EJECUCION DE LAS MESAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583444	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Sector Cuatro	FISE/4983/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Sector Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES \$466CIB04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMEARES, LA EJECUCION DE LAS MESAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583445	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Yuku Yaa	FISE/4985/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yuku Yaa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES \$466CIB04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMEARES, LA EJECUCION DE LAS MESAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583446	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, La Cuchara	FISE/4986/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	La Cuchara	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES \$466CIB04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMEARES, LA EJECUCION DE LAS MESAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583447	Construccion De Electrificación No Convencional, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Sector Dos	FISE/4987/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES \$466CIB04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMEARES, LA EJECUCION DE LAS MESAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200583460	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1510300583448	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Cumbre	FISE/4988/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583449	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Chichaba	FISE/4989/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Chichaba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583450	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Espinal	FISE/4990/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	El Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583451	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Jatanuhu (Adolfo López Mateos)	FISE/4991/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Jatanuhu (Adolfo López Mateos)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583452	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Nduascui	FISE/4992/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Nduascui	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583453	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Las Trojas	FISE/4993/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Las Trojas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583454	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.Yuku Yuu	FISE/4995/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yuku Yuu	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583455	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.Yuniñe	FISE/4996/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yuniñe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583456	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.El Chasqueño	FISE/4997/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	El Chasqueño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583457	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santo Domingo Ixcatlán	FISE/4999/2015	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583458	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cruz Roja	FISE/5000/2015	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Cruz Roja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583459	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Porvenir	FISE/5001/2015	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583460	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Progreso	FISE/5002/2015	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583462	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tierra Blanca	FISE/5003/2015	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583463	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Guadalupe	FISE/5004/2015	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Barrio Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583481	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santo Domingo	FISE/5005/2015	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583483	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Reyes Ixcatlán	FISE/5006/2015	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Reyes Ixcatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$110,913	\$110,913	\$110,913	\$110,913	\$110,913	\$110,913	\$110,913	100.00	\$0	Vivienda	260	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583484	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Magdalena Jaltepec	FISE/5007/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583486	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santiago Buenavista	FISE/5008/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santiago Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583488	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Guadalupe Victoria	FISE/5009/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583489	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Hidalgo	FISE/5010/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583492	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Morelos	FISE/5011/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583493	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro	FISE/5012/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583494	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Cruz Milatongo	FISE/5013/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Milatongo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1510300583495	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Unión	FISE/5014/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 846xCRO304 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES.LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Maria Yucucú Ojo De Agua	FISE/5015/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa María Yucucú Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Carrera	FISE/5016/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Loma Carrera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Cumbre	FISE/5017/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Paredón	FISE/5018/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	El Paredón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Linda Vista	FISE/5019/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Nogal	FISE/5020/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	El Nogal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Rosario	FISE/5021/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Potrero	FISE/5022/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Llano Del Pantéon	FISE/5023/2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Llano del Pantéon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Magdalena Zahuatlán	FISE/5024/2015	Oaxaca	Magdalena Zahuatlán	Magdalena Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Sabino	FISE/5025/2015	Oaxaca	Magdalena Zahuatlán	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Francisco	FISE/5026/2015	Oaxaca	Magdalena Zahuatlán	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Andrés Lagunas	FISE/5027/2015	Oaxaca	San Andrés Lagunas	San Andrés Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Lagunas	FISE/5028/2015	Oaxaca	San Andrés Lagunas	San Isidro Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Linda Vista Herradura	FISE/5029/2015	Oaxaca	San Andrés Nuñiño	Linda Vista Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Joya	FISE/5030/2015	Oaxaca	San Andrés Nuñiño	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Marqués	FISE/5031/2015	Oaxaca	San Andrés Nuñiño	El Marqués	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Monte Frio	FISE/5032/2015	Oaxaca	San Andrés Nuñiño	Monte Frio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Capujil	FISE/5033/2015	Oaxaca	San Andrés Nuñiño	El Capujil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Llano De Cal	FISE/5034/2015	Oaxaca	San Andrés Nuñiño	Llano de Cal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma De Ardilla	FISE/5035/2015	Oaxaca	San Andrés Nuñiño	Loma de Ardilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Del Palmar	FISE/5036/2015	Oaxaca	San Andrés Nuñiño	Loma del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Yutaname	FISE/5037/2015	Oaxaca	San Andrés Nuñiño	Rio Yutaname	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Seco	FISE/5038/2015	Oaxaca	San Andrés Nuñiño	Rio Seco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058384	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Arenal (Rio de Arenal)	FISE/5039/2015	Oaxaca	San Andrés Nuñiño	El Arenal (Rio de Arenal)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300583656	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cuesta Blanca	FISE/5089/2015	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	Cuesta Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583658	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Nopaleña	FISE/5090/2015	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	La Nopaleña	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583661	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Pueblo Viejo	FISE/5092/2015	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583663	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Noble	FISE/5093/2015	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	El Noble	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583664	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio San Sebastian	FISE/5094/2015	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	Barrio San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583665	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Bartolomé Yucuañe	FISE/5095/2015	Oaxaca	San Bartolomé Yucuañe	San Bartolomé Yucuañe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583666	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Jacuchi	FISE/5096/2015	Oaxaca	San Bartolomé Yucuañe	Jacuchi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583668	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Martín Huamelúlpam	FISE/5097/2015	Oaxaca	San Martín Huamelúlpam	San Martín Huamelúlpam	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583670	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Independencia	FISE/5098/2015	Oaxaca	San Martín Huamelúlpam	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583671	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Guadalupe	FISE/5099/2015	Oaxaca	San Martín Huamelúlpam	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583673	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Martires	FISE/5100/2015	Oaxaca	San Martín Huamelúlpam	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583675	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Progreso	FISE/5101/2015	Oaxaca	San Martín Huamelúlpam	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583677	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Reforma	FISE/5102/2015	Oaxaca	San Martín Huamelúlpam	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583678	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Totomundo	FISE/5103/2015	Oaxaca	San Martín Huamelúlpam	Totomundo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583682	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Segunda Seccion	FISE/5104/2015	Oaxaca	San Martín Huamelúlpam	Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583683	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tercera Seccion	FISE/5105/2015	Oaxaca	San Martín Huamelúlpam	Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583684	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Miguel Achiutla	FISE/5106/2015	Oaxaca	San Miguel Achiutla	San Miguel Achiutla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583686	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Sebastian Atoyacillo	FISE/5107/2015	Oaxaca	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583687	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yunumallo	FISE/5108/2015	Oaxaca	San Miguel Achiutla	Yunumallo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583688	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Manzana De Espinal	FISE/5109/2015	Oaxaca	San Miguel Achiutla	Manzana de Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583689	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro Mártir Yucuañe	FISE/5110/2015	Oaxaca	San Pedro Mártir Yucuañe	San Pedro Mártir Yucuañe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	\$14,931	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583691	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada Maria	FISE/5111/2015	Oaxaca	San Pedro Mártir Yucuañe	Cañada Maria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583693	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Las Peñas	FISE/5113/2015	Oaxaca	San Pedro Mártir Yucuañe	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583694	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Unión	FISE/5114/2015	Oaxaca	San Pedro Mártir Yucuañe	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583696	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Progreso	FISE/5115/2015	Oaxaca	San Pedro Mártir Yucuañe	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SENALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CRO04 - TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001583760	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300583767	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Ampliación Yucucaco (La Lobera)	FISE/5116/2015	Oaxaca	San Pedro Mártir Yucucaco	La Ampliación Yucucaco (La Lobera)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583768	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Catarina Tayata	FISE/5117/2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583769	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cuauhtémec	FISE/5118/2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Cuauhtémec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583770	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yucuito	FISE/5119/2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Yucuito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583771	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Dolores (Primera Sección)	FISE/5120/2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Barrio Dolores (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583772	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Segunda Sección	FISE/5121/2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583773	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Estancia	FISE/5122/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tayata	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583774	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro	FISE/5123/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tayata	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583776	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio San José	FISE/5124/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tayata	Barrio San José	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583777	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro El Rosario	FISE/5125/2015	Oaxaca	Santa María del Rosario	San Isidro el Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583779	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Buena Vista	FISE/5126/2015	Oaxaca	Santa María del Rosario	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583780	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Las Margaritas	FISE/5127/2015	Oaxaca	Santa María del Rosario	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583781	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Segunda Sección	FISE/5128/2015	Oaxaca	Santa María del Rosario	Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583784	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Primera Sección	FISE/5129/2015	Oaxaca	Santa María del Rosario	Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583785	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa María Tataltepec	FISE/5130/2015	Oaxaca	Santa María Tataltepec	Santa María Tataltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583786	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Minas De Llano Verde	FISE/5131/2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Minas de Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583787	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Ojo De Agua	FISE/5132/2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583788	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Progreso Sosola	FISE/5133/2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	El Progreso Sosola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CIRO34 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFORMILARES LA EJECUCION DE LAS MESMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583796	Construccion De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica N° 18	FAM-3950-2015	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$741,964	\$741,964	\$741,964	\$741,964	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	383	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583797	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Independencia	FAM-4013-2015	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,134,913	\$2,134,913	\$2,134,913	\$2,134,913	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583798	Reparaciones Generales En Jru Francisco Gonzalez Bocanegra	FAM-3503-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583799	Construccion De Un Aula En Jru Guillermo Rojas Mijangos	FAM-3975-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$301,346	\$301,346	\$301,346	\$301,346	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583801	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Guillermo Rojas Mijangos	FAM-3977-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$357,682	\$357,682	\$357,682	\$357,682	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583802	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Guillermo Rojas Mijangos	FAM-3978-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$20,239	\$20,239	\$20,239	\$20,239	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583803	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-3979-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$820,037	\$820,037	\$820,037	\$820,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583804	Construccion De Otra Exterior En Escuela Secundaria Tecnica NO. 192	FAM-3995-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,905	\$500,905	\$500,905	\$500,905	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	322	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0001302001588160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300583105	Reparaciones Generales En Escuelas Secundarias General Moises Saenz Garza	FAM-3997-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,238,045	\$2,238,045	\$2,238,045	\$2,238,045	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,198	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583106	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Francisco J. Murguía	FAM-3999-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,117,225	\$3,117,225	\$3,117,225	\$3,117,225	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	515	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583107	Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Jui Rosario Castellanos	FAM-3984-2015	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$735,575	\$735,575	\$735,575	\$735,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,984	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583108	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jui Rosario Castellanos	FAM-3985-2015	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$45,626	\$45,626	\$45,626	\$45,626	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	37	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583118	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-3980-2015	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$849,692	\$849,692	\$849,692	\$849,692	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583124	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Florido Sosola	FISE/5134/2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Rio Florido Sosola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583126	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Juan Sosola	FISE/5135/2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Juan Sosola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583128	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa María Yototepec	FISE/5136/2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Santa María Yototepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583129	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose Sosola	FISE/5137/2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San José Sosola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583132	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cieneguilla	FISE/5138/2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.-
OAX15150300583134	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cruz De Piedra	FISE/5139/2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cruz de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583136	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa María Yototepec	FISE/5140/2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Santa María Yototepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.-
OAX15150300583138	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Cienega	FISE/5141/2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.-
OAX15150300583139	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Chavío	FISE/5142/2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Chavío	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.-
OAX15150300583141	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Moral	FISE/5143/2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583143	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Nopalera	FISE/5144/2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583144	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada De Rosa	FISE/5145/2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cañada de Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583145	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Zozúquipán Boca De Los Rios	FISE/5146/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Atatlahuca	Zozúquipán Boca de los Ríos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583146	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Nuevo	FISE/5147/2015	Oaxaca	San Juan del Estado	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583148	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose Aragón	FISE/5148/2015	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	San José Aragón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583150	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Moral	FISE/5149/2015	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583151	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Francisco Cotahuixtla	FISE/5150/2015	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	San Francisco Cotahuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583152	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Juan Tonatepec	FISE/5151/2015	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	San Juan Tonatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583154	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Unión	FISE/5152/2015	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FISICO ES 86%CR04% , TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES, LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583156	Construccion De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Chimalzal	FISE/5153/2015	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	El Chimalzal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX000130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300583860	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro y San Pablo Tequiutepēc	FISE/5155/2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiutepēc	San Pedro y San Pablo Tequiutepēc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FÍSICO ES 86% CROQ46 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES. LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583864	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Joya	FISE/5156/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	\$10,665	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FÍSICO ES 86% CROQ46 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES. LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583865	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Guadalupe	FISE/5157/2015	Oaxaca	San Miguel Achiatla	Barrio Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE FÍSICO ES 86% CROQ46 . TODA VEZ QUE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES. LA EJECUCION DE LAS MISMAS SE ACTUALIZARA EN CADA TRIMESTRE DEL 2016 . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583801	Equipamiento De Un Aula De Usos Múltiples En Jui Guillermo Carriedo Banuet	FAM-3991-2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$17,258	\$17,258	\$17,258	\$17,258	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583803	Equipamiento De Dos Aulas En Telescondaria	FAM-4012-2015	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$52,994	\$52,994	\$52,994	\$52,994	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583806	Construcción De Dos Aulas En Telescondaria	FAM-4015-2015	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$524,729	\$524,729	\$524,729	\$524,729	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583811	Construcción De Un Aula En Jui Gabriela Mistral	FAM-3958-2015	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$304,173	\$304,173	\$304,173	\$304,173	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583813	Equipamiento De Un Aula En Jui Gabriel Mistral	FAM-3959-2015	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$15,256	\$15,256	\$15,256	\$15,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583815	Construcción De Cuatro Anexos En Escuela Primaria Revolution	FAM-3962-2015	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,717,935	\$1,717,935	\$1,717,935	\$1,717,935	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583818	Equipamiento De Dos Anexos En Escuela Primaria Revolution	FAM-3963-2015	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$81,010	\$81,010	\$81,010	\$81,010	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583820	Construcción De Un Aula De Dos Anexos Y Reparaciones En Escuela Primaria Narciso Mendoza	FAM-3943-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Domingullo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,538,786	\$1,538,786	\$1,538,786	\$1,538,786	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583824	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Peña Prieta A Chorro De Agua	FISE/5856/2015	Oaxaca	Santa María Tlaliyac	Peña Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$430,500	\$430,500	\$430,500	\$430,250	\$89,624	\$89,624	\$89,624	20.82	\$0	Kilómetro lineal	800	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583840	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Narciso Mendoza	FAM-3944-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Domingullo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$20,239	\$20,239	\$20,239	\$20,239	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583849	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Jui Diego Rivera Col. El Rudi	FAM-3960-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$724,415	\$724,415	\$724,415	\$724,415	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583855	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Zoyatlita A El Encinal	FISE/5855/2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$419,519	\$83,734	\$83,734	\$83,734	19.94	\$0	Kilómetro lineal	774	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583857	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Toma A La Raya	FISE/5854/2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Toma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$434,000	\$434,000	\$434,000	\$433,688	\$89,765	\$89,765	\$89,765	20.68	\$0	Kilómetro lineal	794	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583858	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Aguacate A Peña Prieta	FISE/5853/2015	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$377,845	\$79,978	\$79,978	\$79,978	21.16	\$0	Kilómetro lineal	686	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583859	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Pochota A Chorro De Agua	FISE/5838/2015	Oaxaca	San Andrés Teotitlán	La Pochota	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$401,100	\$401,100	\$401,100	\$401,046	\$80,139	\$80,139	\$80,139	19.98	\$0	Kilómetro lineal	642	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583860	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Escalera A Piedra Colorada	FISE/5837/2015	Oaxaca	San Andrés Teotitlán	La Escalera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$426,368	\$86,052	\$86,052	\$86,052	20.15	\$0	Kilómetro lineal	677	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583862	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Almolonga A Agua De Cal	FISE/5836/2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Almolonga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$419,519	\$83,734	\$83,734	\$83,734	19.94	\$0	Kilómetro lineal	660	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583866	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Sabino A La Raya	FISE/5835/2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Barrio Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$413,000	\$413,000	\$413,000	\$412,854	\$82,624	\$82,624	\$82,624	20.01	\$0	Kilómetro lineal	643	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583867	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Platanillo A Almolonga	FISE/5834/2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Platanillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$434,000	\$434,000	\$434,000	\$433,688	\$89,765	\$89,765	\$89,765	20.68	\$0	Kilómetro lineal	669	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583869	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ec. Teotitlan De Flores Magón Huastla A Cerro Verde	FISE/5833/2015	Oaxaca	Santa María Tepeoxco	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$405,594	\$81,713	\$81,713	\$81,713	20.13	\$0	Kilómetro lineal	621	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583870	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Teutitla A Guerrero	FISE/5832/2015	Oaxaca	San Pedro Teutitla	Guerrero (Colonia Guerrero)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$413,000	\$413,000	\$413,000	\$412,854	\$85,052	\$85,052	\$85,052	20.59	\$0	Kilómetro lineal	619	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583871	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Vista Hermosa A Santa Rosa	FISE/5831/2015	Oaxaca	Santa María Chichotea	Paso Cocuyo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$419,519	\$84,869	\$84,869	\$84,869	20.21	\$0	Kilómetro lineal	624	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583872	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Barrio Escopeta A Col. Las Flores	FISE/5830/2015	Oaxaca	Elsochitlán de Flores Magón	Barrio Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$391,158	\$81,367	\$81,367	\$81,367	20.76	\$0	Kilómetro lineal	577	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583873	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Naranjo A Loma Pelada	FISE/5829/2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$398,678	\$79,906	\$79,906	\$79,906	20.03	\$0	Kilómetro lineal	581	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300583874	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Ciénega A Tierra Ahumada	FISE/5828/2015	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	La Ciénega (Guadalupe la Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$427,000	\$427,000	\$0	\$426,368	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	616	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515030058376	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Cuayamecalco A Santa Maria Buenos Aires	FISE/5827/2015	Oaxaca	Cuayamecalco Villa de Zaragoza	Santa María Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$0	\$419,519	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058377	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Peña Colorada A Paxtle	FISE/5826/2015	Oaxaca	San Lucas Zoquiapam	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$413,000	\$413,000	\$0	\$412,826	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	584	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058378	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Juan De La Unión A A San Isidro Zoquiapam	FISE/5825/2015	Oaxaca	San Lucas Zoquiapam	San Isidro Zoquiapam	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$406,000	\$406,000	\$0	\$405,610	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	569	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058379	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Cuicero De La Reforma A Tlalxatc Viejo	FISE/5824/2015	Oaxaca	Santa María Tlalxatc	Tlalxatc Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$419,519	\$83,734	\$83,734	\$83,734	19.94	\$0	Kilómetro lineal	582	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058380	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Ihualaja A La Raya	FISE/5823/2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Ihualaja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$413,000	\$413,000	\$0	\$412,826	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	567	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058381	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Joya Durazno A Agua Tendida	FISE/5822/2015	Oaxaca	Cuayamecalco Villa de Zaragoza	Joya Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$392,000	\$392,000	\$0	\$389,299	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	532	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058382	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Juan La Unión A La Reforma	FISE/5821/2015	Oaxaca	San Lucas Zoquiapam	San Juan la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$0	\$419,519	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	564	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058383	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Eden A Santa Rosa	FISE/5820/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	El Eden	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$392,000	\$392,000	\$0	\$390,906	\$77,879	\$77,879	\$77,879	19.87	\$0	Kilómetro lineal	521	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058384	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Pedro El Palmar A Santo Tomas	FISE/5819/2015	Oaxaca	Santa María Tlalxatc	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$413,000	\$413,000	\$413,000	\$412,826	\$81,770	\$81,770	\$81,770	19.80	\$0	Kilómetro lineal	543	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058385	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Xonene A Rio Grande	FISE/6041/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Xonene	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$272,389	\$54,424	\$54,424	\$54,424	19.94	\$0	Kilómetro lineal	1,029	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058386	Mejoramiento Del Camino Rural Entronque Carretero A Cofradia	FISE/6042/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$277,697	\$55,515	\$55,515	\$55,515	19.83	\$0	Kilómetro lineal	1,052	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058387	Mejoramiento Del Camino Rural Entronque Cofradia A Barrio El Tule	FISE/6045/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$243,133	\$48,594	\$48,594	\$48,594	19.83	\$0	Kilómetro lineal	913	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058388	Mejoramiento Del Camino Rural San Bartolome A Agua Blanca	FISE/6047/2015	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$368,077	\$73,509	\$73,509	\$73,509	19.81	\$0	Kilómetro lineal	1,378	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058389	Mejoramiento Del Camino Rural San Bartolome A San Martin Loxicha	FISE/6048/2015	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Llano Ocoté	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$312,538	\$62,289	\$62,289	\$62,289	19.77	\$0	Kilómetro lineal	1,165	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE LIBERAR / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058390	Mejoramiento Del Camino Rural Los Peces A Tierra Blanca	FISE/6019/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Río los Peces	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$244,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,045	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058391	Mejoramiento Del Camino Rural Santa Maria Tepicjinapa A Los Peces	FISE/6018/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Río los Peces	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,607	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,345	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058392	Mejoramiento Del Camino Rural Pluma Hidalgo Huasteco Barrio Nuevo (Cimarron)	FISE/6017/2015	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Barrio Nuevo (Cimarrón)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$489,955	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,624	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058393	Mejoramiento Del Camino Rural Pluma Hidalgo-La Cabaña-Santa Maria Magdalena Pilas	FISE/6016/2015	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Santa María Magdalena Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$489,955	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,617	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058394	Mejoramiento Del Camino Rural Ec. Pluma Hidalgo-Modelo Altaluz	FISE/6015/2015	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Modelo Alta Luz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,974	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	920	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058395	Mejoramiento Del Camino Rural Pluma Hidalgo-El Olivo	FISE/6014/2015	Oaxaca	Pluma Hidalgo	El Olivo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,974	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	916	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058396	Mejoramiento Del Camino Rural Pluma Hidalgo/ Santa Maria Huasteco-San Francisco	FISE/6013/2015	Oaxaca	Pluma Hidalgo	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,974	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	912	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058397	Mejoramiento Del Camino Rural Pluma Hidalgo/ Santa Maria Huasteco-Independencia	FISE/6012/2015	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$209,982	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	681	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058398	Mejoramiento Del Camino Rural Federal No.175-Azuillo	FISE/6011/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Azuillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,696	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,130	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058399	Mejoramiento Del Camino Rural Candelaria Loxicha A Rio Candelaria	FISE/6010/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Río Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,981	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,125	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058400	Mejoramiento Del Camino Rural Candelaria Loxicha A Rio Molino	FISE/6009/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Río Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$209,982	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	672	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058401	Mejoramiento Del Camino Rural Los Horcones A Cautile	FISE/5880/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$0	\$210,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	477	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058402	Mejoramiento Del Camino Rural Cerro Gordo A Tarangunt	FISE/5879/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$0	\$210,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	474	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058403	Mejoramiento Del Camino Rural El Tigreiro A Santa Maria Tonameca	FISE/5878/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Tigreiro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$249,900	\$249,900	\$0	\$249,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	560	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: LA entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515030058404	Mejoramiento Del Camino Rural San Gabriel Mixtepec A Barrio El Sargento	FISE/5870/2015	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	El Sargento (Tierra Colorada)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$0	\$209,882	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	447	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX151503005840	Equipamiento De Un Aula En Inu Dringo De La Col. Ruiz	FAM-3961/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$15,256	\$15,256	\$15,256	\$15,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058406	Reparaciones Generales En Telescondaria	FAM-3951/2015	Oaxaca	San Juan Dixi	San Juan Dixi	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$341,726	\$341,726	\$341,726	\$341,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058407	Mejoramiento Del Camino Rural Ec. Puerto Escondido-Pinteta Nacional A San Antonio Cuicatla	FISE/5869/2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Antonio Cuicatla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$0	\$209,882	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	444	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058410	Mejoramiento Del Camino Rural Ec. Sola De Vega - Puerto Escondido A Cerro Grande	FISE/5868/2015	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cerro Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$229,600	\$229,600	\$0	\$229,466	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	482	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058411	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica NO. 99	FAM-3981/2015	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$583,145	\$583,145	\$583,145	\$583,145	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058412	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Zapotengo A Ec. A Huasteco	FISE/5860/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Zapotengo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$168,560	\$168,560	\$0	\$168,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	335	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058415	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Cerro Gordo A Tonameca	FISE/5859/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$0	\$278,377	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	552	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058417	Mejoramiento De Caminos Rurales En Las Localidades De El Cerro De Las Puercas, La Escuela, La Ermita, Los Ocoteros, El Sauz, La Pitona	MEC/FORTAMUND/04/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESP0	Urbanización	En Ejecución	2015	\$399,175	\$399,175	\$399,175	\$399,175	\$399,175	\$399,175	\$399,175	100.00	\$0	Kilómetro	2,325	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058435	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santa Maria Tonameca A Rincon Bonito	FISE/5858/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Rincón Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$245,000	\$245,000	\$0	\$242,761	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	479	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058444	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Isidro Del Palmar A La Reforma	FISE/5857/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$331,520	\$331,520	\$0	\$331,279	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	621	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX1515030058447	Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria General 27 De Septiembre	FAM-3986/2015	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Santiago Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$574,526	\$574,526	\$574,526	\$574,526	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058449	Mejoramiento Del Camino Rural Playa Grande A Crucero De Chicalpa	FISE/6025/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Playa Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$0	\$486,319	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,652	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058452	Guelaguetza 2015	CONACULTA/7367/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	R003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Educación	En Ejecución	2015	\$11,500,000	\$11,500,000	\$10,574,256	\$11,500,000	\$10,574,256	\$10,574,256	\$10,574,256	91.95	\$0	Piezas	128,424	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058454	10º Festival Del Jazz Mazunte En El Municipio De Santa María Tonameca	CONACULTA/7366/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$986,000	\$1,000,000	\$986,000	\$986,000	\$986,000	98.60	\$0	Piezas	95,045	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058455	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General 27 De Septiembre	FAM-3988/2015	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Santiago Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$40,478	\$40,478	\$40,478	\$40,478	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058456	Mejoramiento Del Camino Rural El Coyul A Morro Ayula	FISE/6024/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$483,000	\$483,000	\$0	\$479,421	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,621	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX1515030058458	Mejoramiento Del Camino Rural El Coyul A Playa Grande	FISE/6023/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$0	\$486,401	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,638	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX1515030058461	Mejoramiento Del Camino Rural Corral De Piedra A Xicalpote	FISE/5876/2015	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$0	\$486,319	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,085	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX1515030058464	Mejoramiento Del Camino Rural Linda Vista A La Reforma	FISE/5875/2015	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$0	\$486,535	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,078	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX1515030058465	Capulálpam Pueblo Mágico. 7º Etapa (Construccion Del Mirador Exentico)	PR0MAGICO/6105/2015	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	Urbano	Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,269,320	\$2,269,320	\$2,269,320	\$2,269,320	\$2,269,320	\$2,269,320	\$2,269,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,467	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030058466	Mejoramiento Del Camino Rural Nizavía A Entronque Carretero	FISE/5874/2015	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Nizavía	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$0	\$420,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	918	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX1515030058469	Mejoramiento Del Camino Rural Lachiburra A Entronque Carretero	FISE/5873/2015	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Lachiburra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$469,000	\$469,000	\$0	\$465,297	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,019	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX1515030058475	Capulálpam Pueblo Mágico 7a. Etapa (Centro De Medicina Tradicional)	PR0MAGICO/6106/2015	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	Urbano	Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,467	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058478	Mejoramiento Del Camino Rural Santa Cruz Ojo De Agua A Guaido	FISE/5872/2015	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Santa Cruz Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$0	\$490,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,057	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX1515030058495	Mejoramiento Del Camino Rural Lagunilla - Entronque Carretera A Yosonotú	FISE/6038/2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Lagunilla de Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	457	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX1515030058498	Mejoramiento Del Camino Rural Benito Juárez - Cañada Morelos	FISE/6036/2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,488	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	653	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158460	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515030058400	Mejoramiento Del Camino Rural Loma Nubia - Cda A Seccion Tercera. Ramal Seccion Primera	FISE/6035/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Loma Nuhucua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$251,000	\$251,000	\$251,000	\$250,819	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	320	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058401	Mejoramiento Del Camino Rural Santiago Petlacala A Cruceiro Cerro Hidalgo	FISE/5993/2015	Oaxaca	San Martín Peras	Santiago Petlacala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$405,361	\$81,013	\$81,013	\$81,013	19.95	\$0	Kilómetro lineal	1,200	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058404	Mejoramiento Del Camino Rural El Coyol A Loma Flor	FISE/5992/2015	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coyol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$664,086	\$132,837	\$132,837	\$132,837	19.98	\$0	Kilómetro lineal	1,957	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058405	Construccion De Un Aula En Jni Benito Juarez	FAM-3954-2015	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$271,428	\$271,428	\$271,428	\$271,428	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058406	Mejoramiento Del Camino Rural Loma Flor A E.c. Coicoyan	FISE/5991/2015	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Loma Flor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$663,627	\$132,718	\$132,718	\$132,718	19.96	\$0	Kilómetro lineal	1,948	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058407	Equipamiento De Un Aula En Jni Benito Juarez	FAM-3955-2015	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$15,256	\$15,256	\$15,256	\$15,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058408	Mejoramiento Del Camino Rural Atalayá A El Alcazar, Ramal El Salino, E.c. Yosondúa	FISE/5990/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Atalayá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$698,881	\$139,933	\$139,933	\$139,933	19.99	\$0	Kilómetro lineal	2,040	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058409	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM-3956-2015	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San José Xochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$730,968	\$730,968	\$730,968	\$730,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058410	Mejoramiento Del Camino Rural Guadalupe De Las Flores A San Antonio Monte Verde, Ramal Desviacion Portuesuelo	FISE/5989/2015	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Guadalupe de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$629,358	\$125,881	\$125,881	\$125,881	19.98	\$0	Kilómetro lineal	1,827	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058411	Construccion De Un Laboratorio Taller En Telescondaria	FAM-3982-2015	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$446,811	\$446,811	\$446,811	\$446,811	\$205,208	\$205,208	\$205,208	45.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058412	Mejoramiento Del Camino Rural San Francisco Caballuá A San Jose Monte Verde, Ramal San Antonio Yosondúa, Santa Maria De Las Nieves	FISE/5988/2015	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Francisco Caballuá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$663,288	\$132,645	\$132,645	\$132,645	19.95	\$0	Kilómetro lineal	1,919	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058413	Equipamiento De Un Laboratorio Taller En Telescondaria	FAM-3983-2015	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$112,746	\$112,746	\$112,746	\$112,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058414	Mejoramiento Del Camino Rural Guadalupe Monte Verde A San Francisco Cabayua, Ramal San Isidro Monte Verde, Desviacion Portuesuelo	FISE/5987/2015	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Guadalupe Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$663,636	\$132,647	\$132,647	\$132,647	19.95	\$0	Kilómetro lineal	1,910	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058420	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Guadalupe Hinojosa Arroyo Cruz	FAM-3945-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$485,160	\$485,160	\$485,160	\$485,160	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058425	Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Jni Vos Del Pueblo	FAM-3957-2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$512,501	\$512,501	\$512,501	\$512,501	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058426	Mejoramiento Del Camino Rural Caracol Estrella A Arroyo Tambur	FISE/6056/2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Caracoles Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,558	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,235	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058428	Construccion De Obra Exterior En Escuela Secundaria Tecnica NO. 216 Col. Panoramica	FAM-4014-2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$117,353	\$117,353	\$117,353	\$117,353	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058431	Mejoramiento Del Camino Rural Entronque Carretero A Benito Juarez	FISE/6053/2015	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Cerro Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$342,255	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,265	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058434	Mejoramiento Del Camino Rural Entronque Carretero A La Chuparrosa	FISE/6050/2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Chuparrosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$347,571	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,260	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058438	Mejoramiento Del Camino Rural Sacristan A Paso Del Toro, Ramal Salida A Jalapa De Diaz	FISE/6046/2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Paso del Toro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$331,630	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,204	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058440	Mejoramiento Del Camino Rural Las Margaritas A La Candelaria	FISE/6043/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$188,469	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	675	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058442	Mejoramiento Del Camino Rural Arroyo Cal A San Pedro Ozumacín	FISE/6037/2015	Oaxaca	Ayotzintepec	Arroyo Cal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,229	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,245	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058446	Mejoramiento Del Camino Rural Carretero Nuevo A Arroyo Chical	FISE/6033/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,855	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	992	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058449	Mejoramiento Del Camino Rural Nueva Calera A Nueva Párra	FISE/6008/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Calera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,525	\$54,184	\$54,184	\$54,184	19.35	\$0	Kilómetro lineal	892	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058451	Mejoramiento Del Camino Rural De El Carmen A La Breña	FISE/6007/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,521	\$53,820	\$53,820	\$53,820	19.22	\$0	Kilómetro lineal	888	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058454	Mejoramiento Del Camino Rural La Reforma A La Poza Fria	FISE/6006/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reformita)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$209,815	\$40,202	\$40,202	\$40,202	19.14	\$0	Kilómetro lineal	663	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058463	Mejoramiento Del Camino Rural Colonia Raul Sandoval Landáuri A La Guadalupe	FISE/6005/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Colonia Ingeniero Raul Sandoval Landáuri	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$209,731	\$40,871	\$40,871	\$40,871	19.46	\$0	Kilómetro lineal	660	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1515030058465	Mejoramiento Del Camino Rural La Reforma A Playa De Jcarana	FISE/6004/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reformita)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$230,550	\$45,207	\$45,207	\$45,207	19.57	\$0	Kilómetro lineal	723	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300584166	Mejoramiento Del Camino Rural De La Reforma Al Carmen	FISE/6003/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$209,794	\$40,202	\$40,202	\$40,202	19.14	\$0	Kilómetro lineal	654	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584167	Mejoramiento Del Camino Rural La Boca - Arroyo Mojarras- Monte Tinta	FISE/5999/2015	Oaxaca	Ayotzintepec	Monte Tinta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,784	\$130,715	\$130,715	\$130,715	18.67	\$0	Kilómetro lineal	2,140	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584168	Mejoramiento Del Camino Rural Arroyo Frijol A Santa Sofía	FISE/5998/2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa Sofía	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$419,795	\$80,447	\$80,447	\$80,447	19.15	\$0	Kilómetro lineal	1,891	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584169	Mejoramiento Del Camino Rural Nuevo Malazga A Cerro Bola	FISE/5997/2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Nuevo Málzaga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$419,776	\$80,447	\$80,447	\$80,447	19.15	\$0	Kilómetro lineal	1,266	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584170	Mejoramiento Del Camino Rural Rancho Gavilán A Monte Tinta	FISE/5996/2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Vega del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$419,556	\$82,102	\$82,102	\$82,102	19.55	\$0	Kilómetro lineal	1,260	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584171	Mejoramiento Del Camino Rural La Joya A Corriente Ancha	FISE/5995/2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$419,742	\$82,625	\$82,625	\$82,625	19.67	\$0	Kilómetro lineal	1,254	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584172	Mejoramiento Del Camino Rural De Oro A Cerro Chile	FISE/5994/2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cinco de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$419,539	\$82,714	\$82,714	\$82,714	19.69	\$0	Kilómetro lineal	1,248	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584173	Mejoramiento Del Camino Rural Imperio A Desviación A La Unión Chalcatzingo	FISE/5975/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$489,307	\$98,254	\$98,254	\$98,254	20.05	\$0	Kilómetro lineal	1,393	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584174	Mejoramiento Del Camino Rural Caballo Ruso A Ponaxista, Ramal Ec. A La Hacienda	FISE/5973/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	La Soledad Caballo Ruso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$664,207	\$132,877	\$132,877	\$132,877	19.98	\$0	Kilómetro lineal	1,871	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584175	Mejoramiento Del Camino Rural Mier Y Tecuán A Guerrero Grande	FISE/5972/2015	Oaxaca	San Esteban Atlautlaca	Mier y Tecuán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$594,119	\$120,545	\$120,545	\$120,545	20.26	\$0	Kilómetro lineal	1,666	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584176	Mejoramiento Del Camino Rural El Vergel A Cuijilotes	FISE/5971/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$629,717	\$126,041	\$126,041	\$126,041	20.01	\$0	Kilómetro lineal	1,755	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584178	Mejoramiento Del Camino Rural San Juan Taveta A San Pedro Tepinapa	FISE/5968/2015	Oaxaca	San Juan Petlapa	San Juan Taveta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$0	\$419,955	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584179	Mejoramiento Del Camino Rural Montenegro A Arroyo Blanco	FISE/5955/2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$0	\$349,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	885	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584180	Mejoramiento Del Camino Rural Desviación De Arroyo Blanco A Ignacio Zaragoza	FISE/5954/2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,610	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	704	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584181	Mejoramiento Del Camino Rural De Santa Rosa A Montenegro	FISE/5953/2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,963	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	700	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584182	Mejoramiento Del Camino Rural Desviación La Ermita A Tres Arroyos	FISE/5952/2015	Oaxaca	San Juan Lalana	San Pedro Tres Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$0	\$279,738	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	696	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584183	Mejoramiento Del Camino Rural Desviación De La Esperanza A San Martín Arroyo Concha	FISE/5951/2015	Oaxaca	San Juan Lalana	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	692	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584184	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Raya Icatlán A Arroyo Murciélagos	FISE/5852/2015	Oaxaca	San Pedro Icatlán	La Raya de Icatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$0	\$419,915	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	756	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584185	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ec. San Felipe Jalapa De Díaz-Tuxtpec A Agua De Tierra	FISE/5851/2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Agua de Tierra (Sección La Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$370,510	\$370,510	\$0	\$370,358	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	662	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584186	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Cerro Piegoso A Loma De San Juan	FISE/5850/2015	Oaxaca	San Pedro Icatlán	Loma San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$385,000	\$385,000	\$0	\$384,698	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	682	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584187	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Porvenir A San Pedro Tepinapa Ejidal	FISE/5849/2015	Oaxaca	Santiago Jocopec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$392,000	\$392,000	\$0	\$391,725	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	689	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584188	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Monte Negro A Arroyo Frijol	FISE/5848/2015	Oaxaca	Santiago Jocopec	Santiago Jocopec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$385,000	\$385,000	\$0	\$384,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	671	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584189	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Cerro Caliente A Arroyo Bobo	FISE/5847/2015	Oaxaca	Santiago Jocopec	Cerro Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$385,000	\$385,000	\$0	\$384,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	665	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584190	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Candelaria A San José	FISE/5846/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$406,000	\$406,000	\$0	\$405,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	696	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584191	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Emiliano Zapata A Caracoles Estrella	FISE/5845/2015	Oaxaca	San Felipe Usila	General Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$0	\$419,915	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	714	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584192	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Corral De Piedra A Arroyo Chical	FISE/5844/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$413,000	\$413,000	\$0	\$412,926	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	696	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584193	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Carrizal A Buenos Aires	FISE/5843/2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$399,000	\$399,000	\$0	\$398,732	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	667	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584194	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Nuevo Pescadito De Abajo A La Soledad	FISE/5842/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$406,000	\$406,000	\$0	\$405,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	673	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158460	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300584795	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Playa Limón A Plan Martín Chino	FISE/5841/2015	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Playa Limón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$427,000	\$427,000	\$0	\$426,953	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	702	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300584711	Introducción De La Red De Agua Potable.	008	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$416,017	\$415,046	\$415,046	\$415,046	\$415,046	\$415,046	\$415,046	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584719	Introducción De La Red De Agua Potable.	019	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$210,502	\$207,999	\$207,999	\$207,999	\$207,999	\$207,999	\$207,999	100.00	\$0	Metros lineales	62	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300584722	Reemplazamiento De La Red De Conduccion Del Pozo Al Tanque De Almacenamiento.	022	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$208,000	\$207,500	\$207,500	\$207,500	\$207,500	\$207,500	\$207,500	100.00	\$0	Metros lineales	56	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584724	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Monte Mario A La Josefina	FISE/5840/2015	Oaxaca	Ayotzintepec	Monte Mario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$448,000	\$448,000	\$0	\$447,807	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	729	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300584725	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ec. Vicente Guerrero - Lucas Ojiltán A Monte Bello	FISE/5839/2015	Oaxaca	San Lucas Ojiltán	Monte Bello	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$0	\$419,915	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	678	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300584727	Mejoramiento Del Camino Rural San Sebastian Guloxi A Cerro De Agua	FISE/6040/2015	Oaxaca	Santiago Laxopa	San Sebastián Guloxi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$249,873	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,325	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300584729	Rehabilitación Del Sistema De Agua Totale De Las Calles Primavera, Algueros, Cardenales, Pavoreales Y Cervantes	023	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$309,605	\$207,609	\$207,609	\$207,609	\$207,609	\$207,609	\$207,609	100.00	\$0	Metros lineales	54	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584730	Mejoramiento Del Camino Rural Estroque Carretera A Tlaxaltepec	FISE/6049/2015	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Zompantele	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$301,000	\$301,000	\$301,000	\$297,052	\$59,192	\$59,192	\$59,192	19.67	\$0	Kilómetro lineal	1,110	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300584735	Mantenimiento De La Red De Distribución De Agua Potable De La Colonia.	026	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$208,290	\$206,207	\$206,207	\$206,207	\$206,207	\$206,207	\$206,207	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584736	Mejoramiento Del Camino Rural Rio Grande A Paraje Lathuyaho, Santiago Lalopa	FISE/6039/2015	Oaxaca	Santiago Lalopa	Quera Quets	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$489,926	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,862	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300584738	Continuación De La Red De Agua Potable.	027	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$209,017	\$205,709	\$205,709	\$205,709	\$205,709	\$205,709	\$205,709	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584740	Mejoramiento Del Camino Rural Ec. San Juan Mazatlán A Loma Santa Cruz	FISE/6034/2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Loma Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$380,740	\$380,740	\$380,740	\$380,540	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	430	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300584744	Mejoramiento Del Camino Rural Ec. San Juan Mazatlán A Tierra Negra	FISE/6032/2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Santiago Tutla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$595,748	\$595,748	\$595,748	\$595,439	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	670	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300584745	Continuación De La Red De Drenaje Sanitario (2da Etapa).	032	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$603,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584748	Mejoramiento Del Camino Rural San Juan Mazatlán A San Pedro Acatlán	FISE/6031/2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Pedro Acatlán Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,037,110	\$1,037,000	\$1,037,000	\$1,036,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,432	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300584751	Mejoramiento Del Camino Rural San Juan Mazatlán A Santiago Tutla	FISE/6030/2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Santiago Tutla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,756,521	\$2,756,521	\$2,756,521	\$2,753,421	\$826,026	\$826,026	\$826,026	29.97	\$0	Kilómetro lineal	2,314	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% PERO EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE LIBERAR / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300584754	Mejoramiento Del Camino Rural Santiago Tutla A San Antonio Tutla	FISE/6029/2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Antonio Tutla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$598,880	\$598,880	\$598,880	\$598,368	\$179,510	\$179,510	\$179,510	29.97	\$0	Kilómetro lineal	567	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300584757	Continuación De La Red De Drenaje Sanitario.	033	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$208,739	\$207,722	\$207,722	\$207,722	\$207,722	\$207,722	\$207,722	100.00	\$0	Metros lineales	29	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584759	Mejoramiento Del Camino Rural San Juan Mazatlán A Santa Cruz	FISE/6028/2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Loma Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,610,857	\$1,610,857	\$1,610,857	\$1,610,568	\$483,170	\$483,170	\$483,170	29.99	\$0	Kilómetro lineal	1,795	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300584762	Mejoramiento Del Camino Rural Santiago Yagüela A Santa María Yaviche	FISE/6021/2015	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Santa María Yaviche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$315,000	\$315,000	\$0	\$314,779	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,202	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300584764	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario.	034	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$222,275	\$212,858	\$212,858	\$212,858	\$212,858	\$212,858	\$212,858	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300584768	Mejoramiento Del Camino Rural Paraje Zhihlegüa A Santiago Lalopa	FISE/6020/2015	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$503,872	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,929	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300584772	Mejoramiento Del Camino Rural Jaltepec De Candayoc A Rancho Tibabon	FISE/5985/2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Jaltepec De Candayoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$625,100	\$625,100	\$625,100	\$625,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	2,420	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300584776	Mejoramiento Del Camino Rural Ec. Tuxtpec A Villa Nueva II	FISE/5984/2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$754,600	\$754,600	\$754,600	\$754,249	\$226,275	\$226,275	\$226,275	29.99	\$0	Kilómetro lineal	3,687	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% PERO EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE LIBERAR / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150300584777	Terminación De La Red De Drenaje Sanitario.	035	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$180,000	\$178,509	\$178,509	\$178,509	\$178,509	\$178,509	\$178,509	100.00	\$0	Metros lineales	191	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584780	Segunda Etapa De La Red De Drenaje Sanitario.	039	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$206,475	\$204,882	\$204,882	\$204,882	\$204,882	\$204,882	\$204,882	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584781	Mejoramiento Del Camino Rural Santa María Puimetacán A San Juan Ozoltepec	FISE/5969/2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Santa María Puimetacán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$419,548	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,146	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300584352	Mejoramiento Del Camino Rural Santa María Zaniza A Atonilco	FISE/5881/2015	Oaxaca	Santa María Zaniza	Atonilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$207,395	\$44,605	\$44,605	\$44,605	21.24	\$0	Kilómetro lineal	480	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584383	Mejoramiento Del Camino Rural San Miguel Mixtepec A Tierra Colorada	FISE/6044/2015	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$307,768	\$61,501	\$61,501	\$61,501	19.52	\$0	Kilómetro lineal	1,179	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584384	Mejoramiento Del Camino Rural Real A San Marcos Tlaxiaco	FISE/6054/2015	Oaxaca	San Juan Guelavía	Quiatstais	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,412	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,275	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584385	Mejoramiento Del Camino Rural Santiago Tlaxiayaltepec A Al Cerecual	FISE/6055/2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Loma Cerecual	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$275,800	\$275,800	\$275,800	\$275,598	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584386	Mejoramiento Del Camino Rural San José Del Progreso A Cuajilote	FISE/6057/2015	Oaxaca	San José del Progreso	El Cuajilote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$164,266	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	590	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584387	Mejoramiento Del Camino Rural Buena Vista A San Opeño Apostol	FISE/6058/2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$507,150	\$507,150	\$507,150	\$503,546	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,775	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584388	Mejoramiento Del Camino Rural San José Del Progreso A Maguay Largo Ramal San José La Garzona	FISE/6059/2015	Oaxaca	San José del Progreso	San José la Garzona	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$324,800	\$324,800	\$324,800	\$321,422	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,132	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584389	Mejoramiento Del Camino Rural Ocotlán de Morelos A Rancho Moreno	FISE/6060/2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Rancho el Moreno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$209,300	\$209,300	\$209,300	\$208,763	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	727	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584390	Mejoramiento Del Camino Rural Ocotlán de Morelos A Rancho Galea	FISE/6061/2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Rancho Galea	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$207,267	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	726	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584391	Mejoramiento Del Camino Rural El Porvenir A Praxedis De Guerrero	FISE/6062/2015	Oaxaca	San José del Progreso	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$151,923	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	530	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584392	Mejoramiento Del Camino Rural San Jacinto Chilteaca A San Juan Chilteaca	FISE/6063/2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	San Jacinto Chilteaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$135,655	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	477	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584393	Mejoramiento Del Camino Rural Rancho Los Vasquez A El Cuajilote	FISE/6064/2015	Oaxaca	San José del Progreso	El Cuajilote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$172,200	\$172,200	\$172,200	\$169,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	588	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584394	Mejoramiento Del Camino Rural San Pedro Guergorene A Santa Cecilia Jaleza	FISE/6027/2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	San Pedro Guergorene	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$415,100	\$415,100	\$415,000	\$413,921	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,411	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584395	Mejoramiento Del Camino Rural San Pablo Gula A Tierra Blanca	FISE/6002/2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$489,715	\$98,133	\$98,133	\$98,133	20.03	\$0	Kilómetro lineal	1,519	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584396	Mejoramiento Del Camino Rural Colorado A Terrenos Ejidales	FISE/6001/2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$489,715	\$98,133	\$98,133	\$98,133	20.03	\$0	Kilómetro lineal	1,512	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584397	Mejoramiento Del Camino Rural San Pablo Gula A Colorado	FISE/6000/2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$489,715	\$98,133	\$98,133	\$98,133	20.03	\$0	Kilómetro lineal	1,505	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584398	Mejoramiento Del Camino Rural Rancho Guicorene A San Jerónimo Taviche	FISE/6026/2015	Oaxaca	San Pedro Taviche	Guicorene	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$698,902	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	2,370	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584400	Mejoramiento Del Camino Rural El Jaguay A San José Del Progreso	FISE/5887/2015	Oaxaca	San José del Progreso	El Jaguay	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$252,000	\$252,000	\$0	\$251,919	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	598	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584401	Mejoramiento Del Camino Rural Desviación Contreras A El Manzancito	FISE/5886/2015	Oaxaca	San Miguel Peras	Soledad Peras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$595,000	\$595,000	\$0	\$594,910	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,402	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584402	Mejoramiento Del Camino Rural Rancho La Tacana A El Paraje Puente D Igualta	FISE/5885/2015	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$0	\$489,561	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,148	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584403	Mejoramiento Del Camino Rural Desviación De Tierra Caliente A Paraje Rancho Anonal	FISE/5884/2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Tierra Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$560,000	\$560,000	\$559,494	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,304	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150300584408	Continuación De La Red De Drenaje Sanitario	044	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$316,050	\$314,731	\$314,731	\$314,731	\$314,731	\$314,731	\$314,731	100.00	\$0	Metros lineales	128	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584409	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Oro.	045	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$357,500	\$355,743	\$355,743	\$355,743	\$355,743	\$355,743	\$355,743	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584410	Red De Drenaje Sanitario.	046	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$209,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	\$0	Metros lineales	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584411	Continuación De La Red De Drenaje Sanitario.	047	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$211,000	\$207,810	\$207,810	\$207,810	\$207,810	\$207,810	\$207,810	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584413	Ampliación De La Línea De Alumbrado Público En La Sta Etapa Y Verificación Del Voltaje	057	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$357,186	\$346,180	\$346,180	\$346,180	\$346,180	\$346,180	\$346,180	100.00	\$0	Metros lineales	124	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584414	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Los Sabinos.	061	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$209,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300584415	Ampliación De La Electrificación De Las Calles Geranos, Rosas Y Azucenas.	062	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$208,997	\$207,854	\$207,854	\$207,854	\$207,854	\$207,854	\$207,854	100.00	\$0	Metros lineales	171	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Móstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150300584416	Introducción De La Red De Energía Eléctrica.	063	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$210.001	\$207.985	\$207.985	\$207.985	\$207.985	\$207.985	\$207.985	\$207.985	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584417	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	067	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$209.000	\$207.997	\$207.997	\$207.997	\$207.997	\$207.997	\$207.997	\$207.997	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300584418	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Calles Hidalgo Y Revolución.	068	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$209.000	\$207.093	\$207.093	\$207.093	\$207.093	\$207.093	\$207.093	\$207.093	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584427	Construcción De Techo De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Indígena Clave 204p617591	FAM/7729/2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,043.897	\$1,043.897	\$1,043.897	\$1,043.797	\$383.360	\$383.360	\$383.360	36.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150300584428	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Preescolar Indígena Ricardo Flores Magón Clave 206c12231w	FAM/7732/2015	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$393.220	\$393.220	\$393.220	\$393.120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX15150300584431	Construcción Del Alumbrado Público.	069	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$417.000	\$414.192	\$414.192	\$414.192	\$414.192	\$414.192	\$414.192	\$414.192	100.00	\$0	Piezas	58	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584439	Construcción De Puente Vehicular Ubicado En El Km. 9.594.87, Del Camino Concepción Papalao - San Lorenzo Papalao	FONREGION/6257/2015	Oaxaca	Concepción Pápalo	San Lorenzo Pápalo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,890.090	\$3,890.090	\$3,886.200	\$3,678.712	\$1,092.499	\$1,092.499	\$1,092.499	28.08	\$0	Metros lineales	3,071	0.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE REFLEJA AVANCE FISICO PORQUE EL PAGO CORRESPONDE A ANTICIPO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150300584442	Reconstrucción De La Carretera Sola De Vega-Cerro Del Vidrio- Puerto Escondido Tramo Del Km 718.800 Al Km 244.000, Subtramo Cerro Del Vidrio-Puerto Escondido Del Km 160.000 Al Km 244.000 Tramos Parcial	FONREGION/5594/2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10.000.000	\$10.000.000	\$9,990.000	\$9,245.662	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	61,861	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150300584453	Construcción Del Camino El Jicaró-Rodolfo Figueroa- San Antonio Chimalapa-Nuevo San Juan Chimalapa-La Libertad Tramo Del Km 0.000 Al Km 138.000, Subtramo Del Km 120.700 Ql Km 121.900	FONREGION/5319/2015	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Nuevo San Juan	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5.000.000	\$5.000.000	\$4,995.000	\$4,719.996	\$1,415.999	\$1,415.999	\$1,415.999	28.32	\$0	Kilómetro lineal	15,114	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150300584454	Conservación Del Camino El Jicaró-Rodolfo Figueroa- San Antonio Chimalapa-Nuevo San Juan Chimalapa-La Libertad Tramo Del Km 0.000 Al Km 138.000, Subtramo Del Km 0.000 Al Km 100.000 Tramos Parciales	FONREGION/5315/2015	Oaxaca	Santa María Chimalapa	La Libertad	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3.000.000	\$3.000.000	\$2,997.000	\$3.000.000	\$1,867.955	\$1,867.955	\$1,867.955	62.27	\$0	Kilómetro lineal	8,501	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 % PERO AUN ESTAN PENDIENTES PAGOS POR LIBERAR / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150300584457	Construcción Del Camino El Virreyes Vista Hermosa Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 8.620, Subtramo A Construir Del Km. 3.160 Al Km. 7.677.38	FONREGION/6258/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$9,476.835	\$9,476.835	\$9,467.358	\$9,314.738	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	2,958	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150300584460	Conservación De La Carretera Matías De Juárez- Santiago Tamazola-Santa Cruz De Bravo-Cahuila- San Francisco Tlapiacnigo, Tramo Del Km 65.000 Al Km 132.00 Tramos Parciales	FONREGION/5588/2015	Oaxaca	San Francisco Tlapiacnigo	San Francisco Tlapiacnigo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5.000.000	\$5.000.000	\$4,995.000	\$5.000.000	\$1,313.718	\$1,313.718	\$1,313.718	26.27	\$0	Kilómetro lineal	11,473	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150300584462	Reconstrucción De La Carretera E.C.Oaxaca-Huajuapán De León y Santiago Tlapiacán-San Juan Bautista Coxcatlhuaca Tramo Del Km 0.000 Al Km 22.000 Tramos Parciales	FONREGION/5320/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coxcatlhuaca	San Juan Bautista Coxcatlhuaca	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7.000.000	\$7.000.000	\$6,993.000	\$6,311.864	\$1,893.816	\$1,893.816	\$1,893.816	27.05	\$0	Kilómetro lineal	2,808	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150300584467	Construcción De Puente Vehicular San Antonio Oteate. Ubicado En El Km. 30.800 Del Camino San Juan Bautista Valle Nacional - San Antonio Oteate	FONREGION/6259/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Oteate	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6.000.000	\$6.000.000	\$5,994.000	\$5,595.465	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	22,446	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150300584469	Reconstrucción De La Carretera El Amate-Acatlán De Pérez Figueroa- Cosolapa, Tramo Del Km 0.000 Al Km 42.000, Subtramo Del Km 42.000 Al Km 30.000 Tramos Parciales	FONREGION/5595/2015	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5.000.000	\$5.000.000	\$4,995.000	\$5.000.000	\$238.484	\$238.484	\$238.484	4.77	\$0	Kilómetro lineal	\$9,552	0.00	6.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150300584473	Reconstrucción De La Carretera Ixtlán De Juárez-Santiago Xicuatzoogochi, Tramo Del Km 0.000 Al Km 58.000 Tramos Parciales	FONREGION/5593/2015	Oaxaca	San Bartolomé Zoogochi	San Bartolomé Zoogochi	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10.000.000	\$10.000.000	\$9,990.000	\$10.000.000	\$936.847	\$936.847	\$936.847	9.37	\$0	Kilómetro lineal	10,186	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150300584475	Construcción Del Camino De Acceso Al Predio De Reubicación En Santo Domingo Yojvín, Agencia De San Andrés Solaga, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 1.040	FONREGION/5592/2015	Oaxaca	San Andrés Solaga	Santo Domingo Yojvín	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1,798.200	\$1,634.220	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	598	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150300584478	Reconstrucción De La Carretera San Pedro Y San Pablo Ayutlán-Azuicón Cacaltepec-San Miguel Quetzaltepec Tramo Del Km 0.000 Al Km 61.000 Subtramo Del Km 0.000 Al Km 37.200, Tramos Parciales	FONREGION/5321/2015	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7.000.000	\$7.000.000	\$6,993.000	\$6,778.348	\$2,732.478	\$2,732.478	\$2,732.478	39.04	\$0	Kilómetro lineal	18,168	0.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE REFLEJA AVANCE FISICO PORQUE EL PAGO CORRESPONDE A ANTICIPO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150300584483	Conservación Del Camino San Juan Cotzocón-Santa María Puxmetacán-La Sabana-Maria Lombardo De Caso-E.C.Tuxtutepec Palomares) Tramo Del Km 0.000 Al Km 84.000, Subtramo Cotzocón-Puxmetacán Del K	FONREGION/5317/2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5.000.000	\$5.000.000	\$4,995.000	\$4,631.442	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	22,356	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150300584487	Conservación De La Carretera Tlaxirotla De Matamoros-Olaz Ordoz-Cajmolyuca-Llano Grande-San Pedro Cajonos-Villa Alta, Tramo Del Km 0.000 Al Km 130.000, Subtramo Del Km 20.000 Al Km 70.000, Tramos	FONREGION/5313/2015	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5.000.000	\$5.000.000	\$4,995.000	\$4,443.163	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	31,492	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150300584488	Construcción De Techumbre En La Escuela Telesecundaria Santa Maria Magdalena Tlaxtepec Clave 206tv0603-A	FAM/7731/2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tlaxtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,690.847	\$1,690.847	\$1,690.847	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX15150300584492	Construcción Del Camino E.C. Km 79.760 (Santiago Anillopec-Santiago Textitlán - San José El Frigol) Paraje Perillo - Barranca El Coquite- Agua Zarca - San José El Frigol - Río Cruello, Tramo K	FONREGION/5591/2015	Oaxaca	Santiago Textitlán	El Frigol	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8.000.000	\$8.000.000	\$7,992.000	\$6,758.071	\$2,348.072	\$2,348.072	\$2,348.072	29.35	\$0	Kilómetro lineal	16,483	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001581-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151503005852-98	Construcción De Alumbrado Público Sustentable En La Calle Ignacio Zaragoza.	FONREGION-8774-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$298,735	\$298,735	\$298,735	\$293,378	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005853-22	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Veracruz.	FONREGION-8531-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$693,598	\$693,598	\$693,598	\$693,598	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005853-26	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal (2a. Etapa)	FONREGION-8532-2015	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Tepantitlán	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$478,101	\$478,101	\$478,101	\$469,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005853-30	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal.	FONREGION-8533-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Martín Pie del Cerro	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$813,793	\$813,793	\$813,793	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005853-33	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez.	FONREGION-8534-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Matraca	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005853-35	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Xicotencatl De Barrio Chico.	FONREGION-8535-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$786,346	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005853-39	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre.	FONREGION-8502-2015	Oaxaca	San Lucas Zoquiápm	Los Frailes	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$398,322	\$398,322	\$398,322	\$391,421	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005853-44	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre.	FONREGION-8536-2015	Oaxaca	Elboxochitlán de Flores Magón	Puerto Rosete	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$399,936	\$399,936	\$399,936	\$393,008	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005853-47	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre.	FONREGION-8503-2015	Oaxaca	San Lucas Zoquiápm	San Marcos Liquidambar	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$449,936	\$449,936	\$449,936	\$442,160	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005853-48	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Avenida Principal Yucutaco.	FONREGION-8504-2015	Oaxaca	San Agustín Chavaco	Yucutaco	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$688,135	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005853-50	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Golondrina.	FONREGION-8505-2015	Oaxaca	Constancia del Rosario	Barrio Loma Bonita	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$424,702	\$424,702	\$424,702	\$417,404	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005853-56	Construcción De Biblioteca De La Facultad De Derecho Y Ciencias Sociales De La Uabjo (1a. Etapa)	FONREGION-8528-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,830,509	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005853-60	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	FONREGION-8530-2015	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Concepción las Mesas	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,474,576	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005854-17	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION-8775-2015	Oaxaca	San Juan Chicomazúchil	San Juan Chicomazúchil	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$943,081	\$943,081	\$943,081	\$927,096	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005854-21	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio La Soledad	FONREGION-8776-2015	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$687,935	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005854-28	Ampliación Y Repotenciación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION-8777-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Gabriel Arriola	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,187,698	\$5,187,698	\$5,187,698	\$5,099,771	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005854-42	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	FONREGION-8778-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Río Seco	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$697,434	\$697,434	\$697,434	\$685,613	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005854-51	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (2a. Etapa)	FONREGION-8780-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Tortolita	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$622,019	\$622,019	\$622,019	\$611,476	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005854-54	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Progreso Y Díaz Ordaz	FONREGION-8781-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Roatina	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$880,852	\$880,852	\$880,852	\$865,323	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005854-60	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Capellana	FONREGION-8782-2015	Oaxaca	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203,558	\$200,166	\$200,166	\$193,833	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005854-63	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Camino Pozos De Agua	FONREGION-8783-2015	Oaxaca	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$457,837	\$457,837	\$457,837	\$450,077	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005854-75	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION-8784-2015	Oaxaca	San Andrés Nuxiño	San Andrés Nuxiño	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,441,394	\$2,441,394	\$2,441,394	\$2,400,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005854-82	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varas Calles	FONREGION-8785-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Cerro Hermoso	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,877,490	\$4,877,490	\$4,877,490	\$4,794,821	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005854-88	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Del Carmen	FONREGION-8786-2015	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$559,595	\$559,595	\$559,595	\$550,111	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005854-96	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Paraje La Curva, Barrio La Soledad (2a. Etapa)	FONREGION-8787-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$449,103	\$449,103	\$449,103	\$441,491	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151503005855-01	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Niño Artillero	FONREGION-8788-2015	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,431,706	\$1,431,706	\$1,431,706	\$1,407,440	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005855-15	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Francisco I. Madero Y 21 De Marzo	FONREGION-8789-2015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,269,323	\$1,269,323	\$1,269,323	\$1,247,809	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151503005855-28	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata	FONREGION-8790-2015	Oaxaca	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$178,795	\$178,795	\$178,795	\$175,764	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150300585742	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Magdalena Mixtepec	FID/4628/2015	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	1,304	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585744	Construcción De Electrificación No Convencional (Paneles Solares Fotovoltaicos Para Energía Eléctrica)	FONREGION-8509-2015	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$406,890	\$406,890	\$406,890	\$406,701	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300585745	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Mazatlán Villa de Flores	FID/4630/2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	13,135	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585746	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Monjas	FID/4631/2015	Oaxaca	Monjas	Monjas	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	2,568	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585747	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION-8836-2015	Oaxaca	San Juan Colorado	La Soledad	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,177,155	\$2,177,155	\$2,177,155	\$2,140,070	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585748	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Andrés Paxtlán	FID/4632/2015	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	3,990	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585749	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Antonio Sinicahua	FID/4633/201	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	1,603	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585750	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Cristóbal Amoltepec	FID/4634/2015	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	1,283	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585751	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION-8772-2015	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santiago Quiaxivuzas	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,592,239	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585752	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varas Calles	FONREGION-8837-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. OJ	Pié del Cerro (Chas' Yucu)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,349,612	\$1,349,612	\$1,349,612	\$1,326,737	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585754	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Ildefonso Sola	FID/4635/2015	Oaxaca	San Ildefonso Sola	San Ildefonso Sola	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	940	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585755	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a Etapa)	FONREGION-8838-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Recreo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$811,998	\$811,998	\$811,998	\$798,236	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300585756	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San José Independencia	FID/4636/2015	Oaxaca	San José Independencia	San José Independencia	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	3,684	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585757	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION-8839-2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Corozal Pacifico	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,485,123	\$8,485,123	\$8,485,123	\$8,341,307	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300585758	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San José Lachiguri	FID/4637/2015	Oaxaca	San José Lachiguri	San José Lachiguri	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	3,849	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585759	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION-8840-2015	Oaxaca	San Mateo Piñas	San Cristóbal	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,639,379	\$9,639,379	\$9,639,379	\$9,475,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300585760	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Juan Comaltepec	FID/4638/2015	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	2,517	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585761	Instalación De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FONREGION-8510-2015	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$69,727	\$69,727	\$69,727	\$68,545	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300585762	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Juan Lachigallá	FID/4639/2015	Oaxaca	San Juan Lachigallá	San Juan Lachigallá	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	3,285	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585763	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Juan Petlapa	FID/4640/2015	Oaxaca	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	2,807	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585764	Instalación De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FONREGION-8512-2015	Oaxaca	San Sebastián Tecomañahuaca	Guadalupe Nundaca	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$139,632	\$139,632	\$139,632	\$136,915	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300585765	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Lucas Camotlán	FID/4641/2015	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	3,026	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585766	Instalación De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FONREGION-8513-2015	Oaxaca	San Antonio Huitepec	Llano Mazorca	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$209,182	\$209,182	\$209,182	\$205,404	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585767	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Lucas Zozúgipam	FID/4642/2015	Oaxaca	San Lucas Zozúgipam	San Lucas Zozúgipam	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	7,554	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Registro: favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585768	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Marcial Ozolotepec	FID/4643/2015	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	1,525	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585769	Instalación De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FONREGION-8515-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Mancomada	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$69,518	\$69,518	\$69,518	\$68,178	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300585770	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Martín Itunyoso	FID/4644/2015	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	2,460	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585772	Instalación De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FONREGION-8537-2015	Oaxaca	Silacoyáipam	Silacoyáipam	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$142,906	\$142,906	\$142,906	\$140,484	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515030058511	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Santiago Ixtayutla	FID/4665/2015	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	11,917	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058512	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Santiago Yatepec	FID/4666/2015	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	4,122	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058513	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Santiago Yosondúa	FID/4667/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	7,883	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058514	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Santo Domingo Demorelos	FID/4668/2015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	10,547	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058518	Formación De Competencias De Cultura Del Agua 2015	RAMO 16-CA-7944-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$0	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX1515030058521	Gastos De Administración Para El Programa De Cultura Del Agua 2015	RAMO 16-CA-7947-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,440	\$11,440	\$0	\$11,440	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058524	Eventos De Cultura Del Agua 2015	RAMO 16-CA-7946-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$33,988	\$33,988	\$0	\$33,988	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058525	Material Didáctico De Cultura Del Agua 2015	RAMO 16-CA-7945-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$55,000	\$55,000	\$0	\$55,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058527	Espacios De Cultura Del Agua 2015	RAMO 16-CA-7942-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$95,000	\$95,000	\$0	\$95,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058528	Gastos De Fiscalización De Cultura Del Agua 2015	RAMO 16-CA-7948-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$572	\$572	\$0	\$572	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058553	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Santo Domingo Nuxaa	FID/4669/2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	3,610	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058557	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Santo Domingo Roayaga	FID/4670/2015	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Santo Domingo Roayaga	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	997	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058560	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Santo Domingo Tepaxtepec	FID/4671/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tepaxtepec	Santo Domingo Tepaxtepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	5,194	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX1515030058563	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Santos Reyes Yucuná	FID/4672/2015	Oaxaca	Santos Reyes Yucuná	Santos Reyes Yucuná	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	1,332	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058565	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Yogana	FID/4673/2015	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$70,966	\$71,000	\$71,000	\$70,966	\$70,966	\$20,648	\$20,648	29.08	\$0	Equipamiento	1,308	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS POR VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRA Y EQUIPOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058511	Programa De Modernización Del Sistema De Agua Potable Del Macrosector San Juan Chapultepec (Rehabilitation Del Tanque Valerio Trujano)	APASZU-5814-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	55,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058512	Programa De Modernización Del Sistema De Agua Potable Del Macrosector San Juan Chapultepec (Rehabilitation De Línea De Conducción De La Planta Potabilizadora Al Tanque Valerio Trujano)	APASZU-5815-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	55,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058514	Equipamiento Y Automatización Del Pozo Graveda En El Macrosector San Juan Chapultepec	APASZU-5817-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,674,088	\$1,674,088	\$0	\$1,674,088	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	55,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX1515030058515	Supervisión Técnica Del Apaszu 2015	APASZU-5816-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$43,448	\$43,448	\$0	\$43,448	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	55,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058522	Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable FONMET-0312-2015 Xochimilco	FONMET-0312-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,471,078	\$1,471,078	\$0	\$1,313,990	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	\$7,600	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX1515030058529	Rehabilitación De Red Eléctrica En Planta Fortín	FONMET-0340-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,254,550	\$2,254,550	\$0	\$2,213,054	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	\$7,600	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030058529	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable (Tecnológico)	FONMET-0335-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,052,236	\$4,052,236	\$0	\$3,600,110	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	\$7,600	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586291	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Sector 1 Y2	01	Oaxaca	San Miguel Tilquiápan	San Miguel Tilquiápan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san miguel tilquiápan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$505,870	\$505,870	\$505,870	\$505,870	\$505,870	\$505,870	\$505,870	100.00	\$0	Metros lineales	2,954	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040058639	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, Descargas Sanitarias Y Tomas Domiciliares En La Calle Y Anadorio Indio Nuyoo Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya	FII/110/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,990,041	\$1,990,041	\$1,990,041	\$1,990,041	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	50.00	Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro:
OAX15150400586340	Terminación De Sistema De Drenaje Sanitario Fraccionamiento Saucos Agencia Santa Rosa Panzacola	FII/112/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$116,501	\$116,501	\$116,501	\$116,501	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	80	0.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA / Física: las meta5 se refieren a 26 piezas / Registro:
OAX1515040058642	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Miguel López De Lima Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya	FII/113/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,371,861	\$1,371,861	\$1,371,861	\$1,371,861	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	296	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro:
OAX1515040058644	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero, Entre 2a. Privada De Vicente Guerrero-Puerto Cortés, Agencia Candiani	FII/114/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$283,930	\$283,930	\$283,930	\$283,930	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: ESTIMACIONES EN PROCESO / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001581-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151504005861-36	Pavimentación Con Concreto Vibratorio En La Calle Brecha Antigua	FAFEF/8350/2015	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Tres Ocotés	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-37	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De El Cerro De Las Huertas"	MEC/028/FORTAMUN-DF/5/004/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	50	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-47	Construcción De Ramal Eléctrico Para Alimentar Sistema De Riego Agrícola	FAFEF/8353/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	San Matías Chilzaoa	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$192,298	\$192,298	\$192,298	\$188,839	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-48	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Aguila	MCI/FISM-DF/013/IRCTC/035/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$986,034	\$986,034	\$986,034	\$986,034	\$986,034	\$986,034	\$986,034	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera - / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-58	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Esc. Prim. Leon Vazquez	FISM-26-2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Sector H Tres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,118,761	\$1,118,761	\$1,118,761	\$1,118,761	\$1,118,761	\$335,628	\$335,628	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,837	0.00	35.00	Financiera: OBRA CON PERIODO DE CONTRATO AL 29 DE MARZO DE 2016 / Física - / Registro: ESTA OBRA TIENE UN PERIODO DE CONTRATO AL 26 DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-61	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barranca Larga,	MEC/028/FORTAMUN-DF/5/005/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$46,865	\$46,865	\$46,865	\$46,865	\$46,865	\$46,865	\$46,865	100.00	\$0	Estudio de preinversión	50	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-62	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Primaria Rufino Tamayo	MCI/FISM-DF/014/IRCTC/026/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$735,400	\$735,400	\$735,400	\$735,400	\$735,400	\$735,400	\$735,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera - / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-69	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FISM-27-2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,922,169	\$2,922,169	\$2,922,169	\$2,922,169	\$2,922,169	\$876,651	\$876,651	30.00	\$0	Piezas	250	0.00	30.00	Financiera - / Física - / Registro: LA OBRA TIENE UN PERIODO DE EJECUCION AL 13 DE ENERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-72	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Facundo Zárate (2a Etapa)	MCI/FISM-DF/015/IRCTC/041/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$928,104	\$928,104	\$928,104	\$928,104	\$928,104	\$928,104	\$928,104	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera - / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-73	Mejoramiento Del Mercado Manuel Goutierrez	MEC/028/FORTAMUN-DF/5/006/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$38,015	\$38,015	\$38,015	\$38,015	\$38,015	\$38,015	\$38,015	100.00	\$0	Estudio de preinversión	50	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-82	Construcción De Un Aula Didáctica De 6 X 3.30 Mts. En Jardín De Niños Federico Froebel	FISM-28-2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Crucecita	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Educación	En Ejecución	2015	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$76,500	\$76,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	60.00	Financiera - / Física - / Registro: ESTA OBRA TIENE UN PERIODO DE CONTRATO AL 08 DE FEBRERO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-85	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo	MEC/028/FORTAMUN-DF/5/007/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$55,030	\$55,030	\$55,030	\$55,030	\$55,030	\$55,030	\$55,030	100.00	\$0	Estudio de preinversión	50	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-13	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Anclador Peatonal Ixtepe-Juchitán	MCI/FISM-DF/016/IRCTC/129/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$583,053	\$583,053	\$583,053	\$583,053	\$583,053	\$583,053	\$583,053	100.00	\$0	Metros lineales	1,600	0.00	100.00	Financiera - / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504005861-25	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio Cheguigo Picacho	MCI/FISM-DF/017/IRCTC/036/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Cheguigo Juárez Quinta Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,523,544	\$1,523,544	\$1,523,544	\$1,523,544	\$1,523,544	\$1,523,544	\$1,523,544	100.00	\$0	Metros lineales	480	0.00	100.00	Financiera - / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-43	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia El Playatal	MCI/FISM-DF/018/IRCTC/032/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,190,030	\$1,190,030	\$1,190,030	\$1,190,030	\$1,190,030	\$1,190,030	\$1,190,030	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera - / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-54	Ampliación De Energía Eléctrica En La Colonia El Famol	MCI/FISM-DF/019/IRCTC/060/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ixtepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$365,711	\$365,711	\$365,711	\$365,711	\$365,711	\$365,711	\$365,711	100.00	\$0	Metros lineales	256	0.00	100.00	Financiera - / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-67	Construcción De Alumbrado En Anclador Ixtepe-Chihuitán	MCI/FISM-DF/020/IRCTC/05/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$492,804	\$492,804	\$492,804	\$492,804	\$492,804	\$492,804	\$492,804	100.00	\$0	Piezas	1,600	0.00	100.00	Financiera - / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-70	Construcción De Casa De Salud	-	Oaxaca	Santa María Tonameca	Soluche	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución	2015	\$294,835	\$294,835	\$294,835	\$294,835	\$294,835	\$294,835	\$294,835	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-98	Construcción De La Red De Energía Eléctrica De La Col. Lechigoa	MCI/FISM-DF/021/IRCTC/090/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$325,232	\$325,232	\$325,232	\$325,232	\$325,232	\$325,232	\$325,232	100.00	\$0	Metros lineales	528	0.00	100.00	Financiera - / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-28	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Los Limones Barrio Picacho	MCI/FISM-DF/022/IRCTC/091/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$253,056	\$253,056	\$253,056	\$253,056	\$253,056	\$253,056	\$253,056	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera - / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-45	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio Emiliano Zapata	MCI/FISM-DF/023/IRCTC/032/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$765,120	\$765,120	\$765,120	\$765,120	\$765,120	\$765,120	\$765,120	100.00	\$0	Metros lineales	1,240	0.00	100.00	Financiera - / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-60	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Callejón Oaxaca, Entre El Callejón Pernador Mexicano Y La Calle Oaxaca	MCI/FORTAMUN/001/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$340,275	\$340,275	\$340,275	\$340,275	\$340,275	\$340,275	\$340,275	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera - / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-65	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples	FONREGION-8529-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	Tierra Blanca	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,905,499	\$1,905,499	\$1,905,499	\$1,872,199	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-83	Construcción De Banquetas En La Av. 16 De Septiembre De Ciudad Ixtepec	SE/SPD/DPH/FAFEF/5934/2015	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,967,802	\$2,967,802	\$2,967,802	\$2,967,802	\$2,253,022	\$2,253,022	\$2,253,022	75.92	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	75.92	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005861-22	Construcción De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION-8541-2015	Oaxaca	San Pablo Coatlán	Tamarindo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,296,089	\$4,296,089	\$4,296,089	\$4,197,869	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro:
OAX151504005861-23	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje La Lomita	FONREGION-8815-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,145,553	\$1,145,553	\$1,145,553	\$1,126,137	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera - / Física

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515040058642	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Centro	FONREGION-8833-2015	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,414,678	\$1,414,678	\$1,414,678	\$1,390,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586473	Reconstrucción Del Puente Sobre Camino Coicoyán De Las Flores-Santiago Tlaxpa-Lázaro Cárdenas Km. 3.030	FONREGION/8508/2015	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,560,000	\$1,560,000	\$0	\$1,560,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	423	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150400586481	Reconstrucción Del Puente Sobre El Camino San Martín Peras-Ahuejuttla, Barrio El Camen Km. 6.250	FONREGION/8511/2015	Oaxaca	San Martín Peras	Ahuejuttla	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,240,000	\$6,240,000	\$0	\$6,240,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,511	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150400586484	Reconstrucción Del Puente Sobre El Camino San Martín Peras- San Juan Del Río- Ahuejuttla- El Paredón 9.800	FONREGION/8514/2015	Oaxaca	San Martín Peras	Ahuejuttla	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,920,000	\$10,920,000	\$0	\$10,920,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,215	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150400586490	Reconstrucción Del Puente, /San Juan, Sobre El Camino: San Martín Peras-Ahuejuttla Km 8.500	FONREGION/8516/2015	Oaxaca	San Martín Peras	Ahuejuttla	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,200,000	\$5,200,000	\$0	\$5,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,215	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150400586498	Reconstrucción Del Puente, Sobre Río Guadalupe Peras Del Camino: San Martín Peras- Ahuejuttla Km 5.350	FONREGION/8518/2015	Oaxaca	San Martín Peras	Ahuejuttla	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,040,000	\$1,040,000	\$0	\$1,040,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,215	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150400586499	Reconstrucción Del Puente, Sabnillo Sobre El Camino: San Martín Peras- Ahuejuttla Km 7.280	FONREGION/8519/2015	Oaxaca	San Martín Peras	Ahuejuttla	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,872,000	\$1,872,000	\$0	\$1,872,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,215	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150400586413	Reconstrucción Del Puente Sobre El Camino San Miguel Peras-Barrio Guadalupe Km 2.295	FONREGION/8520/2015	Oaxaca	San Martín Peras	San Miguel Peras	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,920,000	\$10,920,000	\$0	\$10,920,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	626	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150400587157	Estudio Y Proyecto Integral Para Adecuación Sanitaria	FONREGION-5578-2015	Oaxaca	San Andrés Solaga	Santo Domingo Yojvi	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	867	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587159	Estudio Y Proyecto Integral Para Adecuación Sanitaria	FONREGION-5577-2015	Oaxaca	Concepción Pápalo	Peña Blanca	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	391	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587161	Estudio Y Proyecto Integral Para Adecuación Sanitaria	FONREGION-5576-2015	Oaxaca	Teococulco de Marcos Pérez	Teococulco de Marcos Pérez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1,013	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar
OAX15150400587167	Estudio Y Proyecto Integral Para Adecuación Sanitaria	FONREGION-5575-2015	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	Santa Catarina Yetzcelagaj	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	391	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587169	Rehabilitación Del Colector Sanitario Col. Guadalupe Victoria	FONREGION-5573-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	15,231	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587170	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Adecuación Sanitaria	FONREGION-5574-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	10,925	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587171	Estudio Y Proyecto Integral De Agua Potable	FONREGION-5572-2015	Oaxaca	Ánimas Trujano	Ánimas Trujano	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	3,505	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587174	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable	FONREGION-5571-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	10,925	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587181	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable	FONREGION-6080-2015	Oaxaca	Concepción Pápalo	Peña Blanca	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	391	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587184	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Adecuación Sanitaria	FONREGION-5580-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	10,925	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587189	Estudio Y Proyecto Integral Para Adecuación Sanitaria	FONREGION-5579-2015	Oaxaca	Concepción Pápalo	San Lorenzo Pápalo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	706	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587192	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable	FONREGION-6076-2015	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	Santa Catarina Yetzcelagaj	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	391	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587195	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable	FONREGION-6077-2015	Oaxaca	Teococulco de Marcos Pérez	Teococulco de Marcos Pérez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1,013	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar
OAX15150400587197	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable	FONREGION-6078-2015	Oaxaca	Concepción Pápalo	San Lorenzo Pápalo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	706	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587199	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable	FONREGION-6079-2015	Oaxaca	San Andrés Solaga	Santo Domingo Yojvi	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	867	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587217	Rehabilitación Del Emisor Del Sistema De Adecuación Sanitaria (2a Etapa)	FONREGION-5333-2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,577,658	\$4,577,658	\$4,577,658	\$4,577,658	\$1,367,188	\$1,367,188	\$1,367,188	29.87	\$0	Metros lineales	32,251	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
OAX15150400587223	Construcción Del Sistema De Adecuación Sanitaria En Santa Cruz Mitlatongo Segunda Etapa	FONREGION-5332-2015	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlatongo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,570,000	\$4,570,000	\$4,570,000	\$4,570,000	\$2,264,737	\$2,264,737	\$2,264,737	49.56	\$0	Metros lineales	433	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587233	Ampliación Del Sistema De Adecuación Sanitaria Col. Lic. Carlos Sánchez López 4a. Etapa. Col. 25 De Mayo Y Col. 30 De Marzo (2da Etapa)	FONREGION-5331-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,640,588	\$3,640,588	\$3,640,588	\$3,640,588	\$16,511	\$16,511	\$16,511	0.45	\$0	Metros lineales	1,976	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587241	Construcción De Colector De Aguas Negras A La Planta De Tratamiento	FONREGION-5330-2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Bajos de Chila	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,170,000	\$10,170,000	\$10,170,000	\$10,170,000	\$2,726,910	\$2,726,910	\$2,726,910	26.81	\$0	Metros lineales	6,026	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
OAX15150400587248	Adquisición De Un Tomógrafo Para El Diagnóstico Arboreo	SEMARNAT43302015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$400,727	\$400,727	\$400,727	\$400,727	45.43	\$481,273	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001587-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151504005873-53	Construccion Del Sistema De Alcantarillado,Sanitarios En Santiago Mitlatongo	FONREGION-5329-2015	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Mitlatongo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$8,740	\$8,740	\$8,740	0.51	\$0	Metros lineales	675	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005872-60	Reposicion Del Pozo Numero 5 Del Barrio Emileiano Zapata	FONREGION-5328-2015	Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$969,000	\$969,000	\$969,000	\$969,000	\$4,900	\$4,900	\$4,900	0.51	\$0	Piezas	1,750	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005872-64	Construccion Del Sistema De Agua Potable (La Etapa)	FONREGION-5327-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Santa María del Mar	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,148,113	\$1,148,113	\$1,148,113	\$1,148,113	\$343,821	\$343,821	\$343,821	29.95	\$0	Metros lineales	771	0.00	30.00	Financiera - / Física - / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005872-71	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle De Hidalgo	FONREGION-5326-2015	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,230,824	\$1,230,824	\$1,230,824	\$1,230,824	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,681	0.00	0.00	Financiera - / Física: obra en proceso de contatacion / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005872-78	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	FONREGION-5325-2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,170,000	\$2,170,000	\$2,170,000	\$2,170,000	\$11,980	\$11,980	\$11,980	0.55	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: validar
OAX151504005873-10	Reconstruccion Del Puente Rio San Juan Sobre El Camino San Martin Peras-Ahuajula Km. 1.1 490	FONREGION/8517/2015	Oaxaca	San Martín Peras	Ahuajula	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,768,000	\$1,768,000	\$0	\$1,768,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,215	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504005873-17	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Barranca Larga-Miahuatlan Tramo Del Km. 72 500 Al 101. 500	FONREGION/8717/2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,215	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504005873-24	Reconstruccion De La Carretera 3 Capatza Pluma Hidalgo-Santa Maria Huastulot Del Km. 0 000 Al Km. 34 100	FONREGION/8643/2015	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,415,200	\$7,415,200	\$0	\$7,415,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	3,060	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504005873-26	Adquisicion De Vehiculos Recolectores Para Municipios Del Estado De Oaxaca	SEMARNAT43312015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,154,000	\$7,154,000	\$7,154,000	\$7,018,114	\$7,018,114	\$7,018,114	98.10	\$135,886	Vehículos	0	0.00	30.77	Financiera - / Física: ESTAN POR ENTREGAR NUEVE VEHICULOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504005873-30	Reconstruccion De La Carretera De Acceso A Pluma Hidalgo Del Km. 0 000 Al Km. 1 300	FONREGION/8642/2015	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,704,000	\$2,704,000	\$0	\$2,704,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	3,060	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504005873-44	Construccion Del Puente Vehicular Sobre El Camino Sabaillo Peña Colorado Ubicada En El Km. 0 182.88 Segunda Etapa	FONREGION/8595/2015	Oaxaca	San Juan Rumí	San Juan Rumí	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,666	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504005873-56	Reconstruccion De La Carretera Santiago Tapextla - Llano Grande, Del Km. 0 000 Al Km. 4 000	FONREGION/8640/2015	Oaxaca	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,120,000	\$3,120,000	\$0	\$3,120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	3,031	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504005873-64	Reconstruccion De La Carretera San Ildefonso Soala-Santo Domingo Teojomulco-Santa Cruz Zenzenotepc, Del Km. 13 000 Al Km. 37 000	FONREGION/8696/2015	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$41,543,590	\$41,543,590	\$0	\$41,543,590	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	4,570	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504005873-69	Reconstruccion De La Carretera Ruta De Guerrero - Constanca Del Rosario-Sabana Del Km. 16 500 Al Km. 33 000	FONREGION/8646/2015	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,320,000	\$8,320,000	\$0	\$8,320,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	3,860	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504005873-79	Reconstruccion De La Carretera 3 Silacayoapam-Itepec-Nieves E.C.(Hajagapam-Juxtlahuaca) Del Km. 0 000 Al Km.28 000	FONREGION/8644/2015	Oaxaca	Silacayoapam	Silacayoapam	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,320,000	\$8,320,000	\$0	\$8,320,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	6,747	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504005873-84	Reconstruccion De La Carretera 3 Hajagapam-Juxtlahuaca Del Km. 0 000 Al Km. 80 000, Subtramo Del Km. 62 000 Al Km. 75 000	FONREGION/8645/2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	91,281	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504005873-93	Construccion Del Camino Rural De Acceso Al Predio De Ruedacion En Santa Catarina Yezzelag Del Km. 0 000 Al Km. 3 080	FONREGION/8522/2015	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	Santa Catarina Yezzelag	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,700,000	\$10,700,000	\$0	\$10,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	426	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504005874-07	Reconstruccion De La Carretera La Luz - Tututepec- Tataltepec De Valdes, Del Km 0 000 Al Km. 33 800	FONREGION/8641/2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AERIOPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,840,000	\$8,840,000	\$0	\$8,840,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	5,561	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504005873-08	Construccion De Biblioteca Publica Municipal 1ra. Etapa La Soledad	8	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	La Soledad Pedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$436,546	\$436,546	\$436,546	\$436,546	\$436,546	\$436,546	\$436,546	100.00	\$0	Metros	572	0.00	100.00	Financiera - / Física: OBRA EN PROCESO EN SU PRIMERA ETAA / Registro: OBRA EN PROCESO EN SU PRIMERA ETAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005874-29	Ampliacion De La Linea De Conduccion Distribucion Del Sistema De Agua Potable 1ra. Etapa	7	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	Cafetal Carlotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$849,270	\$849,270	\$849,270	\$849,270	\$849,270	\$849,270	\$849,270	100.00	\$0	Metros lineales	189	0.00	100.00	Financiera - / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005874-40	Mejoramiento De La Calle Loma De La Cruz	9	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	Loma de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$983,165	\$983,165	\$983,165	\$983,165	\$983,165	\$983,165	\$983,165	100.00	\$0	Metros lineales	2,858	0.00	100.00	Financiera - / Física: OBRA REHABILITADA / Registro: OBRA REHABILITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005874-52	Construccion De Comedor Comunitario	MSP-FAISM-299-02-2015	Oaxaca	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,514,266	\$1,514,266	\$1,514,266	\$1,514,266	\$1,514,266	\$1,514,266	\$1,514,266	100.00	\$0	Metros Cuadrados	875	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005873-69	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado-Sanitarios En Tlaxiaco	PROSAPYS/6515-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Miguel	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$95,642	\$95,642	\$95,642	\$95,642	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	241	0.00	0.00	Financiera - / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX151504005873-82	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	PROSAPYS/6790-2015	Oaxaca	San Juan Quiahije	Orillas de San Juan (Tlaxiucana)	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$58,911	\$58,911	\$58,911	\$58,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	140	0.00	0.00	Financiera - / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX151504005873-83	Construccion De Sanitarios Con Biogasestor (2° Etapa)	M57/500/FISM/019/2-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$352,717	\$352,717	\$352,717	\$352,717	\$352,717	\$352,717	\$352,717	100.00	\$0	Piezas	225	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005873-91	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	PROSAPYS/6791-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nupiala	San Gonzalo Pueblo Viejo	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$58,911	\$58,911	\$58,911	\$58,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	84	0.00	0.00	Financiera - / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX151504005873-99	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	PROSAPYS/6792-2015	Oaxaca	Magdalena Tequistlán	San José	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$114,840	\$114,840	\$114,840	\$114,840	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	263	0.00	0.00	Financiera - / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX151504005873-08	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	PROSAPYS/6793-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Zompante	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$114,991	\$114,991	\$114,991	\$114,991	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	585	0.00	0.00	Financiera - / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001587-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400587-17	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-6794-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Ermita	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$114,840	\$114,840	\$114,840	\$114,840	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	204	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX15150400587-23	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-6795-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Los Naranjos Esquipulas	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$36,598	\$36,598	\$36,598	\$36,598	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1,136	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX15150400587-33	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PROSSAPYS-6796-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$95,642	\$95,642	\$95,642	\$95,642	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1,317	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX15150400587-54	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PROSSAPYS-6797-2015	Oaxaca	Santa María Temascalapa	Santa María Temascalapa	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$36,598	\$36,598	\$36,598	\$36,598	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	968	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX15150400587-57	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PROSSAPYS-6798-2015	Oaxaca	Villa Soa de Vega	Villa Soa de Vega	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$36,598	\$36,598	\$36,598	\$36,598	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1,846	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX15150400587-85	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-6799-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	Asunción Esta	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$36,598	\$36,598	\$29,278	\$36,598	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX15150400587-93	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-6800-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	La Cumbre Clavelinas	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$36,598	\$36,598	\$36,598	\$36,598	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	369	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX15150400587-13	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Desanitarios Rurales	PROSSAPYS-6801-2015	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	La Concepción	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$36,598	\$36,598	\$36,598	\$36,598	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	337	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX15150400587-18	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PROSSAPYS-6802-2015	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$36,598	\$36,598	\$36,598	\$36,598	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1,835	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX15150400587-43	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Instituto Tecnológico De Oaxaca	FAFEF/5340	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Educación	En Ejecución	2015		\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,993,179	\$3,993,179	\$3,993,179	\$3,993,179	99.83	\$0	Metros Cuadrados	4,678	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE REALIZACIÓN DE REINTEGRO A SEFIN / Física: / Registro: PENDIENTE REALIZAR REINTEGRO A SEFIN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587-57	Construccion De 20 Sanitarios Rurales Con Biogestor	PROSSAPYS-5609-2015	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Otake	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,599,208	\$1,599,208	\$1,599,208	\$159,208	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	92	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en precesop / Registro: validar
OAX15150400587-67	Construccion De 15 Sanitarios Rurales Con Biogestor	PROSSAPYS-5610-2015	Oaxaca	San José Tenango	Llano de América	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,199,406	\$1,199,406	\$1,199,406	\$1,199,406	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	69	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150400587-83	Construccion De 20 Sanitarios Rurales Con Biogestor	PROSSAPYS-5611-2015	Oaxaca	San José Tenango	Pozo de Águila	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,599,208	\$1,599,208	\$1,559,208	\$1,559,208	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	92	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150400587-87	Construccion De 15 Sanitarios Rurales Con Biogestor	PROSSAPYS-5612-2015	Oaxaca	San José Tenango	Puerto Buenavista	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,199,406	\$1,199,406	\$1,199,406	\$1,199,406	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150400587-94	Atencion Social Prossapys Sin Hambre	PROSSAPYS-5613-2015	Oaxaca	San José Tenango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$280,440	\$280,440	\$280,440	\$280,440	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	322	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar
OAX15150400587-49	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre Que Va Hacia La Casa De Salud	003	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San sidro Manteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015		\$86,162	\$86,162	\$86,162	\$86,162	\$86,162	\$86,162	\$86,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	247	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587-70	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Sin Hacia La Escuela Primaria Centenario De La Constitucion De 1857	001A	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San sidro Manteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015		\$213,100	\$213,100	\$213,100	\$213,100	\$213,100	\$213,100	\$213,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005880-17	Construccion De Tres Aulas Didacticas De La Esc. Sec. Tec. No. 232 Clave: 208102349m. Ext. Diecinueve De Abril	30	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	19 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMNENTO	Educación	En Ejecución	2015		\$629,403	\$629,403	\$629,403	\$629,403	\$629,403	\$629,403	\$629,403	100.00	\$0	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005880-33	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable, Primera Etapa	40	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$627,170	\$627,170	\$627,170	\$627,170	\$627,170	\$627,170	\$627,170	100.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005880-42	Rehabilitación De Techo	17	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015		\$629,462	\$629,462	\$629,462	\$629,462	\$629,462	\$629,462	\$629,462	100.00	\$0	Vivienda	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005880-48	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	26	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Piezas	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005880-56	Rehabilitacion De Techo	21	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Genaro V. Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015		\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	100.00	\$0	Vivienda	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005881-89	Supervision Tecnica Prosspays SinHambre	PROSSAPYS-5614-2015	Oaxaca	San José Tenango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$327,180	\$327,180	\$327,180	\$327,180	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	322	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX151504005881-92	Construccion Del 20 Sistemas De Agua Potable Mediante Captacion Pluvial	PROSSAPYS-5605-2015	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Otake	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,071,649	\$1,071,649	\$1,071,649	\$1,071,649	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	92	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX151504005881-96	Construccion De 15 Sistemas De Agua Potable Mediante Captacion Pluvial	PROSSAPYS-5606-2015	Oaxaca	San José Tenango	Llano de América	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$803,737	\$803,737	\$803,737	\$803,737	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	69	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX151504005881-01	Construccion De 20 Sistemas De Agua Potable Mediante Captacion Pluvial	PROSSAPYS-5607-2015	Oaxaca	San José Tenango	Pozo de Águila	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,071,649	\$1,071,649	\$1,071,649	\$1,071,649	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	92	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX151504005881-07	Construccion De 15 Sistemas De Agua Potable Mediante Captacion Pluvial	PROSSAPYS-5608-2015	Oaxaca	San José Tenango	Puerto Buenavista	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$803,737	\$803,737	\$803,737	\$803,737	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	69	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX151504005881-64	Reconstruccion Del Camino San Juan Yaghi - Santiago Teotlaco Del Km. 0 000 Al Km. 6 000 (Muro De Contencion Del Km. 5 962 Al Km. 6 000)	FAFEF/5549/2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santiago Teotlaco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	504	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400592172	Construcción De Unidad Medica Rural	PMSFU-DOP-RG23-004-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Paso Escaleras	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Salud	En Ejecución	2015	\$6,136,858	\$6,136,858	\$6,136,858	\$6,136,858	\$1,841,057	\$1,841,057	\$1,841,057	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,684	0.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592191	Rehabilitación De Los Salineros En La Escuela Secundaria Rosario Castellanos	13	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2015	\$373,177	\$373,177	\$373,177	\$373,177	\$373,177	\$373,177	\$373,177	100.00	\$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: EL COSTO DE LA OBRA FUE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD CONFORME AL CONTRATO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592204	Construcción De Casa De Salud	FAISM-013-2015	Oaxaca	San Mateo Nejápam	Santo Domingo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM	Salud	En Ejecución	2015	\$467,500	\$467,500	\$467,500	\$467,500	\$286,304	\$286,304	\$286,304	61.24	\$0	Piezas	91	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META QUE CORRESPONDE ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592208	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable El Paraje Los Tejotes	FAISM-005-2015	Oaxaca	Concepción Buenavista	Santa Cruz Corunda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$225,839	\$225,839	\$225,839	\$225,839	\$225,839	\$225,839	\$225,839	100.00	\$0	Piezas	120	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO LA TOTALIDAD DE LA OBRA / Física: SE REHABILITO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE SANTA CRUZ CORUNDA / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE SE REALIZO POR ADMINISTRACION DIRECTA
OAX15150400592241	Construccion De Comedor Comunitario	FAIS.283.005.2015	Oaxaca	San Miguel Tequiutepēc	Palo Solo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIUTEPPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$523,906	\$523,906	\$523,906	\$523,906	\$523,906	\$523,906	\$523,906	100.00	\$0	Metros Cuadrados	163	0.00	70.00	Financiera: OBRA PAGA TOTALMENTE EN DOS ESTIMACIONES / Física: SE TIENE UN AVANCE DEL 70% M2 DEL TOTAL DE LA OBRA, HASTA ESTA FECHA / Registro: SE TIENE LA OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE PERO FISCAMENTE ESTA EN UN 70% -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592247	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	FAISM-016-2015	Oaxaca	San Mateo Nejápam	San Mateo Nejápam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$256,073	\$256,073	\$256,073	\$256,073	\$100,000	\$100,000	\$100,000	39.05	\$0	Metros Cuadrados	134	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592326	Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	FISM-DF-018-02-11-2015	Oaxaca	Concepción Buenavista	El Enebro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$225,839	\$225,839	\$225,839	\$225,839	\$225,839	\$225,839	\$225,839	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 100% DE LA OBRA Y SE TERMINO SATISFACTORIAMENTE / Física: SE TERMINO LA OBRA SATISFACTORIAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE EN LA AGENCIA DEL INEERO
OAX15150400592346	Construccion De Infraestructura Agricola: Huertos Comunitarios. Santiago Ixtaltepec	FISE-5897-2015	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Santiago Ixtaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$392,750	\$392,750	\$392,750	\$392,750	\$392,750	\$392,750	\$392,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592374	Construccion De Infraestructura Agricola: Huertos Comunitarios. La Raya	FISE-5898-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$54,985	\$54,985	\$54,985	\$54,985	\$54,985	\$54,985	\$54,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592402	Construccion De Infraestructura Agricola: Huertos Comunitarios. Quilana	FISE-5899-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Nicolás Quilana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$471,300	\$471,300	\$471,300	\$471,300	\$471,300	\$471,300	\$471,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA -SOLICITO VALIDACION DE OBRA -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592430	Construccion De Infraestructura Agricola: Huertos Comunitarios. La Guadalupe	FISE-5900-2015	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$392,750	\$392,750	\$392,750	\$392,750	\$392,750	\$392,750	\$392,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592644	Construcción De Cuartos Dormitorio	014	Oaxaca	San Simón Zahualtán	San Simón Zahualtán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simón zahualtan	Vivienda	En Ejecución	2015	\$867,475	\$867,475	\$867,475	\$867,475	\$867,475	\$867,475	\$867,475	100.00	\$0	Vivienda	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592810	Construcción De Un Dispensario Medico	-	Oaxaca	Santa María Tonameca	La Cruzcita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Salud	En Ejecución	2015	\$271,251	\$271,251	\$271,251	\$271,251	\$271,251	\$271,251	\$271,251	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592861	Cancha Pueblo Viejo	-	Oaxaca	Santa María Tonameca	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$98,592	\$98,592	\$98,592	\$98,592	\$98,592	\$98,592	\$98,592	100.00	\$0	Vivienda	374	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTOS TERMINADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592866	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Francisco Villa	025	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepēc	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,069,900	\$1,069,900	\$234,091	\$234,091	\$234,091	\$234,091	\$234,091	21.88	\$0	Piezas	100	0.00	21.88	Financiera: / Física: / Registro: solicitado validacion -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592878	Construcción De Tanque De Agua Potable	FAISM-034-2015	Oaxaca	Heroica Villa Teotitlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Juquila de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Piezas	206	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TANQUE O DEPOSITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592898	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Segunda Etapa	028	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepēc	Nunuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,637,545	\$1,637,545	\$1,637,544	\$1,637,545	\$1,637,545	\$1,637,545	\$1,637,545	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitado validacion -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592903	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$372,010	\$372,010	\$372,010	\$372,010	\$372,010	\$372,010	\$372,010	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592908	Equipamiento De Pozo Profundo (Ubicado En El Camino A Juquila De León)	FAISM-059-2015	Oaxaca	Heroica Villa Teotitlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Teotitlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$344,888	\$344,888	\$344,888	\$344,888	\$344,888	\$344,888	\$344,888	100.00	\$0	Equipamiento	2,324	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592910	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592921	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	Santa María Tonameca	Barranca Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592927	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Bernardino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,490	\$79,490	\$79,490	\$79,490	\$79,490	\$79,490	\$79,490	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592932	Rehabilitación De Techo	016	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepēc	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Vivienda	En Ejecución	2015	\$395,909	\$395,909	\$395,909	\$395,909	\$395,909	\$395,909	\$395,909	100.00	\$0	Vivienda	310	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitado validacion -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592963	Electrificaciones Mazunte, Macahuile, Paraiso	-	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	100.00	\$0	Kilómetro	2,598	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO APORTACION MUNICIPAL / Física: PROYECTO APORTACION MUNICIPAL / Registro: APORTACION MUNICIPAL DE ELECTRIFICACIONES MAZUNTE / MACAHUILTE / PARAISO -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592971	Construccion De Comedor Escolar De La Escuela Primaria Bilingüe Jose Vasconcelos De La Comunidad De Loma Esperanza Cct. 20dpb2146r	FISDMF-017-013-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tepeuxtepec	Santo Domingo Tepeuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$794,890	\$794,890	\$794,890	\$794,890	\$794,890	\$794,890	\$794,890	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: solicitado validacion -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592973	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$403,551	\$403,551	\$403,551	\$403,551	\$403,551	\$403,551	\$403,551	100.00	\$0	Vivienda	1,420	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592979	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	100.00	\$0	Vivienda	1,416	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151504005930-09	Mantenimiento De Alumbrado Público	FISMDF-517-014-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Llano Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$204,994	\$204,994	\$204,994	\$204,994	\$204,994	\$204,994	\$204,994	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005930-19	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario, Loc. Otatitlán De Morelos	3	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Otatitlán de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$256,365	\$256,365	\$256,365	\$256,365	\$256,365	\$256,365	\$256,365	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504005930-25	Rehabilitación De La Escuela Primaria Victor Hugo, Loc. San Bartolomé Yatón	4	Oaxaca	Villa Talea de Castro	San Bartolomé Yatón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015		\$428,569	\$428,569	\$428,569	\$428,569	\$428,569	\$428,569	\$428,569	100.00	\$0	Piezas	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504005930-31	Construcción De Sala De Espera De La Unidad Medica Rural	FISMDF/MS09/79/2015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2015		\$660,224	\$660,224	\$660,224	\$660,224	\$660,224	\$660,224	\$660,224	100.00	\$0	Lote	1,709	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005930-32	Construcción De Un Dispensario Medico	-	Oaxaca	Santa María Tonameca	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Salud	En Ejecución	2015		\$344,380	\$344,380	\$344,380	\$344,380	\$344,380	\$344,380	\$344,380	100.00	\$0	Vivienda	37	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005930-39	Mejoramiento De Vivienda, Loc. Santa Gertrudis	5	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015		\$219,741	\$219,741	\$219,741	\$219,741	\$219,741	\$219,741	\$219,741	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504005930-78	"Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Los Parajes Loma De Copal, Nuebli, Pie De Guadalupe Y Camino Yoaquera En Una Segunda Etapa" Ubicada En La Localidad De Tercera Sección	CFISM-MSF5-149-009-2015	Oaxaca	San Francisco Sola	Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$547,937	\$547,937	\$547,937	\$547,937	\$545,575	\$545,575	\$545,575	99.57	\$0	Luminaria	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: --- OBRA TERMINADA --- TANTO EN SU AVANCE FÍSICO COMO EN EL FINANCIERO, SOLICITA LA RETENCIÓN DEL 5% AL MILLAR, LA UNIDAD DE MEDIDA DE ACUERDO A NUESTRA ACTA DE PROBABIDAD DE OBRAS ES UNA OBRA, SIN EMBARGO EN LA UNIDAD DE MEDIDA DEL SISTEMA NO SE ENCUENTRA DICHA UNIDAD DE MEDIDA POR LO QUE TUVIAMOS QUE CAPTURARLA COMO LUMINARIA - SOLICITO VALIDACION
OAX151504005930-99	Construcción De Cuartos Dormitorio	015	Oaxaca	San Simón Zahualtán	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simón zahualtán	Vivienda	En Ejecución	2015		\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005930-98	Construcción De Tomas Domiciliares Dentro De La Vivienda	FISMDF/SDM/509/001/078/2015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,611,382	\$1,611,382	\$1,611,382	\$1,611,382	\$1,611,382	\$1,480,059	\$1,480,059	91.85	\$0	Metros lineales	1,653	0.00	92.00	Financiera: ESTA OBRA LLEVA UNA AVANCE DEL 92% AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015. / Física: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 92% AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005931-06	Revestimiento De Camino De San Francisco Sola A Quilela	11	Oaxaca	San Francisco Sola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$249,911	\$249,911	\$249,911	\$249,911	\$249,911	\$249,911	\$249,911	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,509	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA REALIZADA MEDIANTE ADMINISTRACIÓN DIRECTA OCUPANDO RENTA DE MAQUINARIA NECESARIA PARA REALIZAR EL REVESTIMIENTO
OAX151504005931-51	"Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Ayuda-San Pedro Ocotepéc)- Santo Domingo Tepuxtepec-Río Ramal Tramo Del Km 0+000 Al Km 5+000, Subtramo A Modernizar: Del Km 3+300 Al Km 5+000	PROB-001-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Río Ramal	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura indígena	6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTPEC	Urbanización	En Ejecución	2015		\$6,999,951	\$6,999,951	\$6,999,951	\$6,999,951	\$6,999,951	\$2,732,587	\$2,732,587	39.04	\$0	Kilómetro	344	0.00	97.00	Financiera: en ejecución / Física: obra en ejecución / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005931-68	"Construcción De Sanitarios Con Biogestor", En La Localidad De San Francisco Sola	CFISM-MSF5-149-005-2015	Oaxaca	San Francisco Sola	San Francisco Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$188,126	\$188,126	\$188,126	\$188,126	\$188,126	\$188,126	\$188,126	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: --- OBRA TERMINADA --- TANTO EN SU AVANCE FÍSICO COMO EN EL FINANCIERO, REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, LA APORTACIÓN FUE DEL 30% MUNICIPAL, 70% CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL - SOLICITO VALIDACION
OAX151504005931-79	"Construcción De Sanitarios Con Biogestor", En La Localidad De San Francisco Sola	CFISM-MSF5-149-005-2015	Oaxaca	San Francisco Sola	San Francisco Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$436,258	\$436,258	\$436,258	\$436,258	\$436,258	\$436,258	\$436,258	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: --- OBRA TERMINADA --- TANTO EN SU AVANCE FÍSICO COMO EN EL FINANCIERO, REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, LA APORTACIÓN FUE DEL 30% MUNICIPAL, 70% CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL - SOLICITO VALIDACION
OAX151504005933-61	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	FAISM-026-2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	Metros lineales	196	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005933-66	Rehabilitación Del Camino Rural, San Isidro El Naranjo- San Martín Del Río, Dev. Santa Catarina Yutandí, San Miguel Monte Verde) Del Km 0+000 Al Km 8+312	FAISM-029-2019	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Martín del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Comunicaciones	En Ejecución	2015		\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Kilómetro	332	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005933-70	Rehabilitación De Camino Rural E.C. Tezoatlán- Santos Reyes Tepellijo A San Valentín De Cortés Del 0+000 Al 8+312	FAISM-032-2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Valentín Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Comunicaciones	En Ejecución	2015		\$596,324	\$596,324	\$596,324	\$596,324	\$596,324	\$596,324	\$596,324	100.00	\$0	Kilómetro	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005933-76	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAISM-004-2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yutatlío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,370,000	\$1,370,000	\$1,370,000	\$1,370,000	\$1,370,000	\$1,370,000	\$1,370,000	100.00	\$0	Piezas	695	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE A ESTA OBRA ES SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005933-81	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FAISM-003-2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Guadalupe de Cisneros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$680,160	\$680,160	\$680,160	\$680,160	\$680,160	\$680,160	\$680,160	100.00	\$0	Piezas	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005933-85	Ampliación Y Mejoramiento Del Camino Rural Del Camino De Santo Domingo A La Localidad De Cerro San Antonio	80	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$268,600	\$268,600	\$268,600	\$268,600	\$268,600	\$268,600	\$268,600	100.00	\$0	Metros lineales	1,653	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CONFORME A LOS TIEMPOS ESTIPULADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005933-95	Equipamiento Del Sistema De Agua Potable Barrio Tres Cruces	016	Oaxaca	San Simón Zahualtán	Las Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simón zahualtán	Vivienda	En Ejecución	2015		\$26,180	\$26,180	\$26,180	\$26,180	\$26,180	\$26,180	\$26,180	100.00	\$0	Equipamiento	256	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra costo \$26,179.60 el cual corresponde a la aportación municipal, pero en el sistema que ingreso la cantidad de \$26,180.00 esto debido a que el sistema no acepta decimales. obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005934-36	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	02-F3-15	Oaxaca	Santos Reyes Tepellijo	Santos Reyes Tepellijo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES TEPELLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,187,542	\$1,187,542	\$1,187,542	\$1,187,542	\$1,187,542	\$1,187,542	\$1,187,542	100.00	\$0	Metros lineales	1,199	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005934-38	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Llano De La Canoa	-	Oaxaca	San Juan Tamazola	Llano de la Canoa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN TAMAZOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005934-44	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Prolongación De Calle Nacional	FAISM-MVSC-001-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Acaquzapán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$369,287	\$369,287	\$369,287	\$369,287	\$369,287	\$369,287	\$369,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005934-54	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	FAISM-MVSC-002-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Lunatitlán del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$129,197	\$129,197	\$129,197	\$129,197	\$129,197	\$129,197	\$129,197	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% DENTRO DEL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005934-55	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo Llano Del Par A San Juan Monte Flor	-	Oaxaca	San Juan Tamazola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN TAMAZOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151504005934-62	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Llano De La Canoa		Oaxaca	San Juan Tamazola	Llano de la Canoa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN TAMAZOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,473,964	\$1,473,964	\$1,473,964	\$1,473,964	\$1,473,964	\$1,473,964	\$1,473,964	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación
OAX151504005934-66	Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Arroyo Los Calles Ubicado En El Km. 0.500 Del Camino Santa María Colotepec- Las Carretas-Junta Del Poblado El Camalote	FONREGIÓN-6254-	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,701,024	\$4,701,024	\$4,701,024	\$4,701,024	\$4,354,762	\$4,354,762	\$4,354,762	92.63	\$0	Metros lineales	1,369	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005934-70	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FAISM-MVSC-007-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Ollerías de Bustamante	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$249,634	\$249,634	\$249,634	\$249,634	\$249,634	\$249,634	\$249,634	100.00	\$0	Piezas	204	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% DENTRO DEL EJERCICIO 2015 / AVANCE FÍSICO 100%(10 POSTES) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005934-88	Construcción De Drenaje Y Alcantarillado Pluvial En Calles De Barrio Juquila Y Barrio Guadalupe	25	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Bajos de Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,289,694	\$2,289,694	\$2,289,694	\$2,289,694	\$2,289,694	\$686,908	\$686,908	30.00	\$0	Metros lineales	584	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005934-90	Construccion De Tanque De Agua Potable	FAISM-MVSC-005-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	San José Chichihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$243,941	\$243,941	\$243,941	\$243,941	\$243,941	\$243,941	\$243,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% DENTRO DEL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005934-99	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FAISM-MVSC-009-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	San Sebastián Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$277,773	\$277,773	\$277,773	\$277,773	\$277,773	\$277,773	\$277,773	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% DENTRO DEL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005935-03	Rehabilitacion De Cocina	PRI_58_2015	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,195	0.00	100.00	Financiera: YA ESTA COMPLETA LA OBRA AL 100 PORCIENTO / Física COMPLETADA LA OBRA AL 100 PORCIENTO Y FINANCIERAMENTE PAGADA EN SU TOTALIDAD.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005935-10	Mantenimiento De La Red De Energía Eléctrica	FAISM-MVSC-016-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santo Domingo Tianguistengo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$404,256	\$404,259	\$404,259	\$404,259	\$404,259	\$404,259	\$404,259	100.00	\$0	Piezas	346	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005935-16	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Agua Potable	013	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Piedra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005935-17	Rehabilitacion Del Camino Rural	FAISM-MVSC-012-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	El Higo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	100.00	\$0	Metros lineales	107	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% DENTRO DEL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005935-19	Restauracion De Acceso A San Simón Zahuatlán	005	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		honorable ayuntamiento de san simon zahuatlán	Urbanización	En Ejecución	2015	\$381,563	\$381,563	\$381,563	\$381,563	\$381,563	\$381,563	\$381,563	100.00	\$0	Metros	1,364	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005935-24	"Construccion De Sanitarios Con Biogas", En La Localidad De San Francisco Sola	CFISM-MSFS-149-005-2015	Oaxaca	San Francisco Sola	San Francisco Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$627,087	\$627,087	\$627,087	\$627,087	\$624,384	\$624,384	\$624,384	99.57	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ----- OBRA TERMINADA-----TANTO EN SU AVANCE FÍSICO COMO EN EL FINANCIERO SOLO FALTA LA RETENCIÓN DEL 5% AL MILLAR.- LA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS, EL 30% FUE A TRAVÉS DE APORTACION MUNICIPAL CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II Y EL 70% FUE CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.- SE REALIZARON 24 BAÑOS EN ESA LOCALIDAD.- SOLICITO VALIDACION.
OAX151504005935-25	Construccion De 16 Cuartos Dormitorios (2a Etapa)	018	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$658,010	\$658,010	\$658,010	\$658,010	\$658,010	\$658,010	\$658,010	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005935-29	Construccion De Sanitarios Ecológicos Con Biogas	FAISM-MVSC-014-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Maninaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$65,675	\$65,675	\$65,675	\$65,675	\$65,675	\$65,675	\$65,675	100.00	\$0	Vivienda	61	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005935-33	Construccion De 26 Sanitarios Con Biogas	4676_2015	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,207,997	\$1,207,996	\$1,207,996	\$1,207,996	\$1,207,996	\$1,207,996	\$1,207,996	100.00	\$0	Piezas	98	0.00	100.00	Financiera: OBRA COMPLETADA AL 100 % / Física COMPETADA LA OBRA / Registro: OBRA FINALIZADA AL 100 PORCIENTO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005935-37	"Construccion De Sanitarios Con Biogas", En La Localidad De Quialela	CFISM-MSFS-149-006-2015	Oaxaca	San Francisco Sola	Quialela	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$395,209	\$395,209	\$395,209	\$395,209	\$393,506	\$393,506	\$393,506	99.57	\$0	Vivienda	87	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ----- OBRA TERMINADA-----TANTO EN SU AVANCE FÍSICO COMO EN EL FINANCIERO SOLO FALTA LA RETENCIÓN DEL 5% AL MILLAR.- LA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS, EL 30% FUE A TRAVÉS DE APORTACION MUNICIPAL CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II Y EL 70% FUE CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.- SE REALIZARON 15 BAÑOS EN ESA LOCALIDAD.- SOLICITO VALIDACION.
OAX151504005935-42	Rastreo Y Revestimiento De Camino De Acceso Principal A La Agencia San Bernardo	004	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	100.00	\$0	Kilómetro	430	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005935-44	Pavimentación De Las Calles Antonio De León Y Vicente Guerrero Con Concreto Hidráulico	FAISM-008-215	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	222	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005935-45	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable (2da Etapa)	FAISM-MVSC-015-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Barrio Tanchi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$46,897	\$46,897	\$46,897	\$46,897	\$46,897	\$46,897	\$46,897	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% CON LAS METAS DE 1 CAPTACION. EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005935-46	"Construccion De Sanitarios Con Biogas", En La Localidad De Gozengo	CFISM-MSFS-149-007-2015	Oaxaca	San Francisco Sola	Gozengo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$395,209	\$395,209	\$395,209	\$395,209	\$393,506	\$393,506	\$393,506	99.57	\$0	Vivienda	65	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ----- OBRA TERMINADA-----TANTO EN SU AVANCE FÍSICO COMO EN EL FINANCIERO SOLO FALTA LA RETENCIÓN DEL 5% AL MILLAR.- LA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS, EL 30% FUE A TRAVÉS DE APORTACION MUNICIPAL CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II Y EL 70% FUE CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.- SE REALIZARON 15 BAÑOS EN ESA LOCALIDAD.- SOLICITO VALIDACION.
OAX151504005935-57	Equipamiento De Casa De Salud	FAISM-MVSC-013-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Río Limón (San Isidro Río Limón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBIA	Salud	En Ejecución	2015	\$77,664	\$77,664	\$77,664	\$77,664	\$77,664	\$77,664	\$77,664	100.00	\$0	Equipamiento	100	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% DENTRO DEL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005935-64	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	REF_01_2015	Oaxaca	San Juan Lachao	El Ocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$380,480	\$380,480	\$380,480	\$380,480	\$380,480	\$380,480	\$380,480	100.00	\$0	Luminaria	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION, OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005935-70	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Cal. Cerro Colorado	FAISM-MVSC-008-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$175,080	\$175,080	\$175,080	\$175,080	\$175,080	\$175,080	\$175,080	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% DENTRO DEL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005935-72	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable-San Simón Zahuatlán	006	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		honorable ayuntamiento de san simon zahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$75,215	\$75,215	\$75,215	\$75,215	\$75,215	\$75,215	\$75,215	100.00	\$0	Equipamiento	1,364	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005935-91	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Del Pantón	REF_02_2015	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,003	\$400,003	\$400,002	\$400,002	\$400,002	\$400,002	\$400,002	100.00	\$0	Luminaria	17	0.00	100.00	Financiera: OBRA COMPLETADA / Física: OBRA COMPLETADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400593606	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	PRI_23_2015	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa Lucía Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$219,736	\$400,003	\$400,003	\$400,003	\$400,003	\$400,003	\$400,003	100.00	\$0	Luminaria	17	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593615	Rehabilitación Del Canal Agrícola 1ra. Etapa	FAISM-012-2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rosario Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593627	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	REP_010_2015	Oaxaca	San Juan Lachao	San José el Corozal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	\$0	Luminaria	16	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593635	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Y Jaime Nuno, Con Concreto Hidráulico	FAISM-028-2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Cutitío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$539,996	\$539,996	\$539,996	\$539,996	\$539,996	\$539,996	\$539,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	297	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593645	Ampliación De Red Del Sistema De Agua Potable En San Juan Lachao	PRI_50_2015	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$55,787	\$55,787	\$55,787	\$55,787	\$55,787	\$55,787	\$55,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593661	Construcción De Cuartos De Dormitorio	FAISM-011-2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Catarina Yutandú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$485,601	\$485,601	\$485,601	\$485,601	\$485,601	\$485,601	\$485,601	100.00	\$0	Piezas	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES CUARTO / Registro:
OAX15150400593669	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico En El Municipio De Santo Domingo De Morelos	MSDMS09RG230012015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,653	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593683	Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples Ubicada En La Localidad De Santo Domingo De Morelos		Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,858,217	\$1,858,217	\$1,858,217	\$1,858,217	\$1,858,217	\$1,858,217	\$1,858,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,653	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593691	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Rafael Ramirez	FAISM-015-2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Cruz Numá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Educación	En Ejecución	2015		\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	100.00	\$0	Piezas	233	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593698	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero	FAISM-018-2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa María Tindú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$321,094	\$321,094	\$321,094	\$321,094	\$321,094	\$321,094	\$321,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	471	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593699	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Venustiano Carranza	MVDO-2015-12	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,209,397	\$1,209,397	\$1,209,397	\$1,209,397	\$1,209,397	\$1,209,397	\$1,209,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN LOS ULTIMOS MESES DEL EJERCICIO 2015 / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN LOS ULTIMOS MESES DEL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593704	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal	MVDO-2015-14	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Santa Catarina Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$170,176	\$170,176	\$170,176	\$170,176	\$170,176	\$170,176	\$170,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA EN LOS ULTIMOS MESES DE 2015 / Física: OBRA EJECUTADA EN LOS ULTIMOS MESES DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593719	Construcción Del Puente Vehicular Barrio La Cruz, Ubicada En La Localidad De San Francisco Sola	CFEM-MFS-149-008-2015	Oaxaca	San Francisco Sola	San Francisco Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$379,891	\$379,891	\$379,891	\$379,891	\$244,964	\$244,964	\$244,964	64.48	\$0	Metros Cuadrados	1,509	0.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO --- SOLICITO SE HA PAGADO EN IMPORTE DEL ANTERIOR Y EL IMPORTE DE LA PRIMERA ESTIMACION TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 60 POR CIENTO Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 64.48 POR CIENTO - SOLICITO VALIDACION
OAX15150400593759	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios, Calaña Brava	FISE-5901-2015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$188,520	\$188,520	\$188,520	\$188,520	\$188,520	\$188,520	\$188,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593764	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios, La Pastonaria	FISE-5902-2015	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Pastonaria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$235,650	\$235,650	\$235,650	\$235,650	\$235,650	\$235,650	\$235,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593768	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios, San Antonio	FISE-5903-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$86,405	\$86,405	\$86,405	\$86,405	\$86,405	\$86,405	\$86,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593771	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios, La Esperanza	FISE-5904-2015	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$196,375	\$196,375	\$196,375	\$196,375	\$196,375	\$196,375	\$196,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593781	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios, Juan Diego	FISE-5905-2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	Juan Diego	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$109,970	\$109,970	\$109,970	\$109,970	\$109,970	\$109,970	\$109,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593786	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios, Los Samientos	FISE-5906-2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	Los Samientos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$149,245	\$149,245	\$149,245	\$149,245	\$149,245	\$149,245	\$149,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593787	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios, El Corozal	FISE-5907-2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Corozal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$259,215	\$259,215	\$259,215	\$259,215	\$259,215	\$259,215	\$259,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593792	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios, Rancho Anonal	FISE-5908-2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Rancho Anonal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$78,550	\$78,550	\$78,550	\$78,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA.
OAX15150400593795	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios, Barranca Fierro	FISE-5909-2015	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$102,115	\$102,115	\$102,115	\$102,115	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593797	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios, Monte Negro	FISE-5910-2015	Oaxaca	Santiago Jocotepec	Monte Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$109,970	\$109,970	\$109,970	\$109,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593798	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios, Soledad	FISE-5911-2015	Oaxaca	San Miguel Peras	Soledad Peras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$149,245	\$149,245	\$149,245	\$149,245	\$149,245	\$149,245	\$149,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593700	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios, Calaña De Hielo	FISE-5892-2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Calaña de Hielo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$78,550	\$78,550	\$78,550	\$78,550	\$78,550	\$78,550	\$78,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593701	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios, Loma Mecate	FISE-5893-2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Loma Mecate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$78,550	\$78,550	\$78,550	\$78,550	\$78,550	\$78,550	\$78,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX000130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400594253	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	80207602823	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO LA REFORMA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,087,216	\$1,087,216	\$1,087,216	\$1,087,216	\$1,087,216	\$1,087,216	\$1,087,216	\$1,087,216	100.00	\$0	Lote	637	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO BAJO LA MODALIDAD DE MEZCLA DE RECURSOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 3'106,332.56; APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO: \$ 2'019,116.16; APORTACIÓN MUNICIPAL: \$1'087,216.40.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400594560	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Marquez	FAISM-052-2015	Oaxaca	Heroica Villa Teroztlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Barrio Independencia (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	193	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400594564	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Niños Héroes	FAISM-055-2015	Oaxaca	Heroica Villa Teroztlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Barrio del Perú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA.	Educación	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400594568	Rehabilitación De Caminos Sacacochas	FAISM-031-2015	Oaxaca	Heroica Villa Teroztlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Vicente del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$537,248	\$537,248	\$537,248	\$537,248	\$537,248	\$537,248	\$537,248	\$537,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	216	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400594602	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (2da Etapa)	FAISM-013-2015	Oaxaca	Heroica Villa Teroztlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucucimi de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,820,000	\$1,820,000	\$1,820,000	\$1,820,000	\$1,820,000	\$1,820,000	\$1,820,000	\$1,820,000	100.00	\$0	Metros lineales	789	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595072	Construcción De Aula Didáctica En La Escuela Bilingüe "Niños Héroes" Clave: 206p31988b Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	MSRN/FISM/R33/RII/029/2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2015	\$460,910	\$460,910	\$460,910	\$460,910	\$460,910	\$460,910	\$460,910	\$460,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400595092	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISDMF-170-015-2015	Oaxaca	San José Lachiguri	Rancho Lachigviza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$524,942	\$524,942	\$524,942	\$524,942	\$524,942	\$524,942	\$524,942	\$524,942	100.00	\$0	Piezas	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SANTA MARÍA LACHVIGVIZA SE HA EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL HA SIDO PAGADA AL 100%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595104	Rehabilitación De Drenaje Pluvial	21	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	253	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595177	Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico En San Bartolomé Zoogocho	MSBZ-PF-001-2015	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ ZOOGOGOCHO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$333,518	\$333,502	\$333,502	\$333,502	\$333,502	\$333,502	\$333,502	\$333,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150400595181	Construcción De Drenaje Pluvial	20	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Tolostia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	100.00	\$0	Metros lineales	722	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595351	Construcción Del Sistema De Agua Potable (1ra. Etapa)	31	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	100.00	\$0	Metros lineales	476	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595397	Sustitución De Luminarias	002-2015	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ ZOOGOGOCHO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$189,078	\$189,077	\$189,077	\$189,077	\$189,077	\$189,077	\$189,077	\$189,077	100.00	\$0	Celdas solares	312	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595473	Construcción De Sistema De Agua Potable	2015-199	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$222,179	\$222,179	\$222,179	\$222,179	\$222,179	\$222,179	\$222,179	\$222,179	100.00	\$0	Lote	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400595492	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ubicada En La Localidad De Santa Lucía Teotepec, Municipio De Santos Reyes Nopala, Distrito Juquila, Oaxaca.	SF/SPB/DRI/P/N-493/2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotepec	Rural	Comenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$9,995,294	\$3,980,884	\$3,980,884	\$3,980,884	\$3,980,884	\$3,980,884	\$3,980,884	\$3,980,884	100.00	\$0	Piezas	1,884	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400595554	Ampliación De Drenaje Sanitario (Robles Sur)	57	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595556	Equipamiento A La Policía Municipal	008	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		honorable ayuntamiento de san simón zahuatlán	Seguridad	En Ejecución	2015	\$19,210	\$19,210	\$19,210	\$19,210	\$19,210	\$19,210	\$19,210	\$19,210	100.00	\$0	Equipamiento	1,364	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA ACCIÓN EL RECURSO APROBADO ES \$19,209.60, PERO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL REGISTRO DE ESTA ACCIÓN EN APROBADO SE INGRESO CON LA CANTIDAD DE \$19,210.00 DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ME PERMITE DECIMALES Y AL MOMENTO DE GUARDAR EL REGISTRO NO ME LO PERMITE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595615	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (2da. Etapa)	33	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	2,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595642	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	RII-011-2015	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$353,753	\$353,753	\$353,753	\$353,753	\$353,753	\$353,753	\$353,753	\$353,753	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100
OAX15150400595686	Construcción De Cuartos Dormitorio	009	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		honorable ayuntamiento de san simón zahuatlán	Vivienda	En Ejecución	2015	\$138,796	\$138,796	\$138,796	\$138,796	\$138,796	\$138,796	\$138,796	\$138,796	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595703	Curso De Corte Y Confeccion (Certificado) Cde: 1408	200391D5001	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$77,750	\$77,750	\$77,750	\$77,750	\$74,675	\$74,675	\$74,675	\$74,675	96.05	\$3.075	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595707	Ampliación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Colonia Nueva Creación	FISM-124-161-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,659,208	\$1,659,208	\$1,659,208	\$1,659,208	\$1,659,208	\$1,659,208	\$1,659,208	\$1,659,208	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150400595772	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Nueva Creación	FISM-124-090-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,739	\$600,739	\$600,739	\$600,739	\$600,739	\$600,739	\$600,739	\$600,739	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595779	Corte Y Confeccion (Certificado) Cde: 3847	200391D5002	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		CENTRO DE DESARROLLO COMINITARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$77,750	\$77,750	\$77,750	\$77,750	\$74,675	\$74,675	\$74,675	\$74,675	96.05	\$3.075	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595823	Construcción De Presa De Control De Gárgas En San Bartolo Coyotepec	IAFEF-4422-2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 IAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	219	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA
OAX15150400595837	Construcción De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa) En San Blas Atempa	FISM-124-054-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,045,651	\$1,045,651	\$1,045,651	\$1,045,651	\$1,045,651	\$1,045,651	\$1,045,651	\$1,045,651	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595905	Mejoramiento De Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Constancia Y Progreso	MSB-RII-001-2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$536,371	\$536,371	\$536,371	\$536,371	\$536,371	\$536,371	\$536,371	\$536,371	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400595908	Curso De Mastoterapia (Certificado) Cdc: 1408	200391DS026	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Salud	En Ejecución	2015	\$60,076	\$60,076	\$60,076	\$60,076	\$60,076	\$60,076	\$60,076	\$60,076	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595950	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Nueva Creacion	FISM-124-091-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595961	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISMDF-039-022/2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HCA CD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$103,795	\$103,796	\$103,796	\$103,796	\$78,399	\$78,399	\$78,399	\$78,399	75.53	\$0	Metros lineales	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596010	Curso De Cocina (Certificado) Cdc: 1408	200391DS003	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$67,010	\$67,010	\$67,010	\$67,010	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	94.29	\$3,829	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596041	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De Galeana, Construcción, Progreso, Privada De Galeana Y Aguapalme Victoria	MSB-FII-003-2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,150,397	\$1,150,397	\$1,150,397	\$1,150,397	\$1,150,397	\$1,150,397	\$1,150,397	\$1,150,397	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONTRATADA Y PAGADA AL 100% EJERCICIO FISCAL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% COMO CONSTA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596097	Construccion De Aula Constancia Y Progreso	MSB-FII-002-2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$331,018	\$331,018	\$331,018	\$331,018	\$331,018	\$331,018	\$331,018	\$331,018	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% SEGUN CONTRATO EJERCICIO FISCAL 2015 / Física: OBRA TERMINADA COMO CONSTA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596099	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISM-039-026/2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA HCA CD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$304,673	\$304,673	\$304,673	\$304,673	\$264,365	\$264,365	\$264,365	\$264,365	86.77	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596116	Curso De Cocina (Certificad) Cdc: 3847	200391DS021	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$67,010	\$67,010	\$67,010	\$67,010	\$63,882	\$63,882	\$63,882	\$63,882	95.33	\$3,128	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596118	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Loc. Jardines	FII-008-2015	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITOLIAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$442,131	\$442,131	\$442,131	\$442,131	\$442,131	\$442,131	\$442,131	\$442,131	100.00	\$0	Metros lineales	4,350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596169	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santiago Tenango	SN	Oaxaca	Santiago Tenango	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$613,241	\$613,241	\$613,241	\$613,241	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	0.00	Financiera: EL IMPORTE ESTA CONSIDERADO PARA MEZCLA DE RECURSOS QUE AJUN NO HA SIDO EJECUTADOS / Física: OBRA TERMINADA COMO CONSTA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596179	Curso De Alimentos Y Bebidas (Certificado) Cdc: 1408	200391DS004	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$51,089	\$51,089	\$51,089	\$51,089	\$49,649	\$49,649	\$49,649	\$49,649	97.18	\$1,440	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596181	Ampliación De La Red De Distribución De Energía	MSM/FK33/FAISMD/O 9/2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA MARIA ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$237,640	\$237,640	\$237,640	\$237,640	\$237,640	\$237,640	\$237,640	\$237,640	100.00	\$0	Piezas	1,319	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596190	Rastreo De Caminos Sacacochesha San Simón Zahuatlán	O10	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simón zahuatlán	Urbanización	En Ejecución	2015	\$114,220	\$114,220	\$114,220	\$114,220	\$114,220	\$114,220	\$114,220	\$114,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,364	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada.
OAX15150400596104	Mejoramiento De Camino Sacacochesha En Santiago Huajolotlán	FII-009-2015	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITOLIAN	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$429,519	\$429,519	\$429,519	\$429,519	\$429,519	\$429,519	\$429,519	\$429,519	100.00	\$0	Kilometro	2,018	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596212	Curso De Alimentos Y Bebidas (Certificado) Cdc: 3847	200391DS005	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$49,570	\$49,570	\$49,570	\$49,570	\$48,130	\$48,130	\$48,130	\$48,130	97.10	\$1,440	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596254	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISMDF-039-027/2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HCA CD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$523,649	\$523,649	\$523,649	\$523,649	\$471,284	\$471,284	\$471,284	\$471,284	90.00	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596263	Curso De Imagen Y Bienestar Personal (Certificado) Cdc: 1408	200391DS006	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$62,010	\$62,010	\$62,010	\$62,010	\$62,010	\$62,010	\$62,010	\$62,010	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596301	Curso De Imagen Y Bienestar Personal (Certificado) Cdc:3847	200391DS007	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$62,010	\$62,010	\$62,010	\$62,010	\$62,010	\$62,010	\$62,010	\$62,010	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596333	Curso De Carpintería (Certificado) Cdc: 1408	200391DS008	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$95,350	\$95,350	\$95,350	\$95,350	\$94,049	\$94,049	\$94,049	\$94,049	98.64	\$1,301	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596357	Curso De Herencia Cdc: 1408	200391DS009	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$92,750	\$92,750	\$92,750	\$92,750	\$92,750	\$92,750	\$92,750	\$92,750	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596383	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FAISM-040-2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$299,020	\$299,020	\$299,020	\$299,020	\$299,020	\$299,020	\$299,020	\$299,020	100.00	\$0	Piezas	2,324	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES OBRA / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON APORTACION DEL FONDO II DEL AÑO 2014 POR LA CANTIDAD DE 388425.06 MAS LA CANTIDAD DE 399020.14 EL CUAL CORRESPONDE AL FONDO II DE ESTE AÑO POR LO CUAL EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR 687445.4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596387	Curso De Panadería (Certificado) Cdc: 1408	200391DS010	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$82,750	\$82,650	\$82,650	\$82,650	\$71,550	\$71,550	\$71,550	\$71,550	86.57	\$11,200	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596410	Curso De Serigrafía (Certificado) Cdc: 1408	200391DS011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$82,750	\$82,750	\$82,750	\$82,750	\$82,750	\$82,750	\$82,750	\$82,750	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596455	Ampliación De La Unidad Medica Rural 090 En La Localidad De Santiago Tenango	OS	Oaxaca	Santiago Tenango	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO	Salud	En Ejecución	2015	\$194,759	\$194,759	\$194,759	\$194,759	\$194,759	\$194,759	\$141,480	\$141,480	72.64	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596457	Construcción Por Rehabilitacion De Pazo Profundo En El Paraje El Mezquite Chucro	MSB-FII-004-2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,070,843	\$808,486	\$808,486	\$808,486	\$808,486	\$808,486	\$808,486	\$808,486	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% SEGUN ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596497	Construcción De Dos Aulas Para La Preparatoria Tezoatlán Clave Imo-3381	FAISM-038-2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Educación	En Ejecución	2015	\$594,663	\$594,663	\$594,663	\$594,663	\$594,663	\$594,663	\$594,663	\$594,663	100.00	\$0	Piezas	2,324	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES AULAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596534	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Tezoatlán De Segura Y Luna	FAISM-041-2015	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$661,420	\$661,420	\$661,420	\$661,420	\$661,420	\$661,420	\$661,420	\$661,420	100.00	\$0	Metros lineales	2,324	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400596572	Curso De Plomeria (Certificado) Cdc 1408	200391DS012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$81,990	\$81,990	\$81,990	\$81,990	\$81,990	\$81,990	\$81,990	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596613	Rehabilitación Y Equipamiento Del Museo Infantil De Oaxaca, Cobertura Municipal	PAICE/001/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	263,357	0.00	0.00	Financiera: obra nueva / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596623	Curso De Mecánica (Certificado) Cdc 1408	200391DS013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$82,750	\$82,750	\$82,750	\$82,750	\$82,750	\$82,750	\$82,750	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596651	Masoterapia (Certificado) Cdc 3847	200391DS014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Salud	En Ejecución	2015	\$60,077	\$60,077	\$60,077	\$60,077	\$60,077	\$60,077	\$60,077	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596695	Curso De Electricidad (Certificado) Cdc 1408	200391DS015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$63,250	\$63,250	\$63,250	\$63,250	\$63,250	\$63,250	\$63,250	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596726	Curso De Técnico En Reparación De Computadoras Cdc 1408	200391DS016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$66,550	\$66,550	\$66,550	\$66,550	\$66,550	\$66,550	\$66,550	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596992	Curso De Elaboración De Santitas De Moda (Certificación) Cdc 1408	200391DS017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$60,250	\$60,250	\$60,250	\$60,250	\$59,815	\$59,815	\$59,815	99.28	\$435	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596803	Ampliación De Red De Agua Potable (Robles Sur)	83	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596821	Artesanías Con Pasta Cdc 1408 Pasta Francesa	200391D019	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$50,050	\$50,050	\$50,050	\$50,050	\$48,342	\$48,342	\$48,342	96.59	\$1,709	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596829	Artesanías De Alta Precisión Cdc 1408 Pintura En Ceramica	200391DS018	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,050	\$50,050	\$50,050	\$50,050	\$43,050	\$43,050	\$43,050	86.01	\$7,000	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596831	Artesanías De Alta Precisión Cdc 3847 Pintura En Ceramica	200391DS043	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$50,050	\$50,050	\$50,050	\$50,050	\$43,049	\$43,049	\$43,049	86.01	\$7,001	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596874	Construcción De Guarniciones Y Banquetes, (Hidalgo Sur)	49	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$216,517	\$216,517	\$216,517	\$216,517	\$216,517	\$216,517	\$216,517	100.00	\$0	Metros lineales	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596888	Taller De Prevención De Violencia De Genero Con Taller De Yoga	200391DS030	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$29,030	\$29,030	\$29,030	\$29,030	\$19,730	\$19,730	\$19,730	67.96	\$9,300	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596909	Taller De Liderazgo Femenino Con Taller Complementario De Zumba	200391DS041	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Salud	En Ejecución	2015	\$29,030	\$29,030	\$29,030	\$29,030	\$19,730	\$19,730	\$19,730	67.96	\$9,300	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596913	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas, Cabecera Municipal	FAISM-8/570/001-C/2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZIMATLAN DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,902,482	\$1,902,482	\$1,902,482	\$1,902,482	\$1,902,482	\$1,902,482	\$1,902,482	100.00	\$0	Kilómetro	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596921	Taller De Habilidades Para La Vida Y Valores Con Taller Complementario De Danza Infantil	200391DS032	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$27,510	\$27,510	\$27,510	\$27,510	\$18,210	\$18,210	\$18,210	66.19	\$9,300	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596930	Construcción De Drenaje Pluvial, (Robles Sur)	84	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	61	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596940	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Rosario	FAISM-8/570/005-C/2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$261,470	\$261,470	\$261,470	\$261,470	\$261,470	\$261,470	\$261,470	100.00	\$0	Metros cúbicos	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596941	Taller De Diferencias De Sexo Con Taller Complementario De Acondicionamiento Fisico	200391DS033	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$27,510	\$27,510	\$27,510	\$27,510	\$25,710	\$25,710	\$25,710	93.46	\$1,800	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596958	Taller Equidad De Genero Laboral Con Taller Complementario De Pintura	200391DS034	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$27,510	\$27,510	\$27,510	\$27,510	\$27,510	\$27,510	\$27,510	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596969	Construcción De Drenaje Sanitario, (Emiliano Zapata)	28	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$354,000	\$354,000	\$354,000	\$354,000	\$354,000	\$354,000	\$354,000	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596972	Construccion De Dispensario Medico En La Localidad De San Francisco El Grande	FII-010-2015	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$205,037	\$205,037	\$205,037	\$205,037	\$205,037	\$205,037	\$205,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
OAX15150400596984	Construccion De Biblioteca Primera Etapa Loc. San Juan Colorado	-	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,105,221	\$1,105,221	\$1,105,221	\$1,105,221	\$1,105,221	\$1,105,221	\$1,105,221	100.00	\$0	Lote	5,561	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX15150400597003	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Loc. De Palo De Flor	FII-011-2015	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597017	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Centro Sur)	22	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	100.00	\$0	Metros lineales	620	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597028	Taller De Roles Y Genero Con Taller Complementario De Acondicionamiento Fisico	200391DS036	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$27,510	\$27,510	\$27,510	\$27,510	\$25,710	\$25,710	\$25,710	93.46	\$1,800	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597037	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Loc. Lazaro Cárdena	FII-012-2015	Oaxaca	Santiago Huajolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITOTILAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	100.00	\$0	Luminaria	232	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
OAX15150400597047	Taller Equidad De Genero Y Productividad Con Taller Complementario De Zumba	200391DS037	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$27,510	\$27,510	\$27,510	\$27,510	\$18,210	\$18,210	\$18,210	66.19	\$9,300	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151504005970-60	Taller De Equidad De Genero Con Taller Complementario De Dibujo	200391DS039	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Educación	En Ejecución	2015		\$29,030	\$29,030	\$29,030	\$29,030	\$27,230	\$27,230	\$27,230	93.80	\$1,800	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005970-71	Construcción De Aula En Escuela Preescolar (Jesús García Corona, Barrio Juárez Norte)	56	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005970-91	Taller De Prevención De La Discriminación Con Taller De Complementario De Tar Xoum De	200391DS022	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Salud	En Ejecución	2015		\$29,030	\$29,030	\$29,030	\$29,030	\$27,230	\$27,230	\$27,230	93.80	\$1,800	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-21	Rehabilitación De Drenaje Santuario (La Oxaqueña, Centro Sur, Robles Poniente, San Bartolo, Robles Sur, Hidalgo Norte, Resón Viejo Sur)	26	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	3,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-25	Construcción De Techo Firme En La Localidad De San Juan Mazatlán, Loma Santa Cruz Y Rancho Juárez	41	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015		\$1,305,728	\$1,305,728	\$1,305,728	\$1,305,728	\$1,305,728	\$1,305,728	\$1,305,728	100.00	\$0	Vivienda	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-51	Equipamiento De Estufas Ecologicas	46	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Los Valles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015		\$239,797	\$239,797	\$239,797	\$239,797	\$239,797	\$239,797	\$239,797	100.00	\$0	Equipamiento	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-69	Construcción De Cuarto Dormitorio (Hidalgo Sur)	42	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$221,509	\$221,509	\$221,509	\$221,509	\$221,509	\$221,509	\$221,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-72	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa	-	Oaxaca	San Juan Colorado	Peñas Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$975,254	\$975,254	\$975,254	\$975,254	\$975,254	\$975,254	\$975,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	495	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PERIODO DE LA OBRA: 01 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2015
OAX151504005977-76	Rehabilitación De Techo Firme	47	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015		\$77,763	\$77,763	\$77,763	\$77,763	\$77,763	\$77,763	\$77,763	100.00	\$0	Vivienda	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-92	Ampliación De La Red Eléctrica	FAISM-M089-001-2015	Oaxaca	San Andrés Dincuiti	San Antonio de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	Vivienda	En Ejecución	2015		\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	100.00	\$0	Piezas	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-10	Construcción De Cuarto Para Baño (Hidalgo Sur)	36	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$52,950	\$52,950	\$52,950	\$52,950	\$52,950	\$52,950	\$52,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-11	Rehabilitación De Pozo Noria En La Escuela Primaria Justo Sierra Loc. San Juan Colorado	-	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Educación	En Ejecución	2015		\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151504005977-19	Construcción Con Concreto Hidráulico Del Andador Benito Juárez Loc. San Juan Colorado	-	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$152,800	\$152,800	\$152,800	\$152,800	\$152,800	\$152,800	\$152,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	451	0.00	100.00	Financiera: PERIODO DE EJECUCION 17 SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2015 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX151504005977-32	Impactos De La Agricultura De Conservación En 8 Municipios De La Sierra Sur.	FONSUR-7389-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	6,327	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-33	Construcción De Cuarto Para Baño (Paso Limón)	40	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$185,326	\$185,326	\$185,326	\$185,326	\$185,326	\$185,326	\$185,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-34	Construcción De Colector Segunda Etapa San Juan Colorado	-	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN COLORADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros lineales	498	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PERIODO DE LA OBRA: 12 AL 31 DE OCTUBRE 2015
OAX151504005977-46	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa Santa María Nutio Loc. Agrícola De Santa María Nutio	-	Oaxaca	San Juan Colorado	Santa María Nutio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,540,122	\$1,540,122	\$1,540,122	\$1,540,122	\$1,540,122	\$1,540,122	\$1,540,122	100.00	\$0	Metros lineales	232	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX151504005977-49	Construcción De Huertos Comunitarios	48	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Constitución Mexicana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	1,222	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-64	Estudio De Establecimiento De Rastros Para El Control Sanitario Del Ganado	FONSUR-7390-2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	33,618	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA
OAX151504005977-74	Construcción De Cuarto Dormitorio (Paso Limón)	41	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$257,927	\$257,927	\$257,927	\$257,927	\$257,927	\$257,927	\$257,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-77	Construcción De La Cancha De Fútbol 7 (Acabados)	RA11-PEOE-4795-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2015		\$712,519	\$712,519	\$712,519	\$712,519	\$712,519	\$712,519	\$712,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,932	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-82	Mejoramiento De Camino Rural	M089-002-2015-C	Oaxaca	San Andrés Dincuiti	San Andrés Dincuiti	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	Urbanización	En Ejecución	2015		\$216,694	\$216,694	\$216,694	\$216,694	\$216,694	\$216,694	\$216,694	100.00	\$0	Metros	1,019	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-88	Construcción De Huertos Comunitarios	49	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Los Fresnos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	868	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-93	Programa De Manejo Forestal De La Plantación Ing. Jorge L. Tamayo; En El Mtn. De San Juan Cotzocón, Zacatepec, Mixe, Oaxaca.	FONSUR-7387-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	Urbano	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	3,431	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA
OAX151504005977-11	Estudio De Caracterización Para El Desarrollo De La Maricultura Sustentable En El Litoral De La Región Costa De Oaxaca	FONSUR-7388-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$4,400,000	\$4,400,000	\$4,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	32,747	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-19	Construcción De Un Comedor Comunitario En La Colonia Cieneguita	FI1652015	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Colonia la Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULIAPAM DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$301,425	\$301,425	\$301,425	\$301,425	\$301,425	\$301,425	\$301,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005977-21	Construcción De Cuarto Para Cocina (Paso Limón)	50	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$27,130	\$27,130	\$27,130	\$27,130	\$27,130	\$27,130	\$27,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400598136	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica NO. 18	FAM-3512-2015	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$358,036	\$358,036	\$358,036	\$358,036	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598141	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISMDF-039-081/2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Magdalena Tatahtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$356,438	\$356,438	\$356,438	\$356,438	\$280,871	\$280,871	\$280,871	78.80	\$0	Metros lineales	83	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598159	Construcción De Guarniciones Y Banquetas, (Pueblo Nuevo)	88	Oaxaca	Matías Romero Avendaño		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$153,091	\$153,091	\$153,091	\$153,091	\$153,091	\$153,091	\$153,091	100.00	\$0	Metros lineales	97	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598164	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Camino A San Juan Lagoblava, La P. El Mezquite Y El Nogal	082015	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$260,600	\$260,600	\$260,600	\$260,600	\$260,600	\$260,600	\$260,600	100.00	\$0	Metros lineales	94	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION, OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598179	Construccion De Un Comedor En Jr Macedonio Alcalá	FAM-3504-2015	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$702,692	\$702,692	\$702,692	\$702,692	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598191	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Yute-Kule	FAM-3506-2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río de Manzanita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$306,841	\$306,841	\$306,841	\$306,841	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598106	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jru Josefa Ortiz De Domínguez (Col. La República)	FAM-3509-2015	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$45,626	\$45,626	\$45,626	\$45,626	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598127	Taller De Derechos De Las Jovenes, Con Taller Complementario De Dibujo Y Pintura	200391DS027	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León		Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$27,510	\$27,510	\$27,510	\$27,510	\$25,710	\$25,710	\$25,710	93.46	\$1,800	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598132	Construccion De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Juan Aldama	092015	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Educación	En Ejecución	2015	\$447,196	\$447,196	\$447,196	\$447,196	\$447,196	\$447,196	\$447,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	106	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA, SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598189	Taller De Derechos De Las Mujeres Sexuales Y Reproductivos En Adolescentes Con Taller De Danza	200391DS028	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León		Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$27,510	\$27,510	\$27,510	\$27,510	\$18,210	\$18,210	\$18,210	66.19	\$9,300	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598102	Construccion De Cuarto Dormitorio	102015	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Guevará	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$669,700	\$669,700	\$669,700	\$669,700	\$669,700	\$669,700	\$669,700	100.00	\$0	Vivienda	101	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA, SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598115	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Col. Forestal	FAM-3507-2015	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$40,478	\$40,478	\$40,478	\$40,478	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598127	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-3942-2015	Oaxaca	Santos Reyes Pálamo	Santos Reyes Pálamo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598141	Construcción De Cuarto Dormitorio, (Rincón Vesp Sur)	45	Oaxaca	Matías Romero Avendaño		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$367,182	\$367,182	\$367,182	\$367,182	\$367,182	\$367,182	\$367,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598157	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle 5 De Mayo	017/2015	Oaxaca	La Pe		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA PE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$317,941	\$317,941	\$317,941	\$317,941	\$317,941	\$317,941	\$317,941	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598160	Construccion De Huerto Comunitario	50	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Santiago Tutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	981	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598190	Construcción De Dispensario Médico (Zda. Etapa, La Nueva Esperanza)	54	Oaxaca	Matías Romero Avendaño		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Salud	En Ejecución	2015	\$258,438	\$258,438	\$258,438	\$258,438	\$258,438	\$258,438	\$258,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598110	Construccion De Huerto Comunitario En La Un Seccion	51	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	893	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598129	Taller De Derechos Ciudadanos Con Taller Complementario De Acondicionamiento Físico	200391DS029	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León		Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$29,030	\$29,030	\$29,030	\$29,030	\$29,030	\$29,030	\$29,030	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598150	Ampliación De La Red De Agua Potable, (Hidalgo Norte, Paso Limón, Llano Suchiapa)	35	Oaxaca	Matías Romero Avendaño		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$379,450	\$379,450	\$379,450	\$379,450	\$379,450	\$379,450	\$379,450	100.00	\$0	Metros lineales	635	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS LLANO SUCHIAPA, HIDALGO NORTE Y PASO LIMÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598154	Construccion De Huerto Comunitario	52	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	894	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598189	Carpintería (Certificado) Cdc 1408	1	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León		Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$90,300	\$90,300	\$90,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$9,000	Piezas	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598108	Ampliación De La Red Eléctrica (Junto Sierra)	05	Oaxaca	Matías Romero Avendaño		Cobertura municipal	Apostaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598109	Gastos Indirectos (Elaboracion De Expedientes Tecnicos)	03-2015	Oaxaca	San Pedro Coatepeñillo		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$54,750	\$54,750	\$54,750	\$54,750	\$54,750	\$54,750	\$54,750	100.00	\$0	Piezas	884	0.00	100.00	Financiera / Física: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS / Registro: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCIO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598125	Construccion Del Centro De Salud De Primer Nivel (Primera Etapa)	FISM/414/037/2015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	Salud	En Ejecución	2015	\$1,043,051	\$1,043,051	\$1,043,051	\$1,043,051	\$1,043,051	\$1,043,051	\$1,043,051	100.00	\$0	Lote	2,331	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598131	Construccion De Huerto Comunitario	54	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Mixtequita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	970	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598135	Belleza (Certificado) Cdc 1408	2	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León		Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$61,460	\$61,460	\$61,460	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$61,460	Piezas	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598155	Construccion De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En El Barrio Nuevo	FAISM-MSJ-177-11-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Francisco Tutetepetongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,728	\$250,728	\$250,728	\$250,728	\$250,728	\$250,728	\$250,728	100.00	\$0	Piezas	310	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151510400598576	Equipo De Computo	002	Oaxaca	San Bartolo Yautepec	San Bartolo Yautepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$23,098	\$23,098	\$23,098	\$23,098	\$23,098	\$23,098	\$23,098	100.00	\$0	Computadoras	670	0.00	100.00	Financiera - / Física: se solicita validacion / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598584	Construccion De Un Comedor Escolar En La Escuela Andres Quintana Roo	112015	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Educación	En Ejecución	2015	\$447,196	\$447,196	\$447,196	\$447,196	\$447,196	\$447,196	\$447,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera - / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA, SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598607	Taller De Promoción De La Equidad De Genero Con Taller Complementario De Danza	4	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$19,925	\$19,925	\$19,925	\$19,925	\$0	\$0	\$0	0.00	\$19,925	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598609	Construccion De Huerto Comunitario	56	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Santiago Malacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	1,173	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598629	Construccion De Un Comedor Escolar En El Ibo Platel 120	062015	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Educación	En Ejecución	2015	\$445,994	\$445,994	\$445,994	\$445,994	\$445,994	\$445,994	\$445,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00	Financiera - / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA, SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598630	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM-001-2015	Oaxaca	San Pedro Yucunama	San Pedro Yucunama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$201,100	\$201,100	\$201,100	\$201,100	\$201,100	\$201,100	\$201,100	100.00	\$0	Kilómetro lineal	120	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598650	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Cabezera Municipal)	MSPA-300-FISE-791-2015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,729,880	\$1,729,880	\$1,210,916	\$518,964	\$518,964	\$518,964	\$518,964	30.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	90.00	Financiera - / Física - / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO, BAJO LA MODALIDAD DE MEZCLA DE RECURSOS, CUANDO ESTRUCTURADA FINANCIERAMENTE DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO TOTAL \$ 4 324 700.00, APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO \$ 2 594 820.00, APORTACION MUNICIPAL \$ 1 729,880.00 Y LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 90 % Y FINANCIERO DEL 70 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598656	Construccion De Huerto Comunitario	57	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Antonio Tutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	250	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598661	Rehabilitacion De Colector Sanitario	FISDMFMAP2015002001	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$149,980	\$149,980	\$149,980	\$149,980	\$149,980	\$149,980	\$149,980	100.00	\$0	Metros lineales	4,851	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598709	Supervision Tecnica Del Apaszu 2015	APASZU-5818-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$40,409	\$40,409	\$0	\$40,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	55,000	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598717	Conformación, Capacitación, Y Operación A Comités Comunitarios Y Promotor Comunitario	200391D5031	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$34,840	\$34,840	\$34,840	\$34,840	\$34,840	\$34,840	\$34,840	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598743	Construcción De Aulas En La Esc. Prim. "Niños Héroes"	FISDMF-039-305/2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$1,325,264	\$1,325,264	\$1,325,264	\$1,325,264	\$736,088	\$736,088	\$736,088	55.54	\$0	Piezas	102	0.00	85.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598778	Construccion De Huerto Comunitario	58	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Loma Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	567	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598793	Conformación, Capacitación A Comités De Contraloría Social Y Promotor Comunitario	200391D5035	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$25,140	\$25,140	\$25,140	\$25,140	\$25,140	\$25,140	\$25,140	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598804	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	142015	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Guegovela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$709,942	\$709,942	\$709,942	\$709,942	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	292	0.00	10.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598832	Construccion De Huerto Comunitario En La Localidad De Tierra Nueva	59	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	442	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598840	Conformación, Capacitación A Comités De Contraloría Social Y Promotor Comunitario Cdc 3847	200391D5040	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$19,390	\$19,390	\$19,390	\$19,390	\$19,380	\$19,380	\$19,380	99.95	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598848	Estímulos A Prestadores De Servicio Social	200391D5045	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598876	Construccion De Huerto Comunitario	60	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	276	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro:
OAX151510400598893	Estímulos A Promotores Comunitarios	200391D5038	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$55,920	\$55,920	\$55,920	\$55,920	\$47,600	\$47,600	\$47,600	85.12	\$8,320	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598907	Construccion De Huerto Comunitario	61	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	739	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598922	Suministro E Instalación De 2,250 Micromedidores Magnéticos A Lectura Remota Por Radio Frecuencia, Zona Centro Histórico En Las Rutas 5.8 Y 9 (2da Etapa)	IAFEF-4701-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 IAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,967,721	\$1,967,721	\$1,967,721	\$1,967,721	\$1,967,721	\$1,967,721	\$1,967,721	100.00	\$0	Piezas	8,775	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598928	Enlace Hábitat Y Promotor Comunitario	200391D5042	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$52,960	\$52,960	\$52,960	\$52,960	\$36,300	\$36,300	\$36,300	68.54	\$16,660	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598930	Semaforización Y Señalización De Circuitos Viales 1ra. Etapa	FISDMF-039-403/2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	53,043	0.00	80.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598935	Construccion De Huerto Comunitario	62	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Tortuguero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	476	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598967	Mejoramiento De La Red De Agua Potable	152015	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$433,113	\$433,113	\$433,113	\$433,113	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	102	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION DIBIDO A PROBLEMAS SOCIALES EN LA POBLACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151510400598969	Construccion De Un Huerto Comunitario	63	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Los Raudales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	376	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151504005990-02	Ampliacion De Red De DISTRIBUCION De Agua Potable Calle Benito Juarez Barrio Inimauu San Juan Colorado		Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$98,053	\$98,053	\$98,053	\$98,053	\$98,053	\$98,053	\$98,053	100.00	\$0	Metros lineales	451	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX151504005990-04	Construccion De Huerto Comunitario	64	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	258	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005990-35	Proyectos Ejecutivos Para La Seterización Del Macrosector San Antonio De La Cal	IAFER-4706-2015	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 IFAFF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	60,992	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005990-38	Rehabilitación De Aulas En Escuela 20 De Noviembre	SPET20020486	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	20120 AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	Educación	En Ejecución	2015		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005990-57	Construccion De Huerto Comunitario	65	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005990-94	Construccion De Huerto Comunitario	66	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Lote	629	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005990-95	Construccion De Tehado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Francisco Villa	1	Oaxaca	San Simón Almolonga	San Simón Almolonga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	regiduria de obras	Educación	En Ejecución	2015		\$436,666	\$436,666	\$436,666	\$436,666	\$436,666	\$436,666	\$436,666	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005991-17	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	FISMDF-039-091/2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Núcleo Rural Universitario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$587,657	\$587,657	\$587,657	\$587,657	\$574,188	\$574,188	\$574,188	97.71	\$0	Metros lineales	1,150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005991-49	Construccion De Un Aula En Jni Leona Vicario	FAM-3946-2015	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$302,091	\$302,091	\$302,091	\$302,091	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005991-54	Ampliación De La Red Eléctrica	12	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Paso Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005991-56	Taller De Derechos Ciudadanos Con Taller Complementario De Zumbi	3	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desamollo Agrario, Terriorial y Urbano	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$19,925	\$19,925	\$19,925	\$19,925	\$0	\$0	\$0	0.00	\$19,925	Piezas	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005991-61	Construccion De Sanitarios Biodegestores	189/009/2015	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Lachixva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015		\$2,142,500	\$2,142,500	\$2,142,500	\$2,142,500	\$2,142,500	\$2,142,500	\$2,142,500	100.00	\$0	Piezas	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005991-67	Rehabilitacion De Alcantarilla Pluvial	FISMDF-039-261/2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$253,451	\$253,451	\$253,451	\$253,451	\$218,930	\$218,930	\$218,930	86.38	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005991-71	Ampliacion Del Centro De Salud (Casa De Espera)	072015	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Salud	En Ejecución	2015		\$461,246	\$461,246	\$461,246	\$461,246	\$461,246	\$461,246	\$461,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,525	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE. SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005991-72	Equipamiento De Una Aula En Jni Leona Vicario	FAM-3947-2015	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$15,256	\$15,256	\$15,256	\$15,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005992-19	Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Calles 5 De Febrero Y 16 De Septiembre Del Barrio Grande	24	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$112,721	\$112,721	\$112,721	\$112,721	\$112,721	\$112,721	\$112,721	100.00	\$0	Metros lineales	135	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005992-21	Construccion De Dos Aulas En Jni Jose Gregorio Melendez	FAM-3948-2015	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$487,154	\$487,154	\$487,154	\$487,154	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005992-39	Mantenimiento De Los Diferentes Caminos Coschero Que Comunican A Los Diveros Parajes En Nuestra Comunidad	MSB-FIV-010-2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2015		\$439,023	\$439,023	\$439,023	\$439,023	\$439,023	\$439,023	\$439,023	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% SEGÚN CONTRATO DE OBRA RECURSO 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% COMO CONSTA EN EL ACTA DE ENTREGA RECPCION DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005992-40	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	30	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	San Pedro Evangelista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	100.00	\$0	Metros lineales	644	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005992-41	Construccion De Comedor Comunitario 2da. Etapa	FISMDF-039-267/2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia del Maestro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151504005992-46	Elaboración De Estudios Costo Beneficio	FONREGION-8688-2015	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$50,000	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	\$9,742	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005992-64	Elaboración De Estudios Costo Beneficio	FONREGION-8687-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$50,000	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	263,357	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX151504005992-74	Rehabilitaaien Del Sistema De Agua Potable Ubicado En El Barrio Del Centro, San Simón Almolonga	1	Oaxaca	San Simón Almolonga	San Simón Almolonga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	regiduria de obras	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,285,397	\$1,285,397	\$1,285,397	\$1,285,397	\$1,285,397	\$1,285,397	\$1,285,397	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005992-90	Construccion De Una Aula En Al Escuela Preescolar Faustino Sarmiento	189/011/2015	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Lachixva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Educación	En Ejecución	2015		\$358,000	\$358,000	\$358,000	\$358,000	\$358,000	\$358,000	\$358,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005992-98	Equipamiento De Dos Aulas En Jni Jose Gregorio Melendez	FAM-3949-2015	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$30,512	\$30,512	\$30,512	\$30,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005993-18	Elaboracion De Estudios Costo Beneficio	FONREGION-8689-2015	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$50,000	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	12,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX151504005993-41	Construcción Del Sistema De Agua Potable	40	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$828,685	\$828,685	\$828,685	\$828,685	\$828,685	\$828,685	\$828,685	100.00	\$0	Lote	2,577	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO Y SE ENCUENTRA OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504005993-45	Construccion Del Sistema De Agua Potable	189/010/2015	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Lachixva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$426,227	\$426,227	\$426,227	\$426,227	\$426,227	\$426,227	\$426,227	100.00	\$0	Metros lineales	195	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151504006003-31	Readequacion De La Calle Diagonal 5 De Febrero	FISDMF-039-572-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,896,298	\$1,896,298	\$1,896,298	\$1,896,048	\$1,896,048	\$1,896,048	\$1,896,048	\$1,896,048	99.99	\$250	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX151504006003-51	Equipamiento De Un Aula En Jni Manzaneros	FAM-3970-2015	Oaxaca	Santiago Laxapa	Santiago Laxapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$15,256	\$15,256	\$15,256	\$15,256	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006003-66	Construccion Integral De La Calle Sitio Huajuapán	FORTAMUNJDF-039-019-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2015	\$954,984	\$954,984	\$954,984	\$954,636	\$954,636	\$954,636	\$954,636	\$954,636	99.96	\$348	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006003-68	Construcción De Espacio Para Infraestructura Artesanal (1era Esq)	FISDMF-039-295/2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$760,584	\$760,584	\$760,584	\$11,804	\$11,804	\$11,804	\$11,804	\$11,804	1.55	\$0	Piezas	82	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006003-99	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Arroyo Zontle- San Felipe Tlilam Del Km. 16.420 Al Km. 15.530	019-2015	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Arroyo Zontle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$597,588	\$597,588	\$597,588	\$597,588	\$597,588	\$597,588	\$597,588	\$597,588	100.00	\$0	Kilómetro	1,118	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro:
OAX151504006004-00	Ampliación Del Cdc. Valerio Tejano (2da Esq)	FORTAMUNJDF-039-020-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,756,447	\$1,756,447	\$1,756,447	\$1,755,830	\$1,755,830	\$1,755,830	\$1,755,830	\$1,755,830	99.96	\$617	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006004-03	Construcción De Pavimento	FISDMF-039-577/2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Yuxichí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$65,950	\$65,950	\$65,950	\$65,950	\$65,950	31.40	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006004-34	Construccion Del Cdc. Cancion Mixteca	FORTAMUNJDF-039-021-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,161,485	\$4,161,485	\$4,161,485	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	99.99	\$542	Metros Cuadrados	1,200	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006004-36	Construccion De Kioscos En El Parque De San Pedro Chicazapotles	FAISM-MSJ-177-722015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pedro Chicazapotles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$146,705	\$146,705	\$146,705	\$146,705	\$146,705	\$146,705	\$146,705	\$146,705	100.00	\$0	Piezas	884	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006004-49	Equipamiento Del Cdc. Cancion Mixteca	FORTAMUNJDF-039-022-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2015	\$666,630	\$666,630	\$666,630	\$666,630	\$666,630	\$666,630	\$666,630	\$666,630	100.00	\$0	Equipamiento	1,200	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006004-69	Reparaciones Generales En Telescudaria	FAM-3971-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa María Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$432,293	\$432,293	\$432,293	\$432,293	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	58	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006004-70	Construcción De Comedor Comunitario	F3042015	Oaxaca	San Andrés Teotilalpán	Flor Batavia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAN	Salud	En Ejecución	2015	\$1,747,701	\$1,747,701	\$1,747,701	\$1,747,701	\$1,747,701	\$1,747,701	\$1,747,701	\$1,747,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,368	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006004-81	Reparaciones Generales En Telescudaria	FAM-3972-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Agua del Toro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$238,194	\$238,194	\$238,194	\$238,194	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	55	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006004-83	Programa Apoyo A La Vivienda (Muros)	F3072015	Oaxaca	San Andrés Teotilalpán	Río Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$682,500	\$682,500	\$682,500	\$682,500	\$682,500	\$682,500	\$682,500	\$682,500	100.00	\$0	Metros lineales	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006004-99	Programa De Apoyo A La Vivienda(Muros)	F3082015	Oaxaca	San Andrés Teotilalpán	Chorro de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$526,965	\$526,965	\$526,965	\$526,965	\$526,965	\$526,965	\$526,965	\$526,965	100.00	\$0	Metros lineales	38	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006005-06	Programa De Apoyo A La Vivienda (Muros)	F3092015	Oaxaca	San Andrés Teotilalpán	Santa María Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$300,030	\$300,030	\$300,030	\$300,030	\$300,030	\$300,030	\$300,030	\$300,030	100.00	\$0	Metros lineales	21	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006005-13	Construccion De Un Aula De Usos Múltiples En Jni Ruben Dario	FAM-3973-2015	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$490,824	\$490,824	\$490,824	\$490,824	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006005-26	Equipamiento De Un Aula De Usos Rurales En El Cacique	FAM-3974-2015	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$17,258	\$17,258	\$17,258	\$17,258	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	92	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006005-27	Construcción De Sala De Espera En Clínica De San Andrés Teotilalpán	F3102015	Oaxaca	San Andrés Teotilalpán	San Andrés Teotilalpán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAN	Salud	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,429	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006005-39	Dotación De Servicios Básicos En Escuela Tele Secundaria (Drenaje)	F3112015	Oaxaca	San Andrés Teotilalpán	San Andrés Teotilalpán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006005-56	Programa De Apoyo A La Vivienda (Muros)	F3052015	Oaxaca	San Andrés Teotilalpán	Flor Batavia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$752,299	\$752,299	\$752,299	\$752,299	\$752,299	\$752,299	\$752,299	\$752,299	100.00	\$0	Metros lineales	43	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006005-60	Mejoramiento De Viviendas Rurales En El Cacique	FAISM-MSJ-177-73-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	El Cacique	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$168,347	\$168,347	\$168,347	\$168,347	\$168,347	\$168,347	\$168,347	\$168,347	100.00	\$0	Vivienda	111	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006005-69	Servicios De Contabilidad, Auditoria, Asesoría Contable Y Fiscal	-	Oaxaca	San Miguel Tecumatlán	San Miguel Tecumatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,039	\$7,039	\$7,039	\$7,039	\$7,039	\$7,039	\$7,039	\$7,039	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006005-75	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Miguel Tecumatlán	San Miguel Tecumatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$227,632	\$227,593	\$227,593	\$227,593	\$227,593	\$227,593	\$227,593	\$227,593	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: PAGO DE OBRA PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006005-91	Construcción De Aula En Escuela Primaria Bilingüe	F3122015	Oaxaca	San Andrés Teotilalpán	San Andrés Teotilalpán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006005-94	Equipamiento De Un Aula En Jni Guillermo Rojas Mijangos	FAM-3976-2015	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$15,256	\$15,256	\$15,256	\$15,256	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006006-10	Programa De Apoyo A La Vivienda (Terraplenes)	F3132015	Oaxaca	San Andrés Teotilalpán	Chorro de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006006-21	Dotación De Servicios Básicos En Escuela Tele Secundaria (Agua Potable)	F30142015	Oaxaca	San Andrés Teotilalpán	San Andrés Teotilalpán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Alustrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400600717	Construcción De Viviendas En San Pedro Teutila	R33/FAISM/15/2015	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$934,832	\$934,832	\$934,832	\$934,832	\$934,832	\$934,832	\$934,832	\$934,832	100.00	\$0	Vivienda	153	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600741	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Jm. Guillermina Carriedo Banuet	FAM-3989-2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$520,766	\$520,766	\$520,766	\$520,766	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400600781	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Cosoltepec	005	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoltepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$411,498	\$411,498	\$411,498	\$411,498	\$411,498	\$411,498	\$411,498	\$411,498	100.00	\$0	Metros lineales	379	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600795	Reparaciones Generale Sen Escuela Primaria Basilio E. Zarate	FAM-3990-2015	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,072,254	\$1,072,254	\$1,072,254	\$1,072,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	373	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400600844	Construcción De Tres Anexos En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3992-2015	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$820,035	\$820,035	\$820,035	\$820,035	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	198	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400600850	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3993-2015	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$40,505	\$40,505	\$40,505	\$40,505	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	198	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400600893	Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples	23	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Lorenzo Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATILAN	Educación	En Ejecución	2015	\$420,208	\$420,208	\$420,208	\$420,208	\$420,208	\$420,208	\$420,208	\$420,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600926	Construcción De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria	FAM-3994-2015	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$442,125	\$442,125	\$442,125	\$442,125	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	79	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400600950	Construcción De Muro De Concreto En La Calle Independencia	FORTAMUN-003	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$154,179	\$154,179	\$154,179	\$154,179	\$154,179	\$154,179	\$154,179	\$154,179	100.00	\$0	Metros	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600951	Construcción De Drenaje Pluvial. (La Nueva Esperanza)	93	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$95,562	\$95,562	\$95,562	\$95,562	\$95,562	\$95,562	\$95,562	\$95,562	100.00	\$0	Metros lineales	103	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600956	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios En El Municipio De Sitio De Xitlapehua	1	Oaxaca	Sitio de Xitlapehua	Sitio de Xitlapehua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$554,294	\$554,294	\$554,293	\$554,294	\$554,294	\$554,294	\$554,294	\$554,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600975	Equipamiento De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria	FAM-3996-2015	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$112,746	\$112,746	\$112,746	\$112,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	79	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400600989	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	21	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Jorge el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$672,517	\$672,517	\$672,517	\$672,517	\$672,517	\$672,517	\$672,517	\$672,517	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400600994	Mejoramiento De Vivienda Rural	MSDT FORTAMUNTDF-521-004-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tonahuepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONAHUEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$140,831	\$140,831	\$140,831	\$140,831	\$140,831	\$140,831	\$140,831	\$140,831	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y VIVIENDAS BENEFICIADAS / Física: OBRA TERMINADA 28 PERSONAS BENEFICIADAS / Registro: OBRA TERMINADA MEJORAMIENTO A 7 VIVIENDAS, 28 BENEFICIADOS
OAX15150400601015	Construcción De Techo Firme. (Reforma)	44	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$19,236	\$19,236	\$19,236	\$19,236	\$19,236	\$19,236	\$19,236	\$19,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601020	Construcción De Plaza Cívica En La Escuela Preescolar Niño Artiller	FISM-024	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Educación	En Ejecución	2015	\$292,950	\$292,950	\$292,950	\$292,950	\$292,950	\$292,950	\$292,950	\$292,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601022	Construcción De Un Aula En Jni Niño Artiller	FAM-3998-2015	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$265,495	\$265,495	\$265,495	\$265,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	373	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400601035	Construcción De Cuarto Para Baño. (Bicón Viejo Sur)	46	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$158,851	\$158,851	\$158,851	\$158,851	\$158,851	\$158,851	\$158,851	\$158,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601049	Construcción De Cuarto Para Cocina. (Bicón Viejo Sur)	80	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,739	\$17,739	\$17,739	\$17,739	\$17,739	\$17,739	\$17,739	\$17,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601065	Equipamiento De Un Aula En Jni Niño Artiller	FAM-4000-2015	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$15,256	\$15,256	\$15,256	\$15,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400601072	Pavimentación De La Calle Hidalgo	FORTAMUN-001	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$183,619	\$183,619	\$183,619	\$183,619	\$183,619	\$183,619	\$183,619	\$183,619	100.00	\$0	Metros lineales	1,400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE HA CONCLUIDO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601075	Construcción De Muro Firme. (Bicón Viejo Sur)	85	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$21,923	\$21,923	\$21,923	\$21,923	\$21,923	\$21,923	\$21,923	\$21,923	100.00	\$0	Metros lineales	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601092	Construcción De Un Taller De Electrónica En Escuela Secundaria General Heberto Castillo	FAM-4001-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,635,185	\$1,635,185	\$1,635,185	\$1,635,185	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	447	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400601098	Equipamiento De Un Taller De Electrónica En Escuela Secundaria General Heberto Castillo	FAM-4002-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$274,627	\$274,627	\$274,627	\$274,627	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	447	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400601100	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable	48	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	100.00	\$0	Metros lineales	392	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601104	Construcción De Dos Anexos En Telesecundaria	FAM-4003-2015	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$592,578	\$592,578	\$592,578	\$592,578	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400601153	Ampliación De La Red Eléctrica (Lázaro Cárdenas)	06	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601177	Ampliación De La Red Eléctrica	10	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400601206	Ampliación De La Red Eléctrica	09	Oaxaca	Matías Romero Avendano	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDANO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601214	Ampliación De La Red Eléctrica	15	Oaxaca	Matías Romero Avendano	Martínez de la Torre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDANO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601248	Construcción De Comedor Comunitario	13	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Paso de la Reina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	45.00	Financiera: obra terminada y funcionando / Física: obra al 100% terminada y funcionando / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601291	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 3ta. Etapa	15	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	10,107	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Física: etapa de la obra terminada y probada / Registro: obra terminada y probada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601344	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	16	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	El Santo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$116,661	\$116,661	\$116,661	\$116,661	\$116,661	\$116,661	\$116,661	100.00	\$0	Metros lineales	283	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando / Física: obra terminada y operando / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601352	Construcción De Comedor Comunitario	17	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Atotonilquillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601358	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Bilingüe "Benito Juárez" Clave: 20d9b00442	18	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2015	\$786,000	\$786,000	\$786,000	\$786,000	\$786,000	\$786,000	\$786,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601369	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Primaria Nicolás Bravo Clave: 20d92321c	FISM41.40402015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h.ayuntamiento municipal de santa maria huazolotitlan	Educación	En Ejecución	2015	\$756,448	\$756,448	\$756,448	\$756,448	\$756,448	\$756,448	\$756,448	100.00	\$0	Metros	90	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601395	Construcción De Techado En Cancho De Usos Múltiples		Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		SAN LORENZO TEXMELUCAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,081	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601436	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San José Tenérica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$718,953	\$718,953	\$718,953	\$718,953	\$718,953	\$718,953	\$718,953	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601453	Ampliación De Alambrado Público	-	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Concepción Porfirio Díaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$868,833	\$868,833	\$868,833	\$868,833	\$868,833	\$868,833	\$868,833	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601467	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Venta de Uribe de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,093,091	\$1,093,091	\$1,093,091	\$1,093,091	\$1,093,091	\$1,093,091	\$1,093,091	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601472	Ampliación De Alambrado Público	-	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Barrio Tejalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$546,557	\$546,557	\$546,557	\$546,557	\$546,557	\$546,557	\$546,557	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601481	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	-	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$652,090	\$652,090	\$652,090	\$652,090	\$652,090	\$652,090	\$652,090	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400601484	Construcción De Cuartos Dormitorios	-	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Guadalupe Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$527,696	\$527,696	\$527,696	\$527,696	\$527,696	\$527,696	\$527,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601523	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza De La Localidad De Venta Uribe De Juárez Y Desviación A San Jorge El Zapote	-	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Venta de Uribe de Juárez	Rural	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,018,823	\$2,018,823	\$2,018,823	\$2,018,823	\$2,018,823	\$2,018,823	\$2,018,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601524	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Bilingüe "Miguel Hidalgo" Clave: 20d9b00567m	19	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h.ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2015	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y en operacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601528	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Leonis Vicio Con Clave: 20d92648f	20	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2015	\$368,000	\$368,000	\$368,000	\$368,000	\$368,000	\$368,000	\$368,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: terminado y operando / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601539	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Independencia Barrio Del Hospital	22	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,674,643	\$1,674,643	\$1,674,643	\$1,674,643	\$1,674,643	\$1,674,643	\$1,674,643	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando adecuadamente / Física: obra termina / Registro: obra terminada y operando adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601537	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Ext. Clave: 20dv0894g	27	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cuyuche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h.ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2015	\$368,000	\$368,000	\$368,000	\$368,000	\$368,000	\$368,000	\$368,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando - obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601547	Construcción De Comedor Comunitario	55	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Plan de los Amates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601552	Rehabilitación De Caminos Rural De Unión Linda Vista A Plan De Los Amates.	56	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Plan de los Amates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	157	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y operando / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601564	Rehabilitación Del Comedor Comunitario	59	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601544	Construcción De Centro De Salud 2da Etapa.	MSPA-100-FAISM-2015-012	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Los Pobres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Salud	En Ejecución	2015	\$141,042	\$141,042	\$141,042	\$141,042	\$141,042	\$141,042	\$141,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601555	Gastos Indirectos (Asesoría Técnica, Exámenes Y Supervisión De Obra)	FAISM-001-2015	Oaxaca	San Mateo Nejápam	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$51,215	\$51,215	\$51,215	\$51,215	\$51,215	\$51,215	\$51,215	100.00	\$0	Piezas	1,180	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES SERVICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601562	Construcción De Centro De Salud	MSPA-100-FAISM-2015-009	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Salud	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	465	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA A 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601585	Construcción De La Red De Alcantarillado De La Calle Hidalgo	FISM-007	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$646,200	\$646,200	\$646,200	\$646,200	\$646,200	\$646,200	\$646,200	100.00	\$0	Metros lineales	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601592	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Moisés Barrera	MST7201504001	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	Educación	En Ejecución	2015	\$682,403	\$682,403	\$682,403	\$682,403	\$375,322	\$375,322	\$375,322	55.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Objetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400601819	Mejoramiento De La Escuela Primaria " 16 De Septiembre" Con Clave: 20dp01859j De La Localidad De Cerro Cruz	MCL/FISM012/001/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cerro Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Educación	En Ejecución	2015	\$271,481	\$271,481	\$271,481	\$271,481	\$271,481	\$271,481	\$271,481	100.00	\$0	Metros Cuadrados	197	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400601844	Construcción De Un Deposito De Agua En La Escuela Teleseducaria	FISM-001	Oaxaca	San Francisco Loquiche	San Francisco Loquiche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOQUICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$258,300	\$258,300	\$258,300	\$258,300	\$258,300	\$258,300	\$258,300	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601845	Construcción De Dos Anexos En Jni Jose Vasconcelos	FAM-4004-2015	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$473,208	\$473,208	\$473,208	\$473,208	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601852	Construcción De Dos Aulas En Cam No. 3-2	FAM-4005-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$932,505	\$932,505	\$932,505	\$932,505	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601863	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Jui Amado Nervo Col. Vicente Guerrero	FAM-4006-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$499,846	\$499,846	\$499,846	\$499,846	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	203	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601878	Equipamiento De Dos Aulas En Cam No. 3-2	FAM-4007-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$44,628	\$44,628	\$44,628	\$44,628	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	72	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601885	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Avenida Independencia En Maria Lombardo De Caso	RG23-013-001-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,857	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601899	Equipamiento De Un Aula De Usos Múltiples En Jui Amado Nervo Col. Vicente Guerrero	FAM-4008-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$17,258	\$17,258	\$17,258	\$17,258	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	203	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601913	Mejoramiento De La Escuela Primaria Enrique Laucher Con Clave: 20dp02554w De La Localidad Del Trapiche	MCL/FISM/012/002/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Trapiche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Educación	En Ejecución	2015	\$204,372	\$204,372	\$204,372	\$204,372	\$204,372	\$204,372	\$204,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400601914	Construcción De Un Taller En Escuela Secundaria General Amador Perez Torres	FAM-4009-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,176,413	\$1,176,413	\$1,176,413	\$1,176,413	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	389	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601917	Pavimentación De La Calle Principal En La Entrada Del Ejido Benito Juárez	RG23-EBJ-N-314-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Benito Juárez	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	579	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601929	Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria General Amador Perez Torres	FAM-4010-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$264,313	\$264,313	\$264,313	\$264,313	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	389	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601950	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Muros De Contención En La Calle Guerrero Independencia, Col. America, En Maria Lombardo De Caso	RG23-0013-002-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,056,551	\$5,056,551	\$5,056,551	\$5,056,551	\$5,056,551	\$5,056,551	\$5,056,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,857	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601952	Mejoramiento De La Escuela Primaria 24 De Febrero De La Localidad De Zacatal	MCL/FISM/012/003/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Educación	En Ejecución	2015	\$193,673	\$193,673	\$193,673	\$193,673	\$193,673	\$193,673	\$193,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	174	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400601954	Proyecto De Integración Y Accesibilidad Para Las Personas Con Discapacidad Mediante La Adquisición De Vehículos Adaptados	RA23-FTP-8486-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	10075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$18,773,785	\$18,773,785	\$18,773,785	\$16,855,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	34,916	0.00	0.00	Financiera: LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA AFECTAR EL MOMENTO CONTABLE DEL EJERCIDO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601960	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio	FAM-4011-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$797,248	\$797,248	\$797,248	\$797,248	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601979	Mejoramiento De La Escuela Preescolar "Lena Vianco" Con Clave: De La Comunidad De Zacatal	MCL/FISM/012/04/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Educación	En Ejecución	2015	\$360,786	\$360,786	\$360,786	\$360,786	\$360,786	\$360,786	\$360,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	174	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400601990	Construcción De Electrificación No Convencional	007-2015	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$37,206	\$37,206	\$37,206	\$37,206	\$37,206	\$37,206	\$37,206	100.00	\$0	Celdas solares	111	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA PUEDE SER: PANEL SOLAR/CELDA SOLAR.
OAX15150400602014	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Margarita Maza De Juárez De La Localidad De Chilar	MCL/FISM/012/005/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Educación	En Ejecución	2015	\$185,261	\$185,261	\$185,261	\$185,261	\$185,261	\$185,261	\$185,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	307	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones
OAX15150400602017	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM-002	Oaxaca	San Francisco Loquiche	San Francisco Loquiche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOQUICHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,275,300	\$1,275,300	\$1,275,300	\$1,275,300	\$1,275,300	\$1,275,300	\$1,275,300	100.00	\$0	Metros	1,400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA CONCLUIDO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602078	Pavimentación De Calle 5 De Mayo En Cabecera Municipal	FAISM-006-2015	Oaxaca	Santiago Cacaloxtpec	Santiago Cacaloxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$337,669	\$337,669	\$337,669	\$337,669	\$337,669	\$337,669	\$337,669	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602085	Mejoramiento De Calles Y Caminos Rurales	-	Oaxaca	Soledad Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$389,136	\$389,136	\$389,136	\$389,136	\$389,136	\$389,136	\$389,136	100.00	\$0	Kilómetro	3,407	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINACIÓN DE LA OBRA / Registro: se realizó el rastreo de calles en la col las flores
OAX15150400602093	Mejoramiento De La Escuela Primaria "Nashicom" Con Clave: 20dp00767k De La Localidad De Chilar.	MCL/FISM/012/006/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Educación	En Ejecución	2015	\$254,042	\$254,042	\$254,042	\$254,042	\$254,042	\$254,042	\$254,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	307	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
OAX15150400602100	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	020-2015	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN, OAXACA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$153,345	\$153,345	\$153,345	\$153,345	\$153,345	\$153,345	\$153,345	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIONES AL CEN POR CIENTO. / Física: ADQUISICIONES AL CEN POR CIENTO. / Registro:
OAX15150400602104	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje La Colorada	062015	Oaxaca	Santa Catarina Ixtepeji	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$605,987	\$605,987	\$605,987	\$605,987	\$605,987	\$605,987	\$605,987	100.00	\$0	Piezas	9	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONSTRUYÓ UNA RED EN MEDIA TENSION A 1F-2H Y 2F-3H CON CABLE AC3S 3/0 Y LA BANDA TENSION CON CABLE MULTIPLE AL-2F-3H CON UN VOLUMEN DE 7 POSTES DE CONCRETO, RETORNES DE 2 TRANSFORMADORES (1-TD-15 KVA Y 1-TD2-10 KVA) Y EL SUMINISTRONE DE 9 ACOMETIDAS. OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602117	Construcción De La Plaza Central En Cutcio	FORTAMUN-002	Oaxaca	San Francisco Loquiche	San Francisco Loquiche	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOQUICHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$196,200	\$196,200	\$196,200	\$196,200	\$196,200	\$196,200	\$196,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602136	Rehabilitación De La Línea De Conducción	FAISM-024-2015	Oaxaca	Santiago Cacaloxtpec	Santiago Cacaloxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00	\$0	Metros lineales	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515040060249	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 1 Ee Rpa En La Localidad De Barrio El Calvario	MCL/FISM/012/008/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio el Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,072	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: sin observaciones
OAX1515040060294	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Barrio La Esperanza	MCL/FISM/012/009/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,649,899	\$1,649,899	\$1,649,899	\$1,649,899	\$1,649,899	\$1,649,899	\$1,649,899	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,072	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: sin observaciones
OAX1515040060204	Instalacion De Tomas Domiciliarias De Agua Potable En La Agencia Municipal De Santa Cruz	9	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$101,000	\$200,000	\$101,000	\$101,000	\$101,000	50.50	\$0	Piezas	84	0.00	50.00	Financiera: AVANCE DE OBRA 50% / Física: AVANCE DE OBRA 50% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50%.
OAX1515040060223	Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica De Las Calles Camino Real, Prolongacion Demorelos Centenario Y Prolongacion De Reforma.	FAIS/539/011/2015	Oaxaca	Soledad Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera : / Física : se termino la obra al 100% / Registro: se termino la obra fisica y financieramente
OAX1515040060238	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Principal De Maria Lombardo De Caso	TAIP-0013-001-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	María Lombardo de Caso	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,789,157	\$2,789,157	\$2,789,157	\$2,789,157	\$2,789,157	\$2,789,157	\$2,789,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,857	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060244	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica	072015	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepec	El Punto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTPEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$562,696	\$562,696	\$562,696	\$562,696	\$562,696	\$562,696	\$562,696	100.00	\$0	Piezas	53	0.00	100.00	Financiera : / Física: POSTES / Registro: 11 POSTES DE 12'x30, 06 POSTES DE 9'x400 COMO CONTRAPOSTES, INSTALACION DE 02 BANCOS DE TRANSFORMACION TIPO POSTE TDA DE 10 KVA DE DOS BOQUILLAS, (0+400 KM) DE LINEA M.T. (2F-2L), (0+129 KM) DE NEUTRO, (0+373 KM) DE LINEA DE B.T. (2+1). OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060268	Restauracion De Casa Del Pueblo	004	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoltepec	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$297,854	\$297,854	\$297,854	\$297,854	\$297,854	\$297,854	\$297,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	379	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: la obra se ingreso en aprobado con la cantidad de \$297,854.00 debido a que el sistema no permite decimales, pero es importante aclarar o mencionar que el costo de la obra fue de \$297,853.93 correspondiente a la aportacion municipal, obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060269	Ampliación De La Red Eléctrica (Barrio Nuevo)	04	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	100.00	\$0	Metros lineales	270	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060207	Ampliación De La Red Eléctrica (Robles Poniente)	07	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	100.00	\$0	Metros lineales	176	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060222	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico	FISMDDOF01AD2015	Oaxaca	Santa María Jucatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JUCATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,492,533	\$1,492,533	\$1,492,533	\$1,492,533	\$1,492,533	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,286	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: FALTA FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060243	Construccion De Baños Con Biodegestores	102015	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepec	San Pedro Nexicho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTPEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$416,630	\$416,630	\$416,630	\$416,630	\$416,630	\$416,630	\$416,630	100.00	\$0	Piezas	44	0.00	100.00	Financiera : / Física: 4 BIODEGESTORES / Registro: CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODEGESTORES, OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060244	Ampliación De La Red Eléctrica (La Nueva Esperanza, Emiliano Zapata, Reforma, Robles Oriente, Barrio Juárez Norte)	16	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060291	Construccion De Espacios Deportivos (Cancha De Usos Múltiples Y Domo)	MSJC/2056R0021/2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Arroyo Venado	Rural	Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060294	Ampliación De La Red Eléctrica	13	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Barrancones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060296	Construcción De Unidad Básica De Salud (2da Etapa)	FIB62015	Oaxaca	Cuicatlan de Guerrero	Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUICATLAN DE GUERRERO	Salud	En Ejecución	2015	\$925,797	\$925,797	\$925,797	\$925,797	\$925,797	\$925,797	\$925,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060241	Construcción De Camino De Sin Francisco Ocotlán- San José Ocotlán- (Subtramo Del Km. 5.914 Al Km. 9.497)	014	Oaxaca	San Francisco Ocotlán	San José Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Ocotlán, Oaxaca	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Kilómetro	600	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060264	Ampliación De La Red Eléctrica (2da. Etapa, Río Verde)	14	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060281	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Zapotitlan Lagunas	FIB-013-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,477	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA
OAX1515040060205	Adquisición Y Colocación De Biodegestores	112015	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepec	Yuvila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTPEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$562,697	\$562,697	\$562,697	\$562,697	\$562,697	\$562,697	\$562,697	100.00	\$0	Piezas	255	0.00	100.00	Financiera : / Física: 66 BIODEGESTORES / Registro: ADQUISICION Y COLOCACION DE 66 BIODEGESTORES CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060216	Ampliación De La Red Eléctrica	11	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060230	Rehabilitación De Aulas Del Ceyte Emad 14	FIB-014-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Educación	En Ejecución	2015	\$242,756	\$242,756	\$242,756	\$242,756	\$242,756	\$242,756	\$242,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,477	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA EN SU TOTALIDAD
OAX1515040060251	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FISMDDOF0162015	Oaxaca	Santa María Jucatepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JUCATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$672,847	\$672,847	\$672,847	\$672,847	\$672,847	\$672,847	\$672,847	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera : SE HACE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: LA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060291	Construccion De Guarniciones Y Banquetes Colonia Luces De La Revolucion	FISMDFMAR201500203	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$253,104	\$253,104	\$253,104	\$253,104	\$253,104	\$253,104	\$253,104	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060297	Electrificacion Del Paraje Xielave	012015	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepec	Xielave	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTPEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$161,719	\$161,719	\$161,719	\$161,719	\$161,719	\$161,719	\$161,719	100.00	\$0	Celdas solares	16	0.00	100.00	Financiera : / Física: 3 PANELES SOLARES / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060246	Remodelacion Del Palacio Municipal	SF/SPB/DPB/N-494/2015	Oaxaca	Soledad Etla	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOLEDAD ETLA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,497,526	\$12,497,526	\$12,497,526	\$12,497,526	\$12,497,526	\$3,749,258	\$3,749,258	30.00	\$0	Metros Cuadrados	5,025	0.00	5.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO CONFORME AL CONTRATO / Física: SE ESTA HACIENDO LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES Y EXCAVACION PARA OMENTACION / Registro: SE REALIZO EL PAGO DEL ANTICIPO Y SE ESTA AVANZANDO CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES
OAX1515040060250	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Ubicada En La Agencia Municipal Las Salinas	FISM DF/011/2015	Oaxaca	Coatecas Altas	Las Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	100.00	\$0	Metros lineales	190	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060251	Rehabilitación De Olla De Captación De Agua Pluvial	FIB-015-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	100.00	\$0	Piezas	1,477	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: ESTA OBA YA ESTA AL 100% TERMINADA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX000130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400602671	Ampliación Del Centro De Salud	022015	Oaxaca	Santa Catarina Itepeji	Santa Catarina Itepeji	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	Salud	En Ejecución	2015	\$1,022,331	\$1,030,019	\$1,030,019	\$1,030,019	\$877,709	\$877,709	\$877,709	85.21	\$0	Metros Cuadrados	777	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO ESTA CONCLUIDA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602705	Equipamiento De Estufas Ecológicas	2015	Oaxaca	San Juan Evangelista Anasco	San Juan Evangelista Anasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANASCO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$190,605	\$190,605	\$190,605	\$190,605	\$190,605	\$190,605	\$190,605	100.00	\$0	Vivienda	249	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602718	Mejora De Sistema De Agua Potable En Seccion Primera	F18-016-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$353,053	\$353,053	\$353,053	\$353,053	\$353,053	\$353,053	\$353,053	100.00	\$0	Metros lineales	1,477	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
OAX15150400602811	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Calles Corredores Y Cuauletemoc	09	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$396,945	\$396,945	\$396,945	\$396,945	\$396,945	\$396,945	\$396,945	100.00	\$0	Metros lineales	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602821	Rehabilitación De Red De Agua Potable Zona Centro, Mercado Y Cantarranas.	FISMDFMAP2015002007	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$437,362	\$437,362	\$437,362	\$437,362	\$437,362	\$437,362	\$437,362	100.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602843	Rehabilitación De Drenaje Pluvial	F18-017-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ZAPOTITLAN LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,477	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA
OAX15150400602889	Construccion De Sanitarios Biologesteros	189/008/2015	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Hondura Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,273,422	\$1,273,422	\$1,273,422	\$1,273,422	\$1,273,422	\$1,273,422	\$1,273,422	100.00	\$0	Piezas	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBRERACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602962	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Javier Mina	10	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Cobertura municipal		Fideicomisos	ROB6 Sistema Interamericano de Derechos Humanos	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$441,851	\$441,851	\$132,555	\$441,851	\$132,555	\$132,555	\$132,555	30.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602988	Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Prim "Costajera" Coatecas Altas	FISM-DF/015/22/2015	Oaxaca	Coatecas Altas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Educación	En Ejecución	2015	\$489,952	\$489,952	\$489,952	\$489,952	\$489,952	\$489,952	\$489,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA EN 2015 / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602991	Construccion De Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juan Escutia	FAM-5408-2015	Oaxaca	San Martín Tioxpalan	San Martín Tioxpalan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$820,035	\$820,035	\$820,035	\$820,035	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603022	Supervision Técnica Del Apaszu 2015	FONREGION-8694-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$40,409	\$40,409	\$0	\$40,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	23,040	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603034	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Juan Escutia	FAM-5409-2015	Oaxaca	San Martín Tioxpalan	Cuixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$41,229	\$41,229	\$41,229	\$41,229	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603068	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	FAIS-01-2015	Oaxaca	Santo Domingo Yahnhitlán	Xacali	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$266,147	\$266,147	\$266,147	\$266,147	\$266,147	\$266,147	\$266,147	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603084	Pavimentación De La Calle Victoria Y Los Pinos Con Concreto Hidraulico	004	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento san francisco tlapancingo	Urbanización	En Ejecución	2015	\$325,335	\$325,335	\$325,335	\$325,335	\$325,335	\$325,335	\$325,335	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603085	Revestimiento De Camino De Paredon Amarillo A Agua De Huaje	FAFMOTDF/015/001/2015	Oaxaca	Coatecas Altas	Paredón Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$261,325	\$261,325	\$261,325	\$261,325	\$261,325	\$261,325	\$261,325	100.00	\$0	Kilómetro	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA EN 2015 / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603129	Conclucion De La Red Interna De Drenaje Sanitario Del Las Calles Palmiras, Cedros, Olivos, Manzana, Eva Y Rio Triste	041	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$210,519	\$206,145	\$206,145	\$206,145	\$206,145	\$206,145	\$206,145	100.00	\$0	Metros lineales	67	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603176	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable	FISMDFMAP2015002008	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$227,451	\$227,451	\$227,451	\$227,451	\$227,451	\$227,451	\$227,451	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603189	Mantenimiento (Rehabilitación) De La Unidad Médica Rural	005	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de san francisco tlapancingo	Salud	En Ejecución	2015	\$561,205	\$561,205	\$561,205	\$561,205	\$561,205	\$561,205	\$561,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,152	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: en el destino de gasto se registró el monto autorizado con la cantidad de \$561,205.00 debido a que el sistema no acepta decimales, cabe hacer mención que el costo total de la obra es de \$561,204.55. obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603335	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 4ta Etapa	FAFEF-002-2014-2015	Oaxaca	San Juan Evangelista Anasco	San Juan Evangelista Anasco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANASCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,077,481	\$2,077,481	\$2,077,481	\$2,077,481	\$2,077,481	\$2,077,481	\$2,077,481	100.00	\$0	Vivienda	388	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603352	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-5410-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	127	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603362	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En Cabecera Municipal	FISM-DF-534-10-2015	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO SAN VICENTE COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$397,440	\$825,466	\$825,466	\$825,466	\$825,466	\$825,466	\$825,466	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150400603396	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Jose Ortiz De Dominguez	FAM-5411-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Ixpantepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$358,080	\$358,080	\$358,080	\$358,080	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603310	Construyendo Las Bases Para Impulsar La Lidad De Genero	1	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6-Hacienda y Crédito Público		MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Equipamiento	805	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO SE APLICÓ EN LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, PARA EQUIPAR LA OFICINA DE INSTANCIA DE LA MUJER MUNICIPAL ASÍ COMO EN LA IMPARTICION DE DIVERSOS TALLERES RELACIONADOS CON LA LIGUIDAD DE GENERO
OAX15150400603348	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	048	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$209,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	\$0	Metros lineales	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603336	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Primera Seccion	1	Oaxaca	Santa Lucía Mahuatlán	Santa Lucía Mahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		REGIDURIA DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,380,780	\$1,380,780	\$1,380,780	\$1,380,780	\$1,380,780	\$1,380,780	\$1,380,780	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603356	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Los Ríos.	F18192015	Oaxaca	Cullapam de Guerrero	Colonia los Ríos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$523,029	\$523,029	\$523,029	\$523,029	\$523,029	\$523,029	\$523,029	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: 2 REGISTROS, 5 POSTES, Y 2 TRANSFORMADORES / Registro:
OAX15150400603360	Programa De Gastos Indirectos.	FAISM-425-001/2015	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$132,680	\$132,680	\$132,680	\$132,680	\$132,680	\$132,680	\$132,680	100.00	\$0	Estudio de preinversión	2,209	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX15150400603384	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	FAM-5412-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$21,717	\$21,717	\$21,717	\$21,717	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	35	0.00	0.00	Financiera: / Física:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400603197	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable	FONREGION-001-2014-2015	Oaxaca	San Juan Evangelista Anasco	San Juan Evangelista Anasco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,491,789	\$1,491,789	\$1,491,789	\$1,491,789	\$1,491,789	\$1,491,789	\$1,491,789	100.00	\$0	Metros lineales	388	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
OAX15150400603196	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Callejn Rosa Nidia Entre Calzada Del Puente Y Carr A La Ventosa	FISM- MSC/079/019/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$304,865	\$297,924	\$297,924	\$297,924	\$297,924	\$297,924	\$297,924	100.00	\$0	Metros lineales	81	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: LA OBRA FISM- MSC/079/019/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603111	Rehabilitación Y Equipamiento Del Pozo De Agua Potable	1	Oaxaca	Santa Lucía Mahuatlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$276,605	\$276,605	\$276,605	\$276,605	\$276,605	\$276,605	\$276,605	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera : / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603127	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle 12 De Octubre	FAIP-001	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAIPANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$962,762	\$962,762	\$288,829	\$962,762	\$962,762	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	0.00	Financiera : / Física : / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAP), CUYA CLAVE ES U079 LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL APARTADO PROGRAMA FONDO CONVENIO NO APARECEN EN EL LISTADO QUE MUESTRA EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603134	Programa De Desarrollo Institucional Municipal.	FAISM-425-002/2015	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$35,901	\$35,901	\$35,901	\$35,901	\$35,901	\$35,901	\$35,901	100.00	\$0	Equipamiento	2,209	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
OAX15150400603136	Construccion De Un Laboratorio Taller En Telescuandaria	FAM-5413-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Ixipantepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$465,777	\$465,777	\$465,777	\$465,777	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603145	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Ojo De Agua (Primera Etapa)	FIB212015	Oaxaca	Culajám de Guerrero	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAJAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,609,770	\$1,609,770	\$1,609,770	\$1,609,770	\$1,609,770	\$1,609,770	\$1,609,770	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera : / Física: 4655 metros lineales de red / Registro:
OAX15150400603167	Equipamiento De Un Laboratorio Taller En Telescuandaria	FAM-5414-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Ixipantepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$117,375	\$117,375	\$117,375	\$117,375	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	44	0.00	0.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603191	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Salvador Díaz Mirón	FAM-5415-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yototepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$316,083	\$316,083	\$316,083	\$316,083	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	324	0.00	0.00	Financiera : / Física : / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603110	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria	FAISM-425-005/2015	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Educación	En Ejecución	2015	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Metros	210	0.00	100.00	Financiera : / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603130	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Postelal Entre La Calle Acapulco Y Mazatlán	FISM- MSC/079/031/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$522,695	\$522,694	\$522,694	\$522,694	\$522,694	\$522,694	\$406,464	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: LA OBRA FISM- MSC/079/031/2015, TIENE AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 77.76% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603149	Construccion Del Sistema De Agua Potable, Paraje El Moral	FAISM-003-2015	Oaxaca	La Trinidad Vista Hermosa	La Trinidad Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$357,928	\$357,928	\$357,928	\$357,928	\$357,928	\$357,928	\$357,928	100.00	\$0	Piezas	249	0.00	100.00	Financiera : / Física: SE PAGO EL 100% DE LA OBRA / Y LA OBRA FUE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL MORAL Y SE HEZO EN SU 100% / Registro: LA OBRA FUE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL MORAL Y SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603159	Mejoramiento De La Unidad Medica	FAISM-425-006/2015	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Salud	En Ejecución	2015	\$108,500	\$108,500	\$108,500	\$108,500	\$108,500	\$108,500	\$108,500	100.00	\$0	Metros	1,593	0.00	100.00	Financiera : obra terminada (por favor validar) / Física: obra terminada (por favor validar) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603164	Construccion De Techado En La Cancha		Oaxaca	Santa Lucía Mahuatlán	Santa Lucía Mahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,256,359	\$1,256,359	\$1,256,359	\$1,256,359	\$1,256,358	\$1,256,358	\$1,256,358	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera : / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603101	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Carr. A Las Escolleras Entre Carr. Costera Y Calle Juan De La Barrera	FISM- MSC/079/055/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salinas del Marqués	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$340,515	\$340,515	\$340,515	\$340,515	\$340,515	\$340,515	\$316,327	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: LA OBRA NUMERO FISM- MSC/079/055/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 92.90% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603136	Ampliación De La Red De Distribucion De Energía Eléctrica En La Localidad De San Isidro El Quenyon		Oaxaca	Santa Lucía Mahuatlán	San Isidro el Quenyon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,756,005	\$2,756,005	\$2,756,005	\$2,756,005	\$2,756,005	\$2,756,005	\$2,756,005	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera : / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603145	Construccion De Drenaje Pluvial 1a Etapa En La Calle Independencia	FAISM-425-007/2015	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$405,377	\$405,377	\$405,377	\$405,377	\$405,377	\$405,377	\$405,377	100.00	\$0	Metros lineales	1,593	0.00	100.00	Financiera : obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603163	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Solidaridad	FISM- MSC/079/026/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$562,899	\$562,899	\$562,899	\$562,899	\$562,899	\$562,899	\$364,489	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: LA OBRA FISM- MSC/079/026/2015, TIENE UN AVANE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 64.75% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603189	Construccion De Barba Perimetral En La Escuela Telescuandaria	FAISM-425-008/2015	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Educación	En Ejecución	2015	\$317,645	\$317,645	\$317,645	\$317,645	\$317,645	\$317,645	\$317,645	100.00	\$0	Metros lineales	102	0.00	100.00	Financiera : obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603110	Ampliación De La Red De Distribucion De Energía Eléctrica Varies Calles Del Llano Grande		Oaxaca	Santa Lucía Mahuatlán	Sierra Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,648	\$700,648	\$700,648	\$700,648	\$700,648	\$700,648	\$700,648	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera : / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603146	Rehabilitacion Del Camino Comunitario Al Puente Cuachi		Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$266,054	\$266,054	\$266,054	\$266,054	\$266,054	\$266,054	\$266,054	100.00	\$0	Kilómetro	205	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603151	Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria Comunitaria Alvaro Obregon Clave 20kxv9511p	FAISM-425-011/2015	Oaxaca	Santa María Pápalo	Teponapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Educación	En Ejecución	2015	\$495,178	\$495,178	\$495,178	\$495,178	\$495,178	\$495,178	\$495,178	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera : obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603155	Construcción De Guarniciones Y Benquitas Sobre El Arco Del Camino A San Antonio Monterrey Hasta La Carretera Federal Salina Cruz Tehuantepec	FISM- MSC/079/042/2015	Oaxaca	Salina Cruz	San Antonio Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,436,842	\$2,436,842	\$2,436,842	\$2,436,842	\$2,436,842	\$2,436,842	\$731,053	100.00	\$0	Metros lineales	401	0.00	100.00	Financiera : LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM- MSC/079/042/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO 100% DEL Y FINANCIERO DEL 30%
OAX15150400603108	Construcción De Revestimiento En Las Calles Emilio Zapata, 20 De Noviembre, Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza Y Olaz Ordaz	FAISM-425-012/2015	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$359,894	\$359,894	\$359,894	\$359,894	\$359,894	\$359,894	\$359,894	100.00	\$0	Metros	1,593	0.00	100.00	Financiera : obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603158	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Frontera Parte Alta Barrio Las Hornigas	FISM- MSC/079/009/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$222,993	\$220,179	\$220,179	\$220,179	\$220,179	\$220,179	\$220,179	100.00	\$0	Metros lineales	112	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: LA OBRA FISM- MSC/079/009/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603173	Construccion De Un Anexo Sanitario En La Escuela Telescuandaria	FAISM-425-013/2015	Oaxaca	Santa María Pápalo	Peña Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Educación	En Ejecución	2015	\$489,934	\$489,934	\$489,934	\$489,934	\$489,934	\$489,934	\$489,934	100.00	\$0	Metros	28	0.00	100.00	Financiera : obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603120	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Cesar Linton Y Rodrigo Carrasco	FISM- MSC/079/048/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$362,599	\$362,599	\$362,599	\$362,599										

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX0001302001581-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150400603-72	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Col. Bicentenario De Santo Domingo Barrio Bajo	438	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILA DE E TLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,491,900	\$1,491,900	\$1,491,900	\$1,491,900	\$1,491,900	\$1,491,900	\$1,491,900	100.00	\$0	Luminaria	292	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: SE COLOCARON 4 POSTES DE CONCRETO 4 DE AMPLIACIÓN Y 2 COMO MEJORA / Registro: SE COLOCARON 6 POSTES DE CONCRETO 4 COMO AMPLIACIÓN Y 2 COMO MEJORA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400604-02	Construcción De Un Comedor Escolar/ Escuela Secundaria Técnica Numero 41	-	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Numero 41		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Educación	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400604-04	Construcción De Un Aula En La Esc. Sec. Técnica No 51 Clave:20ds0122g	FISM- MSC/079/020/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2015	\$692,804	\$691,956	\$691,956	\$691,956	\$691,956	\$691,956	\$691,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 53.17% / Física: / Registro: LA OBRA FISM MSC/079/020/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 53.17% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400604-96	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Guadalupe Hinojosa De Murat	FISM- MSC/079/046/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia Guadalupe Hinojosa de Murat	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. SALINA CRUZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$127,000	\$127,000	\$127,000	\$127,000	\$127,000	\$127,000	\$127,000	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM- MSC/079/046/2015 TIENE UN AVACE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604-47	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Periferico Entre Prologacion Manzanillo Hasta Registro 4	FISM- MSC/079/092/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$445,284	\$445,284	\$445,284	\$445,284	\$445,284	\$445,284	\$445,284	\$133,585	100.00	\$0	Metros lineales	33	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: / Registro: LA OBRA FISM MSC/079/092/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604-72	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez (Subtramo Del Km 0.178.99 Al Km 0.317.56)	FAFE0012015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 IATFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,695	0.00	40.00	Financiera: SE OTORGÓ EL ANTICIPO / Física: LA OBRA ESTÁ EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTÁ EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604-87	Equpamiento De Un Taller En Escuela Secundaria General Jose Martí	FAM-5416	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2015	\$209,289	\$209,289	\$209,289	\$209,289	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	491	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400604-03	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 73	FAM-5417-2015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2015	\$1,202,804	\$1,202,804	\$1,202,804	\$1,202,804	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	324	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400604-25	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 124	FAM-5418-2015	Oaxaca	San Andrés Huaxtatepec	San Andrés Huaxtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	235	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	
OAX15150400604-37	Construcción De Un Taller En Escuela Secundaria General Jose Martí	FAM-5419-2015	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2015	\$1,246,031	\$1,246,031	\$1,246,031	\$1,246,031	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	491	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400604-52	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Prologacion Mazatlan Entre Av. Linda Vista Hasta La Carretera Hacia La Ventosa	FISM- MSC/079/084/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$240,000	100.00	\$0	Metros lineales	99	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: / Registro: LA OBRA FISM MSC/079/084/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400604-65	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje Pluvial De La Segunda Privada De Progreso.	O87	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$209,000	\$207,977	\$207,977	\$207,977	\$207,977	\$207,977	\$207,977	\$207,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604-84	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Cjpn. Hormigon Y Cjpn. Paraiso Entre Av. Obisdo y Centro.	FISM- MSC/079/090/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$473,183	\$473,183	\$473,183	\$473,183	\$473,183	\$473,183	\$473,183	\$388,847	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN 82.18% / Física: / Registro: LA OBRA NUMERO FISM- MSC/079/090/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 100% Y FINANCIERO DEL 82.18%
OAX15150400604-96	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Técnica No. 191	FAM-5420-2015	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2015	\$686,228	\$686,228	\$686,228	\$686,228	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	423	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400604-14	Equpamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Técnica No. FAM-5421-2015	FAM-5421-2015	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2015	\$195,651	\$195,651	\$195,651	\$195,651	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	423	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400604-27	Ampliación De La Red Eléctrica 1ra Etapa	1	Oaxaca	Santa Cruz de Bravo	Santa Cruz de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$450,680	\$450,680	\$450,680	\$450,680	\$450,680	\$450,680	\$450,680	\$450,680	100.00	\$0	Piezas	364	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SEGUN CONTRATO CONT/MSCB/IAISM/377/003/2015
OAX15150400604-43	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM-5422-2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	136	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400604-61	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Guillermo Prieto	FAM-5423-2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguay	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2015	\$784,721	\$784,721	\$784,721	\$784,721	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400604-67	Continuación De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 3ra Privada De Prologación De Moctezuma.	098	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$209,000	\$207,961	\$207,961	\$207,961	\$207,961	\$207,961	\$207,961	\$207,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604-84	Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 228	FAM-5425-2015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2015	\$815,768	\$815,768	\$815,768	\$815,768	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400604-88	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Miguel Hidalgo	26	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YATEPEC.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,469,211	\$2,469,211	\$2,469,211	\$2,469,211	\$2,469,211	\$2,469,211	\$2,469,211	\$2,469,211	100.00	\$0	Metros lineales	153	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604-96	Equpamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 228	FAM-5426-2015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2015	\$367,815	\$367,815	\$367,815	\$367,815	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	235	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400604-97	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Aliende Entre Av. S De Mayo Y Callejon San Judas Tadeo	FISM- MSC/079/023/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$598,640	\$598,640	\$598,640	\$598,640	\$598,640	\$598,640	\$598,640	\$179,592	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM- MSC/079/023/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604-15	Rehabilitación De Drenaje En Calle 13 De Septiembre Entre Calle Aldama Y Calle Vicente Lombardo Toledano	FISM- MSC/079/038/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$224,980	\$224,980	\$224,980	\$224,980	\$224,980	\$224,980	\$224,980	\$177,955	100.00	\$0	Metros lineales	67	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 78.70% / Física: / Registro: LA OBRA FISM MSC/079/038/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 78.70% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604-17	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa	FISM04	Oaxaca	Santiago Laxapa	San Sebastián Guloxi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXAPA	Educación	En Ejecución	2015	\$280,035	\$280,035	\$280,035	\$280,035	\$280,035	\$280,035	\$280,035	\$280,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA, / Registro: OBRA A REALIZARSE POR ETAPAS, A CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE, LA OBRA FUE TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA, DE ACORDO A LO PROGRAMADO.
OAX15150400604-37	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Jacobo Herrera Salazar	FAM-5427-2015	Oaxaca	San Francisco Ixtuatlán	Chahuites las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2015	\$670,333	\$670,333	\$670,333	\$670,333											

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX001302001588-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151504006044-61	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Aguiles Serdan	25	Oaxaca	Santiago Yatpecpec	Santiago Yatpecpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YATIEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,197,200	\$1,197,200	\$1,197,200	\$1,197,200	\$1,197,200	\$1,197,200	\$1,197,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	218	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006044-64	Construccion De Sistema De Drenaje Pluvial Y De Galerías Filtrantes En Drenajes Puntos Susceptibles De Inundación	MSLC-FAISM-011-0-2015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,487,758	\$1,487,758	\$1,487,758	\$1,487,758	\$1,487,758	\$1,487,758	\$1,487,758	\$1,487,758	100.00	\$0	Metros lineales	821	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-70	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Felipe Carrillo Puerto	MSLC-FAISM-019-0-2015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,353,571	\$1,353,571	\$1,353,571	\$1,353,571	\$1,353,571	\$1,353,571	\$1,353,571	\$1,353,571	100.00	\$0	Metros lineales	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-71	Construccion De Una Aula En Jni General Lazaro Cardenas	FAM-5428-2015	Oaxaca	San Francisco Ixhuatlán	Cerro Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$302,091	\$302,091	\$302,091	\$302,091	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-86	Construcción De Drenaje Pluvial En El Barrio La Clínica		Oaxaca	Santiago Yatpecpec	Santiago Yatpecpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YATIEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$437,762	\$437,762	\$437,762	\$437,762	\$437,762	\$437,762	\$437,762	\$437,762	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO ADECUADAMENTE CON LO PROYECTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-91	Equipamiento De Un Aula Jni General Lazaro Cardes	FAM-5429-2015	Oaxaca	San Francisco Ixhuatlán	Cerro Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-98	Ampliación De Drenaje Pluvial En La Calle Prolongación De Callesito La Loma	MSLC-FAISM-021-0-2015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$627,942	\$627,942	\$627,942	\$627,942	\$627,942	\$627,942	\$627,942	\$627,942	100.00	\$0	Metros lineales	7,366	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-01	Rehabilitación Del sistema De Agua Potable Pozo San Diego De Los Hornos	MSLC-FAISM-012-0-2015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$319,712	\$319,712	\$319,712	\$319,712	\$319,712	\$319,712	\$319,712	\$319,712	100.00	\$0	Metros lineales	1,050	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-02	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	S01-002-2015	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUPACHU	Urbanización	En Ejecución	2015	\$886,370	\$886,370	\$886,370	\$886,370	\$886,370	\$886,370	\$886,370	\$886,370	100.00	\$0	Metros lineales	270	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-05	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Callejon Paraiso Entrada Camino Viejo A La Ventosa 200 Mts	FISM- MSC/079/015/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$499,694	\$499,694	\$499,694	\$499,694	\$499,694	\$499,694	\$497,540	\$497,540	100.00	\$0	Metros lineales	179	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/016/2015, TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100%, Y FINANCIERO DEL 99.57% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-11	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Localidad De Santa Lucia Del Camino	MSLC-FAISM-013-0-2015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$171,322	\$171,322	\$171,322	\$171,322	\$171,322	\$171,322	\$171,322	\$171,322	100.00	\$0	Metros lineales	4,929	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-18	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En J.N. "Luz María Serradell Romero" Clave 204p1188ln	MSLC-FAISM-017-0-2015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Educación	En Ejecución	2015	\$170,382	\$170,382	\$170,382	\$170,382	\$170,382	\$170,382	\$170,382	\$170,382	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-21	Construcción De Dispensario Medico	FISM003	Oaxaca	Santiago Laxopa	Santa Catarina Yahulú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	Salud	En Ejecución	2015	\$560,069	\$560,069	\$560,069	\$560,069	\$248,085	\$248,085	\$248,085	\$248,085	44.30	\$0	Metros Cuadrados	462	0.00	12.00	Financiera: / Física: OBRA QUE NO FUE TERMINADA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE, QUEDANDO EN PROCESO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO / Registro: OBRA QUE NO FUE TERMINADA NI FISICAMENTE Y POR LO TANTO TAMPOCO SE TERMINO FINANCIERAMENTE, QUEDO COMO OBRA EN PROCESO, POR LO QUE SE ESPERA TERMINARLA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-26	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria El Sirve De La Nacion (El Llano De Suchapa)	FAM-5430-2015	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$361,315	\$361,315	\$361,315	\$361,315	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-36	Equipamiento Y Rehabilitación De La Red Eléctrica Del Municipio De Santa Lucia Del Camino		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros lineales	7,714	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-39	Equipamiento De Un Aula En Escuela El Sirve De La Nacion (El Llano Suchapa)	FAM-5431-2015	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$21,717	\$21,717	\$21,717	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	36	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-40	Construcción De Guarniciones En La Calle Emiliano Zapata		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$18,700	\$18,700	\$18,700	\$18,700	\$18,700	\$18,700	\$18,700	\$18,700	100.00	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-48	Elaboración De Proyecto Técnico De Drenaje Pluvial De La Calle Miguel Hidalgo	24	Oaxaca	Santiago Yatpecpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YATIEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	100.00	\$0	Estudio de pre inversión	4,120	0.00	100.00	Financiera: SE TIENE UN PROYECTO TECNICO QUE GARANTIZA LA CORRECTA OBSERVACION DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-49	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En El Arroyo Entre Calle Tierra Blanca Y Callejon La Luz	FISM- MSC/079/103/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/0103/2015, TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 0% PUESTO QUE EL CONTRATISTA NO HA SOLVENTADO LA PARTE DOCUMENTAL COMPROBATORIA ANTE EL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-51	Construccion De Un Aula En Jni Sur Juana Ines De La Cruz (El Bajo)	FAM-5432-2015	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$319,497	\$319,497	\$319,497	\$319,497	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-65	Equipamiento De Un Aula En Jni Sur Juana Ines De La Cruz (El Bajo)	FAM-5433-2015	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-79	Construccion De Tanque De Agua Potable	184 OP FISMDF-041-15	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$885,500	\$885,500	\$885,500	\$884,350	\$884,350	\$685,509	\$685,509	\$685,509	77.41	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-80	Construccion De Un Aula En Jni Trece De Septiembre	FAM-5434-2015	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$361,315	\$361,315	\$361,315	\$361,315	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-88	Equipamiento De Un Aula En Jni Trece De Septiembre	FAM-5435-2015	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-94	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Los Pinos Entre Juan De La Barrera Y Vicente Suarez	FISM- MSC/079/108/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$199,170	\$199,170	\$199,170	\$199,170	\$199,170	\$199,170	\$199,170	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	54	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/108/2015, TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-01	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica NO. 141	FAM-5436-2015	Oaxaca	Santiago Luchiguri	Guigovelaga	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$367,815	\$367,815	\$367,815	\$367,815	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006044-08	Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Escuela Primaria Benito Zaa	FAM-5437-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica</																					

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX151504006046-31	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Del Cam Del Arroyo Entre Carr Costera Y Calle Toluca	FISM- MSC/079/124/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$365,469	\$365,469	\$365,469	\$365,469	\$365,469	\$365,469	\$365,469	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	68	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/043/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-49	Mantenimiento Del Puente Vehicular Río Grande	FAIS-02-2015	Oaxaca	Santo Domingo Yanhuitlán	El Jazmín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$129,372	\$129,372	\$129,372	\$129,372	\$129,372	\$129,372	\$129,372	\$129,372	100.00	\$0	Metros cúbicos	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-88	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM001	Oaxaca	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$512,465	\$512,465	\$512,465	\$512,465	\$512,465	\$512,465	\$512,465	\$512,465	100.00	\$0	Metros lineales	1,394	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE 2015 - Física: OBRA TERMINA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-90	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable: Segunda Etapa En La Localidad De Arroyo Guacamaya	6	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Arroyo Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$403,812	\$403,812	\$403,812	\$403,812	\$403,812	\$403,812	\$403,812	\$403,812	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-98	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-5438-2015	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$794,591	\$794,591	\$794,591	\$794,591	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-23	Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 141	FAM-5439-2015	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Guiguelagla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,206	\$770,206	\$770,206	\$770,206	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-38	Equipoamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Benito Zaa	FAM-5440-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$62,946	\$62,946	\$62,946	\$62,946	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	118	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-54	Licencias Informáticas E Intelectuales.	46	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Seguridad	En Ejecución	2015	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006046-59	Construcción De Cinco Aulas En Escuela Primaria Carlos María Bustamante	FAM-5441-2015	Oaxaca	Villa Tejipám de la Unión	Villa Tejipám de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,469,469	\$1,469,469	\$1,469,469	\$1,469,469	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-67	Mantenimiento De Camino Tramo Teococuilco De Marcos Pérez A La Agencia De Policía La Guacamaya Del Km 0 Al Km 8		Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$242,287	\$242,287	\$242,287	\$242,287	\$242,287	\$242,287	\$242,287	\$242,287	100.00	\$0	Kilómetro	1,084	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-74	Equipoamiento De Cinco Aulas En Escuela Primaria Carlos María Bustamante	FAM-5442-2015	Oaxaca	Villa Tejipám de la Unión	Villa Tejipám de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$108,585	\$108,585	\$108,585	\$108,585	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	180	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-80	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAIS-04-2015	Oaxaca	Santo Domingo Yanhuitlán	La Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,371	\$250,371	\$250,371	\$250,371	\$250,371	\$250,371	\$250,371	\$250,371	100.00	\$0	Metros cúbicos	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-88	Construcción De Dos Anexos En Jui Leona Vicario	FAM-5443	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$592,733	\$592,733	\$592,733	\$592,733	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-16	Construcción De Dos Aulas Y Tres Anexos En Jui Margarita Maza De Juárez (Col. Reforma 1a. Sección)	FAM-5444-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,659,179	\$1,659,179	\$1,659,179	\$1,659,179	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-30	Equipoamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Jui Margarita Maza De Juárez 1a. Sección	FAM-5445-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	82	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-50	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Carretera Arriaga Y Camino Real Del Paraje La Leona	006	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,237,361	\$1,237,361	\$1,237,361	\$1,237,361	\$1,237,361	\$1,237,361	\$1,237,361	\$1,237,361	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-53	Construcción De Un Laboratorio Taller Y Tres Anexos En Telescuadria	FAM-5446-2015	Oaxaca	San Marcos Artega	Vista Hermosa Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,063,658	\$1,063,658	\$1,063,658	\$1,063,658	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-71	Equipoamiento De Un Laboratorio Taller Y Un Anexo En Telescuadria	FAM-5447-2015	Oaxaca	San Marcos Artega	Vista Hermosa Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$152,567	\$152,567	\$152,567	\$152,567	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	28	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-74	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa)	OF/SLT/PII/008/15	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Súcil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,023,684	\$2,023,684	\$2,023,684	\$2,023,684	\$2,023,684	\$2,023,684	\$2,023,684	\$2,023,684	100.00	\$0	Metros lineales	7,078	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 2 MILLONES CORRESPONDEN A FONDO II 2015 Y 2368.430 CORRESPONDEN A FONDO II 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-92	Construcción De Cuatro Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-5448-2015	Oaxaca	San Martín Peras	Ahuejuita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,716,080	\$1,716,080	\$1,716,080	\$1,716,080	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	319	0.00	0.00	Financiera: / Física 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-10	Construcción De Obra De Captación Para Aguas Pluviales De 15x26.5x3	003	Oaxaca	San Pedro Apóstol	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$352,428	\$352,428	\$352,428	\$352,428	\$352,428	\$352,428	\$352,428	\$352,428	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,796	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-19	Construcción De Un Comedor Comunitario	OF/SLT/PII/007/1	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	Río de Talea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,790,673	\$1,790,673	\$1,790,673	\$1,790,673	\$1,790,673	\$1,790,673	\$1,790,673	\$1,790,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	484	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-21	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario 3a. Etapa	FAISM-425-003/2015	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUETADA / Física: OBRA FINIQUETADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-27	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa)	OF/SLT/PII/017/15	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,399,386	\$2,399,386	\$2,399,386	\$2,399,386	\$2,399,386	\$2,399,386	\$2,399,386	\$2,399,386	100.00	\$0	Metros lineales	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE VALIDA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-32	Construcción De Drenaje Pluviales Del Centro De Desarrollo Comunitario	FAISM-425-009/2015	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,593	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-36	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De San Lorenzo Texmelucan Al Hospital De "La Paz"	OF/SLT/PII/025/15	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,315,752	\$1,315,752	\$1,315,752	\$1,315,752	\$1,315,752	\$1,315,752	\$1,315,752	\$1,315,752	100.00	\$0	Metros lineales	7,048	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE VALIDA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006046-40	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De Netzahuacoyotl A San José Tenango	001	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,205,195	\$1,205,195	\$1,20													

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400604955	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Luz Y Saber	FAM-5450-2015	Oaxaca	San Martín Peras	Chihón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$539,854	\$539,854	\$539,854	\$539,854	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604953	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Luz Y Saber	FAM-5451-2015	Oaxaca	San Martín Peras	Chihón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$43,434	\$43,434	\$43,434	\$43,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	72	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604974	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Carretera Antigua	007	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$395,754	\$395,754	\$395,754	\$395,754	\$395,754	\$395,754	\$395,754	100.00	\$0	Metros lineales	529	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604977	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario	FAISM-425-010/2015	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO	Educación	En Ejecución	2015	\$829,943	\$829,943	\$829,943	\$829,943	\$829,943	\$829,943	\$829,943	100.00	\$0	Metros	1,593	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604983	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Diego Rivera	FAM-5452-2015	Oaxaca	San Martín Peras	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,710	\$563,710	\$563,710	\$563,710	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604990	Continuación De La Oficina Administrativa	04-FORTAMUN-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Llano de Ayuca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	262	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTINUACIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AYUCA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604999	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Diego Rivera	FAM-5453-2015	Oaxaca	San Martín Peras	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$43,434	\$43,434	\$43,434	\$43,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	54	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605014	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5454-2015	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San José Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$190,718	\$190,718	\$190,718	\$190,718	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	62	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605023	Equipamiento De Un Aula En Jnu Ing. Miguel García Cruz	FAM-5455-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605037	Construcción De Casa De Salud	002	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Trueno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Salud	En Ejecución	2015	\$1,506,494	\$1,506,494	\$1,506,494	\$1,506,494	\$1,506,494	\$1,506,494	\$1,506,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	161	0.00	\$4.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400605043	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Jnu Ing. Miguel García Cruz	FAM-5456-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$963,428	\$963,428	\$963,428	\$963,428	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605057	Construcción De De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5457-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$367,803	\$367,803	\$367,803	\$367,803	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605065	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5458-2015	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$28,247	\$28,247	\$28,247	\$28,247	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605076	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5459-2015	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$272,101	\$272,101	\$272,101	\$272,101	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	57	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605086	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-5460-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Mojarra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$613,166	\$613,166	\$613,166	\$613,166	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605097	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-5461-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Mojarra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$43,434	\$43,434	\$43,434	\$43,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	72	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605106	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5462-2015	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$28,247	\$28,247	\$28,247	\$28,247	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	191	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605120	Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica	04-FISM-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,214,478	\$1,214,478	\$1,214,478	\$1,214,478	\$1,214,478	\$1,214,478	\$1,214,478	100.00	\$0	Luminaria	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA NUXAA, EN LOS PARAJES LOMA TIMBRE Y RÍO HORMIGA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605156	Captación De Agua De Lluvia En Tootox Y Xahayucanamo	FAIS-05-2015	Oaxaca	Santo Domingo Yanhuitlán	Tootxi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$410,396	\$410,396	\$410,396	\$410,396	\$410,396	\$410,396	\$410,396	100.00	\$0	Metros	112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605187	Construcción De Un Aula Didáctica Para Un Centro Educativo De Atención A Niñas Y Niños Con Discapacidad	010	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOITEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$408,030	\$408,030	\$408,030	\$408,030	\$408,030	\$408,030	\$408,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605191	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje San José	011	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$912,706	\$912,706	\$912,706	\$912,706	\$912,706	\$912,706	\$912,706	100.00	\$0	Metros lineales	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605197	Mantenimiento De La Red De Energía Eléctrica En Rancho Quemado	FIB232015	Oaxaca	Culipam de Guerrero	Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULIAPAM DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$999,060	\$999,060	\$999,060	\$999,060	\$999,060	\$999,060	\$999,060	100.00	\$0	Piezas	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: 12 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605199	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 1ra. Privada Del Mogote Del Paraje San Isidro	012	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$355,228	\$355,228	\$355,228	\$355,228	\$355,228	\$355,228	\$355,228	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605201	Mejoramiento Del Parque Municipal En La Zona Centro De Culipam De Guerrero.	FIB242015	Oaxaca	Culipam de Guerrero	Culipam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULIAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,187,507	\$2,187,507	\$2,187,507	\$2,187,507	\$2,187,507	\$2,187,507	\$2,187,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,360	0.00	100.00	Financiera: 2141369.95 FIB, 46,136.90 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA / Física: PRIMERA ETAPA 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605252	Ampliación Del Centro De Salud	002	Oaxaca	San Bartolo Yautepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2015	\$793,711	\$793,711	\$793,711	\$793,711	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	670	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Física: LA OBRA APENAS SE EMPEZO AUTORIZO POR LA SECRETARIA DE SALUD / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605371	Construcción De Guarnición	2015-197	Oaxaca	Loma Bonita	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$185,276	\$185,276	\$185,276	\$185,276	\$185,276	\$185,276	\$185,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400605390	Construcción De Techoado En La Escuela Primaria "Centro De Luz Y Progreso"	FIB262015	Oaxaca	Culipam de Guerrero	Carizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULIAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2015	\$301,116	\$301,116	\$301,116	\$301,116	\$301,116	\$301,116	\$301,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605395	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela "Preescolar" "Cassiano Conzatti"	FIBB282015	Oaxaca	Culipam de Guerrero	Culipam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULIAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2015	\$378,293	\$378,293	\$378,293	\$378,293	\$378,293	\$378,293	\$378,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	141	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515040060665	Construccion De La Ciudadde Los Archivos En Santa Lucia Del Camino, Oaxaca	RA23-PDR2724382015	Oaxaca	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$186,592,881	\$186,592,881	\$186,592,881	\$186,592,881	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,801,962	0.00	32.67	Financiera RECURSO CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Física RECURSO CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606679	Rehabilitacion De De Aulas En Escuela (Francisco Gantalez Bocanegra)	SDSH/2015/AE/213/1 285/2736	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Arador	Rural	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150400606687	Rehabilitacion De De Aulas En Escuela (21 De Marzo)	SDSH/2015/AE/213/1 285/2736	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Carrizal	Rural	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006066202	Rehabilitacion De De Aulas En Escuela (Telesundaria)	SDSH/2015/AE/213/1 285/2736	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	Rio de Talea	Rural	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606642	Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Telescundaria	FAM-5464-2015	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006066269	Rehabilitacion De De Aulas En Escuela (Jose Vasconcelo)	SDSH/2015/AE/213/1 285/2736	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Palo de Lima	Rural	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606683	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica, Calle Libertad	MSM-FAISM-003-2015	Oaxaca	Santa María Nduayaco	Santa María Nduayaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$173,122	\$173,122	\$173,122	\$173,122	\$173,122	\$173,122	\$173,122	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606688	Rehabilitacion De De Aulas En Escuela (Telescundaria)	SDSH/2015/AE/213/1 285/2736	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	Rio Nube	Rural	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606697	Construccion De Un Comedor Escolar, Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	-	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Educación	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060668	Revestimiento De La Calles Rehabilitacione De Calles	-	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$111,151	\$111,151	\$111,151	\$111,151	\$111,151	\$111,151	\$111,151	100.00	\$0	Metros lineales	146	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606635	Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Nucleo Rural La Estancia	-	Oaxaca	San Simón Almolonga	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RIGIDURIA DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606644	Construccion De Un Comedor Escolar, Jardín De Niños San Juana - Ines De La Cruz	-	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Educación	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606645	Rastreo Y Revestimiento De Camino, Guadalupe de Ramirez San Ildefonso Salinas	034-001-003-15	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$332,483	\$332,483	\$332,483	\$332,483	\$332,483	\$332,483	\$332,483	100.00	\$0	Kilómetro	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CONSISTE EN EL RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE TERRACERA EN UNA LONG. DE 7 KM. TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060663	Ampliación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$241,620	\$241,620	\$241,620	\$241,620	\$241,620	\$241,620	\$241,620	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606692	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Reforma Educativa	-	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	Tejalitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	Educación	En Ejecución	2015	\$155,835	\$155,835	\$155,835	\$155,835	\$155,835	\$155,835	\$155,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150400606695	Construccion De Un Comedor Escolar, Escuela Primaria Miguel Hidalgo	-	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Educación	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO REPORTO UN MONTO DE OBRA DE \$ 1,128,395.93 Y UN MONTO AUTORIZADO DE FONDO II ES DE \$ 2,534,572.64
OAX151504006066407	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	184 OP FISMDF 028-15	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Marín Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$805,556	\$805,556	\$805,556	\$801,453	\$801,453	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,348	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606620	Ampliacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	034-002-004-15	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	San Ildefonso Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$287,680	\$287,680	\$287,680	\$287,680	\$287,680	\$287,680	\$287,680	100.00	\$0	Metros lineales	750	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606624	Rehabilitacion Del Sistema De Distribucion De Agua Potable Ubicado En El Barrio De Lasosidad De San Simón Almolonga	-	Oaxaca	San Simón Almolonga	Barrio la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,368,853	\$1,368,853	\$1,368,853	\$1,368,853	\$1,368,853	\$1,368,853	\$1,368,853	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006066430	Construcción De Sanitarios 10 Con Biodegestor Primera Etapa	06-2015	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$537,166	\$537,166	\$537,166	\$537,166	\$537,166	\$537,166	\$537,166	100.00	\$0	Metros	39	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606662	Pavimentacion De La Calle Benito Juarez Y Josefa Ortiz De Domínguez De Acceso Al Centro De Justicia Ejtla De Crespo.	MIC/028/FAISMDF-DF/SP/003/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejtla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	100.00	\$0	Estudio de preinversión	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606608	Pavimentacion De La Calle 2 De Abril De Acceso Al Centro De Justicia Ejtla De Crespo.	MIC/028/FAISMDF-DF/SP/004/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejtla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006066526	Construccion De Tanque De Agua Potable	184 OP FISMDF 044-15	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Mata de Caña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$757,325	\$757,325	\$757,325	\$756,061	\$756,061	\$752,802	\$752,802	99.40	\$0	Equipamiento	600	0.00	100.00	Financiera obra totalmente requintada y terminada / Física fuicemente terminada - Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606629	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica - De La Escuela Telescundaria	-	Oaxaca	San Simón Almolonga	San Simón Almolonga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIS DE OBRAS	Educación	En Ejecución	2015	\$428,419	\$428,419	\$428,419	\$428,419	\$428,419	\$428,419	\$428,419	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606656	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Para El Centro De Justicia Ejtla De Crespo.	MIC/028/FAISMDF-DF/SP/005/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejtla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	100.00	\$0	Estudio de preinversión	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606668	Construccion De 30 Cuartos Dormitorios	ADMON-3	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Mateo Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$681,893	\$681,893	\$681,893	\$681,893	\$681,893	\$681,893	\$681,893	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera / Física UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CUARTO / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606683	Rehabilitacion De La Calle La Paz Con Concreto Hidraulico	034-001-005-15	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Guadalupe de Ramírez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$87,583	\$87,583	\$87,583	\$87,583	\$87,583	\$87,583	\$87,583	100.00	\$0	Metros	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN UN AREA DE 288 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606603	Ampliacion De La Red De Drenaje Para El Centro De Justicia Ejtla De Crespo.	MIC/028/FAISMDF-DF/SP/006/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejtla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001302001581-06	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151504006066-04	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM2015	Oaxaca	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$484,580	\$484,580	\$484,580	\$484,580	\$484,580	\$484,580	\$484,580	\$484,580	100.00	\$0	Metros lineales	1,394	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE REALIZÓ CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE \$797,567.62 SIENDO LAS APORTACIONES COMO SIGUE: RAMO 33 FONDO III (2015) \$484,579.54 - RAMO 33 FONDO II (2014) \$484,579.54. LA OBRA AL TÉRMINO DEL TRIMESTRE FUE TERMINADA FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006066-09	Construcción Del Sistema De Agua Potable Pineda Esca	005	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	Yosocahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,006,760	\$1,006,760	\$1,006,760	\$1,006,760	\$1,006,760	\$1,006,760	\$1,006,760	\$1,006,760	100.00	\$0	Lote	183	0.00	90.00	Financiera / Física / SIN OBSERVACIONES / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN
OAX151504006066-14	Construcción De Un Comedor Escolar, Jardín De Niños Cuauhtémoc	-	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Educación	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO REPORTÓ OBRA POR UN MONTO DE \$1,128,195.97 Y MONTO AUTORIZADO FONDO II-2015 ES DE \$2,534,572.64 LA DIFERENCIA ES UN CRÉDITO BANCARIO PARA EL EJERCICIO 2016 - SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006066-60	Construcción De 12 Cuartos Dormitorios	ADIMON-6	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa Catarina Estetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLÉS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$416,713	\$416,713	\$416,713	\$416,713	\$416,713	\$416,713	\$416,713	\$416,713	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DORMITORIO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006066-11	Supervisión De La Obra Denominada "Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable" En La Localidad De Los Ocos	MEC/028/FAISMDF-Df/SP/007/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$183,442	\$183,442	\$183,442	\$183,442	\$183,442	\$183,442	\$183,442	\$183,442	100.00	\$0	Estudio de preinversión	581	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006066-18	Construcción De 10 Cuartos Dormitorios	ADIMON-9	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Pedro Chulula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLÉS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$383,287	\$383,287	\$383,287	\$383,287	\$383,287	\$383,287	\$383,287	\$383,287	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CUARTO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006066-36	Adquisición De 60 Sillas Apilables	FIRP12015	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006066-58	Construcción De 23 Cuartos Dormitorios	ADIMON-16	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Hielo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLÉS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$705,565	\$705,565	\$705,565	\$705,565	\$705,565	\$705,565	\$705,565	\$705,565	100.00	\$0	Piezas	115	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CUARTO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006066-16	Rehabilitación Del Palacio Municipal	FORTAMUN-04-2015	Oaxaca	Itlilán de Juárez	Itlilán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITLILÁN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$462,788	\$462,788	\$462,788	\$462,788	\$462,788	\$462,788	\$462,788	\$462,788	100.00	\$0	Metros cúbicos	2,718	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX151504006066-62	Adquisición De 3 Escritorios Con Silla Secretarial	FIRP22015	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: PRODIM / Registro:
OAX151504006066-68	Techo De Las Gradas De La Cancha De Fútbol Rapido	FORTAMUN-05-2015	Oaxaca	Itlilán de Juárez	Itlilán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITLILÁN DE JUÁREZ	Deporte	En Ejecución	2015	\$105,560	\$105,560	\$105,560	\$105,560	\$105,560	\$105,560	\$105,560	\$105,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,718	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX151504006066-74	Construcción De 16 Cuartos Dormitorios	ADIMON-17	Oaxaca	Santa María Peñoles	Reclimiento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLÉS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$641,782	\$641,782	\$641,782	\$641,782	\$641,782	\$641,782	\$641,782	\$641,782	100.00	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CUARTO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006066-92	Equipamiento De Pozo Profundo	FISMDFMAP20150020-09	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Conejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$448,316	\$448,316	\$448,316	\$448,316	\$448,316	\$448,316	\$448,316	\$448,316	100.00	\$0	Metros lineales	408	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006066-33	Construcción De 11 Cuartos Dormitorios	ADIMON-18	Oaxaca	Santa María Peñoles	Los Sabinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLÉS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$349,860	\$349,860	\$349,860	\$349,860	\$349,860	\$349,860	\$349,860	\$349,860	100.00	\$0	Piezas	55	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CUARTO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006066-67	Rehabilitación De Caminos Rurales	FAISMDF-09-2015	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA OAX	Urbanización	En Ejecución	2015	\$321,285	\$321,285	\$321,285	\$321,285	\$321,285	\$321,285	\$321,285	\$321,285	100.00	\$0	Kilómetro	3,302	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y RECIBIDA EN TIEMPO Y FORMA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL / Registro:
OAX151504006066-80	Mejoramiento De Dos Aulas En Preescolar Felipe Carrillo Puerto Clave: 2080101833	FISM-MVTMO-334-064-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Ana Tututepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015	\$185,264	\$185,264	\$185,264	\$185,264	\$185,264	\$185,264	\$185,264	\$185,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	609	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX151504006066-94	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MSMN-FISMDF-01-2015	Oaxaca	Santa María Ndauayaco	Santa María Ndauayaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA NDUAAYACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$529,560	\$529,560	\$529,560	\$529,560	\$529,560	\$529,560	\$529,560	\$529,560	100.00	\$0	Piezas	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINAD / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006066-99	Construcción De 10 Cuartos Dormitorios	ADIMON-29	Oaxaca	Santa María Peñoles	Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLÉS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$405,571	\$405,571	\$405,571	\$405,571	\$405,571	\$405,571	\$405,571	\$405,571	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CUARTO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006070-21	Rehabilitación De Colector Sanitario	FISMDFMAP20150020-10	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$149,980	\$149,980	\$149,980	\$149,980	\$149,980	\$149,980	\$149,980	\$149,980	100.00	\$0	Metros lineales	2,185	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006070-23	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	003	Oaxaca	San José Tenango	Agua de Golondrina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,510,823	\$2,510,823	\$2,510,823	\$2,510,823	\$2,510,823	\$2,510,823	\$2,510,823	\$2,510,823	100.00	\$0	Piezas	344	0.00	15.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX151504006070-59	Construcción De 10 Cuartos Dormitorios	ADIMON-35	Oaxaca	Santa María Peñoles	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLÉS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$334,261	\$334,261	\$334,261	\$334,261	\$334,261	\$334,261	\$334,261	\$334,261	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CUARTO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006070-62	Rehabilitación Del Auditorio Municipal	FORTAMUN-06-2015	Oaxaca	Itlilán de Juárez	Itlilán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITLILÁN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$209,918	\$209,918	\$209,918	\$209,918	\$209,918	\$209,918	\$209,918	\$209,918	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	2,718	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX151504006070-90	Construcción De Casa De Salud	005	Oaxaca	San José Tenango	Rancho Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Salud	En Ejecución	2015	\$1,942,372	\$1,942,372	\$1,942,372	\$1,942,372	\$1,942,372	\$1,942,372	\$1,942,372	\$1,942,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	289	0.00	54.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX151504006070-93	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor	FAISMDF-10-2015	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,447,929	\$1,447,929	\$1,447,929	\$1,447,929	\$1,447,929	\$1,447,929	\$1,447,929	\$1,447,929	100.00	\$0	Piezas	112	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN TIEMPO Y FORMA / Física: OBRA TERMINADA Y RECIBIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL / Registro:
OAX151504006071-10	Rehabilitación Del Camino Sacacocha Tramo El El Zanjon-Chicalapay Tramo Carretera Federal Plaza Viena	FISM-MVTMO-334-065-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zanjon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$928,426	\$928,426	\$928,426	\$928,426	\$928,426	\$928,426	\$928,426	\$928,426	100.00	\$0	Kilómetro	121	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX151504006071-30	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	001-15 convenio al contrato 07-15	Oaxaca	San Juan Bautista Tututepec	Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan bautista Tututepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$148,980	\$148,980	\$148,980	\$148,980	\$148,980	\$148,338	\$148,338	\$148,338	99.57	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: obra totalmente tramitada y terminada / Física: físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006071-33	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles	005	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$549,440	\$549,440	\$549,440	\$549,440	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	112	0.00	42.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 0% / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 42% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006071-53	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Antonio De León	-	Oaxaca	San Simón Almolongas	San Simón Almolongas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Educación	En Ejecución	2015	\$428,419	\$428,419	\$428,419	\$428,419	\$428,419	\$428,419	\$428,419	\$428,419	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515040060773	Ampliación Elctrica	FISDMFMAP2015002014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$394,316	\$394,316	\$394,316	\$394,316	\$394,316	\$394,316	\$394,316	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607723	Programa De Desarrollo Institucional	MSPPC-	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cántaros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COXCATEPEC CANTAROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$79,638	\$79,638	\$79,638	\$79,638	\$79,638	\$79,638	\$79,638	100.00	\$0	Estudio de preinversión	877	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: PROGRAMA CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006077242	Construcción De Un Dispensario Medico	FAISDMF-11-2015	Oaxaca	La Compañía	Los Pitillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA OAX.	Salud	En Ejecución	2015	\$374,468	\$374,468	\$374,468	\$374,468	\$374,468	\$374,468	\$374,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN TIEMPO Y FORMA / Física: OBRA TERMINADA Y RECIBIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL / Registro:
OAX151504006077275	Introducción De Energia Elctrica 2º. Etapa.	006	Oaxaca	San José Tenango	Agua de la Fuente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,410,390	\$2,410,390	\$2,410,390	\$2,410,390	\$2,410,390	\$2,410,390	\$2,410,390	100.00	\$0	Piezas	469	0.00	15.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX151504006077283	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios	ADMON-36	Oaxaca	Santa María Peñoles	Rio V	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$461,281	\$461,281	\$461,281	\$461,281	\$461,281	\$461,281	\$461,281	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CUARTO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006077291	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable (Centro De Justicia)	FORTAMUN-07-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$166,228	\$166,228	\$166,228	\$166,228	\$166,228	\$166,228	\$166,228	100.00	\$0	Metros lineales	2,718	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151504006077300	Adquisición E Instalación De Tres Sistemas De Aire Acondicionado	FIIP32015	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GURBERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006077323	Mejoramiento De Sanitarios En Prencipal Angila Peraita Clave: 209p02477	FAISDMF-12-2015	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$71,799	\$71,799	\$71,799	\$71,799	\$71,799	\$71,799	\$71,799	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y RECIBIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL / Registro:
OAX151504006077334	Construcción De 13 Cuartos Dormitorios	ADMON-40	Oaxaca	Santa María Peñoles	Peña de Letra Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$305,292	\$305,292	\$305,292	\$305,292	\$305,292	\$305,292	\$305,292	100.00	\$0	Piezas	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CUARTO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006077392	Adquisición De 4 Equipos De Computo De Escritorio	FIIP42015	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUEBERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,660	\$30,660	\$30,660	\$30,660	\$30,660	\$30,660	\$30,660	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006077393	Ampliación De La Red De Energía Elctrica	007	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Rabón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,080,766	\$2,080,766	\$2,080,766	\$2,080,766	\$2,080,766	\$2,080,766	\$2,080,766	100.00	\$0	Piezas	276	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX151504006077436	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Tele Secundaria Clave: 20dtv0666m	FAISDMF-13-2015	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$101,451	\$101,451	\$101,451	\$101,451	\$101,451	\$101,451	\$101,451	100.00	\$0	Piezas	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX151504006077439	Construcción De 8 Cuartos Dormitorios	ADMON-41	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Maney Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$191,020	\$191,020	\$191,020	\$191,020	\$191,020	\$191,020	\$191,020	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CUARTO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006077451	Actualización De Un Controlador De Base De Datos	FIIP52015	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUEBERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PRODM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006077486	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FISDMF-15-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$895,169	\$895,169	\$895,169	\$895,169	\$895,169	\$895,169	\$895,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,718	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151504006077502	Construcción De Baños Ecológicos Con Biodegrantes	SPCC-FISDMF-10-2015	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cántaros	San Pedro Coxcattepec Cántaros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COXCATEPEC CANTAROS NOCH. OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$390,030	\$390,030	\$390,030	\$390,030	\$390,030	\$390,030	\$390,030	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006077542	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2º. Etapa	009	Oaxaca	San José Tenango	Pozo de Aguila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,213,853	\$3,213,853	\$3,213,853	\$3,213,853	\$3,213,853	\$3,213,853	\$3,213,853	100.00	\$0	Kilómetro	192	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX151504006077558	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	RG23-01	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,456,826	\$2,456,826	\$2,456,826	\$845,000	\$845,000	\$845,000	\$845,000	34.39	\$0	Metros lineales	129	0.00	40.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006077680	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Av. Carranza Entre Matamoros-Morelos	184 op fismdf 045-15	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan bautista tuxtepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,275,000	\$3,275,000	\$3,275,000	\$3,268,463	\$3,268,463	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006077613	Construcción De Viviendas	SPCC-FISDMF-11-2015	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cántaros	San Juan Ixtaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COXCATEPEC CANTAROS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$453,937	\$453,937	\$453,937	\$453,937	\$453,937	\$453,937	\$453,937	100.00	\$0	Piezas	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006077639	Rehabilitación Del Comedor Comunitario	FISDMF-14-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santiago Teotlasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$265,010	\$265,010	\$265,010	\$265,010	\$265,010	\$265,010	\$265,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	504	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151504006077644	Ampliación Del Dispensario Medico (Cajón De Pasica)	OPFMSACN/088/FAIS/001/2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	Salud	En Ejecución	2015	\$497,820	\$497,820	\$497,820	\$497,820	\$497,820	\$497,820	\$497,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006077647	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domésticas.	01	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Catarina Loxicha	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,073,089	\$5,073,089	\$5,073,089	\$5,073,089	\$5,073,089	\$5,073,089	\$5,073,089	100.00	\$0	Metros lineales	2,693	0.00	100.00	Financiera: La obra tiene un avance financiero del 100%. / Física: La obra tiene un avance físico del 100%. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006077695	Construcción De Mercado Municipal En San Antonio Sinicahua	RG23-002	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	129	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006077746	Construcción De Pozos De Absorcion	02	Oaxaca	San Pedro Mártir	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$631,201	\$631,201	\$631,201	\$631,201	\$631,201	\$631,201	\$631,201	100.00	\$0	Piezas	1,711	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE 10 POZOS DE ABSORCION / Registro:
OAX151504006077754	Construcción De Casa De Salud	011	Oaxaca	San José Tenango	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Salud	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	299	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX151504006077757	Construcción De 9 Cuartos Dormitorios	ADMON-44	Oaxaca	Santa María Peñoles	Morelos Uno Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$222,841	\$222,841	\$222,841	\$222,841	\$222,841	\$222,841	\$222,841	100.00	\$0	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CUARTO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006077764	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISDMF-011-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Gaspar Yagülazi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$620,145	\$620,145	\$620,145	\$620,145	\$620,145	\$620,145	\$620,145	100.00	\$0	Metros lineales	442	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158960	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515040060773	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa A	02	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Santa Catarina Loxicha	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,248,557	\$1,248,557	\$1,248,557	\$1,248,557	\$1,248,557	\$1,248,557	\$1,248,557	100.00	\$0	Metros lineales	687	0.00	100.00	Financiera: La obra tiene un avance financiero del 100%. / Física: La obra tiene un avance físico del 100%. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040060778	Equipamiento De Pozo Profundo No. 3	FISMDFMAP2015002048	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$414,941	\$414,941	\$414,941	\$414,941	\$414,941	\$414,941	\$414,941	100.00	\$0	Metros lineales	3,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607805	Construcción De 12 Cuartos Dormitorios	ADMON-46	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Espina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$247,354	\$247,354	\$247,354	\$247,354	\$247,354	\$247,354	\$247,354	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CUARTO / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607817	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle En Barrio Escorpión De La Cabecera Municipal De Candelaria Loxicha	mcifm12010	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de candelaria loxicha	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,003	\$999,003	\$999,003	\$999,003	\$999,003	\$999,003	\$999,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,072	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607831	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2°. Etapa.	013	Oaxaca	San José Tenango	Agua Pescado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,109,091	\$2,109,091	\$2,109,091	\$2,109,091	\$2,109,091	\$2,109,091	\$2,109,091	100.00	\$0	Metros lineales	336	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400607848	Construcción De 6 Cuartos Dormitorios	ADMON-48	Oaxaca	Santa María Peñoles	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$187,186	\$187,186	\$187,186	\$187,186	\$187,186	\$187,186	\$187,186	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CUARTO / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607891	Ampliación De Casa De Salud	FISMDFMAP2015002017	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$287,754	\$287,754	\$287,754	\$287,754	\$287,754	\$287,754	\$287,754	100.00	\$0	Vivienda	411	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607892	Construcción De 6 Cuartos Dormitorios	ADMON-51	Oaxaca	Santa María Peñoles	Mano de León Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$153,760	\$153,760	\$153,760	\$153,760	\$153,760	\$153,760	\$153,760	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CUARTO / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607923	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISMDF-006-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santo Domingo Cacaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$660,947	\$660,947	\$660,947	\$660,947	\$660,947	\$660,947	\$660,947	100.00	\$0	Luminaria	481	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607935	Mejoramiento Del Camino Saca Coehcas (La Nueva Luz - La Primavera) Del Km. 0000 Al Km. 4.797.82	06	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Santa Catarina Loxicha	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,406,505	\$1,406,505	\$1,406,505	\$1,406,505	\$1,406,505	\$1,406,505	\$1,406,505	100.00	\$0	Kilómetro	156	0.00	100.00	Financiera: La obra tiene un avance financiero del 100%. / Física: La obra tiene un avance físico del 100%. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607962	Construcción De Comedor Comunitario	MSMB/FISM/F-III/21/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Juan Ayllu Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,287,740	\$1,287,740	\$1,287,740	\$1,287,740	\$1,287,740	\$1,287,740	\$1,287,740	100.00	\$0	Piezas	288	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES COMEDOR / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607965	Introducción L.D. Y.R.D. En La Localidad De Vista Hermosa	OP/MSACN/088/FAS/002/2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,950,648	\$2,950,648	\$2,950,648	\$2,950,648	\$2,950,648	\$2,950,648	\$2,950,648	100.00	\$0	Kilómetro	31	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607989	Apertura De Camino Rural 2a. Etapa 250 Mtrs.	014	Oaxaca	San José Tenango	Piedra de la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,908,225	\$1,908,225	\$1,908,225	\$1,908,225	\$1,908,225	\$1,908,225	\$1,908,225	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400608009	Rehabilitación De Red De Agua Potable	FISMDFMAP2015002026	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,612,298	\$1,612,298	\$1,612,298	\$1,612,298	\$1,612,298	\$1,612,298	\$1,612,298	100.00	\$0	Metros lineales	879	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX15150400608010	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En El Barrio La Mariposa	10	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Santa Catarina Loxicha	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$136,272	\$136,272	\$136,272	\$136,272	\$136,272	\$136,272	\$136,272	100.00	\$0	Metros lineales	84	0.00	100.00	Financiera: La obra tiene un avance financiero del 100%. / Física: La obra tiene un avance físico del 100%. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608077	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable 1 Etapa	004	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Yosonohuá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608094	Construcción De 19 Sanitarios Con Biodegestor En La Localidad De Guadalupe Río Grande	OP/MSACN/088/FAS/003/2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Guadalupe Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$699,352	\$699,352	\$699,352	\$699,352	\$699,352	\$699,352	\$699,352	100.00	\$0	Piezas	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608097	Construcción De Obra Exterior En Jr Francisco Gabilondo Soté	FAM-5465-2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Fortino J. Pinacho	Rural	Aportaciones Federales	1007 IAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608104	Equipamiento De Pozo Profundo	FISMDFMAP2015002031	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Emiliano Zapata (Colonia 21 de Mayo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$494,808	\$494,808	\$494,808	\$494,808	\$494,808	\$494,808	\$494,808	100.00	\$0	Metros lineales	155	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608111	Apertura De Camino Rural De Sitio Iglesia A Cerro Palmaje 200 Mtrs.	018	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Palmaje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400608118	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	MSMB/FISM/F-III/12/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río Cacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,729	\$300,728	\$300,728	\$300,728	\$300,728	\$300,728	\$300,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608151	Ampliación De Drenaje Pluvial	184 OP FISMDF 023-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$713,008	\$713,008	\$713,008	\$710,355	\$710,355	\$707,293	\$707,293	99.20	\$0	Metros lineales	371	0.00	100.00	Financiera: OBRA TRAMITADA Y TERMINADA / Física: OBRA FISCALMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608196	Construcción De Comedor Comunitario La Localidad De Santa María Peñoles (Segunda Etapa)	MSMB/FISM/F-III/59/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,434,999	\$1,434,999	\$1,434,999	\$1,434,999	\$1,434,999	\$1,434,999	\$1,434,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	646	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES COMEDOR / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608208	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Profundo	FISMDFMAP2015002038	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$345,022	\$345,022	\$345,022	\$345,022	\$345,022	\$345,022	\$345,022	100.00	\$0	Metros lineales	139	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608209	Construcción De Techumbre Para Cancha Municipal	DPP-02-2015	Oaxaca	San Andrés Solaga	Santa María Tavehua	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Deporte	En Ejecución	2015	\$997,500	\$997,500	\$997,500	\$997,500	\$997,500	\$997,500	\$997,500	100.00	\$0	Lote	216	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608219	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Zaragoza Entre Reforma Y Av. 20 De Noviembre	003-15 CONVENIO AL CONTRATO 01-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$87,096	\$87,096	\$87,096	\$87,096	\$87,096	\$86,721	\$86,721	99.57	\$0	Metros lineales	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA TREMITADA Y TERMINADA / Física: OBRA FISCALMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608224	Apertura De Camino Rural De 200 Mtrs.	020-2015	Oaxaca	San José Tenango	San Martín Caballero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Metros lineales	317	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400608254	Construcción De Sanitarios Para La Escuela Primaria.	FISM-064-38-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Gramal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, YAUTEPEC.	Educación	En Ejecución	2015	\$564,274	\$564,274	\$564,274	\$564,274	\$564,274	\$564,274	\$564,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	319	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. / Física: OBRA TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400608797	Construccion De Cuartos Dormitorios	014	Oaxaca	San Juan Rumi	La Paz Yosotama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$655,479	\$655,479	\$655,479	\$655,479	\$655,479	\$655,479	\$655,479	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
OAX15150400608801	Apertura De Camino Rural Tramo Desde Cerro Chivito 300 Mtrs.	028-2015	Oaxaca	San José Tenango	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros lineales	77	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400608820	Construcción De Techado En Área De Importación De Educación Física En Jardín De Niños "Rosario R. Gál De Alvarado Clave 20d9j124k"	FISM-MVTMO-334-066-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015	\$40,000	\$40,001	\$40,001	\$40,001	\$40,001	\$40,001	\$40,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	372	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150400608832	Construccion De Baños Sanitarios Con Fosa	FISDMFMAP2015002057	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Palo Solo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$331,345	\$331,345	\$331,345	\$331,345	\$331,345	\$331,345	\$331,345	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608844	Construccion Del Sistema De Agua Potable	SF/SPD/DRP/N-505/2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cabato (San Cosme la Paz)	Rural	Subsidios	U07-6 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,609,894	\$2,609,894	\$2,609,894	\$2,609,894	\$2,609,894	\$2,609,894	\$2,609,894	100.00	\$0	Metros lineales	157	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608851	Construccion De Baños Y Barda Perimetral En Esc. Prim. "Plan De 11 Años" Clave: 20d9r1778r	CO-MVTMO-334-043-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Chachaua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015	\$328,323	\$328,323	\$328,323	\$328,323	\$328,323	\$328,323	\$322,329	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150400608862	Rehabilitación De Calles Principales En Mariscal De Juárez	001/2015	Oaxaca	Mariscal de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUÁREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$200,866	\$200,866	\$200,866	\$200,866	\$200,866	\$200,866	\$200,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
OAX15150400608869	Apertura De Camino Rural 300 Mtrs. 2ª Etapa	030-2015	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,209,524	\$2,209,524	\$2,209,524	\$2,209,524	\$2,209,524	\$2,209,524	\$2,209,524	100.00	\$0	Metros lineales	425	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400608877	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa	MVT/FAIS/558/005/2015	Oaxaca	Valerio Trujano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$691,555	\$691,555	\$691,555	\$691,555	\$691,555	\$691,555	\$691,555	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608879	Construcción De La Unidad Deportiva.	-	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA IPALAPA.	Deporte	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 %- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608883	Construcción De Sanitarios A Base De Biodegradores 2a Etapa	FISDMF-04-2015	Oaxaca	Itlán de Juárez	San Juan Yagla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$640,023	\$640,023	\$640,023	\$640,023	\$640,023	\$640,023	\$640,023	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608890	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Barrio El Rosario	FISDMFMAP2015002059	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$241,653	\$241,653	\$241,653	\$241,653	\$241,653	\$241,653	\$241,653	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608893	Ampliacion Rep. De La Red De Distribucion De Energia Electrica	019	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
OAX15150400608895	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tierra Colorada	MSA/450/FISM/OP/17/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,798,000	\$1,798,000	\$1,798,000	\$1,798,000	\$1,798,000	\$1,798,000	\$1,798,000	100.00	\$0	Metros lineales	115	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608897	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Calle Linda Vista Y Calles Benito Juárez	FISM-MSC/079/203/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$293,078	\$293,078	\$293,078	\$293,078	\$293,078	\$293,078	\$262,150	100.00	\$0	Metros lineales	68	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 89.45% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/203/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 89.45%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006088936	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Telesecundaria.	033-2015	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Otate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Piezas	393	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX151504006088950	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MNE-FISDMF-06-2015	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETIA OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$169,575	\$169,576	\$169,576	\$169,576	\$169,576	\$169,576	\$169,576	100.00	\$0	Piezas	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006088952	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Laurel	MSA/450/FISM/OP/18/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Laurel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,792,844	\$1,792,844	\$1,792,844	\$1,792,844	\$1,792,844	\$1,792,844	\$1,792,844	100.00	\$0	Kilómetro lineal	274	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006088962	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISDMF-012-2015	Oaxaca	Itlán de Juárez	Santa Cruz Yagavila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$780,216	\$780,216	\$780,216	\$780,216	\$780,216	\$780,216	\$780,216	100.00	\$0	Luminaria	595	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006088969	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria 21 De Agosto, Cal. Monte Bello	FAM-5514-2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$43,434	\$43,434	\$43,434	\$43,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	72	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006088976	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rio Cuervo	MSA/450/FISM/OP/19/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Rio Cuervo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,991,990	\$1,991,990	\$1,991,990	\$1,991,990	\$1,991,990	\$1,991,990	\$1,991,990	100.00	\$0	Kilómetro lineal	452	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006088982	4 Gimnacios Al Aire Libre En Yanhuitlán	FAIS-06-2015	Oaxaca	Santo Domingo Yanhuitlán	Santo Domingo Yanhuitlán	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006088984	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	008	Oaxaca	San Juan Rumi	Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$775,854	\$775,854	\$775,854	\$775,854	\$775,854	\$775,854	\$775,854	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006088991	Ampliación De Red De Agua Potable	FISDMFMAP2015002064	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladilla Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$731,649	\$731,649	\$731,649	\$731,649	\$731,649	\$731,649	\$731,649	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX151504006089001	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Emiliano Zapata Entre 16 De Septiembre Y División Del Norte	FISM-MSC/079/204/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$530,156	\$530,156	\$530,156	\$530,156	\$530,156	\$530,156	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO EL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/204/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 100% Y FINANCIERO DEL 0%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006089021	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso A La Comunidad	FISM-MVTMO-334-068-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Comunicaciones	En Ejecución</															

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400609062	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Marimar, Entre Av. S. De Mayo Y Av. Tampico	FISM- MSC/079/205/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	100.00	\$0	Metros lineales	127	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/205/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 0%
OAX15150400609065	Construcción De Baños Sanitarios Barrio La Estación	FISMDFMAP2015002068	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$566,292	\$566,292	\$566,292	\$566,292	\$566,292	\$566,292	\$566,292	100.00	\$0	Vivienda	13	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609066	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Esteban Vasquez Hernandez	FAM-5489-2015	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$62,946	\$62,946	\$62,946	\$62,946	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	257	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609084	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5466-2015	Oaxaca	San José Chiltepec	San Isidro Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	47	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609098	Construcción De La Escuela Primaria Municipal Justo Rodríguez	FAIS-07-2015	Oaxaca	Santo Domingo Yanhuitlán	Santo Domingo Yanhuitlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$300,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609099	Rehabilitación De Espacios Educativos En La Escuela Primaria	FISM-064-13-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	La Lámina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2015	\$914,274	\$914,274	\$914,274	\$914,274	\$914,274	\$914,274	\$914,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	674	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609098	Construcción De Techado De Canchón En La Escuela Primaria Guillermo Prieto	DPP-03.2015	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609099	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Porfirio Díaz Entre Calle Teniente Asueta Y Benito Juárez	FISM- MSC/079/206/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	64	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/206/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609098	Construcción De Un Edificio De Siete Aulas Y Tres Anexos En La Universidad Del Istmo Campus Acetán 2a. Etapa	PEDE-6491-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,239,868	\$1,239,868	\$1,239,868	\$1,239,868	\$1,239,868	\$310,578	\$310,578	25.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609099	Construcción De Drenaje Sanitario	184 OP FISMDF 048-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$905,054	\$905,054	\$902,054	\$902,054	\$902,054	\$898,166	\$898,166	99.24	\$0	Metros lineales	121	0.00	95.00	Financiera: OBRA TRAMITADA Y TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609099	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Callejón Del Bosque	MNE-FISMDF-07-2015	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Piezas	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609099	Construcción De La Red De Energía Eléctrica Subterránea En La Colonia Las Rosas	FISM- MSC/079/013/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,388,816	\$1,388,816	\$1,388,816	\$1,388,816	\$1,388,816	\$1,388,816	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	1,040	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/013/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609290	Construcción De Un Aula Para La Escuela Cam Clave 20d0m0018s	56	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,052,500	\$1,052,500	\$1,052,500	\$1,052,500	\$1,052,500	\$315,750	\$315,750	30.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609292	Mejoramiento De Aulas Didacticas De La Escuela Preescolar Benito Juárez. Clave 20dc1162x	faio112015	Oaxaca	Santa María Guenagati	Santa María Guenagati	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria guenagati	Educación	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609292	Ampliación R.D. Paraje Joya San Sebastián Valfré	SF/SPRP/DPR/PNE-DD01/7298-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	San Sebastián Valfré	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$778,410	\$778,410	\$778,410	\$778,410	\$778,410	\$778,410	\$778,410	100.00	\$0	Kilómetro	191	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE EJECUTO POR LA VÍA DE MEZCLA DE RECURSOS, APORTANDO EL MUNICIPIO DEL RAMO 33 FONDO II FISM-2015 UN IMPORTE DE \$ 788,410.00 Y EL ESTADO APORTÓ DEL PROGRAMA NORMAL ETATAL 2015 DEUDA DIRECTA 1000 MDP LA CANTIDAD DE \$ 951,390.00 SUMANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$1,729,800.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609292	Construcción De Un Comedor Comunitario	faio082015	Oaxaca	Santa María Guenagati	La Botija	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria guenagati	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609292	Construcción De La Red De Energía Eléctrica Subterránea Para La Alimentación Al Pantón, Localizada En Camino Viejo A La Ventosa Ejido Boca Del Río	FISM- MSC/079/207/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$611,184	\$611,184	\$611,184	\$611,184	\$611,184	\$611,184	\$608,549	100.00	\$0	Metros lineales	825	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.57% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609292	Ampliación De Drenaje Pluvial	184 OP FISMDF 049-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$992,374	\$992,374	\$992,374	\$989,374	\$989,374	\$985,110	\$985,110	99.27	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y REQUISITADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609292	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Privada 13 De Septiembre	MNE-FISMDF-08-2015	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$366,226	\$366,226	\$366,226	\$366,226	\$366,226	\$366,226	\$366,226	100.00	\$0	Lote	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609292	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable		Oaxaca	Mariscal de Juárez	San Pedro Atoyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$108,588	\$108,588	\$108,588	\$108,588	\$108,588	\$108,588	\$108,588	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: AMPLIACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (OBRA CONCLUIDA) / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609292	Obra De Drenaje Pluvial Del Barrio Escorpion Del Municipio De Candelaria Loxicha	MCL/FISM/012/011/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,411,420	\$1,411,420	\$1,411,420	\$1,411,420	\$1,411,420	\$1,411,420	\$1,411,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,072	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609292	Construcción Del Sistema Alcantarillado Sanitario	MSZO-30-503-0001-PROB-001-2015	Oaxaca	Santiago Zochila	Santiago Zochila	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$968,000	\$968,000	\$528,000	\$968,000	\$528,000	\$528,000	\$528,000	54.55	\$0	Kilómetro	374	0.00	54.50	Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609292	Construcción De Un Techado En Área De Inversión Física En La Escuela Itebo 106	faio082015	Oaxaca	Santa María Guenagati	Santa María Guenagati	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria guenagati	Educación	En Ejecución	2015	\$317,556	\$317,556	\$317,556	\$317,556	\$317,556	\$317,556	\$317,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609298	Construcción De Tanque De Agua Potable	184 OP FISMDF 053-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,250,221	\$1,250,221	\$1,250,221	\$1,247,221	\$1,247,221	\$1,005,079	\$1,005,079	80.39	\$0	Equipamiento	800	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609297	Construcción De Una Unidad Básica De Salud	faio102015	Oaxaca	Santa María Guenagati	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria guenagati	Salud	En Ejecución	2015	\$449,819	\$449,819	\$449,819	\$449,819	\$449,819	\$449,819	\$449							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150400609356	Construcción De Un Aula En La Escuela Ignacio Manuel Altamirano Clave 204q33210	faio0072015	Oaxaca	Santa María Guenagati	Nizavighana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria guenagati	Educación	En Ejecución	2015	\$482,847	\$482,847	\$482,847	\$482,847	\$482,847	\$482,847	\$482,847	\$374,338	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400609360	Construcción De Cocina Comunitaria En El Barrio Nuevo	MCL/FISM/012/012/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de candelaria loxicha	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$489,135	\$489,135	\$489,135	\$489,135	\$489,135	\$489,135	\$489,135	\$489,135	\$489,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	233	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609417	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Leona Vicario	020/2015	Oaxaca	Mariscal de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$188,887	\$188,887	\$188,887	\$188,887	\$188,887	\$188,887	\$188,887	\$188,887	\$188,887	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609454	Construcción De Cocina Comunitaria	MCL/FISM/012/013/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$245,481	\$245,481	\$245,481	\$245,481	\$245,481	\$245,481	\$245,481	\$245,481	\$245,481	100.00	\$0	Metros Cuadrados	326	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609465	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico La Calle De Acceso Al Jardín De Niños Gustavo Adolfo Becquer	005	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$197,943	\$197,943	\$197,943	\$197,943	\$197,943	\$197,943	\$197,943	\$197,943	\$197,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609470	R.D. Ampliación Paraje El Mesquite, Lado Norte Del Sector La Loma	MNE-FISMDF-10-2015	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$429,453	\$429,454	\$429,454	\$429,454	\$429,454	\$429,454	\$429,454	\$429,454	\$429,454	100.00	\$0	Lote	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609481	Construcción De Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-5467-2015	Oaxaca	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,098,801	\$1,098,801	\$1,098,801	\$1,098,801	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400609486	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSZ-RC23-N-283-0001-503-2015	Oaxaca	Santiago Zochilá	Santiago Zochilá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	100.00	\$0	Kilómetro	471	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609493	Rehabilitación De Drenaje Pluvial	184 OP FISMDF 054-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,205,212	\$1,205,212	\$1,205,212	\$1,202,213	\$915,686	\$911,739	\$911,739	\$911,739	75.65	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400609499	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Privada De Independencia Y Cuauhtémoc, En El Municipio De Magdalena Teitipac		Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400609500	Construcción De Piso Firme En La Agencia Municipal De Playa Brasil Y Las Colonias Lomas Del Pedregal, El Paraiso Y Vista Hermosa	FISM- MSC/079/066/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Playa Brasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE FISCO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM- MSC/079/066/2015 TIENE UN AVANCE FISCO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 0%
OAX15150400609513	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Diversas Calles	190	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$533,000	\$532,058	\$532,058	\$532,058	\$532,058	\$532,058	\$532,058	\$532,058	\$532,058	100.00	\$0	Metros lineales	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609529	Construcción De Cocina Comunitaria En El Barrio Escorpion	MCL/FISM/012/014/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$186,470	\$186,470	\$186,470	\$186,470	\$186,470	\$186,470	\$186,470	\$186,470	\$186,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	310	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609535	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-5468-2015	Oaxaca	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$41,229	\$41,229	\$41,229	\$41,229	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Lote	43	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400609559	Mejoramiento De Sanitarios Existentes Con Uso De Biodegradables, En La Agencia Municipal De San Jose Del Palmar Y Las Colonias La Brecha Y Granadillo	FISM- MSC/079/110/2015	Oaxaca	Salina Cruz	San José del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$594,556	\$594,556	\$594,556	\$594,556	\$594,556	\$594,556	\$594,556	\$425,000	100.00	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera: A OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 71.48% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISCO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM- MSC/079/110/2015 TIENE UN AVANCE FISCO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 71.48% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400609570	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, Con Clave: 204pb1938v	FAISM-007-2015	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	Educación	En Ejecución	2015	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	102	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609572	Pavimentación De La Calle Cuauhtémoc: Con Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400609574	Construcción De Un Aula En Jni Rey Conday	FAM-5469-2015	Oaxaca	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$303,346	\$303,346	\$303,346	\$303,346	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400609579	Construcción De Cocina Comunitaria	MCL/FISM/012/015/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$483,441	\$483,441	\$483,441	\$483,441	\$483,441	\$483,441	\$483,441	\$483,441	\$483,441	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609584	Equipamiento De Un Aula En Jni Rey Conday	FAM-5470-2015	Oaxaca	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Lote	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400609593	Construcción Del Colector Poiniente De Aguas Residuales	FISM- MSC/079/047/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,615,000	\$3,615,000	\$3,615,000	\$3,615,000	\$3,615,000	\$3,615,000	\$3,615,000	\$3,615,000	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISCO DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISCO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609598	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Enrique Rebsamen Con Clave: 204c2390	FISMDF-009-2015	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Clarín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	Educación	En Ejecución	2015	\$492,658	\$492,658	\$492,658	\$492,658	\$492,658	\$492,658	\$492,658	\$492,658	\$492,658	100.00	\$0	Metros cúbicos	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006095941	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-5471-2015	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Cerro Moneda	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$43,434	\$43,434	\$43,434	\$43,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Lote	72	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006095948	Construcción De Cocina Comunitaria	MCL/FISM/012/016/2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$213,652	\$213,652	\$213,652	\$213,652	\$213,652	\$213,652	\$213,652	\$213,652	\$213,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	307	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006095958	Construcción De Cuartos Dormitorios	FAIS012015	Oaxaca	Santa María Guenagati	Santa María Guenagati	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$783,102	\$783,102	\$783,102	\$783,102	\$783,102	\$783,102	\$783,102	\$783,102	\$783,102	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006095962	Construcción De Un Aula En JNU Jose Vasconcelos (Col. La Soledad)	FAM-5516-2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$299,411	\$299,411	\$299,411	\$299,411	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX000130200158850	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera - / Física - / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150400609679	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De La Red De Agua Potable	FAISMDF-006-2015	Oaxaca	San José Independencia	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$948,756	\$948,756	\$948,756	\$948,756	\$948,756	\$948,756	\$948,756	100.00	\$0		Metros lineales	653	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609696	Construccion De Drenaje Sanitario	184 OP FISMDF 059-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$810,910	\$810,910	\$810,910	\$808,910	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros lineales	154	0.00	70.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609719	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	184 OP FISMDF 055-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,017,993	\$1,017,993	\$1,017,993	\$1,015,727	\$1,015,727	\$779,894	\$779,894	76.61	\$0		Metros lineales	3,000	0.00	70.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609722	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-5473-2015	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Cerro Moneda	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$755,990	\$755,990	\$755,990	\$755,990	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	72	0.00	0.00	Financiera - / Física - 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609734	Ampliacion Del Dispensario Medico Iera Etap	006	Oaxaca	Santa Catarina Quiquiani	Santa Catarina Quiquiani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2015		\$261,223	\$261,223	\$261,223	\$261,223	\$261,223	\$261,223	\$261,223	100.00	\$0		Metros Cuadrados	505	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: OBRA TERMINADA SOLICITO VALIDACION - OBRA TERMINADA SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609741	Captación De Agua Pluvial En La Calle Ricardo Flores Magón	C-MNZ/504/FORTAMUN-DF/001/2015	Oaxaca	Nuevo Zoquiápm	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM, NUTLAN,OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$64,750	\$64,750	\$64,750	\$64,750	\$64,750	\$64,750	\$64,750	100.00	\$0		Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera - / Física - OBRA CONCLUIDA / Registro:
OAX15150400609743	Mejoramiento Y Revestimiento De Caminos Rurales Del Km 0.000 Al Km 8.000 La Guadalupe- Río Candelaria	MCU/FSM/012/017/2-015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Comunicaciones	En Ejecución	2015		\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	100.00	\$0		Kilómetro	223	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609758	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	FAM-5474-2015	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	La Arena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros	54	0.00	0.00	Financiera - / Física - 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609759	Construccion De La Red Distribucion De Agua Potable	191	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$210,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	\$0		Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609761	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable	184 OP FISMDF 72-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Fuente Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$410,590	\$410,590	\$410,590	\$409,090	\$409,090	\$407,327	\$407,327	99.21	\$0		Equipamiento	335	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609770	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial Para Tabasco Segunda Etapa	MSBY-119/FISM-DF/2015/CPU-001	Oaxaca	San Bartolomé Yucualafé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME YUUCANÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$469,139	\$469,139	\$469,139	\$469,139	\$469,139	\$469,139	\$469,139	100.00	\$0		Metros cúbicos	346	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2015 / Física: OBRA EJECUTADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609772	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	FISMDF-012-2015	Oaxaca	San José Independencia	San José Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	100.00	\$0		Metros lineales	805	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609779	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Antonio De Leon	FAM-5517-2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotán	Santa Cruz Xoxocotán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$62,946	\$62,946	\$62,946	\$62,946	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Lote	150	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609785	Ampliacion De Drenaje Sanitario	184 OP FISMDF 074-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Carlota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$579,215	\$579,215	\$579,215	\$576,685	\$576,685	\$459,357	\$459,357	79.31	\$0		Equipamiento	700	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609794	Construcción De Casa De Salud	004-2015	Oaxaca	San José Tenango	Rancho Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Salud	En Ejecución	2015		\$1,814,533	\$1,814,533	\$1,814,533	\$1,814,533	\$1,814,533	\$1,814,533	\$1,814,533	100.00	\$0		Metros Cuadrados	214	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400609795	Construccion De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5475-2015	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Costache	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$361,940	\$361,940	\$361,940	\$361,940	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609801	Construcción De Una Olla De Captación De Agua Pluvial Para Agua Potable	MSFT/135/C-007/R-33/FISMDF/2015	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,537,980	\$1,537,980	\$1,537,980	\$1,537,980	\$1,537,980	\$1,537,980	\$1,537,980	100.00	\$0		Metros cúbicos	289	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609814	Alumbrado Público En Diversas Calles Del Centro	-	Oaxaca	Magdalena Tetitpac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TETIPAC	Urbanización	En Ejecución	2015		\$817,369	\$817,369	\$817,369	\$817,369	\$817,369	\$817,369	\$817,369	100.00	\$0		Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro:
OAX15150400609820	Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Esteban Vasquez Hernandez	FAM-5491-2015	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	257	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609821	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5476-2015	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Costache	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$28,247	\$28,247	\$28,247	\$28,247	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Lote	119	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609822	Proyecto Para El Acopio Y Conservacion De Productos Pecuarios Mediante El Uso De Energia Solar En La Comunidad Del Corral, Municipio Villa De Tututepec De Melchor Ocampo	CS/MTMO/334/SP/D-01/2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Corral	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Vivienda	En Ejecución	2015		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0		Celdas solares	41	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150400609834	Rehabilitacion De Camino Rural San Jose Chacabá El Chilar Del Km 0.000 Km 15.000	MCU/FSM/012/018/2-015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Comunicaciones	En Ejecución	2015		\$2,309,957	\$2,309,957	\$2,309,957	\$2,309,957	\$2,309,957	\$2,309,957	\$2,309,957	100.00	\$0		Kilómetro	307	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609835	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable	184 OP FISMDF 070-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Ojo de Agua Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$3,520,271	\$3,520,271	\$3,520,271	\$3,518,271	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Equipamiento	700	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609840	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Isla San José	FISMDF-003-2015	Oaxaca	San José Independencia	Isla San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$2,139,256	\$2,139,256	\$2,139,256	\$2,139,256	\$2,139,256	\$2,139,256	\$2,139,256	100.00	\$0		Luminaria	153	0.00	100.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609854	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	008-2015	Oaxaca	San José Tenango	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$3,059,957	\$3,059,957	\$3,059,957	\$3,059,957	\$3,059,957	\$3,059,957	\$3,059,957	100.00	\$0		Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400609855	Construccion De Dos Anexos En Telesecundaria	FAM-5477-2015	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$784,721	\$784,721	\$784,721	\$784,721	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	119	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609857	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-5492-2015	Oaxaca	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros	94	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609858	Construccion De Un Anexo En Telesecundaria Col. La Soledad	FAM-5518-2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotán	Santa Cruz Xoxocotán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015		\$357,682	\$357,682	\$357,682	\$357,682	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	91	0.00	0.00	Financiera - / Física - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400609859	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Tercera Sección)	FISM-MSM-11-2015	Oaxaca	San Mateo del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$630,215	\$630,215	\$630,215	\$630,215	\$630,215	\$630,215	\$630,215	\$630,215	100.00	\$0	Metros lineales	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609849	Pavimentacion De Calle Al Mamey	CMV/MTMO/334/SPVO/02/2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Mamey	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150400609872	Rehabilitación Y Equipamiento Del Pozo Profundo Numero 1 Del Agua Potable	MSY/FIH/001/2015	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$230,996	\$360,000	\$230,996	\$230,996	\$230,996	\$230,996	64.17	\$0	Equipamiento	921	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609877	Construccion De Dos Aulas En Jni Gabriela Mistral	FAM-5478-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$504,961	\$504,961	\$504,961	\$504,961	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400609878	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Segunda Etapa	MST-492-FSM-CPU-002-2015	Oaxaca	Santiago Tilantongo	San José Tres Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE CONSTRUYERON 1,200 METROS LINEALES DE TUBERIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609895	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISE/FISMDP/MSF/421 0/007/2015	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,704,826	\$2,704,826	\$2,704,826	\$2,704,826	\$2,704,826	\$2,704,826	\$2,704,826	\$2,704,826	100.00	\$0	Metros lineales	2,308	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609906	Aplicación De La R.D. Para Pozo Profundo Numero 1 De Agua Potable	MSY/FIH/002/2015	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$180,000	\$180,000	\$100,433	\$180,000	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	55.80	\$0	Luminaria	921	0.00	50.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES POSTE / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX15150400609913	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Primera Sección)	FISM-MSM-8-2015	Oaxaca	San Mateo del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$537,550	\$537,550	\$537,550	\$537,550	\$537,550	\$537,550	\$537,550	\$537,550	100.00	\$0	Metros lineales	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609918	Rehabilitación De Camino Rural Candelaria Loxicha La Ciénega Del Km 0 000 Al Km 12 000	MCL/FISM/012/019/2 015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,707,359	\$1,707,359	\$1,707,359	\$1,707,359	\$1,707,359	\$1,707,359	\$1,707,359	\$1,707,359	100.00	\$0	Kilómetro	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609919	Programa De Desarrollo Institucional Municipal Y De las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal Adquisición De Software Y Hardware	1	Oaxaca	Concepción Buenavista	Concepción Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$18,488	\$18,488	\$18,488	\$18,488	\$18,488	\$18,488	\$18,479	100.00	\$0	Computadoras	834	0.00	100.00	Financiera: se ejerció el PRODIM comprándose 2 computadores y una impresora / Física: aclaramos que se adquirieron dos equipos de computo y una impresora / Registro: favor de validar se adquirieron dos computadoras y una impresora del prodim aprobado por SEDSOL	
OAX15150400609934	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria Col. La Soterdad	FAM-5519-2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$35,192	\$35,192	\$35,192	\$35,192	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	91	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400609938	Construcción De Casa De Salud	010-2015	Oaxaca	San José Tenango	Las Ruinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Salud	En Ejecución	2015	\$1,814,553	\$1,814,553	\$1,814,533	\$1,814,533	\$1,814,533	\$1,814,533	\$1,814,533	\$1,814,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	267	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400609940	Equipamiento De Dos Aulas En Jni Gabriela Mistral	FAM-5479-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$32,868	\$32,868	\$32,868	\$32,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400609941	Construcción De Tres Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-5493-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cerro Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$826,827	\$826,827	\$826,827	\$826,827	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400609944	Construcción De Una Olla De Captación De Agua Pluvial Para Agua Potable	MSGT/135/C-008/R/33/FISM05/2015	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,035,109	\$1,035,109	\$1,035,109	\$1,035,109	\$1,035,109	\$1,035,109	\$1,035,109	\$1,035,109	100.00	\$0	Metros cúbicos	447	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609945	Ampliación De Drenaje Sanitario	184 OP FISMDF 064-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$580,945	\$580,945	\$580,945	\$578,945	\$578,945	\$576,450	\$576,450	\$576,450	99.23	\$0	Metros lineales	380	0.00	20.00	Financiera: obra tramitada totalmente / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609946	Construccion De Un Deposito De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	158	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN DISPOSITO DE AGUA POTABLE DE 80 METROS CUBICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609974	Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Telesecundaria	FAM-5480-2015	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Santa Catarina Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$995,122	\$995,122	\$995,122	\$995,122	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400609989	Equipamiento De Un Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-5494-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cerro Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$41,229	\$41,229	\$41,229	\$41,229	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400610011	Construcción De Casa De Salud	015-2015	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Salud	En Ejecución	2015	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400610017	Construccion De 7 Sanitarios Con Biogasector Ubicada En La Localidad De San Miguel Yotao, Del Municipio De San Miguel Yotao	03	Oaxaca	San Miguel Yotao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TOCHTEPEC URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Urbanización	En Ejecución	2015	\$350,260	\$350,260	\$350,260	\$350,260	\$350,260	\$350,260	\$350,260	\$350,260	100.00	\$0	Piezas	7	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400610033	Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Jnr Octavio Paz	FAM-5482-2015	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$755,070	\$755,070	\$755,070	\$755,070	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400610039	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria 21 De Agosto, Col. Monte Bello	FAM-5520-2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$592,378	\$592,378	\$592,378	\$592,378	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400610050	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingüe	011	Oaxaca	San Juan Numí	San José Numí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$386,044	\$386,044	\$386,044	\$386,044	50.00	\$0	Piezas	0	0.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 50 % AVANZADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610058	Construcción De Casa De Salud	017-2015	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Salud	En Ejecución	2015	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	257	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400610065	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FAM-5495-2015	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Villa Díaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	209	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400610088	Construccion De Muro De Contención	SPET20025238	Oaxaca	Concepción Buenavista	El Enebro	Rural	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$236,820	\$236,820	\$236,820	\$236,820	\$236,820	\$236,820	\$236,820	\$236,820	100.00	\$0	Metros cúbicos	213	0.00	100.00	Financiera: se pago el total del proyecto / Física: se hizo la construcción de muro de contención en la telesecundaria / Registro: favor de validar el programa fue revisado por SEDSOL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610103	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	SMC-FASM-246-001-2015	Oaxaca	San Mateo Cajonos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$757,923	\$757,923	\$757,923	\$757,923	\$757,923	\$757,923	\$757,923	\$757,923	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151504006106	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No 180	FAM-5496-2015	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	112	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006101	Equipamiento De Una Aula En Jnr Ocotlán	FAM-5484-2015	Oaxaca	San Pedro Istlahuaca	San Pedro Istlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040061011	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	222	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA XXXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,602	\$499,602	\$499,602	\$499,602	\$499,602	\$499,602	100.00	\$0	Metros lineales	246	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040061012	Rehabilitación De La Línea De Distribución De Agua Potable	013	Oaxaca	San Juan Rumi	Unión Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$546,216	\$546,216	\$546,216	\$546,216	\$546,216	\$546,216	\$546,216	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610135	Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Antonio De Leon	FAM-5521-2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$574,526	\$574,526	\$574,526	\$574,526	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610147	Construcción De Aula Y Obra Complementaria	019-2015	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	\$1,756,061	100.00	\$0	Piezas	84	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX01150400610154	Mejoramiento Del Iseo Plante1 120	-	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Educación	En Ejecución	2015	\$56,879	\$56,879	\$56,879	\$56,879	\$56,879	\$56,879	\$56,879	100.00	\$0	Metros lineales	92	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MEJORARON 500 ML DE CABLE DIE NO 12, 200 ML DE CABLE DEL NO. 20, 30 FOCOS, 75 ML DE CANALETA Y 40 ML DE TUBERIA CONDUIT. OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610158	Mejoramiento De Vivienda	MSM-SH-01-2015	Oaxaca	Santa María Jaltiangus	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTA MARIA JALTIANGUS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$280,337	\$280,337	\$280,337	\$280,337	\$280,337	\$280,337	\$280,337	100.00	\$0	Equipamiento	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610163	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Victoriano Contreras Carretera A San Felipe Del Agua No. 2149	FAM-5485-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$287,893	\$287,893	\$287,893	\$287,893	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	134	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610164	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Privada De Guerrero	MSG/HII/003/2015	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$374,615	\$374,615	\$374,615	\$374,615	\$374,615	\$374,615	\$374,615	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610172	Construccion De Un Anexo En Escuela Secundaria Tecnica No 197	FAM-5497-2015	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$353,041	\$353,041	\$353,041	\$353,041	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610180	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-5486-2015	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$560,133	\$560,133	\$560,133	\$560,133	\$560,133	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	194	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610189	Construccion De Dos Anexos En Telesecundaria	FAM-5522-2015	Oaxaca	Magdalena Tetipac	Magdalena Tetipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$797,248	\$797,248	\$797,248	\$797,248	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	193	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610190	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable	MSPH/307/FSM/001/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Río Papaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$133,977	\$133,977	\$133,977	\$133,977	\$133,977	\$133,977	\$133,977	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400610102	Construccion De Un Aula De Usos Múltiples Y Un Aula Didáctica En Jnr Guadalupe Hérospas De Mural	FAM-5487-2015	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$816,987	\$816,987	\$816,987	\$816,987	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610108	Construcción De Techo En La Escuela Iseo	MSG/FBI/004/2015	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	Educación	En Ejecución	2015	\$622,433	\$622,433	\$622,433	\$622,433	\$622,433	\$622,433	\$622,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610111	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Secundaria Tecnica No 198	FAM-5498-2015	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$47,601	\$47,601	\$47,601	\$47,601	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	87	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610117	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Larchique	-	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ES LA MEDIDA MÁS REPRESENTATIVA YA QUE HICIERON DIVERSOS TRABAJOS PARA DAR LA REHABILITACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE. OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610119	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Callesera Municipal De Santa María Guenagati	FAIP0012015	Oaxaca	Santa María Guenagati	Santa María Guenagati	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,205,769	\$1,205,769	\$1,205,769	\$1,205,769	\$1,205,769	\$1,205,769	\$361,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,780	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610128	Construccion De Un Aula En JNU, Tierra Y Libertad (Santa Maria Ixcotel)	FAM-5523-2015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$357,682	\$357,682	\$357,682	\$357,682	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610130	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	016	Oaxaca	San Juan Rumi	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610139	Construccion De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No 239	FAM-5498-2015	Oaxaca	San Sebastián Tetipac	San Sebastián Tetipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$720,545	\$720,545	\$720,545	\$720,545	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610164	Equipamiento De Un Aula En JNU, Tierra Y Libertad (Santa Maria Ixcotel)	FAM-5524-2015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610166	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial	021-2015	Oaxaca	San José Tenango	Llano de Árnica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,012,554	\$4,012,554	\$4,012,554	\$4,012,554	\$4,012,554	\$4,012,554	\$4,012,554	100.00	\$0	Piezas	208	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400610167	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No 239	FAM-5500-2015	Oaxaca	San Sebastián Tetipac	San Sebastián Tetipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$195,651	\$195,651	\$195,651	\$195,651	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	38	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610170	Construccion De Cuartos Dormitorios	017	Oaxaca	San Juan Rumi	San Isidro Yosolama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$655,479	\$655,479	\$655,479	\$655,479	\$655,479	\$655,479	\$655,479	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610179	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En El Municipio De Cuilapam De Guerrero, Oaxaca.	FAIP012015	Oaxaca	Cuilapam de Guerrero	Cuilapam de Guerrero	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,027,466	\$1,027,476	\$1,027,476	\$1,027,310	\$1,027,310	\$1,027,310	\$1,027,310	99.98	\$166	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610185	Construccion De Baños Y Fosa Séptica En La Escuela Preescolar Genaro Vargas Rojas	FAIS-021	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$718,550	\$718,550	\$718,550	\$718,550	\$718,550	\$718,550	\$718,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obstruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400610186	Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Rodolfo Fierro	FAM-5536-2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	El Rastrojo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$747,689	\$747,689	\$747,689	\$747,689	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	161	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610193	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Agencia Barda Paso De Piedras	MSG/FIH/PNE-DDA/6608/2015	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$660,030	\$660,030	\$660,030	\$660,030	\$660,030	\$660,030	\$660,030	100.00	\$0	Luminaria	204	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES POSTE / Registro: OBRA CON MEZCLA, RECURSO RAMO 33, FONDO II VA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610100	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Unión Y Progress	FAM-5501-2015	Oaxaca	San Sebastián Telitpac	San Sebastián Telitpac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$813,671	\$813,671	\$813,671	\$813,671	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610104	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Rodolfo Fierro	FAM-5537-2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	El Rastrojo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$367,815	\$367,815	\$367,815	\$367,815	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	161	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610111	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Donaji Cruz Blanca Barrio San Lucas	FAM-5483-2015	Oaxaca	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$65,151	\$65,151	\$65,151	\$65,151	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	108	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610122	Mejoramiento De Caminos Rurales Zona Oriente De Santa Gertrudis	MSG/FIH/006/2015	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$471,494	\$471,494	\$235,747	\$471,494	\$235,747	\$235,747	\$235,747	50.00	\$0	Kilómetro	503	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX15150400610124	Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria General Prof. Paulino Martinez Dela	FAM-5538-2015	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Río Venado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,244,519	\$1,244,519	\$1,244,519	\$1,244,519	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	188	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610133	Adquisición De 120 Estufas Ahorradoras De Leña	FISM003	Oaxaca	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	Otros Proyector	En Ejecución	2015	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Piezas	322	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ADQUIRIERON 120 ESTUFAS AHORRADORAS, APORTANDO EL RAMO 33 FONDO II \$142,290.76 Y EL RAMO 33 FONDO IV \$205,709.24 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610139	Reparaciones Generales En Jnu Faustino Domingo Samiento	FAM-5502	Oaxaca	Soledad Etla	Estanzuela	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610141	Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria General Prof. Paulino Martinez Dela	FAM-5539-2015	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Río Venado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$209,289	\$209,289	\$209,289	\$209,289	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	188	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610151	Construccion De Dos Aulas En J.N.U. Primavera	FAM-5528-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$497,273	\$497,273	\$497,273	\$497,273	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610152	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Localidad De Guadalupe Membrillos	MSC/373/FISM/001/2015	Oaxaca	Santa Catarina Zapoquila	Membrillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$130,276	\$130,276	\$130,276	\$130,276	\$130,276	\$130,276	\$130,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610161	Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Donaji Cruz Blanca Barrio San Lucas	FAM-5540-2015	Oaxaca	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$871,186	\$871,186	\$871,186	\$871,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610169	Rehabilitación De Alumbrado Público	025-2015	Oaxaca	San José Tenango	Cañada de Mamey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,334,329	\$1,334,329	\$1,334,329	\$1,334,329	\$1,334,329	\$1,334,329	\$1,334,329	100.00	\$0	Piezas	507	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400610173	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Resurgimiento	FAM-5503-2015	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$784,721	\$784,721	\$784,721	\$784,721	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	253	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610176	Construccion De Cuartos Dormitorios	018	Oaxaca	San Juan Rumi	San Juan Rumi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$512,656	\$512,656	\$512,656	\$512,656	\$512,656	\$512,656	\$512,656	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610179	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Primavera	FAM-5529-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$32,868	\$32,868	\$32,868	\$32,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610187	Construccion De Un Aula En Jnu La Primavera	FAM-5633-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$271,428	\$271,428	\$271,428	\$271,428	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610195	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En Escuela Secundaria Técnica No. 390	FAM-5634-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Cuquila	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$123,431	\$123,431	\$123,431	\$123,431	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	124	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610105	Rehabilitación De Caminos Rurales, Santa Catarina Zapoquila	MSC/373/FISM/002/2015	Oaxaca	Santa Catarina Zapoquila	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$86,051	\$86,851	\$86,851	\$86,851	\$86,851	\$86,851	\$86,851	100.00	\$0	Metros lineales	104	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610106	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (La Luz Llano Nopal)	FAM-5530-2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$599,390	\$599,390	\$599,390	\$599,390	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610107	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 14 (Internado)	FAM-5504-2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,465,465	\$1,465,465	\$1,465,465	\$1,465,465	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	367	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610111	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jr Don Benito Juarez	FAM-5635-2015	Oaxaca	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	47	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610115	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	029-2015	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,156,061	\$2,156,061	\$2,156,061	\$2,156,061	\$2,156,061	\$2,156,061	\$2,156,061	100.00	\$0	Piezas	101	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400610120	Construccion De Cuartos Dormitorios	020	Oaxaca	San Juan Rumi	Rio San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610126	Rehabilitación De Red De Agua Potable Santa Catarina Zapoquila	MSC/373/FISM/003/2015	Oaxaca	Santa Catarina Zapoquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$607,954	\$607,954	\$607,954	\$607,954	\$607,954	\$607,954	\$607,954	100.00	\$0	Metros lineales	287	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610135	Equipamiento De Un Anexo En J.N.I. Alma Indígena La Luz Llano Nopal	FAM-5531-2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$30,666	\$30,666	\$30,666	\$30,666	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	36	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610143	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores	FISM02	Oaxaca	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$672,691	\$672,691	\$672,691	\$672,691	\$672,691	\$672,691	\$672,691	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE CONCLUYO AL 100% LA OBRA QUEDANDO FINIQUITADO FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400610446	Equipamiento De Un Aula En Inr Guisú Barro Guachivere	FAM-5636-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610451	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Av. Independencia)	FAM-5505-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,053.107	\$1,053.107	\$1,053.107	\$1,053.107	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	286	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610458	Construccion De Tres Anexos En Centro De Atencion Multiple No. 45	FAM-5532-2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,722.840	\$1,722.840	\$1,722.840	\$1,722.840	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610466	Construccion De Cuartos Dormitorios	021	Oaxaca	San Juan Rumi	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$512,656	\$512,656	\$512,656	\$512,656	\$512,656	\$512,656	\$512,656	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610468	Apertura De Camino Principal De Pedra Del Sol A Rancho Gpe-Lda Etapa (300 M)	031-2015	Oaxaca	San José Tenango	Rancho Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,008,658	\$2,008,658	\$2,008,658	\$2,008,658	\$2,008,658	\$2,008,658	\$2,008,658	100.00	\$0	Metros lineales	129	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400610470	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Cinco De Mayo	FAM-5637-2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$65,151	\$65,151	\$65,151	\$65,151	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	108	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610475	Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica	FAIS-004	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,728.400	\$3,728.400	\$3,728.400	\$3,728.400	\$3,728.400	\$3,728.400	\$3,728.400	100.00	\$0	Metros	1,780	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO / Registro: LA OBRA HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610476	Equipamiento De Dos Anexos En Centro De Atencion Multiple No. 45	FAM-5533-2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$200,251	\$200,251	\$200,251	\$200,251	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	82	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610493	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Narciso Mendoza	FAM-5638-2015	Oaxaca	San Martín Tuxtepec	San Martín Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$65,151	\$65,151	\$65,151	\$65,151	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610499	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MMH-037-FAISM-A8-2015	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Carmen Tuxtlián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,563.393	\$1,563.393	\$1,563.393	\$1,563.393	\$1,563.393	\$1,563.393	\$1,563.393	100.00	\$0	Vivienda	379	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610500	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAIS-3-2015	Oaxaca	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NATIVITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$341,089	\$341,089	\$341,089	\$341,089	\$341,089	\$341,089	\$341,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN EL AÑO 2014. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150400610501	Construccion De Drenaje Sanitario	184 OP FISMDF 67-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$503,851	\$503,851	\$503,851	\$502,351	\$502,351	\$400,141	\$400,141	79.42		Metros lineales	176	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610502	Construccion De Tres Anexos En JNU, Alma Indígena La Luz Llujo Nopal	FAM-5534-2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$640,386	\$640,386	\$640,386	\$640,386	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610510	Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Complementaria	032-2015	Oaxaca	San José Tenango	Teocuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,736,061	\$1,736,061	\$1,736,061	\$1,736,061	\$1,736,061	\$1,736,061	\$1,736,061	100.00	\$0	Piezas	271	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400610513	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$341,472	\$341,472	\$341,472	\$341,472	\$341,472	\$341,472	\$341,472	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610514	Construccion De Dos Anexos En Escuela Secundaria Tecnica No. 25	FAM-5506-2015	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$780,492	\$780,492	\$780,492	\$780,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	435	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610517	Construccion De Cuartos Dormitorios	022	Oaxaca	San Juan Rumi	Santo Domingo Yosoflame	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610521	Equipamiento De Un Aula En Inru Maria Montessori	FAM-5639-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610526	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo La Luz Llujo Nopal	FAM-5535-2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$43,434	\$43,434	\$43,434	\$43,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	72	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610530	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAIS-038	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Andrés Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	100.00	\$0	Metros	350	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO / Registro: LA OBRA HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610531	Ampliación De La Red De Agua Potable	184 OP FISMDF 079-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$479,111	\$479,111	\$479,111	\$477,911	\$382,309	\$380,661	\$380,661	79.45		Metros lineales	390	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610534	Ampliación R. D. De Energía Eléctrica Del Barrio Cuahutemoc (Terminación)	-	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$755,118	\$755,118	\$755,118	\$755,118	\$755,118	\$755,118	\$755,118	100.00	\$0	Piezas	205	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN DOS ESTIMACIONES / Física: 16 POSTES / Registro: SE TERMINO LA SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION EN BARRIO CUAHUTEMOC Y SAN ISIDRO
OAX15150400610551	Reparaciones Generales En Inru Juana De Arco	FAM-5640-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	108	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610552	Construccion De Un Aula En Inru Gustavo Barroso Corres (Barrio Trujano)	FAM-5507-2015	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$297,236	\$297,236	\$297,236	\$297,236	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610574	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$417,299	\$417,299	\$417,299	\$417,299	\$417,299	\$417,299	\$417,299	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610577	Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua	faia-01-2015	Oaxaca	San Baltazar Yatzaeh el Bajo	Yatzaeh el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de san baltazar yatzaeh el bajo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$176,079	\$176,079	\$176,079	\$176,079	\$176,079	\$176,079	\$176,079	100.00	\$0	Metros cúbicos	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610581	Equipamiento De Un Aula En Inru Luis Donaldo Colosio Murrieta	FAM-5641-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610584	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	012-2015	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Relámpago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,306,710	\$2,306,710	\$2,306,710	\$2,306,710	\$2,306,710	\$2,306,710	\$2,306,710	100.00	\$0	Piezas	24	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																									CUARTO TRIMESTRE 2015				
TOTAL: 16248																													
Información General del Proyecto													Avance Financiero												Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151504006105-86	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAIS-036	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Agustín Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución		2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros	410	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006106-89	Equipamiento De Un Aula En Jnu Gustavo Barroso Cortes (Barrio Tzujano)	FAM-5508-2015	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2015	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006106-98	Construccion De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General N0. 73 Guadalupe Hinojosa Cuellar	FAM-5642-2015	Oaxaca	Santa María Tlahuilottepec	Santa María Tlahuilottepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2015	\$1,087,270	\$1,087,270	\$1,087,270	\$1,087,270	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	345	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006106-05	Revestimiento Del Camino Rural Santiago Textitlan-Rio Humo Del Ken 0000 Al Km 4630	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Comunicaciones	En Ejecución		2015	\$318,931	\$318,931	\$318,931	\$318,931	\$318,931	\$318,931	\$318,931	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006106-14	Equipamiento De Un Aula En Jnu Romulo Galegos	FAM-5643-2015	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2015	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006106-19	Construccion De Un Aula En Jnu Vicente Suarez (Zangaza)	FAM-5509-2015	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2015	\$297,236	\$297,236	\$297,236	\$297,236	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006106-21	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	faia-02-2015	Oaxaca	San Baltazar Yatzaeh el Bajo	Santa María Xochitpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de san baltazar yatzaeh el bajo	Agua y saneamiento	En Ejecución		2015	\$185,326	\$185,326	\$185,326	\$185,326	\$185,326	\$185,326	\$185,326	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006106-33	Construccion Del Sistema De Agua Potable	MMH-037-FAISM-AS-2015	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Santa María de la Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MESONES HDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución		2015	\$3,603,925	\$3,603,925	\$3,603,925	\$3,603,925	\$3,603,925	\$3,603,925	\$3,603,925	100.00	\$0	Metros lineales	560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006106-35	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-5644-2015	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2015	\$536,607	\$536,607	\$536,607	\$536,607	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006106-40	Equipamiento De Un Aula En Jnu Vicente Suarez (Zangaza)	FAM-5510-2015	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2015	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006106-45	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial	016-2015	Oaxaca	San José Tenango	Cerro de la Cruz (Puerto Buenavista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución		2015	\$4,012,554	\$4,012,554	\$4,012,554	\$4,012,554	\$4,012,554	\$4,012,554	\$4,012,554	100.00	\$0	Piezas	213	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:	
OAX151504006106-47	Construccion De Linea De Conduccion De Red De Agua Potable	FAIS-003	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución		2015	\$2,151,622	\$2,151,622	\$2,151,622	\$2,151,622	\$2,151,622	\$2,151,622	\$2,151,622	100.00	\$0	Metros lineales	1,190	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006106-48	Construccion Del Comedor De La Escuela Primaria La Union	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Educación	En Ejecución		2015	\$117,660	\$117,660	\$117,660	\$117,660	\$117,660	\$117,660	\$117,660	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006106-50	Construccion De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Yaa-Huail	FAM-5645-2015	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoahualpa	Maculxóchtli de Artigas Caranza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2015	\$722,542	\$722,542	\$722,542	\$722,542	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006106-62	Construccion De Cisternas 2da Etapa	MST-492-FSM-CPU-003-2015	Oaxaca	Santiago Tlilantongo	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución		2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX151504006106-64	Equipamiento De Un Anexo En Jnu Luz María Zalea De Elner (Col. Insurgentes)	FAM-5511-2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2015	\$30,666	\$30,666	\$30,666	\$30,666	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	61	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006106-82	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario	FAIS-03-2015	Oaxaca	San Baltazar Yatzaeh el Bajo	San Baltazar Yatzaeh el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	Agua y saneamiento	En Ejecución		2015	\$2,934,880	\$2,934,880	\$2,934,880	\$2,934,880	\$2,934,880	\$2,934,880	\$2,934,880	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: esta obra tiene mezcla de recurso faia 2014, 2015 \$185,949.47, faia y pmd 2015 / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX151504006106-94	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-5646-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Ixtámpam	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2015	\$280,800	\$280,800	\$280,800	\$280,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	289	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006107-10	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-5647-2015	Oaxaca	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	151	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006107-26	Rehabilitacion De La Olla De Captacion De Agua Pluvial	MST-492-FSM-CPU-004-2015	Oaxaca	Santiago Tlilantongo	Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución		2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	143	0.00	100.00	Financiera: / Física: 105 METROS LINEALES DE TERNAPINES CONSTRUCCION DE 22 METROS CUBICOS DE PIEDRA PARA RETENCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006107-47	Construccion De Vivienda	-	Oaxaca	San Rafaelito Amatlán	Yojuela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LDDONSO AMATLAN, OAXACA	Vivienda	En Ejecución		2015	\$2,497,745	\$2,497,745	\$2,497,745	\$2,497,745	\$2,497,745	\$2,497,745	\$2,497,745	100.00	\$0	Vivienda	355	0.00	100.00	Financiera: / Física: 71 VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO) / Registro: OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	
OAX151504006107-59	Construccion De Sanitarios Con Bidets	FAIS-04-2015	Oaxaca	San Baltazar Yatzaeh el Bajo	San Jerónimo Zozochina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	Agua y saneamiento	En Ejecución		2015	\$351,083	\$351,083	\$351,083	\$351,083	\$351,083	\$351,083	\$351,083	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: esta obra tiene mezcla de recurso faia 2014 \$175004.22 y faia 2015 \$176078.70 / Física: / Registro: solicitado validacion	
OAX151504006107-74	Construccion De Tres Anexos En Jnu Luz María Zalea De Elner (Col. Insurgentes)	FAM-5512-2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2015	\$624,419	\$624,419	\$624,419	\$624,419	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006107-77	Construccion De Cuartos Dormitorio	-	Oaxaca	Santiago Tlilantongo	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución		2015	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	0.00	\$0	Vivienda	21	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006107-79	Construcción De Comedor Escolar C- De La Escuela Primaria "Una Nueva Luz Del Milenio".	MNZ/S04/FAISM/005 /2015	Oaxaca	Nuevo Zoquiámpam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	Educación	En Ejecución		2015	\$664,791	\$664,791	\$439,189	\$439,189	\$439,189	\$439,189	\$439,189	66.06	\$0	Metros Cuadrados	99	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX151504006107-90	Equipamiento De Un Aula En Jnu Jose Vasconcelos Cal. La Soledad	FAM-5513-2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2015	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006107-05	Construccion De Tres Aulas En La Escuela Telebachillerato Comunitario Num. 9	MSTJ201504002	Oaxaca	Santo Tomás Jaleiza	Santo Domingo Jaleiza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALEIZA	Educación	En Ejecución		2015	\$356,964	\$356,964	\$356,964	\$356,964	\$147,396	\$147,396	\$147,396	41.29	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	41.29	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006106-42	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica San Juan Bautista Guelache	MSJBG/III/013/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	San Juan Bautista Guelache	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Urbanización	En Ejecución		2015	\$484,350	\$484,350	\$484,350	\$484,350	\$484,350	\$484,350	\$484,350	100.00	\$0	Lummaria	40	0.00	100.00	Financiera: RECURSO DEL FONDO II / Física: / Registro: RECURSO DEL RAMO 33 FONDO II CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400611167	Construccion Del Muro De Contención En El Prescolar Sor Juana Ines De La Cruz	2015-63	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ Educación		En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$237,500	\$237,500	\$237,500	95.00	\$0	Lote	10,528	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611177	Rehabilitación De Un Comedor Comunitario	502015	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Estrella de la Fuente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Miguel Quetzaltepec Asistencia Social		En Ejecución	2015	\$200,865	\$200,865	\$200,865	\$200,865	\$200,865	\$200,865	\$200,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611178	Construcción De Dispensario Médico	MSJBG/III/012/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Salud	En Ejecución	2015	\$355,904	\$355,904	\$213,542	\$355,904	\$213,542	\$213,542	\$213,542	60.00	\$0	Piezas	86.1	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611186	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica. En Las Colonias Reformas, Guadalupeana, Piedras Negras Y Los Tamarindos (2da Etapa).	CO-MVTMO-334-045-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	4,110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150400611193	Rehabilitación De Un Comedor Comunitario Pueblo Nuevo (Buena Vista)	522015	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Pueblo Nuevo (Buena Vista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Miguel Quetzaltepec Asistencia Social		En Ejecución	2015	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32.1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZARA LA REHABILITACION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO BUENA VISTA DE 108.84 M2. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611204	Mejoramiento De Caminos Rurales	MSJBG/III/014/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	San Gabriel Etla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$394,489	\$394,489	\$394,489	\$394,489	\$394,489	\$394,489	\$394,489	100.00	\$0	Kilómetro	44.3	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611209	Pavimentación De La Calle Diaz Ordaz (Fondo 3)	04	Oaxaca	San Miguel Tlquiupam	San Miguel Tlquiupam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLQUIUPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$924,382	\$924,382	\$924,382	\$924,382	\$924,382	\$924,382	\$924,382	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA SE MEZCLO RECURSO DEL F4 Y R28 TAMBIEN / Física: ESTA OBRA SE MEZCLO CON EL R28 Y F4 / TAMBIEN / OBRA TERMINADA SE MEZCLO RECURSO DEL F4 Y R28 TAMBIEN. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611215	Construccion De Terraplenes Para Mejoramiento De Vivienda En Varias Comunidades	FISM-MVTMO-334-074-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$270,201	\$270,201	\$270,201	\$270,201	\$270,201	\$270,201	\$270,201	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150400611217	Construcción De Red De Electrificación Del Nucleo Rural Rancho Ocotil A Tesoro Y Divinas Flores.	082015	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Divinas Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Comision Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,079,430	\$1,079,430	\$1,079,430	\$1,079,430	\$1,079,430	\$1,079,430	\$1,079,430	100.00	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611225	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CO-MVTMO-334-046-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$313,072	\$313,072	\$313,072	\$313,072	\$313,072	\$313,072	\$313,072	100.00	\$0	Metros lineales	12,943	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150400611227	Rehabilitación Del Carcamo Del Pitalay	FISM/S15/103/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$442,855	\$442,855	\$442,855	\$442,855	\$442,855	\$442,855	\$442,855	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	210	0.00	100.00	Financiera / Física: 3 BOMBAS SUMERIBLES,TABLERO AUTOMATICO PARA 3 BOMBAS, VALVULA DE 4 VASTAGO SALIENTE RESISTENTE / Registro: TABLERO AUTOMATICO PARA 3 BOMBAS, 3 BOMBAS SUMERIBLES, VALVULA DE 4 VASTAGO SALIENTE RESISTENTE. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611228	Mejoramiento De Caminos Rurales	MSJBG/III/015/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	Asunción Etla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$364,557	\$364,557	\$364,557	\$364,557	\$364,557	\$364,557	\$364,557	100.00	\$0	Kilómetro	610	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRE TERMINADA. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611231	Construcción De Comedor Comunitario	272015	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	El Armadillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Miguel Quetzaltepec Asistencia Social		En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	157	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDRO COMUNITARIO DE 60 METROS CUADRADOS Y TAMBIEN SE ABASTECO DE AGUA POTABLE CON 200 METROS LINEALES DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611236	Construcción Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Segunda Privada 14 De Septiembre	2015-64	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$503,500	\$503,500	\$503,500	95.00	\$0	Lote	38.5	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611244	Mejoramiento De Caminos Rurales	MSJBG/III/016/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	Santos Degollado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$451,948	\$451,948	\$451,948	\$451,948	\$451,948	\$451,948	\$451,948	100.00	\$0	Kilómetro	309	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611245	Construcción De 6 Sanitarios Con Biogas		Oaxaca	Guelatao de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ASESORIA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ASFALTICOS DE ANTIQUERA SA DE CV	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera / Física: 6 SANITARIOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150400611251	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Condy	242015	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Miguel Quetzaltepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	100.00	\$0	Metros lineales	503	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611254	Pavimentación De Las Calles 2 De Abril, Guadalupe Victoria	MMT/RG23/002/2015	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,280	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA MMT/RG23/002/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
OAX15150400611258	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	MSJBG/III/017/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	Santos Degollado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$365,769	\$365,769	\$365,769	\$365,769	\$365,769	\$365,769	\$365,769	100.00	\$0	Metros lineales	76	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611266	Construcción De Drenaje Pluvial En Callejón Cuauhtémoc	2015-65	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$474,525	\$474,525	\$474,525	95.00	\$0	Lote	48.1	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611268	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	142015	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Chuxnabán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Miguel quetzaltepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$491,591	\$491,591	\$491,591	\$491,591	\$491,591	\$491,591	\$491,591	100.00	\$0	Metros lineales	1,071	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611273	Construccion De Un Aula Didactica Estructura Regional En La Escuela Preescolar Maria Montessori Clave: 200p0331A Y Una Español De Construcción De Aula Didactica En La Escuela Francisco Gonzales Bocan	CO-MVTMO-334-047-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015	\$594,472	\$594,472	\$594,472	\$594,472	\$594,472	\$594,472	\$594,472	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,943	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150400611284	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	CO-MVTMO-334-048-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$762,030	\$762,030	\$762,030	\$762,030	\$762,030	\$762,030	\$762,030	100.00	\$0	Kilómetro lineal	245	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150400611290	Mejoramiento De Camino Rumbo A Tesoro	532015	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Miguel Quetzaltepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$281,180	\$281,180	\$281,180	\$281,180	\$281,180	\$281,180	\$281,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611293	Construcción De Cisterna	MSJBG/III/001/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	San Miguel Etla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$56,154	\$56,154	\$56,154	\$56,154	\$56,154	\$56,154	\$56,154	100.00	\$0	Metros cúbicos	510	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611210	Construccion Integral De La Calle Chapultepec Entre 12 De Octubre Y Francisco J. Mina	2015-093	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$135,094	\$135,094	\$135,094	\$135,094	\$135,094	\$135,094	\$135,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400611590	Construccion Integral De La Calle Chapultepec Entre 12 De Octubre Y Francisco J. Mina	200441ME002	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$202,641	\$202,641	\$202,641	\$202,641	\$202,641	\$202,641	\$202,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400611591	Apertura Del Perifoneo En Santa Cruz De Juarez Del Km 0 840 Al Km 2 100 Subtramo Del 0 840 Al Km 1 140.	2015-70	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$625,300	\$625,300	\$625,300	\$625,300	\$594,035	\$594,035	\$594,035	95.00	\$0	Metros lineales	556	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX15150400611597	Pavimentacion Calle El Venado	CS/MV/TMO/334/SP/03/2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Venado	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	148	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150400611502	Rehabilitacion De Aulas En Escuela 012		Oaxaca	San Francisco Sola	San Francisco Sola	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Vivienda	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE PRETARON CINCO SALONES DE LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA MEDIANTE EL PROGRAMA SI INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - DE MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL.- SOLICITO VALIDACION
OAX15150400611503	Construccion Integral De La Calle Revolution Entre Agustín Melgar Y 12 De Octubre	200441ME006	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONTA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400611505	Pago De Alumbrado Publico, Mantenimiento Y Materiales F4 2015	11	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	Seguridad	En Ejecución	2015	\$210,652	\$210,652	\$210,652	\$210,652	\$210,652	\$210,652	\$210,652	100.00	\$0	Luminaria	3,600	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, DURANTE EL AÑO 2015, MANTENIMIENTO Y MATERIALES DEL MISMO / Física: / Registro: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO, DURANTE EL AÑO 2015, MANTENIMIENTO Y MATERIALES DEL MISMO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX15150400611518	Construccion De Cancha En Basillera General En Santa Cruz Tututepec	CS/MV/TMO/334/SP/05/2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Cruz Tututepec	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	470	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150400611528	Pago De Impuestos Y Derechos A Conagua 2015 F4	12	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,292	\$20,292	\$20,292	\$20,292	\$20,292	\$20,292	\$20,292	100.00	\$0	Piezas	3,600	0.00	100.00	Financiera: PAGO A CONAGUA DE PAGO DE USO DE AGUAS NACIONALES DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE / Física: PAGO A CONAGUA DE PAGO DE USO DE AGUAS NACIONALES DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE. / Registro: 11 PAGOS A CONAGUA DE PAGO DE USO DE AGUAS NACIONALES DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE Y TRAMITES DE DESCARGA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX15150400611542	Pago De Comisiones Bancarias Ejercicio 2015 F4	13	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,105	\$1,104	\$1,104	\$1,104	\$1,104	\$1,104	\$1,104	100.00	\$0	Piezas	3,600	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DONDE SE MANEJO EL RECURSO DEL F4 DEL 2015 / Física: / Registro: SON PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DONDE SE MANEJO EL RECURSO DEL F4 DEL 2015 SE CONSIDERO UNA ACCION POR MES. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX15150400611528	Construccion De Centro Recreativo Comunitario Parque 1a FISMDF-08-2015		Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Santa Cruz Itundujia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$834,354	\$834,354	\$834,354	\$834,354	\$834,354	\$834,354	\$834,354	100.00	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400611529	012	012	Oaxaca	San Pedro Yólox	San Pedro Yólox	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$457,094	\$457,094	\$457,094	\$457,094	\$457,094	\$457,094	\$457,094	100.00	\$0	Metros lineales	270	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX15150400611532	Equipamiento De Comedor Comunitarios	SIBA-FISMDF-09	Oaxaca	San Juan Bautista Atatlahuca	San Juan Bautista Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLANHUCA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$99,366	\$99,366	\$99,366	\$99,366	\$99,366	\$99,366	\$99,366	100.00	\$0	Equipamiento	726	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX15150400611541	Apertura Del Perifoneo En Santa Cruz De Juarez Del Km 0 840 Al Km 2 100 Subtramo Del 1 440 Al Km 1 440.	2015-71	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$625,300	\$625,300	\$625,300	\$625,300	\$594,035	\$594,035	\$594,035	95.00	\$0	Metros lineales	556	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX15150400611551	Construccion De Dispensario Medico	FISMDF-068-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Salud	En Ejecución	2015	\$357,804	\$357,804	\$357,804	\$357,804	\$357,804	\$357,804	\$357,804	100.00	\$0	Piezas	57	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400611555	Rehabilitacion De Aulas En Escuela.	13	Oaxaca	San Francisco Sola	San Francisco Sola	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE PRETARON CINCO SALONES DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA MEDIANTE EL PROGRAMA SI INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - DE MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL.- SOLICITO VALIDACION
OAX15150400611558	Construccion Del Sistema De Agua Potable	012	Oaxaca	San Pedro Yólox	San Pedro Yólox	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$502,196	\$502,196	\$502,196	\$502,196	\$502,196	\$502,196	\$502,196	100.00	\$0	Metros	270	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX15150400611560	Construccion De Techaro Del Área De Impartición De Educación Física Para El Jardín De Niños Lope De Vega	SIBA-FISMDF-21.2015	Oaxaca	San Juan Bautista Atatlahuca	San Juan Bautista Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLANHUCA OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$503,294	\$503,294	\$503,294	\$503,294	\$503,294	\$503,294	\$503,294	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX15150400611578	Instalacion Del Sistema De Alumbrado Publico	FISMDF-94-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Guerrero	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$287,740	\$287,740	\$287,740	\$287,740	\$287,740	\$287,740	\$287,740	100.00	\$0	Luminaria	533	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400611587	Construccion De Sanitarios De La Escuela Primaria Heroes De La Reforma	007	Oaxaca	San Pedro Yólox	San Francisco la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	Educación	En Ejecución	2015	\$456,943	\$456,943	\$456,943	\$456,943	\$456,943	\$456,943	\$456,943	100.00	\$0	Equipamiento	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX15150400611592	Apertura Del Perifoneo En Santa Cruz De Juarez Del Km 0 840 Al Km 2 100 Subtramo Del 1 770 Al Km 1 770.	2015-72	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$660,250	\$660,250	\$660,250	\$660,250	\$627,238	\$627,238	\$627,238	95.00	\$0	Metros lineales	556	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX15150400611596	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Heroes De La Reforma	008	Oaxaca	San Pedro Yólox	San Francisco la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	Educación	En Ejecución	2015	\$245,254	\$245,254	\$245,254	\$245,254	\$245,254	\$245,254	\$245,254	100.00	\$0	Equipamiento	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX15150400611507	Construccion De Muro De Contencion En El Dispensario Medico	009	Oaxaca	San Pedro Yólox	San Francisco la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	Salud	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX15150400611510	Apertura Del Perifoneo En Santa Cruz De Juarez Del Km 0 840 Al Km 2 100 Subtramo Del 1 770 Al Km 2 100.	2015-73	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$660,250	\$660,250	\$660,250	\$660,250	\$627,238	\$627,238	\$627,238	95.00	\$0	Metros lineales	556	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX15150400611514	Instalacion Del Sistema De Alumbrado Publico	FISMDF-95-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Zaragoza	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$287,740	\$287,740	\$287,740	\$287,740	\$287,740	\$287,740	\$287,740	100.00	\$0	Luminaria	1,751	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400611533	Construccion De Techumbre	FORTAMUN-010-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Unión de Galeana	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,077,130	\$1,077,130	\$1,077,130	\$1,077,130	\$1,077,130	\$1,077,130	\$1,077,130	100.00	\$0	Piezas	454	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400611538	Rehabilitacion De La Línea De Conduccion De Agua Potable En Agua Zorrillo	2015-74	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$602,537	\$602,537	\$602,537	\$602,537	\$572,410	\$572,410	\$572,410	95.00	\$0	Lote	10,528	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX15150400611546	Programa De Lentes	FIV-2015-141	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Piezas	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400612443	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Emiliano Zapata	216	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLIAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$497,758	\$497,758	\$497,758	\$497,758	\$497,758	\$497,758	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400612451	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	184 OP FISMDF 069-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$571,823	\$571,823	\$571,823	\$570,323	\$455,393	\$453,430	\$453,430	79.30	\$0	Metros lineales	180	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612465	"Red De Distribución Y Ampliación De Energía Eléctrica"	MJM/FISMDF/003/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$757,026	\$757,026	\$757,026	\$757,026	\$757,026	\$757,026	\$757,026	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA MJM/FISMDF/003/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%
OAX15150400612466	Construccion De Aula	184 OP FISMDF 25-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$572,450	\$572,450	\$456,012	\$456,012	79.31	\$0	Lote	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612476	Construccion De Sanitarios	184 OP FISMDF 63-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Macín Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$566,642	\$566,642	\$566,642	\$565,142	\$565,142	\$440,848	\$440,848	77.80	\$0	Equipamiento	150	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612485	Construccion De Descargas Domesticas	MTV/543/III/043/2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tataltepec de Valdés	Vivienda	En Ejecución	2015	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: 120 TOMAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612486	Construccion De Acceso Principal Al Cecytec Num 8	FISM/MSY/499/008/01/2015	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL	Educación	En Ejecución	2015	\$51,267	\$51,267	\$51,267	\$51,267	\$51,267	\$51,267	\$51,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196	0.00	100.00	Financiera: SE EJECUTO EL MONTO TOTAL D E LA OBRA EN ESTE ULTIMO TRIMESTRE / Física: SE EJECUTO EL 100% DE LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Registro: SOLICITO LA VALIDACION, LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612495	Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FISMDF 43-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,016,211	\$1,016,211	\$1,016,211	\$1,014,182	\$811,457	\$807,959	\$807,959	79.51	\$0	Piezas	1,100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612504	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Calles Cuarta Norte, Entre Tercera Y Cuarta Oriente Y El Arroyo Campo Tigre"	MJM/FISMDF/004/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$699,869	\$699,869	\$699,869	\$699,869	\$699,869	\$699,869	\$699,869	100.00	\$0	Metros lineales	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA MJM/FISMDF/004/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612505	Construccion De Banda Perimetral En El Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi	MCR/FAISMDTFD-OF-020-05-2015	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTANCIA DEL ROSARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$134,796	\$134,796	\$134,796	\$134,796	\$134,796	\$134,796	\$134,796	100.00	\$0	Metros lineales	93	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% / Registro: CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612513	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FISMDF 029-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Rosa Papabogán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,313,689	\$1,313,689	\$1,309,452	\$1,309,452	\$1,309,452	\$1,303,807	\$1,303,807	99.25	\$0	Piezas	354	0.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE REQUISITADA Y TERMINADA / Física: FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612520	Construccion De Oficinas Del Telecom	FAISM-MSA-081-25-2015	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$158,329	\$158,329	\$158,329	\$158,329	\$158,329	\$158,329	\$158,329	100.00	\$0	Lote	1,462	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612522	Agua Potable.	007	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLIAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$209,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612528	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FISMDF 39-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Tacoteón el Tulár	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$944,404	\$944,404	\$944,404	\$943,022	\$943,022	\$938,958	\$938,958	99.42	\$0	Piezas	282	0.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE TRAMITADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612529	"Construcción De Anejos Sanitarios En El Jardín De Niños Netzahualcoyotl"	MJM/FISMDF/005/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Educación	En Ejecución	2015	\$854,344	\$854,344	\$854,344	\$854,344	\$854,344	\$854,344	\$854,344	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA MJM/FISMDF/005/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612540	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Palacio Municipal	FAISM-MSA-081-26-2015	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$201,399	\$201,399	\$201,399	\$201,399	\$201,399	\$201,399	\$201,399	100.00	\$0	Lote	1,462	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612560	Rehabilitación De Gradas En Cancha Deportiva De La Escuela Secundaria Num 96	FISM/MSY/499/008/02/2015	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL	Educación	En Ejecución	2015	\$51,505	\$51,505	\$51,505	\$51,505	\$51,505	\$51,505	\$51,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	182	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 100% DE LA OBRA / Física: SE EJECUTO EL 100 % DE LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612565	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MCR-FAISMDTFD-020-022-2015	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Ana Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTANCIA DEL ROSARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$706,449	\$706,449	\$706,449	\$706,449	\$706,449	\$706,449	\$706,449	100.00	\$0	Lote	138	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% / Registro: LA OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN SANTA ANA RAYON SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612579	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata, Pinos Y Libertad.		Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$748,225	\$748,225	\$748,225	\$748,225	\$748,225	\$748,225	\$748,225	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE CONCLUIDA Y PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE CONCLUYO CON 733.57 METROS LINEALES / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA Y SE PAGO AL 100 % -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612601	Rehabilitación De La Red De Agua Potable.	024	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLIAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$189,000	\$185,606	\$185,606	\$185,606	\$185,606	\$185,606	\$185,606	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612608	Servicios Basicos A La Vivienda (Techo Firme)	FISMDF-006-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundubia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,044,582	\$1,044,582	\$1,044,582	\$1,044,582	\$1,044,582	\$1,044,582	\$1,044,582	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400612621	Construccion De Banda Perimetral Del Albergue Escolar	FISM/MSY/499/008/03/2015	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL	Educación	En Ejecución	2015	\$51,789	\$51,789	\$51,789	\$51,789	\$51,789	\$51,789	\$51,789	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 100% DE LA OBRA / Física: SE EJECUTO EL 100% DE LA OBRA / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612623	Construccion Y Perforacion Del Pozo Profundo	FISMDF-011-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundubia	Santa Cruz Itundubia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$882,082	\$882,082	\$882,082	\$882,082	\$882,082	\$882,082	\$882,082	100.00	\$0	Piezas	932	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400612624	Rehabilitación De Los Caminos Tataltepec-Plan Del Aire, El Ocoté O La Palma, El Ocotillo, Paso De La Reyna, Río La Arena Y Plan Grande	MTV-543-FII-056-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$816,023	\$816,023	\$816,023	\$816,023	\$816,023	\$816,023	\$816,023	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612638	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISMDF-018-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundubia	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$999,016	\$999,016	\$999,016	\$999,016	\$999,016	\$999,016	\$999,016	100.00	\$0	Piezas	1,386	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400612643	Construccion De Techo De Camerón Escolar 1ª Etapa De La Escuela Primaria	FISM/MSY/499/008/04/2015	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL	Educación	En Ejecución	2015	\$51,665	\$51,665	\$51,665	\$51,665	\$51,665	\$51,665	\$51,665	100.00						

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130100200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515040061283	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario.	050	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$209,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	\$0	Metros lineales	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515040061284	Construcción De Banda Perimetral De Jardín De Niños María Montessori	FISM/MSY/499/008/05/2015	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL	Educación	En Ejecución	2015	\$51,675	\$51,675	\$51,675	\$51,675	\$51,675	\$51,675	\$51,675	\$51,675	100.00	\$0	Metros lineales	116	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 100% DE LA OBRA / Física: SE EJECUTO EL 100% DE LA OBRA / Registro: FAVOR DE VALIDAR.
OAX15150400612700	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Colapsado	INV/FONREGION/7404/001/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,101,420	\$4,097,318	\$4,097,318	\$4,092,457	\$1,227,137	\$1,227,137	\$1,227,137	\$1,227,137	29.95	\$0	Metros lineales	818	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA FUE AUTORIZADA POR \$4'101.419.84, LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR ES POR LA CANTIDAD DE \$4,101.42, POR LO QUE AL MUNICIPIO SOLO SE LE MINISTRO LA CANTIDAD DE \$4'097.318.42. EL MUNICIPIO CONTRATO LA OBRA POR \$4'092.456.78 EXISTENDO UNA DIFERENCIA DE \$4,861.64 QUE SERA REINTERGADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612735	Continuación De La Pavimentación De La Calle Principal De San Juan Coyula	FAISM-MSY-177-79-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUCIATLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$336,800	\$336,800	\$336,800	\$336,800	\$336,800	\$336,800	\$336,800	\$336,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	719	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612741	Construcción De Alumbrado Público En Calle Azucenas, 4a Priv. De Nopalera, Niños Héroes, 1era Priv. De Niño Artillero, 2da Correda De Comely, Priv. Josefa Ortiz De Domínguez, 3ra Priv. De Pinos.		Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$515,047	\$515,047	\$515,047	\$515,047	\$515,047	\$515,047	\$515,047	\$515,047	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ Y FUE PAGADA \$515,046.52 / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ CON COLOCACIÓN DE 10 POSTES. / Registro: LA OBRA CONCLUIDA Y PAGADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612758	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Los Cernos 2a Etapa	SF-SPB-DPP-N-535-2015	Oaxaca	San Andrés Dinecuitl	San Andrés Dinecuitl	Urbano	Comerrios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINECUITI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,019	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612778	Aseoria Tecnica Y Elaboracion De Proyectos	542015	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Miguel Quetzaltepec	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$374,000	\$374,000	\$374,000	\$374,000	\$374,000	\$374,000	\$374,000	\$374,000	100.00	\$0	Estudio de preimverson	3,892	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612707	Rehabilitación Y Equipamiento De Consultorio Medico Dental En La Clínica De Salud	MTV-543-FII-047-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Salud	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612822	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	060	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$419,000	\$415,921	\$415,921	\$415,921	\$415,921	\$415,921	\$415,921	\$415,921	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612840	Construcción De La Unidad Medica En San Agustín Chayuco, Jamiltepec, Oaxaca	FII/010/2015	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUACO	Salud	En Ejecución	2015	\$1,890,122	\$1,890,122	\$1,890,122	\$1,890,122	\$1,890,122	\$1,890,122	\$1,890,122	\$1,890,122	100.00	\$0	Piezas	2,004	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612873	Construccion De Tres Anexos En Juv Vicente Guerrero	FAM-5649-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$556,940	\$556,940	\$556,940	\$556,940	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612898	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica 1er Etapa	MST-2015-02	Oaxaca	Santiago Tillo	San Mateo Yucucuy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$147,260	\$147,260	\$147,260	\$147,260	\$147,260	\$147,260	\$147,260	\$147,260	100.00	\$0	Luminaria	40	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PROGRAMÓ Y EJECUTO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 / Física: LA OBRA SE PROGRAMÓ Y EJECUTO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 COMO PRIMERA ETAPA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612909	Rehabilitación Del Emisor De Aguas Tostadas	INV/FONREGION/7403/001/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,991,207	\$2,988,216	\$2,988,216	\$2,977,355	\$893,206	\$893,206	\$893,206	\$893,206	29.89	\$0	Metros lineales	93,038	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA FUE AUTORIZADA POR \$2'991.206.86, LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR ES POR LA CANTIDAD DE \$2,991.21, POR LO QUE AL MUNICIPIO SOLO SE LE MINISTRO LA CANTIDAD DE \$2'977.354.88 EXISTENDO UNA DIFERENCIA DE \$10,861.77 QUE SERA REINTERGADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612931	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable	MTV-543-FII-031-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$503,318	\$503,318	\$503,318	\$503,318	\$503,318	\$503,318	\$503,318	\$503,318	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612948	Terminación De La Red De Energía Eléctrica.	064	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$209,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612952	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Tecoco	002	Oaxaca	Santa María Sola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$832,237	\$832,237	\$832,237	\$832,237	\$832,237	\$832,237	\$832,237	\$832,237	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%.
OAX15150400612969	Pavimentación De La Calle Porfirio Diaz A Base De Concreto Hidráulico.	FAISM-MSY-177-81-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Guadalupe de los Obos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUCIATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$118,600	\$118,600	\$118,600	\$118,600	\$118,600	\$118,600	\$118,600	\$118,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	228	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612993	Ampliación Y Mantenimiento De La Unidad Médica Rural	MTV-543-FII-004-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Santa Cruz Tepexiuhahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Salud	En Ejecución	2015	\$884,878	\$884,878	\$884,878	\$884,878	\$884,878	\$884,878	\$884,878	\$884,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613010	Rehabilitación De Tanques De Almacenamiento De Agua (El Calvario)	FISM/MSY/499/005/01/2015	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$84,043	\$84,043	\$84,043	\$84,043	\$84,043	\$84,043	\$84,043	\$84,043	100.00	\$0	Piezas	2,021	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 100% DE LA OBRA / Física: SE REHABILITARON DOS TANQUES / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613039	Mantenimiento De Aulas En El Centro De Educación Prescolar Emilio Zapata, Clave 20dcd060n Barrio San Isidro	MTV-543-FII-006-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Santa Cruz Tepexiuhahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Educación	En Ejecución	2015	\$175,798	\$175,798	\$175,798	\$175,798	\$175,798	\$175,798	\$175,798	\$175,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613076	Rehabilitación De Galerías Filtrantes Del Sistema De Agua Potable: Sobre El Bos Del Llano	MSY/R-33-F-II-499/005/2015	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$956,014	\$956,014	\$956,014	\$956,014	\$956,014	\$956,014	\$956,014	\$956,014	100.00	\$0	Piezas	2,021	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 100% DE LA OBRA / Física: FUE LA REHABILITACIÓN DE GALERIAS / Registro: FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613104	Reparaciones Generales En Jr Maria Montessori	FAM-5490-2015	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	87	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613117	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	MMT/FAISM/052/004/2015	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	El Sauc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,211,468	\$1,211,468	\$1,211,468	\$1,211,468	\$1,211,468	\$1,211,468	\$1,211,468	\$1,211,468	100.00	\$0	Metros lineales	126	0.00	50.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física / Registro: LA OBRA MMT/FAISM/052/004/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y FISICO DEL 0%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613131	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	MSY/R-33-F-II-Y-F-II/499/004/2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepeoscolla	Santo Tomás Tecolotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPEOSCOLLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$16									

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400613100	Construcción De Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Barrio San Pedro	MTV-543-FII-016-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Santa Cruz Tepenitlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Educación	En Ejecución	2015	\$265,334	\$265,334	\$265,334	\$265,334	\$265,334	\$265,334	\$265,334	\$265,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613109	Construccion De Seis Aulas En La Escuela Primaria Ser Juan Ines De La Cruz 1ra. Etapa	FISMDF-028-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución	2015	\$660,043	\$660,043	\$660,043	\$660,043	\$660,043	\$660,043	\$660,043	\$660,043	100.00	\$0	Piezas	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400613137	Construcción De Cancha Multidisciplinaria En La Escuela Telesecundaria	MTV-543-FII-018-2015	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Santa Cruz Tepenitlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Educación	En Ejecución	2015	\$418,141	\$418,141	\$418,141	\$418,141	\$418,141	\$418,141	\$418,141	\$418,141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613161	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red De Energía Eléctrica.	081	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$209,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613115	Construccion De 2º Etapa En La Unidad Deportiva	C/OP/MSY/RG-23-515-002/2015	Oaxaca	Santiago Yolomecatl	Santiago Yolomecatl	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Piezas	2,021	0.00	100.00	Financiera: SE PAGÓ EL 100% DE LA OBRA / Física: SE HIZO LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE ELECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613120	Pavimentacion Concreto Asfaltico Calle General Mariano Escobedo	FISMDFMAP2015002081	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,762,522	\$2,762,522	\$2,762,522	\$2,762,522	\$2,762,522	\$2,762,522	\$2,762,522	\$2,762,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613121	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	MSP/FAISM/007/2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepecotula	San Miguel Tixá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPECOTULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613159	Construccion De Biblioteca Y Centro De Computo De La Escuela Primaria Ramon C. Robles	C/OP/MSY/RG-23-515-001/2015	Oaxaca	Santiago Yolomecatl	Santiago Yolomecatl	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Piezas	301	0.00	100.00	Financiera: SE PAGÓ EL 100% DE LA OBRA / Física: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUOT ELECUTADO AL 100% / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE ELECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613166	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	099	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$302,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	37	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613186	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Progreso, En La Localidad San Pedro Martin, Municipio De San Pedro Martir	EN SF-SPB-DPP-N-251-2015	Oaxaca	San Pedro Mártir	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,711	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400613111	Taller De Derecho Ciudadano (Igualdad De Oportunidades Para Todos)	FIV-2015-147	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$10,380	\$10,380	\$10,380	\$10,380	\$10,380	\$10,380	\$10,380	\$10,380	100.00	\$0	Equipamiento	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400613136	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	110	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$209,000	\$207,476	\$207,476	\$207,476	\$207,476	\$207,476	\$207,476	\$207,476	100.00	\$0	Metros lineales	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613137	Pavimento Asfaltico Circuito Barrio Camalote	FISMDFMAP2015002087	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,892,898	\$1,892,898	\$1,892,898	\$1,892,898	\$1,892,898	\$1,892,898	\$1,892,898	\$1,892,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613147	Mejoramiento De Caminos Rurales En San Marcos Nejapa	MSMZ/FII/001/2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Marcos Nejapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$938,043	\$938,043	\$938,043	\$938,043	\$938,043	\$938,043	\$938,043	\$938,043	100.00	\$0	Kilómetro	2,004	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613158	Construccion De Cuarto Dormitorio	FAISM-08-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxal	El Sabiná	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$530,145	\$530,145	\$530,145	\$530,145	\$530,145	\$530,145	\$530,145	\$530,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	276	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SABINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613183	Captacion De Energía Solar A Base De Paneles Solares	FAIS-06-2015	Oaxaca	Santo Domingo Yanhuitlán	Yucudahuico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$257,451	\$257,451	\$257,451	\$257,451	\$257,451	\$257,451	\$257,451	\$257,451	100.00	\$0	Piezas	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150400613187	Mejoramiento De Caminos Rurales En La Brecha La Culebra	MSMZ/FII/006/2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,309,957	\$2,309,957	\$2,309,957	\$2,309,957	\$2,309,957	\$2,309,957	\$2,309,957	\$2,309,957	100.00	\$0	Kilómetro	1,987	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613105	Construccion De Un Aula En Cecyte Ensad No. 30	FISMDF-056-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Piezas	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400613114	Mejoramiento De La Unidad Medica Rural No. 312, Ubicada En El Municipio De Santa Maria Zoquitlan	MSMZ/FAIS/449/R33-18/C.A.D-006/2015	Oaxaca	Santa María Zoquitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA Salud ZOQUITLAN	En Ejecución	2015	\$294,509	\$294,509	\$294,509	\$294,509	\$294,509	\$294,509	\$294,509	\$294,509	\$294,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,359	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA.
OAX15150400613117	Taller De Derecho Ciudadano (Igualdad De Oportunidades Para Todos)	200441DS013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$6,920	\$6,920	\$6,920	\$6,920	\$6,920	\$6,920	\$6,920	\$6,920	100.00	\$0	Equipamiento	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400613118	Construcción Cuarto Dormitorio	FAISM-13-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxal	Cañada de Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$302,940	\$302,940	\$302,940	\$302,940	\$302,940	\$302,940	\$302,940	\$302,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE FLOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613143	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FISMDF 046-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,838	\$800,838	\$800,838	\$798,838	\$798,838	\$795,395	\$795,395	\$795,395	99.32	\$0	Piezas	140	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613149	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En San Vicente Pías	MSMZ/FII/019/2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Vicente Pías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA
OAX15150400613166	Perforacion De Pozo Profundo Y Línea De Conducción Al Tanque De Agua Potable	MMT/FAISM/052/006/2015	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$896,532	\$896,532	\$896,532	\$896,532	\$896,532	\$896,532	\$896,532	\$896,532	100.00	\$0	Metros lineales	178	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA MMT/FAISM/052/006/2015, LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y FÍSICO DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613177	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Mariano Jimenez Y Plan De Ayala	145	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$625,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	100.00	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613178	Adquisición De Equipo De Transporte	001	Oaxaca	Abejones	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$125,230	\$131,665	\$131,665	\$131,665	\$131,665	\$131,665	\$131,665	\$131,665	100.00	\$0	Vehículos	1,084	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400613179	Construccion De Piso Firme	FISMDFMAP2015002098	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	San Antonio Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$154,593	\$154,593	\$154,59												

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
OAX000130200158860	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX15150400613607	Construccion De Pavimento	184 OP FAISMDF 50-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$732,018	\$732,018	\$732,018	\$727,574	\$582,398	\$579,887	\$579,887	79.22	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150400613638	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario	FISMDF-105-2015	Oaxaca	Santa Cruz Huixtla	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ HUIXTULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	100.00	\$0	Piezas	619	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
OAX15150400613659	Construccion De Pavimentacion De La Carretera Con Concreto Hidraulico Tramo San Antonio Tepehuala En El Tramo Arroyo Tuxtlihuasaca En El Tramo Arroyo Cucharo Al Baserrero Municipal	FAISM-MSA-111-09-2015	Oaxaca	San Antonio Tepehuala	San Antonio Tepehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPEHLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,717	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150400613673	Mantenimiento A Pozo Profundo	FISMDFMAP2015002099	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbarco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$371,888	\$371,888	\$371,888	\$371,888	\$371,888	\$371,888	\$371,888	\$371,888	100.00	\$0	Metros lineales	725	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613676	Conservacion De Camino Rural Tramo La Lobera-Guadalupe Hidalgo En La Heroica Ciudad De Tlaxiaco.	MHCT-397-FAFM Y DTDf-AD-004-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$863,040	\$863,040	\$863,040	\$863,040	\$863,040	\$863,040	\$863,040	\$863,040	100.00	\$0	Kilómetro	580	0.00	100.00	Financiera: SOLICITAR VALIDACION / Física: SOLICITAR VALIDACION / Registro: SOLICITAR VALIDACION	
OAX15150400613677	Ampliacion De Alumbraado Publico	184 OP FISMDF 051-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$624,732	\$624,732	\$624,732	\$622,232	\$622,232	\$507,083	\$507,083	81.17	\$0	Piezas	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150400613686	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	MMT/FAISM/052/0087/2015	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	San Pedro Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	100.00	\$0	Metros lineales	128	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA MMT/FAISM/052/008/2015 TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y FÍSICO DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613688	Ampliacion De La Red De Distribucion Energia Electrica	FAISM-03-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,199,998	\$1,199,998	\$1,199,998	\$1,199,998	\$1,199,998	\$1,199,998	\$1,199,998	\$1,199,998	100.00	\$0	Luminaria	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS LADERA DE CHICASTE, LOMA TEPHUAJE, RÍO TREMENTINA, CAÑADA DE FLOR Y LOMA CONEJO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613699	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica Colonias Rincón Viejo	22	Oaxaca	Santa María Petapa Rincón Viejo		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,520,800	\$1,520,800	\$1,520,800	\$1,520,800	\$1,520,800	\$1,520,800	\$1,520,800	\$1,520,800	100.00	\$0	Piezas	204	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613716	Pago De Seguro De Vehículos De Transportes	003	Oaxaca	Abejones	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$19,444	\$19,444	\$19,444	\$19,444	\$19,444	\$19,444	\$19,444	\$19,444	100.00	\$0	Vehículos	1,084	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX15150400613733	Onstrucción De Techumbre De La Parascisco De La Esc. Prim. Rural Fed. Vicente Guerrero Con Clave 200dp134dp	5F/SPDP/DRP/N-276/2015	Oaxaca	Santiago Tenango	Santiago Tenango	Urbano	Subsidios	10058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613772	Construccion De Cocina Comunitaria En Rancho La Virgen	MSMZ/FIR/020/2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Virgen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$329,018	\$329,018	\$329,018	\$329,018	\$329,018	\$329,018	\$329,018	\$329,018	100.00	\$0	Piezas	301	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613779	Ampliacion De Alumbraado Publico	184 OP FISMDF 061-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Esperanza Arroyo la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$664,667	\$664,667	\$664,667	\$662,667	\$539,818	\$537,491	\$537,491	\$537,491	80.87	\$0	Luminaria	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613803	Ampliación De La Línea De Condución Del Sistema De Agua Potable	FAISM-01-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Cerro Machín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$355,089	\$355,089	\$355,089	\$355,089	\$355,089	\$355,089	\$355,089	\$355,089	100.00	\$0	Kilómetro	310	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHIN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613804	Pavimento Asfáltico Laguna Verde Entronque Carretera (Acatlan - La Capilla)	FISMDFMAP20150020	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	715	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613807	Conservacion De Camino Del Tramo Hipodromo-La Angostura	MHCT-397-FAFM Y DTDf-AD005-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	100.00	\$0	Kilómetro	645	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: SOLICITAR VALIDACION / Registro: SOLICITAR VALIDACION	
OAX15150400613818	Consumo De Combustible	004	Oaxaca	Abejones	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$158,135	\$158,135	\$158,135	\$158,135	\$57,686	\$57,686	\$57,686	\$57,686	36.48	\$0	Vehículos	1,084	0.00	0.36	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX15150400613828	Construccion De Techoado En Canchas De Usos Múltiples	MSGT/135/C-02/R33/F-IV/2015	Oaxaca	San Felipe Tejalapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,099,998	\$1,099,998	\$1,099,998	\$1,099,998	\$1,099,998	\$1,099,998	\$1,099,998	\$1,099,998	100.00	\$0	Metros	2,308	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613847	Rehabilitación De Drenaje	MSMZ/FIR/021/2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$215,343	\$215,069	\$215,069	\$215,069	\$215,069	\$215,069	\$215,069	\$215,069	100.00	\$0	Vivienda	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613851	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	184 OP FISMDF 073-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$586,200	\$586,313	\$586,313	\$586,313	\$586,313	\$465,693	\$465,693	\$465,693	79.43	\$0	Equipamiento	180	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613860	Rehabilitación De La Red De Energía En La Escuela Telesecundaria, En La Localidad De Tierra Colorada	-	Oaxaca	Santa María Apasco	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO	Educación	En Ejecución	2015	\$391,843	\$391,843	\$391,843	\$391,843	\$391,843	\$391,843	\$391,843	\$391,843	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUETA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613876	Rehabilitación De Caminos Rurales	FAISM-19-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$657,657	\$657,657	\$657,657	\$657,657	\$657,657	\$657,657	\$657,657	\$657,657	100.00	\$0	Kilómetro	255	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO NUXAA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613878	Construccion Del Sistema De Agua Potable	MMT/FAISM/052/0107/2015	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Las Majadas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,300,115	\$2,300,115	\$2,300,115	\$2,300,115	\$2,300,115	\$2,300,115	\$2,300,115	\$2,300,115	100.00	\$0	Metros lineales	168	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA MMT/FAISM/052/010/2015 TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y FÍSICO DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613903	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	184 OP FISMDF 062-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Miguel Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$530,135	\$530,135	\$530,135	\$530,135	\$530,135	\$530,135	\$530,135	\$530,135	\$0	\$0	0.00	Piezas	270	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613910	Construccion De Parque Recreacion Biciclos Viejo	25	Oaxaca	Santa María Petapa Rincón Viejo		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada en convenio con la sedatu / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613916	Mejoramiento De Caminos Rurales En La Zona Norte	MSMZ/FIR/022/2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$484,408	\$484,408	\$484,408	\$484,408	\$484,											

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera : / Física : / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400613943	Ampliacion De La Red De Drenaje Santuario (Primera Etapa)		Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,002,328	\$2,002,328	\$2,002,328	\$2,002,328	\$2,002,328	\$2,002,328	\$2,002,328	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613946	Refacciones De Maquinaria	006	Oaxaca	Abejones	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$1,500	\$50,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	30.00	\$0	Piezas	1,084	0.00	0.30	Financiera : / Física : / Registro:
OAX15150400613947	Construccion De Pavimento	184 OP FISMDF 065-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$816,920	\$816,920	\$816,920	\$813,043	\$813,043	\$647,568	\$647,568	79.27	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	95.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613955	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal Del Centro De Salud	MSFT/135/C-03/R33/F-IV/2015	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	603	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613967	Ampliacion De Red Elctrica Barrio Tragichez	FISMDFMAP2015002079	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX150400613975	Construcción De Electrificación No Convencional (Panel Solar)	FAISM-18-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxalá	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$109,550	\$109,550	\$109,550	\$109,550	\$109,550	\$109,550	\$109,550	100.00	\$0	Luminaria	25	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, PARALELO A RIO HORRUGA, SANTO DOMINGO NUXAÁ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613982	Mejoramiento De Caminos Rurales En Croyl Grande	MSMZ/FIR/023/2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Croyl Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$456,604	\$465,604	\$465,604	\$465,604	\$465,604	\$465,604	\$465,604	100.00	\$0	Kilómetro	275	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613995	Ampliacion De Alambro Publico	184 OP FISMDF 76-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$86,792	\$86,792	\$86,792	\$85,829	\$85,829	\$85,459	\$85,459	98.46	\$0	Equipamiento	100	0.00	0.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614005	Ampliacion De La Unidad Medica Rural	MSBG/118/FISMDF/04/2015	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2015	\$1,758,690	\$1,758,690	\$1,758,690	\$1,758,690	\$1,758,690	\$1,758,690	\$1,758,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,472	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614026	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	FAISM-17-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxalá	Santo Domingo Nuxalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,340,091	\$1,340,091	\$1,340,091	\$1,340,091	\$1,340,091	\$1,340,091	\$1,340,091	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	300	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTO DOMINGO NUXAÁ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614049	Construcción De Gradas En El Palacio Municipal	MSFT/135/C-04/R33/F-IV-E/2015	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Metros	2,308	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614054	Equipamiento De Dos Aulas En Ju Rufino Martinez Lopez	FAM-5673	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$32,868	\$32,868	\$32,868	\$32,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	48	0.00	0.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614056	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energía Elctrica	29	Oaxaca	Santa María Petapa	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución	2015	\$487,056	\$487,056	\$487,056	\$487,056	\$487,056	\$487,056	\$487,056	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614092	Construcción De Dos Alcantarillas	FAISM-14-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxalá	Tres Vistas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIAPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$87,758	\$87,758	\$87,758	\$87,758	\$87,758	\$87,758	\$87,758	100.00	\$0	Kilómetro	120	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS EN LA LOCALIDAD DE TRES VISTAS, SANTO DOMINGO NUXAÁ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614096	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 93	FAM-5674-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Venta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$21,717	\$21,717	\$21,717	\$21,717	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	36	0.00	0.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040061410	Construccion (1ra Etapa) De Cubierta En La Escuela Primaria	219	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$0	Metros lineales	137	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614112	Restable Y Mantenimiento De Caminos Que Comunica A La Cabecera Municipal Con Sus Agencias	OP/MSACN/088/FAIS/004/2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,363,093	\$1,363,093	\$1,363,093	\$1,363,093	\$1,363,093	\$1,363,093	\$1,363,093	100.00	\$0	Kilómetro	380	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614176	Construcción De Sanitarios Con Biodegestorio	FAISM-20-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxalá	Santo Domingo Nuxalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$834,624	\$834,624	\$834,624	\$834,624	\$834,624	\$834,624	\$834,624	100.00	\$0	Kilómetro	120	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODEGESTORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAÁ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614186	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Progreso-Tacotenó	184 OP FISMDF 082-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Tacotenó el Tular	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,586,073	\$2,586,073	\$2,586,073	\$2,586,073	\$2,586,073	\$2,574,926	\$2,574,926	99.57	\$0	Equipamiento	100	0.00	0.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614222	Pavimentacion En La Localidad De Santa Maria Zoquitlan	MSMZ/RG23/449/C-1R.-009/2015	Oaxaca	Santa María Zoquitlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,491,045	\$6,491,045	\$6,491,045	\$6,491,045	\$2,441,613	\$2,441,613	\$1,942,766	37.62	\$0	Metros Cuadrados	773,676	0.00	50.00	Financiera : / Física : / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX15150400614238	Rehabilitacion De Camino Vecinal Tramo Col. Obrera-Los Pinos	184 OP FISMDF 83-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$855,342	\$855,342	\$855,342	\$855,342	\$855,342	\$851,655	\$851,655	99.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: TRAMITADA LA DOCUMENTACIÓN / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614276	Ampliación De La Red De Drenaje Santuario De La Av. Independencia	FISM/515/069/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$385,636	\$385,636	\$385,636	\$385,636	\$385,636	\$385,636	\$385,636	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: ANTICPO DE \$115,690.77 ESTIMACIÓN 1 \$248,282.91 / Física: 217 METROS LINEALES Y 5 POZOS DE VISITA / Registro: ANTICPO DE \$115,690.77 ESTIMACIÓN 1 \$248,282.91 217 METROS LINEALES 5 POZOS DE VISITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614277	Ampliacion De La Energía Elctrica En El Centro De La Poblacion, Rancho Nuevo	FISMDF/170-016-2015	Oaxaca	San José Lachiguiri	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$164,840	\$164,840	\$164,840	\$164,840	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	83	0.00	0.00	Financiera : / Física : / Registro: LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, RANCHO NUEVO, ES POR MEZCLA CON UN IMPORTE TOTAL DE \$412,100.00. LA APORTACION POR PARTE DE FONEGONIA ES DE \$247,260.00 Y LA PARTE MUNICIPAL RAMO 33 FONDO II ES DE \$164,840.00. OBRA QUE PERTENECE AL EJERCICIO 2015 AUTORIZADA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2015, CON UN AVANCE FINANCIERO Y FISICO DEL 0%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614286	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSAT-086-002-2015	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	La Junta del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Agustín Tlaxiotepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$901,624	\$901,624	\$901,624	\$901,624	\$901,624	\$901,624	\$901,624	100.00	\$0	Metros lineales	39	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614290	Ampliación De Red De Distribución De Energía Elctrica	FAISM-21-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuxalá	El Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	100.00	\$0	Luminaria	3,000	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: TENDRÁ UNA OBRA DE 1 000 000.00 DE LA CUAL LA DIFERENCIA APORTARÁ COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614294	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	35	Oaxaca	Santa María Petapa	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,019,403	\$2,019,403	\$2,019,403	\$2,019,403	\$882,753	\$882,753	\$882,753	43.71	\$0	Metros lineales	420	0.00	40.00	Financiera : / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614312	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM/308/010/2015	Oaxaca	San Pedro Huilotepc	San Pedro Huilotepc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$407,921	\$407,921	\$407,921	\$407,921	\$407,921	\$407,921	\$407,921	100.00	\$0	Metros lineales	2,839	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: LA OBRA FAISM/308/010/2015. TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400614947	"Construccion De Colector Norte Primera Etapa"	39	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,623,429	\$3,623,428	\$3,623,428	\$3,623,428	\$3,623,428	\$3,623,428	\$3,623,428	100.00	\$0	Metros lineales	990	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614957	Ampl. R.D. Santo Tomas De Arriba	04	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONICIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,982,129	\$2,982,129	\$2,982,129	\$2,982,129	\$2,982,129	\$2,982,129	\$2,982,129	100.00	\$0	Piezas	174	0.00	100.00	Financiera: / Física: 39 POSTES / Registro: AMPL R.D. SANTO TOMAS DE ARRIBA, UBICADAS EN CALLES PINOS JUAREZ, 1ª PRIVADA DE PINOLANIEZ, 1ª PRIVADA DE PINO JUAREZ, CHILPANCIÑO DEL POZO, NARCISO MENDOZA, 1ª PRIVADA DE NARCISO MENDOZA ENTRE OTRAS PERTENECIENTES A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLULA, OAXACA, CONSISTENTE EN: 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39 POSTES DE 12´-750 DE CONCRETO, OCTAGONAL, 10 POSTES DE 12´-750 DE CONCRETO, OCTAGONAL, 02 POSTES DE 9´-400 COMO CONTRAPOSTES, 09 TRANSFORMADORES TR2AA-10 KVA-13200-120/240V, INTALACION DE RED M.T. (3F-4H) ACSR 3/0 127 MTS.(2F-2H) ACSR 3/0 889 MTS. NEUTRO ACSR 1/0 452 MTS. Y RED BT 1/2-0.2 DE 1,006 MTS
OAX15150400614968	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles	MTDV/546/FAIS/004/2015	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TEOTITLAN DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,761,212	\$1,761,212	\$1,761,212	\$1,761,212	\$1,761,212	\$1,761,212	\$1,761,212	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: VALIDADA OBRA POR FAVOR / Física: VALIDAR INFORMACION POR FAVOR / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE VALIDAR POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614970	Construccion De Viviendas	40	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Vivienda	En Ejecución	2015	\$456,480	\$456,480	\$456,480	\$456,480	\$456,480	\$456,480	\$456,480	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra al 100% / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614974	Ampliacion De La Red De Distribucion Del Agua Electrica Camino A La Presa (Cia. Etapa)	MSAY/FAISM/004/2015	Oaxaca	San Agustín Yatani	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATANI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$512,190	\$512,190	\$512,190	\$512,190	\$512,190	\$512,190	\$512,190	100.00	\$0	Piezas	175	0.00	100.00	Financiera: / Física: 190 POSTES DE CONCRETO PC 12´-750 / 02 TRANSFORMADORES TIPO POSTE DE 10 KVA COMPRENDE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LA OBRA DE MANERA SATISFACTORIA EN UN 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614980	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Cristóbal Colón Del Tercer Barrio	307-A-6-178	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Subsidios	U07'6 Fondo de Apoyo m Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO SAN VICENTE COATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,290,614	\$1,290,614	\$1,290,614	\$1,290,614	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3,964	0.00	0.00	Financiera: ESTE RECURSO ES 100% DEL IAP (FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD) / Física: / Registro:
OAX15150400614995	Ampliacion De La Red De Distribucion Del Agua Potable En Las Calles Velasco Ortiz, Piedra Cuchara Y Tierra Cometa	41	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jcaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$103,137	\$103,137	\$103,137	\$103,137	\$103,137	\$103,137	\$103,137	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614998	Construccion Del Techado De La Cancha De Basquetball De La Esc.Primaria Ignacio Manuel Altamirano	MSPH/307/FISM/011/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Educación	En Ejecución	2015	\$893,195	\$893,195	\$893,195	\$893,195	\$893,195	\$893,195	\$703,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN UN 79% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615011	"Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria"	MJM/FISDMF/006/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Guichiquero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Educación	En Ejecución	2015	\$501,556	\$501,556	\$501,556	\$501,556	\$501,556	\$501,556	\$501,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA MJM/FISDMF/006/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615022	Rehabilitacion De La Red De Drenaje-Sanitario En Las Calles Benito Juárez, Corregidores Y Morelos	FAIS-3 2015	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$890,574	\$890,574	\$890,574	\$890,574	\$890,574	\$890,574	\$890,574	100.00	\$0	Metros lineales	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615030	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En El Ejido San Agustín Yatani (En La Calle Reforma Agraria)	MSAY/FAISM/005/2015	Oaxaca	San Agustín Yatani	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATANI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$885,225	\$885,225	\$885,225	\$885,225	\$885,225	\$885,225	\$885,225	100.00	\$0	Metros lineales	479	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE EN UN 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615061	Uniformes Para Policía Municipal	0007	Oaxaca	Abejones	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$34,665	\$34,665	\$34,665	\$34,665	\$34,665	\$34,665	\$34,665	100.00	\$0	Piezas	21	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400615078	Construccion De Pozo Profundo Para Agua Potable	MSAY/FAISM/006/2015	Oaxaca	San Agustín Yatani	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATANI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$739,901	\$739,901	\$739,901	\$739,901	\$739,901	\$739,901	\$739,901	100.00	\$0	Piezas	2,159	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA DE MANERA SATISFACTORIA EN UN 100% / Registro: OBRA TERMINADA DE MANERA SATISFACTORIA EN UN 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615085	"Construcción De Un Aula En El Barrio Esc. Prim. Guadalupe Victoria"	MJM/FISDMF/007/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Educación	En Ejecución	2015	\$501,700	\$501,700	\$501,700	\$501,700	\$501,700	\$501,700	\$501,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA MJM/FISDMF/007/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615090	Construccion De Viviendas	43	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Hornos Grandes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Vivienda	En Ejecución	2015	\$337,043	\$337,043	\$337,043	\$337,043	\$337,043	\$337,043	\$337,043	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615094	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Av. Reforma Cuarta Sección Barrio Santa Cruz	FISM/515/077/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$406,324	\$406,324	\$406,324	\$406,324	\$406,324	\$406,324	\$406,324	100.00	\$0	Metros lineales	28	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO Y UNA ESTIMACIÓN / Física: METRO LINEAL 264 POZOS DE VISTA 5 / Registro: ANTICIPO DE \$121,897.24 ESTIMACION UNO \$282.675 50 METRO LINEAL 264 POZOS DE VISTA 5 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615098	Mantenimiento De Radios De Comunicacion	008	Oaxaca	Abejones	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$25,450	\$25,450	\$25,450	\$25,450	\$25,450	\$25,450	\$25,450	100.00	\$0	Piezas	1,084	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400615114	Ampliación De La R.D. En El Barrio Libertad (Segunda Etapa)	10	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONICIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$987,709	\$987,709	\$987,709	\$987,709	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	224	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN EL BARRIO LIBERTAD (SEGUNDA ETAPA) 660mMPL DE LA R.D. BARRIO LIBERTAD6 - UBICADA EN CALLES DEL BARRIO LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLULA, OAXACA, CONSISTENTE EN: EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 13 POSTES DE 12´-750 DE CONCRETO, OCTAGONAL, 01 POSTES DE 13´-400 DE CONCRETO, OCTAGONAL, 01 TRANSFORMADORES TOL1AA-10 KVA-13200-120/240 V, 01 TRANSFORMADORES TOL1AA-10 KVA-13200/7420-120/240 V, 01 TRANSFORMADORES TOL1AA-15 KVA-13200-120/240 V INTALACION DE RED M.T. (2F-2H) ACSR 3/0 225 MTS. (3F-3H) ACSR 3/0 192 MTS NEUTRO ACSR 1/0 156 MTS. Y RED B.T. 1/0 DE 464 MTS. - POS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS LA OBRA SE RETRASO.
OAX15150400615138	Construcción De Muro De Contención	FORTAMUN-001-196	Oaxaca	San Juan Evangelista Análco	San Juan Evangelista Análco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$31,838	\$31,838	\$31,838	\$31,838	\$31,838	\$31,838	\$31,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	388	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615147	Mejoramiento De Aulas En La Esc. Secundaria Moisés Saenz Garza	MSPH/307/FISM/012/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Educación	En Ejecución	2015	\$349,004	\$349,004	\$349,004	\$349,004	\$349,004	\$349,004	\$347,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%, SOLO FALTA PAGAR EL 5% AL MILANAY / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615154	"Construccion De Anejos Sanitarios En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero"	MJM/FISDMF/008/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Colonia Presidente Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Educación	En Ejecución	2015	\$798,351	\$798,351	\$798,351	\$798,351	\$798,351	\$798,351	\$798,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA MJM/FISDMF/008/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615157	Construcción De Olla De Captación De Agua En La Localidad De El Almacén	-	Oaxaca	Santa María Apazco	El Almacén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$472,035	\$472,035	\$472,035	\$472,035	\$472,035	\$472,035	\$472,035	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615169	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-4228	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapán	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,410,675	\$2,410,675	\$2,410,675	\$2,410,675	\$2,410,675	\$2,410,675	\$2,410,675	100.00	\$0	Metros lineales	303	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615176	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Santa Maria Jcaltepec	45	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jcaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$792,800	\$792,800	\$792,800	\$792,800	\$792,800	\$792,800	\$792,800	100.00	\$0	Metros lineales	1,822	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
 RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Móstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150400615182	Mantenimiento De La Red De Distribucion De Agua Potable		Oaxaca	Santa María Apazco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$371.602	\$371.602	\$371.602	\$371.602	\$371.602	\$371.602	\$371.602	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615184	Modernización Y Ampliación Del Camino San Pedro Guegurese - Santa Cecilia Jaleza, Tramo Del Km 0.000 Al Km. 9.141.82 Subtramo A Modernizar Del Km. 5.540 A Km. 6.540	MS12021504003	Oaxaca	Santo Tomás Jaleza	Santa Cecilia Jaleza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALEZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	100.00	\$0	Kilómetro	2.250	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CON MEZCLA DE RECURSOS, FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL / Fisica: DICHA OBRA NO HA SIDO CONCLUIDA YA QUE POR EL PROYECTO EL MUNICIPIO PAGA PAGAR UNA PARTE / Registro: DICHO PROYECTO AUN NO HA SIDO CONCLUIDO YA QUE POR PARTE DEL PROYECTO EL MUNICIPIO PAGA PAGAR UNA PARTE DE LA INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615192	Ampliación De La Red De Agua Potable	MSMSF-FISMDF-276-SMSF-001-OP-2015	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$442.379	\$442.379	\$442.379	\$442.379	\$200.866	\$200.866	\$200.866	45.41	\$0	Metros lineales	795	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: SE EMPREZO OBRAS A ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE LS RETUVIERON LOS RECURSOS POR PROBLEMAS POLITICOS / Registro: SE EMPREZO LA EJECUCION DE LAS OBRAS A ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE LES RETUVIERON LOS RECURSOS POR PROBLEMAS POLITICOS DENTRO DE LA POBLACIÓN Y LES LIBERARON NUEVAMENTE SUS PARTICIPACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615194	Construccion De Descargas Domiciliarias	FORTAMUN-01-2015	Oaxaca	San Baltazar Yatzachi el Bajo	San Baltazar Yatzachi el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALATAZAR YATZACHI EL BAJO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615198	"Construcción De Anexo Sanitario En El Jardín De Niños Simbolas Patrios"	MJM/FISMDF/009/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Educación	En Ejecución	2015	\$838.577	\$838.577	\$838.577	\$838.577	\$838.577	\$838.577	\$838.577	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA MJM/FISMDF/009/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO EL 100%.	
OAX15150400615199	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica En El Barrio La Nueva De Sanitago Pinepota	47	Oaxaca	Santiago Pinepota Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$712.426	\$712.426	\$712.426	\$712.426	\$712.426	\$712.426	\$712.426	100.00	\$0	Metros lineales	23.684	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615173	Construcción De Pozo Profundo	SAJ/083/FIB/012/2015	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$838.949	\$838.950	\$838.950	\$838.950	\$838.950	\$838.950	\$838.950	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615180	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Para El Acceso La Panteon Municipal	5	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$560.553	\$560.553	\$560.553	\$560.553	\$560.553	\$560.553	\$560.553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150400615182	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Plutarco Gallegos Barrio Santa María.	FISM/515/123/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$166.081	\$166.081	\$166.081	\$166.081	\$166.081	\$166.081	\$166.081	100.00	\$0	Metros lineales	38	0.00	100.00	Financiera: una estimación / Fisica: 2 POZOS DE VISITA / Registro: ESTIMACIÓN UNO \$366.081.22 METRO LINEALES a 2 POZOS DE VISITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615197	"Ampliación De Drenaje Sanitario"	MJM/FISMDF/010/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.398.929	\$1.398.929	\$1.398.929	\$1.398.929	\$1.398.929	\$1.398.929	\$1.398.929	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA MJM/FISMDF/010/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615132	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica En La Agencia Mancuernas De Santiago Pinepota	48	Oaxaca	Santiago Pinepota Nacional	Mancuernas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.511.308	\$1.511.308	\$1.511.308	\$1.511.308	\$1.511.308	\$1.511.308	\$1.511.308	100.00	\$0	Metros lineales	1.825	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615137	Ampliación De Drenaje Sanitario Sobre Callejón Madero	OP/FISMDF/AYOT/M009/016/2015	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO AYOTZINTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$348.188	\$348.188	\$348.188	\$348.188	\$348.188	\$348.188	\$348.188	100.00	\$0	Piezas	145	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE VALIDAR POR FAVOR / Fisica: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE VALIDAR POR FAVOR / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE VALIDAR POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615145	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Av. Principal De El Coyul, El Coyul	MSPH/307/RG23/001/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.250.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615149	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	SPET20028565	Oaxaca	Santa María Zoquiulán	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUIULAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$286.744	\$286.744	\$286.744	\$286.744	\$286.744	\$286.744	\$286.744	100.00	\$0	Metros lineales	66	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: el portal no habilita el rubro de sistema, se rehabilita el sistema de agua potable / Registro:	
OAX15150400615158	Construcción De 2 Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	SAJ/083/FIB/056/2015	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Educación	En Ejecución	2015	\$645.772	\$645.772	\$645.772	\$645.772	\$645.772	\$645.772	\$645.772	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
OAX15150400615164	Rehabilitación De La Unidad De Riego Del Pozo Los Tres Ceritos	FIB-033-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$316.667	\$316.667	\$144.138	\$316.667	\$144.138	\$144.138	\$144.138	45.52	\$0	Hectárea	0	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615170	Ampliación De Drenaje Sanitario	49	Oaxaca	Santiago Pinepota Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2.461.333	\$2.461.333	\$2.461.333	\$2.461.333	\$2.461.333	\$2.461.333	\$2.461.333	100.00	\$0	Metros lineales	1.723	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615177	Pavimentación De La Calle 18 De Marzo	FAISM-MBS-073-2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD UCIL, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250.000	\$250.004	\$250.004	\$250.004	\$250.004	\$250.004	\$250.004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1.540	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615182	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Principal Sin Nombre	042015	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Asunción Lachionase	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$461.618	\$461.618	\$461.618	\$461.618	\$461.618	\$461.618	\$461.618	100.00	\$0	Metros lineales	314	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE, SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615101	Prodim 2015	0013	Oaxaca	Santiago Apóstol	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$120.151	\$120.151	\$120.151	\$120.151	\$120.151	\$120.151	\$120.151	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	1.456	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615114	Construccion De Drianje Pluvial	50	Oaxaca	Santiago Pinepota Nacional	El Alcarán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$268.517	\$268.517	\$268.517	\$268.517	\$268.517	\$268.517	\$268.517	100.00	\$0	Metros lineales	298	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615123	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Ubicado En La Calle 12 De Octubre De La Cabecera Municipal	OP/FISMDF/AYOT/M009/012/2015	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO AYOTZINTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.146.520	\$1.146.520	\$1.146.520	\$1.146.520	\$1.146.520	\$1.146.520	\$1.146.520	100.00	\$0	Metros lineales	135	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Fisica: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE VALIDAR POR FAVOR / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE VALIDAR POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615148	Construccion De Drenaje Sanitario Para La Comunidad De San Melchor Betaza	3	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.528.325	\$1.528.325	\$1.528.325	\$1.528.325	\$1.528.325	\$1.528.325	\$1.528.325	100.00	\$0	Metros lineales	380	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150400615167	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Sin Quer Va Hacia La Escuela Primaria Y Preescolar	04A2015	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Asunción Lachionase	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$365.265	\$365.265	\$365.265	\$365.265	\$182.633	\$182.633	\$182.633	\$182.633	50.00	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION, OBRA AUN NO CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615192	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica En La Localidad De El Carrizo	52	Oaxaca	Santiago Pinepota Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.484.500	\$1.484.500	\$1.484.500	\$1.484.500	\$1.484.500	\$1.484.500	\$1.484.500	100.00	\$0	Metros lineales	1.723	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615146	"Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Barrio Familia Teran Carreño)"	MJM/FISMDF/011/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$9														

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150400615556	Construcción De Tejado En Área De Impartición De Educación Física (Primera Etapa) Etc. Primaria Bilingüe Francisco Villa Clave 20d6b19322	COP-IR-11-49-MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Yosondou	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC JUXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150400615562	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	5	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,436,639	\$2,436,639	\$2,436,639	\$2,436,639	\$2,436,639	\$2,436,639	\$1,578,730	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y FINANCIERAMENTE PAGADA AL 45% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150400615583	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	MSL-232-FAISMDF-006-2015	Oaxaca	San Lucas Quijlán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIJTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,388,271	\$1,388,271	\$1,388,271	\$1,388,271	\$1,388,271	\$1,388,271	\$1,388,271	\$1,388,271	100.00	\$0	Metros	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615585	Instalación De Paneles Solares El Jicaró	54	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Jicaró	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$117,102	\$117,102	\$117,102	\$117,102	\$117,102	\$117,102	\$117,102	\$117,102	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615596	Construcción Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,421,420	\$3,421,420	\$3,421,420	\$3,421,420	\$3,421,420	\$3,421,420	\$3,421,420	\$3,421,420	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150400615600	Ampliación De La Red De Energía En Las Colonias Santa Cruz Y Panteón Viejo		Oaxaca	Santiago Ixcuintepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,424,341	\$1,424,341	\$1,424,341	\$1,424,341	\$1,424,341	\$1,424,341	\$1,424,341	\$1,424,341	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400615630	Conservación De Caminos Concretos	OP/FISMDF/AYOT/M00/9/029/2015	Oaxaca	Ayotzintepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,399,587	\$1,399,587	\$1,399,587	\$1,399,587	\$1,399,587	\$1,399,587	\$1,399,587	\$1,399,587	100.00	\$0	Kilómetro	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE VALIDAR POR FAVOR / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE VALIDAR POR FAVOR
OAX15150400615625	Construcción De Drenaje Sanitario Entre Las Calles 14a Oriente Y 2a Norte (Barrio De Las Flores II)	55	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$789,000	\$789,000	\$789,000	\$789,000	\$789,000	\$789,000	\$789,000	\$789,000	100.00	\$0	Metros lineales	23,684	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615633	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico	FAISM-MBS-SN-2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento del Barrio de la Soledad Juch. Oaxaca	Urbanización	En Ejecución	2015	\$46,918	\$46,918	\$46,918	\$46,918	\$46,918	\$46,918	\$46,918	\$46,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615636	Construcción De Alumbrado Público A Base De Focos Solares En La Calle El Duraznillo	012015	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Carlos Yautepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$588,705	\$588,705	\$588,705	\$588,705	\$588,705	\$588,705	\$588,705	\$588,705	100.00	\$0	Luminaria	880	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE, SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615648	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	FISM/M00/049/004/2015	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$577,000	\$577,000	\$0	\$577,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,120	0.00	100.00	Financiera: CHEQUE EN TRANSITO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400615655	Construcción De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	56	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Aní	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$799,347	\$799,347	\$799,347	\$799,347	\$799,347	\$799,347	\$799,347	\$799,347	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615677	"Ampliación De La Red De Energía Eléctrica"	MJM/FISMDF/012/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Pochotillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,461,753	\$702,975	\$702,975	\$702,975	\$702,975	\$702,975	\$702,975	\$702,975	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA MJM/FISMDF/012/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615686	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 3 De Mayo, 20 De Noviembre Y Nueva Era	SAJ/083/FBI/041/2015	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$792,821	\$792,821	\$792,821	\$792,821	\$792,821	\$792,821	\$792,821	\$792,821	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615687	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio El Manantial	022015	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Carlos Yautepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$487,335	\$487,335	\$487,335	\$487,335	\$487,335	\$487,335	\$487,335	\$487,335	100.00	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: 7 POSTES / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE, SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615699	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Luciano Mejía	MSL-232-FAISMDF-007-2015	Oaxaca	San Lucas Quijlán	San Lucas Quijlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIJTLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$1,860,350	\$1,860,350	\$1,860,350	\$1,860,350	\$1,860,350	\$1,860,350	\$1,860,350	\$1,860,350	100.00	\$0	Metros lineales	1,189	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615711	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Av. Rio Cajonos Ubicado En La Cabecera Municipal	OP/FISMDF/AYOT/M00/9/015/2015	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,901,756	\$2,901,756	\$2,901,756	\$2,901,756	\$2,901,756	\$2,901,756	\$2,901,756	\$2,901,756	100.00	\$0	Metros lineales	3,069	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615712	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Santiago Tlilantongo	Santiago Tlilantongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,296,894	\$1,296,894	\$1,296,894	\$1,296,894	\$1,296,894	\$1,296,894	\$1,296,894	\$1,296,894	100.00	\$0	Metros lineales	474	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615728	Ampliación De La R.D. En El Barrio Morelos 1	12	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONICIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$722,058	\$722,058	\$722,058	\$722,058	\$216,618	\$216,618	\$216,618	\$216,618	30.00	\$0	Piezas	109	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 13 POSTES DE 12-750 DE CONCRETO Y 07 POSTES DE 9-400, OCTAGONAL, 02 TRANSFORMADORES TDA-10 KVA. Y RED B.T. 1/0 DE 486 MTS. Y RED MT (26-290) 417 MTS. DEBIDO A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS EN EL MUNICIPIO ESTA OBRA NO PUDO TERMINARSE
OAX15150400615733	Mod Y Amp Del Camino Km 55+000 E.C. (Itinan Zongocho)-Santa Ma. Tavehua- San Andrés Solaga- San Juan Tabas- San Cristóbal Lachnigao, Tramo Del Km 0 000 Al Km 40 300, Subtramo A Mod. Km 11 800 Al 13 100	PROFISE-001-2015	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,202,718	\$3,202,718	\$3,202,718	\$3,202,718	\$3,202,718	\$3,202,718	\$3,202,718	\$3,202,718	100.00	\$0	Kilómetro	657	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615734	Ampliación De La Red De Agua Potable	MSMSF-FISMDF-276-PA-OP-002-2015	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Peña Ardilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$994,143	\$994,143	\$994,143	\$994,143	\$176,408	\$176,408	\$176,408	\$176,408	17.74	\$0	Metros lineales	84	0.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: SE EMPÉZO LA OBRA A ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE LE RETORNARON LAS PARTICIPACIONES A LA POBLACION POR PROBLEMAS POLITICOS INTERNOS Y LIES LIBERARON DICHO RECURSO EN EL MES DE NOVIEMBRE, SE TIENE ESTE AVANCE A ESTA FECHA DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS DE LA COMUNIDAD, DEBIDO A LAS LLUVIAS QUE SE TIENE EN NA REGION DE LA CADENA NO SE A PODIDO AVANZAR CON LOS TRABAJOS DEBIDO A LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615741	Construcción De Viviendas	57	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Vivienda	En Ejecución	2015	\$597,259	\$507,259	\$507,259	\$507,259	\$507,259	\$507,259	\$507,259	\$507,259	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615748	Construcción De Comedor Comunitario (Primera Etapa)	COP-IR-13-51-MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Mesón de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC JUXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$700,869	\$700,869	\$700,869	\$700,869	\$700,869	\$700,869	\$700,869	\$700,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	339	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150400615763	Construcción De Tejado En Área De Impartición De Educación Física Y Plaza Cívica En La Escuela Secundaria "Teotica Num 35 Con Clave: 20d6b19322	FISM/515/217/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,061,100	\$1,061,100	\$1,061,100	\$1,061,100	\$558,982	\$558,982	\$558,982	\$558,982	52.68	\$0	Metros Cuadrados	1,165	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: ANTICIPO \$318,330.13 ESTIMACION UNO \$246,651.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615773	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 18° Sur Entre 7° Oriente Y 11° Oriente (Col. Zapate Alto)	58	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615774	Construcción De																												

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400615793	Construcción De Comedor Comunitario	0982015	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Carlos Yautepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615101	Construcción De La Calle Correderoja, Colonia Aguascalientes	MIM/FISMDF/014/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$356,724	\$356,724	\$356,724	\$356,724	\$356,724	\$356,724	\$356,724	100.00	\$0	Metros lineales	570	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA MM/FISMDF/014/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615107	Justos Indirectos	SAU/083/FII/002/2015	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$179,725	\$179,725	\$179,725	\$179,725	\$179,725	\$179,725	\$179,725	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: SERVICIO TERMINADA / Física: SERVICIO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615118	Construcción De Techoado En El Área De Impartición De Educación Física En La Terc. Sec. Tec. No. 157 Clave 200010174n	59	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2015	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,723	0.00	100.00	Financiera obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615137	Ampliación De La R.O. En El Barrio Candelaria	14	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONICIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$677,934	\$677,934	\$677,934	\$677,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	47	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN EL BARRIO CANDELARIA, SEED.R. AMPL. BARRIO LA CANDELARIA, 6 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLULA, OAXACA, CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14 POSTES DE 12-750 DE CONCRETO Y 06 POSTES DE 9-400, OCTAGONAL, 02 TRANSFORMADORES TDA-10 KVA. Y RED B.T. 1/0 DE 576 MTS. Y RED M.T (2F-2H) 314 MTS.
OAX15150400615149	Programa Para El Desarrollo Institucional Municipal (Prodim)	PRODIM	Oaxaca	Ayotzingtepec	Ayotzingtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYOTZINGTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$181,550	\$181,550	\$181,550	\$181,550	\$181,550	\$181,550	\$181,550	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PRODIM VALIDAR POR FAVOR / Física: VALIDAR POR FAVOR / Registro: VALIDAR INFORMACIÓN POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615153	Construcción De La Red De Aljambres De La Colonia Reforma En El Municipio De Santiago Pinotepa Nacional	RG23-CE-7973-2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,222	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX15150400615158	Construcción De Comedor Comunitario Loc. El Cujaltote	COP-IR-14-05-MSIM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	El Cujaltote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150400615161	Construcción De Campo De Beisbol	MSPH/307/RCG23/002/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,011,605	\$3,011,605	\$3,011,605	\$3,011,605	\$2,079,312	\$2,079,312	\$2,079,312	69.04	\$0	Metros Cuadrados	725	0.00	80.00	Financiera: 2DA. ESTIMACION / Física: OBRA CON UN 80% DE AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615165	Desarrollo Institucional	CONVENIO	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$112,155	\$112,155	\$112,155	\$112,155	\$112,155	\$112,155	\$112,155	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150400615167	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Que Va A La Escuela Primaria En El Rancho La Candelaria (Primera Etapa)	09C2015	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Rancho Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$304,750	\$304,750	\$304,750	\$304,750	\$304,750	\$304,750	\$304,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615170	Construcción De Drenaje Pluvial Entre Las Calles 14a Oriente Y 2a Norte (Barrio De Las Flores II)	61	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$569,336	\$569,336	\$569,336	\$569,336	\$569,336	\$569,336	\$569,336	100.00	\$0	Metros lineales	23,684	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615182	Construcción De Cuartos Dormitorio	-	Oaxaca	Santiago Tlaxianguo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$230,000	\$230,000	46.00	\$0	Vivienda	32	0.00	45.00	Financiera / Física: FALTA POR EJECUTAR 7 CUARTOS DORMITORIOS DE UN TOTAL DE 13 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615187	Ampliación De La R.O. En La Colonia Pedregal	16	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONICIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,272,420	\$1,272,420	\$1,272,420	\$1,272,420	\$381,726	\$381,726	\$381,726	30.00	\$0	Piezas	221	0.00	45.00	Financiera / Física: POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO NO SE TERMINÓ LA OBRA / Registro: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 22 POSTES DE 12-750 DE CONCRETO, OCTAGONAL, 01 POSTES DE 13-400 DE CONCRETO, OCTAGONAL, 03 TRANSFORMADORES TDA1AA-25 KVA-13200-120/240 V, 01 TRANSFORMADORES TDA1AA-15 KVA-13200-120/240, INTALACION DE RED M.T. (2F-2H) ACSR 3/0 319 MTS. NEUTRO ACSR 1/0 136 MTS. Y RED B.T. 1/0 DE 742 MTS.
OAX15150400615189	Construcción De Comedor Comunitario En La Loc. De Santiago Tlñó	COP-IR-15-19-MSIM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Santiago Tlñó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$955,660	\$955,660	\$955,660	\$955,660	\$955,660	\$955,660	\$955,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150400615192	Mejoramiento De Arenas Sanitarias En Preescolar Juan Jacobo Rousseau	MSMSF-FISMDF-276-SMSF-OP-003-2015	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Educación	En Ejecución	2015	\$189,950	\$189,950	\$189,950	\$189,950	\$26,202	\$26,202	\$26,202	13.79	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	13.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE EMPEZO A ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE LES RETUVIERON SU PARTICIPACION POR PROBLEMAS POLITICOS Y HASTA EL MES DE NOVIEMBRE LES LIBERARON SUS PARTICIPACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615193	Ampliación De Drenaje Sanitario	FII/003-A/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$627,206	\$627,206	\$627,206	\$627,206	\$627,206	\$627,206	\$627,206	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615194	Construcción De Corrales Para Ganado	63	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$388,220	\$388,220	\$388,220	\$388,220	\$388,220	\$388,220	\$388,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615196	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Loc. San Sebastián Calhuandaca	COP-AD-17-16-MSIM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Sebastián Calhuandaca Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	27	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150400615199	Instalación De Electrificación No Convencional De Paneles Solares Fotovoltaica En La Localidad De La Laguna	17	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONICIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	50.00	\$0	Luminaia	60	0.00	75.00	Financiera / Física: LA OBRA NO SE TERMINÓ DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO ATRAVESÓ POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS / Registro: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 SISTEMAS SOLARES AISLADOS DE 150 W COMPUESTOS POR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 2 PANELES DE 1500 WATTS MARCA PERLIGHT, 01 CONTROLADOR DE CARGA MARCA MORNINGSTAR 10-12V CON MICROPROCESADOR, 01 INVERSOR DE CORRIENTE DE 1500 WATTS POWER INVERTER ONDA SENOIDAL MODIFICADA DC/AC, 04 BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO 115 AH A 12V MARCA CALE, 01 GABINETE PARA CUATRO BATERÍAS ENA, CAB. 04 FOCOS LED DE 8 W A 12V, Y KIT DE INSTALACIONES CUAL INCLUYE UN POSTE METÁLICO DE TRES METROS DE LONGITUD SOBRE EL TERRENO NATURAL, BASE PARA POSTE, SOPORTE PARA PANELES UNICANAL RANURADO 4X2 CON INCLINACIÓN Y ORIENTACIÓN AJUSTABLE, 05 METROS DE CABLE POT #14, 04 SQUETS, 04 APAGADORES, TERMINALES PARA BATERÍAS Y CONECTORES.
OAX15150400615193	Rehabilitación De Las Calles Pino Suarez Y Lateral Carretera 190 Del Km. 222 A 0 Km 224 000	MIM/FISMDF/015/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$692,060	\$692,060	\$692,060	\$692,060	\$692,060	\$692,060	\$692,060	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: la obra MM/FISMDF/015/2015, tiene un avance físico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615194	Construcción Y Equipamiento Básico De La Primera Etapa De Un Laboratorio Multidisciplinario En La Universidad Tecnológica De Los Valles Centrales	449000102613	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES	Educación	En Ejecución	2015	\$5,531,470	\$5,531,470	\$5,531,470	\$5,320,439	\$882,213	\$882,213	\$882,213	15.95	\$0	Lote	1,447	0.00	0.00	Financiera: MONTO EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615198	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle 12a Norte Entre 4a Y 6a Oriente (Barrio El Dispensario)	64	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,085,633	\$1,085,633	\$1,085,633	\$1,085,633	\$1,085,633	\$1,085,633	\$1,085,633	100.00	\$0	Metros lineales	23,684	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616106	Construcción Del Tanque De Agua Potable; Loc. Pie Del Cerro (Chaa Yucu)	COP-AD-18-17-MSIM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Pie del Cerro (Chaa Yucu)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$352,577	\$352,577	\$352,577	\$352,577	\$352,577	\$352,577	\$352,577	100.00	\$0	Metros cúbicos	83	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151504006161007	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Petra Del Barrio De La Soledad	FII/006/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,314,423	\$1,314,423	\$1,314,423	\$1,314,423	\$1,314,423	\$1,314,423	\$1,314,423	\$1,314,423	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX151504006161012	Restauración Del Palacio Municipal, Segunda Etapa	MSPH/307/RG23/003/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	2,247	0.00	40.00	Financiera: PRIMERA ESTIMACION / Física: OBRA CON UN 40% DE AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161047	Mejoramiento Del Camino Rural San Juan Mixtepec Distrito 08 Las Huertas Del Km 0.000 Al Km 5.000	COP-AD-15A-52-MSJM-208-FISMDI-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Juan Mixtepec-Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTIAPAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$309,846	\$309,846	\$309,846	\$309,846	\$309,846	\$309,846	\$309,846	\$309,846	100.00	\$0	Metros lineales	1,624	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX151504006161051	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Privadas De Copalito	FII/006-A/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$274,182	\$274,182	\$274,182	\$274,182	\$274,182	\$274,182	\$274,182	\$274,182	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161055	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Flores	18	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$177,146	\$177,146	\$177,146	\$177,146	\$79,716	\$79,716	\$79,716	\$79,716	45.00	\$0	Metros	120	0.00	20.00	Financiera: / Física: LA OBRA NO SE CONCLUYÓ DEBIDO A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS / Registro: SE REALIZA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU PRIMERA ETAPA CON EL MEJORAMIENTO DEL LA CAPTACION EXISTENTE, 225.00 METROS LINEALES DE TUBERIA, SUS CONEXIONES Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTENEDORES PARA AGUA.
OAX151504006161067	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Loc. El Coyul	MSPH/307/RG23/004/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$323,375	\$323,375	\$323,375	\$323,375	49.75	\$0	Metros lineales	900	0.00	80.00	Financiera: 1RA. ESTIMACION / Física: OBRA CON UN AVANCE DE 80% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161082	"Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (En San Juan Del Estado"	SAIEDO-193-01-R33/FISM/2015	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,809,839	\$2,809,839	\$2,809,839	\$2,809,839	\$2,809,839	\$2,809,839	\$2,809,839	\$2,809,839	100.00	\$0	Piezas	240	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL TOTAL DE LA OBRA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES Y LAS METAS FUERON 48 / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161029	"Hacia La Cultura De Equidad De Género Entre Mujeres Y Hombrres De San Juan Guelavía"	MSJG-2015-EQUIDAD	Oaxaca	San Juan Guelavía	San Juan Guelavía	Urbano	Convenios	5010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6-Hacienda y Crédito Público		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	3,500	0.00	100.00	Financiera: INSTALACION DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIPAMIENTO / Física: INSTALACION DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161034	Mantenimiento De Caminos Rurales En Villa De Zaachila	FII/009-A/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$952,757	\$952,757	\$952,757	\$952,757	\$952,757	\$952,757	\$952,757	\$952,757	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161038	Construccion De Techado En La Carcho De Baquejuelo	66	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	El Tamal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2015	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161053	Rehabilitación Del Pozo Del Sistema De Agua Potable	MSPH/307/FISM/013/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,809	\$150,809	\$150,809	\$150,809	\$150,809	\$150,809	\$150,809	\$150,159	100.00	\$0	Piezas	720	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%, SOLO FALTA PAGAR EL 5% AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161060	Ampliación De La R.D. En La Localidad De Las Milpas	19	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONICIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$278,776	\$278,776	\$278,776	\$278,776	\$278,776	\$278,776	\$278,776	\$278,776	100.00	\$0	Luminaria	74	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACION DE LA R.D. EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS. 84000MPL. DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA LAS MILPAS. UBICADA EN AGENCIA LAS MILPAS, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLUJA, OAXACA, CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 03 POSTES DE 12-750 DE CONCRETO, OCTAGONAL, 03 TRANSFORMADORES TDA1AA-10 KVA-12000-120/240 V Y RED B.T. 1/0 DE 55 MTS.
OAX151504006161065	Ampliación De Las Calles Primera Y Sevea Norte En Barrios Linda Vista.	MJM/FISMDI/016/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$486,254	\$486,254	\$486,254	\$486,254	\$486,254	\$486,254	\$486,254	\$486,254	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA MJM/FISMDI/016/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161068	Rehabilitación De La Infraestructura Educativa	0001	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social		MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO	Educación	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	66.67	\$20,000	Piezas	600	0.00	100.00	Financiera: se reintegro a la teso 20000 que ya no se ejercio en el jardín de niños / Física: se rehabilitaron dos escuelas / Registro: Favor de validar se regreso a la TESORE 20,000.00 porque ya no se ejecuto en el jardín de niños - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161085	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (En La Colonia 20 De Noviembre (Calle 9ª Poniente Y 13ª Sur) De Santiago Pinotepec Nacional	68	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$295,687	\$295,687	\$295,687	\$295,687	\$295,687	\$295,687	\$295,687	\$295,687	100.00	\$0	Metros lineales	23,684	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161087	Mantenimiento De Caminos Rurales En Villa De Zaachila	FII/022-A/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$254,095	\$254,095	\$254,095	\$254,095	\$254,095	\$254,095	\$254,095	\$254,095	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161017	Construccion De Drenaje Pluvial En La Unidad Deportiva De La Colonia 20 De Noviembre	69	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,260,329	\$1,260,329	\$1,260,329	\$1,260,329	\$1,260,329	\$1,260,329	\$1,260,329	\$1,260,329	100.00	\$0	Metros lineales	23,684	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161021	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Reforma Agraria Y Avenida Ferrocarril.	FISM/515/076/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,116,323	\$1,116,323	\$1,116,323	\$1,116,323	\$1,111,511	\$1,111,511	\$1,111,511	\$1,111,511	99.57	\$0	Metros lineales	182	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO Y DOS ESTIMACIONES / Física: 15 POZOS DE VISITA / Registro: ANTICIPO \$134,896.80 ESTIMACION UNO \$454,534.46 ESTIMACION DOS \$322,079.67 METRO LINEAL 711.18 POZOS DE VISITA 15 -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161027	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Los Huajes	20	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$218,590	\$218,590	\$218,590	\$218,590	\$98,366	\$98,366	\$98,366	\$98,366	45.00	\$0	Metros	25	0.00	20.00	Financiera: / Física: LA OBRA NO SE CONCLUYÓ DEBIDO A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO / Registro: SE REALIZA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YA QUE ANTERIOR MENTE SOLO ERA UNA CONDUCCION CON MANGUERA NEGRA CON MUY DEFICIENTE OPERATIVIDAD, SE REHABILITARAN 575.90 METROS LINEALES DE TUBERIA Y CON SUS CONEXIONES NECESARIAS.
OAX151504006161030	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	MSPH/307/FISM/016/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,353	\$149,353	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%, SOLO FALTA PAGAR EL 5% AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161041	Construccion De Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico Del Camino Rural Pinotepec A La Raya	70	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,120	\$600,120	\$600,120	\$600,120	\$600,120	\$600,120	\$600,120	\$600,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161047	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable 2a. Etapa.	FISM02	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Cuajimiloyas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$204,535	\$204,535	\$204,535	\$204,535	\$204,535	\$204,535	\$204,535	\$204,535	100.00	\$0	Metros lineales	608	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161050	Instalación De La Instancia Municipal De Las Mujeres De Santiago Tillo	MST-2015-IMM	Oaxaca	Santiago Tillo	Cobertura municipal	Convenios		5010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6-Hacienda y Crédito Público		MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	250	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 Y LA IMM SE ENCUENTRA YA EN OPERACION / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 Y LA IMM SE ENCUENTRA YA EN OPERACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006161070	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	71	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,399,176	\$1,399,176	\$1,399,176	\$1,399,176	\$1,399,176	\$1,399,176	\$1,399,176	\$1,399,176	100.00	\$0	Metros lineales	290	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040061																													

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX0001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151504006162-91	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La R.D. En La Localidad De Agua Santa	21	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONICIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$546,796	\$546,796	\$546,796	\$546,796	\$546,796	\$164,039	\$164,039	\$164,039	30.00	\$0	Piezas	16	0.00	80.00	Financiera: / Física: NO SE CONCLUYO LA OBRA POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS / Registro: SE AMPLIA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INSTALACION DE 10 PIEZA DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR 12-750 (AMPLIACION) 02 POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400 COMO CONTRAPOSTE UN LGO DE HERRAJE Y AISLAMIENTO DE MEDA Y BAJA TENSION 313 KG DE CABLE DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL 3/0, 81 KG DE CABLE DE ALUMINIO TIPO ACSR 1/0, 310 MTS DE CABLE MULTIPLE 2+1 CAL 1/0, 01 PIEZAS DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA TIPO POSTE CON VOLTAJE DE OPERACION 13200-240/120 V.	
OAX151504006162-92	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Varias Calles	MSBY-119/FISMDF-PNE/CPJ-02/2015	Oaxaca	San Bartolomé Yucuañe	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$356,606	\$356,606	\$356,606	\$356,606	\$356,606	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO DE 2015 / Física: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006163-02	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 31a Sur Entre 13a Y 17a Poniente (Col. 20 De Noviembre)	72	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$240,670	\$240,670	\$240,670	\$240,670	\$240,670	\$240,670	\$240,670	\$240,670	\$240,670	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: obra terminado / Física: obra terminada / Registro: obra terminada -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006163-19	Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Telcel. Clave: 20b0d0378u	73	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2015	\$106,822	\$106,822	\$106,822	\$106,822	\$106,822	\$106,822	\$106,822	\$106,822	\$106,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006163-26	Construcción Del Sistema De Drenaje Pluvial	001	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,062,375	\$1,062,375	\$1,062,375	\$1,062,375	\$1,062,375	\$1,062,375	\$1,062,375	\$1,062,375	\$1,062,375	100.00	\$0	Piezas	2,037	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006163-29	Pavimentación Del Acceso A La Pastoria	CS-MVTMO-334 SP-004-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Pastoria	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	404	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX151504006163-33	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata	FII/044-A/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$542,259	\$542,259	\$463,964	\$542,259	\$463,964	\$463,964	\$463,964	\$463,964	\$463,964	85.56	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: IMPORTE PAGADO SIN EL 5 AL MILLAR, FALTA FINQUITAR / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006163-68	Restreo De Caminos Rurales Del Municipio De San Miguel Ahuehuetitlan	002	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$387,800	\$387,800	\$387,800	\$387,800	\$387,800	\$387,800	\$387,800	\$387,800	\$387,800	100.00	\$0	Kilómetro	2,037	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006163-75	Rehabilitación Del Camino: San Miguel Ecatepec El Campanero Los Cocos, San Pedro Huamelula Del Km. 0 000 Al Km 40 000	MSPH/307/ADMON/O 01/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,406,346	\$1,406,346	\$1,406,346	\$1,406,346	\$1,406,346	\$1,406,346	\$1,406,346	\$1,406,346	\$1,406,346	100.00	\$0	Kilómetro	2,247	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006163-82	Construcción De Comedor Comunitario En La Agencia De Las Carreras	22	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$688,245	\$688,245	\$688,245	\$688,245	\$688,245	\$240,886	\$240,886	\$240,886	\$240,886	35.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	35.00	Financiera: / Física: LA OBRA NO SE CONCLUYO DEBIDO A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO / Registro: SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO QUE TIENDRA POR OBJETIVO EL USOS DE COMEDOR COMUNITARIO CON UN AREA TOTAL DE 348.06 M2, A BASE DE COLUMNAS Y MUROS DE CARGA, LA CIMENTACION ES BASE DE ZAPATAS AISLADAS Y CORRIDOS, MUROS DE TABIQUE, LOSAS DE CONCRETO Y TERMINADOS CON APLANADOS Y PINTURA.
OAX151504006163-99	Construcción De Centro Comunitario	003	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$730,728	\$730,728	\$730,728	\$730,728	\$730,728	\$730,728	\$730,728	\$730,728	\$730,728	100.00	\$0	Lote	1,234	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006164-10	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Camino Hacia El Pantón	-	Oaxaca	San Andrés Zautla	Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$425,646	\$425,646	\$425,646	\$425,646	\$425,646	\$330,544	\$330,544	\$330,544	\$330,544	77.66	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: CORRESPONDE A LA APORTACIÓN DEL FONDO III / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504006164-24	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Lachivica Y En La Priv. De Constitución	FISM6SACV-103023-0062015	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$565,812	\$565,812	\$0	\$565,812	\$565,812	\$565,812	\$565,812	\$565,812	\$565,812	100.00	\$0	Equipamiento	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151504006164-32	Construcción De Techos Y Pisos Firme	FISMDF-008-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Miguel Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$593,989	\$593,989	\$593,989	\$593,989	\$593,989	\$593,989	\$593,989	\$593,989	\$593,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006164-33	Construcción De Dispensario Médico	-	Oaxaca	Santa María Tonameca	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TONAMEICA	Salud	En Ejecución	2015	\$264,967	\$264,967	\$264,967	\$264,967	\$264,967	\$264,967	\$264,967	\$264,967	\$264,967	100.00	\$0	Vivienda	63	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006164-41	Construcción De Sanitarios Secos	25	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$61,978	\$61,978	\$61,978	\$61,978	\$61,978	\$27,890	\$27,890	\$27,890	\$27,890	45.00	\$0	Piezas	38	0.00	30.00	Financiera: / Física: DEBIDO A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS LA OBRA NO SE CONCLUYO / Registro: SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE LAS GALINAS EL CUAL CONSTA DE UNA CASETA FABRICADA A BASE DE MUROS DE TABICON DE CEMENTO, LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION CON 2 PARRAS AISLADAS, ESTÁN EQUIPADOS CON BODEGONES Y TANQUES DE Lodos, TINACO LOS MUEBLES SANITARIOS Y LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
OAX151504006164-45	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Preescolar Fray Bartolomé De Las Casas Clave 20b0c103b	004	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,109,267	\$1,109,267	\$1,109,267	\$1,109,267	\$1,109,267	\$1,109,267	\$1,109,267	\$1,109,267	\$1,109,267	100.00	\$0	Lote	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006164-66	Construcción De Fono En La Esc. Sec. Fed. Jaime Torres Bodet	IAFM-039-007/2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$28,397	\$28,397	\$28,397	\$28,397	11.36	\$0	Piezas	50	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151504006164-68	Construcción De Techado En Las Aulas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Cuauhtemoc. Con Clave 20b0c185d	FISM/515/278/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Liesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,119	\$1,178,119	\$1,178,119	\$1,178,119	\$1,178,119	\$634,432	\$634,432	\$634,432	\$634,432	\$38.85	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	95.00	Financiera: ANTEIPO Y UNA ESTIMACION / Física: / Registro: ANTEIPO: \$353,435.66 ESTIMACION UNO: \$280,995.52 -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006164-70	Mejoramiento De Energía Eléctrica En Domo De La Esc. Sec. Moisés Saenz Garza	MSPH/307/ADMON/O 02/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$82,447	\$82,447	\$82,447	\$82,447	\$82,447	\$82,447	\$82,447	\$82,447	\$82,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006164-72	Construcción De Banda Perimetral Del Centro De Salud	005	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$862,521	\$862,521	\$862,521	\$862,521	\$862,521	\$862,521	\$862,521	\$862,521	\$862,521	100.00	\$0	Metros lineales	2,037	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006164-78	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	Santa María Tonameca	Agostadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TONAMEICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006164-84	Construcción De Banda Perimetral En El Jardín De Niños Brígida García	25	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$590,868	\$590,868	\$590,868	\$590,868	\$590,868	\$590,868	\$590,868	\$590,868	\$590,868	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504006164-99	Construcción Del Sistema De Agua Potable	017/2015	Oaxaca	San Pedro el Alto	Malvarisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$551,154	\$551,154	\$551,154	\$551,154	\$551,154	\$551,154	\$551,154	\$551,154	\$551,154	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se pago en un 100 % / Física: La obra se concluyo en un 100 % / Registro: Se envia para validación.
OAX151504006165-19	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Matamoros (2a Etapa)	-	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,088,178	\$1,088,178	\$1,088,178	\$1,088,178	\$1,088,178	\$1,088,178	\$1,088,178	\$1,088,178	\$1,088,178	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: VALIDA RIFORMACION POR FAVOR / Física: VALIDAR INFORMACION POR FAVOR / Registro: VALIDAR INFORMACION

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150400616542	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Aldama	-	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$175,916	\$176,916	\$176,916	\$176,916	\$176,916	\$176,916	\$176,916	\$176,916	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: VALIDAR INFORMACION POR FAVOR / Física: VALIDAR INFORMACION / Registro: VALIDAR INFORMACION POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616548	Instalación De Electrificación No Convencional De Paneles Solares Fotovoltaica En La Cabeza Municipal	26	Oaxaca	San Dionisio Ocotepc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONICIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$227,517	\$227,517	\$227,517	\$227,517	\$113,759	\$113,759	\$113,759	\$113,759	50.00	\$0	Lumaria	26	0.00	55.00	Financiera: / Física: LA OBRA NO SE CONCLUYO DEBIDO A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS / Registro: INSTALACION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 SISTEMAS SOLARES AISLADOS DE 150 W COMPUESTOS POR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: MODULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 125 WATTS, 12 VOLTS / 2.1 AMPERE MARCA EPICOM, ALUMINA ADOB EPICOM 12 v y 1500 Ah, TECNOLOGIA VRLA AGM CICLO PROFUNDO ANCHO (MM), 330 X ALTIMA (MM) 227 PESO (KG) 31.2, INVERSOR DE CORRIENTE (CD-CA), 12 Vcd 110 vca ONDA MODIFICADA 1250 WATTS MC, SAMLEX AMERICA LINEA INDUSTRIAL, CONTROLADOR DE CARGA Y DESCARGA SUNSAVER MORNINGSTAR 20 a 12 v, cd, GABINETE PARA TRES BATERIAS CON MONTAJE EN POSTE Mc. EPICOM, LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA CD mc. CONSERVA 12 Vcd, 11 WATTS, POSTE METALICO 2 1/2 PULGADA CON SOPORTE PARA 2 MODULOS, CABLE LAPPTHERM PARA INTERCONEXION DEL SISTEMA
OAX15150400616554	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Parce Pionero De La Localidad De San Agustín Yatateri (1a. Etapa)	MSAY/FAISMA/003/2015	Oaxaca	San Agustín Yatateri	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATATERI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,138,546	\$1,138,546	\$1,138,546	\$1,138,546	\$1,138,546	\$1,138,546	\$1,138,546	\$1,138,546	100.00	\$0	Metros lineales	390	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE EJECUTO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS, INTERVENIENDO DE LA SIGUIENTE MANERA, EL MUNICIPIO APORTO DEL RAMO 33 FONDO III-2015 LA CANTIDAD DE \$1,138,545.70, EL ESTADO APORTO DEL PROGRAMA NORMAL, ESTADAL 2015, DEUDA DIRECTA, 1000 MOP, LA CANTIDAD DE \$2,114,442.02, CUYO MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3,252,987.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616555	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Capadajam	FII/044/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$437,644	\$437,644	\$437,644	\$437,644	\$437,644	\$437,644	\$437,644	\$437,644	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616559	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Rancho Nuevo(Calle Lazaro Cardenas, Libramiento Y Conexión Al Colector Existente)		Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO DEL 30% \$255,000.00 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150400616569	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSPH/307/ADMON/O 05/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Francisco de Asís	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$139,548	\$139,548	\$139,548	\$139,548	\$139,548	\$139,548	\$139,548	\$139,548	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
OAX15150400616573	Construcción De Calle Integral Sitchil	111	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$577,877	\$173,363	\$173,363	\$173,363	\$173,363	\$173,363	\$173,363	\$173,363	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616597	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejón El Sibato, En El Barrio Morro	-	Oaxaca	Chahuites	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$537,739	\$537,739	\$537,739	\$537,739	\$537,739	\$537,739	\$537,739	\$537,739	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616601	Equipamiento De Pozo Artesiano En El Barrio Centro	28	Oaxaca	San Dionisio Ocotepc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$284,761	\$284,761	\$284,761	\$284,761	\$99,666	\$99,666	\$99,666	\$99,666	35.00	\$0	Equipamiento	1,587	0.00	10.00	Financiera / Física: LA OBRA NO SE CONCLUYÓ DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO ATRAVESO POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS / Registro: SE REALIZA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO ARTESIANO DEL BARRIO CENTRO CON LA ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE, DESASOLVE DE POZO Y CERCADO PERIMETRAL.
OAX15150400616602	Diagnostico, Analisis, Diseño De Perfiles Productivos Y Cadenas De Valor De Los Ocho Regiones Del Estado De Oaxaca	FONSUR/001/2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,910,000	\$5,904,090	\$5,904,090	\$5,904,090	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de pre inversión	2,600,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616634	Pavimentación De La Calle Hidalgo A Base De Concreto Hidráulico	SFSPDP0PN4602015	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Cuajimiloyas	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,057,627	\$1,057,627	\$1,057,627	\$1,057,627	\$1,057,627	\$1,057,627	\$1,057,627	\$1,057,627	100.00	\$0	Metros Cuadrados	409	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616648	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Ubicada En La Localidad De La Soledad	MSA/450/FAFEE/OP/O 2/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	323	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616649	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Senora Y Av. Campeche	FISM/515/098/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$725,747	\$725,747	\$725,747	\$725,747	\$722,619	\$722,619	\$722,619	\$722,619	99.57	\$0	Metros lineales	101	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO Y DOS ESTIMACIONES / Física: 7 POZOS / Registro: ANTICIPO \$217,724.05, ESTIMACION UNO \$333,299.36, ESTIMACIÓN DOS: \$171,595.21, METRO LINEAL 429.7 / POZOS DE VISITA 7 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616653	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Calles Cosijoyi Y Adolfo López Mateos, Agencia San Pedro la Reforma	FII/047/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,114,154	\$11,141,544	\$11,141,544	\$11,141,544	\$11,141,544	\$11,141,544	\$11,141,544	\$11,141,544	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616664	Construccion Del Sistema De Agua Potable Ubicado En La Localidad De Loma Canela	028/2015	Oaxaca	San Pedro el Alto	Loma Canela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$551,154	\$551,154	\$551,154	\$551,154	\$551,154	\$551,154	\$551,154	\$551,154	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se pago en un 100% / Física: La obra se concluyo en un 100 % / Registro: Envío a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616666	Construccion De Banda Y Alumbrado Publico	FORTAMUNDF-039-018/2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616677	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme	FISM-007-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa María Zoogocho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$144,586	\$144,586	\$144,586	\$144,586	\$144,586	\$144,586	\$144,586	\$144,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616679	Construccion De 22 Sanitarios Con Biogasgestor	1	Oaxaca	San Vicente Nuhú	Anamá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUHU	Vivienda	En Ejecución	2015	\$272,957	\$272,957	\$272,957	\$272,957	\$272,957	\$272,957	\$272,957	\$272,957	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150400616681	Ampliación De La R.D. En El Barrio Tres De Mayo	30	Oaxaca	San Dionisio Ocotepc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONICIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$689,494	\$689,494	\$689,494	\$689,494	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	134	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro: AMPLUACION DE LA R.D. EN EL BARRIO TRES DE MAYO, UBICADA EN EL BARRIO TRES DE MAYO, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, TLACUILA, OAXACA, CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 13 POSTES DE 12-750 DE CONCRETO, OCTAGONAL, DE TRANSFORMADORES TDA1AA-10 KVA-12000-120/240 V. Y RED B.T. 1/0.
OAX15150400616688	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario 2da Etapa	74	Oaxaca	Santa María Petapa	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$582,885	\$582,885	\$582,885	\$582,885	\$582,885	\$582,885	\$582,885	\$582,885	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616696	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Santos Degollado, San Pedro La Reforma	FII/048/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$838,914	\$838,914	\$838,914	\$838,914	\$838,914	\$838,914	\$838,914	\$838,914	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616717	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio San Isidro, En Diversas Calles		Oaxaca	Chahuites	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,410,862	\$1,410,862	\$1,410,862	\$1,410,862	\$1,410,862	\$1,410,862	\$1,410,862	\$1,410,862	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616718	Construccion Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Ubicada En La Localidad De Barranca Cosida	MSA/450/FAFEE/OP/O 3/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Barranca Cosida	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	457	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616742	Rehabilitación De Calles De Terraceria En Barrios Y Colonias	MSPH/307/ADMON/O 06/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$299,127	\$299,127	\$299,127	\$299,127	\$299,127	\$299,127	\$299,127	\$299,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	768	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200158860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400616751	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En El Barrio Linda Vista	32	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$175,625	\$175,625	\$175,625	\$175,625	\$87,813	\$87,813	\$87,813	50.00	\$0	Metros	496	0.00	35.00	Financiera: / Física: LA OBRA NO SE CONCLUYÓ DEBIDO A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO / Registro: SE REHABILITA LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LINDA VISTA CON UN DESARROLLO TOTAL DE 550 METROS LINEALES, TRES VALVULAS, ATRAQUES Y CONEXIONES.
OAX15150400616775	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Buena Vista Del Mpio De San Andrés Zautla	14	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,560,871	\$2,560,871	\$2,560,871	\$2,560,871	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: solo se pago el 30% de anticipo \$768,261.44 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616780	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Ubicada En La Localidad De San Lorenzo El Zapote	MSA/450/FAFEE/OP/04/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	San Lorenzo el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	223	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616782	Reconstrucción De 3 Aulas De La Escuela Primaria 20 De Noviembre	1	Oaxaca	San Vicente Nuñu	San Vicente Nuñu	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑU	Educación	En Ejecución	2015	\$253,302	\$253,302	\$253,302	\$253,302	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA QUE SE VA A EJECUTAR EN EL 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616791	Construcción De Plaza Municipal En Santiago Dominguito	FAISM-MSI-177-90-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Dominguito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$85,266	\$85,266	\$85,266	\$85,266	\$85,266	\$85,266	\$85,266	100.00	\$0	Piezas	371	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 POR CIENTO / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616812	Construcción De Cancha Techada En La Escuela Primaria Chechulá Prieto	MSL-232-FAISMDF-009-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Heladio Ramírez López	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,701,505	\$1,701,505	\$1,701,505	\$1,701,505	\$1,701,505	\$1,701,505	\$1,701,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616813	Ampliación De La RD En El Barrio Morelos II	34	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONICIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$520,039	\$520,039	\$520,039	\$520,039	\$156,012	\$156,012	\$156,012	30.00	\$0	Piezas	19	0.00	10.00	Financiera: / Física: DEBIDO A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS LA OBRA NO EMPEZO A TIEMPO / Registro: AMPLIACION DE LA R.D. EN EL BARRIO MORELOS II, UBICADA EN EL BARRIO MORELOS II, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLULA, OAXACA, CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 9 POSTES DE 12-750 DE CONCRETO, OCTAGONAL, 02 TRANSFORMADORES TDA1AA-10 KVA-13200-120/240 V. Y RED B.T. 1/0.
OAX15150400616719	Diagnóstico, Análisis Y Propuestas De Mejoras Del Sistema De Vialidad Para La Conectividad Terrestre Intra-Interregional, Así Como La Accesibilidad Al Equipamiento, Incluyendo Infraestructura De Apoyo A La Red	FONSUR/002/2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	2,500,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616823	Construcción De Cuartos Dormitorios	MMSF-FISMDF-276-SMSF-OP-004-2015	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Vivienda	En Ejecución	2015	\$144,371	\$144,371	\$144,371	\$144,371	\$39,000	\$39,000	\$39,000	27.01	\$0	Vivienda	15	0.00	28.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE EMPEZO OBRA A ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE POR PROBLEMAS POLITICOS INTERIORS DE LA POBLACION SE LE RETIRO SU PARTICIPACIONES Y EN NOVIEMBRE LE LIBERARON SU RECURSO MOTIVO POR EL CUAL A ESTA FECHA SE ESTAN INICIANDO OBRAS EN ESTE MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616853	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, En Todas Las Calles De La Colonia Deportiva	-	Oaxaca	Chahuites	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$601,268	\$601,268	\$601,268	\$601,268	\$601,268	\$601,268	\$601,268	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150400616867	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De La C.F.E., N-116-2015 Barrio La Asunción	N-116-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616871	Rehabilitación De Parque Publico Miguel Hidalgo	65	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,322	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616872	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Ubicada En La Localidad De Unión Linda Vista	MSA/450/FAFEE/OP/05/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Unión Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616873	Construcción De Camino Rural De Santiago Ixtayutla - Llano Verde, Del Km 0 000 Al Km 2 000	019	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,921,334	\$2,921,334	\$2,921,334	\$2,921,334	\$2,921,334	\$2,921,334	\$2,921,334	100.00	\$0	Kilómetro	545	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616874	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Vicente Guerrero 2a Etapa	APA2U/5550/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO DEL RAMO 33, FONDO III PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616877	Ampliación De La RD. En El Barrio Loma Bonita	36	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONICIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$392,715	\$392,715	\$392,715	\$392,715	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	140	0.00	48.00	Financiera: / Física: LA OBRA NO SE CONCLUYÓ POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS / Registro: AMPLIACION DE LA R.D. EN EL BARRIO LOMA BONITA, 666R.D. AMPL. COL. LOMA BONITA4E, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLULA, OAXACA, CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 07 POSTES DE 12-750 DE CONCRETO Y 03 POSTES DE 9-400, OCTAGONAL, 01 TRANSFORMADORES TDA-10 KVA. Y RED B.T. 1/0 DE 190 MTS. Y RED M.T (2F-2H) 194 MTS.
OAX15150400616805	Rehabilitación Del Camino Saca Coehocas Del Paraje Privada De Margarita Maza	-	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA CAMINO REAL DE VALLE SA DE CV	Urbanización	En Ejecución	2015	\$52,181	\$51,181	\$51,181	\$51,181	\$51,181	\$51,181	\$51,181	98.12	\$0	Metros lineales	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: Beneficios a 12 viviendas / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616911	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Tierra Y Libertad, Plan De Ayala Y Avenida Porfirio Díaz	FISM/515/063/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$414,550	\$414,550	\$414,550	\$414,550	\$344,579	\$344,579	\$344,579	83.12	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO Y UNA ESTIMACIÓN / Física: 5 POZOS / Registro: ANTICIPO \$124,364.90 ESTIMACIÓN UNO \$230,214.00 METRO LINEAL 271 POZOS DE VISITA 5 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616919	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Manantial Segunda Etapa	FISE/4382/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia el Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,354,750	\$2,354,750	\$2,354,750	\$2,354,750	\$2,354,750	\$2,354,750	\$2,354,750	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES POSTES / Registro: RECURSO DEL RAMO 33, FONDO III PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616922	Ampliación De La RD. En La Agencia De San Baltazar Guelavilla	47	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONICIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,229,059	\$2,229,059	\$2,229,059	\$2,229,059	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	652	0.00	98.00	Financiera: / Física: POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS LA OBRA QUEDÓ INCONCLUSA / Registro: EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 39 POSTES DE 12-750 DE CONCRETO OCTAGONAL, 03 POSTES DE 13-600 DE CONCRETO OCTAGONAL, Y 09 BANCO DE TRANSFORMACION DE LAS CUALES TIENEN CAPACIDAD DE: 15KVA 280Q, 13200-120/240 V (7), 15KVA 280Q, 13200-120/240 V (1), Y 15KVA 380Q, 13200-127/220 V (1).
OAX15150400616930	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples (Col. Benito Juárez) Ubicado En La Localidad De Santiago Amoltepec	MSA/450/FAFEE/OP/01/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,263	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616936	Comedor Comunitario	021	Oaxaca	San Juan Bautista Suchitepec	San Juan Bautista Suchitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$369,869	\$369,869	\$369,869	\$369,869	\$369,869	\$369,869	\$369,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 130 METROS CUADRADOS / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616973	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Josefa Ortiz De Domínguez	FIV-215-160	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$105,020	\$105,020	\$105,020	\$105,020	\$105,020	\$105,020	\$105,020	100.00	\$0	Equipamiento	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400616987	Construcción De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	62	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONICIO OCOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$737,618	\$737,618	\$737,618	\$737,618	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SANITARIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN SAN BALTAZAR ACTUALMENTE YA SE TERMINARON LOS PARTIDAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURAS, ALBANILERIAS Y ACABOS Y LA PARTIDA DE INSTALACIONES.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblitrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001588-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151504006170-01	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Reforma Norte, Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Porvenir, Y Av. Morelos Norte, Entre Calle Unión Y Calle Francisco I. Madero	40	Oaxaca	Santa María Petapa	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,382,644	\$1,382,644	\$1,382,644	\$1,382,644	\$1,382,644	\$1,382,644	\$1,382,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-06	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAIEF-4028	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapán	El Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,565,700	\$1,565,700	\$1,565,700	\$1,565,700	\$1,565,700	\$1,565,700	\$1,565,700	100.00	\$0	Metros	235	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE EJECUTADA EN EL PERÍODO 2014 Y EL REGISTRO SE ENVIÓ EN EL PERÍODO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-20	Construcción De Calle Peatonal Río Atzacac	112	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$112,299	\$112,299	\$112,299	\$112,299	\$112,299	\$112,299	\$112,299	100.00	\$0	Metros lineales	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-27	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Tres De Mayo	63	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$66,500	\$66,500	\$66,500	35.00	\$0	Metros	235	0.00	20.00	Financiera: / Física: DUEO A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO NO SE CONCLUYERON LAS OBRAS / Registro: SE RELIJA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION SOBRE LA CALLE CRISOFORO MENDEZ CON UN DESARROLLO DE 235 ML EL SUMINISTRO Y COLOCADO DE LA MISMA CANTIDAD DE TUBERIA Y DE 5 POZOS DE VISTA DE DISTINTAS ALTURAS.
OAX151504006170-33	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Josefa Ortiz De Domínguez	200441ME005	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$157,530	\$157,530	\$157,530	\$157,530	\$157,530	\$157,530	\$157,530	100.00	\$0	Equipamiento	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151504006170-35	Construcción Del Edificio Para La Licenciatura En Gastronomía (Segunda Etapa)	703-001-11-00-03-002	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$4,151,853	\$4,151,853	\$4,151,853	\$4,151,853	\$4,151,853	\$4,151,853	\$4,151,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	0.00	100.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACIÓN GRACIAS / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN GRACIAS / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-37	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	FISMDF-003-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santiago Teotlasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Metros lineales	504	0.00	100.00	Financiera: APORTACIÓN MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-60	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	1	Oaxaca	Santiago Zacapec	Santiago Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de santiago zacapec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,742,585	\$1,742,585	\$1,742,585	\$1,742,585	\$1,742,585	\$1,742,585	\$1,742,585	100.00	\$0	Metros lineales	205	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - solicita validacion
OAX151504006170-63	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	FISM/515/003/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San José el Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,199,928	\$1,199,928	\$1,199,928	\$1,199,928	\$770,814	\$770,814	\$770,814	64.24	\$0	Metros lineales	889	0.00	65.00	Financiera: ANTICIPO Y UNA ESTIMACIÓN. / Física: / Registro: ANTICIPO \$359,978.54 ESTIMACIÓN UNO \$410,835.33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-08	Construcción De Comedor Comunitario, En La Localidad De San Pedro Tidaá	OPMS9331R3FIM0720-15	Oaxaca	San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,472,605	\$1,472,605	\$1,472,605	\$1,472,605	\$1,472,605	\$1,472,605	\$1,472,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504006170-10	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Zacapec-San Juan Cotzaco, Tramo Del Km 0000.00 A 2.1000. Subtramo A Modernizar Del Km 3000.00 Al Km 4000.00	10	Oaxaca	Santiago Zacapec	Santiago Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de santiago zacapec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Kilómetro	395	0.00	100.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: solicitar validación - se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-36	Construcción De Aula Y Laboratorios Para La Escuela De Enfermería Oaxaca	703-001-11-00-03-001	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$4,544,992	\$4,544,992	\$4,544,992	\$4,544,992	\$4,544,992	\$4,544,992	\$4,544,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	612	0.00	100.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION GRACIAS / Física: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN GRACIAS / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-38	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Cerro De Las Nubes	023/2015	Oaxaca	San Pedro el Alto	Cerro de las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$617,000	\$617,000	\$617,000	\$617,000	\$617,000	\$617,000	\$617,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se pago en un 100 % / Física: La obra se concluyó en un 100 % / Registro: Solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-50	Construcción De Comedor Comunitario	26	Oaxaca	Santiago Zacapec	San Juan Metatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de santiago zacapec	Educación	En Ejecución	2015	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	74	0.00	0.00	Financiera: sin observaciones / Física: / Registro: solicitar validación - solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-56	Pavimentación De Calles	MST-DPP-N-279-2015	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	474	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-67	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSL-232-FAISMDF-011-2015	Oaxaca	San Lucas Quijlán	Piedras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIJTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,349,668	\$1,349,668	\$1,349,668	\$1,349,668	\$1,349,668	\$1,349,668	\$1,349,668	100.00	\$0	Metros lineales	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-71	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica	MAS-001-2015-R-33	Oaxaca	Santiago Astata	Zaachilac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO ASTATA MODESTO JOEL ARAGON GALVAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	100.00	\$0	Metros	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-88	Elementos Sustentable De Centro De Desarrollo Comunitario La Soledad	177	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$215,000	100.00	\$0	Lote	66	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-91	Construcción De Red Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	MSF-147-FISM-001-2015	Oaxaca	San Francisco Nuxaño	San Francisco Nuxaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$628,827	\$628,827	\$628,827	\$628,827	\$628,827	\$628,827	\$628,827	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCIÓN DE RED Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / Física: CONSTRUCCIÓN DE RED Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-92	Rastreo De Camino Tierra Blanca	007/2015	Oaxaca	San Pedro el Alto	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se pago en un 100 % / Física: La obra se concluyó en un 100 % / Registro: Solicito validación.
OAX151504006170-25	Mejoramiento De Vivienda (Cuarto Para Dormitorio)	004	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	Río Pobano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$343,664	\$343,664	\$343,664	\$343,664	\$343,664	\$343,664	\$343,664	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE VALIDAR POR FAVOR / Física: VALIDAR INFORMACIÓN OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: VALIDAR INFORMACION POR FAVOR
OAX151504006170-48	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo	FISMDF-17A-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Corona Sinti	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$269,224	\$269,224	\$269,224	\$269,224	\$269,224	\$269,224	\$269,224	100.00	\$0	Metros lineales	34	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151504006170-49	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Guadalupe Vista Hermosa	MS9/339/FASM/008/2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Guadalupe Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-61	Construcción De Calle Integral La Soledad	113	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,463,704	\$1,463,704	\$1,463,704	\$1,463,704	\$1,463,704	\$1,463,704	\$1,463,704	100.00	\$0	Metros lineales	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-78	Techales De Cascha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria	FISMDF-085-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,923,255	\$1,923,255	\$1,923,255	\$1,923,255	\$1,923,255	\$1,923,255	\$1,923,255	100.00	\$0	Piezas	317	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151504006170-94	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable	MS9/FAISM/009/2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Santa Catarina Río Delgado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006170-04	Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento De Las Escuelas De Nivel Superior Con La Finalidad De Impulsar La Ampliación Y Diversificación De La Oferta Educativa	703-001-11-00-02-001	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$8,287,680	\$8,287,680	\$8,287,680	\$8,287,680	\$8,287,680	\$8,287,680	\$8,287,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,412	0.00	100.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION GRACIAS / Física:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX001302001581-60	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151504006173-10	Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica	FISDMF-008-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PENASCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$716,160	\$716,160	\$716,160	\$716,160	\$716,160	\$716,160	\$716,160	100.00	\$0	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151504006173-37	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FISDMF-027-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Yosocahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PENASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,277,818	\$1,277,818	\$1,277,818	\$1,277,818	\$1,277,818	\$1,277,818	\$1,277,818	100.00	\$0	Metros lineales	401	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151504006173-45	Construccion De Calle Integral Observatorio.	114	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,307,908	\$1,307,908	\$1,307,908	\$1,307,908	\$1,307,908	\$1,307,908	\$1,307,908	100.00	\$0	Metros lineales	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006173-51	Construcción De Un Pozo Profundo De Uso Agrícola	339-012-2015-SP/SP	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepecolula	San Pedro y San Pablo Tepecolula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPECOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,696,879	\$1,696,879	\$1,696,879	\$1,696,879	\$1,696,879	\$1,696,879	\$1,696,879	100.00	\$0	Metros	3,989	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006173-64	Pavimentacion De Calles Del Barrio Tecmovaca	FAISM-MS1-177-77-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$122,252	\$122,252	\$122,252	\$122,252	\$122,252	\$122,252	\$122,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,908	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006173-65	Construcción De Un Comedor Comunitario En La Localidad Rancho Viejo	MVSV-FISDMF-277-73-SS-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Piezas	1,700	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006173-83	Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica	MSL-232-FAISMDF-012-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Villa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,180,527	\$2,180,527	\$2,180,527	\$2,180,527	\$2,180,527	\$2,180,527	\$2,180,527	100.00	\$0	Luminaria	155	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
OAX151504006173-91	Construcción De Aula Esc. (Primaria Alvaro Obregón)	FISM/515/348/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Pishishi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$320,116	\$320,116	\$320,116	\$320,116	\$96,035	\$96,035	\$96,035	30.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	40.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: ANTICIPO DE \$96,034.87 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006174-01	Construcción De Calle Integral Santa Rosa.	115	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$406,638	\$406,638	\$406,638	\$406,638	\$406,638	\$406,638	\$406,638	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006174-02	Modernización Y Conectividad Del Auditorio Cuatrecasas	RG23-PR-8756-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$170,000,000	\$170,000,000	\$170,000,000	\$170,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	82,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006174-22	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Mezquite	007	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	San Jerónimo Ota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$343,671	\$343,671	\$343,671	\$343,671	\$343,671	\$343,671	\$343,671	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: 8 POSTES OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: VALIDAR INFORMACION POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006174-31	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FISDMF-012-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Guadalupe Peñasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PENASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,068,197	\$1,068,197	\$1,068,197	\$1,068,197	\$1,068,197	\$1,068,197	\$1,068,197	100.00	\$0	Metros lineales	329	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151504006174-38	Construcción De Calle Integral San Isidro.	116	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$542,052	\$542,052	\$542,052	\$542,052	\$542,052	\$542,052	\$542,052	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006174-44	Construccion De Cocina Comunitaria En San Jose Del Chiar	FAISM-MS1-177-70-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatán	San Juan Bautista Cuicatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$118,413	\$118,413	\$118,413	\$118,413	\$118,413	\$118,413	\$118,413	100.00	\$0	Lote	690	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006174-72	Construccion De Obras De Drenaje Sobre Cami Santiago Minas Y Cacalote	022FISM	Oaxaca	Santiago Minas	Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$227,754	\$227,754	\$227,754	\$227,754	\$227,754	\$227,754	\$227,754	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006174-78	Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	MSBQ	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$868,681	\$868,681	\$868,681	\$868,681	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,470	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO EN ESPERA / MEZCLA DE RECURSO /FONORREGION/848/2015 / CODIGO DE REGISTRO PI-80211802517 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006174-79	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Niños Heroes (100 Mts) Y La Calle Alfonso Perez Ganga (110 Mts) Por La Esc. Prescolar Fanny Antúya Y La Esc. Primaria Revolución	FAISM-MS1-180-03-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$224,493	\$224,493	\$224,493	\$224,493	\$224,493	\$224,493	\$224,493	100.00	\$0	Kilómetro lineal	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006175-14	Ampliación Y Repotencialización De La R.D. Los Sabinos	MVS-277-06-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Agua del Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	100.00	\$0	Lote	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006175-23	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	-	Oaxaca	Santo Domingo Tlatayápan	Santo Domingo Tlatayápan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$211,475	\$211,475	\$211,475	\$211,475	\$211,475	\$211,475	\$211,475	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE / Física: / Registro:
OAX151504006175-24	Rehabilitacion De La Calle Principal	MSL-232-FAISMDF-013-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,062,346	\$1,062,346	\$1,062,346	\$1,062,346	\$1,062,346	\$1,062,346	\$1,062,346	100.00	\$0	Metros lineales	139	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006175-26	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Av. Ferrocarril	FISM/515/102/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$112,063	\$112,063	\$112,063	\$112,063	\$111,580	\$111,580	\$111,580	99.57	\$0	Metros lineales	253	0.00	40.00	Financiera: ANTICIPO Y UNA ESTIMACIÓN / Física: / Registro: ANTICIPO \$79,620.51 ESTIMACIÓN UNO \$33,999.33
OAX151504006176-06	Construccion De Calle Integral 16 De Septiembre	194	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$474,294	\$474,294	\$474,294	\$474,294	\$474,294	\$474,294	\$474,294	100.00	\$0	Metros lineales	184	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006176-13	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De San Jose Sabinillo	FAISM-M011-008/2015	Oaxaca	Calihuala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$200,260	\$200,260	\$200,260	\$200,260	\$200,260	\$200,260	\$200,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006176-27	Construccion De Techoado Para La Cancha Deportiva De La Escuela Abraham Castellanos	27FAISMDF	Oaxaca	Santiago Minas	Santiago Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Educación	En Ejecución	2015	\$991,065	\$991,065	\$991,065	\$991,065	\$991,065	\$991,065	\$991,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006176-27	Construccion Del Sistema De Agua Potable	MSL-232-FAISMDF-014-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,041,562	\$1,041,562	\$1,041,562	\$1,041,562	\$1,041,562	\$1,041,562	\$1,041,562	100.00	\$0	Metros lineales	148	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006176-57	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Acceso Santa Rosa- San Juan Rumi- Yosochula Y Vistas Calles	006	Oaxaca	San Juan Rumi	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN RUMI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$768,320	\$768,320	\$768,320	\$768,320	\$230,496	\$230,496	\$230,496	30.00	\$0	Piezas	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006176-61	Construcción De Calle Integral Río Atzac.	110 BIS	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$850,800	\$850,800	\$850,800	\$850,800	\$850,800	\$850,800	\$850,800	100.00	\$0	Metros lineales	91	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006176-65	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Colonias Niño Artillero Y 17 De Marzo	-	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400617705	Construccion Del Sistema De Agua Potable.	FISM-MVSV-75-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,999,567	\$2,999,567	\$2,999,567	\$2,999,567	\$2,999,567	\$2,999,567	\$2,999,567	100.00	\$0	Lote	12,525	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: el LOTE SE REFIERE A UN SISTEMA DE AGUA POTABLE. OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617707	Construcción Del Sistema De Red De Drenaje Sanitario De La Calle 30 De Abril Y Avenida Vicente Lombardo	FISM/515/062/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$771,522	\$771,522	\$771,522	\$771,522	\$618,363	\$618,363	\$618,363	80.15	\$0	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO Y UNA ESTIMACIÓN / Física: 11 POZOS DE VISITA / Registro: ANTICIPO \$231,436.58 ESTIMACIÓN UNO \$386,906.18 METRO LINEAL \$50.3 POZOS DE VISIT 11 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617731	Construccion Del Sistema De Agua Potable.	MSL-232-FAISMDF-015-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,893,264	\$1,893,264	\$1,893,264	\$1,893,264	\$1,893,264	\$1,893,264	\$1,893,264	100.00	\$0	Metros lineales	236	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
OAX15150400617742	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 2da Etapa	FISE-001	Oaxaca	San Miguel Achiutla	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,002,470	\$1,002,470	\$1,002,470	\$1,002,470	\$1,002,470	\$1,002,470	\$1,002,140	100.00	\$0	Metros lineales	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO POR MEZCLA DE RECUBROS CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FISMD) POR UN MONTO DE \$429,930.00 Y EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) POR UN MONTO DE \$1,002,470.00 DANDO UN TOTAL EN OBRA DE \$1,432,300.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617767	Prodim	001	Oaxaca	Santa Maria Sola	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$50,391	\$50,391	\$50,391	\$50,391	\$50,391	\$50,391	\$50,391	100.00	\$0	Equipamiento	1,500	0.00	100.00	Financiera: SE ADQUIRIERON SILLAS Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA MEJORAR LA ATENCION DE LOS USUARIOS / Física: ADQUISICION DE SILLAS E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / Registro: SE ADQUIRIERON 119 SILLAS METALICAS FLEXIBLES Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA MEJORAR LA ATENCION DEL PUBLICO EN NUESTRAS DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES
OAX15150400617769	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Loc. Llano Grande	COP-AD-19-07-MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. OI -	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	68	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150400617781	Techocho De Cancha De Usos Múltiples Primera Etapa	MSTT-FAISMDTF-150-011-2015	Oaxaca	San Francisco Teñitlahuaca	San Francisco Teñitlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEJUTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,413,708	\$1,413,709	\$1,413,709	\$1,413,709	\$1,413,709	\$1,413,709	\$1,413,709	100.00	\$0	Piezas	10,618	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617795	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Adalberto Mateos	SPI-015-2015	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Barrio Xuhui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,100	\$600,100	\$600,100	\$600,100	\$600,100	\$600,100	\$600,100	100.00	\$0	Metros lineales	38	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617799	Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Antonio O Las Mesas	FAIS-13-2015	Oaxaca	Calihualá	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617800	Pavimentacion De Calles	-	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	-	Convenios	R117 Contingencias Económicas	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617801	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Tabasco Entre Juarez Y Carranza.	SF-SPB-DPP-N-552-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U038 Fondos de pavimentación y desarrollo municipal	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMABONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,152,128	\$5,152,128	\$5,152,128	\$5,152,128	\$5,152,128	\$5,152,128	\$5,152,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,250	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX15150400617808	Terminación De La Red De Energía Eléctrica Con Alumbrado Público.	070	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	57	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617814	Construcción De Biblioteca De La Escuela Primaria Redención 1 Etapa	015	Oaxaca	San Juan Rumi	San Juan Rumi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN RUMI	Educación	En Ejecución	2015	\$336,816	\$336,816	\$336,816	\$336,816	\$160,693	\$160,693	\$160,693	47.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617825	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	Piedra Mina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$551,001	\$551,001	\$551,001	\$551,001	\$551,001	\$551,001	\$551,001	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617844	Ampliación Y Rehabilitación De Caminos Loc. San Isidro Yucumay	COP-IR-158-53-MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. OI -	San Isidro Yucumay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$506,795	\$506,795	\$506,795	\$506,795	\$506,795	\$506,795	\$506,795	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150400617845	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Santa Rosa Matagallinas	005	Oaxaca	Santa María Sola	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$915,960	\$915,960	\$915,960	\$915,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	150	0.00	10.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE DEL 10% POR FALTA DE MATERIALES DE LA PARTE DE LA CRT / Física: OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCEEL 10% POR FALTA DE DIVEROS MATERIALES DEL PROVEEDOR / Registro: OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE DEL 10%
OAX15150400617848	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable	MSL-232-FAISMDF-016-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma San Bernabé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUNAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$743,411	\$743,411	\$743,411	\$743,411	\$743,411	\$743,411	\$743,411	100.00	\$0	Piezas	236	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617851	Pavimentacion De Calles	-	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	-	Convenios	R117 Contingencias Económicas	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMNETO DE SAN JACINTO AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617852	2 Porciento Desarrollo Institucional	FAIS-01	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$34,169	\$34,169	\$34,169	\$34,169	\$34,169	\$34,169	\$34,169	100.00	\$0	Lote	13	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO / Registro: La OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617861	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Sección Tercera.	026	Oaxaca	San Miguel Achiutla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$432,212	\$432,212	\$432,212	\$432,212	\$432,212	\$432,212	\$432,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617875	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Cuarta Oriente Del Barrio Juarez	MSM/M/418/RG23/01/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA MSM/M/418/RG23/001/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617881	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN MARCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,583,354	\$1,583,353	\$1,583,353	\$1,583,353	\$1,583,353	\$1,583,353	\$1,583,353	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617890	Construcción De Anexos De Comedor Comunitarios (Sanitarios Y Complementario) Loc. El Central	MVS-FISMDF-277-68-01-02-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,568,794	\$1,568,794	\$1,568,794	\$1,568,794	\$1,568,794	\$1,568,794	\$1,568,794	100.00	\$0	Equipamiento	339	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: EL EQUIPAMIENTO SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 3 ANEXOS. OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617896	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Salones Y Pinos	-	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE PAGADA AL 100% / Física: SE CONCLUYÓ CON 30 REGISTROS / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ AL 100% Y SE PAGO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617908	Ampliación Del Dispensario Medico (Modulo Sanitario)	-	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	La Luz del Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$197,430	\$197,430	\$197,430	\$197,430	\$197,430	\$197,430	\$197,430	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617915	Construcción De Piso Firme En La Cabecera Municipal	FAIS-02-2015	Oaxaca	Calihualá	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$328,004	\$328,004	\$328,004	\$328,004	\$328,004	\$328,004	\$328,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	232	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617939	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ayotlan	-	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	-	Convenios	R117 Contingencias Económicas	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,415,134	\$2,415,134	\$2,415,134	\$2,415,134	\$2,415,134	\$2,415,134	\$2,415,134	100.00	\$2,415,134	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001581-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151504006179-45	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Calle El Guajal	027	Oaxaca	San Miguel Achiutla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$120,206	\$120,206	\$120,206	\$120,206	\$120,206	\$120,206	\$120,206	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO POR MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FISMDT) POR UN MONTO DE \$429,630.00 Y EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FSE) POR UN MONTO DE \$1,002,470.00 DANDO UN TOTAL EN OBRA DE \$1,432,100.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006179-50	Rehabilitación Del Camino Rural	-	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$1,607,999	\$1,607,999	\$1,607,999	\$1,607,999	\$1,607,999	\$1,607,999	\$160,999	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006179-53	Construcción De Techado En La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	MSL-232-FAISMDF-017-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Educación	En Ejecución	2015		\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	876	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006179-64	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	FAIS-003	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,161,752	\$1,161,752	\$1,161,752	\$1,161,752	\$1,161,752	\$1,161,752	\$1,161,752	100.00	\$0	Metros	834	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Fisica: LA OBRA SE HA TERMINADO / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006179-69	Construcción De Gradas Y Malla Perimetral En Campo De Beisbol	MSM/M/418/RG23/02/2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Deporte	En Ejecución	2015		\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,888	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA MSM/M/418/RG23/002/2015, LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006179-76	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Agencia El Socorro	MST-492-011-2015	Oaxaca	Santiago Tlilantongo	El Socorro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Vivienda	138	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE BENEFICIO A 23 VIVIENDAS CON LA COLOCACION DE / POSTES DE CONCRETO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006179-90	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Quetzalcóatl	-	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,843,461	\$1,843,461	\$1,843,461	\$1,843,461	\$1,843,461	\$1,843,461	\$1,843,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006179-96	Construcción Del Sistema De Agua Potable Loc. Yerba Buena	COP-AD-20-21-MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Yerba Buena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	196	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006180-09	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Francisco Telixtlahuaca De Loma Venta	MSTT-FAISMDF-012-2015	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$431,168	\$431,168	\$431,168	\$431,168	\$431,168	\$431,168	\$431,168	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006180-32	Construcción De Tres Aulas Y Anexos De La Escuela Telescondaria Clave: 20dsv1977x	MVS-277-R33-FB1-27-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Candelaria la Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXACA	Educación	En Ejecución	2015		\$1,148,400	\$1,148,400	\$1,148,400	\$1,148,400	\$1,148,400	\$1,148,400	\$1,148,400	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: SE REFIERE A LAS 3 AULAS Y ANEXOS: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006180-33	Construcción De Tanque De Agua Potable La Escondida	COP-AD-16-11-MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Escondido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006180-43	Rehabilitación Del Camino Calihuala-San Antonio O Las Mesas Del Km 0 000 Al Km 6 000	FAIS-29-2015	Oaxaca	Calihuala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$297,889	\$297,889	\$297,889	\$297,889	\$297,889	\$297,889	\$297,889	100.00	\$0	Kilómetro	690	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006180-46	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 2da Etapa	001	Oaxaca	San Miguel Achiutla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$429,630	\$429,630	\$429,630	\$429,630	\$429,630	\$429,630	\$429,630	100.00	\$0	Metros lineales	96	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO POR MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FISMDT) POR UN MONTO DE \$429,630.00 Y EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FSE) POR UN MONTO DE \$1,002,470.00 DANDO UN TOTAL EN OBRA DE \$1,432,100.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006180-52	Construcción De Techado De La Localidad De Cal. Los Angeles	-	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,444,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: obra se encuentra en proceso / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006180-67	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSL-232-FAISMDF-018-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cafetal Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006181-00	Construcción De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	FISE-001	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,483,803	\$1,483,803	\$1,483,803	\$1,483,803	\$1,483,803	\$1,483,803	\$1,483,803	100.00	\$0	Metros	734	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Fisica: LA OBRA SE HA TERMINADO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006181-06	Construcción Del Comedor Comunitario Segunda Etapa	MSDR-FISM-514-07-2015	Oaxaca	Santo Domingo Rosayaga	Tonagula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROYAGA	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$661,657	\$661,657	\$661,657	\$661,657	\$661,657	\$661,657	\$661,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX151504006181-46	Ampliación De La Red De Drenaje Y Alcantarillado En La Privada Lazaro Cardenas	-	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$349,352	\$349,352	\$349,352	\$349,352	\$349,352	\$349,352	\$349,352	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006181-60	Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00x8.00	MSTT-FAISMDF-013-2015	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2015		\$314,753	\$314,753	\$314,753	\$314,753	\$314,753	\$314,753	\$314,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006181-71	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	MSL-232-FAISMDF-019-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Educación	En Ejecución	2015		\$979,534	\$979,534	\$979,534	\$979,534	\$979,534	\$979,534	\$979,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX151504006181-98	Adquisición De Mobiliario Para Escuela Del Tebechilleroatl	FISE-002	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006182-09	Concreto Hidráulico En Calle Guerrero Y Calle Amapilas 2da Sección Del Casco De San Antonio De La Cal	-	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución	2015		\$9,000,019	\$9,000,019	\$9,000,019	\$9,000,019	\$8,095,128	\$8,095,128	\$8,095,128	89.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.95	Financiera: LA LA OBRA HA SIDO PAGADO CON UN 89.95% DEBIDO A QUE NO HA SIDO CONCLUIDO / Fisica: LA OBRA LLEVA UN 89.95% NO HA SIDO CONCLUIDO / Registro: LA OBRA NO HA SIDO CONCLUIDA, SIGUE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006182-39	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FISM/515/214/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución	2015		\$1,228,597	\$1,228,597	\$1,228,597	\$1,228,597	\$680,651	\$680,651	\$680,651	55.40	\$0	Metros Cuadrados	920	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE DEL 55% FISICO AVANCE DEL 55.4% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006182-49	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Guillermo Prieto	FAISM/191/03/2015	Oaxaca	San Juan Chicomexzilchi	San Juan Chicomexzilchi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHI	Urbanización	En Ejecución	2015		\$199,352	\$199,352	\$199,352	\$199,352	\$199,352	\$199,352	\$199,352	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Fisica: COLOCACION DE CUATRO POSTES VALIDAR INFORMACION POR FAVOR / Registro: VALIDAR INFORMACION POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006182-53	Ampliación Del Centro De Salud	02	Oaxaca	San Juan Teita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN TEITA	Salud	En Ejecución	2015		\$484,014	\$484,014	\$484,014	\$484,014	\$484,014	\$484,014	\$484,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CONFORME A LO PREVISTO / Fisica: EJECUTADO CONFORME A LO PREVISTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006182-68	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	MSL																										

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515040061816	Construccion Del Sistema De Agua Potable	MSL-232-FAISMDF-021-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Colonia 20 de Noviembre (Vista Hermosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,249,000	\$2,249,000	\$2,249,000	\$2,249,000	\$2,249,000	\$2,249,000	\$2,249,000	100.00	\$0	Metros lineales	132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040061819	Construccion Del Sistema De Agua Potable	MSL-232-FAISMDF-022-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Nuevo Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,307,892	\$2,307,892	\$2,307,892	\$2,307,892	\$2,307,892	\$2,307,892	\$2,307,892	100.00	\$0	Metros lineales	134	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618164	Construccion Del Sistema De Agua Potable	MSLT-FAISMOTDF-014-2015	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Sebastián Sedas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Piezas	496	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618194	Construccion De La Red De Distribucion Para El Sistema De Agua Potable	MSL-232-FAISMDF-023-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,247,521	\$1,247,521	\$1,247,521	\$1,247,521	\$1,247,521	\$1,247,521	\$1,247,521	100.00	\$0	Metros lineales	148	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515040061816	Construccion De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable	03	Oaxaca	San Juan Teita	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN TEITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$329,803	\$329,803	\$329,803	\$329,803	\$329,803	\$329,803	\$329,803	100.00	\$0	Metros cúbicos	600	0.00	100.00	Financiera: EJECUTADA CONFORME A LO PREVISTO EN LA PROGRAMACION DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618131	Mejoramiento De La Clinica En San Pedro Tidaá	OPMSF331R33FMI052015	Oaxaca	San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TIDAÁ	Salud	En Ejecución	2015	\$855,458	\$855,458	\$855,458	\$855,458	\$855,458	\$855,458	\$855,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	876	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618135	Reposicion De Pozo Profundo Denominado Independencia En La Cal. Cuauhtémoc Cárdenas	-	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,744,140	\$1,744,140	\$1,744,140	\$1,744,140	\$1,744,140	\$1,744,140	\$1,744,140	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151504006181440	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Avenida Libero Cárdenas Entre Pipila Y Santa Cruz.	FISM/515/066/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$445,806	\$445,806	\$445,806	\$445,806	\$364,107	\$364,107	\$364,107	81.67	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO Y UNA ESTIMACIÓN. / Física: 7 POZOS DE VISITA / Registro: AVANCE FÍSICO DEL 100% AVANCE FINANCIERO DEL 81.67 %
OAX15150400618145	Pavimentación De La Calle Independencia 3ra. Sección Casa Del Temblor En El Municipio De San Antonio De La Cal	-	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	-	Comenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$752,361	\$752,361	\$752,361	50.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.80	Financiera: LA OBRA TODAVIA NO HA SIDO PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA NO HA SIDO TERMINADA. / Registro: LA OBRA ESTÁ EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618174	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Privada Ceilo Azai	-	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$216,579	\$216,579	\$216,579	\$216,579	\$216,579	\$216,579	\$216,579	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618177	Construcción De Cuartos Dormitorios	007	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,350,788	\$1,350,788	\$1,350,788	\$1,350,788	\$1,350,788	\$1,350,788	\$1,350,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618195	Ampliación Del Sistema Del Sistema De Agua Potable De Las Trancas	MSLT-FAISMOTDF-015-2015	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$160,156	\$160,157	\$160,157	\$160,157	\$160,157	\$160,157	\$160,157	100.00	\$0	Piezas	38	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618199	Drenaje Sanitario En Avenida Arroyo Sauces	-	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$105,782	\$105,782	\$105,782	\$105,782	\$105,782	\$105,782	\$105,782	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618109	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad El Anís	MVS/FAISM-046-20	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Anís	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	100.00	\$0	Piezas	114	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618128	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAISM-MSA-101-08-2015	Oaxaca	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE	Educación	En Ejecución	2015	\$467,222	\$467,222	\$467,222	\$467,222	\$467,222	\$467,222	\$467,222	100.00	\$0	Lote	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618132	Ampliación De Red De Energia Elctrica En Calle Amapalos	-	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$264,480	\$264,480	\$264,480	\$264,480	\$264,480	\$264,480	\$264,480	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618191	Construcción De Techo En La Plaza Cívica En La Escuela Primaria Justo Sierra Con Clave 2098/27460.	FISM/515/294/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$983,469	\$983,469	\$983,469	\$983,469	\$529,029	\$529,029	\$529,029	53.79	\$0	Metros Cuadrados	545	0.00	60.00	Financiera: ANTICIPO Y UNA ESTIMACIÓN. / Física: / Registro: AVANCE FÍSICO DEL 60% AVANCE FINANCIERO DEL 53.79% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618199	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Niños Héroes, Loc. San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca	COP-48-23-60-MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec Distrito Dto. 08	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2015	\$428,995	\$428,995	\$428,995	\$428,995	\$428,995	\$428,995	\$428,995	100.00	\$0	Piezas	3,479	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400618102	Rehabilitación De Tubería De Agua Potable En El Barrio San Antonio	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONJAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$187,824	\$187,824	\$187,824	\$187,824	\$187,824	\$187,824	\$187,824	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618126	Construccion De Obras De Drenaje Sobre El Camino Santiago Minas El Coquito	2207	Oaxaca	Santiago Minas	Coquito	Rural	Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,091,999	\$1,091,999	\$1,091,999	\$1,091,999	\$1,091,999	\$1,091,999	\$1,091,999	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618142	Rehabilitación El Sistema De Agua Potable; Loc. San Juan Mixtepec	COP-IR-24-59-MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec Distrito Dto. 08	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$644,107	\$644,107	\$644,107	\$644,107	\$644,107	\$644,107	\$644,107	100.00	\$0	Metros lineales	3,479	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150400618151	Construccion De Comedor De La Escuela Telesecundaria De Santa Maria Velato	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618153	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MSLT-FAISMOTDF-016-2015	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Plan Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$193,922	\$193,922	\$193,922	\$193,922	\$193,922	\$193,922	\$193,922	100.00	\$0	Piezas	75	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618196	Construcción De Albergue Comunitario (Primera Etapa) Loc. Unión Cardenas	COP-IR-12-50-MSM-208-FISMDF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec Distrito Dto. 08	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$600,684	\$600,684	\$600,684	\$600,684	\$600,684	\$600,684	\$600,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX15150400618114	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Federico Fruebel	FISM/515/255/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$170,400	\$170,400	\$170,400	63.11	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	60.00	Financiera: ANTICIPO Y UNA ESTIMACIÓN. / Física: / Registro: AVANCE FÍSICO DEL 60% AVANCE FINANCIERO DEL 63.11% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618148	Programa De Desarrollo Institucional	MSLT-FAISMOTDF-002-2015	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$188,494	\$188,494	\$188,494	\$188,494	\$188,494	\$188,494	\$188,494	100.00	\$0	Piezas	10,618	0.00	100.00	Financiera: Terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618169	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	001	Oaxaca	Abejones	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,189,098	\$2,189,098	\$0	\$2,189,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,084	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400618173	Red De Drenaje Sanitario	-	Oaxaca	San Martín Huamelulpan	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$112,791	\$112,791	\$112,791	\$112,791	\$112,791	\$112,791	\$112,791	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX001302001581-60	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151504006181-74	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	FISM/515/011/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$385,880	\$385,880	\$385,880	\$385,880	\$115,673	\$115,673	\$115,673	29.98	\$0	Metros lineales	375	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM/515/0117/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 80% Y FINANCIERO EL 30%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006181-78	Pavimentación De La Calle Agrarista Con Concreto Hidráulico	FAISM-MSM-24512-2015	Oaxaca	San Martín Zacatepec	San Martín Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$336,425	\$336,425	\$336,425	\$336,425	\$336,425	\$336,425	\$336,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	133	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006181-06	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Centro De Esta Cabecera Municipal	031	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,857,731	\$6,801,088	\$6,801,088	\$6,801,088	\$6,801,088	\$6,801,088	\$6,801,088	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006181-10	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Av. Oaxaca	03	Oaxaca	San Miguel Alolapam	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL ALOAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,362,660	\$1,362,660	\$1,362,660	\$1,362,660	\$1,362,660	\$1,362,660	\$1,362,660	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: EJECUTADA CONFORME A LO PREVISTO / Física: EJECUTADA CONFORME A LO PREVISTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006181-26	Construcción De Dos Aulas Tipo loofed De 6x8 Metros Cada Una	2	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	Santiago Quetzalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Educación	En Ejecución	2015	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX151504006181-49	Pavimentación De La Calle Zaragoza Con Concreto Hidráulico	FAISM-MSM-245-14-2015	Oaxaca	San Martín Zacatepec	San Martín Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$625,101	\$625,101	\$625,101	\$625,101	\$625,101	\$625,101	\$625,101	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006181-62	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico	002	Oaxaca	Abejones	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$999,982	\$999,982	\$0	\$999,982	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,084	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -	
OAX151504006181-73	Construcción Del Colector De La Margen Izquierda Del Río Nazareno, Desde Aranzala Hasta Conectarse Al Existente Aguas Debajo De La Carretera Aranzala-Xoxocotlan Longitud Aprox. 4.00 Km)	55	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,872,154	\$3,982,759	\$3,982,759	\$3,982,759	\$3,982,759	\$3,982,759	\$3,982,759	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006181-75	R.D. Ampli. Y Rep. Híbrida San Lorenzo Albarradas Varías Calles 4a. Etapa 1	MSL-FISM-005-1-2015	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$920,855	\$920,855	\$920,855	\$920,855	\$920,855	\$920,855	\$920,855	100.00	\$0	Metros	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006181-78	Amoliación De La Red De Distribucion De Energia Elctrica	-	Oaxaca	San Martín Huamelulpan	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$171,207	\$171,207	\$171,207	\$171,207	\$171,207	\$171,207	\$171,207	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006181-81	Reglamentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Villa Ubicado En La Localidad De San Cristóbal Lachirioag	002	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	Urbanización	En Ejecución	2015	\$390,037	\$390,037	\$390,037	\$390,037	\$390,037	\$390,037	\$390,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	492	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA	
OAX151504006181-07	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Avenida Juárez	SFSPDP0PN31892015	Oaxaca	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	Urbano	Comercios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,499,458	\$1,499,458	\$1,499,458	\$1,499,458	\$1,499,458	\$1,499,458	\$1,499,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	448	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006181-13	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FAISM-MSM-245-10-2015	Oaxaca	San Martín Zacatepec	Santa María Amatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$120,001	\$120,001	\$120,001	\$120,001	\$120,001	\$120,001	\$120,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006181-46	Construccion De Fachada Principal Del Panteon Municipal Ubicado En La Localidad De San Cristóbal Lachirioag	003	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	Urbanización	En Ejecución	2015	\$241,728	\$241,728	\$241,728	\$241,728	\$241,728	\$241,728	\$241,728	100.00	\$0	Metros lineales	1,230	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%	
OAX151504006181-61	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa	MSDRHII-FISM-514-04-2015	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Tonagúa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROYAGAA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,735,791	\$952,055	\$952,055	\$952,055	\$952,055	\$952,055	\$952,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX151504006181-62	Rehabilitación Del Camino Que Conduce De San Pedro Sochiapam 3 A La Finca Moctezuma	3	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	Moctezuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX151504006181-64	Ampliación De Red De Distribucion De Energia Elctrica Segunda Etapa	-	Oaxaca	San Martín Huamelulpan	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,799,000	\$1,799,000	\$1,799,000	\$1,799,000	\$1,799,000	\$1,799,000	\$1,799,000	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006181-66	Ampliación De La Red De Energía Elctrica En La Calle Vereda Tropical	MSL-FISM-12-2015	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO LABARRADAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006181-95	Construccion De Techo Firme Para Mejoramiento De Viviendas	FAISDF-022-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Vivienda	651	0.00	1.00	Financiera: / Física: TECHO FIRME A VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD / Registro: LE PROPORCIONARON LAMINAS A LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, COMPROMETIENDOS ELOS A QUE MEDIANTE TIOQUOS SE LLEVEN A CABO LOS TECHADOS.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006181-97	Rd Ampli. Distintas Calles Del Paraje La Presa, Monjas	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MONJAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,257,550	\$1,257,550	\$1,257,550	\$1,257,550	\$1,257,550	\$1,257,550	\$1,257,550	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006191-03	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Buena Vista La Paz	03	Oaxaca	San Pablo Tlajiltepec	Buena Vista la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,024,962	\$1,024,962	\$1,024,962	\$1,024,962	\$1,024,962	\$1,024,962	\$1,024,962	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: EJECUTADO CONFORME A LO PREVISTO / Física: EJECUTADO CONFORME A LO PREVISTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006191-16	Construccion De Agencia Municipal De La Localidad De El Laurel	PNE-DD1/7104/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Laurel	Rural	Sin Identificar	-	-	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	50.37	\$0	Metros Cuadrados	274	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006191-50	Ampliación Red Elctrica Calle Niños Héroes, Guerrero, Renacimiento,Adams, Y Cauhtemoc, San Jose Ayuquila 2a Etapa.	PR-005-A	Oaxaca	San José Ayuquila	San José Ayuquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$975,800	\$195,160	\$195,160	\$195,160	\$195,160	\$195,160	\$195,160	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	20.00	Financiera: / Física: EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL RÉCURSO MUNICIPAL / Registro: LA OBRA FUE COBERTURADA EN LA MODALIDAD DE MEZCLA DE RECURSOS CON LOS SIGUIENTES IMPORTES: IMPORTE TOTAL: \$975,800.00 APORTACION MUNICIPAL: \$196,160.00 APORTACION ESTATAL: \$ 780,640.00.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006191-54	Ampliación De La Red De Energía Elctrica	-	Oaxaca	Santiago Tlilantongo	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,306,974	\$2,306,974	\$2,306,974	\$2,306,974	\$2,306,974	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	66	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -	
OAX151504006191-63	Pavimentación Con Concreto Hidráulico D La Calle Jorge Tamayo La Calle Saturno	SF-SPD-DPP-PNE-DD-8404-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,787,038	\$1,787,038	\$0	\$1,787,038	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,550	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -	
OAX151504006191-72	Rd. Ampli. Camino A La Union, En Monjas.	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MONJAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$191,506	\$191,506	\$191,506	\$191,506	\$191,506	\$191,506	\$191,506	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151504006191-82	Construcción De Un Aula En La Escuela Prim. Saul Martínez.	FISM/515/256/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Guelaguechi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$370,800	\$370,400	\$370,400	\$370,400	\$270,000	\$270,000	\$270,000	72.89	\$0	Metros Cuadrados	94	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FÍSICO DEL 50% AVANCE FINANCIERO DEL 72.89%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400620675	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales (Rastreo De San Pedro Ichauquea A San Pablo Cuatro Venados Km 00 000 Al Km 25 000	MSPCV/292-FAISMDTF-028-2015	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$243,000	\$243,000	\$243,000	\$243,000	\$243,000	\$243,000	\$243,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,388	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620609	Rehabilitación Camino Viejo A Rincón Moreno	FISM/515/298/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Moreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$987,582	\$987,582	\$987,582	\$987,582	\$983,325	\$983,325	\$983,325	99.57	\$0	Kilómetro lineal	1,018	0.00	0.00	Financiera: UNA ESTIMACIÓN. / Física: / Registro: 16800 METROS LINEALES CORRESPONDIENTES A LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620616	Mantenimiento De Pozos	3571 FONDO IV-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$307,005	\$307,005	\$307,005	\$307,005	\$307,005	\$307,005	\$307,005	100.00	\$0	Equipamiento	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620619	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En San Martín Itunyoso	04	Oaxaca	San Martín Itunyoso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$408,933	\$408,933	\$408,933	\$408,933	\$408,933	\$408,933	\$408,933	100.00	\$0	Equipamiento	42	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ENTRO A MEZCLA DE RECURSOS TRIPARTITA ESTADO,FEDERAL Y MUNICIPAL / Física: LA OBRA ENTRO A MEZCLA DE RECURSOS TRIPARTITA ESTADO,FEDERAL Y MUNICIPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620621	Construccion De Comedor Comunitario Segunda Etapa	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Guadalupe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620628	Mejoramiento De Viviendas	2015-175	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$503,006	\$503,006	\$503,006	\$503,006	\$503,006	\$503,006	\$503,006	100.00	\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400620646	Mantenimiento De Pozo (Expo Feria Y Pozo Rayón)	3571 FONDO IV-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$307,005	\$307,005	\$307,005	\$307,005	\$307,005	\$307,005	\$307,005	100.00	\$0	Equipamiento	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620660	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales (Rastreo De Varias Calles En San Pablo Cuatro Venados	MSPCV/292/FAISMDT DF/028/2015	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	100.00	\$0	Metros lineales	57	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620669	Construccion De 23 Baños Sanitarios Con Biodegestor	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Vivienda	En Ejecución	2015	\$786,391	\$786,391	\$786,391	\$786,391	\$786,391	\$786,391	\$786,391	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620680	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISMDF/077/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,326,696	\$1,326,696	\$1,326,696	\$1,326,696	\$1,320,978	\$1,320,978	\$1,320,978	99.57	\$0	Lote	124	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620686	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Agencia De Loma De Buenos Aires	13	Oaxaca	San Martín Itunyoso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Equipamiento	14	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ENTRO A MEZCLA DE RECURSOS, TRIPARTITA ESTADO,FEDERAL Y MUNICIPAL / Física: LA OBRA ENTRO A MEZCLA DE RECURSOS TRIPARTITA ESTADO,FEDERAL Y MUNICIPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620698	Perforación De Pozo Profundo	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Yosonicatej	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620707	Pavimentacion De Calles	MSBQ-218-001-2015	Oaxaca	San Bartolomé Quialana	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,470	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620711	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Agencia Municipal De Rincón Moreno	FISM/515/004/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Moreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$193,291	\$193,291	\$193,291	\$193,291	\$192,458	\$192,458	\$192,458	99.57	\$0	Maquinaria Y equipo	1,018	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO Y UNA ESTIMACIÓN. / Física: 1 TABLERO DE OPERACIÓN. 1 TRANSFORMADOR. 1 BOMBA SUMERGIBLE. / Registro: AVANCE FISICO DEL 100% AVANCE FINANCIERO DEL 99.57%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620714	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Municipio De Santa María Yoloitepec (1ra Etapa)	-	Oaxaca	Santa María Yoloitepec	Santa María Yoloitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - APORTACION DEL FONDO II \$1,020,051.05 Y RAMO 28 \$179,948.95 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150400620728	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	03	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$401,425	\$401,425	\$401,425	\$401,425	\$401,425	\$401,425	\$401,425	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620734	Construccion De Viviendas Rurales En La Concepcion	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$655,554	\$655,554	\$655,554	\$655,554	\$655,554	\$655,554	\$655,554	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620750	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Mirador	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620753	Construccion De 80 Cisternas De Ferrocemento	MSMC/264/F-II/2015	Oaxaca	San Miguel Chichahua	La Corregidora Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,172,079	\$1,172,079	\$1,172,079	\$1,172,079	\$1,172,079	\$820,455	\$820,455	70.00	\$0	Piezas	80	0.00	70.00	Financiera: OBRA / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620754	Construccion De Primera Etapa Edificio U2-C (1 E.E.), Direccion Aulas (2 E.E.),C. Servicios Sanitarios (2 E.E.), Escalera Y Obra Exterior En Telesbachillerio Num 01	09	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,264,760	\$1,264,760	\$1,264,760	\$1,264,760	\$1,264,760	\$1,264,760	\$1,264,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ÚNICAMENTE SE REPORTA RECURSO DEL RAMO 33 FONDO II. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620759	Mejoramiento De Caminos Rurales Atotonilco	01	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$703,030	\$703,030	\$703,030	\$703,030	\$703,030	\$703,030	\$703,030	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620780	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISMDF/078/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Isla de Málizaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$688,048	\$688,048	\$688,048	\$688,048	\$685,082	\$685,082	\$685,082	99.57	\$0	Piezas	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620786	Construcción De Iglesia Católica En Angles Serdan	02	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,290,061	\$1,290,061	\$1,290,061	\$1,290,061	\$1,290,061	\$1,290,061	\$1,290,061	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNDA DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620790	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISM/515/115/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$999,615	\$999,615	\$999,615	\$999,615	\$764,072	\$764,072	\$764,072	76.44	\$0	Metros lineales	177	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM/515/115/2015, TIENE UN AVANCE FISICO DEL 10% Y FINANCIERO DEL 76.1%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620793	Construcción Del Drenaje De La Calle Bugambilas	FISM/515/053/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Huayacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$563,650	\$563,650	\$563,650	\$563,650	\$561,220	\$561,220	\$561,220	99.57	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO Y UNA ESTIMACIÓN. / Física: 7 POZOS / Registro: METRO LINEAL 364.26 POZOS DE VISTA. 7 AVANCE FISICO DEL 100% AVANCE FINANCIERO DEL 99.57%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620801	Construccion De Iglesia Católica En Nejapa	03	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,055,739	\$1,055,739	\$1,055,739	\$1,055,739	\$1,055,739	\$1,055,739	\$1,055,739	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620803	Mejora De La Red De Energía Eléctrica	FISMDF/079/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Soyaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,465,382	\$1,465,382	\$1,465,382	\$1,465,382	\$1,459,066	\$1,459,066	\$1,459,066	99.57	\$0	Piezas	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 16248

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400620822	Construcción Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Zaragoza Segunda Etapa	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620831	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISDMF/080/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Soyaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$381,873	\$381,873	\$381,873	\$381,873	\$380,227	\$380,227	\$380,227	99.57	\$0	Piezas	27	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620835	Mejoramiento De Caminos Rurales En San Cristóbal	-001-	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHAYUCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$675,682	\$675,682	\$675,682	\$675,682	\$675,682	\$675,682	\$675,682	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera. / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620841	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Primera Sección	S60-09-2015	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2015		\$700,006	\$700,006	\$700,006	\$700,006	\$700,006	\$700,006	\$700,006	100.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera. OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620852	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, En La Ranchería El Bejuco	-	Oaxaca	San Miguel Suchitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,305,895	\$1,305,895	\$1,305,895	\$1,305,895	\$1,305,895	\$1,305,895	\$1,305,895	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620854	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISDMF/081/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Ejido el Encañonado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$521,608	\$521,608	\$521,608	\$521,608	\$519,360	\$519,360	\$519,360	99.57	\$0	Piezas	9	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES Y LA LOCALIDAD ES RANCHO LA LUZ SEGUNDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620855	Ampliación Y Rehabilitación De La Unidad Médica Rural	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Reyes Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Salud	En Ejecución	2015		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620882	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Municipal	31	Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$902,543	\$902,543	\$902,543	\$902,543	\$902,543	\$902,543	\$902,543	100.00	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	100.00	Financiera. OBRA CON COPARTICIPACION FEDERAL Y MUNICIPAL, LA PARTE MUNICIPAL HA SIDO TERMINADA AL CEN PORCIENTO 100. OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CON COPARTICIPACION FEDERAL Y MUNICIPAL, LA PARTE MUNICIPAL HA SIDO CONCLUIDA
OAX15150400620885	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISDMF_520_03_10_2015	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Andrés Sabnillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$572,440	\$572,440	\$572,440	\$572,440	\$572,440	\$572,440	\$572,440	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620887	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle El Comaltio	8	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2015		\$381,646	\$381,646	\$381,646	\$381,646	\$381,646	\$381,646	\$381,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: ÚNICAMENTE SE REPORTA RECURSO DEL RAMO 33 FONDO II - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620888	Construcción De 23 Baños Sanitarios Con Biodegestor	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Vivienda	En Ejecución	2015		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620891	Construccion De Estanque De Almacenamiento De Agua Potable - En Loma Morillo	-	Oaxaca	San Miguel Suchitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$173,291	\$173,291	\$173,291	\$173,291	\$173,291	\$173,291	\$173,291	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620892	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio San Lazaro	S61-10-2015	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2015		\$1,146,121	\$1,146,121	\$1,146,121	\$1,146,121	\$1,146,121	\$1,146,121	\$1,146,121	100.00	\$0	Metros lineales	415	0.00	100.00	Financiera. OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620897	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISDMF/083/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$590,737	\$590,737	\$590,737	\$590,737	\$588,191	\$588,191	\$588,191	99.57	\$0	Piezas	24	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620899	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario	FISM/515/09/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$275,320	\$275,320	\$275,320	\$275,320	\$82,596	\$82,596	\$82,596	30.00	\$0	Metros lineales	177	0.00	5.00	Financiera. / Física. / Registro: AVANCE FÍSICO DEL 5% AVANCE FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620904	Ampliación De La Red De Agua Potable En Diversas Calles Del Municipio De Unión Hidalgo (Cot. Del Carmen)	S62-11-2015	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$464,456	\$464,456	\$464,456	\$464,456	\$464,456	\$464,456	\$464,456	100.00	\$0	Metros lineales	330	0.00	100.00	Financiera. OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620912	Adquisición De Protecciones Metálicas Para Aulas Del Cecyte	FISDMF_520_01_2015	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Educación	En Ejecución	2015		\$37,790	\$37,790	\$37,790	\$37,790	\$37,790	\$37,790	\$37,790	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera. / Física: SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS PARA EL CECYTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620918	Construcción De 23 Baños Sanitarios Con Biodegestor	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	La Soledad Caballo Rucio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Vivienda	En Ejecución	2015		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620954	Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado	C-M277-RG23-N343-2015	Oaxaca	Villa Solá de Vega	San Martín Siempre Viva	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Deporte	En Ejecución	2015		\$1,499,875	\$1,499,875	\$1,499,875	\$1,499,875	\$1,499,875	\$1,499,875	\$1,499,875	100.00	\$0	Piezas	140	0.00	100.00	Financiera. OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620957	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISDMF/084/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Amoyno Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$770,793	\$770,793	\$770,793	\$770,793	\$767,471	\$767,471	\$767,471	99.57	\$0	Piezas	54	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620984	Construcción De 23 Baños Sanitarios Con Biodegestor	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	San Isidro Paz y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Vivienda	En Ejecución	2015		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620986	Mantenimiento Del Sistema De Drenaje Municipal	4	Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$225,188	\$225,188	\$225,188	\$225,188	\$225,188	\$225,188	\$225,188	100.00	\$0	Metros	5,000	0.00	100.00	Financiera. OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
OAX15150400620989	Ampliación De Casa De Salud	FISDMF/085/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Bento Juárez II (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Salud	En Ejecución	2015		\$717,795	\$317,795	\$317,795	\$317,795	\$310,623	\$310,623	\$310,623	97.74	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA LOCALIDAD ES LOMA COYOL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400621007	Ampliación De La Red De Agua Potable Para Beneficiar A La Colonia Arenas (Línea De Conducción Del Pozo No. 4)	S63-12-2015	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$410,611	\$410,611	\$410,611	\$410,611	\$410,611	\$410,611	\$410,611	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera. OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400621010	Mejora De La Red De Energía Eléctrica	FISDMF/086/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$462,274	\$462,274	\$462,274	\$462,274	\$460,281	\$460,281	\$460,281	99.57	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA LOCALIDAD DEBE DECIR LA CANDELABRA (SAN JOSE CANDELABRA) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400621020	Construcción De 23 Baños Sanitarios Con Biodegestor	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Vivienda	En Ejecución	2015		\$799,250	\$799,250	\$799,250	\$799,250	\$799,250	\$799,250	\$799,250	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400621130	Construcción Y Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	-	Oaxaca	Santiago Xiacui	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	Educación	En Ejecución	2015		\$214,646	\$214,646	\$214,646	\$214,646	\$214,646	\$214,646	\$214,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera. OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400621133	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISDMF/089/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$541,006	\$541,006	\$541,006	98.36	\$0	Metros lineales	137	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA														CUARTO TRIMESTRE 2015															
TOTAL: 16248																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Racaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200158160	Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanizacion En La Calle 1 Porfirio Diaz		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150400621047	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 1ra Etapa	FISMDF/090/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,939	\$393,939	\$393,939	98.48	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400621063	Ampliación Y Modernización Del Camino Rio Ocotepes-Nunuma-Santa Maria Yucuhitl-Santiago Nuyoo-San Pedro Yosotato, Tramo Del Km 0.000 Al Km 42 000, Subtramo A Modernizar Del Km 23 000 Al Km 24 500	-	Oaxaca	Santa María Yucuhitl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$382,690	\$382,690	\$382,690	\$382,690	\$382,690	\$382,690	\$382,690	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400621074	Mejoramiento De Aulas En El Cendi Margarita Maza De Juarez	FISM/515/137/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$562,665	\$562,665	\$562,665	\$562,665	\$168,799	\$168,799	\$168,799	30.00	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	30.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: AVANCE FÍSICO DE UN 30% AVANCE FINANCIERO DE UN 30%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400621075	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Agencia Municipal De Santa Teresa De Jesús	FISM/515/27/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$258,857	\$258,857	\$258,857	\$258,857	\$223,772	\$223,772	\$223,772	86.45	\$0	Equipamiento	200	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM/515/27/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 90% Y FINANCIERO DEL 86.45%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400621097	Construcción De Un Aula En El Escuela Primaria Francisco I. Madero	MSX/FISMDF/496/09/20215	Oaxaca	Santiago Xiacul	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUL	Educación	En Ejecución	2015	\$365,681	\$365,681	\$365,681	\$365,681	\$365,681	\$365,681	\$365,681	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400621100	Ampliación Y Mejoramiento De La Unidad Medica Rural En La Localidad De Huamúchil	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Huamúchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Salud	En Ejecución	2015	\$750,034	\$750,034	\$750,034	\$750,034	\$750,034	\$750,034	\$750,034	\$750,034	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400621112	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Santa Cruz De Los Pescadores En El Municipio De Unión Hidalgo	UH-01-20-01-0143-2015	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,333,665	\$1,333,665	\$1,333,665	\$1,333,665	\$200,050	\$200,050	\$200,050	15.00	\$0	Metros lineales	645	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400621121	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De San Andres Yatuni	MSX/FAISM/0015/2015	Oaxaca	Santiago Xiacul	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUL	Educación	En Ejecución	2015	\$399,815	\$399,815	\$399,815	\$399,815	\$399,815	\$399,815	\$399,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400621123	Construcción De Instalaciones Eléctricas Varias, Para Bombos De Agua Ubicada En La Localidad De San Baltazar Chichicapam	-	Oaxaca	San Baltazar Chichicapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$942,441	\$942,441	\$942,441	\$942,441	\$942,441	\$942,441	\$942,441	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PORCIENTO / Registro:	
OAX15150400621124	Ampliación Y Mejoramiento De La Unidad Medica Rural En La Localidad De San Dionisio Del Mar	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Salud	En Ejecución	2015	\$1,249,966	\$1,249,966	\$1,249,966	\$1,249,966	\$1,249,966	\$1,249,966	\$1,249,966	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400621141	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,790,955	\$2,790,955	\$2,790,955	\$2,790,955	\$2,790,955	\$2,790,955	\$2,790,955	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400621176	Pavimentación Y Guarniciones Con Concreto Hidráulico De Las Calles Emiliano Zapata Y Tecamate, Col. Reforma 1era Sección, Tulipán, Col. Santa Isabel, José Luis Cuevas Y Rodolfo Morales, Col. San Ped	MHC/CTO/R23/N-5031/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,187,383	\$2,187,383	\$2,187,383	72.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400621143	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Vista Hermosa	04	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,035,171	\$3,035,171	\$3,035,171	\$3,035,171	\$3,035,171	\$3,035,171	\$3,035,171	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CONFORME A LO PREVISTO EN EL PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Desoentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.