

Estado	Municipio	Nombre	Ciclo Recurso	Programa	Dependencia Operativa	Paralelo	PROY	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FECHAS PROGRAMADAS	NOMBRE	ACTUAL PROYECTO	LEÍDA MUNICIPAL RESPONSABLE	EPS_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO/ACION BENEFICIARIA	MUJER	HOMBRE	BENEFICIARIO	METAS	EPS_GUBERNACION	GOBERNACIONES	FECHA INICI.	FECHA FINAL	RECURSO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIOS	AVANCE FISICO	FECHA
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	823,273.50	01/01/2020 - 31/12/2020	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LA AGENCIA DONNA EN LA CALLE PROLOGACION AURORA ORDONIZ - 16469	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	16469	5	24	10	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	802,246.68	802,246.68	802,246.68	802,246.68	802,246.68	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	443,181.72	01/01/2020 - 31/12/2020	CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD EN AGENCIA DONNA EN CALLE PERIFERICA ENTRE CERRILLOS Y ALVARO OBREGON - 14683	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	14683	5	14	10	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	442,081.00	442,081.00	442,081.00	442,081.00	442,081.00	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	123,421.40	01/01/2020 - 31/12/2020	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE MEXICAL, SECTOR 2, SEGUNDA SECCION - 14680	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	14680	5	12	8	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	123,371.29	123,371.29	123,371.29	123,371.29	123,371.29	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	1,024,294.96	01/01/2020 - 31/12/2020	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAVELTES EN LA CALLE BUENAS AERES, GUADALUPE Y CALLE E. COLONIA - 14670	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	14670	5	26	18	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	1,022,791.80	1,022,791.80	1,022,791.80	1,022,791.80	1,022,791.80	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	518,694.70	01/01/2020 - 31/12/2020	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LA COLONIA ESTERIL, AGENCIA SAN MARTIN MECAPAPAN EN LA PRIMAVERA DE ROSALES - 14721	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	14721	5	24	24	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	518,171.48	518,171.48	518,171.48	518,171.48	518,171.48	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	293,819.92	01/01/2020 - 31/12/2020	CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD EN SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE DE HONDOL SECTOR 2, SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE DE HONDOL SECTOR 2, SEGUNDA SECCION - 14762	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	14762	5	29	19	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	293,286.97	293,286.97	293,286.97	293,286.97	293,286.97	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	407,714.31	01/01/2020 - 31/12/2020	MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN SECTOR CENTRAL, AGENCIA SAN MARTIN MECAPAPAN EN LA CALLE DE MARIO - 14750	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	14750	5	29	19	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	407,271.20	407,271.20	407,271.20	407,271.20	407,271.20	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	177,050.07	01/01/2020 - 31/12/2020	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN SECTOR 1, SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE ENRIQUE - 14747	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	14747	5	14	10	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	177,348.87	177,348.87	177,348.87	177,348.87	177,348.87	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	414,824.41	01/01/2020 - 31/12/2020	MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN SECTOR CENTRAL, AGENCIA SAN MARTIN MECAPAPAN EN PRIMAVERA DE ROSALES - 14688	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	14688	5	7	5	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	414,641.12	414,641.12	414,641.12	414,641.12	414,641.12	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	449,514.19	01/01/2020 - 31/12/2020	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LA COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MECAPAPAN EN LA PRIMAVERA DE ROSALES - 14682	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	14682	5	5	3	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	449,146.58	449,146.58	449,146.58	449,146.58	449,146.58	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	58,464.40	01/01/2020 - 31/12/2020	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LA COLONIA SANTO TOMAS, EN LA CALLE SAN JOSE - 14647	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	14647	5	41	29	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	58,746.83	58,746.83	58,746.83	58,746.83	58,746.83	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	109,281.24	01/01/2020 - 31/12/2020	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LA COLONIA ADONAL, AGENCIA SAN MARTIN MECAPAPAN EN LA CALLE ADONAL - 14662	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	14662	5	14	10	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	109,301.28	109,301.28	109,301.28	109,301.28	109,301.28	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	125,435.63	01/01/2020 - 31/12/2020	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LA AGENCIA SAN JUAN CHAVELTES EN LA CALLE LOS MANGUSTAS - 14683	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	14683	5	29	19	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	125,482.24	125,482.24	125,482.24	125,482.24	125,482.24	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	268,816.96	01/01/2020 - 31/12/2020	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA AMPLIACION ANON, AGENCIA DONNA EN LA QUINERA PRIMAVERA DE ROSALES - 14685	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transferencia y subsidios	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	14685	5	89	60	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	268,790.87	268,790.87	268,790.87	268,790.87	268,790.87	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	618,246.41	01/01/2020 - 31/12/2020	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA AMPLIACION ANON, AGENCIA DONNA EN LA PRIMAVERA DE ROSALES EN CALLE SAN JOSE - 14697	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transferencia y subsidios	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	14697	5	109	72	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	618,113.20	618,113.20	618,113.20	618,113.20	618,113.20	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	1,605,595.52	01/01/2020 - 31/12/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ADONAL, AGENCIA SAN MARTIN MECAPAPAN EN LA PROLOGACION DE JUANES, ESCALERA Y ARTICULO 65 - 14689	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	14689	5	303	202	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	1,598,934.55	1,598,934.55	1,598,934.55	1,598,934.55	1,598,934.55	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	50,503.07	01/01/2020 - 31/12/2020	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LA COLONIA MEXICAL, AGENCIA SAN MARTIN MECAPAPAN EN LA PROLOGACION DE JUANES, ESCALERA Y ARTICULO 65 - 14689	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	14689	5	29	19	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	50,483.00	50,483.00	50,483.00	50,483.00	50,483.00	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	1,627,771.13	01/01/2020 - 31/12/2020	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LA COLONIA ESTERIL, AGENCIA SAN MARTIN MECAPAPAN EN LAS CALLES DE HUAPANAPA, OCCIDENTAL, TAMAZULAPAN, TENDAYUTAN Y PRIMAVERA - 13085	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	13085	5	72	48	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	1,627,412.48	1,627,412.48	1,627,412.48	1,627,412.48	1,627,412.48	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	887,346.84	01/01/2020 - 31/12/2020	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AGENCIA MONTANA EN LA JARDINA PRIMAVERA - 12827	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	00	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	12827	5	101	101	100%	00000000000000000000	01/11/2020	11/12/2020	887,265.89	887,265.89	887,265.89	887,265.89	887,265.89	100%	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Declarada	Declarada	33- Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	2020	ISDF- FAD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CIUDADELA DE JUAREZ	654- Desarrollo de terrenos y construcción de obras de urbanización	00000000000000000000	Proyecto de inversión	881,841.18	01/01/2020 - 31/12/2020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SECTOR 3, LOMA DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANDELA EN LA CALLE PIONEROS - 12547	07	Declarada de Juárez	Proyecto de inversión de																						

